

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-MC-PS-1225-2025	
Informe Parcial _____ / No. Del Informe 1	Informe Final <u> X </u>
Periodo del Informe: Del 18.12.2025 hasta el 17.01.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	30.12.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	CARLOS ARTURO PALMET RODRIGUEZ
NIT / C.C.:	1140847951
Supervisor:	RICARDO ALBERTO PORRAS LOPEZ
Cargo:	DIRECTOR OPERATIVO/SUBDIRECTOR GESTION Y PROMOCION DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA
Objeto del Contrato o Convenio:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA FORTALECER LA RED DE FRIO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA 2025.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	15.12.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	18.12.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100068775
Registro Presupuestal	4600032833
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$44,799,216
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Pasivo Exigible	\$0
Valor Total del Contrato	\$44,799,216
Plazo de Ejecución Inicial	1 MES O 31.12.2025
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	1 MES O 31.12.2025
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	31.12.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	Seguros del Estado S.A.
Garantía de Cumplimiento	SI
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

1. Entregar los elementos contratados en los lugares indicados por el supervisor del contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Se entregan 16 aires acondicionados con las características descritas en la FICHA TECNICA de la oferta económica.

En los siguientes lugares:

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

MUNICIPIOS: CANTIPSDIRECCIÓN
 APULO: 1 HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA - CENTRO DE SALUD RAFAEL REYES DE APULO CL 7 # 4-74
 RICAURTE: 1 ESE CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CL 4 # 14B-22
 GIRARDOT: 1 ESE HOSPITAL DE GIRARDOT CL 22 # 5-81
 PUERTO SALGAR: 1 ESE HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR CL 14 # 2-91
 GUADUAS: 1 HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS - PUESTO DE SALUD PUERTO BOGOTA CL 5 # 10-1216
 GUADUAS: 1 ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS CL 4 # 12-41
 QUIPILE: 1 HOSPITAL SAN ANTONIO - CENTRO DE SALUD DE QUIPILE CENTRO
 CAPARRAPI: 1 HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS - CENTRO DE SALUD DE CAPARRAPI KR 5 # 14-02
 LA PALMA: 1 ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA KR 5 # 1-04
 CHAGUANI: 1 HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS - CENTRO DE SALUD CHAGUANICENTRO
 BITUIMA: 1 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - PUESTO DE SALUD DE BITUIMA CL 4 A # 1-29
 PULI: 1 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - PUESTO DE SALUD DE PULI CENTRO
 VIOTA: 1 ESE SAN FRANCISCO DE VIOTA CL 17 # 15-186/256
 TENA: 1 HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ - PUESTO DE SALUD TENA KR 5 # 2-90
 YACOPÍ: 1 HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE YACOPÍ CL 11 # 5-25
 TOTAL: 16 AIRES ACONDICIONADOS

El equipo asignado en el municipio de Beltrán se entrega en las instalaciones del centro de acopio de Cundinamarca – Calle 15 N 32-58 barrio Cundinamarca, Bogotá D.C., debido a que el centro de Salud del municipio no contaba con la disponibilidad en la infraestructura por remodelación para la instalación.

se anexan Evidencias fotográficas de cada una de las instalaciones.

- Asumir en su totalidad los costos relacionados con el transporte, instalación y embalaje de los equipos.
La Empresa CPR SOLUTEC asumió la totalidad de los costos del transporte, instalación y embalaje de 16 los equipos.
- Responder por cualquier daño ocasionado, de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o inmuebles durante la ejecución del contrato, y realizar las reparaciones necesarias a cargo propio.
No se presentan daños durante el proceso de instalación, se mantuvo el orden y cuidado estético en cada área, también se suministraron 16 soportes de condensadora reemplazando los existentes y suministrándolos donde no los tenían.
- Cumplir con todas las normas de seguridad industrial vigentes durante la instalación de los equipos.
Los técnicos de instalación portaron los elementos de bioseguridad necesarios para la correcta ejecución del contrato.
- Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor designado por el Departamento durante la ejecución del contrato.
Se presenta como novedad la entrega en las instalaciones del centro de acopio de Cundinamarca – Calle 15 N 32-58 barrio Cundinamarca, Bogotá D.C., de un aire acondicionado debido a que el centro de Salud del municipio de Beltrán no contaba con la disponibilidad en la infraestructura por remodelación para la instalación.
- Informar de manera oportuna cualquier novedad que pueda afectar la ejecución eficiente del contrato al supervisor y/o al personal designado por la Secretaría de Salud.
No se presentan novedades adicionales
- Efectuar el cambio de cualquier elemento defectuoso en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, contado a partir del requerimiento formal realizado por el supervisor.
No se presentan solicitudes
- Entregar, junto con los equipos, la declaración de importación expedida por la DIAN, los manuales de usuario y de mantenimiento, y demás documentos exigidos contractualmente.
Los respectivos documentos son enviados vía correo electrónico y entregados físicamente en cada punto de salud
- Presentar un cronograma detallado para la entrega e instalación de los equipos en las IPS asignadas.

MUNICIPIO: FECHA DE INSTALACIÓN: TÉCNICO RESPONSABLE
 PUERTO SALGAR: Jueves 18/12/2025 Carlos Palmet
 Robinson Acosta
 CAPARRAPI: Jueves 18/12/2025 Carlos Palmet
 Robinson Acosta
 YACOPÍ: Viernes 19/12/2025 Carlos Palmet
 Robinson Acosta
 LA PALMA: Viernes 19/12/2025 Carlos Palmet
 Robinson Acosta
 GIRARDOT: Martes 23/12/2025 Carlos Palmet
 Robinson Acosta
 RICAURTE: Martes 23/12/2025 Carlos Palmet
 Robinson Acosta

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

PULMIércoles 24/12/2025Carlos Palmet
 Robinson Acosta
 BELTRANMiércoles 24/12/2025Carlos Palmet
 Robinson Acosta
 CHAGUANIJueves 25/12/2025Carlos Palmet
 Robinson Acosta
 BITUIMAJueves 25/12/2025Carlos Palmet
 Robinson Acosta
 TENAViernes 26/12/2025Carlos Palmet
 Robinson Acosta
 QUIPILEViernes 26/12/2025Carlos Palmet
 Robinson Acosta
 APULOSábado 27/12/2025Carlos Palmet
 Robinson Acosta
 VIOTÁSábado 27/12/2025Carlos Palmet
 Robinson Acosta
 PUERTO BOGOTADomingo 28/12/2025Carlos Palmet
 Robinson Acosta
 GUADUASDomingo 28/12/2025Carlos Palmet
 Robinson Acosta

10. Realizar capacitación de Funcionamiento de los equipos.
En cada punto de vacunación se hizo la retroalimentación del buen uso y funcionamiento del equipo.
11. Entregar las fichas técnicas del bien objeto de contrato.
La ficha técnica del equipo suministrado se envió por correo electrónico al personal encargado.
12. Entregar los correspondientes manuales de funcionamiento de los bienes objeto del contrato, a la entidad que se beneficiará y una copia digital a la secretaría de salud del departamento de Cundinamarca.
Los manuales de funcionamiento se entregaron en cada punto de vacunación al respectivo profesional en turno.
13. Responder por los elementos, bienes, información que se pongan a su disposición para la ejecución del contrato, propendiendo, en todo caso, por su conservación y uso adecuado; no obstante, el contratista deberá contar con sus herramientas de trabajo y materiales y prestará sus servicios de manera independiente y autónoma.
14. Realizar la entrega de las pólizas de garantía de cada elemento.
Los Certificados de garantía fueron entregado en cada punto de vacunación al personal en turno.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
-------------------	-------	-------

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	\$44.799.216	
Valor Adición	\$0	
Valor Ejecutado		\$0
Saldo a favor del Contratista		\$44.799.216
Saldo a favor de la Entidad para liberar		\$0
Sumas iguales	\$44.799.216	\$44.799.216


5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES



RICARDO ALBERTO PORRAS LOPEZ
DIRECTOR OPERATIVO/SUBDIRECTOR GESTION Y PROMOCION DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA