

6210

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	1 de 6

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

1. INFORMACION GENERAL:

Tipo de Contrato:	OBRA
Fecha Elaboración del Informe:	DICIEMBRE 18 DE 2024
Informe de Supervisión:	004
Periodo de Seguimiento:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
Contrato No:	087 DE AGOSTO 09 DE 2023
Contratista	CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
NIT o C.C.	901.740.580 - 3
Fecha de inicio:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha de finalización:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Valor Inicial del Contrato:	\$ 64.028.082.699,20
Valor Adicional	\$ 665.389.158,15
Anticipo inicial:	\$ 25.611.233.079,68
Amortización anticipo en Pago No. 001:	\$ 4.272.477.426,75
Amortización anticipo en Pago No. 002:	\$ 1.221.709.405,00
Amortización anticipo en Pago No. 003:	\$ 1.779.384.020,81
Amortización anticipo en Factura Actual No. CGR 6 (40%):	\$ 561.386.543,50
Número de CD y fecha:	23-00146 // 21/04/2023 Y 23-00251 // 06/07/2023
Número de RP y fecha:	23-00417 // 09/08/2023
Número de CD Adiciona y fecha:	23-00433 // 28/12/2023
Número de RP Adicional y fecha:	23-00660 // 28/12/2023
Objeto del Contrato:	ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER.

2. REVISION JURIDICA:

Garantías exigidas: fechas de cobertura: modificaciones si las hay.	
Cumplimiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Buen manejo del anticipo	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial

SS

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	2 de 6

Calidad y correcto funcionamiento	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Salarios y prestaciones sociales	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Estabilidad de la obra	B-100039312 Anexo 02 - Actualizada el 04/09/2023 por Seguros Mundial
Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100010061 Anexo 01 - Actualizada el 18/08/2023 por Seguros Mundial

Pago de seguridad social: Se verifica, Certificación del Revisor Fiscal y del Representante Legal de Paz y Salvo de aportes para fiscales, de fecha 02 de diciembre de 2024; y copia de las Planillas de Pago de Seguridad Social para el personal del Consorcio de García Rovira correspondientes a los meses de septiembre y octubre de la vigencia 2024, así:

PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO
9474602798	Pensión, ARL y CC - Septiembre de 2024 Salud – Octubre de 2024	03/10/2024
9476934200	Pensión, ARL y CC - Octubre de 2024 Salud – Noviembre de 2024	06/11/2024
9778975986	Pensión, ARL y CC - Septiembre de 2024 Salud – Septiembre de 2024	17/12/2024
9478976006	Pensión, ARL y CC - Octubre de 2024 Salud – Octubre de 2024	17/11/2024

Salud:	Se adjuntan planillas Nos. 9474602798 9476934200 9778975986 9478976006
Pensión:	Se adjuntan planillas Nos. 9474602798 9476934200 9778975986 9478976006
Riesgos profesionales:	Se adjuntan planillas Nos. 9474602798 9476934200 9778975986 9478976006
Parafiscales:	Se adjuntan planillas Nos. 9474602798 9476934200 9778975986 9478976006
Multas:	No Aplica

3. REVISION TECNICA:

Descripción del avance del contrato:	
Obligaciones: Las actividades específicas a desarrollar serán las definidas en el Anexo No. 1 presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud), según las condiciones económicas establecidas por el CONTRATISTA en su oferta económica.	Se revisan los soportes de las actividades realizadas durante el período objeto de esta supervisión del 01 de

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	3 de 6

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. Que los alcances de la ejecución contractual se encuentra contenidos en los documentos que se relacionan a continuación: a. Anexo No. 1 Presupuesto (Según proyecto radicado ante Minsalud) b. Anexo No. 2 Análisis de precios unitarios – APU'S (Según proyecto radicado ante Minsalud) c. Anexo No. 3 Memorias de Cantidades de Obra d. Anexo No. 4 Especificaciones técnicas (Según proyecto radicado ante Minsalud) e. Anexo No. 5 Planos y diseños arquitectónicos f. Anexo No. 6 Planos y diseños estructurales g. Anexo No. 7 Planos y diseños eléctricos h. Anexo No. 8 Planos y diseños hidrosanitarios i. Anexo No. 9 Planos y diseños Red contra incendios j. Anexo No. 10 Planos y diseños Red de Gases k. Anexo No. 11 Planos y diseños aire acondicionado Dentro de las Actividades Ejecutadas en el Período de esta supervisión están: Frentes de Trabajo: Módulo Ambulancia: Excavación de vigas Eje 3 y Eje 4. Módulo Unidad de Cuidados Intensivos: Acabados de Muros, estuco interior y estuco exterior en fachada; instalación de fachada. Trabajos eléctricos instalación de circuito de luminarias. Módulo Tanque de Almacenamiento: Armado de Acero placa inferior. Módulo A y D: Demolición Eje 1. Se inicia con la excavación de la Red Sanitaria y de Agua Lluvia en sus diferentes diámetros.	septiembre de 2024 a 31 de octubre de 2024, la cual se encuentra soportada por el Informe de Apoyo a la Supervisión Acta Parcial de Obra No. 04
Obligación: ACTIVIDADES ADICIONALES	No se tienen actividades adicionales durante el período objeto de esta supervisión del 01 de septiembre de 2024 a 31 de octubre de 2024.
Cumplimiento de obligaciones del contratista al periodo de reporte:	
Se verifica el cumplimiento de las diferentes obligaciones contractualmente pactadas en el periodo objeto de esta supervisión del 01 de septiembre de 2024 a 31 de octubre de 2024.	

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	Hospital Regional García Rovira		CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	Málaga – Santander		VERSION	0
	COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9		FECHA	21/07/2020
			PAG	4 de 6

De acuerdo con el plazo de ejecución contractual el avance de las actividades ejecutadas fue del 29,15%, para el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024. Y para el periodo del 01 de octubre al 31 de octubre de 2024 este porcentaje asciende al 30,28%.

Descuentos y/o Glosas: NO APLICA.

Documentos verificados para el pago:

- Factura Electrónica No. CGR 7 expedida el 18 de diciembre de 2024.
- Planillas de pago de Seguridad Social Nos. 9474602798 9476934200 9778975986 9478976006, del personal Contratado por el Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de esta supervisión del 01 de septiembre de 2024 a 31 de octubre de 2024 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en la página 2 del presente informe.
- Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales de fecha 02 de diciembre de 2024.
- Informe escrito y un CD con las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato durante el periodo de supervisión.
- Se realiza descuento por amortización del anticipo equivalente al 40% del valor total de la actual Factura No. CGR 7, por valor \$ 561.386.543,50

PRODUCTOS ENTREGADOS: (si los hay)	DOCUMENTO DE VERIFICACION y/o ubicación del documento.
• Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes periodos: - Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024. - Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2024 • Un (1) CD con las evidencias de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato en el periodo objeto de esta supervisión desde el 01 de septiembre de 2024 a 31 de octubre de 2024. • Informe del contratista apoyo de la supervisión. • Planilla de pago de aportes al SGSSS de los meses de Septiembre y Octubre de la vigencia 2024 • Certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales de fecha 02 de Diciembre de 2024.	

6212

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga – Santander COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	
	CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
	VERSION	0
	FECHA	21/07/2020
	PAG	5 de 6

4. REVISION FINANCIERA:

RUBROS	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.08.01	\$1.403.466.358,77
TOTAL GENERAL	\$1.403.466.358,77

Valor del contrato:	\$ 64.028.082.699,20
Valor Adición No. 001	\$ 665.389.158,15
Valor Total del Contrato:	\$ 64.693.471.857,35
Valor Anticipo:	\$ 25.611.233.079,68
Valor anticipos amortizados acumulados facturas anteriores Acta No. 001, Acta No. 002 y Acta No. 003	\$ 7.273.570.852,56
Valor anticipo amortizado en la presente factura Acta No. 004	\$ 561.386.543,50
Saldo anticipo después de amortizaciones	\$ 17.776.275.683,62
Valor Pagado Acta No. 001	\$ 10.681.193.566,88
Valor Pagado Acta No. 002	\$ 3.054.273.511,53
Valor Pagado Acta No. 003	\$ 4.448.460.052,02
Valor pagado a la fecha:	\$ 18.183.927.130,43
Valor de la presente factura Acta No. 004	\$ 1.403.466.358,77
Descuentos a realizar Amortización anticipo (40%) presente factura Acta No. 004:	\$ 561.386.543,508
Valor a Pagar después de descuentos	\$ 842.079.815,262
Saldo por ejecutar después del pago del presente periodo:	\$ 27.329.802.684,530

5. RADICACION PARA PAGO

FECHA DE ENTREGA	ANEXOS PARA EL PAGO
Diciembre 18 de 2024	Factura Original No. CGR 7 Expedida el 18 de Diciembre De 2024. Planillas de Pago de Seguridad Social Nos. 9474602798 9476934200 9778975986 y 9478976006, del personal del Consorcio de García Rovira para el periodo objeto de supervisión del 01 de septiembre de 2024 a 31 de octubre de 2024 con fechas de pago registradas en el ítem de pago de seguridad social descrito en la página 2 del presente informe, correspondientes al período de esta supervisión. Certificación del Revisor Fiscal y Representante Legal del Consorcio García Rovira del Pago de Parafiscales de fecha 02 de diciembre de 2024.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 6843200796-01 NIT. 900.067.169-9

**FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION
DE CONTRATO**

CODIGO	PAP-GJC-FTO-2
VERSION	0
FECHA	21/07/2020
PAG	6 de 6

Informe Técnico de Apoyo a la Supervisión de fecha 06 de Diciembre de 2024 de la Empresa Constructora C&F Asociados S.A.S. con NIT: 900.803.291-8, que tiene objeto contractual: "Prestación de servicios para la consultoría, asesoría, seguimiento, verificación, control y cierre técnico de todos los proyectos de infraestructura y de gestión de la ESE Hospital Regional de García Rovira"

Certificado Bancario del Consorcio De García Rovira de fecha 30 de julio de 2024.

Acta Parcial Obra No. 4 correspondiente al periodo de pago del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2024, con su pertinente sabana anexo acta, respectivamente firmada.

Informes Escritos Avance de Obra, de las actividades realizadas para los siguientes periodos:

1. Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024.
2. Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2024

Un (1) CD con el informe completo de las actividades ejecutadas, fotos, cantidades de obra y demás que hacen parte del informe e esta supervisión.

6. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME:

Nombre:	MARTHA LILIANA DUARTE RUEDA
Cargo:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA Supervisora
Firma:	

Elaborado por: Zayda Milena Pereira Gutiérrez	Fecha: 18-12-2024	Firma:
Revisado por: Karen Andrea Méndez Espinosa – Asesora de Gerencia	Fecha: 18-12-2024	Firma:



CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA
NIT 901.740.580-3
CLL 32-28-70
Tel: (607) 3107667943
Bucaramanga - Colombia
ingenierosconstructores1973@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. CGR 7

Señores E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
NIT 900.067.169-9 Teléfono (607) 6607475 - Ext. 000
Dirección CR 7 15 80 B UNION Ciudad Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 18/12/2024, 11:03
Expedición 18/12/2024, 11:04
Vencimiento 05/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo 2
1	Acta parcial N° 04 del contrato de obra 087 -09-08-23	1.00	1,049,480,954.95	0.00

Total items: 1

Total Bruto 21. 1,039,604,710.20

Valor en Letras: Mil cuatrocientos tres millones cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta y ocho pesos m/cte con setenta y siete cent.

Administración 28.05% 291,609,121.21

Forma de pago:
Crédito

Imprevistos 1.00% 10,396,047.10

Utilidad 5.00% 51,980,235.51

Medio de pago:

IVA 19% 151. 9,876,244.75

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-05 \$ 1,403,466,358.77 por

Total a Pagar 1,403,466,358.77

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083699321 aprobado en 20241119 prefijo CGR desde el número 5 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: dfb2e0127eb7513e97c3c1f272bbd38026ce1b50775db4ffe87b4afee901c883a3ad1e558bda956d5cfc6541cd2fa3a9



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional Garcia Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 68-00796 NIT. 900.067.169-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
NIT 900.067.169-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:24-00713

EL JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal, existe disponibilidad en los siguientes rubros:

Sección o Unidad Ejecutora : ESE ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
Código de presupuesto : 2.3.2.01.01.001.02.08.01.099 Código rápido: 240046
Fondo / Fte de Financiación : APN APORTES NACIONALES

- 2 : Gastos
- 2.3 : Inversión
- 2.3.2 : Adquisición de bienes y servicios
- 2.3.2.01 : Adquisición de activos no financieros
- 2.3.2.01.01 : Activos fijos
- 2.3.2.01.01.001 : Edificaciones y estructuras
- 2.3.2.01.01.001.02 : Edificaciones distintas a vivienda
- 2.3.2.01.01.001.02.08 : Edificios relacionados con salud
- 2.3.2.01.01.001.02.08.01.099 : Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura

Valor CDP \$: 842,079,815.26
Saldo antes del CDP \$: 23,775,791,396.61 Nuevo Saldo \$: 22,933,711,581.35

Para : CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

Por la suma de : OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS m/cte. (\$842,079,815.26)

Dado en el día Diciembre 19 de 2024
Elaboró:

MABEL CALDERON ACEROS
Profesional Universitario

CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA
Gerente ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital Regional García Rovira
Málaga – Santander
COD PRES: 68-00796 NIT: 900.067.169-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA
NIT 900.067.169-9

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 24-00815

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 24-00713

Sección o Unidad Ejecutora	: ESE ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA	
Código de presupuesto	: 2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	Código rápido: 240046
Fondo / Fte de Financiación	: APN APORTES NACIONALES	
2	: Gastos	
2.3	: Inversión	
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios	
2.3.2.01	: Adquisición de activos no financieros	
2.3.2.01.01	: Activos fijos	
2.3.2.01.01.001	: Edificaciones y estructuras	
2.3.2.01.01.001.02	: Edificaciones distintas a vivienda	
2.3.2.01.01.001.02.08	: Edificios relacionados con salud	
2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	: Adecuación y Mantenimiento Edificios - infraestructura	


Valor Registro : \$ 842,079,815.26


Para : CD 24-00713, CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

NIT: 00901740580 - 3 CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

Por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS***
QUINCE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS m/cte. (\$842,079,815.26)*****

Dado en el día Diciembre 19 de 2024
Elaboró:


MABEL CALDERON ACEROS
Profesional Universitario


CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA
Gerente ESE

6433

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital Regional García Rovira Málaga - Santander COD PRES: 89-00796 NIT: 900 067 169-9	ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA DE MÁLAGA Nit: 00900067169 - 9 MÁLAGA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2024	12	19	No: OP 24-00994	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901740580 - 3 - CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA


CP 24-00815, CD 24-00713, CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,039,604,710.20	0.00	Base para el Iva	9,876,244.75	0.00
Iva retenido	0.00	1,481,436.71	Retención en la fuente	0.00	20,792,094.20

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	APN	842,079,815.26	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	842,079,815.26	0.00
3	Ingreso Diferido por Subvenciones Cond	29900301			842,079,815.26	0.00	842,079,815.26
4	Iva Retenido	24362501			0.00	1,481,436.71	9,876,244.75
5	contratos de obra	24362601			0.00	20,792,094.20	1,039,604,710.20
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	767,826,048.84	842,079,815.26
7	Contribucion contratos de obra publica 5	24402301			0.00	51,980,235.51	0.00
8	otras construcciones en curso	161590			1,403,466,358.77	0.00	0.00
9	Nacional	44300501			0.00	1,403,466,358.77	0.00
TOTALES \$					3,087,625,989.29	3,087,625,989.29	

Elaboró: RUDY VANESA ESTUPIÑAN SUAREZ


MABEL CALDERÓN ACEROS
Profesional Universitario


CESAR AUGUSTO BECERRA CORREA
Gerente ESE



6434

19 12 2024

767,826,048.84

CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS*****
m/cte*****

ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA DE MÁLAGA Nit: 00900067169 - 9 MÁLAGA				AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
				2024	12	19	No: CE 24-00710	Con: 1 1
Doc. de Pago : 24-00710		Nombre Banco : BANCOLOMBIA		Benef : CONSORCIO DE GARCIA ROVIRA				
Cuenta Número : 312-000014-08		Nombre Cuenta : CTA AHORROS RES. 933 2023		Nit : 00901740580 - 3				
OP 24-00994, CP 24-00815, CD 24-00713, CUENTAS POR PAGAR ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA MALAGA SANTANDER								
LIQUIDACIONES								
Detalle del Concepto		Valor		Detalle del Concepto		Valor		
Retención en la fuente		20,792,094.20		Iva Retenido		1,481,436.71		
Total Descuentos \$		22,273,530.91						
CONTABILIZACIONES								
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base	
0001	Bienes y Servicios	24010101			767,826,048.84	0.00	767,826,048.84	
5142	Servicios personales Indirectos ? Remun	037010	2.3.2.01.01.001.02.08.01.099	APN	842,079,815.26	0.00	767,826,048.84	
5050	Servicios personales Indirectos ? Remun	036010			0.00	842,079,815.26	767,826,048.84	
1788	Depositos en instituciones financieras	11321001			0.00	767,826,048.84	767,826,048.84	
SUMAS IGUALES \$					1,609,905,864.10	1,609,905,864.10		
Valor a pagar: \$ 767,826,048.84								
En letras: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte.*****								
MANCILLA ROSAS NANCY						Recibi:		
Elaboró		Proyectó: Mabel Calderon Aceros		Aprobó: Cesar Augusto Becerra		C.C. de		

6435



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPR SOCIAL DEL ESTAD Nombre del pago: APILOTPAGO Fecha: 20-12-2024 Hora: 07:03:04 Fecha de envío del pago: 19-12-2024
NIT: 900067169 Secuencia: AA Fecha de Generación: 20-12-2024 Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 31200001408

Impreso por: HOSPITAL24

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$767,826,048.84	Valor Registros Procesados: \$767,826,048.84	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO - VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000046669997234	Corriente	9017405803	CONSORCIO DE GARCI	767,826,048.84	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024