



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión:
4

Pág. 1 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	Revisión subsanación de novedades CTO 879-2021			Reunión Número:	
Fecha:	02-10-25	Hora:	10:00 am	Lugar:	loc santafe loc san cristobal
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Equipo estabilizada y sostenibilidad				
Archivada en:	OneDrive				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Recomendación de subsanación de observaciones por parte del contratista CTO 879-2021

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.2 Desarrollo de la reunión

Se realizó visita de inspección con el fin de revisar las subsanaciones a las novedades presentadas en el marco de la estabilidad y sostenibilidad de las obras, CTO 879-2021, encontrando:

- CIV 3001784: Persisten novedades asociadas al predio ubicado en la Cra 1A este # 1-70, donde se sigue seguimiento a la petición del ciudadano y a la verificación del acto de vecondad prevalece la novedad, indica la señora Rosalba Cardenas, y se denuncia.
- Persiste novedades frente al predio 1A-28E, 1A 34E, 1A 46E, 1A 52E, (hundimientos y empogamientos de agua)

- CIV 3001783:

Persiste novedad de empogamiento de agua frente a la Cll 1Bis D # 1A 69 E.

Persiste fisura en casona de muros andén sobre la vía.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión:
4

Pág. 2 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

CIU 3001788: Se evidencia con respecto a la última visita que se ha desarrollado la construcción de rampa para acceso de motos en concreto en el centro de las escaleras.

- Persisten fisuras en descansos junto a topes.
- Persisten fisuras junto a caja de la 2A 14E.
- Persisten fisuras en corona de muro frente a la 2A 14E.
- Persisten fisura en caja de inspección y muro frente a la 2A 15E.
- Persiste fisura junto a caja de acueducto frente a la 2A 24E.
- Persiste fisura en bordillo y en caja de acueducto frente a la 2A 31E y 2A-39E.

CIU 5008344: Sin novedad.

CIU 4006504: Se atendieron observaciones.

CIU 4006503: No se ha desarrollado la actividad, emboquillado pendiente.

CIU 4006358: Se atendieron observaciones.

CIU 4008625: Persisten novedades en

-TV 15A este # 42C-45 sur - No se atendieron
42C-55 sur - No se atendieron
52C-54 sur - No se atendieron observaciones.

Dados los hallazgos se procederá a requerir al contratista nuevamente.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular


ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión:
4

Pág. 3 de 3

Vigente desde: 07/06/2017



3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:

Se debe realizar revisión del acta de verificación del predio TISA este 42C SU BUR CIU 400B625.

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Cavall Chaves	DMB-CVP	
Amilcar M. Meneses	DMB-CVP	
Eloy Mario Monasterio	DMB-CVP	
Jefferson Moya Alvarez	DMB-CVP	
IVAN TERRELLA LOPEZ	DMB-CVP	
JIMMY OLIVERO G.	DMB-CVP	
Lorena Casas Aldana	DMB-CVP	

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-SADM-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 3
			Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	REUNIÓN SEMANL EQUIPO DE ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD			Reunión Número:	
Fecha:	14-10-2025	Hora:	6:00 p.m.	Lugar:	VIRTUAL
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	EQUIPO ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD				
Archivada en:	OneDrive				

1. ORDEN DEL DÍA			
1. Realizar el seguimiento semanal a las actividades y compromisos del grupo. 2. Varios			
2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
N/A	N/A	N/A	N/A
2.2 Desarrollo de la reunión			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 2 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

El equipo de estabilidad y sostenibilidad celebró su reunión semanal de manera virtual para realizar el seguimiento de sus actividades y compromisos.

En la sesión participaron Jimmy Alexander Guerrero Gómez, Lorena Casas, Juan José Ortiz Torrado, Jefferson, Eloy Nieto, Caroll Edith Chaves, Iván Perdomo y Sergio Ricaute. Durante el encuentro, se trataron temas fundamentales sobre la gestión de obras, la atención a la comunidad y la planificación de futuras actividades de seguimiento.

Se informaron que los contratos a los cuales se les hará visitas esta semana de inspección de estabilidad y sostenibilidad son:

- CTO 627-2017 San Martin de Loba – miércoles 17 de octubre, a este asiste, Jimmy Guerrero, Jefferson y del equipo social, Eloy Nieto y
- CTO 882- 2021 Usme – viernes 19 de octubre, a este asiste todo el equipo, dado que se solicitó una van.

Se incorporará en la base de datos, la información del contrato de María Cano. Con la visita realizada se debe desarrollar el informe diagnóstico técnico y social respectivamente.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

3. COMPROMISOS		
	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:
Ninguna

4. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
CAROLL EDITH CHAVES BLANCO	DMB-CVP	
Iván Perdomo Londoño	DMB-CVP	
Juan José Ortiz Torrado	DMB-CVP	Juan José Ortiz
Libieth Lorena Casas Aldana	DMB-CVP	
JEFFERSON MOYA ALVAREZ	DMB CVP	Jefferson A. Moya Alvarez
Sergio Ricaurte Sandoval	DMB CVP	Sergio Ricaurte S.
Eloy Nieto Manrique	DMB-CVP	
Jimmy A. Guerrero	DMB-CVP	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión:
4

Pág. 1 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	Recorrido de visita de Inspección C10627 de 2019.			Reunión Número:	
Fecha:	15-10-2025	Hora:	10:00 am	Lugar:	Barrio San Martín de Lota, San Rafael.
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Equipo de Estabilidad y Sostenibilidad de las obras.				
Archivada en:					

1. ORDEN DEL DÍA

→ Verificar estado de la estabilidad y sostenibilidad de las obras.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.2 Desarrollo de la reunión

CIV 4003564: Se observa bolarzo vandalizado en la Cr 2-41-02 sur.

41-08 sur: Andén con hundimiento de losas de concreto atribuible a la calidad de ejecución de las obras.

41-13 sur: Se observa crecimiento de césped sobre tabletas 41-16 sur de concreto en andén peatonal.

41-22 sur: Andén con hundimiento de ^{adoquín} losas de concreto, atribuible a la calidad de la ejecución de las obras.

41-39 sur: Rampa de acceso construida por terceros ajenos a 41-42 sur) la obra sobre andén peatonal.

41-42 sur, 54 sur: Barandas sin acabado final, se observa que solo 43 sur, 58 sur aplicaron anticorrosivo

Nota: Las barandas instaladas para el acceso a la viviendas de este CIV están sin pintura de acabado final.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión:
4

Pág. 2 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

41-54 sur: Crecimiento de césped sobre andén.
41-59 sur,

41-54 sur: Adoquín hundido sobre andén atribuible a la calidad
41-54 sur de la obra ejecutada.

41-74 sur: Daño por parte de terceros ajenos a la obra, sobre
andén, se observa retiro de las tabletas de concreto en
un área aproximado de 2m².

41-78 sur, Se observa hundimiento de las tabletas de concreto
82 sur, 86 sur, instaladas en el andén. Situación atribuible a la
94 sur estabilidad de las obras por aparente falta de
calidad de las obras.

Nota: El civ tiene un crecimiento moderado de césped sobre el andén
Cr 2# 41-46 sur: Hundimiento de adoquín en la terraza de acceso Frente a
CIV 4003525. Vivienda.

Muro de contención: Sin novedades.

El andén peatonal tiene crecimiento moderado de césped.

Nota: Las barandas no tienen pintura de acabado final,
solo anticorrosivo y se observa crecimiento moderado de
césped.

Voto 2: El contratista realizó sello de fisuras en la calzada
peatonal.

41-34 sur: Adoquín en concreto con hundimiento sobre terraza
Frente 41-26 sur acceso de vivienda.

41-30 sur; Construcción de rampa de acceso a viviendas
34 sur, sobre andén por parte de terceros ajenos a las
41-18 sur obras.

41-10 sur: Adoquín de concreto con hundimiento sobre andén de
41-04 sur acceso.

CIV 4003444 (4003414).

Dy 41 sur Kr 2815: Bolardos vandalizados, fisura frente a vivienda
en cinta de ajuste.

Cl 41 sur 2 82: Bolardo vandalizado cant 1.

Calle 41A sur 2-41: Fisoa sobre viga de amarre escalera peatonal.

41A sur 2-31: Dilatación en muro de contención.

CIV 4003668:

Carrera 2BIS 41B-06 sur: Reparación de medidor del acueducto por parte EAAB se observa adoquines del andén suelto y hundidos. No es atribuible al contratista pero si al acueducto.

Bolardos vandalizados cant 3. (Hurto de bolardo).

(41B-21 sur: Bolardos hurtados cant 2.

41B-39 sur)

41B-44 sur: Rampa acceso sobre andén adecuado por terceros ajenos a la obra.

41B-58 sur Bolardo hurtado y daño de pavimento por parte de terceros ajenos a la obra.

San Rafael.

4006487:

Cll 61 sur + 15D-03 sur: Daño de andén peatonal por terceros ajenos a la obra.

15A-62E: Hundimiento andén. Se observa adoquines sueltos y hundidos.

Andén Vivienda multifamiliar: Andén con secciones hundidas

Fisoa en calzada vehicular frente a vivienda 16-72.

Fractura transversal de calzada frente a vivienda multifamiliar.

Bolardo vandalizado y hurtado frente cll 61 sur 15C-54E.

Nota: CIV presenta ondulación, hundimiento de adoquines sobre el andén en ambos costados de la calzada.

Bolardo vandalizado en esquina cll 61 sur + 15C-22E. cant. 6 y sardinel vandalizado por terceros.

CIV 4006489: Se observa ^{abundante} crecimiento de césped que puede destabilizar la obra. ~~se debe notificar~~ Se realizó notificación a la UAESP y se está a espera de la respuesta.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión:
4

Pág. 3 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

Frente a C11 q1 sur 2- 32: Andén destruido aparentemente por mala calidad en la ejecución de la obra.

Escaleras peatonales: Muros de contención abiertos y con fisuras.

Barandas en parte superior de las escaleras en la contrahuella y sobre poro.

→ Daño estructural en muro de contención se observa grieta de gran magnitud que afecta la estabilidad de las obras

Nota: se observa crecimiento moderado de césped sobre andén peatonal en el recorrido de las escaleras.

04003526:

(C11) A sur: Escalera peatonal presenta dilatación entre escaleras y muros (63A sur)

2-51, 72, 711 Adoquín de concreto con hundimiento sobre terraza acceso vivienda 2-37.

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
NA	NA	NA

Observaciones:

Desde el componente de Sostenibilidad se realiza el levantamiento de 10 encuestas.

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Libieth Lorena Casas Aldana	DMP - CVP	LD
Amilberto E. Meneses A.	DMP - CVP	Amilberto E. Meneses A.
Jefferson Moya Alvarez	DMP - CVP	Jefferson Moya Alvarez
Jimmy A. Guerrero	DMP - CVP	Jimmy A. Guerrero
Eloy Nery Mena	DMP - CVP	Eloy Nery Mena
Orwell Chaves	DMP - CVP	Orwell Chaves

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-SADM-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 3
			Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	REUNIÓN SEMANL EQUIPO DE ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD			Reunión Número:	
Fecha:	21-10-2025	Hora:	3:00 p.m.	Lugar:	VIRTUAL
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	EQUIPO ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD				
Archivada en:	OneDrive				

1. ORDEN DEL DÍA			
1. Realizar el seguimiento semanal a las actividades y compromisos del grupo. 2. Varios			
2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
N/A	N/A	N/A	N/A
2.2 Desarrollo de la reunión			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 2 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

El equipo de estabilidad y sostenibilidad celebró su reunión semanal de manera virtual para realizar el seguimiento de sus actividades y compromisos.

En la sesión participaron Jimmy Alexander Guerrero Gómez, Lorena Casas, Juan José Ortiz Torrado, Eloy Nieto, Carol Edith Chaves y Sergio Ricaute. Durante el encuentro, se trataron temas fundamentales sobre la gestión de obras, la atención a la comunidad y la planificación de futuras actividades de seguimiento.

Revisión documental previo a auditoria de calidad

- CTO 882-2021 Pendiente terminar de finiquitar los documentos y formatos del 2024
- CTO 879-2021 Pendiente terminar de finiquitar los documentos y formatos del 2024 y 2025
- CTO 877-2021 Pendiente terminar de finiquitar los documentos y formatos del 2024
- CTO 876-2021 Pendiente terminar de finiquitar los documentos y formatos del 2024
- CTO 866-2021 No se halla Informe de inspección del año 2025, se solicita revisar

Visitas realizadas

- 627-2017 San Martin de Loba: Pendiente subir fotos, informe de inspección y diagnostico técnico y social

Visitas programadas

- 477-2021 San Pedro La Flora: Se realizó visita el martes 21 de octubre.
- 599-2021 Suba: Se realizarán 3 visitas una por cada semana a partir del 27 de octubre

UAESP

Teniendo en cuenta la visita que se realizó con UAESP, Proambiental y CVP, se procede a realizar proyección de oficio con solicitud de incorporación al PGIRS de la Roca y María Cano, para liberación de zonas duras.

Tareas

Las actas se deben agregar en cada uno de los contratos

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 3 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

3. COMPROMISOS		
	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:
Ninguna

4. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
CAROLL EDITH CHAVES BLANCO	DMB-CVP	
Juan José Ortiz Torrado	DMB-CVP	Juan José Ortiz
Libieth Lorena Casas Aldana	DMB-CVP	
Eloy Nieto Manrique	DMB-CVP	
Jimmy Guerrero Gomez	DMB-CVP	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 1 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	Visita revisión observaciones San Pedro - Usme			Reunión Número:	
Fecha:	22-Oct.-25	Hora:	10:30	Lugar:	San Pedro Usme
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Equipo estabilidad y sostenibilidad				
Archivada en:	One Drive				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Visita de inspección de observaciones
para desarrollar con contratista

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Se realiza visita del equipo de estabilidad y sostenibilidad, en atención al requerimiento enviado al contratista CTO 477-2021 e inventario, el día 15 de octubre de 2025 dado que se presentan varias novedades en la estabilidad de la obra que requieren ser revisadas. A la hora citada 10:30 am se encuentra el equipo en la Cra 18E entre Cl 80C Sur y Calle 80B sur barrio San Pedro, siendo las



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión: 4

Pág. 2 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

11:30 am, aún no hace presencia el contratista, por lo que desde el equipo se procede a realizar el levantamiento de la presente acta dejando de manifiesto que no se tuvo presencia ni del contratista de obra ni de interventoría.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión: 4

Pág. 3 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:

--

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Caroll Chaves	DMB-CVP	
Juan José Ortiz Towada	DMB-CVP	
Jimmy A. Guerrero	DMB-CVP	
Eloy Nieto	DMB-CVP	
Jefferson Nieto A.	DMB-CVP	
Isolina Casas Alvarado	DMB-CVP	
William Merese	DMB-CVP	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-SADM-Ft-06	
			Versión: 4	Pág. 1 de 3
			Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Atención requerimiento ciudadano San Pedro - Usme			Reunión Número:	
Fecha:	22-oct-2025	Hora:	10:30am	Lugar:	San Pedro Usme
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Equipo estabilizador y sostenibilizador				
Archivada en:	OneDrive				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Atención requerimiento ciudadano San Pedro - Usme
 Cía 17 este # BOA sur. 27.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Se realizó visita a San Pedro - Usme donde atiende la visita el señor Gonzalo Taucres, quien informa que dado que el pozo de aguas lluvia y sanitario ubicado en la Cll Heste #BOA se está rebosando afectando la vivienda del señor dado que se le devuelven las aguas al predio. Don Gonzalo informa que el acueducto se acerca a realizar limpieza. Se hace revisión por



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión: 4

Pág. 2 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

parte del equipo técnico de los pozos, encontrando una posible anomalía en el pozo junto a la vivienda en mención, la cual será notificada al contratista, para que este responda.

Se notificar al acaudado para que se realice la revisión, valoración y acciones correspondientes para atender el requerimiento del ciudadano.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión: 4

Pág. 3 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Requerir al acuerdo	Equipo técnico social	23-oct-25

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Quell Chaves	DMB-CUP	[Firma]
Jimmy Gutierrez	DMB-CUP	[Firma]
Juan José Ortiz	DMB-CUP	Juan José Ortiz
Eduy Meza	DMB-CUP	[Firma]
Jefferson A. Moya A.	DMB-CUP	[Firma]
Johana Casas Aldana	DMB-CUP	[Firma]
Gonzalo Martínez	DMB-CUP	[Firma]
Guillermo Jenes	DMB-CUP	Guillermo Jenes

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-SADM-Ft-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 4
			Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	REUNIÓN SEMANL EQUIPO DE ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD			Reunión Número:	
Fecha:	28-10-2025	Hora:	10:30 a.m.	Lugar:	VIRTUAL
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	EQUIPO ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD				
Archivada en:	OneDrive				

1. ORDEN DEL DÍA			
1. Realizar el seguimiento semanal a las actividades y compromisos del grupo. 2. Varios			
2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
N/A	N/A	N/A	N/A
2.2 Desarrollo de la reunión			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 2 de 4

Vigente desde: 07/06/2017

El equipo de estabilidad y sostenibilidad celebró su reunión semanal de manera virtual para realizar el seguimiento de sus actividades y compromisos.

En la sesión participaron Jimmy Alexander Guerrero Gómez, Lorena Casas, Juan José Ortiz Torrado, Jefferson, Eloy Nieto, Carroll Edith Chaves, Iván Perdomo y Sergio Ricaute. Durante el encuentro, se trataron temas fundamentales sobre la gestión de obras, la atención a la comunidad y la planificación de futuras actividades de seguimiento.

Se informaron que los contratos a los cuales se les hará visita esta semana de inspección junto con el contratista para revisión de las novedades presentadas:

- Miércoles 29 de octubre: CTO 477-2021 San Pedro – Localidad de Usme. Se solicitó una van por lo que el equipo presente confirma su asistencia a esta visita.

Se solicita a Sergio su apoyo con los planos de este contrato para visita con el contratista.

Se abordan las visitas a desarrollar la siguiente semana:

- CTO 599-2021, por el número de CIV que tiene este contrato se desarrollará en 3 visitas así: miércoles 5, 12 y 19 de noviembre respectivamente, por lo que se agenda el equipo para visita a este contrato.
- CTO 416-2021, por el número de CIV que tiene este contrato se desarrollará en 3 visitas así: miércoles 26 de noviembre y miércoles 3 y 10 de diciembre respectivamente, por lo que se agenda el equipo para visita a este contrato.

Temas varios:

- UAESP: El oficio se remitirá el día de hoy a revisión de la profesional social Patricia Leguizamón para revisión y visto bueno, con ello posteriormente se remitirá a revisión jurídica.
- JBB: Esta en proyección por lo que hoy será compartido a Lorena para complemento desde el componente técnico.
- Auditoria: Se trasladarán las actas de visita de cada contrato a la carpeta individual, sin embargo, se dejará una copia en la carpeta general de actas del mes.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 3 de 4



Vigente desde: 07/06/2017

- **Presentación:** Esta en complemento del componente social, para remitir el día de hoy.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>	ACTA DE REUNIÓN	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 4 de 4
		Vigente desde: 07/06/2017	

3. COMPROMISOS		
	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:
Ninguna

4. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
CAROLL EDITH CHAVES BLANCO	DMB-CVP	
Iván Perdomo Londoño	DMB-CVP	
Juan José Ortiz Torrado	DMB-CVP	Juan José Ortiz
Libieth Lorena Casas Aldana	DMB-CVP	
JEFFERSON MOYA ALVAREZ	DMB CVP	Jefferson A. Moya Alvarez
Eloy Nieto Manrique	DMB CVP	
JIMMY A. GUERRERO G.	DMB-CVP	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión:
4

Pág. 1 de 4

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	Visita de inspección junto con contratista CTO 477-2021			Reunión Número:	
Fecha:	29-10-25	Hora:	10:30 am	Lugar:	San Pedro Usme
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Equipo de estabilizada y sostenibilizada				
Archivada en:	One Drive				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Reunión de inspección con contratista de las Observaciones presentadas de estabilizada al CTO 477-2021.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
/	/	/	/

2.2 Desarrollo de la reunión

Se realiza visita de inspección de Observaciones junto con contratista CTO 477-2021; encontrando:

- CIU 5003408 sellado de bordillos a lo largo del CIU/ emboquillado.
- Sellado de dilatación entre cancheta y placa de concreto, frente a la B1B-42 s.
- Nivelación andén frente a la B1B-36 sur; ambos costados, ca
- Corregir espacio público desde la casa roja hasta la B1B-36 s.

CIU 5003402B

- Emboquillado de bordillos
- Nivelación de terrazas B1A 105 y B1A 11 s.

CIU 5003406

- Emboquillado de sardinel./sello de dilatación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión:
4

Pág. 2 de 4

Vigente desde: 07/06/2017

- Renovación de andén frente a la iglesia.

CIU 5003359:

- Nivelación de adoquín, arreglo de bordillo frente a la BOB 56.
- Sello físico en calzada junto a pozo, diagonal a la cancha. y frente BOB-085
- Arreglo cinta de ajuste frente a la cancha.

CIU 5003272:

- Nivelación de adoquín tarrajeo frente a la BOB 155.
- Sello físico en calzada junto a pozo frente a la BOB 075.

CIU 50010312:

- Rematar cinta de ajustes entre andén y postes
- Hundimiento adoquín BOB-015.

CIU 5003189:

- Remate de confinamiento entre bordillo y topes frente a la BOA 305.
- Revisión de tubería en pozo, retiro de tubería y hechura de cancheta en pozo. frente Cra 14 BOBUE# BOA 27 sur
- Confinamiento para tableta topend. junto a la BOB 045.

CIU 5003340:

- Corte y fundación esquina del CIU.
- Nivelación de andén, costado occidental hasta casa.
- Emboquillado de sardinel.
- Sellado de fisura transversal en calzada frente a parqueadero y frente a la BOB 545.
- Fundición cinta de poste / ajuste
- Nivelación y arreglo de la estructura del andén junto a la BOB 55 sur / BOB 33 sur / BOB 11 sur

- Arreglo cintas de ajuste caja de inspección frente a la. B08-24s.

CIV 5003402

- Nivelación de la estructura del orden desde la B1 sur-09. B1-15 sur

CIV 5003453

- Sello de orden entre soranet y tableta frente a la B1A10s.
- Nivelación de la estructura de las escaleras. frente a la B1B13s.

CIV 5003594

- Atrache de bordillos, remate y emboquillado frente a la. B1B 28 sur
- Emboquillado de bordillo diagonal a la B1B 59s.
- Nivelación orden y hechura de cinta de ajuste agua potable frente a la. B1B 58. sur, y remate de bordillo
- Nivelación de orden frente al B1B 66 sur y emboquillado

CIV 5003408

- Arreglo manguera dentro del muro del predio 17-03 Este dado que esta expuesta.

CIV 5003620

- Sello de dilatación en calzada entre cuneta y logs.
- Remate de escalera en bordillo prefabricado sin atrache/ cimentación, se presenta dilatación entre elemento de confinamiento y escaleras. se requiere emboquillado, se realiza atrache del bordillo.

Se realizan las reparaciones por parte del contratista, las cuales serán entregadas al equipo de estabilidad y sostenibilidad el día 15 de enero de 2026.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión:
4

Pág. 4 de 4.

Vigente desde: 07/06/2017

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Entrega de subsanación de Contratación de novedades	Contratista	15-01-2026

Observaciones:

- Se evidencia afectación a muro y baranda por parte de tercero, diagonal a la GUB 335.
- la interventoría, si bien fue citada no asistió al requerido.

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Caroll Chaves	DMB-CUP	[Firma]
Loena Casas Aldana	DMB-CUP	[Firma]
Laura Andrea Ruiz Portica	DMB-CUP	[Firma]
Guillermo Meneses	DMB-CUP	[Firma]
Patty Walef Klumbe	DMB-CUP	[Firma]
Jefferson Mayra	DMB-CUP	[Firma]
Jimmy Guerrero	DMB-CUP	[Firma]
Juan José Ojeda Torrado	DMB-CUP	[Firma]
Juan Javier Giraldo	BOI Ingenieros	[Firma]