

De: Rondon Angel, Maria Victoria, Enel Colombia <maria.rondon@enel.com>
Enviado: miércoles, 7 de enero de 2026 20:56
Para: Alvaro Junior Chacon Hernandez <alvaro.chacon@cundinamarca.gov.co>; Luisa Fernanda Bogota Garcia <luisa.bogota@cundinamarca.gov.co>; Malagon Navarro, Juan Pablo, Enel Colombia <juan.malagon@enel.com>; Londoño Peñaranda, Francisco Javier, Enel Colombia Externo <francisco.londono.external@enel.com>; Laverde Mendoza, John Alexander, Enel Colombia <john.laverde@enel.com>; Ariza Alvarez, Alejandra, Enel Colombia <alejandra.ariza@enel.com>; Riaño Enciso, Lina, Enel Colombia <lina.riano@enel.com>; Nicol Dayana Cruz Orjuela (Internship) <nicol.cruz.external@enel.com>
Cc: Ayala Sanchez, Javier Antonio, Enel Colombia <javier.ayala@enel.com>
Asunto: INFORME No 2- SEMS-ES-CA-054-2025

INTERNAL

Buena noche Ingenieros gobernación

Remito informe general de avance con corte a **diciembre de 2025** en los municipios:

V1 _INFORME GENERAL Mpio PACHO

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO : EJECUCION REAL		
Cantidad de usuarios lista inicial	81	
Usuarios replanteados	50	62%
Usuarios descartados (preliminar)	1	1%
Reemplazos propuestos	1	1%
Usuarios adicionales	1	1%
Usuarios con punto habilitado en BT	22	27%
Usuarios en levantamiento	0	0%
Avance físico	22	27%

V1 _INFORME GENERAL Mpio TOCAIMA

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO : EJECUCION REAL		
Cantidad de usuarios lista inicial	2	
Usuarios replanteados	2	100%
Usuarios descartados (preliminar)	0	0%
Reemplazos propuestos	0	0%
Usuarios adicionales	0	0%
Usuarios con punto habilitado en BT	2	100%
Usuarios en levantamiento	0	0%
Avance físico	2	100%

V1 _INFORME GENERAL Mpio FÓMEQUE

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO : EJECUCION REAL		
Cantidad de usuarios lista inicial	5	
Usuarios replanteados	3	60%
Usuarios descartados (preliminar)	2	40%
Reemplazos propuestos	1	20%
Usuarios adicionales	1	20%
Usuarios con punto habilitado en BT	0	0%
Usuarios en levantamiento	0	0%
Avance físico	0	0%

V1 _INFORME GENERAL Mpio MEDINA

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO : EJECUCION REAL		
Cantidad de usuarios lista inicial	3	
Usuarios replanteados	2	67%
Usuarios descartados (preliminar)	0	0%
Reemplazos propuestos	0	0%
Usuarios adicionales	0	0%
Usuarios con punto habilitado en BT	0	0%
Usuarios en levantamiento	0	0%
Avance físico	0	0%

Notas:

- Pacho:**

A cierre de diciembre tenemos un avance de levantamientos del 62%, para el municipio de Pacho. El día 18 de diciembre se realizó socialización del convenio en este municipio con la asistencia de la secretaria de la gobernación. Adjunto soporte de asistencia.

Se solicito replanteo para reemplazo de usuario descartado informe anterior (ítem 12162). Una vez este replanteo se incluiría como reemplazo propuesto.

No Ingenieria	ITEM PLANO	NOMBRE BENEFICIARIO
Reemplazo	16107	Margot Gonzalez

- Tocaima:** A cierre de diciembre tenemos un avance de **ejecución** del 100%.

- Fómeque:**

A cierre de diciembre tenemos un avance de levantamientos del 60%, para el municipio. El día 12 de diciembre se realizó socialización del convenio en este municipio (se adjunta soporte reunión online realizada).

Se solicito replanteo para reemplazo de usuario descartado (ítem 5953). Una vez este replanteo se incluiría como reemplazo propuesto y se tiene otro usuario descartado por contar con expansión red 15571 en búsqueda reemplazo.

Ítem BD	NOMBRE BENEFICIARIO
---------	---------------------

- **Medina:**

A cierre de diciembre tenemos un avance de levantamientos del 67%, El día 12 de diciembre se realizó socialización del convenio en este municipio. (se adjunta soporte reunión online realizada).

Entregables:

1. Informes Generales - se encuentran en drive debido a su peso que pueden descargar donde se discriminan cuales usuarios están replanteados y ejecutados por municipio.
 - [Presupuesto Pacho.xlsx](#)
 - [Presupuesto Tocaima.xlsx](#)
 - [Presupuesto Fómeque.xlsx](#)
 - [Presupuesto Medina.xlsx](#)
2. Para el ítem 9.3.18 remito documento soporte de parafiscales con cierre a diciembre de 2025.

María Victoria Rondón

Profesional experto
Unidad Regional/infraestructura y Redes
Gerencia Enel Grids

Enel Colombia

Movil 3182403925
maria.rondon@enel.com



Pacho, 18 de diciembre de 2025

SOCIALIZACIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CUNDINAMARCA AL 100% - PACHO

1. APERTURA.

Siendo las 09:00 am. horas del 18 de diciembre de 2025 se inicia la reunión de “SOCIALIZACIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CUNDINAMARCA AL 100% - PACHO”, con el fin de comunicar las generalidades y alcances del convenio, los requisitos documentales para solicitar la nueva conexión ante ENEL, los tiempos de ejecución, beneficios y compromisos del proyecto.

2. ASISTENTES.

Sandra Milena Fonseca Casallas – Secretaria de Energías y Minería Sostenible.

Carlos Javier Díaz Sánchez – Alcalde de Pacho.

Yessenia Trujillo Trujillo – ENEL.

Alejandra Ariza Álvarez – ENEL.

Felipe Morato Murcia – ENEL.

Comunidad Beneficiaria (Se anexa listado de asistencia).

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

Se dio la bienvenida por parte del Señor Alcalde del municipio de Pacho, quien resaltó la importancia del proyecto para garantizar el acceso al servicio de energía eléctrica en las zonas priorizadas del municipio, destacando el impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes y el desarrollo económico local. Seguidamente, intervino la Secretaria de Energías y Minería Sostenible de Cundinamarca, quien reafirmó el compromiso del departamento en la ejecución del proyecto, explicando la articulación institucional necesaria para su implementación.

Tras las intervenciones iniciales, la delegación de ENEL tomó la palabra para explicar en detalle el objetivo del proyecto “Cundinamarca al 100%”, cuyo propósito central es garantizar el acceso al servicio de energía eléctrica en las zonas priorizadas del municipio de Pacho. Durante la presentación, se expusieron los alcances del proyecto, indicando que su ejecución contempla la instalación de nuevas redes eléctricas, la conexión segura de los hogares y el cumplimiento de estándares técnicos que aseguren calidad y continuidad en el servicio.

Asimismo, se aclararon los requisitos documentales que deben presentar los beneficiarios para formalizar la solicitud de nuevas conexiones, y finalmente, se socializaron los compromisos que asumirán los beneficiarios, como permitir el acceso a los predios para la instalación de la infraestructura, cumplir con las normas de seguridad y hacer un uso responsable del servicio; resaltando también los beneficios esperados como la mejora en la calidad de vida, impulso al desarrollo económico local y reducción de riesgos asociados a conexiones informales, contribuyendo así a la sostenibilidad y bienestar de la comunidad.



4. HECHOS RELEVANTES.

Con el propósito de garantizar la correcta recopilación de los documentos requeridos por cada uno de los beneficiarios y fortalecer la articulación interinstitucional con la administración local, se acordó con el Alcalde Municipal que la recepción de dicha documentación se realizará en la Oficina de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas de Pacho, estableciendo como plazo máximo para la entrega finales del mes de febrero de 2026.

Un aspecto destacado de la reunión fue el compromiso asumido por el Alcalde Municipal, quien manifestó su disposición para apoyar a la comunidad beneficiaria mediante la asignación de personal técnico de la administración. Este equipo se encargará de realizar visitas e inspecciones a las instalaciones internas de cada una de las residencias, así como la elaboración de los planos eléctricos, con el objetivo de reducir los costos que los usuarios deberían asumir para certificar sus instalaciones internas. Esta medida busca facilitar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por ENEL y garantizar la seguridad en la conexión del servicio.

5. FORTALECIMIENTOS.

Mediante esta jornada de socialización, la empresa fortalece su vínculo con la comunidad beneficiaria al generar espacios de diálogo directo que permiten resolver inquietudes, explicar los alcances del proyecto y garantizar transparencia en cada etapa del proceso. Esta actividad contribuye a consolidar la confianza ciudadana, fomenta la apropiación del proyecto por parte de los usuarios y asegura que los beneficiarios comprendan los requisitos técnicos y documentales necesarios para acceder al servicio.

Asimismo, la socialización promueve la educación sobre el uso seguro y responsable de la energía, reduce riesgos asociados a instalaciones informales y refuerza la articulación interinstitucional con la administración municipal y la Gobernación, garantizando una ejecución eficiente y orientada al bienestar colectivo.

6. CONCLUSIÓN.

La jornada de socialización permitió informar de manera clara y detallada a los beneficiarios sobre los objetivos, alcances y beneficios del proyecto, así como los requisitos documentales y compromisos necesarios para acceder al servicio de energía eléctrica. Durante el encuentro, se consolidó la articulación interinstitucional entre la administración municipal, la Gobernación de Cundinamarca y ENEL, garantizando un trabajo coordinado para la correcta ejecución del proyecto. Finalmente, se fortaleció la confianza y el vínculo entre la empresa y la comunidad, promoviendo la transparencia, la educación sobre el uso seguro y responsable de la energía, y la reducción de riesgos asociados a instalaciones informales, asegurando así el bienestar y la sostenibilidad del proyecto.

7. TERMINO DE LA REUNIÓN.

Siendo las 10:30 am. horas del 18 de diciembre de 2025 se finalizó la reunión de “SOCIALIZACIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CUNDINAMARCA AL 100% - PACHO”.



REUNIÓN COMUNIDAD - CUNDINAMARCA AL 100%
18-12-2025

NUM	VEREDA	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	TELÉFONO	FIRMA
1	Las Aguilas	11343637	Rito Antonio Rojas	3706826944 3723322559	[Firma]
2	Capitan	3117.172	Carlos Eduardo Bellón	3107749605	[Firma]
3	Capitan	1075659258 322	Luis Alejandro León	3223142621	[Firma]
4	La Cuesta	1073606601	Sergio Obando	3112642529	[Firma]
5	La Laguna	11519438	José Martín Ortiz	3046600364	[Firma]
6	Capitan	51642284	Martha Lucia Orjuelo	3703482746	[Firma]
7	La Laguna	11520354	José Exsain Matiz Paez	3778293623	José Exsain Matiz
8	La Laguna	20797478	Inés Matiz Castillo	3272446513	Inés Matiz Castillo
9	Mano la Cuesta	20796469	Benedicta Chacón Matiz	3702676870	Benedicta Chacón
10	Las Lajas	1073607818	Yessica Trujillo Ospina	3224383399	Yessica Ospina
11	Las Lajas	79337626	Carlos Alirio Quiñones	3753374366	Carlos Quiñones
12	Las Lajas	46.643.379	Efrenia Romero Cast	3108067970	Efrenia Romero Castañeda
13	Las Aguilas	305083445	Maria Amalia Cortiz	3222045695	Maria Amalia Cortiz
14	Las Aguilas	3006445 3006445	Zorn Pinto Garcia	3212649677 3123100288	Zorn Pinto
15	Los Aymbos	1072338217	Edgar Alonso Babilos Ponce	3043707185 3206270130	[Firma]
16	La Cuesta	1075660724	Daniela Paola Polanco	3142032400	[Firma]
17	Algodonales	3117.755	José Efraim Vasquez	3204411980	José Vasquez
18	Algodonales	11522092	José Arnulfo Reyes	3213103761	[Firma]
19	Algodonales	20796877	Luz Marina Reyes	3222709763	Luz Marina Reyes
20	El Gavilón	20295944	Nelly Gladys Sierra	3144487440	Nelly Sierra



REUNIÓN COMUNIDAD - CUNDINAMARCA AL 100%
18-12-2025

NUM	VEREDA	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	TELÉFONO	FIRMA
21	Algodonales	11522278	CRISTOBOL ARNULFO	3124024845	ARNULFO Ude66
22	La Cuesta	79860676	JOSÉ HEHÍ PÉREZ SIENRA	3208656519	José Hehí Pérez
23	La Cuesta	11.520780	José Dario	3123114384	José Dario
24	La Laguna	23800482	Luz H. Fimenez	3118718866	Luz H. Fimenez
25	Veredad Algodonales	79610887	Linda Marcela Romero	3125368033	Linda Marcela Romero
26	La Cuesta	2.795745	Ludovina G.	3105557445	Ludovina G.
27	La Cuesta	3.118804	Rigoberto Aguilar Bermudez	3209296807	Rigoberto Aguilar Bermudez
28	Algodonales	111794570	Luz Aída Salamanca	3103967092	Luz Aída Salamanca
29	Santuario	1026599685	Daniel Rodríguez Leyva	3204969099	Daniel Rodríguez Leyva
30	Santuario	80'060.355	Alcandro Amadeo Castro Vega	301 2169911	Alcandro Amadeo Castro Vega
31	La Cuesta	1075652554	Edwin Benitez Garay	3202160108	BIBIANA FAUSTO A
32	La Cuesta	1075659889	Gustavo Benitez Garay	320 222 1688	Gustavo Benitez Garay
33	La Cuesta	1075665073	Fredy Benitez Garay	318 218 2001	Fredy Benitez Garay
34	Pachó La Cuesta	35406.653	Olga Lucia Arévalo Molano	312 4998050	Olga Lucia Arévalo Molano
35	Algodonales	41.487994	Miryam Bernal Bernal	311 577 1186	Bernal Bernal
36	Algodonales	52601543	Blanca Edith Mora	321 924 6442	Blanca Edith Mora
37	Aguilas	3117677	Ector Orlando Vega	320 3392214	Ector Orlando Vega
38	Santuario	27025796	María del Edmundo Espinel	3178967907	Carmen Espinel
39	Santuario	11524142	José Te Espinel	31241248	José Te Espinel
40	Algodonales	21230541	Florinda Paz P.	313805756	Florinda Paz P.



REUNIÓN COMUNIDAD - CUNDINAMARCA AL 100%
18-12-2025

NUM	VEREDA	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	TELÉFONO	FIRMA
41	Santa Cruz	11518856	Nestor Espinel	39271003	Nestor Espinel
42	Santa Cruz	100765	Fredy Espinel	311484	Fredy Espinel
43	Cavil	14385	Jorge P. P. P. P.	321915060	
44	Cuesta	52665475	Samara Matech	322416863	Samara
45	Lucas	52626202	Doris Matech	3144139397	
46	Bogotá	20505105	Nohora Botago	3115767891	Nohora B.
47	Algodor	77524287	Wilson Uca	302308787	Wilson
48	Supia	11515538	Palo H. Avila	32024528	Palo H. Avila
49	Algodor	11519532	Marco Antonio Fored	32239533	Antonio Fored
50	Santuaria	7073606929	Miguel ESPinel	3724745240	Luis Ma ESPinel
51	Morito occidental	52600726	Consuelo Hernandez	3125721576	Consuelo H.
52	Santuaria	17524377	Hector Alfredo Espinel	3118775963	Hector A. Espinel R.
53	Santuaria	90796669	Bety Solanda	3707830989	Solanda.
54	Santuaria	52601352	Stella Gómez R.	3203122728	Stella Gómez
55					
56					
57					
58					
59					
60					



SOCIALIZACIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO





SOCIALIZACIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO





SOCIALIZACIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO





KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19c - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono: +57 (601) 618 8000
+57 (601) 618 8100
www.kpmg.com/co

C.002/26-AUDM&SBOG-CG2026-32475

**El Suscrito Revisor Fiscal de
Enel Colombia S.A. E.S.P.,
NIT. 860.063.875-8.,**

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 92229145, 92211114, 92219469 la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicios Nacional de Aprendizaje "SENA" al 30 de noviembre de 2025.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre de 2025.

En cumplimiento de artículo 2 de la ley 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 6 de enero de 2026, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

 Digitally signed by
Andrea Rodríguez
Date: 2026.01.06
12:39:38 -05'00'

Andrea Rodríguez Mur
Revisor Fiscal de Enel Colombia S.A. E.S.P.
T.P. 145083 - T
Miembro de KPMG S.A.S.