

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 5

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GRUPO GERENCIA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Ingeniero, OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO: 3150 de 2024
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de junio de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2808 del 01 de agosto de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE CONSULTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA NO.	3150 de 2024		
CONTRATISTA:	GEOTECNICAS DEL NORTE SAS	NIT:	900965316-8
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ATLÁNTICO		
FECHA DE INICIO:	27 de septiembre de 2024	N/A	2024S-VATL-069627
VALOR INICIAL:	\$13.601.700,00		
VALOR ADICIONES:	\$2.998.300,00		
ADICIÓN 1:	21/11/2024		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$16.600.000,00		
ANTICIPO	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 5

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	27 de noviembre de 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA 1:	23/12/2024
PRÓRROGA 2:	28/02/2025
PRÓRROGA 3:	30/04/2025
PRÓRROGA 4:	30/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
932524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$16.600.000,00	\$0	\$16.600.000,00

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS No. 10	\$8.094.000,00	\$1.537.860,00	N/A	\$9.631.860,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

para el período Del 01 al 31 del mes de junio de 2025, el contrato presenta un avance del 100%.

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$100%
Total inversión ejecutada: \$100%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	5

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE GARANTIA NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$1.660.000,00	ANEXO No. 5	27/09/2024	23/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$830.000,00	ANEXO No. 5	27/09/2024	23/12/2027
Calidad del Servicio	\$4.980.00,00	ANEXO No. 5	27/09/2024	23/12/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 5

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE GARANTIA NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Ampara Básico – Predios, Labores y Operaciones	\$284.700.000,00	ANEXO No. 5	27/09/2024	23/12/2024
Daño emergente y lucro cesante	\$284.700.000,00	ANEXO No. 5	27/09/2024	23/12/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	\$284.700.000,00	ANEXO No. 5	27/09/2024	23/12/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 4 CONTRATO No. 3150 DE 2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☒

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VATL-042340	23-06-2025	CRISTIAN ALBERTO AGUDELO RODRÍGUEZ	SOLICITUD DE ACTUALIZACION GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL CONTRATO No.3150 de 2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 5

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos técnicos dentro de este periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan inconvenientes de aspectos administrativos y/o financieros dentro de este periodo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentan inconvenientes de aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad dentro de este periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se relacionan durante el periodo


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se relacionan durante el periodo

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se tienen recomendaciones en el periodo.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por
VANEGAS JARAMILLO DIANA
MARIA

DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO

22.446.555

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA