



## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

|                          |                                                                        |                 |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| TÍTULO DE LA REUNIÓN:    | Recorrido seguimiento de actividades periodo 2 RDH Chiguasuque La Isla |                 |         |
| DEPENDENCIA QUE CONVOCA: | GGA-Aguas de Bogotá -SDA                                               |                 |         |
| FECHA:                   | 12/12/2025                                                             | HORA DE INICIO: | 9:00 am |

### 1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Recorrido para dar seguimiento a actividades en el RDH Chiguasuque La isla para el periodo dos (Mes de Diciembre)

### 2. TEMAS TRATADOS:

| ORDEN | TEMAS TRATADOS              | SÍNTESIS DEL TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Priorización de actividades | <p>El 12 de diciembre de 2025, siendo la 9:40 am, se inicia el recorrido por el sector 1 y sector 2 dentro de la RDH Chiguasuque La isla para dar seguimiento a las actividades ejecutadas durante el mes de diciembre. Se reúnen Alejandro Callejas Mora, profesional de la Secretaría Distrital de Ambiente y administrador del Humedal, y Jhonnier Alberto Ospina Muñoz, profesional Gestor de Campo.</p> <p>El objetivo de este recorrido es realizar seguimiento a las actividades priorizadas para el periodo 2 (mes de diciembre), hacer observaciones y revisar las actividades pendientes.</p> |
| 2     | Mantenimiento: Sector 1     | <p>- Se autoriza apertura de sendero con el corte de pasto kikuyo, para conectar las parcelas de herbáceas que se encuentran ubicadas en las perchas. Actividad ejecutada en el transcurso de la jornada del viernes 12-12-2025.</p>  <p>Imagen1. Apertura de sendero para conectar parcelas de polinizadoras y herbáceas.</p>                                                                                                                                                                                      |

- Se mantiene el retiro y control de especies invasoras: Cardo Mariano (*Silybum marianum*).



Imagen 2. Retiro y control de Cardo Mariano (*Silybum marianum*).

- Se cumple con el manejo integral de parcelas polinizadoras, módulos de restauración e individuos arbóreos que se encuentran plantados dentro del límite legal del sector 1, a los cuales se les realizó las siguientes actividades:
  - . Plateos
  - . Biofertilización
  - . Podas de realce




Imagen 3. Manejo integral de parcelas polinizadoras.



Imagen 4. Plateo individuo arbóreo silvicultural.

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            |  <p>Imagen 5. Biofertilización individuo arbóreo silvicultural.</p>  <p>Imagen 6. Poda de realce individuo arbóreo silvicultural.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Mantenimiento:<br>Sector 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó el Retiro y control de especies invasoras: Cardo Mariano (<i>Silybum marianum</i>).</li> </ul>  <p>Imagen 7. Retiro y control de Cardo Mariano (<i>Silybum marianum</i>).</p> <p>Pendientes por realizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendiente visita para la valoración de los cinco individuos eucaliptos (<i>Eucalyptus globulus</i>) y elaboración de concepto técnico para aprovechamiento, el cual debe estar elaborado para el presente mes de acuerdo con el plan de trabajo P2. Es necesario tener estas fichas y conceptos, ya que las acciones de posible tala se deben realizar en el mes de enero. Sin embargo, se deja la salvedad que dicha visita por parte del componente forestal esta sujeta a la disponibilidad una vez se haya realizado las actividades de sustitución en el RDH De Techo.</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se efectuó el seguimiento a los módulos de restauración donde se evidenció el tutorado completo.</li> </ul>                                                                                               |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendiente la instalación de estructura para ubicación de tanques para riego, quedarán instalados para la semana 3</li> <li>- carrotanque dentro de los compromisos del plan de trabajo del P2.</li> </ul> |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>AGUAS DE BOGOTÁ SA ESP</b><br><b>3. CONCLUSIONES</b> | <b>ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS</b><br><small>*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación etc.).</small> | Código: DEP-FM-001   |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | Version: 06          |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | Vigencia: 30-09-2024 |

| CONCLUSIONES |                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Se definieron las actividades pendientes y se reportaron las actividades que se han cumplido para el presente periodo 2. |

#### 4. COMPROMISOS

| COMPROMISO                                                                                         | RESPONSABLE            | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Dar cumplimiento a las actividades programadas para el periodo 2 de ejecución dentro del contrato. | Aguas de Bogotá SA ESP | Durante el contrato SDA-CD-20251465 |

| NOMBRE                        | CARGO                                  | FIRMA                          |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Alejandro Callejas Mora       | Profesional<br>RDH Chiguasuque La isla | <i>Alejandro Callejas Mora</i> |
| Jhonnier Alberto Ospina Muñoz | Gestor de Campo Aguas de Bogotá SA ESP | <i>Jhonnier Ospina</i>         |



**AGUAS DE  
BOGOTÁ**  
S.A. E.S.P.

## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

