



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta de cierre RDH Tingua Azul contrato 20251465 vigencia 2025		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	Aguas de Bogotá – SDA		
FECHA:	30-12-2025	HORA DE INICIO:	8:00 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Revisar las actividades ejecutadas para dar cierre a lo concertado en el contrato 20251465 vigencia 2025 en la Reserva Distrital de Humedal Tingua Azul

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido verificación de actividades y cierre actividades SDA-CD-20251465 vigencia 2025	Siendo las 8:00 a. m., en el RDH Tingua Azul, se reunieron, Diego Almonacid (Administrador RDH Tingua Azul – SDA) y Luis Alejandro Angulo (Gestor de Campo RDH Tingua Azul – SDA AB), con el propósito de realizar el cierre de actividades en el humedal, en concordancia con los límites legalmente establecidos y en el marco del Contrato No. 20251465.
2	Definición de actividades generales en la RDH	Se realizó el apoyo en las jornadas de recolección de residuos y levantamiento de cambuches, llevadas a cabo con las alcaldías locales de Kennedy y Bosa, comunidad y otras entidades participantes. En estas jornadas se colaboró también con podas de exóticas forestales para evitar la conformación de cambuches y mejorar la seguridad. En todos los sectores se atendieron tensionantes asociados a puntos críticos de arrojo de RSO y RCD, la gestión de árboles caídos, manejo de fauna doméstica muerta, control de especies invasoras exóticas que afectaban el arbolado nativo, envió de llantas a disposición final, entre otros. Estas acciones tuvieron como objetivo operativo garantizar la atención oportuna de incidentes socioambientales, prevenir riesgos para la comunidad y contribuir al mantenimiento de las condiciones ecológicas del área.
3	Verificación de actividades Sector 1	En este sector se realizó el control de exóticas invasoras como la calabaza (<i>Cucurbita pepo</i>), priorizando perímetro y en zonas donde su crecimiento pueda afectar el establecimiento del arbolado, y de higuera (<i>Ricinus communis</i>). Se realizó el manejo integral de las parcelas polinizadoras, incluyendo el retiro de arvenses, fertilización, remoción de residuos, instalación de tutores y riego.

		Se realizó el corte de pasto kikuyo en perímetro y se dio prioridad a la recolección de residuos sólidos y RCDs con el fin de evitar que se establezcan puntos críticos.
4	Verificación de actividades Sector 2	Se realizó el manejo integral de las jardineras (retiro de arvenses, riego, fertilización) con el fin de mantener un espacio que permita mejorar la apreciación del humedal. Además, se realizó el manejo integral de las parcelas y corredores polinizadores presentes en este sector. Se realizará el corte de pasto kikuyo en perímetro y sendero. Queda pendiente realizar una escalinata y mejorar el sendero con material chipeado, ya que estas actividades están sujetas a la disponibilidad de madera dentro del contrato. Se realizó el control de exóticas invasoras como calabaza (<i>Cucurbita pepo</i>), cicuta (<i>Conium maculatum</i>) e higuierilla (<i>Ricinus communis</i>). Se hizo el manejo de la estructura del mirador y se realizó un establecimiento de una parcela rasante con ortiga (<i>Urtica dioica</i>) debajo del mirador para prevenir consumo de estupefacientes y por temas de seguridad.
5	Verificación de actividades Sector 3	En este sector se realizó corte de pasto kikuyo en sendero, perímetro y otras zonas priorizadas. Unas de las zonas priorizadas fueron en las zonas donde instalaran una caseta de vigilancia y las áreas donde se estableció la plantación con la SDA. Se llevó a cabo la plantación de 300 individuos de 23 especies vegetales diferentes con el fin de iniciar el proceso de restauración ecológica en este sector. Para ello se tuvo en cuenta los arreglos, diseños y recomendaciones del equipo de restauración ecológica de la SDA. Su ejecución incluyó corte de pasto kikuyo, descapote, ahoyado y recolección de residuos. Además, se realizó el control de rebrotes de especies forestales exóticas como higuierilla (<i>R. communis</i>), así como de otras invasoras como la calabaza (<i>Cucurbita pepo</i>). Igualmente, se atendió la actividad asociada a árboles caídos en sendero y en el área de la plantación. Se realizó el manejo de los senderos mediante la aplicación de madera chipeada, con el propósito de mejorar las condiciones de transitabilidad en estos sectores. Queda pendiente la construcción de un mirador tipo baranda. Ya que esta actividad depende de la disponibilidad de una madera dentro del contrato.
6	Verificación de actividades Sector 4	En este sector se priorizó la atención de residuos sólidos y RCDs, se programaron jornadas de recolección con el fin de disminuir la presencia de residuos con el tiempo y mejorar la percepción de la comunidad en el sector. Se acompañó la actividad con podas para mejorar visibilidad. Se realizó el manejo integral de las parcelas polinizadoras, incluyendo el control de pasto kikuyo en su perímetro para favorecer el crecimiento de las especies establecidas, promover el cambio progresivo de coberturas y mejorar las condiciones del suelo. Se realizaron podas de exóticas forestales con el fin de mejorar la seguridad y visibilidad. Con esto se busca disminuir la presencia de residuos sólidos y RCDs, y establecimiento de cambuches.



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

		Se realizó el corte del pasto kikuyo en zonas verdes, algunas seleccionadas para plantaciones futuras y también con el fin de disminuir el arrojado de residuos. Además, se realizó corte de pasto kikuyo en perímetro y sendero. Se realizó el control de especies exóticas invasoras, tales como calabaza (<i>Cucurbita pepo</i>), higuerilla (<i>Ricinus communis</i>) y muehlenbeckia (<i>Muehlenbeckia tamnifolia</i>), con el fin de favorecer el establecimiento de la vegetación nativa y contribuir a la recuperación de la estructura y funcionalidad del ecosistema. Queda pendiente el manejo de senderos con material chipeado y podas de arbolados caídos, ya que estas actividades están sujetas a la disponibilidad de insumos. Sin embargo, quedan priorizadas durante el desarrollo del contrato.
--	--	--

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	En el marco del plan de acción inicial, y con el acompañamiento de la SDA, se dio cumplimiento a las actividades priorizadas dentro de las 37,15 hectáreas de la RDH Tingua Azul.
2	Se realizarán las actividades pendientes durante el desarrollo del presente contrato.
3	Se seguirán usando los diferentes formatos establecidos en el contrato SDA-CD-20251465 para dar reporte de la ejecución de las actividades y reporte de novedades.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Se deben ejecutar las actividades pendientes, sujeto a la disponibilidad de madera e insumos, antes de la finalización del presente contrato.	Aguas de Bogotá SA ESP	Antes de finalizar contrato

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Alejandro Angulo	Gestor de campo RDH Tingua Azul	
Diego Almonacid	Administrador RDH Tingua Azul	



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

