



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de acción periodo 2 - vigencia 2025 CE Media Luna Sur		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA - AB		
FECHA:	01/Dic/2025	HORA DE INICIO:	7:00am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar recorrido de reconocimiento de predios de Corredor ecosistémico Media Luna Sur para iniciar actividades de manera paulatina

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Reconocimiento de predios Predio 1	a la hora se reunió la SDA y AB para determinar las actividades a ejecutar en el CE Media Luna del Sur. Se visitaron los cativos predios (14) repartidos en la localidad de San Cristóbal, que tienen chip predial para cada una de estas áreas determinando lo siguiente para cada uno: • control de rotamo - Instalación de línea de alambre de púas (adecuación de corramiento)
2	Predio 2 Predio 3 Predio 4 Predio 5 Predio 6	• control de enredaderas y entre saque de abutilon - corte al momento de plantar • control enredaderas (ajo de poeta y calabozos - corte de cosped al iniciar plantación) Control de rotamo - adecuación de corramiento - control de exóticas forestales y enredaderas. Corte de cosped al momento de plantar Corte de cosped al momento de plantar



3	Predio 7 Predio 8 Predio 9 Predio 10 Predio 11 Predio 12 y 13	Corte de césped antes de plantar corte de césped antes de plantar Corte de césped antes de plantar - presenta alto y colchon de pasto. Arramamiento y corte antes de plantar corte de césped antes de plantar Control de exóticas forestales, Retorno (vegetativo) - Residuos sólidos y corte
4	Predio 14	antes de plantar corte de césped y depuración de Carramento antes de plantar
5		
6		

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Los predios que requieran corte de cespel se intervenirán sobre la fecha de plantación (aproximadamente
2	1 a 2 semanas) para tener lista para tizado y ahogado.
3	
4	
5	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
empezar la ejecución de las actividades en el periodo de intervención. Se informará los avances a la SQA	AB	Dic/25
Los diseños florísticos y listado de especies se ajustarán una vez finalizadas las acciones en los predios	SQA	Por definir
esto en los predios con corte de cespel y retorno		
Nota = no aplica para los de corte de cespel		



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y
COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Juan Sebastián Patiño D.	Contratista SDA	J. S. Patiño
Luisa Fernanda Haza G.	Contratista - SDA	L. F. Haza
Raúl Eduardo Jarama	Contratista - SDA	R. E. Jarama
Natalia Parba Godillo	Contratista - SDA	N. Parba
Érika Pilar Lamas V.	Gestora de campo AB - SDA	E. P. Lamas
Daniela Anzar	Profesional apoyo AB-SDA	D. Anzar
/	/	/
/	/	/



1 dic 2025 7:30:54 a.m
4.52510356N 74.08785157V
Cl. 64a Sur #13B-11, Bogotá, Colomb