



ACTA No.
CO_AE4_014

LUGAR:
Presencial MinTIC y Virtual
Microsoft Teams

FECHA:
29/08/2025

HORA DE INICIO:
9:00 am

HORA FINAL:
10:30 am

Realizar Comité Operativo del Acuerdo Específico No.4, Contrato Interadministrativo 1465 del 2024, con corte al 31 de Julio de 2025 para validar el estado actual de las actividades, los avances alcanzados, los retos identificados y los próximos pasos a ejecutar dentro del acuerdo.

1. Etapas del proyecto
2. Componente Administrativo
3. Componente Técnico
4. Componente Jurídico
5. Componente Financiero
6. Varios
7. Compromisos

ÍTEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Tramitar el Otrosí No. 2	En proceso
2	Remitir justificación para los 13 municipios del litoral pacífico)	Culminado
3	Complemento de información asociada a la legalización de los 4.493 millones	Culminado

La interventoría solicita autorización para iniciar la grabación de la reunión (Personal de las partes conectados virtualmente), así mismo presenta la agenda para el desarrollo de la reunión. No se manifiestan observaciones por las partes interesadas.



Avance Ejecución AE4

Contrato de Interventoría 1421 de 2025

29 de agosto 2025

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



1. Etapas del proyecto
2. Componente Administrativo
3. Componente Técnico
4. Componente Jurídico
4. Componente Financiero
5. Varios

El diagrama de flujo ilustra el proceso de planeación, ejecución y operación de un contrato de suministro de energía, dividido en tres fases principales:

- FASE DE PLANEACIÓN:** Incluye el "Acta Inicio contrato 1421 de 2025" que se ramifica en cuatro componentes: Técnico, Financiero, Administrativo y Jurídico. Estos componentes convergen en la "ETAPA DE EMPALME".
- FASE DE EJECUCIÓN:** Comienza con el "PLAN DE TRABAJO (profundización técnica y de contexto)", que deriva de la etapa de empalme. Este plan se ramifica en el "METODO FORMAL DE LA INTERVENTORIA (Metodologías, formatos, etc.)".
- FASE DE OPERACIÓN:** El método de intervención se ramifica en cuatro componentes de seguimiento: Seguimiento Componente Técnico, Seguimiento Componente Financiero, Seguimiento Componente Administrativo y Seguimiento Componente Jurídico. Estos componentes convergen en el "CIERRE".

Además, se muestran los resultados de la integración con el ISP:

- Desde la Fase de Planeación: "Formalizar desde los componentes, la etapa de Planeación".
- Desde la Fase de Ejecución: "Nodos ya viabilizados Integración con ISP".
- Desde la Fase de Operación: "Nodos ya viabilizados Integración con ISP".

Los resultados de la integración con el ISP se detallan en la siguiente lista:

- **Compensación por capacidad Fija**
- **Compensación por Capacidad Variable**



ACTA DE REUNIÓN



▪ Fase de planeación:

La Interventoría destaca que como fase de **Planeación** fue una etapa que ya surtió efecto (Ya se habían iniciado actividades por parte del Ministerio e InterNexa cuando la Interventoría entró a desempeñar sus funciones), es necesario establecer con la supervisión los mecanismos que permitan **formalizar** la fase. Esto implica documentar y validar el conjunto de artefactos generados como: metodologías, procedimientos, formatos y demás elementos de soporte que sustentaron el desarrollo inicial del proyecto. Para llevar a cabo esta actividad, la interventoría sugiere realizar las actualizaciones a los documentos de planeación aprobados en la etapa previa (AE3), considerando que los ajustes que se han realizado a los nodos. Por lo anterior, se programará una sesión entre las partes para validar el requerimiento de la interventoría

▪ Fase de ejecución:

La Interventoría manifiesta que el punto principal de la fase de ejecución es la implementación y puesta en disposición de cada uno de los nodos y la red troncal. En este escenario se tienen dos aspectos relevantes: el primero es la habilitación de los nodos (se abordará el detalle en el componente técnico del presente documento) y el otro aspecto a considerar es la “compensación por habilitación” **Tema informativo, sin objeción por las partes.**

- En relación con la “Compensación por habilitación” la Interventoría requiere a InterNexa para que realice la gestión correspondiente para tener la totalidad de documentación necesaria para iniciar las actividades de estimación de la “Compensación por habilitación” Si bien es cierto, para la legalización es necesario la formalización del Otrosí No. 2, se pueden realizar actividades de estimación iniciales (proyección de pagos) que una vez se tenga el documento final solo queda pendiente la formalización.

Mencionado lo anterior, InterNexa queda con el compromiso de establecer y compartir las prefacturas asociadas a la habilitación de los nodos que ya cuentan con aprobación para su respectiva validación. (Documentos para análisis de las demás partes Interesadas)

▪ Fase de operación:

La fase de Operación contempla, entre sus componentes clave, la integración con los proveedores de servicios de internet (ISP). En este sentido, se ha dispuesto un apartado específico para mostrar el avance del seguimiento con los ISP. Sin embargo, la Interventoría hace énfasis en esta fase que como ya se tienen nuevos actores (ISP) integrados al ejercicio, se debe contemplar las actividades para estimar la “**Compensación por capacidad fija**” y la “**Compensación por capacidad variable**” En este escenario, también es necesario que InterNexa realice las actividades correspondientes y entregue la información necesaria para tener claridad en los pagos por estos ítems.


2. Componente administrativo

a) Cronograma

En relación con el cronograma, la Interventoría indica que a fecha de corte de la presente reunión se tiene un porcentaje de ejecución del 32%. Por otro lado, el avance de integración con un SPI del 0.69 demuestra un atraso en las actividades ejecutadas vs las planeadas. No obstante, este porcentaje puede disminuir si se hace énfasis en actividades con ponderación alta en el seguimiento. Por ejemplo, concluir actividades como “**Formalizar la transferencia documental del proyecto**” ayuda a disminuir la brecha. **Tema informativo, sin objeción por las partes**



Componente administrativo –Cronograma.



b) Actas de Seguimiento.



Componente administrativo -Actas de Seguimiento.

Componente	Totales	Elaboración	Socialización	Ajustes	Firma	Repositorio
Generales	1	✅ Completado	✅ Completado	✅ Completado	✅ Completado	✅ Completado
Jurídico	1	✅ Completado	✅ Completado	⚡ En curso	⚡ En curso	⚡ En curso
Tecnico	10	✅ Completado	✅ Completado	⚡ En curso	⚡ En curso	⚡ En curso
Administrativo y Financiero	4	✅ Completado	✅ Completado	⚡ En curso	⚡ En curso	⚡ En curso

☐ Mesas de trabajo (Revisión, ajuste, aprobación)

La Interventoría indica que, a la fecha, se cuenta con un total de 17 actas elaboradas para su respectiva validación por parte de las demás partes interesadas. De las cuales, solo un acta esta formalizada y cargada en el repositorio (Cumplido el ciclo completo). Mencionado lo anterior, se resalta que:

- La Interventoría sugiere implementar la estrategia de mesas de trabajo para abordar las actas y poder evacuar los documentos que no se han formalizado. Las demás partes aceptan la propuesta.
- Las actas se firmarán por la herramienta DocuSign (Actas entre las tres partes y actas en las que participe InterNexa).
- Actas que solo participen la Interventoría y el Ministerio se hará por la herramienta Integra TIC del MINTIC.

Finalmente, InterNexa solicita se evalúe la posibilidad de continuar con la numeración (Consecutivos) que se venía manejando antes de entrar al ejercicio la Interventoría (Ya que en las auditorías internas y cierre de proyecto se han reportado hallazgos por los cambios en consecutivos de las actas de los acuerdos), información y solicitud que ratifica la Supervisión de MinTIC. Ante la solicitud, la Interventoría manifiesta que realizará una validación interna e indicará la posición frente al requerimiento.

3. Componente técnico

Dentro del Componente Técnico, la Interventoría indica que estructuró una metodología de verificación en campo orientada a estandarizar los procesos de revisión en cada nodo. Estas actividades incluyeron la inspección de instalaciones eléctricas, cableado y equipos, instalación y operación de los equipos de conectividad, así como la evaluación del estado de la adecuación civil, considerando la estructura, el cableado y la protección de elementos y dispositivos. Como resultado, se lograron evidenciar novedades que fueron reportadas en cada uno de los informes de los nodos.



Componente Técnico.

Se estructuró una metodología de verificación en campo, tendiente a la estandarización de los procesos de revisión en cada uno de los nodo que permite evidenciar la novedades en:

- Temas eléctricos: Instalaciones eléctricas, cableado, equipos.
- Equipos de conectividad: existencia (Inventario) instalación y operación.
- Estado de la adecuación civil: Estructura-Cableado, protección de los elementos y equipos.

FORMATO PARA VISITA NODO INFRAESTRUCTURA

CTC-PM-TEC-MA01-F003
VERSIÓN 1.0
2020

DATOS GENERALES			
PROYECTO	Fecha de verificación de instalación (Por Turno)		FECHA DE LA VISITA INTERVENTORIA
ACUERDO ESPECÍFICO N.º	CONTRATO N.º	HABER N.º	CONTRATO N.º
OBJETO Contrato de Interventoría	VERIFICAR LA INTERVENTORIA INTERNA PARA LLENAR A CABO EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 446 DE 2018 CORRESPONDIENTE AL ACUERDO ESPECÍFICO N.º 4 A CORRAL DEL CONDADO INTERADMINISTRATIVO MARCO DE COOPERACIÓN N.º 76 DE 2012 "CONEXIONES PARA CAMBIOS RÁPIDO"		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º	N.º DE NODO	INTERVENTOR	CONSORCIO CONTIC
Nombre y Apellidos Representante Contratista		N.º CORRAL	
Nombre y Apellidos Interventor		N.º CORRAL	
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN			
CONTRATISTA	INTERVENIA	SP IDENTIFICADO	Tip de Sitio
Nodo		Alcance	Ubicación del nodo en el terreno
Documentos		Mapa	Tip de cable
VERIFICAR VISITA EN SITIO	ETIQUETAR FOTOS	INVENTARIO	

FORMATO DE NOVEDADES O REQUERIMIENTOS DE AJUSTE/CORRECCIÓN VISITAS NODOS INFRAESTRUCTURA

CTIC-PM-TEC-MA01-F003 Versión 1 Modificación: 16/06/2025 Vigencia: 31/12/2025 Página 1 de 1

Identificación del NODO	
Nombre del NODO	
Municipio	Departamento
Fecha de visita	

la Interventoría indica que evidenció a nivel general una serie de novedades recurrentes relacionadas con la infraestructura de los nodos, especialmente en los sistemas de SPT (puesta a tierra y protecciones). Entre los hallazgos más relevantes se identificaron novedades en las conexiones y aterrizaje de equipos, escalerillas y racks, la falta de protección del cableado SPT mediante tubería y la necesidad de independizar los sistemas eléctricos a través de breakers. Adicionalmente, se encontraron oportunidades de mejora en los procesos de señalización y marquillado, como la identificación de cableado, el rotulado de elementos eléctricos (breakers y tableros) y la actualización de diagramas unifilares.



Componente Técnico.

Se evidencia a nivel general:

Novedades – SPT

- Conexiones, Aterrazar: Equipos escalerillas, racks / Novedad recurrente
- Protección para cableado SPT con tubería / Novedad recurrente
- Independización de los sistemas eléctricos (Breakers) / Novedad recurrente

Señalización y Marquillado

- Marquillado de cableado
- Elementos eléctricos como Breakers, tableros.
- Diagramas Unifilares

Mencionado lo anterior, ya se tiene establecido un cronograma de subsanación de novedades (Se relaciona a continuación)



Componente Técnico.

CRONOGRAMA DE VISITAS NODOS RED Y PASO DE RED TRONCAL - JULIO 2025			VISITAS PRESENCIALES							SUBSANACIÓN INTERNEXA													
			JULIO							AGOSTO													
No.	DEPTO.	MUNICIPIOS	11	26	27	28	29	30	31	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Chocó	MEDIO SAN JUAN	X																				
2	Chocó	RIOSUCIO		X																			
3	Nariño	SAN ANDRÉS DE TUMACO						X															
4	Nariño	FRANCISCO PIZARRO							X														
5	Cauca	PATIA (NODO DE PASO)								X													
6	Chocó	BAGADO						X														X	
7	Chocó	LLORÓ					X																
8	Chocó	ATRATO(Yuto)					X					X											
9	Chocó	CÉRTEGUI					X							X									
10	Chocó	UNIÓN PANAMERICANA							X														
11	Chocó	TADÓ							X														
12	Chocó	SAN JOSÉ DEL PALMAR								X													
13	Chocó	MEDIO BAUDO							X														
14	Chocó	RIO IRÓ						X															X
15	Chocó	NÓVITA						X															X
16	Chocó	CONDOTO					X														X		
17	Chocó	ITSMINA					X															X	
18	Chocó	EL CANTÓN DEL SAN PABLO								X													
19	Chocó	RIO QUITO																					

Como resultado de las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Interventoría se logró la aprobación de siete nodos, los cuales cumplieron con los criterios establecidos para la infraestructura eléctrica, de conectividad y adecuación civil. Los nodos aprobados corresponden a Nóvita, Istmina, Río Iró, Condoto, Cértegui, Atrato y Bagadó

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



Componente Técnico.

❑ NODOS CON APROBACIÓN
COMPONENTE TÉCNICO

- Novita ✓
- Itsmina ✓
- Río Iró ✓
- Condoto ✓
- Certegui ✓
- Atrato ✓
- Bagado ✓



Componente Técnico - II.

ACTIVIDADES	FECHAS Y RADICADO
Reuniones de empalme con INTERNEXA Temas ISP	6/08/2025
Reuniones semanales con los ISP (Aspectos técnicos / Administrativos)	SEMANAL
Socialización de novedades evidenciadas en visitas presenciales a Nodos / Internexa /Supervisión	13/08/2025
Reunión de seguimiento AC4 /Quincenal)	15/08/2025
Generación de estructura de revisión del informe mensual de Internexa	Radicado 251109558 25/08/2025
Generación de estructura de revisión Informes mensuales de ISP's	22/08/2025

4. Componente técnico – Seguimiento ISP

La Interventoría indica que el ISP Servicios Informáticos del Chocó presentó una solicitud para realizar un cambio de punto de acceso (AP); sin embargo, tras la respectiva evaluación técnica adelantada por la Interventoría, se concluyó que la modificación no era viable. En concordancia con lo anterior, el Ministerio reiteró que debe garantizarse el cumplimiento y la permanencia de las condiciones establecidas en el anexo técnico de la convocatoria.



ACTA DE REUNIÓN



Por otro lado, el ISP presentó formalmente una solicitud de suspensión parcial del Contrato de Fomento No. AE4-007-2025, con el fin de que se evalúe dicha petición dentro del marco contractual correspondiente y se determinen las implicaciones técnicas, administrativas y legales asociadas a la continuidad de las obligaciones pactadas. Se acuerda entre las partes realizar la revisión y verificar si la solicitud procede.



Componente Técnico – Seguimiento a ISP

MUNICIPIO	NOMBRE ISP	FECHA SUSCRIPCION ORDEN DE SERVICIO	HOGARES ASIGNADOS	PLAZO DEL PROCESO DE INTEGRACION	FECHA ENTREGA DEL CANAL	COMUNICADO DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DEL RPYECTO	UBICACIÓN DEL REPOSITORIO DE INFORMACION	PLAN DE INSTALACION ACTUALIZADO	HOGARES CONECTADOS
BAGADÓ	GLOBAL CONNECTION TICS	7/05/25	594	20 Semanas	Sn entregar	Entregado	https://drive.google.com/drive/folders/1Ahx2h-sen3qBpRdXV80Yp3LHzXy2ky	Entregado	Sin conexión a hogares
CERTEGUI	MAKRO SISTEM	21/05/25	780	20 Semanas	Sn entregar	Entregado	Entrega Comunicado, https://drive.google.com/drive/folders/1oRVygf4GzeN9ynTL5k_HQcyuyfoBe5	Entregado	Sin conexión a hogares
RIO QUITO	MAKRO SISTEM	21/05/25	423	16 Semanas	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sin conexión a hogares
TADÓ	MAKRO SISTEM	21/05/25	3092	30 Semanas	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sin conexión a hogares
CONDOTO 1	AFATEL	8/05/25	2685	30 Semanas	14/07/25	Entregado	Entrega Comunicado, https://drive.google.com/drive/folders/1DVze4zc3Sg7JeMZV4lgVIXHPb3OqgnB	Entregado	Sin conexión a hogares
NOVITA	AFATEL	8/05/25	1008	30 Semanas	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sin conexión a hogares
EL CANTÓN DE SAN PABLO	SOLUCIONES PACIFICO	8/05/25	825	20 Semanas	7/07/25	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Más de 100 Usuarios Conectados A Nivel documental (no completa 62)
ISTMINA	SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCHO	20/05/25	5109	30 Semanas	28/07/25	Entregado	5. Repositorio - Google Drive	Entregado	Sin conexión a hogares
MEDIO BAUDO	SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCHO	20/05/25	571	20 Semanas	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sin conexión a hogares
MEDIO SAN JUAN	NARANJA	12/05/25	713	20 Semanas	Sn entregar	Entregado	Entrega Comunicado, https://drive.google.com/drive/folders/1Tb5JGt9e85RLJ7pTv03JDr3B3G-hS7usp=drive_link	Entregado	Sin conexión a hogares
UNIÓN PANAMERICANA	TESERPAC	5/05/25	858	20 Semanas	Sn entregar	Entregado	https://drive.google.com/drive/folders/10iz2WcObRkgnhfeZiO4LpR5GnSIVGsa7uusp=sharing	Entregado	Sin conexión a hogares

Finalmente, La Interventoría requiere a InterNexa para que en la mayor brevedad posible se entregue los contratos de fomento firmados por los ISP ya adjudicados. Ante la solicitud InterNexa manifiesta que están en proceso de formalización y este proceso aproximadamente tomará 15 días para la entrega.

5. Componente Jurídico.

En el marco del Componente Jurídico, InterNexa presenta el alcance de la solicitud de Otrosí No.2, la cual contempla en resumen cuatro aspectos principales: el diseño de 13 municipios del litoral, la adición de antenas para soluciones satelitales, el ajuste del cronograma de implementación y la modificación de las memorias de cálculo. En este escenario, la Interventoría ha evaluado los puntos relacionados con diseño municipios del Litoral, adición de antenas y cronograma, emitiendo los conceptos respectivos. No obstante, la Interventoría precisa que el único aspecto sobre el cual aún no se ha pronunciado corresponde a las “memorias de cálculo”, quedando pendiente su análisis y concepto técnico para efectos de cierre, ya que a la fecha se tienen dudas sobre lo indicado en el documento, así como las memorias de cálculo. Mencionado lo anterior, se

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



acuerda realizar una reunión para aclarar algunos puntos de la memoria de cálculo y poder emitir el correspondiente concepto. (Se deja como compromiso de la presente reunión).

Se hace alusión por parte de la interventoría de la trazabilidad de los documentos remitidos desde el alcance entregado por parte de InterNexa el día 11 de agosto de 2025, hasta 27 de agosto, fecha en la cual se adjuntó una última versión de las memorias de cálculo, el cual se encuentra en verificación por parte de la interventoría.

De igual manera, la interventoría indica que, del último concepto emitido respecto del Otrosí N° 2 de fecha 26 de agosto de 2025, se reiteró la viabilidad frente al cambio de los nodos outdoor a indoor, lo referente a la modificación de tecnología satelital a terrestre, así como la actualización del cronograma. Sin embargo, se indicó que no era viable por falta de justificación las solicitudes de ampliación de antenas, así como, la inclusión de los 3 KVA, por lo que es necesario que InterNexa valide el último concepto y pueda justificar ampliamente el cambio de los respaldos de energía a 3KVA para los municipios del litoral.



Componente Jurídico



- Internexa remitió comunicado con Radicado 251104374 del 11 de agosto de 2025, con la solicitud planteada



ACTA DE REUNIÓN



Componente Jurídico

Alcance Rad. 251104374 del 11 de agosto de 2025

- Solicitudes adicionales al Otrosí N° 2

Comunicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0014-25, del 19 de agosto de 2025

- Observaciones de la interventoría relacionadas con la nueva solicitud

Internexa con radicado 251109519 del 25 de agosto de 2025

- Se entregan justificaciones y documentos para análisis.

Comunicado CCV-AE4-INTV-DIRINF-0049-25, del 27 de agosto de 2025

- Concepto Interventoría Otrosí n°2

Internexa con radicado n° 251110885 del 28 de agosto de 2025

- **Entrega alcance en revisión por la Interventoría.**

6. Componente Financiero.

En el seguimiento financiero la Interventoría indica que no se han dado pagos y legalizaciones desde el mes de julio de 2025 considerando que se encuentra en curso la firma del otrosí n°2. En cuanto informes financieros se revisó los informes de la fiducia (Haciendo énfasis en los rendimientos financieros). Así mismo, se indica que queda pendiente para agosto enviarle al Ministerio el soporte de reintegro del mes de julio. Finalmente el Ministerio hace énfasis en que se realizó el comité de seguimiento a legalizaciones, motivo por el cual se debe estructurar una nueva proyección de legalizaciones que refleje el estado actual del proyecto.



ACTA DE REUNIÓN





Componente Financiero

Ejecución Financiera – Acuerdo Especifico No. 4 – Julio 2025

						SALDO	\$ 199.771.861.704,65
CONCEPTO							
MES/CONCEPTO	INTERESES LIQUIDADOS	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	PAGO TERCERO ACH	REINTEGRO RENDIMIENTO FIN	GMF RENDIMIENTOS	GMF PAGOS TERCEROS	
2024	\$ 375.685.467,94	\$ 210.317.213.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Trim.4	\$ 375.685.467,94	\$ 210.317.213.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
dic	\$ 375.685.467,94	\$ 210.317.213.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2025	\$ 8.815.585.611,25	\$ 0,00	-\$ 11.712.480.429,00	-\$ 7.945.510.839,46	-\$ 31.782.043,36	-\$ 46.849.921,72	
Trim.1	\$ 3.933.985.658,79	\$ 0,00	-\$ 7.219.094.907,00	-\$ 3.014.711.335,11	-\$ 12.058.845,34	-\$ 28.876.379,63	
Trim.2	\$ 3.667.621.756,09	\$ 0,00	-\$ 4.493.385.522,00	-\$ 3.757.590.120,97	-\$ 15.030.360,49	-\$ 17.973.542,09	
Trim.3	\$ 1.213.978.196,37	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.173.209.383,38	-\$ 4.692.837,53	\$ 0,00	
jul	\$ 1.213.978.196,37	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.173.209.383,38	-\$ 4.692.837,53	\$ 0,00	
Total general	\$ 9.191.271.079,19	\$ 210.317.213.859,00	-\$ 11.712.480.429,00	-\$ 7.945.510.839,46	-\$ 31.782.043,36	-\$ 46.849.921,72	

Finalmente, la Interventoría menciono en este apartado los asuntos complementarios con los siguientes estados:

- Formalización del otrosí, por las partes.
- Revisión de la memoria de cálculo (como anexo al Otrosí nº 2),
- En relación con las visitas de calidad y la actividad de llamadas, la Interventoría menciono que debe establecerse un plan de choque ya que la no formalización del otrosí nº2 impacta las actividades. (Se tiene claridad por las partes que deberán ejecutarse actividades comprimiendo cronograma y actividades en paralelo).
- La Interventoría formalizará los profesionales de apoyo que ha designado para las actividades del proyecto.
- Se hace énfasis que las actividades de facturación deben estar claramente identificadas y adelantar por parte de InterNexa las actividades que pueden irse gestionando.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



Varios

- Formalización del otrosí
- Revisar memorias de calculo
- Visitas de Calidad (Plan por la dinámica del proyecto)
- Actividad de Llamadas (Plan por la dinámica del proyecto)
- Recursos de apoyo
- Facturación

7. Varios

En el apartado de varios InterNexa resaltó:

Varios Acuerdo Específico No.4

- ▶ Estado de Solicitud de Otrosí No.2 AE4
- ▶ Caso municipio Sipí



- ▶ Remisión de prefacturas
- ▶ Usuarios SI


1. Antes de iniciar la reunión no tenían en conocimiento que la Interventoría ya se había pronunciado frente a la solicitud. Así las cosas, se deja como un punto informativo para las demás partes.
2. InterNexa manifiesta que en el municipio de Sipí, encontró un ISP que si bien no tiene operación en el municipio, podría prestar el servicio de "collocation" (Esta dispuesto a realizar la inversión). En este escenario, InterNexa indica

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

que es beneficioso tomar la opción con este ISP. A la solicitud el Ministerio, indica que realizara el correspondiente escalamiento e informara la ruta a seguir, considerando que dentro de los requerimientos de las Convocatorias se debe “*tener presencia propia o de terceros*” y en este caso en específico el ISP todavía no tiene presencia (Quiere establecerse en el municipio).

- 3. InterNexa manifiesta que compartirá las Prefacturas para iniciar el proceso de revisión por parte de la interventoría. Esta actividad está contemplada entre las actividades a desarrollar en paralelo para mitigar el impacto de “volumen de información” una vez se formalice el Otrosí No. 2.”
- 4. InterNexa manifiesta que recibió una solicitud por parte de la Interventoría requiriendo acceso a los sistemas de información. Sin embargo, aclara que contractualmente no tiene dicha obligación. Por lo que se encuentra desarrollando unas vistas en *Power BI* con la información que se genera de los sistemas de gestión, por lo que solicita a la Interventoría le indique dos usuarios para concederles el respectivo acceso.

InterNexa hace énfasis en que solicita se mantuviera la codificación de las actas considerando la documentación ya creada antes del ingreso de la Interventoría. El ministerio hace énfasis en que los consecutivos de las actas de comité operativo, deben mantenerse. La solicitud para que los consecutivos se mantengan en las demás reuniones será validada por parte de la Interventoría.





ACTA DE REUNIÓN



Varios Acuerdo Específico No.4

Actas en Revisión /Aprobación Interventoría

N° Acta	Tema	Fecha reunión
040	Revisión subsanación y visita virtual Nodo Lloró	3/07/2025
041	Presentación documental nodo Francisco Pizarro	3/07/2025
042	Subsanación 3 nodos: Nóvita, Medio Baudó y Unión Panamericana	3/07/2025
043	Subsanación_Nodo Río Quito Río Iro	7/07/2025
044	Visita virtual Nodo Nóvita	7/07/2025
045	Visita virtual Río Quito	9/07/2025

Actas en Revisión /Aprobación MinTic

N° Acta	Tema	Fecha reunión
DIRINF 004	Temas jurídicos, relacionado con el Otrosl N° 2	7/07/2025
DIRINF 007	Empalme Financiero - ISP	14/07/2025
INTRX 005	Sesión de Coordinación de Visitas Presenciales por parte de la Interventoría e Interna	21/07/2025
INTRX 007	Verificación de soportes documentales del Nodo Tumaco	23/07/2025
INTRX 008	Revisión Documental Nodo Patía (Nodo de Paso)	23/07/2025
INTRX 009	Socialización Formato Visita Revisión de Infraestructura	25/07/2025
INTRX 010	Articulación de temas - Otro Sl no.2	29/07/2025

Actas en elaboración por interventoría

N° Acta	Tema	Fecha reunión
DIRINF 006	Contextualización y empalme área técnica	14/07/2025
DIRINF 009	Socialización Formato Visita Revisión de Infraestructura	25/07/2025
INTRX-006	Empalme temas calidad - sistema de información	22/07/2025

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Actualizar los documentos de la fase de planeación, considerando los ajustes que se han realizado a los nodos	Ministerio – InterNexa – Interventoría	30/09/2025
Prefacturas “compensación por habilitación”	InterNexa	30/09/2025
Estimación de la “Compensación por capacidad fija” y la “Compensación por capacidad variable”	InterNexa	30/09/2025
Validar la continuidad de los consecutivos de las actas (Todas las reuniones)	Interventoría	12/09/2025
Validar la solicitud de suspensión parcial del Contrato de Fomento No. AE4-007-2025	Ministerio – InterNexa – Interventoría	30/09/2025
Contratos de fomento firmados por los ISP ya adjudicados	InterNexa	30/09/2025
Reunión aclaración memorias de cálculo	Ministerio – InterNexa – Interventoría	29/08/2025
Formalización de los profesionales de apoyo	Interventoría	12/09/2025
Collocation municipio SIPI	Ministerio	30/09/2025
Usuario para acceso a Power BI	Interventoría	12/09/2025
Establecer los consecutivos para las reuniones realizadas	Ministerio – InterNexa – Interventoría	12/09/2025

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD
Diana Milena Jaramillo Agudelo	Directora Plan Nacional de Conectividad	InterNexa

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”






ACTA DE REUNIÓN



Melissa Lozano Chavarro	Especialista PNC	InterNexa
Erika Johana Ferro Pardo	Gerente de Proyecto Apoyo	InterNexa
Roger Antonio García	PMO	InterNexa
Daniel Arturo Cruz	Especialista PNC	InterNexa
Angela Patricia Ríos	Especialista PNC	InterNexa
Juan Gabriel Rojas	Analista Administrativo	InterNexa
Paola Esperanza Ruiz González	Analista Administrativo	InterNexa
Juliana Saldarriaga Vélez	Especialista jurídica	InterNexa
Vanessa Paola Torres	Analista Administrativo	InterNexa
Nina Pinto	Especialista <i>Compliance</i>	InterNexa
Edison Alvarado Cadena	Ingeniero preventa	InterNexa
Luis Carlos Páez	Especialista PNC	InterNexa
Juan Manuel Guerrero	Director Dirección de Infraestructura (E) – Subdirector de Estructuración	MINTIC
Fulvia Rosa Ardila Ojeda	Contratista - Apoyo Jurídico a la supervisión	MINTIC
Luis Fernando Jiménez	Profesional Especializado Dirección de Infraestructura	MINTIC
Oscar Julián Ayala Sierra	Apoyo técnico a la supervisión	MINTIC
Sebastián Chaparro	Apoyo técnico a la supervisión	MINTIC
Luis Fernando Roncancio	Apoyo Técnico a la supervisión	MINTIC
Camilo Andrés Rodríguez	Apoyo jurídico	MINTIC
Marco Esteven Fontecha Saavedra	Apoyo Técnico a la supervisión	MINTIC
John Jairo González Echavarría	Apoyo Financiero a la Supervisión	MINTIC
Oswaldo Mideros	Profesional Sistemas de Información	Interventoría CONTIC
Adriana Pardo	Directora Jurídica	Interventoría CONTIC
Martha Espitia	Directora Administrativa y Financiera	Interventoría CONTIC
Paola Andrea Burbano Cadena	Directora Técnica	Interventoría CONTIC
Gustavo Adolfo Cruz Daza	Director General de la Interventoría	Interventoría CONTIC
Jorge Iván Martínez	Representante Legal	Interventoría CONTIC
Aleidys Hernández Gómez	Profesional administrativa y financiera	Interventoría CONTIC

REGISTRO DE FIRMAS

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Juan Manuel Guerrero	Director de Infraestructura (E)	Firmado por:  C99EA4CCE7F348A... Inicial  Inicial 
Juan Manuel Guerrero	Subdirector de Estructuración	Firmado por:  C99EA4CCE7F348A...

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

REGISTRO DE FIRMAS		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Diana Milena Jaramillo	Secretaría Comité Operativo	DocuSigned by: <i>DIANA MILENA JARAMILLO AGUDELO</i> 75AFED9F3BFE439...
Gustavo Adolfo Cruz Daza	Director General de la Interventoría	Signed by:  F0924547CB994FA...

Anexos
• Presentación comité operativo 29/08/2025 • Listados de asistencia generado por Teams • Listado de asistencia presencial • Resolución número 03311 del 13 de agosto del 2025



CONTIC
consorcio

Avance Ejecución AE4

Contrato de Interventoría 1421 de 2025

29 de agosto 2025




CONTIC
consorcio

Agenda

1. Etapas del proyecto
2. Componente Administrativo
3. Componente Técnico
4. Componente Jurídico
4. Componente Financiero
5. Varios





Etapas del Proyecto





Componente administrativo –Cronograma.



SPI de 0,69

2.2.1.3	c) Realizar la transferencia documental del proyecto, lo cual incluye los procedimientos, formatos, metodologías, bases de datos, sistema de gestión, seguimiento y control y demás herramientas desarrolladas para el desarrollo de las actividades de control, seguimiento, verificación; así mismo en caso que exista, el Back Up de información que se haya generado a la fecha con el respectivo instructivo de migración la data en caso que aplique.	TECNICO	LIDER TECNICO	18/07/2025	08/08/25	21	2.2	Dias Calendario	85%
---------	---	---------	---------------	------------	----------	----	-----	-----------------	-----



Componente administrativo -Actas de Seguimiento.

Componente	Totales	Elaboración	Socialización	Ajustes	Firma	Repositorio
Generales	1	✔ Completado	✔ Completado	✔ Completado	✔ Completado	✔ Completado
Juridico	1	✔ Completado	✔ Completado	👤 En curso	👤 En curso	👤 En curso
Tecnico	10	✔ Completado	✔ Completado	👤 En curso	👤 En curso	👤 En curso
Adminstrativo y Financiero	4	✔ Completado	✔ Completado	👤 En curso	👤 En curso	👤 En curso

☐ Mesas de trabajo (Revisión, ajuste, aprobación)



Componente Técnico.

Se estructuró una metodología de verificación en campo, tendiente a la estandarización de los procesos de revisión en cada uno de los nodo que permite evidenciar la novedades en:

- Temas eléctricos: Instalaciones eléctricas, cableado, equipos.
- Equipos de conectividad: existencia (Inventario) instalación y operación.
- Estado de la adecuación civil: Estructura-Cableado, protección de los elementos y equipos.

		FORMATO PARA VISITA NODO INFRAESTRUCTURA				CTIC-PM-TEC-MA01-F001	
						VERSIÓN 1.0	
						27/06/25	
DATOS GENERALES							
TIPO DE VISITA:	Visita de verificación de instalación Red Troncal			FECHA DE LA VISITA INTERVENTORIA			
ACUERDO ESPECIFICO NO. 4		CONTRATO No.	1405 de 2024	CONTRATISTA	INTERNEXA		
OBJETO Contrato de Interventoría	"EJERCER LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1405 DE 2024, CORRESPONDIENTE AL ACUERDO ESPECIFICO NO 4, DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO DE COOPERACIÓN NO 790 DE 2023 "CONECTIVIDAD PARA CAMBIAR VIDAS"						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1421 DE 2025			INTERVENTOR	CONSORCIO CONTIC		
Nombre y Apellidos Representante Contratista				N.º Cédula:			
Nombre y Apellidos Interventor				N.º Cédula:			
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN							
CONTRATISTA	INTERNEXA	ISP BENEFICIARIO		Tipo de Sitio	Urbano		
Nodo		Altura		Ubicación del nodo en el predio			
Departamento		Municipio		Tipo de nodo	Cableado, Nombre ISP (Coubi): Soluciones Civiles		
VERIF VISITA EN SITIO ETIQUETA FOTOS INVENTARIO +							

		FORMATO DE NOVEDADES O REQUERIMIENTOS DE AJUSTE/CORRECCIÓN VISITAS NODOS INFRAESTRUCTURA			
CTIC-PM-TEC-MA01-F003	Versión 1	Modificación: 16/06/2025	Vigencia: 31/12/2025	Página 1 de 1	

Identificación del NODO			
Nombre del NODO			
Municipio		Departamento	
Fecha de visita			



Componente Técnico.

Se evidencia a nivel general:

Novedades – SPT

- Conexiones, Aterrazar: Equipos escalerillas, racks / Novedad recurrente
- Protección para cableado SPT con tubería / Novedad recurrente
- Independización de los sistemas eléctricos (Breakers) / Novedad recurrente

Señalización y Marquillado

- Marquillado de cableado
- Elementos eléctricos como Breakers, tableros.
- Diagramas Unifilares

[illegible]



CONTIC
consorcio

Componente Técnico.

☐ **NODOS CON APROBACIÓN COMPONENTE TÉCNICO**

- Novita 
- Itsmina 
- Rio Iró 
- Condoto 
- Certegui 
- Atrato 
- Bagado 



Componente Técnico - II.

ACTIVIDADES	FECHAS Y RADICADO
Reuniones de empalme con INTERNEXA Temas ISP	6/08/2025
Reuniones semanales con los ISP (Aspectos técnicos / Administrativos)	SEMANAL
Socialización de novedades evidenciadas en visitas presenciales a Nodos / Internexa /Supervisión	13/08/2025
Reunión de seguimiento AC4 /Quincenal)	15/08/2025
Generación de estructura de revisión del informe mensual de Internexa	Radicado 251109558 25/08/2025
Generación de estructura de revisión Informes mensuales de ISP's	22/08/2025




Componente Técnico – Seguimiento a ISP

MUNICIPIO	NOMBRE ISP	FECHA SUSCRIPCION ORDEN DE SERVICIO	HOGARES ASIGNADOS	PLAZO DEL PROCESO DE INTEGRACION	FECHA ENTREGA DEL CANAL	COMUNICADO DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL REPOSITORIO DE INFORMACION	PLAN DE INSTALACION ACTUALIZADO	HOGARES CONECTADOS
BAGADÓ	GLOBAL CONNECTION TICS	7/05/25	594	20 Semanas	Sn entregar	Entregado	https://drive.google.com/drive/folders/1fAhz3k-genXqDgFIdXVS0YDUHzXy2Ky_	Entregado	Sin conexión a hogares
CERTEGUI	MAKRO SISTEM	21/05/25	780	20 Semanas	Sn entregar	Entregado	Entrega Comunicado, https://drive.google.com/drive/folders/1oFtVyg4fGzeN9ynfTL5k_HQcyuyfoBe5	Entregado	Sin conexión a hogares
RIO QUITO	MAKRO SISTEM	21/05/25	423	16 Semanas	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sin conexión a hogares
TADÓ	MAKRO SISTEM	21/05/25	3092	30 Semanas	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sin conexión a hogares
CONDOTO 1	AFATEL	8/05/25	2885	30 Semanas	14/07/25	Entregado	Entrega Comunicado, https://drive.google.com/drive/folders/1DVze4zc3sSg7JeMZV4lgVIXHPb3OqqnB	Entregado	Sin conexión a hogares
NOVITA	AFATEL	8/05/25	1008	30 Semanas	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sin conexión a hogares
EL CANTÓN DE SAN PABLO	SOLUCIONES PACIFICO	8/05/25	825	20 Semanas	7/07/25	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Más de 100 Usuarios Conectados A Nivel documental (no completa 82)
ISTMINA	SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCO	20/05/25	5109	30 Semanas	28/07/25	Entregado	5. Repositorio - Google Drive	Entregado	Sin conexión a hogares
MEDIO BAUDO	SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCO	20/05/25	571	20 Semanas	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sn entregar	Sin conexión a hogares
MEDIO SAN JUAN	NARANJA	12/05/25	713	20 Semanas	Sn entregar	Entregado	Entrega Comunicado, https://drive.google.com/drive/folders/1Tb8JGt9ie65RLJ7pTyV03JDr3Be3G-hS?usp=drive_link	Entregado	Sin conexión a hogares
UNIÓN PANAMERICANA	TESERPAC	5/05/25	858	20 Semanas	Sn entregar	Entregado	https://drive.google.com/drive/folders/10IrZWcObRKipnhfeZIQ4LPtiSGMSV3za?usp=sharing	Entregado	Sin conexión a hogares



Componente Jurídico



- Internexa remitió comunicado con Radicado 251104374 del 11 de agosto de 2025, con la solicitud planteada



Componente Jurídico

Alcance Rad. 251104374 del 11 de agosto de 2025

- Solicitudes adicionales al Otrosí N° 2

Comunicado CCV-AE4-INTV-INTRX-0014-25, del 19 de agosto de 2025

- Observaciones de la interventoría relacionadas con la nueva solicitud

Internexa con radicado 251109519 del 25 de agosto de 2025

- Se entregan justificaciones y documentos para análisis.

Comunicado CCV-AE4-INTV-DIRINF-0049-25, del 27 de agosto de 2025

- Concepto Interventoría Otrosí n°2

Internexa con radicado n° 251110885 del 28 de agosto de 2025

- **Entrega alcance en revisión por la Interventoría.**



Componente Financiero

Ejecución Financiera – Acuerdo Especifico No. 4 – Julio 2025

						SALDO	\$ 199.771.861.704,65
CONCEPTO							
MES/CONCEPTO	INTERESES LIQUIDADOS	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	PAGO TERCERO ACH	REINTEGRO RENDIMIENTO FIN	GMF RENDIMIENTOS	GMF PAGOS TERCEROS	
2024	\$ 375.685.467,94	\$ 210.317.213.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Trim.4	\$ 375.685.467,94	\$ 210.317.213.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
dic	\$ 375.685.467,94	\$ 210.317.213.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2025	\$ 8.815.585.611,25	\$ 0,00	-\$ 11.712.480.429,00	-\$ 7.945.510.839,46	-\$ 31.782.043,36	-\$ 46.849.921,72	
Trim.1	\$ 3.933.985.658,79	\$ 0,00	-\$ 7.219.094.907,00	-\$ 3.014.711.335,11	-\$ 12.058.845,34	-\$ 28.876.379,63	
Trim.2	\$ 3.667.621.756,09	\$ 0,00	-\$ 4.493.385.522,00	-\$ 3.757.590.120,97	-\$ 15.030.360,49	-\$ 17.973.542,09	
Trim.3	\$ 1.213.978.196,37	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.173.209.383,38	-\$ 4.692.837,53	\$ 0,00	
jul	\$ 1.213.978.196,37	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.173.209.383,38	-\$ 4.692.837,53	\$ 0,00	
Total general	\$ 9.191.271.079,19	\$ 210.317.213.859,00	-\$ 11.712.480.429,00	-\$ 7.945.510.839,46	-\$ 31.782.043,36	-\$ 46.849.921,72	



CONTIC
consorcio

Varios

- Formalización del otrosí
- Revisar memorias de calculo
- Visitas de Calidad (Plan por la dinámica del proyecto)
- Actividad de Llamadas (Plan por la dinámica del proyecto)
- Recursos de apoyo
- Facturación




CONTIC
consorcio

GRACIAS

Varios Acuerdo Específico No.4



- ▶ Estado de Solicitud de Otrosí No.2 AE4
- ▶ Caso municipio Sipí




- ▶ Remisión de prefacturas
- ▶ Usuarios SI

Varios Acuerdo Específico No.4


▶ Estado Actas



Actas seguimiento firmadas vs. pendientes



Comité operativo firmadas vs. pendientes



Varios Acuerdo Específico No.4

Actas en Revisión /Aprobación Interventoría

N° Acta	Tema	Fecha reunión
040	Revisión subsanación y visita virtual Nodo Lloró	3/07/2025
041	Presentación documental nodo Francisco Pizarro	3/07/2025
042	Subsanación 3 nodos: Nóvita, Medio Baudó y Unión Panamericana	3/07/2025
043	Subsanación_Nodo Rio Quito Rio Iró	7/07/2025
044	Visita virtual Nodo Nóvita	7/07/2025
045	Visita virtual Rio Quito	9/07/2025

Actas en Revisión /Aprobación MinTic

N° Acta	Tema	Fecha reunión
DIRINF 004	Temas jurídicos, relacionado con el Otrosí N° 2	7/07/2025
DIRINF 007	Empalme Financiero - ISP	14/07/2025
INTRX 005	Sesión de Coordinación de Visitas Presenciales por parte de la interventoría e Internexa	21/07/2025
INTRX 007	Verificación de soportes documentales del Nodo Tumaco	23/07/2025
INTRX 008	Revisión Documental Nodo Patía (Nodo de Paso)	23/07/2025
INTRX 009	Socialización Formato Visita Revisión de Infraestructura	25/07/2025
INTRX 010	Articulación de temas – Otro Si no.2	29/07/2025

Actas en elaboración por interventoría

N° Acta	Tema	Fecha reunión
DIRINF 006	Contextualización y empalme área técnica	14/07/2025
DIRINF 009	Socialización Formato Visita Revisión de Infraestructura	25/07/2025
INTRX-006	Empalme temas calidad – sistema de información	22/07/2025

1. Resumen

Título de la reunión	Presencial AGOSTO - COMITÉ OPERATIVO ACUERDO ESPECÍFICO No. 4 DEL CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC
Participantes que asistieron	16
Hora de inicio	8/29/25, 8:59:31 AM
Hora de finalización	8/29/25, 10:47:22 AM
Duración de la reunión	1 h 47 min 50s
Tiempo medio de asistencia	1 h 13 min 50s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
MELISSA LOZANO CHAVARRO	8/29/25, 9:25:15 AM	8/29/25, 10:47:22 AM	1 h 22 min 6s	klozano@internexa.com	KLOZANO@INTERNEXA.COM	Organizador
JUAN GABRIEL ROJAS GUACANEME	8/29/25, 9:25:21 AM	8/29/25, 10:46:51 AM	1 h 21 min 29s	jurojas@internexa.com	JUROJAS@INTERNEXA.COM	Moderador
PAOLA ESPERANZA RUIZ GONZALEZ	8/29/25, 9:25:22 AM	8/29/25, 10:46:46 AM	1 h 21 min 23s	pruiz@internexa.com	PRUIZ@INTERNEXA.COM	Moderador
JULIANA SALDARRIAGA VELEZ	8/29/25, 9:25:24 AM	8/29/25, 10:46:43 AM	1 h 21 min 19s	jsaldarriaga@internexa.com	JSALDARRIAGA@INTERNEXA.COM	Moderador
ITX_E VANESSA PAOLA TORRES GUEVARA	8/29/25, 9:25:29 AM	8/29/25, 10:46:41 AM	1 h 21 min 11s	ITX_E_vtorres@internexa.com	ITX_E_VTORRES@INTERNEXA.COM	Moderador
NINA ELIZABETH PINTO QUIROZ	8/29/25, 9:25:40 AM	8/29/25, 10:46:43 AM	1 h 21 min 3s	nepinto@internexa.com	NEPINTO@INTERNEXA.COM	Moderador
Marco Esteven Fontecha Saavedra	8/29/25, 9:25:45 AM	8/29/25, 10:46:53 AM	1 h 21 min 7s	mfontecha@mintic.gov.co	mfontecha@mintic.gov.co	Moderador
Fulvia Rosa Ardila Ojeda	8/29/25, 9:25:52 AM	8/29/25, 10:46:45 AM	1 h 20 min 52s	fardila@mintic.gov.co	fardila@mintic.gov.co	Moderador
ANGELA PATRICIA RIOS ALZATE	8/29/25, 9:26:39 AM	8/29/25, 10:46:46 AM	1 h 20 min 7s	arios@internexa.com	ARIOS@INTERNEXA.COM	Moderador
John Jairo Gonzalez Echavarria	8/29/25, 9:27:40 AM	8/29/25, 10:46:50 AM	1 h 19 min 9s	jjgonzalez@mintic.gov.co	jjgonzalez@mintic.gov.co	Moderador
EDINSON ALVARADO CADENA	8/29/25, 9:33:38 AM	8/29/25, 10:47:15 AM	1 h 13 min 37s	ealvarado@internexa.com	EALVARADO@INTERNEXA.COM	Moderador
Oscar Julian Ayala Sierra	8/29/25, 9:34:48 AM	8/29/25, 10:47:10 AM	1 h 12 min 22s	oayala@mintic.gov.co	oayala@mintic.gov.co	Moderador
Luis Fernando Roncancio Campos	8/29/25, 9:37:13 AM	8/29/25, 10:47:12 AM	1 h 9 min 58s	lfroncancio@mintic.gov.co	lfroncancio@mintic.gov.co	Moderador
Gustavo Adolfo Cruz Daza (Externo)	8/29/25, 9:38:01 AM	8/29/25, 10:46:44 AM	1 h 8 min 42s	gustavo.cruz@kbtsas.com	gustavo.cruz@kbtsas.com	Moderador
Luis Fernando Jimenez Viteri	8/29/25, 9:40:00 AM	8/29/25, 10:46:48 AM	1 h 6 min 48s	ljimenez@mintic.gov.co	ljimenez@mintic.gov.co	Moderador
ERIKA JOHANA FERRO PARDO	8/29/25, 10:27:12 AM	8/29/25, 10:47:13 AM	20 min 1s	eferro@internexa.com	EFERRO@INTERNEXA.COM	Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
MELISSA LOZANO CHAVARRO	8/29/25, 9:25:15 AM	8/29/25, 10:47:22 AM	1 h 22 min 6s	klozano@internexa.com	Organizador
JUAN GABRIEL ROJAS GUACANEME	8/29/25, 9:25:21 AM	8/29/25, 10:46:51 AM	1 h 21 min 29s	jurojas@internexa.com	Moderador
PAOLA ESPERANZA RUIZ GONZALEZ	8/29/25, 9:25:22 AM	8/29/25, 10:46:46 AM	1 h 21 min 23s	pruiz@internexa.com	Moderador
JULIANA SALDARRIAGA VELEZ	8/29/25, 9:25:24 AM	8/29/25, 10:46:43 AM	1 h 21 min 19s	jsaldarriaga@internexa.com	Moderador
ITX_E VANESSA PAOLA TORRES GUEVARA	8/29/25, 9:25:29 AM	8/29/25, 10:46:41 AM	1 h 21 min 11s	ITX_E_vtorres@internexa.com	Moderador
NINA ELIZABETH PINTO QUIROZ	8/29/25, 9:25:40 AM	8/29/25, 10:46:43 AM	1 h 21 min 3s	nepinto@internexa.com	Moderador
Marco Esteven Fontecha Saavedra	8/29/25, 9:25:45 AM	8/29/25, 10:46:53 AM	1 h 21 min 7s	mfontecha@mintic.gov.co	Moderador
Fulvia Rosa Ardila Ojeda	8/29/25, 9:25:52 AM	8/29/25, 10:46:45 AM	1 h 20 min 52s	fardila@mintic.gov.co	Moderador
ANGELA PATRICIA RIOS ALZATE	8/29/25, 9:26:39 AM	8/29/25, 10:46:46 AM	1 h 20 min 7s	arios@internexa.com	Moderador
John Jairo Gonzalez Echavarria	8/29/25, 9:27:40 AM	8/29/25, 10:46:50 AM	1 h 19 min 9s	jjgonzalez@mintic.gov.co	Moderador
EDINSON ALVARADO CADENA	8/29/25, 9:33:38 AM	8/29/25, 10:47:15 AM	1 h 13 min 37s	ealvarado@internexa.com	Moderador
Oscar Julian Ayala Sierra	8/29/25, 9:34:48 AM	8/29/25, 10:47:10 AM	1 h 12 min 22s	oayala@mintic.gov.co	Moderador
Luis Fernando Roncancio Campos	8/29/25, 9:37:13 AM	8/29/25, 10:47:12 AM	1 h 9 min 58s	lfroncancio@mintic.gov.co	Moderador
Gustavo Adolfo Cruz Daza (Externo)	8/29/25, 9:38:01 AM	8/29/25, 10:46:44 AM	1 h 8 min 42s	gustavo.cruz@kbtsas.com	Moderador
Luis Fernando Jimenez Viteri	8/29/25, 9:40:00 AM	8/29/25, 10:46:48 AM	1 h 6 min 48s	ljimenez@mintic.gov.co	Moderador
ERIKA JOHANA FERRO PARDO	8/29/25, 10:27:12 AM	8/29/25, 10:47:13 AM	20 min 1s	eferro@internexa.com	Moderador



Lista de Asistencia - Ayuda de Memoria

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	COMITÉ OPERATIVO AE #4		
FECHA:	29-08-25	LUGAR:	MINTIC
HORA INICIO:		HORA FINAL:	
		RESPONSABLE:	

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO/EXT. ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
1	Adriana Pardo Araya	52427506	Contic Interua	Directora Idca		adriana.pardo@kbt.ssa.cr
2	Paola Andrea Bulbano Cabrera	34318889	Interventoría Contic	Directora Técnica		paolabulbano@kbt.ssa.cr
3	Sebastián Chaparro Jiménez	1.032.485.188	MINTIC	Contratista	3443460	schaparro@mintic.gov.cr
4	Martha Lucio Espino Alvarez	51.857.911	Interventoría	Dir. Adm. y Finan	3106975826	martha.espino@KBTSSA.cr
5	Jorge Murrin	16736012	Interventoría	R. Legal	3213802181	jorge.murrin@kbt.ssa.cr
6	Oswaldo Mideros	12992093	Interventoría	Prof. Sist. Inf.	3138886917	oswald.mideros@kbt.ssa.cr
7	Aleidis Hernandez Gomez	63785591	Interventoría	prof. Adm. y fin	3118907596	aleidis.hernandez@kbt.ssa.cr
8	GUSTAVO CAUZA	80016876	INTERVENCIÓN	DIRECCIÓN G.	3712963949	gustavo.cauza@kbt.ssa.cr
9	Diana Jaramillo	52453514	InterNexa	Dir. PNE	316425611	djaramillo@internexa.com
10	Felix Pardo Jasso	5201618	InterNexa	GPAA	3138917923	efelix@internexa.com
11	Roger Antonio Garcia	1049631436	InterNexa	PMO	3144544979	rgarcia@internexa.com
12	Katzenberger Leonardo Chaparro	52765533	InterNexa	Especialista	3002983917	kchaparro@internexa.com
13	Donie Arturo Guzmán	80824921	InterNexa	Especialista	3183109910	donie@internexa.com
14	LUIS CARLOS PAEZ C.	80799477	INTERNEXA	COORDINISTA	3158351141	lpaez@internexa.com
15	Julian Aguila S.	74243758	MINTIC - DINTIC	Contratista	3017542512	caaguila@mintic.gov.cr
16	Carlo Román Guzmán	79983322	MINTIC - DINTIC	Contratista	3026000334	carlo.guzman@mintic.gov.cr
17	Ivan Diaz M	79952935	InterNexa	Director	3214033991	ivandiaz@internexa.com
18						
19						
20						



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 03311 DEL 13 de AGOSTO DEL 2025

“Por la cual se termina y se realiza un encargo en un empleo de libre nombramiento y remoción”

EL MINISTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por la ley 909 de 2004, modificada por la ley 1960 de 2004, Decreto 1083 de 2015 y Decreto 0268 de 2025 y,

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, establece: “(...)Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.

En caso de vacancia definitiva el cargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva.(...)”

Es así que mediante Resolución 03130 del 31 de julio de 2025 se encargo a la Servidora Pública **CLAUDIA ANGÉLICA RAMÍREZ SALAMANCA** identificada con cédula de ciudadanía 51.981.503, titular del empleo Asesor Código 1020 Grado 15 adscrito al Viceministerio De Conectividad, quien desempeña sus funciones como coordinadora del GIT de Enfoque Regional, en el empleo denominado Director Técnico de la Dirección de infraestructura Código 0100 Grado 23 adscrito a la Dirección de infraestructura del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

No obstante, atendiendo a la experticia y conocimiento que el Servidor Público **JUAN MANUEL GUERRERO FORERO**, identificado con Cedula de Ciudadanía 1.049.616.253, quien actualmente se desempeña como subdirector Técnico Código 0150 grado 21 de la Subdirección de Estructuración de Proyectos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tiene en la formulación, estructuración, implementación y ejecución de Proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el País, y con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio, procede encargarlo del empleo de Director Técnico de la Dirección de Infraestructura Código 0100 Grado 23 adscrito a la Dirección de infraestructura del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al Servidor Público **JUAN MANUEL GUERRERO FORERO**, con el fin de que apoye en el cumplimiento y gestión de las metas del área.

Por lo expuesto, procede terminar el encargo de la Dirección de Infraestructura Código 0100 Grado 23 adscrito a la Dirección de infraestructura del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la servidora pública **CLAUDIA ANGÉLICA RAMÍREZ SALAMANCA**, identificada con cédula de ciudadanía 51.981.503.

En efecto, mediante Estudio Técnico suscrito el 13 de agosto de 2025 la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Administración de Personal, establece que, analizada la hoja de vida del servidor **JUAN MANUEL GUERRERO FORERO**, se evidencia que acredita los requisitos y perfil requerido en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para desempeñar el empleo de director técnico de la dirección de infraestructura Código 0100 Grado 23 adscrito a la Dirección de infraestructura del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 03311 DEL 13 de AGOSTO DEL 2025 - HOJA No. 2
“Por la cual se termina y se realiza un encargo en un empleo de libre nombramiento y remoción”

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Terminación del Encargo. Dar por terminado el encargo efectuado mediante Resolución n.º 03130 del 31 de julio de 2025 del empleo Director Técnico de la Dirección de Infraestructura Código 0100 Grado 23 adscrito a la Dirección de infraestructura del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la servidora pública **CLAUDIA ANGÉLICA RAMÍREZ SALAMANCA**, identificada con cédula de ciudadanía 51981503 titular del empleo Asesor Código 1020 Grado 15 adscrito al Viceministerio De Conectividad, y quien desempeña sus funciones como coordinadora GIT de Enfoque Regional.

ARTÍCULO 2. Encargo. Encargar al servidor público **JUAN MANUEL GUERRERO FORERO**, identificado con cédula de ciudadanía 1.049.616.253, titular del empleo subdirector Técnico Código 0150 grado 21 de la Subdirección de Estructuración de Proyectos, en el empleo denominado Director Técnico de la Dirección de Infraestructura Código 0100 Grado 23 adscrito a la Dirección de infraestructura del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin que se separe de las funciones propias de su cargo, a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3. Comunicación. Comunicar el contenido de la presente Resolución a los servidores **JUAN MANUEL GUERRERO FORERO** y **CLAUDIA ANGÉLICA RAMÍREZ SALAMANCA**, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO 4. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá D. C., a los trece (13) días del mes de agosto de 2025.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado digitalmente)

JULIÁN MOLINA GÓMEZ
Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboró: Mario Andrés Gutiérrez Ríos – Abogado Subdirección para la Gestión del Talento Humano. 
Revisó: Gysell Esther Sanz González - Subdirectora para la Gestión del Talento Humano 
Andrea González Charria- Abogada Secretaría General 
Aprobó: Flor Ángela Castro Rodríguez- Secretaria General (E) 

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		
Resolución MinTIC 03311 del 2025		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20250813-212528-6d5a79-00570078		Creación: 2025-08-13 21:25:28
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-08-13 21:26:27
Escanee el código para verificación		
Firma: Firmante del Acto Administrativo  Julián Molina Gómez 80237254 jumolina@mintic.gov.co Ministro Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Resolución MinTIC 03311 del 2025 Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250813-212528-6d5a79-00570078 Creación: 2025-08-13 21:25:28 Estado: Finalizado Finalización: 2025-08-13 21:26:27			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Julián Molina Gómez jumolina@mintic.gov.co Ministro Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2025-08-13 21:25:40 Lec.: 2025-08-13 21:26:04 Res.: 2025-08-13 21:26:27 IP Res.: 190.253.155.50