



Magangué, 04 de agosto de 2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Atn. Ing. Fabian Ernesto Arango Pineda.

Director Encargado Territorial Bolívar.

Centro - Calle del Candilejo, No. 33-41, piso 2o. Cartagena.

Referencia: CTO No. 1907 DE 2024. “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1”

Asunto: Remisión de informe mensual No. 13 mes de julio de 2025.

Cordial Saludo:

Anexo al presente me permito remitir el informe mensual de la administración vial G1 No. 1907 de 2024, del periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2025, para su revisión, aprobación y trámite correspondiente.

Atentamente,

LILIANA ANGARITA NAVARRO

Ing. Residente Administración Vial Grupo 1

CONSORCIO IBEROAMERICANO

Anexo: Informe Mensual Mes de Julio 2025 (137 Folios)

Copia: Ing. Jair Gonzalo Ramírez Sánchez – Apoyo a la Supervisión DT Bolívar
Archivo

Elaboro: AMQS

Revisó y Aprobó: LAN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1


Contrato de Obra No. 1498 DE 2024	Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"
Contrato de Interventoría No. 1907 DE 2024	Interventoría: CONSORCIO IBEROAMERICANO

Objeto Contrato de Obra:
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATÍ - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

INFORME MENSUAL No. 13	MES O PERIODO: jul-25
-------------------------------	------------------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		4
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		5
2.1	Localización		5
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7
2.4	Características técnicas del proyecto		7
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		8
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		9
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		9
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		11
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	11
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	11
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	11
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	11
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	11
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	11
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	11
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	11
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		11
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	NA
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	NA
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	11
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	11
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	12
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	12
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA		12
5.1	Información general del contrato		12
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		12
5.3	Informes especialistas y profesionales		NA
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		NA
5.5	Informe matriz de riesgos.		NA
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		NA
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		14
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	14
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	14
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	14
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	14
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	14
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		14
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	NA
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	NA
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	NA
7	Conclusiones y recomendaciones		15
8	Anexos		16
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		16
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		16
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		NA
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		19

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


 Firma:
 Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA 1/08/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

PERIODO MES: jul-25

CONTRATO DE OBRA No.: 1498 DE 2024

PLAZO INICIAL: 29 DE MESES

FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026

PLAZO ACUMULADO: 29 DE MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 2.147.820.808,00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 2.147.820.808,00

ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -

ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGÜE - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATÍ - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150, LOTE 1.
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1498 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (SUPERVISOR) ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	
	Mejoramiento	
	Rehabilitación	
Estructuras	Túneles	
	Puentes	
	Pontones	
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 2.111.352.000,00	\$ 36.468.808,00	\$ 2.147.820.808,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.111.352.000,00	\$ 36.468.808,00	\$ 2.147.820.808,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 73.220.000,00	\$ 1.264.709,00	\$ 74.484.709,00	\$ 1.008.669.648,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	\$ 73.220.000,00	\$ 1.264.709,00	\$ 74.484.709,00	\$ 1.008.669.648,00

INVERSIÓN EN OBRA \$ 2.111.352.000,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 1.008.669.648,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 1.008.669.648,00

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 17

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 17

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 17

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 17

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VIA 7802

VIA 7802

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma Liliana Angarita Navarro
Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO
Residente de Interventoría CONSORCIO IBEROAMERICANO
Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



CONSORCIO IBEROAMERICANO
ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. BOLIVAR

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 13

**CONTRATO No. 1498 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ROUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO -
MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL
YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.**

PERIODO: 01 AL 31 de Julio 2025

Magangué, 01 de Agosto de 2025



CONTRATO No. 1907 DE 2024

**ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA
TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1, LOTE 1.**



CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	5
2.1	Localización	5
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. .	6
2.3	Inventario y Estado Inicial de la Vía.....	7
2.4	Características Técnicas del Proyecto.	7
3.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	7
3.1	Información General del Contrato.	7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.	8
3.3	Seguimiento ítems no previstos.....	11
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.	11
4.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	11
4.1	Informe Semanal	11
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	11
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.	11
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.....	11
4.5	Estado General del Tiempo.....	12
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	12
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	12
4.9	Otros documentos seguimiento mensual:.....	12
5.	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12
5.1	Información general del contrato	12
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor	13
5.3	Informes especialistas y profesionales.	14
5.4	Informe del Programa Anual de Caja – PAC.....	14
5.5	Informe matriz de riesgos.	14
6.	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	14
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	14
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. 14	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.	15
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.	15
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.	15
6.6	Otros documentos seguimiento mensual.	15
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	15
8.	ANEXOS.....	17
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.....	17
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras.	18
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantada.	22
8.4	Copia de bitácora del mes correspondiente.....	22



LISTADO DE ANEXOS

- | | |
|----------|---|
| Anexo 1 | Informe Semanal
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| Anexo 2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| Anexo 3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| Anexo 4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| Anexo 5 | Estado General del Tiempo
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| Anexo 6 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| Anexo 7 | ACTAS DE COMITÉ DE OBRA
Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 |
| Anexo 8 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| Anexo 9 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| Anexo 10 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| Anexo 11 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| Anexo 12 | Bitácora Cooperativa COOTRACARMEN. |
| Anexo 13 | Informe mensual SST |



1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías destinó \$ 3.985.034.872,00 para realizar la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1. y \$2.147.820.808,00 para ejecutar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR LOTE 1, con el fin de mejorar las condiciones actuales de las vías objeto del alcance: PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150.

Este corredor vial conecta las poblaciones de la depresión Momposina, es uno de los corredores viales más importantes del caribe colombiano, la Troncal del Caribe se conecta con importantes vías de la Red Vial Nacional, la Troncal del Magdalena, en el punto conocido como El Burro (Cesar), esa es la ruta que comunica a las ciudades ribereñas con Bucaramanga, Bogotá y el resto de las ciudades de la Región Andina y con la Transversal del Caribe en el Punto conocido como Puerta de Hierro, en Sucre. Esa es la vía para ir a la Ciudad de Medellín y de allí a las demás ciudades del occidente colombiano.

Mediante la ejecución de este proyecto se busca generar el bienestar de los usuarios de tal forma que se garantice una operación segura, contribuyendo también a la generación de empleo y a la comercialización de los productos agrícolas de la región, además se promueve el turismo de Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena y en definitiva mejorar la calidad de vida de la población.

El presente documento resume el avance de las actividades técnicas y desarrollo del contrato 1907 de 2024, por parte del CONSORCIO IBEROAMERICANO como interventor del contrato de mantenimiento rutinario No. 1498 de 2024, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2025.



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se ejecuta en el departamento de Bolívar, en las vías: PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ en el tramo que va desde el PR0+0000 al PR68+0350 e INTERCONEXIÓN VIAL YATÍ - LA BODEGA desde el PR68+0350 al PR80+0150, corredor vial ruta 78 tramo 02 que se conecta con la Troncal del Magdalena, en el punto conocido como El Burro (Cesar), esa es la ruta que comunica a las ciudades ribereñas con Bucaramanga, Bogotá y el resto de las ciudades de la Región Andina y con la Transversal del Caribe en el Punto conocido como Puerta de Hierro, en Sucre. Esa es la vía para ir a la Ciudad de Medellín y de allí a las demás ciudades del occidente colombiano.



El corredor vial en mención se encuentra situado en el noroccidente del país en el departamento Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.



CONSORCIO IBEROAMERICANO ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. BOLIVAR

En el cuadro se observa la localización del corredor vial, para el contrato de mantenimiento rutinario y se describen las siguientes características:

- Territorial del Instituto Nacional de Vías INVIAS, a la cual están inscrita la vía del proyecto en mención.
- Código de la vía.
- Límites de la vía, incluyendo el PR inicial y el PR final y la respectiva longitud.



2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

No.	TERRITORIAL	CODIGO DE LA VIA	NOMBRE DE LA VIA	PR INICIAL	PR FINAL	LONG (Km)	ACUMULAD O PARCIAL (Km)
1	BOLIVAR	7802	PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ – YATÍ E INTERCONEXIÓN VIAL YATÍ - LA BODEGA	PR 00+0000	PR 80+0150	80,150	80,150
TOTAL, DE KILOMETROS							80,150



2.3 Inventario y Estado Inicial de la Vía.

En general, las carreteras se encuentran en buen estado ya que la territorial viene realizando inversiones periódicamente durante las vigencias anteriores para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las vías.

Se hace necesario contar con el contrato de mantenimiento rutinario que beneficia y optimizan aún más estos corredores viales.

2.4 Características Técnicas del Proyecto.

El objetivo del proyecto es realizar la interventoría para el Mantenimiento rutinario a través de la cooperativa, en la vía a cargo del Instituto Nacional de Vías Territorial BOLIVAR.

El alcance de los diferentes aspectos integrales, socio-económicos y ambientales del proyecto, se ciñe a lo indicado en el anexo técnico.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información General del Contrato.

CONTRATO No.	1498 de 2024
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ENRIQUE SOLANO GOMEZ
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
PLAZO FINAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA INICIACIÓN	01 DE JUNIO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.147.820.808,00 (incluido IVA)
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 2.147.820.808,00 (incluido IVA)



3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

Semana del 30 de junio al 6 de julio de 2025:

DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- ROCERIA Y DESMONTE MANUEL SE REALIZARON 18 KM DE LOS 20 KM PROGRAMADOS = 90,00%
- LIMPIEZA DE CUNETAS DE LAS DE LAS 77 EXISTENTES EN LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS 76 = 98,70%
- LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DE LOS 79 EXISTENTES EN EL TRAMO PROGRAMADO SE ENCONTRARON LIMPIOS 79 = 100,00%
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE LAS 20 EXISTENTES EN EL TRAMO PROGRAMADO SE ENCONTRARON LIMPIAS 19 = 95,00%
- MANTENIMIENTO DE PUENTES (MEMBRILLAL Y HATILLO) SE ENCONTRARON LIMPIOS = 100,00%
- LIMPIEZA DE SEÑALES, MOJONES Y DEFENSAS METALICAS DE LOS 20 MOJONES SE ENCONTRARON LIMPIOS 20, DE 521 SEÑALES SE ENCONTRARON LIMPIAS 521 Y DE LAS 43 DEFENSAS METALICAS SE ENCONTRARON LIMPIAS 43 = 100,00%
- LIMPIEZA DE CALZADA DE LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCONTRARON LIMPIOS 20 KM= 100,00%
- PINTURA Y RENOVACIÓN DE CABEZOTES DE ALCANTARILLAS Y BORDILLOS, NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA = 0,00%
- PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES DE LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCONTRARON PODADOS 18 KM = 90,00%
- LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA VIA = 100,00%

Semana del 07 al 13 de julio de 2025:

DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PR 20+0000 AL PR 40+0000 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- ROCERIA Y DESMONTE MANUEL SE REALIZARON 20 KM DE LOS 20 KM PROGRAMADOS = 100,00%
- LIMPIEZA DE CUNETAS DE LAS DE LAS 89 EXISTENTES EN LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS 81 = 91,01%
- LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DE LOS 39 EXISTENTES EN EL TRAMO PROGRAMADO SE ENCONTRARON LIMPIOS 39 = 100,00%



- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE LAS 52 EXISTENTES EN EL TRAMO PROGRAMADO SE ENCONTRARON 11 CON AGUAS NEGRAS RESULTANDO 41 ACCESIBLES DE LAS CUALES SE ENCONTRARON LIMPIAS 38 = 92,68%
- LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, MOJONES DE LOS 19 MOJONES SE ENCONTRARON LIMPIOS 19 DE 223 SEÑALES SE ENCONTRARON LIMPIAS 223 = 100,00%
- LIMPIEZA DE CALZADA DE LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCONTRARON LIMPIOS 20 KM= 100,00%
- PINTURA Y RENOVACIÓN DE CABEZOTES DE ALCANTARILLAS Y BORDILLOS E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SI-04 POSTES DE REFERENCIA = 100,00%
- PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES DE LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCONTRARON PODADOS 19,8 KM = 99,00%
- LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA VIA = 100,00%

Semana del 14 al 20 de julio de 2025:

DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PR 40+0000 AL PR 60+0000 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- ROCERIA Y DESMONTE MANUEL SE REALIZARON 20 KM DE LOS 20 KM PROGRAMADOS = 100,00%
- LIMPIEZA DE CUNETAS DE LAS DE LAS 70 EXISTENTES EN LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS 68 = 97,14%
- LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DE LOS 70 EXISTENTES EN EL TRAMO PROGRAMADO SE ENCONTRARON LIMPIOS 67 = 95,71%
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE LAS 76 EXISTENTES EN EL TRAMO PROGRAMADO SE ENCONTRARON 16 CON AGUAS NEGRAS RESULTANDO 60 ACCESIBLES DE LAS CUALES SE ENCONTRARON LIMPIAS 28 = 46,67%
- LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, MOJONES DE LOS 19 MOJONES SE ENCONTRARON LIMPIOS 19 DE 196 SEÑALES SE ENCONTRARON LIMPIAS 196 Y DE 5 DEFENSAS METÁLICAS SE ENCONTRARON LIMPIAS 5 = 100,00%
- ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS DEL PR62+0800 AL PR 80+0150 = 100,00%
- LIMPIEZA DE CALZADA DE LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCONTRARON LIMPIOS 20 KM= 100,00%
- PINTURA Y RENOVACIÓN DE CABEZOTES DE ALCANTARILLAS Y BORDILLOS = 0,00%
- ATENCIÓN A EMERGENCIAS POR CAIDA DE ARBOLES = 100,00%



- PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES DE LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCONTRARON PODADOS 20 KM = 100,00%
- LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA VIA = 100,00%

Semana del 21 al 27 de julio de 2025:

DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PR 60+0000 AL PR 80+0150 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- ROCERIA Y DESMONTE MANUEL SE REALIZARON 20,15 KM DE LOS 20,15 KM PROGRAMADOS = 100,00%
- LIMPIEZA DE CUNETAS DE LAS DE LAS 12 EXISTENTES EN LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS 12 = 100,00%
- LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DE LOS 12 EXISTENTES EN EL TRAMO PROGRAMADO SE ENCONTRARON LIMPIOS 12 = 100,00%
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE LAS 10 EXISTENTES EN EL TRAMO PROGRAMADO SE ENCONTRARON 2 CON AGUAS NEGRAS, 3 SE ENCUANTRAN CON CERCADO ELÉCTRICO POR LA COMUNIDAD RESULTANDO 5 ACCESIBLES DE LAS CUALES SE
- ENCONTRARON LIMPIAS 5 = 100,00%
- MANTENIMIENTO DE PUENTES (SANTA LUCÍA Y RONCADOR) DE LOS CUALES SE ENCONTRÓ LIMPIO= 50,00%
- LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, MOJONES Y DEFENSAS METÁLICAS DE LOS 4 MOJONES SE ENCONTRARON LIMPIOS 4, DE 270 SEÑALES SE ENCONTRARON LIMPIAS 270 Y DE LAS 43 DEFENSAS METÁLICAS SE ENCINTRARON LIMPIAS 43 = 100,00%
- LIMPIEZA DE CALZADA DE LOS 20,15 KM PROGRAMADOS SE ENCONTRARON LIMPIOS 20,1 KM= 99,75%
- INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SI-04 POSTES DE REFERENCIA = 100,00%
- PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES DE LOS 20,15 KM PROGRAMADOS SE ENCONTRARON PODADOS 20,15 KM = 100,00%
- LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA VIA = 100,00%

Semana del 28 de julio al 03 de agosto de 2025:

DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE REALIZÓ LO SIGUIENTE:

- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE LAS PROGRAMADAS EN LOS PR20+0688, PR32+0420, PR41+0267, PR41+0502, PR43+0097, PR43+0410, PR44+0035, PR45+0018, PR46+0599, PR47+0374, PR48+0013, PR48+0142, PR48+0163, SE ENCONTRÓ 1 EN ESTADO NO



APTA PARA LIMPIEZA RESULTANDO 10 ACCESIBLES DE LAS CUALES SE ENCONTRÓ SUCIA 1 OBTENIENDO UNA RELACIÓN DE **10/11**.

- INSTALACIÓN DE TACHAS ELECTRONICAS EN EL PUENTE SANTA LUCÍA.
- LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA VIA

3.3Seguimiento ítems no previstos.

No aplica.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

A la fecha el contrato de mantenimiento rutinario no se ejecuta satisfactoriamente, dentro en los términos estipulados y de acuerdo a las actividades programadas a la semana.

La Interventoría asignada a la Administración vial viene realizando la supervisión al contrato mencionado, efectuando recorridos y visitas periódicas a las vías para verificar el estado e identificación sus necesidades, inspección de sitios críticos para observar su avance y reforzar su señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por la microempresa, empleo de herramienta exigida en el anexo técnico, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal entre otros.

La interventoría continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato asignado.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 (Anexo 1).

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (Anexo 2).

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Anexo 3).

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 (Anexo 4).



4.5 Estado General del Tiempo

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 (Anexo 5).

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 **No Aplica.**

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 6).

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

MEPI-MN-1IN-15-FR-14 **No Aplica.**

4.9 Otros documentos seguimiento mensual:

- Seguimiento a la inversión del Anticipo

Formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 **No Aplica.**

Formato MEPI-MN-IN-2-FR-2 **No Aplica.**

- Seguimiento Programa de Obra y Seguimiento Programa de Inversiones

Formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 **No Aplica.**

Formato MEPI-MN-IN-6-FR-2 **No Aplica.**

- Actas de Comité de Obra

Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 (Anexo 7).

- Actas de reunión.

Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 **No aplica.**

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

CONTRATO No.	1907 de 2024
OBJETO	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.
INTERVENTOR	CONSORCIO IBEROAMERICANO
GESTOR DEL PROYECTO	ING. FABIAN ARANGO PINEDA



GESTOR TECNICO DEL CONTRATO	ING. FABIAN ARANGO PINEDA
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA INICIACIÓN	01 DE JULIO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.034.872,00 (incluido IVA)

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

- Acompañamiento continuo durante la ejecución de las obras, verificando que los materiales utilizados cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas del INVIAS.
- Controles diarios de cantidades de obras ejecutados.
- Solicitud continua al contratista cumplimiento de pagos aportes parafiscales del personal en obra.
- Verificación y control financiero del proyecto, de acuerdo a la priorización de las obras definidas en los diferentes comités de obra y solicitados por el INVIAS.
- Recorrido y presencia diaria a las obras en ejecución de la vía para el control técnico de los trabajos realizados.
- Acompañamiento en los trabajos de ejecución del contrato para la elaboración de informes diarios y semanales que permitan establecer el avance del Proyecto.



- Realización de comités técnicos de obra con el fin de hacer seguimiento y control a los trabajos que se realizan en la ejecución del contrato, revisando avances de obra, plan de contingencia.
- Solicitud continua al contratista de tener señalizado el frente de obra.
- Diariamente se verifica que el protocolo de seguridad sea aplicado por los miembros de la cooperativa que puedan laborar en el momento que salgan a realizar sus actividades de mantenimiento rutinario en la vía.

5.3 Informes especialistas y profesionales.

No aplica.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC.

No aplica.

5.5 Informe matriz de riesgos.

No aplica.

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

- Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

No aplica.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (Anexo 8)

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Anexo 9)



6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Anexo 10)

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Anexo 11)

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.

Ver Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 **No Aplica.**

6.6 Otros documentos seguimiento mensual.

- Seguimiento a la inversión del Anticipo

Formato MEPI-MN-IN-3-FR-1 **No Aplica**

Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2 **No Aplica**

- Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.

Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 **No Aplica**

- Seguimiento al Plan de Cargas

Formato MEPI-MN-IN-9-FR-3 **No Aplica**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista no viene cumplimiento a cabalidad con todas las actividades objeto del contrato, especialmente en la ejecución de las siguientes actividades: limpieza manual cunetas, Limpieza encoles y descoles, Limpieza obras de arte (alcantarillas) y poda, corte y retiro de árboles las cuales no fueron recibidas a satisfacción por la Interventoría, por parte de la Dirección Territorial quien venía realizando la supervisión del contrato de mantenimiento rutinario.
- Se recomienda al contratista dedicar mayor tiempo a las actividades de mantenimiento rutinario con el fin de lograr el 100% de los indicadores y evitar incumplimientos, el personal asociado solo labora en horas de la



mañana, no cumplen con una jornada laboral diaria completa, por tal motivo no rinden en las actividades que se programan durante la semana.

- La principal actividad ejecutada por la cooperativa fue realizar las actividades de mantenimiento rutinario de las vías (Limpieza de señales, mojones y defensas metálicas, instalación de señales verticales SI-04 postes de referencia, limpieza de calzada, actividad de tapa huecos y atención a emergencias), en jurisdicción de la Dirección Territorial Bolívar.
- Se recomienda al Instituto Nacional de Vías continuar realizando la contratación para el mantenimiento rutinario de la vía, especialmente lo relacionado con la limpieza de cunetas y alcantarillas, con el fin de garantizar el drenaje de la vía. Así mismo, estos mantenimientos mantienen en óptimas condiciones la vía evitando así su pronto deterioro.
- Se recomienda al contratista que cumpla con las obligaciones y anotaciones realizadas por la inspectora SST de la administración vial dadas en las charlas semanales dirigidas los días 7, 14, 21, 23, 24 y 30 de julio del presente año con las temáticas de; "Antes de" para la semana del 01 al 11 de julio, " Responsabilidad con mis compañeros" para la semana del 14 al 18 de julio, " Mis responsabilidades en el trabajo", "Superficies de transito" y " Seguridad y Salud" para la semana del 21 al 25 de julio, y finalmente la capacitación del 30 de julio "trabajo en Equipo y Cultura de Cooperación". (ver anexo 13).



8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

FECHA	OFICIO	ENVIADO POR	ASUNTO
04/07/2025	IBER-INV-1907-0299-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Respuesta a oficio No. 038-1498-2024 del 4 de julio de 2025
07/07/2025	IBER-INV-1907-0302-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Hallazgos Inspección realizada el 07 de julio de 2025.
15/07/2025	IBER-INV-1907-0307-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Hallazgos Inspección EPP.
15/07/2025	IBER-INV-1907-0308-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	REITERACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - ENTREGA DOTACIÓN
15/07/2025	IBER-INV-1907-0309-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	DISCREPANCIA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL INFORME MENSUAL DE MAYO Y JUNIO DE 2025.
16/07/2025	IBER-INV-1907-0310-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Respuesta oficios No. 039-1498-2024 del 5 de julio de 2025 y No. 040-1498-2024 del 10 de julio de 2025.
16/07/2025	IBER-INV-1907-0311-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Solicitud informes Implementación de la Optimización del programa de Mantenimiento Rutinario- Informe de Calidad.
21/07/2025	IBER-INV-1907-0314-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Respuesta oficios No. 041-1498-2024 del 16 de julio de 2025 y No. 042-1498-2024 del 17 de julio de 2025.
21/07/2025	IBER-INV-1907-0316-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Remisión copia Informe Semanal No 59.
22/07/2025	IBER-INV-1907-0318-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	ALCANCE OFICIO IBER-INV-1907-0316-2025 DE FECHA 21.07.25
28/07/2025	IBER-INV-1907-0320-2025	LILIANA ANGARITA NAVARRO	Remisión copia Informe Semanal No 60.
04/07/2025	038-1498-2024	IVAN ENRIQUE SOLANO	Respuesta a oficio No. IBER-INV-1907-0290-2025,
05/07/2025	039-1498-2024	IVAN ENRIQUE SOLANO	Respuesta a oficio No IBER-INV-1907-0299-2025
10/07/2025	040-1498-2024	IVAN ENRIQUE SOLANO	Respuesta a oficio No IBER-INV-1907-0300-2025



FECHA	OFICIO	RECIBIDO POR	ASUNTO
16/07/2025	041-1498-2024	IVAN ENRIQUE SOLANO	Respuesta a su oficio de fecha 16 de julio de 2025, con consecutivo No. IBER-INV-1907-0310-2025
17/07/2025	042-1498-2024	IVAN ENRIQUE SOLANO	Respuesta a su oficio del día 14 de julio de 2025, con consecutivo No. IBER-INV-1907-0306-2025
21/07/2025	043-1498-2024	IVAN ENRIQUE SOLANO	Respuesta a su oficio del día 21 de julio de 2025, con consecutivo No. IBER-INV-1907-0314-2025

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras.

CONTRATO N° 1498 DE 2024: CARRETERA: 7802 PUERTA DE HIERRO-MAGANGUÉ-YATÍ E INTERCONEXION VIAL YATÍ - LA BODEGA, PR 00+0000 - PR 80+0150.

COOPERATIVA COOTRACARMEN- JULIO 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

 <p>2 jul 2025 7:44:02 a.m. COOTRACARMEN RUTA 7802 PR 00+700</p>	 <p>5 jul 2025 10:31:55 a.m. COOTRACARMEN RUTA 7802 PR 15+800</p>
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	LIMPIEZA DE CUNETAS



**CONSORCIO IBEROAMERICANO
ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. BOLIVAR**



LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES




ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS



MANTENIMIENTO DE PUENTES



CAPACITACIÓN "TRABAJO EN EQUIPO Y CULTURA DE COOPERACIÓN"



ATENCIÓN A EMERGENCIAS



INSTALACIÓN DE TACHAS ELECTRÓICAS EN PUENTE SANTA LUCÍA



**CONSORCIO IBEROAMERICANO
ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. BOLIVAR**



INSTALACIÓN DE SEÑALES SI-04 POSTES DE REFERENCIA



PINTURA DE CABEZOTES Y BORDILLOS



LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE



PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES



LIMPIEZA DE DESCOLES



LIMPIEZA DE BERMAS



**CONSORCIO IBEROAMERICANO
ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. BOLIVAR**

 <p>1/08/25, 10:04 a.m. CONSORCIO IBEROAMERICANO AMV G-1 Ruta 7802</p>	 <p>22 jul 2025 10:47:10 a. m. COOTRACARMEN RUTA 7802 PR 71+0030</p>
<p>REUNIÓN ADM VIAL – ALCALDIA MAGANGÜÉ PROYECTO GASIFICACIÓN</p>	<p>LIMPIEZA DE CALZADA</p>

EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS

 <p>7 jul 2025 8:30:21 a.m. CONSORCIO IBEROAMERICANO AMV G-1 Ruta 7802 PR 17+0500 LD</p>	 <p>2 ago 2025 5:24:59 a.m. CONSORCIO IBEROAMERICANO AMV G-1 Ruta 7802 PR 38+0500 LI</p>
<p>ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL</p>	<p>LIMPIEZA DE CUNETAS</p>
 <p>28 jul 2025 12:58:15 a.m. CONSORCIO IBEROAMERICANO AMV G-1 Ruta 7802 PR 41+0035</p>	 <p>28 jul 2025 9:44:34 a.m. CONSORCIO IBEROAMERICANO AMV G-1 Ruta 7802 PR 75+0105</p>
<p>LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE</p>	<p>MANTENIMIENTO DE PUENTES</p>



	
LIMPIEZA DE DESCOLES	PODA, CORTE Y RETIRO DE ÁRBOLES

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantada.

No aplica

8.4 Copia de bitácora del mes correspondiente.

Ver anexo 12.



CONSORCIO IBEROAMERICANO
ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. BOLIVAR

ANEXOS



CONSORCIO IBEROAMERICANO
ADMINISTRACION VIAL - INVIAS D.T. BOLIVAR

Anexo 1

INFORME SEMANAL **Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		PÁGINA	2 DE 3
INFORME SEMANAL		FECHA		7/07/2025 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES: N/A

PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐

LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐

PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐

LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: N/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL SE REALIZARON 18 KM DE LOS 20 KM PROGRAMADOS = **90.00%**

LIMPIEZA DE CUNETAS DE LAS 77 EXISTENTES EN LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS 76 = **98.70%**

LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DE LOS 79 EXISTENTES EN EL TRAMO PROGRAMADO SE ENCONTRARON LIMPIOS 79 = **100.00%**

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE LAS 20 EXISTENTES EN EL TRAMO PROGRAMADO SE ENCONTRARON LIMPIAS 19 = **95.00%**

MANTENIMIENTO DE PUENTES (MEMBRILLAL Y HATILLO) SE ENCONTRARON LIMPIOS = **100.00%**

LIMPIEZA DE SEÑALES, MOJONES Y DEFENSAS METÁLICAS DE LOS 20 MOJONES SE ENCONTRARON LIMPIOS 20, DE 521 SEÑALES SE ENCONTRARON LIMPIAS 521 Y DE LAS 43 DEFENSAS METÁLICAS SE ENCONTRARON LIMPIAS 43 = **100.00%**

LIMPIEZA DE CALZADA DE LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCONTRARON LIMPIOS 20 KM= **100.00%**

PINTURA Y RENOVACIÓN DE CABEZOTES DE ALCANTARILLAS Y BORDILLOS, NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA = **0.00%**

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES DE LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCONTRARON PODADOS 18 KM = **90.00%**

Y LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA VÍA = **100.00%**

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL, LA PODA DE ARBOLES DEL PR 20+0000 AL PR 40+0000, LIMPIEZA DE LA CALZADA, MANTENIMIENTO DE ISLAS, LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS, LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA, REACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS, LIMPIEZA DE CANALES, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, LIMPIEZA DE DELINEADORES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES DEL PR 20+0000 AL PR 40+0000, LIMPIEZA, PINTURA DE CABEZOTES DE ALCANTARILLAS, INSTALACIÓN Y RETIRO DE SEÑALES VERTICALES, Y LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA VÍA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ruta No. 7802

PR0+0000

PR80+0150

Puente

2 jul 2025 7:43:47 a.m.
COOTRACARMEN RUTA 7802 PR 00+700

2 jul 2025 7:44:02 a.m.
COOTRACARMEN RUTA 7802 PR 00+700

2 jul 2025 7:48:35 a.m.
COOTRACARMEN RUTA 7802 PR 00+700

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL EN EL PR 00+0700

5 jul 2025 10:21:15 a.m.
COOTRACARMEN RUTA 7802 PR 15+800

5 jul 2025 10:31:55 a.m.
COOTRACARMEN RUTA 7802 PR 15+800

5 jul 2025 10:33:42 a.m.
COOTRACARMEN RUTA 7802 PR 15+800

LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 15+0800



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 3

FECHA 7/07/2025
(Día / Mes / Año)



LIMPIEZA DE DESCOLE EN EL PR 09+0665



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR 15+0800



ACTIVIDADES NO REALIZADAS



SEGUIMIENTO AL PUENTE RONCADOR

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
<p>Se presenta en el momento 3 sitios críticos con riesgo inminente de colapso PR 69+0500, PR 69+0550 y PR 69+0905. Estos presenta erosión del talud inferior y amenaza con pérdida de la banca en el lado derecho de la vía. Se restringe el paso en el carril derecho de dos metros por prevención y precaución. Se realiza seguimiento al Puente Roncador para revisar su comportamiento después del choque por parte del remolcador de Impala, no se ve superficialmente fisuras ni grietas sobre la placa del puente. En el presente informe se observa un atraso acumulado del contrato del -5,15% y un atraso en la semana del 12,63% de lo programado durante la misma debido a actividades no ejecutadas sin ningún tipo de justificación. Actividades ejecutadas de lunes a sábado hasta el medio día, no trabajan en horas de la tarde.</p>	<p>FIRMA </p> <p>NOMBRE: <u>LILIANA ANGARITA NAVARRO</u></p> <p>Matrícula Profesional No.: <u>54202-62424 NTS</u></p>

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		PÁGINA	2 DE 4
INFORME SEMANAL		FECHA		14/07/2025 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES: N/A

PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐

LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐

PERMISO MINERO: SI ☐ NO ☐

LICENCIA AMBIENTAL: SI ☐ NO ☐

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
Ocupación de cauces:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: N/A

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	17	7
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	17	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 24

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: N/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PR 20+0000 AL PR 40+0000 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL SE REALIZARON 20 KM DE LOS 20 KM PROGRAMADOS = **100.00%**

LIMPIEZA DE CUNETAS DE LAS DE LAS 89 EXISTENTES EN LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCUENTRAN LIMPIAS 81 = **91.01%**

LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES DE LOS 39 EXISTENTES EN EL TRAMO PROGRAMADO SE ENCONTRARON LIMPIOS 39 = **100.00%**

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE LAS 52 EXISTENTES EN EL TRAMO PROGRAMADO SE ENCONTRARON 11 CON AGUAS NEGRAS RESULTANDO 41 ACCESIBLES DE LAS CUALES SE ENCONTRARON LIMPIAS 38 = **92.68%**

LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, MOJONES DE LOS 19 MOJONES SE ENCONTRARON LIMPIOS 19 DE 223 SEÑALES SE ENCONTRARON LIMPIAS 223 = **100.00%**

LIMPIEZA DE CALZADA DE LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCONTRARON LIMPIOS 20 KM= **100.00%**

PINTURA Y RENOVACIÓN DE CABEZOTES DE ALCANTARILLAS Y BORDILLOS E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SI-04 POSTES DE REFERENCIA = **100.00%**

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES DE LOS 20 KM PROGRAMADOS SE ENCONTRARON PODADOS 19,8 KM = **99.00%**

Y LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA VIA = **100.00%**

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL, LA PODA DE ARBOLES DEL PR 40+0000 AL PR 60+0000, LIMPIEZA DE LA CALZADA, MANTENIMIENTO DE ISLAS, LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS, LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA, REACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS, LIMPIEZA DE CANALES, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, LIMPIEZA DE DELINEADORES VERTICALES, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES DEL PR 40+0000 AL PR 60+0000, LIMPIEZA, PINTURA DE CABEZOTES DE ALCANTARILLAS, INSTALACIÓN Y RETIRO DE SEÑALES VERTICALES, Y LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Ruta No. 7802

PR0+0000

PR80+0150

Puente

7 jul 2025 10:00:06 a.m.
COOTRACARMEN RUTA 7802 PR 19+000

7 jul 2025 10:35:11 a.m.
COOTRACARMEN RUTA 7802 PR 19+000

7 jul 2025 10:41:30 a.m.
COOTRACARMEN RUTA 7802 PR 19+000

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL EN EL PR 19+0000

12/7/2025 07:57:51.9
Las Llanadas
Buenavista
Sucre
cootracarmen pr 37+0010

12/7/2025 08:54:26.7
Las Llanadas
Buenavista
Sucre
cootracarmen pr 37+0010

12/7/2025 09:52:43.9
San Pedro Juan Arias
Las Llanadas
Buenavista
Sucre
cootracarmen pr 37+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PR 37+0010



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 4

FECHA 14/07/2025
(Día / Mes / Año)



INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SI-04 POSTES DE REFERENCIA



LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES EN EL PR16+0000



INSPECCIÓN SST: CHARLA "ANTES DE"



PINRUTA Y RENOVACIÓN DE CABEZOTES DE ALCANTARILLAS Y BORDILLOS





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4

FECHA 14/07/2025
(Día / Mes / Año)



ACTIVIDADES NO REALIZADAS



SEGUIMIENTO AL PUENTE RONCADOR

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
<p>Se presenta en el momento 3 sitios críticos con riesgo inminente de colapso PR 69+0500, PR 69+0550 y PR 69+0905. Estos presenta erosión del talud inferior y amenaza con pérdida de la banca en el lado derecho de la vía. Se restringe el paso en el carril derecho de dos metros por prevención y precaución. Se realiza seguimiento al Puente Roncador para revisar su comportamiento después del choque por parte del remolcador de Impala, no se ve superficialmente fisuras ni grietas sobre la placa del puente. En el presente informe se observa un atraso acumulado del contrato del -5.17% y un atraso en la semana del 1.92% de lo programado durante la misma debido a actividades no ejecutadas sin ningún tipo de justificación. Actividades ejecutadas de lunes a sábado hasta el medio día, no trabajan en horas de la tarde.</p>	<p>FIRMA </p> <p>NOMBRE: <u>LILIANA ANGARITA NAVARRO</u></p> <p>Matrícula Profesional No.: <u>54202-62424 NTS</u></p>

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 4

FECHA 21/07/2025
(Día / Mes / Año)



ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS



ATENCIÓN A EMERGENCIA (CAÍDA DE ARBOLES POR FUERTES BRISAS)



INSPECCIÓN SST: TEMA "RESPONSABILIDAD CON MIS COMPAÑEROS"



PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES EN EL PR 33+0740





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4

FECHA 21/07/2025
(Día / Mes / Año)



ACTIVIDADES NO REALIZADAS



SEGUIMIENTO AL PUENTE RONCADOR

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
<p>Se presenta en el momento 3 sitios criticos con riesgo inminente de colapso PR 69+0500, PR 69+0550 y PR 69+0905. Estos presenta erosión del talud inferior y amenaza con perdida de la banca en el lado derecho de la vía.</p> <p>Se restringe el paso en el carril derecho de dos metros por prevención y precaución.</p> <p>Se realiza seguimiento al Puente Roncador para revisar su comportamiento después del choque por parte del remolcador de Impala, no se ve superficialmente fisuras ni grietas sobre la placa del puente.</p> <p>En el presente informe se observa un atraso en la semana del 14,59% de lo programado durante la misma debido a actividades no ejecutadas sin ningun tipo de justificación. Actividades ejecutadas de lunes a sábado hasta el medio día, no trabajan en horas de la tarde.</p>	<p>FIRMA </p> <p>NOMBRE: <u>LILIANA ANGARITA NAVARRO</u></p> <p>Matrícula Profesional No.: <u>54202-62424 NTS</u></p>

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 4

FECHA 28/07/2025
(Día / Mes / Año)



INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SI-04 POSTES DE REFERENCIA




LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES EN EL PR 41+0502



INSPECCIÓN SST: CHARLA "SEGURIDAD Y SALUD"



ACTIVIDADES NO REALIZADAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 4
		FECHA	28/07/2025 (Día / Mes / Año)
<div></div> <div>SEGUIMIENTO AL PUENTE RONCADOR</div>			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	
<p>Se presenta en el momento 3 sitios críticos con riesgo inminente de colapso PR 69+0500, PR 69+0550 y PR 69+0905. Estos presenta erosión del talud inferior y amenaza con pérdida de la banca en el lado derecho de la vía.</p> <p>Se restringe el paso en el carril derecho de dos metros por prevención y precaución.</p> <p>Se realiza seguimiento al Puente Roncador para revisar su comportamiento después del choque por parte del remolcador de Impala, no se ve superficialmente fisuras ni grietas sobre la placa del puente.</p> <p>En el presente informe se observa un atraso en la semana del 5.02% de lo programado durante la misma debido a actividades no ejecutadas sin ningún tipo de justificación. Actividades ejecutadas de lunes a sábado hasta el medio día, no trabajan en horas de la tarde.</p>		<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: <u>LILIANA ANGARITA NAVARRO</u></div> <div>Matricula Profesional No.: <u>54202-62424 NTS</u></div>	
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 3	
		FECHA	4/08/2025 (Día / Mes / Año)	
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____			
OBSERVACIONES: N/A		OBSERVACIONES: N/A		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: N/A		
ESTADO: _____				
V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		OBSERVACIONES: N/A
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____				
VI. GESTIÓN PREDIAL				
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALÚOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____		OBSERVACIONES: N/A		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD				
N/A				
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE REALIZÓ LO SIGUIENTE: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE LAS PROGRAMADAS EN LOS PR20+0688, PR32+0420, PR41+0267, PR41+0502, PR43+0097, PR43+0410, PR44+0035, PR45+0018, PR46+0599, PR47+0374, PR48+0013, PR48+0142, PR48+0163, SE ENCONTRÓ 1 EN ESTADO NO APTA PARA LIMPIEZA RESULTANDO 10 ACCESIBLES DE LAS CUALES SE ENCONTRÓ SUCIA 1 OBTENIENDO UNA RELACIÓN DE 10/11. INSTALACIÓN DE TACHAS ELECTRONICAS EN EL PUENTE SANTA LUCÍA. Y LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA VÍA				
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
SE PROGRAMAN LAS ACTIVIDADES DE ROGERIA Y DESMONTE MANUAL DEL PR 00+0000 AL PR 20+0000, LIMPIEZA DE LA CALZADA, MANTENIMIENTO DE ISLAS, LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS, LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA, REACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS NO REVESTIDAS, LIMPIEZA DE CANALES DEL PR00+0000 AL PR20+0000, LIMPIEZA DE BERMAS DEL PR17+0000 AL PR 22+0000, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EN LOS PR44+0035, PR48+0622, PR48+0831, PR48+0901, PR49+0159, PR49+0515, PR49+0607, PR49+0907, PR51+0450, PR51+0770, PR51+0902, PR52+0286, PR52+0967, PR54+0331, RETIRO DE SEÑALES VERTICALES, Y LA VIGILANCIA E INSPECCION DE LA VIA DEL PR 00+0000 HASTA EL PR 80+0150.				
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
Ruta No. 7802 PR0+0000 PR80+0150 Puente				
<div> 30/7/2025 07:02:19.8 cootracarmen pr 46+0550</div> <div> 30/7/2025 08:07:58.6 cootracarmen pr 46+0550</div> <div> 30/7/2025 12:15:39.9 cootracarmen pr 46+0550</div>				
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN EL PR46+0550				
<div> 30/07/25, 3:16 p.m. CONSORCIO IBEROAMERICANO AMV G-1 Ruta 7802</div> <div> 30/07/25, 3:21 p.m. CONSORCIO IBEROAMERICANO AMV G-1 Ruta 7802</div> <div> 30/07/25, 3:16 p.m. CONSORCIO IBEROAMERICANO AMV G-1 Ruta 7802</div>				
CAPACITACIÓN MES DE JULIO				



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 3

FECHA 4/08/2025
(Día / Mes / Año)



REUNIÓN ADMINISTRACIÓN VIAL - ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGÜÉ



INSTALACIÓN DE TACHAS ELECTRONICAS EN EL PUENTE SANTA LUCÍA



ACTIVIDADES NO REALIZADAS



SEGUIMIENTO AL PUENTE RONCADOR

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se presenta en el momento 3 sitios críticos con riesgo inminente de colapso PR 69+0500, PR 69+0550 y PR 69+0905. Estos presenta erosión del talud inferior y amenaza con pérdida de la banca en el lado derecho de la vía. Se restringe el paso en el carril derecho de dos metros por prevención y precaución. Se realiza seguimiento al Puente Roncador para revisar su comportamiento después del choque por parte del remolcador de Impala, no se ve superficialmente fisuras ni grietas sobre la placa del puente. En el presente informe se observa un atraso en la semana del **2.27%** de lo programado durante la misma debido a actividades no ejecutadas sin ningún tipo de justificación. Actividades ejecutadas de lunes a sábado hasta el medio día, no trabajan en horas de la tarde.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:


LILIANA ANGARITA NAVARRO

54202-62424 NTS



Anexo 2

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4





Anexo 3

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA.

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

FECHA

FECHA

01/08/2025

UNIDAD EJECUTORA:

Subdirección Gestión Integral de Carreteras

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No:

1498 de 2024

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR - COOTRACARMEN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

JULIO DE 2025

PROYECTO:

CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

INTERVENTOR:

CONSORCIO IBEROAMERICANO

NOMBRE ARL:

LA EQUIDAD

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COMFENALCO - CARTAGENA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL


No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes JULIO 2025																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	Manuel Salvador Lopez Martinez	1.002.497.020	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7980226225	\$ 177.900	PORVENIR	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
2	Jorge Alberto Medina Cortezano	1.050.947.508	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7980226225	\$ 177.900	PROTECCION	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
3	Naison David Rodríguez García	1.051.743.787	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	COOSALUD	7980226225	\$ 177.900	PORVENIR	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
4	Anuar Martínez Martínez	1.052.954.083	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	NUEVA EPS	7980226225	\$ 177.900	PORVENIR	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
5	Ivis Manuel Rodríguez Rada	1.052.955.815	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	CAJACOPI	7980226225	\$ 177.900	PORVENIR	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
6	Jainer Peña Márquez	1.052.961.654	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7980226225	\$ 177.900	PORVENIR	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
7	Silfredo Solís Gale	1.052.980.956	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	COOSALUD	7980226225	\$ 177.900	COLPENSIONES	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
8	Jaider Polanco Urieta	1.052.983.337	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7980226225	\$ 177.900	COLPENSIONES	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
9	Joaquín de Jesús Turizo Pérez	19.773.408	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7980226225	\$ 177.900	PORVENIR	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
10	Walberto Lengua Leguía	19.774.422	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7980226225	\$ 177.900	COLPENSIONES	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
11	Daimer Enrique Turizo Pérez	19.775.088	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7980226225	\$ 177.900	PORVENIR	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
12	Omar Enrique Marchena Caballero	3.908.859	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7980226225	\$ 177.900	PORVENIR	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
13	Tomas Ramon Bejarano Vides	73.236.048	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	COOSALUD	7980226225	\$ 177.900	PORVENIR	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
14	Jose Gregorio Paramo Imitola	73.242.250	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	CAJACOPI EPS S.A.S	7980226225	\$ 177.900	PORVENIR	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
15	Omar Martínez Martínez	9.022.380	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7980226225	\$ 177.900	COLPENSIONES	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
16	Emil Eduardo Gutiérrez Moreno	9.138.589	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	COOSALUD	7980226225	\$ 177.900	PORVENIR	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	
17	Andrés Dávila Merlano	9.141.320	Operario	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOTRACARMEN	\$ 1.423.500	\$ 99.100	V	EPS MUTUAL SER	7980226225	\$ 177.900	COLPENSIONES	7980226225	\$ 227.800	\$ 56.900	\$ 28.500	\$ 42.800	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.


- NOTAS:
- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
 - Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
 - En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
 - El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
 - En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
 - El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
 - El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
 - El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma



Nombre: IVAN ENRIQUE SOLANO GOMEZ
Representante Legal COOTRACARMEN
C.C. No.8.637.777 de Sabanalarga (Atlántico)
Contratista

Firma




Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO
Apoderado Representante Legal
CONSORCIO IBEROAMERICANO - INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS



Anexo 4

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA	1 DE 1		
												FECHA	01/08/2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS												DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR			
CONTRATO DE OBRA No: 1498 E 2024												CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"			
MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2025												PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATÍ - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1907 DE 2024												INTERVENTOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior				
2024		404924	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02		20	PROPIOS		1498-2024		\$ 696.109.555,00					
2025		82825	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02		20	PROPIOS		1498-2024		\$ 893.816.509,00	\$ 655.741.125,00				
TOTAL										\$ 1.589.926.064,00	\$ 655.741.125,00				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 2.147.820.808,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-24	\$ 68.429.000,00	\$ 1.181.955,00	\$ 69.610.955,00				404924 del 10/05/24	\$ 626.498.600,00	\$ 2.078.209.853,00	No.8334 del 1/08/2024	X		
2	OBRA	jul-24	\$ 68.429.000,00	\$ 1.181.955,00	\$ 69.610.955,00				404924 del 10/05/24	\$ 556.887.645,00	\$ 2.008.598.898,00	No. 9477 del 14/08/2024	X		
3	OBRA	ago-24	\$ 68.429.000,00	\$ 1.181.955,00	\$ 69.610.955,00				404924 del 10/05/25	\$ 487.276.690,00	\$ 1.938.987.943,00	No.10726 del 10/09/2024	X		
4	OBRA	sep-24	\$ 68.429.000,00	\$ 1.181.955,00	\$ 69.610.955,00				404924 del 10/05/25	\$ 417.665.735,00	\$ 1.869.376.988,00	No.12416 del 11/10/2024	X		
5	OBRA	oct-24	\$ 68.429.000,00	\$ 1.181.955,00	\$ 69.610.955,00				404924 del 10/05/25	\$ 348.054.780,00	\$ 1.799.766.033,00	No.14670 del 8/11/2024	X		
6	OBRA	nov-24	\$ 68.429.000,00	\$ 1.181.955,00	\$ 69.610.955,00				404924 del 10/05/25	\$ 278.443.825,00	\$ 1.730.155.078,00	No.17273 del 5/12/2024	X		
7	OBRA	dic-24	\$ 68.429.000,00	\$ 1.181.955,00	\$ 69.610.955,00				404924 del 10/05/25	\$ 208.832.870,00	\$ 1.660.544.123,00	No.17549 del 9/12/2024	X		
8	OBRA	ene-25	\$ 73.220.000,00	\$ 1.264.709,00	\$ 74.484.709,00				404924 del 10/05/26	\$ 134.348.161,00	\$ 1.586.059.414,00	No.0235 del 11/02/2025	X		
9	OBRA	feb-25	\$ 73.220.000,00	\$ 1.264.709,00	\$ 74.484.709,00				404924 del 10/05/26	\$ 59.863.452,00	\$ 1.511.574.705,00	No.1035 del 11/03/2025	X		
10	OBRA	mar-25	\$ 73.220.000,00	\$ 1.264.709,00	\$ 74.484.709,00				404924 del 10/05/26 y 82825 del 19/02/2025	\$ 879.195.252,00	\$ 1.437.089.996,00	No.2344 del 15/04/2025	X		
11	OBRA	abr-25	\$ 73.220.000,00	\$ 1.264.709,00	\$ 74.484.709,00				82825 del 19/02/25	\$ 804.710.543,00	\$ 1.362.605.287,00	No.3781 del 14/05/2025	X		
12	OBRA	may-25	\$ 73.220.000,00	\$ 1.264.709,00	\$ 74.484.709,00				82825 del 19/02/25	\$ 730.225.834,00	\$ 1.288.120.578,00	No.5035 del 10/06/2025	X		
13	OBRA	jun-25	\$ 73.220.000,00	\$ 1.264.709,00	\$ 74.484.709,00				82825 del 19/02/25	\$ 655.741.125,00	\$ 1.213.635.869,00	No.6697 del 10/07/2025	X		
14	OBRA	jul-25	\$ 73.220.000,00	\$ 1.264.709,00	\$ 74.484.709,00				82825 del 19/02/25	\$ 581.256.416,00	\$ 1.139.151.160,00				
TOTALES			\$ 991.543.000,00	\$ 17.126.648,00	\$ 1.008.669.648,00					\$ 581.256.416,00	\$ 1.139.151.160,00				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
					VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
ACTAS ACUMULADAS DE 2024					\$ 479.003.000,00		\$ 8.273.685,00		\$		487.276.685,00				
ACTAS ACUMULADAS DE 2025					\$ 512.540.000,00		\$ 8.852.963,00		\$		521.392.963,00				
*															
VALOR TOTAL					\$ 991.543.000,00		\$ 17.126.648,00		\$		1.008.669.648,00				
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
Firma  Nombre: IVÁN ENRIQUE SOLANO GÓMEZ Rep. Legal COOTRACARMEN C.C. No.8.637.777 de Sabanalarga (Atlántico)															
Firma  Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO Residente de Interventoría CONSORCIO IBEROAMERICANO Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial															



Anexo 5

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO **Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10**



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA	1/08/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 1498 DE 2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2025 PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATÍ - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150, LOTE 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1907 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO


Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco	24	23	22	22	19	24	24	24	22	24	24	22	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	724,5
Lluvias moderadas		1,5		2	3				1,5			2	1,5	1,5									1						0,5				14,5
Lluvias intensas			2		2				1																								5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma 
Nombre: IVAN ENRIQUE SOLANO GOMEZ
Rep. Legal Cootracarmen
C.C. No.8.637.777 de Sabanalarga (Atlantico)

Firma 
Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO
Residente de Interventoría CONSORCIO IBEROAMERICANO
Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS



Anexo 6

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA **Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 2		

FECHA		1	8	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No. 1498 DE 2024 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGÜÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATÍ - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2024
PLAZO INICIAL: 26 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 2.147.820.808,00
VALOR ACUMULADO: \$ 2.147.820.808,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1907 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 214.782.081,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 429.564.162,00
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 644.346.243,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
3	5	2024	31	1	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
3	5	2024	31	7	2029
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100018103

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 390.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
3	5	2024	31	7	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC-100005609 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2 DE 2		

FECHA	1	8	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	
Cumplimiento			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			
Calidad de Estudios y Diseños			
Estabilidad y/o Calidad de Obra			

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			
Otros			

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			Año
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO

Residente de Interventoría CONSORCIO IBEROAMERICANO

Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



Anexo 7

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA MEPI-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA No.14		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	2
			FECHA	22/07/2025		
ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 14 (La numeración será consecutiva)						
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE UNIDAD EJECUTORA: CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR						
CONTRATO DE OBRA No. 1498 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)						
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR - COOTRACARMEN						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGÜE - YATI, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1907 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)						
INTERVENTOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO						
LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Se lee el acta de comité No.13 de fecha 26 de junio de 2025 y se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados, quedando pendiente el compromiso adquirido sobre el cumplimiento de los indicadores de mantenimiento rutinario al 100%, también quedó pendiente el compromiso de la entrega de la dotación pendiente y de los Elementos de Protección Personal y la reparación y mantenimiento del vehículo.						
TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA 1. Verificación de cumplimiento de compromisos adquiridos en el comité anterior de fecha 26/06/2025 2. Verificación del avance del contrato y del cumplimiento de obligaciones contractuales						
DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA 1.Verificación de cumplimiento de compromisos adquiridos en el comité anterior de fecha 26/06/2025 * CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INDICADORES Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES: Se tenía como compromiso que a finales de cada mes se debe tener el cumplimiento del 100% de las actividades contractuales, compromiso no cumplido toda vez que la Cooperativa presenta un atraso del 14,59%, de la programación de las semana (14-20 julio) con esto se observa que la cooperativa no ha implementado políticas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, no ha acatado las instrucciones dadas por la administración vial ni por los funcionarios de la DT Bolívar, al contrario viene aumentando semana a semana su incumplimiento, siguen trabajando hasta el medio día, aproximadamente entre 4 y 5 horas al día, el mayor incumplimiento se da en las limpiezas de las alcantarillas. *ENTREGA OPORTUNA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN PENDIENTE: A la fecha los Asociados no han recibido EPP, se encuentran laborando con elementos de protección personal en malas condiciones, tampoco han recibido las dos dotaciones pendientes por entregar correspondientes a los meses de febrero y junio de 2025. Se le informa al Sr. Iván que es indispensable que se les entregue los cascos y los usen durante la ejecución de todas las actividades, pues a la fecha solo lo están usando los que se encuentran trabajando en la limpieza de alcantarillas. *REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO UTILIZADO POR LA COOPERATIVA PARA EL TRANSPORTE DE LOS ASOCIADOS Y LA HERRAMIENTA: No se han realizado las reparaciones al vehículo. Este presenta deficiencias las cuales ya fueron notificadas al Rep. legal mediante oficio No. IBER-INV-1907-0302-2025 de fecha 07/07/25 2. Verificación de avance del contrato y del cumplimiento de las obligaciones contractuales El Ing. Jair Gonzalo Ramírez - funcionario de la DT Bolívar y Apoyo a la supervisión inicia la reunión agradeciendo la asistencia y da instrucciones para que se trabaje en equipo y armonía y se tomen las recomendaciones y conclusiones de la reunión con responsabilidad y compromiso. La Ing. Liliana Angarita - Residente de la Administración vial da un reporte del estado del contrato, a la fecha se lleva un avance de ejecución del 42,14% y una inversión de \$905.092.595,44, la Cooperativa COOTRACARMEN viene cumpliendo con los indicadores de las actividades programadas durante la semana, no vienen realizando las actividades de manera completa, especialmente lo que tiene que ver con la limpieza de las alcantarillas, encoles y descoles, el personal continúa retirándose de la zona de trabajo al medio día sin el cumplimiento del 100% de los indicadores solicitados por el INVIAS. En la revisión conjunta realizada con el Sr. Jaider Polanco de lo programado y ejecutado en la semana No. 59 (14 al 20 julio) presentan un atraso del 14,59%, se observaron falencias en la limpieza de alcantarillas (28/60), cuentas (68/70) y descoles (67/70), se les recomienda revisar al interior de la cooperativa la dedicación diaria que están teniendo en las actividades de mantenimiento rutinario con el fin de garantizar mayores rendimientos y mantener así los indicadores al 100% desde el PR00+0000 hasta el PR80+0150 tal como lo establece el contrato. El Señor Iván manifiesta que no está de acuerdo con lo que la administración vial reporta en los informes semanales, que los muchachos vienen realizando todas las actividades de mantenimiento rutinario a cabalidad, que ellos además están subsanando la semana siguiente algunas cosas que quedan pendientes, así mismo comunica que es imposible que se presenten los indicadores al 100% durante todo el mes, por diferentes motivos como el clima, la incultura de la gente arrojando basuras, etc. El Ing. Jair y la Ing. Liliana informan al Señor Iván, que los informes semanales no se pueden modificar, que es un compromiso contractual tener la vía en óptimas condiciones en cuanto al mantenimiento rutinario, que no es posible encontrar alguna actividad a medias. También solicitan que para evitar el teléfono roto que se está presentando, sea el Sr. Iván como Rep. Legal quien acompañe las visitas de revisión de los trabajos y con esto el conoce de primera mano los trabajos ejecutados y se evitan malentendidos e inconvenientes. El Ing. Jair propone y se decide entre las partes no programar necesariamente actividades en 20 kilómetros en específico, sino realizar una programación acorde a las necesidades urgentes que presente la vía, en este caso priorizar con el trabajo de limpieza de las alcantarillas, sin desatender las demás actividades objeto del contrato, recomienda al Sr. Iván que la vía (calzada y bermas) no debe tener basuras, es necesario que sean recogidas por ellos y recolectadas en bolsas o sacos que suministre la administración vial para la posterior recolección por parte de las Empresas Prestadoras del Servicio de Aseo de los municipios colindantes con la vía. También recuerda al Sr. Iván que la cooperativa tiene 5 días para la presentación del acta, por tal motivo si presentan algunos retrasos a fin de mes en la ejecución de las actividades, tienen ese tiempo para subsanar e informar a la administración vial para hacer la revisión final de la vía.						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA No.14	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA 22/07/2025

La Ing. Liliana informa que se ha evidenciado que no utilizan la señalización preventiva en la vía al momento de realizar las actividades de mantenimiento rutinario, colocando en riesgo la integridad de los usuarios de la vía y de los mismos asociados, es necesario evitar cualquier accidente o siniestro.

Para finalizar la ing. Liliana recuerda lo siguiente a la cooperativa:

- * Deben estar los 17 asociados realizando las actividades objeto del contrato, se deben reportar a la administración vial las inasistencias con sus respectivos soportes o justificaciones.
- * La Cooperativa debe entregar 3 reportes diarios de la vía en los siguientes horarios 5:30 am, 10:30 am y 3:30 pm para que la administración vial reporte a la Dirección Territorial cualquier novedad que se presente, por tal motivo es necesario que un asociado realice estos recorridos para que la información será veraz.
- * Deben realizar los mantenimientos y reparaciones necesarias al vehículo utilizado para el transporte de los asociados y de las herramientas, este vehículo debe cumplir con la normatividad vigente en cuanto al transporte de pasajeros.
- * Mensualmente deben hacer entrega a la administración vial del informe de calidad, compromiso que adquirieron en la propuesta presentada al INVIAS y la cual le asignó puntaje en la calificación para la posterior adjudicación del contrato.

El Sr. Iván informa que ellos presentan diariamente a la administración vial los tres (3) informes de la vía basados en comunicaciones con transportadores, sobre lo cual la ing. Liliana no está de acuerdo y manifiesta que son reportes no veraces, el recorrido lo deben hacer los muchachos.

Sobre todos los temas tratados el Sr. Iván se muestra de acuerdo y se compromete a dar cumplimiento a todo lo acordado.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS INDICADORES Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	jueves, 31 de julio de 2025	COOPERATIVA COOTRACARMEN
ENTREGA OPORTUNA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE LA DOTACION PENDIENTE (FEB Y JUN/25)	jueves, 31 de julio de 2025	COOPERATIVA COOTRACARMEN
USO DE CASCO DE SEGURIDAD POR PARTE DE LOS ASOCIADOS Y DE LA SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN LA VÍA	Diariamente	COOPERATIVA COOTRACARMEN
ENTREGA OPORTUNA DE LOS REPORTES DIARIOS Y DEL ESTADO DE LA VÍA EN CASOS DE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS	Diariamente	COOPERATIVA COOTRACARMEN
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO	jueves, 31 de julio de 2025	COOPERATIVA COOTRACARMEN
REALIZAR PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES CRÍTICAS DE LA VÍA	SEMANALMENTE	ADM. VIAL - CONSORCIO IBEROAMERICANO Y COOPERATIVA COOTRACARMEN

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 28/07/2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ	FUNCIONARIO - APOYO A LA SUPERVISIÓN	INVIAS - DT BOLIVAR	
IVÁN ENRIQUE SOLANO GÓMEZ	REP. LEGAL COOPERATIVA	COOPERATIVA COOTRACARMEN	
LILIANA ANGARITA NAVARRO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO IBEROAMERICANO	
ANA MARÍA QUINTANA SÁNCHEZ	AUXILIAR I INTERVENTORÍA	CONSORCIO IBEROAMERICANO	
JUAN CAMILO FAJARDO SIERRA	AUXILIAR II INTERVENTORÍA	CONSORCIO IBEROAMERICANO	
ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA	INSPECTOR SISO INTERVENTORÍA	CONSORCIO IBEROAMERICANO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



Anexo 8


EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5																													
		VERSIÓN	1																													
		PÁGINA	1 DE 1																													
		FECHA	1/08/2025 (Día / Mes / Año)																													
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR																													
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																
PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	jul-25	PROYECTO:	RUTA 7802, PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATI E ITERCONECCION VIAL YATÍ - EL BANCO.																													
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	1907 DE 2024	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO IBEROAMERICANO																													
CONTRATO DE OBRA No.	1498 DE 2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN																													
EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA PLACA GHN -985	CAMIONETA DOUSTER MARCA RENAULT MODELO 2020 DE 1.998 CC COLOR GRIS ESTRELLA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA PLACA GSO-349	CAMIONETA DOUSTER MARCA RENAULT MODELO 2020 DE 1.998 CC COLOR GRIS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																																
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:																																
EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.																																
NOTAS: 1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto. 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO Residente de Interventoría CONSORCIO IBEROAMERICANO Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: FABIAN ERIESTO ARANGO PINEDA SUPERVISOR DEL CONTRATO (E) Matricula profesional No.:13202- 28954 BLV</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																



Anexo 9

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7



FECHA	01/08/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

INTERVENTOR: _____ CONSORCIO IBEROAMERICANO

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR
GRUPO 1 LOTE 1.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CARMEN DE BOLIVAR - COOTRACARMEN

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: _____ CONFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Interventor adjunta la certificación de fecha 1/08/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), Técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con la obligación con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: 
Nombre: **FABIAN E. ARANGO PINEDA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 13202- 09/750 BLV



Anexo 10

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE
INTERVENTORÍA
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

FECHA

01/08/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1907 DE 2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO IBEROAMERICANO

MES INFORME MENSUAL:

JULIO DE 2025

PROYECTO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No:

1498-2024

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CARMEN DE BOLIVAR - COOTRACARMEN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	539524	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Días del Mes de Julio de 2025	Contrato Principal	\$ 1.383.848.620,00	\$ 163.317.772,94
2025	84625	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato Principal	\$ 1.565.411.918,00	\$ 1.565.411.918,00
TOTAL						\$ 2.949.260.538,00	\$ 1.728.729.690,94

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 3.985.034.872,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	JULIO DE 2024	\$ 70.881.500,00	\$ 13.467.485,00	\$ 84.348.985,00				539524 del 17/06/2024	\$ 1.299.499.635,00	\$ 3.900.685.887,00	No. 9142 del 16/08/2024	
2	AGOSTO DE 2024	\$ 76.533.360,00	\$ 14.541.338,40	\$ 91.074.698,40				539524 del 17/06/2024	\$ 1.208.424.936,60	\$ 3.809.611.188,60	No. 10755 del 11/09/2024	
3	SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 75.818.900,00	\$ 14.405.591,00	\$ 90.224.491,00				539524 del 17/06/2024	\$ 1.118.200.445,60	\$ 3.719.386.697,60	No. 12603 del 11/10/2024	
4	OCTUBRE DE 2024	\$ 76.178.221,00	\$ 14.473.861,99	\$ 90.652.082,99				539524 del 17/06/2024	\$ 1.027.548.362,61	\$ 3.628.734.614,61	No. 14705 del 18/11/2024	
5	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 83.064.080,00	\$ 15.782.175,20	\$ 98.846.255,20				539524 del 17/06/2024	\$ 928.702.107,41	\$ 3.529.888.359,41	No. 17276 del 05/12/2024	
6	DICIEMBRE DE 2024	\$ 96.617.360,00	\$ 18.357.298,40	\$ 114.974.658,40				539524 del 17/06/2024	\$ 813.727.449,01	\$ 3.414.913.701,01	No. 17886 del 10/12/2024	
7	ENERO DE 2025	\$ 96.018.358,00	\$ 18.243.488,02	\$ 114.261.846,02				539524 del 17/06/2024	\$ 699.465.602,99	\$ 3.300.651.854,99	No. 175 del 06/02/2025	
8	FEBRERO DE 2025	\$ 77.185.916,00	\$ 14.665.324,04	\$ 91.851.240,04				539524 del 17/06/2024	\$ 607.614.362,95	\$ 3.208.800.614,95	No. 1037 del 11/03/2025	
9	MARZO DE 2025	\$ 76.840.258,00	\$ 14.599.649,02	\$ 91.439.907,02				539524 del 17/06/2024	\$ 516.174.455,93	\$ 3.117.360.707,93	No. 2318 del 14/04/2025	
10	ABRIL DE 2025	\$ 89.080.411,00	\$ 16.925.278,09	\$ 106.005.689,09				539524 del 17/06/2024	\$ 410.168.766,84	\$ 3.011.355.018,84	No. 3782 del 14/05/2025	
11	MAYO DE 2025	\$ 76.961.672,00	\$ 14.622.717,68	\$ 91.584.389,68				539524 del 17/06/2024	\$ 318.584.377,16	\$ 2.919.770.629,16	No. 5042 del 10/06/2025	
12	JUNIO DE 2025	\$ 130.476.138,00	\$ 24.790.466,22	\$ 155.266.604,22				539524 del 17/06/2024	\$ 163.317.772,94	\$ 2.764.504.024,94	No. 6699 del 10/07/2025	
13	JULIO DE 2025	\$ 87.760.976,00	\$ 16.674.585,44	\$ 104.435.561,44				539524 del 17/06/2024	\$ 58.882.211,50	\$ 2.660.068.463,50		
TOTALES		\$ 1.113.417.150,00	\$ 211.549.258,50	\$ 1.324.966.408,50					\$ 58.882.211,50	\$ 2.660.068.463,50		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DE PERSONAL	751.555.440,00	\$ 142.795.533,60	\$ 894.350.973,60
OTROS COSTOS DIRECTOS	340.957.230,00	\$ 64.781.873,70	\$ 405.739.103,70
OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	20.904.480,00	\$ 3.971.851,20	\$ 24.876.331,20
VALOR TOTAL	\$ 1.113.417.150,00	\$ 211.549.258,50	\$ 1.324.966.408,50


*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma



Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO

Apoderado REPRESENTANTE LEGAL

Interventor CONSORCIO IBEROAMERICANO

Matricula No.: 54202-62424 NTS

Firma



Nombre: FABIAN E. ARAIGO RINEDA

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matricula No. 13202- 097750 BLV



Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



Anexo 11

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																				
		VERSIÓN	1																																																				
		PÁGINA	1 DE 1																																																				
		FECHA	1/08/2025 (Día / Mes / Año)																																																				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	BOLIVAR																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1907 DE 2024	INTERVENTOR: CONSORCIO IBEROAMERICANO																																																				
OBJETO DEL CONTRATO:																																																							
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1																																																							
FECHA DE INICIO: 1/07/2024																																																							
PLAZO INICIAL: 29 MESES																																																							
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-jul-26 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																							
VALOR INICIAL: \$ 3.985.034.872,00																																																							
VALOR ACUMULADO: \$ 3.985.034.872,00 (Incluye adiciones)																																																							
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN E. RARANGO PINEDA																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																							
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td>\$ 398.503.487,20</td><td>4</td><td>6</td><td>2024</td><td>1</td><td>2</td><td>2027</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td></td><td>\$ 797.006.974,40</td><td>4</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2029</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td></td><td>\$ 1.195.510.461,60</td><td>31</td><td>7</td><td>2026</td><td>31</td><td>1</td><td>2029</td></tr></table>					Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento		\$ 398.503.487,20	4	6	2024	1	2	2027	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 797.006.974,40	4	6	2024	31	7	2029	Calidad del servicio		\$ 1.195.510.461,60	31	7	2026	31	1	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																				
			Desde			Hasta																																																	
Cumplimiento		\$ 398.503.487,20	4	6	2024	1	2	2027																																															
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																															
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 797.006.974,40	4	6	2024	31	7	2029																																															
Calidad del servicio		\$ 1.195.510.461,60	31	7	2026	31	1	2029																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101443717																																																							
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																							
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A																																																							
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/06/2024																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																							
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>					Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento			Día	Mes	Año				Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																				
			Desde			Hasta																																																	
Cumplimiento			Día	Mes	Año																																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																															
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.																																																							
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																							
Razón Social Compañía Aseguradora:																																																							
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																							
OBSERVACIONES:																																																							
NOTAS:																																																							
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.																																																							
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																							
<div><div>Firma  Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO Residente de Interventoría CONSORCIO IBEROAMERICANO Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div><div>Firma  Nombre: FABIAN ERNESTO ARGANGO PINEDA SUPERVISOR DEL CONTRATO (E) Matrícula profesional No.:13202- 28954 BLV.</div></div>																																																							



Anexo 12

BITACORA COOPERATIVA COOTRACARMEN

01 de Julio 2025

6:00AM Estado del clima: Seco

- Se realizó actividad de roca en el pr= 77+400 hasta pr= 80+150.

- Se realizó limpieza pinta. Juntas y barandas en el pr= 77+400 hasta pr= 80+150.

12:00pm Estado del clima Soleado.

6:00pm Estado del clima: Seco

Ivan E. Alvarado
Firma

02 de Julio 2025

77

6:00AM. Estado del clima = seco.

- Se realizó actividad de roceria pr=001000 hasta pr=041000.

- Se realizó actividad de limpieza de coneta, poda de arboles, limpieza señal pr=001000 hasta pr=041000

12:00pm. Estado del clima = Soleado

6:00pm. Estado del clima: Seco

IVán E. Sucer
Firma

03 de Julio 2025

6:00AM Estado del clima: Seco.

- Se realizó actividad de riego en el pr: 044000 hasta pr: 084000

- Se realizó actividad limpieza de cunetas, boma poda de árboles limpieza de señal pr: 044000 hasta pr: 084000

12:00pm. Estado del clima: Nublado

6:00pm Estado del clima: Seco

Kaw E. Lue
Firma

04 de Julio 2025

79

6:00 AM. Estado del clima Nublado.

- Se realizó actividad de inocencia en el pr= 08+000 hasta pr= 12+000

- Se realizó actividad Limpieza de cunetas, poda de árboles Limpieza señal pr= 08+000 hasta pr= 12+000

12:00 pm Estado del clima = Nublado

6:00 pm. Estado del clima: Se es

NOTA: Lluvia desde Las 7:00m. hasta 8:00 AM
resto del día nublado

Ivan E. Fre
Firma

05 de Julio 2025

6:00 AM. Estado del clima: Nublado

- Se realizó actividad de roceria en el pr 12+000 hasta pr= 16+000.

- Se realizó actividad de limpieza de cunetas, poda de árboles limpieza de señal pr= 12+000 hasta pr=16+000

12:00pm Estado del clima: Nublado

6:00pm Estado del clima: Seco.

Nota: Lluvia desde la 6:30 AM. hasta 10:00 AM. resto del día. Nublado.

IVAC E. J. B.
Firma

06 de Julio 2025

2505 0.105 de FO

6:00 AM Estado del clima = Seco

- Día no Laborado pero se mantiene la supervisión en Lavía por si alguna novedad en el pr=00+000 hasta pr=80+150

12:00pm Estado del clima: soleado

6:00pm Estado del clima seco.

Ivan Estrella
Firma

07 de Julio 2025

2505 0100 05 20

6:00AM Estado del clima: Seco

- Se realizó actividad de roceria del pr= 161000 hasta pr= 201000
- Se realizó actividad de limpieza de berma, cuneta, poda de árboles del pr= 161000 hasta pr= 201000
- Se trabajo en alcantarilla pr= 161450

12:00pm Estado del clima Soleado

6:00pm: Estado del clima: Seco

Nas E. S. C.
Firma.

08 de Julio 2025

6:00AM. Estado del clima: Seco.

- Se realizó actividad de roceria del pr: 204000 hasta pr = 241000

- Se realizó actividad de Limpieza de beirna, conera, Señal del pr = 204000 hasta pr = 241000

- Se instalacion Señal del pr = 04000 hasta pr = 021000

12:00pm: Estado del clima: Soleado.

6:00pm: Estado del clima: seco

Valencia
Firma

09 de Julio 2025

2505 0106 56 80

6:00AM.: Estado del clima: Seco

- Se realizo actividad de roquera del pr= 24+000 hasta pr= 28+000

- Se realizo actividad de limpieza de berna, Cuneta, poda de arboles pr= 24+000 hasta pr= 28+000

- Se Termino por completo la alcantarilla en el pr= 16+450

12:00pm.: Estado del clima: Soleado

6:00pm.: Estado del clima: Seco

Raúl E. Jute
Firma

10 de Julio 2025

6:00 AM: Estado del clima: Nublado

- Se Realizo actividad de roceria del pr= 281000 hasta pr= 321000
- Se realizo actividad de limpieza de bema, Cuneta del pr= 281000 hasta pr= 321000.
- Se instalaron senal de pr= en el tramo pr= 031000 hasta pr= 091000
- En horas de la tarde se retiro senal de, pendon de la administración vial pr= 671700, y se traslado hacia otiana.

12:00 pm. Estado del clima: Soleado.

6:00 pm. Estado del clima: Seco

Kai E. Eche
Firma

11 de Julio 2025

2507 Julio 2025

6:00AM Estado del clima: Nublado

- Se realizo actividad de roceria pr = 32+000 hasta pr = 36+000

- Se realizo actividad de limpieza de cuneta, berma, poda de arboles pr = 32+000 hasta pr = 36+000

12:00pm Estado del clima: Nublado.

6:00pm: Estado del clima: Seco

Kraw & Shue
Firmig

12 de Julio 2025

87

6:00AM. Estado del clima: Seco.

- Se realizó actividad de roquera del pr= 36+000 hasta pr= 40+000.
- Se realizó actividad de limpieza de bermas, Cuneta, poda de árboles pr= 36+000 hasta pr= 40+000.
- Se realizó actividad de pintar cabezotes de alcantarilla y muros del pr= 137+900 hasta pr= 20+000

12:00pm. Estado del clima: Soleado.

6:00pm Estado del clima: Seco

Kaio E. L. C.
Firma.

13 de Julio 2025

6:00 AM Estado del clima: Seco

• Día no laborado pero se mantiene la Supervisión en la vía por si alguna novedad en el pr = 00+000 hasta pr = 80+150

12:00pm Estado del clima: Soleado

6:00pm Estado del clima: Seco

Fran E. S. e
Firmo

14 de Julio 2025

6:00AM. Estado del clima: Nublado.

- Se realizo actividad de roceria pr= 401000 hasta pr= 441000
- Se realizo actividad de Limpieza de eucera, bema, poda arboles pr= 401000 hasta pr= 441000

12:00pm Estado del clima: Nublado.

6:00pm Estado del clima: Seco.

Nota: Lluvia desde 4:20AM. hasta Las 5:20AM
resto del día Nublado

Kaie Eche.
Firma

15 de Julio 2025

6:00AM Estado del clima: Seco.

- Se realizo actividad de roquera en el pr- 441000 hasta pr- 481000
- Se realizo actividad de limpieza de bermas, Cunetas, poda de arboles del pr- 441000 hasta pr- 481000
- Se trabajo en al camanilla pr- 261034 se limpio tubo de 12 anillo completo queda pendiente otro para el dia siguiente
- Se realizo actividad de poda de arboles 60 metros lado derecho pr- 331740.

12:00pm Estado del clima: Soleado

6:00pm Estado del clima: Seco

F. V. & A. E.
Firma

16 de Julio 2025

6:00AM. Estado del clima: Seco.

- Se realizo actividad de rocea pr= 481000 hasta pr= 521000
- Se realizo actividad de limpieza beirna, consera poda de arboles pr= 481000 hasta pr= 521000
- Se realizo actividad de limpieza del 2 tubo de la alcantarilla pr= 261034 sacando los 12 anillos pendiente dejando esta alcantarilla total mente limpia.

12:00pm. Estado del clima: Soleado.

6:00pm: Estado del clima: Seco.

Francisco
Firma

17 de Julio 2025

6:00 AM. Estado del clima: Nublado

- Se realizó actividad despejar arboles caídos en la vía por tormenta de la noche anterior por lo tanto se supervisó el tramo para dejarlo terminado sin ningún inconveniente en los siguientes pr = 30+200 pr = 33+150 pr = 28+300

- Se trabajó 550 metros de poda Lado derecho pr = 45+200 hasta pr = 45+750.

12:00pm Estado del clima: Soleado

6:00pm. Estado del clima: Seco

Novelle
Firma

18 de Julio 2025

6:00 AM. Estado del clima: Seco.

- Se Trabajo actividad de roceria pr= 52+000 hasta pr= 56+000

- Se realizo limpieza de bama, cuneta, poda de arboles pr= 52+000 hasta pr= 56+000

- Se realizo actividad de tapa huecos y parcheo en el tramo pr= 80+150 hasta pr= 62+800.

12:00pm Estado del clima: soleada

6:00pm Estado del clima: Seco

IVAN ELLER
Firma.

19 de Julio 2025

2505 21/11/2025

6:00 AM Estado del clima: Seco.

- Se realizó actividad de roena en el pr= 56+000 hasta pr= 60+000
- Se realizó actividad de limpieza de bermas, coneta poda de arboles pr= 56+000 hasta pr= 60+000

12:00pm: Estado del clima: Soleado

6:00pm: Estado del clima: Seco

Wac E. L. e.
Firma

20 de Julio 2025

95

6:00AM. Estado del clima: seco.

• Día no Laborado pero se mantiene la supervisión en la vía por si alguna novedad en el pr = 00400 hasta pr = 804150

12:00pm: Estado del clima: Soleado

6:00pm Estado del clima: seco

Wai E. L. C.
Firma

21 de Julio 2025

6:00 AM Estado del clima: Seco

- Se realizó actividad de rocea pr = 60+000 hasta pr = 67+000

- Se realizó actividad de limpieza de bermas Cuneta pda de aibales pr = 60+000 hasta pr = 67+000

12:00 pm Estado del clima: Soleado

6:00 pm Estado del clima: Seco

Nor Edhe.
Firma

22 de Julio 2025

6:00AM. Estado del clima: Nublado.

- Se realizo actividad de roceria en el pr = 67+000 hasta pr = 72+000

- Se realizo actividad de limpieza de bama, Conera, poda de arboles limpieza Senal pr = 67+000, hasta pr = 72+000.

12:00pm Estado del clima: Soleado

6:00pm Estado del clima: Seco.

Nota: lluvia desde Las 4:00AM. hasta Las 4:30 AM, resto del dia soleado.

Kar Elice
Firma.

23 de Julio 2025

6:00AM Estado del clima = Seco

- Se realizo actividad de roquera pr = 72+000 hasta pr = 74+000
- Se realizo actividad de limpieza de berma, Cuneta poda de albedes pr = 72+000 hasta pr = 74+000
- Se realizo Limpieza de alcamanilla pr = 13+097
- Se retiro material en Lavio pr = 61+400

12:00pm Estado del clima = Soleado

6:00pm Estado del clima = Seco

Ricardo Alc
Firma

24 de Julio 2023

6:00AM Estado del clima: seco.

- Se realizo activ. dad de roceria en el pr = 74+000. hasta pr = 75+000
- Se realizo limpieza de alcantarilla pr = 41+502
- Se realizo limpieza de alcantarilla pr = 44+250.
- Se retiro material en berma del pr = 02+330.

12:00pm Estado del clima: Soleado.

6:00 pm Estado del clima: Seco

Francisco
Firma

25 de Julio 2025

6:00AM. Estado del clima: Seco

- Se realiza actividad de roceo pr. 754000 hasta pr. 804150.

- Se realiza actividad limpieza de bama pr. 424000

- Se realiza actividad de poner las señales pr. 734000 y pr. 744000

12:00pm Estado del clima: Soleado

6:00pm Estado del clima: Seco

Kaia E. S. C.
Firma

26 de Julio 2025

6:00 AM. Estado del clima = Seco

• Día no laborado pero se mantiene la supervisión en la vía por si alguna novedad en el pr 004000 hasta pr 804150

12:00pm Estado del clima - Seco

6:00pm Estado del clima = Seco

Ivan E. Sifuentes
Firma

27 de Julio 2025

6:00 AM Estado del clima: Nublado

- Día no laborado pero se mantiene la supervisión en la sala por si hay novedad en el protocolo hasta las 3:00 PM

12:00 pm: Estado del clima: Nublado

6:00 pm: Estado del clima: Seco

Nota: Llueve desde las 4:00 AM hasta las 4:30 PM,
Resto del día nublado

Klaus E. Del
Ibiza

27 de Julio 2025

6:00 AM Estado del clima Nublado

- Día no Laborado pero se mantiene la Supervisión en la vía por si alguna novedad en el protocolo hasta pr= 80+150

12:00 pm: Estado del clima: Nublado

6:00 pm: Estado del clima: Seco

Nota: Lluvia desde las 4:00 AM hasta las 4:20 AM.
Resto del día nublado

Kar E. Jhe
Firma

28 de Julio 2025

6:00AM. Estado del clima: Seco.

- Se realizó actividad en berma Pr = 42+000.
- SE terminó alcantarilla en pr = 45+000.
- Se Trabajo al cantarilla pr = 46+570.
- Se Trabajo al cantarilla pr = 46+393.
- Se Trabajo en al cantarilla 48+828

12:00pm Estado del clima: Soleado.

6:00pm Estado del clima: Seco.

Frauto E Hc
Firma

29 de Julio 2025

6:00 AM. Estado del clima: Seco.

- Se trabajo en beirna pr = 424000.
- Se Trabajo en alcantarilla pr = 204688.
- Se Trabajo en alcantarilla pr = 324420.

12:00pm Estado del clima: Soleado.

6:00pm Estado del clima: Seco

Ivan E. L. C.
Firma.

30 de Julio 2025

6:00 AM. Estado del clima: Seco.

- Se Trabajo en alcantarilla $Pr = 48+013$.
- Se Trabajo alcantarilla. $Pr = 47+374$.
- Se Trabajo alcantarilla $pr = 46+599$.

12:00pm Estado del clima: Soleado.

6:00pm Estado del clima: Seco

Kra & Sh e
Firma

31 de Julio 2025

6:00 AM Estado del clima Seco

- Se trabajo en alcantarilla pr = 47+374.
- Se Trabajo alcantarilla pr = 48+013.
- Se Trabajo alcantarilla pr = 48+163.
- Se trabajo alcantarilla pr = 48+200

12:00pm Estado del clima: Soleado.

6:00pm Estado del clima: seco

Kar & S.C.
Firma



Anexo 13
INFORME MENSUAL SST



INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
TERRITORIAL BOLÍVAR

INFORME MENSUAL

CONTRATO No. 1907-2024

PERÍODO: JULIO DE 2025

CTO No. 1907 DE 2024. "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1"

Elaboró: Andrea Camila Manzur Rivera
Profesional SST LP. 370-2024

Aprobó: Liliana Angarita Navarro
Ingeniera Residente

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 1 de 36	

INFORME MENSUAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA
Contrato de Interventoría No 1907 DE 2024

OBJETO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.” Contrato de obra No CTO No. 1498 DE 2024

INSPECTORA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA:

ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

JULIO DE 2025, MAGANGUÉ

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 2 de 36	

CONTENIDO

1	ASPECTOS GENERALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4
2	RELACION PERSONAL INTERVENTORIA.....	6
3	RELACION PERSONAL DEL CONTRATISTA	7
3.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO:	7
3.2	PERSONAL OPERATIVO:	7
3.3	TOTAL DE PERSONAL EN EL PROYECTO	7
3.4	CONTROL DE AFILIACIONES Y RETIROS	8
3.5	RETIRO DE PERSONAL	8
3.7.1	ANÁLISIS DE AUSENTISMO	8
4	CONTROL SEGURIDAD SOCIAL	9
4.1	SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	9
4.2	COMITES DEL PROYECTO	9
4.3	DOCUMENTACIÓN	9
4.4	CUMPLIMIENTO POLÍTICAS	9
4.5	COMITE PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)	10
4.6	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	10
4.7	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	10
5	HIGIENE INDUSTRIAL	11
5.1	CAMPAMENTO	11
5.2	ROCERIA MANUAL CON GUADAÑA	11
5.3	LIMPIEZA DE CUNETAS, SEÑALES Y ALCANTARILLAS.....	11
5.4	VEHÍCULOS DE APOYO	12
5.5	TAPAHUECOS.....	13
5.6	PODA Y TALA DE ARBOLES	13
5.7	SUPERVISION DE OBRAS	14
5.8	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	14
5.9	ACCIDENTALIDAD	14
5.10	CAPACITACIONES E INDUCCIONES	14
6	MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	16

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 3 de 36	

6.1	EXAMANES DE INGRESO	16
6.2	EXAMENES DE EGRESO	16
6.3	EXAMANES PERIODICOS	16
6.4	INCENTIVOS AL PERSONAL	16
6.5	HIDRATACIÓN.....	16
7	CONCLUSIONES.....	17

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Relación del personal Administrativo de la Cooperativa	7
Tabla 2. Resumen del personal operativo de la Cooperativa.....	7
Tabla 4. Personal total en el Proyecto	7
Tabla 5. Control de afiliaciones en el período	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 6. Relación de retiros realizado en el proyecto	
Tabla 7. Control de Ausentismo y Causas	8
Tabla 8. Relación de comités SST	9
Tabla 9. Relación de capacitaciones e inducciones.....	15
Tabla 10. Resumen de exámenes de ingreso practicados	

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 4 de 36	

1 ASPECTOS GENERALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El **CONSORCIO IBEROAMERICANO** ejerce a través de la profesional en Salud Ocupacional, Andrea Camila Manzur Rivera, el seguimiento a la gestión y desarrollo del Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo de la **COOPERATIVA COTRACARMEN** en el proyecto “**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATÍ - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.**”, se revisan, valoran y controlan las medidas contenidas en los componentes de requisitos del contrato, contratación de personal, pagos al sistema de seguridad social, cumplimiento normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El Consorcio lleva control sobre el Proceso de Contratación del personal, implementación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos sub sistemas de medicina preventiva, higiene industrial, promoción y saneamiento básico; el análisis y medidas de control relacionados en la matriz de riesgos y peligros que permite prevenir, controlar y mitigar los riesgos que se generen en cada proceso de mantenimiento, además el análisis de riesgos seguro más detallado de las actividades críticas o puntuales.

Se realiza seguimiento y medición al SG-SST a través de indicadores de gestión, con el propósito de evaluar la eficiencia, eficacia y cumplimiento de las diferentes actividades implementadas en el mantenimiento rutinario de la ruta 7802.

A continuación, se relacionan los indicadores por medio de los cuales el consorcio, analizará las tasas de incidencia y las acciones correctivas, preventivas o de mejora a implementar para aumentar la productividad y competitividad en materia de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo; estos indicadores serán suministrados por la cooperativa mensualmente:

- Índice de frecuencia de Accidente de Trabajo (IF)
- Índice de severidad del Accidente de Trabajo. (IS)
- Índice de lesiones incapacitantes (ILI)
- Tasa de Ausentismo por enfermedad general.
- Indicadores de cumplimientos mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Indicadores de cumplimientos a la matriz de riesgos y peligros.
- Indicadores de personal participativo en el proyecto.

El registro de los indicadores suministrados por la cooperativa y registrados en las actividades diarias de seguimiento por parte del consorcio, se anexan en cada informe mensual.

La profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza continuas inspecciones de seguridad, levantamiento de registro fotográfico y toma notas de todo el desarrollo del mantenimiento y las labores

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 5 de 36	

realizadas por la cooperativa con las diferentes cuadrillas trabajo, registro en el cual queda evidencia de las actividades que se llevan a cabo en cumplimiento del SG-SST.

Como medida de aseguramiento y en post de garantizar la eficiencia y eficacia de las medidas implementadas en SG-SST, se solicita a la cooperativa suministre al consorcio los diversos manuales, programas, cartillas y formatos técnicos – SST a emplear durante el desarrollo del sistema.

También se verifica el diligenciamiento de los diferentes formatos, así:

- Actas de comité área de Seguridad y salud en el trabajo – área ambiental.
- Matriz uso y entrega de EPP
- Registro inducción y capacitación
- Control del personal de la Cooperativa
- Formato de ausentismo
- Inspección de botiquín de primeros auxilios.
- Inspección de elementos para atención de emergencias.
- Inspección de señalización
- Inspecciones locativas
- Inspección de vehículos
- Inspección de herramientas
- Inspección Elementos de Protección Individual
- Inspección áreas de trabajo.
- Permisos de trabajo de tareas críticas.

Entre otros que amerite inspeccionar o autorizar de acuerdo a las actividades de técnicas, los anteriores registros se presentaran de manera anexa en cada informe mensual.

Conformación y seguimiento en las actas del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo – Comité de convivencia laboral.

Todos estos procesos van acompañados de una retroalimentación permanente de la inspectora de Seguridad y Salud en el Trabajo de la interventoría, hacia la Cooperativa.

Por parte de la **COOPERATIVA**, el profesional en seguridad y salud en el trabajo, Enrique Jaime Romero Solano, realiza las actividades del sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 6 de 36	

2 RELACION PERSONAL INTERVENTORIA

Para las actividades de seguimiento, control y acompañamiento el Consorcio Iberoamericano, contó durante el periodo de julio del 2025 con el personal requerido para la interventoría, descrito a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO
1	Liliana Angarita Navarro	Ingeniera Residente
2	Ana María Quintana Sánchez	Auxiliar Ing. I
3	Juan Camilo Fajardo Sierra	Auxiliar Ing. II
4	Andrea Camila Manzur rivera	Inspectora SST
5	Julio Cesar Castro Rodríguez	Secretario
6	Luis Carlos Pérez López	Conductor I
7	Héctor Javier Henríquez Morante	conductor II
Total, Personal Interventoría 7		

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 7 de 36	

3 RELACION PERSONAL DEL CONTRATISTA

Para la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario en la ruta 7802 la interventoría evidenció el siguiente personal durante el periodo julio de 2025

3.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO:

Durante el periodo en mención, el contratista contó con el siguiente personal administrativo:

No	NOMBRE	CARGO
1	Iván Enrique Solano Gómez	Representante Legal
2	Enrique Jaime Romero Solano	Inspector SST
Total, personal administrativo del contratista 2		

Tabla 1. Relación del personal Administrativo de la cooperativa

3.2 PERSONAL OPERATIVO:

Durante el presente periodo la interventoría evidenció el siguiente personal operativo, para la ejecución de actividades de mantenimiento:

CARGO	CANTIDAD
Obreros	18
Total, personal operativo	18

Tabla 2. Resumen del personal operativo de la cooperativa

3.3 TOTAL DE PERSONAL EN EL PROYECTO

En total se contó durante el periodo comprendido 01 al 31 de julio de 2025, con el siguiente personal para la ejecución de los proyectos.

PERIODO	PERSONAL INTERVENTORI A	PERSONAL ADMINISTRATIV O	PERSONAL OPERATIV O	PERSONAL SUB CONTRATADO	TOTAL
Julio 2025	7	2	18	0	27

Tabla 3. Personal total en el Proyecto

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 8 de 36	

3.4 CONTROL DE AFILIACIONES Y RETIROS

En el periodo de julio no se presento afiliaciones, ni retiro por parte del Consorcio Iberoamericano, y la Cooperativa Cootracarmen no hizo reporte de retiro o afiliacion de asociados.

3.5 RETIRO DE PERSONAL

Durante el periodo de julio no se evidenció retiro por parte de la Cooperativa.

3.7 CONTROL AUSENTISMO

Durante el periodo de julio, se presentaron 3 casos de ausencia, (2 días por días injustificados, 4 por inasistencia y 8 días por enfermedad general con notificación alguna), se relaciona a continuación el ausentismo durante la ejecución del proyecto:

Manejo de tabla causas de ausentismo:

AT	Accidente de trabajo
EG	Enfermedad general
IJ	Injustificada
IN	Inasistencia
PP	Permiso personal
C	Capacitación
OC	Otras causas
CC	Cuidados en casa

PERIODOS	AT	EG	IJ	IN	PP	C	OC	CC	TOTAL, DIAS
Período julio 2025	0	8	2	4	0	0	0	0	14

Tabla 4. Control de Ausentismo y Causas

3.7.1ANÁLISIS DE AUSENTISMO

La profesional SST realizo capacitaciones a la cooperativa sobre el reporte temprano que se debe realizar en caso de una enfermedad general, accidente de trabajo, incidentes y así mismo los reportes injustificados por inasistencia.

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 9 de 36	

4 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL

El consorcio revisó los aportes a seguridad social de la Cooperativa correspondiente a julio de 2025 en la planilla No. **7980226225** y la seguridad social de Consorcio Iberoamericano planilla No. **88652717** de los aportes del personal.

4.1 SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La Cooperativa ejerce la seguridad y salud en el trabajo a través del profesional en el área Enrique Jaime Romero Solano con licencia profesional No. 620 y con el apoyo del COPASST, la cooperativa gestionó solicitud de asesoría en programas de promoción y prevención ante la ARL EQUIDAD.

4.2 COMITES DEL PROYECTO

EL Consorcio y la Cooperativa participaron en comités de seguridad y salud en el trabajo, correspondientes al periodo julio 2025, con el fin de hacer seguimiento, control y apoyo en la ejecución de las actividades, se describen a continuación:

No. Comité	Fecha
1	Julio 25-2025

Tabla 5.Relación de comités SST

4.3 DOCUMENTACIÓN

El consorcio a la fecha hizo revisión de documentación para ajustes como:

- Informe mensual
- Charlas o capacitaciones
- Inspecciones
- Preoperacionales del vehículo
- Entrega de EPP.

4.4 CUMPLIMIENTO POLÍTICAS

El consorcio verificó el cumplimiento de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, políticas de no consumo de alcohol, tabaco ni drogas con el personal que ingresó.

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 10 de 36	

4.5 COMITE PARITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

El consorcio verificó el acta de reunión del COPASST para el periodo de abril, donde se trató los temas de seguimiento del ausentismo, accidentalidad y seguimiento a las condiciones de salud del personal.

4.6 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Durante el periodo la cooperativa no reportó casos de acoso laboral.

4.7 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La cooperativa presentó un cronograma de actividades y un plan de trabajo anual 2025, el consorcio evidenció el cumplimiento al 100% con los temas de capacitación del periodo según lo programado.

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 11 de 36	

5 HIGIENE INDUSTRIAL

Durante el periodo el consorcio hizo seguimiento, acompañamiento y apoyo a la cooperativa en las actividades de mantenimiento, tales como:

5.1 CAMPAMENTO

El consorcio evidenció organización de bodega con las herramientas y/o equipos a disposición de fichas de seguridad, y se verificó las condiciones de orden.

5.2 ROCERIA MANUAL CON GUADAÑA

Durante el periodo el consorcio evidenció las actividades de rocería con guadaña en la ruta 7802, desde el PR 0+0000 hasta el PR 80+0150, implementando medidas de seguridad como:

- Inspección del área a trabajar.
- Uso de elementos de protección personal como: polainas, careta, guantes, overol, delantal, calzado con puntera, tapa oídos de inserción.
- Engrase diario de las guadañas
- Mantenimiento preventivo cada veinte días de las guadañas.
- Ordenes de trabajos para analizar y realizar actividades seguras.



En el mes de julio no se evidenció el cambio de EPP para mayor protección de los asociados.



5.3 LIMPIEZA DE CUNETAS, SEÑALES Y ALCANTARILLAS

Se realizó limpieza de cunetas, alcantarillas, señales verticales en la ruta 7802, dando indicaciones de la importancia del uso de los EPP al momento de la realización de las diferentes actividades a realizar.

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 12 de 36	

5.4 VEHÍCULOS DE APOYO

El consorcio verificó las condiciones seguras del vehículo camión turbo, para desplazamientos de los asociados y se dispuso para cualquier eventualidad. (se hace anotación que el vehículo no se encuentra apto para operar, ya que presenta las siguientes condiciones: caja de cambio rechaza los cambios, fuga de aceite, llanta de repuesto lisa, vidrio frontal partido, el orden y aseo del vehículo no es el adecuado, en diferente parte presenta deterioro, los direccionales, stop, y luces de freno no sirven, botiquín vencido).



	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 13 de 36	

5.5 TAPAHUECOS

Durante el periodo el consorcio y la cooperativa realizaron actividades de tapahuecos en la ruta 7802 en los PR 62 + 800 hasta el PR 80 + 150.



5.6 PODA Y TALA DE ARBOLES

En el periodo de julio, el consorcio y la Cooperativa realizaron actividad de poda y tala de árboles en la ruta 7802 debido a emergencia presentada el día 17/07/2025.



	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 14 de 36	

5.7 SUPERVISION DE OBRAS

Durante el periodo de julio, el Consorcio no realizo apoyo a obras.

5.8 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La Cooperativa maneja los EPP acorde con las actividades realizadas, tales como:

- Careta enmallada.
- Guantes de seguridad.
- Delantal.
- Polainas.
- Tapa oídos.
- Calzado con puntera.
- Linterna para casco.
- Botas pantaneras.

5.9 ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo la cooperativa no reportó ningún accidente laboral.

5.10 CAPACITACIONES E INDUCCIONES

El consorcio en este periodo por parte de la cooperativa no evidenció de manera virtual ni presencial charlas o capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a los asociados.

El consorcio realizo capacitación de manera presencial en diferentes temas y se evidenció la participación del personal, se relaciona a continuación:

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 15 de 36	

TEMA	FECHA	ASISTENCIA	CAPACITADOR
Antes de	07-07-2025	18	Andrea Manzur Inspectora SST Interventoría
Responsabilidad con mis compañeros	14-07-2025	15	Andrea Manzur Inspectora SST Interventoría
Mi responsabilidad con mi trabajo	21-07-2025	17	Andrea Manzur Inspectora SST Interventoría
Superficies de tránsito – pisos mojados	23-07-2025	17	Andrea Manzur Inspectora SST Interventoría
Salud y Seguridad	24-07-2025	18	Andrea Manzur Inspectora SST Interventoría
Trabajo en equipo y cultura de cooperación	30-07-2025	18	Laura Crespo psicóloga

Tabla 6. Relación de capacitaciones e inducciones

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 16 de 36	

6 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El consorcio hizo seguimiento al cumplimiento de las actividades enmarcadas en el subprograma de medicina preventiva, con el fin de preservar y/o mejorar las condiciones de salud del personal, tales como:

6.1 EXAMANES DE INGRESO

Durante el presente periodo de julio no se evidenció exámenes de ingreso.

6.2 EXAMENES DE EGRESO

Durante el periodo de julio no se evidencio ningún examen de retiro de los asociados. Tampoco se deja constancia de las citaciones por parte de la Cooperativa.

6.3 EXAMANES PERIODICOS

Según las fechas de ingreso del personal, el consorcio verificará que la cooperativa envíe a exámenes periódicos a los asociados, el médico especialista en SST emitirá las recomendaciones sobre Valoración médica.

6.4 INCENTIVOS AL PERSONAL

El área SST del consorcio realizó actividades de cinco minutos como esparcimiento previo al ingreso a laborar, el objetivo es analizar de manera visual el estado emocional del trabajador antes de iniciar la jornada laboral.

6.5 HIDRATACIÓN

Se evidenció la disposición de puntos de hidratación en las diferentes cuadrillas y el consumo por parte de los asociados.

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 17 de 36	

7 CONCLUSIONES

- I. Durante el periodo la Cooperativa no reportó oportunamente la incapacidad de los asociados.
- II. Durante el periodo la cooperativa no se reportaron accidentes laborales en el periodo, lo cual evidencia un manejo preventivo adecuado de los riesgos
- III. Se presentó un total de 14 días de ausencias durante el mes de julio, lo que indica una debilidad en cumplimiento laboral y en la gestión de asistencia. Se requiere mayor seguimiento y control por parte del área de SST de la cooperativa para mitigar esta situación de ausencia injustificada.
- IV. La Cooperativa realizó cambio de EPP después de que la Administración Vial se lo solicitará reiteradamente mediante oficios.
- V. Se recomienda a la cooperativa mantener un mejor punto de hidratación para los asociados.
- VI. La supervisión e inspección por parte del consorcio ha sido permanente, permitiendo identificar desviaciones y orientar a la cooperativa para su corrección oportuna.
- VII. La Cooperativa está pendiente de dar cumplimiento a la documentación del área SST durante el periodo de julio.
- VIII. Se recomendó a la Cooperativa ajustar el reglamento interno de trabajo y así mismo dar más seguimientos a los reportes realizados ante el comité de convivencia.
- IX. Se recomienda a la cooperativa realizar mantenimiento y revisiones diarias, semanales y mensuales al vehículo.
- X. Se recomienda a la cooperativa gestionar de manera prioritaria la adquisición, alquiler o contratación de un vehículo adecuado y debidamente autorizado para el transporte de los 17 asociados, y que dicho vehículo este en cumplimiento con la normativa vigente. Ya que el uso del vehículo actual solo está autorizado únicamente para transportar 6 personas, y constituye un riesgo para la seguridad e integridad del personal.
- XI. Se recomienda a la cooperativa verificar el correcto diligenciamiento de los formatos preoperacionales, ya que se presentaron documentos en los que se informa que el vehículo se encuentra en perfecto estado. Sin embargo, en las inspecciones realizadas por la Inspectoría SST se evidenció que no se han realizado los arreglos correctivos necesarios, lo que indica una discrepancia entre lo reportado y las condiciones reales del vehículo.

 CONSORCIO IBEROAMERICANO	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 18 de 36	

ANEXOS

CHARLAS Y/O CAPACITACION

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 19 de 36	

ANTES DE

Reflexionemos juntos sobre dos palabras muy simples pero muy poderosas:

ANTES DE.

Son palabras que parecen pequeña, pero tienen la fuerza de salvar vidas, evitar accidentes, mejorar nuestro trabajo y proteger a quienes nos rodean. Debemos tener en cuenta lo que vamos a hacer, pensar y sentir **antes de** salir a la vía, **antes de** usar una herramienta, **antes de** tomar una decisión.

Muchos accidentes no ocurren por mala intención, sino por un olvido, una distracción o una rutina mal asumida. Cuando hacemos algo todos los días, dejamos de prestarle atención o Actuamos por costumbre Y ahí es donde nace el peligro.

Por eso, detenernos un momento **antes de** actuar puede hacer la diferencia.

¿Estoy descansado y atento?

¿Tengo mi equipo de protección completo?

¿Ya revisé mis herramientas y vehículos?

¿Tengo claro el plan del día?

¿Informé cualquier condición insegura?

¿Estoy mentalmente preparado para trabajar hoy?

ANTES DE arrancar motores, encender máquinas o pisar la vía, debemos estar presentes, alertas y concentrados, un error mínimo puede poner en riesgo nuestra vida o la de un compañero.

Además de lo técnico, el **antes de** tiene que ver con la actitud:

¿Estoy trabajando con ganas o con apatía?

¿Estoy respetando los procedimientos o buscando atajos?

¿Estoy cuidando solo de mí, o también de los demás?

Trabajar en equipo significa que **todos debemos cuidarnos mutuamente.**

Tener siempre esto en la mente:

ANTES DE actuar, revisa.

ANTES DE avanzar, piensa.

ANTES DE poner en riesgo tu vida o la de otros, detente un segundo.

Ese segundo puede marcar toda la diferencia, ustedes no solo trabajan en la vía.

***¡Ustedes protegen vidas, La suya, la de sus compañeros,
y la de todos los que transitan por la vía!***

 CONSORCIO IBEROAMERICANO	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 20 de 36	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 21 de 36	

REGISTRO DE ASISTENCIA

	CODIGO: FT-SST-015		
	CONSORCIO IBEROAMERICANO		
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION 1 FECHA Julio 22 de 2024	
Aprobado por: Andrea Camila Manzuri Rivera - Inspectora SST	Autorizado por: Jesus Maria Berdugo Leal - Representante Legal	PAGINA 1 de 1	
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA			
Ciudad y Fecha: 07-07-2025	Temas: Antes de		
Expositor: Andres Manzuri Pava			
Centro de Trabajo: Puta 7002			
Hora de Inicio: 7:30 am			
Hora de Finalización: 8:30 am			
NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1 ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO	Anuar Martinez
2 ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO	Andres
3 EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO	9.138.589	ASOCIADO	Emil
4 JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO	Jorge
5 JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO	Jose Q.P
6 JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO	Jainer Peña
7 JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO	Jaider Polanco
8 JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO	Joaquin
9 IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ	1.052.955.815	ASOCIADO	Ivis Rada
10 MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO	Manuel Lopez
11 NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO	NAISON
12 OMAR MARCHENA CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO	Omar
13 OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO	Omar
14 SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO	Silfredo
15 TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	73.636.048	ASOCIADO	Tomas
16 WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO	WALBERTO
17 DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	19.775.088	ASOCIADO	Daimer
18			
19			
FIRMA: 	DISEÑADO POR: ANDREA CAMILA MANZURI RIVERA Profesional SST Lic. 370/2024		APROBADO POR: JULIANA ANGARITA NAVARRO Ingeniera Residente
CÓDIGO: FT-SST-015		Fecha Modificación: Julio 22 de 2025 Revisión No. 2	

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 22 de 36	

RESPONSABILIDAD CON MIS COMPAÑEROS

La responsabilidad con los demás es un valor fundamental para crear ambientes de trabajo saludable y productivo. Ser responsable no solo significa cumplir con tus tareas, sino también ser consciente del impacto que tus acciones tienen en los demás.

- **Cumplir con tus compromisos:** Cumplir con tus tareas y plazos es clave. Cuando te comprometes a algo, ya no es solo una obligación personal, sino una promesa hacia tus compañeros. El no cumplir afecta al equipo entero.
- **Comunicación abierta y honesta:** Informar a tus compañeros sobre avances, obstáculos o cambios en los planes es esencial. Esto evita malentendidos y ayuda a encontrar soluciones más rápidamente.
- **Apoyo mutuo:** La responsabilidad no es solo individual. Ayudar a los demás cuando lo necesiten, compartir conocimientos y colaborar de manera activa, fortalece al equipo.
- **Compromiso con el bienestar del grupo:** Ser responsable implica también ser empático. Preocuparte por el bienestar de tus compañeros, tanto en lo profesional como en lo personal, crea un ambiente de trabajo positivo.
- **Responsabilidad compartida:** Aunque cada uno tiene tareas individuales, el éxito o el fracaso de un equipo es responsabilidad de todos. Si alguien no está cumpliendo, todos deben estar dispuestos a ofrecer apoyo para garantizar el éxito común.

 CONSORCIO IBEROAMERICANO	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-SST	
	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
Página 23 de 36		

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 24 de 36	

REGISTRO DE ASISTENCIA

	CODIGO: FT-SST-015																																																																																																					
	CONSORCIO IBEROAMERICANO																																																																																																					
	REGISTRO DE ASISTENCIA	<table border="1"> <tr> <td>VERSION</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>Julio 22 de 2024</td> </tr> <tr> <td>PAGINA</td> <td>1 de 1</td> </tr> </table>	VERSION	1	FECHA	Julio 22 de 2024	PAGINA	1 de 1																																																																																														
VERSION	1																																																																																																					
FECHA	Julio 22 de 2024																																																																																																					
PAGINA	1 de 1																																																																																																					
Aprobado por: Andres Camila Manzur Rivera- Inspectora SST																																																																																																						
Autorizado por: Jesus Maria Berdugo Leal - Representante Legal																																																																																																						
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA																																																																																																						
Ciudad y Fecha: 14 - 07 - 2025		Temas: Responsabilidad con																																																																																																				
Expositor: Andrea Manzur Pavem		mis compañeros.																																																																																																				
Centro de Trabajo: Ruta 7802																																																																																																						
Hora de Inicio: 8:40 am																																																																																																						
Hora de Finalización: 9:40 am																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRES Y APELLIDOS</th> <th>IDENTIFICACIÓN</th> <th>CARGO</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ANUAR MARTINEZ MARTINEZ</td><td>1.052.954.083</td><td>ASOCIADO</td><td>Anuar Martinez</td></tr> <tr><td>2</td><td>ANDRES DAVILA MERLANO</td><td>9.141.320</td><td>ASOCIADO</td><td>Andres</td></tr> <tr><td>3</td><td>EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO</td><td>9.138.589</td><td>ASOCIADO</td><td>Emil</td></tr> <tr><td>4</td><td>JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA</td><td>1.050.947.508</td><td>ASOCIADO</td><td>Jorge</td></tr> <tr><td>5</td><td>JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA</td><td>73.242.250</td><td>ASOCIADO</td><td>Jose G.P</td></tr> <tr><td>6</td><td>JAINER PEÑA MARQUEZ</td><td>1.052.961.654</td><td>ASOCIADO</td><td>Jainer Peña</td></tr> <tr><td>7</td><td>JAIDER POLANCO URIETA</td><td>1.052.983.337</td><td>ASOCIADO</td><td>Jaider</td></tr> <tr><td>8</td><td>JOAQUIN TURIZO PEREZ</td><td>19.773.408</td><td>ASOCIADO</td><td>Joaquin</td></tr> <tr><td>9</td><td>IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ</td><td>1.052.955.815</td><td>ASOCIADO</td><td>Ivis Rada</td></tr> <tr><td>10</td><td>MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ</td><td>1.002.447.020</td><td>ASOCIADO</td><td>Manuel</td></tr> <tr><td>11</td><td>NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA</td><td>1.051.743.787</td><td>ASOCIADO</td><td>Naison</td></tr> <tr><td>12</td><td>OMAR MARCHENA CABALLERO</td><td>3.908.859</td><td>ASOCIADO</td><td>Omar</td></tr> <tr><td>13</td><td>OMAR MARTINEZ MARTINEZ</td><td>9.022.380</td><td>ASOCIADO</td><td>Omar</td></tr> <tr><td>14</td><td>SILFREDO SOLIS GALE</td><td>1.052.980.956</td><td>ASOCIADO</td><td>Silfredo</td></tr> <tr><td>15</td><td>TOMAS RAMON BEJARANO VIDES</td><td>73.636.048</td><td>ASOCIADO</td><td>Tomas</td></tr> <tr><td>16</td><td>WALBERTO LENGUA LEGIA</td><td>19.774.422</td><td>ASOCIADO</td><td>Walberto</td></tr> <tr><td>17</td><td>DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ</td><td>19.775.088</td><td>ASOCIADO</td><td>Daimer</td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA	1	ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO	Anuar Martinez	2	ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO	Andres	3	EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO	9.138.589	ASOCIADO	Emil	4	JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO	Jorge	5	JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO	Jose G.P	6	JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO	Jainer Peña	7	JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO	Jaider	8	JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO	Joaquin	9	IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ	1.052.955.815	ASOCIADO	Ivis Rada	10	MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO	Manuel	11	NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO	Naison	12	OMAR MARCHENA CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO	Omar	13	OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO	Omar	14	SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO	Silfredo	15	TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	73.636.048	ASOCIADO	Tomas	16	WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO	Walberto	17	DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	19.775.088	ASOCIADO	Daimer	18					19				
	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA																																																																																																		
1	ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO	Anuar Martinez																																																																																																		
2	ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO	Andres																																																																																																		
3	EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO	9.138.589	ASOCIADO	Emil																																																																																																		
4	JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO	Jorge																																																																																																		
5	JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO	Jose G.P																																																																																																		
6	JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO	Jainer Peña																																																																																																		
7	JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO	Jaider																																																																																																		
8	JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO	Joaquin																																																																																																		
9	IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ	1.052.955.815	ASOCIADO	Ivis Rada																																																																																																		
10	MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO	Manuel																																																																																																		
11	NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO	Naison																																																																																																		
12	OMAR MARCHENA CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO	Omar																																																																																																		
13	OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO	Omar																																																																																																		
14	SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO	Silfredo																																																																																																		
15	TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	73.636.048	ASOCIADO	Tomas																																																																																																		
16	WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO	Walberto																																																																																																		
17	DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	19.775.088	ASOCIADO	Daimer																																																																																																		
18																																																																																																						
19																																																																																																						
FIRMA: Camila Manzur Rivera																																																																																																						
DESARROLLADO POR: ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA																																																																																																						
Profesional SST																																																																																																						
Lic. 370/2024																																																																																																						
APROBADO POR: LILIANA ANGARITA NAVARRO																																																																																																						
Ingeniera Residente																																																																																																						
		CODIGO: FT-SST-015																																																																																																				
		Fecha Modificación: Julio 22 de 2025																																																																																																				
		Revisión No. 2																																																																																																				

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 25 de 36	

MI RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO

¿Dónde termina la responsabilidad laboral? ¿Cuál es la línea que separa nuestra responsabilidad personal y profesional? Ante todo, al hablar de responsabilidad en el trabajo, no hay que pasar por alto los valores comunes que deben ser compartidos por todos tal y como nos recuerdan los expertos y estos son:

- Conocer las funciones y tareas asignadas
- Tener un plan de trabajo o calendario
- Cuidar de los recursos existentes en la organización
- Ahorrar materiales
- Saber participar a través de la escucha activa y la toma de iniciativa
- Ser puntual y evitar faltar
- Atender a la limpieza personal y de las áreas comunes
- Tener capacidad de pensamiento crítico y ofrecer sugerencias para mejorar.

Responsabilidad en el trabajo en equipo

A la hora de hablar de la responsabilidad en el contexto del trabajo en equipo, Etienne Saintard, experto en liderazgo y formación, subraya la necesidad de la capacidad de los miembros de rendir y cobrar cuentas respecto a los avances de las tareas tanto individuales como de equipo. Por otra parte, señala que la mayor dificultad de mantener esta actitud en los equipos surge de la incomodidad que supone someter a un compañero de trabajo a la presión de rendir cuentas respecto a una tarea en particular.


 CONSORCIO IBEROAMERICANO	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 26 de 36	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 27 de 36	

REGISTRO DE ASISTENCIA

	CODIGO: FT-SST-015																																																																																																							
	CONSORCIO IBEROAMERICANO																																																																																																							
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION 1																																																																																																						
Aprobado por: Andrea Camila Manzur Rivera - Inspectora SST		Autorizado por: Jesus Maria Berdugo Leal - Representante Legal	FECHA	Julio 22 de 2024																																																																																																				
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA		PAGINA	1 de 1																																																																																																					
Ciudad y Fecha: 27-07-2025		Temas: Mi responsabilidad es el trabajo																																																																																																						
Expositor: Andrea Manzur River																																																																																																								
Centro de Trabajo: Ruta 7802																																																																																																								
Hora de Inicio: 9:00 am																																																																																																								
Hora de Finalización: 11:00 am																																																																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>NOMBRES Y APELLIDOS</th><th>IDENTIFICACIÓN</th><th>CARGO</th><th>FIRMA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>ANUAR MARTINEZ MARTINEZ</td><td>1.052.954.083</td><td>ASOCIADO</td><td>Anuar</td></tr><tr><td>2</td><td>ANDRES DAVILA MERLANO</td><td>9.141.320</td><td>ASOCIADO</td><td>Andres</td></tr><tr><td>3</td><td>EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO</td><td>9.138.589</td><td>ASOCIADO</td><td>Emil</td></tr><tr><td>4</td><td>JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA</td><td>1.050.947.508</td><td>ASOCIADO</td><td>Jorge</td></tr><tr><td>5</td><td>JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA</td><td>73.242.250</td><td>ASOCIADO</td><td>Jose G.P</td></tr><tr><td>6</td><td>JAINER PEÑA MARQUEZ</td><td>1.052.961.654</td><td>ASOCIADO</td><td>Jainer Peña</td></tr><tr><td>7</td><td>JAIDER POLANCO URIETA</td><td>1.052.983.337</td><td>ASOCIADO</td><td>Jaider Polanco Urieta</td></tr><tr><td>8</td><td>JOAQUIN TURIZO PEREZ</td><td>19.773.408</td><td>ASOCIADO</td><td>Joaquin</td></tr><tr><td>9</td><td>IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ</td><td>1.052.955.815</td><td>ASOCIADO</td><td>Ivis Rada</td></tr><tr><td>10</td><td>MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ</td><td>1.002.447.020</td><td>ASOCIADO</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA</td><td>1.051.743.787</td><td>ASOCIADO</td><td>NAISON</td></tr><tr><td>12</td><td>OMAR MARCHENA CABALLERO</td><td>3.908.859</td><td>ASOCIADO</td><td>Omar Marchena</td></tr><tr><td>13</td><td>OMAR MARTINEZ MARTINEZ</td><td>9.022.380</td><td>ASOCIADO</td><td>Omar</td></tr><tr><td>14</td><td>SILFREDO SOLIS GALE</td><td>1.052.980.956</td><td>ASOCIADO</td><td>Silfredo</td></tr><tr><td>15</td><td>TOMAS RAMON BEJARANO VIDES</td><td>73.636.048</td><td>ASOCIADO</td><td>Tomas</td></tr><tr><td>16</td><td>WALBERTO LENGUA LEGIA</td><td>19.774.422</td><td>ASOCIADO</td><td>Walberto</td></tr><tr><td>17</td><td>DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ</td><td>19.775.088</td><td>ASOCIADO</td><td>Daimer</td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA	1	ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO	Anuar	2	ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO	Andres	3	EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO	9.138.589	ASOCIADO	Emil	4	JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO	Jorge	5	JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO	Jose G.P	6	JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO	Jainer Peña	7	JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO	Jaider Polanco Urieta	8	JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO	Joaquin	9	IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ	1.052.955.815	ASOCIADO	Ivis Rada	10	MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO		11	NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO	NAISON	12	OMAR MARCHENA CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO	Omar Marchena	13	OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO	Omar	14	SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO	Silfredo	15	TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	73.636.048	ASOCIADO	Tomas	16	WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO	Walberto	17	DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	19.775.088	ASOCIADO	Daimer	18					19				
	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA																																																																																																				
1	ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO	Anuar																																																																																																				
2	ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO	Andres																																																																																																				
3	EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO	9.138.589	ASOCIADO	Emil																																																																																																				
4	JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO	Jorge																																																																																																				
5	JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO	Jose G.P																																																																																																				
6	JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO	Jainer Peña																																																																																																				
7	JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO	Jaider Polanco Urieta																																																																																																				
8	JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO	Joaquin																																																																																																				
9	IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ	1.052.955.815	ASOCIADO	Ivis Rada																																																																																																				
10	MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO																																																																																																					
11	NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO	NAISON																																																																																																				
12	OMAR MARCHENA CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO	Omar Marchena																																																																																																				
13	OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO	Omar																																																																																																				
14	SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO	Silfredo																																																																																																				
15	TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	73.636.048	ASOCIADO	Tomas																																																																																																				
16	WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO	Walberto																																																																																																				
17	DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	19.775.088	ASOCIADO	Daimer																																																																																																				
18																																																																																																								
19																																																																																																								
FIRMA: 																																																																																																								
DISEÑADO POR: ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA		APROBADO POR: LILIANA ANGARITA NAVARRO		CODIGO: FT-SST-015																																																																																																				
Profesional SST Lic. 370/2024		Ingeniera Residente		Fecha Modificación: Julio 22 de 2025 Revisión No. 2																																																																																																				

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 28 de 36	

SUPERFICIES DE TRÁNSITO – PISOS MOJADOS

Es interesante que si alguien nota un piso mojado en casa, lo limpia. Sin embargo, en el trabajo no siempre ocurre lo mismo. Alguna gente pasa de largo sobre un piso mojado porque piensa que limpiarlo es responsabilidad de algún otro. Los empleados necesitan saber qué buscar y cómo prevenir un mal mantenimiento que puede llevar a pisos mojados o resbaladizos.

Causas de pisos mojados resbalosos:



- Agua
- Grasa ó aceite
- Cera de piso fresca
- Hielo
- Derrame de productos químicos
- Baldosas lisas
- Mármol u otros materiales

Formas de minimizar el riesgo de las superficies resbalosas:

- Notifique al personal responsable sobre la presencia de agua ó materiales resbalosos en el piso.
- Mantenga bien los equipos, para minimizar las fugas.
- Limpie los materiales regados en el piso (contacte a la limpieza de regueros si es posible).
- Instale recipientes bajo las áreas de fuga en los equipos.
- Realice en forma consistente la limpieza y trapeado del piso, para prevenir la acumulación de mugre.
- No participe en bromas pesadas, tales como guerras de agua.
- Realice inspecciones de rutina y busque deficiencias de mantenimiento

Casi todo el mundo resbala de vez en cuando en el trabajo. Muy a menudo se escapan por un pelo, pero de vez en cuando ocurren lesiones serias.

 CONSORCIO IBEROAMERICANO	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 29 de 36	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 30 de 36	

REGISTRO DE ASISTENCIA

	CÓDIGO: FT-SST-015																																																																																																					
	CONSORCIO IBEROAMERICANO																																																																																																					
	REGISTRO DE ASISTENCIA	<table border="1"> <tr> <td>VERSION</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>Julio 22 de 2024</td> </tr> <tr> <td>PAGINA</td> <td>1 de 1</td> </tr> </table>	VERSION	1	FECHA	Julio 22 de 2024	PAGINA	1 de 1																																																																																														
VERSION	1																																																																																																					
FECHA	Julio 22 de 2024																																																																																																					
PAGINA	1 de 1																																																																																																					
Aprobado por: Andrea Camila Manzur Rivera- Inspectora SST Autorizado por: Jesus Maria Berdugo Leal - Representante Legal																																																																																																						
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA																																																																																																						
Ciudad y Fecha: <u>23-07-2025</u> Expositor: <u>Andra Mantur River</u> Centro de Trabajo: <u>puerto 7302</u> Hora de Inicio: _____ Hora de Finalización: _____																																																																																																						
Temas: <u>Superficie de</u> <u>trabajo - Area Magdalen</u>																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRES Y APELLIDOS</th> <th>IDENTIFICACIÓN</th> <th>CARGO</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ANUAR MARTINEZ MARTINEZ</td><td>1.052.954.083</td><td>ASOCIADO</td><td><i>Anuar</i></td></tr> <tr><td>2</td><td>ANDRES DAVILA MERLANO</td><td>9.141.320</td><td>ASOCIADO</td><td><i>Andres</i></td></tr> <tr><td>3</td><td>EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO</td><td>9.138.589</td><td>ASOCIADO</td><td><i>Emil</i></td></tr> <tr><td>4</td><td>JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA</td><td>1.050.947.508</td><td>ASOCIADO</td><td><i>Jorge</i></td></tr> <tr><td>5</td><td>JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA</td><td>73.242.250</td><td>ASOCIADO</td><td><i>Jose B.P</i></td></tr> <tr><td>6</td><td>JAINER PEÑA MARQUEZ</td><td>1.052.961.654</td><td>ASOCIADO</td><td><i>Jainer Peña</i></td></tr> <tr><td>7</td><td>JAIDER POLANCO URIETA</td><td>1.052.983.337</td><td>ASOCIADO</td><td><i>Jaider U.</i></td></tr> <tr><td>8</td><td>JOAQUIN TURIZO PEREZ</td><td>19.773.408</td><td>ASOCIADO</td><td><i>Joaquin</i></td></tr> <tr><td>9</td><td>IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ</td><td>1.052.955.815</td><td>ASOCIADO</td><td><i>Ivis Rada</i></td></tr> <tr><td>10</td><td>MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ</td><td>1.002.447.020</td><td>ASOCIADO</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA</td><td>1.051.743.787</td><td>ASOCIADO</td><td><i>NAISON</i></td></tr> <tr><td>12</td><td>OMAR MARCHENA CABALLERO</td><td>3.908.859</td><td>ASOCIADO</td><td><i>OMAR</i></td></tr> <tr><td>13</td><td>OMAR MARTINEZ MARTINEZ</td><td>9.022.380</td><td>ASOCIADO</td><td><i>OMAR</i></td></tr> <tr><td>14</td><td>SILFREDO SOLIS GALE</td><td>1.052.980.956</td><td>ASOCIADO</td><td><i>Silfredo</i></td></tr> <tr><td>15</td><td>TOMAS RAMON BEJARANO VIDES</td><td>73.636.048</td><td>ASOCIADO</td><td><i>Tomas</i></td></tr> <tr><td>16</td><td>WALBERTO LENGUA LEGIA</td><td>19.774.422</td><td>ASOCIADO</td><td><i>WALBERTO</i></td></tr> <tr><td>17</td><td>DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ</td><td>19.775.088</td><td>ASOCIADO</td><td><i>Daimer</i></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA	1	ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO	<i>Anuar</i>	2	ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO	<i>Andres</i>	3	EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO	9.138.589	ASOCIADO	<i>Emil</i>	4	JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO	<i>Jorge</i>	5	JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO	<i>Jose B.P</i>	6	JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO	<i>Jainer Peña</i>	7	JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO	<i>Jaider U.</i>	8	JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO	<i>Joaquin</i>	9	IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ	1.052.955.815	ASOCIADO	<i>Ivis Rada</i>	10	MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO		11	NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO	<i>NAISON</i>	12	OMAR MARCHENA CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO	<i>OMAR</i>	13	OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO	<i>OMAR</i>	14	SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO	<i>Silfredo</i>	15	TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	73.636.048	ASOCIADO	<i>Tomas</i>	16	WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO	<i>WALBERTO</i>	17	DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	19.775.088	ASOCIADO	<i>Daimer</i>	18					19				
	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA																																																																																																		
1	ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO	<i>Anuar</i>																																																																																																		
2	ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO	<i>Andres</i>																																																																																																		
3	EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO	9.138.589	ASOCIADO	<i>Emil</i>																																																																																																		
4	JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO	<i>Jorge</i>																																																																																																		
5	JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO	<i>Jose B.P</i>																																																																																																		
6	JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO	<i>Jainer Peña</i>																																																																																																		
7	JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO	<i>Jaider U.</i>																																																																																																		
8	JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO	<i>Joaquin</i>																																																																																																		
9	IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ	1.052.955.815	ASOCIADO	<i>Ivis Rada</i>																																																																																																		
10	MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO																																																																																																			
11	NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO	<i>NAISON</i>																																																																																																		
12	OMAR MARCHENA CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO	<i>OMAR</i>																																																																																																		
13	OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO	<i>OMAR</i>																																																																																																		
14	SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO	<i>Silfredo</i>																																																																																																		
15	TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	73.636.048	ASOCIADO	<i>Tomas</i>																																																																																																		
16	WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO	<i>WALBERTO</i>																																																																																																		
17	DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	19.775.088	ASOCIADO	<i>Daimer</i>																																																																																																		
18																																																																																																						
19																																																																																																						
FIRMA: <i>Andrea Camila Manzur Rivera</i> DISEÑADO POR: ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA Profesional SST Lic. 379/2024																																																																																																						
APROBADO POR: LILIANA ANGARITA NAVARRO Ingeniera Residente																																																																																																						
CÓDIGO: FT-SST-015 Fecha Modificación: Julio 22 de 2025 Revisión No. 2																																																																																																						

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 31 de 36	

SALUD Y SEGURIDAD

LA SALUD

Si bien existen muchas concepciones sobre que podemos entender como “salud” consideramos que la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) constituye un avance fundamental, pues considera al hombre en forma integral:

La
en

“La salud no es mera ausencia de enfermedad, sino también un óptimo estado de bienestar físico, mental y social. La salud no es algo que se posea como un bien, sino una forma de funcionar en armonía con el medio (trabajo, ocio, forma de vida en general) No solamente significa verse libre de dolores o enfermedades sino también la libertad para desarrollar y mantener las capacidades funcionales”.


salud
está

permanente cambio, tal como vamos cambiando nosotros y en gran parte, depende de las condiciones de trabajo.

Las condiciones de trabajo peligrosas tendrán diferentes impactos en la salud de los trabajadores si estos disponen de: viviendas con condiciones adecuadas para el aseo y el reposo, de una alimentación adecuada en cantidad y calidad, si cuentan con el tiempo necesario para el descanso, el ocio, la vida social, o si disponen de transporte cómodo hasta su lugar de trabajo, entre otros.

RIESGO

El término riesgo se refiere a la probabilidad de que se produzca algún hecho que cause lesiones o daños a la salud de las personas, es decir una situación de trabajo que puede romper el equilibrio entre la parte física, mental y social. Dado que los trabajadores tienen derecho a que se los proteja eficazmente, los lugares de trabajo deberían estar libres de riesgos o a lo sumo cuando fuera imposible eliminarlos, reducirlos de manera tal que no comprometan su salud y seguridad y ello se logra mediante la PREVENCIÓN.



	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 32 de 36	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 33 de 36	

REGISTRO DE ASISTENCIA

	CÓDIGO: FT-SST-015		
	CONSORCIO IBEROAMERICANO		
	REGISTRO DE ASISTENCIA	VERSION: 1 FECHA: Julio 22 de 2024	
Aprobado por: Andrea Camila Manzur Rivera- Inspectora SST	Autorizado por: Jesus Maria Berdugo Leal - Representante Legal	PAGINA: 1 de 1	
FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA			
Ciudad y Fecha: 24-07-2025	Temas: Salud y Seguridad		
Expositor: Andrea Manzur Rivera			
Centro de Trabajo: Ruta 7802			
Hora de Inicio: 8:50 am			
Hora de Finalización: 10:30 am			
NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1 ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	1.052.954.083	ASOCIADO	Anuar
2 ANDRES DAVILA MERLANO	9.141.320	ASOCIADO	Andres
3 EMIL EDUARDO GUTIERREZ MORENO	9.138.589	ASOCIADO	Emil
4 JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	1.050.947.508	ASOCIADO	Jorge
5 JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	73.242.250	ASOCIADO	Jose B
6 JAINER PEÑA MARQUEZ	1.052.961.654	ASOCIADO	Jainer Peña
7 JAIDER POLANCO URIETA	1.052.983.337	ASOCIADO	Jaider Polanco U.
8 JOAQUIN TURIZO PEREZ	19.773.408	ASOCIADO	Joaquin
9 IVIS MANUEL RADA RODRIGUEZ	1.052.955.815	ASOCIADO	Ivis Rada
10 MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	1.002.447.020	ASOCIADO	Manuel Lopez
11 NAISON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.051.743.787	ASOCIADO	NAISON
12 OMAR MARCHENA CABALLERO	3.908.859	ASOCIADO	Omar
13 OMAR MARTINEZ MARTINEZ	9.022.380	ASOCIADO	Omar
14 SILFREDO SOLIS GALE	1.052.980.956	ASOCIADO	Silfredo
15 TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	73.636.048	ASOCIADO	Tomas
16 WALBERTO LENGUA LEGIA	19.774.422	ASOCIADO	Walberto
17 DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	19.775.088	ASOCIADO	Daimer
18			
19			
FIRMA: Andrea Manzur Rivera			
DISEÑADO POR: ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA		CODIGO: FT-SST-015	
Profesional SST UIC: 870/2024		Fecha Modificación: Julio 22 de 2025 Revisión No. 2	
APROBADO POR: LILIANA ANGARITA NAVARRO			
Ingeniera Residente			

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 34 de 36	

TRABAJO EN EQUIPO Y CULTURA DE COOPERACIÓN

¿Qué es el trabajo en equipo?

- Es la acción conjunta de un grupo para lograr un objetivo común. •Involucra colaboración, comunicación y responsabilidad compartida.
- Se basa en la confianza y el respeto entre los miembros.

¿Qué es el trabajo en equipo?

Diferencia entre Grupo y Equipo

- Grupo: conjunto de personas que trabajan juntas, pero no necesariamente hacia un mismo fin.
- Equipo: grupo de personas con roles definidos que cooperan para alcanzar un objetivo común.

¿Qué es la Cultura de Cooperación?

- Es un ambiente organizacional donde se promueve la ayuda mutua.
- Se construye con valores como respeto, solidaridad y responsabilidad compartida.
- Potencia la productividad y mejora el clima laboral. Beneficios del trabajo en equipo
- Mayor eficiencia y productividad.
- Mejora la comunicación y la confianza.
- Fomenta el aprendizaje y la innovación.
- Reduce los conflictos y el estrés.

Pilares de la Cultura de Cooperación

- 1. Comunicación efectiva
- 2. Confianza
- 3. Escucha activa
- 4. Respeto por la diferencia
- 5. Responsabilidad compartida
- 6. Apreciación del otro
- 7. Propósito común

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 35 de 36	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



 CONSORCIO IBEROAMERICANO	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO No:	FT-SST-001
	SG-SST	
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha:	Julio 2025
	Versión:	001
	Página 36 de 36	

REGISTRO DE ASISTENCIA

ASISTENCIA CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



CONSORCIO IBEROAMERICANO



FECHA: 30 DE JULIO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "COOTRACARMEN"

TEMA: TRABAJO EN EQUIPO Y CULTURA DE COOPERACIÓN.

NOMBRE	FIRMA
JOSE GREGORIO PARAMO IMITOLA	José Paramo Imitola. José. QP
JAINER PEÑA MARQUEZ	Jainer Peña Marquez
OMAR MARTINEZ MARTINEZ	OMAR MARTINEZ
NAISON RODRIGUEZ GARCIA	NAISON
EMIL GUTIERREZ MORENO	Emil Gutierrez Moreno
OMAR MARCHENA CABALLERO	
JOAQUIN TURIZO PEREZ	Joaquin Turizo P.
ANUAR MARTINEZ MARTINEZ	Anuar Martinez M.
TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	Ramón B
JAIDER POLANCO URIETA	Jaider Polanco Urieta
MANUEL SALVADOR LOPEZ MARTINEZ	Manuel Lopez Martinez
DAIMER ENRIQUE TURIZO PEREZ	Daimer Turizo Perez
WALBERTO LENGUA LEGIA	WALBERTO LENGUA
JORGE ALBERTO CORTEZANO MEDINA	
SILFREDO SOLIS GALE	Silfredo Solis Gale
ANDRES DAVILA MERLANO	
IVIS MANUEL RADAS RODRIGUEZ	