

FORMATO			
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-08	Construcción de Proyectos	3	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	
ACTA No <u>57</u>		TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
1. ANTECEDENTES			
CONTRATO No		<u>IDU - 1853-2021</u> (Número de Contrato)	
LICITACIÓN PÚBLICA	☒	CONCURSO DE MÉRITOS	☐
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	<u>IDU-CMA-SGDU-044-2021</u> (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)	
OBJETO DEL CONTRATO			
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.			
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)			
INTERVENTOR	<u>CONSORCIO RUTA JAL</u>		NIT <u>901.552.013-2</u>
		(Escriba el nombre o razón social del Interventor)	
SUPERVISOR (A)	<u>ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ</u>		
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)			
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO	<u>IDU - 1848 - 2021</u> (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<u>DIECISIETE (17) MESES</u> (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)		
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<u>TREINTA Y NUEVE (39) MESES Y SIETE (7) DÍAS</u> (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	<u>27</u> (Día)	DE	<u>ENERO</u> DE <u> </u> (Mes) (Año)
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES			
PRÓRROGAS	PRORROGA No. <u>1</u> PRORROGA No. <u>2</u> PRORROGA No. <u>3</u> PRORROGA No. <u>4</u> PRORROGA No. <u>5</u> PRORROGA No. <u>6</u> PRORROGA No. <u>7</u> PRORROGA No. <u>8</u> PRORROGA No. <u>9</u> PRORROGA No. <u>10</u> PRORROGA No. <u>11</u>	DE FECHA <u>30/09/2022</u> DE FECHA <u>27/01/2023</u> DE FECHA <u>27/03/2023</u> DE FECHA <u>27/05/2023</u> DE FECHA <u>27/07/2023</u> DE FECHA <u>27/08/2023</u> DE FECHA <u>26/12/2023</u> DE FECHA <u>16/07/2024</u> DE FECHA <u>30/08/2024</u> DE FECHA <u>13/12/2024</u> DE FECHA <u>3/04/2025</u>	PLAZO <u>TRES (3) MESES</u> <u>DOS (2) MESES</u> <u>DOS (2) MESES</u> <u>DOS (2) MESES</u> <u>UN (1) MES</u> <u>VEINTE (20) DIAS</u> <u>DOS (2) MESES</u> <u>CUARENTA Y CINCO</u> <u>CUATRO (4) MESES Y</u> <u>CUATRO (4) MESES Y</u> <u>TRES (3) MESES</u> <u>VEINTISEIS (26) MESES</u> <u>Y SIETE (7) DIAS</u>
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS			PLAZO
SUSPENSIONES:	ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>2</u> ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>3</u> ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>4</u> ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>8</u> ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>9</u> ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>10</u> ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>44</u> ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>48</u> ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>49</u> ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>50</u> ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>51</u> ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>52</u> ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>53</u> ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>54</u>	DE FECHA <u>23/08/2022</u> DE FECHA <u>12/09/2022</u> DE FECHA <u>20/09/2022</u> DE FECHA <u>29/12/2022</u> DE FECHA <u>11/01/2023</u> DE FECHA <u>16/01/2023</u> DE FECHA <u>27/03/2025</u> DE FECHA <u>27/06/2025</u> DE FECHA <u>27/07/2025</u> DE FECHA <u>27/08/2025</u> DE FECHA <u>11/09/2025</u> DE FECHA <u>26/09/2025</u> DE FECHA <u>26/10/2025</u> DE FECHA <u>07/11/2025</u>	No. DIAS <u>20</u> No. DIAS <u>8</u> No. DIAS <u>8</u> No. DIAS <u>13</u> No. DIAS <u>5</u> No. DIAS <u>8</u> No. DIAS <u>4</u> No. DIAS <u>30</u> No. DIAS <u>30</u> No. DIAS <u>15</u> No. DIAS <u>15</u> No. DIAS <u>30</u> No. DIAS <u>15</u> No. DIAS <u>15</u>
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN			Nº. DÍAS <u>216</u>
MODIFICACIONES CONTRACTUALES:			
Otrosí N°	No.	DE FECHA	CONCEPTO
	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>

FORMATO					idu
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA					
CÓDIGO	PROCESO			VERSIÓN	
FO-EO-08	Construcción de Proyectos			3	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE			
ACTA No 57		TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 2.857.718.927,00			
ADICIONES:					
	No. 1	DE FECHA	30/09/2022	\$ 80.000.000,00	
	No. 2	DE FECHA	27/08/2024	\$ 535.423.544,00	
	No. 3	DE FECHA	13/12/2024	\$ 302.257.011,00	
	No. 4	DE FECHA	3/04/2025	\$ 362.708.412,00	
VALOR TOTAL DE ADICIONES		VALOR		\$ 1.280.388.967,00	
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)					
MAYOR PERMANENCIA		No. N/A	DE FECHA N/A	VALOR N/A	
MAYORES AJUSTES		No. N/A	DE FECHA N/A	VALOR N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 4.138.107.894,00			
3. TRABAJO EJECUTADO					
Las partes representadas por: Susana Margarita Guerra Becerra representante legal de la					
(Escriba el nombre completo del representante legal o delegado de la Interventoría)					
Interventoría y el supervisor(a) IDU Isis Paola Díaz Muñiz acordaron terminar el presente					
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado(a) por el IDU)					
contrato de interventoría, de acuerdo a las cláusulas contractuales y los Manuales del IDU que rigen dicha materia.					
Se deja constancia por parte de la Interventoría que el contratista de obra cumplió con el 100 % del objeto contratado					
% de cumplimiento					
en el plazo establecido.					
El trabajo ejecutado se relaciona a continuación:					
Clase de documento	Cantidad	Descripción	Aprobación		
			Radicado IDU	Fecha	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 1 COMPRENDIDO ENTRE EL 13 al 28 FEBRERO DE 2023	STEST 20233461052351	14/06/2023	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 2 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MARZO DE 2023	STEST 20233461052351	29/06/2023	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 3 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023	STEST 20233460975431	7/06/2023	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 4 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MAYO DE 2023	STEST 202334601608171	12/09/2023	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 5 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE JUNIO DE 2023	STEST 202334601608171	12/09/2023	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 6 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE JULIO DE 2023	STEST 202334601638191	15/09/2023	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 7 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	STEST 202434600051571	14/01/2024	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 8 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	STEST202434600965791	14/01/2024	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 9 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	STEST 202434600051571	14/01/2024	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 10 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	STEST 202434600179641	31/01/2024	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 11 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	STEST 202434601131941	30/08/2024	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 12 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	STEST 202434601131941	30/08/2024	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 13 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 al 28 FEBRERO DE 2024	STEST 202417500895991	10/07/2024	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 14 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	STEST 202434601553861	10/07/2024	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 15 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	STEST202434601310811	8/10/2024	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 16 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MAYO DE 2024	STEST 202434601363601	15/02/2025	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 17 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE JUNIO DE 2024	STEST 202534600367401	4/04/2025	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 18 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE JULIO DE 2024	STEST 202534600360881	4/04/2025	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 19 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	STEST 202534600360881	4/04/2025	
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 20 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	STEST 202534600476531	6/05/2025	

FORMATO				idu
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA				
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN		
FO-EO-08	Construcción de Proyectos	3		
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA				
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE		
ACTA No 57		TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Informe Mensual de Interventoría	1	INFORME MENSUAL No. 21 COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	STEST 202534601301201	3/12/2025
4. OBSERVACIONES SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS				
Los informes mensuales que se encuentran en atención de observaciones por parte de la interventoría y que han sido radicados ante la Entidad, se detallan en el literal E. TRABAJO FALTANTE. Durante el plazo establecido para el contrato de interventoría IDU-1853-2021, el consorcio RUTA JAL ejerció el control de las actividades de obra realizadas por el consorcio TRONCAL 4 de acuerdo al alcance previsto en el contrato de obra IDU-1853-2021. Para la etapa de recibo y liquidación, el interventor se compromete a realizar los productos faltantes relacionados en el literal E de la presente acta, en los plazos previstos contractualmente.				
5. TRABAJO FALTANTE				
A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:				
Clase de documento	Cantidad	Descripción	Observación	
Informe Mensual de Interventoría	1	Atención de observaciones Informe mensual No. 22 del periodo 01 al 30 de Noviembre de 2024	Se encuentra en revisión por la entidad.	
Informe Mensual de Interventoría	1	Atención de observaciones Informe mensual No. 23 del periodo 01 al 31 de diciembre de 2024	Se encuentra en revisión por la entidad.	
Informe Mensual de Interventoría	1	Atención de observaciones Informe mensual No. 24 del periodo 01 al 31 de enero de 2025	Se encuentra en atención de observaciones por la Interventoría	
Informe Mensual de Interventoría	1	Atención de observaciones Informe mensual No. 25 del periodo 01 al 28 de febrero de 2025	Se encuentra en atención de observaciones por la Interventoría	
Informe Mensual de Interventoría	1	Atención de observaciones Informe mensual No. 26 del periodo 01 al 31 de marzo de 2025	Se encuentra en atención de observaciones por la Interventoría	
Informe Mensual de Interventoría	1	Atención de observaciones Informe mensual No. 27 del periodo 01 al 30 de abril de 2025	Se encuentra en atención de observaciones por la Interventoría	
Informe Mensual de Interventoría	1	Atención de observaciones Informe mensual No. 28 del periodo 01 al 31 de mayo de 2025	Se encuentra en atención de observaciones por la Interventoría	
Informe Mensual de Interventoría	1	Atención de observaciones Informe mensual No. 29 del periodo 01 al 26 de junio de 2025	Se encuentra en atención de observaciones por la Interventoría	
Informe Mensual de Interventoría	1	Atención de observaciones Informe mensual No. 30 del periodo 25 de noviembre al 04 de diciembre de 2025	Se encuentra pendiente de radicación	
Los trabajos descritos en el numeral (5) son el soporte para que el IDU inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No 22 del contrato (Indique el número de la cláusula del contrato de obra que cumple las multas a aplicar por incumplimiento) El recibo de los trabajos terminados, no releva al Interventor de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el Interventor se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los CINCO (5) días del mes de FEBRERO de 2026 (Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta) Nota aclaratoria: La presente acta da cuenta de las actuaciones adelantadas con corte al 04 de diciembre de 2025, fecha en la cual se da por terminado el plazo de ejecución del contrato IDU 1853-2021. Se actualiza la fecha de firma en razón a que la fecha, se dan por atendidas y subsanadas las observaciones generadas a la misma, logrando acuerdo entre las partes frente a su contenido.				

Powered by CamScanner