

ANEXO No. 3 CRONOGRAMA					
CONTRATO PRONE GGC (1954) - 2025					
"Normalización de Redes Eléctricas con Autogeneración en Cuadras Energéticas del Barrio Alamos - Municipio de Algeciras"					
OPERADOR DE RED: ELECTRICIDADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.					
FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN					
FECHA ACTA DE INICIO (Actividad 3 Etapa 1)					9-ene-26
PLAZO DEL CONTRATO (Incluye el AOM de la normalización de redes eléctricas y el sistema AGPE)					OCHO (8) MESES O 31 DE JULIO DE 2026 + 20 AÑOS
PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN					OCHO (8) MESES
Items	Actividad	Duración (días)	Comienzo	Fin	DOCUMENTOS SOPORTE
	a) Etapa 1 - Actividades previas a la contratación y contratación:	60	9-ene-26	9-mar-26	
1	Suscribir Encargo Fiduciario	5	9-ene-26	13-ene-26	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de aplicar)	5	14-ene-26	18-ene-26	Certificación
3	Suscribir acta de inicio.	1	9-ene-26	9-ene-26	N/A
4	Elaborar pliegos de contratación de interventoría (si aplica)	3	19-ene-26	21-ene-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	3	22-ene-26	24-ene-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	4	25-ene-26	28-ene-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Suscribir el contrato de interventoría y acta de inicio	4	25-ene-26	28-ene-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	4	29-ene-26	1-feb-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Handwritten signature/initials

9	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	2	2-feb-26	3-feb-26	Certificación Municipal
10	Elaborar pliegos de contratación de obra	4	4-feb-26	7-feb-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA Y MINENERGIA
11	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisión del cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.	3	4-feb-26	6-feb-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA Y MINENERGIA
12	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	5	7-feb-26	11-feb-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA Y MINENERGIA
13	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	5	7-feb-26	11-feb-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA Y MINENERGIA
14	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	5	12-feb-26	16-feb-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA Y MINENERGIA
15	Realizar diagnóstico comunitario	5	12-feb-26	16-feb-26	Documento a INTERVENTORIA Y MINENERGIA
16	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	4	17-feb-26	20-feb-26	Planos /Actas
17	Verificar la realización de consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	3	17-feb-26	19-feb-26	ACTAS
18	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (En caso de aplicar)	4	21-feb-26	24-feb-26	Certificación/Copias documentos soporte
19	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	2	21-feb-26	22-feb-26	Licencias, certificaciones, permisos
20	Realizar 3 socializaciones sobre el proyecto y cronograma de obra	5	25-feb-26	1-mar-26	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORIA Y MINENERGIA
21	Realizar la metodología del proceso pedagógico	5	25-feb-26	1-mar-26	Documento a INTERVENTORIA
22	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	5	2-mar-26	6-mar-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA Y MINENERGIA
23	Realizar 3 talleres sobre mecanismos de control social y veedurías	5	2-mar-26	6-mar-26	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORIA Y MINENERGIA

Copy

24	Realizar 2 espacios de formación sobre Normalización de redes eléctricas	4	7-mar-26	10-mar-26	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORIA y MINENERGIA
25	Diseño de la estrategia para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor	3	7-mar-26	9-mar-26	Documento a INTERVENTORIA y MINENERGIA
Items	b) Etapa 2 – Actividades de suministro y construcción de obras:	164	11-mar-26	21-ago-26	
1	Avance de obra del 10%	20	11-mar-26	30-mar-26	Acta de Avance
2	Realizar 4 socializaciones sobre el cronograma y Comunidades energéticas con énfasis en capacitar y acompañar la conformación de C.E.	10	31-mar-26	9-abr-26	Actas y Anexos a INTERVENTORIA
3	Avance de obra del 35%	19	10-abr-26	28-abr-26	Acta de Avance
4	Realizar 2 talleres entorno a Cadena de Valor	5	29-abr-26	3-may-26	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORIA y MINENERGIA
5	Avance de obra del 60%	19	4-may-26	22-may-26	Acta de Avance
6	Realizar 2 talleres entorno a GEE y URE	12	23-may-26	3-jun-26	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORIA y MINENERGIA
7	Avance de obra del 80%	19	4-jun-26	22-jun-26	Acta de Avance
8	Realizar 2 talleres/capacitaciones entorno a Medidores AMI	6	23-jun-26	28-jun-26	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORIA y MINENERGIA
9	Realizar taller entorno a AOM del sistema AGPE	6	29-jun-26	4-jul-26	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORIA y MINENERGIA
10	Informe los resultados de la implementación de la estrategia de comunicación con la ciudadanía y recepción de PQRSF	5	5-jul-26	9-jul-26	Documento a INTERVENTORIA y MINENERGIA
11	Realizar taller de refuerzo entorno a Medidores AMI	4	10-jul-26	13-jul-26	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORIA y MINENERGIA
12	Realizar taller de refuerzo entorno a ADM	4	14-jul-26	17-jul-26	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORIA y MINENERGIA
13	Avance de obra del 100%	18	18-jul-26	4-ago-26	Acta de Avance
14	Desarrollar espacio en territorio para Identificar y abordar las apreciaciones, dudas, inquietudes e inconformidades de la comunidad	3	5-ago-26	7-ago-26	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORIA y MINENERGIA

2/14

15	Elaborar listado de usuarios e informe final del Plan de Acción de Responsabilidad social	3	8-ago-26	10-ago-26	Informe y lista final de usuarios beneficiados a INTERVENTORIA y MINENERGIA
16	Compromiso de asumir la responsabilidad integral sobre el AOM de la infraestructura de AGPE implementada.	5	11-ago-26	15-ago-26	Constancia del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA.
17	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el INTERVENTOR (Obras de normalización y Sistema AGPE conectado para entrega de excedentes)	6	16-ago-26	21-ago-26	Actas
Items	c) Etapa 3 – Actividades de cierre:	18	22-ago-26	8-sep-26	
1	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.	5	22-ago-26	26-ago-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGIA y copias de Actas de Liquidación
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	4	27-ago-26	30-ago-26	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la FASE I del presente Contrato	5	31-ago-26	4-sep-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGIA remitiendo documentos
4	Finalización de la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y EMERGENCIAS	4	5-sep-26	8-sep-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGIA remitiendo documentos

EL OPERADOR, al remitir el acta de inicio del contrato, deberá ~~aportar el cronograma~~ ~~actualizado~~ correspondiente al anexo No. 3 del presente contrato, el cual deberá ser actualizado con la fecha real de suscripción de dicho acta, el cual para todos los efectos del presente contrato será el aplicable como Anexo No. 3 del contrato.

NIKA DUNIEZHKA CUELLA CUENCA
Representante Legal

