



SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ  
EVIDENCIA DE REUNIÓN

|                         |                                                                                                          |               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dependencia:<br>DAF     | Objetivo: Contrato 4233000-1303-2025 Suministro e instalación de puertas blindadas y rejas tipo persiana |               |
| Fecha: 09 enero de 2025 | Lugar: DAF-Sec. Gral Alc. May Bta                                                                        | Hora: 11:00am |

| Asistentes        |      |         |            |       |
|-------------------|------|---------|------------|-------|
| Nombre            | Area | Entidad | Tel.       | Firma |
| Martha Pineda     | DAF  | S Gral  | 1303       |       |
| Shirley Diaz Rios | GED  | GED     | 3209738772 |       |
| Steven Diaz Rios  | GED  | GED     | 3227646669 |       |
|                   |      |         |            |       |
|                   |      |         |            |       |
|                   |      |         |            |       |
|                   |      |         |            |       |
|                   |      |         |            |       |
|                   |      |         |            |       |

| Desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Se adelanta visita de verificación de medidas in situ, puerta x puerta y reja x reja entre contratista y Entidad, como levantamiento primario de la información para que el contratista constructor GED proceda a la elaboración de los elementos objeto del contrato.</p> <p>El contratista citará el 10 de enero de 2025 a los <del>contratistas</del> subcontratistas que medían nuevamente y proceden a elaborar los elementos contratados. Se prevé iniciar fabricación de elementos el lunes 12 de enero y suministro e instalación del 25 al 30 de enero. Se informa al contratista que las actividades que programen no pueden generar ruido en exceso, en</p> |

gestion@construccionced.com

caso se propondrán actividades nocturnas o en fin de semana. En recordo se evidencia intervención del siguiente inventario de instalación:

Oficina 201: una puerta  
" 202: dos puertas  
" 203: dos puertas  
" 204: una puerta  
" 205: una puerta

Oficina 206: una puerta  
207: una puerta  
208: una puerta  
209: una puerta

pendiente definir si se desmontan vidrios fijos blindados existentes y cambiar por puertas o se mantienen los existentes.

Rejas primer piso: 5 unidades.

Nota 1: En caso de confirmar el desmonte de los vidrios con marco blindados existentes, el desmonte será realizado por la entidad así como la reparación de los vanos.

Nota 2: Confirmé con el Dr. Mauro y me dice que los vidrios de la oficina 209 (blindados con marco) se mantienen como están y no serán intervenidos con este contrato.

Anexos:



# SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

|                             |                                                                                                                         |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dependencia:<br>DAF- SGAMB. | Objetivo: Visita reconocimiento actividades cto 4233000-1303-2025 Construcción GEP - Puertas de seguridad y enmoldables |                |
| Fecha: 13 enero 2022        | Lugar: Manzana Llevanto                                                                                                 | Hora: 11:00 am |

### Asistentes

| Nombre         | Área             | Entidad | Tel.       | Firma |
|----------------|------------------|---------|------------|-------|
| Andrey Diaz    | Construcción GEP | SGAMB   | 3209438700 |       |
| Klaudia Pineda | DAF.             | SGAMB   | 3203410482 |       |
| Julio Padilla  | DAF.             | S.G.    | 3125571279 |       |
|                |                  |         |            |       |
|                |                  |         |            |       |
|                |                  |         |            |       |
|                |                  |         |            |       |
|                |                  |         |            |       |
|                |                  |         |            |       |

### Desarrollo

Se adelanta visita de verificación de cantidades del contrato del objeto; para el suministro e instalación de puertas enmoldables en el piso 1 de Llevanto (Ingreso principal 4 unidades e ingreso al 10 en municipal 1 unidad). El contratista solicita a la Entidad la instalación de punto de conexión eléctrico a 110V para conexión con tubería EMT y toma normal, en los puntos señalados en la visita. Se elige como material de las cortinas acabado de tipo liso o lamina lisa. Esto para detalle de la especificación de las cortinas de piso 1.

Con respecto a las puertas de seguridad del piso 2, se encuen-



SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ  
EVIDENCIA DE REUNIÓN

Ara que en la optima 209 existen 2 bidrios blindados instalados, por lo cual se mantienen los vidrios existentes y no se ejecutarán estos puentes con el contratista constructora GER.

Anexos:



## SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

### EVIDENCIA DE REUNIÓN

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dependencia:<br><b>DAF – SSA</b> | Objetivo: <b>Construcción GED - 4233000-1303-2025</b><br><b>Capacitación uso cortinas enrollables Municipal Piso 1-Llevarano</b> |
| Fecha: <b>24 enero 2026</b>      | Lugar: <b>Piso 1 edificio Municipal</b> Hora: <b>10:30am</b>                                                                     |

| Asistentes           |         |            |            |       |
|----------------------|---------|------------|------------|-------|
| Nombre               | Area    | Entidad    | Tel.       | Firma |
| Martina Pineda E     | DAF     | SG AMB     | 2301       |       |
| Yladimir Mateos A    | SSA     | SG AMB     | 3102212460 |       |
| Mireya Jarama        | SSA     | S. General | 3125531947 |       |
| Pablo Rodriguez      | OMT     | Vigilancia | 3204592213 |       |
| Donna Segate         | Control | S. General | 310117416  |       |
| Andrés Pineda Pineda | GED     | GED        | 3204432277 |       |
|                      |         |            |            |       |
|                      |         |            |            |       |
|                      |         |            |            |       |

| Desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El contratista constructora GED - adelanta la capacitación del manejo de los controles de las puertas cortinas enrollables que con el contrato fueron instaladas, para el caso 5 unidades en los ingresos principales de los edificios Municipal y Llevarano Piso 1. Se explica la forma de maniobra con controles y de forma manual con la cadencia.</p> <p>El contratista enviará el día de hoy una cotización costeo en cantidad para adicional otra caja tipo cortina en el ingreso del punto de radicación entre los escalones del ingreso al baño mujeres y la oficina.</p> |





SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ  
EVIDENCIA DE REUNIÓN

Anexos: