

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No.	989-2021	Contratista:	CONSORCIO VIAL MHC 063
Contrato de Interventoría No.	971-2021	Interventoría:	CONSORCIO ICEACSA TPF

Objeto Contrato de Obra:
 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

INFORME MENSUAL No.	50	MES O PERIODO:	jul-25
---------------------	----	----------------	--------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCION		10
2	DESCRIPCION DEL PROYECTO		11
2.1	Localización		11
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		13
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		15
2.4	Características técnicas del proyecto		24
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		28
3.1	Información general del contrato		28
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		31
3.3	Seguimiento ítems no previstos		38
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		48
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA		51
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	51
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	51
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	51
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	51
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	51
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	52
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	52
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	52
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		52
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	52
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	52
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	52
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	52
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	52
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		54
5.1	Información general del contrato		54
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		56
5.3	Informes especialistas y profesionales		92
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		95
5.5	Informe matriz de riesgos.		95
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		96
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		96
6	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		97
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	97
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	97
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	97
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	97
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	97
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		98
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	98
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	98
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	98
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	98
7	Conclusiones y recomendaciones		99
8	Anexos		104
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		104
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		161
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		166
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		168

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
 Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución de designación No. 1051 de fecha 24/03/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
					VERSION	1	
					PÁGINA		

				FECHA	5/08/2025 (Día / Mes / Año)	
--	--	--	--	-------	--------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CUNDINAMARCA		PERIODO MES:	Jul-25	
-------------------	--	------------------------	--------------	--	--------------	--------	--

CONTRATO DE OBRA No.:	989 DE 2021	PLAZO INICIAL:	114 MESES		VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 465.288.090.475,00	
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA, GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1	FECHA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2021		VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	\$ 67.580.051.078,00	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA		VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 532.868.141.553,00	
		FECHA DE REANUDACIÓN:	NA		ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ -	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE AGOSTO DE 2030		ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 2021		PLAZO ACUMULADO:	114			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	971 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ICEACSA - TPE		SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	
----------------------------	-------------	--------------	-------------------------	--	---	-------------------------------	--

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO					AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																												
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th colspan="2">CANTIDAD PRIORIZADA**</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>km</td><td>27</td><td>18,58</td></tr><tr><td>Mejoramiento y rehabilitación</td><td>km</td><td>36,8</td><td>36,8</td></tr><tr><td rowspan="4">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento*</td><td>Parqueo</td><td>km</td><td rowspan="2">344</td><td rowspan="2">344</td></tr><tr><td>Bacheo</td><td>km</td></tr><tr><td>Estudios y diseños</td><td>km</td><td>33,58</td><td colspan="2">33,58</td></tr></tbody></table> * Para los años 2021, 2022, 2023 y parte del 2024 se priorizaron las actividades de mantenimiento entre Zipaquirá - Chiquinquirá con un total 94 Km debido a que existían otros contratos que incluían actividades en el corredor entre Chiquinquirá - Bucaramanga. A partir de julio 2024 se realiza mantenimiento vial entre Chiquinquirá y Curti, debido a que dichos contratos finalizan. **El alcance del contrato se prioriza en la construcción de 12 km de segunda calzada entre Peaje de Casablanca - Ubaté ruta 45A04, 6,58 km de la variante de Zipaquirá 45ACND y mantenimiento vial en el corredor, acorde a los recursos disponibles en el contrato.					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD PRIORIZADA**		Pavimentación	Construcción	km	27	18,58	Mejoramiento y rehabilitación	km	36,8	36,8	Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones								Mantenimiento*	Parqueo	km	344	344	Bacheo	km	Estudios y diseños	km	33,58	33,58		<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th colspan="2">CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>km</td><td>0,01</td><td>6,80</td></tr><tr><td>Mejoramiento y rehabilitación</td><td>km</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="4">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Parqueo</td><td>km</td><td>3,91</td><td>120,45</td></tr><tr><td>Bacheo</td><td>km</td><td>-</td><td>35,20</td></tr><tr><td>Estudios y diseños</td><td>km</td><td></td><td></td><td>13,58</td></tr></tbody></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA		Pavimentación	Construcción	km	0,01	6,80	Mejoramiento y rehabilitación	km	-	-	Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones								Mantenimiento	Parqueo	km	3,91	120,45	Bacheo	km	-	35,20	Estudios y diseños	km			13,58
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD PRIORIZADA**																																																																																														
Pavimentación	Construcción	km	27	18,58																																																																																													
	Mejoramiento y rehabilitación	km	36,8	36,8																																																																																													
Estructuras	Túneles																																																																																																
	Puentes																																																																																																
	Pontones																																																																																																
Mantenimiento*	Parqueo	km	344	344																																																																																													
	Bacheo	km																																																																																															
Estudios y diseños	km	33,58	33,58																																																																																														
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																														
Pavimentación	Construcción	km	0,01	6,80																																																																																													
	Mejoramiento y rehabilitación	km	-	-																																																																																													
Estructuras	Túneles																																																																																																
	Puentes																																																																																																
	Pontones																																																																																																
Mantenimiento	Parqueo	km	3,91	120,45																																																																																													
	Bacheo	km	-	35,20																																																																																													
Estudios y diseños	km			13,58																																																																																													

AVANCE FINANCIERO								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 331.254.039.922,00	\$ 968.281.040,00	\$ 332.222.320.962,00	OBRAS	\$ 3.433.730.254,00	\$ 10.037.058,00	\$ 3.443.767.312,00	\$ 173.012.895.724,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 136.480.362.432,00	\$ 398.942.598,00	\$ 136.879.305.030,00	AJUSTES	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION	\$ 1.200.000.000,00	\$ 3.507.692,00	\$ 1.203.507.692,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 2.640.000.000,00	\$ 501.600.000,00	\$ 3.141.600.000,00	JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN		\$ -	\$ -	\$ -
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE	\$ 4.698.521.780,00	\$ 892.719.138,00	\$ 5.591.240.918,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ -	\$ -	\$ 3.141.600.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ 53.827.286.178,00	PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE			\$ -	\$ 1.595.865.812,00
				GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			\$ -	\$ 233.210.888,00
				GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 27.314.595,00	\$ 126.579,00	\$ 27.441.174,00	\$ 1.923.545.356,00
				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 713.103.692,00	\$ 3.604.363,00	\$ 716.708.055,00	\$ 7.191.189.515,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
					VERSION	1	
					PÁGINA		
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$	2.880.773,00		\$	2.880.773,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$	532.868.141.553,00			
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.							
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 170.134.909.446				MANO DE OBRA CALIFICADA: 167			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 172.508.639.700				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 39			
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 101,40%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS 142			
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 206			
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
Red: 26/07/2025 4:48:45 a.m. COT Cundinamarca, Zipaquirá, Pasosahco Observación: Prueba de carga puente peatonal ave colombiana Lectura 50%				PR 13+0850 - PR 13+0844 mantenimiento vial mediante parcheo. Sector de Capellania - Ruta 45A05 Puente K 44+500 Perforación, izaje de canasta de acero y fundida de pilote No 2 de estribo 2, sector La Ruidosa, Ruta 45 A 04			
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)							
Firma LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA Director de Interventoría Matrícula No. 68202-16905 STD Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial							

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 1 de 168

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 050



INTERVENTOR:
CONSORCIO ICEACSA - TPF
Contrato de INTERVENTORIA No 971 de 2021

CONTRATISTA:
CONSORCIO VÍAL MHC 063
Contrato de Obra No. 989 de 2021

PERIODO:
01-07-2025 A 31-07-2025
VERSION 0


 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 2 de 168



CONTRATO INVIAS No. 971 DE 2021

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ -BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 050

ELABORÓ: Ing. Martha L. Cortes FECHA: 23 de agosto de 2025	REVISÓ: Ing. María Soledad Sánchez FECHA: 25 de agosto de 2025	APROBÓ Ing. Luis Antonio Rueda FECHA: 25 de agosto de 2025
		
CARGO: Ingeniero Residente de Interventoría	CARGO: Líder de Integración	CARGO: Director Interventoría

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca
Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C Telefax: 6014489346
E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com
colombia@tpfingenieria.com

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 3 de 168

CONTENIDO

1. INTRODUCCION	10
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO	11
2.1 Localización del Proyecto	11
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto	13
2.3 Inventario y estado inicial de la vía	15
2.4 Características técnicas del proyecto	24
2.4.1 <i>Parámetros geométricos y de diseño</i>	24
2.4.2 <i>Sección típica de la vía</i>	25
2.4.3 <i>Estructura del pavimento</i>	26
2.4.4 <i>Tipificación de los diferentes sectores</i>	26
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA	28
3.1 Información general del contrato	28
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes	31
3.3 Seguimiento ítems no previstos	38
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de Interventoría	48
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL	51
4.1 Informe semanal	51
4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra	51
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra	51
4.4 Información financiero y presupuestal contrato de obra	51
4.5 Estado general del tiempo	51
4.6 Resumen ensayos de laboratorio	52
4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra	52
4.8 Seguimiento PC contrato de obra	52
4.9 Otros documentos seguimiento mensual	52

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 4 de 168

5.	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA	54
5.1	Información general del contrato	54
5.2	Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría	56
5.2.1	Actividades área social	56
5.2.2	Actividades área ambiental	70
5.2.3	Actividades área predial	74
5.2.4	Actividades área SST	90
5.3	Informes de especialistas	92
5.4	Informe del programa anual de caja - PAC	95
5.5	Informe matriz de riesgos	95
5.6	Información otros programas y aplicativos	96
6.	REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	97
6.1	Equipo y vehículos contrato de Interventoría	97
6.2	Personal, control de aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría	97
6.3	Informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría	97
6.4	Seguimiento garantías contrato de Interventoría	97
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	97
6.6	Otros documentos seguimiento mensual	98
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	99
8.	ANEXOS	104
8.1	Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor	104
8.2	Registro fotográfico de actividades	161
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad	166
8.4	Bitácora	168

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 5 de 168

LISTADO DE TABLAS

Tabla No 1. Municipios en la zona de influencia	13
Tabla No 2. Actividades realizadas durante el mes	16
Tabla No 3. Parámetros geométricos y de diseño Variante Zipaquirá	24
Tabla No 4. Parámetros geométricos y de diseño segunda calzada Peaje Casablanca - Ubaté	25
Tabla No 5. Información general contrato de obra	28
Tabla No 6. Actividades ejecutadas	37
Tabla No 7. Seguimiento ítems no previstos	38
Tabla No 8. Seguimiento recursos contrato 989-2021	47
Tabla No 9. Financiero de Interventoría	50
Tabla No 10. Informes semanales de Interventoría	51
Tabla No 11. Actas de comité del área técnica	53
Tabla No 12. Actas de comité	53
Tabla No 13. Información general contrato Interventoría	54
Tabla No 14. Resumen insumos prediales	78

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 6 de 168

Tabla No 15. Niveles de cumplimiento de la gestión predial	79
Tabla No 16. Estado gestión predial tramo 1. Variante Zipaquirá	80
Tabla No 17. Estado gestión predial tramo 2 Peaje Casablanca Ubaté	82
Tabla No 18. Cuadro bolsa predial	89
Tabla No 19. Reporte de ATEL	91
Tabla No 20. Actividades desarrolladas por especialistas de Interventoría	92
Tabla No 21. Correspondencia enviada Interventoría	104
Tabla No 22. Correspondencia recibida Interventoría	133
Tabla No 23. Registro fotográfico actividades	161
Tabla No 24. Registro fotográfico actividades socioambientales	166

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 7 de 168

LISTADO DE ANEXOS

Anexo No 1. Informes semanales

Anexo No 2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y equipo contrato de obra

Anexo No 3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal de obra

Anexo No 4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe financiero

Anexo No 5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado general del tiempo

Anexo No 6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 Resumen ensayos de laboratorio

Anexo No. 7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimientos garantías obra

Anexo No 8. MEPI-MN1-IN-15-FR-17 Seguimientos PC obra

Anexo No.9. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimientos programa de Inversión

Anexo No 10. Actas de comité de obra y actas de reunión

Anexo No 11. Informes de especialistas

Anexo No. 12. Matriz de riesgos

Anexo No. 13. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 Equipo y vehículos de Interventoría

Anexo No. 14. MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Personal y parafiscales

Anexo No. 15. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe financiero y presupuestal de Interventoría

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 8 de 168

Anexo No. 16. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantías de Interventoría

Anexo No. 17. MEPI-MN1-IN-15-FR-15 Seguimiento PC Interventoría

Anexo No. 18. Plan de Cargas

Anexo No. 19. Bitácora

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 9 de 168

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración No 1. Localización del Proyecto Corredor	11
Ilustración No 2. Ubicación canteras materiales de construcción	12
Ilustración No 3. Ubicación campamento contratista Consorcio Vial MHC 063	13
Ilustración No 4. Sección típica de la vía	25
Ilustración No 5. Estructura del pavimento	26
Ilustración No 6. Tipificación de los diferentes sectores	27
Ilustración No 8. Plataforma CIFRA	96

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 10 de 168

1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene el INFORME MENSUAL No. 50 de Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los Comuneros (Zipaquirá -Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, En Marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". Módulo 1. del periodo comprendido entre el 01 a 31 de julio de 2025, del Contrato de Interventoría No. 971-2021, suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO ICEACSA-TPF, el cual tiene por objeto realizar la Interventoría del Contrato de Obra No 989-2021, suscrito por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS con el CONSORCIO VIAL MHC 063.

Al inicio de este documento se hace una descripción del proyecto en la cual se incluye la localización, así como las características técnicas del proyecto, posteriormente se detalla claramente la información de los contratos de obra e interventoría, luego se muestra un informe ejecutivo del desarrollo social, ambiental, predial y SST del proyecto, de igual manera se hace un seguimiento a los planes de calidad de Obra e Interventoría, al final se encuentran los informes ejecutivos de los especialistas.

El proyecto está bajo la supervisión de la Dirección Territorial de Cundinamarca quien a la vez tiene como director al Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo designado bajo resolución 1051 del 24 marzo de 2023, la Unidad Ejecutora es la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales quien designo al Ing. Luis Eduardo Garzón Chatum como Apoyo a la supervisión.

La Subdirección de Sostenibilidad ha designado a Adriana Hernández Sanchez como profesional de apoyo a la supervisión ambiental, a Marilex Julieth Sepúlveda Buitrago como profesional de apoyo a la supervisión social y Juan Gabriel García Camelo como profesional de apoyo a la supervisión predial.

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 11 de 168


2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El contrato 989-2021 tiene como alcance la intervencion del corredor vial “Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta” (Lo que incluye la Variante de Zipaquirá) en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander.

El corredor Vial Zipaquirá – Chiquinquirá – Barbosa; Giron - Piedecuesta comprende cuatro rutas nacionales: La primera es la Ruta 45A04 iniciando en el municipio de Zipaquirá (PR28+200) y termina en el municipio de Ubaté (PR67+113). La segunda es la Ruta 45A05 iniciando en el municipio de Ubaté (PR0+000) y termina en el municipio de Puente Nacional (PR89+340). La tercera es la Ruta 45A06 iniciando en el municipio de Puente Nacional (PR0+000) y termina en el municipio de San Gil (PR127+200). La cuarta es la Ruta 45A07 inicando en el municipio de San Gil (PR0+000) y termina en la ciudad de Bucaramanga (PR80+081).

Ilustración No 1. Localización del Proyecto Corredor




	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 12 de 168

Ilustración No 2. Ubicación canteras materiales de construcción



	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 13 de 168

Ilustración No 3. Ubicación campamento contratista CONSORCIO VIAL MHC 063



2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los municipios que se benefician con la ejecución del proyecto se relacionan a continuación:

Tabla No 1. Municipios en la zona de influencia

Departamentos	Municipios	Vereda
Cundinamarca	Zipaquirá	Pasoancho
		Portachuelo
		Barandillas
		La Granja
	Cogua	Rincón Santo
		Mortiño
		Casablanca
	Nemocón	Oratorio
		Patio Bonito

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 14 de 168

Departamentos	Municipios	Vereda
	Tausa	Pajarito
		Rasgata Alto
		Pueblo Viejo
	Sutatausa	Concubita
		Naval
		Novoa
		Ojo de agua
		Chipaquín
		Tausavita
	Ubaté	Centro del Llano
		Palogordo
		Soagá
		Guatancuy
		Nemoga
	Fúquene	Taravita
		Chinzque
		Punta de Cruz
	Susa	Llano Grande
		Cascadas
		Timinguita
		La Glorieta
	Simijaca	Táquira
		Centro
		San Rafael
		Santuario
		El Fical
	Boyacá	Sucre Occidental
		Sucre Oriental
		Tierra de Páez

Con el desarrollo del contrato de obra No 989-2021 se han evidenciado varios beneficios para los Municipios los cuales se enlistan a continuación:

- Satisfacer las necesidades viales de la comunidad.
- Disminuir de accidentes de tránsito.
- Reactivación económica en las zonas de influencia.
- Inclusión de género en la contratación de personal.
- Vinculación madres cabeza de familia.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 15 de 168

- Generación de empleo para persona entre los 18 a 28 años.
- Desarrollo y compensación social por medio de líneas estratégicas INVIAS.
- Mejorar los niveles de desarrollo de los municipios donde tiene alcance el proyecto y por ende su infraestructura.
- Fortalecimiento de la cultura vial de todos los actores viales por medio de campañas de sensibilización.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

El estado inicial de la vía Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND correspondía a una sola calzada unidireccional de dos carriles, cada uno de 3.65m. de ancho, operando en sentido Zipaquirá – Ubaté. En la margen izquierda se encontraba una franja libre (ya adquirida por Invias), con capa vegetal y algunos árboles. En esta franja se ejecuta la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, adelantándose a la fecha las siguientes actividades: excavaciones, construcción de pedraplén como mejoramiento de subrasante, construcción de terraplén, construcción de la capa de subbase granular, construcción de la capa de base tratada con asfalto, construcción de la capa asfáltica intermedia MSC-25 y construcción de la capa de rodadura MDC-19. Paralelamente se construyeron las obras de drenaje que corresponden a la prolongación de las obras encontradas en la calzada existente de la Variante, la construcción de cunetas en concreto y trabajos de iluminación de retornos y de intersecciones.

De la misma manera, el estado inicial de la vía Peaje Casablanca hacia Ubaté de la Ruta 45 A 04, corresponde a una sola calzada bidireccional de dos carriles, cada uno de 3.65m de ancho, no presenta berma en ninguno de sus costados y algunos sectores presentan una cuneta por el costado izquierdo. Para la vigencia del 2025 se ejecuta la construcción de la segunda calzada en el sector conocido como La Ruidosa, entre el PR44+0000 y el PR44+0500 de la Ruta 45 A 04, donde a la fecha se adelantan las siguientes actividades: excavaciones, construcción de pedraplén como mejoramiento de la subrasante, construcción de terraplén, instalación de subbase granular, base tratada con asfalto (BTA) y mezcla asfáltica MSC-25. Paralelamente se construyen las obras de drenaje correspondientes a la prolongación de las obras localizadas en la calzada existente.

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 16 de 168

Las actividades que se adelantan en el presente periodo se evidencian en el siguiente registro fotográfico

Tabla No 2. Actividades realizadas durante el mes

ruta 45 a cnd, variante zipaquirá	
	
Puente Peatonal, prueba de carga, llenado de tanques (19/07/25)	Puente Peatonal, prueba de carga, toma de lectura al 50% de carga (19/07/25)
	
Espacio Público, puente peatonal, instalación de piedra pegada bajo rampa 2 (23/07/25)	Espacio Público, Conectante oriental, instalación de concreto estampado rampa 2 (28/07/25)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 17 de 168



Espacio Público, conectante occidental, instalación de paradero (30/07/25)



Espacio Público, conectante norte, instalación de paradero (30/07/25)



Espacio público, conectante oriental, instalación de MDC-19 para ciclorruta rampa 2 (18/07/25)



Espacio público, conectante oriental, instalación de MDC-19 para ciclorruta rampa 2 (18/07/25)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 18 de 168



Conectante occidental, instalación de MDC-19 en zona de paradero occidental (04/07/25)



Conectante occidental, instalación de MDC-19 en zona de paradero oriental (21/07/25)

TRAMO 2, RUTA 45 A 04, SEGUNDA CALZADA CASA BLANCA - UBATÉ



K44+385, Obra No 32, instalación de tubería 900mm (08/07/25)



K44+500, sitio crítico, perforación de drenes horizontales (08/07/25)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 19 de 168



Puente K44+450, izaje de canasta de acero de pilote No 2, estribo 2 (24/07/25)



Puente K44+450, fundida de pilote No 2, estribo 2 (24/07/25)



Muro S-25, fundida de 1er sección de vástago módulo 3 (29/07/25)



Muro S-25, fundida de 4ta sección de vástago módulo 4 (29/07/25)

SELLO DE FISURAS

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA - LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 20 de 168

ruta 45 a 04, zipaquirá – ubaté y ruta 45 a cnd, variante zipaquirá	
 15 de julio de 2025 09:54 Consortio Iceacsa - Tpf Ingeniería	 17/07/2025, 8:46:38 a.m. COT Cundinamarca Zipaquirá La Granja
Ruta 45 A 04, PR28+0200 – PR33+0000, 90 Grados hacia La Paz (16/07/25)	Ruta 45 A CND, K2+000 – K7+100, San Gabriel hacia 90 grados (17/07/25)
DEMARCACIÓN HORIZONTAL	
ruta 45 a 05, ubaté – puente nacional	
 miércoles, julio 09, 2025 12:41p. m. Zipaquirá CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA	 miércoles, julio 09, 2025 10:23a. m. Zipaquirá CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA
K2+750, Glorieta Ave Colombiana, línea amarilla de borde (09/07/25)	K2+750, Glorieta Ave Colombiana, línea blanca de borde (09/07/25)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 21 de 168



K2+750, Glorieta Ave Colombiana, achurado de isla central (16/07/25)



K2+750, Glorieta Ave Colombiana, achurado de isla central (16/07/25)

JORNADAS DE BACHEO

RUTA 45 A 05, UBATÉ – PUENTE NACIONAL



PR13+0685 – PR13+0732, Capellanía, instalación de BTA y MDC-19 (30/07/25)



PR13+0844 – PR13+0850, Capellanía, instalación de BTA y MDC-19 (30/07/25)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 22 de 168

ruta 45 A 06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL	
 Ruta 45a06 Barbosa PR11+151@175.80 instalación MDC -19 CD 16/07/2025 2:53:48 p. m.	 Ruta 45a06 Barbosa PR11+430@491 instalación MDC -19CI 18/07/2025 7:25:31 p. m.
PR11+0151 – PR11+0175, Barbosa, fresado e instalación de BTA y MDC-19 (16/07/25)	PR11+0430 – PR11+0491, Barbosa, fresado e instalación de BTA y MDC-19 (16/07/25)
ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS	
 Ruta 45a06 Güepsa PR22+900@980 Estado actual GHD 21/07/2025 10:35:52 a. m.	 Ruta 45a06 Güepsa PR22+900@980 fresado - CI-D 21/07/2025 1:21:19 p. m.
RUTA 45 A 06, PR22+0900, Güepsa, estado inicial (21/07/25)	RUTA 45 A 06, PR22+0900, Güepsa, fresado y nivelación de vía (21/07/25)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 23 de 168

TAPAHUECOS RUTA 45 A 05, UBATÉ – PUENTE NACIONAL	
	
PR14+0000, Capellanía, tapahuecos con MDC-19 (25/07/25)	PR14+0000, Capellanía, tapahuecos con MDC-19 (25/07/25)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 24 de 168

2.4 Características técnicas del proyecto

2.4.1 Parámetros geométricos y de diseño

Tabla No 3. Parámetros geométricos y de diseño Variante de Zipaquirá

PARÁMETROS DE DISEÑO			
REQUISITO TÉCNICO	Sector 2 K00+700–K02+300	Sector 3 K02+300–K3+300	Sector 4 K03+300–K6+700
Funcionalidad	Primaria	Primaria	Primaria
Intervención	Construcción	Construcción	Construcción
Longitud Aproximada	1.60 Km	1.00 Km	3.40 Km
Número de Calzada (Un)	1	1	1
Velocidad Específica	90–100 Km/h	90–100 Km/h	90–100 Km/h
Velocidad de Diseño	80 Km/h	80 Km/h	80 Km/h
Peralte Máximo	8%	8%	8%
Radio Mínimo	304m–394m	304m–394m	304m–394m
Pendiente Mínima	0.3%	0.3%	0.3%
Pendiente Máxima	5%,6%	5%,6%	5%,6%
Ancho de Carril Mínimo	3.65m	3.65m	3.65m
Ancho de Calzada Mínimo	7.30m	7.30m	7.30m
Ancho de Berma Mínimo	3.00m/1.00m	3.00m/1.00m	3.00m/1.00m
Tipo de Berma	Externa/Interna	Externa/Interna	Externa/Interna
Ancho Separador Central aprox.	7.80m	9.10m	7.80m
Sentido de Carriles (Unidireccional o Bidireccional)	Unidireccional	Unidireccional	Unidireccional
Tipo de Terrono	Plano	Plano	Plano

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 25 de 168

Tabla No 4. Parámetros geométricos segunda calzada Peaje Casa Blanca – Ubaté ruta 45 A 04

Parámetros	Segunda Calzada Peaje Casablanca – Ubaté.
Vehículo de Diseño.	3S2
Longitud Aproximada Km Lineal.	5.08
Tipo de vía.	Primaria de Dos Calzadas
Terreno	Montañoso
Uso	Rural
Velocidad de Diseño	60
Velocidad Específica (Ve) Km/h.	60
Ancho Separador Típico (m)	Variable
Ancho Calzada (m).	7.3
Ancho Carril (m).	3.65
Ancho Berma Externa (m).	1.8
Ancho Berma Interna (m).	0.5
Peralte Max (%).	8
Bombeo normal (%)	2
Radio Mínimo (m)	113
Pendiente Longitudinal mínima (%).	0.3
Pendiente Longitudinal máxima (%).	7

2.4.2 Sección típica de la vía

La Construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se desarrolla con una sección que contempla un hombro de 1.0m, berma externa de 3.0m, dos carriles de circulación vehicular de 3.65m cada uno, berma interna de 1.0m y cuneta en el separador de 1.0m, tal como se muestra en la siguiente gráfica.

Ilustración No 4. Sección típica de la vía




	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 26 de 168

2.4.3 Estructura del pavimento

Para la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se está construyendo una estructura compuesta por capa de terraplén (mínimo 70 cm.), de subbase granular SBG-38 de 15.0cm, base tratada con asfalto BTA de 15.0cm, mezcla semidensa en caliente MDC-25 de 11.0cm y una capa de rodadura en MDC-19 de 6.0cm

Ilustración No 5. Estructura del pavimento



2.4.4 Tipificación de los diferentes sectores


En la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se desarrollan las actividades en 6 frentes de trabajo

- Frente 0 que comprende desde el K0+450 hasta el K0+700 (Pasoancho a señal informativa elevada),
- Frente 1 desde el K0+700 hasta el K2+750 (Señal elevada a Intersección de Ave Colombiana),
- Frente 2 desde el K2+750 al K3+000 (Intersección de Ave Colombiana),
- Frente 3 desde el K3+000 al K4+750 (Intersección de Ave Colombiana a Cruce de Cogua), Frente 4 desde el K4+750 al K6+710 (Cruce de Cogua a Ladrillera Tablegres)

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 27 de 168

- Frente 5 desde el K6+710 al K7+100 (Ladrillera Tablegres a Intersección de 90 Grados), como se muestra en el siguiente esquema.

Ilustración No 6. Tipificación de los diferentes sectores



En la construcción de la segunda calzada de Peaje Casa Blanca hacia Ubaté se desarrollan las actividades contempladas para la vigencia 2025 en 1 frente de trabajo:

- Frente 1: Comprende desde el K44+000 hasta el K44+500 (Sector de La Ruidosa)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 28 de 168

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

Tabla No 5. Información general contrato de obra

CONTRATO DE OBRA No.	0989 de 2021
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MHC 063
NIT	901.475.859-6
ID SECOP	CO1.PCCNTR.2410803
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	• MARIO ALBERTO HUERTAS COTE 50% • MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%
REPRESENTANTE LEGAL	MARIO HUERTAS COTE
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 465.288.090.475 M/CTE, INCLUIDO IVA
ADICION No 1	\$ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA
ADICION No 2	\$ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA
ADICION No 3	\$ 9.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA
MODIFICACIÓN No 1	MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del Contrato Número 989 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (\$20.000.000.000) MCTE, de la vigencia 2029 a la vigencia 2022

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 29 de 168

MODIFICACIÓN No 2	Liberar del Registro Presupuestal No. 121123, la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.200.000.000), IVA INCLUIDO
MODIFICACIÓN No 3	MODIFICAR la CLAUSULA SEPTIMA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, del contrato de Obra N° 989 de 2021, la cual para todos los efectos legales quedara así: "(...) CLÁUSULA SEPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$523.868.141.553,00) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a) Subtotal obras: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$325.296.612.887,00) MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$133.464.020.484,00) MONEDA CORRIENTE, c) Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.200.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, d) Valor del IVA (obra) (19% sobre utilidad): MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS (\$1.344.500.313,00) MONEDA CORRIENTE, e) Valor básico de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$2.640.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, f) Valor del IVA (19%) de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$501.600.000,00) MONEDA CORRIENTE, g)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 30 de 168

	Valor básico para la Provisión para estudios y diseños de sitios críticos nuevos y los requeridos para obtener la modificación de la licencia ambiental, monto agotable: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$4.698.521.780,00) MONEDA CORRIENTE, h) IVA provisión para estudios y diseños de sitios críticos nuevos y los requeridos para obtener la modificación de la licencia ambiental, monto agotable: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS (\$892.719.138,00) MONEDA CORRIENTE, i) Gestión social, predial y ambiental sostenible (Incluye PAGA e IVA del 19%): CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS (\$53.827.286.178,00) MONEDA CORRIENTE, j) Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (Incluye IVA del 19%): DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$2.880.773.00) MONEDA
MODIFICACION No 4	MODIFICAR el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA SÉPTIMA denominada APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del Contrato de Obra No. 989 de 2021, en el sentido de redistribuir la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$500.000.000) M/CTE. de la vigencia 2024 a la vigencia del 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 532.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA
PLAZO TOTAL	114 Meses
FECHA DE INICIO	21 de junio de 2021
FECHA DE FINALIZACION	31 de agosto de 2030

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 31 de 168

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el mes de julio de 2025 las actividades realizadas por el Contratista se relacionan así:

- Actividades Técnicas

Mantenimiento de pavimentos

El mantenimiento preventivo del corredor vial objeto del contrato, se ha venido ejecutando mediante la actividad de bacheo, parcheo técnico y jornadas tapa huecos, con base en el alcance del contrato, los documentos técnicos y lo priorizado según la disponibilidad de recursos.

La priorización e identificación de los sectores más críticos que requieren ser atendidos mediante la actividad de mantenimiento preventivo bacheo, se ha realizado en los sectores más críticos que presenten un alto grado de deterioro de la carpeta asfáltica como baches, hundimientos, levantando la información en campo, para determinar una proyección de las cantidades de obra requeridas para el mantenimiento en los tramos a intervenir, para garantizar la transitabilidad y seguridad del corredor.

Para el mes de julio de 2025, se da continuidad a las actividades de mantenimiento preventivo de la carpeta asfáltica mediante Parcheo/bacheo, para el corredor de la ruta Los Comuneros, se cuenta con 1 frentes de obra, localizado inicialmente en Puente Nacional y posteriormente en Capellanía de la Ruta 45 A 05, con el mantenimiento de la carpeta asfáltica abarcando entre el PR82+0400 y el PR86+0600. Estas actividades se desarrollan con el fin de mitigar y mejorar la movilidad de los actores viales.

Los sectores intervenidos en mantenimiento para el mes de julio de 2025 se relacionan a continuación:

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 32 de 168

Mantenimiento mediante tapa huecos y sello de fisuras

Ruta 45 A CND, Variante Zipaquirá

- Abarcando entre el K2+000 y el K7+100: San Gabriel a 90 Grados, se realiza sello de fisuras.

Ruta 45 A 04, Zipaquirá – Ubaté

- Abarcando entre el PR28+0200 y el PR33+0000: La Paz a 90 Grados, se realiza sello de fisuras.
- Abarcando entre el PR42+0780 y el PR44+0500: La Ruidosa, se realiza sello de fisuras.

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional

- Abarcando entre el PR77+0500 y el PR79+0000: Puente Nacional, se realiza sello de fisuras.

Mantenimiento mediante Parcheo/Bacheo

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional

- Abarcando entre el PR81+0378 y el PR82+0468: Puente Nacional, fresado e instalación de BTA y MDC-19.

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional

- Abarcando entre el PR12+0436 y el PR12+0800: Capellanía, fresado e instalación de BTA y MDC-19.

Ruta 45 A 06, Puente Nacional – San Gil

- Abarcando entre el PR10+0390 y el PR11+0297: Barbosa, fresado e instalación de BTA y MDC-19.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 33 de 168

Demarcación horizontal y señalización vertical

Ruta 45 A CND, Variante Zipaquirá

- Instalación de señales verticales en isletas de glorieta.
- Conectante norte y sur: línea blanca de borde derecho y eje y línea amarilla de borde izquierdo.
- Conectante norte, sur, oriental y occidental: pictogramas de velocidad máxima permitida y ceda el paso, bandas alertadoras y cruce peatonal.
- Glorieta: línea blanca de borde y de eje, línea amarilla de borde y achurado de isla central.

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional

- PR74+0500 – PR80+0500, sector de Puente Nacional, demarcación de líneas blancas de borde.

Remoción de derrumbes y atención de emergencias

Ruta 45 A 06, Puente Nacional – San Gil

- PR22+0900, sector de Güepsa, con el fin de mitigar y mejorar la seguridad de los usuarios del corredor, y dado que el sector presenta desplazamiento del terreno que afecta directamente la estructura del pavimento, con afectación a las estructuras de drenajes, el contratista, realiza fresado de carpeta existente e instalación de material de fresado para nivelación y garantizar la transitabilidad.

Tramo 1. Construcción segunda calzada de Variante de Zipaquirá

Durante el presente mes, se continua con las actividades para la construcción de la segunda calzada de la variante realizando las siguientes actividades:

- Funcionamiento provisional Glorieta Ave Colombiana, continúa su funcionamiento como glorieta con restricción semafórica para cruce peatonal.
- Espacio público glorieta Ave Colombiana: Conectante norte, instalación de empadizado en separador e instalación de MDC-19 en ciclorruta de rampa 1 y

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 34 de 168

rampa 2; Instalación de concreto estampado en paños de rampa 1 y de rampa 2; instalación de piedra pegada bajo rampa 2; instalación de empedrado en parte central de rampa 2; instalación de paraderos y canecas de basura en conectantes.

- Glorieta a conectante occidental: Construcción de canal de descole de cuneta, caja de inspección e instalación de tubería 400mm para entrega de aguas al río Susaguá.
- Glorieta: instalación de MDC-19 en zona de paraderos de las conectantes norte, sur, oriental y occidental; instalación de defensa metálica en costado oriental.
- K 2+750 Puente Peatonal: En rampa 1 se encuentran fundidos los pilotes, dados y pedestales A, B, C, D, E, F, G y H, fundidos los muros de acceso y rampa, montada la estructura metálica de rampa e instalado el grouting de nivelación y los neoprenos. En pila 1 y pila 2 se encuentran fundidos el pilote, dado y pedestal I y J, respectivamente, y montada la pasarela.

En pila 3 se encuentran fundidos los pilotes, dados y pedestales K, L, M y N, y se encuentra montada la estructura de soporte y la pasarela.

En pila 4 se encuentra fundido el pilote, dado y pedestal O y se encuentra montada la estructura de soporte y la pasarela.

En rampa 2 se encuentran fundidos los pilotes, dados y pedestales P, Q, R, S, T, U, V y W, se encuentra montada la estructura metálica de la rampa, instalado el grouting de nivelación y los neoprenos.

Se encuentran instaladas las placas alveolares de pasarela y rampa 1; fundidas las curvas de rampa 1 y las curvas de rampa 2.

En el presente periodo se realiza: instalación de sello de junta de losas alveolares, corrección de placa de acceso en rampa 1, se realiza prueba de carga realizando mediciones al 50% y 100% en carga y al 50% y 0% en descarga.

En cuanto a las actividades de obras de drenaje, de un total de 54 obras transversales se encuentran terminadas 53 obras y se avanza en la ejecución de la obra en el sector de la glorieta de Ave Colombiana así:

- K 2+820 – Obra No 19 (Arco metálico Ave Colombiana): Al costado occidental del box Culvert existente se encuentran fundidos los pilotes del No. 36 al No. 74 con sus pruebas de integridad; se encuentra fundida la viga cabezal norte y sur; armados los anillos 1 a 35 de arco metálico; se encuentran contruidos cuatro niveles de

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 35 de 168

gaviones al costado norte y sur de encole de arco metálico; se encuentra fundida la viga de empuje costado norte y sur de arco metálico; se encuentra fundido el box de transición.

Al costado oriental del box Culvert existente se encuentran fundidos los pilotes del No. 1 al No. 35; fundida la viga cabezal oriental y occidental; armados los anillos No. 36 a 59 de arco metálico; fundida la viga de empuje oriental y occidental; fundidos los muros de transición oriental y occidental; fundida de placa superior de pórtico; fundida la ménsula y placa superior de box existente; fundida la placa inferior y muro sur de box de transición; fundida la placa triangular de cierre entre box de transición y pórtico; fundido el muro de contención; fundido el muro de cierre de arco metálico con la tubería 900mm de desagüe de sumideros y terraplén por su costado occidental; fundida la caja No. 8; fundido el pozo PZ24; fundido pórtico de salida de arco metálico junto con la viga, placa triangular y bordillo; fundido el concreto ciclópeo para muro lateral de salida de arco metálico y contruidos 3 niveles de gaviones costado oriental de pórtico de salida.

Para el canal de acceso se encuentran fundidas las aletas oriental y occidental, fundida placa inferior y muros de los módulos 1 al 11.

En el presente periodo se define la alternativa de construcción de losa interna de ingreso en el canal de acceso.

Tramo 2. Construcción segunda calzada de Peaje Casablanca hacia Ubaté

Durante el presente mes continúan las actividades para la construcción de la segunda calzada desarrollándose las siguientes actividades:

- K44+392 Muro S-25: Módulo 1: armado de acero y fundida de zarpa y dentellón; Módulo 2: armado de acero y fundida de zarpa y dentellón. Módulo 3: armado de acero y fundida de zarpa y dentellón. Módulo 4: armado de acero y fundida de dentellón, zarpa y 1er sección de vástago. Módulo 5: armado de acero y fundida de vástago. Módulo 6: armado de acero y fundida de vástago. Módulo 7: armado de acero y fundida de vástago. Módulo 8: fundida de dentellón, zarpa y vástago.
- Puente K44+500: perforación, izaje de canasta de acero y fundida de pilotes No 2 y No 3 de estribo 1.
- K44+500: perforación de drenes horizontales.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 36 de 168

- K44+390 – K44+440: excavación para construcción de retorno.

Para las actividades de obras de drenaje, se avanza en la construcción de la prolongación de obras hidráulicas así:

- K44+180 – Obra No 31 (Alcantarilla D=90): obra terminada.
- K44+385 – Obra No 32 (Alcantarilla D=90): instalación de tubería 900mm y armado de acero de placa de fondo de caja de inspección oriental.

Los materiales para la construcción de terraplenes provienen de la cantera Los Pinos, la subbase granular proviene de la cantera La Resaca y de la cantera La Suiza; para el material de rajón se cuenta con las canteras de Los Pinos, La Resaca, el Canigo, JUZ (Cucunubá) y la cantera (La Quinta) las cuales se encuentran en la zona de influencia del proyecto.

Estudios y diseños

En cuanto a las actividades de Estudios y Diseños Según informe semanal No. 212 de estudios y diseños radicado el 30 de julio de 2025 se establece:

El Contratista radica oficio D-000005886, con el cual se remite el concepto que da respuesta a sus comentarios del comunicado R-3525 con lo que se logra plantear la instrumentación como sistema de monitoreo para dar continuidad a las labores programadas asegurando la transitabilidad y según sea su evolución, poder diseñar las obras de estabilización necesarias para evitar la afectación de este movimiento aparentemente local hacia la cimentación del puente, si es que existiera, complementando con el monitoreo en los pilotes mencionados en el concepto.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 37 de 168

Tabla No 6. Actividades ejecutadas

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO (Acta modificacion No 21 25/07/2025)	VALOR EJECUTADO MES			ACUMULADO	SALDO
			BÁSICO	IVA	TOTAL		
OBRAS	\$ 356,775,279,905	\$ 332,222,320,962	3,433,730,254.00	\$ 10,037,058.00	\$ 3,443,767,312.00	\$ 173,012,895,724.00	\$ 159,209,425,238.00
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 28,038,825,104	\$ 136,879,305,030	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,985,357,633.00	\$ 94,893,947,397.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E	\$ 1,203,507,692	\$ 1,203,507,692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,203,507,692.00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 3,141,600,000	\$ 3,141,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,141,600,000.00	\$ -
TOTAL PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA	\$ -	\$ 5,591,240,918	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,595,865,812.00	\$ 3,995,375,106.20

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 38 de 168

AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE.								
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA licencia ambiental e IVA 19%)	\$ 75,778,877,774	\$ 53,827,286,178	\$ 740,418,287.00	\$ 3,730,942.00	\$ 744,149,229.00	\$ 9,347,945,759.00	\$ 44,479,340,419.00	
GESTIÓN AMBIENTAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233,210,888.00		
GESTIÓN SOCIAL			\$ 27,314,595.00	\$ 126,579.00	\$ 27,441,174.00	\$ 1,923,545,356.00		
GESTIÓN PREDIAL			\$ 713,103,692.00	\$ 3,604,363.00	\$ 716,708,055.00	\$ 7,191,189,515.00		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 350,000,000	\$ 2,880,773	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,880,773.00	\$ -	
VALOR EJECUTADO	\$ 465,288,090,475	\$ 532,868,141,553	\$ 4,174,148,541.00	\$ 13,768,000.00	\$ 4,187,916,541.00	\$ 229,086,545,701.00	\$ 303,781,595,852.20	

3.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del informe se encuentra aprobados los ítems no previstos de las actas de fijación No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

Tabla No 7. Seguimiento Ítems no previstos

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
220.1P	1	MATERIAL PARA TERRAPLEN	M3	686,054	\$ 42,374.00	\$ 29,070,852,196.00	No 1 de 17/11/2021	312,466.00
221.1	1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	183,042	\$ 19,910.00	\$ 3,644,366,220.00	No 1 de 17/11/2021	96,057.00
221.1P	1	MATERIAL PARA PEDRAPLÉN	M3	237,728	\$ 81,868.00	\$ 19,462,315,904.00	No 1 de 17/11/2021	124,643.30
600.1.2.2.4	5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	M3	9,960	\$ 45,232.00	\$ 450,510,720.00	No 1 de 17/11/2021	7,054.30

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 39 de 168

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
661.1P	5	BOX CULVERT PREFABRICADO 1M * 1M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1,263	\$ 1,610,012.00	\$ 2,033,445,156.00	No 1 de 17/11/2021	1,055.75
7P	5	BANDAS ALERTADORAS ANCHO 0.25 M, ESPESOR 0.02 M, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	2,513	\$ 138,738.00	\$ 348,648,594.00	No 1 de 17/11/2021	1,704.05
8P	5	BORDILLO TRASPASABLE. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	3,121	\$ 77,167.00	\$ 240,838,207.00	No 1 de 17/11/2021	2,382.00
9P	5	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	794	\$ 77,971.00	\$ 61,908,974.00	No 1 de 17/11/2021	389.00
710.1P	4	SEÑAL VERTICAL SI-27. TABLERO VARIABLE SEGÚN LEYENDA PROYECTADA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	150	\$ 1,324,653.00	\$ 198,697,950.00	No 1 de 17/11/2021	12.00
231.1	7	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	612,538	\$ 10,590.00	\$ 6,486,777,420.00	No 2 de 06/12/2021	276,362.00
642.5P	5	CINTA PVC PARA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ML	2,366	\$ 56,631.00	\$ 133,988,946.00	No 15 de 05/07/2024	2,377.50
450.13P		BASE TRATADA CON ASFALTO 60-70 BTA - BG38	M3	55,087	\$ 674,379.00	\$ 37,149,515,973.00	No 15 de 05/07/2024	25,017.90
642.4P		JUNTA DE DILATACION, CON SELLO PVC O-22 O EQUIVALENTE, DE ANCHO 2CM, CON SELLANTE DE MASILLA DE POLIURETANO Y PLACA DE POLIESTER EXPANDIDO DE E=20MM DE ESPESOR.	ML	791	\$ 135,126.00	\$ 106,884,666.00	No 15 de 05/07/2024	675.00
630.7		CONCRETO CLASE 14 MPA - CICLOPEO	M3	1,482	\$ 376,988.00	\$ 558,696,216.00	No 15 de 05/07/2024	809.00
450.4P		MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC 25	M3	31,920	\$ 730,766.00	\$ 23,326,050,720.00	No 3 de 28/02/2022	13,501.40
220.2P		GEOBLOQUE DENSIDAD 30KG/M3	M3	4,152	\$ 1,032,638.00	\$ 4,287,512,976.00	No 3 de 28/02/2022	3,362.00
11P		DESMONTE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE	UNIDAD	154	\$ 58,894.00	\$ 9,069,676.00	No 3 de 28/02/2022	14.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 40 de 168

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
		SEÑALES EXISTENTES SP, SR Y SI						
12P	5	TRASLADO DE RED ELECTRICA (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN, RETIRO, REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA) EN LOS PUNTOS: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 ZIQAQUIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 Y VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300.	GL	1	\$ 252,989,756.00	\$ 252,989,756.00	No 4 de 08/07/2022	0.93
13P	5	TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGE PARA RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA CS276// SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA	GL	1	\$ 8,511,981.00	\$ 8,511,981.00	No 4 de 08/07/2022	1.00
14P	5	RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTIÑO Y PACHO POR CONSTRUCCION DE ROTONDA VIA DOBLE CALZADA.	GL	1	\$ 978,684,911.00	\$ 978,684,911.00	No 4 de 08/07/2022	0.80
320.1.1P	2-11602	SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIQAQUIRÁ)	M3	12,906	\$ 108,109.00	\$ 1,395,254,754.00	No. 5 29/08/2022	11,812.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 41 de 168

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
671.1P	5-11604	CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	3,080.9	\$ 650,786.00	\$ 2,005,006,587.40	No 6 7/12/2022	1,906.70
15P	5-11304	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR; 1XPANEL FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA DE 49W (195 LM/W), 1XBATERÍA NIMH (1248 WH)	UN	186	\$ 22,264,277.00	\$ 4,141,155,522.00	No 15 de 05/07/2024	187.00
17P	5-11304	POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0	\$ 4,158,327.00	\$ -	No 6 7/12/2022	0.00
18P	5-11304	POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	86	\$ 3,326,662.00	\$ 286,092,932.00	No 15 de 05/07/2024	86.00
19P	5-11304	POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	86	\$ 2,970,234.00	\$ 255,440,124.00	No 15 de 05/07/2024	85.00
812.1P	4-11606	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTENCIÓN DE ROCA	M2	8,408	\$ 269,425.00	\$ 2,265,325,400.00	No 6 7/12/2022	8,407.00
623.1P	4-11606	ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM PARA ESTABILIZACIÓN	M	5,619	\$ 270,418.00	\$ 1,519,478,742.00	No 6 7/12/2022	5,619.00
811.1P	7-11606	PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN TIPO MANTO PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE	M2	6,203	\$ 50,253.00	\$ 311,719,359.00	No 6 7/12/2022	2,507.00
200.2P	1-11601	DESABOMBE DE TALUDES	M2	8,131	\$ 21,359.00	\$ 173,670,029.00	No 6 7/12/2022	7,772.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 42 de 168

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
662.2P	4-11604	MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFILES BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (PLS) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)	KG	149,306	\$ 3,240.00	\$ 483,751,440.00	No 6 7/12/2022	127,764.00
662.1P	4-11604	FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFILES BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (PLS) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)	KG	149,306	\$ 19,896.00	\$ 2,970,592,176.00	No 6 7/12/2022	127,764.00
673.3P	7-11604	GEODREN PLANAR H=1,0 M	M	3,300	\$ 51,662.00	\$ 170,484,600.00	No 15 de 05/07/2024	2,470.30

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 43 de 168

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
621.1.3P	5-11606	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIÁMETRO 1.2 M, (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	54	\$ 3,197,047.00	\$ 172,640,538.00	No 13 17/08/2023	54.00
91D.1	3-11608	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, ENTRE CIENTO METROS (100M) Y MIL METROS (1000M) DE DISTANCIA	M3-E	177,966	\$ 1,100.00	\$ 195,762,600.00	No 13 17/08/2023	8,976.00
663.4P	5-11604	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC - DIÁMETRO 400 MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO	M	766	\$ 275,983.00	\$ 211,402,978.00	No 13 17/08/2023	398.30
211.1	1-11601	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	34,489	\$ 16,718.00	\$ 576,587,102.00	No 13 17/08/2023	882.00
900.3.3	3-11608	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M)	M3/KM	338,880	\$ 1,175.00	\$ 398,184,000.00	No 13 17/08/2023	2,068.00
22P	4-11304	POSTE METÁLICO DE 13.2 METROS CON PUESTA A TIERRA, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	U	7	\$ 4,158,327.00	\$ 29,108,289.00	No 15 de 05/07/2024	0.00
23P	5-12202	DESMONTE Y MONTAJE DE LÍNEA FERREA DE PASO A NIVEL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ECLISAS Y PERNS DEBIDAMENTE ASEGURADOS, PLACA DE LUPULEN, FIJACIONES ELASTICAS DEENIK, SUMINISTRO DE CALZOS DE 14MM Y DE 11 MM)	M	19	\$ 3,318,594.00	\$ 63,717,004.80	No 16 de 23/08/2024	19.20
24P	5-12202	DESMONTAJE Y MONTAJE VÍA FÉRREA EN APROCHES AL PASO A NIVEL KM 56+500 VÍA FERREA BOGOTÁ-NEMOCON	M	23	\$ 1,805,618.00	\$ 41,529,214.00	No 16 de 23/08/2024	23.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 44 de 168

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
450.14P	7-11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA MANTENIMIENTO PARCHEOS Y BACHEOS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE MEZCLA, EMULSIÓN Y GRANULARES DE ESTRUCTURA DE VÍA)	M3	7,564	\$ 743,399.00	\$ 5,623,070,036.00	No 16 de 23/08/2024	12,900.70
450.15P	7-11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA MANTENIMIENTO PARCHEOS Y BACHEOS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE MEZCLA, EMULSIÓN Y GRANULARES DE ESTRUCTURA DE VÍA)	M3	8,327	\$ 733,409.00	\$ 6,107,096,743.00	No 16 de 23/08/2024	1,966.80
450.16P	7-11603	BASE TRATADA CON ASFALTO - BTA PARA MANTENIMIENTO PARCHEOS Y BACHEOS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE BASE, EMULSIÓN Y GRANULARES DE ESTRUCTURA DE VÍA)	M3	2,679	\$ 665,781.00	\$ 1,783,627,299.00	No 16 de 23/08/2024	3,890.00
900.1.1P	3-11603	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA Y BASE TRATADA CON ASFALTO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (PARCHEOS Y BACHEOS)	M3/KM	1,290,996	\$ 1,511.00	\$ 1,950,694,956.00	No 16 de 23/08/2024	1,946,996.90
630.3.4P	5-14103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA	M2	1000	\$ 341,770.00	\$ 341,770,000.00	No 17 de 11/10/2024	947.00
730.3P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRERA METÁLICA SIMPLE "ACS03-BL2R-H1"	M	2000	\$ 275,536.00	\$ 551,072,000.00	No 17 de 11/10/2024	1204.00
710.1.2P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO DOBLE-TIPO CHEVRON. TABLERO DE 80X30 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA	U	150	\$ 297,577.00	\$ 44,636,550.00	No 18 de 02/12/2024	9.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 45 de 168

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
		PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M						
710.1.3P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO SENCILLO-TIPO DOL. TABLERO DE 80X15 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16. REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	U	200	\$ 255,001.00	\$ 51,000,200.00	No 18 de 02/12/2024	63.00
710.1.4P	4-11607	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO DUPLEX SP/SR - SR/SR - SP/SP DIMENSIONES 90*90 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO XI	U	30	\$ 1,007,546.00	\$ 30,226,380.00	No 18 de 02/12/2024	9.00
730.4P	4-11607	ABATIMIENTO 4 METROS DEFENSA METÁLICA (INCLUYE 2 POSTES, 1 DEFENSA, 1 CODO, 1 GANCHO DE ABATIMIENTO E INSTALACIÓN POR UNIDAD)	U	100	\$ 1,405,751.00	\$ 140,575,100.00	No 18 de 02/12/2024	89.00
29P	5-11605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO PARA BANCA EN CONCRETO TIPO M40	U	24	\$ 303,701.00	\$ 7,288,824.00	No 18 de 02/12/2024	0.00
30P	4-11605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN METÁLICO TIPO M63	U	86	\$ 241,470.00	\$ 20,766,420.00	No 18 de 02/12/2024	0.00
31P	4-11605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA	U	14	\$ 1,873,885.00	\$ 26,234,390.00	No 18 de 02/12/2024	0.00
32P	4-11605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADERO TIPO M10	U	8	\$ 9,225,675.00	\$ 73,805,400.00	No 18 de 02/12/2024	0.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 46 de 168

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
710.1.5P	4-11607	SUMINISTRO E DE INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEFINITIVA TIPO BANDERA SENCILLA (DIMENSIONES TABLERO 4.88 M X 2.20 M)	U	1	\$ 46,479,517.00	\$ 46,479,517.00	No 19 de 25/03/2025	1.00
710.1.6P	4-11607	SUMINISTRO E DE INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEFINITIVA TIPO BANDERA SENCILLA (DIMENSIONES TABLERO 5.60 M X 2.44 M)	U	2	\$ 53,907,928.00	\$ 107,815,856.00	No 19 de 25/03/2025	2.00
710.1.7P	4-11607	SUMINISTRO E DE INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEFINITIVA TIPO BANDERA SENCILLA (DIMENSIONES TABLERO 4.00 M X 2.00 M)	U	2	\$ 42,673,870.00	\$ 85,347,740.00	No 19 de 25/03/2025	2.00
710.1.8P	4-11607	SUMINISTRO E DE INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEFINITIVA TIPO BANDERA SENCILLA (DIMENSIONES TABLERO 3.60 M X 1.60 M)	U	1	\$ 31,538,677.00	\$ 31,538,677.00	No 19 de 25/03/2025	1.00
710.1.9P	4-11607	SUMINISTRO E DE INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEFINITIVA TIPO BANDERA SENCILLA (DIMENSIONES TABLERO 3.30 M X 1.60 M)	U	1	\$ 34,198,072.00	\$ 34,198,072.00	No 19 de 25/03/2025	1.00
710.1.10P	4-11607	SUMINISTRO E DE INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEFINITIVA TIPO BANDERA SENCILLA (DIMENSIONES TABLERO 3.30 M X 2.00 M)	U	1	\$ 44,514,266.00	\$ 44,514,266.00	No 19 de 25/03/2025	1.00
710-13	4-11607	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO POSTE DE REFERENCIA SI-04	U	7	\$ 380,890.00	\$ 2,666,230.00	No 19 de 25/03/2025	6.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 47 de 168

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
36P	5-14103	MORTERO TIPO GROUT SIN CONTRACCIÓN PARA ESPESORES SUPERIORES A 50 MM	m3	5	\$ 6,562,681.00	\$ 32,813,405.00	No 19 de 25/03/2025	2.59
710.1.11 P	4-11607	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DÚPLEX SP/SR - SR/SR - SP/SP DIMENSIONES 75*75 CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO XI	U	60	\$ 679,851.00	\$ 40,791,060.00	No 19 de 25/03/2025	23.00
33P	4-11605	Suministro e instalación de baranda metálica M82	m	91	\$ 451,786.00	\$ 41,112,526.00	No 20 de 29/05/2025	0.00
34P	5-14103	Prueba de carga estática del puente peatonal Ave Colombia – Zipaquirá	u	1	\$ 41,774,954.00	\$ 41,774,954.00	No 20 de 29/05/2025	1.00
37P	4-11304	Poste metálico troncocónico octogonal de 6 metros sobre puente peatonal (Suministro e instalación, incluye soporte en L, brazo metálico para alumbrado público)	u	7	\$ 3,326,067.00	\$ 23,282,469.00	No 20 de 29/05/2025	7.00
642.2	5-14104	Apoyo elastómero de 20cm*20cm*2cm dureza 60	u	4	\$ 272,949.00	\$ 1,091,796.00	No 20 de 29/05/2025	4.00
642.3	5-14104	Apoyo elastómero de 15cm*15cm*2cm dureza 60	u	4	\$ 172,537.00	\$ 690,148.00	No 20 de 29/05/2025	4.00
630.5P	4-11605	Concreto estampado de 21 MPa con espesor de 10 cm (Incluye suministro y colocación de concreto, molde, desmoldante, sellante transparente, corte y sellado de juntas.)	m2	5078	\$ 125,001.00	\$ 634,755,078.00	No 20 de 29/05/2025	1502.81

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 48 de 168

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de Interventoría

- Gestión Técnica

En el presente periodo se presentaron 2.36% de horas de lluvia con respecto al total de horas del mes, disminuyendo con respecto al mes anterior. Bajo esta condición, se ejecutan las actividades representativas en los tiempos esperados, sin embargo, algunos días los periodos de lluvia fueron intensos generando demoras de las jornadas de trabajo, la instalación de materiales granulares de las capas de terraplén y de subbase, base tratada con asfalto y mezcla densa en caliente tuvo un rendimiento inferior al esperado; así mismo, la demarcación horizontal se vio afectada por las altas precipitaciones.

Se registra para la construcción de la segunda calzada en la Variante de Zipaquirá, Ruta 45 A CND, avances acumulados al mes de julio de 2025, en la ejecución de las diferentes actividades así: Excavación de explanación 6.58Km, Pedraplén 6.58Km, Terraplén 6.58Km, 6.58Km en Subbase granular SBG-38, 6.58Km en BTA, 6.58Km en MSC-25 y 6.58Km en capa de rodadura en MDC-19.

En el Tramo 2, Ruta 45 A 04, Excavación de explanación 0.32Km, Terraplén 0.26Km, de los cuales 0.16Km se encuentran en corona, 0.16Km en Subbase granular SBG-38, BTA y MSC-25.

Con base en la reprogramación No.23 del programa de inversión inicial para el mes de julio de 2025 se tiene programado una inversión en valor básico de obra acumulado de \$ 170.134.909.446,00 equivalente al 51.36% del valor básico de obra inicial y se tiene un valor básico de obra ejecutado acumulado de \$172.508.639.700,00 equivalente al 52.08% del valor inicial básico del contrato, evidenciando que el Contratista no presenta retraso en el avance financiero.

Con respecto a las vigencias del contrato obra, a la fecha de corte del mes de julio de 2025, se tiene un valor ejecutado acumulado de \$ 229.086.545.701,00 incluido IVA, gestión ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes, y con un consumo total de la reserva 2024 y un saldo de la vigencia 2025 por valor de \$ 8.819.691.091,00 tal y como se evidencia en la siguiente tabla:

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 49 de 168

Tabla No 8. Seguimiento recursos contrato 989 - 2021

VIGENCIA	RECURSO POR VIGENCIA	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR VIGENCIA
2021	\$ 11,235,709,523	\$ 11,235,709,523	\$ -
2022	\$ 101,984,812,983	\$ 101,984,812,983	\$ -
2023	\$ 40,928,571,429	\$ 40,928,571,429	\$ -
2024	\$ 55,671,428,571	\$ 55,671,428,571	\$ -
2025	\$ 37,085,714,286	\$ 19,266,023,195	\$ 17,819,691,091
SUBTOTAL ACUMULADO A 2025	\$ 246,906,236,792	\$ 229,086,545,701	\$ 17,819,691,091
		VALOR CONTRATO	\$ 532,868,141,553
		% EJECUTADO	42.99%

- Seguimiento al programa de obra

Acorde con las metas físicas priorizadas por el Instituto Nacional de Vías para la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, en función de la disponibilidad de recursos de la vigencia del año 2025 y el programa de obra que se muestra a continuación, se establece tener finalizada la construcción de la variante de Zipaquirá Ruta 45ACND entre la Intersección de Noventa Grados (K 7+050) y la conexión con la glorieta de Portachuelo (K 0+470), para un total de 6.58Km, incluyendo el tramo de la Glorieta en Ave Colombiana, costado oriental que permita la conectividad de la Variante con la Calle 8 para el mes de agosto de 2025. Así mismo, se establece desarrollar actividades para la construcción de la segunda calzada de Peaje Casa Blanca hacia Ubaté entre el PR44+0150 y el PR44+0650, y entre el PR46+0600 y el PR47+0150.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 50 de 168

- Financiero Interventoría

Para el mes de julio de 2025 el contrato de Interventoria se adiciono por un valor de MIL MILLONES (\$1.000.000.000), teniendo un valor acumulado de \$34.499.857.438, el valor ejecutado acumulado es de \$ 15.493.475.641 incluido IVA, equivalente al 44.91% de valor total del contrato, con lo cual, la vigencia del año 2025 tiene un saldo de \$ 273.796.145.

Tabla No 9. Financiero de Interventoría

VIGENCIA	RECURSO POR VIGENCIA	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR VIGENCIA
2021	\$ 2,552,238,390	\$ 2,552,238,390	\$ -
2022	\$ 2,595,238,095	\$ 2,595,238,095	\$ -
2023	\$ 4,071,428,571	\$ 4,071,428,571	\$ -
2024	\$ 4,328,571,429	\$ 4,328,571,429	\$ -
2025	\$ 2.914.285.714	\$ 1.945.999.156	\$ 968.286.558,00
		VALOR CONTRATO	\$ 34,499,857,438
		% EJECUTADO	44.91%

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 51 de 168

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL

4.1 Informe Semanal

Durante este periodo se elaboraron los informes semanales en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 los cuales se relacionan a continuación:

Tabla No 10. Informes Semanales de Interventoría

INFORME SEMANAL No	PERIODO
211	27 de junio a 03 de julio de 2025
212	04 a 10 de julio de 2025
213	11 a 17 de julio de 2025
214	18 a 24 de julio de 2025
215	25 a 31 de julio de 2025

(Anexo No 1)

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

La Interventoría reporta el equipo que es utilizado por el contratista para la ejecución de las actividades, a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. (Anexo No 2).

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social Contrato de obra

El personal del contratista de obra que ha trabajado durante este periodo se consigna en el formato. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Anexo No 3).

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 la Interventoría hace el seguimiento a la información financiera y presupuestal del contrato de obra. (Anexo No 4).

4.5 Estado General del tiempo

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se lleva el registro diario del estado general del tiempo. (Anexo No 5).

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 52 de 168

4.6 Resumen ensayos de laboratorio

Los ensayos realizados por el contratista y por la Interventoría durante este periodo se encuentran consignados en el anexo No 6 del presente informe, el formato que se utiliza para esta actividad en el MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Teniendo en cuenta que el contrato de obra ha tenido una modificación de vigencias el contratista ha actualizado las pólizas las cuales han sido radicadas ante la Entidad. El seguimiento de las garantías se hace a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo No 7).

4.8 Seguimiento plan de calidad Contrato de Obra

El seguimiento de plan de calidad del contrato de obra se hace a través del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17 (Anexo No 8).

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del anticipo

El Consorcio Vial MHC 063 no ha solicitado desembolso de anticipo.

- Seguimiento programa de inversiones

El Interventor realiza el seguimiento al programa de obra e inversiones a través del formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2. (Ver Anexo No 9)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 53 de 168

- Actas de comité de obra

Tabla No 11. Actas de comité del área técnica

REUNION	FECHA
OBRA	04/07/2025
OBRA	11/07/2025
OBRA	18/07/2025

- Acta de reunión

Durante este periodo se realizaron las reuniones que se relaciona a continuación:

Tabla No 12. Actas de comité

REUNION No	FECHA
SOCIAL	07/07/2025
PREDIAL	04/07/2025
PREDIAL	09/07/2025
PREDIAL	18/07/2025

(Anexo No 10).

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 54 de 168

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 Información general del contrato

Tabla No 13. Información general contrato de Interventoría

CONTRATO No.	0971 de 2021
OBJETO	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1
ID SECOP	1761149
CONTRATISTA	CONSORCIO ICEACSA - TPF
INTEGRANTES CONSORCIO	• TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA 50% • ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN
ACLARACION No 1	1). QUE SE HACE NECESARIO ACLARAR LA CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL MISMO TODA VEZ QUE, EN LA NOTA 2 DEL NUMERAL 1.2. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE MÉRITOS NO. CMA-DT-188- 2020, DEL CUAL SE DERIVÓ EL MENCIONADO CONTRATO, SE ESTABLECIÓ QUE EL PLAZO PARA EL MÓDULO 1 NO PODRÍA EXCEDER EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 2). QUE EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE HACE NECESARIO ACLARAR EL ENCABEZADO DEL CONTRATO 971 DE 2021, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL PLAZO DEL MISMO, ES HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 55 de 168

ACLARACION No 1	ACLARAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA QUE HACE PARTE DEL CONSORCIO ICEACSA – TPF DEL CONTRATO 971 DE 2021, QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE QUEDARÁ ASÍ: “(...) CONSORCIO ICEACSA - TPF CON NIT NO. 901.480.695-5 (INTEGRADO POR TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL CON NIT 900.797.235-9, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%, E ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900.521.768-8, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%) (...)”
ACLARACION No 3	1). QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ACLARACIÓN SUSCRITA EL 25 DE JULIO DE 2022 SE INDICÓ EN EL ENCABEZADO ACLARACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2022, SIENDO LO CORRECTO, ACLARACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2022. 2). QUE CON MEMORANDO NO. SMCN 75970 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 LA SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES, SOLICITA A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DAR TRÁMITE DE LA MINUTA DE ACLARACIÓN DEL CONTRATO.
MODIFICACIÓN No 1	MODIFICAR CLAUSULA PRIMERA: LOS RECURSOS POR VALOR DE MIL MILLONES DE PESOS (\$1.000.000.000) M/CTE QUE SE REDUCEN DE LA VIGENCIA 2029 Y SE INCORPORAN EN LA VIGENCIA 2022, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 243922 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EXPEDIDO POR EL GRUPO DE PRESUPUESTO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO, EL CUAL SE RESERVARÁ LA SUMA DE \$1.000.000.000 DEL RUBRO C-2401-0600-41-0-2401008-02 FUENTE PROPIOS, RECURSO 20.
MODIFICACIÓN No 2	CLAUSULA PRIMERA: - ACLARAR la MODIFICACIÓN No. 01 del 26 de octubre de 2022, frente al Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato Nro 971 de 2021, en el sentido de indicar que el valor de la VIGENCIA 2024 es de \$3.828.571.429,00 CLÁUSULA SEGUNDA: - TRASLADAR la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 56 de 168

	(\$1.200.000.000) IVA incluido, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2028 a la vigencia 2023.
MODIFICACIÓN No 3	MODIFICAR el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA TERCERA del Contrato de Interventoría No. 971 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000) de la vigencia 2026 a la vigencia 2024
ADICION No 1	\$ 1.000.000.000 M/CTE, INCLUIDO IVA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 34.499.857.438 M/CTE, INCLUIDO IVA
PLAZO TOTAL	114 Meses
FECHA DE INICIO	21 de junio de 2021
FECHA DE FINALIZACION	31 de agosto de 2030

5.2 Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría

5.2.1 Actividades área social

PGS-6.1-18 Proyecto 1: Atención a la Comunidad / FICHA: No. 10.1 (PGS-CMOL) Programa de Gestión Social – Información y Participación Comunitaria	
Se ha realizado el seguimiento a la atención de los puntos SAU en los municipios de Zipaquirá y Sutatausa, con el fin de verificar el trámite oportuno de las (241) solicitudes recibidas a la fecha, en este periodo el contratista le ha dado respuesta al 97% de las PQRS ingresadas, de las cuales (6) PQRS se encuentra en trámite y proceso de respuesta. Para el caso de los Puntos Satélites, se han recibido (9) PQRS durante toda la ejecución del contrato, las cuales se encuentran cerradas.	- Número de quejas y reclamos recibidos en el mes: (5). - Número de quejas y reclamos recibidos a la fecha: (241). - Número de quejas y reclamos en trámite: (6). - Número de quejas y reclamos atendidos en el contrato: (235).

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA - DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 57 de 168

En el presente periodo se hizo apertura a (5) PQRS, las cuales se relacionan a continuación:

1- SAU-Z-197 (10072025): El señor Alejandro Medina de la vereda el Olivo de Cogua para manifestar su preocupación por el estado de la vía que da acceso a la vereda, por lo cual, solicitan su intervención inmediata. El 15 de julio el contratista emite respuesta indicando que este sector no hace parte del alcance del contrato 989 de 2021, por lo cual, se sugiere hacer la solicitud a las autoridades municipales.

2- SAU-Z-198 (10072025): Por parte de la señora Diana Martínez de la administración del condominio Riveras de Susaguá, hace la siguiente propuesta: “queremos plantear una propuesta para su evaluación: aprovechar este proceso de asfaltado para emparejar también el hueco y desnivel que quedó entre la vía y la salida del conjunto, ya que actualmente la vía quedó aproximadamente 30 cm por encima del acceso peatonal y vehicular, lo cual afecta seriamente a nuestros residentes, quienes no pueden entrar ni salir con sus vehículos de manera segura por esa zona”.

En atención a la propuesta realizada el día 29 de julio se llevó a cabo reunión en donde se generó el compromiso de realizar las obras pertinentes para el manejo de aguas lluvia y mejorar con material fresado el acceso al condominio en un plazo no mayor al 06 de agosto de 2025.

3- SAU-Z-199 (15072025): Por parte de la señora Diana Martínez de la administración del condominio Riveras de Susaguá hace alcance a la PQRS No. 197 solicitando mejorar la nivelación entre la vía calle octava y la entrada

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 58 de 168

del condominio ya que los arreglos realizados por el contratista no solucionaron los problemas de nivelación y empozamiento de agua. El trámite de la PQRS se da junto con la PQRS SAU-Z-197.

4- SAU-S-032: El señor Jorge Eduardo representante del restaurante el Tizón ubicado en la vereda Pajarito – Tausa, indicando que debido a las actividades de excavación y pilotaje se han presentado agrietamientos en la vía y el desnivel irregular de la vía con respecto al predio dificultando el acceso vehicular a su establecimiento comercial. De igual forma, manifiesta su inconformidad por el estacionamiento de vehículos con carga de concreto en el predio.

El 18 de julio el contratista da respuesta aclarando que el movimiento geológico en el K44+500 es una condición preexistente a la obra, en el que se han realizado cuatro mantenimientos para mejorar la transitabilidad. Adicionalmente, se informa que los vehículos del Consorcio no han ingresado al parqueadero del establecimiento, estos han permanecido dentro del límite del derecho de vía.

5- SAU-S-033: Por parte de interventoría se da traslado al derecho de petición del señor Alirio Arismendy en donde solicitan respuesta integral a sus inquietudes, incluyendo: Información sobre la aprobación de insumos prediales por parte de la interventoría y plazos en caso de no aprobación. Fechas estimadas para la notificación de la propuesta de compra de mejoras y factores de compensación social. Abstenerse de realizar negocios jurídicos sobre el predio sin tener en cuenta su situación y

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 59 de 168

hacerlos parte de un eventual proceso de expropiación.

Por parte del contratista, se genera respuesta el 28 de julio con el oficio D-00005907 indicando informó que los insumos necesarios para adelantar el proceso de adquisición predial deben contar previamente con la aprobación de la interventoría y el visto bueno de no objeción por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. A la fecha, la ficha predial y el diagnóstico jurídico han sido aprobados mediante comunicación No. C971-3177-2024, al igual que el avalúo, aprobado mediante el oficio No. C971-4198-2025. Ambos documentos se anexan para su conocimiento. Por su parte, la ficha social y la propuesta de mejoras del predio identificado con el código INVIAS No. 025-1-D-T2-MCRC continúan en trámite de revisión y aprobación por parte del INVIAS, por lo cual no es posible establecer una fecha exacta para su culminación. Adicionalmente, frente a la solicitud de reconocimiento de derechos de los señores Alirio Arismendy y Yaneth Forero, se informa que, tras la revisión del folio de matrícula inmobiliaria No. 176-52224 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Zipaquirá, no se evidencia registro alguno que los acredite como titulares de derechos sobre el inmueble objeto de análisis. En este sentido, únicamente se podrá notificar la oferta al titular de derechos reales o al poseedor regular inscrito, según lo dispuesto por la ley.

Por otro lado, las PQRS que continúan en trámite por presuntas afectaciones en viviendas son: **Z-091, Z-112, Z-123 y Z-137**, de las cuales se hizo seguimiento a la PQRS Z-123 en la que

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 60 de 168

se generó compromiso para el 04 de agosto de 2025 para culminar arreglos en la fachada de la empresa AVE Colombiana y entrega de concepto técnico respecto a la estabilidad del suelo en el costado contiguo a la obra hidráulica de la glorieta construida.

De las PQRS abiertas en el periodo continúan en trámite las número **198 y 199** con compromisos para el 06 de agosto de 2025 con los arreglos para garantizar el flujo de aguas lluvia y nivelación del acceso al condominio.

Verificación buzones y puntos satélites de información:

Los días 04 y 23 de julio de 2025, el contratista hizo recorrido de actualización de los (10) puntos satélites del corredor vial “Los Comuneros” en los municipios de: Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa, Ubaté, Fúquene, Susa, Simijaca y Chiquinquirá, allí se dispuso el afiche No. 72 “Avance de obra mes de junio de 2025”. En los PSI de Zipaquirá, Cogua y Nemocón se publicó comunicado con información del cambio de horario del SAU de Zipaquirá, debido a la reducción de la jornada laboral en cumplimiento a la ley 2101 - 2021. Estableciéndolo de la siguiente manera: lunes a jueves de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y los viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

No se presentaron novedades ni requerimientos durante el recorrido realizado.

Por otro lado, se recibió el comunicado D-000005887 con el asunto: Solicitud aprobación de ajuste de horario presencial SAU de Sutatausa, por medio del cual, el contratista indica lo siguiente: *“solicito su colaboración para autorizar el ajuste del horario presencial del SAU de Sutatausa (...) considerando que actualmente se cuenta únicamente con la disponibilidad de dos profesionales sociales*

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 61 de 168

para atender todas las necesidades del área en el proyecto (...) a un día a la semana, los días martes.”. Por parte de interventoría, se da respuesta con el comunicado C971-4523-2025 indicando su no aprobación debido a las condiciones contractuales descritas en el documento PAGA, anexo técnico y pliego de condiciones – apéndice E.

PGS-6.2-19 Proyecto 2 de Información y Divulgación / FICHA: No. 10.1 (PGS-CMOL) Programa de Gestión Social – Información y Participación Comunitario

Acciones de divulgación: En el mes de mayo de 2025 se realizó la aprobación de (3) piezas comunicativas: Afiche No. 72 avance del proyecto mes de junio. Volante No. 108: Información actividad prueba de cargas en el puente peatonal sector AVE Colombiana. Comunicado cambio de horario SAU Zipaquirá. El afiche No. 72 fue publicado en las 12 carteleras informativas del proyecto, el volante No. 108 se entregó por la calle octava desde el sector de la Paz y Barandillas, adicionalmente, se envió por grupos de WhatsApp y se publicó en la red social del Periódico La Villa, del municipio de Ubaté. Y el comunicado se instaló en los PSI de Zipaquirá, Cogua y Nemocón.

Reuniones Informativas:

Reuniones de gestión (1):

Reunión de gestión No. 44: El 31 de julio de 2025 por parte de interventoría se hizo acompañamiento a la reunión programada por parte del contratista para tratar temas relacionadas con el retiro de los semáforo ubicados en la glorieta del sector de AVE Colombiana y el funcionamiento del puente peatonal, en la que se contó con la asistencia de la secretaria de Movilidad de Zipaquirá, contratista e interventoría.

A continuación, se mencionan los temas tratados:

Reuniones informativas realizadas en el periodo:

(1) reunión de gestión.

Piezas comunicativas:

- 1- Distribución afiche No. 72: Avances del proyecto mes de junio de 2025. Cantidad: 12.
- 2- Volante No. 108. Información actividad prueba de cargas en el puente peatonal sector AVE Colombiana. Cantidad: 26
- 3- Comunicado cambio de horario SAU Zipaquirá. Cantidad: 3 publicados en los SAU de Zipaquirá, Cogua y Nemocón.

Total, de piezas entregadas a la fecha: (33.024)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 62 de 168

- La secretaria de Movilidad informa que el alcalde de Zipaquirá solicita que previo al retiro de los semáforos, se realice un recorrido en el que se cuente con su asistencia, para revisión de la señalización. Se programa para el 01 de agosto de 2025. - La secretaría de Movilidad insistió en la demarcación del paso peatonal y bandas alertadoras en la entrada hacia Barandillas – calle octava. - La secretaría de Movilidad indica que programarán una reunión con la comunidad de Barandillas, líderes y alcalde para fortalecer el tema del uso del puente peatonal. Se solicita informar la fecha con anterioridad para citar al INVIAS. - Campaña de seguridad vial. La secretaría de Movilidad se compromete en hacer acompañamiento permanente a la jornada a realizar por parte del contratista. - Se lleva a cabo inspección preliminar con funcionarios de movilidad de Zipaquirá, en donde se hizo verificación de los diseños de señalización con lo existente en la glorieta. Como resultado del recorrido se determinó que es necesario completar la señalización vertical. La secretaría de Movilidad de Zipaquirá propone instalar bandas sonoras antes de las entradas a la glorieta sobre la vía nacional o dispositivos de seguridad de detección electrónica, como elemento disuasivo para la reducción de velocidad. Desde el proyecto se aclara que lo solicitado no está dentro del alcance, sin embargo, se hará la demarcación de tres paquetes de bandas logarítmicas. Comité de participación No. 20: Esta actividad esta programada para el mes de agosto de 2025. Capacitaciones sociales:	
---	--

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 63 de 168

El día 31 de julio del 2025, se hizo acompañamiento a capacitación social dirigida a los trabajadores del contrato de obra, en el tema "Comunicación Asertiva", logrando capacitar a (18) personas.	
FICHA: PGS-6.3-20 Proyecto 3. Proyecto para el Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Público / 5.4 FICHA No. 10.3 (PGS-AISYP) Programa de Gestión Social – Afectación de Infraestructura Social e Impacto de Afectación o Daños a Predios	
Actas de vecindad de cierre variante Zipaquirá: En el mes de julio no se adelantaron actividades relacionadas con actas de vecindad de cierre en el sector de la variante Zipaquirá. A la fecha se cuenta con un avance del 80%, con el levantamiento de (109) actas de vecindad de cierre de (137) predios ubicados en el AID de la variante de Zipaquirá. Actas de vecindad de inicio tramo 2: A la fecha se han realizado (4) actas de vecindad de inicio para las actividades de obra en el tramo del peaje Casablanca al sector de la Puntilla PR 47. El 22 de julio el contratista remitió el comunicado D-000005857 remitiendo las actas de vecindad realizadas en el tramo 2 – municipio de Tausa. Verificada la información se remiten observaciones con el comunicado C971-4475-2025. A la fecha se encuentra pendiente respuesta al comunicado. Actas de compromiso: Durante el desarrollo contractual se han realizado (124) actas de compromiso de las cuales se ha dado cierre a (103) actas a satisfacción de las partes. Se encuentra pendiente de cierre (21) actas. En el periodo, el contratista no adelantó actividades para el cierre o apertura de actas de compromiso.	Cantidad actas de vecindad de inicio a la fecha: Actas de Vecindad Variante: (137) Actas de Vecindad Bandas Alertadoras: (163) Actas de Vecindad Picacho 2, picacho 1 y placa huella: (21) Actas de Seguimiento Variante: (5). Actas de vecindad en el Tramo 2: (4) Cantidad actas de vecindad de cierre a la fecha: Actas de Cierre de Picacho 1 y 2: (21) Actas de cierre Variante Zipaquirá: (109) Actas de compromiso generados: (124) Actas de compromiso cerradas: (103)
FICHA PGS-6.4-21: Proyecto 4. Recuperación del Derecho de Vía	

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 64 de 168

Actividades desarrolladas para la recuperación del derecho de vía: En el periodo el contratista no adelantó actividades relacionadas con el presente ítem.	No. Actividades económicas en derecho de vía de información y sensibilización: (50) No. Actividades interinstitucionales de recuperación del derecho de vía: (4) Sensibilizaciones y notificaciones: (44).
---	---

FICHAS PGS-6.5-22 Proyecto 5. Cultura Vial y Participación Comunitaria / FICHA No. 14 (PC-RAP) Programa de Manejo Componente Socioeconómico y Cultural – Control Riesgo de Accidentes sobre la Población

Talleres pedagógicos de sostenibilidad: El 25 de julio de 2025, se hizo acompañamiento al taller pedagógico No. 56 que se realizó en la escuela Unitaria de la vereda Oratorio del municipio de Nemocón. En el taller participaron (7) estudiantes de diferentes cursos de primaria, a quienes el contratista entregó a cada uno kits y refrigerios. Campaña de seguridad vial: Se encuentra programada para la primera semana del mes de agosto de 2025.	Talleres pedagógicos de sostenibilidad en cultura vial: (56) Campañas de seguridad vial: (17) Total, actividades pedagógicas realizadas a la fecha: (63). Total, participantes en las actividades del periodo: (7).
--	---

FICHA: PGS-6.6-23 Proyecto 6. Contratación Mano de Obra

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	OBRA ACTIVOS	INTERVENTORÍA
MANO DE OBRA CALIFICADA	153	14
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	36	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS.	56	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS.	133	9
TOTAL, DE EMPLEOS GENERADOS	189	17

FICHA: PGS-6.7-24 Proyecto 7. Proyectos Productivos y/o Obras con Participación Comunitaria

OPC Polideportivo vereda Susaguá, municipio de Cagua: Aprobado Interventoría: C971-3824-2024 03-12-2024 No objetado INVIAS: 2024S-VBOG-093680 10-12-2024 Comunicados enviados en junio de 2025: 03-07-2025: Se llevó a cabo reunión virtual con los profesionales de costos y social del contratista, y técnica y social de la interventoría para revisión de precios unitarios para la ejecución de la OPC en Cagua. Durante la reunión se informó que a partir de la revisión se evidenció que las cotizaciones no se enviaron completas, asimismo, presentan unos valores elevados que podrían aumentar el presupuesto de la actividad. Por lo que, desde interventoría, se recomienda tener en cuenta el
--

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 65 de 168

rubro aprobado en el plan de inversión social para evitar superarlo, manteniendo la calidad y actividades que fueron socializadas a la comunidad y alcaldía de Cogua. A partir de la reunión se acordó que el contratista remitiría las cotizaciones pendientes y se programó una mesa de trabajo presencial para el 10 de julio de 2025 para revisar cada uno de los precios propuestos. Se aclaró que las cotizaciones deben ser enviadas con antelación para revisión de la interventoría.

16-07-2025: Se lleva a cabo reunión por parte de las áreas técnica y social del contratista y la interventoría, para verificación de áreas y cantidades de materiales en el polideportivo Susaguá de Cogua, a partir de la propuesta de la empresa ICONO. De esta forma, confirmar los ítems requeridos y enviar las cotizaciones pendientes por parte del contratista.

16-07-2025: Se recibe el comunicado D-000005874, con la segunda entrega de documentación para los ítems no previstos de la OPC Cogua.

Actualmente, la documentación se encuentra en revisión por parte del área técnica de la interventoría.

Cartografía social Zipaquirá:

Para el presente periodo, se encuentra pendiente confirmación por parte del contratista respecto a la entrega del documento de titularidad del salón comunal del barrio Barandillas por parte del presidente JAC.

PGS-6.8-25 Proyecto 8. Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural

Actividades de monitoreo: En el periodo el contratista adelantó actividades de monitoreo en el tramo 2, en la zona de excavación de pilotes, retornos y ampliación de la vía. No fueron reportadas evidencias culturales.

Otras actividades:

- El 25 de julio de 2025 se efectuó una mesa de trabajo con las profesionales de arqueología del contratista Erika Gutiérrez y Tatiana Hernández para hacer seguimiento a los productos y actividades pendiente las cuales se relacionan a continuación:
Se trabaja en las fichas de registro de material arqueológico, las cuales serán enviadas con el informe de actividades del mes de julio de 2025

Arqueología pública:

Capacitaciones al personal:

Se capacitaron 26 personas los días 26 y 27 de julio de 2025 con la temática "Material cerámicos hallado en ZIBU".

Fecha	Temática	Asistencia
26/07/2025	Material cerámicos hallado en ZIBU	12
27/07/2025	Material cerámicos hallado en ZIBU	14
TOTAL		26

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 66 de 168

Dado que la alcaldía de Zipaquirá no ha dado respuesta al último comunicado enviado, se consideró apropiado que una vez estén las fichas de tenencia estén terminadas, se enviará un oficio al ICANH con la trazabilidad de la gestión hechas hasta el momento, con el fin de definir la tenencia la fecha estimada para este comunicado es el 1/08/2025 Se avanza en el documento de cierre del polígono 001, el cual solo se podrá radicar ante el Instituto una vez se haya realizado la gestión de tenencia y se tenga la Resolución del ICANH. Se continua con el monitoreo en el tramo II y arqueología pública El ICANH dio respuesta a los informes de avance 4 y 5 y esta será enviada por correo y de manera oficial a interventoría El ICANH solicitó ajustes al cambio mayor y menor del polígono 002- el documento y las subsanaciones serán enviadas por correo y oficialmente a interventoría Finalizando el mes de julio, el contratista reportó la programación de una reunión para el 08 de agosto de 2025 con la alcaldía de Zipaquirá para revisar la gestión de tenencia, de lo contrario proceder con el ICANH.	
FICHA: PGS-6.9-26 Proyecto 9. Proyecto de Gestión Sociopredial A continuación, se relacionan las actividades realizadas en el periodo: - 02-07-2025: Desde las áreas predial y sociopredial del contratista se realizó reunión con los propietarios del predio 031, con el objetivo de dejar por escrito la entrega del predio a obra, dejando la salvedad que ya no se encuentra habitada la vivienda y retiro de los enseres.	Cantidad de factores de compensación socioeconómica reconocidos en el tramo 1: Siete (7), correspondiente a tres unidades sociales identificadas. Cantidad de factores de compensación socioeconómica reconocidos en el tramo 2 a la fecha: dieciséis (16), correspondiente a ocho unidades sociales identificadas.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 67 de 168

- 08-07-2025: se llevó a cabo mesa de trabajo presencial con el profesional social del contratista, con el objetivo de retroalimentar las observaciones generadas a los comunicados D-5836 y D-5839 con los que enviaron las fichas socioeconómicas de los predios 025-1, 031 y 030. Por lo cual, se genera compromiso de respuesta para la siguiente semana del 14 al 18 de julio de 2025, recomendando dar prioridad al envío de la información teniendo en cuenta la situación actual de estas unidades sociales. El cumplimiento del compromiso se dio el 01 de agosto de 2025.
- 09-07-2025: A través del comunicado C971-4455-2025 se remite el oficio INVIAS 2025S-VBOG-043657 con el que emiten concepto respecto a la aplicabilidad de la resolución 7310 para las unidades sociales en calidad de mejoratarios y/o arrendatarios en predios con proceso de expropiación.
- 16-07-2025: Por parte de interventoría se da traslado al contratista del derecho de petición en el que solicitan información de la gestión predial y socio predial actual del inmueble identificado con ficha predial 025-1-D-T2-MCRC, ubicado en el municipio de Nemocón, Cundinamarca. De

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 68 de 168

esta forma, el contratista hizo apertura a la PQRS SAU-S-033 y dio respuesta y cierre al requerimiento con el oficio D-00005907 del 28 de julio de 2025. - 17-07-2025: Se llevó a cabo reunión interna con el profesional socio predial, para aclarar las observaciones generadas al informe socio predial No. 48 correspondiente al mes de junio de 2025. Como resultado de la reunión se generó compromiso de entrega para el miércoles 23 de julio de 2025. - 25-07-2025: Desde las áreas social y predial de interventoría, se hizo acompañamiento a la reunión programada con la señora Claribel Peraza a partir del derecho de petición trasladado por INVIAS, en donde solicitaba reunión para revisión de afectación del predio por el proyecto de la doble calzada. Durante la reunión se le mostró el trazado a requerir para el proyecto y se explicó que, para la solicitud de acceso vehicular, debe realizarlo ante el INVIAS como una solicitud de expedición de permiso de uso de vía y recopilar la documentación requerida, ya que ese permiso no es de alcance del contratista.	
Ficha PGS – 6.10 – 27 Proyecto 10: Plan de Acción Líneas Estratégicas INVÍAS / Gerencia de Regiones	
En el presente periodo no se adelantaron actividades del presente ítem.	

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 69 de 168

Reporte y trazabilidad de las revisiones documentales:

Revisiones y comentarios informe mensual
Informe mensual No. 47 (mayo 2025):
07-07-2025: Se emite concepto de aprobación con el comunicado C971-4434-2025.
Informe mensual No. 48 (junio 2025):
08-07-2025: El contratista remite el comunicado D-000005847, con el asunto: Entrega Informe Mensual Social No. 48.
15-07-2025: Una vez verificada la información se da respuesta con el comunicado C971-4478-2025, enviando observaciones al informe y sus anexos.
23-07-2025: Se recibe respuesta del contratista con el comunicado D-000005900
29-07-2025: Se emite concepto de aprobación con el comunicado C971-4525-2025
Revisiones y comentarios informe trimestral No. 15
25-07-2025: Se recibe concepto de visto bueno por parte de INVIAS del informe trimestral No. 15 con el comunicado 2025S-VBOG-052165.
Revisiones y comentarios informe trimestral No. 16
• 16-07-2025: Se recibe a través de correo electrónico los formatos de balance de los meses de abril, mayo, junio, el trimestral y anexos.
• 22-07-2025: El contratista hace alcance al correo, remitiendo los documentos ajustados de acuerdo con las observaciones enviadas por interventoría.
• 22-07-2025: Una vez verificada la información, se procede a emitir los conceptos de aprobación a las actividades realizadas en el trimestre y se solicita se remitan con las firmas del contratista para proceder a enviar al INVIAS.
• 23-07-2025: El Consorcio Vial MHC 063 envía los formatos de balances de abril, mayo, junio y trimestral No. 16, matriz social y acta de radicación del periodo en mención, firmados por medio de correo electrónico.
• 29-07-2025: Se remite el comunicado C971-4526-2025 al INVIAS con el informe trimestral No. 16.
Revisiones y comentarios informe ICA
No aplica para el presente periodo.
Revisiones y comentarios pre-acta mensual
Pre-acta social No. 50 (julio de 2025):
27-06-2025: Se remite el comunicado C971-4514-2025 con el radicado 2025E-VUVRAZ-082051 con el cobro de \$27.441.174.
29-07-2025: Se recibe visto bueno de INVIAS con el comunicado 2025S-VBOG-053569.
Programa Civico Guardavías
En el periodo no se presentaron novedades.
Comité social No. 47

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 70 de 168

04-07-2025: Se llevó a cabo el comité social No. 47 (actividades de junio) en donde se hizo seguimiento a los compromisos generados en el comité anterior, resaltando los pendientes de arqueología y socio predial, por lo que se generan nuevas fechas para su cumplimiento. Se presentan los avances realizados desde el plan de gestión social del contrato y el cronograma de actividades para el mes de julio de 2025.

Revisiones y comentarios actualización plan de inversión social

No aplica para el presente periodo.

Acompañamiento solicitudes de la comunidad tramo Santander

El 02 de julio de 2025, se participó en la reunión presencial/virtual del municipio de Santana - Boyacá en cumplimiento a los compromisos adquiridos en la reunión del 17 de junio de 2025, debido al taponamiento de la tubería en el PR 35+0450. Durante la reunión el contratista socializó la propuesta técnica orientada en construir una caja con desarenador y unas aletas en concreto para proteger la vía. Posteriormente se podrá verificar si se cambia la tubería de 24" a 36". Como compromisos generados, se indicó que se debe contar con la aprobación de interventoría y el INVIAS de la propuesta para su ejecución. Primero se deberá continuar con la limpieza de la tubería por lo que la alcaldía y el INVIAS prestaran motobombas, volqueta y el administrador vial un tractor Oruga. Se dará inicio el 3 de julio. Se programa una nueva fecha de seguimiento para el 05 de agosto a las 10 am.

5.2.2 Actividades área ambiental

El área ambiental de esta Interventoría durante el mes de julio del año 2025, se efectuó la inspección, control, supervisión y seguimiento de las actividades, trabajos y labores desarrolladas por el Contratista para el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra 989 de 2021.

➤ Cesión parcial de Licencia Ambiental

Actualmente la Licencia Ambiental para el proyecto denominado "Construcción de la Segunda Calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté, localizada en jurisdicción de los municipios de Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté, departamento de Cundinamarca está en potestad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS; el pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental se realizó mediante Resolución N°00310 del 03 de febrero de 2022.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 71 de 168

Esta interventoría mediante comunicado C971-4060-2025 del mes de febrero de 2025, con asunto *“Solicitud de atención al comunicado C971-3425-2024 del 12 de agosto de 2024 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-075325, con asunto: Trámite de cesión parcial de la Licencia Ambiental con Resolución Nro. 2029 de 2009”*. En este comunicado se solicita al INVIAS dar respuesta al comunicado previo para la continuación del proceso de cesión el cual, para el mes de julio no se presenta respuesta y se encuentra pendiente de atención por parte del INVIAS.

➤ **Estudio de Impacto Ambiental para modificación de Licencia Ambiental**

Para este periodo se reporta que el INVIAS realizó la radicación del Estudio de Impacto Ambiental ante la ANLA quienes generaron el siguiente número de expediente VPD0168-00-2025 - 20256200769092 - LAM4576 para el radicado. Así mismo la autoridad ambiental solicito una mesa de trabajo en donde expuso los hallazgos evidenciados al EIA la cual se realizó el día 10 de julio del presente año en donde se presentaron las observaciones realizadas al EIA y se explicaron punto a punto todos los requerimientos para una nueva presentación. Una vez recibidas las observaciones y atendidas las mismas por el contratista, el 30 de julio de 2025 se realiza una mesa de trabajo para identificar el efectivo cumplimiento de las correcciones solicitadas, además de la complementación y organización del documento de acuerdo con la guía ambiental, una vez finalizada la mesa de trabajo el contratista mediante comunicado D-000005914 del 30 de julio radica el EIA a la interventoría. La interventoría una vez verificada la información recibida radica al INVIAS mediante oficio C971-4538-2025 del 31 de julio de 2025 el EIA al INVIAS, quienes reciben el estudio mediante radicado 2025E-VBOG-084125 del 31 de julio de 2025.

➤ **Radicación de cambios menores bajo giro ordinario**

Para este mes no se realizaron radicaciones de cambios menores bajo giro ordinario a la entidad, ni ante la ANLA.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 72 de 168

➤ **Actas de reunión**

A la fecha en el contrato se han efectuado 51 Comités Ambientales, para el mes de julio no se desarrolló reuniones ambientales, debido al alto flujo de actividades ambientales desarrolladas, relacionada a cambios menores, y radicaciones ante la Autoridad Ambiental

➤ **Actividades de tipo Ambiental**

Durante el mes de julio del año 2025, el área ambiental de esta Interventoría continuó realizando la revisión, control y seguimiento de las actividades constructivas y ambientales propias del proyecto en pro del cumplimiento de los parámetros ambientales establecidos en cada uno de los programas del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA y fichas del Plan de Manejo Ambiental – PMA de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2029 del 2009 y sus modificatorias Expediente LAM 4576.

Adicionalmente se realiza el seguimiento a las actividades de mantenimiento vial realizadas actualmente sobre el corredor nacional. En estas actividades desde el componente ambiental se verifica el cumplimiento de lo estipulado en el documento PAGA en su V9. Además, se realiza el control y seguimiento del material de fresado obtenido de las actividades, el cual será dispuesto en los predios facilitados por las autoridades municipales y autorizados por la interventoría y el contratista presenta la información con los soportes cada mes.

➤ **Actividades de reportes**

Se radica a las entidades locales y a la ANLA un comunicado en el mes de abril de 2025 indicando que se han venido presentando disposiciones de material Sobrante de obras ajenas al proyecto en los laterales de la vía variante Zipaquirá – Cogua. Esto con el fin de salvaguardar al proyecto de infracciones ambientales ajenas a las actividades constructivas.

Adicionalmente se reporta a la autoridad ambiental a través del INVIAS de la contingencia presentada por las lluvias en el descole de la obra hidráulica, estos reportes se continuarán realizando cada 20 días calendario ante la autoridad ambiental hasta dar cierre al reporte, la fecha del próximo reporte es el 1 de agosto de 2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 73 de 168

➤ **Actividades de compensación**

Durante el periodo reportado el contratista presento el comunicado D-00005826 del 26 de junio de 2025, con asunto: *Respuesta oficio C971-4306-2025 (R-3394) Atención a los comunicados D000005620 y D-000005630 del 07 de mayo de 2025 y comunicado D-000005116 del 09 de mayo de 2025 respectivamente, con asunto: "Solicitud de aprobación de ítems no previstos"*. La interventoría realizó la revisión de la documentación enviada para su pronunciamiento y prepara mesa de trabajo y comunicado debido al alto costo indicado por el contratista.

➤ **Actividades de monitoreo ambiental**

Para el día 28 de julio se inicia el monitoreo de calidad de aire en el sector de Ave Colombiana, esto en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental para el avance reportado a la fecha. Adicionalmente para el mes de agosto se desarrollarán las actividades de monitoreo de ruido.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 74 de 168

5.2.3 Actividades área Predial

Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se priorizo el primer sector de 7 kilómetros con 88 predios y 7 mejoras, para adelantar la gestión predial 1°) PR 40 al 47; 2°) En los 5 kilómetros PR 47 al PR 52, se tendrán que iniciar los Diseños y se tendrían 63 predios más, para lo que se realizan las siguientes actividades:

Mediante el oficio C971-4418-2025, se remitió el alcance al oficio C971-4229-2025, correspondiente a la remisión del Plan de Inversión, con el fin de obtener su revisión y el Visto Bueno de No Objeción.

Se llevó a cabo la revisión y verificación del Informe Mensual del Contratista No. 35, correspondiente al mes de mayo de 2025, identificando observaciones que fueron comunicadas al contratista mediante el oficio C971-4422-2025, con el fin de que realice los ajustes correspondientes.

El 26 de junio de 2025 se llevó a cabo una reunión virtual con la participación del contratista, el técnico predial de INVIAS y la interventoría, en la cual se revisó la Pre-Acta No. 49 correspondiente al mes de junio de 2025. Durante la sesión, se aclararon al profesional de INVIAS las inquietudes relacionadas con el cobro presentado en dicha pre-acta.

Mediante el comunicado C971-4449-2025, se realizó la revisión y verificación de la ficha predial correspondiente al predio 044-I-T2-MCRC, la cual fue remitida al contratista con observaciones para su respectivo ajuste.

A través del oficio C971-4456-2025, se remitió a la SS INVIAS el Informe Predial Mensual No. 35, correspondiente al mes de mayo de 2025, elaborado por el Consorcio Vial MHC 063, con el fin de obtener el Visto Bueno de No Objeción.

El día 04 de julio de 2025, se llevó a cabo una mesa de trabajo en las oficinas de la interventoría, con participación del contratista, con el propósito de revisar y ajustar el Informe Mensual No. 35. Las observaciones y acuerdos alcanzados fueron consignados en el Acta de Reunión Predial No. 152.

El día 09 de julio de 2025, se realizó una nueva mesa de trabajo en las oficinas de la interventoría, con la asistencia del contratista, orientada a la revisión de los predios

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 75 de 168

ubicados en el municipio de Tausa, en el marco de la solicitud del informe de áreas no desarrollables. Los ajustes acordados se documentaron en el Acta de Reunión Predial No. 153.

Mediante el oficio C971-4459-2025, se dio respuesta al comunicado 2025S-VBOG-043741 de la SS INVIAS, relacionado con la solicitud del Informe del Plan de Inversión, con el fin de dar continuidad al proceso.

Mediante el comunicado C971-4467-2025, se realizó la revisión y verificación del Informe Mensual No. 36, correspondiente al mes de junio de 2025, el cual fue remitido al contratista con las observaciones respectivas.

A través del comunicado C971-4480-2025, se efectuó la revisión y verificación de la Ficha Predial del predio 053-I-T2-MCRC, la cual se envió al contratista con observaciones para su correspondiente ajuste.

Se realizó la revisión y verificación de las fichas prediales de los predios 051-I-T2-MCRC, 052-I-T2-MCRC y 053-I-T2-MCRC, formulando las observaciones respectivas, las cuales fueron enviadas al contratista por correo electrónico para su ajuste.

Se llevó a cabo la revisión y verificación de la Pre-Acta No. 50, correspondiente al mes de julio de 2025, formulando observaciones que fueron notificadas al contratista mediante correo electrónico.

Mediante el comunicado C971-4470-2025, se dio respuesta al comunicado 20250117125, relacionado con la solicitud de traslado de avalúo del predio requerido para la construcción del Intercambiador El Buey – Conexión Anillo Vial Externo Metropolitano con Ruta Nacional 45A.

El 18 de julio de 2025 se llevó a cabo una reunión presencial en las instalaciones de INVÍAS, con la participación de representantes de INVÍAS, el contratista y la interventoría. Durante la sesión se abordaron los siguientes temas: Pendientes de revisión por parte de INVIAS, Daño emergente y lucro cesante, Estado del predio 074-D-T2-MCRC, Estado del predio 026-D-T2-MCRC, Consulta sobre el formato de oferta de compra en casos de propietarios fallecidos, Observaciones a los informes mensuales del contratista correspondientes a

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 76 de 168

febrero y marzo de 2025, Consulta sobre la entrega de la variante conforme a lo establecido en el Apéndice F – Gestión Predial. Este encuentro quedó registrado en el Acta No. 154.

Se realizó la revisión y verificación de las carpetas prediales identificadas con los consecutivos 041-I-T2-MCRC, 042-I-T2-MCRC, 043-I-T2-MCRC, 045-I-T2-MCRC, 046-I-T2-MCRC, 048-I-T2-MCRC, 049-I-T2-MCRC, 050-I-T2-MCRC, 051-I-T2-MCRC, 052-I-T2-MCRC y 053-I-T2-MCRC. Como resultado, se generaron observaciones que fueron remitidas al contratista por correo electrónico para su respectivo ajuste.

El 25 de julio de 2025 se llevó a cabo una visita de campo al predio identificado con el consecutivo 052-I-T2-MCRC, en atención a lo solicitado mediante derecho de petición. Durante la visita se brindó claridad sobre el procedimiento para la solicitud del permiso de uso de vía y se explicó la afectación del predio, indicando la zona requerida por el proyecto.

A través del oficio C971-4454-2025, se remitió para Visto Bueno de No Objeción el aval de aprobación de la radicación de las propuestas y promesas de mejora de los predios identificados 005B-1-D-T2-MCRC, 005B-2-D-T2-MCRC, 005B-3-D-T2-MCRC, 005B-4-D-T2-MCRC y 005B-5-D-T2-MCRC.

Mediante el oficio C971-4450-2025, se realizó la revisión y verificación de los estudios de títulos de los predios 013-D-T2-MCRC y 014-D-T2-MCRC, los cuales fueron devueltos al contratista con observaciones y recomendaciones de ajuste.

A través del oficio C971-4448-2025, se realizó la revisión y verificación de las ofertas de compra correspondientes a los predios identificados 002-ID-T2-MCRC, 005-D-T2-MCRC, 005A-D-T2-MCRC y 005B-D-T2-MCRC, las cuales fueron devueltas al contratista con observaciones y requerimientos de ajuste.

A través del comunicado C971-4463-2025, se efectuó la revisión y verificación de los estudios de títulos correspondientes a los predios 024-D-T2-MCRC y 036-D-T2-MCRC, los cuales se remitieron al contratista con observaciones para su respectiva corrección.

A través del comunicado C971-4492-2025, se efectuó la revisión y verificación de las Ofertas de Compra de los predios 005-D-T2-MCRC, 005AD-T2-MCRC y 005B-D-T2-MCRC, ubicados en el Tramo 2 (Casa Blanca – Ubaté). Estas fueron remitidas con el aval de aprobación para revisión y Visto Bueno de No Objeción por parte de SS INVIAS.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 77 de 168

Mediante el comunicado C971-4490-2025, se realizó la revisión y verificación de la resolución de expropiación del predio 031-D-T2-MCRC, la cual fue devuelta al contratista con las observaciones y recomendaciones pertinentes para su ajuste.

A través del comunicado C971-4485-2025, se efectuó la revisión y verificación, y se remitió con aval de aprobación la minuta de Escritura Pública del predio 030-D-T2-MCRC, correspondiente al Tramo 2 (Casa Blanca – Ubaté), para su revisión y Visto Bueno de No Objeción por parte de SS INVIAS.

Mediante el comunicado C971-4484-2025, se llevó a cabo la revisión y verificación de los estudios de títulos de los predios 013-D-T2-MCRC y 014-D-T2-MCRC, los cuales fueron remitidos a la SS INVIAS para su respectiva revisión y emisión del Visto Bueno de No Objeción.

Se efectuó la revisión y verificación de los estudios de títulos de los predios 024-D-T2-MCRC y 036-D-T2-MCRC, los cuales fueron remitidos a la Subdirección de Supervisión del INVIAS para su evaluación y posterior emisión del Visto Bueno de No Objeción.

Se revisó y verificó la oferta de compra correspondiente al predio 02-ID-T2-MCRC. Tras identificar observaciones, estas fueron enviadas al contratista por correo electrónico para su ajuste.

Mediante los oficios C971-4447-2025 y C971-4446-2025, se notificó al contratista la aprobación del Visto Bueno de No Objeción correspondiente a las fichas prediales de los predios 010-D-T2-MCRC y 033-I-T2-MCRC, permitiendo así avanzar con los procesos de gestión predial respectivos.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 78 de 168

Mediante el comunicado C971-4472-2025, se notificó al contratista la remisión de los oficios 2025S-VBOG-047239 y 2025S-VBOG-047235 sobre la revisión y verificación de los informes mensuales de febrero y marzo de 2025, incluyendo observaciones para su respectivo ajuste. Así mismo, mediante el comunicado C971-4460-2025, se notificó al contratista la aprobación del Visto Bueno de No Objeción de la Pre-Acta No. 49, correspondiente al mes de junio de 2025.

Se remitió al contratista el oficio 2025S-VBOG-050905, en el cual se comunica la revisión y aprobación del Plan de Inversión.

Se remitieron al contratista los oficios 2025S-VBOG-053863, 2025S-VBOG-050047, 2025S-VBOG-053262, 2025S-VBOG-053266 y 2025S-VBOG-053868, mediante los cuales se comunica la revisión y aprobación de la propuesta de compraventa de las mejoras correspondientes a los predios 005-B-1-D-T2-MCRC, 005-B-2-D-T2-MCRC, 005-B-3-D-T2-MCRC, 005-B-4-D-T2-MCRC y 005-B-5-D-T2-MCRC.

Mediante el oficio C971-4498-2025, se aprobó la Pre-Acta No. 50, correspondiente al mes de julio de 2025, la cual fue remitida a la SS INVIAS para su revisión y obtención del Visto Bueno de No Objeción.

Tabla No. 14 Resumen insumos prediales

TRAMO SECTOR	PREDIOS	FICHAS APROBADAS	ESTUDIO DE TITULOS	AVALÚOS APROBADOS	PERMISOS DE INTERVENCIÓN	LONGITUD LIBERADA (Km)	ESCRITURA A FAVOR DE INVIAS	PROCESOS DE EXPROPIACIÓN
1	15	15	15	15	13	6,70	13	2
2	158	50	40	29	13	3.26	8	3
TOTAL	173	65	55	44	26	9,96	21	5

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 79 de 168

Tabla No. 15 Niveles de cumplimiento de la gestión predial

DESCRIPCIÓN			
PREDIOS	CANTIDAD GESTIÓN	% AVANCE	INSUMOS REALIZADOS
FICHAS APROBADAS	173	37.6 %	65
ESTUDIO DE TITULOS	173	31.8 %	55
AVALÚOS APROBADOS	173	25.4 %	44
PERMISOS DE INTERVENCIÓN	166	15.7 %	26
OFERTAS DE COMPRA	173	18.4%	32
ESCRITURAS A FAVOR DE INVIAS	166	12.6%	21
PAGOS TOTALES	173	13.3%	23
DESEN GLOBE CATASTRO	166	7.8%	13
LONGITUD LIBERADA Km	18.963	52.52 %	9.96
EXPROPIACIONES	10	30.0 %	5
EXPEDIENTE CON CIERRE PREDIAL	173	6.3%	11
AVANCE PROMEDIO	173	22.9%	

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 80 de 168

Tabla No. 16. Estado gestión predial Tramo 1. VARIANTE DE ZIPAQUIRA

No.	No. FICHA PREDAL.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
1	001-D-T1-MCRC	ALVARO GARCIA Y OTROS	Ficha predial, ET, avalúo, PIV, oferta de compra, pago total, EP 1607 15/09/2023 Notaría 1 Zipaquirá, FMI 176-236470. En Catastro en proceso de mutación de 2° orden. . Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024
2	002-I-T1-MCRC	ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con EP 2497 12/09/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-236644. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024
3	003-I-T1-MCRC	ALVARO GARCIA Y OTROS	Ficha predial, ET, avalúo, PIV, oferta de compra, pago total, EP 1606 15/09/2023 Notaría 1 Zipaquirá, FMI 176-236481. En proceso de mutación de 2° orden. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024
4	004-I-T1-MCRC	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada, pago total realizado con EP 2540 14/09/2023 de la Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-235874. En proceso de mutación de 2° orden. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024
5	005-I-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada. Pago total realizado con EP 1588 14/09/2023 de la Notaría 1 Zipaquirá, con EP 0285 aclaratoria y FMI 176-126658. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
6	006-D-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada, pago total realizado con EP 1490 14/09/2023 de la Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-236462. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
7	009-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA SAS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con EP 2055 10/08/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-18007. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 81 de 168

No.	No. FICHA PREDAL.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
			entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
8	010-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA SAS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con EP 1297 10/08/2023 Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-18007. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
9	011-D-T1-MCRC	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, Primer y segundo pago realizado con EP 2035 9/08/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-64089. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
10	012-D-T1-MCRC	SAMUEL SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada, Primer y segundo pago realizado con EP 3431 15/11/2023 de la Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-63918. En Catastro para trámite de des englobes. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2025S-VBOG-033331 del 23-05-2025
11	013-I-T1-MCRC	CLUB DEL COMERCIO DE ZIAPAQUIRA	Ficha, E.T. Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada. Primer, segundo y último pago realizado con EP 1849 21/09/2022 de la Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-222022. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
12	014-I-T1-MCRC	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención. 2023S-VBOG-001103 cancelación OC. Notaría 2 Zipaquirá. PROPIETARIA FALLECIDA. Resolución de expropiación 421 de 21-2-24 SS INVIAS ejecutoriada. Admisión demanda fue admitida por el juzgado 30º Civil Circuito de Bogotá. Radicado del proceso 11001-31-03-030-2024-00252-00 con pago realizado.
13	014A-I-T1-MCRC	HKZ INVERSIONES S.A.S	Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención, Primer y segundo pago realizado con EP 2614 19/9/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-235845. En Catastro para trámite de des englobes.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 82 de 168

No.	No. FICHA PREDAL.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
			Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2025S-VBOG-033331.del 23-05-2025.
14	014B-D-T1-MCRC	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención. Notaría 1 Zipaquirá. PROPIETARIA FALLECIDA. Resolución de expropiación 422 de 21-2-24 SS INVIAS. Resolución de expropiación 422 de 21-2-24 SS INVIAS ejecutoriada. Admisión demanda fue admitida por el juzgado 45° Civil Circuito de Bogotá. Radicado del proceso 11001310304520240039400 con pago realizado.
15	022-I-T1-MCRC	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, Primer y segundo pago realizado con EP 1582 13/09/2023 Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-235888. En Catastro para trámite de des englobes Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2025S-VBOG-033331.del 23-05-2025.

Tabla No. 17. Estado gestión predial Tramo 2, PEAJE DE CASABLANCA A UBATÉ

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
1	001-D-T2-MCRC	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO ITAGRO	Ficha predial, ET no objeción SS INVIAS. FP y ET aprobada SS INVIAS, En elaboración de avalúo. No priorizado 2024 según disponibilidad de recursos.
2	001A-D-T2-MCRC	INDETERMINADO	En elaboración ficha predial
3	001A1-D-T2-MCRC	ANA JOAQUINA SÁNCHEZ DE CASTILLO	Insumos en ajuste. Pendiente Resolución de saneamiento automático
4	001B-I-T2-MCRC	CARLOS ARTURO TORRES	Ficha predial y ET Aprobada SS INVIAS. En elaboración de avalúo.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 83 de 168

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
5	002-ID-T2-MCRC	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ FANDIÑO	Ficha predial, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP, ET y Avalúo Aprobados SS INVIAS. En revisión de oferta de compra.
6	003-D-T2-MCRC	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	FP, ET, Avalúo, Oferta de compra, Primer, segundo y último pago realizado con EP 1533 27/08/2024 de la Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-40999 INVIAS.
7	004-ID-T2-MCRC	RAUL ERNESTO BERNAL RAMOS Y OTROS	Cuenta con permiso de intervención, pendiente Estudios y diseño fase III Geotecnia, Estabilidad talud e hidráulica, para ajustar Ficha predial elaborada.
8	005-D-T2-MCRC	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo Con alcance de FP, ET y Avalúo Aprobados SS INVIAS (cambio de formato y cambio de diseño geométrico). Con PIV. En revisión oferta de compra por parte SS INVIAS
9	005A-D-T2-MCRC	INVERSIONES XLV SAS	Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP, ET y Avalúo Aprobados SS INVIAS, por cambio de diseño geométrico. Con PIV. En revisión oferta de compra por parte SS INVIAS.
10	005B-D-T2-MCRC	GARNICA FUENTES EDWIN OLMEDO Y OTRO	Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP, ET y Avalúo Aprobados SS INVIAS, por cambio de diseño geométrico. Con PIV.. En revisión oferta de compra por parte SS INVIAS
11	005B-1-D-T2-MCRC	BLANCA LILIANA AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico y Avalúo Aprobados SS INVIAS. Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS.
12	005B-2-D-T2-MCRC	LUIS FRANCISCO AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico y Avalúo Aprobados SS INVIAS. Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS.
13	005B-3-D-T2-MCRC	LEIDY JOHANNA AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico y Avalúo Aprobados SS INVIAS. Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS.
14	005B-4-D-T2-MCRC	EMILCE AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico y Avalúo Aprobados SS INVIAS. Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 84 de 168

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
15	005B-5-D-T2-MCRC	ANA ELVIA AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico y Avalúo Aprobados SS INVIAS. Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS.
16	008-D-T2-MCRC	MARIA ESMERALDA AREVALO PALACIOS MANUEL AREVALO VILLAMIL	FP, E.T, Avalúo Aprobados; con alcance de FP Aprobada SS INVIAS, ET en revisión SS INVIAS, Con PIV. categorizados como prioridad 1. Pendiente diseños de detalle en fase III.
17	009-D-T2-MCRC	BLANCA LUCILA VEGA DE FORERO Y OTRO	FP, E.T, Avalúo Aprobados; con alcance de FP Aprobada SS INVIAS, ET en Ajuste, Con PIV. categorizados como prioridad 1. Pendiente diseños de detalle en fase III.
18	010-D-T2-MCRC	LADRILLERA ACATAMA S.A.S	Ficha predial Aprobada SS INVIAS. ET en elaboración. Con PIV. Categorizados como prioridad 1. Pendiente diseños de detalle en fase III.
19	011-D-T2-MCRC	DEEPMININGCOAL S.A.S.	FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución de expropiación notificada, Constancia de ejecutoria, Minuta de escritura Pública. Primer y último pago realizado con E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ y FMI 176-5106 INVIAS.
20	012-D-T2-MCRC	DEEPMININGCOAL S.A.S.	FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución de expropiación notificada, Constancia de ejecutoria, Primer y último pago realizado con EP 572 25-04-2025 Notaria 1 De Zipaquirá y FMI 176-39766 INVIAS.
21	013-D-T2-MCRC	ANTONIO LEOVICELDO VEGA MELO	FP Aprobada SS INVIAS, ET en revisión SS INVIAS. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3
22	014-D-T2-MCRC	ANTONIO LEOVICELDO VEGA MELO	FP Aprobada SS INVIAS, ET en revisión SS INVIAS. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3
23	015-D-T2-MCRC	JAIME RODRIGUEZ	FP aprobada SS INIVAS, ET en revisión SS INVIAS. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3
24	016-D-T2-MCRC	JUAN BAUTISTA SANCHEZ PINZÓN Y OTROS	FP aprobada SS INVIAS, ET en revisión SS INVIAS. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 2

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 85 de 168

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
25	017-D-T2-MCRC	CARLOS JULIO DELGADO NOVOA	FP Aprobada SS INVIAS. ET en revisión SS INVIAS. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3.
26	018-D-T2-MCRC	ANA DOLORES PINZON CASTILLO	FP Aprobada SS INVIAS. ET en revisión SS INVIAS. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3.
27	019-D-T2-MCRC	CARMEN ELISA PINZON Y OTROS	FP, ET, Avalúo Aprobado, Oferta de compra. Escritura radicada en ORIP para registro. Primer, segundo y último pago. Realizado con EP 2175 26-11-2024 Notaria 1 De Zipaquirá y FMI 176-246808 INVIAS.
28	020-D-T2-MCRC	CARMEN ROSA ESTUPIÑAN CARVAJAL Y OTROS	Ficha predial, y ET Aprobado. Con alcance FP E.T. por cambio de propietarios Aprobado, Avalúo en ajustes.
29	021-D-T2-MCRC	MARIA AURA CARVAJAL ESTUPIÑAN	FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, oficio de minuta de escritura pendiente la remisión de la Dirección Jurídica del INVIAS a la Territorial de Cundinamarca para que surta el proceso de reparto notarial.
30	022-D-T2-MCRC	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, oficio de minuta de escritura pendiente la remisión de la Dirección Jurídica del INVIAS a la Territorial de Cundinamarca para que surta el proceso de reparto notarial.
31	023-D-T2-MCRC	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, oficio de minuta de escritura pendiente la remisión de la Dirección Jurídica del INVIAS a la Territorial de Cundinamarca para que surta el proceso de reparto notarial.
32	024-D-T2-MCRC	EDELMIRA CARVAJAL	FP Aprobada SS INVIAS, ET en revisión SS INVIAS. No priorizado.
33	024A-D-T2-MCRC	EDELMIRA CARVAJAL	FP Y ET Aprobados SS INVIAS, Avalúo en elaboración. No priorizado.
34	025-D-T2-MCRC	EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS	FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución aprobada del INVIAS, Constancia ejecutoria, Minuta demanda expropiación.
35	025-1-D-T2-MCRC	YANETH FORERO C Y OTRO	FP, DJ, Avalúo aprobado, Propuesta económica en revisión SS INVIAS.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 86 de 168

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
36	026-D-T2-MCRC	EFRAIN PINZON DIAZ Y OTROS	FP Aprobada, ET en elaboración. Sin priorización y atención socio predial.
37	027-D-T2-MCRC	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 1779 02/10/2024 de la Notaría primera de Zipaquirá y FMI 176-173216 INVIAS.
38	027A-D-T2-MCRC	JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ	FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 2305 06/08/2024 de la Notaría segunda de Zipaquirá y FMI 176-173217 INVIAS.
39	027B-D-T2-MCRC	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN	FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 086 25/09/2024 de la Notaría Única de Nemocón y FMI 176-172218 INVIAS.
40	027C-D-T2-MCRC	ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA	FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 087 25/09/2024 de la Notaría Única de Nemocón y FMI 176-173219 INVIAS.
41	028-D-T2-MCRC	ULDARICO RODRIGUEZ GOMEZ	FP Aprobada SS INVIAS. ET en revisión SS INVIAS. Pendiente diseños de detalle en fase III. Sin priorización y atención socio predial.
42	029-D-T2-MCRC	MARIA ANA ISABEL DE PONZON Y OTROS	Ficha predial E.T, Avalúo Aprobado, con oferta de compra para notificación. Escritura en trámite de registro.
43	030-D-T2-MCRC	BERNABE FANDIÑO PINZON Y OTRO	Ficha predial E.T, Avalúo Aprobado, con oferta de compra notificada. Con PIV. Notificada Resolución de expropiación sin embargo los propietarios aceptaron la oferta y se elaboró Minuta de escritura que se encuentra en revisión por parte de la subdirección de sostenibilidad INVIAS.
44	030A-D-T2-MCRC	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRA	Ficha predial E.T, Avalúo Aprobado, con oferta de compra notificada, Con PIV. Primer, segundo y último pago con EP 327 22-04-2025 de la Notaría Segunda de Ubaté y FMI 172-94375 INVIAS.
45	030B-D-T2-MCRC	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	Ficha predial E.T, Avalúo Aprobado, con oferta de compra notificada. Con PIV. Primer, segundo y último pago con EP 341 25-04-2025 de la Notaría Segunda de Ubaté y FMI 172-94374 INVIAS.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 87 de 168

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
46	031-D-T2-MCRC	JOSE JOAQUIN FANDIÑO SANCHEZ	Ficha predial E.T, Avalúo Aprobado, con oferta de compra notificada, con PIV. Resolución de expropiación en elaboración.
47	032-D-T2-MCRC	ANA HILDA FIGUEROA DE CAICEDO	Ficha predial y ET Aprobada. En elaboración de avalúo. Categorizados como prioridad 1. con PIV.
48	033-I-T2-MCRC	INGRID ALEXI CAMARGO NIÑO Y OTRA	FP Aprobada SS INVIAS. ET en elaboración.
49	035-I-T2-MCRC	EDITH YANETH FANDIÑO RODRIGUEZ Y OTRA	Ficha Predial y ET aprobada SS INVIAS. Avalúo en elaboración.
50	036-D-T2-MCRC	EDELmira FANDIÑO CONTRERAS	Ficha Predial aprobada SS INVIAS, ET en revisión SS INVIAS.
51	039-I-T2-MCRC	IVAN DARIO FANDIÑO CARDENAS	Ficha Predial y ET aprobada SS INVIAS. Avalúo en elaboración
52	041-I-T2-MCRC	JOSE EMILIO FANDIÑO CONTRERAS	FP en ajustes y revisión.
53	042-I-T2-MCRC	MARGARITA CASTILLO CASTILLO Y OTROS	FP en ajustes y revisión.
54	043-I-T2-MCRC	LUIS ERNESTO GÓMEZ GORDILLO Y OTRA	FP en ajustes y revisión.
55	044-I-T2-MCRC	LUIS ERNESTO GÓMEZ GORDILLO	FP en ajustes y revisión.
56	045-I-T2-MCRC	GLORIA ELVIRA AHUMADA SANCHEZ Y OTROS	FP en ajustes y revisión.
57	046-I-T2-MCRC	JUAN DE JESÚS TORRES FAJARDO Y OTRA	FP en ajustes y revisión.
58	048-I-T2-MCRC	PABLO EMILIO MORANTES AHUMADA	FP en ajustes y revisión.
59	049-I-T2-MCRC	PABLO EMILIO BELLO FORERO	FP en ajustes y revisión.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 88 de 168

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
60	050-I-T2-MCRC	LUCY CONSTANZA QUIROGA Y OTRO	FP en ajustes y revisión.
61	051-I-T2-MCRC	LUCY CONSTANZA QUIROGA Y OTRO	FP en ajustes y revisión.
62	052-I-T2-MCRC	HELEN GABRIELA SARRIA PAEZ	FP en ajustes y revisión.
63	053-I-T2-MCRC	FANY CARMENZA PEDREROS BUITRAGO Y OTRO	FP en ajustes y revisión.
64	073-D-T2-MCRC	FRANCISCO ALFREDO MONROY VILLAMIL Y OTRA	Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avaluó en elaboración.
65	074-D-T2-MCRC	DANIEL LOPEZ SAAVEDRA	Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avaluó en elaboración, con Recurso de Reposición.
66	075-D-T2-MCRC	MARIA CELMIRA VANEGAS PINZON	Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avaluó en elaboración. Con PIV.
67	076-D-T2-MCRC	ALCIRA MONTAÑO PINZON Y OTRA	Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avaluó en elaboración.

En la siguiente tabla se relacionan los recursos ejecutados por el contrato de obra referente al área de gestión predial.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 89 de 168

Tabla No 18. Cuadro Control Bolsa Predial

PREACTA #	MES-AÑO	GESTIÓN PREDIAL	IVA GESTIÓN PREDIAL	ADQUISICIÓN PREDIAL	ADMINISTRACIÓN	IVA ADMINISTRACIÓN	TOTAL PRE ACTAS
1	jun-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	jul-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	ago-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	sep-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	oct-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	nov-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	dic-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	ene-2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	feb-2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	mar-2022	\$ 8.477.000,00	\$ 1.610.630,00	\$ -	\$ -	\$ -	10.087.630,00
11	abr-2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	may-2022	\$ 17.755.000,00	\$ 3.373.450,00	\$ -	\$ -	\$ -	21.128.450,00
13	jun-2022	\$ 7.368.000,00	\$ 1.399.920,00	\$ -	\$ -	\$ -	8.767.920,00
14	jul-2022	\$ 1.508.000,00	\$ 286.520,00	\$ 840.575.738,53	\$ 21.014.393,46	\$ 3.992.734,76	867.377.386,75
15	ago-2022	\$ 45.072.875,00	\$ 8.563.846,25	\$ -	\$ -	\$ -	53.636.721,25
16	sep-2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	oct-2022	\$ 14.485.500,00	\$ 2.752.245,00	\$ 280.191.912,84	\$ 7.004.797,82	\$ 1.330.911,59	305.765.367,25
18	nov-2022	\$ 2.897.000,00	\$ 550.430,00	\$ -	\$ -	\$ -	3.447.430,00
19	dic-2022	\$ 171.119.500,00	\$ 32.512.705,00	\$ -	\$ -	\$ -	203.632.205,00
20	ene-2023	\$ 9.187.500,00	\$ 1.745.625,00	\$ 49.861.214,40	\$ 1.246.530,36	\$ 236.840,77	62.277.710,53
21	feb-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	mar-2023	\$ 10.448.000,00	\$ 1.985.120,00	\$ 280.191.912,84	\$ 7.004.797,82	\$ 1.330.911,59	300.960.742,25
23	abr-2023	\$ 5.290.500,00	\$ 1.005.195,00	\$ -	\$ -	\$ -	6.295.695,00
24	may-2023	\$ 18.047.000,00	\$ 3.428.930,00	\$ 21.366.557,00	\$ -	\$ -	42.842.487,00
25	jun-2023	\$ 2.541.000,00	\$ 482.790,00	\$ 413.125.201,55	\$ 10.328.130,04	\$ 1.962.344,71	428.439.466,30
26	jul-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	ago-2023	\$ 12.905.000,00	\$ 2.451.950,00	\$ 24.635.602,80	\$ 615.890,07	\$ 117.019,11	40.725.461,98
28	sep-2023	\$ 1.270.500,00	\$ 241.395,00	\$ 100.637.047,96	\$ 2.435.143,70	\$ 462.677,30	105.046.763,96
29	oct-2023	\$ 8.317.000,00	\$ 1.580.230,00	\$ 25.669.975,76	\$ 641.749,39	\$ 121.932,38	36.330.887,54
30	nov-2023	\$ 1.501.500,00	\$ 285.285,00	\$ 66.996.451,28	\$ 1.487.044,21	\$ 282.538,40	70.552.818,89
31	dic-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32	ene-2024	\$ 7.638.000,00	\$ 1.451.220,00	\$ 147.828.639,72	\$ -	\$ -	156.917.859,72
33	feb-2024	\$ 11.860.000,00	\$ 2.253.400,00	\$ 511.352.171,80	\$ -	\$ -	525.465.571,80
34	mar-2024	\$ 8.532.500,00	\$ 1.621.175,00	\$ 18.845.847,72	\$ -	\$ -	28.999.522,72
35	abr-2024	\$ 18.819.500,00	\$ 3.575.705,00	\$ 145.144.214,73	\$ -	\$ -	167.539.419,73
36	may-2024	\$ 4.569.000,00	\$ 868.110,00	\$ 676.115.608,40	\$ 16.902.890,21	\$ 3.211.549,14	701.667.157,75
37	jun-2024	\$ 1.917.500,00	\$ 364.325,00	\$ -	\$ -	\$ -	2.281.825,00
38	jul-2024	\$ 2.259.500,00	\$ 429.305,00	\$ -	\$ -	\$ -	2.688.805,00
39	ago-2024	\$ 12.340.000,00	\$ 2.344.600,00	\$ -	\$ 20.103.812,00	\$ 3.819.724,28	38.608.136,28
40	sep-2024	\$ 3.131.500,00	\$ 594.985,00	\$ 70.523.472,00	\$ 1.769.087,00	\$ 334.986,00	76.354.030,00
41	oct-2024	\$ 1.885.000,00	\$ 358.150,00	\$ 91.687.093,46	\$ 2.292.177,00	\$ 435.514,00	96.657.934,00
42	nov-2024	\$ 1.971.500,00	\$ 374.585,00	\$ 38.797.976,00	\$ 440.772,00	\$ 83.746,68	41.668.580,00
43	dic-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
44	ene-2025	\$ 21.208.000,00	\$ 4.029.520,00	\$ 39.311.520,00	\$ 982.788,00	\$ 186.729,72	65.718.558,00
45	feb-2025	\$ 11.472.500,00	\$ 2.179.775,00	\$ 288.433.210,40	\$ 7.074.191,24	\$ 1.344.096,34	310.503.773,00
46	mar-2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47	abr-2025	\$ 14.137.500,00	\$ 2.686.125,00	\$ 8.760.361,40	\$ 173.733,14	\$ 33.009,30	25.790.729,00
48	may-2025	\$ 10.503.000,00	\$ 1.995.570,00	\$ 14.080.419,00	\$ -	\$ -	26.578.989,00
49	jun-2025	\$ 40.185.003,00	\$ 7.635.150,57	\$ 1.546.187.422,60	\$ 38.423.400,12	\$ 7.300.446,02	1.639.731.422,00
50	jul-2025	\$ 1.617.000,00	\$ 307.230,00	\$ 694.133.358,50	\$ 17.353.333,96	\$ 3.297.133,45	716.708.056,00
SUBTOTAL ACUMULADO		ACUMULADO GESTIÓN	IVA ACUMULADO GESTIÓN	ACUMULADO ADQUISICIÓN	ACUMULADO ADMINISTRACIÓN	IVA ADMIN ACUMULADO	TOTAL IVA
		\$ 512.237.878,00	\$ 97.325.196,82	\$ 6.394.452.930,69	\$ 157.294.661,55	\$ 29.884.845,53	\$ 127.210.042,35
TOTAL ACUMULADO ADQUISICIÓN PREACTA 50, CON MODIFICACIÓN 3 AL CONTRATO		\$ 7.191.195.512,59				\$ 6.394.452.930,69	
				SALDO POR EJECUTAR (MODIFICACIÓN 3 AL CONTRATO 989-2021)		\$ 46.636.090.665,41	DESEMBOLSOS PREDIALES

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 90 de 168

5.2.4 Actividades área SST

La Seguridad y salud en el trabajo está conformada por un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. Además, se relaciona con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo. El enfoque de la SST tendiente a ser preventivo, ya que se dirige a la salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera provisional o definitiva del trabajo

En Colombia, la normatividad relativa a seguridad y salud en el trabajo está contemplada en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, y a su vez en un sin número de requisitos legales que dependen de las actividades y el nivel de riesgo de cada sector económico. Para el presente proyecto, se resume a continuación, la gestión evidenciada realizada por el CONSORCIO ICEACSA-TPF durante el mes de julio de 2025.

- **Capacitaciones**

Para el periodo del presente informe se adelantó capacitaciones con los colaboradores tratando los siguientes temas:

- ✓ Capacitación trabajo en alturas, medidas de prevención, medidas de protección: 4/07/2025.
- ✓ Capacitación en prevención DME, factores de riesgo biomecánico: 22/07/2025

- **Accidentes de trabajo y enfermedades laborales**

Durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato de obra no se presenta reporte de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales durante el periodo ejecutado que haya redundado en incapacidades o periodos de trabajo sin labor tanto de parte de la interventoría como del contratista.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 91 de 168

Tabla 19. Reporte de ATEL

ÍTEM	Cantidad (unid.) INTERVENTORÍA	Cantidad (unid.) CONTRATISTA
Accidentes de trabajo	0	0
Enfermedades laborales	0	0
TOTAL	0	1

- **No Conformidades**

Para el periodo del presente informe no se presenta no conformidad.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 92 de 168

5.3 Informes Especialistas

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por los especialistas de Interventoría durante el mes de julio de 2025. En el anexo No 11 se ven los informes realizados por cada una de las áreas.

Tabla No 20. Actividades desarrolladas por especialistas de Interventoría

AREA	PROFESIONAL	ACTIVIDAD
Ambiental	Gynna Zayde Granados	- Participación en la mesa de trabajo ambiental para verificación de resultados de las correcciones al EIA. - Emisión de concepto referente a los costos de obligaciones ambientales sobre las que el contratista requiere reconocimiento. - Otras asistencias al equipo de interventoría - Se adelantó la reunión el 30 de julio de 2025 con el contratista de obra y el consultor para revisar el resultado del complemento del EIA
Geotecnia	Paula Margarita Herrera	- C971-4423-2025 Respuesta D-000005480 – documentos firmados. - C971-4426-2025 Respuesta comunicado D-000005654 geología para ingeniería – tramo Casablanca – Ubaté IF-GEO-ZIBU-CU-VF. - C971-4479-2025 Respuesta comunicado D-000005868 con asunto: Alcance al oficio D-5833. Concepto técnico Puente PR44+500 y sitio crítico - Visita al proyecto
Pavimentos	Luz Eneida Botina	- C971-4479-2025 Respuesta al oficio D-000005771, con asunto: Respuesta al comunicado C971-4377-2025– R000003442 “Respuesta al oficio D-000005718 con asunto “Respuesta al comunicado C971-4275-2025– R000003362 “Contrato 989 de 2021 – Incumplimiento parámetros de mezcla asfáltica MDC-19, jornadas 06/02/2025 y 13/02/2025”.
Estructuras	Samuel Montero	- C971-4494-2025 Revisión de aceros pilotes Puente K44+500. - C971-4501-2025 D-000005864 - Construcción de dissipador entre el muro de cierre DEL terreno natural descole arco metálico Susagua – Estructuras. -

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 93 de 168

		- C971-4512-2025 Respuesta comunicado D-000005865 Respuesta oficio C971-4280-2025 (R-000003368) con asunto: Implantación muro K44+392 Casablanca – Ubaté. - C971-4515-2025 Alcance C971-4512-2025 comunicado respuesta a oficio D-000005865 - Implantación muro K44+392 Casablanca- Ubaté. - Acompañamiento prueba de carga puente peatonal AVE COLOMBIANA
Hidráulica	Iban Gustavo Blanco	- C971-4489-2025 Respuesta comunicado D-000005864 - Construcción de dissipador entre el muro de cierre y el terreno natural descole arco metálico Susagua. - C971-4496-2025 Respuesta comunicado D-000005837 – Implantación reconstrucción obra hidráulica PR35+500
Diseño geométrico	César Augusto Duarte Santana	- C971-4432-2025 Revisión y Respuesta oficio D-000005395 que da respuesta al oficio C971-3681-2024 (R-000002864) con asunto “Respuesta al oficio D-000004457 Entrega del Diseño Geométrico de los accesos K42+300, K42+900, K43+600, K43+850 y K44+350”. - C971-4497-2025 Respuesta oficio D-00000586 Remisión concepto de diseños sobre acceso al predio 074-D-T2-MCRC – Diseño Geométrico.
Sostenibilidad	Julián Andrés Ossa Montes	- Se elaboro el informe trimestral de sostenibilidad 12. - Se envían ajustados los informes trimestrales de sostenibilidad 7 y 8. - Se encuentra en proceso de elaboración los informes trimestrales de sostenibilidad 13 y 14.
Abogado	Gerardo Alfonso Salcedo Molina	- C971-4448-2025 PREDIAL, Respuesta a oficio D-000005822 “Radicación de las ofertas de compra de los predios identificados con código INVIAS No. 002-ID-T2-MCRC, 005-D-T2-MCRC, 005A-D-T2-MCRC Y 005B-D-T2-MCRC”. - C971-4450-2025 PREDIAL, Respuesta a oficio “Radicación Estudios de títulos predio Tramo 2 -Casablanca-Ubaté.” - C971-4454-2025 PREDIAL, Remisión con el Aval de Aprobación de la Radicación de las propuestas y promesas de mejoras de los predios identificados con consecutivos INVIAS 005B- 1-D-T2-MCRC, 005B-2-D-T2-MCRC, 005B-3-D-T2-

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 94 de 168

		MCRC, 005B-4-D-T2-MCRC y 005B-5-D-T2-MCRC. - C971-4463-2025 Respuesta al oficio D-000005707 de fecha 3 junio de 2025, cuyo asunto es: “<i>Radicación Estudio de títulos - Tramo 2 - Casablanca-Ubaté correspondiente a los predios identificados con consecutivo INVIAS 024-D-T2-MCRC y 036-D-T2-MCRC</i>”. - C971-4484-2025 PREDIAL, Remisión con el Aval de Aprobación de los Estudios de Títulos de los predios 013-D-T2-MCRC y 014-D-T2-MCRC del tramo 2 del peaje Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no objeción. - C971-4490-2025 PREDIAL, Respuesta al oficio D-000005821 de fecha 26 de junio de 2025, con el asunto: “<i>Radicación de la Resolución de expropiación del predio identificado con código INVIAS No. 031-D-T2-MCRC</i>”. - C971-4492-2025 PREDIAL, Remisión con el Aval de Aprobaciones de las Ofertas de compras de los predios 005-D-T2-MCRC, 005AD-T2-MCRC y 005B-D-T2-MCRC del tramo 2 –Casablanca-Ubaté, para revisión y Visto de no objeción de la SS INVIAS .
Urbanismo	Luis Fernando Vargas	- Visita 24 de julio de 2025 Con la reposición y mejora de las losetas podo táctiles se subsanaron las principales deficiencias señaladas en los informes previos. - La obra ahora presenta una instalación acorde con los estándares técnicos y normativos exigidos en la NTC 5610, lo que garantiza mayor seguridad y accesibilidad para las personas con discapacidad visual. - Se recomienda mantener un protocolo de control de calidad permanente en la instalación de losetas táctiles en futuros tramos de espacio público, para garantizar uniformidad y evitar reincidencia en los errores iniciales. - Continuar con la supervisión hasta la finalización del proyecto para asegurar que las condiciones actuales se mantengan estables y sin deterioro temprano.
Arqueología	Xiomara López Santamaria	- C971-4443-2025 Respuesta a los comunicados D-0000005812 yD-0000005813. Llamado de

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 95 de 168

		atención por incumplimiento en los compromisos generados componente arqueología. - C971-4444-2025 Respuesta al D-0000005809, con el asunto: Atención al comunicado C971-4317-2025–R000003400 con asunto: Segundo llamado de atención por incumplimiento en los compromisos generados para el componente de arqueología. - C971-4534-2025 Respuesta a comunicado D-000005898 con asunto: Atención al comunicado C971-4406-2025– R000003459 (componente arqueológico). - C971-4535-2025 Respuesta a comunicado D-000005899 con asunto: Atención al comunicado C971-4443-2025 – R-000003496 (componente arqueológico). - C971-4536-2025 Respuesta a comunicado D-000005901 con asunto: atención al comunicado C971-4445-2025 – R-000003498.
--	--	--

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC

Durante este periodo el PAC se cumplió por parte del contratista de obra e interventoría, durante este periodo el INVIAS se puso al día con las facturas que tenía pendiente por pagar.

5.5 Informe Matriz de riesgos

La Interventoría hace una evaluación de los posibles riesgos del contrato de obra, con el fin de alertar al INVIAS y así se puedan tomar las medidas correspondientes para evitar o mitigar el riesgo. En el Anexo No 12 se encuentra el seguimiento que hace la Interventoría.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 96 de 168

5.6 Información otros programas y aplicativos

La Interventoría a través de la plataforma CIFRA reporta el avance semanal del contrato de obra.

Ilustración 7. Plataforma CIFRA

Objeto Contrato Obra		MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.								
Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha límite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
217	217	2025-08-08	2025-08-14	2025-08-14				PROCESO		 
216	216	2025-08-01	2025-08-07	2025-08-07				PROCESO		 
215	215	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-31	2025-08-15 10:43			TERMINADO		 
214	214	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-24	2025-07-30 14:23			TERMINADO		 
213	213	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-17	2025-07-30 14:19			TERMINADO		 
212	212	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-10	2025-07-29 14:41			TERMINADO		 
211	211	2025-06-27	2025-07-03	2025-07-03	2025-07-16 14:18			TERMINADO		 
210	210	2025-06-20	2025-06-26	2025-06-26	2025-07-16 14:17			TERMINADO		 
209	209	2025-06-13	2025-06-19	2025-06-19	2025-07-16 14:20			TERMINADO		 
208	208	2025-06-06	2025-06-12	2025-06-12	2025-07-16 14:21			TERMINADO		 

Así mismo a través de la plataforma Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=xl-gcZfceYQ>) mensualmente se sube un video donde se evidencia el avance del contrato, se muestra el proceso constructivo, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones de Interventoría en el numeral 1.8.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 97 de 168

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría

El equipo utilizado por la Interventoría durante este periodo se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. (Ver anexo 13).

6.2 Personal control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría

Esta información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. (Ver anexo 14).

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

El control financiero del contrato de Interventoría se realiza a través del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9. (Ver anexo 15).

6.4 Seguimiento garantías contrato de Interventoría

Teniendo en cuenta la adición No 1 realizada al contrato de Interventoría las garantías del contrato de interventoría se actualizaron y se radicaron a la Entidad. El seguimiento de estas se hace a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver anexo 16).

6.5 Seguimiento plan de calidad de Interventoría

El seguimiento al plan de calidad de Interventoría se realiza a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 (Ver anexo No 17)

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 98 de 168

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del anticipo

El Consorcio ICEACSA -TPF informó al INVIAS el 10 de mayo de 2021 que renunciaba al anticipo, a través de mensaje enviado en la plataforma SECOP II.

- Plan de Cargas:

El plan de cargas del contrato de Interventoría No 971 se ajustó teniendo en cuenta el ajuste de tarifas que se hace anualmente, este documento se encuentra en el anexo No 18.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 99 de 168

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Área Técnica

La Interventoría reitera al Contratista para que evalúe, tome las acciones y mantenga las gestiones necesarias y suficientes que permitan disponer en los frentes de obra el personal mínimo requerido, para el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato, que conlleven a la terminación de las obras faltantes de la glorieta de Ave Colombiana y entrega de la Segunda calzada de la Variante de Zipaquirá.

Se informó y solicitó al Contratista, que disponga de varios frentes de trabajo que se requieran para dar cumplimiento con lo indicado en los documentos contractuales, específicamente en lo relacionado con el mantenimiento de la calzada, a la vez, que la actividad de mantenimiento periódico y preventivo, debe hacerse permanentemente en todo el corredor para mantener la seguridad vial y con esto contribuir a mejorar la transitabilidad de los usuarios de la vía, se requirió al contratista para que se atienda de manera inmediata y prioritaria, los sitios que presentan alto grado de deterioro como baches, huecos dado que, se han incrementado las precipitaciones en la zona de desarrollo del proyecto, lo que conlleva que se deteriore la carpeta asfáltica y se incremente los baches, hundimientos, generando la probabilidad de riesgo de accidente a los actores viales.

De la misma manera, se ha solicitado al Consorcio Vial MHC 063, de acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato, realizar periódicamente la demarcación vial, con énfasis en las zonas que presentan mayor deterioro en la demarcación existente, tanto de líneas como de marcas viales, con el fin de preservar y mantener la seguridad vial en el corredor a cargo.

Se solicita al Contratista que se disponga del equipo y maquinaria necesario para la ejecución de las actividades de obra en óptimas condiciones de servicio, con el fin de garantizar un rendimiento adecuado en las actividades ejecutadas y evitar la prolongación de las jornadas de trabajo a horario nocturno.

Se requiere que el Contratista agilice la terminación de los diseños a fase III del tramo Peaje de Casablanca – Ubaté, especialmente en los primeros 7 kilómetros en los cuales se

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 100 de 168

proyecta ejecución de obra en el año 2025 de acuerdo con las vigencias disponibles para este año.

Las acciones para seguir por parte de la Interventoría se enfocan en el control y supervisión del proceso en la obra, para verificar que el contratista cumpla con las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, técnicas y de ejecución de las Gestiones Sociales, Prediales y Ambientales, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato, pliegos apéndices y demás documentos legales, y acordes con el manual de interventoría vigente.

- Área Social

Se ha atendido al 97% de las solicitudes o peticiones realizadas por parte de la comunidad al contrato 989 del 2021.

Se cuenta con un avance del 80% en el levantamiento de actas de vecindad de cierre en el tramo 1. Se proyecta por parte del contratista continuar con la actividad una vez se finalicen las labores de obra en el sector de ave colombiana.

El contratista ha dado cumplimiento al 65% de la contratación de mano de obra no calificada del área de influencia directa.

En el periodo se adelantó reunión de gestión para coordinar actividades para el retiro semafórico en la glorieta sector AVE Colombiana y programación de campaña de seguridad para el uso del puente peatonal.

Se encuentra en revisión la información enviada para el cobro por ítems No previstos de la OPC en Cogua,

En el presente periodo, fue aprobada la pre-acta No. 50 correspondiente al cobro de las actividades de arqueología del mes de julio, por un valor de \$27.441.174.

Para la primera semana de agosto el contratista programó reunión con la alcaldía de Zipaquirá con el fin de definir el plan de tenencia con el municipio, de lo contrario se realizará el proceso con el ICANH.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 101 de 168

Se remitieron observaciones a las fichas socioeconómicas de los predios 025-1, 031 y 030, las cuales para el cierre del periodo se encuentra pendientes por atender por parte del contratista.

- Área Ambiental

Esta interventoría continuará con la revisión y seguimiento del trámite de cesión parcial de la licencia ambiental. Para lo cual esta interventoría esta pendiente de la respuesta al comunicado enviado el mes de mayo de 2025.

El Contratista no podrá adquirir y/o utilizar recursos de materiales o insumos para el proyecto sin la aprobación escrita de la Interventoría del proveedor presentado o efectuar actividades de obra que no se contemplen dentro de los actos administrativos con los que cuenta el proyecto.

El contratista debe asumir su responsabilidad en el desarrollo de las actividades constructivas, incluyendo aquellas relacionadas con las faltas graves que pueden comprometer el componente ambiental del proyecto.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 102 de 168

- Área Predial

Para todos los predios a adquirir, concretar la programación de las obras. y adelantar la adquisición predial teniendo definitivamente los estudios y diseños en detalle para la fase III y la particularidad para cada predio con estructuras, estudios y diseños de geotécnica e hidráulico, para estar seguro de no tener modificación en las áreas de compra y empezar la parte de los diseños para los 5 kilómetros faltantes de los 12 kilómetros indicados.

Para las dificultades que se presentan en el proceso de gestión y adquisición predial frente a propietarios y comunidades, generar espacios de atención y asesoría a la comunidad, para socializar los procesos de la gestión predial y atender las posibles inquietudes en los procesos de adquisiciones predial, para poder evitar conflictos y malentendidos con la comunidad.

Se recomienda y reitera al contratista efectuar un control de calidad de los insumos presentados para evitar observaciones, por lo cual debería realizar mejor una lectura después de efectuado el insumo con revisión y aprobación interna para una mejor gestión.

Se recomienda hacer revisiones de la actualización de las carpetas físicas y digitales en los momentos previos a la revisión de insumos técnicos y jurídicos del tramo 2, para evitar las dificultades que se presentaron en el cierre de los expedientes prediales, como pasó en el del tramo 1.

Se reitera al contratista, la entrega del cronograma detallado y las acciones específicas que se implementarán en relación con los predios que están a favor de INVIAS, solicitado mediante comunicado C971-4336-2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 103 de 168

- Área SST

Las actividades de capacitación y fomento de condiciones seguras y autocuidado en los colaboradores han generado que en el presente informe no se reporten accidentes de trabajo tanto en el grupo de trabajo del contratista, como de la interventoría.

Se ejecuta la prueba de carga del puente peatonal, dando cumplimiento a los procedimientos de seguridad requeridos en la misma, obteniendo un buen resultado.

Se reitera al contratista la importancia de hacer desplazamiento seguro de maquinaria en la rotonda de la glorieta de Ave Colombiana, a fin de evitar siniestros viales.

Ejecutar actividades de bacheo y mantenimiento de la vía acatando e implementando lo establecido en el PMT presentado por el contratista y no objetado por la interventoría, garantiza condiciones de movilidad segura por el corredor en intervención.

Reiterar al contratista el cumplimiento de la resolución 4272/ 2021 respecto a la implementación de medidas de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas, tanto en las actividades de construcción de muros, así como pilotaje.

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 104 de 168

8. ANEXOS

8.1 Relación de correspondencia

Tabla No 21. Correspondencia Enviada Interventoría

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
1-jul-25	C971-4421-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Respuesta al Radicado 2025VUVRAZ051559 Informe Auditoria Policía Seguridad vial Cuadrante Peaje Casablanca – Ubaté.
1-jul-25	C971-4422-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005674. PREDIAL. Revisión y verificación del informe mensual No. 35 correspondiente al mes de mayo 2025, con observaciones.
1-jul-25	C971-4423-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta D-000005480 – documentos firmados

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 105 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
1-jul-25	C971-4424-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Traslado Radicado Invias 2025EVUVRAZ 059741 – Solicitud inspección hundimiento Ruta Nacional 45A04 Zipaquirá – Ubaté, PR42+0602 al PR42+0615
1-jul-25	C971-4425-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Contrato 989 de 2021 – Traslado Radicado 2025I-VSAN-044293 Criticidad de vía Puente Nacional – San Gil.
2-jul-25	C971-4426-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005654 geología para ingeniería – tramo Casablanca – Ubaté IF-GEO-ZIBU-CU-VF
2-jul-25	C971-4427-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005663 cuyo asunto es: Alcance al comunicado D-000005517 – Respuesta al comunicado R-000003223: "Respuesta al comunicado D-0000053.01. Traslado de redes ENEL".

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 106 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
2-jul-25	C971-4428-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Traslado Radicado Invias 2025EVUVRAZ 056201 - Solicitud Visita Predio LOTE NUMERO UNO LA CANTERA", Ubicado en la Vereda pajarito, municipio de Tausa, identificado con la matricula inmobiliaria No .172-42402, de la oficina de registros públicos de Ubaté, numero catastral 0005-0528-0-00-00-0000.
2-jul-25	C971-4429-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Respuesta a Radicado 2025VUVR-056201 – Solicitud Visita Técnica Predio No. 052I -T2MCRC, ubicado en el PR 45+851.34 CI vereda pajarito, Municipio de Tausa Ruta 45A04.
3-jul-25	C971-4430-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Contrato 989 de 2021 – Tercera Reiteración instalación Defensas metálicas
3-jul-25	C971-4431-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Respuesta - Traslado con radicado INVIAS No. 2025E-VUVR-068332 –Solicitud Mejoramiento Vía 45A04 entre PR 33 y PR 40

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 107 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
3-jul-25	C971-4432-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Traslado Radicado Invias 2025EVUVR-068332 – Solicitud Mantenimiento PR 33 – PR 44 Ruta 45 A 04
3-jul-25	C971-4433-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta oficio D-000005690 con asunto "Trazabilidad de Canteras – Proyecto ZIBU".
3-jul-25	C971-4434-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D-000005824. Aprobación Informe mensual No. 47 versión 1.
3-jul-25	C971-4435-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005771, con asunto: Respuesta al comunicado C9714377-2025–R000003442 "Respuesta al oficio D-000005718 con asunto "Respuesta al comunicado C971-4275-2025–R000003362 "Contrato 989 de 2021 – Incumplimiento parámetros de mezcla asfáltica MDC-19, jornadas 06/02/2025 y 13/02/2025".

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 108 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
3-jul-25	C971-4436-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Contrato 989 de 2021 – Solicitud personal mínimo requerido en obra
3-jul-25	C971-4437-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 211
7-jul-25	C971-4438-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Traslado de radicado Invias 2025S-VBOG-044705 del 02 de julio de 2025, con asunto: "Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-058043 del 29/05/2025. Informe de contingencia No. 1. Construcción de la segunda calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá Ubaté. Expediente: LAM 4576. CO 989-2021, CI 971-2021".
7-jul-25	C971-4439-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Resolución número 02380 de 27 de junio de 2025 - ampliación plazo de vigencia de la Resolución 00221 de 4 de febrero de 2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 109 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
7-jul-25	C971-4440-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego - SS	Alcance al oficio C971-4010-2025, Remisión de las Ficha Predial 026-D-T2-MCRC del tramo 2, del peaje Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no Objeción.
7-jul-25	C971-4441-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Traslado del comunicado INVIAS 2025S-VBOG-032801 del 21 de mayo de 2025, con asunto: "Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-041789 del 23/04/2025. Pre?acta Ambiental No. 47 (abril de 2025). Ruta de Los Comuneros, vías para la legalidad y la reactivación visión 2030 módulo 1. CI 971-2021, CO 989-2021".
7-jul-25	C971-4442-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Llamado de atención por ejecución de actividades de pilotaje en estribo 1 PR 44+500 Ruta 45A04.
7-jul-25	C971-4443-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta a los comunicados D-0000005812 y D-0000005813. Llamado de atención por incumplimiento en los compromisos generados componente arqueología.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 110 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
7-jul-25	C971-4444-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al D-0000005809, con el asunto: Atención al comunicado C9714317-2025 R000003400 con asunto: Segundo llamado de atención por incumplimiento en los compromisos generados para el componente de arqueología.
7-jul-25	C971-4445-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-0000005811, con asunto: Atención al comunicado C971-4176-2025- R000003287 con asunto: Respuesta a comunicado D-000005478, con asunto: Finalización actividades de laboratorio – componente arqueológico.
7-jul-25	C971-4446-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión del oficio 2025S-VBOG-043748, que trata sobre la revisión y aprobación de la Ficha Predial del predio 033-I-T2-MCRC.
7-jul-25	C971-4447-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión del oficio 2025S-VBOG-043773, que trata sobre la revisión y aprobación de la Ficha Predial del predio 010-D-T2-MCRC.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 111 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
8-jul-25	C971-4448-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL, Respuesta a oficio D-000005822 "Radicación de las ofertas de compra de los predios identificados con código INVIAS No. 002-ID-T2-MCRC, 005-D-T2-MCRC, 005A-D-T2-MCRC Y 005B-D-T2-MCRC"
8-jul-25	C971-4449-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005617. PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha predial del predio 044-I-T2-MCRC con observaciones.
8-jul-25	C971-4450-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL, Respuesta a oficio "Radicación Estudios de títulos predio Tramo 2 - Casablanca-Ubaté."
8-jul-25	C971-4451-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO	Remisión otro si No 3 acuerdo consorcial

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 112 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
9-jul-25	C971-4452-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Atención al comunicado D-000005835 del 02 de julio de 2025, con asunto: "Respuesta oficio R-000003308, C971-4208-2024 con asunto: Solicitud de atención urgente por incumplimiento de PMA "Programa Manejo Recurso Hídrico, ficha: Código: PRH-MAS y CA".
9-jul-25	C971-4453-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	Atención al AUTO ANLA N° 003597 del 12 de mayo de 2025, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra el Auto de Cobre No.008752 del 17 de octubre de 2024 - Expediente LAM4576". Pago concepto de seguimiento integral para la vigencia 2023.
9-jul-25	C971-4454-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	PREDIAL, Remisión con el Aval de Aprobación de la Radicación de las propuestas y promesas de mejoras de los predios identificados con consecutivos INVIAS 005B1-D-T2-MCRC, 005B-2-D-T2-MCRC, 005B-3-D-T2-MCRC, 005B-4-D-T2-MCRC y 005B-5-D-T2-MCRC.
9-jul-25	C971-4455-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Envío comunicado INVIAS 2025S-VBOG-043657, respuesta al radicado No 2025E-VUVR-059812-Solicitud de información aplicación resolución 7310 2015.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 113 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
9-jul-25	C971-4456-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	PREDIAL, Remisión de informe predial mensual No. 35 correspondiente al mes de mayo de 2025 del Consorcio Vial MHC 063.
9-jul-25	C971-4457-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Envío para su revisión y concepto programación de actividades informativas del contrato 989 de 2021.
9-jul-25	C971-4458-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	Concepto al comunicado D-000005843 del 07 de julio de 2025, con asunto: "Remisión Informe No 3, Reporte contingencia Ave Colombiana".
9-jul-25	C971-4459-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	PREDIAL, Respuesta al comunicado 2025S-VBOG-043741, Solicitud informe Plan de Inversión.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 114 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
10-jul-25	C971-4460-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. En referencia al oficio 2025S-VBOG-046385, que trata sobre la revisión y aprobación de Pre – acta No 49 correspondiente al mes de junio 2025.
10-jul-25	C971-4461-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Comunicación Remisión Circular 2025I VBOG-039349 sobre pago interventores y supervisores (Contratos No. 989 y 971 de 2021) - Traslado Trámite oportuno Entrega actas de obra
9-jul-25	C971-4462-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO	Respuesta Radicado 2025VBOG044611 Remisión Memorando Circular 2025I VBOG-039349 sobre pago interventores y supervisores.
10-jul-25	C971-4463-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL, Respuesta al oficio D-000005707 de fecha 3 junio de 2025, cuyo asunto es: "Radicación Estudio de títulos - Tramo 2 - Casablanca-Ubaté correspondiente a los predios identificados con consecutivo INVIAS 024-D-T2-MCRC y 036-D-T2-MCRC".

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 115 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
10-jul-25	C971-4464-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Aprobación informe SST N° 47 correspondiente al mes de mayo de 2025 en atención al comunicado D-000005834.
10-jul-25	C971-4465-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 212
11-jul-25	C971-4466-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al radicado D00005850 – Problemática vial en el Centro Poblado e Inspección de Capellanía – Ruta Nacional 45A05.
11-jul-25	C971-4467-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005830. PREDIAL. Revisión y verificación del informe mensual No. 36 correspondiente al mes de junio 2025, con observaciones.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 116 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
11-jul-25	C971-4468-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D-000005839, con asunto: Respuesta al oficio C971-4146-2025 (R-000003258) con fecha 21 de marzo del 2025 de las fichas socioeconómicas Casablanca-Ubaté 030-D-T2-MCRC-031-D-T2-MCRC.
11-jul-25	C971-4469-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D-000005836, con asunto: Radicación de la ficha socioeconómica de la mejora 025-1-D-T2MCRC.
11-jul-25	C971-4470-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	PREDIAL, Respuesta al comunicado 20250117125, Solicitud de traslado de avalúo del predio requerido para la construcción del Intercambiador El Buey – Conexión Anillo Vial Externo Metropolitano con Ruta Nacional 45A.
11-jul-25	C971-4471-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Respuesta Radicado 2025VUVRAZ059846 – Solicitud Concejo Municipal Fúquene – Estudio Reductores de velocidad Capellanía.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 117 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
14-jul-25	C971-4472-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Remisión de los oficios 2025S-VBOG-047239 y 2025S-VBOG-047235 – PREDIAL. Revisión y verificación de los informes mensuales de febrero y marzo de 2025, con observaciones.
14-jul-25	C971-4473-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO	Contrato 989 de 2021 - Traslado Comunicación D-000005859- Solicitud reunión alcance de contratista corredor vial Zipaquirá – Bucaramanga.
14-jul-25	C971-4474-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO	Informe sobre la trazabilidad en relación con el poste en la glorieta de Pasoancho.
15-jul-25	C971-4475-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D-000005857, con el asunto: Primera entrega de actas de vecindad de inicio / Tramo 2 – comprendido entre el Peaje Casablanca al sector la puntilla, municipio de Tausa.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 118 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
15-jul-25	C971-4476-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005855, con el asunto: Entrega Pre-Acta cobro componente arqueología correspondiente al mes de junio de 2025. Aprobación cobro arqueología.
15-jul-25	C971-4477-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Solicitud de atención a observaciones preliminares ANLA de la documentación que conforma la solicitud de modificación del instrumento de manejo ambiental de la Resolución 2029 del 2009 del Expediente 4576.
15-jul-25	C971-4478-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado, D-000005847. Observaciones informe mensual social No. 48 y anexos.
16-jul-25	C971-4479-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005868 con asunto: Alcance al oficio D-5833. Concepto técnico Puente PR44+500 y sitio crítico

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 119 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
16-jul-25	C971-4480-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005827. PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha predial del predio 053-I-T2-MCRC con observaciones.
16-jul-25	C971-4481-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al radicado D-00005854 – Respuesta comunicación C971-4428-2025 traslado de la comunicación 2025EVUVRAZ 056201 - Solicitud de visita al predio denominado LOTE NÚMERO UNO LA CANTERA. Ruta 45A04
16-jul-25	C971-4482-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria		Claribel Peraza Arciniegas	Respuesta a solicitud de visita al predio denominado LOTE NÚMERO UNO LA CANTERA. Ruta 45A04
17-jul-25	C971-4483-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 213

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 120 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
17-jul-25	C971-4484-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	PREDIAL, Remisión con el Aval de Aprobacion de los Estudios de Titulos de los predio 013-D-T2-MCRC y 014-D-T2-MCRC del tramo 2 del peaje Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no objeción.
18-jul-25	C971-4485-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	PREDIAL, Remisión con el Aval de Aprobacion de la minuta de Escritura Publica del predio 030-D-T2-MCRC del tramo 2 del peaje Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no objeción.
21-jul-25	C971-4485-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA	Irene Velez Torres	Alcance a nuestro comunicado C971-4237-2025 del 30 de abril de 2025, con asunto: "Informe de disposición de materiales por terceros no identificados sobre el costado derecho de la vía 45ACND correspondiente a la vía existente de la variante Zipaquirá – Cogua. Expediente LAM 4576".
18-jul-25	C971-4486-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO	Contrato 989 de 2021 – Remisión de la Comunicación D-000005863 Implantación Obra hidráulica PR 35+500 Santana – Ruta 45A06.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 121 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
21-jul-25	C971-4486-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL – CAR	CAR – CUNDINAMARCA	Alcance a nuestro comunicado C971-4239-2025 del 30 de abril de 2025, con asunto: "Informe de disposición de materiales por terceros no identificados sobre el costado derecho de la vía 45ACND correspondiente a la vía existente de la variante Zipaquirá – Cogua. Expediente LAM 4576".
21-jul-25	C971-4487-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	GESTIÓN VIAL	Angel Morales	Alcance a nuestro comunicado C971-4238-2025 del 30 de abril de 2025, con asunto: "Informe de disposición de materiales por terceros no identificados sobre el costado derecho de la vía 45ACND correspondiente a la vía existente de la variante Zipaquirá – Cogua.
21-jul-25	C971-4488-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	ALCALDIA MUNICIPAL ZIQAQUIRA	Fabian Rojas Garcia	Alcance a nuestro comunicado C971-4238-2025 del 30 de abril de 2025, con asunto: "Informe de disposición de materiales por terceros no identificados sobre el costado derecho de la vía 45ACND correspondiente a la vía existente de la variante Zipaquirá – Cogua. Expediente LAM 4576".
21-jul-25	C971-4489-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005864 - Construcción de dissipador entre el muro de cierre y el terreno natural descole arco metálico Susagua

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 122 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
21-jul-25	C971-4490-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL, Respuesta al oficio D-000005821 de fecha 26 de junio de 2025, con el asunto : "Radicación de la Resolución de expropiación del predio identificado con código INVIAS No. 031-D-T2-MCRC"
21-jul-25	C971-4491-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Requerimiento Atención PR 22 +900 Ruta 45 A 06, controladores de tráfico
21-jul-25	C971-4492-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	PREDIAL, Remisión con el Aval de Aprobaciones de las Ofertas de compras de los predios 005-D-T2-MCRC, 005AD-T2-MCRC y 005B-D-T2-MCRC del tram2 – Casablanca-Ubaté, para revisión y Visto de no objeción de la SS INVIAS .
21-jul-25	C971-4494-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Revisión de aceros pilotes Puente K44+500

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 123 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
21-jul-25	C971-4496-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005837 - Implantación obra hidráulica PR35+500
22-jul-25	C971-4498-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	PREDIAL, Remisión Pre-acta predial No. 50 del mes de JULIO de 2025, para revisión y visto de no objeción de la SS INVIAS.
22-jul-25	C971-4499-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	Informe trimestral de sostenibilidad 11
22-jul-25	C971-4500-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Solicitud arreglo parches PR 88+0050, PR 86+700, PR 86+800 +900 Sector Puente Nacional - Ruta 45A05

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 124 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
22-jul-25	C971-4501-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	D-000005864 - Construcción de dissipador entre el muro de cierre y el terreno natural descole arco metálico Susagua - Estructuras
22-jul-25	C971-4502-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta solicitud AIU traslado de redes
24-jul-25	C971-4504-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Respuesta al radicado 2025VUVR076902 – Solicitud solución acumulación agua zona intervenida – conjunto Riveras Susagua.
24-jul-25	C971-4505-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 214

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 125 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
24-jul-25	C971-4506-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Luis Eduardo Garzon Charum	Respuesta Radicado 2025 - VUVR-078809 –solicitud información Ruta Comuneros
25-jul-25	C971-4507-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Respuesta a Radicado 2025 - VUVR079905 – Arreglo malla Vial Carrera 2 Ubaté.
25-jul-25	C971-4508-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Contrato 989 de 2021 – Reiteración presentación APU reposición red acueducto propiedad EPZ.
25-jul-25	C971-4509-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Respuesta al Radicado 2025 - VUVR079282 – Solicitud urgente solución a fallas en red de agua potable Glorieta Ave Colombiana – Zipaquirá - Empresas Públicas de Zipaquirá.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 126 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
25-jul-25	C971-4510-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Traslado de Radicado Invias 2025EVUVRAZ 074637 – Solicitud Mantenimiento Chiquinquirá – Saboya.
25-jul-25	C971-4511-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Respuesta al Radicado 2025VUVR074637 – Solicitud Mantenimiento Chiquinquirá – Saboyá.
25-jul-25	C971-4512-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005865 Respuesta oficio C971-4280-2025 (R-000003368) con asunto: Implantación muro K44+392 Casablanca - Ubaté
25-jul-25	C971-4513-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Aprobación informe SST N° 48 correspondiente al mes de junio de 2025 en atención al comunicado D-000005866.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 127 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
25-jul-25	C971-4514-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	Remisión de la pre acta social N° 50 correspondiente al mes de julio de 2025
28-jul-25	C971-4515-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Alcance C971-4512-2025 comunicado respuesta a oficio D-000005865 - Implantación muro K44+392 Casablanca - Ubaté.
28-jul-25	C971-4516-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión del oficio 2025S-VBOG-050047, que trata sobre la propuesta de compraventa de las mejoras, ubicadas en el municipio de Nemocón, departamento de Cundinamarca, Ficha predial No. 005-B-2-D-T2- MCRC.
28-jul-25	C971-4517-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Marlon Gamboa Duarte - Direccion Territorial Santander	Traslado comunicado VELNEC S.A., con el asunto: Traslado estudio realizado por gestión del riesgo departamental para intervención de obras definitivas sobre el PR23+0000 RN 45A06, jurisdicción de Güepsa, Santander.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 128 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
29-jul-25	C971-4518-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Concepto al comunicado D-000005753 del 12 de junio de 2025, con Asunto: "Atención oficio R-000003374 (C971-4285-2025) de fecha 22 de mayo de 2025, con asunto: Concepto al comunicado D-000005631 del 09 de mayo de 2025, con Asunto: "Entrega Informe Ambiental No 46 - abril 2025".
29-jul-25	C971-4519-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	Concepto al comunicado D-000005896 del 24 de julio de 2025, con asunto: "Remisión Informe No 4, Reporte contingencia Ave Colombiana".
29-jul-25	C971-4520-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Traslado del comunicado INVIAS 2025S-VBOG-048557 del 15 de julio de 2025 con asunto: "Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-067097. Pre acta Ambiental No. 49. Ruta de Los Comuneros, vías para la legalidad y la reactivación visión 2030 módulo 1. CI 971-2021, CO 989-2021. Exp. LAM1536".
29-jul-25	C971-4521-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Solicitud de atención al comunicado ANLA con número de radicado 20254700529681 del 21 de julio de 2025. Con Asunto: Resultado de la segunda verificación preliminar del ICA No 7. Expediente LAM4576.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 129 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
29-jul-25	C971-4522-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Reiteración comunicación C971-4878-2025 (20/05/2025) actividad de Mantenimiento Preventivo - Traslado radicado Invias 2025EVUVRAZ-079048 Informe Policía Seguridad Vial Julio
29-jul-25	C971-4523-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D-000005887. Solicitud aprobación de ajuste de horario presencial SAU de Sutatausa.
29-jul-25	C971-4524-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Contrato 989 de 2021 – Respuesta comunicado D-000005874 Solicitud de aprobación ítems no previstos segunda entrega, obras de participación comunitaria polideportivo vereda Susaguá. Municipio de Cogua.
29-jul-25	C971-4525-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D-000005900. Aprobación Informe mensual No. 48 versión 1.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 130 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
29-jul-25	C971-4526-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	Entrega informe trimestral No. 16 estado social del Contrato 989 – 2021 correspondiente al periodo entre los meses de abril a junio de 2025.
29-jul-25	C971-4527-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Respuesta Radicado 2025E-VUVRAZ062957 – Remisión por competenciaRad: 1 - 2025 1284 - Operativos en la zona Ave colombiana por alta velocidad.
29-jul-25	C971-4528-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión de los oficios 2025S-VBOG-053262 y 2025S-VBOG-053266, que tratan sobre las Propuestas de compraventa de las mejoras, de las Fichas prediales No. 005-B-3-D-T2-MCRC y 005-B-4-D-T2-MCRC.
29-jul-25	C971-4529-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005902 - Traslado comunicación 2024E-VUVRAZ-053087 relacionada con el Informe Especial Policía Seguridad Vial No. 037 y comunicado C971-4430-2025 – Tercera Reiteración instalación Defensas metálicas"

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 131 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
29-jul-25	C971-4530-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Traslado Radicado Invias 2025S-VSAN-052500 – Respuesta sobre Riesgo inminente de colapso de infraestructura eléctrica – Municipio de Santana, Ruta 45A06 - PR 35+0450
29-jul-25	C971-4532-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005895 - Requerimiento Atención PR 22+900 Ruta 45A06 controladores de tráfico.
30-jul-25	C971-4533-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Alcance al comunicado C971-4518-2025 del 29 de julio de 2025, con asunto: "Concepto al comunicado D-000005753 del 12 de junio de 2025, con Asunto: "Atención oficio R-000003374 (C971-4285-2025) de fecha 22 de mayo de 2025, con asunto: Concepto al comunicado D-000005631 del 09 de mayo de 2025, con Asunto: "Entrega Informe Ambiental No 46 - abril 2025".
30-jul-25	C971-4534-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta a comunicado D-000005898 con asunto: Atención al comunicado C971-4406-2025– R000003459 (componente arqueológico).

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 132 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
30-jul-25	C971-4535-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta a comunicado D-000005899 con asunto: Atención al comunicado C971-4443-2025 – R-000003496 (componente arqueológico).
30-jul-25	C971-4536-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta a comunicado D-000005901 con asunto: atención al comunicado C971-4445-2025 – R-000003498.
30-jul-25	C971-4537-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al Radicado D-00005903 – Solicitud demarcación sector Boquerón
31-jul-25	C971-4538-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	Atención al comunicado INVIAS 2025S-VBOG-050438 del 21 de julio de 2025 y Concepto al comunicado D-000005914 del 30 de julio de 2025, con Asunto: "Respuesta al comunicado R-000003521 radicado interventoría C9714477-2025, con asunto: Solicitud de atención a observaciones preliminares ANLA de la documentación que conforma la solicitud de modificación del instrumento de manejo ambiental de la Resolución 2029 del 2009 del Expediente 4576".
31-jul-25	C971-4540-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Alcance al oficio C971-4509-2025 - Respuesta al Radicado 2025 -VUVR079282– Solicitud urgente solución a fallas en red de agua potable Glorieta Ave Colombiana – Zipaquirá - Empresas Públicas de Zipaquirá.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 133 de 168

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITENTE		DESTINO		ASUNTO
		FIRMA	CARGO	Empresa	Persona	
31-jul-25	C971-4541-2025	Luis Antonio Rueda Rueda	Director de Interventoria	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo -Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 215

Tabla No 22. Correspondencia Recibida Interventoría

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VBOG-044389	1-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-058043 del 29/05/2025. Informe de contingencia No. 1. Construcción de la segunda calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá Ubaté. Expediente: LAM 4576. CO 989-2021, CI 971-2021
2025S-VBOG-044611	1-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO	Remisión Memorando Circular No. 2025I-VBOG-041157. Remisión Circular 2025IVBOG-039349 sobre pago interventores y supervisores

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 134 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VBOG-044705	2-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta a entradas con radicados 2025E-VBOG-058313 y 2025EVBOG-055410. Modificación de la Licencia Ambiental Comuneros. Expediente LAM4576. CO 989-2021, CI 971-2021
D-000005831	3-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Informe Semanal No. 208 de actividades de Estudios y Diseños.
D-000005833	3-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-4402-2025 (R-000003456) y oficio C971-4405-2025 (R-000003458) con asunto: Informe y recomendaciones visita técnica especialidad de geotécnica 16 de junio de 2025.
D-000005837	3-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Implantación reconstrucción obra hidráulica PR35+500 Santana - Boyacá.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 135 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005835	3-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta oficio R-000003308, C971-4208-2024 con asunto: Solicitud de atención urgente por incumplimiento de PMA "Programa Manejo Recurso Hídrico, ficha: Código: PRH-MAS y CA".
D-000005840	4-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Pago de seguridad social integrada y aportes parafiscales contrato No.989 de 2021 correspondiente al mes de Junio-2025
D-000005842	4-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Propuesta ajuste losa de acceso interna pórtico de transición 2 – arco metálico.
D-000005843	7-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Remisión Informe No 3, Reporte contingencia Ave Colombiana.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 136 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005841	4-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance oficio D-000005837 con asunto: Implantación reconstrucción obra hidráulica PR35+500 Santana - Boyacá.
2025S-VBOG-045980	7-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-070010- Pre acta social 49 de la Ruta de los Comuneros.
D-000005844	7-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Informe Semanal No. 209 de actividades de Estudios y Diseños.
D-000005845	8-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación Informe mensual del componente de Sostenibilidad N° 46 correspondiente al 01 al 30 de abril de 2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 137 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005847	8-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega Informe Mensual Social No. 48.
2025S-VBOG-046385	8-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	PREDIAL, Remisión Pre-acta predial No. 49 del mes de JUNIO de 2025, para revisión y visto de no objeción de la SS INVIAS.
D-000005848	8-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado con asunto R-000003489 C971-4287-2025: "Contrato 989 de 2021 – Solicitud personal mínimo requerido en obra"
D-000005849	9-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado con asunto R-000003489 C971-4405-2025: "Atención sitio critico PR 23+000 Ruta 45 A 06"

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 138 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005850	9-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado R-000003448 con asunto: "Problemática vial en el Centro Poblado e Inspección de Capellanía – Ruta Nacional 45A- 05." Y R-000003455 con asunto: "Contrato 989 de 2021 – Traslado Problemática vial en el Centro Poblado e Inspección de Capellanía – Ruta Nacional 45A-05."
D-000005852	10-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	hoja de vida taladro perforador Beretta
D-000005853	10-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al comunicado C971-4435-2025– R000003488 "Respuesta al oficio D-000005771, con asunto: Respuesta al comunicado C971-4377-2025– R000003442 "Respuesta al oficio D-000005718 con asunto "Respuesta al comunicado C971-4275-2025– R000003362 "Contrato 989 de 2021 – Incumplimiento parámetros de mezcla asfáltica MDC-19, jornadas 06/02/2025 y 13/02/2025".
D-000005854	10-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a oficio con consecutivo interno R- 000003481 de fecha 2 de julio de 2025 y radicado de interventoría C971-4428-2025 correspondiente al traslado de la comunicación 2025EVUVRAZ 056201 cuyo asunto es Solicitud de visita al predio denominado LOTE NÚMERO UNO LA CANTERA

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 139 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005855	10-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega Pre-Acta cobro componente arqueología correspondiente al mes de junio de 2025
20250117125	9-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JAIRO ORLANDO CUEVAS CARDENAS	Solicitud de traslado de avalúo del predio requerido para la construcción del Intercambiador El Buey – Conexión Anillo Vial Externo Metropolitano con Ruta Nacional 45ª
D-000005856	10-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	ENTREGA DE INFORMES MEPI – ENSAYOS DE LABORATORIO CERTIFICADOS DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS JUNIO 2025.
D-000005857	10-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Primera entrega de actas de vecindad de inicio / Tramo 2 – comprendido entre el Peaje Casablanca al sector la puntilla, municipio de Tausa.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 140 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005858	10-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a oficio con consecutivo interno R- 000003501 de fecha 8 de julio de 2025 y radicado de interventoría C971-4448-2025 correspondiente a las ofertas de compra de los predios identificados con consecutivo INVIAS 002-ID-T2-MCRC, 005-D-T2-MCRC, 005AD-T2-MCRC y 005B-D-T2-MCRC
D-000005859	10-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Solicitud reunión alcance de contratista corredor vial Zipaquirá - Bucaramanga
D-000005860	10-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	En atención a la Orden N° GS-2024-028531 DECUN 38.10 R-000003143, firmada por el Señor teniente coronel CASTILLO CASTAÑEDA OMAR FERNANDO, se elaboró un Informe Especial de Policía en Seguridad Vial, de la vía que conduce de Ubaté al municipio de Simijaca del Kilómetro 1+000 al Kilómetro 42+800.
2025S-VBOG-047239	10-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-061847

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 141 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VBOG-047235	10-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-061634
D-000005861	10-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a oficio con consecutivo interno R-000003503 de fecha 8 de julio de 2025 y radicado de interventoría C971-4450-2025 correspondiente a los Estudios de Títulos de los predios identificados con consecutivo INVIAS 014-D-T2-MCRC y 013-D-T2-MCRC
D-000005862	11-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a oficio C971-4279-2025 (R-000003367) con asunto: Respuesta a oficio D-000005637 - Actualización diseño urbanismo sector Ave Colombiana según definiciones en campo.
D-000005863	11-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance oficios D-000005837 con asunto: Implantación reconstrucción obra hidráulica PR35+500 Santana – Boyacá y oficio D-000005841 con asunto: Alcance oficios D-000005837 con asunto: Implantación reconstrucción obra hidráulica PR35+500 Santana – Boyacá.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 142 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005864	11-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Construcción de dissipador entre el muro de cierre y el terreno natural descole arco metálico Susagua.
D-000005865	11-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta oficio C971-4280-2025 (R-000003368) con asunto: Implantación muro K44+392 Casablanca - Ubaté.
D-000005866	14-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega de informe de seguridad y salud en el trabajo #48 correspondiente al mes junio 2025.
D-000005867	14-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación Informe mensual del componente de Sostenibilidad N° 4 7 correspondiente al 01 al 31 de mayo de 2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 143 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005868	14-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance al oficio D-5833. Concepto técnico Puente PR44+500 y sitio crítico
D-000005869	14-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Remisión concepto de diseños sobre acceso al predio 074-D-T2-MCRC.
2025E-VUVR-074595	14-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ANGIE DANIELA ALVARADO MUÑOZ	Solicitud de propuesta para solución de problemática vial frente al conjunto Rivera de susagua
D-000005870	15-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Informe Semanal No. 210 de actividades de Estudios y Diseños.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 144 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VBOG-048557	15-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-067097. Pre acta Ambiental No. 49 Ruta de Los Comuneros, vías para la legalidad y la reactivación visión 2030 módulo 1. CI 971-2021, CO 989-2021. Exp. LAM1536
2025S-VBOG-048598	15-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-047734
D-000005871	15-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta del comunicado R-000003508 - C971-4461-2025 , Comunicación Remisión Circular 2025I VBOG-039349 sobre pago interventores y supervisores (Contratos No. 989 y 971 de 2021) - Traslado Trámite oportuno Entrega actas de obra
D-000005872	16-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación de la Preacta No. 050 del componente predial para revisión y remisión a INVIAS por parte de Interventoría.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 145 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005873	16-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a oficio con consecutivo interno R- 000003509 de fecha 10 de julio de 2025 y radicado de interventoría C971-4463-2025 correspondiente a los Estudios de títulos identificados con consecutivo INVIAS 024-D-T2-MCRC y 036-D-T2-MCRC.
D-000005874	16-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Solicitud de aprobación de ítems no previstos de la gestión social entrega No. 2
2025E-VUVR-076902	16-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ANGIE DANIELA ALVARADO MUÑOZ	Solicitud de solución por acumulacion de agua en zona intervenida
D-000005875	16-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Cotización para Exploración Geotécnica y E&D Sitios Inestables calzada existente Zipaquirá – Palenque.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 146 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005876	17-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio R-000003478 con asunto: D-000005654 Entrega Informe final Volumen III. Geología para la ingeniería -VF. Solicitud firma de diseños No Objetados.
D-000005877	17-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega Informe Ambiental No 48 - Junio 2025.
D-000005887	18-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	concepto técnico Ajuste de aceros pilotes Estribo 2 Puente K44+500
2025S-VBOG-050047	18-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Propuesta de compraventa de las mejoras, ubicadas en el municipio de Nemocón, departamento de Cundinamarca, Ficha predial No. 005-B-2-D-T2-MCRC.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 147 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005885	18-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención Observaciones Informe Ambiental No 47 Mayo 2025.
D-000005881	18-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Concepto técnico Ajuste de aceros pilotes Estribo 2 Puente K44+500.
2025S-VBOG-050438	21-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Remite VPD - Trámite dModificación Licencia Ambiental - Expediente ANLA LAM4576.
2025I-VSAN-051655	21-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	Solicitud información, para respuesta PQRSd a concejal del municipio de SABOYA 2025E-VUVR-074637

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 148 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025E-VUVRAZ-078236	21-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	AUDITORIA MES DE JULIO PARA SU RESPECTIVA RADICACION CUADRANTE VIAL 6 PEAJE
2025E-VUVR-079282//STO-1476	21-jul-25	EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA	FABIAN HERLEY DUQUE BERNAL	solución a las fallas presentadas en la red de suministro de agua potable en el sector de la glorieta
2025S-VBOG-050905	21-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al Radicado C971-4459-2025. PREDIAL, Respuesta al comunicado 2025S-VBOG-043741, Solicitud informe Plan de Inversión.
D-000005884	21-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación Informe mensual del componente de Sostenibilidad N° 48 correspondiente al 01 al 30 de junio de 2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 149 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005887	22-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Solicitud aprobación de ajuste de horario presencial SAU de Sutatausa
D-000005886	22-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-4479-2025 (R-000003525). Concepto técnico Puente PR44+500 y sitio crítico.
2025E-VUVR-079905	23-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	Solicitud arreglo malla vial carrera segunda Ubate Cundinamarca
D-000005888	23-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado R-000003484 con asunto: "Traslado Radicado Invias 2025EVUVR-068332 –Solicitud Mantenimiento PR 33 – PR 44 Ruta 45 A 04"

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 150 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005889	23-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado R-000003512 con asunto: "Respuesta al radicado D00005850 – Problemática vial en el Centro Poblado e Inspección de Capellanía – Ruta Nacional 45A05."
D-000005890	23-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Informe Semanal No. 211 de actividades de Estudios y Diseños.
D-000005891	23-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a la comunicación identificada con consecutivo interno R-000003527 de fecha 16 de julio de 2025 (C971-4481-2025), correspondiente al traslado de la comunicación 2025E-VUVRAZ-056201 - Solicitud de visita al predio denominado LOTE NÚMERO UNO LA CANTERA. Ruta 45A04
2025E-VUVR-080677	24-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	Ingreso a la Vereda El Olivo por la autopista / sentido Ubate - Zipaquirá

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 151 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025E-VUVRAZ-079048	24-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	AUDITORIA DEL MES DE JULIO
2025E-VUVRAZ-062957	24-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	Remision por competencia Rad 1 2025 1284
D-000005892	24-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Solicitud aprobación cotización EPZ actividades en glorieta Ave Colombiana
D-000005893	24-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance al oficio D-000005848 con asunto: "Atención al comunicado con asunto R-000003489 C971-4287-2025: "Contrato 989 de 2021 – Solicitud personal mínimo requerido en obra""

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 152 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005894	24-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado con asunto R-000003477 C971-4425-2025: "Contrato 989 de 2021 – Traslado Radicado 2025I-VSAN-044293 Criticidad de vía Puente Nacional – San Gil."
D-000005895	24-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado R-000003543 C971-4491-2025 con asunto: "Requerimiento Atención PR 22 +900 Ruta 45 A 06, controladores de tráfico"
D-000005896	24-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Remisión Informe No 4, Reporte contingencia Ave Colombiana.
2025S-VBOG-052165	24-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-046933- Informe trimestral social 15Ruta de los comuneros.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 153 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005897	25-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta comunicado R-000003521 (C971-4477-2025) Solicitud de atención a observaciones preliminares ANLA de la documentación que conforma la solicitud de modificación del instrumento de manejo ambiental de la Resolución 2029 del 2009 del Expediente 4576.
D-000005898	25-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado C971-4406-2025- R000003459 con asunto: Respuesta al comunicado D-000005764. Atención al comunicado C971-4374-2025 – R-000003440. Pre-acta cobro componente arqueología correspondiente al mes de mayo de 2025.
D-000005899	25-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado C971-4443-2025 – R-000003496 con asunto: Respuesta a los comunicados D-0000005812 y D-0000005813. Llamado de atención por incumplimiento en los compromisos generados componente arqueología.
D-000005900	25-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a su oficio C971-4478-2025 (R-000003522) / Respuesta al comunicado D-000005847. Observaciones informe mensual social No. 48 y anexos.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 154 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005901	25-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado C971-4445-2025 – R-000003498 con asunto: Respuesta al oficio D-0000005811, con asunto: Atención al comunicado C971- 4176-2025– R000003287 con asunto: Respuesta a comunicado D-000005478, con asunto: Finalización actividades de laboratorio – componente arqueológico.
D-000005902	25-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado R-000003383 C971-4296-2025 con asunto: "Contrato 989 de 2021 – Traslado comunicación 2024E-VUVRAZ-053087 relacionada con el Informe Especial Policía Seguridad Vial No. 037" y comunicado R-000003483 C971-4430-2025 con asunto: "Contrato 989 de 2021 – Tercera Reiteración instalación Defensas metálicas"
D-000005903	25-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado R-000003473 C971-4420-2025 con asunto: "Traslado Radicado Invias 2025EVUVRAZ 051559 – Informe Auditoria Cuadrante 6 Vial – Peaje – Casablanca -Ubaté Solicitud Demarcación Horizontal Sector Boqueron - Municipio de Tausa."
D-000005904	25-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado R-000003476 C971-4424-2025 con asunto: "Traslado Radicado Invias 2025EVUVRAZ 059741 – Solicitud inspección hundimiento Ruta Nacional 45A04 Zipaquirá – Ubaté, PR42+0602 al PR42+0615."

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 155 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VSAN-052500	25-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Respuesta a memorial sobre riesgo inminente de colapso de infraestructura eléctrica - Municipio de Santana - Ruta Nacional 45A06 - PR 35+0450
D-000005905	28-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al comunicado C971-4433-2025— R000003485 "Respuesta oficio D-000005690 con asunto "Trazabilidad de Canteras – Proyecto ZIBU".
2025S-VBOG-053262	29-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Propuesta de compraventa de las mejoras, ubicadas en el municipio de Nemocón, departamento de Cundinamarca, ficha predial No. 005-B-3-D-T2-MCRC
2025S-VBOG-053266	29-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Propuesta de compraventa de las mejoras, ubicadas en el municipio de Nemocón departamento de Cundinamarca, ficha predial No. 005-B-4-D-T2-MCRC

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 156 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005908	29-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Remisión acta de modificación No. 21 y reprogramación plan de inversión No. 23 de acuerdo con adición de recursos No.3
D-000005909	29-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance al oficio D-000005886. Concepto técnico puente PR44+500 y sitio crítico.
D-000005910	29-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Solicitud estado de revisión y aprobación de informes Obras especiales K40+070 - K43+600 componente Geotecnia.
D-000005912	29-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	RESULTADOS DE ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VARIANTE ZIPAQUIRA.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 157 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VBOG-053569	30-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-082051- Pre acta social 50- Ruta de los comuneros.
2025S-VBOG-053639	30-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-080059. Resultado de la segunda Verificación Preliminar del ICA 7 (VPI). Construcción de la segunda calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá Ubaté. Expediente: LAM4576
D-000005913	30-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Informe Semanal No. 212 de actividades de Estudios y Diseños.
2025S-VBOG-053843	30-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-065277 Plan de Inversión Ambiental V5. Ruta de Los Comuneros, vías para la legalidad y la reactivación visión 2030 módulo 1. CI 971-2021, CO 989-2021

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 158 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005914	30-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al comunicado R-000003521 radicado interventoría C971-4477-2025, con asunto: Solicitud de atención a observaciones preliminares ANLA de la documentación que conforma la solicitud de modificación del instrumento de manejo ambiental de la Resolución 2029 del 2009 del Expediente 4576.
2025S-VBOG-053863	30-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Propuesta de compraventa de las mejoras, ubicadas en el municipio Nemocón, departamento de Cundinamarca, identificado con Ficha predial No. 005-B-1-D-T2MCRC
2025S-VBOG-053868	30-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Propuesta de compraventa de las mejoras, ubicadas en el municipio de Nemocón, departamento de Cundinamarca, ficha predial No. 005-B-5-D-T2-MCRC.
D-000005916	31-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entregas de pagos de seguridad social integrada y aportes parafiscales contrato No.989 de 2021 correspondiente al mes de Julio-2025

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 159 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005917	31-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance al oficio D-000005892 con asunto: "Solicitud aprobación cotización EPZ actividades en glorieta Ave Colombiana"
2025S-VCUN-054149	31-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO-DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	raslado comunicación INVIAS 2025E-VUVRAZ-062957
D-000005911	31-jul-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación Informe Mensual de Gestión Predial No.37.
2025E-VUVR-083494	31-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	ASUNTO SOLICITUD INTERVENCION URGENTE POR EL MAL ESTADO DE LA VIA JURISDICCION DE SUTATAUSA

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 160 de 168

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VBOG-054380	31-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-064023
2025S-VBOG-054394	31-jul-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-074145

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 161 de 168

8.2 Registro fotográfico

A continuación, se muestran las actividades desarrolladas por el contratista de obra el Consorcio Vial MHC 063, durante el mes de julio de 2025.

Tabla No 23. Registro Fotográfico actividades

 Ruta 45a05 PR82+228.30a PR82+617 instalación MDC -19CD 2/07/2025 3:17:11 p. m.	 Ruta 45a05 PR75+000@76+000 sello de fisuras 27/06/2025 12:14:22 p. m.
BACHEO RUTA 45 A 05, PUENTE NACIONAL, PR82+0228 - PR82+0617, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-19.	SELLO DE FISURAS RUTA 45 A 05, PUENTE GUILLERMO, PR75 A PR76
 miércoles, julio 02, 2025 02:38p. m. CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA	 miércoles, julio 02, 2025 06:20p. m. CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA
TRAMO 2, MURO S-25, FUNDIDA DE 4ta SECCIÓN DE VÁSTAGO DE MÓDULO 6	TRAMO 2, MURO S-25, FUNDIDA DE ZARPA Y DENTELLÓN DE MÓDULO 3

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 162 de 168



BACHEO RUTA 45 A 05, PUENTE NACIONAL, PR81+0900 - PR82+000, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-19



miércoles, julio 09, 2025 10:23a. m.
Zipaquirá
CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA



TRAMO 2, MURO S-25, FUNDIDA DE DENTELLÓN Y ZARPA DE MÓDULO 5



VARIANTE ZIQAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CICLORRUTA CONECTANTE NORTE

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 163 de 168



10 de julio de 2025 12:31
Consortio iceacsa - tpf ingeniería
VARIANTE ZIQAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO,
INSTALACIÓN DE MDC-19 EN CICLORRUTA RAMPA 1



miércoles, julio 16, 2025 05:26p. m.
CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA
TRAMO 2, MURO S-25, FUNDIDA DE 3er SECCIÓN
MÓDULO 5



Ruta 45a06 Barbosa PR11+050PR11+076 instalación fresado CD
16/07/2025 8:33:41 a. m.
PARCHEO RUTA 45 A 06, BARBOSA, PR11+0050 -
PR11+0076, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-
19



Red: 15/07/2025 11:52:21 a.m.-COT
Cundinamarca Zipaquirá Pasoancho
VARIANTE ZIQAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, FUNDIDA DE
RAMPA DE ACCESO CONECTANTE SUR.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 164 de 168



PARCHEO RUTA 45 A 05, CAPELLANÍA, PR12+0634 - PR12+0667, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-19



TRAMO 2, MURO S-25, FUNDIDA DE 5ta SECCIÓN DE VÁSTAGO DE MÓDULO 5



VARIANTE ZIPAQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA



VARIANTE ZIPAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE PIEDRA PEGADA BAJO RAMPA 2

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 165 de 168



Ruta 45a06 Capellania PR13+,541.10@622.10 instalación MDC -19 CD
30/07/2025 10:56:00 a. m.

BACHEO RUTA 45 A 05, CAPELLANÍA, PR13+0541 - PR13+0622, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-19



Red:30/07/2025, 4:41:01 p.m. COT
Cundinamarca, Zipaquirá, La Granja Variante de Zipaquirá

VARIANTE ZIQUAIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE PARADERO EN CONECTANTE SUR



Red:30/07/2025, 8:57:18 a.m. COT
Cundinamarca, Tausa, Pajarito, Via boqueron - Poblado

TRAMO 2, K44+300-K44+400, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE EXCAVACIÓN PARA RETORNOS



miércoles, julio 30, 2025 07:26p. m.
CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA

TRAMO 2, MURO S-25, FUNDIDA DE 3er SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 2

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 166 de 168

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad

A continuación, se muestran las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad desarrolladas por el contratista de obra el Consorcio Vial MHC 063, durante el mes de julio de 2025.

Tabla No 24. Registro Fotográfico actividades socioambientales

 4 jul 2025 4:34:03 p. m. Nemocón Cundinamarca Verificación PSI julio Número de índice: 529	 16 jul. 2025 10:01:56 a. m. 5.048565N 73.97386499999999W Zipaquirá Cundinamarca Número de índice: 244
Verificación PSI 04-07-2025	Verificación cantidades OPC Cagua 16-07-2025
	

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 167 de 168

Taller Pedagógico No. 56 25-07-2025	Reunión derecho de petición sra. Claribel Peraza 25-07-2025
	
Seguimiento oficina SAU Sutatausa 29-07-2025	Acompañamiento PQRS SAU-Z-198 29-07-2025
	
Reunión secr. Movilidad Zipaquirá 31-07-2025	Recorrido secr. Movilidad Zipaquirá 31-07-2025

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 50 INVIAS-IM – 0971-2021 JULIO DE 2025	Hoja 168 de 168

8.4 Bitácora

En el anexo No 19 se encuentra copia de la bitácora de obra donde se registran todas las actividades y comentarios realizados por el personal de obra e interventoría que están en los diferentes frentes de obra.