

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	6					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	☒	PARA PAGO	☒	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	19/12/2025	Hasta:	19/02/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	19/12/2025	Hasta:	19/02/2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	IDENTIFICACIÓN GOBERNACIÓN N°4600018028 - IDENTIFICACIÓN IDEA N°0116 DE 2025 – SIIF 10000946
	☒	FECHA DE SUSCRIPCION:	09/05/2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		CONTRATACION DIRECTA	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		16486	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		09/05/2025	
OBJETO: ACTA DE INCORPORACION N°1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128 – CUYO OBJETO ES “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024”.			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ NIT: 890.900.286-0	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA
	NIT		890.980.179-2
VALOR [\$]:	INICIAL:		TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$333.262.100.768). Los recursos serán aportados de la siguiente forma: La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, aportará la suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L (\$317.392.476.922), respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y en el Registro Presupuestal de Compromiso 4500064802 del 7 de mayo de 2025. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA aportará en especie la suma de: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			equivalentes al 5% de los recursos en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION	
			N/A		N/A	
	VALOR TOTAL:		\$333.262.100.768			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO: DEPARTAMENTO RECURSOS TASA 0-2171 con ajuste negativo por sustitución de fuente de recursos			4500064802 por \$162.392.476.922		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			07/05/2025 / ajustado con Otrosí N°2 el 18/12/2025		
	RPC NUMERO: DEPARTAMENTO RECURSOS ICLD 0-1010 con dos sustituciones de recursos por Ingresos Corrientes de Libre destinación			4500065518 por \$155.000.000.000		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			Creado el 30/09/2025 con otrosí N°1 y modificado el 18/12/2025 / ajustado con Otrosí N°2.		
	CERTIFICADO APORTES ESPECIE IDEA			N°CE2025001263		
	FECHA CERTIFICACION IDEA			07/04/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A			
PLAZO:	INICIAL		Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta (30) de abril de 2027.			
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
			09/05/2025		30/04/2027	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
N/A			N/A			
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
			N/A		N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		30/04/2027				
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				N/A		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR – DEPARTAMENTO – SECRETARÍA SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ Oficio designación de supervisión N°2025020017032 del 09/05/2025		NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Natalia Navarro Echeverri C.C. 1.036.931.527 – Supervisora Administrativa – Coordinadora. Antonio José Salazar López C.C. 98.528.755 Supervisor Técnico – Coordinador. Jonathan Rúa Taborda C.C. 1.017.175.597 Apoyo Técnico a la Supervisión. Alexander de Jesús Botero Arboleda C.C. 1.036.261.634 Apoyo Contable/Financiero a la Supervisión. Luz Dary Giraldo Vélez C.C. 43.493.931 Apoyo Técnico, Contable / Financiero a la Supervisión.		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUPERVISOR IDEA		María Eugenia Zapata Marín – Profesional
Oficio designación		Universitaria – Dirección de Convenios y
2025003566 13/05/2025		Cooperación
NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		38,48%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		68,65%

El Departamento ha desembolsado al IDEA \$218.571.010.243 y el IDEA a la fecha ha aportado en especie \$10.219.875.602, para un total desembolsado / aportado de \$228.790.885.845 que representan el **68,65%** del valor total del convenio que es de \$333.262.100.768.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

A. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con el IDEA el Convenio Interadministrativo Marco N°25AS122C2128 de 2025 cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de asociación marco con el propósito de aunar esfuerzos para la constitución de un fondo especial de recursos destinados a la implementación de los proyectos de las líneas de inversión de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, impuesta en el Departamento de Antioquia mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024”, y en el presupuesto valor se estipuló como indeterminado pero determinable, y corresponderá a la sumatoria del valor de las actas de incorporación de recursos según el techo presupuestal definido en la Ordenanza 50 de 2024 “Por medio de la cual se impone la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana” y los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal emitidos por la Secretaría de Hacienda en cada vigencia. Cada acta de incorporación tendrá un valor determinado conforme a las líneas de inversión y proyectos a desarrollar, según la distribución y apropiación presupuestal de recursos del recaudo de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que permitan dar cumplimiento al objeto y alcances del Convenio Marco.

Con la aprobación de la Ordenanza 50 de 2024, inicialmente se tenía una proyección de recursos para cada una de las 3 vigencias de la TESCC por valor de \$1.087.703.928.5941 y aplicando cada año un descuento por pronto pago del 10%, el estimado de recaudo sería de \$978.933.535.732, conforme se describe a continuación:

LÍNEA DE INVERSIÓN	TOTAL 2025	TOTAL 2026	TOTAL 2027	Total 2025 -2027
LÍNEA I. JUSTICIA DISUASIVA: CÁRCEL DEPARTAMENTAL	\$0	\$50.640.294.979	\$96.059.705.021	\$146.700.000.000
LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA SOLDADOS Y POLICÍAS	\$10.335.627.338	\$30.019.817.330	\$0	\$40.355.444.668
LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA	\$176.403.945.096	\$42.203.709.908	\$232.821.632.430	\$451.429.287.434
LÍNEA IV. EMPAS	\$73.181.649.404	\$32.104.211.560	\$1.559.915.414	\$106.845.776.378
LÍNEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS	\$57.471.255.084	\$176.131.772.167		\$233.603.027.252
TOTAL POR VIGENCIA	\$317.392.476.922	\$331.099.805.945	\$330.441.252.864	\$978.933.535.732
% POR VIGENCIA	32%	34%	34%	100%
DESCUENTO 10% (PRONTO PAGO) ORDENANZA 6 2025	\$35.265.830.769	\$36.788.867.327	\$36.715.694.763	\$108.770.392.859
TOTAL SIN DESCUENTO	\$352.658.307.691	\$367.888.673.272	\$367.156.947.627	\$1.087.703.928.591

Mediante Ordenanza N°05 aprobada por la Asamblea Departamental el 06 de marzo de 2025, se incorporan recursos en el ingreso de la Secretaría de Hacienda, para luego adicionar al presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con motivo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por valor de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS (\$317.392.476.922). Por medio del Decreto

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

D2025070000919 del 10/03/2025 se realizó la incorporación de recursos al presupuesto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por un valor total de \$317.392.476.922, recursos que soportaron la suscripción de la presente acta de incorporación N°1, mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y RPC N°4500064802 ambos documentos presupuestales por \$317.392.476.922.

Mediante oficio con radicado N°2025030124597 del 07/04/2025, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz envió invitación al Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA- para suscribir la presente acta de incorporación N°1 al Convenio Marco N°25AS122C2128 de 2025. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA- aceptó su condición de asociado y las condiciones particulares de ejecución del convenio, mediante oficio con radicado N°CE2025001263 del 07/04/2025, en el cual certificó el aporte en especie por la suma de QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos en dinero a gestionar en el Fondo especial y envió matriz de distribución de sus aportes como se describe más adelante.

El Acta de Incorporación N°1 derivada del Convenio Marco Fondo IV por la cual se implementan los recursos derivados de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, tiene un valor de \$333.262.100.768, de los cuales el Departamento aporta \$317.392.476.922 en efectivo para realizar la contratación de las actas de ejecución y/o contratos derivados, el siguiente es el avance del Convenio Acta de Incorporación N°1 identificada en el Departamento con el N°4600018028 – identificación IDEA 0116 – SIIF 10000946.

Para la vigencia 2026, según la Ordenanza N°26 del 25 de julio de 2025, se aprobó una vigencia futura por \$176.131.772.167 y con la Ordenanza N°55 del 5 de diciembre de 2025, se aprobó un presupuesto total del FONSET – Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana -02171 por \$200.000.000.000, incluyendo el valor de la vigencia futura aprobada en la Ordenanza N°26. Estos dos presupuestos aprobados de las vigencias 2025 y 2026 suman \$517.392.476.922, de los cuales ya se encuentran suscritas dos Actas de Incorporación en convenios con el IDEA, con unos aportes del Departamento por \$493.524.249.089, que representan el 95% del presupuesto aprobado de las dos vigencias, así:



CONVENIO MARCO NO. 25AS122C2128 De 2025
Presupuesto: Indeterminado pero determinable, y corresponderá a la sumatoria del valor de las actas de incorporación de recursos según el techo presupuestal definido en la Ordenanza 50 de 2024.
Plazo: 32.5 meses, desde el 02 de abril de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027



ACTA DE INCORPORACIÓN 1 – CONVENIO *4600018028 – SIIF 10000946
Presupuesto Acta de Incorporación No. 1: \$333.262.100.768
• **Aporte Departamento de Antioquia: \$317.392.476.922**
• Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA **\$15.869.623.846**
Plazo: 24 meses, 09/05/2025 – 30/04/2027

ACTA DE INCORPORACIÓN NO. 2 – CONVENIO N°25AS122C2440 / SIIF 10000985
Presupuesto Acta de Incorporación N°2: \$184.938.360.775
• **Recursos Departamento: \$176.131.772.167** –Vigencia futura 2026 – Ordenanza 26 de 2025
• **Recursos Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA: \$8.806.588.608**
Plazo: 26 meses, 29/09/2025 –28/11/2027.

RECURSOS ACTAS DE INCORPORACIÓN 1 Y 2 VIGENCIAS 2025 y 2026	PRESUPUESTO TOTAL 2025-2026 (\$)	ACTAS DE INCORPORACIÓN SUSCRITAS DEPARTAMENTO -IDEA (\$)	CERTIFICADOS DE LABOR - RECURSOS COMPROMETIDOS (\$)	CERTIFICADOS DE RESERVA - RECURSOS CONTRATADOS (\$)
ACTA DE INCORPORACIÓN 1 VIGENCIA 2025	317.392.476.922	317.392.476.922	312.155.863.513	281.863.425.052
ACTA DE INCORPORACIÓN 2 - VIGENCIA 2026	176.131.772.167	176.131.772.167	161.893.755.921	161.893.755.921
EMPAS PRESUPUESTO 2026	4.646.055.650			
TECNOLOGIA PRESUPUESTO 2026	19.222.172.183			
TOTAL	517.392.476.922	493.524.249.089	474.049.619.433	443.757.180.972
PORCENTAJE	100%	95%	92%	86%
POR COMPROMETER Y/O CONTRATAR		23.868.227.833	43.342.857.489	73.635.295.950



Fecha de corte: 18/02/2026

En este sentido, conservando la proyección estimada de recaudo para la vigencia 2027 de \$330.441.252.864, se tendría un presupuesto estimado de ejecución de Fondo IV a través de sus actas de incorporación de \$847.833.729.786, de acuerdo a la siguiente es la proyección:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

LÍNEA DE INVERSIÓN	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2025 (\$)	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2026 (\$)	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2025 -2026 (\$)	PRESUPUESTO PROYECTADO VIGENCIA 2027 (\$)	SUMA PRESUPUESTO APROBADO 2025-2026 Y PROYECT 2027 (\$)	% Peso total 2025- 2027
LÍNEA I. JUSTICIA DISUASIVA: CÁRCEL DEPARTAMENTAL	-		-	146.700.000.000	146.700.000.000	17%
LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA SOLDADOS Y POLICÍAS	10.335.627.338		10.335.627.338	30.019.817.330	40.355.444.668	5%
LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA	176.403.945.096	19.222.172.183	195.626.117.279	124.703.364.210	320.329.481.489	38%
LÍNEA IV. EMPAS	73.181.649.404	4.646.055.650	77.827.705.054	29.018.071.324	106.845.776.378	13%
LÍNEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS (Vigencia Futura 2026 – Ordenanza N°26 del 25/07/2025)	57.471.255.084	176.131.772.167	233.603.027.251	-	233.603.027.251	28%
TOTAL POR VIGENCIA	317.392.476.922	200.000.000.000	517.392.476.922	330.441.252.864	847.833.729.786	100%
	37%	24%	39%		100%	

En relación con el Convenio N°4600018028 – 116 – SIIF 10000946, Con el propósito de garantizar la disponibilidad de los recursos dentro de la vigencia 2025, para honrar los compromisos contractuales asumidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en el marco del Convenio N°4600018028 – denominada ACTA DE INCORPORACIÓN 1 DERIVADA DEL FONDO IV, la Secretaría de Hacienda presentó a la Asamblea de Antioquia, dos Ordenanzas para incorporar recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD -0-1010 y sustituir por el mismo valor los recursos del FONSET – TASA 0-2171 por \$155.000.000.000 como se describe a continuación:

1.) OTROSÍ N°1 – MODIFICACIÓN CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES.

La Asamblea de Antioquia aprobó la Ordenanza 36 del 10 de septiembre de 2025 “Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025”, que establece en su “Artículo 4°. Acredítese el presupuesto de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (\$75.000.000.000)

Posteriormente mediante Decreto 2025070003982 del 15/09/2025 “Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025”, establece en el “Capítulo I, Artículo 4°. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (\$75.000.000.000).

Fondo	Centro Gestor	Área Funcional	PEP	Valor (\$)	Descripción del Proyecto
0-1010	122C	C45012	220429	38.000.000.000	Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento de Antioquia
0-1010	122C	C45012	220413	20.000.000.000	Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Fondo	Centro Gestor	Área Funcional	PEP	Valor (\$)	Descripción del Proyecto
					Antioquia
0-1010	122C	C45012	220412	17.000.000.000	Implementación del proyecto de tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia
TOTAL				75.000.000.000	

Una vez aprobada la Ordenanza 36 de 2025 y el Decreto aludido anteriormente, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz realiza conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, las acciones administrativas y financieras necesarias para realizar las modificaciones del CDP N°3500055643 que inicialmente estaba por un valor de \$317.392.476.922 creado el 21/03/2025 con recursos del FONSET – Rubro 230202008/122C/0- 2171/C45012 Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana y modificado el 29/09/2025, ajustándolo negativamente el CDP en los \$75.000.000.000 a sustituir por recursos del 0-1010, quedando el CDP 3500055643 en \$242.392.476.922, documento modificado el 29/09/2025. **10.** Igualmente se modifica el valor del RPC inicial N°4500064802 del 06/05/2025 que inicialmente estaba en los mismos \$317.392.476.922 y se realiza el ajuste negativo de los \$75.000.000.000 para pasar a un valor de \$242.392.476.922, con fecha de modificación del 07/10/2025.

Se realiza la sustitución de los \$75.000.000.000 con la creación de un nuevo CDP N°3500056359 del 30/09/2025 por \$75.000.000.000 y el RPC N°4500065518 de fecha de impresión 08/10/2025 por los \$75.000.000.000. En este sentido se sustituyen \$75.000.000.000 del Convenio 4600018028 – identificación IDEA 0116 del 2025 – SIIF 10000946 de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial – FONSET – recursos provenientes del rubro 0-2171 por recursos provenientes de Fondos Comunes del rubro 0-1010.

Nueva apropiación presupuestal para Convenio N°4600018028 – 0116 IDEA. CDP 3500056359 y RPC 4500065518						
Fondo	Centro Gestor	Pospre	Área funcional	Elemento PEP / Proyecto	Línea de Inversión TESCC / Proyecto Plan Desarrollo /	Valor CDP 3500056359 – RPC 4500065518 (0-1010)
0-1010	122C	2-3-2-02-02-008	C45012	22-0412/003	TECNOLOGÍA	8.804.596.901
0-1010	122C	2-3-2-02-02-008	C45012	22-0412/001	TECNOLOGÍA	8.195.403.099
Subtotal Implementación de Proyectos de Tecnología para la Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana						17.000.000.000
0-1010	122C	2-3-2-02-02-008	C45012	22-0413/002	INFRAESTRUCTURA	20.000.000.000
Subtotal Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana						20.000.000.000
0-1010	122C	2-3-2-02-02-008	C45012	22-0429/002	EMPAS	12.873.560.956
0-1010	122C	2-3-2-02-02-008	C45012	22-0429/001	EMPAS	25.126.439.044
Subtotal Consolidación Estrategias de Presencia Institucional – EMPAS						38.000.000.000
TOTAL						75.000.000.000

Lo anterior implicó en relación con el Convenio Interadministrativo N°4600018028 de 2025 – IDEA 0116 – SIIF 10000946, una modificación contractual, llevada a cabo mediante Otrosí No. 1, respecto de la cláusula novena, la cual hace referencia a las apropiaciones presupuestales, con fecha de suscripción del 19 de noviembre de 2025.

PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMA	INDICADOR	INICIATIVA	VALOR TOTAL INICIAL 2025	VALOR MODIFICADO
Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia	510304-Infraestructura para la Seguridad, la Justicia y la Convivencia.	51030402-Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada	Infraestructura para la Policía Nacional	\$8.835.627.338	\$20.000.000.000
			Infraestructura para Fuerzas Militares (Ejército y Armada Nacional)	\$1.500.000.000	
			Prevención del delito y convivencia en espacios deportivos para la recreación y el sano esparcimiento	\$57.471.255.084	
Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la	510303-Fortalecimiento de la	51030305-Escuadrones Militares y	EMPAS	\$73.181.649.404	\$38.000.000.000

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMA	INDICADOR	INICIATIVA	VALOR TOTAL INICIAL 2025	VALOR MODIFICADO
presencia institucional en el Departamento de Antioquia	institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana	Policiales Antioquia Segura – EMPAS dotados			
Implementación del proyecto de tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia	510302- Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana	51030202- Implementación del SIES Departamental para el fortalecimiento de la seguridad	Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia	\$25.688.925.255	\$17.000.000.000
			Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica y Comunicaciones	\$115.715.019.841	
			Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al Nodo Departamental	\$25.000.000.000	
		51030201- Cámaras implementadas, fortalecidas e integradas al SIES	Implementación proyecto Cámaras e iluminación placas	\$10.000.000.000	
SUBTOTAL				\$317.392.476.922	\$75.000.000.000

Conforme lo anterior, el 19/11/2025 se suscribió de manera electrónica el Otrosí N°1 - Convenio N°4600018028, radicado IDEA 0116 de 2025 - identificación SIIF N°10000946, conforme lo siguiente:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICAR: La cláusula novena “**APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES**” del convenio, la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES: El valor del Acta de Incorporación N°01 es de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$333.262.100.768). Los recursos serán aportados de la siguiente forma: por parte de la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, aportará la suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L (\$317.392.476.922), respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y RPC 4500064802 de 2025 por un valor de \$242.392.476.922 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500056359 de 2025 y RPC 4500065518 de 2025 por un valor de \$75.000.000.000, para un total de \$317.392.476.922. El INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA aportará en especie la suma de: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, según certificado de aportes N°CE2025001263 del 07/04/2025.

2.) OTROSÍ N°2 – MODIFICACIÓN CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES.

Con el propósito de continuar garantizando la disponibilidad de los recursos dentro de la vigencia 2025, para honrar los compromisos contractuales asumidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en el marco del Convenio N°4600018028 – denominada ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 DERIVADA DEL FONDO IV, se solicitó y la Asamblea de Antioquia, aprobó la Ordenanza 60 del 12 de diciembre de 2025 “*Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025*”, que establece en su “*Artículo 16°. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión en la Secretaría de Seguridad,*

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Justicia y Paz por valor de **OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$80.000.000.000)** de acuerdo con el siguiente detalle:

Centro Gestor	Código	Descripción	Valor (\$)
122C Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	2	Gastos	\$80.000.000.000
	2 – 3	Gatos de Inversión	
		Total	\$80.000.000.000

Derivado de lo anterior, se realiza incorporación al presupuesto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz mediante Decreto D2025070005162 del 12/12/2025 *“Por medio del cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto general del departamento en la vigencia 2025”* que establece en su *“Artículo 16°*. Acredítese el presupuesto y PAC de gastos de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de **OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$80.000.000.000)**. de acuerdo con el siguiente detalle:

FONDO	CENTRO GESTOR	POSPRE	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	VALOR (\$)	DESCRIPCIÓN
0-1010	122C	2-3	C45012	220413	\$5.850.372.123	Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia
0-1010	122C	2-3	C45012	220412	\$74.149.627.877	Implementación del proyecto de Tecnología para la Seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia
Total					\$80.000.000.000	

Con la publicación de la Ordenanza N°60 del 12 de diciembre de 2025 y el posterior Decreto de incorporación al presupuesto N°2025070005162 del 12/12/2025, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz realiza conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, las acciones administrativas, financieras y presupuestales necesarias para realizar las modificaciones del CDP N°3500055643 y se ajustó negativamente para quedar por un valor de \$162.392.476.922. Igualmente se modifica el RPC N°4500064802, en sus rubros, proyectos y fechas, por un valor de \$162.392.476.922.

En paralelo se ajusta positivamente el CDP N°3500056359 que inicialmente estaba en \$75.000.000.000 y se ajusta con los \$80.000.000.000, para quedar por un valor total de \$155.000.000.000 y el RPC N°4500065518 se ajusta positivamente en los mismos valores para quedar igualmente en \$155.000.000.000.

En este sentido se realiza la segunda sustitución por OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$80.000.000.000) del Convenio 4600018028 – identificación IDEA 0116 del 2025 – SIIF 10000946 de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial – FONSET – TESCC – recursos provenientes del rubro 0-2171 por recursos provenientes de Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD del rubro 0-1010, lo cual implicó una modificación de los valores de las apropiaciones presupuestales.

Conforme lo anterior, el 29/12/2025 se suscribió del Otrosí N°2 del convenio con la modificación de la **“Cláusula Novena. Apropiaciones y registros presupuestales”**, la cual quedó así:

“CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES: El valor del Acta de Incorporación N°01 es de **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$333.262.100.768)**. Los recursos serán aportados de la siguiente forma: por parte de la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, aportará la suma de: **TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L (\$317.392.476.922)**, respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y RPC 4500064802 de 2025 por un valor de \$162.392.476.922 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500056359 de 2025 y RPC 4500065518 de 2025 por un valor de

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

*\$155.000.000.000 , para un total de \$317.392.476.922. EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA aportará en especie la suma de: **QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$15.869.623.846)**, correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, según certificado de aportes N°CE2025001263 del 07/04/2025.”*

“Las demás condiciones del Convenio 4600018028 – 0116 IDEA continúan vigentes”.

Se adjunta como anexo a este informe el Otrosí N°2 y los RPC actualizados.

Los Recursos del Acta de Incorporación N°1 se destinan para los siguientes proyectos derivados de las Líneas de Inversión de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC:

LÍNEA DE INVERSIÓN - II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y POLICÍAS.

Mejoramiento de la infraestructura para la Fuerza Pública, garantizando condiciones adecuadas y dignas para la prevención del delito, operación estratégica, el control territorial y el fortalecimiento de las capacidades y presencia institucional, que contribuyan a la mejora de los indicadores de seguridad, orden público, convivencia, consolidación de entornos más seguros y organizados, así como mejora en la imagen y percepción institucional, tanto al interior de la Fuerza Pública como en la comunidad en general. Tiene un presupuesto asignado de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L (\$10.335.627.338).

LÍNEA DE INVERSIÓN - III. TECNOLOGÍA COMO ALIADA ANTE MENOR PIE DE FUERZA. Implementación de acciones interinstitucionales para la lucha contra los factores que afectan la seguridad pública; tales como la mitigación del delito, el desmantelamiento de estructuras criminales, el abordaje de impactos financieros ilícitos, y la reducción de riesgos sociales, mediante estrategias preventivas y de intervención comunitaria por medio de la puesta en operación de programas de tecnología para la seguridad con la ejecución de estrategias de conectividad, el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad SIES: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones e integración con terceros. Cuenta con CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/L (\$176.403.945.096).

LÍNEA DE INVERSIÓN - IV. EMPAS: PERSEGUIR A LOS DELINCUENTES EN LA RURALIDAD. Tiene como propósito el abordaje integral de las problemáticas territoriales a través de la puesta en marcha de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura -EMPAS, por medio de los cuales se busca articular las capacidades técnicas y operativas de los organismos, promoviendo la integración de capacidades institucionales, el incremento en la cobertura de las zonas rurales en materia de seguridad y convivencia, y la reacción inmediata y oportuna por parte de los Organismos de Seguridad y Justicia que trabajan en el marco de las estrategias, mediante el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, movilidad, comunicacionales, elementos de protección, dotaciones operativas y logísticas para el personal de Fuerza Pública. Presupuesto asignado SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/L (\$73.181.649.404).

LÍNEA DE INVERSIÓN V - CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS. Tiene como propósito la recuperación del espacio público y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos para la prevención situacional del delito, prevención de la delincuencia juvenil; uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; convivencia pacífica e incidencia positiva en la percepción de seguridad de los Antioqueños, mediante la construcción y/o adecuación de placas polideportivas y escenarios deportivos y recreativos, como estrategia de entornos deportivos seguros. El presupuesto asignado es CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$57.471.255.084).

Presupuesto total Estimado por Líneas de Inversión del Acta de Incorporación N°1 de 2025.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

COMPONENTES DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LA TESCC	AÑO 2025
Infraestructura para Fuerzas Militares	\$1,500,000,000
Infraestructura para la Policía	\$8,835,627,338
Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia	\$25,688,925,255
Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	\$115,715,019,841
Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros en Nodo	\$25,000,000,000
Implementación proyecto Cámaras e iluminación placas	\$10,000,000,000
EMPAS	\$73,181,649,404
Prevención del delito y convivencia en espacios deportivos para la recreación y el sano esparcimiento	\$57,471,255,084
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	\$317,392,476,922

Con oficio con radicado N°2025030149997 del 12/05/2025 se solicitó la creación de las cuentas del Fondo IV y el acta de incorporación N°1, así:

LÍNEA	N° CUENTA DESEMBOLSO RECURSOS LÍNEA	VALOR	N° CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Línea I. Justicia Disuasiva. Cárcel Departamental	100016089	\$0	100016090
Línea II. Infraestructura digna para los Soldados y Policías	100016091	\$10.335.627.338.	100016092
Línea III. Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza:	100016093	\$176.403.945.096	100016094
Línea IV. EMPAS	100016095	\$73.181.649.404	100016096
• Convivencia: Placas Polideportivas:	100016097	\$57.471.255.084	100016098
TOTAL		317.392.476.922	

Nota: la LÍNEA I. JUSTICIA DISUASIVA – CÁRCEL DEPARTAMENTAL: para esta acta de incorporación N°1, la cuenta a constituirse por ahora será a **CERO (\$0) pesos**.

Los recursos totales del Acta de Incorporación N°1 por **\$317.392.476.922**), se están ejecutando de la siguiente forma:

Una vez creadas las cuentas en el IDEA de las líneas de inversión del Acta de Incorporación 1, se solicitaron los certificados de labores para realizar las contrataciones de adquisición de bienes y servicios para los siguientes contratos – actas de ejecución derivadas.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Presupuesto por línea – Vigencias y 2026: valor total Actas Incorporación 1 y 2 \$493.524.249.089

COMPONENTE	VALOR ASIGNADO AÑO 2025	PROYECTO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO EN CDP - LABOR	VALOR CONTRATADO	SALDO POR COMPROMETER (\$)
LÍNEA I. JUSTICIA DISUASIVA - CÁRCEL	\$0		CÁRCEL DEPARTAMENTAL	\$0	\$0	\$0
LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA SOLDADOS Y POLICÍAS	\$10.335.627.338	INFRAESTRUCTURA POLICIA Y EJERCITO		\$10.335.627.338	\$10.335.627.338	\$0
LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA SOLDADOS Y POLICÍAS		EDES0	Acta de Ejecución No. 1 derivada del Contrato Interadministrativo Marco No. 25MR122C2157.	\$10.335.627.338	\$10.335.627.338	\$0
LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE MENOR PIE DE FUERZA	\$176.403.945.096	TECNOLOGÍA		\$175.967.912.192	\$166.335.426.985	\$436.032.904
LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA	\$176.403.945.096	VALOR +	Acta de ejecución No.1 –Contrato marco 25MR122C2148	\$156.784.945.096	\$156.784.945.096	\$0
		LICITACIÓN EN PROCESO	Adquisición e instalación elementos para modernización de la plataforma de comunicaciones de voz Policía Nacional Subregiones del departamento de Antioquia	\$9.632.485.207	\$9.632.485.207	
		CONTRATADO	Sitio maestro para las comunicaciones de Misión Crítica de la Plataforma de Comunicaciones Policía Nacional - MEVAL	\$9.550.481.889		\$436.032.904
LÍNEA IV. EMPAS	\$73.181.649.404	EMPAS		\$72.525.297.396	\$51.865.344.142	\$656.352.008
LÍNEA IV. EMPAS		BOLSA MERCANTIL	Elementos tecnológicos, movilidad, comunicacionales y logísticos OMAS	30		30
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144148 AUTOMAYOR	Lote 1: Operación 83144148 - Adquisición 6 Vehículos tipo camioneta doble cabina – blindadas Nivel IIA – Ejército	2.290.948.011	2.290.948.011	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144147 Astillero James Osorio	Lote 3: Operación 83144147 - Adquisición 4 Botes transporte apoyo de 21 a 22 pies tipo miller – Ejército Nacional	3.079.572.000	3.079.572.000	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144146 Astillero James Osorio	Lote N°4: Operación 83144146 – Adquisición 2 Botes de fibra de 25 a 27 pies – Transporte de Tropa – Ejército Nacional	1.565.376.000	1.565.376.000	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144145 - UT UNIMOTOS Antioquia	Lote N°6: Operación 83144145 - Adquisición 103 motos de 300 cc a 650cc – Policía Nacional	6.196.328.719	6.196.328.719	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144144 - Astilleros James Osorio	Lote N°7: Operación 83144144 - Adquisición de 1 lancha - Embarcación menor para 12 pasajeros- Policía Nacional	409.900.000	409.900.000	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144142 - MAR 10 SAS	Lote N°8: Operación 83144142 - Adquisición de 1 Bote de Apoyo Fluvial de 36 pies- Armada Nacional	1.597.000.000	1.597.000.000	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144143- Military Industries SAS	Lote N°9: Operación 83144143- Adquisición de 14 Motores y equipos de navegación para Armada Nacional.	2.008.422.000	2.008.422.000	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83135756 - RAYCO S.A- 100	Lote N°12: Operación 83135756 - Adquisición de Radios de comunicación portátil - 100 radios convencionales, 3 radios tierra aire y 1 teléfono satelital – Policía Nacional	1.960.511.272	1.960.511.272	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144183- DISMOTOS	Lote N°13: Operación 83144183- Adquisición Material Intendencia - 500 Sobrecapas – Ejército y 46 Morrales con Bolsa de Hidratación – Policía Nacional	205.072.417	205.072.417	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144184 INDICOL SAS	Lote N°14: Operación 83144184 - Adquisición Kits – 25 Botiquín tipo morral M3 – Ejército Nacional, 20 Morral M5 – Policía Nacional y 17 Kits puesto control – Policía	210.035.000	210.035.000	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		BOLSA MERCANTIL	Procesos Lotes pendientes de adjudicación – publicación	\$8.202.503.246		\$0
LÍNEA IV. EMPAS		BOLSA MERCANTIL	Contrato de comisión + pago % BMC - GEOCAPITAL	206.777.683	206.777.683	\$0

Presupuesto por línea – Vigencias y 2026: valor total Actas Incorporación 1 y 2 \$493.524.249.089

COMPONENTE	VALOR ASIGNADO AÑO 2025	PROYECTO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO EN CDP - LABOR (\$)	VALOR CONTRATADO (\$)	SALDO POR COMPROMETER (\$)
LÍNEA IV. EMPAS CONTINUACIÓN	\$73.181.649.404	EMPAS		\$72.525.297.396	\$51.865.344.142	\$656.352.008
LÍNEA IV. EMPAS		Acuerdo Marco – OC	Adquisición vehículos y material de Intendencia			
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148073	Material de Intendencia – Casco Balístico Ejército	133.877.887	133.877.887	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148074	Material de Intendencia - Chaleco Balístico Ejército	1.887.906.148	1.887.906.148	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148075	Material de Intendencia - Morral de campaña Ejército	282.643.470	282.643.470	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148076	Material de Intendencia - Poncho Ejército	61.892.744	61.892.744	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148077	Material de Intendencia - Hamaca Ejército	93.308.221	93.308.221	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148078	Material de Intendencia - Bota de combate Ejército	84.134.218	84.134.218	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148079	Material de Intendencia - Casco Balístico Policía	167.722.219	167.722.219	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148080	Material de Intendencia - Chaleco Balístico Policía	1.141.325.080	1.141.325.080	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 147442	25 Camionetas Pick Up Uniformadas Ejército	5.278.842.272	5.278.842.272	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 147443	24 Camionetas Pick Up Uniformadas Policía	5.342.993.516	5.342.993.516	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 147444	1 Camión Armada Nacional	287.439.730	287.439.730	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		CORANSA S.A	Adquisición radios de comunicación y sus accesorios para EMPAS – Ejército. (Recibido y pagado el 50%)	3.219.874.563	3.219.874.563	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		Subasta Inversa	TASER Policía (Publicación proyecto de pliego)	1.174.592.150		\$42.830.464
LÍNEA IV. EMPAS		COTECMAR	Bote Apóstol Armada Nacional (EP)	10.155.941.000	10.155.941.000	
LÍNEA IV. EMPAS		CODALTEC	Antidrones	3.997.500.000	3.997.500.000	\$0
LÍNEA IV. EMPAS		En proceso Subasta	Drones Ejército – Policía – EMPAS	6.853.362.640		\$613.521.514
LÍNEA IV. EMPAS		SUBASTA	AHORROS Adquisición vehículos, material Intendencia – reinversión en movilidad para Fuerza Pública	4.429.495.218		
LÍNEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS	\$57.471.255.084	ESCENARIOS DEPORTIVOS		\$53.327.026.587	\$53.327.026.587	\$4.144.228.497
LÍNEA V - PLACAS DEPORTIVAS		RENTAN 104 Escenarios Deportivos -	Acta de Ejecución No. 1 - Contrato 25MR122C2182 – Escenarios Deportivos educativos y municipales priorizados Índice de criminalidad	24.757.540.248	24.757.540.248	0
LÍNEA V - PLACAS DEPORTIVAS	28.847.213.406	Municipios	Convenios con 101 municipios -157 Escenarios	24.702.984.909	24.702.984.909	4.144.228.497
LÍNEA V - PLACAS DEPORTIVAS		RENTAN	Interventoría Obras derivadas de Convenios con Municipios	3.866.501.430	3.866.501.430	0
TOTAL ACTA INCORPORACIÓN 1	\$317.392.476.922			312.155.863.513	281.863.425.052	5.236.613.409
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN – ACTA DE INCORPORACIÓN 1	100%		CONVENIO 4600018028 – SIIF 10000946	98,35%	88,81%	1,65%
ACTA DE EJECUCIÓN 2 – VF 2026	176.131.772.167		101 convenios con municipios e interventoría	\$161.893.755.921	\$161.893.755.921	\$14.238.016.246
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN – ACTA DE INCORPORACIÓN 2	100%		CONVENIO N°25A122C2440 – SIIF 10000985	92%	92%	8%
VALOR TOTAL ACTAS DE INCORPORACIÓN 1 Y 2	\$493.524.249.089		Acta de Incorporación 1 – vigencia 2025 y Acta de Incorporación 2 – vigencia futura 2026	\$474.049.619.433	\$443.757.180.972	\$19.474.629.655
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN – ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 y N°2	100%		PRESUPUESTO ASIGNADO / COMPROMETIDO / CONTRATADO / EN PROCESO DE CONTRATACIÓN – POR COMPROMETER	96%	90%	4%

Fecha de corte: 18/02/2026

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE INCORPORACIÓN 1 – CONVENIO 4600018028 – APORTES
DEPARTAMENTO: \$317.392.476.922 (FONSET – TESCC 0-2171: \$ 162.392.476.922 e
Ingresos Corrientes de Libre Destinación – Sustitución \$155.000.000.000)

- El Departamento ha comprometido recursos – certificados de disponibilidad presupuestal por **\$312.155.863.513** **98,35%**
- Convenios- contratos, actas de ejecución derivadas suscritas por **\$281.863.425.052** **88,81%**
- Recursos desembolsados por parte del Departamento al IDEA para cubrir los pagos de los contratos, convenios, actas de ejecución suscritas de la vigencia 2025 – pago de bienes y servicios que se van recibiendo por **\$218.571.010.243.** **69%**
- **Reserva presupuestal – Acta de Incorporación 1 por \$98.821.466.679** **31%**


En total el IDEA ha emitido certificado de labores por \$312.155.863.513 que representan el 98,35% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas presupuestales para amparar los respectivos contratos por \$281.863.425.052, que representan el 88,81% del aporte del Departamento. Con este informe de supervisión realizará el desembolso de los \$98.821.466.679 de la reserva presupuestal constituida.

En general dichos recursos se están invirtiendo en los siguientes proyectos, de los cuales se da cuenta en cada contrato.

Línea II. Infraestructura digna para nuestros soldados y policías

Contrato N°25MR122C2157 – contrato con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente EDESO – Mejoramiento de 25 Estaciones y Subestaciones de Policía y Batallón Ejército. Valor \$10.335.627.338

No.	Subregión	Municipio	Valor	Subtotal Regional
1	SUROESTE	Andes	\$ 156.261.678	\$ 1.356.213.831
2		Betulia	\$ 90.181.722	
3		Caramanta	\$ 170.416.627	
4		Fredonia	\$ 154.116.221	
5		Montebello	\$ 173.461.049	
6		Venecia	\$ 214.038.010	
7		Ciudad Bolívar	\$ 397.738.624	
8	OCCIDENTE - URABÁ	Buriticá	\$ 139.628.891	\$ 1.085.832.712
9		Cañasgordas	\$ 163.029.568	
10		Frontino	\$ 117.825.014	
11		Liborina	\$ 145.702.944	
12		Urumita	\$ 130.755.709	
13		Carepa-Estación de Policía	\$ 229.563.187	
14		Chigorodó	\$ 159.327.399	
15	ORIENTE - VALLE DE ABURRÁ	San Carlos	\$ 199.195.699	\$ 974.629.555
16		Sabaneta	\$ 440.136.613	
17		Caldas	\$ 159.119.559	
18	NORTE	Sonsón	\$ 176.177.684	\$ 954.573.518
19		Campamento	\$ 174.126.365	
20		Ituango	\$ 549.506.224	
21	BAJO CAUCA - MADGALENA MEDIO- NORDESTE	San José de la Montaña	\$ 230.940.929	\$ 639.799.462
22		Cáceres	\$ 151.094.412	
23		Puerto Berrio	\$ 174.085.588	
24		Tarazá	\$ 149.027.910	
25		Vegachi	\$ 165.591.552	
		TOTAL	\$ 5.011.049.078	\$ 5.011.049.078
		% de Administración (A)	27,45%	\$ 1.375.532.971,77
		% de Utilidad estimada (U)	5,00%	\$ 250.552.453,88
		% Imprevisto	1,00%	\$ 50.110.490,78
		% A+U	33,45%	\$ 1.676.195.916
COSTO TOTAL DE OBRAS (C.D.+C.I.):				\$ 6.687.244.994
INTERVENTORIA			11,00%	\$ 735.596.949
COSTO TOTAL DEL PROYECTO				\$ 7.422.841.943



 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Línea II. Infraestructura digna para nuestros soldados y policías

Estudios, diseños y construcción de la guardia principal del Batallón Especial y Energético Vial No.4 de Nacional en San Carlos, Antioquia

La intervención contempla una edificación que incluirá zona de guardia, alojamiento para el personal, b técnicos (eléctrico, cámaras, aseo), y un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). Además, se p necesidad de desarrollar obras complementarias como cerramiento perimetral, sistemas de acceso y s instalaciones eléctricas e hidráulicas, acabados y red de datos, todo orientado a mejorar la capacidad la unidad en el marco del respeto al orden constitucional y los derechos humanos.

El valor destinado para este proyecto es de: \$ 1.469.029.934



Estado actual: se evidencia que el Batallón carece de las condiciones de seguridad requeridas, no cuenta actualmente con una guardia que permita el control del acceso, no cerramientos perimetrales

De los \$10.335.627.338 comprometidos en este contrato, el Departamento ha realizado un desembolso de los recursos a administrar por \$2.855.844.081.


Línea V. Convivencia: Placas Polideportivas

Acta de Incorporación N°1: \$57.471.255.084	Total \$233.603.027.251
Acta de Incorporación N°2: \$176.131.772.167	

DETALLE	VALOR TOTAL (\$)
Convenios con 101 municipios - 157 proyectos	\$ 164.686.566.062
Acta de ejecución N°2 interventoría con RENTAN	\$ 25.776.676.198
Subtotal convenios e interventoría con municipios	\$ 190.463.242.260
Acta de ejecución N°1 con RENTAN - 104 escenarios deportivos	\$ 24.757.540.248
Gran total Línea V. Convivencia placas polideportivas	\$ 215.220.782.508
Valor asignado Línea Inversión	\$ 233.603.027.251
% Contratado	92%
Saldo por contratar	18.382.244.744

114 Municipios

261 Escenarios deportivos



Convivencia – Placas Polideportivas: Escenarios en convenios con los municipios y Convenio con RENTAN escenarios priorizados por índice de Criminalidad

261 escenarios deportivos en 114municipios

Del valor total del contrato de mandato suscrito con RENTAN, Acta de Ejecución N°1 por \$24.757.540.248, se han desembolsado \$6.799.393.651 que representan el 27% del valor total.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

De los 101 convenios con los municipios que tienen un presupuesto asignado de \$24.702.984.909 del Acta de Incorporación N°1, a la fecha se ha realizado el desembolso correspondiente a la apropiación presupuestal de cada convenio por el 15% de esta Acta de Incorporación para 42 municipios por un valor total de \$13.039.298.368.

Del contrato interadministrativo con RENTAN – Acta de Ejecución para la realizar la interventoría de las 157 obras consideradas en los convenios con los 101 municipios con una apropiación presupuestal del Acta de Incorporación 1 por \$3.866.501.430 a la fecha no se han realizado pagos a la fecha, no obstante se encuentra en trámite el primer pago.

Línea IV. EMPAS. PERSEGUIR A LOS DELINCUENTES EN LA RURALIDAD

<i>Contratos, Órdenes de Compra, Órdenes de Mercado Abierto – OMAS.</i> <i>Inversión Total EMPAS 2025: \$573.181.649.404</i>		
		
Ejército Nacional		\$23.522.842.230
Camioneta Pick Up 4x4 Uniformada	27	
Morral de campaña con parilla	500	
Bota de combate media caña en cuero	500	
Casco Balístico	250	
Chaleco Antibalas Nivel IIIA Masculino	440	
Poncho Impermeable	500	
Hamaca Con Toldillo	500	
Botiquín Tipo Morral M3	25	
Sobrecarga	500	
Motocicleta 650 CC	24	
Camioneta 4x4 Doble Cabina Con Platón Blindada Nivel IIIA De La Norma NII 0108,01	6	
Motocicletas Uniformadas 250CC - 400CC, Frenos Abs	75	
Radios Harris + Accesorios	11	
Bote de transporte de apoyo de 21 - 22 pies tipo Militar	4	
Bote en fibra transporte de tropa de 25 - 27 Pies	2	
		
Armada Nacional		\$14.956.062.761
Camión 5.6 toneladas	1	
Motor de 200hp	10	
Motor de 90hp	4	
Montacarga 7 toneladas	1	
Bote de apoyo fluvial 36 pies	1	
Bote apóstol	1	

Bienes para EMPAS Ejército Nacional: De estos bienes y servicios destinados a Ejército Nacional ya se encuentran suscritos todos los contratos, excepto la adquisición de las 75 motocicletas de 250cc a 450cc que se encuentran en proceso de publicación de la operación por Bolsa Mercantil de Colombia. Adicional sólo está pendiente por recibir de los contratistas – proveedores los botes de 21 a 22 pies y de 25 a 27 pies. Los demás bienes y servicios ya fueron recibidos a entera satisfacción a los proveedores y se encuentran en custodia del Ejército mientras se surte el trámite de suscripción del Acta de Entrega formal a Ejército Nacional.

Bienes para EMPAS Armada Nacional: De los bienes con destino a la Armada, se han recibido de los proveedores el Camión que fue entregado formalmente a la entidad mediante Acta de Entrega; los motores se recibieron del proveedor y se encuentran en trámite de suscripción del Acta de Entrega; el bote de apoyo fluvial y el bote apóstol están pendientes de entrega por parte del proveedor y la montacarga se declaró desierta en el proceso de bolsa mercantil y está en estructuración de uno de los lotes que se sacará por subasta.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



Policía Nacional

\$18.490.763.526

Camioneta Pick Up 4x4 uniformada	25
Casco balístico	324
Chaleco antibalas nivel IIIA masculino	266
Elementos para puesto de control	17
Morral con bolsa de hidratación	46
Botiquín tipo morral m5	20
Equipo GPS	17
Motocicleta 300 CC	5
Motocicletas uniformadas de 300CC – 650CC, frenos ABS	103
Camiseta balística femenina nivel IIIA	29
Camiseta balística masculino nivel IIIA	163
Chaleco antibalas femenino	300
Camioneta uniformada pick up 4x4 para transporte caninos k9	1
Radios portátiles convencionales (radios apx 8000)	100
Radio portátil tierra aire	3
Teléfono satelital	1
Lancha	1



Bienes para EMPAS Policía Nacional: De los bienes con destino a los EMPAS de los Departamentos de Policía con jurisdicción en Antioquia, se han recibido el 100% de ellos a los proveedores y se encuentran suscritas las respectivas Actas de Transferencia con cada Departamento de Policía, excepto los radios que se encuentra en trámite de suscripción las respectivas actas de transferencia.

ENTREGAS PENDIENTES EMPAS - EJÉRCITO NACIONAL

ORGANISMO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA
SÉPTIMA DIVISIÓN	BOTE DE TRANSPORTE DE APOYO DE 21 A 22 PIES TIPO MILITAR	4	3.079.972.000	JAMES OSORIO LEÓN	02/03/2026
SÉPTIMA DIVISIÓN	BOTE EN FIBRA TRANSPORTE DE TROPA DE 25 A 27 PIES	2	1.565.576.000	JAMES OSORIO LEÓN	02/03/2026
SÉPTIMA DIVISIÓN	MOTOCICLETAS UNIFORMADAS 250 CC A 400 CC, FRENOS ABS	75	4.552.200.824 (Presupuesto asignado lote 2)	En proceso precontractual a través del mecanismo de Bolsa Mercantil.	
SÉPTIMA DIVISIÓN	ANTIDRONES	5	3.997.500.000	CODALTEC	23/03/2026

ENTREGAS PENDIENTES EMPAS - POLICÍA NACIONAL

ORGANISMO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)	PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA
DEANT	EQUIPO GPS	17	49.235.179	Pendiente nuevo proceso (Declarado desierto en Bolsa)	
DEANT (24) - DEMAM (5)	CAMISETA BALISTICA FEMENINA NIVEL IIIA	29	111.468.750	Pendiente nuevo proceso (Declarado desierto en Bolsa)	
DEANT (148) - DEMAM (15)	CAMISETA BALISTICA MASCULINO NIVEL IIIA	163	601.470.000	Pendiente nuevo proceso (Declarado desierto en Bolsa)	
DEANT	CHALECO ANTIBALAS FEMENINO	300	1.503.675.000	Pendiente nuevo proceso (Declarado desierto en Bolsa)	
DEANT	CAMIONETA UNIFORMADA PICK UP 4X4 PARA TRANSPORTE CANINOS K9	1	339.823.412	Pendiente nuevo proceso de Subasta. (Proceso declarado desierto en BMC)	

ENTREGA PENDIENTES EMPAS - ARMADA NACIONAL

ORGANISMO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA
INFANTERÍA DE MARINA	BOTE DE APOYO FLUVIAL 36 PIES	1	1.597.000.000	MAR 10 S.A.S.	02/03/2026
GUARDACOSTAS TURBO	BOTE APÓSTOL	1	10.155.941.000	COTECMAR	15/11/2026
GUARDACOSTAS TURBO	MONTACARGA 7 TONELADAS	1	905.955.781	Pendiente nuevo proceso	

LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADA ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Contrato suscrito con Valor+ N°4600018159, informe con corte al 29/01/2026.

Línea III. Tecnología como aliada ante menor Pie de Fuerza	Línea III. Tecnología como aliada ante menor Pie de Fuerza
Contrato N°4600018159 de 2025 – Asociado: Valor+.	Contrato N°4600018159 de 2025: – Asociado: Valor+ Apropiación presupuestal por parte del Departamento: \$156.784.945.096
➤ FORTALECIMIENTO CENTRO DE DATOS MUNICIPIOS: \$2.461.259.657 ➤ SERVICIOS NUSE - 123 – SECAD: \$1.423.035.716 ➤ LICENCIAMIENTO PLATAFORMA NUSE123: \$53.550.000 ➤ HORAS DE DESARROLLO SECAD (MULTIAGENCIA): \$1.100.000.000 ➤ GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS: \$ 4.194.325.920 ➤ OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123: \$1.986.676.083 ➤ CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS: \$944.635.376 ➤ ARRENDAMIENTO EXT.2 – NDSA: \$150.000.000 ➤ AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL: \$43.104.230.058 ➤ ANALÍTICAS DE VIDEO CCTV: \$3.929.137.716 ➤ ANALÍTICAS FORENSE FUENTES ABIERTAS: \$1.523.200.000 ➤ APLICACIÓN MÓVIL “ANTIOQUIA SEGURA”: \$1.600.000.000 ➤ EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA): \$2.009.958.610	Avances: ➤ Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia / Implementación de fibra óptica: \$ 20.800.828.314 Lote 2 (Magdalena medio) – Contrato 677-2025 Lote 3 (Nordeste) – Contrato 675-2025 Lote 4 (Norte) – Contrato 676-2025 Lote 6 (Oriente) – Contrato 692-2025 Lote 7 (Suroeste) – Contrato 684-2025 Lote 8 (Uraba) – Contrato 685-2025 Lote 10 (Bajo Cauca) Lote 11 (Occidente) Lote 12 (Valle de aburra) ➤ Proyecto de dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al Nodo Departamental de Seguridad  Kit de integración de terceros: \$6.610.756.586 A la fecha, contamos con: • 1003 cámaras de comercios conectadas al Nodo Departamental de Seguridad • 47 municipios participantes. • Concesión VINUSE, Vía Láctea y DEVIMED. • Gremio Transportador. • Metro de Medellín con Acuerdo de Voluntades.

1. **Implementación de Cámaras e iluminación de Placas:** contrato por \$9.130.752.374, cuenta con una ejecución física del 9% y financiera del 0%.



 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUBREGIÓN	SOCIALIZADOS (2)	DIAGNOSTICADOS (2)	APROBADOS (2)	% EJE. FÍSICA	% EJE. FINAN.	OBSERVACIONES
Magdalena Medio 750	2/6	2/6	2/6	7,5%	0%	Socializaciones: Puerto Berrio (6,2P1) y Maceo (2), para el viernes los 15 EDS que faltan. Diagnósticos: Puerto Berrio (6,2P1) y Maceo (2). Entregan los que faltan en 15 días. Aprobación: los dos priorizados. Instalación Priorizados: Inician el lunes de la próxima semana. Novedad: Visita Gobernador Puerto Berrio.
Nordeste 751	7/7	3/7	0/7	7%	0%	Socializaciones: 7/7 municipios socializados, con 9 EDS socializados. + 2 SPC. Diagnósticos: Cisneros (2, 1P2), San Ronque (1), y Yolombo (1). Los demás los entregan el próximo viernes. Aprobación: se solicita jornada de aprobación. Instalación Priorizados: Inician el Miercoles de la próxima semana.
Norte 760	9/9	0/9	0/9	7%	0%	Socializaciones: 9/9 municipios socializados, con 9 EDS socializados. Diagnósticos: Diagnósticos estaran dentro de 15 días.
Occidente 761	15/15	2/15	2/15	7,5%	0%	Socializaciones: 15/15 municipios socializados, con 15 EDS socializados. + 2 SPC. Diagnósticos: 2/15; Liborina -P1 (1), Sopetran -P1 (1). Aprobación: Los dos priorizados. Instalación Priorizados: Liborina (1) y Sopetran (1).
Oriente 752	13/13	1/13	1/13	8,2%	0%	Socializaciones: 13/13 municipios socializados, con 17 EDS socializados.. + 3 SPC. Diagnósticos: 1/13, Rionegro (1). Los demás Diagnósticos estaran dentro de 15 días. Aprobación: el municipio priorizado. Instalación Priorizados: Hoy terminan de instalar en Rionegro la EDS Priorizada.
Suroeste	0/10	0/10	0/10	5%	0%	En proceso de contratación 30/01/2026.
Urabá 754	1/6	0/6	0/6	7,1%	0%	Socializaciones: 1/6 municipios socializados- Chigorodo, con 16 EDS socializados. Diagnósticos: 1/6, Chigorodo (1/4) Los demás Diagnósticos estaran dentro de 15 días. Aprobación: el municipio priorizado.
Área metropolitana 755	3/3	0/3	0/3	0%	0%	Socializaciones: 3/3 municipios socializados, con 4 EDS socializados. Diagnósticos: para el próximo viernes.

2. **Proyecto para la Conectividad para la Seguridad de Antioquia:** tiene un presupuesto asignado por actividades así:

2.1 Proyecto para fibra óptica (300km): inversión estimada en \$20.800.828.314, con una ejecución física del 41% y financiera del 14.53%. Para



\$ 20.800.828.314

2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA: 300 Km de Fibra Óptica. Etapa 1

CONTRATADOS: 8 LOTES

Otro sí plazo 31/ 03/2026

% ejecución física: 41%

% ejecución financiera 14,53%

2. PROYECTO PARA LA CONECTIVIDAD PARA LA SEGURIDAD DE ANTIOQUIA

Actividades financiadas con recurso TASA

SUBREGIÓN	SOCIALIZADOS (2)	DIAGNOSTICADOS (2)	APROBADOS (2)	% EJE. FÍSICA	% EJE. FINAN.	OBSERVACIONES
MAGDALENA MEDIO	5/5	5/5	4/5	35%	15%	Aprobación: todos los municipios aprobados. Instalación: en Puerto Berrio. Próximas dos (2) semanas inician en Puerto Triunfo y Yondo, y en tres (3) semanas inician en Maceo y Caracolí. Novedad: Pendiente aprobación de Puerto Nare, para programar actividades de instalación. (4,27 km- \$ \$141 millones.).
NORDESTE	7/7	7/7	7/7	36%	14%	Aprobación: todos los municipios aprobados. Instalación: Inician en Yolombo, en las proximas dos (2) semanas inician en Amalfi Cisneros, y el resto de municipios en las próximas tres (3) semanas.
NORTE	9/9	9/9	3/9	31%	14%	Aprobación: Angostura, Carolina del príncipe y San Andres de Cuerequia. El resto para próxima semana. Instalación: inician instalaciones la proxima semana y los demas en las proximas 3 semanas.
ORIENTE	14/14	14/14	11/14	32%	20%	Aprobación: Pendiente San Luis, Sonson y Marinilla. Instalación: estan instalando en el Peñol, proxima semana estaran en el Camen, Santuario y Guarme. Los demas pendiente de programación del proveedor.
SUROESTE	14/14	14/14	8/14	32%	2%	Aprobación: Pendiente por aprobar (la pintada, Tamesis, Valparaiso, Betulia, Concordia y Jardin. Instalación: Proxima semana inician instalacion en Amaga, Ciudad Bolivar, Salgar, Titiribi, Andes, Betania y Urrao.
URABA	5/5	5/5	2/5	43%	15%	Aprobación: Chigorodo (10 km), y Carepa (11 Km). Los demas para la próxima semana. Instalación: Proxima semana inician instalacion en Amaga, Ciudad Bolivar, Salgar, Titiribi, Andes, Betania y Urrao.
BAJO CAUCA	5/5	0/5	0/5	11%	0%	Se devolvieron diagnósticos para correcciones.
OCCIDENTE	9/9	1/9	0/9	44%	15%	Diagnósticos: se tiene San Jeronimo (2,6 km). Los demas diagnósticos los entregan el viernes. Aprobación: para la próxima semana.
VALLE DE ABURRA	4/4	3/4	0/4	21%	15%	Diagnósticos: se tiene Caldas, Bello y Copacabana Envigado pasará información próxima semana. Aprobación: para la próxima semana.

2.2. **Fortalecimiento Centro de Datos:** presupuesto de \$2.461.259.657, con un a ejecución física: 95% y financiera del 90.36%.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



- Fueron recibidos a satisfacción: Yolombo, Peñol y Anzá
- En proceso de revisión: Támesis y Arboletes

3. **Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al Nodo Departamental de Seguridad.** Presupuesto asignado de \$6.610.756.586 con una ejecución física del 83% y financiera del 68%



\$ 6.610.756.586

4. KIT INTEGRACION TERCEROS

CONTRATO: 693-2025
FECHA INICIO: 19 NOV 2025
FECHA FIN: 10 DIC 2025
OTRO SI: 31 MAR 2026
ALIADO: ELEPHAS S.A.S

EJECUCIÓN FÍSICA: 83%
EJECUCIÓN FINANCIERA: 68%

Se entregaron:

- 250/ 1.295 cajas de integración.
- 30/100 Switches.



El 23 de enero se entregará los accesorios faltantes

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES				
12	SUMINISTRO DE SOLUCIÓN INTEGRADORA 8 CANALES (ANÁLOGOS/IP) - INCLUYE EQUIPO, PATCHCORD CAT 6 MÍNIMO PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO AL PUNTO DE RED, DERIVADOR BNC TIPO T Y VIDEO BALUN PARA LOS CANALES ESTIMADOS Y 16 METROS DE CABLE UTP MÍNIMO CAT6, REQUERIDO PARA EL CABLEADO DE LOS ACCESORIOS.	ML	50	\$ 2.781.611	\$ 139.080.566
13	SUMINISTRO DE SOLUCIÓN INTEGRADORA 4 CANALES (ANÁLOGOS/IP) - INCLUYE EQUIPO, PATCHCORD CAT 6 MÍNIMO PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO AL PUNTO DE RED, DERIVADOR BNC TIPO T Y VIDEO BALUN PARA LOS CANALES ESTIMADOS Y 8 METROS DE CABLE UTP MÍNIMO CAT6, REQUERIDO PARA EL CABLEADO DE LOS ACCESORIOS.	UN	100	\$ 1.718.546	\$ 171.854.558
14	SUMINISTRO DE SOLUCIÓN INTEGRADORA DE 4 CANALES (4 ANÁLOGOS/ 2 CANALES IP) - INCLUYE EQUIPO, PATCHCORD CAT 6 MÍNIMO PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO AL PUNTO DE RED, DERIVADOR BNC TIPO T Y VIDEO BALUN PARA LOS CANALES ESTIMADOS Y 8 METROS DE CABLE UTP MÍNIMO CAT6, REQUERIDO PARA EL CABLEADO DE LOS ACCESORIOS.	ML	100	\$ 1.625.984	\$ 162.598.403
15	SUMINISTRO DE SWITCH DE RED DE MÍNIMO 4 PUERTOS 10/100/1000 PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS	UN	30	\$ 254.368	\$ 7.631.036
COSTO DIRECTO					\$ 481.164.563
IVA					\$ 91.421.267
TOTAL					\$ 572.585.830

\$ 2.135 millones
pendientes por ejecutar
bolsa

3. **Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, ANALITICA, COMUNICACIONES,**

- SERVICIOS NUSE - 123 -Hardware y Software: ejecución física: 87,5% - ejecución financiera: 78,7%:**

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



5.SERVICIOS NUSE - 123 - Hardware y Software

\$ 1.423.035.716

CONTRATO: 609-2025
FECHA INICIO: 26 SEPT -2025
FECHA FIN: 26 ENE -2026
ALIADO: TELEFONICA S.A

Rionegro:

- Pruebas de Polired no fue posible por actualización Policía. Próxima semana.
- Policía no ha radicado tramite ante la CRC supeditado a realizar las pruebas funcionales

Marinilla:

- Pruebas de Polired próxima semana.

Proceso de Cierre

Pendiente por facturar \$ 302.056.272

Continuidad del servicio:

- Contrato No. 175-2026
- Plazo: hasta el 31-12-2026
- Valor: \$ 4.012.367.789
- Telefónica S.A.
- KICKOFF mañana..

Conectividad SECAD - CARBYNE:

- Contrato No. 233-2026
- Plazo: hasta el 31-12-2026
- Valor: \$ 611.099.486.
- Telefónica S.A.
- KICKOFF- Mañana.

• **HORAS DE DESARROLLO NUSE:** ejecución fisica: 95% ejecución financiera: 99,16%:



7.HORAS DE DESARROLLO NUSE

\$ 1.100.000.000

CONTRATO: 649-2025
FECHA INICIO: 24 OCT -2025
FECHA FIN: 31 DIC -2025
ALIADO: TELEFONICA S.A

- **Línea 123 de la mujer:** Se inicia labores por parte de personal de la Secretaría a la espera de retroalimentación.
- **Dashboard (indicadores):** Continuamos A la Espera de retroalimentación y evaluación. Fase Prueba.
- **CRUE:** Continua igual se requiere apoyo del CRUE con Alma Mater.
- **DAGRAN:** En proceso de levantamiento de requerimientos y necesidades-API(Unidad PRESENCIA de la entidad (Desarrollo de agencia tipo).
- Se da informe de horas de desarrollo. Se cuanta con el código desarrollado.
- Pendiente Reunión para integración ICAD- Distrito Medellín. SSJyP.

Proceso de cierre.

• **SERVICIOS DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS:** ejecución financiera: 100%



8. SERVICIOS DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS

\$ 4.194.325.920

CONTRATO: 638-2025
FECHA INICIO: 14 OCT 2025
FECHA FIN: 30 NOV 2025
OTRO SI: 31 DIC 2025
ALIADO: BWS COLOMBIA (Carbyne)

- La plataforma esta operativa.
- Se asigna Usuario para desarrollador de integración.
- En proceso coordinación con Telefónica la conectividad.
- Secretaria de la Mujer Operando en el Nodo Departamental, se actualiza licencia.


Pago único (Pagado) = \$ 4.194.325.920

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024


- **SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123:** ejecución física: 36% - ejecución financiera: 29,16



- **CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS:** Ejecución física: 100% ejecución Financiera: 94%



CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS: Ejecución física: 95% ejecución Financiera: 94%



 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC:** Ejecución física: 83.3% ejecución Financiera: 78%



11.CONECTIVIDAD
SISTEMA DE RADIOS -
SOLUCIÓN TIPO POC

\$ 944.635.376

CONTRATO: 535-2025
FECHA INICIO: 11 AGO 2025
FECHA FIN: 31 DIC 2025
OTROSÍ: 15/03/2026
ALIADO: INNOVAR TICS

Total, de grupos y usuarios conformados		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD GRUPOS	CANTIDAD USUARIOS
POLICÍA NACIONAL	41 grupos	1263 usuarios
RED DE APOYO	1 grupo principal	476 usuarios
ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR	1 grupo principal	9 usuarios
BOMBEROS DAGRAN	3 grupos	11 usuarios
USUARIOS DE SOPORTE INNOVAR TICS	1 grupo	10 usuarios
RED DE APOYO URABA	2 grupos	19 usuarios

Crecimiento de los usuarios a 1.788/2.000
 se proyecta registran 100 usuarios adicionales.
 En proceso de otrosí para 2000 usuarios y plazo hasta el 15 de marzo de 2026. OK

Facturado = \$977.854.151

- DOTACIÓN Y ADECUACIÓN NODO:** Ejecución física: 0% ejecución Financiera: 0%



\$3.208.546.384

14. DOTACIÓN Y
ADECUACIÓN NODO

Contratado.
Contratista Consorcio CCTV.
Plazo: 2 meses.

- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR:** Ejecución física: 38% ejecución Financiera: 30%

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUBREGIÓN	SOCIALIZAD OS (2)	DIAGNOSTI CADOS (2)	APROBAD OS (2)	Compras y suministros	OBSERVACIONES CORTE JUEVES 19/02/26
MAGDALENA MEDIO LOTE 10	6 / 6	6 / 6	0 / 6	2 LPR, gabinetes, SW, y UPS.	Dianósticos: ok. Aprobación: Próxima semana.
NORDESTE LOTE 3	10 / 10	10 / 10	10/ 10	2 PTZ, gabinetes y sw.	Aprobados: Ok. Inicio Actividades: a la espera de permisos municipios.
NORTE LOTE 11	16/16	16/16	3/16	1 PTZ, gabinetes, UPS y sw.	Diagnósticos: Entregan en 8 días. Aprobación: Angostura, San Andres de Cuerquia y Carolina del príncipe.
ORIENTE LOTE 6	15 / 15	13 / 15	0 / 15	2 LPR, gabinetes, UPS y sw.	Diagnósticos: Ok. Aprobación: Ok. Instalación: a la espera de permisos municipios.
SUROESTE LOTE 7	23 / 23	23 / 23	9 / 23	2 PTZ, UPS, SW, GABINETES.	Diagnósticos: OK Aprobación: Amaga, Andes, Angelopolis, Hispania, Betulia y Caramanta. A la espera de coordinar con la SSJyP. Instalación: en tramite de permisos municipios próxima semana.
URABA LOTE 8	8/8	0/8	0/8	Cámaras, SW, UPS, Gabinetes.	Diagnósticos: Pendiente por entregar. En la presente semana.
BAJO CAUCA LOTE 1	6 / 6	6/ 6	6/ 6	Pendiente	Aprobados: Ok. Inicio Actividades: a la espera de permisos municipios.
OCCIDENTE LOTE 5	19/19	0/19	0/19	Cámaras, SW, UPS, Gabinetes.	Diagnósticos: Pendiente por entregar. En la presente semana.
VALLE DE ABURRA LOTE 12	2 / 2	2/2	2/ 2	1 PTZ, UPS, SW, GABINETES.	Diagnósticos: OK Aprobación: Ok Instalación: Pendiente de aprobación. Cámara Medellín: enviada a la SSJyP. (\$ 107 millones)

• ANALITICAS DE VIDEO CCTV



• APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO “ANTIOQUIA SEGURA” Ejecución física: 15%

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



\$1.600.000.000

18. APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA"

CONTRATO: 713-2025
FECHA INICIO: 01 DIC 2025
FECHA FIN: 15 DIC 2025
OTRO SI: 30 MAR 2026
ALIADO: INNOVAR TICS

- **OTRO SI:** 30 DE MARZO.
- **INSCRIPCIÓN DE PERSONAL:** no han definido proceso de vinculación y aceptación.
- **DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD:** Firmado
- **PRUEBAS CON HIKVISION:** Resultado para el martes.
- **INTEGRACIÓN DE SECAD:** Pruebas Ok.
- **REGISTRO USUARIOS:** por aclarar con acuerdo de confidencialidad.

• **BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS**



\$9.130.752.374

19. BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS

Proceso contratación

Lote	Subregion	VALOR TOTAL LOTE	CDP	VALOR	PROYECTO O FONDO	PROPONENTE (S)
Lote 1	SUROESTE	\$ 3.420.806.649	159	\$ 3.420.806.649	TASA	ELEPHAS
Lote 2	URABA	\$ 1.636.037.963	174	\$ 504.370.390	TASA	CI2
			176	\$ 1.131.667.573	GERENCIAMIENTO 2	
Lote 3	ORIENTE	\$ 3.420.806.648	178	\$ 3.420.806.648	GERENCIAMIENTO 2	CONSORCIO CCTV
Lote 4	OCCIDENTE	\$ 2.825.883.753	161	\$ 2.825.883.753	TASA	UT AEI
Lote 5	MAGDALENA MEDIO	\$ 892.384.343	183	\$ 892.384.343	GERENCIAMIENTO 2	UT VMAS SEGURIDAD
Lote 6	NORDESTE	\$ 1.487.307.239	184	\$ 1.487.307.239	GERENCIAMIENTO 2	UT SOLUCIONES INTEGRALES
Lote 7	NORTE	\$ 2.528.422.306	189	\$ 2.528.422.306	GERENCIAMIENTO 2	SPECTRA
Lote 8	BAJO CAUCA	\$ 892.384.343	164	\$ 892.384.343	TASA	UT ANTIOQUIA SEGURA
Lote 9	VALLE DEL ABURRA	\$ 1.487.307.239	170	\$ 1.487.307.239	TASA	UT ALIADOS DVS

PENDIENTE LEGALIZACIÓN REUNIONES PARA KICKOFF Y SOCIALIZACIÓN CON MUNICIPIOS

• **SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL**



\$2.009.958.610

21. SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL

CONTRATO: 732-2025
FECHA INICIO: 10 DIC 2025
FECHA FIN: 10 DIC 2026
ALIADO: TELEFONICA S.A

DISTRIBUCION ENTREGA PDA DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	CANTIDAD
DISTRITO DOS DE POLICIA SANTA ROSA	27
DISTRITO TRES DE POLICIA SEGOVIA	20
DISTRITO CUATRO DE POLICIA CISNEROS	20
DISTRITO DOCE DE POLICIA AMALFI	12
DISTRITO CINCO DE POLICIA MARINILLA	49
DISTRITO SEIS DE POLICIA RIONEGRO	73
DISTRITO DIEZ DE POLICIA SANTA FE DE ANTIOQUIA	34
DISTRITO SIETE DE POLICIA FREDONIA	33
DISTRITO OCHO DE POLICIA TAMESIS	25
DISTRITO NUEVE DE POLICIA ANDES	43
ESTACION DE POLICIA EL BAGRE	9
COMANDO DEANT	11
TOTAL ENTREGADAS	356
TOTAL PARA ENTREGAR	470
TOTAL PENDIENTES	114

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SITIO MAESTRO: Contrato N°25SS122C2617, suscrito con Motorola, se considera un avance del 18.4%, relacionado con el inicio del proceso de fabricación de equipos (Master Site, repetidores, consolas y radioenlace), así como la ejecución de visitas técnicas y site survey en estaciones repetidoras y Nodo Departamental.

Línea III. Tecnología como aliada ante menor Pie de Fuerza

Contrato N° 25SS122C2617 MOTOROLA COLOMBIA. \$9.550.481.889

Fortalecimiento del sistema de comunicaciones de misión crítica de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá a través de la renovación tecnológica **(Sitio Maestro)** para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana

ITEM	BIEN Y/O SERVICIO	CANT
1	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un Sitio Maestro, versión Astro 25 V2024 o última versión que incluye: 2 NM Client para administración Licencias IMW, 30 licencias de consolas y todo el hardware y software necesario para su funcionamiento como servidor de alta disponibilidad y contingencia en las comunicaciones policiales en Medellín.	1
2	Sistema de grabación	1
3	Actualización de subsistemas existentes de la red de radio astro 25	1
4	Instalación y configuración de sistema de comunicación de un (1) radioenlace licenciado para conexión del nuevo sitio trunking	1
5	Entrenamiento certificado	1

Todo el detalle de la ejecución del Acta de Incorporación N°1 – Convenio 4600017510 – SIIF 10000946 se encuentra en el oficio con radicado N°2025030577179 del 11/12/2025 - Segundo Informe Tasa Asamblea y la presentación realizada en la plenaria de la Asamblea del 12/12/2025, y adicional en cada informe de supervisión de los convenios y contratos derivados suscritos.

Con los recursos aportados por el Departamento de Antioquia para la financiación de los proyectos derivados del Acta de Incorporación N°1 se ha avanzado en la siguiente contratación:

#	COMPONENTE	PROYECTO	OBJETO RESUMEN	VALOR A CONTRATARSE (\$)	VALOR EN CDP – LABOR (\$)	VALOR RESERVA (\$) CONTRATADO	SALDO POR COMPROMETER (\$)
1	LÍNEA I. Justicia Disuasiva: Cárcel Departamental	Cárcel Departamental	SUBTOTAL	0	0	0	\$0
1.1	-	-	-	\$0	\$0		\$0
2	LÍNEA II. Infraestructura Digna para Soldados y Policías	Infraestructura Policía y Ejército	SUBTOTAL	10.335.627.338	10.335.627.338	10.335.627.338	0
2.1	LÍNEA II. Infraestructura Digna para Soldados y Policías	EDESQ: Acta de Acta de Ejecución No. 1 del Contrato Marco	Infraestructura Soldados y Policías Acta de Ejecución 1 Contrato Marco EDESQ N°25MR122C2157	10.335.627.338	10.335.627.338	10.335.627.338	0
3	LÍNEA III.	TECNOLOGÍ	SUBTOTAL	176.403.945.096	175.967.912.19	166.335.426.985	436.032.904

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

#	COMPONENTE	PROYECTO	OBJETO RESUMEN	VALOR A CONTRATARSE (\$)	VALOR EN CDP – LABOR (\$)	VALOR RESERVA (\$) CONTRATADO	SALDO POR COMPROMETER (\$)
	Tecnología como aliada ante el menor Pie de Fuerza	A			2		
3.1	LÍNEA III. Tecnología como aliada ante el menor Pie de Fuerza	VALOR +: Acta de Ejecución 1 del Contrato Marco 25MR122C21 48 de 2025	Línea de inversión de tecnología de la TESCC.	156.784.945.096	156.784.945.096	156.784.945.096	\$0
3,2	LÍNEA III. Tecnología como aliada ante el menor Pie de Fuerza	LICITACIÓN	Modernización Plataforma Comunicaciones Subregiones Policía Nacional	9.632.485.207	9.632.485.207	9.632.485.207	\$0
3,3	LÍNEA III. Tecnología como aliada ante el menor Pie de Fuerza	CONTRATO 25SS122C26 17 del 29/12/2025	Sitio maestro comunicaciones de Misión Crítica de la Plataforma de Comunicaciones de la Policía Nacional	9.986.514.793	9.550.481.889	9.550.481.889	436.032.904
4	LÍNEA IV. EMPAS	EMPAS		73.181.649.402	72.525.297.396	51.865.344.142	656.352.008
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	Saldo Reserva Bolsa Mercantil Otros Lotes EMPAS	8.052.980.658	8.052.980.658	\$0	\$0
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144148 AUTOMAYOR Camionetas Blindadas	2.290.948.011	2.290.948.011	2.290.948.011	
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144147 Astillero James Osorio 4 botes de 21 a 22 pies Ejército	3.079.572.000	3.079.572.000	3.079.572.000	
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144146 Astillero James Osorio 2 botes de 25 a 27 pies Ejército	1.565.376.000	1.565.376.000	1.565.376.000	
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144145 - Unión Temporal Unimotos Antioquia - 103 motocicletas Policía	6.196.328.719	6.196.328.719	6.196.328.719	
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144144 - Astilleros James Osorio - 1 lancha - Embarcación menor para 12 pasajeros- Policía Nacional.	409.900.000	409.900.000	409.900.000	
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144142 - MAR 10 SAS 1 Bote de Apoyo	1.597.000.000	1.597.000.000	1.597.000.000	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

#	COMPONENTE	PROYECTO	OBJETO RESUMEN	VALOR A CONTRATARSE (\$)	VALOR EN CDP – LABOR (\$)	VALOR RESERVA (\$) CONTRATADO	SALDO POR COMPROMETER (\$)
			Fluvial de 36 pies-Armada Nacional.				
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144143-Military Industries SAS - 14 Motores y equipos de navegación para Armada Nacional.	2.008.422.000	2.008.422.000	2.008.422.000	
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83135756 - RAYCO S.A- 100 radios convencionales, 3 radios tierra aire y 1 teléfono satelital – Policía Nacional.	1.960.511.272	1.960.511.272	1.960.511.272	
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144183-DISMOTOS Material Intendencia - 500 Sobrecarpas – Ejército y 46 Morrales con Bolsa de Hidratación – Policía Nacional.	205.072.417	205.072.417	205.072.417	
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144184 - INDICOL SAS - Kits de dotación – 25 Botiquín tipo morral M3 – Ejército Nacional, 20 Morral tipo M5 – Policía Nacional y 17 Kits puesto de control – Policía Nacional.	210.035.000	210.035.000	210.035.000	
4.2	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL GEOCAPITAL + BMC	Contrato de comisión + pago % BMC	206.777.683	206.777.683	206.777.683	\$0
4.3	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de Intendencia	Casco Balístico Ejército	133.877.887	133.877.887	133.877.887	\$0
4.4	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de Intendencia	Chaleco Balístico Ejército	1.887.906.148	1.887.906.147	1.887.906.147	\$0
4.5	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de Intendencia	Morral de campaña Ejército	282.643.469	282.643.469	282.643.469	\$0
4.6	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de Intendencia	Poncho Ejército	61.892.744	61.892.744	61.892.744	\$0
4.7	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de Intendencia	Hamaca Ejército	93.308.221	93.308.221	93.308.221	\$0
4.8	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco -	Bota de combate Ejército	84.134.218	84.134.218	84.134.218	\$0

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

#	COMPONENTE	PROYECTO	OBJETO RESUMEN	VALOR A CONTRATARSE (\$)	VALOR EN CDP – LABOR (\$)	VALOR RESERVA (\$) CONTRATADO	SALDO POR COMPROMETER (\$)
		Material de Intendencia					
4.9	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de Intendencia	Casco Balístico Policía	167.722.219	167.722.219	167.722.219	\$0
4.10	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de Intendencia	Chaleco Balístico Policía	1.141.325.080	1.141.325.080	1.141.325.080	\$0
4.11	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Vehículos	Lote 1: 25 Camionetas Pick Up Uniformadas Ejército	5.278.842.272	5.278.842.272	5.278.842.272	\$0
4.12	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Vehículos	Lote 2: 24 Camionetas Pick Up Uniformadas Policía	5.342.993.516	5.342.993.516	5.342.993.516	\$0
4.13	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco – Vehículos	Lote 3: 1 Camión Armada	287.439.730	287.439.730	287.439.730	\$0
4.14	LÍNEA IV. EMPAS	C. DIRECTA -CORANSA S. A	Radios Harris EMPAS Ejército	3.219.874.563	3.219.874.563	3.219.874.563	\$0
4.15	LÍNEA IV. EMPAS	C. Directa - COTECMAR	Embarcación o nave especializada bote Apóstol Armada	10.155.941.000	10.155.941.000	10.155.941.000	\$0
4.16	LÍNEA IV. EMPAS	C. Directa - CODALTEC	Sistemas de inhibición de drones (anti-drones) y sus accesorios, Ejército -EMPAS	3.997.500.000	3.997.500.000	3.997.500.000	\$0
4.17	LÍNEA IV. EMPAS	Subasta Inversa	TASER POLICIA	1.217.422.614	1.174.592.150	0	42.830.464
4.18	LÍNEA IV. EMPAS	Pendiente Definir	Gravámenes vehículos	4.396.094	4.396.094	0	
4.19	LÍNEA IV. EMPAS	Pendiente Definir	Saldo bolsa Mercantil drones	7.466.884.154	6.853.362.640	0	613.521.514
4.20	LÍNEA IV. EMPAS	Pendiente Definir	Ahorros Adquisición vehículos, material de intendencia y mayor valor labor (2.194.903.654 + 142.954.027+2.087.241.443)	4.425.099.124	4.425.099.124	0	0
5	LÍNEA V. Convivencia Placas Polideportivas	ESCENARIOS DEPORTIVOS		57.471.255.084	53.327.026.587	53.327.026.587	4.144.228.497
5.1	LÍNEA V - Convivencia Placas Polideportivas	RENTAN	Mandato Rentan – Acta de Ejecución N°1 104 placas polideportivas	24.757.540.248	24.757.540.248	24.757.540.248	0
5.2	LÍNEA V - Convivencia Placas	Convenios Municipios	Convenios con los municipios del Departamento	28.847.213.406	24.702.984.909	24.702.984.909	4.144.228.497

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

#	COMPONENTE	PROYECTO	OBJETO RESUMEN	VALOR A CONTRATARSE (\$)	VALOR EN CDP – LABOR (\$)	VALOR RESERVA (\$) CONTRATADO	SALDO POR COMPROMETER (\$)
	Polideportivas						
5.3	LÍNEA V - Convivencia Placas Polideportivas	Interventoría a Convenios con los municipios	Acta de Ejecución 2 – Interventoría a contratos con los municipios	3.866.501.430	3.866.501.430	3.866.501.430	0
	TOTAL			\$317.392.476.922	312.155.863.513	281.863.425.052	5.236.613.409
	PORCENTAJE			100%	98,35%	88,81%	1,65%

B. APORTES EN ESPECIE DEL IDEA.

El aporte del IDEA está estimado en el 5% de los costos operativos valorados en QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$15.869.623.846), discriminados así:

VALOR APOORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1					\$15.869.623.846
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF				Corte informe	18/02/2026
DETALLE DEL APOORTE	% APOORTE	VALOR APOORTE ESPECIE (\$)	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO (\$)	Observaciones
Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF					
Constitución del Fondo Especial de Administración de Recursos	3%	\$476.088.715	1,35%	\$213.644.811	El IDEA constituyó el Fondo Especial en su Sistema de Información Financiero denominado SIIF 10000946 a lo cual se le asigna un peso del 10% y el seguimiento al Fondo SIIF 10000946 tiene un peso mensual del 3,75%, que se va acumulando.
Apertura de cuentas y encargos financieros que se requieran para la administración del Fondo Especial	3%	\$476.088.715	1,35%	\$213.644.811	El IDEA abrió las cuentas de las 5 Líneas de Inversión de la TESCC con cargo del presupuesto asignado, así como las subcuentas de rendimientos financieros por cada línea, a lo cual se le asigna un peso del 10% y el seguimiento al Fondo SIIF 10000946 y sus 10 cuentas tiene un peso mensual del 3,75%, que se va acumulando.
Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo de Administración.	7%	\$1.110.873.669	2,83%	\$449.179.353	El 20/06/2025 la Tesorería General del Departamento a petición de la Secretaría realizó el primer desembolso de los recursos por \$12.730.386.577, en julio se realizó el segundo desembolso por \$20.634.764.665, en octubre se desembolsaron \$51.209.213.561, entre noviembre y diciembre se causaron los desembolsos 4 y 5 por \$75.000.000.000 y \$24.176.258.493 respectivamente, en diciembre se causó el desembolso N°6 por \$34.820.386.947. En total se solicitaron desembolsos por \$218.571.010.243, pero efectivamente al IDEA, la Tesorería General del Departamento desembolsó

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

VALOR APOORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1					\$15.869.623.846
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF				Corte informe	18/02/2026
DETALLE DEL APOORTE	% APORTE	VALOR APOORTE ESPECIE (\$)	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO (\$)	Observaciones
					\$172.141.647.354 y según Decreto 2026060001994 del 20/01/2026 se dejaron cuentas por pagar por \$46.429.363.339, los cuales fueron desembolsados por la Tesorería General del Departamento el 18/02/2026. En total se han desembolsado al IDEA \$218.571.010.243. Mediante Acta del CODFIS N°80 del 22/12/2025 se solicitó y aprobó una reserva presupuestal por \$98.821.466.679, los cuales quedaron en la Resolución de Reservas Presupuestales N°S2026060002067 del 20/02/2026. Desde el mes de junio a la fecha se generaron rendimientos financieros por \$646.104.024 los cuales fueron reintegrados al Departamento.
Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas del proyecto	12%	\$1.904.354.862	4,65%	\$737.937.509	El IDEA envía el reporte del Convenio de manera mensual dentro de los primeros días del mes siguiente.
Generar los informes Ejecutivos y detallados de la ejecución del Convenio y sus diferentes cuentas y encargos financieros	12%	\$1.904.354.862	4,65%	\$737.937.509	El IDEA envía el reporte del Convenio de manera mensual dentro de los primeros días del mes siguiente.
Generar las disponibilidades o reservas de los recursos para soportar el contrato derivado.	8%	\$1.269.569.908	7,49%	\$1.188.038.577	A la fecha a petición del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, el IDEA ha emitido certificados de labores por \$312.155.863.513 que representan el 98,35% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas presupuestales para amparar los respectivos contratos por \$281.863.425.052 que representan el 88,81% del aporte del Departamento.
Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto del Convenio tanto por ACH como por cheque, según lo requieran	12%	\$1.904.354.862	26,7%	\$4.244.738.446	El IDEA ha realizado los pagos solicitados por el Departamento por \$84.894.768.918
Sistema de administración Documental, el cual permitirá:					
Radicación y disponibilidad de la documentación del convenio.	8%	\$1.269.569.908	3,1%	\$491.958.339	Avance mensual de radicación y gestión documental del convenio
Administración documental de acuerdo con las tablas de retención documental	8%	\$1.269.569.908	3,1%	\$491.958.339	Avance mensual de radicación y gestión documental del convenio
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA					
Respaldo y soporte de la Gerencia Financiera con	3%	\$476.088.715	0,8%	\$127.342.153	Este respaldo se realiza con respecto a los pagos, que la Secretaría ha autorizado

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

VALOR APOORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1					\$15.869.623.846
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF				Corte informe	18/02/2026
DETALLE DEL APOORTE	% APORTE E	VALOR APOORTE ESPECIE (\$)	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO (\$)	Observaciones
sus Direcciones de Portafolio de Inversiones y Gestión Financiera.					pagos por \$84.894.768.918
Respaldo y soporte de la Gerencia de Riesgos (en forma previa a cada pago se realizan las consultas en el SARLAF: Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)	8%	\$1.269.569.908	2,1%	\$339.579.076	Este respaldo se realiza con respecto a los pagos que ha realizado el IDEA. De los \$183.750.623.296 que ha desembolsado el Departamento, el IDEA ha pagado \$84.894.768.918.
Respaldo y soporte de la Secretaría General y la Dirección Jurídica (proceso precontractual, contractual, modificaciones al convenio, liquidación)	8%	\$1.269.569.908	3,1%	\$491.958.339	Este respaldo se realiza con respecto a los pagos, que la Secretaría ha autorizado pagos por \$84.894.768.918 y en relación con el avance mensual del proceso
Respaldo y soporte Gerencia de TI y Operaciones con sus Direcciones de TI y Operaciones (quienes participan del todo el proceso financiero y de generación de los pagos)	8%	\$1.269.569.908	3,1%	\$491.958.339	Este respaldo se realiza con respecto a los pagos, que la Secretaría ha autorizado pagos por \$84.894.768.918 y en relación con el avance mensual del proceso
TOTAL PARTICIPACIÓN PROCESOS REQUERIDOS	100%	\$15.869.623.846	64,40%	\$10.219.875.602	
% COFINANCIACIÓN CONVENIO		5,00%			
SALDO POR APORTAR		\$5.649.748.244	35,6%		

C. AVANCES DEL ACTA DE INCORPORACIÓN N°1.

Durante el período de seguimiento se han tenido los siguientes avances:

LÍNEA DE INVERSIÓN - IV. EMPAS: PERSEGUIR A LOS DELINCUENTES EN LA RURALIDAD.

1) Proceso por Bolsa Mercantil de Colombia – Tecnología, Movilidad, Logística y Comunicaciones para EMPAS.

En el proceso de Bolsa Mercantil se adjudicaron 10 de los 15 lotes ofertados inicialmente, con el siguiente avance:

- Del contrato con GEOCAPITAL por una comisión del 0.17857% y los pagos a la Bolsa Mercantil se tiene un certificado de reserva de hasta \$206.777.683,
- Se suscribió el contrato para el pago de la Comisión y los costos asociados de Bolsa a nombre de GEOCAPITAL S.A. hasta por \$206.777.683, contrato N°25CV122C2228. Conforme los 10 lotes

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

adjudicados. Mediante informe de supervisión N°1 y 2 del contrato con GEOCAPITAL, se han pagado \$136.774.371.

BOLSA MERCANTIL (OMAS)	Objeto: Adquisición de elementos tecnológicos, de movilidad, comunicacionales y logísticos para el fortalecimiento de las capacidades de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia segura – EMPAS	VALOR CONTRATADO (\$)
OMA 83144148 AUTOMAYOR Camionetas Blindadas	Lote 1: Operación 83144148 - Adquisición de 6 Vehículos tipo camioneta doble cabina – blindadas Nivel IIIA – Ejército	2.290.948.011
OMA 83144147 Astillero James Osorio 4 botes de 21 a 22 pies Ejército	Lote 3: Operación 83144147 - Adquisición de 4 Botes de transporte de apoyo de 21 a 22 pies tipo militar – Ejército Nacional	3.079.572.000
OMA 83144146 Astillero James Osorio 2 botes de 25 a 27 pies Ejército	Lote N°4: Operación 83144146 – Adquisición de 2 Botes de fibra de 25 a 27 pies – Transporte de Tropa – Ejército Nacional.	1.565.376.000
OMA 83144145 - Unión Temporal Unimotos Antioquia - 103 motocicletas Policía	Lote N°6: Operación 83144145 - Adquisición de 103 Motocicletas uniformadas de 300cc a 650cc – Policía Nacional.	6.196.328.719
OMA 83144144 - Astilleros James Osorio - 1 lancha Embarcación menor para 12 pasajeros- Policía Nacional.	Lote N°7: Operación 83144144 - Adquisición de 1 lancha - Embarcación menor para 12 pasajeros- Policía Nacional.	409.900.000
OMA 83144142 - MAR 10 SAS 1 Bote de Apoyo Fluvial de 36 pies- Armada Nacional.	Lote N°8: Operación 83144142 - Adquisición de 1 Bote de Apoyo Fluvial de 36 pies- Armada Nacional.	1.597.000.000
OMA 83144143- Military Industries SAS - 14 Motores y equipos de navegación para Armada Nacional.	Lote N°9: Operación 83144143- Adquisición de 14 Motores y equipos de navegación para Armada Nacional.	2.008.422.000
OMA 83135756 -RAYCO S.A- 100 radios convencionales, 3 radios tierra aire y 1 teléfono satelital – Policía Nacional.	Lote N°12: Operación 83135756 - Adquisición de Radios de comunicación portátil - 100 radios convencionales, 3 radios tierra aire y 1 teléfono satelital – Policía Nacional.	1.960.511.272
OMA 83144183- DISMOTOS Material Intendencia - 500 Sobrecarpas – Ejército y 46 Morrales con Bolsa de Hidratación – Policía Nacional.	Lote N°13: Operación 83144183- Adquisición Material Intendencia - 500 Sobrecarpas – Ejército y 46 Morrales con Bolsa de Hidratación – Policía Nacional.	205.072.417
OMA 83144184 - INDICOL SAS - Kits de dotación – 25 Botiquín tipo morral M3 – Ejército Nacional, 20 Morral tipo M5 – Policía Nacional y 17 Kits puesto de control – Policía Nacional.	Lote N°14: Operación 83144184 - Adquisición de Kits de dotación – 25 Botiquín tipo morral M3 – Ejército Nacional, 20 Morral tipo M5 – Policía Nacional y 17 Kits puesto de control – Policía Nacional.	210.035.000
SUBTOTAL ADJUDICADO – APROBADO OMAS - PÓLIZAS		19.523.165.419

De estos 10 lotes se han recibido y pagado 7 lotes, los cuales ya fueron entregados en custodia y/o en transferencia a Policía y Fuerzas Militares beneficiarios y queda pendiente por recibir de los proveedores, los 3 botes.

Nota: De los 5 lotes que estaban pendientes sólo se republicará el lote de motocicletas para adquirir 75 motos para Ejército Nacional, que se encuentra para que Bolsa Mercantil realice la publicación de la Operación. Los demás lotes se retiraron del proceso de Bolsa Mercantil por no presentarse proponentes.

2) Acuerdo Marco de Precios Vehículos y Material de Intendencia para EMPAS.

Se presentó al CIC y al COS el Estudio Previo para la Adquisición de vehículos y material de intendencia por Acuerdo Marco de Precios, con un certificado de labor N°1000228298 por un valor de \$19.191.580.725, cuyo objeto es: *“Adquisición de vehículos automotores y material de intendencia para el fortalecimiento de la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad, Justicia y Paz con jurisdicción en el Departamento de Antioquia”*. Se realizaron 5 lotes en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, 3 para vehículos y 2 para material de intendencia, de los cuales el día 11/06/2025 se adjudicaron 3 órdenes de compra, con la siguiente adquisición de vehículos por Acuerdo Marco de Precios:

ORGANISMO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO (\$)	VALOR TOTAL (\$)	AHORROS (\$)	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA N°
EMPAS - EJÉRCITO NACIONAL	Camioneta PICK UP 4x4 Uniformada	25	211.215.069	5.280.376.735	1.174.597.990	AUTOMAYOR	147442 del 11/06/2025
EMPAS - POLICÍA NACIONAL	Camioneta PICK UP 4x4 Uniformada	24	222.689.621	5.344.550.897	1.009.273.783	AUTOMAYOR	147443 del 11/06/2025

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ORGANISMO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO (\$)	VALOR TOTAL (\$)	AHORROS (\$)	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA N°
EMPAS - ARMADA NACIONAL	Camión 5.6 Toneladas	1	288.743.980	288.743.980	11.031.881	AUTOMAYOR	147444 del 11/06/2025
TOTAL				10.913.671.612	2.194.903.654		

El componente de movilidad tenía un presupuesto total asignado de \$13.108.575.266 y en el proceso se obtuvo un ahorro de \$2.194.903.654.

Todo el parque automotor fue pagado por \$10.909.275.518, teniendo un ahorro en gravámenes de \$4.396.094. Los 50 vehículos ya se encuentran recibidos y matriculados a nombre de Ejército, Policía y Armada Nacional según corresponde.

Se adjudicaron los 8 lotes de material de intendencia – Chalecos y Cascos Balísticos, según la siguiente descripción:

Material de Intendencia por Acuerdo Marco de Precios

ORGANISMO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	AHORROS	PROVEEDOR	POSIBLE FECHA DE ENTREGA
EMPAS - EJÉRCITO NACIONAL	Casco Balístico	250	535.512	133.877.888	547.256.363	CIA MIGUEL CABALLERO SAS	24 de septiembre
	Chaleco Antibalas Nivel IIIA Masculino	440	4.290.696	1.887.906.148	234.499.412	CIA MIGUEL CABALLERO SAS	24 de septiembre
	Morral de Campaña con Parilla	500	565.287	282.643.470	87.629.530	JEM SUPPLIES S.A.S.	25 de Julio
	Poncho Impermeable	500	123.785	61.892.745	72.997.755	UNIÓN TEMPORAL DISCAP	24 de septiembre
	Hamaca con Toldillo	500	186.616	93.308.221	135.750.279	UNIÓN TEMPORAL DISCAP	24 de septiembre
	Bota de Combate media caña en cuero	500	168.268	84.134.219	152.314.782	UT QUESTALZ	8 de agosto
EMPAS - POLICÍA NACIONAL	Casco Balístico	324	517.661	167.722.219	715.027.769	CIA MIGUEL CABALLERO SAS	24 de septiembre
	Chaleco Antibalas Nivel IIIA Masculino	266	4.290.696	1.141.325.080	141.765.554	CIA MIGUEL CABALLERO SAS	24 de septiembre
TOTAL				3.852.809.989	2.087.241.443		

Ordenes de compra adjudicadas el 24/06/2025

Todo el material de Intendencia se ha recibido y pagado y entregado a Fuerza Pública beneficiaria, como se describió en la parte inicial de este informe.

3). Contrato Radios Harris para Ejército Nacional – EMPAS

Contrato N°25CV122C2234 de 2025 – Radios de Comunicación y accesorios para Ejército Nacional.

La Secretaría suscribió el contrato N°25CV122C2234 de 2025, mediante contratación directa por No Pluralidad de Oferentes con la Compañía de Representaciones Andinas S.A. - CORANSA S.A., cuyo objeto es: “Contrato para la adquisición de radios de comunicación y sus accesorios para el fortalecimiento de las capacidades de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura- EMPAS en el Departamento de Antioquia”, por valor de \$3.219.874.563, incluidas estampillas, tasas y contribuciones, exento de IVA.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

En el alcance del objeto se plantea la entrega de radios marca Harris, con destino específico a la Séptima División del Ejército Nacional, con las siguientes características:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CEDE6 -RADIO RF-7850M HH 10W (VHF/UHF) PARA UNIDADES REGULARES	11
UNIREG - RADIO RF-7850M BASE 50W (VHF/UHF) PARA PDM FIJO CON HC2-P	2
CEDE6 - SISTEMA RF-7800I INTERCOM PARA PDM UNIDADES REGULARES	1
BATTERY PK, RECHARGEABLE, 7.0A-HR LITH ION, GRN	22
SERVICIOS Y ENTRENAMIENTO	1

El IDEA expidió el certificado de labor N°1000228377 que corresponde al certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y Certificado de reserva que corresponde a la reserva presupuestal de compromiso (RPC) por valor de \$3.219.874.563.

A la fecha, se recibieron el 100% de los elementos del contrato e igualmente se realizó el 100% del pago en dos pagos. Estos radios y sus elementos se encuentran en custodia de la Séptima División del Ejército, mientras se suscribe el acta de entrega formal. Este contrato se encuentra publicado en el siguiente enlace de SECOP: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40040701&isFromPublicArea=True&isModal=False>

4). Contrato Bote Apóstol para Armada Nacional – EMPAS

Contrato N°25CV122C2272 de 2025 – Bote Apóstol Armada Nacional subregión Urabá.

La Secretaría suscribió el contrato N°25CV122C2272 DE 2025, mediante contratación directa por No Pluralidad de Oferentes con la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial - COTECMAR-, para la adquisición de un bote tipo Apóstol cuyo objeto es: “*Contrato interadministrativo para la adquisición de embarcación o nave especializada con destino a fortalecer las capacidades operacionales de la Armada Nacional en el Departamento de Antioquia*”, por valor diez mil ciento cincuenta y cinco millones novecientos cuarenta y un mil pesos M/L (\$10.155.941.000), exento de IVA e incluidas estampillas, tasas y contribuciones.

En el alcance del objeto se plantea la entrega de un (01) Bote Tipo B (APÓSTOL 41), con destino específico a la Armada Nacional.

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Bote SAFE Tipo Apóstol 41'	Suministro y entrega de Bote SAFE tipo Apostle 41, según especificaciones adjuntas. Documento HT 3919-A. Características principales: Eslora: 12,50m Manga: 3,70m Combustible: 550 Gal. Incluye: - Suministro, Instalación e integración de 03 motores Mercury fuera de borda de 350 HP. - Tráiler para soporte y transporte del elemento en tierra. - Pruebas de desempeño. - Juego de kits de mantenimiento para motores desde 100 Hrs. hasta 1.000 Hrs. - Dotación acuerdo anexo "Dotación Bote Apóstel 41'"	1

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2	Transporte terrestre desde Cartagena hasta Turbo - Antioquia	Transporte terrestre en vehículo camabaja, desde Cartagena - Bolívar hasta Turbo - Antioquia, incluye grúa para maniobra de descargue en tierra.	1
---	--	--	---

El IDEA expidió el certificado de labor N°1000229503 que corresponde al certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y Certificado de reserva que corresponde a la reserva presupuestal de compromiso (RPC) por valor de \$10.155.941.000 para adelantar el presente proceso contractual.

A la fecha, se ha realizado un pago anticipado por valor de \$5.077.970.500, conforme a lo establecido en la cláusula cuarta de contrato: *FORMA DE PAGO: El Departamento de Antioquia pagará al Contratista el valor total del contrato, de la siguiente manera: A) Un pago anticipado por valor de CINCO MIL SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$5.077.970.500), correspondiente al 50% del valor del contrato, el cual será cancelado posterior a la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar.* El cual está soportado en el informe de supervisión N°1 del 15/10/2025.

Este contrato se encuentra publicado en el siguiente enlace de SECOP II:
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40666112&isFromPublicArea=True&isModal=False>

5) **Adquisición Anti-drones para EMPAS - Ejército Nacional.**

Actualmente la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con CODALTEC el contrato N°25IA122C2415 para la adquisición de elementos tecnológicos para Ejército Nacional con el siguiente objeto: *“Contrato Interadministrativo para la adquisición, instalación y puesta en marcha de Sistemas de Inhibición de Drones (Anti-Drones) y sus accesorios, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas de detección, mitigación y neutralización de amenazas aéreas no tripuladas del Ejército Nacional en el Departamento de Antioquia”.* Se cuenta con el certificado de labor N°1000230833 por \$3.997.500.000 para adquirir mediante contratación directa por reserva de las fichas técnicas de elementos tecnológicos para la Seguridad y Defensa Nacional. Se encuentra publicado en:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8931105&isFromPublicArea=True&isModal=False>

6) **Adquisición de elementos TASER para Policía Nacional.**

Actualmente la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz está en el proceso de subasta para la adquisición de elementos TASER para la Policía Nacional, con un presupuesto estimado de **\$1.174.592.150**, donde se encuentran publicado el pliego de condiciones.

7). **Adquisición de Drones EMPAS Policía y Ejército:**

Actualmente la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz se encuentra en el proceso de publicación del proyecto de pliego de condiciones que cuenta con observaciones y el 19/02/2026 se publicará el pliego de condiciones definitivo para la realización de la subasta para la adquisición de drones para la Policía Nacional y Ejército Nacional, con un presupuesto estimado de **\$6.853.362.640**.

LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADA ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA.

- 1) **Suscripción del contrato marco para la implementación de la LÍNEA III – tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza. Contrato Interadministrativo Marco N°25MR122C2148 de 2025.**

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Se suscribió con VALOR + el Contrato Marco, cuyo objeto es: “Contrato interadministrativo marco para el fortalecimiento del programa de “tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana” del plan de desarrollo del departamento “por Antioquia Firme 2024-2027” y la implementación de la línea de inversión en tecnología de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC impuesta en el departamento de Antioquia, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024”.

2) Acta de Ejecución N°1 del Contrato Marco N°25MR122C2148.

Se suscribió el Contrato Interadministrativo de Mandato N°4600018159 - Acta de Ejecución N°1 con VALOR +, cuyo objeto es: “Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo de mandato sin representación derivado del contrato interadministrativo marco 25MR122C2148 para el fortalecimiento del programa de “Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana” del plan de desarrollo del departamento “Por Antioquia firme 2024-2027” y la implementación de la línea de inversión en tecnología de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana – TESCC impuesta en el departamento de Antioquia, mediante la ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024.”

Los recursos de la línea de inversión de la Tasa de Seguridad para este componente que se comprometen en el Acta de Ejecución N°1 son por \$156.784.945.096, respaldados en el certificado de labor - reserva N°1000228455.

Durante el periodo informado se tienen los siguientes avances en el **Acta de Ejecución N°1:** Contrato Interadministrativo de mandato sin representación N°4600018159.

Este contrato tiene el primer desembolso de los recursos a administrar por \$3.243.322.386 del 26/08/2025. Los soportes se encuentran en el informe de supervisión respectivo que se encuentra publicado en SECOP.

Conforme los Comités Técnicos realizados entre Valor+ y la Secretaría, la siguiente es la información de los contratos derivados suscritos por Valor+:

NOMBRE ENTIDAD /CONTRATISTA	N° CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OBJETO CONTRATADO
INNOVAR TICS S.A.S.	535-2025	\$944.635.376	Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push To Talk Over Celular (POC para uso de la Policía Nacional y de Apoyo. El aliado realiza la implementación de una APP de comunicación integrada al sistema de comunicaciones de Policía DEANT y Red de Apoyo Antioquia. La idea es que 3.000 usuarios conformados por grupos Policía, Bomberos, DAGRAN, Red de Apoyo (empresas de vigilancia, programa fincas más seguras, etc.) y la comunidad, estén todos integrados en una sola red de apoyo para cuando ocurran eventuales sucesos de seguridad, las personas por medio de la APP puedan informar de forma oportuna a la Policía.
RAYCO S.A. RODRIGRO ARISTIZABAL & CIA. S.A.	563-2025	\$2.432.083.212	Adquisición e instalación de equipos para el fortalecimiento de la red comunicaciones de misión crítica del Departamento de Policía de Antioquia, el marco del contrato Interadministrativo No.4600018159. El aliado realiza la instalación de una Consola y 8 repetidoras de radio, realiza adecuaciones civiles y de infraestructura en 8 sitios designados en el alcance y realiza la instalación de estas repetidoras con todo lo necesario para que queden funcionales. Los sitios designados son San Luis, Puerto Triunfo, La Ceja, Sonsón, Anorí, Santo Domingo, Vegachí y Cristales (San Roque).

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

DESARROLLO E DE Y - INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA COMUNICACIONES DEINTEKO S.A.S.	565-2025	\$1.523.200.000	Implementación de solución tecnológica para realizar monitoreo de fuentes abiertas y redes sociales. El aliado realiza el suministro e instalación de Software para la búsqueda, análisis y monitoreo en tiempo real de la actividad las personas (en este caso los más buscados por la Policía) en aplicaciones, foros, webs ocultas o redes sociales abiertas, como Facebook, Instagram, tiktok, etc. Para lograr perfilar objetivos, rastrear eventos y visualizar amenazas en tiempo real.
SOLUCIONES B.P.O. S.A.S.	577-2025	\$1.986.676.083	Prestación de servicios para la operación del proceso de recepción de llamadas entrantes para el NUSE 123 del Departamento de Antioquia. El servicio de operación de recepción de llamadas entrantes para el Línea 123 del departamento de Antioquia (es decir, del "Número Único de Seguridad y Emergencias 123" o NUSE 123) tiene el propósito de recibir, canalizar y despachar de forma centralizada los reportes que hacen los ciudadanos cuando enfrentan una emergencia o un incidente que afecta la seguridad, la salud, la movilidad o la convivencia
SERTECOPY S.A.S.	578-2025	\$53.550.000	OBJETO: Adquisición e instalación de licencias de Microsoft Office en los equipos dispuestos para la operación de la plataforma NUSE 123 - SIES Departamental Este contrato tiene como finalidad el suministro y la instalación de 25 licencias Microsoft ODice Home & Business. 14 licencias destinadas a la Policía Nacional y 11 licencias destinadas a la Gobernación de Antioquia.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	609-2025	\$1.423.035.716	OBJETO: Sostenimiento del servicio asociado a la operación del Sistema de Seguimiento y Control en atención de casos – SECAD de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, hardware y software por componentes para el funcionamiento ininterrumpido del NUSE – 123, integraciones y desarrollos existentes. La finalidad de este contrato es mantener en funcionamiento el SECAD, hardware y software necesario para la operación de la línea NUSE 123 del Departamento de Antioquia.
BLUE SKIES WORLD COLOMBIA S.A.S.	638-2025	\$4.194.325.920	Suscripción de servicios tecnológicos en la nube Carbyne para el enriquecimiento a la atención de incidentes, eventos de seguridad y emergencias en el Departamento de Antioquia. Esta plataforma permite el enriquecimiento del incidente a través de video en vivo, transcripción automática, georreferenciación automática e inteligencia artificial.
INTEGRADORES S.A.S.	645-2025	\$3.929.137.716	OBJETO: Implementación y adquisición de una solución de analítica en sistemas CCTV (Software HERTA), para la extracción de información relevante de las imágenes de video para potencializar los sistemas del SIES-D, mediante el uso de herramientas modernas y por parte de los organismos de seguridad, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones. El aliado va a realizar la implementación del software Herta con 100 licencias de reconocimiento facial para entornos de multitudes. Este software estará instalado en el Nodo Departamental y en cada nodo Subregional permitiendo por medio de las cámaras de vigilancia la identificación de personas (Lista los más buscados)
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	649-2025	\$1.100.000.000	OBJETO: Servicio por bolsa de horas de desarrollo para la creación de soluciones para la integración y atención de necesidades sobre la plataforma SECAD para la adecuada operación de las agencias que interactúan con NUSE 123 - SECAD en la red de seguridad de Antioquia. La finalidad de este contrato es realizar la habilitación del SECAD para que las agencias se integren con NUSE 123.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

RAYCO S.A. RODRIGO ARISTIZABAL & CIA S.A.	664-2025	\$1.057.473.901	Adquisición, instalación y puesta en operación de mástiles y demás subsistemas para la modernización de la plataforma de comunicaciones de voz con destino a la Policía nacional con jurisdicción en subregiones del Departamento de Antioquia. La finalidad de este contrato es la modernización de la plataforma de comunicaciones de la Policía a través del suministro de 7 gabinetes, suministro e instalación de 4 mástiles y el suministro de una bolsa de repuestos. Los municipios a intervenir con este contrato son Estación de Policía Sabanalarga, Estación de Policía Peque, Estación de Policía Uramita, Estación de Policía Anzá, Estación de Policía San Jerónimo, Estación de Policía Sopetrán, Estación de Policía Urrao
---	----------	-----------------	--

1. Contratación de la actividad CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC

Número de Contrato	535-2025
CONTRATANTE	VALOR+ S.A.S.
NIT	900.969.726-2
DOMICILIO DEL CONTRATANTE	Calle 41 N° 52 – 28, Edificio Edatel, Piso 3, Medellín - Antioquia
CONTRATISTA	INNOVAR TICS S.A.S.
NIT	901.576.309-0
DOMICILIO DEL CONTRATISTA	Carrera 44 N° 19 a 20, Parque Central del Río, INT 925, Torre 7, Medellín, Antioquia, Colombia
VALOR TOTAL	Hasta NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L (\$944.635.376) IVA e impuestos incluidos
PLAZO	El plazo pactado es desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025
OBJETO	Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push to Talk Over Cellular (POC) para uso de la Policía Nacional y red de apoyo

2. Contratación de la actividad ANALITICAS FORENCE FUENTES ABIERTAS - ORGANISMOS

Número de Contrato	565-2025
CONTRATANTE	VALOR+ S.A.S.
NIT	900.969.726-2
DOMICILIO DEL CONTRATANTE	Calle 41 N° 52 – 28, Edificio Edatel, Piso 3, Medellín - Antioquia
CONTRATISTA	DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES - DEINTEKO S.A.S.
NIT	900.009.482-2
DOMICILIO DEL CONTRATISTA	Cra 28 B N° 66 – 77, Bogotá, Colombia
VALOR TOTAL	Hasta MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$1.523.200.000) IVA e impuestos incluidos
PLAZO	El plazo pactado es desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2025
OBJETO	Implementación de solución tecnológica para realizar monitoreo de fuentes abiertas y redes sociales

3. Contratación de la actividad SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS OFFICE COMPUTADORES PARA LA PLATAFORMA NUSE123

Número de Contrato	578-2025
CONTRATANTE	VALOR+ S.A.S.
NIT	900.969.726-2
DOMICILIO DEL	Calle 42 # 52 - 27, Edificio Edatel, Piso 3, Medellín – Antioquia.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

CONTRATANTE	
CONTRATISTA	SERTECOPY S.A.S.
NIT	830.513.039-1
DOMICILIO DEL CONTRATISTA	Carrera 35 # 91-, Medellín – Antioquia.
VALOR TOTAL	Hasta CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$53.550.000) IVA e impuestos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato se establece a partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2025.
OBJETO	Adquisición e instalación de licencias de Microsoft Office en los equipos dispuestos para la operación de la plataforma NUSE 123-SIES departamental.

4. Contratación de la actividad CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS

Número de Contrato	563-2025
CONTRATANTE	VALOR+ S.A.S.
NIT	900.969.726-2
DOMICILIO DEL CONTRATANTE	Calle 42 # 52 - 27, Edificio Edatel, Piso 3, Medellín – Antioquia.
CONTRATISTA	RAYCO S.A. RODRIGO ARISTIZABAL & CIA. S.A.
NIT	860.400.538 - 7
DOMICILIO DEL CONTRATISTA	Calle 127 B Bis N°45-53, Bogotá D.C - Colombia
VALOR TOTAL	Hasta DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/L (\$2.432.083.212)
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato se establece desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2025
OBJETO	Adquisición e Instalación de equipos para el fortalecimiento de la red de comunicaciones de misión crítica del Departamento de Policía de Antioquia, en el marco del Contrato interadministrativo N° 4600018159 del 2025.

5. Contratación de la actividad SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123

Número de Contrato	577-2025
CONTRATANTE	VALOR+ S.A.S.
NIT	900.969.726-2
DOMICILIO DEL CONTRATANTE	Calle 42 # 52 - 27, Edificio Edatel, Piso 3, Medellín – Antioquia.
CONTRATISTA	SOLUCIONES BPO
NIT	900.708.784
DOMICILIO DEL CONTRATISTA	Carrera 52 # 29 A - 111, oficina 316 Medellín – Antioquia.
VALOR TOTAL	Hasta MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/L (\$1.986.676.083) IVA e impuestos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato se establece a partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de julio de 2026.
OBJETO	Prestación de servicios para la operación del proceso de recepción de llamadas entrantes para el NUSE 123 del Departamento de Antioquia.

6. Contratación de la actividad SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123

Número de Contrato	609-2025
CONTRATANTE	VALOR+ S.A.S.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NIT	900.969.726-2
DOMICILIO DEL CONTRATANTE	Calle 42 # 52 - 27, Edificio Edatel, Piso 3, Medellín – Antioquia.
CONTRATISTA	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P BIC
NIT	830.122.566-1
DOMICILIO DEL CONTRATISTA	Tv 60 N° 144ª – 55, Bogotá, Colombia
VALOR TOTAL	Hasta MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/L (\$1.423.035.716) IVA e impuestos incluidos.
PLAZO	El plazo se establece por cuatro (4) meses desde la suscripción del acta de inicio.
OBJETO	Sostenimiento del servicio asociado a la operación del Sistema de Seguimiento y Control en Atención de Casos – SECAD de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, hardware y software por componentes para el funcionamiento ininterrumpido del NUSE – 123, integraciones y desarrollos existentes.

De los contratos derivados suscritos por Valor+, a la fecha se tienen los siguientes avances:

1. IMPLEMENTACION DE CAMARAS E ILUMINACION DE PLACAS

A la fecha se tiene Contratado 7 lotes y 1 lote en proceso de legalización (Suroeste) por valor de \$9.130.752.374. Se presenta el cronograma de entrega para 74 entornos deportivos que cuentan con diagnóstico (Rentan):

	MES	CANTIDAD
	ENERO	4
	FEBRERO	10
	MARZO	36
	ABRIL	12
	JUNIO	12
		74

SUBREGIÓN	MUNICIPIO	UBICACIÓN	FECHA ESTIMADA ENTREGA
Suroeste	Tarso	I.E JOSÉ PRIETO ARANGO	15/06/2026
	Salgar	I.E JULIO RESTREPO	17/06/2026
	Ciudad Bolívar	I.E MARIA AUXILIADORA	18/06/2026
		I.E SAN JOSÉ DEL CITARÁ	20/06/2026
		PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO LAS PALMAS	22/06/2026
	La Pintada	PLACA POLIDEPORTIVA BUENA VISTA	25/02/2026
	Andes	PLACA DEPORTIVA I E RURAL LA CARBONERA	12/06/2026
		I.E SAN JUAN DE LOS ANDES	14/06/2026
		I.E MARIA AUXILIADORA	13/06/2026
	Pueblo Rico	FORMULARIO DE I.E EL SALVADOR	15/06/2026
	Concordia	I.E. DE JESÚS	18/06/2026
		I.E.R. MORELIA	19/06/2026
Urabá 754	Jardin	I.E MIGUEL VALENCIA	11/06/2026
	San Pedro de Urabá	I.E. SAN PEDRO DE URABÁ	22/03/2026
		I.E. CAMILO TORRES	24/03/2026
	Carepa	I.E. COLOMBIA	9/03/2026
		I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	11/03/2026
		PLACA POLIDEPORTIVA MILUCHA	19/03/2026

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUBREGIÓN	MUNICIPIO	UBICACIÓN	FECHA ESTIMADA ENTREGA
	Arboletes	I.E.R. VILLA NELLY	16/03/2026
		I.E. JOSE MANUEL RESTREPO	13/04/2026
		PLACA POLIDEPORTIVA LAS MARÍAS	16/04/2026
	Chigorodó	IE GONZALO MEJIA EDS	2/02/2026
		IE LOS ANDES	4/02/2026
		I.E. MUNICIPAL JOSÉ DE LOS SANTOS ZÚÑIGA	6/02/2026
		PLACA POLIDEPORTIVA MONTECARLOS	30/01/2026
	Mutatá	I.E.R. LA INMACULADA DE CAUCHERAS	2/03/2026
		I.E. MUTATA	4/03/2026
		PLACA POLIDEPORTIVA PAVARANDO	6/03/2026
	Turbo	PLACA POLIDEPORTIVA JESÚS MORA	27/03/2026
Área metropolitana 755	Caldas	I.E. FEDERICO ÁNGEL	15/04/2026
	Copacabana	I.E JOSÉ MIGUEL RESTREPO	20/04/2026
		PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO EL TABLAZO	20/04/2026
	Bello	PLACA POLIDEPORTIVA LAS CUADRITAS	30/04/2026

SUBREGIÓN	MUNICIPIO	UBICACIÓN	FECHA ESTIMADA ENTREGA
Magdalena Medio 750	Yondó	IER San Miguel del Tigre	3/03/2026
		Luis E Diaz	3/03/2026
	Puerto Triunfo	IE Pablo VI	3/03/2026
		IE EDS la Caracola	3/03/2026
	Puerto Berrio	I.E.N.S. DEL MAGDALENA MEDIO	22/02/2026
		IE Antonio Nariño	22/02/2026
		IE América	22/02/2026
		IE Alfonso Lopez Pumarejo	30/01/2026
		CER LA CARLOTA	22/02/2026
		CER Bombona	30/01/2026
	Caracolí	IEGABRIELCORREAVELEZ	17/03/2026
	Maceo	IE Filiberto Rpomaceo	22/02/2026
		PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LAS BRISAS	17/03/2026
	Puerto Nare	EDS LA UNION	4/04/2026
		EDS LA SIERRA	4/04/2026
Nordeste 751	Amalfi	Gerardo Montoya	9/03/2026
		GerardoMontoyabloque1	9/03/2026
	Cisneros	IE Cisneros	4/04/2026
		PLACA POLIDEPORTIVA VILLA NELLY	4/04/2026
	San Roque	IE Presbítero Abraham Jaramillo	17/03/2026
	Vegachí	IEEFEGOMEZ	4/04/2026
	Gomez Plata	Integración pto cámara existente	9/03/2026
Oriente 752	Yolombo	IEGUILLERMOAGUILAR	4/04/2026
	Segovia	PLACA POLIDEPORTIVA UNIDAD DEPORTIVA ABEL RIVERA VILLA	17/03/2026
	Concepción	I. E. PRESBITERO LIBARDO AGUIRRE DELGADO	16/03/2026
	Guatapé	PLACA POLIDEPORTIVA MIRAMAR	16/03/2026

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUBREGIÓN	MUNICIPIO	UBICACIÓN	FECHA ESTIMADA ENTREGA
		I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	16/03/2026
	Guarne	IER HOJAS ANCHAS	2/02/2026
		I.E.R EZEQUIEL SIERRA	16/03/2026
	San Carlos	IER EL JORDÁN	30/03/2026
		I. E. JOAQUIN CARDENAS GOMEZ	30/03/2026
	San Luis	I.E. RURAL ALTAVISTA	30/03/2026
	La Ceja	I.E. FRANCISCO MARIA CARDONA	23/03/2026
	Marinilla	I.E TÉCNICO INDUSTRIAL SIMONA DUQUE	23/03/2026
	El Retiro	I..E.R. DOLORES E ISMAEL RESTREPO	23/03/2026
	El Carmen de Viboral	I. E. R. CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE	16/03/2026
	Santuario	IE presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez	30/03/2026
	La Unión	I.E.R MARCO EMILIO LÓPEZ GALLEG0	30/03/2026
		PIO XI	30/03/2026
	El Peñol	I.E. PALMIRA	30/03/2026
	Rionegro	PLACA POLIDEPORTIVA ALTO BONITO	28/01/2026

2. CONECTIVIDAD PARA LA SEGURIDAD

- Conectividad Fibra Óptica:** Se avanza en la implementación de 300 kilómetros de Fibra Óptica en 72 municipios, para lo cual se tienen 9 lotes contratados (uno por cada subregión) por valor de \$20.800.828.314. Se tiene previsto en el cronograma de entregas para el primer trimestre 63 municipio según el siguiente detalle:

	MES	# MUNICIPIOS
	ENERO	1
	FEBRERO	24
	MARZO	38
		63

SUBREGIÓN	MUNICIPIO	FECHA ESTIMADA ENTREGA
MAGDALENA MEDIO	CARACOLÍ	8/02/2026
	MACEO	8/02/2026
	PUERTO BERRIO	4/02/2026
	PUERTO TRIUNFO	3/03/2026
	YONDÓ	3/03/2026
NORDESTE	AMALFI	9/03/2026
	CISNEROS	27/02/2026
	REMEDIOS	27/02/2026
	SAN ROQUE	9/03/2026
	SEGOVIA	9/03/2026
	VEGACHÍ	4/03/2026
ORIENTE	YOLOMBÓ	4/03/2026
	ARGELIA	17/02/2026
	GRANADA	14/03/2026
	SAN CARLOS	2/02/2026
	SAN LUIS	17/02/2026
	SAN RAFAEL	2/02/2026
	SAN VICENTE	17/02/2026

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUROESTE	SONSON	14/03/2026
	ALEJANDRÍA	2/02/2026
	CARMEN DE VIBORAL	17/02/2026
	GUARNE	3/02/2026
	LA UNIÓN	3/02/2026
	MARINILLA	3/02/2026
	PEÑOL	2/02/2026
	SANTUARIO	14/03/2026
	AMAGA	13/03/2026
	CIUDAD BOLÍVAR	10/03/2026
	LA PINTADA	22/03/2026
	MONTEBELLO	24/03/2026
	SALGAR	27/02/2026
	TÁMESIS	28/02/2026
	TITIRIBÍ	28/02/2026
	VALPARAISO	6/03/2026
	ANDES	8/03/2026
	BETANIA	11/03/2026
	BETULIA	8/03/2026
	CONCORDIA	12/03/2026
	JARDÍN	14/03/2026
	URRAO	20/03/2026

SUBREGIÓN	MUNICIPIO	FECHA ESTIMADA ENTREGA
MAGDALENA MEDIO	CARACOLÍ	8/02/2026
	MACEO	8/02/2026
URABA	APARTADÓ	31/03/2026
	ARBOLETES	27/03/2026
	CAREPA	25/03/2026
	CHIGORODÓ	24/03/2026
	TURBO	26/03/2026
BAJO CAUCA	CÁCERES	15/03/2026
	CAUCASIA	10/03/2026
	EL BAGRE	12/03/2026
	NECHÍ	29/03/2026
	ZARAGOZA	15/03/2026
OCCIDENTE	ANZA	17/03/2026
	BURITICÁ	14/03/2026
	CAÑASGORDAS	5/03/2026
	DABEIBA	8/03/2026
	FRONTINO	20/02/2026
	SAN JERÓNIMO	26/02/2026
	SANTAFÉ DE ANTIOQUIA	28/02/2026
	CAICEDO	11/03/2026
	SOPETRAN	3/03/2026
VALLE DE ABURRA	BELLO	3/02/2026
	CALDAS	11/02/2026
	COPACABANA	27/01/2026
	ENVIGADO	3/03/2026

El resumen del desarrollo de las actividades por subregión se presenta a continuación:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUBREGIÓN	SOCIALIZADOS (2)	DIAGNOSTICADOS (2)	APROBADOS (2)	% EJE. FÍSICA	% EJE. FINAN.	OBSERVACIONES CORTE JUEVES 29/01/26
MAGDALENA MEDIO	6 / 6	6 / 6	6 / 6	35%	15%	Aprobación: Parcial de Puerto Nare. Próxima semana con balance. Instalación: Terminan en Puerto Berrio y Caracolí (6 feb), en Maceo inician 9 feb, y en 16 feb inician en Yondo y Puerto Triunfo. Novedad: Pendiente aprobación de Puerto Nare, para programar actividades de instalación. (4,27 km- \$ \$141 millones.).
NORDESTE	7 / 7	7 / 7	7 / 7	36%	14%	Instalación: Iniciaron en Cisneros y Yolombo. San Roque y Segovia (16 Feb inicio), los demas inician el 1marzo.
NORTE	9 / 9	9 / 9	4 / 9	31%	14%	Aprobación: Aprueban Don Matia. Pendientes San Jose, Santa Rosa, Toledo, Valdivia y Yarumal. Instalación: Se inicio en San Andres de Cuerquia, próxima semana Carolina del Principe, y los demas en las próximas dos semanas.
ORIENTE	14 / 14	14 / 14	12/ 14	32%	20%	Aprobación: Se aprobó la Unión, pendiente APU para iniciar en Granada y en Stopper Sonson por Proyecto TICs, pendiente reorganizar el municipio de San Luis.y tramitar traslado. Instalación: Estan temirnando en Marinilla y el Peñol, próxima semana inician en el Carmen de Viboral, La Unión y Argelia.
SUROESTE	14 / 14	14 / 14	14 / 14	32%	2%	Aprobación: Todo aprobado. Instalación: Se inicio a instalar en Amaga y Titiribí. Proxima semana: salgar, Andes, Betania y Montebello. En espera de actualización de cronograma. Para los demas municipios.
URABA	5 / 5	5 / 5	4/ 5	43%	15%	Aprobación: Pendiente Apartado para la presente semana con la SSJyP. Instalación: Estan trabajando en Carepa. Y la próxima semana Arboletes y Turbo. Se estima iniciar en la siguiente semana en Apartado.
BAJO CAUCA	5 / 5	5/ 5	5/ 5	11%	0%	Aprobación: Ok. Instalación: Pendiente definir Fecha.
OCCIDENTE	9 / 9	9 / 9	0 / 9	44%	15%	Diagnósticos: Ok. Aprobación: Para máximo 11 de febrero.
VALLE DE ABURRA	4/ 4	4/ 4	0 / 4	21%	15%	Diagnósticos: Ok. Aprobación: Para máximo 11 de febrero.
TOTAL: 73	73	73	52			

- Conectividad Data Center:** Se tiene un contrato en ejecución para la implementación de cinco DataCenter, por valor de \$ 2.461.259.657, en proceso de entregas


SUBREGIÓN	MUNICIPIO	FECHA ESTIMADA DE INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO	ESTADO
ORIENTE	EL PEÑOL	20/01/26	CUMPLIDO
NORDESTE	YOLOMBO	22/01/26	CUMPLIDO
SUROESTE	TAMESIS	24/01/26	CUMPLIDO
OCCIDENTE	ANZÁ	27/01/26	HOY
URABA	ARBOLETES	30/01/26	CUMPLIDO
	EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE CADA SITIO	30/01/26	

Fueron entregados: Yolombó, Anzá y Peñol; Continúan con, Támesis; Siguiente Semana se proyecta Arboletes. Esta actividad se realiza conjuntamente con Dirección de Gestión Territorial TICs del DAP.

3. PROYECTO DISPOSITIVOS Y LICENCIAMIENTO PARA VISUALIZACION E INTEGRACION CON TERCEROS AL NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

Se tiene contratado este componente por valor de \$6.610.756.586, según contrato 693-2025. A la fecha de corte de este informe se tiene 1582 cámaras de terceros integradas, así:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



4. SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, ANALITICA, COMUNICACIONES.

- SERVICIOS NUSE - 123 -Hardware y Software:** Contrato 609-2025 por valor de \$1.423.035.716. En **Rionegro:** Se coordina con Policía las pruebas de Polired. Policía no ha radicado trámite ante la CRC supeditado a realizar las pruebas funcionales. En **Marinilla:** Se coordina con Policía las pruebas de Polired.
- Horas de desarrollo NUSE:** Contrato 649-2025 por valor de \$1.100.000.000. **Línea 123 de la mujer:** en proceso de adecuaciones tecnológicas para garantizar la presencia de Secretaría de la mujer en el Nodo Departamental. En fase de prueba Dashboard (indicadores). En desarrollo solución para soporte de operación del **CRUE** con Alma Mater. En proceso de levantamiento de requerimientos y necesidades **DAGRAN**.
- Servicios de gestión de incidentes por video:** Según contrato CONTRATO: 638-2025 por valor de \$4.194.325.920 La plataforma está operativa. Se asigna Usuario para desarrollador de integración. En proceso coordinación con Telefónica la conectividad. Secretaria de la Mujer Operando en el Nodo Departamental, se actualiza licencia.
- Servicio de operación recepción de llamadas NUSE 123:** CONTRATO 577-2025. Del 1 al 2 de febrero se han registrado: Llamadas Total: 4.442, Llamadas abandonadas: 737, Llamadas recibidas: 3.705, Llamadas operativas: 2.227, Llamadas improcedentes: 2.217, Municipios con más llamadas: Caucasia 155, Marinilla 55, Carmen de Viboral 22.
- Conectividad sistema de radios:** CONTRATO 563-2025 por valor de \$2.432.082.212. Se realizan pruebas funcionales con la DEANT y SSJyP en la infraestructura de comunicaciones actualizada en 2025 de Policía Nacional en SAN LUIS, SONSON, LA CEJA, SANTO DOMINGO, VEGACHI, ANORI, CRISTALES, PUERTO TRIUNFO y CAÑASGORDAS.
- Conectividad sistema de radios:** CONTRATO 664-2025 por valor de \$1.057.473.901. Se realizó suministro e instalación de mástiles, gabinetes y bolsa de repuestos para la plataforma de comunicaciones de Policía Nacional en el Occidente Antioqueño.
- Conectividad sistema de radios:** CONTRATO 756-2025 por valor de \$477.092.600. Se entregaron 25 radios a la DEANT. En proceso de facturación y Cierre.
- Conectividad sistema de radios - SOLUCIÓN TIPO POC:** CONTRATO: 535-2025 por valor de \$944.635.376. Aplicación de soporte red de apoyo Policía Nacional:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Total, de grupos y usuarios conformados		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD GRUPOS	CANTIDAD USUARIOS
POLICÍA NACIONAL	31 grupos	1149 usuarios
RED DE APOYO	1 grupo principal	472 usuarios
ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR	1 grupo principal	9 usuarios
BOMBEROS DAGRAN	3 grupos	11 usuarios
USUARIOS DE SOPORTE INNOVAR TICS	1 grupo	10 usuarios
RED DE APOYO URABA	2 grupos	5 usuarios

En la actualidad se tienen 1.656 usuarios de Red de Apoyo – Policía Nacional. En proceso de otrosí para 2000 usuarios y plazo hasta el 15 de marzo de 2026.

- **DOTACIÓN Y ADECUACIÓN NODO:** Contratado. Contratista Consorcio CCTV. Plazo: 2 meses.
- **AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR:** Contratados 9 lotes (uno por cada subregión) por valor de \$40.264.157.102. Se tiene avanzado el proceso en 81 municipios (6 lotes) con el siguiente cronograma de entregas:

	MES	# MUNICIPIOS
	MARZO	22
	ABRIL	13
	MAYO	12
	JUNIO	34
		81

SUBREGIÓN	MUNICIPIO	FECHA ESTIMADA ENTREGA
MAGDALENA MEDIO LOTE 10	CARACOLi	7/03/2026
	PUERTO BERRIO	7/03/2026
	PUERTO NARE	28/03/2026
	PUERTO TRIUNFO	28/03/2026
	MACEO	7/04/2026
	YONDó	7/04/2026
NORDESTE LOTE 3	AMALFI	9/03/2026
	ANORi	9/03/2026
	REMEDIOS	9/03/2026
	SAN ROQUE	17/03/2026
	SEGOVIA	17/03/2026
	SANTO DOMINGO	17/03/2026
	VEGACHi	4/04/2026
	CISNEROS	4/04/2026
	YALi	4/04/2026
ORIENTE LOTE 6	YOLOMBó	4/04/2026
	ABEJORRAL	16/03/2026
	ALEJANDRiA	16/03/2026
	ARGELIA	16/03/2026
	NARIÑO	16/03/2026
	COCORNa	23/03/2026
	CONCEPCIoN	23/03/2026
	GRANADA	23/03/2026
	LA CEJA	23/03/2026
	LA UNIoN	30/03/2026
	SAN CARLOS	30/03/2026
	SAN FRANCISCO	30/03/2026
	SAN LUIS	30/03/2026

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	SAN RAFAEL	11/04/2026
	SAN VICENTE	11/04/2026
	SONSÓN	11/04/2026

SUBREGIÓN	MUNICIPIO	FECHA ESTIMADA ENTREGA
SUROESTE LOTE 7	AMAGÁ	5/06/2026
	ANDES	5/06/2026
	ANGELÓPOLIS	19/06/2026
	HISPANIA	5/06/2026
	BETULIA	5/06/2026
	CARAMANTA	19/06/2026
	CIUDAD BOLÍVAR	19/06/2026
	CONCORDIA	19/06/2026
	FREDONIA	19/06/2026
	BETANIA	26/06/2026
	JARDÍN	19/06/2026
	JERICÓ	26/06/2026
	LA PINTADA	19/06/2026
	MONTEBELLO	19/06/2026
	PUEBLORRICO	19/06/2026
	SALGAR	5/06/2026
	SANTA BÁRBARA	26/06/2026
	TÁMESIS	5/06/2026
	TARSO	26/06/2026
	TITIRIBÍ	19/06/2026
URABA LOTE 8	URRAO	5/06/2026
	VALPARAÍSO	19/06/2026
	VENECIA	19/06/2026
	APARTADO	19/04/2026
	CAREPA	16/04/2026
	SAN PEDRO DE URABA	22/04/2026
	ARBOLETES	18/05/2026
	MURINDO	21/05/2026
	MUTATA	13/04/2026
	SAN JUAN DE URABA	15/05/2026
	VIGIA DEL FUERTE	24/05/2026

SUBREGIÓN	MUNICIPIO	FECHA ESTIMADA ENTREGA
OCCIDENTE LOTE 5	ABRIAQUI	22/06/2026
	ANZA	23/05/2026
	BURITICA	13/06/2026
	CAÑASGORDAS	7/06/2026
	DABEIBA	8/06/2026
	EBEJICO	19/05/2026
	FRONTINO	25/05/2026
	ARMENIA	17/05/2026
	LIBORINA	24/06/2026
	GIRALDO	20/05/2026
	OLAYA	29/06/2026
	PEQUE	27/06/2026
	SABANALARGA	25/06/2026
	HELICONIA	15/05/2026
	SAN JERONIMO	31/05/2026
	SANTA FE DE ANTIOQUIA	5/06/2026

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	CAICEDO	10/06/2026
	SOPETRAN	15/05/2026
	URAMITA	22/06/2026

A continuación, se presenta el resumen de actividades principales por subregión:

SUBREGIÓN	SOCIALIZAD OS (2)	DIAGNOSTI CADOS (2)	APROBAD OS (2)	Compras y suministros	% EJE. FISICA	% EJE. FINAN.	OBSERVACIONES CORTE JUEVES 29/01/26
MAGDALENA MEDIO LOTE 10	6 / 6	2 / 6	0 / 6	2 LPR, gabinetes, SW, y UPS.	7%	8%	Dianósticos: Entregados Puerto Berrio y Puerto triunfo, el 11 de febrero los demas.
NORDESTE LOTE 3	10 / 10	10 / 10	8 / 10	2 PTZ, gabinetes y sw.	10%	9%	Aprobados: Pendientes Anori, Segovia. Inicio Actividades: Entrega de programación de contratista
NORTE LOTE 11	16 / 16	16 / 16	3 / 16	1 PTZ, gabinetes, UPS y sw.	9%	8%	Diagnósticos: Entregan en 8 días.
ORIENTE LOTE 6	15 / 15	13 / 15	0 / 15	2 LPR, gabinetes, UPS y sw.	8%	8%	Diagnósticos: Entregan hoy Cocorna, Concepción
SUROESTE LOTE 7	23 / 23	23 / 23	0 / 23	2 PTZ, UPS, SW, GABINETES.	7%	9%	Diagnósticos: OK Aprobación: Próxima semana.
URABA LOTE 8	8/8	0/8	0/8	Pendiente	7%	0%	Diagnósticos: Entregan en 15 días.
BAJO CAUCA LOTE 1	6 / 6	6 / 6	6 / 6	Pendiente	11%	0%	Aprobados: Todos Insalación: Por definir con Proveedor.
OCCIDENTE LOTE 5	19/19	0/19	0/19	Pendiente	10%	0%	Diagnósticos: entregan en 15 días.
VALLE DE ABURRA LOTE 12	2 / 2	2 / 2	0 / 2	1 PTZ, UPS, SW, GABINETES.	5%	5%	Diagnósticos: Entregados con novedad en Itagui, valorando punto de cámara para Medellín
TOTAL: 105	105	72	17				

- ANALITICAS DE VIDEO CCTV:** CONTRATO: 645-2025 por valor de \$ 3.929.137.716. Implementada analítica de reconocimiento facial de los 8 Nodos Subregionales y el Nodo Departamental de Seguridad. Se tiene capacidad de 100 licencias de tipo dinámico. Actualmente están operando 70 licencias, en proceso de direccionamiento IP y contraseñas para las 30 licencias restantes en las cámaras integradas.
- Aplicación móvil para el ciudadano “ANTIOQUIA SEGURA”:** CONTRATO 713-2025 por \$1.600.000.000. OTRO SI: 30 DE MARZO. INSCRIPCION DE PERSONAL: no han definido proceso de vinculación y aceptación. DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD: Continua sin acuerdo entre las partes.
- Bolsa de repuestos mantenimiento CCTV MUNICIPIOS:** En proceso de contratación (presupuesto \$9.130.752.374).

Lote	Subregion	VALOR TOTAL LOTE	CDP	VALOR	PROYECTO O FONDO	PROPONENTE (S)
Lote 1	SUROESTE	\$ 3.420.806.649	159	\$ 3.420.806.649	TASA	ELEPHAS
Lote 2	URABA	\$ 1.636.037.963	174	\$ 504.370.390	TASA	CI2
			176	\$ 1.131.667.573	GERENCIAMIENTO 2	
Lote 3	ORIENTE	\$ 3.420.806.648	178	\$ 3.420.806.648	GERENCIAMIENTO 2	CONSORCIO CCTV
Lote 4	OCCIDENTE	\$ 2.825.883.753	161	\$ 2.825.883.753	TASA	UT AEI
Lote 5	MAGDALENA MEDIO	\$ 892.384.343	183	\$ 892.384.343	GERENCIAMIENTO 2	UT VMAS SEGURIDAD
Lote 6	NORDESTE	\$ 1.487.307.239	184	\$ 1.487.307.239	GERENCIAMIENTO 2	UT SOLUCIONES INTEGRALES
Lote 7	NORTE	\$ 2.528.422.306	189	\$ 2.528.422.306	GERENCIAMIENTO 2	SPECTRA
Lote 8	BAJO CAUCA	\$ 892.384.343	164	\$ 892.384.343	TASA	UT ANTIOQUIA SEGURA
Lote 9	VALLE DEL ABURRA	\$ 1.487.307.239	170	\$ 1.487.307.239	TASA	UT ALIADOS DVS

Nota:
Los proyectos identificados bajo la denominación “Gerenciamiento II” no hacen parte integral del presente informe de supervisión. No obstante, dado que dicho contrato contempla un componente de mantenimiento, se

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

viene realizando articulación técnica y administrativa entre ambos procesos con el fin de evitar duplicidad de esfuerzos, optimizar recursos y segmentar adecuadamente la inversión por subregiones.

- **Integración sistema alertas tempranas:** en estudio de mercado (Presupuesto \$273.922.571).

Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) Y AVL: CONTRATO 732-2025 por valor de \$2.009.958.610. Equipos entregados en la DEANT y configurados. Actualmente en verificación local de funcionamiento. Equipos de Asistencia Digital Personal (PDA) para dinamizar la actividad misional del Departamento de Policía Antioquia. En próximos 15 días entrega de 200 PDA. Entrega de equipos en los distritos, Plan de entregas de dos distritos cada semana:

- Rionegro: 73
 - Marinilla: 49
 - Fredonia: 33
 - La Ceja: 19
 - Cisneros: 20
 - Total entregados: 194/ 460
- **Analíticas Forenses Fuentes Abiertas – Fiscalía Seccional Antioquia:** CONTRATO 565-2025 por valor de \$1.523.200.000, software Tangles. Contrato finalizado, está en periodo de soporte, este dura 1 año.
 - **SERVICIOS NUSE -123 - Licencias Office.** CONTRATO 578 – 2025 por valor de \$53.550.000. Se entregan 14 licencias a DEANT para igual número de Distritos Policiales.

Modernización plataforma de comunicaciones de Policía Antioquia – en las diferentes Subregiones de Antioquia.

En proceso la licitación para la “*Adquisición e instalación de repetidoras, monopolos y demás subsistemas para la modernización de la plataforma de comunicaciones de voz con destino a la Policía Nacional con jurisdicción en las Subregiones del departamento de Antioquia*”, con un presupuesto estimado de \$9.632.485.207, amparados en el certificado de labor N°1000229306. Publicados los pliegos.

Misión Crítica – Sitio Maestro - Plataforma de Comunicaciones de Policía Nacional.

Suscrito el contrato con Motorola N°25SS122C2617, cuyo objeto es “*Fortalecimiento del sistema de comunicaciones de Misión Crítica de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá a través de la renovación tecnológica (Sitio Maestro) para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana*”, con un presupuesto aprobado de \$9.550.481.889. Se estima un avance del 18.4%, relacionado con el inicio del proceso de fabricación de equipos (Master Site, repetidores, consolas y radioenlace), así como la ejecución de visitas técnicas y site survey en estaciones repetidoras y Nodo Departamental.

LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y POLICÍAS

- 1) **Suscripción con EDESQ el contrato marco para la ejecución de la Línea II – Infraestructura Digna para nuestros Soldados y Policías.**

Suscrito el Contrato Marco de Infraestructura con EDESQ No. 25MR122C2157 de 2025

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – EDESQ, el Contrato Interadministrativo Marco N°25MR122C2157 de 2025, cuyo objeto es: “*Contrato Interadministrativo Marco de colaboración para el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación, construcción, diagnóstico, diseño y/o interventoría de la infraestructura para la Fuerza Pública del Departamento de Antioquia y*

 GOVERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

la implementación de los proyectos derivados de la Línea de Inversión II de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESSC denominada: “Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías” impuesta en el Departamento de Antioquia, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024.

Este contrato tiene como propósito materializar la implementación de los proyectos de infraestructura en pro de la seguridad definidos en la Línea de inversión II de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESSC denominada: “Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías” impuesta en el departamento de Antioquia, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024 y los proyectos de infraestructura para Fuerza Pública que se financian con los recursos provenientes en cada vigencia del Fondo de Seguridad Territorial FONSET, los cuales contemplan los siguientes componentes:

1). Infraestructura para la Fuerza Pública – Policía Nacional: mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación, construcción, diagnóstico, diseño y/o interventoría de la infraestructura para la Policía Nacional, con jurisdicción en el Departamento, como son Estaciones, Subestaciones, CAI y demás infraestructura que facilite la presencia y el control territorial de la fuerza pública en área urbana y rural.

2). Infraestructura para la Fuerza Pública – Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aeroespacial Colombiana): mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación, construcción, diagnóstico, diseño y/o interventoría de la infraestructura para las Fuerzas Militares, con jurisdicción en el Departamento, como son Batallones, Brigadas, Sedes Operativas y demás infraestructura que facilite la presencia y el control territorial de las Fuerzas Militares en área urbana y rural.

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO, aportará a este contrato como aliado estratégico en calidad de contratista, su amplia experiencia trabajando en proyectos de carácter público en el Departamento, donde ha desarrollado proyectos con diferentes alcances y complejidades, pero en los cuales ha destacado valores como la calidad y administración adecuada de los recursos, favoreciendo la inversión de los recursos en las necesidades para las cuales se ha contratado y con ello el cumplimiento de las metas.

La información general del contrato se encuentra publicada en SECOP II en el siguiente Link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39686512&isFromPublicArea=True&isModal=False>

2) Contrato Interadministrativo de Mandato N°4600018309 de 2025- Acta de Ejecución N°1.

Entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – EDESO se suscribió en Contrato Interadministrativo N°4600018309, cuyo objeto es: *Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo de Mandato sin representación para el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación, construcción, diagnóstico, diseño y/o interventoría de la infraestructura para la Fuerza Pública del Departamento de Antioquia y la implementación de los proyectos derivados de la Línea de Inversión II de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESSC denominada: “Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías” impuesta en el Departamento de Antioquia, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024 y la ejecución de los recursos FONSET”, derivado del Contrato Interadministrativo Marco No.25MR122C2157*. Acta de inicio del 04/08/2025. El alcance de este contrato contempla la ejecución de los siguientes componentes:

1. Infraestructura para la Fuerza Pública – Policía Nacional: mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación, construcción, diagnóstico, diseño y/o interventoría de la infraestructura para la Policía Nacional, con jurisdicción en el Departamento, como son Estaciones, Subestaciones, CAI y demás infraestructura que facilite la presencia y el control territorial de la fuerza pública en área urbana y rural.

a. En este componente, se prioriza el proyecto de intervención de estaciones y subestaciones de policía en distintos municipios y corregimientos de las nueve subregiones de Antioquía, mediante acciones que garanticen espacios dignos, seguros, accesibles y funcionales, tanto para el personal policial como para la ciudadanía. Las obras estarán orientadas al cumplimiento de los parámetros establecidos en la normativa técnica vigente, así como las especificaciones técnicas propias de la infraestructura policial. Se busca así consolidar instalaciones que

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

permitan la adecuada prestación del servicio y fortalecer el relacionamiento con la comunidad, contribuyendo a la efectividad de la acción preventiva del Estado. Las intervenciones están enfocadas en el mejoramiento, mantenimiento, adecuación, dotación, ampliación, construcción, diagnostico, diseños y/o interventoría de la infraestructura policial.

Las intervenciones están previstas en 25 municipios distribuidos a lo largo de las nueve subregiones del Departamento de Antioquia. Para facilitar la gestión operativa y logística del proyecto, estas se han organizado en paquetes regionales de intervención, distribuidos de la siguiente manera:

MEJORAMIENTOS ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE POLICIA		
SUBREGIÓN	MUNICIPIO	TIPOLOGIA
SUROESTE	Andes	Subestación de Policía -Tapartó
	Betulia	Subestación de Policía Altamira
	Caramanta	Estación de Policía Caramanta
	Fredonia	Estación de Policía Fredonia
	Montebello	Estación de Policía Montebello
	Venecia	Estación de Policía Venecia
	Ciudad Bolívar	Subestación de Policía Alfonso López
OCCIDENTE/ URABA	Buriticá	Estación de Policía Buriticá
	Cañasgordas	Subestación de Policía Cestillal
	Frontino	Subestación de Policía Nutibara
	Liborina	Subestación de Policía La Merced del Playón
	Urumita	Estación de Policía Uramita
	Carepa	Subestación - Corregimiento Piedras Blancas
	Chigorodó	Estación de Policía Chigorodó
NORDESTE/ BAJO CAUCA/ MAGDALENA MEDIO / NORDESTE	Cáceres	Estación de Policía Cáceres
	Puerto Berrio	Distrito de Policía Puerto Berrio
	Tarazá	Estación de Policía Tarazá
	Vegachí	Estación de Policía Vegachí
ORIENTE/ AREA METROPOLITANA	San Carlos	Estación de Policía San Carlos
	Sabaneta	Estación de Policía Sabaneta
	Caldas	Estación de Policía Caldas
	Sonsón	Subestación de Policía La Danta
NORTE	Campamento	Estación de Policía Campamento
	Ituango	Estación de Policía Ituango
	San José de la Montaña	Estación de Policía San José de la Montaña

Este proyecto tiene como fuente de financiación los recursos provenientes de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencias Ciudadana – TESCC, se plantea ejecutar tanto la obra como la interventoría, en apoyo del equipo contratado por parte de EDESOC como apoyo técnico al proyecto, tanto en la fase precontractual, contractual y poscontractual.

2. Infraestructura para la Fuerza Pública – Fuerzas Militares (Ejército Nacional de Colombia, Armada Nacional de Colombia y Fuerza Aeroespacial Colombiana): Mejoramiento, mantenimiento, adecuación,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

dotación, ampliación, construcción, diagnostico, diseños y/o interventoría de la infraestructura para las Fuerzas Militares, con jurisdicción en el Departamento de Antioquia, como lo son: Brigadas, Batallones, Bases Militares, Sedes Operativas y demás unidades militares que faciliten y garantizan la presencia y el control territorial de las todas las Fuerzas Militares en la jurisdicción territorial del Departamento de Antioquia tanto en el área urbana como rural, zonas marítimas, fluviales y aéreas.

En el marco de este componente, se plantea la ejecución de dos proyectos diferentes, uno para el Ejército Nacional y el otro tiene como destinatario la Armada Nacional, a continuación, se explican las generalidades de cada proyecto:

a. **Estudios, diseños y construcción de la guardia principal del Batallón Especial y Energético Vial No.4 del Ejército Nacional en San Carlos, Antioquia:** El proyecto consiste en el diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de la guardia principal del Batallón Especial Energético y Vial N.º4, con el objetivo de fortalecer la seguridad, el control de accesos y la operatividad de esta unidad militar. Responde a la necesidad de contar con una infraestructura adecuada que minimice riesgos para el personal, los activos estratégicos y la información sensible. Este proceso está planteado en dos etapas de ejecución, la primera para los estudios y diseños, los cuales serán supervisados por el equipo técnico de la EDESO, la segunda etapa que es la ejecución contará con interventoría.

La intervención contempla una edificación que incluirá zona de guardia, alojamiento para el personal, baños, cuartos técnicos (eléctrico, cámaras, aseo), y un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). Además, se plantea la necesidad de desarrollar obras complementarias como cerramiento perimetral, sistemas de acceso y seguridad, instalaciones eléctricas e hidráulicas, acabados y red de datos, todo orientado a mejorar la capacidad operativa de la unidad en el marco del respeto al orden constitucional y los derechos humanos. Este proyecto se financiará con los recursos de las Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC. Este proyecto fue priorizado desde la Ordenanza N°50 en la exposición de motivos en la Línea de Inversión II. *INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y POLICÍAS* y posteriormente en el Comité Territorial de Orden Público - CTOP del 03 de abril de 2025.

b. **Consultoría de los estudios y diseños para la construcción del muelle flotante y recuperación de la rampa de maniobras de la Estación Primaria de Guardacostas Urabá de la Armada Nacional en Turbo, Antioquia:** Esta intervención busca responder al deterioro avanzado de la actual infraestructura, que compromete tanto la seguridad del personal como la operatividad de las Unidades de Reacción Rápida (URR). Además, se enfrentan riesgos por el uso de una plataforma flotante en mal estado y por la falta de estructuras que protejan las embarcaciones del oleaje y las condiciones climáticas adversas.

La consultoría deberá entregar estudios y diseños definitivos que incluyan: el muelle flotante para atraque y zarpe de las URR, recuperación de la rampa de maniobras, obras de estabilización y protección de la orilla costera, rampa de acceso para embarcaciones menores. El propósito es contar con un proyecto técnico completo, ajustado al entorno, que permita en una fase posterior la ejecución efectiva de las obras, garantizando condiciones seguras, operativas y alineadas con la misión institucional de la Armada Nacional. La fuente de recursos para este proyecto es el Fondo de Seguridad Territorial – FONSET y aprobado en el Comité Territorial de Orden Público - CTOP del 09 de diciembre de 2024.

Como se puede ver, con este contrato interadministrativo – Acta de Ejecución N°1, se ejecutarán los primeros proyectos de infraestructura priorizados en la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC y el proyecto de infraestructura priorizado en el último CTOP del año 2024.

Presupuesto / Valor: \$10.785.627.338, incluyendo honorarios del ocho por ciento (8%) más el IVA del diecinueve por ciento (19%) sobre los Honorarios, calculados sobre los costos directos, así como los demás impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones para la ejecución del contrato, desagregados así:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- Recursos del Acta de Incorporación N°1 – Convenio 4600018028 - Línea de Inversión II - “*Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías*” de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC: \$10.335.627.338 respaldados en el certificado de labor N°1000228450
- Recursos del Fondo de Seguridad Territorial -FONSET: \$450.000.000,00

Toda la información del Contrato N°4600018309 de 2025- Acta de Ejecución N°1. Se encuentra publicada en el siguiente link de consulta en SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41092252&isFromPublicArea=True&isModal=False>

PRESUPUESTO GENERAL MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE POLICÍA -2025				
No.	Subregión	Municipio	Valor	Subtotal Regional
1	SUROESTE	Andes	\$ 156.261.578	\$ 1.356.213.831
2		Betulia	\$ 90.181.722	
3		Caramanta	\$ 170.416.627	
4		Fredonia	\$ 154.116.221	
5		Montebello	\$ 173.461.049	
6		Venecia	\$ 214.038.010	
7		Ciudad Bolívar	\$ 397.738.624	
8	OCCIDENTE - URABÁ	Buritica	\$ 139.628.891	\$ 1.085.832.712
9		Cañasgordas	\$ 163.029.568	
10		Frontino	\$ 117.825.014	
11		Liborina	\$ 145.702.944	
12		Urumita	\$ 130.755.709	
13		Carepa-Estación de Policía	\$ 229.563.187	
14	ORIENTE - VALLE DE ABURRÁ	Chigorodó	\$ 159.327.399	\$ 974.629.555
15		San Carlos	\$ 199.195.699	
16		Sabaneta	\$ 440.136.613	
17		Caldas	\$ 159.119.559	
18	NORTE	Sonsón	\$ 176.177.684	\$ 954.573.518
19		Campamento	\$ 174.126.365	
20		Ituango	\$ 549.506.224	
21	BAJO CAUCA - MADGALENA MEDIO- NORDESTE	San José de la Montaña	\$ 230.940.929	\$ 639.799.462
22		Cáceres	\$ 151.094.412	
23		Puerto Berrio	\$ 174.085.588	
24		Tarazá	\$ 149.027.910	
25		Vegachí	\$ 165.591.552	
		TOTAL	\$ 5.011.049.078	\$ 5.011.049.078
		% de Administración (A)	27,45%	\$ 1.375.532.971,77
		% de Utilidad estimada (U)	5,00%	\$ 250.552.453,88
		% Imprevisto	1,00%	\$ 50.110.490,78
		% A+U	33,45%	\$ 1.676.195.916
		COSTO TOTAL DE OBRAS (C.D.+C.I.):		\$ 6.687.244.994
		INTERVENTORIA	11,00%	\$ 735.596.949
		COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 7.422.841.943

De estas contrataciones que realiza EDES, el estado de Ejecución del contrato N°4600018309 – denominado Acta de Ejecución 1 – EDES con corte al 13/02/2026, es el siguiente:



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

Informe Semanal No. 11 – IP 017-2025

DATOS DEL PROYECTO

Contratista: PROYECTOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA PIA
SAS

Avance Contractual semana
anterior: 80%

Avance Contractual presente
semana: 88%

Ejecución de obras presente semana

Caldas: 73%

Sabaneta: 2%

San Carlos: 1%

Ejecución financiera semana anterior
7,53%

Ejecución financiera presente
semana 9,75%

Fecha Acta de Inicio:
24/11/2025

Tiempo Ejecución
3 meses
(Fin: 24/02/2026)

Valor contrato: \$ 1.259.701.674

SUBREGIÓN ORIENTE Y AMVA :

Municipios: SAN CARLOS, SONSÓN (La Danta), CALDAS Y SABANETA

SAN CARLOS



CALDAS



SABANETA



SONSÓN



Actividades específicas: Cubiertas y pisos

Día de los comités de obra: Caldas Lunes 9am – Sabaneta Lunes 2pm – San Carlos miércoles 10am

Profesional responsable de la Interventoría: Ing. Lina María Tamayo

Profesional responsable contratista de obra: Ing. Juan David Ramírez

Observaciones generales:

Actividades ejecutadas:

Caldas:

- ✓ Resane de paredes.
- ✓ Pintura interior en primer piso
- ✓ Limpieza muro exterior en cerramiento para pintar
- ✓ Instalación de luminarias.

Sabaneta:

- ✓ Retiro de cerramiento posterior existente.
- ✓ Instalación de cerramiento provisional en tela verde.
- ✓ Excavación para viga de cerramiento nuevo.

San Carlos:

- ✓ Lavado de muros en cubierta
- ✓ Retiro de manto existente.

Personal en Obra:

- ✓ Caldas: 6 (SST:1, PO 5)
- ✓ Sabaneta: 3 (SST:1, PO 2)
- ✓ San Carlos: PO 2

Otras observaciones:

- ✓ Las obras en Caldas se proyectan terminar el 20 de febrero.
- ✓ Deben mejorar rendimientos en Sabaneta y San Carlos

Informe Semanal N°11 – IP 018-2025

SUBREGIÓN OCCIDENTE Y URABÁ :

Municipios: Buriticá, Uramita, Carepa, Chigorodó, Cañasgordas, Frontino y Liborina

DATOS DEL PROYECTO

Contratista: INGENIERÍA TRIPLE
C.S.A.S

Avance Físico semana anterior:
22%

Avance Físico presente semana:
2%

TOTAL: 24% al 11 de febrero
2026.

Ejecución financiera semana
anterior: 12%

Ejecución financiera presente
semana 1%

TOTAL: 13% al 11 de febrero
2026.

Fecha Acta de Inicio:
26/11/2025

Tiempo Ejecución
4 meses
(Fin: 26/03/2026)

Fecha finalización estimada:
26 de marzo de 2026

Valor contrato: \$ 1.478.937.930

Obras ejecutadas en las estaciones de URAMITA - CAREPA



Actividades específicas: Contratista comparte cronograma de actividades.

Comités de obra: Comité de Obra No.7 (10/02/2026): Participantes: INGENIERIA TRIPLE C SAS, CONSORCIO INTERVENTORIA IP-023 y supervisión de la EDESIO.

Continuación de obras en estación URAMITA Y CAREPA

ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES:

- Durante la semana se continuó con el seguimiento al Buzón de PQRS; al momento de aplicar, se realizará la actualización de la cartelera informativa del proyecto.
- Las labores realizadas no causaron inconvenientes en la comunidad, conservándose condiciones habituales de convivencia en la zona de influencia.

Profesional responsable de la Interventoría: GERMAN DAVID TORO

Profesional responsable contratista de obra: EDGAR SERNA

OBRAS EJECUTADAS subestación de URAMITA

Actividades de revocos en muros interiores de la estación.

- Actividades de instalación de cubierta en teja PVC translúcida.
- Se continúa la actividad de aplicación de pintura en los muros exteriores en fachada principal.
- Actividades de demolición y desmonte de enchape piso y/o pared en duchas de alojamientos 1 y alojamiento 2.

OBRAS EJECUTADAS subestación de CAREPA

- Actividades de demolición de enchapes y aparatos sanitarios y lavamanos en baños de alojamiento en piso 1.
- Se realizan actividades de lavado de escalas de circulación con acabado en granito pulido, hacia segundo piso de la estación.

ACTIVIDADES SST:

- Revisión seguridad social del personal de obra enero/febrero 2026
- Se realizan Actividades administrativas y recorrido en las diferentes estaciones en ejecución.

PERSONAL EN OBRA:

Uramita: oficial 1 - ayudante 1
Carepa: oficiales 2 – ayudantes 4

edeso
Empresa de Desarrollo Sostenible



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

Informe Semanal No. 11 – IP 019-2025.

DATOS DEL PROYECTO

Contratista: ARQUITECTURA E
INGENIERÍA JECSA S.A.S

Avance contractual semana
anterior: 78.87%

Avance contractual presente
semana:
86.64% al 12 de febrero 2026.

Avance físico semana anterior:
14.28%

Avance físico presente semana:
25.26% al 12 de febrero 2026.

Ejecución financiera semana
anterior 0%

Ejecución financiera presente
semana 0%

Fecha Acta de Inicio:
26/11/2025

Tiempo Ejecución 3 meses

Fecha finalización estimada:
26 de febrero de 2026

Valor contrato: \$ 1.267.345.186

SUBREGIÓN NORTE :

Municipios: ITUANGO, CAMPAMENTO Y SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA



ITUANGO



Actividades específicas:

-Las actas de entorno y las actas de vecindad, ya se encuentran radicadas ante la entidad municipal de San José, pendientes Ituango y Campamento. El punto de atención a la comunidad se encuentran activos y la cartelera informativa se mantiene actualizada.

Día de los comités de obra: Cada Miércoles 10:00 am

Observaciones generales:

-San José de la Montaña. (1 oficial, 3 pintores, 2 eléctricos, 1 residente, 1 sst, 1 socioambiental). **90% de avance.**

Se avanza con las siguientes actividades:

- Se terminó tratamiento de superficies en fachada externa zona patio e inició fachada principal.
- Termina instalación de enchape en pared de baños.
- Se instaló grifería lavamanos y accesorios baños.
- Se inició instalación de malla eslabonada.
- Se realizó desmonte e instalación de la canoa en la parte frontal o fachada.
- Se realizó pulida de letras
- Finaliza mantenimiento a estructura metálica corredor, pendiente instalación de policarbonato
- Se terminó la red eléctrica.

-Durante el periodo evaluado se dio inicio a labores en fachada con trabajo en alturas (> 2 metros), implementando:

- Uso de andamio multidireccional certificado
- Montaje sobre superficie estable
- Plataformas completas y accesos seguros

-Ituango: (1 oficial, 1 ayudante) **5% de avance**

- Desmonte de accesorios y cableado eléctrico.
- Instalación de accesorios y cableado eléctrico.

-Campamento: Inició 10/02/26 con 1 oficial y 1 ayudante **1% de avance**

- Adecuación de superficies en paredes y corrección de humedades.

ed=so
Empresa de Desarrollo Sostenible

Informe Semanal No.11 – IP 020-2025

SUBREGIÓN BAJO CAUCA, NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO:

Municipios: Tarazá, Cáceres, Vegachí y Puerto Berrío

DATOS DEL PROYECTO

Contratista:

ÁLVARO RAMÓN MENDOZA IGLESIAS

Avance Físico semana anterior:
19.49%

Avance Físico presente semana:
8.01%

Avance Programado: 72.82%
27.50% al 6 de febrero de 2026.

Ejecución financiera semana
anterior 0%

Ejecución financiera presente
semana 0%

0% al 13 de febrero de 2026.

Fecha Acta de Inicio:
25/11/2025

Tiempo Ejecución
3 meses
(Fin: 25/02/2026)

Fecha finalización estimada:
25 de febrero de 2026

Valor contrato: \$
906.343.398

TARAZÁ



CÁCERES



PUERTO BERRÍO



Actividades específicas:

Día de los comités de obra:

Profesional responsable de la Interventoría: Juan Carlos Cardenas

Profesional responsable contratista de obra: Álvaro Ramón Mendoza Iglesias

Observaciones generales:

Actividades ejecutadas

TARAZÁ

- Se Avanzó con el retiro del manto impermeabilizante en mal estado de un terrero cuartotramo de la losa de cubierta
- Se continuó el transporte de material hasta la losa de cubierta

- Se avanzó con el vaciado del mortero pendiente sobre un segundo tramo de la losa de cubierta para evitar grandes áreas que puedan afectarse durante las lluvias 148 m2 de 280 m2 hasta la fecha, 53% de avance en esta actividad

- Se avanzó con el resane de piso de la reparación de tubería de la red sanitaria de la cocina.

CÁCERES

- Se levantó el manto impermeabilizante,
- Se lavó con hidrolavadora la losa de cubierta para prepararla para el vaciado del mortero impermeabilizado

- Se lavaron con hidrolavadora las fachadas de la estación

PUERTO BERRÍO

- se da inicio a la obra el miércoles 11 de febrero de 2026, mediante la preparación de la superficie de la terraza para aplicación de mortero pendiente.

- Se realiza lavada con hidrolavadora a toda la superficie.

- Se retirando los alojamientos de a terrazas materiales que estaban guardados allí.

- Se inicia el transporte interno de materiales para el mortero pendiente hasta la terraza

Observaciones

El contratista de obra notifica que el suministro de material de playa como insumo del mortero pendiente ha estado muy escaso y no se ha conseguido a la velocidad que se necesita, debido a las crecientes de los ríos. Es la única fuente de material de la subregión y hay que esperar que se pueda extraer arena de los ríos.

ed=so
Empresa de Desarrollo Sostenible

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Informe Semanal No. 9 – OC 017-2025

SUBREGION SUROESTE:

Municipios: ANDES – BETULIA – CARAMANTA – FREDONIA – MONTEBELLO – VENECIA – CIUDAD BOLÍVAR

DATOS DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO
COMANDOS 2025

Avance Físico semana anterior:
0%

Avance Físico presente semana:
0%

0% al 13 de febrero 2026.

Ejecución financiera semana
anterior 0%

Ejecución financiera presente
semana 0%

0% al 13 de febrero 2026.

Fecha Acta de Inicio:
08 de enero de 2026

Tiempo Ejecución
3 meses

Fecha finalización estimada:
08 de abril de 2026

Valor contrato: \$ 1.771.072.2851

BETULIA (ALTAMIRA)



CARAMANTA



MONTEBELLO



Actividades específicas:

- Se lleva a cabo trámite de pago anticipado, donde se revisa la información entregada por el contratista de obra.
- se realiza reunión para que se adquiera compromiso con fecha de inicio

Día de los comités de obra: sin definir

Profesional responsable de la Interventoría: Consorcio IP 023 – María Camila Londoño

Profesional responsable contratista de obra: Consorcio Comandos – Alejandro Quintero Flórez

Observaciones generales:

- El contratista debió haber iniciado obras desde el día 21 de enero de 2026. se envió oficio OF-045 solicitando inicio inmediato pero no se recibió respuesta por parte del contratista.
- Se reiteró mediante oficio OF-051 del 11 de febrero de 2026, el incumplimiento del inicio de las obras, pues se había pactado nueva fecha de inicio el 9 de febrero de 2026, con copia a la aseguradora.
- También se solicitó plan de contingencia y cronograma con reprogramación, las cuales no han sido recibidos.
- Aún no han enviado información sobre el personal de campo a utilizar.
- No se ha recibido respuesta del oficio en donde se devolvió el trámite de obras extras y presentación de balance presupuestal por no cumplir con lo requerido para ello.

edeso
Empresa de Desarrollo Sostenible

En relación con los estudios, diseños y construcción de la Guardia del Batallón Especial Energético y Vial N°4 del Ejército Nacional en el municipio de San Carlos, el contratista EDESO no presenta avances.

LÍNEA V: CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS

CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V. CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS – ACTAS DE INCORPORACIÓN N°1 y N°2.

5.1 Contrato Marco Línea de Inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con Renting de Antioquia – RENTAN, EICE, el Contrato Interadministrativo Marco N°25MR122C2182 de 2025, este contrato es con presupuesto indeterminable pero determinable a partir de la suscripción de las Actas de Ejecución. La información general del contrato se encuentra publicada en SECOP II en el siguiente Link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8297527&isFromPublicArea=True&isModal=False>

5.1.1. Acta de Ejecución N°1 derivado del contrato marco N°25MR122C2182 de la Línea de Inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con RENTAN el Acta de Ejecución N°1 – Contrato Interadministrativo de Mandato N°25MA122C2271 del 02/09/2025, con el Objeto: *Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación, construcción, diagnóstico, diseño y/o interventoría de los escenarios deportivos y recreativos, enmarcado en la implementación de los*

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

proyectos derivados de la línea de inversión V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC denominada: “convivencia: placas polideportivas” impuesta en el departamento de Antioquia, mediante la ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024”, derivado del contrato interadministrativo Marco No. 25MR122C2182”.derivado del contrato marco, por un valor total de \$24.757.540.248, con recursos del Acta de Incorporación N°1, para la intervención – mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación, construcción, diagnóstico, diseño y/o interventoría de los escenarios deportivos y recreativos, enmarcado en la implementación de los proyectos derivados de la línea de inversión V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC denominada: “convivencia: placas polideportivas, dentro de los cuales se priorizaron 104 escenarios – placas polideportivas, así:

CONTRATOS DERIVADOS EN EJECUCIÓN

ACTA DE EJECUCIÓN No. 1								
INFORMACIÓN GENERAL					CONTRATISTAS DE OBRA		CONTRATISTAS DE INTERVENTORÍA	
LOTE	SUBREGIÓN	MUNICIPIOS	FRENTES	ACTAS DE INICIO	EMPRESA	PLAZO [MESES]	EMPRESA	PLAZO [MESES]
1	Magdalena Medio - Nordeste	12	22	jueves, 6 de noviembre de 2025	PSPORT SYSTEM S.A.S.	6,00	JOSE RICARDO TAMAYO ISAZA	6,00
2	Norte zona 2 - Occidente zona 1	21	23	jueves, 20 de noviembre de 2025	CONSORCIO PLACAS INCOCAZA	5,50	CONSORCIO CYC	6,00
3	Oriente - Occidente zona 2	15	21	miércoles, 12 de noviembre de 2025	INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA S.A.S.	5,50	CONSORCIO INTERDEPORTES CJ	6,50
4	Valle de Aburrá - Norte 1 - Suroeste	15	22	miércoles, 12 de noviembre de 2025	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	6,00	JERA INGENIERÍA	7,00
5	Urabá	6	16	viernes, 7 de noviembre de 2025	CONINGECON S.A.S.	5,00	JUAN MANUEL SUÁREZ	6,00

ENTREGAS PARCIALES A RENTAN - FEBRERO

LOTE	SUB REGIÓN	MUNICIPIO	PLACAS EN EJECUCIÓN	FECHA
LOTE 1	NORDESTE	PUERTO BERRIO	I.E. ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	4/02/2026
			C.E.R. BOMBONA	4/02/2026
			I.E.N.S. DEL MAGDALENA MEDIO	4/02/2026
			I.E. AMÉRICA	27/02/2026
			I.E. ANTONIO NARIÑO	27/02/2026
			C.E.R. LA CARLOTA	27/02/2026
		MACEO	I.E. FILIBERTO RESTREPO SIERRA	27/02/2026
LOTE 3	ORIENTE	CISNEROS	I.E. CISNEROS V3	27/02/2026
		GUARNE	I.E.R. HOJAS ANCHAS	10/02/2026
LOTE 4	VALLE DE ABURRA	SANTUARIO	I.E PRESBISTERO LUIS RODOLFO GOMEZ RAMIREZ	19/02/2026
		COPACABANA	I.E. JOSÉ MIGUEL RESTREPO	9/02/2026
	SUROESTE	CALDAS	PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO EL TABLAZO	9/02/2026
			I.E. FEDERICO ÁNGEL	6/02/2026
		LA PINTADA	PLACA POLIDEPORTIVA BUENAVISTA	6/02/2026
LOTE 5	URABÁ	CAREPA	PLACA POLIDEPORTIVA MI LUCHA	2/03/2026
			I.E COLOMBIA	16/02/2026
			I.E VILLA NELLY	16/02/2026
		CHIGORODÓ	I.E. LOS ANDES 2	16/02/2026

A continuación se muestran algunos de los escenarios deportivos entregados:



LOTE No. 2		
NORTE 2	ANGOSTURA	I.E. MARIANO DE JESUS EUSSE
	CAMPAMENTO	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
	DON MATIAS	I.E. DON MATIAS
	ENTRERRIOS	I.E. ENTRERRIOS
	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO EL RECREO
	SANTA ROSA DE OSOS	I.E. CARDENAL ANIBAL MUÑOZ DUQUE
	TOLEDO	PLACA POLIDEPORTIVA CORREGIMIENTO EL VALLE
OCCIDENTE 1	YARUMAL	I.E. R. OCHALI
	ABRIQUI	I.E. LA MILAGROSA
	ANZA	I.E. ANZA
	BURITICA	I.E. ADOLFO MORENO USUGA
	CAICEDO	I.E. R EL HATO
	CANAS GORDAS	I.E. R JUNTAS DE URAMITAS
	FRONTINO	I.E. AGROPECUARIA PEDRO ANTONIO EJEIALDE
	GIRALDO	I.E. LUIS ANDRADE VALDERAMA
	PEQUE	I.E. PRESBITERO RODRIGO LOPERA GIL
	SAN JERÓNIMO	PLACA POLIDEPORTIVA BUENOS AIRES PARTE ALTA
	SANTAFÉ DE ANTIOQUIA	I.E. N.S. GENOVEVA DIAZ
	SANTAFÉ DE ANTIOQUIA	I.E. R. EL PESCADO
	SOPETRAN	I.E. JOSE MARIA VILLA
	URAMITA	PLACA POLIDEPORTIVA GUAYABAL ROJA
	LIBORINA	I.E. SAN JOSE
	LIBORINA	I.E. FRANCISCO DE ASSIS

En ejecución
Proximas a iniciar
Entregadas

ACTA DE INICIO 20/11/2025
PLAZO (DÍAS) 165
FECHA ACTUAL 13/02/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) 86
% AVANCE TIEMPO 52,12%
TIEMPO RESTANTE (DÍAS) 79
TOTAL PLACAS A INTERVENIR 23
PLACAS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN 11
PLACAS FALTANTES 12



Algunos de los escenarios: Placas polideportivas entregadas del lote 2 del Norte y Occidente

SOPETRAN: PLACA POLID. GUAYABAL ROJA



SAN JERONIMO: IENS GENOVEVA DIAZ



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024



PLACAS POLIDEPORTIVAS

LOTE No. 3		
ORIENTE	CONCEPCIÓN	I.E. PRESBITERO LIBARDO AGUIRRE DELGADO
	EL CARMEN DE VIBORAL	I.E.R. CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE
	EL PENOL	I.E. PALMIRA
	EL RETIRO	I.E.R. DOLORES E ISMAEL RESTREPO
	EL SANTUARIO	PLACA POLIDEPORTIVA UNIDAD ALTERNIA
		I.E. PRESBITERO LUIS RODOLFO GÓMEZ RAMÍREZ
	GUARNE	PLACA POLIDEPORTIVA UNIDAD DEPORTIVA PLACAS DEL RIO 1
		I.E.R. EZEQUIEL SIERRA
		I.E.R. HOJAS ANCHAS
	GUATAPÉ	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
		PLACA POLIDEPORTIVA MIRAMAR
	LA CEJA	I.E. FRANCISCO MARIA CARDONA
	LA UNIÓN	I.E.R. MARCO EMILIO LÓPEZ GALLEGÓ
		PIO XI
OCCIDENTE 2	MARINILLA	I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL SIMONA DUQUE
	RIONEGRO	PLACA POLIDEPORTIVA ALTO BONITO
	SAN CARLOS	I.E. JOAQUIN CÁRDENAS GÓMEZ
		I.E.R. EL JORDÁN
	SAN LUIS	I.E. RURAL ALTAVISTA
	ARMENIA	I.E. ROSA MESA DE MEJÍA
	HEUCONIA	I.E. SAN RAFAEL

En ejecución
Proximas a iniciar
Entregadas

ACTA DE INICIO 12/11/2025
PLAZO [DÍAS] 165
FECHA ACTUAL 13/02/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO [DÍAS] 94
% AVANCE TIEMPO 56,97%
TIEMPO RESTANTE [DÍAS] 71
TOTAL PLACAS A INTERVENIR 21
PLACAS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN 7
PLACAS FALTANTES 14



Rentan

IDEA

GOBERNACIÓN
DE ANTIOQUIA



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024



PLACAS POLIDEPORTIVAS

LOTE No. 4		
VALLE DE ABURRÁ	BELLO	PLACA POLIDEPORTIVA LAS CUADRITAS
	COPACABANA	I.E. JOSÉ MIGUEL RESTREPO
	CALDAS	PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO EL TABLAZO
	CALDAS	I.E. FEDERICO ÁNGEL
NORTE 1	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	I.E. PÉRO JULIO TAMAYO
	GÓMEZ PLATA	PLACA POLIDEPORTIVA CIC LA CONCHITA
SUROESTE	ANDES	I.E.R. LA CARBONERA ANDES
	ANDES	I.E. MARIA AUXILIADORA
	ANDES	I.E. SAN JUAN DE LOS ANDES
	CIUDAD BOLIVAR	I.E. MARIA AUXILIADORA
	CIUDAD BOLIVAR	I.E. SAN JOSÉ DEL CITARA
	CONCORDIA	PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO LAS PALMAS
	CONCORDIA	I.E.R. MORELIA
	JARDÍN	I.E. DE JESUS
	JARDÍN	I.E. MIGUEL VALENCIA
	LA PINTADA	PLACA POLIDEPORTIVA BUENAVISTA
	MONTEBELLO	PLACA POLIDEPORTIVA CAPILLA VEREDA EL GAVILAN
	PUEBLORICO	I.E. EL SALVADOR
	SALGAR	I.E. JULIO RESTREPO
	TARSO	I.E. JOSÉ PRIETO ARANGO
	TITIRIBÍ	PLACA POLIDEPORTIVA CORREGIMIENTO LA ALBANIA

En ejecución
Próximas a iniciar
Entregadas

ACTA DE INICIO 12/11/2025
PLAZO [DÍAS] 180
FECHA ACTUAL 13/02/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO [DÍAS] 94
% AVANCE TIEMPO 52,22%
TIEMPO RESTANTE [DÍAS] 86
TOTAL PLACAS A INTERVENIR 22
PLACAS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN 4
PLACAS FALTANTES 18



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

COPACABANA: PLACA POLIDEPORTIVA EL
TABLAZO



PLACAS POLIDEPORTIVAS

LOTE No. 5		
URABÁ	ARBOLETES	PLACA POLIDEPORTIVA LAS MARIAS
		I.E. JOSE MANUEL RESTREPO
	TURBO	PLACA POLIDEPORTIVA JESÚS MORA
		I.E. COLOMBIA
	CAREPA	I.E. LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
		I.E.R. VILLA NELLY
		PLACA POLIDEPORTIVA MILUCHA
		I.E. GONZALO MEJIA
	CHIGORODÓ	I.E. LOS ANDES
		I.E. MUNICIPAL JOSE DE LOS SANTOS ZÚÑIGA
		PLACA POLIDEPORTIVA MONTECARLOS
	MUTATÁ	I.E.R. LA INMACULADA DE CAUCHERAS
		I.E. MUTATÁ
	SAN PEDRO DE URABÁ	PLACA POLIDEPORTIVA PAVARANDÓ
		I.E. SAN PEDRO DE URABÁ
		I.E. CAMILO TORRES

 En ejecución
 Proximas a iniciar
 Entregadas

ACTA DE INICIO 7/11/2025
PLAZO (DÍAS) 150
FECHA ACTUAL 13/02/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) 99
% AVANCE TIEMPO 66,00%
TIEMPO RESTANTE (DÍAS) 51
TOTAL PLACAS A INTERVENIR 16
PLACAS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN 7
PLACAS FALTANTES 9



Rentan

IDEA

GOBERNACIÓN
DE ANTIOQUIA

CHIGORODÓ: I.E. GONZALO MEJIA



CHIGORODÓ: I.E. MUNICIPAL JOSE DE LOS
SANTOS ZÚÑIGA



 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



El 29/10/2025 se autorizó el primer desembolso de los recursos a administrar por \$6.799.393.651, de acuerdo a la información que se encuentra publicada en el respectivo enlace.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39686121&isFromPublicArea=True&isModal=False>

5.1.2 Acta de Ejecución N°2 para realizar la interventoría de los convenios interadministrativos con los municipios.

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con RENTAN, un contrato interadministrativo N°25SS122C2695, cuyo objeto es: “Acta de Ejecución N°2 al Contrato Interadministrativo Marco N°25MR122C2182 – cuyo objeto es: Contrato Interadministrativo para realizar la interventoría integral a los contratos de obra derivados de los convenios interadministrativos suscritos para promover la convivencia en espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados de la línea de inversión V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, en los municipios del Departamento de Antioquia.”, por un valor de 25.776.676.198.

Los recursos provienen de: i) **Acta de Incorporación de Recursos N°01 - Convenio Interadministrativo identificación Gobernación N°4600018028 de 2025 e identificación IDEA N°0116 de 2025**, al Convenio Interadministrativo N°25AS122C2128 de 2025 – 0085 de 2025 IDEA - Línea de inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC y ii) **Acta de Incorporación de Recursos N°02 - Convenio Interadministrativo identificación Gobernación N°25AS122C2440 de 2025 e identificación 0261 de 2025 IDEA** - al Convenio Interadministrativo N°25AS122C2128 de 2025 – 0085 de 2025 IDEA - Línea de inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC.

Este contrato se encuentra en suscrito y puede ser consultado en el SECOP en el siguiente link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43398646&isFromPublicArea=True&isModal=False>

En el marco del Contrato Interadministrativo No. 25SS122C2695, correspondiente al Acta de Ejecución No. 2 del Contrato Interadministrativo Marco No. 25MR122C2182, cuyo objeto es : “Interventoría integral a los contratos de obra derivados de los convenios interadministrativos suscritos para promover la convivencia en espacios públicos mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos de la línea de inversión V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (TESCC) en los municipios del Departamento de Antioquia, se tienen lo siguiente avances:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

1. A la fecha se entregaron todos los entregables de la FASE I: PLANEACIÓN DE LA INTERVENTORÍA y la FASE II: ORGANIZACIÓN OPERATIVA DE LA INTERVENTORÍA, las cuales constituyen todas las herramientas y metodologías de planificación, que establecen los lineamientos, planes y objetivos para la realización efectiva de la interventoría integral durante la ejecución de los diferentes proyectos.
2. A la fecha, de los siete (7) perfiles directivos y coordinadores de la interventoría están vinculados de manera efectiva seis (6) profesionales especializados, quienes son los encargados de coordinar y articular los profesionales operativos desde las diferentes áreas: técnica civil, técnica electricista, ambiental, social, salud y seguridad en el trabajo.
3. A la fecha de los 101 convenios suscritos entre el Departamento de Antioquia y los municipios, se tienen viabilizados nueve (9) convenios, que corresponde al 8,91% de las solicitudes de interventoría viabilizadas en el marco del contrato, los cuales son los siguientes:

No.	Municipio	Estado	Observación
1	Sabanalarga	Viabilizado	Acta de Inicio Proyectada 16/02/2026
2	Campamento	Viabilizado	Acta de Inicio Proyectada 16/02/2027
3	Santa Fe de Antioquia	Viabilizado	Acta de Inicio Proyectada 16/02/2028
4	Giraldo	Viabilizado	Acta de Inicio Proyectada 16/02/2029
5	San Carlos	Viabilizado	Visita Preoperativa el jueves 19 de febrero de 2026.
6	Toledo	Viabilizado	Visita Preoperativa el lunes 23 de febrero de 2026
7	Támesis	Viabilizado	Visita Preoperativa el miércoles 18 de febrero de 2026.
9	Mutatá	Viabilizado	Visita Preoperativa el viernes 20 de febrero de 2026

5.2 Convenios con los municipios.

En la implementación de la Línea de Inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se suscribieron convenios con los diferentes municipios del Departamento, contando con la apropiación presupuestal del 15% del Acta de Incorporación N°1 – Convenio 4600018028 y el 85% proveniente de los recursos del Acta de Incorporación N°2 – Convenio N°25AS122C2440, y a la fecha se han suscrito 101 convenios con los municipios para la ejecución de 157 proyectos, conforme la siguiente descripción:

DETALLE	VALOR TOTAL (\$)	ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 (\$) - VIGENCIA 2025	ACTA DE INCORPORACIÓN N°2 (\$) - VIGENCIA FUTURA 2026
CONVENIOS CON 101 MUNICIPIOS	164.686.566.062	24.702.984.909	139.983.581.153
ACTA DE EJECUCIÓN N°2 INTERVENTORÍA CON RENTAN	25.776.676.198	3.866.501.430	21.910.174.768
SUBTOTAL CONVENIOS INTERVENTORÍA CON MUNICIPIOS	190.463.242.260	28.569.486.339	161.893.755.921
ACTA DE EJECUCIÓN N°1 CON RENTAN - 104 ESCENARIOS DEPORTIVOS	24.757.540.248	24.757.540.248	
GRAN TOTAL LINEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS	215.220.782.508	53.327.026.587	161.893.755.921
VALOR ASIGNADO LÍNEA INVERSIÓN	233.603.027.251	57.471.255.084	176.131.772.167
% CONTRATADO	92%	93%	92%
SALDO POR CONTRATAR	18.382.244.744	4.144.228.497	14.238.016.246

Por Subregión los siguientes son los contratos suscritos con los municipios:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUBREGIÓN BAJO CAUCA

MUNICIPIOS	ADECUACIONES / MANTENIMIENTO	VALOR DEL PROYECTO (OBRA)
El Bagre	Construcción cubierta placa polideportiva barrio el Porvenir	\$711,729,189.00
Nechí	Adecuación y mejoramiento de la cancha de futbol del Barrio San Nicolás	\$269,497,990.00
	Adecuación de la placa polideportiva en el barrio el Bosque	\$338,575,758.00
Tarazá	Mejoramiento del entorno de la cancha la bombonera en el barrio Nuevo Milenio.	\$390,647,237.00
	Mejoramiento y adecuación de la cancha del barrio San Miguel	\$222,237,997.00
3 MUNICIPIOS	5 PROYECTOS	\$1,932,688,171.00

SUBREGIÓN MAGDALENA MEDIO

MUNICIPIOS	ADECUACIONES / MANTENIMIENTO	VALOR DEL PROYECTO (OBRA)
Caracolí	Adecuación cancha de futbol Nahúm Palacios	\$125,702,431.00
	Construcción Unidad deportiva del municipio	\$1,877,476,720.00
Maceo	Construcción de cubiertas placas polideportivas en la vereda la floresta del municipio	\$1,843,413,798.00
	Mejoramiento de la unidad deportiva Valerio Zapata (cancha sintética)	\$493,747,017.00
Puerto Triunfo	Mejoramiento y adecuación de la placa deportiva del barrio Divino Niño en el corregimiento de Estación Cocorná del municipio de Puerto Triunfo	\$1,528,304,162.00
Yondó	Mantenimiento escenarios corregimiento San Miguel del Tigre y zona urbana del municipio de Yondó.	\$293,189,565.00
	Adecuación y Mejoramiento del Coliseo Benito Arias	\$569,831,329.00
Caracolí	Adecuación cancha de futbol Nahúm Palacios	\$125,702,431.00
	Construcción Unidad deportiva del municipio	\$1,877,476,720.00
4 MUNICIPIOS	7 PROYECTOS	\$6,731,665,022.00

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUBREGIÓN NORDESTE

MUNICIPIOS	ADECUACIONES / MANTENIMIENTO	VALOR DEL PROYECTO (OBRA)
Amalfi	Adecuación pista de atletismo del municipio	\$499,510,134.00
	Adecuación pista de BMX del municipio	\$164,258,267.00
San Roque	Mejoramiento del Centro Integral Ciudadano CIC	\$410,655,786.00
Santo Domingo	Construcción unidad deportiva Corregimiento Porce (Cubierta, U Sanitarias, Piso, Redes electricas)	\$2,594,884,957.00
Vegachí	Adecuaciones de la placa polideportiva del barrio la paz 2 (Piso, Cerramiento, <u>Graderías</u> , Iluminación)	\$578,855,454.00
	Adecuaciones placa polideportiva de la unidad deportiva Luis Elkin ríos Vásquez	\$646,981,233.00
Yalí	Mejoramiento <u>coliseo</u> municipal	\$429,504,482.00
Yolombo	Adecuación cancha de futbol principal de la unidad deportiva Iván Vallejo Duque,	\$394,399,597.00
Amalfi	Adecuación pista de atletismo del municipio	\$499,510,134.00
6 MUNICIPIOS	8 PROYECTOS	\$5,719,049,910.00

Ejecución Actas de Incorporación N°1 y N°2 – Líneas de Inversión TESCC – Vigencia 2025 – continuación

SUBREGIÓN NORTE

MUNICIPIOS	ADECUACIONES / MANTENIMIENTO	VALOR PROYECTO (OBRA)
Angostura	Mejoramiento Placa Polideportiva Vereda el Olivo Municipio	\$241,284,407.00
	Mejoramiento placa polideportiva cubierta en la zona urbana	\$471,809,060.00
Belmira	Mantenimiento coliseo municipal	\$389,508,953.00
	Mantenimiento placa polideportiva vereda la Miel	\$155,965,480.00
	Mantenimiento y/o adecuación placa polideportiva de la vereda Zancudito	\$99,375,430.00
Briceño	Adecuaciones cancha sintética	\$584,330,557.00
	Adecuaciones placa polideportiva del sector Divino Niño	\$317,038,375.00
Campamento	Adecuación cancha de futbol municipal	\$301,511,350.00
	Adecuación coliseo municipal	\$343,177,736.00
Carolina del Principe	Adecuacion Coliseo Municipal	\$987,611,872.00
	Cancha Unidad Deportiva	\$834,737,729.00
	Piscina Municipal	\$640,548,895.00
Don Matias	Adecuaciones coliseo municipal	\$2,046,152,498.00
	Adecuaciones cancha sintética unidad deportiva Luis Carlos Villa Pabón - Adecuaciones placa polideportiva barrio Eduardo Rendón	\$439,709,867.00
Entrerrios	Mantenimiento del coliseo municipal	\$532,669,062.00
Gómez Plata	Mejoramiento escenarios de la unidad deportiva "Iván Duque Escobar" del municipio	\$292,604,375.00
Guadalupe	Mantenimiento de la infraestructura física del coliseo	\$2,881,312,846.00
Ituango	Mejoramiento cancha sintética del municipio	\$1,463,330,135.00
San Andrés de Cuerquia	Adecuación placa polideportiva auxiliar Pie de Cuesta	\$467,060,579.00
San José De La Montaña	Mantenimiento del Coliseo municipal Belisario Jaramillo	\$86,278,842.00
	Adecuación cancha sintética de fútbol 5	\$966,859,171.00
San Pedro de los Milagros	Construcción cubierta y adecuación placa polideportiva auxiliar al Coliseo unidad deportiva	\$1,148,415,054.00
Santa Rosa De Osos	Adecuación pista de bicicross en el municipio	\$1,129,328,793.00
	Adecuación coliseo municipal	\$555,527,301.00
Toledo	Adecuación placa polideportiva de la Vereda Barrancas del municipio	\$536,884,589.00
Valdivia	Construcción cubierta placa polideportiva Corregimiento de Raudal Viejo	\$972,878,737.00
Yarumal	Construcción Cubierta placa polideportiva Corregimiento el Cedro	\$1,737,751,193.00
	Mantenimiento patinódromo Octavio Arizmendi Posada	\$192,452,646.00
	Adecuación placa polideportiva del Corregimiento Cedeño	\$1,499,601,156.00
	Adecuación placa polideportiva La Estación del municipio	\$1,243,715,081.00
17 Municipios	30 Proyectos	\$23,559,431,769.00

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Ejecución Actas de Incorporación N°1 y N°2 – Líneas de Inversión TESCC – Vigencia 2025 – continuación		SUBREGIÓN OCCIDENTE
MUNICIPIOS	ADECUACIONES / MANTENIMIENTO	VALOR PROYECTO (OBRA)
Anza	Adecuacion y mantenimiento placa polideportiva vereda la Cejita	\$423,637,686.00
	Adecuacion y mantenimiento placa polideportiva vereda las Lomitas	\$391,786,291.00
Armenia	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del polideportivo municipal	\$1,775,393,245.00
Buritica	Mantenimiento placa polideportiva de la vereda Guarco,	\$133,361,566.00
	Mantenimiento placa polideportiva de la vereda Las Cuatro	\$108,866,179.00
Caicedo	Adecuación cancha de futbol del Municipio	\$2,317,469,665.00
Dabeiba	Adecuación placa polideportiva del Corregimiento Llano Grande Chimiadó	\$1,026,282,489.00
Ebejico	Placa polideportiva Sevilla y Coliseo Municipal	\$716,697,723.00
Frontino	Adecuacion Cubierta Placa Polideportiva del Corregimiento de Nutibara	\$515,270,250.00
	Adecuaciones cancha de futbol la mandarina del municipio	\$231,349,503.00
Giraldo	Adecuación placa polideportiva la Sierrita en el municipio	\$369,231,126.00
	Adecuación de la placa polideportiva de la vereda Cuajarón del municipio	\$373,283,154.00
Heliconia	Adecuación Integral y Mantenimiento del Coliseo Municipal	\$315,497,039.00
Liborina	Adecuación de la infraestructura deportiva coliseo	\$890,052,276.00
	Adecuación de la infraestructura deportiva cancha de futbol vereda San Diego	\$895,335,523.00
Sabanalarga	Construcción cubierta y mejoramiento placa polideportiva vereda <u>Membrillal</u>	\$2,013,113,694.00
San Jerónimo	Adecuación placa polideportiva Poleal en el municipio	\$482,307,096.00
Sta Fé de Antioquia	Mantenimiento coliseo Llano de Bolívar	\$142,826,879.00
	Adecuación placa polideportiva sector Buga del municipio	\$161,857,415.00
Sopetran	Adecuación placa polideportiva del Centro Integrado Ciudadano del municipio	\$260,326,281.00
Uramita	Adecuación placa polideportiva del Barrio Santa Ana del municipio	\$309,705,793.00
	Adecuación placa polideportiva de la vereda La Esperanza - Botija del municipio	\$259,589,001.00
15 Municipios	22 Proyectos	\$14,113,239,874.00
Ejecución Actas de Incorporación N°1 y N°2 – Líneas de Inversión TESCC – Vigencia 2025 – continuación		SUBREGIÓN ORIENTE
MUNICIPIOS	ADECUACIONES / MANTENIMIENTO	VALOR PROYECTO (OBRA)
Abejorral	Adecuación placa polideportiva del municipio de Abejorral	\$696,750,821.00
Alejandria	Adecuación placa deportiva en la vereda El Cerro	\$603,057,339.00
	Adecuación placa deportiva en la vereda El Respaldo	\$706,383,127.00
Argelia	Mejoramiento de la infraestructura del coliseo Luis Fernando Aguirre Duque	\$681,249,090.00
Carmen de Viboral	Adecuación coliseo municipal del municipio de El Carmen De Viboral	\$108,334,492.00
Cocorná	Construcción cubierta placa polideportiva vereda El Molino	\$770,224,652.00
	Construcción cubierta placa polideportiva Los Limones	\$916,633,128.00
	Mantenimiento placa deportiva del municipio de Cocorná	\$545,660,706.00
Granada	Adecuación placa multifuncional vereda Tafetanes	\$2,518,217,757.00
Guarne	Placa polideportiva San Antonio y Tejo	\$1,168,727,480.00
<u>Guatape</u>	Construcción cubierta placa polideportiva del municipio	\$1,113,382,931.00
	Cambio cubierta polideportiva - mantenimiento de baterías sanitarias y camerino del coliseo	\$515,693,193.00
La Ceja	Adecuacion Unidad Deportiva Carlos Albertos Bernal	\$894,158,637.00
La Unión	Construcción de graderías coliseo del corregimiento de Mesopotamia	\$207,405,609.00
Marinilla	Construcción cubierta y obras complementarias CER vereda montaña	\$662,217,845.00
	Mantenimiento de la unidad deportiva en zona urbana del Municipio	\$286,235,885.00
	Mejoramiento y adecuacion 15 placas polideportivas del municipio	\$889,005,944.00
Peñol	Construcción cubierta y obras complementarias en la placa polideportiva de la vereda El Carmelo	\$606,182,263.00
	Adecuación cambio de cubierta y fachada del coliseo municipal	\$4,122,463,419.00
EL Retiro	Adecuación gimnasio Carlos Mauro Hoyos	\$531,752,253.00
	Adecuación de la Unidad Deportiva Riberas del Municipio	\$4,121,618,650.00
20 Municipios	31 Proyectos	\$40,355,926,338.00

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUBREGION ORIENTE – CONTINUACIÓN

MUNICIPIOS	ADECUACIONES / MANTENIMIENTO	VALOR PROYECTO (OBRA)
Rionegro	Construcción cancha sintética vereda la Laja	\$3,389,662,557.00
	Construcción cancha sintética y obras complementarias en vereda Cimarronas	\$4,687,665,733.00
San Carlos	Adecuación y Mantenimiento Escenario Deportivo Iván Giraldo Benjumea Coliseo municipal	\$287,583,388.00
	Primera etapa, construcción pista patinaje en la villa olímpica del municipio	\$2,932,017,647.00
San Francisco	Mantenimiento placa polideportiva Vereda Guacales del municipio	\$137,229,866.00
	Mantenimiento Placa polideportiva Vereda El Pajui del municipio	\$138,366,484.00
San Luis	Mantenimiento cancha principal en grama sintética Ramón Eduardo Gómez Urrea del municipio	\$3,611,529,531.00
San Rafael	Mejoramiento de infraestructura de las canchas de Futbol 5 del Municipio	\$272,456,192.00
San Vicente	Adecuación y/o mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos.	\$1,068,100,560.00
Sonson	Adecuación de unidad deportiva del municipio	\$1,165,959,159.00
Rionegro	Construcción cancha sintética vereda la Laja	\$3,389,662,557.00
	Construcción cancha sintética y obras complementarias en vereda Cimarronas	\$4,687,665,733.00
San Carlos	Adecuación y Mantenimiento Escenario Deportivo Iván Giraldo Benjumea Coliseo municipal	\$287,583,388.00
	Primera etapa, construcción pista patinaje en la villa olímpica del municipio	\$2,932,017,647.00
San Francisco	Mantenimiento placa polideportiva Vereda Guacales del municipio	\$137,229,866.00
	Mantenimiento Placa polideportiva Vereda El Pajui del municipio	\$138,366,484.00
San Luis	Mantenimiento cancha principal en grama sintética Ramón Eduardo Gómez Urrea del municipio	\$3,611,529,531.00
San Rafael	Mejoramiento de infraestructura de las canchas de Futbol 5 del Municipio	\$272,456,192.00
San Vicente	Adecuación y/o mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos.	\$1,068,100,560.00
Sonsón	Adecuación de unidad deportiva del municipio	\$1,165,959,159.00
20 Municipios	31 Proyectos	\$40,355,926,338.00

Ejecución Actas de Incorporación N°1 y N°2 – Líneas de Inversión TESCC – Vigencia 2025 – continuación

SUBREGIÓN SUROESTE

MUNICIPIOS	ADECUACIONES / MANTENIMIENTO	VALOR PROYECTO (OBRA)
Amaga	Construcción cubierta gimnasio al aire libre	\$91,251,534.00
	Cambio césped sintética Cancha municipal	\$872,054,266.00
	Construcción primera etapa cancha sintética la Mina	\$2,763,477,560.00
	Adecuación de la cubierta del coliseo cubierto municipal	\$339,371,345.00
Andes	Adecuacion y mantenimieto del estadio de futbol Leonel Ramirez	\$1,295,099,874.00
	Adecuaciones placa polideportiva rural San Perucho	\$506,500,249.00
	Adecuaciones placa polideportiva rural San Pedro abajo	\$831,401,087.00
Angelópolis	Adecuación cancha sintetica del Complejo Deportivo Luis Eduardo Zapata del municipio	\$519,632,228.00
Betania	Adecuación Placa polideportiva vereda la Linda	\$159,774,743.00
	Mejoramiento y adecuación espacios deportivos cubierta cancha sintetica del municipio	\$416,580,519.00
Betulia	Mantenimiento del escenario deportivo Gilberto Restrepo Piedrahita, cambio césped sintético	\$1,630,887,585.00
Caramanta	Mantenimiento cancha sintetica del municipio	\$364,937,674.00
	Mantenimiento cubierta coliseo municipal	\$333,678,418.00
Concordia	Mantenimiento placa polideportiva de la vereda la Costa	\$214,375,437.00
Fredonia	Construccion cubierta y adecuación Placa Polideportiva vereda el Zancudo	\$961,855,397.00
	Adecuación Placa Polideportiva de la vereda El Plan	\$482,303,876.00
Hispania	Mejoramiento y adecuación cubierta coliseo municipal	\$433,899,614.00
	Construcción cubierta Termoacústica cancha auxiliar del coliseo municipal	\$585,644,529.00
Jardín	Adecuación Coliseo del café	\$189,781,064.00
	Adecuaciones estadio municipal	\$191,022,797.00
21 Municipios	34 Proyectos	\$22,041,341,022.00

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUBREGIÓN SUROESTE - Continuación

MUNICIPIOS	ADECUACIONES / MANTENIMIENTO	VALOR PROYECTO (OBRA)
Montebello	Adecuación placa polideportiva vereda la Granja	\$324,536,454.00
	Adecuación del C.I.C Centro Integración Ciudadana del municipio	\$315,774,905.00
La Pintada	Pintada Mantenimiento y adecuaciones CIC	\$870,640,729.00
Pueblorrico	Construcción placa polideportiva cubierta en la cancha auxiliar del sector la Apostólica del municipio	\$1,360,089,070.00
Salgar	Adecuación coliseo y gimnasio municipal	\$673,658,865.00
Santa Barbara	Adecuación placa polideportiva del CER Atanasio	\$351,290,289.00
	Adecuación placa polideportiva de la vereda Pitayo	\$225,540,458.00
Támesis	Adecuación placa polideportiva Capitán Alberto Fernández del municipio	\$1,352,836,311.00
	Adecuación placa polideportiva de la vereda San Luis	\$562,721,669.00
Tarso	Adecuación cancha de futbol de la vereda Tacamocho	\$381,891,637.00
Titiribí	Adecuación placa polideportiva el porvenir del corregimiento la Albania	\$641,356,741.00
Urrao	Adecuación unidad deportiva Rigoberto Urán del municipio de Urrao	\$1,169,317,757.00
Valparaiso	Adecuación Infraestructura deportiva coliseo Manuel Escobar Arango del municipio	\$327,715,995.00
Venecia	Adecuación Placa polideportiva vereda Villa Silvia	\$300,440,346.00
21 Municipios	34 Proyectos	\$22,041,341,022.00

SUBREGIÓN URABÁ

MUNICIPIOS	ADECUACIONES / MANTENIMIENTO	VALOR DEL PROYECTO (OBRA)
Apartadó	Mejoramiento del estadio municipal de fútbol	\$1,215,290,570.00
Arboletes	Construcción placa polideportiva cubierta en el barrio Las Marías del Municipio	\$159,730,751.00
Chigorodó	Mantenimiento y adecuaciones cancha sintetica unidad deportiva Jaime Ortiz Betancour	\$3,528,132,549.00
	Adecuaciones y mantenimiento del CIC de Guayabal (Zona de Juego, graderías, unidades sanitarias, cerramiento)	\$383,602,039.00
Murindó	Construcción de escenario deportivo para el municipio	\$4,067,920,039.00
Mutata	Mejoramiento placa polideportiva en cabecera municipal	\$882,052,994.00
Necoclí	Mejoramiento de placa deportiva múltiple externa al coliseo del municipio de Necoclí	\$332,769,638.00
	Adecuación y mejoramiento coliseo del municipio	\$563,324,720.00
San Pedro de Uraba	Mantenimiento en a infraestructura de la pista de patinaje del municipio	\$436,087,706.00
	Mantenimiento en la infraestructura de la cancha sintetica del municipio	\$461,159,497.00
Vigía Del Fuerte	Construcción de la segunda etapa de la cancha sintética en la cabecera municipal	\$4,261,977,977.00
8 MUNICIPIOS	11 PROYECTOS	\$16,292,048,480.00

SUBREGIÓN VALLE DE ABURRÁ

MUNICIPIOS	ADECUACIONES / MANTENIMIENTO	VALOR DEL PROYECTO (OBRA)
Barbosa	Adecuación cancha sintética la jaula en la unidad deportiva los Búcaros	\$486,962,095.00
Bello	Adecuación coliseo Tulio Ospina	\$4,375,826,136.00
Copacabana	Mantenimiento unidad deportiva Cristo Rey	\$2,149,983,850.00
	Construcción cubierta placa polideportiva Vereda Montañita	\$818,259,658.00
Envigado	Construcción de canchas en altura polideportivo sur de envigado	\$15,877,423,866.00
Girardota	Construcción Cubierta placa polideportiva Alto Progreso	\$631,285,761.00
Itagui	Mantenimiento escenario deportivo municipal "El Cubo Ditaires"	\$8,354,860,204.00
Sabaneta	Mantenimiento cancha de tenis del municipio	\$429,561,146.00
	Mantenimiento cancha de fútbol pan de azúcar del municipio	\$817,012,761.00
7 MUNICIPIOS	9 PROYECTOS	\$33,941,175,477.00

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

De estos 101 municipios, todos cuentan con Acta de Inicio, los cuales en su mayoría cuentan con contrato interadministrativo y contrato de obra derivado y a la fecha se han realizado desembolsos del 15% del valor del convenio con cargo al Acta de Incorporación N°1 de 41 municipios con 66 proyectos y un valor total de desembolsos por \$13.039.298.368, así:

#	MUNICIPIO	NUMERO CONTRATO	OBJETO RESUMEN	VALOR PROYECTO	CDP 15% - 2025 DESEMBOLSADO	RESERVA / LABOR	SUPERVISOR COORDINADOR
1	ABEJORRAL	25AS122C2659	ADECUACION PLACA POLIDEBORTIVA	696.750.821	104.512.623	1000235424	NATALIA NAVARRO
2	AMAGA	25AS122C2708	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	91.251.534	13.687.730	1000235948	WILLIAM AVENDAÑO
	AMAGA	25AS122C2708	CAMBIO CÉSPED SINTÉTICA CANCHA MUNICIPAL	872.054.266	130.808.140	1000235948	WILLIAM AVENDAÑO
	AMAGA	25AS122C2708	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CANCHA SINTÉTICA LA MINA	2.763.477.560	414.521.634	1000235948	WILLIAM AVENDAÑO
	AMAGA	25AS122C2708	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COLISEO CUBIERTO MUNICIPAL	339.371.345	50.905.702	1000235948	WILLIAM AVENDAÑO
3	ANZA	25AS122C2742	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA CEJITA	423.637.686	63.545.653	1000236353	WILLIAM AVENDAÑO
	ANZA	25AS122C2742	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LAS LOMITAS	391.786.291	58.767.944	1000236353	WILLIAM AVENDAÑO
4	BELLO	25AS122C2480	ADECUACIÓN COLISEO TULIO OSPINA	4.375.826.136	656.373.920	1000234560	NATALIA NAVARRO
5	BRICEÑO	25AS122C2728	ADECUACIONES CANCHA SINTÉTICA	584.330.557	87.649.584	1000236183	WILLIAM AVENDAÑO
	BRICEÑO	25AS122C2728	ADECUACIONES PLACA POLIDEPORTIVA SECTOR DIVINO NIÑO	317.038.375	47.555.756	1000236183	WILLIAM AVENDAÑO
6	CAICEDO	25AS122C2670	ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	2.317.469.665	347.620.450	1000236122	WILLIAM AVENDAÑO
7	CARACOLÍ	25AS122C2744	ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL NAHÚM PALACIOS	125.702.431	18.855.365	1000236352	WILLIAM AVENDAÑO
	CARACOLÍ	25AS122C2744	CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO	1.877.476.720	281.621.508	1000236352	WILLIAM AVENDAÑO
8	CARAMANTA	25AS122C2745	MANTENIMIENTO CANCHA SINTÉTICA DEL MUNICIPIO	364.937.674	54.740.651	1000236354	WILLIAM AVENDAÑO
	CARAMANTA	25AS122C2745	MANTENIMIENTO CUBIERTA COLISEO MUNICIPAL	333.678.418	50.051.763	1000236354	WILLIAM AVENDAÑO
9	CAROLINA DEL	25AS122C2730	ADECUACION COLISEO MUNICIPAL	987.611.872	148.141.781	1000236406	WILLIAM AVENDAÑO

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

#	MUNICIPIO	NUMERO CONTRATO	OBJETO RESUMEN	VALOR PROYECTO	CDP 15% - 2025 DESEMBOLSADO	RESERVA / LABOR	SUPERVISOR COORDINADOR
	PRINCIPE						
	CAROLINA DEL PRINCIPE	25AS122C2730	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MUNICIPAL DE FÚTBOL	834.737.729	125.210.659	1000236406	WILLIAM AVENDAÑO
	CAROLINA DEL PRINCIPE	25AS122C2730	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL	640.548.895	96.082.334	1000236406	WILLIAM AVENDAÑO
10	CHIGORODÓ	25AS122C2537	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CANCHA SINTÉTICA UNIDAD DEPORTIVA JAIME ORTIZ BETANCOUR	3.528.132.549	529.219.882	1000234760	NATALIA NAVARRO
	CHIGORODÓ	25AS122C2537	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CIC DE GUAYABAL (ZONA DE JUEGO, GRADERÍAS, UNIDADES SANITARIAS, CERRAMIENTO)	383.602.039	57.540.306	1000234760	NATALIA NAVARRO
11	DON MATIAS	25AS122C2713	ADECUACIONES COLISEO MUNICIPAL	2.046.152.498	306.922.875	1000236350	WILLIAM AVENDAÑO
	DON MATIAS	25AS122C2713	ADECUACIONES CANCHA SINTÉTICA UNIDAD DEPORTIVA LUIS CARLOS VILLA PABÓN	439.709.867	65.956.480	1000236350	WILLIAM AVENDAÑO
12	EL RETIRO	25AS122C2697	ADECUACIÓN GIMNASIO CARLOS MAURO HOYOS	531.752.253	79.762.838	1000236082	WILLIAM AVENDAÑO
	EL RETIRO	25AS122C2697	ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RIBERAS DEL MUNICIPIO	4.121.618.650	618.242.798	1000236082	WILLIAM AVENDAÑO
13	ENVIGADO	25AS122C2668	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN ALTURA POLIDEPORTIVO SUR DE ENVIGADO	15.877.423.866	2.381.613.580	1000236121	WILLIAM AVENDAÑO
14	GIRALDO	25AS122C2628	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA LA SIERRITA EN EL MUNICIPIO	369.231.126	55.384.669	1000235144	NATALIA NAVARRO
	GIRALDO	25AS122C2628	ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA CUAJARÓN DEL MUNICIPIO	373.283.154	55.992.473	1000235144	NATALIA NAVARRO
15	GIRARDOTA	25AS122C2746	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA ALTO PROGRESO	631.285.761	94.692.864	1000236193	WILLIAM AVENDAÑO
16	GUARNE	25AS122C2631	PLACA POLIDEPORTIVA SAN ANTONIO Y TEJO	1.168.727.480	175.309.122	1000235147	NATALIA NAVARRO

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

#	MUNICIPIO	NUMERO CONTRATO	OBJETO RESUMEN	VALOR PROYECTO	CDP 15% - 2025 DESEMBOLSADO	RESERVA / LABOR	SUPERVISOR COORDINADOR
17	HISPANIA	25AS122C2666	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN CUBIERTA COLISEO MUNICIPAL	433.899.614	65.084.942	1000235946	NATALIA NAVARRO
	HISPANIA	25AS122C2666	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA TERMOACÚSTICA CANCHA AUXILIAR DEL COLISEO MUNICIPAL	585.644.529	87.846.679	1000235946	NATALIA NAVARRO
18	ITAGUI	25AS122C2732	MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO MUNICIPAL "EL CUBO DITAIRES"	8.354.860.204	1.253.229.031	1000236212	WILLIAM AVENDAÑO
19	LA PINTADA	25AS122C2464	PINTADA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CIC	870.640.729	130.596.109	1000234421	NATALIA NAVARRO
20	LA UNIÓN	25AS122C2484	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS COLISEO DEL CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA	207.405.609	31.110.841	1000234799	NATALIA NAVARRO
21	MURINDÓ	25AS122C2706	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO PARA EL MUNICIPIO	4.067.920.039	610.188.006	1000235881	WILLIAM AVENDAÑO
22	MUTATA	25AS122C2699	MEJORAMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL	882.052.994	132.307.949	1000236211	WILLIAM AVENDAÑO
23	PUERTO TRIUNFO	25AS122C2479	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA DEPORTIVA DEL BARRIO DIVINO NIÑO EN EL CORREGIMIENTO DE ESTACIÓN COCORNÁ	1.528.304.162	229.245.624	1000234563	NATALIA NAVARRO
24	SAN CARLOS	25AS122C2552	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO IVÁN GIRALDO BENJUMEA COLISEO MUNICIPAL	287.583.388	43.137.508	1000234783	NATALIA NAVARRO
	SAN CARLOS	25AS122C2552	PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCIÓN PISTA PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO	2.932.017.647	439.802.647	1000234783	NATALIA NAVARRO
25	SAN RAFAEL	25AS122C2478	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 5 DEL MUNICIPIO	272.456.192	40.868.429	1000234564	NATALIA NAVARRO
26	TÁMESIS	25AS122C2539	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CAPITÁN ALBERTO FERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO	1.352.836.311	202.925.447	1000234779	NATALIA NAVARRO

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

#	MUNICIPIO	NUMERO CONTRATO	OBJETO RESUMEN	VALOR PROYECTO	CDP 15% - 2025 DESEMBOLSADO	RESERVA / LABOR	SUPERVISOR COORDINADOR
	TÁMESIS	25AS122C2539	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA SAN LUIS	562.721.669	84.408.250	1000234779	NATALIA NAVARRO
27	TOLEDO	25AS122C2702	ADECUACIÓN COLISEO MUNICIPAL	555.527.301	83.329.095	1000236084	WILLIAM AVENDAÑO
	TOLEDO	25AS122C2702	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA BARRANCAS	536.884.589	80.532.688	1000236084	WILLIAM AVENDAÑO
28	YALÍ	25AS122C2738	MEJORAMIENTO COLISEO MUNICIPAL	429.504.482	64.425.672	1000236124	WILLIAM AVENDAÑO
29	YOLOMBO	25AS122C2630	ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVÁN VALLEJO DUQUE	394.399.597	59.159.940	1000235146	NATALIA NAVARRO
30	CONCORDIA	25AS122C2474	MANTENIMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA COSTA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	214.375.437	32.156.316	1000234561	NATALIA NAVARRO
31	SABANALARGA	25AS122C2465	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA MEMBRILLAL	2.013.113.694	301.967.054	1000234422	NATALIA NAVARRO
32	BELMIRA	25AS122C2711	MANTENIMIENTO COLISEO MUNICIPAL	389.508.953	58.426.343	1000235883	WILLIAM AVENDAÑO
	BELMIRA	25AS122C2711	MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA MIEL	155.965.480	23.394.822	1000235883	
	BELMIRA	25AS122C2711	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA ZANCUDITO	99.375.430	14.906.315	1000235883	
33	SAN ROQUE	25AS122C2747	MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL CIUDADANO CIC	410.655.786	61.598.368	1000236409	WILLIAM AVENDAÑO
34	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	25AS122C2735	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA AUXILIAR PIE DE CUESTA	467.060.579	70.059.087	1000236186	WILLIAM AVENDAÑO
35	MACEO	25AS122C2734	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LA VEREDA LA FLORESTA	1.843.413.798	276.512.070	1000236385	WILLIAM AVENDAÑO
	MACEO	25AS122C2734	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA VALERIO ZAPATA (CANCHA SINTÉTICA)	493.747.017	74.062.053		
36	SALGAR	25AS122C2466	ADECUACIÓN COLISEO Y GIMNASIO MUNICIPAL	673.658.865	101.048.830	1000234423	NATALIA NAVARRO

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

#	MUNICIPIO	NUMERO CONTRATO	OBJETO RESUMEN	VALOR PROYECTO	CDP 15% - 2025 DESEMBOLSADO	RESERVA / LABOR	SUPERVISOR COORDINADOR
37	MARINILLA	25AS122C2700	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CER VEREDA MONTAÑITA	662.217.845	99.332.677	1000236127	WILLIAM AVENDAÑO
	MARINILLA		MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO	286.235.885	42.935.383		
	MARINILLA		MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN 15 PLACAS POLIDEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	889.005.944	133.350.892		
38	VEGACHI	25AS122C2705	ADECUACIONES DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO LA PAZ 2 (PISO, CERRAMIENTO, GRADERÍAS, ILUMINACIÓN)	578.855.454	86.828.318	1000235946	WILLIAM AVENDAÑO
	VEGACHI		ADECUACIONES PLACA POLIDEPORTIVA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS ELKIN RÍOS VÁSQUEZ	646.981.233	97.047.185		
39	VALDIVIA	25AS122C2723	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA CORREGIMIENTO DE RAUDAL VIEJO	972.878.737	145.931.811	1000236123	WILLIAM AVENDAÑO
40	URRAO	25AS122C2709	ADECUACIÓN UNIDAD DEPORTIVA RIGOBERTO URÁN DEL MUNICIPIO DE URRAO	1.169.317.757	175.397.664	1000235882	WILLIAM AVENDAÑO
41	JARDÍN	25AS122C2476	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL ESTADIO CITARÁ DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE JARDÍN - ANTIOQUIA	191.022.797	28.653.420	1000234562	NATALIA NAVARRO
41	JARDÍN	25AS122C27476	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL COLISEO DEL CAFÉ DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE JARDÍN - ANTIOQUIA	189.781.064	28.467.160	1000234562	NATALIA NAVARRO
42	GRANADA	25AS122C2661	ADECUACIÓN PLACA MULTIFUNCIONAL VEREDA TAFETANES	2.518.217.757	377.732.664	1000235426	NATALIA NAVARRO
			TOTAL	86.928.655.786	13.039.298.368		

5.4 Convenio Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz e INDEPORTES No.25AS122C2256 Viabilización de proyectos - apoyo a supervisión colegiada de convenios con municipios. Ya INDEPORTES ha enviado el equipo

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

que viene apoyando la supervisión de los convenios que se encuentran en ejecución con los municipios, los cuales han sido asignados como apoyo en los roles jurídico, técnico y contable/administrativo/financiero.

La Línea I: Justicia Disuasiva no cuenta con recursos en esta acta de incorporación N°1

Con todo este proceso de los contratos ya suscritos por valor de \$281.863.425.052 (88,81% del presupuesto aportado por el Departamento), se solicitará a la Secretaría de Hacienda el séptimo desembolso por los recursos de la reserva presupuestal por \$18.821.466.679 del FONSET TASA 2-2171 y el octavo desembolso de los \$80.000.000.000 de la reserva de los recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD 2-1011 para un total a desembolsar de \$98.821.466.679. Con este desembolso se llega al 100% de los recursos aportados por el Departamento por \$317.392.476.922

DESEMBOLSA DO POR LÍNEA	PRESUPUE STO / DESEMBOL SADO	DESEMB OLSO N°1	DESEMB OLSO N°2	DESEMB OLSO N°3	DESEMBO LSO N°4 SUSTITUCI ÓN 0-1010	DESEMBO LSO N°5 2171 - TESSCC	DESEMBOL SO N°6 2171 - TESSCC	DESEMBOL SO N°7 2- 2171 – TESSCC RESERVA PPTAL	DESEMBOL SO N°8 SUSTITUCI ÓN 2-1011- RESERVA PPTAL
LÍNEA I. INFRAESTRUC TURA CÁRCEL DEPARTAMEN TAL	-	-	-	-	-	-			-
LÍNEA II. INFRAESTRUC TURA DIGNA PARA SOLDADOS Y POLICÍAS	10.335.627.338	-	2.855.844. 081	2.311.969. 588	-	3.331.818.09 4	1.835.995.57 5		
LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA	176.403.945.09 6	-	4.112.935. 243	23.283.117 .968	17.000.000. 000	12.911.814.4 73	20.274.610.7 33	18.821.466.6 79	80.000.000.0 00
LÍNEA IV. EMPAS	73.181.649.404	12.730.38 6.577	9.635.858. 736	4.120.000. 000	38.000.000. 000		8.695.404.09 1		
LÍNEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTI VAS	57.471.255.084	-	4.030.126. 605	21.494.126 .005	20.000.000. 000	7.932.625.92 6	4.014.376.54 8		
TOTAL	317.392.476.92 2	12.730.38 6.577	20.634.764 .665	51.209.213 .561	75.000.000. 000	24.176.258.4 93	34.820.386.9 47	18.821.466.6 79	80.000.000.0 00

En resumen, el siguiente es el Balance General del Acta de Incorporación N°1.

**BALANCE GENERAL AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 CONVENIO
N°4600018028 -SIIF 10000946 - DEL FONDO IV CONVENIO MARCO 25AS122C2128**

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Detalle	1. Valor (\$)	2. Aporte (%)	3. Valor ejecutado (\$)	4. % Ejecutado recursos	5. % ejecución física	6. Ejecutado total - pond (fisico - financi %) (4 X 5.)	OBSERVACIONES
Aporte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz – DPTO.	317.392.476.922	95,24%	84.894.768.918	26,75%	35,42%	9,47%	El IDEA ha emitido certificados de labores por \$312.155.863.513 que representan el 98,35% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas presupuestales para amparar los respectivos contratos por \$281.863.425.052 que representan el 88,81% del aporte del Departamento.
Aporte Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA	15.869.623.846	4,76%	10.219.875.602	64,40%	3,07%	1,97%	Avance conforme compromisos IDEA, según la tabla descrita en el numeral B. ... "Cálculo Aportes IDEA", durante la ejecución del Acta de Incorporación N°1 con fecha de corte al 18/02/2026, ha aportado toda su capacidad financiera, técnica, tecnológica y de gestión documental para el avance del convenio.
TOTAL	333.262.100.768	100%	95.114.644.520	28,54%	38,48%	11,45%	
RECURSOS DESEMBOLS / PAGADOS A CONTRATISTAS – EJECUCIÓN DERIVADOS DPTO	84.894.768.918	11,0%	84.894.768.918	26,75%	35,42%	-	A la fecha se realizó un primer desembolso al IDEA \$12.730.386.577 en junio de 2025, un segundo desembolso en julio por \$20.634.764.666, un tercer desembolso en octubre por \$51.209.213.561, cuarto desembolso por \$75.000.000.000 de los recursos de la modificación de la apropiación presupuestal del 0-1010, un quinto desembolso por \$24.176.258.493 del 0-2171 FONSET – TESCC, un sexto desembolso de recursos TESCC en diciembre por \$34.820.386.947 para un total de desembolsos de \$218.571.010.243 (69% de aportes del Departamento). Con este informe de supervisión se realiza un séptimo y octavo desembolso por \$98.821.466.679 que se encontraban en reserva presupuestal y con ello se llega al 100% de los aportes del Departamento por \$317.392.476.922. De estos desembolsos se han realizado pagos a los contratistas por \$84.894.768.918.
DPTO	218.571.010.243	68,9%					
IDEA	10.219.875.602	64,40%					
VALOR DESEMBOLSO GENENERAL	228.790.885.845	68,7%					

Fecha de corte: 18/02/2026

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	35,42%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	26.75%

El método de definición del avance del cumplimiento de las obligaciones físicas y financieras del Departamento en el Acta de Incorporación N°1 están relacionadas con el avance en las etapas precontractual, contractual y poscontractual de las Actas de Ejecución, Contratos, Órdenes de Compra y/o Convenios que suscriba la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, asignando los siguientes pesos:

MEDICIÓN AVANCE FÍSICO DE LOS APORTES DEL DEPARTAMENTO

AVANCE FÍSICO - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1							
INCORPORACIÓN N°1		LÍNEA I	LÍNEA II	LÍNEA III	LÍNEA IV	LÍNEA V	PONDERAD
DETALLE / ETAPA	PESO ETAPA ACTA DE INCORPORACIÓN	JUSTICIA DISUASIVA CÁRCEL DPTAL	INFRAESTRUCTURA	TÉCNOLOGÍA	EMPAS	CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS.	TOTAL LÍNEAS
ETAPA PRECONTRACTUAL	10%	0%	10%	9.3%	8.8%	10%	9.5%
Estudios Previos terminados con anexos, incl. contratos marco (si aplica)	5%	0%	5%	5,0%	4,6%	5,0%	4,9%
Aprobación CIC	1%	0%	1%	1,0%	0,9%	1,0%	1%
Aprobación COS	1%	0%	1%	1,0%	0,8%	1,0%	1%
Publicación Procesos precontractuales	1%	0%	1%	1,0%	0,8%	1,0%	1%
Resolución de Contratación Directa o mecanismo de adjudicación.	1%	0%	1%	0,7%	0,8%	1,0%	0,9%
Suscripción y perfeccionamiento del contrato/convenio/acta de ejecución/orden de compra/OMA	1%	0%	1%	0,7%	0,8%	1,0%	0,9%
CONTRACTUAL	85%	0%	9.40%	18.4%	42.8%	11%	20.4%
Ejecución y entrega de hitos dentro de los contratos -actas de ejecución derivadas del acta de incorporación	85%	0%	9.40%	18.4%	42.8%	11%	15,4%
ETAPA POSCONTRACTUAL	5%	0%	0%	0,0%	0,8%	0%	0,3%
Acta de terminación contratos o derivados	1%	0%	0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,1%
Actas de Transferencia o Entrega a Organismo Beneficiario (Si aplica)	2%	0%	0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,2%
Acta de Liquidación Contrato o Convenio	2%	0	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GRAN TOTAL	100%	0,0%	19.4%	27.7%	52.7%	21%	30.2%

Para la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz es primordial garantizar que los bienes y servicios adquiridos con destino específico para Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia y Entidades Territoriales, sean suscritas las respectivas Actas de Entrega o Transferencia respectivas, según aplique, razón por la cual en la etapa poscontractual se le asigna un peso del 2%, para realizar el respectivo seguimiento de este componente.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Cada etapa tiene un peso dentro del proceso general, a su vez cada proyecto tiene un peso financiero dentro de los recursos aportados por el Departamento. Una vez se realiza la medición del avance físico del proceso en las diferentes etapas en las que se encuentra como se muestra en el cuadro anterior, se multiplica este % asignado, por el peso financiero expresado en porcentaje (%) de cada proyecto dentro del Acta de Incorporación N°1 y con ello ya se determina el avance Físico del Convenio.

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONVENIO:

2.1.2.1. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ – EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL FONDO ESPECIAL.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
OBLIGACIONES CON LA EJECUCIÓN DEL FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ				
1. Ordenar al IDEA para que en el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF, genere los respaldos presupuestales - reservas, labores o disponibilidades-, necesarios para amparar los procesos de contratación derivados del acta de incorporación, para lo cual el Ordenador del Gasto del Fondo Especial constituido, deberá indicar, mediante oficio formal y radicado en el IDEA, la siguiente información: El número del Fondo Especial en el SIIF, número de encargo y su cuenta, objeto, plazo y valor.	0%	93,60%	Oficios de Solicitud de certificados de labores y reservas presupuestales Certificados de labores y reservas	En total el IDEA ha emitido certificados de labores por \$312.155.863.513 que representan el 98,35% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido certificados de reservas presupuestales para amparar los diferentes contratos, por \$281.863.425.052 que representan el 88,81% del aporte del Departamento. En promedio entre labores y reservas se avanza en el 93.60%.
2. Adelantar por su cuenta y riesgo los procesos de selección (Estudios previos, contrato y demás), requeridos para la ejecución de los proyectos correspondiente al alcance del acta de incorporación N°1 relacionados con las líneas de inversión de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, y tramitando con cargo al convenio las disponibilidades presupuestales a que haya lugar para adelantar los procesos de contratación requeridos para la escogencia de los proveedores o contratistas que ejecutarán los recursos del fondo, incluyendo la contratación del recurso humano	0%	93,60%	Estudios previos con sus anexos, contratos, convenios, actas de ejecución, informes de supervisión Matriz de control de la ejecución Presentaciones consolidadas del proceso	En total el IDEA ha emitido certificados de labores por \$312.155.863.513 que representan el 98,35% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido las reservas presupuestales para amparar los contratos, que representan el 88,81% del aporte del Departamento. En promedio entre Certificados de Labores y Reservas para el presente seguimiento, se avanza en el 93.60%. En la Línea III – Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza, realizaron la suscripción del Contrato Marco con Valor+ N°25MR122C2148 de 2025 y la suscripción del Contrato de Mandato

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
necesario para ello, si aplica.				- Acta de Ejecución N°1 N°4600018159, que cuenta con una apropiación presupuestal de \$156.784.945.096. En proceso de suscripción el contrato con Motorola para el Sitio Maestro de la MEVAL por \$9.550.481.889. Línea II. Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías adelantó el proceso de suscripción del Contrato Interadministrativo marco con EDESO – N°25MR122C2157 de 2025. Suscripción del Acta de Ejecución N°1 4600018309. Línea IV. Convivencia: Placas Polideportivas. Suscrito el Contrato Marco con RENTAN para la implementación de los proyectos de Convivencia: Placas Polideportivas No. 25MR122C2128. Suscrito Contrato de Mandato – Acta de Ejecución N°1 N°25MA122C2271 que incluye la intervención en 104 escenarios deportivos con una apropiación de \$24.757.540.248 Contratos con Municipios. En total se suscribieron 101 convenios con igual número de municipios para la ejecución de 157 proyectos por un valor total de \$164.686.566.062, de los cuales del Acta de Incorporación N°1 se aportó el 15% representando en \$24.702.984.909 y del Acta de Incorporación N°2 se aportaron \$139.983.581.153 (85% de la vigencia futura 2026). Igualmente se suscribió con RENTAN el Acta de Ejecución N°2 para la Interventoría de las obras derivadas de los convenios con los municipios por \$25.776.676.198. Convenio Indeportes – Secretaría Seguridad, Justicia y Paz No. 25AS122C2259. Con este convenio se apoya la supervisión de los convenios con los municipios. En la Línea EMPAS se han suscrito

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				11 órdenes de compra para movilidad y material de intendencia, 3 contratos directos para radios Harris de Ejército, Bote Apóstol Armada, Antidrones Ejército. El Contrato de la firma comisionista de bolsa mercantil – GEOCAPITAL y 10 OMAS. Actualmente se encuentra en proceso de publicación la operación por el mecanismo de Bolsa Mercantil para la adquisición de 75 motocicletas para Ejército Nacional.
3. Ejercer la supervisión de la contratación derivada de esta acta de incorporación, así como de las actas de ejecución, contratos y/o contratar interventoría de ser necesario conforme los parámetros normativos vigentes, con cargo a este Fondo Especial.	3.75%	63.78%	Designación de supervisión de acta de incorporación N°1 radicado 202502001703 2 Designaciones de supervisión de los contratos, convenios, actas de ejecución derivados	Con oficio con radicado 2025020017032 del 09/05/2025 se designó la supervisión del acta de incorporación 1. Los convenios, actas de ejecución, contratos- Órdenes de Compra suscritos, cuentan con la respectiva designación de supervisión. Se mide el avance en términos de supervisión del acta de incorporación que pesa mensualmente 4.17% más supervisión de los contratos derivados (peso financiero). En reservas se lleva un avance del 88,81% del presupuesto y el avance de 9.3 meses. El tiempo pesa el 50% y el peso financiero de los contratos que se supervisan el otro 50%.
4. Ordenar al IDEA los pagos que se requieran en virtud de la ejecución de la contratación derivada de la presente acta de incorporación, a través de oficio formal, suscrito por el ordenador del gasto del Fondo Especial y radicado en el IDEA, en el cual deberá indicar: El número del convenio – acta de incorporación, encargo, cuenta y labor, además de remitir los soportes documentales necesarios para su realización que serán: Factura a nombre del beneficiario, recibo a satisfacción del servicio por el	4.77%	26.75%	Cada pago tiene la solicitud de pago y todos los soportes de supervisión y facturas, cuentas de cobro, que se adjuntan en los anexos. Ver anexos y cuadro de pagos	En total se han realizado pagos / desembolso de recursos, los cuales cuentan con soporte de oficio de solicitud con los documentos soportes de informe de supervisión, cuenta de cobro, factura, pago de impuesto de timbre, entre otros, Igualmente cada pago se ha realizado la causación con la Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad, los cuales ascienden a \$84.894.768.918. En total al IDEA con el informe 5 se habían solicitado 6 desembolsos por valor de \$218.571.010.243. De

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
supervisor del contrato, pago parafiscales y seguridad social certificado por el revisor fiscal (en caso de estar obligados a tenerlo) o el representante legal si es persona jurídica; si es persona natural la planilla de pago del mes, Informe de actividades, RUT, si es el primer pago, certificación bancaria de la cuenta donde se consigna, y demás certificaciones de Ley que sean procedentes para materializar la respectiva ordenación. Exigir a los contratistas de los diferentes contratos que se realicen para la ejecución de las actas de ejecución que se suscriban; las garantías que correspondan, en las que deberá figurar el IDEA y la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz - Gobernación de Antioquia, como asegurados y beneficiarios.				estos en la vigencia 2025 se habían desembolsado \$172.141.647.354 y el 18/02/2026 la Tesorería desembolsó las cuentas por pagar por \$46.429.363.339. En este sentido en las cuentas del IDEA existen recursos para pagos por \$133.676.241.326. Con este informe de supervisión se autorizarán los desembolsos de la Reserva Presupuestal así: el sexto desembolso por \$18.821.466.679 del fondo 2-2171 y \$80.000.000.000
5. Mantener indemne al IDEA frente a cualquier reclamación que se realice por parte de cualquier persona natural o jurídica, organismo de control o autoridad judicial o administrativa con ocasión de la ejecución de los contratos y/o convenios derivados.	N.A.	N.A.	N.A.	No se han generado reclamaciones.
6. Suscribir la Tarjeta de Registro de Firmas, requisito de control y seguridad para los movimientos de las cuentas del Convenio.	100%	100%	Tarjeta de Registro	Se suscribió en el IDEA la tarjeta de registro de firmas del Acta de Incorporación 1, por el Ordenador del Gasto – Secretario de Seguridad, Justicia y Paz
7. Acordar con el IDEA los formatos y medios para la remisión de las autorizaciones de pagos.	100%	100%	Formato Oficio de solicitudes	La remisión de solicitudes para pagos se hará sobre las Actas de Incorporación y se tiene acordado un formato.
8. Atender oportunamente los requerimientos que realice el IDEA, que puedan afectar el normal desarrollo del acta de incorporación y del convenio marco.	N.A.	N.A.	N.A.	A la fecha no se han presentado requerimientos por parte del IDEA que puedan afectar el desarrollo del Convenio
9. Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuales	7.50%	38.75%	Informes mensuales del	Los estados de cuenta que presenta el IDEA se concilian mes a mes y se

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
presentados por el IDEA.			IDEA y matriz de verificación de la Secretaría	validan con la matriz que adelanta la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, denominada "CONTROL FINANCIERO TESCC +INCORPORACION"
10. Contar con el recurso humano idóneo, técnico y capacitado para desarrollar las actividades derivadas del alcance del acta de incorporación, incluido el recurso humano a contratar con cargo a la presente acta de incorporación N°1 necesario para ello.	7.50%	38.75%	Equipo Supervisor Acta de Incorporación N°1 y Equipos Supervisores de Ejecución proyectos en actas de ejecución, contratos y derivados	La Secretaría cuenta con recurso humano para la ejecución de los proyectos y contratos derivados, tanto contratistas de apoyo a la gestión como vinculados a la planta central y se encuentra en proceso de contratación de un recurso humano de apoyo al seguimiento de los proyectos derivados de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
11. Las demás que se deban cumplir de conformidad con las disposiciones legales vigentes que se deriven de la naturaleza del acta de incorporación a suscribir, y que garanticen su cabal cumplimiento.	7.50%	38.75%	Otrosí N°1 – Modificación de la apropiación presupuestal	Con el informe de supervisión N°3 se realizó la justificación y todo el procedimiento para la modificación de la apropiación presupuestal por \$75.000.000.000 por recursos del 0-1010, en reemplazo de recursos del 0-2171. Con este informe de supervisión se sustenta la segunda sustitución de recursos por \$80.000 millones
PARÁGRAFO PRIMERO: Los procesos de selección que se adelanten en virtud de la materialización de los proyectos incluidos en las Líneas de Inversión de la Tasa de Seguridad, serán con cargo a los recursos del Fondo Especial, aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, provenientes de la presente acta de incorporación N°1.	0%	88,81%	Acta de Incorporación N°1 Convenios Marco de Tecnología, Infraestructura, Convivencia, Acta de Ejecución de Tecnología, órdenes de compra, contratos directos.	Se suscribió el acta de incorporación N°1, donde el Departamento de Antioquia aporta la suma de \$317.392.476.922, y de estos se han adjudicado contratos – órdenes de compra por \$281.863.425.052, que representan el 88,81%, como se describe en el punto 2. Cumplimiento de las obligaciones del Departamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las actividades antes mencionadas se realizarán conforme a la solicitud del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz.	4.77%	93.58%	Solicitud de certificados de labores y reservas Contratos – órdenes de compra	La Secretaría ha solicitado certificados de labores por \$312.155.863.513 que representan el 98.35%y de reservas por \$281.863.425.052, que significan el 88,81%, en promedio es el 93.58%.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
PARÁGRAFO TERCERO: El recurso humano para realizar las actividades técnicas, jurídicas, administrativas y/o financieras necesarias para la ejecución de los proyectos de las líneas de inversión de la Tasa, se contratará por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz conforme a la evaluación de necesidades y surtiendo todos los trámites precontractuales y contractuales definidos en el Manual de Contratación de la Gobernación.	N.A.	N.A	Contratos de prestación de servicios de apoyo a proyectos de inversión	Con los recursos del Acta de Incorporación N°1 no se contrata el equipo profesional y técnico para apoyar la implementación de los proyectos de las líneas de inversión derivadas de la Tasa. Actualmente la Secretaría suscribió un contrato para apoyar la ejecución de los proyectos derivados de las líneas de inversión de la TESCC con recursos de la entidad.
TOTAL	9.62%	35,42%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz: El método de cálculo del % de ejecución del período por parte del Departamento se encuentra en un 6.09%, el cual se realiza teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

DETALLE / ETAPA	PESO EN %	AVANCE PROMEDIO DERIVADOS LÍNEAS
ETAPA PRECONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCIÓN O CONTRATOS DERIVADOS		9,5%
Estudios Previos terminados con anexos, incl. contratos marco (si aplica)	5%	4,9%
Aprobación CIC	1%	1,0%
Aprobación COS	1%	1,0%
Publicación Procesos Precontractuales	1%	1,0%
Resolución de Contratación Directa Actas de Ejecución de Contratos o Adjudicación de Contratos – Órdenes de Compra	1%	0,9%
Suscripción y perfeccionamiento de Actas de Ejecución de Contratos, Contratos, Órdenes de Compra y/o Convenios	1%	0,9%
SUBTOTAL PRECONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCIÓN O CONTRATOS	10%	9.5%
CONTRACTUAL DE LAS ACTAS DE EJECUCIÓN CONTRATOS DERIVADOS DEL ACTA DE INCORPORACIÓN	85%	20.4%
Contratos Marco Derivados - Actas de Ejecución Suscritas	5%	20.4%
Ejecución y entrega de hitos dentro de los contratos -actas de ejecución derivadas del acta de incorporación	80%	
TOTAL CONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCIÓN - CONTRATOS DERIVADOS	85%	20.4%
ETAPA POSCONTRACTUAL		
Acta de terminación contratos o derivados	1%	0.1%
Actas de Transferencia o Entrega a Organismo Beneficiario	2%	0.2%
Acta de Liquidación Contrato o Convenio	2%	0%
SUBTOTAL POSCONTRACTUAL	5%	0,3%
GRAN TOTAL	100%	30.2%

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Teniendo en cuenta las obligaciones técnico – financieras de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz relacionadas con la gestión de las actas de ejecución, contratos y convenios derivados para la implementación de los proyectos de las líneas de inversión, su medición se hará basados en el avance en las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales tanto de las actas de ejecución, convenios o contratos derivados descritas en el presente informe dando un peso específico a dichas etapas, el cual a su vez se tasa con el porcentaje financiero (asignación de recursos de cada acta de ejecución – contratos derivados) y así en una fórmula mixta se calcula el avance físico – financiero del convenio especial de recursos derivado de Fondo IV -Acta de incorporación N°1, identificado en SAP – Gobernación con el número 4600018028 y el IDEA con 0116 – SIIF 10000946

El avance físico de cada proyecto derivado del Acta de Incorporación del 30.2% promedio como se describe en el cuadro anterior, multiplicado por el peso financiero (asignación presupuestal) que tiene dentro del valor del Acta de Incorporación, da el avance físico del Departamento, que a su vez se corresponde con el avance físico de los contratos derivados, que para la fecha es del 35,42% como se describe a continuación.

PROYECTO	VALOR RESERVA CONTRATO	PESO FINANCIERO EN EL ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 (%)	% AVANCE FÍSICO PROMEDIO LÍNEAS	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
CÁRCEL	0	0,00%	0,0%	0,00%
-	-	0,00%	0,0%	0,00%
INFRAESTRUCTURA	10.335.627.338	3,26%	19,4%	0,63%
EDESQ	10.335.627.338	3,26%	19,4%	0,63%
TECNOLOGÍA	166.335.426.985	55,58%	83,10%	24,21%
VALOR +	166.784.945.096	49,40%	46,7%	23,07%
CONTRATADO	9.550.481.889	3,15%	28,4%	0,89%
LICITACIÓN. Modernización		3,03%	8,0%	0,24%
EMPAS	51.865.344.142	23,06%	52,65%	6,96%
BOLSA MERCANTIL (OMAS)		0,00%		0,00%
OMA 83144148 AUTOMAYOR	2.290.948.011	0,72%	9,0%	0,06%
OMA 83144147 Astillero James	3.079.572.000	0,97%	10,0%	0,10%
OMA 83144146 Astillero James	1.565.376.000	0,49%	10,0%	0,05%
OMA 83144145 - Unión Temporal	6.196.328.719	1,95%	9,0%	0,18%
OMA 83144144 - Astilleros James	409.900.000	0,13%	10,0%	0,01%
OMA 83144142 - MAR 10 SAS 1	1.597.000.000	0,50%	9,0%	0,05%
OMA 83144143- Military Industries	2.008.422.000	0,63%	10,0%	0,06%
OMA 83135756 -RAYCO S.A.- 100	1.960.511.272	0,62%	10,0%	0,06%
OMA 83144183- DISMOTOS	205.072.417	0,06%	10,0%	0,01%
OMA 83144184 - INDICOL SAS - Kits de dotación - 25 Botiquín tipo morral M3 - Ejército Nacional, 20	210.035.000	0,07%	10,0%	0,01%
BOLSA MERCANTIL	206.777.683	0,07%	52,5%	0,03%
ACUERDO MARCO Y OTROS				
OC 148073 - ACUERDO MARCO -	133.877.887	0,04%	96,6%	0,04%
OC 148074 - ACUERDO MARCO -	1.887.906.148	0,59%	96,6%	0,57%
OC 148075 - ACUERDO MARCO -	282.643.470	0,09%	96,6%	0,09%
OC 148076 - ACUERDO MARCO -	61.892.744	0,02%	96,6%	0,02%
OC 148077 - ACUERDO MARCO -	93.308.221	0,03%	96,6%	0,03%
OC 148078 - ACUERDO MARCO -	84.134.190	0,03%	96,6%	0,03%
OC 148079 - ACUERDO MARCO -	167.722.219	0,05%	96,6%	0,05%
OC 148080 - ACUERDO MARCO -	1.141.325.080	0,36%	96,6%	0,35%
OC 147442 - ACUERDO MARCO -	5.278.842.272	1,66%	98,0%	1,63%
OC 147443 - ACUERDO MARCO -	5.342.993.516	1,68%	98,0%	1,65%
OC 147444 - ACUERDO MARCO -	287.439.730	0,09%	98,0%	0,09%
C. DIRECTA -CORANSA S.A.-	3.219.874.563	1,01%	95,0%	0,96%
C. DIRECTA -COTECMAR -	10.155.941.000	3,20%	15,0%	0,48%
C. DIRECTA -CODALTEC -	3.997.500.000	1,26%	10,0%	0,13%
SUBASTA INVERSA	-	0,38%	8,0%	0,03%
PENDIENTE DEFINIR	-	0,00%	8,0%	0,00%
SUBASTA INVERSA	-	2,35%	0,0%	0,00%
PENDIENTE DEFINIR		1,39%	0,0%	0,00%
ESCENARIOS DEPORTIVOS	53.327.026.587	18,11%	52,59%	3,62%
ACTA EJECUCION N°1 RENTAN	\$ 24.757.540.248	7,80%	28,6%	2,23%
CONVENIOS MUNICIPIOS	\$ 24.702.984.909	9,09%	14,0%	1,27%
ACTA EJECUCIÓN 2	\$ 3.866.501.430	1,22%	10,0%	0,12%
	\$ 281.863.425.052	100,00%	30,21%	35,42%
	88,81%			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Para el avance financiero de los contratos / convenios derivados del Acta de Incorporación, se toma el valor de los pagos y este qué porcentaje representa en relación con el aporte total del Departamento. Para el período se encuentra en 26.75%, dado que suscribieron 38 contratos y de estos se autorizó el pago de 24 contratos por \$84.894.768.918, desagregados así:

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS				
Contratista	Nº contrato	Detalle	Oficio de solicitud de pago	Valor pagado
CORANSA S.A	25CV122C2234	Pago Anticipado Radios Harris (50%)	2025030207024 del 15/07/2025	\$ 1,609,937,282
AUTOMAYOR S.A.	OC 147442 - 25CV122C2233	25 Motos Ejército	2025030216030 del 15/10/2025	\$ 5,278,842,272
AUTOMAYOR S.A.	OC 147443 - 25CV122C2263	24 Motos Policía	2025030216119 del 15/10/2025	\$ 5,342,993,516
COTECMAR	25CV122C2272	Pago Anticipado Bote Apóstol (50%)	2025030217913 del 28/07/2025	\$ 5,077,970,500
JEM SUPPLIES SAS	OC 148075 - 25CV122C2357	500 Morrales Ejército	2025030238651 del 25/08/2025	\$ 282,643,470
VALOR+	Contrato Mandato - Acta Ejecución 1 N°4600018159	Primer desembolso	2025030240418 del 26/08/2025	\$ 3,243,322,386
UNIÓN TEMPORAL DISCAP	OC 148076 - 25CV122C2358	500 Ponchos Ejército	2025030266687 del 25/09/2025	\$ 61,892,744
UNIÓN TEMPORAL DISCAP	OC 148077 - 25CV122C2359	500 Hamacas Ejército	2025030266695 del 25/09/2025	\$ 93,308,221
AUTOMAYOR S.A.	OC 147444 - 25CV122C2264	1 Camión Armada	2025030280770 del 14/10/2025	\$ 287,439,730
GEOCAPITAL S.A.	25CV122C2228	Contrato de comisión, Servicios de Bolsa Mercantil	2025030338348 del 27/10/2025	\$ 128,389,931
RENTAN EICE	25MA122C2271	Primer desembolso Acta Ejecución Placas	2025030531733 del 29/10/2025	\$ 6,799,393,651
IMDICOL S.A.S	Operación N°83144184	Kits de dotación – 25 Botiquín tipo morral M3 – Ejército Nacional, 20 Morral tipo M5 – Policía Nacional y 17 Kits puesto de control – Policía Nacional	2025030546490 del 19/11/2025	\$ 210,035,000
UT UNIMOTOS ANTIOQUIA	Operación N°83144145	103 motos Policía Nacional	2025030547486 del 20/11/2025	\$ 6,196,328,719
DISMOTOS PATRICIA MEJIA EU	Operación N°83144183	500 sobrecarpas para EMPAS – Ejército Nacional y 46 morrales con bolsa de hidratación para EMPAS – Policía Nacional.	2025030548642 del 21/11/2025	\$ 205,072,417

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

EDES0	4600018309	Acta de Ejecución 1 - Infraestructura digna para Soldados y Policías	2025030559236 del 04/12/2025	\$ 2,855,844,081
OMA 83144143 - Military Industries	Lote N°: Operación N°83144143	4 Motores Armada	2025030577982 del 12/12/2025	\$ 470,072,000
MUNICIPIO SAN CARLOS	25AS122C2552	15% desembolso convenio placas	2025030578011 del 12/12/2025	\$ 482,940,155
CIA MIGUEL CABALLERO	OC 148080	266 Chalecos Balísticos Policía	2025030675126 del 15/12/2025	\$ 1,141,325,080
CIA MIGUEL CABALLERO	OC 148079	324 Cascos Policía	2025030675128 del 15/12/2025	\$ 167,722,219
CIA MIGUEL CABALLERO	OC 148074	440 Chalecos balísticos Ejército	2025030675129 del 15/12/2025	\$ 1,887,906,148
CIA MIGUEL CABALLERO	OC 148073	250 Cascos Balísticos Ejército	2025030675131 del 15/12/2025	\$ 133,877,887
MUNICIPIO HISPANIA	25AS122C2666 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676135 del 16/12/2025	\$ 152,931,621
MUNICIPIO TOLEDO	25AS122C2702 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676136 del 16/12/2025	\$ 163,861,784
MUNICIPIO TÁMESIS	25AS122C2539 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676138 del 16/12/2025	\$ 287,333,697
MUNICIPIO ANZÁ	25AS122C2742 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676194 del 16/12/2025	\$ 122,313,597
MUNICIPIO ITAGUI	25AS122C2732 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676197 del 16/12/2025	\$ 1,253,229,031
UT QUESTALZ	OC 148078	500 Botas combate Ejército	2025030676490 del 16/12/2025	\$ 84,134,190
MUNICIPIO YALÍ	25AS122C2738 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676820 del 16/12/2025	\$ 64,425,672
MUNICIPIO GIRARDOTA	25AS122C2746 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676821 del 16/12/2025	\$ 94,692,864
OMA 83144144 - Astilleros James Osorio	Lote N°7: Operación 83144144 -	Adquisición de 1 lancha - Embarcación menor para 12 pasajeros- Policía N.	2025030676859 del 16/12/2025	\$ 409,900,000
MUNICIPIO CARACOLÍ	25AS122C2744 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676861 del 16/12/2025	\$ 300,476,873
VALOR+	Contrato Mandato - Acta Ejecución 1 N°4600018159	Segundo desembolso	2025030681391 del 17/12/2025	\$ 22,333,979,462
VALOR+	Contrato Mandato - Acta Ejecución 1 N°4600018159	Primer pago de honorarios	2025030681391 del 17/12/2025	\$ 145,008,640
MUNICIPIO ENVIGADO	25AS122C2668 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681392 del 17/12/2025	\$ 2,381,613,580
MUNICIPIO MUTATA	25AS122C2699 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681393 del 17/12/2025	\$ 132,307,949

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

MUNICIPIO CAICEDO	25AS122C2670 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681394 del 17/12/2025	\$ 347,620,450
MUNICIPIO LA UNION	25AS122C2484 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681395 del 17/12/2025	\$ 31,110,841
MUNICIPIO AMAGA	25AS122C2708 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681709 del 18/12/2025	\$ 609,923,206
MUNICIPIO MURINDO	25AS122C2706 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030682015 del 18/12/2025	\$ 610,188,006
MUNICIPIO CAROLINA DEL PRINCIPE	25AS122C2730 de 2025	15% desembolso convenio placas	20260300015440 del 21/01/2026	\$ 369,434,774
MUNICIPIO BRICEÑO	25AS122C2728 de 2025	15% desembolso convenio placas	20260300015442 del 21/01/2026	\$ 135,205,340
MUNICIPIO SAN RAFAEL	25AS122C2478 de 2025	15% desembolso convenio placas	20260300018433 del 26/01/2026	\$ 40,868,429
OMA 83144143 - Military Industries	Lote N°9: Operación 83144143 -	10 Motores de 200HP con kit de instalacion, mantenimieinto y repuestos - Armada Nacional	2026030006511 del 15/01/2026	\$ 1,538,350,000
MUNICIPIO CARAMANTA	25AS122C2745 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030015438 del 21/01/2026	\$ 104,792,414
MUNICIPIO EL RETIRO	25AS122C2697 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030015444 del 21/01/2026	\$ 698,005,635
MUNICIPIO ABEJORRAL	25AS122C2659 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030016040 del 22/01/2026	\$ 104,512,623
MUNICIPIO GUARNE	25AS122C2631 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030016046 del 22/01/2026	\$ 175,309,122
MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO	25AS122C2479 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030016340 del 22/01/2026	\$ 229,245,624
MUNICIPIO YOLOMBO	25AS122C2630 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030016706 del 23/01/2026	\$ 59,159,940
GEOCAPITAL S.A.	25CV122C2228	Contrato de comisión, Servicios de Bolsa Mercantil	2026030017529 del 23/01/2026	\$ 8,384,440
CORANSA S.A	25CV122C2234	Pago final Radios Harris (50%)	2026030018187 del 26/01/2026	\$ 1,609,937,281
MUNICIPIO BELLO	25AS122C2480 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030018544 del 26/01/2026	\$ 656,373,920
MUNICIPIO DON MATIAS	25AS122C2713 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030019019 del 27/01/2026	\$ 372,879,355
MUNICIPIO GIRALDO	25AS122C2628 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030019030 del 27/01/2026	\$ 111,377,142
MUNICIPIO CHIGORODO	25AS122C2537 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030019929 del 28/01/2026	\$ 586,760,188
MUNICIPIO LA PINTADA	25AS122C2464 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030020510 del 28/01/2026	\$ 130,596,109

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OMA 83144148 - AUTOMAYOR S.A.	Lote N°1: Operación 83144148	6 camionetas 4x4 Ejercito Nacional	2026030035941 del 05/02/2026	\$ 2,290,948,011
MUNICIPIO CONCORDIA	25AS122C2474 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030036985 del 06/02/2026	\$ 32,156,316
MUNICIPIO SABANALARGA	25AS122C2465 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038201 del 09/02/2026	\$ 301,967,054
MUNICIPIO BELMIRA	25AS122C2711 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038202 del 09/02/2026	\$ 96,727,479
MUNICIPIO SAN ANDRES DE CUERQUIA	25AS122C2735 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038204 del 09/02/2026	\$ 70,059,087
MUNICIPIO SAN ROQUE	25AS122C2747 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038206 del 09/02/2026	\$ 61,598,368
MUNICIPIO MARINILLA	25AS122C2700 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038207 del 09/02/2026	\$ 275,618,951
MUNICIPIO MACEO	25AS122C2734 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038208 del 09/02/2026	\$ 350,574,122
MUNICIPIO VEGACHI	25AS122C2705 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030040876 del 11/02/2026	\$ 183,875,503
OMA 83135756 - RAYCO S.A	Lote N°12: Operación 83135756 -	100 Radios portatiles con accesorios, 3 radios tierra aire con accesorios, 1 telefono satelital con accesorios y plan de datos Policia Nacional	2026030044842 del 17/02/2026	\$ 1,960,511,272
MUNICIPIO JARDIN	25AS122C2476 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030045689 del 17/02/2026	\$ 57,120,579
MUNICIPIO URRAO	25AS122C2709 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030046779 del 18/02/2026	\$ 175,397,664
MUNICIPIO GRANADA	25AS122C2661 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030046783 del 18/02/2026	\$ 377,732,664
MUNICIPIO VALDIVIA	25AS122C2723 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030046788 del 18/02/2026	\$ 145,931,811
MUNICIPIO SALGAR	25AS122C2466 de 2025	15% desembolso convenio placas		\$ 101,048,830
TOTAL PAGADO				\$ 84,894,768,919

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

PROYECTO	OBJETO	VALOR A CONTRATARSE	VALOR EN CDP - LABOR	VALOR RESERVA	SALDO POR COMPROMETER (*)
CÁRCEL DEPARTAMENTAL	CONVENIO MARCO CARCEL	0	0	0	0
-	-	0	0		0
INFRAESTRUCTURA POLICIA Y	CONVENIO MARCO INFRAESTRUCTURA -	10.335.627.338	10.335.627.338	10.335.627.338	0
EDESO	Acta de Ejecución No. 1 "Contrato	10.335.627.338	10.335.627.338	10.335.627.338	0
TECNOLOGÍA	CONVENIO MARCO TECNOLOGIA -	176.403.945.096	175.967.912.192	166.335.426.985	436.032.904
VALOR +	Acta de ejecución N°1 - contrato	156.784.945.096	156.784.945.096	156.784.945.096	0
Suscripción	Fortalecimiento del sistema de comunicacion	9.986.514.793	9.550.481.889	9.550.481.889	436.032.904
LICITACIÓN. Modernización	Adquisición e instalación de repetidoras,	9.632.485.207	9.632.485.207		0
EMPAS		73.181.649.404	72.525.297.396	51.865.344.142	656.352.008
BOLSA MERCANTIL (OMAS)	Adquisición de elementos tecnológicos, de	30			30
OMA 83144148 AUTOMAYOR	Lote 1: Operación 83144148 - Adquisición de	2.290.948.011	2.290.948.011	2.290.948.011	0
OMA 83144147 Astillero James	Lote 3: Operación 83144147 - Adquisición de	3.079.572.000	3.079.572.000	3.079.572.000	0
OMA 83144146 Astillero James	Lote N°4: Operación 83144146 - Adquisición	1.565.376.000	1.565.376.000	1.565.376.000	0
OMA 83144145 - Unión Temporal	Lote N°6: Operación 83144145 - Adquisición	6.196.328.719	6.196.328.719	6.196.328.719	0
OMA 83144144 - Astilleros James	Lote N°7: Operación 83144144 - Adquisición	409.900.000	409.900.000	409.900.000	0
OMA 83144142 - MAR 10 SAS 1	Lote N°8: Operación 83144142 - Adquisición	1.597.000.000	1.597.000.000	1.597.000.000	0
OMA 83144143- Military Industries	Lote N°9: Operación 83144143- Adquisición	2.008.422.000	2.008.422.000	2.008.422.000	0
OMA 83135756 -RAYCO S.A- 100	Lote N°12: Operación 83135756 - Adquisición	1.960.511.272	1.960.511.272	1.960.511.272	0
OMA 83144183- DISMOTOS	Lote N°13: Operación 83144183- Adquisición	205.072.417	205.072.417	205.072.417	0
OMA 83144184 - INDICOL SAS -	Lote N°14: Operación 83144184 - Adquisición	210.035.000	210.035.000	210.035.000	0
Kits de dotación - 25 Botiquín tipo	de Kits de dotación - 25 Botiquín tipo moral				
	Saldo Reserva Bolsa Mercantil Otros Lotes	8.052.980.658	8.052.980.658		
	Ajustes negativos Labores Bolsa Lote 1 y 6	149.522.588	149.522.588		0
BOLSA MERCANTIL GEOCAPITAL	Contrato de comisión + pago % BMC -	206.777.683	206.777.683	206.777.683	0
PROYECTO	OBJETO	VALOR A CONTRATARSE	VALOR EN CDP - LABOR	VALOR RESERVA	SALDO POR COMPROMETER (*)
ACUERDO MARCO Y OTROS	Adquisición de material de intendencia para el fortalecimiento de la fuerza pública, organismos de seguridad y				
OC 148073 - ACUERDO MARCO -	Casco Balístico Ejército	133.877.887	133.877.887	133.877.887	0
OC 148074 - ACUERDO MARCO -	Chaleco Balístico Ejército	1.887.906.148	1.887.906.148	1.887.906.148	0
OC 148075 - ACUERDO MARCO -	Morral de campaña Ejército	282.643.470	282.643.470	282.643.470	0
OC 148076 - ACUERDO MARCO -	Poncho Ejército	61.892.744	61.892.744	61.892.744	0
OC 148077 - ACUERDO MARCO -	Hamaca Ejército	93.308.221	93.308.221	93.308.221	0
OC 148078 - ACUERDO MARCO -	Bota de combate Ejército	84.134.190	84.134.190	84.134.190	0
OC 148079 - ACUERDO MARCO -	Casco Balístico Policía	167.722.219	167.722.219	167.722.219	0
OC 148080 - ACUERDO MARCO -	Chaleco Balístico Policía	1.141.325.080	1.141.325.080	1.141.325.080	0
OC 147442 - ACUERDO MARCO -	Lote 1: 25 Camionetas Pick Up Uniformadas	5.278.842.272	5.278.842.272	5.278.842.272	0
OC 147443 - ACUERDO MARCO -	Lote 2: 24 Camionetas Pick Up Uniformadas	5.342.993.516	5.342.993.516	5.342.993.516	0
OC 147444 - ACUERDO MARCO -	Lote 3: 1 Camión Armada - cuyo objeto es:	287.439.730	287.439.730	287.439.730	0
C. DIRECTA -CORANSA S.A -	Contrato para la adquisición de radios de	3.219.874.563	3.219.874.563	3.219.874.563	0
C. DIRECTA -COTECMAR - BOTE	Contrato interadministrativo para la	10.155.941.000	10.155.941.000	10.155.941.000	0
C. DIRECTA -CODALTEC -	Contrato interadministrativo para la	3.997.500.000	3.997.500.000	3.997.500.000	0
SUBASTA INVERSA	TASER POLICIA	1.217.422.614	1.174.592.150	0	42.830.464
PENDIENTE DEFINIR	Gravámenes vehículos	4.396.094	4.396.094	0	
SUBASTA INVERSA	SUBASTA DRONES EMPAS	7.466.884.154	6.853.362.640	0	613.521.514
PENDIENTE DEFINIR	Ahorros Adquisición vehículos, material de intendencia y mayor valor labor	4.425.099.124	4.425.099.124	0	0
ESCENARIOS DEPORTIVOS	CONVENIO MARCO PLACAS - RENTAN 25MR122C2182	57.471.255.084	53.327.026.587	53.327.026.587	4.144.228.497
ACTA EJECUCION N°1 RENTAN	Mandato Rentan: "Acta de Ejecución No. 1 -	24.757.540.248	24.757.540.248	24.757.540.248	0
CONVENIOS MUNICIPIOS	Convenio Interadministrativo para promover la	28.847.213.406	24.702.984.909	24.702.984.909	4.144.228.497
ACTA EJECUCIÓN 2	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA	3.866.501.430	3.866.501.430	3.866.501.430	0
		317.392.476.922	312.155.863.513	281.863.425.052	5.236.613.409
	PORCENTAJE		98,35%	88,81%	1,65%

**2.1.2.2. COMPROMISOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA:
APORTANTE Y GESTOR FINANCIERO DE LOS RECURSOS - COMPROMISOS TÉCNICOS**

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Constituir el Fondo Especial de recursos en su Sistema de Información Financiero – SIIF y Aperturar las cuentas y subcuentas que se requieran para la gestión del Fondo Especial.	6,75%	44.88%	Apertura de la cuenta SIIF 10000946 Cuentas de las 5 líneas y cuentas de rendimientos financieros	Una vez suscrito el Convenio 4600018028, a petición de la Secretaría según oficio con radicado N°2025030149997 del 12/05/2025, el IDEA creo el convenio en su sistema financiero SIIF 10000946 y las 5 cuentas de cada línea de inversión: Línea I. Justicia Disuasiva: Cárcel Departamental: 100016089 Línea II. Infraestructura digna para Soldados y Policías: 100016091. Línea III: Tecnología como Aliada ante el menor pie de Fuerza :100016093. Línea IV: EMPAS: 100016095 Línea V: Convivencia: Placas Polideportivas: 100016097. Igualmente, el IDEA generó las cuentas de rendimientos financieros de las cuentas de las líneas de inversión. Nota: estas dos actividades de creación del SIIF y la apertura de las cuentas dentro del % de aportes en especie es de 3% de cada una, para lo cual el aporte del IDEA es del 6%, pero para efectos del Convenio se asigna al cumplimiento de esta obligación el 10% y el seguimiento tanto al Fondo SIIF como a las cuentas el avance mensual es del 3.75%, para lo cual en estas dos obligaciones se llega a la fecha va en el 44.88%
2. Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas y subcuentas del fondo especial.	7.50%	38.75%	Informe de Estado de las cuentas con corte a la fecha	El IDEA envió los certificados de creación de las cuentas del Acta de Incorporación, así: I. Infraestructura Cárcel Departamental: 100016089 por \$0. II. Infraestructura digna para los Soldados y Policías: 100016091 por \$10.335.627.338. III. Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza: 100016093 por \$176.403.945.096. IV. EMPAS: 100016095 por \$73.181.649.404 V. Convivencia: Placas Polideportivas: 100016097 por \$57.471.255.084 El IDEA ha emitido los certificados de labores por \$312.155.863.513 que representan el 98,35% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas presupuestales para amparar los contratos por \$281.863.425.052 que representan el 88,81% del aporte del Departamento. Informe del Convenio al 31/01/2026 y certificado de aportes al 18/02/2026.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

3. Generar los informes ejecutivos y detallados de la ejecución del acta de incorporación y de las actas de ejecución – contratos derivados.	7.50%	38.75%	Informe ejecutivo del IDEA con corte al 31/01/2026	El IDEA envía el reporte del Convenio mes a mes, y un certificado de aportes con corte al 18/02/2026 donde ha emitido las labores y reservas respectivas. A la fecha de corte del presente informe ha emitido labores por \$312.155.863.513 y reservas por \$281.863.425.052.
4. Brindar acompañamiento y asesoría en la ejecución financiera del acta de incorporación.	7.50%	38.75%	Emisión de labores y reservas Estados del Acta de Incorporación	Durante el período el IDEA emite los certificados de labores, reservas y el estado del Acta de Incorporación.
5. Presentar mensualmente al ordenador del gasto, con copia a la supervisión del convenio, los informes ejecutivos asociados al acta de incorporación y las actas de ejecución que se suscriban, con los soportes correspondientes.	7.50%	38.75%	Informe ejecutivo del Informe ejecutivo del IDEA con corte al 31/01/2026	El IDEA envía el reporte del Convenio del primer mes, donde ha emitido las labores y reservas El IDEA envía el reporte del Convenio del segundo mes a mes, y un certificado de aportes con corte al 18/02/2026 donde ha emitido las labores y reservas respectivas. A la fecha de corte del presente informe ha emitido labores por \$312.155.863.513 y certificados de reservas por \$281.863.425.052.
6. Hacer el aporte en especie conforme a la propuesta presentada por el IDEA.	15.08%	64.40%	Certificado de aportes en especie- certificado CE2025001263 Certificado aporte especie al 18/02/2026	El IDEA tiene como aporte en especie un valor de \$15.869.623.846, de los cuales ha aportado \$10.219.875.602 con corte al 18/02/2026, descritos en la matriz de aportes en especie presentado por el IDEA
7. Participar en las reuniones que le sean convocadas, en el marco de su rol de gestor financiero de los recursos.	4.17%	38.75%	Gestión documental y de correos	Todos los soportes de la gestión del Acta de Incorporación se hacen mediante correos electrónicos y oficios radicados tanto en el sistema mercurio de la Gobernación como en el sistema de gestión documental del IDEA.
TOTAL	10.45%	64.40%		El IDEA emitió el certificado de aportes en especie equivalente al 5% del acta de incorporación N°1, certificado CE2025001263 del 07/04/2025 y anexo por \$15.869.623.846, de este ha aportado técnica y financieramente el 64.40% soportando todos los procesos derivados del Acta de Incorporación N°1 que equivale en recursos a \$10.219.875.602, respaldado en el certificado de aportes en especie.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado – Conveniente IDEA: Dado que las funciones del Conveniente Asociado -IDEA son financieras en relación con la facilitación de documentos financieros – presupuestales para la contratación derivada, su avance se mide en promedio según la matriz de aportes descrita en el punto 2 de este informe en el literal B. Se adjunta matriz técnico financiera de los aportes del IDEA.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONVENIO: N.A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONVENIO: N.A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO: N.A.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONVENIO:

2.1.3.1. COMPROMISOS COMUNES DE LOS ASOCIADOS: IDEA – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE /NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del acta de incorporación de recursos N°1 en los términos previstos, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del convenio, incluyendo el acta de liquidación.	Cumple	Minuta Acta de Incorporación, Acta de Inicio, Designación de supervisión Justificación para la modificación de las apropiaciones presupuestales	Se suscribió tanto el Convenio Acta de Incorporación N°1 como su acta de inicio el 09/05/2025. El 19/10/2025 se suscribió la modificación de la apropiación presupuestal de los recursos del FONSET – TESCC 0-2171 por recursos de Fondos Comunes 0-1010 por \$75.000.000.000 que hace parte de este informe de supervisión. El 29/12/2025 se suscribió el Otrosí N°2 donde se modificaron las apropiaciones presupuestales por \$80.000 millones de 0-2171 por 0-1010.
2. Gestionar los respaldos presupuestales requeridos en cada una de las actas de ejecución derivadas y realizar los aportes en especie y/o desembolso de los aportes correspondientes para el desarrollo del objeto de la presente acta de incorporación.	Cumple	Oficios solicitudes y certificados de labores y reservas Certificado aportes especie IDEA	La Secretaría ha solicitado al IDEA y este a su vez ha emitido los certificados de labores por \$312.155.863.513 que representan el 98,35% de los aportes del Departamento y 19 certificados de reservas para amparar igual número de contratos por \$281.863.425.052 (88,81% aportes departamento). Quedan por comprometer recursos por \$5.236.613.379 (1.65%). El IDEA por su parte ha realizado aportes en especie conforme las gestiones que viene realizando por \$10.219.875.602 (64.40% de aportes IDEA).
3. Suministrar la información necesaria que se requiera para la ejecución del acta de incorporación.	Cumple	Solicitudes y documentos presupuestales	Conforme las solicitudes realizadas por la Secretaría, el IDEA ha enviado de manera oportuna toda la información para la ejecución del Acta de Incorporación y sus contratos derivados que ha suscrito la Secretaría.
4. Apoyar técnicamente el desarrollo del convenio	En proceso	Solicitudes y documentos	Conforme las solicitudes realizadas por la Secretaría, el IDEA ha enviado de manera

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

interadministrativo marco.		presupuestales	oportuna toda la información para la ejecución del Acta de Incorporación y sus contratos derivados que ha suscrito la Secretaría.
5. Asistir a las reuniones programadas por los convenientes.	Cumple	Correos electrónicos y sistemas de gestión documental	Toda la gestión se ha realizado por medio de documentos tramitados por mercurio – Gobernación y Gestión Documental IDEA.
6. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la ejecución y liquidación del acta de incorporación.	Cumple	Solicitudes y documentos presupuestales	Conforme las solicitudes realizadas por la Secretaría, el IDEA ha enviado de manera oportuna toda la información para la ejecución del Acta de Incorporación y sus contratos derivados que ha suscrito la Secretaría.
7. Designar un supervisor para la presente acta de incorporación, con la finalidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del objeto contratado.	Cumple	Oficio designación Supervisión IDEA 2025003566 del 13/05/2025 Oficio Designación de supervisión Gobernación N°2025020017032 del 09/05/2025	Por Gobernación: Natalia Navarro Echeverri - Supervisora Administrativa – Coordinadora. Antonio José Salazar López Supervisor Técnico – Coordinador. Jonathan Rúa Taborda - Apoyo Técnico a la Supervisión. Alexander de Jesús Botero Arboleda - Apoyo Contable / Financiero a la Supervisión. Luz Dary Giraldo Vélez - Apoyo Técnico, Contable / Financiero a la Supervisión. Por el IDEA María Eugenia Zapata Marín – Profesional Universitaria – Dirección de Convenios y Cooperación
8. Las partes deberán designar una persona para conformar una mesa técnica de seguimiento periódica para la gestión y evaluación financiera de la presente acta de incorporación.	En proceso	Designación de Supervisión	En principio esta labor la está cumpliendo el equipo de supervisión designado.

2.1.3.2. COMPROMISOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA: ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Expedir los documentos presupuestales que amparen los procesos contractuales derivados del acta de incorporación y las actas de ejecución.	Cumple	Certificados de labores y reservas Certificado aportes especie IDEA	El IDEA ha emitido los certificados de labores por \$312.155.863.513 que representan el 98,35% de los aportes del Departamento y certificados de reservas para amparar igual número de contratos por \$281.863.425.052 (88,81% aportes departamento). Quedan por comprometer recursos por \$5.236.613.379 (1.65%). El IDEA por su parte ha realizado aportes en especie conforme las gestiones que viene realizando por \$10.219.875.602 (64.40% de aportes IDEA).
2. Reconocer rendimientos por los	Cumple	Certificado de	El desembolso de los recursos al convenio,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

recursos depositados en las cuentas del Fondo Especial, que deben corresponder a un 30% de la DTF NATA calculada a partir de la DTF EA vigente, liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los recursos depositados en las cuentas del Fondo Especial. Dichos rendimientos serán reintegrados de forma mensual vencida o acorde a la normatividad vigente. El IDEA realizará el respectivo informe financiero, señalando mensualmente los rendimientos generados por los recursos incorporados, los cuales se reflejarán en los extractos de cada una de las cuentas especiales y deben consignarse al Departamento de Antioquia, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la supervisión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.		rendimientos financieros de junio de 2025 a la fecha y reintegro de los rendimientos a la Tesorería General del Departamento	según lo establecido en el Convenio Acta de Incorporación se hacen de manera mensualizada. Con el informe de supervisión N°1 se desembolsaron \$12.730.386.577 el 20 de junio de 2025 y estos generaron rendimientos financieros con corte al 30/06/2025 por \$6.216.694, los cuales fueron reintegrados el 14/07/2025. En julio se realizó el segundo desembolso por \$20.634.764.665, en octubre el tercer desembolso por \$51.209.213.561, entre noviembre y diciembre se realizaron otros tres desembolsos por \$75.000.000.000, \$24.176.258.493 y \$34.820.386.947, para un total desembolsado de \$218.571.010.243. A la fecha se han generado rendimientos financieros por \$646.104.024, los cuales han sido reintegrados al 100% a la Tesorería General del Departamento y causados en la Dirección de Contabilidad.
3. Generar las disponibilidades o reservas/labores de los recursos hasta por el valor total del aporte del Departamento para soportar los contratos derivados y sus pagos de acuerdo al acta de incorporación y las actas de ejecución.	Cumple	Solicitudes y documentos presupuestales	El IDEA ha emitido los certificados de labores por \$312.155.863.513 que representan el 98,35% de los aportes del Departamento y certificados de reservas para amparar igual número de contratos por \$281.863.425.052 (88,81% aportes departamento).
4. Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto marco, el acta de incorporación y las actas de ejecución autorizados por el ordenador del gasto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz - Gobernación de Antioquia. El plazo para el pago estará supeditado a la verificación de los beneficiarios de éste en las listas restrictivas y que dicha verificación no presente alertas que impidan la realización del mismo dentro de los tiempos establecidos.	Cumple	Solicitudes de pago emitidas por la Secretaría y soportes de pago enviados por el IDEA	En total el Departamento ha solicitado al IDEA pagos por \$84.894.768.918 y el IDEA ha enviado los soportes de dichos pagos.
5. Presentar mensualmente a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con copia a la supervisión del convenio los respectivos informes presupuestales, financieros y de ejecución del mismo, conforme los recursos que sean incorporados al Fondo, acompañado de un informe de seguimiento a las obligaciones del convenio en el formato acordado entre las partes.	Cumple	Informe IDEA corte 31/01/2026	El IDEA envió el informe de ejecución del convenio N°4600018028 -identificación Gobernación; N°0116 – SIIF 10000946 – Identificación IDEA con corte al 31/01/2026, pero dado que ambas entidades tienen la posibilidad de conciliar las matrices de seguimiento del Acta, por tanto, el corte financiero de ambas partes se hace con la fecha de corte del informe de supervisión, para lo cual el IDEA emite un segundo informe de aportes en especie en relación con las gestiones financieras y presupuestales con fecha de corte del informe de supervisión que presenta la Secretaría con corte

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			al 18/02/2026.
6. Realizar los trámites financieros a que haya lugar para la gestión de los recursos.	Cumple	Solicitudes y documentos presupuestales	Conforme las solicitudes realizadas por la Secretaría, el IDEA ha enviado de manera oportuna toda la información para la ejecución del Acta de Incorporación.
7. Realizar los pagos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la ordenación por parte del Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y remitir los comprobantes de la operación dentro de los dos (2) días siguientes a la operación.	Cumple	Solicitudes de pago emitidas por la Secretaría y soportes de pago enviados por el IDEA	En total el Departamento ha solicitado al IDEA pagos / desembolsos por \$84.894.768.918 y el IDEA ha enviado los soportes de dichos pagos.
8. Remitir de forma inmediata los comprobantes de egreso de los pagos efectuados.	Cumple	Solicitudes de pago emitidas por la Secretaría y soportes de pago enviados por el IDEA	En total el Departamento ha solicitado al IDEA pagos / desembolsos por \$84.894.768.918 y el IDEA ha enviado los soportes de dichos pagos.
9. Mantener la información financiera independiente del resto de recursos del IDEA, y de los demás que se encuentre administrando.	Cumple	Reportes SIIF 10000946	El IDEA creó el Convenio en su Sistema de Información Financiero – SIIF con Número 10000946, manteniendo independiente el recurso del Convenio Acta de Incorporación N°1, a su vez creó las 5 cuentas de las líneas de inversión de la TESCC, asociadas al SIIF 10000946 y las cuentas de rendimientos financieros de las líneas, manteniendo la información financiera independiente.
10. Brindar acompañamiento permanente de un profesional con el respaldo de un equipo técnico interdisciplinario quien ofrecerá asesoría en los casos que se requiera, relacionados con la gestión de los recursos.	Cumple	Designación enlace IDEA - Secretaría	El IDEA designó a la Profesional de Apoyo a la Gestión Dora Restrepo Arboleda, con quien se mantiene una información y acompañamiento oportuno y permanente.
11. Tener los recursos que sean incorporados y desembolsados por parte del Departamento, con disponibilidad a la vista, para atender las programaciones de pagos y/o desembolsos de recursos según las actas de ejecución.	Cumple	SIIF 10000946	Se incorporaron los \$317.392.476.922 aportados por el Departamento en el Convenio SIIF 10000946, distribuidos así: Línea I: Justicia disuasiva. Cárcel Departamental \$0 para efectos de esta acta de incorporación 1. Línea II: Infraestructura digna para soldados y policías \$10.335.627.338. Línea III: Tecnología como aliado ante el menor pie de fuerza por \$176.403.945.096. Línea IV. EMPAS: \$73.181.649.404 Línea V. Convivencia: Placas Polideportivas \$57.471.255.084. Se han desembolsado \$218.571.010.243 (69% de los recursos del convenio), con desembolsos a todas las cuentas con el 100% del valor comprometido y a la cuenta de tecnología \$77.582.478.417 (44%)

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			Con este informe de supervisión se realizará el desembolso de la reserva presupuestal por \$98.821.466.679 a la cuenta de tecnología.
12. Dejar registro detallado y documentado de todas las operaciones objeto de la gestión financiera, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de las políticas, reglas y procedimientos aplicables, todo lo cual deberá permanecer a disposición de las partes.	Cumple	SIIF 10000946	Todas las transacciones se dejan registradas en este convenio y siempre permanece a disposición de la Secretaría para la conciliación financiera del convenio, reportes periódicos de avance del Convenio.
13. Facilitar en cualquier momento la práctica de auditorías por parte de los supervisores del convenio interadministrativo marco, actas de incorporación y actas de ejecución y/o los organismos de control y vigilancia.	N.A.	N.A.	A la fecha no se han generado Auditorías.
14. Aportar en especie el total del costo de operatividad, el cual está previsto en el cinco por ciento (5%) del total de los recursos que sean incorporados en el acta en el fondo especial.	Cumple	Certificado de aportes en especie IDEA CE2025001263	El IDEA envió el soporte de aportes en especie N°CE2025001263 del 07/04/2025 por \$15.869.623.846. Con ello se lleva una matriz de aportes, conforme las ejecuciones del convenio y el IDEA emite el valor aportado durante el período de seguimiento, según lo descrito en la parte preliminar por \$10.219.875.602 (64.40% aportes en especie).
15. Contar con la infraestructura de equipos y sistemas de información necesaria, organizada e inmediata para garantizar la efectividad y buen funcionamiento de los procesos financieros, operativos y de gestión de la información, garantizando el buen desarrollo y el acceso a la información sobre la ejecución del convenio interadministrativo, el acta de incorporación y las actas de ejecución, permitiendo la obtención de reportes y facilitando a los distintos actores y organismos de control toda clase de información.	Cumple	SIIF 10000946	Todas las transacciones se dejan registradas en este convenio y siempre permanece a disposición de la Secretaría para la gestión financiera del convenio, sus actas de ejecución y/o contratos derivados.
16. Designar un supervisor con la experiencia y conocimiento en: la administración de fondos especiales y el control y vigilancia al acta de incorporación y las actas de ejecución; el cual prestará asesoría permanente al Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia y será el enlace con el Departamento.	Cumple	Oficio designación Supervisión IDEA 2025003566 del 13/05/2025 Designación de Enlace Permanente	Por el IDEA se designó a María Eugenia Zapata Marín – Profesional Universitaria – Dirección de Convenios y Cooperación y por su parte se designó como enlace permanente a la profesional de apoyo a la gestión Dora Restrepo Arboleda.
17. Custodiar los recursos entregados para asegurar su protección contra cualquier acto de terceros que pueda	Cumple	SIIF 10000946 Solicitudes radicadas	El IDEA creó la cuenta del convenio SIIF 10000946 y las cuentas de las líneas de inversión. A su vez el Secretario de Seguridad,

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

disminuir su monto o impedir su utilización oportuna.		mercurio	Justicia y Paz realizó la firma de la hoja de control de firmas que indica que es la única persona autorizada para solicitar labores, reservas y pagos es el Secretario.
18. Cumplir con el objeto del acta de incorporación y las obligaciones que se derivan de su alcance.	Cumple	Documentos presupuestales	El IDEA gestiona de manera oportuna todas las solicitudes de labores, reservas que a la fecha se han requerido.
19. Sujetarse a las políticas establecidas, en materia de administración de los recursos, sin perjuicio de las disposiciones legales de carácter presupuestal, financiero y comercial, aplicables para la gestión de los mismos.	Cumple	Documentos presupuestales	El IDEA gestiona de manera oportuna todas las solicitudes de labores, reservas que a la fecha se han requerido.
20. El IDEA debe cumplir con las disposiciones consagradas en la Ley 594 de 2000 y con el Sistema Integrado de Gestión Implementado por el Departamento de Antioquia, el modelo estándar de control interno MECI, y El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para todos los documentos que se expidan o alleguen con ocasión al convenio interadministrativo.	Cumple	Documentos con cumplimiento del SIG	Toda la información que el IDEA emite y gestiona está en concordancia con el Sistema Integrado de Gestión, conforme los procesos y procedimientos que le aplican en los temas contractuales, financieros, gestión documental, entre otros.
21. El IDEA debe acreditar mensualmente y enviar al supervisor el certificado donde consta que el conveniente se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, de conformidad con la ley.	Cumple	Paz y Salvo de seguridad social mayo	El IDEA envía el soporte de pago de seguridad social de diciembre según radicado N°2-2026-454 fechado del 29/01/2026
22. Disponer de la imagen institucional del Departamento de Antioquia, garantizando que se cumplan los lineamientos del Manual de Imagen y contar con la asesoría y aprobación de la Oficina de Comunicaciones en todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren la imagen institucional en la ejecución del convenio.	Cumple	Entregas de bienes del convenio con la imagen institucional	La promoción de la adquisición de bienes y servicios del Acta de Incorporación se hace con la imagen institucional del Departamento.
23. Declarar y pagar todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, generados con ocasión de la gestión y pago de los recursos que formen parte del fondo especial.	Cumple	Reintegro de impuestos, gravámenes y tasas conforme los pagos	Con la solicitud de pagos, se aclara todo lo concerniente a impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares. El IDEA realiza las respectivas retenciones, envía los soportes de las notas contables para los proveedores y reintegra a quien corresponda el tributo, tasa o contribución, las retenciones practicadas.
24. Acatar lo establecido en el Decreto N°0175 del 14 de febrero de 2025, Impuesto de Timbre Nacional.	Cumple	Certificados de pago de impuesto al timbre	Cuando el contrato queda gravado con el impuesto al timbre, la Secretaría envía al IDEA el certificado de pago del impuesto al timbre para que se pueda realizar el pago del contrato.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

25. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o de sus contratistas de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cumple	Procedimientos internos del IDEA del Manual	El IDEA cumple con el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
26. Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución de la presente acta de incorporación, son de uso exclusivo y propiedad del Departamento de Antioquia. La información utilizada para el desarrollo del presente convenio es de carácter confidencial. La información confidencial deberá ser guardada por el conveniente y utilizarse exclusivamente en relación con el propósito que ha señalado. El conveniente tendrá los siguientes deberes en relación con la información confidencial que reciba o a la que tenga acceso: a) Mantener dicha información de manera confidencial y privada. b) Abstenerse de reproducirla o darla a conocer. c) Informar de la naturaleza de reservada de la misma a cada una de las personas que tengan acceso a ella.	Cumple	Documentos presupuestales	El IDEA gestiona de manera oportuna todas las solicitudes de labores, reservas que a la fecha se han requerido y todas se hacen a nombre y/o solicitud del Departamento.
27. El Conveniente, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: a). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; b). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.	Cumple	Certificaciones	El IDEA remitió todas las certificaciones que acreditan el cumplimiento de estas obligaciones
28. Las partes manifiestan no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley. Así mismo, se comprometen a verificar que el personal del que dispongan para la ejecución del objeto del convenio, no	Cumple	Certificaciones	El IDEA remitió todas las certificaciones que acreditan el cumplimiento de estas obligaciones

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

presente antecedentes fiscales, penales, disciplinarios, contravencionales ni deudas alimentarias y no se encuentre incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.			
29. Poner en conocimiento de las partes convenientes, cualquier circunstancia anómala, inesperada o imprevisible, de fuerza mayor o caso fortuito, que incida en la ejecución del objeto del Convenio de la cual tenga conocimiento.	N.A.	N.A.	No se han generado circunstancias de este hecho.
30. Realizar las conciliaciones de las cuentas de forma mensual, cuando sea necesario o requerido a través del supervisor.	Cumple	Documentos presupuestales Certificado de aportes	El IDEA gestiona de manera oportuna todas las solicitudes de labores, reservas que a la fecha se han requerido y conforme las matrices que llevan ambas entidades se realizan las conciliaciones del avance de la ejecución financiera.
31. Reintegrar al Departamento de Antioquia los saldos que llegasen a existir producto de las conciliaciones realizadas o los cierres financieros conforme a las actas de incorporación o ejecución.	N.A.	N.A.	El Acta de Incorporación se encuentra en ejecución, por tanto, no se tienen reintegros por realizar
32. Efectuar las operaciones presupuestales y financieras necesarias para realizar traslados entre cuentas o subcuentas, acorde a las actas de incorporación y ejecución, a solicitud de ordenador del gasto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.	N.A.	N.A.	El Departamento no ha realizado solicitudes de traslados entre cuentas o subcuentas.
33. Las demás que se deban cumplir de conformidad con las disposiciones legales vigentes que se deriven de la naturaleza del convenio interadministrativo a suscribir, y que garanticen su cabal cumplimiento.	N.A.	N.A.	No se han requerido adicionales

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE /NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para incorporar recursos y realizar los desembolsos de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento de los requisitos por parte del conveniente que para el caso correspondan.	Cumple	Creación Cuenta SIIF IDEA y las cuentas de las líneas de inversión Solicitudes y emisión de labores y reservas presupuestales Solicitudes de Desembolso de	Con la suscripción del Acta de Incorporación N°1 así como el acta de inicio respectiva, ambos documentos del 09/05/2015, se creó en el IDEA el convenio SIIF 10000946 y las cuentas donde se administrarán los recursos de las líneas de inversión de la TESSC de la presente acta. Se suscribió el Acta de Incorporación N°1 por \$333.262.100.769, donde el IDEA aportó el 5% en especie representado en \$15.869.623.846 y la Secretaría aportó \$317.392.476.922.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

		recursos a las cuentas del IDEA	A petición de la Secretaría el IDEA ha emitido certificados de labores por \$312.155.863.513 y certificados de reservas presupuestales por \$281.863.425.052 para respaldar los contratos. Con el informe de supervisión N°1 la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, solicitó a la Secretaría de Hacienda el desembolso de los recursos de la línea de inversión IV – EMPAS por \$12.730.386.577, para respaldar el pago de 3 órdenes de compra de movilidad y un pago parcial de radios Harris para Ejército, el cual fue realizado el 20/06/2025. Con el informe de supervisión N°2 se realizó el segundo desembolso de recursos por \$20.634.764.665, de las 4 líneas de inversión. Con el informe de supervisión 3 se realizó el tercer desembolso de los recursos por \$51.209.213.561. Con el informe de supervisión 4 se realizan el desembolso 4 por \$75.000.000.000 y el desembolso 5 por \$24.176.258.493, con el informe de supervisión 5 se realizó el desembolso 6 por \$34.820.386.947. Del Desembolso 4, Tesorería General del Departamento había dejado una cuenta por pagar por \$46.429.363.339, los cuales fueron desembolsados el 18/02/2026. En total se han desembolsado \$218.571.010.243. Con este informe de supervisión se hará el desembolso de la reserva presupuestal por \$98.821.466.679 para llegar al 100% de los aportes del Departamento por \$317.392.476.922.
2. Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio, realizar el seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de las actividades objeto de este convenio y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo.	Cumple	Oficio designación Supervisión IDEA 2025003566 del 13/05/2025 Oficio Designación de supervisión Gobernación N°2025020017032 del 09/05/2025	Por Gobernación: Natalia Navarro Echeverri - Supervisora Administrativa – Coordinadora. Antonio José Salazar López Supervisor Técnico – Coordinador. Jonathan Rúa Taborda - Apoyo Técnico a la Supervisión. Alexander de Jesús Botero Arboleda - Apoyo Contable / Financiero a la Supervisión. Luz Dary Giraldo Vélez - Apoyo Técnico, Contable / Financiero a la Supervisión. Por el IDEA María Eugenia Zapata Marín – Profesional Universitaria – Dirección de Convenios y Cooperación
3. Exigir al conveniente la ejecución idónea y oportuna del objeto del acta de incorporación, de conformidad con el alcance y las obligaciones de la misma.	Cumple	Solicitudes de labores, reservas y certificados emitidos	Solicitudes de labores y documentos soportes y certificados de reservas que se anexan al presente informe.
4. Garantizar de manera oportuna los desembolsos de los recursos aportados por el Departamento, previo el cumplimiento de requisitos para cubrir los pagos y/o	En proceso	Documentación para solicitar primer desembolso de recursos a	La Secretaría ha suscrito convenios, contratos, actas de ejecución, órdenes de compra por un valor total de \$281.863.425.052. En total se han desembolsado recursos por \$218.571.010.243 y de estos ha solicitado pagos y/o desembolsos al IDEA por

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

desembolsos de los recursos de los contratos o convenios derivados (actas de ejecución o contratos), en concordancia con la forma de desembolso de los recursos establecido en esta acta de incorporación. En todo caso la totalidad del aporte del Departamento deberá ser desembolsado a las cuentas del Fondo Especial en el IDEA antes del 31 de diciembre de 2025.		administrar	\$84.894.768.918. Con este informe de supervisión se hará el desembolso de la reserva presupuestal por \$98.821.466.679 para llegar al 100% de los aportes del Departamento por \$317.392.476.922.
5. Convocar y participar en las reuniones que se requieran para el seguimiento del Convenio marco, el acta de incorporación y los convenios o contratos derivados del acta de incorporación.	Cumple	Comunicaciones por mercurio	Se gestiona toda la información por correo electrónico y por oficios radicados por medio de mercurio y del sistema de gestión documental del IDEA.
6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Cumple	Informe, certificados de labores y reservas y reportes IDEA	Mediante solicitudes periódicas de labores, reservas y reportes del convenio, el IDEA envía de manera oportuna los documentos financieros, contables que facilitan los procesos precontractuales y contractuales que debe adelantar la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en los diferentes comités y con los asociados / contratistas.
7. Realizar el seguimiento y la evaluación de las líneas de inversión de la tasa y sus proyectos, de acuerdo con el objeto, alcance y obligaciones del convenio marco, acta de incorporación, actas de ejecución o contratos derivadas.	Cumple	Informes de Seguimiento de Acta de Incorporación, Actas de Ejecución, Contratos Derivados Matriz de Seguimiento	Permanentemente se alimenta una matriz de seguimiento técnico – financiera de la inversión del Acta de Incorporación y se generan los respectivos reportes.
8. Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuales presentados por el IDEA.	Cumple	Informes IDEA Matriz de Seguimiento	Permanentemente se alimenta una matriz de seguimiento técnico – financiera de la inversión del Acta de Incorporación y se generan los respectivos reportes, así como el informe, reportes enviados por el IDEA.
9. Incluir al IDEA en la promoción y publicidad del proyecto, como aportante de recursos en especie por la administración del Fondo Especial y por otros eventuales recursos.	Cumple	Presentaciones	Se realizan presentaciones periódicas del Fondo IV y su acta de incorporación donde se incluye al IDEA.
10. Liquidar la presente acta de incorporación, previa liquidación de los contratos o cualquier otro contrato derivado.	N.A.	N.A.	El Acta de Incorporación N°1 se encuentra en ejecución.
11. Las demás que le sean	N.A.	N.A.	No se han generado obligaciones adicionales

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio.			
--	--	--	--

2.3 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA DE INCORPORACIÓN 4600018028 – SIIF 10000946				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO IDEA (Especie)	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$317.392.476.922	\$15.869.623.846	N/A	\$333.262.100.768
2. Adiciones	\$0	\$0	N/A	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$317.392.476.922	\$15.869.623.846		\$333.262.100.768
4. Anticipos	\$0	\$0	N/A	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$218.571.010.243	\$10.219.875.602	N/A	\$228.790.885.845
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$218.571.010.243	\$10.219.875.602		\$228.790.885.845
7. Recursos pagos directamente a los contratistas, asociados - ejecutados	\$84.894.768.918	\$10.219.875.602	N/A	\$95.114.644.520
8. Recursos no pagados a los contratistas, asociados no ejecutados	\$232.497.708.004	\$5.649.748.244	N/A	\$238.147.456.248
9. Recursos Comprometidos - certificados labor Departamento	\$312.155.863.513			
10. Recursos Contratados - Certificados Reserva Departamento	\$281.863.425.052			

2.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

6 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
Permanente	Correspondencia oficial por Sistema Mercurio, Correo Electrónico y/o Sistema de Gestión Documental del IDEA	Todo el proceso de comunicaciones se adelanta mediante estos medios de comunicación y dado que la Secretaría y el IDEA ya tienen experiencia en el manejo de Fondos, toda la información del acta de incorporación se adelanta por estos mecanismos.

7 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

Los desembolsos de los recursos de la presente acta de incorporación N°1 a efectuarse posterior a la firma del acta de inicio, se realizarán conforme a la disponibilidad del presupuesto del Departamento, los cuales estarán relacionados con la programación del recibo de bienes y servicios de los contratos/convenios derivados denominados actas de ejecución, y de acuerdo a la programación financiera de los mismos y sus entregables. Dichos recursos desembolsados serán trasladados a la/las cuentas especiales aperturadas requeridas. En todo caso la totalidad del aporte del Departamento deberá ser desembolsado a las cuentas del Fondo Especial en el IDEA antes del 31 de diciembre de 2025. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA–, a través de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, gestionará los recursos transferidos en las cuentas o

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

subcuentas especiales del fondo especial constituido que para tal fin se aperturen, lo anterior de acuerdo con las condiciones pactadas por las partes y realizará los pagos una vez sean autorizados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia, con cargo a las cuentas respectivas que para tal fin se habiliten en el Instituto, previa verificación de los soportes documentales necesarios. Para el manejo de estos recursos, el IDEA asignará un profesional de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, con la idoneidad y experiencia requerida para realizar la gestión de los recursos, quién será el enlace directo con la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia. Para determinar la forma de desembolso deben tenerse en cuenta las directrices y políticas establecidas por el Consejo Departamental de Política Fiscal (CODFIS).

PARÁGRAFO 1: En los comités técnicos de seguimiento al acta de incorporación N°1 del convenio Interadministrativo marco suscrito, conforme la solicitud de los contratistas /asociados y según el avance en la ejecución de los proyectos de cada una de las líneas de inversión, se determinará de forma mensualizada la programación de desembolsos al IDEA con el fin de cubrir los pagos de las facturas y/o desembolsos de recursos de los bienes y servicios a recibir. **PARÁGRAFO 2:** Se presentará por parte del supervisor del acta de incorporación N°1, el informe de seguimiento respectivo donde se detalle el valor a desembolsar al IDEA, a la cuenta y/o subcuentas que se creen para el manejo de los recursos, al igual que realizará las gestiones necesarias para que el ordenador del gasto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz solicite a la Secretaría de Hacienda el desembolso de los recursos por el valor determinado en conjunto con el comité técnico de convenio marco. **PARÁGRAFO 3.** El IDEA emitirá las labores y reservas presupuestales a petición del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz para amparar los procesos precontractuales y contractuales necesarios para la implementación de los proyectos derivados de las líneas de inversión de la TESSC hasta por el valor de la presente acta de incorporación. **PARÁGRAFO 4.** En todo caso el valor de los desembolsos propuesto por el comité técnico del acta de incorporación N°1 y por el supervisor del convenio marco, estará supeditado al Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC y a las disposiciones generales que la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia impartan respecto a la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En todo caso la totalidad del aporte del Departamento deberá ser desembolsado a las cuentas del Fondo Especial en el IDEA antes del 31 de diciembre de 2025.

Con el informe de supervisión N°1 se desembolsaron \$12.730.386.577, según el siguiente destino de la cuenta EMPAS:

CDP N°	RP N°	LÍNEA	CENTRO GESTOR	POSPRE	ELEMENTO PEP / PROYECTO	VALOR TOTAL EN RP	RECIBOS A SATISFACCIÓN	SALDO RP
N°1	17/06/2025	DESEMBOLSO N°1 - EMPAS (ACTUAL)	\$73,181,649,404	5000247070 - 5000247071	\$12,730,386,577	\$60,451,262,827	17/06/2025	\$60,451,217,002
TOTALES						\$317,392,476,922	\$12,730,386,577	\$304,662,090,345

CONTRATO / ORDEN COMPRA	CONTRATISTA	VALOR TOTAL CONTRATO (\$)	CONCEPTO DESEMBOLSO (\$)	DESEMBOLSO IDEA 1 (\$)
OC 147442	AUTOMAYOR	5.280.376.735	Pago total Vehículos 25 Ejército	5.280.376.735
OC 147443	AUTOMAYOR	5.344.550.897	Pago total Vehículos 24 Policía	5.344.550.897
OC 147444	AUTOMAYOR	288.743.980	Pago Camión Armada	288.743.980
25CV122C2234 DE 2025	CORANSA S.A.	3.219.874.563	Primer pago	1.609.937.282
Rueda de Selección 106	GEOCAPITAL	206.777.683	Pago Comisionista y Bolsa Mercantil	206.777.683
TOTAL		14.340.323.857		12.730.386.577

Con el informe de supervisión N°2 se realizó el segundo desembolso con la siguiente descripción:

LÍNEA	CONCEPTO DESEMBOLSO (\$)	DESEMBOLSO IDEA 2 (\$)
IV. EMPAS	Material de intendencia	\$3.852.809.986
IV. EMPAS	Bote Apóstol Armada	\$5.077.970.500

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Desembolso N°4 de recursos al Convenio N°4600018028 por valor de **SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$75.000.000.000)** y afectando el registro presupuestal de compromiso N°4500065518, con cargo al Fondo 0-1010.

De estos recursos la Tesorería había desembolsado en diciembre \$28.570.636.661 el 15/12/2025

<i>Acreeedor</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Valor</i>
MUNICIPIO DE GUATAPE	200001281	\$ 549.933.911
IDEA	100016095	\$ 9.900.000.000
IDEA	100016095	\$ 5.797.075.705
IDEA	100016095	\$ 2.973.560.956
IDEA	100016095	\$ 9.900.000.000
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	10007393	\$ 81.581.435
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	10007393	\$ 38.111.430
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	10007393	\$ 48.225.438
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	10007393	\$ 34.238.321
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	10007393	\$ 44.724.179
VALOR + S.A.S	10009936	\$ 107.409.252
		\$ 107.409.252
TOTAL		\$ 29.582.269.879

De este desembolso N° 4 habían quedado cuentas por pagar por \$46.429.363.339, los cuales fueron desembolsados el 18/02/2026, relacionados con los siguientes valores:

VALOR TOTAL
9.900.000.000
8.735.770.514
1.364.229.486
7.048.271.720
9.951.728.280
46.429.363.339

<i>Acreeedor</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Valor</i>
VALOR + S.A.S	10009936	\$ 638.744.405
IDEA	31003320602	\$ 5.414.990.757
IDEA	31003320602	\$ 744.462.019
IDEA	100016221	\$ 300.000.000
IDEA	100016093	\$ 9.951.728.280
IDEA	31003320602	\$ 6.700.000.000
IDEA	100016093	\$ 7.048.271.720
IDEA	100016095	\$ 9.429.363.339
IDEA	100016097	\$ 1.364.229.486
IDEA		\$ 8.735.770.514
IDEA		\$ 9.900.000.000
CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI	100099140	\$ 777.811.402
TOTAL		\$ 61.005.371.922

Desembolso N°5 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de **VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$24.176.258.493)**. Fondo 0-2171, los cuales fueron desembolsados en diciembre de 2025.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Con el informe de supervisión N°5 se autorizó el sexto desembolso de los recursos, así:

Desembolso N°6 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de **TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L (\$34.820.386.947)**. Fondo 0-2171, los cuales fueron desembolsados igualmente en diciembre de 2025.

DESEMBOLSO N°6 2171 - TESSCC			
1.835.995.575			
20.274.610.733			
8.695.404.091			
4.014.376.548			
34.820.386.947			
Acreeedor	Cuenta	Valor	
IDEA	100016490	\$	9.500.000.000
IDEA	100016490	\$	9.500.000.000
IDEA	100016490	\$	9.500.000.000
IDEA	100016490	\$	9.500.000.000
IDEA	100016490	\$	4.569.191.327
IDEA	100016490	\$	7.430.808.673
IDEA	100016091	\$	1.835.995.575
IDEA	100016093	\$	9.900.000.000
IDEA	100016093	\$	1.824.512.198
IDEA	100016093	\$	8.550.098.535
IDEA	100016095	\$	8.695.404.091
IDEA	100016097	\$	4.014.376.548
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	200000990	\$	8.539.609.400
VALOR + S.A.S	730	\$	186.235.008
		\$	569.358.981
VALOR + S.A.S	10009936	\$	112.614.142
		\$	102.270.220
VALOR + S.A.S	10009936	\$	1.685.345.676
		\$	3.302.364.949
VALOR + S.A.S	10009936	\$	284.978.862
		\$	174.108
TOTAL		\$ 99.603.338.293	

Con el informe de supervisión N°6 se autorizan el séptimo y octavo desembolso de los recursos que se encontraban bajo la Reserva Presupuestal aprobada mediante Acta del CODFIS N°80 del 22/12/202, los cuales quedaron en la Resolución de Reservas Presupuestales N°S2026060002067 del 20/02/2026 por un valor de y por \$98.821.466.679, de los cuales \$18.821.466.679, son recursos del FONSET – TASA 2-2171 y \$80.000.000.000 son del fondo ICLD 2-1011, conforme se describe a continuación:

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	EGRESO
Valor Inicial Acta de Incorporación N°1	9/05/2025	\$317.392.476.922			\$317.392.476.922	
Adiciones		\$0			\$317.392.476.922	
Pago / Desembolso N°1	17/06/2025		\$12.730.386.577	\$12.730.386.577	\$304.662.090.345	5500298891 5500298892
Pago / Desembolso N°2	24/07/2025		\$20.634.764.665	\$20.634.764.665	\$284.027.325.680	5500300740- 5500300741- 5500300742-

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	EGRESO
Pago / Desembolso N°3	16/10/2025		\$51.209.213.561	\$51.209.213.561	\$232.818.112.119	5500304886 5500304885 5500304883 5500304889 5500304888- 5500304887 5500304884
Pago / Desembolso N°4 – 0.1010	25/11/2025		\$75.000.000.000,00	\$75.000.000.000	\$157.818.112.119	550030
Pago / Desembolso N°5 0-2171	25/11/2025		\$24.176.258.493,00	\$24.176.258.493	\$133.641.853.626	550030
Pago / Desembolso N°6 0-2171	18/12/2025		\$34.820.386.947	\$34.820.386.947	\$98.821.466.679	
Pago / Desembolso N°7	19/02/2026		\$18.821.466.679	\$18.821.466.679	\$80.000.000.000	ACTUAL
Pago / Desembolso N°8	19/02/2026		\$80.000.000.000	\$80.000.000.000	\$0	ACTUAL
TOTALES		\$317.392.476.922	\$317.392.476.922	\$317.392.476.922	(\$0)	

Mediante el presente informe, el equipo supervisor y de apoyo avalan los siguientes pagos/desembolsos:

- DESEMBOLSO N°7 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$18.821.466.679) y afectando el registro presupuestal de compromiso N°4500064802, con cargo al Fondo 2-2171. De conformidad con los Recibos a Satisfacción N°5000258112 y 5000258113, anexos al presente informe de supervisión N°6; el cual se relaciona en la tabla anterior.
- DESEMBOLSO N°8 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$80.000.000.000) y afectando el registro presupuestal de compromiso N°4500065518, con cargo al Fondo 2-1011. De conformidad con los Recibos a Satisfacción N°5000258114, 5000258115, 5000258116, 5000258117, 5000258118, 5000258119, 5000258130, 5000258131 y 5000258132 anexos al informe de supervisión N°6; el cual se relaciona en la tabla anterior.

LINEA DE INVERSION	N° CUENTA IDEA - FONDO 4600018028 - SIIF 10000946	VALOR A DESEMBOLSAR	RECIBO A SATISFACCION	RPC N°
LINEA III. TECNOLOGIA COMO ALIADA ANTE MENOR PIE DE FUERZA	CUENTA DESTINO 100016093	\$8.921.466.679	5000258112	4500064802
		\$9.900.000.000	5000258113	4500064802
		\$8.000.000.000	5000258114	4500065518
		\$9.000.000.000	5000258115	4500065518
		\$9.000.000.000	5000258116	4500065518
		\$9.000.000.000	5000258117	4500065518

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

LINEA DE INVERSION	N° CUENTA IDEA - FONDO 4600018028 - SIIF 10000946	VALOR A DESEMBOLSAR	RECIBO A SATISFACCION	RPC N°
		\$9.000.000.000	5000258118	4500065518
		\$9.000.000.000	5000258119	4500065518
		\$9.000.000.000	5000258130	4500065518
		\$9.000.000.000	5000258131	4500065518
		\$9.000.000.000	5000258132	4500065518
TOTAL DESEMBOLSO CUENTA DE TECNOLOGIA		\$98.821.466.679		

Para el desembolso N°7, se adjunta la cuenta de cobro N°6 del IDEA del convenio interadministrativo de asociación No. 4600018028 Departamento de Antioquia / No. 0116 IDEA -SIIF 10000946 de 2025.

Se adjunta la Cuenta de Cobro N°7 y 8 del Convenio Interadministrativo de Asociación No. 4600018028 Departamento de Antioquia / No. 0116 IDEA de 2025, enviada por el IDEA, así como las cuentas del Fondo Especial creado en el IDEA denominado FONDO IV – SIIF10000946 denominada Tecnología como aliada ante el menor Pie de Fuerza N°100016093, que se adjuntan a los recibos a satisfacción.

Los anteriores desembolsos N°7 y N°8 se sustentan en que la cuenta de Tecnología como Aliada ante el Menor Pie de Fuerza tiene contratados recursos por \$166.335.426.985, dentro de los cuales se tiene contratado con Valor+ el Acta de Ejecución N°1 – Convenio 4600018159 por \$156.784.945.096 , recursos provenientes del Acta de Incorporación N°1, de los cuales se han desembolsado \$25.577.301.848 y de éstos se llega a una legalización de \$21.822.664.962 y se debe realizar un pago de honorarios por \$1.932.509.064 con la legalización N°3 que se encuentra en trámite

No. Leg	ORIGEN	Valor total legalización	Desembolsado Acumulado	Honorarios	% Leg_acumulado sobre desembolsado
1	TASA	\$ 1.523.200.000	\$ 3.243.322.386	\$ 0	47%
2	TASA	\$ 1.401.068.120	\$ 22.333.979.462	\$ 145.008.640	90%
3	TASA	\$ 18.898.396.842		\$ 1.932.509.064	85%
TOTAL		\$ 21.822.664.962	\$ 25.577.301.848	\$ 2.077.517.704	

Se encuentran en proceso de desembolso de recursos para cubrir los costos recurrentes y los hitos del contrato de mandato de Tecnología como Aliado ante el Menor Pie de Fuerza por \$39.623.466.611 para pagar los bienes y servicios que vienen recibiendo por parte de la Secretaría y un pago de honorarios de los \$1932.509.064, para un total de desembolsos, pago de honorarios por \$41.555.975.675

MES ESTIMADO DESEMBOLSO	TOTAL A DESEMBOLSAR
Febrero	\$4.342.978.900
Marzo	\$11.802.565.507
Abril	\$23.477.922.204
TOTAL DESEMBOLSO PROYECTADO	\$39.623.466.611

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

8 VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal N°2-2026-454 del 29/01/2026, mediante la cual se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del conveniente.

DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	CUMPLE SI/NO
CERTIFICADO DE APORTES	29/01/2026	SI
PLANILLAS PILA	82563852 - 82863035	SI
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES - JCC	3/12/2025	SI
CEDULA Y TP REVISOR FISCAL	N/A	SI

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniente/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

9 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, se realiza el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión no ha encontrado mérito para desplegar acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles.

Nota: Los riesgos han sido monitoreados por la supervisión del convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado.

10 CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

11 ANOTACIONES ADICIONALES

Con este informe de supervisión N°6 se realizarán los siguientes procesos:

DESEMBOLSO N°7 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$18.821.466.679) y afectando el registro presupuestal de compromiso N°4500064802, con cargo al Fondo 2-2171. De conformidad con los Recibos a Satisfacción N°5000258112 y 5000258113, anexos al informe de supervisión N°6.

DESEMBOLSO N°8 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$80.000.000.000) y afectando el registro presupuestal de compromiso N°4500065518, con cargo al Fondo 2-1011. De conformidad con los Recibos a Satisfacción N°5000258114, 5000258115, 5000258116, 5000258117, 5000258118, 5000258119, 5000258130, 5000258131 y 5000258132 anexos al informe de supervisión N°6.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Los anteriores desembolsos corresponden a la Reserva Presupuestal aprobada mediante Acta del CODFIS N°80 del 22/12/2025, los cuales quedaron en la Resolución de Reservas Presupuestales N°S2026060002067 del 20/02/2026 por un valor de \$98.821.466.679, de los cuales \$18.821.466.679, son recursos del FONSET – TASA 2-2171 y \$80.000.000.000 son del fondo ICLD 2-1011.

12 ANEXOS

- Informe IDEA del convenio 4600018028 – 0116 – SIIF 10000946 corte al 31/01/2026
- Cuenta de cobro IDEA N°7 del 19/02/2026 y los Recibos a Satisfacción N°5000258112 y 5000258113
- Cuenta de Cobro N°8 del 19/02/2026, Recibos a Satisfacción N°5000258114, 5000258115, 5000258116, 5000258117, 5000258118, 5000258119, 5000258130, 5000258131 y 5000258132 y la cuenta SIIF a desembolsar los recursos de destino en el IDEA.
- Certificado de aportes del IDEA en especie del 18/02/2026
- Certificado de aportes a la seguridad social del IDEA N°2-2026-454 del 29/01/2026
- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral, planillas de pago de seguridad social integral mes de febrero de 2026.
- Oficios de pago / desembolso de recursos con sus respectivos anexos
- Documentos del Otrosí N°2 con las apropiaciones presupuestales
- Oficios de solicitudes de desembolsos del 15% de los convenios con los municipios de la Línea V. Convivencia. Placas Polideportivas.
- Acta del CODFIS N°80 del 22/12/2025, de aprobación de la reserva presupuestal por un valor de \$98.821.466.679, los cuales quedaron en la Resolución de Reservas Presupuestales N°S2026060002067 del 20/02/2026.
- Resolución de Cuentas por pagar del 2025, dentro de los cuales se incluyeron los \$46.429.363.339

Para constancia, se firma la presente acta el 19/02/2026

NATALIA NAVARRO E


NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
Supervisora Administrativa - Coordinadora
Directora de Acceso a la Justicia.
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.




ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ
Supervisor Técnico
Director de Planeación y Administración de la Seguridad
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.



LUZ DARY GIRALDO VÉLEZ
Apoyo técnico, contable, financiero y administrativo.
Profesional Especializado Contratista
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.



JONATHAN RUA TABORDA
Apoyo técnico
Profesional Especializado Contratista
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.

ALEXANDER BOTERO ARBOLEDA
Apoyo contable, financiero y administrativo.
Profesional Especializado Contratista
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.