

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL					Código: GJC-FR-15
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO					Versión: 04
						Vigencia: 27/08/2024
Fecha del informe	10/02/2026	Periodo de informe	01 dici al 15 dici	Informe No.	3 de 3	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
Nombre del supervisor	Ana Carolina Perez Valderrama		Cargo del supervisor		Supervisor del proyecto	
Nombre del contratista	Marisol Serrano Romero		Número de identificación		52952525	
Contrato N°	2025-0736		Fecha de suscripción del contrato		16 de octubre de 2025	
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD DEL COMPONENTE DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 291 DE 2025 (FONDECUN 25- 014) SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECÚN					
Contrato interadministrativo o dependencia	SUBGERENCIA TÉCNICA					
Fecha acta de inicio	16 de octubre de 2025		Fecha terminación		15 de diciembre de 2025	
Valor del contrato	\$	10.460.000,00		CDP N°	20250877 del 03 de octubre 2025	
Plazo de ejecución	2 meses		RP N°		20251210 del 14 de octubre de 2025	
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		No. Póliza		360 47 994000052995	
Amparo	Cumplimiento Calidad del Servicio		Valor asegurado		\$2.092.000 \$2.092.000	
Vigencia desde	14/10/2025 14/12/2025		Vigencia hasta		24/06/2026 14/12/2030	
Valor Adición 1	\$	-	CDP No.	N/A	RP No.	N/A
Fecha de suspensión	N/A	Fecha de reinicio	N/A	Fecha de ejecución final	N/A	
Prorroga	N/A	Cesión	N/A	Suspensión	N/A	
Terminación anticipada	N/A					
CESIÓN DE CONTRATO (SI APLICA)						
Nombre del contratista que recibe la cesión	N/A	Valor de la cesión	\$	-	Plazo de ejecución	N/A
RP N°	N/A	Aseguradora	N/A	No. Póliza	N/A	
PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO						
Orden de Pago No.	Concepto		Fecha		Valor	
20254230	pago 1 de 3		27 de noviembre		\$ 2.615.000	
20254727	pago 2 de 3		22 de diciembre		\$ 5.230.000	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
			Total		\$ 7.845.000	
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACIÓN						
CONCEPTO			Ejecutado			
Valor inicial del Contrato			\$ 10.460.000			
Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones)			\$ -			
Valor total del contrato			\$ 10.460.000			
Valor ejecutado en el presente informe			\$ 2.615.000			
Valor pagos realizados al contratista			\$ 7.845.000			
Saldo pendiente por liberar						
Saldo pendiente por ejecutar			\$ -			

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Continuar con la ejecución del contrato e informar a tiempo cualquier novedad que se pueda presentar en la viabilización de los poryectos.

ANEXOS (SI APLICA)

Informe de actividades del contratista y sus soportes.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo, la señor (a) Marisol Serrano Romero identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 52.952.525 de Bogotá D.C., cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No. 2025-0736 en el marco del objeto "OBJETO. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD DEL COMPONENTE DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 291 DE 2025 (FONDECUN 25- 014) SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA- FONDECÚN."correspondiente al periodo comprendido del 01 de diciembre al 15 de diciembre de 2025.

La señor (a) Marisol Serrano Romero presenta los soportes de pago de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Por lo anterior, se considera cumple con los requisitos para efectuar el pago No. 3 de 3 del contrato en mención, por el valor DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE (\$2.615.000).

La presente se expide en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de febrero de 2026.


Ana Carolina Perez Valderrama
Supervisor del proyecto