



202610050076

Fecha: 16/02/2026 16:24:19.0

Folios: 2

Anexo: 0

SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SALUDE.S.E. Metrosalud
Correspondencia Despachada
Consecutivo: D-259
Consecutivo
Fecha de Radicación
FoliosD-259
13/02/2026-03:39 PM
Observaciones:
Metrosalud

1400/4.3

Medellín, 12 de febrero de 2026.

Ingeniero

FERNEY YHOAN OBANDO CARMONA ✓

Supervisor Convenio

Secretaría de Salud

Medellín

REFERENCIA: CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274 DE 2024 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN.

ASUNTO: actualización equipo profesional y programación general de hitos para la ejecución del convenio en referencia.

Saludos,

Actualmente se encuentra en ejecución el CONVENIO No. 4600103274 DE 2024, cuyo alcance conlleva el desarrollo del proyecto de intervención a la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz, ubicada en la Comuna 2 de la ciudad de Medellín, el cual pretende mejorar su capacidad instalada.

En este sentido la ESE METROSALUD vienen realizando todas las acciones técnicas, administrativas, financieras y legales necesarias para su desarrollo, entre estas, la continua consolidación del equipo profesional que acompaña su realización, según los requerimientos del convenio, la necesidad del proyecto y su complejidad técnica. En este marco, y luego de algunos cambios en los cargos directivos en la entidad, el equipo profesional queda conformado de la siguiente manera:

Vigilado Supersalud

PA07 FR 77

www.metrosalud.gov.co

Edificio El Sacatín – Carrera 50 N° 44-27

Conmutador: 511 75 05


Medellín - Colombia

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Javier Antonio Gutiérrez Rodas	Supervisor - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional
Víctor Alfonso Restrepo Álvarez	Líder de proyecto, arquitecto
Jose Andrés Ortiz Hoyos	Apoyo técnico, ingeniero
Yenni Carolina Díaz Cárdenas	Apoyo técnico, ingeniera
Daniela Cadena Restrepo	Managment BIM, arquitecta
John Jairo Osorio Lopera	Presupuestador y programador, constructor
Carlos Gómez	Abogado e ingeniero. Apoyo legal y técnico
Jorge Romero	Ingeniero civil
Jose Manuel Vásquez	Director UPS Santa Cruz, apoyo asistencial
Jorge Iván Rico	Coordinador Administrativo UPSS Santa Cruz, apoyo asistencial
Katia Inés Flórez Pérez	Apoyo procesos de habilitación

De acuerdo con lo anterior, la supervisora designada hasta el 1º de febrero fue Natalia Peláez Miyar, como Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, hasta esa fecha. Entre el 2 y el 4 de febrero inclusive, fue la Dra. Adriana María Velásquez Arango, que como Gerente (E) queda a cargo de la oficina esos días y a partir del 5 de febrero, ya como Jefe se integra al equipo Javier Antonio Gutiérrez Rodas.

Asimismo, se informa que a la fecha la programación del convenio presenta una desviación negativa general del 1.2%, y en la fase de preinversión del 3.4%; esta desviación semanalmente irá aumentando 0.54% y 1.5% respectivamente. La razón se debe a que al momento superamos la fecha de obtención de la viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual estaba para el día 26 de enero del año 2026, y a partir de este momento se iniciaría la etapa de licitación pública.

Vigilado Supersatud



PA07 FR 77

Es importante acotar que la ESE METROSALUD, en el desarrollo de sus obligaciones, logró gestionar la obtención de la viabilidad técnica por parte del Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia en la mitad del tiempo previsto, se obtuvo el día 22 de octubre del año 2025, gracias a diferentes reuniones previas realizadas con el equipo de esta Secretaría para socializar el proyecto, garantizando que una vez radicada la información, el proyecto ya tenía un filtro previo de conocimiento y de ajustes necesarios.

Esta metodología de trabajo también fue realizada con el equipo profesional del Ministerio de Salud y Protección Social, logrando una aprobación de la propuesta arquitectónica, y un avance en la revisión de las ingenierías, más aún, producto de estas reuniones se envió a través de correo electrónico toda la información técnica del proyecto a este Ministerio, para una revisión previa a la radicación. Las reuniones de la revisión de ingenierías fueron realizadas los días 25 de agosto y 8 de septiembre de 2025, y la información completa con los ajustes sugeridos en las reuniones previas fue enviada el día 28 de octubre de 2025.

Posterior a esto, en el Ministerio se realizan algunos cambios de profesionales, y el arquitecto Gregorio Victoria, encargado del proyecto y con quien se venía trabajando en la revisión y análisis del proyecto, fue sustituido por el arquitecto Duván Daza, con quien se tuvo reunión de socialización del proyecto el día 1 de diciembre de 2025.

Sin embargo, y a pesar de este importante avance, y luego del cambio del profesional líder encargado del proyecto en el Ministerio, y de la radicación del proyecto el pasado 26 de octubre del 2025 con radicado # 1354209, solo hasta el día 29 de diciembre del 2025 se recibió respuesta, una revisión preliminar del componente metodológico y de la arquitectura, sin embargo el presupuesto y las ingenierías se mantienen en revisión. El oficio detalla así:

...*"En atención al radicado del asunto, mediante el cual se presentó para evaluación y emisión de concepto técnico el proyecto denominado "AMPLIACIÓN SERVICIOS DE URGENCIAS, AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y HOSPITALIZACIÓN EN LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE MEDELLÍN MEDELLÍN", me permito informar que, una vez realizada la revisión por parte del personal técnico de la Subdirección de Infraestructura, se identificaron diversas observaciones relacionadas con la documentación aportada y con la información técnica del proyecto.*

Vigilado Supersalud

PA07 FR 77

www.metrosalud.gov.co

Las observaciones recibidas del Ministerio el 29 de diciembre, a la fecha se encuentran resueltas, las cuales corresponden a una situación más de interpretación y de forma.

Ahora bien, adicional a lo expuesto, la Entidad continua en gestión con los diferentes profesionales del Ministerio, entre otros, con el objetivo de tener respuesta respecto a la revisión de las ingenierías, sin embargo, a la fecha no se han tenido respuestas efectivas.




La ESE METROSALUD continúa trabajando en el desarrollo del proyecto, y a fecha se encuentra detallando y coordinando la arquitectura, ingenierías, presupuesto, consolidando estudios previos, revisión de manual de contratación y de supervisión, entre otros, para la licitación pública. Lo anterior, con el fin de tener un producto integral (bajo la metodología BIM) bastante consolidado, minimizando al máximo posible todos los riesgos asociados a su construcción, sin desconocer las situaciones imprevisibles en la ejecución de proyectos de esta condición técnica, en especial en las etapas de subestructura y repotenciación.

Atentamente,



ADRIANA MARIA VELÁSQUEZ ARANGO
Gerente ESE METROSALUD (E)

Con copia:
NATALIA LÓPEZ DELGADO, Secretaria de Salud de Medellín.

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	VICTOR ALFONSO RESTREPO ÁLVAREZ - PE Proyecto UH Santa Cruz		12 febrero 2026
Revisó:	NATALIA PELÁEZ MIYAR - PE Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional		12 febrero 2026
Aprobó:	JAVIER ANTONIO GUTIÉRREZ RODAS - Jefe Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional		12 febrero 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			