



OBJETO: Fortalecimiento de seguridad y vigilancia tecnológica para la seguridad y convivencia en el municipio de Marinilla

CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"	NIT:	901.453.183-1
CONTRATISTA	CENTRO INTEGRACION TECNOLOGICA	NIT:	
VALOR INICIAL	\$ 470.769.889	PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL	BALANCE PRESUPUESTAL No.1			ACTA DE COBRO No. 1		ACUMULADO TOTAL		PENDIENTE POR EJECUTAR		
						(+)	(-)	CANT FINAL	VALOR TOTAL	Cantidad	VLR TOTAL	Cantidad	VLR TOTAL	Cantidad	VLR TOTAL
					\$ 396.959.872				\$ 355.930.724		\$ 355.930.725		\$ 355.930.725		\$ -
	CAMARA PTZ														
1,0	Poste para soporte de camara de altura de 14m	UNIDAD	5	\$ 7.609.013	\$ 38.045.065			5	\$ 38.045.065	5,00	\$ 38.045.065	5,00	\$ 38.045.065	0,00	\$ -
2,0	Brazo para camara tipo PTZ	UNIDAD	5	\$ 1.604.153	\$ 8.020.767			5	\$ 8.020.767	5,00	\$ 8.020.767	5,00	\$ 8.020.767,00	0,00	\$ -
3,0	Suministro e instalacion de gabinete principal con componente electrico	UNIDAD	5	\$ 5.120.304	\$ 25.601.520			5	\$ 25.601.520	5,00	\$ 25.601.520	5,00	\$ 25.601.520,00	0,00	\$ -
4,0	Construccion de caja de paso tipo antifraude	UNIDAD	15	\$ 1.330.609	\$ 19.959.130		10	5	\$ 6.653.043	5,00	\$ 6.653.043	5,00	\$ 6.653.043,33	0,00	\$ -
5,0	Canalizado en zona blanda	UNIDAD	75	\$ 157.535	\$ 11.815.148		71	4	\$ 630.141	4,00	\$ 630.141	4,00	\$ 630.141,23	0,00	\$ -
6,0	Construccion de Cimentacion	UNIDAD	5	\$ 4.906.200	\$ 24.531.001		5	0	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,0	Suministro de fibra optima monomodo	METROS	3000	\$ 33.547	\$ 100.641.608		376,00	2624	\$ 88.027.860	2624,00	\$ 88.027.860	2624,00	\$ 88.027.860	0,00	\$ -
8,0	Suministro e instalacion de cable de energia	METROS	75	\$ 19.725	\$ 1.479.382			75	\$ 1.479.382	75,00	\$ 1.479.382	75,00	\$ 1.479.382	0,00	\$ -
9,0	Suministro e instalacion de cable de datos	METROS	75	\$ 19.702	\$ 1.477.616			75	\$ 1.477.616	75,00	\$ 1.477.616	75,00	\$ 1.477.616	0,00	\$ -
10,0	Suministro de camara PTZ Domo tipo 2	UNIDAD	5	\$ 12.471.032	\$ 62.355.162			5	\$ 62.355.162	5,00	\$ 62.355.162	5,00	\$ 62.355.162	0,00	\$ -
11,0	Suministro e instalacion de Sistema puesta a tierra	UNIDAD	5	\$ 7.045.697	\$ 35.228.486	1		6	\$ 42.274.183	6,00	\$ 42.274.183	6,00	\$ 42.274.183	0,00	\$ -
12,0	Suministro e instalacion de acometida para subsistema	UNIDAD	5	\$ 13.560.998	\$ 67.804.988	1		6	\$ 81.365.986	6,00	\$ 81.365.986	6,00	\$ 81.365.986	0,00	\$ -
	CAMARA PTZ CON APROVECHAMIENTO DE COMPONENTES								\$ 47.048.645		\$ 47.048.645		\$ 47.048.645		\$ -
13,0	Brazo para camara tipo PTZ	UNIDAD	1	\$ 1.703.953,00	\$ 1.703.953			1	\$ 1.703.953	1,00	\$ 1.703.953	1,00	\$ 1.703.953,00	0,00	\$ -
14,0	Suministro e instalacion de gabinete principal con componente electrico	UNIDAD	1	\$ 5.120.304,00	\$ 5.120.304			1	\$ 5.120.304	1,00	\$ 5.120.304	1,00	\$ 5.120.304,00	0,00	\$ -
15,0	Construccion de caja de paso tipo antifraude	UNIDAD	1	\$ 1.330.609,00	\$ 1.330.609			1	\$ 1.330.609	1,00	\$ 1.330.609	1,00	\$ 1.330.609,00	0,00	\$ -
16,0	Suministro de fibra optima monomodo	UNIDAD	202	\$ 33.547,20	\$ 6.761.812	568,44		770	\$ 25.831.348	770,00	\$ 25.831.348	770,00	\$ 25.831.347,59	0,00	\$ -
17,0	Suministro e instalacion de cable de energia	METROS	15	\$ 19.725,07	\$ 295.876			15	\$ 295.876	15,00	\$ 295.876	15,00	\$ 295.876,00	0,00	\$ -
18,0	Suministro e instalacion de cable de datos	METROS	15	\$ 19.701,53	\$ 295.523			15	\$ 295.523	15,00	\$ 295.523	15,00	\$ 295.523,00	0,00	\$ -
19,0	Suministro de camara PTZ Domo tipo 2	UNIDAD	1	\$ 12.471.032,00	\$ 12.471.032			1	\$ 12.471.032	1,00	\$ 12.471.032	1,00	\$ 12.471.032,00	0,00	\$ -
	SUBTOTAL								\$ 402.979.369	0	\$ 402.979.370		\$ 402.979.370		\$ -
	TRAMITE DE LEGALIZACION								\$ 6.960.000		\$ 6.960.000		\$ 6.960.000		\$ -
	Tramite de legalizacion ante EPM							6	\$ 6.960.000	6	\$ 6.960.000	6	\$ 6.960.000,00	0	\$ -
	VALOR DEL PROYECTO SIN ESTAMPILLAS								\$ 409.939.369		\$ 409.939.370		\$ 409.939.370		\$ -
	ESTAMPILLAS 9%								\$ 36.894.543,19						
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO								\$ 446.833.912						
									\$ 470.769.889						
									\$ 470.769.889						

Diferencia

Laura Melisa C.
Laura Melisa Castaño Castaño
Directora de Planeación e infraestructura

Juan Vargas Ramírez
Supervisor EDUR

ANDRÉS FELIPE ZULUAGA CORREA
REPRESENTANTE LEGAL CENTRO DE INTEGRACION TECNOLÓGICA S.A.S.