



Informe Total N.º	UNO (01)
Periodo del informe	Diciembre de 2025
Fecha en que se rinde el informe	30 de diciembre 2025
1. INFORME GENERAL DE LA ORDEN DE SERVICIO	
Contratista	FERRETERIA EL HIDRANTE S. A
C.C o NIT.	860.031.342-7
Representante legal	EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO
C.C	79.570.548 DE BOGOTÁ D.C
Supervisores	JONATHAN MAURICIO ROJAS CAÑON
Cargos	SUPERVISOR
Contrato	203 – 2025
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA CAPTACION, ABASTECIMIENTO Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA.
Fecha de Inicio	29 de diciembre del 2025
Fecha de Terminación	31 de diciembre del 2025
Valor Inicial	DE TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$39.513.355) INCLUIDOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS)
Plazo de ejecución del Contrato	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE: DOS (02) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO NO EXCEDERÁ DEL TREINTA (31) DE DICIEMBRE DE 2025. LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (04) MESES MÁS PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN

DETALLE DE LA ENTREGA

De acuerdo con la solicitud realizada por el Municipio de Fúquene se realizó las siguientes entregas:

Remisión N. 65006-65019-65012

Dic-2025

Recibe: Sr. JONATHAN MAURICIO ROJAS CAÑON

Cargo: Supervisor

ITEM	UND	PRODUCTO	CANT.
1	UND	TUBO PVC RDE 21 1' P	100
2	UND	ARMOTANQUE 75000 LTS C/GEOM. INST. S/TAPA	1
3	UND	TUBO PVC P.C. RDE 21 2' C/E P	107
4	UND	TEE PRESION PVC 2' GP	10
5	UND	BUJE SOLDADO PVC 2' X 3/4' GF	10
6	UND	SEMICODO PRESION PVC 2' X 45° GP	10
7	UND	CODO PRESION PVC 2' GP	10
8	UND	VENTOSA PVC DOBLE ACCION 1' X - 294	2
9	UND	TUBO PVC RDE 21 3/4' G	42


Calle 13 No. 26-45

(601) 201 5000 - 370 1488

310 222 5171

www.elhidrante.com.co





FERRETERIA
el hidrante
Conduciendo el agua hacia el futuro

10	UND	SEMICODO PRESION PVC 3/4' X 45° GP	10
11	UND	SEMICODO PRESION PVC 1' X 45° GP	11
12	UND	BUJE SOLDADO PVC 2' X 1' GP	3
13	UND	UNION PRESION PVC 1' GP	41
14	UND	UNION PRESION PVC 3/4' GP	30
15	UND	SOLDADURA PVC 1/8 CESOL	3
16	UND	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS P	2

1.CONCLUSIONES

FERRETERIA EL HIDRANTE S.A realizó la entrega de la Orden, la cual se unifica en la **Factura CRH 848**

FECHA DE EMISION 30 / 12/ 2025		TELEFONO		601918585007				
CLIENTE: MUNICIPIO DE FUQUENE		CIUDAD		MUNICIPIO DE FUQUENE				
NIT	899999323-3	DIRECCION: CASA DE GOBIERNO CL 6 #2-39		CANT.	UND	VR. UNIT.	VR. TOTAL	IVA
ITEM	PRODUCTO		CANT.	UND	VR. UNIT.	VR. TOTAL	IVA	
1	TUBO PVC RDE 21 1' P		100	UND	35,900	3,590,000	19	
2	ARMOTANQUE 75000 LTS C/GEOM. INST. S/TAPA		1	UND	15,200,000	15,200,000	19	
3	TUBO PVC P.C. RDE 21 2' C/E P		107	UND	112,800	12,069,600	19	
4	TEE PRESION PVC 2' GP		10	UND	18,800	188,000	19	
5	BUJE SOLDADO PVC 2' X 3/4' GF		10	UND	7,100	71,000	19	
6	SEMICODO PRESION PVC 2' X 45° GP		10	UND	18,900	189,000	19	
7	CODO PRESION PVC 2' GP		10	UND	14,700	147,000	19	
8	VENTOSA PVC DOBLE ACCION 1' X - 294		2	UND	122,300	244,600	19	
9	TUBO PVC RDE 21 3/4' G		42	UND	25,500	1,071,000	19	
10	SEMICODO PRESION PVC 3/4' X 45° GP		10	UND	2,200	22,000	19	
11	SEMICODO PRESION PVC 1' X 45° GP		11	UND	4,100	45,100	19	
12	BUJE SOLDADO PVC 2' X 1' GP		3	UND	7,000	21,000	19	
13	UNION PRESION PVC 1' GP		41	UND	1,400	57,400	19	
14	UNION PRESION PVC 3/4' GP		30	UND	900	27,000	19	
15	SOLDADURA PVC 1/8 CESOL		3	UND	65,200	195,600	19	
16	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS P		2	UND	33,100	66,200	19	
						SUB TOTAL	33.204.500	
						IVA 19%	6.308.855	
						TOTAL	39.513.355	

La mercancía fue entregada en establecimiento de Fúquene, de acuerdo a los solicitado.

La mercancía fue recibida a entera satisfacción en cuanto a cantidades y especificaciones, se anexa como soportes de esta entrega el registro fotográfico de los hechos y RDF de la **Remisión N. 65006-65019-6501** con firma de recibido.

Cordialmente:

EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO
Rpte. Legal Ferretería El Hidrante S.A

Calle 13 No. 26-45
(601) 201 5000 - 370 1488
310 222 5171
www.elhidrante.com.co



ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE MERCANCIA DE LA ORDEN EN REFERENCIA.






○ martes, diciembre 30 2025, 09:14:07
○ Colombia, CundinamarcaFúquene, Calle 7# 2-27, 250620
○ 5° 24' 24" N, 73° 47' 45" W 2876m
☀ 21.4°C 🌬 5.0Km/h 🌫 61%



GPS Map Camera



Fúquene, Cundinamarca, Colombia
Calle 7 # 2-27, Fúquene, Cundinamarca 250620, Colombia
Lat 5.406725° Long -73.795805°
23/12/2025 10:13 a. m. GMT -05:00



GPS Map Camera



Fúquene, Cundinamarca, Colombia
Calle 7 # 2-27, Fúquene, Cundinamarca 250620, Colombia
Lat 5.406725° Long -73.795805°
23/12/2025 10:13 a. m. GMT -05:00



¿CÓMO CONDUZCO?
MARQUE GRATIS
#767
Opción 3
Vigilado SuperTransporte




GPS Map Camera



Fúquene, Cundinamarca, Colombia
Calle 7 # 2-27, Fúquene, Cundinamarca 250620, Colombia
Lat 5.406813° Long -73.795918°
23/12/2025 10:10 a. m. GMT -05:00



GPS Map Camera



Fúquene, Cundinamarca, Colombia
Calle 7 # 2-27, Fúquene, Cundinamarca 250620, Colombia
Lat 5.406787° Long -73.795788°
23/12/2025 10:11 a. m. GMT -05:00

