

Fecha 2026-02-23 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	---	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1554-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luz Mónica Duran Gutiérrez - Apoyo Principal, Pablo Hernan Arcila Gallego - Apoyo Principal, María Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El cronograma general se encuentra en revisión por la interventoría, por lo tanto, para este mes no se programa avance físico ni financiero.

Actividades Previas,
Recorridos preliminares de reconocimientos de áreas para la verificación de las condiciones físicas, sociales y ambientales
(Tramo Calle 138 entre Autopista Norte y Cra.72) -06 de febrero del 2026. (Tramo Av. Cali entre calle 145 y calle 158 Suba).
-(Tramo calle 170 entre carrera 45 y carrera 92) 12 de febrero del 2026.
-(Tramo Parque Santamaría Del Lago Carrera 76 Entre Calle 80 Y Calle 72 Y Carrera 73a De La Calle 80 A La Calle 75 Y Conexión Calle 75 A Av Boyacá.)
-(Tramo Av. Boyacá entre Calle 80 y calle 129) -(Tramo calle 170 entre carrera 45 y carrera92) -(Tramo carrera 55 entre Calle Av Suba y calle 127)

Proceso de revisión hojas de vida del personal propuesto para el contrato 1554-2025
Revisión en la interventoría del desglose de AIU y APU contractuales
Revisión en la interventoría del Plan de Calidad y el Plan de Inspección y Ensayos
Aprobación por la interventoría del Plan de Manejo de Tránsito (PMT)
Radicación a la Entidad pólizas cumplimiento y RCE por suscripción acta de inicio

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESPACIOS BOGOTÁ,	Contratista	CONSORCIO CTE CONSERVACION EP 016
Contrato No.	IDU-1554-2025	Contrato No.	IDU-1582-2025
Valor Inicial	\$ 40.704.606.199,00	Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 40.704.606.199,00	Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 12.211.381.859,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-04	Fecha de Iniciación	2026-02-04
Fecha de Terminación Actual	2028-04-04	Fecha de Terminación Actual	2028-04-04
No. Empleos generados	0	No. Empleos generados	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CTE CONSERVACION EP 016
Contrato No.	IDU-1582-2025
Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 0,00

Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-04
Fecha de Terminación Actual	2028-04-04

No. Empleos generados

0

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO