



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Verificación de actividades ejecutadas en el periodo 3 del proyecto SDA 20251465 en el PDEM Soratama		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA – SDA – PDEM SORATAMA		
FECHA:	26/01/2026	HORA DE INICIO:	12:30 PM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar un recorrido de verificación de las actividades ejecutadas durante el Período 3 del proyecto SDA 20251465 en el PDEM Soratama, en concordancia con el Plan de Acción del Período 3 elaborado el 29 de diciembre de 2025, con el fin de evaluar el nivel de avance, el cumplimiento de las metas establecidas y la correcta implementación de las acciones programadas.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido de verificación de actividades ejecutadas en el mes de enero de 2026	El día lunes 26 de enero de 2026 se llevó a cabo un recorrido de verificación de las actividades ejecutadas en PDEM Soratama durante el mes de enero de 2026, correspondientes al Período 3. La actividad contó con la participación de la profesional PDA de la Secretaría Distrital de Ambiente, Nathaly Julieth Caicedo; la Administradora del Parque, Rocío Lancheros; y la Gestora de Campo de Aguas de Bogotá, Ana María Nivia. La presente acta tiene como objetivo consolidar, documentar y dejar constancia de los resultados de las actividades ejecutadas, así como verificar el cumplimiento de las metas y proyecciones establecidas en el plan de acción definido para el período correspondiente. Durante el recorrido de campo se evidenciaron las siguientes actividades ejecutadas en cada uno de los sectores del PDEM Soratama, las cuales se detallan a continuación:
2	Actividades ejecutadas por Sector	Sector Miradores 1 y 2 • Establecimiento de 71 m² de biomantos. • Manejo integral de biomantos. • Manejo y mantenimiento de pocetas. • Cambio, actualización y manejo de la señalización informativa. • Ejecución de podas de realce. • Manejo y mantenimiento de cerramientos. • Despeje y adecuación de senderos. • Limpieza de cunetas. • Enriquecimiento de jardín polinizador • Manejo y mantenimiento de bebederos para fauna. • Manejo y mantenimiento de perchas para avifauna.

		• Instalación de cerramiento. Sector Caracol Sucesional • Establecimiento de nueva pila de compostaje. • Manejo integral de biomantos. • Manejo integral de coberturas herbáceas. • Limpieza de cunetas. • Manejo y mantenimiento de pocetas. • Manejo de pilas de compostaje y camas de lombricultivo. • Cambio, actualización y manejo de la señalización informativa. • Despeje y adecuación de senderos. • Manejo y mantenimiento de bebederos para fauna. • Manejo y mantenimiento de perchas para avifauna. • Control de pasto Kikuyo en coberturas verdes. • Control de pasto Kikuyo en coberturas duras. • Riego a individuos correspondientes a las últimas plantaciones. Sector Clarineros • Manejo integral de coberturas herbáceas. • Manejo y mantenimiento de pocetas. • Manejo de jardineras y jardín polinizador. • Manejo de huerta. • Manejo y mantenimiento de cosechadoras de agua. • Limpieza de cunetas. • Cambio, actualización y manejo de la señalización informativa. • Despeje y adecuación de senderos. • Riego a individuos correspondientes a las últimas plantaciones.
3	Metas Establecidas para el Periodo 3	Para el período comprendido durante el mes de enero se definieron las siguientes metas operativas: 1. Establecimiento de 70 m² de biomantos. 2. Implementación de una nueva pila de compostaje. 3. Cambio y actualización de la señalización informativa. 4. Establecimiento de 50 m² de cobertura herbácea. 5. Establecimiento de especies vegetales en el jardín polinizador.
4	Resultados de la Verificación	El recorrido permitió constatar que las metas programadas fueron ejecutadas de manera satisfactoria en su mayoría, verificándose los siguientes resultados principales: 1. Establecimiento completo de los 70 m² de biomantos. 2. Implementación de una nueva pila de compostaje. 3. Cambio y actualización de la señalización informativa. 4. Enriquecimiento parcial del jardín polinizador mediante siembra de semillas.



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

		No obstante, se identificó como actividad pendiente para la Semana 4 del Período 3 el establecimiento de los 50 m ² de cobertura herbácea.
5		En términos generales, el desarrollo de las actividades presenta una adecuada intervención en los componentes de restauración, manejo y apoyo a las actividades de conservación. Finalmente, el trabajo articulado entre la gestión en campo y la administración del proyecto permitió una verificación eficiente, un registro completo y oportuno de los resultados obtenidos.
6		

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se confirma el cumplimiento satisfactorio de la mayoría de las actividades programadas para el Período 3 del proyecto SDA 20251465; no obstante, quedan pendientes el establecimiento de la cobertura herbácea y la culminación del proceso de enriquecimiento del jardín polinizador, actividades que serán ejecutadas durante la Semana 4 del período correspondiente.
2	La verificación en campo demuestra un avance satisfactorio y acorde con los lineamientos del proyecto.
3	
4	
5	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Dar continuidad a la ejecución de las actividades pendientes antes de la finalización del período, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de las metas proyectadas y dar cumplimiento a los lineamientos y actividades establecidos en el Plan de Acción del Período 3.	Aguas de Bogotá	



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Roció Lancheros	Administradora de PDEM Soratama	Rocio Lancheros
Nathaly Julieth Caicedo	Profesional DAP	Nathaly
Ana Maria Nivia	Gestora de campo AB	Ana Maria



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

