



DATOS GENERALES

FECHA	DD: 26	MM: 02	AA: 2026	LUGAR: Virtual
HORA DE INICIO: 2:00 PM				HORA DE FINALIZACIÓN: 2:20 PM
OBJETIVO: Mesa Técnica No. 02 del proyecto cuyo objeto es “ AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA U’WA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES Y AUTÓNOMOS EN VIVIENDAS TRADICIONALES Y ANCESTRALES U’WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”				
Convenio Interadministrativo No. 01302-2025				
Contratista: MUNICIPIO DEL CERRITO, NIT 890.209.889-9				
Contratante: Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, NIT 804.000.292-0				
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER				

ORDEN DE LA REUNIÓN

1. Inicio del comité técnico
2. Revisión del estado actual del cronograma.
3. Compromisos.
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En cumplimiento del seguimiento técnico al proyecto, se realiza Mesa Técnica con participación de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y del Municipio del Cerrito. Durante la sesión se trataron los siguientes puntos:

Estado Actual Del Proceso

Durante la sesión se evidenció que el Municipio de Cerrito no ha presentado el cronograma actualizado requerido para sustentar la solicitud de prórroga del convenio.

Se recordó según mesa técnica anterior la actualización del cronograma, ajustándolo a las fases y a los tiempos reales del proyecto, en coherencia con el avance efectivo de las actividades y el plazo contractual vigente.

En consecuencia, al no contar con el cronograma actualizado, no es posible realizar la evaluación técnica y jurídica de la prórroga solicitada.



Verificación del ajuste del cronograma

Durante la reunión se consultó nuevamente al Municipio de Cerrito si el tiempo restante del convenio resulta suficiente para dar cumplimiento al objeto contractual, frente a lo cual manifestó que será necesario solicitar una prórroga por el término de un (1) mes.

Asimismo, se reiteró que el cronograma actualizado constituye el soporte técnico para sustentar la solicitud de prórroga y para verificar la coherencia entre el plazo contractual vigente y la planeación proyectada.

Compromisos Y Acuerdos

Durante la sesión, el Municipio de Cerrito se comprometió a remitir el cronograma actualizado, contemplando las fases y fechas reales del proyecto, indicando el tiempo adicional requerido para la prórroga del convenio..

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada, dejando constancia de que la presente acta es suscrita por quienes en ella intervinieron.

COMPROMISOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE
Remitir cronograma actualizado contemplando fases y fechas reales.	Municipio del cerrito	27 de febrero de 2026
Evaluar viabilidad de prórroga del convenio, previa revisión del informe presentado.	Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS	Una vez recibido el cronograma

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	FIRMA
Saul Antonio Cortés Duran	Apoyo a la supervisión – CAS	
Angie Michelle Rojas León	Apoyo a la supervisión – CAS	
Juan David Rodríguez	Apoyo de planeación – Alcaldía del Cerrito	



CAS Corporación Autónoma
Regional de Santander
NIT: 804000292-0



Ambiente

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Saúl Antonio Cortés Durán (Presentar)

Inicio sesión

Todos las herramientas Editar Convertir Firma electrónica

Buscar todos o herramientas Compartir

RADICADO

Código:20
Versión:02
Pág. 1 de 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.01302 DE 2025 con No. PROCESO SECOP II: CI-007-2025 cuyo objeto es: ALINEAR ESFUERZOS PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA U'WA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES Y AUTÓNOMOS EN VIVIENDAS TRADICIONALES Y ANCESTRALES U'WA DEL MUNICIPIO DE CERRITO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Etapas	Descripción	MAY 1	MAY 2	MAY 3	MAY 4	MAY 5	MAY 6
Presentación	Acto de firma del convenio (Conferencia de desahucio (obra e inventario))						
Contratación	Elaboración de los actitudes previos de obra e inventario						
Implementación	Proceso de implementación a partir de la obra Terminación de obra y a la ejecución						

Cordialmente:

Si está usando Google Chrome, puede compartir su pantalla. [Ver más opciones](#) [Cerrar](#)

Juan David Rodríguez Correa

Saúl Antonio Cortés Durán

Michelle Rojas

14:11 | njz-yszy-jrb