

 Cormacarena	Código: F-GCT-10
	Versión: 03
ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha: 30/Ene/2025

TIPO: CONTRATO DE OBRA
 No.: PS-GCT.2.7.25 – 936
 VALOR TOTAL: \$ 209.705.430,00
 CONTRATISTA O ENTIDAD: MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA S.A.S
 C.C o NIT: 900.714.956-5
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE TILLAVA Y CENTROS POBLADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
 OBJETO:
 VALOR ADICIONADO: 0.00
 PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: CUATRO (04) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS
 PLAZO ADICIONADO: UN MES (1) y DIECIOCHO (18) DÍAS
 FECHA DE INICIO: 05 de AGOSTO de 2025
 FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 de OCTUBRE de 2025
 FECHA DE REINICIO: 31 de OCTUBRE de 2025
 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 04 de NOVIEMBRE de 2025
 NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 13 de NOVIEMBRE de 2025
 FECHA DE PRORROGA 1: 13 de NOVIEMBRE de 2025
 FECHA DE PRORROGA 2: 12 de DICIEMBRE de 2025
 FECHA DE PRORROGA 3: 22 de DICIEMBRE de 2025
 NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 31 de DICIEMBRE de 2025

En Villavicencio, el día 31 de diciembre de 2025, se reunieron el señor Jaime Andrés Rojas Vidales identificado con C.C. No. 1.121.882.056 en calidad de supervisor del contrato ya identificado y en representación de la Corporación y el señor Fabian Guzmán Soto identificado con C.C. No. 86.079.311 en calidad de contratista y representante legal, con el objeto de realizar la entrega y recibo definitivo del objeto del contrato en referencia, para la Corporación.

Para constancia se firma por quienes intervinieron.

Firma

JAIME ROJAS VIDALES

C.c. 1.121.882.056

Supervisor

Firma

FABIAN GUZMAN SOTO

C.c. 86.079.311

Representante Legal / Contratista
MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA S.A.S