

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-600-2020	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	26-03-2026	Periodo Informe	Primer trimestre 2026
Departament	Atlántico	Municipio	Barranquilla	Comité	CAPRONE	Número acta	30	Número de proyectos	1
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	Apoyo Jurídico	PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO	Supervisor	DIEGO FERNANDO ROMAN DUEÑAS		
Interventor	Proinges	Fiducia	Corficolombiana S.A	Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 600				
Objeto del Contrato									
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA CANGREJERA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.									
Alcance del Contrato									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE . Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	85-44-10110858	\$ 149.427.466		01-03-2041	Seguros del Estado S.A.				
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110858	\$ 373.568.664		01-12-2023	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	85-44-10110858	\$ 149.427.466		01-03-2041	Seguros del Estado S.A.				
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110858	\$ 373.568.664		01-12-2023	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	85-44-10110858	\$ 149.427.465	07-07-2023	12-01-2025	Seguros del Estado S.A.				
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110858	\$ 383.568.664	07-07-2023	12-01-2025	Seguros del Estado S.A.				
Fecha de suscripción	15-02-2021	Fecha acta de inicio	15-02-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				04-12-2024	
Cronograma									
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15-02-2021	27-02-2021	%1,37	%100				
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	15-02-2021	17-03-2021	%1,36	%100				
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	18-03-2021	02-04-2021	%1,36	%100				
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	03-04-2021	18-05-2021	%1,36	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	19-05-2021	03-06-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	06-04-2021	04-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	06-04-2021	14-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	04-06-2021	14-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	04-06-2021	04-07-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	05-07-2021	04-08-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	05-08-2021	04-09-2021	%1,37	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	05-08-2021	20-08-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	21-08-2021	05-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	06-10-2021	21-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	22-10-2021	21-11-2021	%1,25	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	22-10-2021	11-11-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Giro Anticipos	12-11-2021	11-01-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	12-11-2021	03-12-2021	%3,5	%76,47
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	12-01-2022	23-03-2022	%3,5	%76,47
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	24-03-2022	12-09-2022	%3,5	%59,09
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	24-03-2022	12-09-2022	%3,5	%51,73
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%50
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%6,25
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%25,56
Etapa 3	Apertura de huecos	12-11-2021	03-12-2021	%3,5	%77,14
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	12-01-2022	23-03-2022	%3,5	%77,14
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	24-03-2022	12-09-2022	%3,5	%43,12
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	24-03-2022	12-09-2022	%3,5	%54,14
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	09-08-2022	12-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	23-09-2022	17-12-2022	%3,5	%25,38
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	23-09-2022	17-12-2022	%3,5	%50,73
Etapa 3	Inspeccion RETIE	18-12-2022	17-01-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	18-01-2023	02-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos	04-05-2023	08-11-2023	%3,5	%0

Cronograma								
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
	de interventoría, suministro y obra, según corresponda.							
Etapas 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO		03-02-2023	18-02-2023	%3,5	%100		
Etapas 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		09-11-2023	09-12-2023	%2,5	%0		
Etapas 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		08-11-2023	30-11-2024	%2,5	%0		
Etapas 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		06-05-2024	30-11-2024	%2,5	%0		
Etapas 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		05-07-2024	04-12-2024	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato		14-02-2041		Fecha para liquidación contrato		14-02-2041		
Termino legal para liquidación								
Número de otrosíes	1		Suspendido		SI		Desde	
						Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
GGC-600-2020-01		18-05-2023		Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 8 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa N°3.				
Número de usuarios contratados		0		Número de usuarios replanteo actual		0		
Número de usuarios energizados				Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato proyectado		%100		Avance contrato real		%54,06		
Retraso contrato						%45,94		
Avance obra proyectado		%100		Avance de obra real		%71,72		
Retraso obra						%28,28		
Ultimo informe Constatista		26-11-2024 - 04-12-2024		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte		
Acciones a realizar – último informe		Seguimiento a las gestiones realizadas por el OR con respecto al contrato. Reunion de seguimiento. Informe mensual.						

			del MME no encuentra procedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-045107 con el radicado 2-2024-040436 Me radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tes meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 5 de diciembre del 2024 hasta el 4 de marzo del 2025.		
--	--	--	---	--	--

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	Valor Total del Contrato	\$ 747.137.327	Valor Total Pagado	\$ 672.423.595

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	\$ 373.568.664	Pagado
17-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 99.618.311	Pagado
20-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 99.618.311	Pagado
17-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 99.618.310	Pagado
17-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 37.356.866	Grabado
17-05-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 37.356.866	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	
Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
En comunicación 2-2026-008383 de fecha 2026-03-13 se	26-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
reitera comunicado 2-2026-001471. Cumplimiento de obligaciones Contrato PRONE GGC 600-2020.					TECNICAS GARANTIZADAS
Se actualiza informe de presunto incumplimiento se encuentra en revisión de profesionales.	23-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza seguimiento y control al contrato GGC-600-20 se envía al OR oficio Radicado No.: 2-2026-001471 con asunto conminación a cumplimiento de obligaciones e Información sobre reporte de presunto incumplimiento Contrato PRONE 600-2020	29-01-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza informe de presunto incumplimiento, en revisión de profesionales.	11-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato vencido este en proceso la elaboración informe de presunto incumplimiento que se radicara el próximo mes.	21-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato esta vencido desde septiembre 4 del 2025. Avance de obra 72% la Supervisión del contrato se encuentra recopilando los soportes técnicos, financieros y jurídicos que correspondan en cumplimiento de las Cláusulas Vigésima Primera – Multa y Vigésima Tercera – Eventos de Incumplimientos contenidas en el contrato, esto para notificar al Ordenar del Gasto quien será el encargado de determinar las acciones legales que permitan el cumplimiento del objeto del contrato PRONE.	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con comunicación radicada el 01 de septiembre del 2025 bajo el No. 1-2025-043489, con asunto: "Solicitud de prórroga de la suspensión , el Or solicita prorroga de la suspension vigente, se le da respuesta on Radicado No.: 2-2025-039372 Fecha: 12-09-2025. La solicitud fue tardia, el contrato se vence a partir del 4 de septiembre del 2025.	26-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con Radicado No.: 2-2025-032520 Fecha: 08-08-2025, se le hace seguimiento suspensión próxima a vencer	21-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
contrato PRONE GGC 600-2020, se le recuerda que el contrato PRONE GGC 600-20 se encuentra actualmente suspendido hasta el 03 de septiembre del 2025, por lo cual, y para que la Supervisión pueda realizar los trámites correspondientes de manera oportuna se reitera lo dispuesto en la CLAUSULA SEGUNDA – PLAZO					
Con Radicado No.: 2-2025-032570 Fecha: 08-08-2025, se le hace seguimiento suspensión próxima a vencer contrato PRONE GGC 600-2020, se le recuerda que el contrato PRONE GGC 600-20 se encuentra actualmente suspendido hasta el 3 de septiembre del 2025, por lo cual, y para que la Supervisión pueda realizar los trámites correspondientes de manera oportuna se reitera lo dispuesto en la CLAUSULA SEGUNDA – PLAZO	21-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido se enviara comunicacion para que el OR informe el estado de las gestiones realizadas en suspensiones	28-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El 12 de mayo del 2025 Aire solicita prorroga de la suspension del contrato GGC-600-20 comunicacion interna MME 2025-023247, dicha solicitud es de 3 meses. La supervision considera acorde el tiempo requerido para que entre OR y Contratista de Obra perfeccionen las modificaciones contractuales necesarias, así como retomar la contratación del personal técnico requerido para la construcción del proyecto. El contrato queda suspendido hasta el 3 de septiembre del 2025.	17-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
De acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obra es del 72% con corte 30 de abril 2025. El contrato esta suspendido hasta el 3 de junio del 2025.	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte del MME no encuentra procedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-045107 con el radicado 2-2024-040436</p> <p>Mediante radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tres meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.</p> <p>El contrato queda suspendido el 5 de diciembre del 2024 hasta el 4 de marzo del 2025.</p>	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Con radicado 1-2024-045107 de fecha 9 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-600-20,</p> <p>la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido.</p> <p>La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.</p> <p>Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado</p>	19-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024, Y se respondera negativamente a la solicitud allegada.					
La obra no presenta avance. La actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación vence el diciembre 4 del 2024. En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado en radicados 2-2024-028726, 2-2024-031030. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. El OR menciona que lo anterior deriva en la congelación de los procesos que adelanta el Operador de Red hasta que se finalice el empalme con el equipo designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.	11-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con comunicación 2-2024-031030 se hace seguimiento al contrato, se da alerta a la poca ejecución en obra durante los meses del 2024, en la cual afecta la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que los recursos de la vigencia 2022 que en su momento expiraron fueron solicitados y aprobados en comité CAPRONE. Se solicita reporte delas situaciones presentadas en el contrato como bloqueos por protestas contra AIR-E y retrasos en la entrega de materiales de medida por parte del proveedor a los contratistas derivados han derivado en modificaciones. De acuerdo a lo anterior se reitera lo solicitado vía correo electrónico (26-06-2024, 27-07-	11-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
2024, 29-07-2024 y 15-08-2024) y Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024. Se recuerda obligaciones al OR y la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA – RIESGOS.					
Después de solicitar a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 con comunicación Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024 y de solicitar a Aire reportar informe del mes de Julio en plataforma AVANZAME con Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024, el OR sube documentación el 4 de agosto del 2024. Se solicita a AIR-E allegar por cada hito de pago cumplido el respectivo soporte de cumplimiento conforme lo establecido en el contrato; con relación a los hitos que a la fecha de la presente comunicación no se hayan cumplido, se solicita con aval de la interventoría presentar proyección de cumplimiento del o los hitos de pago pendientes. En Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024	06-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024. Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024 Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202 Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas. Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor. Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame					
Se recibe solicitud de prórroga, se envía informe a GGC. Se hace seguimiento al trámite.	09-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio. Se revisara y organizara documentación, mensual recibida. Se realizara informe mensual. Asistir a reunión de seguimiento.	13-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibe comunicación 1-2024-019256, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 4. Se solicita tiempo para el desarrollo de la documentación. Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
2022040000395841 - Solicitud de Ampliación de finalización de la etapa 3 Actividad 2,3 y Subsiguientes PRONE GGC 600-2020	13-06-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022- 002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07- 2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07- 2022 2-2022-01578 Fecha: 26-07- 2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Salidas Septiembre 2021 2-2022-020494 2020					
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo