

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME				
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-628-2020		Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	25-03-2026		Periodo Informe	Primer trimestre 2026	
Departament		La Guajira		Municipio	Riohacha	Comité	CAPRONE	Número acta	30		Número de proyectos	1
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P			Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero		Apoyo Jurídico	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CORONADO		Supervisor	DIEGO FERNANDO ROMAN DUEÑAS	
Interventor		Proinges			Fiducia	Corficolombiana S.A			Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 628		
Objeto del Contrato												
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO HUGO ZUNIGA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.												
Alcance del Contrato												
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto												
Pólizas												
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora		
CUMPLIMIENTO		85-44-10110855		\$ 220.884.205				07-03-2025		Seguros del Estado S.A.		
PAGO ANTICIPADO		85-44-10110855		\$ 552.210.514				07-03-2025		Seguros del Estado S.A.		
Fecha de suscripción	09-02-2021			Fecha acta de inicio	09-02-2021		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				26-06-2026	
Cronograma												
Categoría		Descripción				Fecha Inicio		Fecha Fin		% Ponderado		% Avance
Etapas 1		Suscripción del Encargo Fiduciario.				09-02-2021		21-02-2021		%1,37		%100
Etapas 1		Elaboración de pliegos de contratación de interventoría				09-02-2021		11-03-2021		%1,37		%100
Etapas 1		Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría				12-03-2021		27-03-2021		%1,37		%100
Etapas 1		Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría				28-03-2021		12-05-2021		%1,36		%100
Etapas 1		Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio				13-05-2021		28-05-2021		%1,36		%100
Etapas 1		Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto				29-05-2021		28-06-2021		%1,37		%100
Etapas 1		Realización de socialización y verificación de usuarios.				29-05-2021		08-07-2021		%1,36		%100
Etapas 1		Realizar verificación de la localización				29-05-2021		08-07-2021		%1,36		%100

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	prevista del proyecto en el campo				
Etap 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	29-05-2021	28-06-2021	%1,36	%100
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	29-06-2021	29-07-2021	%1,36	%100
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	30-07-2021	29-08-2021	%1,36	%100
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	30-07-2021	14-08-2021	%1,25	%100
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	15-08-2021	29-09-2021	%1,25	%100
Etap 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	30-09-2021	15-10-2021	%1,25	%100
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	16-10-2021	15-11-2021	%1,25	%100
Etap 3	Replanteo de obras	16-10-2021	05-11-2021	%3,5	%100
Etap 3	Giro Anticipos	06-11-2021	05-01-2022	%3,5	%100
Etap 3	Apertura de huecos	06-11-2021	27-11-2021	%3,5	%89,48
Etap 3	Suministro e instalación de postes MT	06-01-2022	17-03-2022	%3,5	%89,48
Etap 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%44,44
Etap 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%27,37
Etap 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%0
Etap 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%0
Etap 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%0
Etap 3	Apertura de huecos	06-11-2021	27-11-2021	%3,5	%100
Etap 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	06-01-2022	17-03-2022	%3,5	%100
Etap 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%23,78
Etap 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	18-03-2022	12-09-2022	%3,5	%23,78
Etap 3	Instalación de puestas a tierra BT	02-09-2022	16-09-2022	%3,5	%0
Etap 3	Suministro e instalación de medidores	17-09-2022	11-12-2022	%3,5	%0
Etap 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	17-09-2022	11-12-2022	%3,5	%10,44
Etap 3	Inspeccion RETIE	12-12-2022	11-01-2023	%3,5	%0
Etap 3	Acta de recibo de obras	12-01-2023	27-01-2023	%3,5	%0
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	01-01-2024	23-04-2026	%3,5	%0
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	28-01-2023	12-02-2023	%3,5	%100
Etap 4	Acta de recibo y entrega de la	31-05-2024	23-05-2026	%2,5	%0

Cronograma										
Categoría		Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado		% Avance		
		infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.								
Etapa 4		Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		30-05-2024	21-06-2026	%2,5		%0		
Etapa 4		Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato		30-05-2024	21-06-2026	%2,5		%0		
Etapa 4		Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		29-07-2024	26-06-2026	%2,5		%0		
Fecha de terminación del contrato		08-02-2041		Fecha para liquidación contrato		08-02-2041		Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	1	Suspendido		SI		Desde		Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle						
GGC-628-2020-01		18-05-2023		Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 2 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionada con la etapa N°3.						
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	393	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato proyectado		%98,56		Avance contrato real		%48,31		Retraso contrato		%50,26
Avance obra proyectado		%98		Avance de obra real		%62,3		Retraso obra		%35,7
Ultimo informe Constratista	13-02-2026 - 14-03-2026		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Se radica comunicación 2-2026-008350 con fecha 2026-03-13 se reitera Radicado No.: 2-2026-003024, se solicita información sobre el inicio de la obra. En reunión del 16 de marzo del 2026 Aire manifiesta que a finales del mes de marzo se reinicia contrato de obra.		Acciones a realizar – último informe		Seguimiento reinicio de obra.		
Pagos Efectuados Al Contrato										

Avance Financiero	%90	Valor Total del Contrato	\$ 1.104.421.028	Valor Total Pagado	\$ 993.978.925
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
31-05-2021	1	PRIME DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	\$ 552.210.514	Pagado	
25-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 147.256.137	Pagado	
13-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 147.256.137	Pagado	
15-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 147.256.137	Pagado	
16-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 55.221.052	Grabado	
13-04-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 55.221.052	Grabado	
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
1			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se radica comunicación 2-2026-008350 con fecha 2026-03-13 se reitera Radicado No.: 2-2026-003024, se solicita información sobre el inicio de la obra. En reunión del 16 de marzo del 2026 Aire manifiesta que a finales del mes de marzo se reinicia contrato de obra.	25-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con radicado 2-2026-003024 , se solicita contrato de obra al OR: Seguimiento, reuniones, comunicaciones, correos	24-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Por medio de correo electrónico del 24 de diciembre del 2025, la supervisión manifiesta que de acuerdo al informe de interventoría Noviembre del 2025 la obra no se ha reactivado. Se alerta que los días del cronograma del anexo 2 del contrato transcurren y no presenta avance la obra , se recuerda que las modificaciones a los contratos se consideran si hay circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles que no hayan podido determinarse con anterioridad a la suscripción del Contrato, que sean ajenas al OPERADOR DE RED y que alteren de manera grave las condiciones pactadas. Se requiere la activación de	28-01-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
la obra y el cumplimiento de los tiempos establecidos con el fin de lo posible no requerir mas modificaciones y si es el caso bajo las condiciones ya recordadas.					
El OR se encuentra en el proceso de contratación de un nuevo contratista para culminar las obras pendientes por ejecutar, esto teniendo en cuenta que la aseguradora ya desembolsó el reconocimiento solicitado a través de póliza, y además liquidar el contrato suscrito con CIMAD. Se realizara seguimiento a la contratación.	11-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato reinicio el 3 de septiembre del 2025, con radicado N° 1-2025-046524 de fecha 16 de septiembre del 2025 se solicita ampliación al cronograma anexo 2 por un término de siete (7) meses, esto es hasta el 26 de junio del 2026. Avance de obra 65.4 % según informe de interventoría octubre del 2025	20-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Teniendo en cuenta el proceso de incumplimiento adelantado contra el contratista CIMADINGENIERIA COLOMBIA S.A.S., AIR-E requiere adelantar un nuevo proceso de contracción de obra que permita culminar las actividades de campo pendientes de ejecución, y posteriormente el cierre administrativo y financiero con el Ministerio. Contrato en ejecución, la etapa 4 vence el 26 de junio del 2026. La obra tiene un avance del 65.4%	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Air-E S.A.S. E.S.P., mediante radicado N° 1-2025-046524 de fecha 16 de septiembre del 2025 solicita ampliación de la etapa 3 del contrato PRONE GGC 628-2020, El contrato queda en ejecucion, la etapa 4 vence el 26 de junio del 2026.	24-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con Radicado No.: 2-2025-032771 Fecha: 11-08-2025, se le hace seguimiento	21-08-2025		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
suspensión próxima a vencer contrato PRONE GGC 628-2020, se le recuerda que el contrato PRONE GGC 628-20 se encuentra actualmente suspendido hasta el 2 de septiembre del 2025, por lo cual, y para que la Supervisión pueda realizar los trámites correspondientes de manera oportuna se reitera lo dispuesto en la CLAUSULA SEGUNDA – PLAZO					GARANTIZADAS
Contrato suspendido, se enviara comunicacion para que el OR informe el estado de las gestiones realizadas en suspensiones y retomar trabajo.	28-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El 12 de mayo del 2025 Aire solicita prorroga de la suspension del contrato comunicacion interna MME 2025-023247, dicha solicitud es de 3 meses. La supervision considera acorde el tiempo requerido para que entre OR y Contratista de Obra perfeccionen las modificaciones contractuales necesarias, así como retomar la contratación del personal técnico requerido para la construcción del proyecto. El contrato queda suspendido hasta el 1 de septiembre del 2025.	17-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
De acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance de obra es del 65% con corte 30 de abril 2025. El contrato esta suspendido hasta el 3 de junio del 2025.	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte del MME no encuentra procedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-0451 22 con el radicado 2-2024-040440 Mediante radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de	11-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tres meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 4 de diciembre del 2024 hasta el 3 de marzo del 2025.					
Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte del MME no encuentra precedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-045122 con el radicado 2-2024-040440 Mediante radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tres meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 4 de diciembre del 2024 hasta el 3 de marzo del 2025.	11-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con radicado 1-2024-045122 de fecha 9 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-628-20, la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra precedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido. La obra no tiene avance en el	20-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.</p> <p>Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024,</p> <p>Y se respondera negativamente a la solicitud allegada.</p>					
<p>La obra presenta poco avance en el último tiempo, la actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación vence el FEBRERO 2 del 2025.</p> <p>En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado en radicados 2-2024-028726, 2-2024-031030.</p> <p>La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P.</p> <p>El OR menciona que lo anterior deriva en la congelación de los procesos que adelanta el Operador de Red hasta que se finalice el empalme con el equipo designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.</p>	11-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Con comunicación 2-2024-031030 se hace seguimiento al contrato, se da alerta a la poca ejecución en obra durante los meses del 2024, en la cual afecta la ejecución</p>	11-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>presupuestal teniendo en cuenta que los recursos de la vigencia 2022 que en su momento expiraron fueron solicitados y aprobados en comité CAPRONE.</p> <p>Se solicita reporte delas situaciones presentadas en el contrato como bloqueos por protestas contra AIR-E y retrasos en la entrega de materiales de medida por parte del proveedor a los contratistas derivados han derivado en modificaciones.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se reitera lo solicitado vía correo electrónico (26-06-2024, 27-07-2024, 29-07-2024 y 15-08-2024) y Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024.</p> <p>Se recuerda obligaciones al OR y la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA – RIESGOS.</p>					
<p>Después de solicitar a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 con comunicación Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024 y de solicitar a Aire reportar informe del mes de Julio en plataforma AVANZAME con Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024, el OR sube documentación el 4 de agosto del 2024.</p> <p>Se solicita a AIR-E allegar por cada hito de pago cumplido el respectivo soporte de cumplimiento conforme lo establecido en el contrato; con relación a los hitos que a la fecha de la presente comunicación no se hayan cumplido, se solicita con aval de la interventoría presentar proyección de cumplimiento del o los hitos de pago pendientes. En Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024</p>	06-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024.</p>	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024 Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202 Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas. Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor. Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame					
Se realiza tramite de prorroga, la nueva fecha de finalización de la actividad No3 de la etapa 3 será el 26/12/2024, impactando así las actividades subsiguientes, por lo cual la nueva fecha de finalización de la actividad de Administración de la construcción y puesta en operación finalizara el 27 de febrero del 2025. Solicitud de actualización cronograma, seguimiento al contrato, reunión de seguimiento.	11-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio. Se revisara y organizara documentación, mensual recibida. Se realizara informe mensual. Asistir a reunión de seguimiento.	14-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibe comunicación 1-2024-018072, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Act. 2-3 y subsiguientes. La justificación que da Aire para esta solicitud es: Retrasos en la entrega de materiales de medida.	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Bloqueos por protestas contra AIR-E.</p> <p>Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e</p> <p>Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe</p> <p>Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos</p> <p>Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024</p>					
<p>Comunicaciones 202304000006131 - Respuesta MME - informe trimestral 2020 - Periodo marzo del 2023</p> <p>2023040000029941 - Respuesta a su comunicación con rad-2-2023-014085 Contratos PRONE 2020</p> <p>2021040000114351 - Retraso de obra por causa ajena a la parte contratista PRONE GGC 628-2020.</p> <p>2022040000010 Respuesta a comunicación con Rad. 2-2022-001613 de Fecha 04 de 2022 - Retraso de obra</p> <p>2022040000395881 - Solicitud de Ampliación de finalización de la etapa 3 Actividades 2,3 y subsiguientes PRONE GGC 628-2020</p> <p>Radicado No. 2-2021-026040</p> <p>Radicado No. 2-2021-026704</p> <p>Radicado No. 2-2022-020557</p>	09-06-2023		Alarma Apagada	202304000002994 - Respuesta a su comunicación con rad-2-2023-01408 Contratos PRONE 2020	COMUNICACIONES
<p>Comunicaciones Entradas Julio</p> <p>2022040000020481 - informes Junio de 2022</p> <p>Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022</p> <p>Entradas Agosto</p> <p>2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020</p> <p>2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020</p>	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) 2022040000389581 - Alcance a la solicitud de unificación firma de pago PRONE GGC 621-2020 Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022 2-2022-01578 Fecha: 26-07-2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Salidas Septiembre 2021 2-2022-020494 2020 Radicado No. 2-2022-020557 628					
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo