



**SEC HABITAT
Y VIVIENDA**
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONVENIO NO. SHVS – CM – 035 -2019

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

PERIODO: 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2019

BOGOTÁ


DICIEMBRE 2019


CONSTRUMARCA S.A.S



CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

CONTROL DE REVISIÓN

PROYECTO: APOYO A LA COORDINACIÓN	
NOMBRE:	ING. MARTHA LILIANA BERNAL D.
FECHA:	5 DE DICIEMBRE 2019
FIRMA:	

REVISO: COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	
NOMBRE:	ING. DANNY MILLER GARZÓN
FECHA:	5 DE DICIEMBRE 2019
FIRMA:	

REVISO: REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE:	ING. PEDRO MAURICIO BELTRAN D.
FECHA:	5 DE DICIEMBRE 2019
FIRMA:	

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

FICHA TÉCNICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	SHVS-CM-035-2019
OBJETO CONTRATO OBRA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – MUNICIPIOS DE CAPARRAPÍ, VIOTÁ, JERUSALÉN, CUCUNUBÁ Y QUEBRADANEGRA.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBRA:	9 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION:	NO APLICA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	5 DE JUNIO DE 2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$ 389.830.808,00)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	NO APLICA

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	3
---	---	----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

CONTRATISTA:	CONSTRUMARCA SAS
NIT:	NIT: 930.509.427-9
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY

GARANTIAS OTORGADAS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: “SEGUROS MUNDIAL”

- DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO PRINCIPAL Póliza: No. B-100010012 del 30/08/2019

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
Cumplimiento	30/08/2019 a 30/09/2020	38.983.080,80
Prestaciones Sociales	30/08/2019 a 30/05/2023	19.491.540,40
Calidad del Servicio	30/05/2020 a 30/05/2025	77.966.161,60

INTRODUCCIÓN

El contrato de interventoría N°SHVS–CM–035 -2019, tiene como objeto **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

Este contrato se desarrolla con recursos de la Secretaria de Hábitat del departamento de Cundinamarca y los contratos de obra son celebrados por los municipios de Cucunubá, Jerusalén, Quebranegra, Viotá y el departamento de Cundinamarca suscritos a través de convenios interadministrativos y el contrato de obra pública celebrado por el departamento de Cundinamarca con el Municipio de Caparrapí.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	4
-----------------------------------	--	---

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

El presente informe resume los avances que ha tenido el proyecto en el período comprendido del 6 de noviembre y el 6 de diciembre de 2019.

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en los municipios de Viotá, Jerusalén, Quebradanegra, Cucunubá y Caparrapí en el departamento de Cundinamarca (Ver imagen 1). Estos municipios se caracterizan por uso de suelo rural y semiurbano, en donde la accesibilidad es mediante vías terciarias las cuales en los tramos no cuentan con pavimentación o sistema de placa de huella, dificultando la accesibilidad a estos.




Imagen 1: Ubicación geográfica de los municipios del proyecto.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	5
---	---	----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Ejecutar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica para los contratos de obra relacionados con la construcción de viviendas nuevas urbanas de interés prioritario y mejoramiento de vivienda en el departamento de Cundinamarca.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el listado de beneficiarios presentado por los municipios la existencia de licencias permisos o documentos requeridos en la ejecución del contrato y las condiciones de los predios, para el cumplimiento del objeto y alcance del contrato de obra.
- Ejercer el control de actividades técnicas, administrativas, financieras, legales y ambientales para el cumplimiento del objeto y alcance del contrato de obra.
- Garantizar la aplicación de las normas técnicas y reglamentarias establecidas en el Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes (NSR-10) durante la ejecución de las obras.
- Exigir la calidad establecida contractualmente de calidad de materiales, ítems de construcción, especificaciones técnicas y medidas.

3. RELACIÓN DEL PERSONAL

CONSTRUMARCA SAS

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
PEDRO MAURICIO BELTRAN D.	REPRESENTANTE LEGAL
DANNY MILLER GARZON VELAZCO	COORDINADOR DE INTERVENTORIA
MARTHA LILIANA BERNAL DÍAZ	APOYO A LA COORDINACIÓN

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	6
-----------------------------------	--	---

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

ERICK ALEXANDER VELOZA DÍAZ	INSPECTOR DE INTERVENTORIA 1
DANIELA ALEJANDRA VARGAS HORTUA	INSPECTOR DE INTERVENTORIA 2
RICARDO CESPEDES MELO	INSPECTOR DE INTERVENTORIA 3
JEYSON DAVID MORALES CAICEDO	INSPECTOR DE INTERVENTORIA 4
DIANA CAROLINA QUINTERO SÁNCHEZ	TRABAJADORA SOCIAL
MONICA YOHANA JAIMES MALDONADO	ABOGADO ASESOR
DAYANA KATERINE RODRÍGUEZ NOVA	CONTADOR
MARIA FERNANDA VILLAMIZAR ABRIL	ASISTENTE

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Esta interventoría con el fin de garantizar la calidad, estabilidad y cumplimiento de las actividades propias del ejercicio de la actividad contractual realizará un seguimiento técnico, administrativo, financiero y legal en los municipios mencionados a continuación:

MUNICIPIO 1: CAPARRAPÍ

MUNICIPIO 2: VIOTÁ

MUNICIPIO 3: JERUSALÉN

MUNICIPIO 4: CUCUNUBÁ

MUNICIPIO 5: QUEBRADANEGRA

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	7
---	---	----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

TABLA DE CONTENIDO

5. MUNICIPIO 1: CAPARRAPÍ	13
5.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	13
5.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO	14
5.3 CUADRO SOPORTE DE AVANCE DE OBRA	17
5.4 ACTIVIDADES TÉCNICAS.....	20
5.5 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:	21
5.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS:.....	22
5.7 RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO	27
5.7.1 ACTIVIDADES JURÍDICAS:.....	27
5.7.1 DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS EJECUTADOS	27
5.7.2 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION E INVERSION	29
5.7.3 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA	32
5.7.4 SEGUIMIENTO AMBIENTAL	32
5.7.5 FICHAS AMBIENTALES.....	33
5.7.6 SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.....	34
5.7.7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	35
5.7.8 REGISTRÓ DE EQUIPOS EN OBRA	35
5.7.9 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL	37
5.7.10 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	38
5.7.11 COPIA DE BITÁCORA DE OBRA.....	38
5.7.12 ACTAS DE REUNIÓN.....	38
5.7.13 CORRESPONDENCIA.....	39

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	8
-----------------------------------	--	---

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

5.7.14 BENEFICIARIOS	39
5.8 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES.....	46
5.9 SOLUCIONES RECOMENDADAS.....	46
5.10 MECANISMOS DE PREVENCIÓN	46
6. MUNICIPIO 2 – VIOTÁ	47
6.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	47
6.2 OBJETIVOS.....	48
6.2.1 OBJETIVO GENERAL	48
6.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	49
6.3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO	49
6.3.1 GARANTIAS OTORGADAS AL CONTRATO	50
6.4 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	51
6.4.1 VISITAS A LOS BENEFICIARIOS	51
6.4.2 SOLICITUD DE MODELO COCINA, HABITACIÓN Y HABITACIÓN-COINA.....	68
6.4.3 ELABORACIÓN MODELOS COCINA, HABITACIÓN Y HABITACIÓN-COCINA	68
6.4.4 REUNIÓN	71
6.5 ACTIVIDADES JURÍDICAS:.....	72
6.6 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES.....	72
6.6.1 DIFICULTADES ENCONTRADAS.....	72
6.6.2 SOLUCIONES RECOMENDADAS	72
7. MUNICIPIO 3 – JERUSALÉN	73
7.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	73
7.2 OBJETIVOS.....	74
7.2.1 OBJETIVO GENERAL	74

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	9
---	---	----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

7.2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS	74
7.3	INFORMACIÓN DEL CONTRATO	74
7.7	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	75
7.7.1	PREDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA HABITACIÓN MODELO	76
7.7.2	EJECUCIÓN OBRA MODELO	77
7.7.3	INSPECCIÓN DE OBRA MODELO	81
7.8	ACTIVIDADES JURÍDICAS	83
7.9	OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES	84
7.9.1	DIFICULTADES ENCONTRADAS	84
7.9.2	SOLUCIONES RECOMENDADAS	84
7.9.3	MECANISMOS DE PREVENCIÓN	84
8.	MUNICIPIO 4 – CUCUNUBÁ	85
8.1	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	85
8.2	OBJETIVOS	86
8.2.1	OBJETIVO GENERAL	86
8.2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS	86
8.3	INFORMACIÓN DEL CONTRATO	86
8.4	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	87
8.4.1	VISITA INICIAL A PREDIOS DE BENEFICIARIOS	89
8.4.2	CONSOLIDADO TABLAS REGISTRO VISITA	91
8.5	ACTIVIDADES FINANCIERAS	104
8.6	ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	104
8.7	ACTIVIDADES JURÍDICAS	105
8.8	OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES	105
8.8.1	DIFICULTADES ENCONTRADAS	105

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	10
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

8.8.2 SOLUCIONES RECOMENDADAS	105
8.8.3 MECANISMOS DE PREVENCIÓN	105
9. MUNICIPIO 5 – QUEBRADANEGRA	106
9.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	106
9.2 OBJETIVOS	107
9.2.1 OBJETIVO GENERAL	107
9.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	107
9.3 INFORMACION DEL CONTRATO	107
9.4 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	108
9.4.1 VISITA INICIAL A PREDIOS DE BENEFICIARIOS	108
9.4.5 CONSOLIDADO TABLAS REGISTRO VISITAS	109
9.5 ACTIVIDADES JURÍDICAS	210
9.6 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES	210
9.6.1 DIFICULTADES ENCONTRADAS	210
9.6.2 DIFICULTADES ENCONTRADAS	210

TABLAS

Tabla No. 1. Ubicación del proyecto

Tabla No. 2. Información del contrato de obra Municipio de Caparrapí

Tabla No. 3. Cuadro soporte de avance de obra por beneficiarios

Tabla No. 4. Balance financiero de obra

Tabla No. 5. Resumen general del proyecto

Tabla No. 6. Descripción de ítems ejecutados

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	11
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Tabla No. 7. Control gráfico de avance Municipio de Caparrapí

Tabla No. 8. Registro de equipos en obra

Tabla No. 9. Actas de reunión

Tabla No. 10. Correspondencia enviada

Tabla No. 11. Registro fotográfico

ANEXOS

Anexo 1. Resultado de ensayos de laboratorio, Resultado de ensayos de granulometría, Diseños de mezcla de concreto

Anexo 2. Seguridad social y parafiscales

Anexo 3. Seguridad y salud en el trabajo

Anexo 4. Presupuesto actualizado

Anexo 5. Programación actualizada

Anexo 6. Acta de modificación y pólizas actualizadas

Anexo 7. Copia de bitácora de obra.

Anexo 8. Actas de reunión

Anexo 9. Correspondencia enviada y recibida.

Anexo 10. Actas de vecindad

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	12
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

5. MUNICIPIO 1: CAPARRAPÍ

5.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


 <p>Ubicación del municipio de Caparrapí en el departamento de Cundinamarca - Colombia</p>	 <p>Ubicación de la vereda San Carlos en el Municipio de Caparrapí</p>
 <p>Ubicación exacta del proyecto en el casco urbano de la vereda San Carlos</p>	

Tabla No. 1 – Ubicación del proyecto.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	13
--	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

El proyecto se localiza en el casco urbano de la vereda San Carlos en el municipio de Caparrapí, Departamento de Cundinamarca, en la carrera 4 número 4-28 en el predio identificado con matrícula inmobiliaria 167-25405 y cédula catastral No. 05-000000-16000-16000-1000.

5.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	SHVS-LP-034-2019
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS (32) VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
ESTADO DEL CONTRATO EN EL SECOP I	ACTA DE INICIO
CONTRATISTA	CARLOS AUGUSTO RAMIREZ BASTIAS
NIT	899.999.114-0
LINK PROCESO SECOP I	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-203411
CORREO SECRETARÍA PLANEACIÓN	planeación@caparrapi-cundinamarca.gov.co
TIPO DE VIVIENDA	NUEVA RURAL DISPERSA
NÚMERO DE VIVIENDAS	32
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16-08-2019
FECHA ACTA DE INICIO	06-09-2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	06-01-2020
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 1.490.857.046

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	14
-----------------------------------	--	----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

VALOR DE ADICIONES	\$ 40.591.748
VALOR ACTUAL	\$ 1.531.448.794

Tabla 2: Información del contrato de obra Municipio de Caparrapí

GARANTIAS OTORGADAS AL CONTRATO COMPAÑÍA ASEGURADORA: “LIBERTY SEGUROS S.A.”

- **DE CUMPLIMIENTO**
- ✓ **CONTRATO PRINCIPAL** Póliza: No. 3081637 del 27/08/2019

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	22/08/2019 a 22/04/2020	37.271.426,00
Salarios y Prestaciones Sociales	22/08/2019 a 22/12/2022	74.542.852,00
Estabilidad de la Obra	22/08/2019 a 22/08/2024	447.257.114,00
Predios, Labores y Operaciones	22/08/2019 a 22/06/2020	165.623.200,00

COMPañÍA ASEGURADORA: “SEGUROS DEL ESTADO S.A.”

- **DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN**
- ✓ **CONTRATO PRINCIPAL** Póliza: No. 14-18-101000141 del 30/08/2019

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
Obra Civil	22/08/2019 a 22/12/2019	1.690.857.046,00

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	15
-----------------------------------	--	----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

COMPAÑÍA ASEGURADORA: “LIBERTY SEGUROS S.A.”

- DE CUMPLIMIENTO

✓ **ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No.1** Póliza: No. 3081637 del 18/10/2019

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	06/09/2019 a 07/05/2020	38.286.219,00
Salarios y Prestaciones Sociales	06/09/2019 a 06/01/2023	76.572.439,00
Estabilidad de la Obra	06/09/2019 a 06/09/2024	459.434.638,00
Predios, Labores y Operaciones	22/08/2019 a 22/06/2020	165.623.200,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA: “SEGUROS DEL ESTADO S.A.”

- DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN

✓ **ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No.1** Póliza: No. 14-18-101000141 del 29/10/2019

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
Obra Civil	22/08/2019 a 22/12/2019	40.591.749,00

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	16
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

5.3 CUADRO SOPORTE DE AVANCE DE OBRA

	CONSTRUMARCA S.A.S.	  CUNDINAMARCA unidos podemos más		
	MUNICIPIO: CAPARRAPÍ	CONVENIO No. SHVS-CM-035-2019		
		CONTRATO DE OBRA No. SHVS-LP-034-2019	FECHA: 05/10/2019	
	BENEFICIARIO	AVANCE TOTAL %	AVANCE EJECUTADO %	AVANCE POR EJECUTAR %
1	BELTRAN SANCHEZ EFREN	100.00%	46.59%	53.41%
2	BELTRAN BELTRÁN ASTRID	100.00%	46.59%	53.41%
3	BELTRAN GRATEROL ETELVINA	100.00%	46.59%	53.41%
4	BELTRAN LEONIDAS	100.00%	46.59%	53.41%
5	BELTRAN SANCHEZ DORA MARIA	100.00%	46.59%	53.41%
6	BELTRAN GRATEROL NICACIO	100.00%	46.59%	53.41%

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	17
-----------------------------------	--	----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

7	BELTRAN SANCHEZ TULIO	100.00%	46.59%	53.41%
8	VEGA REYES MARTHA	100.00%	46.59%	53.41%
9	MAHECHA MARIA ETHEL	100.00%	46.59%	53.41%
10	BELTRAN HERRERA PABLO EMILIO	100.00%	46.59%	53.41%
11	VEGA BELTRAN RICARDO	100.00%	46.59%	53.41%
12	BELTRAN VEGA JOHN FREDY	100.00%	46.59%	53.41%
13	AVILA MAHECHA NURY MAYERLY	100.00%	46.59%	53.41%
14	HERRERA CALVO BELARMINA	100.00%	46.59%	53.41%
15	BELTRAN HERRERA GILBERTO	100.00%	46.59%	53.41%
16	BELTRAN HERRERA FELICIANO	100.00%	46.59%	53.41%
17	VEGA REYES TITO	100.00%	46.59%	53.41%

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	18
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

18	BELTRAN ELISEO	100.00%	46.59%	53.41%
19	TRIANA MELO ANA DE JESUS	100.00%	46.59%	53.41%
20	BELTRAN RAMIREZ CAMILO	100.00%	46.59%	53.41%
21	ALARCON MELO ROBERTO	100.00%	46.59%	53.41%
22	ALARCON MANJARRES JOSE MANUEL	100.00%	46.59%	53.41%
23	ALARCON DE MEDINA DORA BEATRIZ	100.00%	46.59%	53.41%
24	POZO LUZ MARINA	100.00%	46.59%	53.41%
25	PAVA PAVA LUIS EDUARDO	100.00%	46.59%	53.41%
26	HERRERA BELTRÁN FAVIO	100.00%	46.59%	53.41%
27	CASTILLO MATIZ LUZ MERY	100.00%	46.59%	53.41%
28	MEDINA SANCHEZ	100.00%	46.59%	53.41%

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	19
-----------------------------------	--	----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	MANUEL DE JESUS			
29	ALARCON SANTOS	100.00%	46.59%	53.41%
30	BELTRAN BELTRAN BELARMINA	100.00%	46.59%	53.41%
31	BELTRAN HERRERA ALEXANDER	100.00%	46.59%	53.41%
32	BELTRAN SUAREZ ROSA	100.00%	46.59%	53.41%
		PROMEDIO DE AVANCE	46.59%	53.41%

Tabla No. 3 Cuadro soporte de avance de obra por beneficiario

5.4 ACTIVIDADES TÉCNICAS

La interventoría a estado de manera muy atenta en este periodo comprendido entre el 6 de noviembre al 05 de diciembre del presente año, en la aprobación y construcción de las vigas de cimentación de la manzana A, casas 1,2,7 y 8, de la manzana B, casas de la 1 a la 8, y de la manzana c, casas 1,2,7 y , cabe resaltar que la interventoría siempre a echo cumplir con todas las especificaciones y normas técnicas vigentes para estas actividades desarrolladas.

Adicional a lo anterior en este mismo periodo se han realizado actividades de mampostería estructural, construcción de la placa fácil e instalación de redes sanitarias exteriores las cuales comunican y hacen empalme las redes nuevas con las redes ya existentes en la zona de construcción del proyecto.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	20
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

De igual forma se le da a conocer por parte de la interventoría a la supervisión del proyecto una serie de inquietudes a nivel de diseño estructural de las viviendas, más exactamente a los diseños derivados para la construcción de la placa fácil N 2+35, este comunicado lo podemos ver en este mismo informe en el capítulo “15. CORRESPONDENCIA”, el cual no hemos recibido su correspondiente respuesta por parte de la entidad.

5.5 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

El día 1 de noviembre del 2019, la interventoría acudió nuevamente a la reunión programada, en el municipio de Caparrapí en la vereda San Carlos, en esta dicha reunión se verificó el cumplimiento de compromisos asumidos por el contratista, como lo fueron la correcta señalización de la obra, cerramientos de excavaciones y cronograma de obra actualizado.

Adicional a esta reunión se esperaba la visita del señor gobernador de Cundinamarca.

No se realizaron nuevas visitas a la fecha por parte de la supervisión debido a consecuencias de índole nacional (Paro Nacional), sin embargo, el día miércoles 13 de noviembre del presente año, se realizó el acompañamiento por parte de la interventoría al contratista en la generación de la cuenta de cobro correspondiente al mes pasado.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	21
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

5.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS:

- Balance Financiero

PRESUPUESTO														
DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO \$ PESOS	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES (MODIFICACIÓN) MAYORES O MENORES CANTIDADES	CONDICIONES (MODIFICACIÓN)		OBRA EJECUTADA MES 1 (SEPTIEMBRE)		OBRA EJECUTADA MES 2 (OCTUBRE)		OBRA EJECUTADA MES 3 (NOVIEMBRE)		
			CANT TOTAL	VALOR TOTAL \$ PESOS		CANT TOTAL	VALOR TOTAL \$ PESOS	CANT TOTAL	VALOR TOTAL (\$ PESOS)	CANT TOTAL	VALOR TOTAL \$ PESOS	CANT TOTAL	VALOR TOTAL \$ PESOS ACUMULADO	
A. PRESUPUESTO CASAS														
Preliminares														
Replanteo manual de cimientos	M2	\$ 3,934	115.31	\$ 453,630	0.24	-	115.55	\$ 454,564	28.83	\$ 113,407.39	28.83	\$ 113,417.22	87.77	\$ 227,282.13
Excavación manual zanja en tierra 1x1.0 m	M3	\$ 26,362	24.71	\$ 651,495	7.92	-	32.63	\$ 860,139	0.00	\$ 0.00	11.54	\$ 354,217.48	10.74	\$ 268,431.36
Refieno en medio común compactado mecánicamente	M3	\$ 117,000	17.36	\$ 2,038,320	1.98	-	15.39	\$ 2,107,745	0.50	\$ 59,500.00	0.87	\$ 1,215,703.75	0.00	\$ 1,375,203.75
Acero ligadura 60000 psi	M2	\$ 4,620	2975.20	\$ 10,973,424	140.90	+	2916.10	\$ 11,624,383	466.00	\$ 2,148,300.00	911.51	\$ 3,208,164.65	1263.55	\$ 5,837,588.58
Refuerzo malla electrosoldada	M2	\$ 6,427	252.43	\$ 1,632,368	316.68	+	368.11	\$ 3,657,650	0.00	\$ 0.00	986.62	\$ 1,070,866.74	108.62	\$ 1,179,866.42
Placa base concreto 0.08 2500 psi	M2	\$ 57,052	85.36	\$ 4,869,859	0.16	+	85.52	\$ 4,878,960	0.00	\$ 0.00	42.78	\$ 2,439,486.47	42.78	\$ 2,439,486.03
Viga de arena en concreto 3500 psi	M3	\$ 173.16	91.48	\$ 15,839,392	0.03	+	113.51	\$ 19,858,800	0.00	\$ 0.00	7.26	\$ 1,266,403.08	5.26	\$ 1,273,996.81
Cuanta, grouting 3000 psi	M3	\$ 10,790	338.30	\$ 3,638,257	0.98	+	344.28	\$ 3,672,781	0.00	\$ 0.00	267.60	\$ 2,887,404.00	267.60	\$ 2,887,404.00
Viga arena 3500 psi	M3	\$ 872,055	0.76	\$ 2,682,734	0.24	+	0.00	\$ 2,913,974	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Piso prefabricado escalera en concreto 2500 psi (ancho 1 m)	Jm	\$ 53,781	48.00	\$ 2,581,488	0.00	-	48.00	\$ 2,581,488	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro y montaje de perfiles Tipo placa flexi, incl. Bloqueo de anclaje y torta concreto 3500 PSI 35m	M2	\$ 26,109	85.76	\$ 2,175,972	0.59	-	32.17	\$ 1,779,666	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro y montaje de perfiles C en lámina 80'40'15m, incl. Andajes, tornillería, pintura alquídica anticorrosiva y platina.	NL	\$ 20,128	19.92	\$ 1,487,862	0.28	-	38.64	\$ 1,381,586	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Mesores en concreto 2500 psi, e=0.1m (inc. Refuerzo)	M2	\$ 104,125	10.18	\$ 1,089,983	0.09	+	0.09	\$ 529,788	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Muro en bloque estructural No.5 e=0.12m	M2	\$ 28,517	894.48	\$ 15,588,696	10.88	+	406.16	\$ 16,010,670	0.00	\$ 0.00	38.57	\$ 1,128,951.29	192.55	\$ 7,687,022.50
Tapa en lámina galvanizada cal 26 pintada	M2	\$ 48,528	105.09	\$ 5,204,487	0.00	-	105.09	\$ 5,204,488	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Cablete galvanizado cal 26 d = .30	M	\$ 17,730	22.32	\$ 218,434	0.00	-	22.32	\$ 218,434	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Regato 1/2"	Jm	\$ 63,103	0.00	\$ 504,824	4.00	-	4.00	\$ 252,412	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Red suministro pvc 1 1/2"	M	\$ 24,042	88.00	\$ 1,154,016	30.91	-	77.10	\$ 410,998	0.00	\$ 0.00	17.10	\$ 410,997.99	17.10	\$ 410,997.99
Punto Hidráulico pvc 3/8" a 1/2"	Jm	\$ 83,688	0.00	\$ 1,272,160	0.00	-	0.00	\$ 1,272,160	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Tanque plástico elevado 550 l (incluye accesorios e instalación)	Jm	\$ 234,876	0.00	\$ 1,179,584	0.00	-	0.00	\$ 1,179,584	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Caja de inspección de 40x40	Jm	\$ 245,873	0.00	\$ 983,492	0.00	-	0.00	\$ 983,492	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 491,746.00	2.00	\$ 983,492.00
Red sanitaria pvc 4"	M	\$ 49,859	27.60	\$ 1,376,108	1.60	-	26.00	\$ 1,296,334	0.00	\$ 178,462.40	0.40	\$ 498,674.60	13.00	\$ 648,187.00
Salida sanitaria pvc-igral 4"	Jm	\$ 52,831	0.00	\$ 371,324	0.00	-	0.00	\$ 371,324	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Red sanitaria pvc 3"	M	\$ 36,727	0.00	\$ 293,816	0.00	-	0.00	\$ 514,178	0.00	\$ 0.00	12.00	\$ 440,724.00	12.00	\$ 881,448.00
Salida sanitaria pvc-igral 3"	Jm	\$ 86,742	0.00	\$ 1,734,840	0.00	-	0.00	\$ 1,734,840	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro e instalación lavaplatos de empotar en acero inoxidable 45 x 48 cm (incluye accesorios y grifería	Jm	\$ 263,639	0.00	\$ 1,054,556	0.00	-	0.00	\$ 1,054,556	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería)	Jm	\$ 319,428	0.00	\$ 1,277,712	0.00	-	0.00	\$ 1,277,712	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro e instalación lavamanos colgar (incluye grifería)	Jm	\$ 147,283	0.00	\$ 589,012	0.00	-	0.00	\$ 589,012	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro e instalación ducha sencilla	Jm	\$ 85,965	0.00	\$ 343,860	0.00	-	0.00	\$ 343,860	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Wedges inocular (incluye toallero, porta rollo, jabonera, capillera y percha simple)	Jm	\$ 130,349	0.00	\$ 521,396	0.00	-	0.00	\$ 521,396	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Rejilla plástica sasco 3x2	Jm	\$ 10,371	0.00	\$ 82,368	0.00	-	0.00	\$ 82,368	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Lavadero en cemento 30" 30" 60 m	Jm	\$ 345,549	0.00	\$ 1,386,196	0.00	-	0.00	\$ 1,386,196	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Salida lavaplatos tanque pvc completa	Jm	\$ 60,713	0.00	\$ 3,403,298	0.00	-	0.00	\$ 3,403,298	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Salida para toma GFCI en tubo conduit PVC de 1/2" y conductores de cobre 2N12 AWG THHN + 1No 12 desnudo. Incluye toma GFCI, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar la salida.	Jm	\$ 115,641	0.00	\$ 925,128	0.00	-	0.00	\$ 925,128	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro, montaje y conexión de automático enchufable de 1x20, 1x30, 1x40 o 1x50 amperios	Jm	\$ 14,364	12.00	\$ 172,368	0.00	-	12.00	\$ 172,368	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Taladro personal 4 unidades	Jm	\$ 303,559	0.00	\$ 402,200	0.00	-	0.00	\$ 402,200	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro y tendido de acomoda monofásica aérea antifructe en conductores 2N6c (Incluye accesorios para completar la actividad.	M	\$ 19,531	36.00	\$ 703,116	0.00	-	36.00	\$ 703,116	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro y tendido de acomoda monofásica en conductores 1No8 + 1No8 + 1No 10 por tubo. Incluye accesorios para completar la actividad.	M	\$ 8,069	38.00	\$ 225,932	0.00	-	38.00	\$ 225,932	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Alambre para acomoda eléctrica aérea en tubo conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye capacitores y accesorios.	Jm	\$ 23,040	0.00	\$ 212,160	0.00	-	0.00	\$ 212,160	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro y tendido de ducto PVC de 1" Incluye curvas, uniones, teajillas, material de relleno, excavación, compactación y accesorios.	M	\$ 6,714	30.00	\$ 197,992	0.00	-	30.00	\$ 197,992	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	22
---	--	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S



INFORME DE AVANCE MENSUAL

SHVS – CM – 035 -2019

Fecha:

05 Diciembre 2019

Edición:

001

Suministro e hincado de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8" para alentar la infraestructura de apuntalamiento y la malla de punta a tierra.	Jm	\$ 161,856	0.00	\$ 646,624	0.00	\$ 0.00	\$ 646,624	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para pda aterra. Incluye tubo PVC de 3/4".	M	\$ 10,227	0.00	\$ 81,816	0.00	\$ 0.00	\$ 81,816	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro y armado de soldadura tipo cadwell 120 gra para empalmes del sistema de apuntalamiento y puestas a tierra. Incluye moldes, encardidos, pirzas y accesorios.	Jm	\$ 54,797	0.00	\$ 716,188	0.00	\$ 0.00	\$ 716,188	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro y construcción de caja de paso en manopostera de 30 x 30 para medición y mantenimiento del sistema de tierra.	Jm	\$ 109,357	0.00	\$ 637,428	0.00	\$ 0.00	\$ 637,428	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro, montaje y conexión de antena para televisión. Incluye soportes, amplificador de señal y accesorios. Mantenimiento del sistema de tierra.	Jm	\$ 435,790	0.00	\$ 1,743,160	0.00	\$ 0.00	\$ 1,743,160	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro, transporte, conexión y montaje de medidor electrónico monofásico de 60 amperios. Incluye caja homologada por el operador y accesorios.	Jm	\$ 363,038	0.00	\$ 1,432,232	0.00	\$ 0.00	\$ 1,432,232	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Trámite ante el operador del servicio para apertar y conectar el nuevo servicio. Incluye costos por documento para trámite.	Jm	\$ 1,242,240	0.00	\$ 4,968,960	0.00	\$ 0.00	\$ 4,968,960	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Balasto cerámico para lámpara 20x20 calidad primera	M2	\$ 6,679	35.67	\$ 2176,566	0.00	\$ 0.00	\$ 2,176,566	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Puerta en lamina cal 18 inc. Anticorrosivo	M2	\$ 221,371	30.54	\$ 6,760,670	0.00	\$ 0.00	\$ 6,760,670	0.00	\$ 0.00	23.92	\$ 5,295,194.32	23.92	\$ 5,295,194.32		\$ 0.00
Mercio para puerta en lamina cal 18 inc.	M2	\$ 150,284	30.00	\$ 3,005,680	0.00	\$ 0.00	\$ 3,005,680	0.00	\$ 0.00	12.00	\$ 1,803,408.00	12.00	\$ 1,803,408.00		\$ 0.00
Ventana lamina calibre 18 inc. Anticorrosivo	M2	\$ 127,483	22.52	\$ 2,870,917	0.00	\$ 0.00	\$ 2,870,917	0.00	\$ 0.00	11.83	\$ 1,520,872.19	11.83	\$ 1,520,872.19		\$ 0.00
Tubo transparente 4 cm	M2	\$ 45,152	22.52	\$ 1,016,623	0.00	\$ 0.00	\$ 1,016,623	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Borra Nueva															
Relevo con material de excavación	M3	\$ 16,190			8.64	+	\$ 65,802	0.00	\$ 0.00	3.75	\$ 71,962.50	0.00	\$ 0.00	3.75	\$ 71,962.50
Paquete liso muro 1.4, e=1.5 cms	M2	\$ 19,638			23.16	+	\$ 395,902	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Resado de placa 1.5, e=4 cms	M2	\$ 33,663			1.84	+	\$ 129,286	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Viguería 3500 PSI	M2	\$ 367.28			352	+	\$ 125,561	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO CUATRO (4) CASAS				\$ 116,701,733			\$ 119,500,129		\$ 33,410,765.79		\$ 13,030,317.78		\$ 36,030,468.58		\$ 11,461,572.15
A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO TREINTA Y DOS (32) CASAS				\$ 933,813,864			\$ 956,001,029		\$ 27,286,286.28		\$ 104,162,542.25		\$ 280,243,748.68		\$ 111,662,577.21
OBRAS DE URBANISMO ANDENES – SARDINELES															
Excavación manual zanja en tierra tr 1.0 m	M3	\$ 26,362	326.68	\$ 8,589,571	30.62	+	\$ 76,26	\$ 2,282,750	142.00	\$ 3,743,404.00	\$ 4.00	\$ 1,687,168.00	236.00	\$ 5,430,572.00	
Gravón malla pvc	M3	\$ 276,498	152.68	\$ 42,215,715	152.68	+	\$ 0.00	\$ 0	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	
Suministro e instalación de geotextil nt 1800 (estabilización, filtro y separación)	M3	\$ 7,554	8.80	\$ 66,475	8.80	+	\$ 0.00	\$ 0	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	
Relevo tipo 2 "teclado"	M2	\$ 131,919	89.49	\$ 13,124,621	84.35	+	\$ 603.84	\$ 21,613,888	0.00	\$ 45.96	\$ 19,254,897.24	145.96	\$ 19,254,897.24		\$ 0.00
Acabado concreto 3000 psi en alillo e=1.5m	M2	\$ 2,514	22,262.12	\$ 55,843	24.43	+	\$ 64.15	\$ 20,860,287	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Baldosa furbida de 40x40x2cm e=2cm concreto de 3000 psi	M2	\$ 26,763	176.00	\$ 4,696,564	61.92	+	\$ 168.08	\$ 4,502,611	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Cajuela concreto 2000 psi 0.20x0.12	M2	\$ 26,588	184.85	\$ 4,869,342	12.28	+	\$ 72.57	\$ 5,106,001	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Empedrado (incluye 10 cm de tierra negra)	M2	\$ 15,573	232.20	\$ 3,616,051	0.00	+	\$ 232.20	\$ 3,616,051	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Borra Nueva															
Concreto ciclopico, 2500 PSI 40% ripon para elevaciones	M3	\$ 503,148			12.17	+	\$ 12.17	\$ 6,121,087	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Base en concreto pobre 1500 psi	M3	\$ 477,369			4.70	+	\$ 4.70	\$ 2,244,360	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Muro de contención en concreto 3500 psi H+2.0	M3	\$ 863,822			99.80	+	\$ 99.80	\$ 34,361,116	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Formo ligante 60000 psi	M3	\$ 4,420			2469.36	+	\$ 2469.36	\$ 11,817,1307	0.00	\$ 0.00	\$ 234.21	\$ 10,322,090.20	224.21	\$ 10,322,090.20	
Barranda metálica Tubera AN Dn=2" Cal. 14 - 2 líneas tr=0.80 mts	M2	\$ 139,654			40.00	+	\$ 40.00	\$ 5,586,160	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
B. SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS DE URBANISMO ANDENES – SARDINELES				\$ 101,878,551			\$ 123,214,378		\$ 3,743,404.00		\$ 371,034,165.01		\$ 74,777,568.01		\$ 0.00
C. INSTALACIONES ELÉCTRICAS RED DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO															
Varo de poste 12m 150	Jm	\$ 247,315	0.00	\$ 247,315	0.00	\$ 0.00	\$ 247,315	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro e instalación de poste de concreto 10m 1050kg	Jm	\$ 1,337,678	0.00	\$ 4,013,034	2.00	+	\$ 0.00	\$ 6,686,360	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Suministro e instalación de estructura LA302	Jm	\$ 431,418	0.00	\$ 1,294,254	0.00	\$ 0.00	\$ 1,294,254	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro e instalación de transformador 15 KVA (incluye protecciones)	Jm	\$ 6,472,360	0.00	\$ 6,472,360	0.00	\$ 0.00	\$ 6,472,360	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Estructura para red tensión	Jm	\$ 147,235	0.00	\$ 1,524,845	0.00	\$ 0.00	\$ 1,524,845	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro e instalación de red tensión en aluminio	M	\$ 26,763	225.00	\$ 6,007,575	225.00	+	\$ 6,007,575	0.00	\$ 0.00	150.00	\$ 4,465,050.00	250.00	\$ 4,465,050.00		\$ 0.00
Suministro e instalación de caja de derivación para baja tensión	Jm	\$ 218,125	12.00	\$ 2,617,500	0.00	\$ 0.00	\$ 2,617,500	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Red abierta para alumbrado público en 180-186 AL THW	M	\$ 25,802	255.00	\$ 5,289,410	0.00	\$ 0.00	\$ 5,289,410	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Suministro e instalación de luminaria con fotocelda Sylvania LED STREET 220V para alumbrado publico	Jm	\$ 207,191	15.00	\$ 10,607,865	0.00	\$ 0.00	\$ 10,607,865	0.00	\$ 0.00	15.00	\$ 10,607,865.00	15.00	\$ 10,607,865.00		\$ 0.00
Sistema de puesta a tierra para transformador (malla de soldon con cuadrado de 2.5m x 4 varillas, una en cada punta)	Jm	\$ 215,051	0.00	\$ 2,215,051	0.00	\$ 0.00	\$ 2,215,051	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Puesta a tierra en final de circuito de baja tensión (10m de cable de cobre desnudo N2 y 1 varilla cooper weld)	Jm	\$ 338,083	0.00	\$ 1,332,332	0.00	\$ 0.00	\$ 1,332,332	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
C. SUBTOTAL COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO RED ELÉCTRICA				\$ 42,151,541			\$ 44,808,897		\$ 0.00		\$ 26,418,238		\$ 26,418,238.00		\$ 0.00
D. URBANISMO CONEXIONES DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS															
Localización y repintado de redes con equipos de precisión	M2	\$ 1,780	60.80	\$ 1,073,424	44.32	+	\$ 44.32	\$ 1,046,054	70.00	\$ 0.00	\$ 0.00	66.48	\$ 1,046,054.40	66.48	\$ 1,046,054.40
Excavación manual zanja en tierra tr 1.0 m	M3	\$ 26,362	81.04	\$ 2,136,376	19.04	+	\$ 190.08	\$ 2,638,305	6.72	\$ 177,152.64	0.00	\$ 0.00	\$ 2,638,305.36	70.08	\$ 2,638,305.36
Relevo tipo 7 "arena de paila"	M2	\$ 140,422	14.47	\$ 2,031,966	3.04	+	\$ 77.51	\$ 2,459,351	9.40	\$ 696,168.80	17.11	\$ 2,459,350.91	17.51	\$ 2,459,351	
Relevo tipo 1 "grasilla"	M2	\$ 135,487	7.72	\$ 1,045,960	7.72	+	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Relevo con material de excavación	M2	\$ 19,190	64.52	\$ 1,242,236	26.66	+	\$ 62.57	\$ 1,584,442	6.32	\$ 925,926.80	0.00	\$ 0.00	\$ 1,584,442	0.00	\$ 0.00
Triturado grueso 3/4"	M2	\$ 215,019	44.80	\$ 9,632,851	44.80	+	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	76.25	\$ 1,483,160.74	62.57	\$ 1,584,442	
Tubería acanalado inoxidable 8"	M	\$ 12,967	600.80	\$ 5,305,918	0.00	+	\$ 600.80	\$ 5,503,500	16.00	\$ 897,952.00	0.00	\$ 0.00	\$ 4,975,947.80	166.80	\$ 5,503,500
Tubería pvc acanalado 8"	M	\$ 52,648	40.00	\$ 2,105,920	40.00	+	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Caja de inspección 60x60	Jm	\$ 285,114	7.00	\$ 4,446,598	0.00	\$ 0.00	\$ 4,446,598	0.00	\$ 0.00	15.00	\$ 4,276,710.00	17.00	\$ 4,446,598		\$ 0.00
Caja de inspección 60x60	Jm	\$ 280,270	0.00	\$ 1,140,810	0.00	\$ 0.00	\$ 1,140,810	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 1,140,810	0.00	\$ 0.00
Caja de inspección 100 x 100	Jm	\$ 521,925	0.00	\$ 521,925	0.00	\$ 0.00	\$ 521,925	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 521,925	1.00	\$ 521,925
D. SUBTOTAL COSTO DIRECTO URBANISMO CONEXIONES DE AGUAS RESIDUALES				\$ 31,084,323			\$ 19,735,729		\$ 22,300,419.84		\$ 17,528,346.17		\$ 19,735,729		\$ 0.00
E. URBANISMO CONEXIONES DE AGUAS POTABLE															
Localización y repintado de redes con equipos de precisión	M2	\$ 1,780	63.45	\$ 1,371,161	53.64	+	\$ 53.64	\$ 1,507,130	112.00	\$ 1,307,360.00	\$ 7.81	\$ 286,791.80	32.82	\$ 507,151.80	
Excavación manual zanja en tierra tr 1.0 m	M3	\$ 26,362	109.24	\$ 2,879,785	7.47	+	\$ 116.71	\$ 3,076,635	78.40	\$ 2,066,780.80	\$ 48	\$ 1,444,463.76	116.70	\$ 2,076,508.67	
Relevo tipo 7 "arena de paila"	M2	\$ 140,422	27.31	\$ 3,834,565	7.86	+	\$ 19.45	\$ 2,731,376	11.20	\$ 1,572,726.40	\$ 78</				

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Mazo medidor (incl. caja pie en concreto y tapa en HF)	Un	\$ 249,587	0.00	\$ 7,986,784	0.00	0.00	\$ 7,986,784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Items Nuevos													
Rebbero con material de excavación	M2	\$ 18,100			87.36	+	\$ 1,566,343	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Tanque plástico 5000 Lt. - Incluye accesorios e instalación	Un	\$ 2,485,200			2.00	+	\$ 4,970,400	0.00	86.34	\$ 1,581,164.60	27.35	\$ 2,424,664.80	0.00
Tee unión mecánica 2"	Un	\$ 80,578			7.00	+	\$ 564,046	0.00		0.00		0.00	0.00
Codo pvc 2"x90Gr.	Un	\$ 62,343			2.00	+	\$ 124,686	0.00		0.00		0.00	0.00
Válvula HF 2" de 20	Un	\$ 400,570			2.00	+	\$ 801,140	0.00		0.00		0.00	0.00
Vertical HF sencilla 1/2" incluye accesorios para instalación (2 reglas rosca de 1/2" Regleta de corte 1/2")	Un	\$ 415,500			1.00	+	\$ 415,500	0.00		0.00		0.00	0.00
E: SUBTOTAL COSTO DIRECTO URBANISMO CONEXIONES DE AGUAS POTABLE				\$ 37,594,833			\$ 34,279,501	\$ 11,097,547.80		\$ 22,963,101.24		\$ 2,158,313.50	\$ 16,218,982.54
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO (A+B+C+D+E)				\$ 1,146,813,112			\$ 1,178,037,534	\$ 44,427,877.92		\$ 177,831,213.30		\$ 206,348,646.34	\$ 548,833,095.17
ADMINISTRACION	35.5%	\$ 282,437,344			35.5%	\$ 300,399,591	\$ 11,320,049.87	35.5%	\$ 25,348,959.39	35.5%	\$ 2,218,994.82	35.5%	\$ 39,962,439.27
IMPREVISTOS	1.0%	\$ 11,468,131			1.0%	\$ 11,780,375	\$ 444,278.18	1.0%	\$ 1,778,312.13	1.0%	\$ 1,253,486.48	1.0%	\$ 6,483,326.95
UTILIDAD	3.5%	\$ 40,158,459			3.5%	\$ 41,231,314	\$ 1,554,968.73	3.5%	\$ 2,224,092.47	3.5%	\$ 11,422,202.62	3.5%	\$ 18,208,158.33
SUBTOTAL A.U		\$ 344,043,934				\$ 353,411,280	\$ 13,328,303.38		\$ 53,348,363.99		\$ 97,904,593.90		\$ 164,649,938.55
VALOR TOTAL				\$ 1,490,857,046			\$ 1,531,448,794	\$ 57,755,981.30		\$ 231,180,577.30		\$ 214,253,240.24	\$ 713,483,033.71
% DE AVANCE POR PERÍODO								4.87%		15.10%		27.70%	46.59%

Tabla No. 4 Balance financiero de obra

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	24
--	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001



AVANCE FINANCIERO: 46.59 %

ÍTEM	ACTIVIDAD	COSTO DE LINEA BASE	% INCIDENCIA	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% DE AVANCE
CANTIDADES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL No.2	
A	PRESUPUESTO CASAS	\$ 1,242,801,337.44	81.15%	\$ 535,200,350.37	34.95%
B	OBRAS DE URBANISMO ANDENES - SARDINELES	\$ 160,178,691.40	10.46%	\$ 97,210,839.71	6.35%
C	INSTALACIONES ELÉCTRICAS RED DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 58,248,966.10	3.80%	\$ 34,343,709.40	2.24%
D	URBANISMO CONEXIONES DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS	\$ 25,656,447.70	1.68%	\$ 2,656,447.70	1.68%
E	URBANISMO CONEXIONES DE AGUAS POTABLE	\$ 44,563,351.30	2.91%	\$ 21,071,677.30	1.38%
	TOTAL PROYECTO	\$ 1,531,448,794	100%	\$ 713,483,023.71	46.59%

Tabla No. 5 Resumen general de proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	25
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001



Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	26
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

5.7 RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

5.7.1 ACTIVIDADES JURÍDICAS:

El proyecto hasta el momento no ha sufrido complicaciones de índole jurídico

5.7.1 DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS EJECUTADOS

DESCRIPCIÓN	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES
A. PRESUPUESTO CASAS			
Preliminares			1.00
Replanteo manual de cimientos	M2	\$ 454,564	57.77
Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	\$ 860,139	10.74
Acero figurado 60000 psi	KG	\$ 11,624,383	1263.55
Refuerzo malla electrosoldada	KG	\$ 3,657,650	166.62
Placa base concreto 0.08 2500 psi	M2	\$ 4,878,950	42.76
Viga de amarre en concreto 3500 psi	M3	\$ 8,132,806	5.26
Dovela, grouting 3000 psi	MI	\$ 5,872,781	267.60
Muro en bloque estructural No.5 e=0,12m	M2	\$ 16,010,870	192.50
Red suministro pvc 1 1/2"	MI	\$ 410,998	17.10

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	27
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Caja de inspección de 40x40	Un	\$ 983,492	2.00
Red sanitaria pvc-s 4"	MI	\$ 1,296,334	13.00
Red sanitaria pvc-s 3"	MI	\$ 514,178	12.00
Puerta en lámina cal 18 inc. Anticorrosivo	M2	\$ 6,760,670	23.92
Marco para puerta en lámina cal 18-.80	Un	\$ 3,005,680	12.00
Ventana lámina calibre 18 inc. Anticorrosivo	M2	\$ 2,870,917	11.93
C. INSTALACIONES ELÉCTRICAS RED DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO			
Retiro de poste 12m 510	Un	\$ 247,315	1.00
Suministro e instalación de poste de concreto 12m 1050Kg	Un	\$ 6,688,390	1.00
Suministro e instalación de transformador 15 kVA (incluye protecciones)	Un	\$ 6,472,360	1.00
Estructura para red trenzada	Un	\$ 1,324,845	9.00
Suministro e instalación de red trenzada en aluminio	MI	\$ 6,697,575	150.00
Suministro e instalación de caja de derivación para baja tensión	Un	\$ 2,617,500	9.00
Suministro e instalación de luminaria con fotocelda Sylvania LED STREET ZD216 para alumbrado publico	Un	\$ 10,607,865	15.00
D. URBANISMO CONEXIONES DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS			
Localización y replanteo de redes con equipos de precisión	M2	\$ 1,040,054	26.48
Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	\$ 2,638,309	93.36
Relleno tipo 7 "arena de peña"	M3	\$ 2,459,351	17.11
Relleno con material de excavación	M3	\$ 1,584,442	76.25

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	28
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Tubería alcantarillado novafort 6"	MI	\$ 5,503,900	150.80
Caja de inspección 60x60	Un	\$ 4,846,938	15.00
Caja de inspección 80x80	Un	\$ 1,140,810	3.00
Caja de inspección 100 x 100	Un	\$ 521,925	1.00
E. URBANISMO CONEXIONES DE AGUAS POTABLE			
Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	\$ 3,076,635	32.82
Relleno tipo 7 "arena de peña"	M3	\$ 2,731,376	5.47
Relleno con material de excavación	M3	\$ 1,866,343	27.35

Tabla No. 6. Descripción de ítems ejecutados

5.7.2 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION E INVERSION

CONTROL GRAFICO DE AVANCE MUNICIPIO DE CAPARRAPI		
FECHA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
6/09/2019	0.00	0
14/09/2019	0.39	0.19
21/09/2019	0.85	1.2
28/09/2019	2.75	2.9
5/10/2019	4.61	3.87
12/10/2019	8.46	7.8
19/10/2019	13.06	11.6

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	29
---	---	-----------


CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

26/10/2019	17.57	15.8
2/11/2019	22.88	17.6
5/11/2019	31.25	18.87
16/11/2019	39.80	24.17
23/11/2019	48.27	32.68
30/11/2019	57.50	41.09
5/12/2019	65.22	46.59
14/12/2019	79.66	
21/12/2019	92.35	
28/12/2019	99.00	
6/01/2020	100.00	
AVANCE ACUMULADO		46.59

Tabla No. 7 Control grafico de avance municipio de Caparrapí.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	30
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001



El proyecto refleja un atraso de 18.63 % a la fecha del 5 de diciembre, esto debido que el contratista no pudo iniciar labores inmediatamente después firmada el acta de inicio la cual fue el 6 de septiembre, esto por la falta de la licencia de construcción del proyecto, esto conlleva que el contratista iniciara trabajos formalmente del día 24 de septiembre, día que la alcaldía municipal de Caparrapí entregó dicha licencia.

Adicional a lo anterior el retraso que presenta el proyecto también se debe a la falta de liquidez por parte del contratista, ya que la cuenta de cobro correspondiente a los meses de septiembre y octubre, y que fueron cobradas en una sola factura a la entidad contratante, fue demorado el pago debido a procesos administrativos.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	31
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

5.7.3 CONTROL DE CALIDAD DE OBRA

Durante el desarrollo de los trabajos de obra, continuamente se verifica la calidad de los mismos mediante la inspección de los materiales empleados y a través de la toma de muestras y ensayos de laboratorio, que confirman la correcta ejecución de las actividades, con el fin de garantizar la estabilidad de labores posteriores. Durante este periodo se efectuaron ensayos de densidades a los terrenos compactados en cual estos resultados ya han sido entregados por parte del contratista igualmente se entregó el análisis granulométrico correspondiente del material de relleno que se utilizó como base y nivelación.

Para los concretos empleados en la construcción de las vigas de cimentación, el contratista suministro el diseño de mezclas de concretos elaborado por VACAB CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN empresa que presta sus servicios de laboratorio en el Municipio de Dorada Caldas. Igualmente, de las muestras tomadas en obra el contratista ya suministro los correspondientes resultados, los cuales cumplieron con lo mínimo exigido en diseños. (Ver Anexo 1).

5.7.4 SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Durante la ejecución de la obra la interventoría, destaca los controles de los aspectos ambientales definidos de la obra

Control de los niveles sonoros.

Control de la calidad de las aguas vertidas.

Protección de los elementos del medio circundante de interés.

Control de calidad de las tierras vegetales procedentes de la obra.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	32
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

- ✓ **ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.** En los casos en los que la comunidad lo requirió, se les dio oportuna atención a sus inquietudes, inconformidades o solicitudes.
- ✓ **INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS.** El contratista tiene una bodega en el sitio de la obra, la cual funciona como campamento para personal administrativo y bodega de equipos, herramientas y materiales de dimensiones menores.
- ✓ **MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES.** Se realizó la actividad de excavación cumpliendo con las normas básicas para el desarrollo de la actividad y se ha garantizado el retiro y limpieza en las áreas afectadas.
- ✓ **RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS LIMPIEZA GENERAL.** Los escombros fueron llevados al sitio autorizado, transportados en volquetas cubiertas. Los residuos sólidos de los frentes de obra fueron, correctamente dispuestos en puntos ecológicos suministrados o existentes en la zona. Se verificó constantemente que se mantuviera el orden y aseo general en cada uno de los frentes de obra.

5.7.5 FICHAS AMBIENTALES

- ✓ **FICHA No.1 - MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS.** Debido a que en la bodega existe un baño, no es necesario contratar una empresa encargada en la evacuación de las aguas residuales domesticas producidas en la obra.
- ✓ **FICHA No.2 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.** Los residuos sólidos ordinarios se depositaban en los puntos ecológicos del campamento, los cuales eran evacuados por la Empresa de Aseo Municipal, dos (2) veces por semana.
- ✓ **FICHA No.3 - MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.** Continuamente se verificó que una vez terminado los trabajos diarios en los frentes de trabajo, se dejara recogido el material sobrante y así mismo se realizara la limpieza del lugar, humectando previamente para evitar aspersión de material particulado. De otra parte, al inicio de cada actividad con maquinaria, se realizaba la revisión de los pres operacionales.
- ✓ **FICHA No.4 – MANEJO DE RUIDO.** Ya que el proyecto se desarrolla en zona residencial, todas las actividades se realizaron en horario diurno, por lo tanto, no interferían con el descanso

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	33
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

de los habitantes de la zona. Los trabajadores de la obra utilizaron sus elementos de protección personal para protegerse de los altos niveles de ruido que generaban cierto tipo de maquinaria.

- ✓ **FICHA No.5 – MANEJO DE ACEITES, GRASAS Y COMBUSTIBLES.** Se realizó control constante sobre la maquinaria empleada en el proyecto, con el fin de evitar derrames de combustible en las áreas de trabajo o de parqueo.
- ✓ **FICHA No.6 – TRANSPORTE DE MATERIALES Y ESCOMBROS (EQUIPO PESADO).** Constantemente se realizó la verificación de la carga y el cubrimiento de las volquetas, con el fin de evitar aporte de material al suelo o a la atmósfera.
- ✓ **FICHA No.7 – MANEJO DE AGREGADOS Y CONCRETOS.** De acuerdo con las verificaciones efectuadas, el concreto utilizado en obra en este periodo es mezclado en sitio, y se le realizó el respectivo procedimiento para no afectar ningún recurso natural, ni que produjera ningún tipo de efecto al ambiente.
- ✓ **FICHA No.8 – ACERO DE REFUERZO.** Continuamente se verificó que el acopio de las varillas de acero, que fuera aislado del suelo y de la intemperie.
- ✓ **FICHA No.9- MANEJO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE.** En la zona en donde se han desarrollado las actividades correspondientes a este periodo existe poca vegetación.
- ✓ **FICHA No.10 – SALUD OCUPACIONAL.** En el seguimiento efectuado a este aspecto ambiental, continuamente se verificó que todo el personal que laboró en la obra, estuviera afiliado al sistema de Seguridad Social Integral y así mismo que contara con los mínimos elementos de protección personal. Igualmente se verificó que periódicamente se efectuaban charlas a los trabajadores, tendientes a informarles acerca de los procedimientos seguros y riesgos de las diferentes actividades de obra.
- ✓ **FICHA No.11 – DESMONTE Y LIMPIEZA.** Debido al terreno irregular de la zona a construir, el contratista realizó las actividades iniciales de desmonte y limpieza, este material retirado se almaceno en lugares dispuestos por la comunidad para relleno y nivelación de estas zonas.

5.7.6 SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista entrega documentación donde se evidencia el pago de los aportes al sistema general de seguridad social parafiscales. Ver anexo 2.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	34
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

5.7.7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista junto con su inspector HSEQ ha dado cumplimiento a las normas de seguridad, de igual forma ha dado adiestramiento e informado al personal sobre los programas de seguridad laboral que se establecen en la organización como lo son dar a conocer y fomentar el orden y la limpieza en los lugares de trabajo, incentivar la cultura preventiva entre los empleados e igualmente informar sobre la utilización y el mantenimiento correcto de equipos de trabajo, todas estas reuniones se ven plasmadas en las actas Seguridad y salud en el trabajo. -Ver anexo 3.

5.7.8 REGISTRÓ DE EQUIPOS EN OBRA

Los equipos utilizados por el contratista de inspección o instrumentos de medición requeridos para el correcto avance la obra se le hacen los requerimientos al contratista las respectivas certificaciones que acrediten su calibración tanto como los equipos propios como los equipos tomados en alquiler.

MAQUINARIA MÁS RELEVANTE UTILIZADA HASTA EL MOMENTO	DESCRIPCIÓN
 <p>Foto No. 1</p>	<p>Rana Compactadora: Esta máquina tiene capacidad de compactar materiales hasta con el 45% de arcilla, el área de compactación es de 0.20 M2 a 4500 vibraciones por minuto</p>

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	35
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

 <p>Foto No. 2</p>	<p>Mezcladora de concreto 12 Hp: Este equipo tiene las siguientes características</p> <p>Tipo: 1 1/2 bulto</p> <p>Capacidad:</p> <p>Ángulo de Cargue: 45°</p> <p>Giro radial de la tolva 360°</p> <p>Motor: 12 HP a 1800 RPM gasolina</p>
 <p>Foto No. 3</p>	<p>Segunda mezcladora de concreto 12 Hp: Este equipo tiene las siguientes características</p> <p>Tipo: 1 1/2 bulto</p> <p>Capacidad:</p> <p>Ángulo de Cargue: 45°</p> <p>Giro radial de la tolva 360°</p> <p>Motor: 12 HP a 1800 RPM gasolina</p>

Tabla No. 8. Registro de equipos de obra

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	36
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Herramienta menor:

En este tipo de obras se maneja diferentes herramientas menores según las actividades a realizar como lo son:

- Segueta con hojas
- Serrucho
- Nivel
- Palustre
- Pica
- Maceta
- Alicates
- Barra
- Destornilladores
- Sierra eléctrica plumada
- Flexometro 4.5m
- Cinta métrica
- Pala
- Baldes
- Puntero

5.7.9 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

Gracias a la visita del gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey el día 1 de noviembre del presente año, se confirmó el compromiso de la entidad y de todas las organizaciones involucradas

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	37
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

en el proyecto, para el buen desarrollo de las actividades que conlleven a feliz término de la obra, y así beneficiar a las familias afectadas por los hechos ocurridos en el año 2018.

5.7.10 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- Documentos Contractuales

Presupuesto (Ver Anexo 4.)

Programación inicial (Ver Anexo 5.)

Plan de manejo del anticipo (No se maneja anticipo)

Acta de modificación y Pólizas actualizadas (Ver Anexo 6.)

5.7.11 COPIA DE BITÁCORA DE OBRA

Ver anexo 7.

5.7.12 ACTAS DE REUNIÓN

En este periodo, se realizaron reuniones en la vereda de San Carlos en el municipio de Caparrapí, los contratistas, con los funcionarios de la Secretaría de hábitat y vivienda – Departamento de Cundinamarca y la interventoría del proyecto ejecución. Ver Anexo 8.

No.	FECHA	OBJETIVO DE LA REUNIÓN	ENTIDAD
1	8-11-2019	Verificación estado de obra	Interventoría, Contratista, Secretaria de hábitat y vivienda – Departamento de Cundinamarca

Tabla No. 9. Actas de reunión.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	38
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

5.7.13 CORRESPONDENCIA

Correspondencia Enviada y Recibida

FECHA	No DE RADICADO	DIRIGIDA A	ASUNTOS
07-11-2019	SSHVS-CM-035-2019CM-GB-04	Secretaria de hábitat y vivienda de Cundinamarca	Diseños estructurales proyecto Caparrapí
15-11-2019	CONST-CAPARRAPI-002	Carlos Augusto Ramírez Aponte	Solicitud plan de contingencia – Asignación de viviendas
13-11-2019	SSHVS-CM-035-2019CM-GB-04	Secretaria de hábitat y vivienda de Cundinamarca	Respuesta a queja presentada por el señor Gilberto Beltrán Herrera

Tabla No. 10 correspondencia enviada Ver anexo 9

5.7.14 BENEFICIARIOS

- Actas de avance por beneficiario.

Debido que es un proyecto donde se van a reubicar a 32 familias damnificadas de la zona en vereda de San Carlos del Municipio de Caparrapí, en un sector asignado por la entidad, el avance de obra reflejado es igual para todos los beneficiarios, toda actividad realizada en la construcción de la obra beneficia a cada uno de los integrantes por igual.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	39
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

- **Registro fotográfico.**

Las fotografías continuación presentadas fueron tomadas en la obra situada en el municipio de Caparrapí en la vereda San Carlos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		DESCRIPCIÓN
Foto No. 4		Armado de vigas de cimentación, con la instalación previa de las redes de agua potable y aguas residuales correspondientes para cada una de las viviendas.
Foto No. 5		Instalación de la red eléctrica correspondiente para cada una de las viviendas.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	40
--	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Foto No. 6		Construcción de muros en bloque estructural No. 5
Foto No. 7		Posterior al correcto fraguado de la placas de cimentación, se inicia el trazado de los ejes para la correcta ubicación de los muros.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	41
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Foto No. 8		Excavación y armado de aceros de la última placa de cimentación.
Foto No. 9		Construcción de dovelas.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	42
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Foto No. 10		Instalación de ventanas y puertas de las viviendas.
Foto No. 11		Construcción de dinteles, en puertas y ventanas.
Foto No. 12		Instalación de y montaje de perfiles tipo placa fácil.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	43
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Foto No. 13		<p>“Ratonera” Nos sirve para el posterior armado de la dovela y darle continuidad al refuerzo estructural del elemento.</p>
Foto No. 14		<p>Excavación de las redes sanitarias ubicadas en las zonas verdes del proyecto.</p>

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	44
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Foto No. 15		Empalme de las redes sanitarias existentes, con redes sanitarias nuevas derivadas del proyecto de referencia
Foto No. 16		Instalación de y montaje de perfiles tipo placa fácil.

Tabla No. 10. Registro fotográfico.

5.4.1 INFORME TOPOGRÁFICO

El contratista suministra la cartera correspondiente a la ubicación de las redes sanitarias del proyecto, esto conlleva que la interventoría acepte el pago de este capítulo del presupuesto, el cual en informes anteriores no se hizo efectivo este cobro, y así asegurándonos como interventoría la buena calidad de las actividades realizadas. (Ver Anexo 10).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	45
-----------------------------------	--	----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

5.8 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

DIFICULTADES ENCONTRADAS

- Las condiciones actuales tanto por las altas precipitaciones que actualmente se presentan en la zona, como el estado actual de la carretera debido a que esta es una vía terciaria y se encuentra sin pavimentar y que comunica el municipio de Caparrapí y la vereda de San Carlos de su misma jurisdicción, dificulta el transporte de materiales a la zona.
- La entidad por procesos administrativos demora el cobro realizado por parte del contratista, correspondiente a la factura No. 1, esto derivó que el contratista se viera en serias complicaciones económicas, llevándolo al no pago de nóminas y facturación de proveedores, retrasando seriamente las actividades de obra.

5.9 SOLUCIONES RECOMENDADAS.

- Cumplir con el cronograma de actividades aprobado para la ejecución del contrato.

5.10 MECANISMOS DE PREVENCIÓN


- Entregar y cumplir compromisos asumidos en reuniones técnicas.
- Entregar el Plan de Contingencia para su aprobación y posterior implementación.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	46
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

6. MUNICIPIO 2 – VIOTÁ


6.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

 <p>Ubicación del municipio de Viotá en el departamento de Cundinamarca - Colombia</p>	
--	---

Plano de localización aportado por la alcaldía de Viotá

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	47
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001



Ubicación de los 224 beneficiarios en la zona rural del Municipio

El proyecto se localiza en la zona rural del municipio de Viotá, Departamento de Cundinamarca.

6.2 OBJETIVOS

6.2.1 OBJETIVO GENERAL

Ejecutar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato de construcción de 103 habitaciones, 32 cocinas y 89 habitación-cocina, de interés prioritario en zona rural del municipio de Viotá.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	48
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

6.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ejercer el control de actividades técnicas, administrativas, financieras, legales y ambientales para el cumplimiento del objeto y alcance del contrato de obra.
- Garantizar la aplicación de las normas técnicas y reglamentarias establecidas en el Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes (NSR-10) durante la ejecución de las obras.
- Exigir la calidad establecida en los materiales, ítems de construcción, especificaciones técnicas y medidas, las cuales son obligaciones del contratista adquiridas contractualmente.

6.3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	Lp 07 2019
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE (224) MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ-DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO SHVS-CDCVI 029-2019
ESTADO DEL CONTRATO EN EL SECOP I	CELEBRADO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDAS VIOTÁ
NIT	901.320.188-7
LINK PROCESO SECOP I	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-203886

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	49
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

CORREO SECRETARÍA PLANEACIÓN	alcaldía@viota-cundinamarca.gov.co
TIPO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES
NÚMERO DE VIVIENDAS	224
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11-09-2019
FECHA ACTA DE INICIO	23-09-2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	23-01-2019
VALOR DEL CONTRATO	\$2.321.954.181
VALOR DE ADICIONES	N/A
VALOR ACTUAL	\$2.321.954.181

6.3.1 GARANTIAS OTORGADAS AL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA: “SEGUROS DEL ESTADO”

DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO PRINCIPAL Póliza: No. 22-44-101306274 del 19/09/2019

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	11/09/2019 a 11/05/2020	232.183.619,50

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	50
-----------------------------------	--	----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Salarios y Prestaciones Sociales	11/09/2019 a 11/01/2023	116.091.809,75
Buen manejo y correcta Inversión Anticipo	11/09/2019 a 11/05/2020	696.550.858,50
Estabilidad y Calidad de la Obra	11/01/2020 a 11/01/2025	696.550.858,50

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

✓ **CONTRATO PRINCIPAL** Póliza: No. 22-40-101141305 del 19/09/2019

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
Predios, Labores y Operaciones	11/01/2020 a 11/02/2020	165.623.200,00

6.4 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

6.4.1 VISITAS A LOS BENEFICIARIOS

Se continúa en la realización de las visitas a los beneficiarios según el acuerdo al que se llegó el día de la socialización 19 de septiembre del 2019.

En compañía de la alcaldía de Viotá, contratista y la interventoría se han realizado 223 visitas, las cuales se presentan en la siguiente tabla organizadas por tipo de beneficio y con un orden alfabético según la vereda en la que se encuentra ubicado el beneficio. Además, se levanta la información en formato de fichas este fue modificado a causa de la solicitud presentada por gobernación, en la cual solicitaron la realización de acta de vecindad, la que se está construyendo actualmente debido a esto algunos formatos se entregan con algunas fotos e información faltante.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	51
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Por otro lado, se utilizan marcas de colores para identificar beneficiarios que deben ser analizados o tenidos en cuentas según las siguientes convenciones.

Caso en evaluación
Aprobado para el beneficio

Se organizan las visitas de tal manera que se evacuen zonas o veredas con cercanía para lograr abrir territorios en los cuales el contratista pueda iniciar obra en sectores que comprendan beneficios cercanos para facilitar el reparto de materiales y el inicio de las obras.

LISTADO DE POSTULANTES "PROYECTO CONSTRCCION DE COCINAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ CUNDINAMARCA"								
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE C.C.	VEREDA	CELULAR	TIPO DE PROYECTO	COORDENADAS		ALTURA
						USR	USR	
1	ALEJANDRO GONZALEZ	11,210,207	ALTO ARGENTINA		COCINA	4°30'14.8"	74°25'27.5"	1546
2	CENON CASTILLO GUTIERREZ	455,960	ALTO CEYLAN	3133200871	COCINA	4°26'12.3"	74°27'11.1"	1567
3	ROBERTO GARZON SANCHEZ	457,202	ALTO CEYLAN	3168177224	COCINA	4°26'17.5"	74°27'11.0"	1579
4	RUBEN DARIO ROZO CORTES	1,014,249,585	ALTO CEYLAN	3108799202	COCINA	4°26'03.6"	74°27'43.2"	1431
5	JOSE ANIBAL ZORRO MARIN	1,024,542,256	AMERICAS	3227152218	COCINA	4°26'36.2"	74°27'42.7"	1423

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	52
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

6	MERY LEAL SUAREZ	21,118,546	AMERICAS	3194827406	COCINA	4°26'39.2"	74°28'07.8"	1200
7	HERIBERTO CORTES GUTIERREZ	19,307,623	ARABIA	3124742013	COCINA	4°28'31.6"	74°28'27.2"	1043
8	JUAN BAUTISTA SIERRA	110,851	BAJO ARGENTINA		COCINA	4°29'57.5"	74°26'33.9"	1300
9	MARIA HERMINIA PINILLA MORENO	20,498,628	BAJO CALIFORNIA	3124839211	COCINA	4°29'27.5"	74°27'24.6"	1042
10	JOSEFINA SOLER ALFONSO	21,116,318	BAJO CEYLAN LA ESPERANZA	3134464958	COCINA	4°25'35.9"	74°27'44.4"	1383
11	BRIGITTE YICENIA AGUILAR TORRES	1,078,827,113	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3223185493	COCINA	4°26'15.5"	74°28'01.5"	1293
12	WILSON CASTILLO	457,453	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3133116653	COCINA	4°26'48.8"	74°28'33.6"	1100
13	NELSON MORENO CUBILLOS	456,953	BRASIL	3134636336	COCINA	4°24'21.1"	74°29'36.8"	1093
14	CECILIA GARCIA DE AMAYA	21,116,310	BRASIL	3132041250	COCINA	4°24'29.7"	74°29'36.1"	1093
15	LUZ HELENA BACHILLER MARTINEZ	52,455,795	BRASIL	3123444300	COCINA	4°24'23.2"	74°29'11.9"	1221
16	JESUS ANTONIO ALVAREZ RIVERA	12,252,036	BUENAVISTA	3134473298	COCINA	4°27'38.6"	74°28'39.4"	1033
17	ADELA URUEÑA VILLABON	21,114,735	BUENAVISTA	3114467248	COCINA	4°27'00.9"	74°28'22.2"	1141
18	DORIS CASTILLO MURCIA	21,117,725	BUENAVISTA	3102785814	COCINA	4°26'58.0"	74°28'52.8"	930
19	OMAR GUERRERO MARTINEZ	457,067	CALANDAIMA	3125127307	COCINA	4°27'35.4"	74°30'23.0"	669
20	JAVIER SAAVEDRA	17,702,306	CALANDAIMA ALTA	3132474205	COCINA	4°27'21.0"	74°27'16.9"	1355
21	LUIS EDUARDO RIVERA MORALES	456,653	CALANDAIMA ALTA	3212040418	COCINA	4°27'05.5"	74°27'24.0"	1425

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	53
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

22	MARIA MATILDE MORALES RIVERA	21,118,272	CALANDAIMA ALTA	3144187780	COCINA	4°27'09.6"	74°27'22.3"	1380
23	REINEL LEIVA PRIETO	458,045	CAPOTES	3138010598	COCINA	4°26'52.7"	74°32'00.8"	627
24	JOSE MILAN MERCHAN MORENO	19,247,501	EL BRASIL	3152603641	COCINA	4°24'303.4"	74°29'05.5"	1246
25	JOSE JUVENAL GUTIERREZ RODRIGUEZ	3,003,846	EL BRASIL		COCINA	4°24'08.3"	74°28'58.9"	1294
26	ROBINSON ROMERO BURGOS	11,387,842	EL PINO	3142582533	COCINA	4°22'45.0"	74°28'31.9"	1602
27	SANTIAGO GONZALES	3,248,745	JAVA		COCINA	4°30'25.8"	74°25'34.4"	1505
28	CARMELINA SARMIENTO DE NARANJO	35,373,283	JAVA		COCINA	4°30'56.5"	74°25'01.3"	1761
29	JOSE ISRAEL CANTE HERRERA	11,387,511	JAZMIN	3125145995	COCINA	4°24'23.1"	74°32'16.6"	745
30	MARIA EDUVIGIS MORA	21,117,062	MODELIA	3229137564	COCINA	4°28'45.6"	74°27'08.2"	1331
31	JAIME GARCIA CAVIEDES	5,993,650	ROBLAL	3142187080	COCINA	4°26'59.3"	74°27'16.5"	1504
32	EVELIA VILLALBA MARTINEZ	21,115,097	SAN MARTIN		COCINA	4°23'13.3"	74°28'50.4"	1436

LISTADO DE POSTULANTES "PROYECTO CONSTRCCION DE HABITACIÓN EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ CUNDINAMARCA"								
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE C.C.	VEREDA	CELULAR	TIPO DE PROYECTO	COORDENADAS		ALTURA
						USR	USR	
33	AURORA TAPIERO	20,501,236	ALTO ARGENTINA	3106071238	HABITACIÓN	4°29'37.3"	74°25'39.2"	1614

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	54
-----------------------------------	--	----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

34	QUERUBIN CASTIBLANCO PULIDO	3,247,627	ALTO ARGENTINA		HABITACION	4°29'29.8"	74°26'08.1"	1490
35	ROSALBA VIRACACHA SIERRA	21,117,795	ALTO CEYLAN	3177923513	HABITACION	4°26'20.6"	74°27'49.1"	1352
36	HELIODORO MENDOZA	3,148,014	ALTO CEYLAN	3143245321	HABITACION	4°25'52.5"	74°27'36.7"	1490
37	CELSO ELIZALDE DIAZ	80,659,437	ALTO CEYLAN	3175019492	HABITACION	4°25'53.4"	74°27'32.7"	1488
38	MYRIAM GOMEZ RODRIGUEZ	21,118,762	ALTO CEYLAN	3194359850	HABITACION	4°26'00.5"	74°27'30.6"	1511
39	ELIECER CASTILLO MONTENEGRO	455,582	ALTO CEYLAN	3142886603	HABITACION	4°26'00.5"	74°27'35.1"	1481
40	ENRIQUE ROZO ABSAQUE	456,541	ALTO CEYLAN	3167207377	HABITACION	4°26'20.0"	74°27'08.0"	1589
41	CARLOS JULIO SANCHEZ	455,482	ALTO CEYLAN	3182984396	HABITACION	4°26'03.4"	74°27'26.6"	1521
42	JOSE HARLEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	80,386,146	ALTO CEYLAN	3144013152	HABITACION	4°26'02.0"	74°27'16.8"	1591
43	NILSA CORTES MORENO	21,118,992	ALTO CEYLAN	3232378835	HABITACION	4°26'04.9"	74°27'24.4"	1535
44	BETSABE TOVAR NIÑO	40,270,026	ALTO CEYLAN	3144818053	HABITACION	4°26'21.4"	74°27'19.2"	1500
45	GLORIA DECCY SANCHEZ ESPINEL	21,118,641	ALTO CEYLAN	3504115881	HABITACION	4°26'16.3"	74°27'20.2"	1518
46	LUZ MARINA CARVAJAL	26,437,996	ALTO CEYLAN	3194824687	HABITACION	4°25'52.4"	74°27'24.7"	1563
47	GABRIEL CASAS LAVERDE	457,351	ALTO PALMAR	3142886603	HABITACION	4°25'21.2"	74°27'46.4"	1388
48	SANTOS EDILBERTO VELASQUEZ MURCIA	3,199,878	AMERICAS	3123409513	HABITACION	4°26'42.7"	74°27'52.1"	1291
49	JOSE LUCAS RODRIGUEZ UCHUVO	456,851	AMERICAS	3146694215	HABITACION	4°26'27.6"	74°27'36.8"	1375

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	55
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

50	DIANA EMELINA GARCIA CAVIEDES	28,916,919	AMERICAS	3202236230	HABITACION	4°26'54.0"	74°27'25.9"	1475
51	GLEDYS AVILA BAQUERO	51,949,093	AMERICAS	3219136853	HABITACION	4°26'32.1"	74°27'48.9"	1308
52	MYRIAM VASQUEZ ARIAS	21,016,474	AMERICAS	3195581575	HABITACION	4°26'41.3"	74°27'52.6"	1307
53	MARIA DIODELINA CABALLERO DE LONDOÑO	21,011,153	ARABIA	3175993829	HABITACION	4°28'11.3"	74°27'15.3"	1280
54	BARBARA CORONADO GIL	21,126,189	ARABIA	3164285582	HABITACION	4°28'11.8"	74°27'28.6"	1228
55	ENRIQUE PEÑA MARTINEZ	455,134	ARABIA	3208686599	HABITACION	4°27'55.3"	74°27'01.2"	1347
56	BERNARDO JIMENEZ	3,251,623	ARABIA	3187415515	HABITACION	4°28'34.2"	74°28'22.9"	1006
57	ALEJANDRO DAZA MORENO	3,248,407	BAJO ARGENTINA		HABITACIÓN	4°30'14.4"	74°26'42.3"	1198
58	HERNEY ANZOLA	14,320,605	BAJO ARGENTINA		HABITACION	4°30'06.6"	74°26'32.8"	1250
59	VICENTA BOHORQUEZ CANTE	20,500,875	BAJO ARGENTINA	3112191605	HABITACION	4°30'00.7"	74°26'16.1"	1325
60	JAIR BAQUERO CAMARGO	456,012	BAJO ARGENTINA	3214804488	HABITACION	4°30'00.3"	74°26'48.5"	1183
61	JOSE MIGUEL RAMIREZ	19,239,534	BAJO CEYLAN LA ESPERANZA	3133175014	HABITACION	4°25'35.4"	74°27'41.2"	1407
62	ISMAEL RUBIANO LADINO	2,895,995	BAJO CEYLAN LA ESPERANZA	3115675663	HABITACION	4°25'58.8"	74°28'11.2"	1246
63	MARYELY HERNANDEZ	1,078,826,231	BAJO CEYLAN LA ESPERANZA	3175787135	HABITACION	4°25'44.5"	74°28'00.1"	1272
64	ANGEL ALBERTO NEIRA GALINDO	458,146	BAJO CEYLAN LA ESPERANZA	3132528522	HABITACION	4°25'32.3"	74°27'47.6"	1325
65	BLANCA MARLEN NEIRA	52,837,163	BAJO CEYLAN LA ESPERANZA	3232219000	HABITACION	4°25'30.8"	74°27'54.4"	1306

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	56
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

66	URIEL DE JESUS BOTERO VALENCIA	11,387,177	BAJO CEYLAN LA ESPERANZA	3122681522 / 3142049083	HABITACION	4°26'21.3"	74°28'02.6"	1296
67	ROSALBA GAMEZ	21,012,569	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3212457123	HABITACION	4°26'20.3"	74°29'15.5"	895
68	PEDRO DIAZ GUTIERREZ	4,395,481	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3202364997	HABITACION	4°26'19.4"	74°29'07.3"	926
69	AMPARO IBARRA DE ARENAS	21,116,462	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3125408490	HABITACION	4°25'53.1"	74°28'38.4"	1101
70	EVANGELINA CONTRERAS VELOSA	27,950,685	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3118147518	HABITACION	4°26'17.6"	74°29'04.0"	952
71	GLORIA GLADIS MARTINEZ GARCIA	41,655,483	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3125480527	HABITACION	4°26'15.0"	74°28'47.9"	1040
72	ERNESTINA DIAZ CORREA	39,638	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3118178502	HABITACION	4°26'19.5"	74°29'11.0"	936
73	GILMA HUERTAS SANCHEZ	21,118,428	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3208999840	HABITACION	4°26'16.8"	74°28'05.5"	1260
74	HERNANDO ESPITIA PEREZ	3,005,412	BRASIL		HABITACION	4°23'59.0"	74°29'35.7"	1119
75	PAULO AMAYA GARCIA	458,499	BRASIL	318065074	HABITACION	4°24'16.3"	74°29'35.8"	1079
76	BENICIO HERNANDEZ	457,805	BRASIL	3202276470	HABITACION	4°24'31.3"	74°29'17.8"	1172
77	PIO MARTINEZ BAQUERO	19,083,476	BUENAVISTA	3228910370	HABITACION	4°27'19.2"	74°29'32.2"	967
78	ABEL PIÑEROS ROA	17,174,638	CALANDAIMA ALTA	3118898790	HABITACION	4°27'12.7"	74°27'19.3"	1394
79	MARIO SILCERIO MARTINEZ CASTILLO	455,564	CALANDAIMA CENTRO	3132329521	HABITACION	4°27'36.3"	74°28'07.8"	1171
80	SALVADOR AREVALO	3,248,318	CALIFORNIA BAJA	3204383063	HABITACION	4°29'23.1"	74°27'14.2"	1077
81	BLANCA MARINA HUERTAS GONZALES	20,870,821	CAPOTES	3203535773	HABITACIÓN	4°27'15.5"	74°32'04.2"	602

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	57
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL		Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019		Edición: 001

82	GILBERTO BRAVO CARDENAS	458,420	CAPOTES		HABITACION	4°26'33.7"	74°32'05.5"	722
83	ANA JOAQUINA REYES DE LOPEZ	20,172,012	EL BRASIL	3143517318	HABITACIÓN	4°23'12.4"	74°29'15.6"	1338
84	MARIA OTILIA CALDERON DE SIERRA	20,495,778	EL BRASIL		HABITACION	4°23'34.8"	74°29'05.9"	1300
85	JOSEFINA AREVALO DE ORTIZ	21,116,280	EL BRASIL	3197135685	HABITACION	4°24'31.0"	74°28'38.6"	1388
86	CARMEN ROSA JUNCO CADENA	1,073,688,140	EL BRASIL	3229447620	HABITACION	4°23'49.2"	74°28'44.8"	1349
87	ADRIANA OSMINE NUÑEZ	21,119,025	EL BRASIL	3188192391	HABITACION	4°23'49.1"	74°29'02.0"	1263
88	LUZ MERI MACIAS	52,785,706	EL BRASIL	3123479355	HABITACION	4°24'12.2"	74°28'59.1"	1337
89	ESTER GLADIS MORA ESPITIA	2,118,014	EL BRASIL	3124161398	HABITACION	4°23'29.7"	74°29'04.8"	1302
90	MARGARITA RUBIO	21,116,084	EL BRASIL		HABITACION	4°26'23.3"	74°31'19.1"	1129
91	OLIVERIO RODRIGUEZ	17,091,879	EL ESPINO	3146101939	HABITACION	4°28'17.9"	74°33'06.7"	613
92	ARJADY BERNAL MARTINEZ	80,356,338	EL PINO		HABITACION	4°22'39.4"	74°28'26.8"	1700
93	MISAEAL BECERRA RODRIGUEZ	13,700,782	FLORENCIA	3175993006	HABITACION	4°26'07.0"	74°31'03.1"	648
94	JESUS BELTRAN	3,206,569	FLORIDA	3124924680	HABITACION	DONAI	74°30'10.7"	956
95	EMIRO ROMERO	457,643	FLORIDA	3224808164	HABITACION	4°24'03.1"	74°29'57.0"	1098
96	JOSE JOAQUIN RUIZ HERNANDEZ	19,071,864	FLORIDA	3105611567	HABITACION	4°24'01.1"	74°29'57.9"	1087
97	LILIA AURORA CASTILLO CASTIBLANCO	21,117,226	FLORIDA	3114667127	HABITACION	4°23'56.3"	74°29'50.4"	1112

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	58
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

98	AVELINO MARIN	456,274	FLORIDA		HABITACION	4°24'39.1"	74°30'55.9"	878
99	ADELMO LEIVA	455,742	FLORIDA	3107634254	HABITACION	4°24'34.4"	74°30'52.2"	935
100	LUIS HERMEL RUIZ OSORIO	2,676,770	FLORIDA		HABITACION	4°24'15.0"	74°30'22.2"	974
101	FIDEL SANTIAGO TORRES	80,386,485	GUACIMALES	3015198430	HABITACION	4°26'35.7"	74°31'00.6"	710
102	JOSE VICENTE CARDENAS HERRERA	458,044	LA VEGA	3194062269	HABITACION	4°24'54.7"	74°31'38.5"	620
103	BLANCA FLOR ROJAS ELIZALDE	20,611,243	LAGUNAS		HABITACION	4°25'09.4"	74°29'57.8"	972
104	BLADIMIR MERCHAN PRECIADO	456,678	LAGUNAS	3209405108	HABITACION	4°25'07.1"	74°29'08.0"	1196
105	ANGELA MARIA ARIAS MUÑOZ	39,625,270	LIBERIA	3132009600	HABITACION	4°23'02.4"	74°29'39.5"	1356
106	MARIA OLGA SUAREZ SIERRA	21,118,819	LIBERIA	3144619973	HABITACION	4°22'48.4"	74°30'04.3"	1401
107	OBDULIA VARGAS	20,314,338	LIBERIA	3134821312	HABITACION	4°22'48.6"	74°30'08.5"	1327
108	DORIS OLIVIA PULIDO VARGAS	52,905,093	LIBERIA	3133660708	HABITACION	4°22'36.1"	74°29'58.4"	1405
109	SANTIAGO GARZON MEDELLIN	456,479	LIBERIA	3134361201	HABITACION	4°22'48.4"	74°29'43.9"	1416
110	GILDARDO MONTAÑO PEÑALOZA	456,083	LIBERIA BAJA	3138272425	HABITACION	4°23'01.0"	74°30'39.7"	1236
111	LEONARDO PARGA VELASQUEZ	455,481	LIBERIA BAJA	3138956306	HABITACION	4°23'10.8"	74°30'16.8"	1318
112	JOSE HERBEC RUIZ ROMERO	11,372,379	LIBERIA BAJA	3212667373	HABITACION	4°23'32.4"	74°29'35.9"	1263
113	MARIA ELIZABETH CABRERA CALDERON	39,611,350	LIBERIA BAJA	3204568516	HABITACION	4°22'54.4"	74°30'27.1"	1268

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	59
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

114	ROSA ELENA NAVARRETE MONTILLA	21,014,181	MAGDALENA ALTA	3154523558	HABITACION	4°28'34.7"	74°27'42.1"	1180
115	ISRAEL REYES SIERRA	3,251,664	MODELIA	3168703465	HABITACION	4°28'47.0"	74°27'10.7"	1291
116	ANGELICA ANDREA RAMIREZ GARZON	21,119,118	MODELIA	3223180191	HABITACION	4°28'54.4"	74°27'22.8"	1254
117	CARLOS JULIO PEÑA OLARTE	3,248,913	MODELIA	3107770047	HABITACION	4°28'47.8"	74°26'56.4"	1309
118	FERNANDO OTALORA ALVAREZ	3,005,131	MODELIA	3137713113	HABITACION	4°28'59.5"	74°27'22.9"	1204
119	JOSE MANUEL CORREDOR	455,437	MOGAMBO	3167859958	HABITACION	4°24'52.0"	74°28'48.3"	1337
120	ALCIBIADES MONROY VARGAS	4,249,204	NEPTUNA	3115994540	HABITACION	4°28'42.2"	74°29'46.0"	704
121	RAMON ELIECER VERA LOAIZA	93,020,668	OLIVOS	3125751509	HABITACION	4°28'30.3"	74°26'45.3"	1459
122	AGUSTIN MUÑOZ MEDINA	19,341,417	OLIVOS	3194097317	HABITACION	4°28'26.2"	74°26'41.1"	1480
123	ERNESTINA MEDINA DE MUÑOZ	21,126,102	OLIVOS	3138323699	HABITACION	4°28'15.6"	74°26'49.0"	1410
124	MARGARITA ARIAS SANCHEZ	51,779,247	OLIVOS	3142126098	HABITACION	4°28'23.5"	74°26'59.3"	1340
125	LUZ MARINA RODRIGUEZ FLOREZ	35,374,433	PUEBLO DE PIEDRA	3143173246	HABITACIÓN	4°29'12.2"	74°29'48.1"	618
126	JOSE ORLANDO CHAVEZ ACEVEDO	19,342,534	PUEBLO DE PIEDRA	3213247788	HABITACIÓN	4°29'16.8"	74°29'24.4"	675
127	ROBERTO FLOREZ	457,717	PUEBLO DE PIEDRA		HABITACION	4°29'13.3"	74°29'49.5"	615
128	ANA GRACIELA IBAÑEZ AZA	21,014,325	QUITASOL	3124476177	HABITACION	4°25'30.4"	74°33'07.7"	377
129	JOSE VICENTE VIRACACHA BALLESTEROS	455,226	ROBLAL	3123884626	HABITACION	4°26'46.3"	74°27'11.5"	1581

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	60
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

130	JOSE ROBERTO VIRACACHA BALLESTEROS	455,601	ROBLAL	3132859561	HABITACION	4°26'54.5"	74°27'20.6"	1545
131	TITO BELTRAN RAMIREZ	3,249,152	RUIDOSA	3222880266	HABITACION	4°29'31.3"	74°28'17.2"	913
132	ALDEMAR PRADA ROMERO	80,659,181	SALITRE	3104752548	HABITACION	4°25'59.8"	74°30'39.4"	943
133	NELLY RUGE CUBILLOS	21,116,617	SALITRE		HABITACION	4°25'32.2"	74°30'30.0"	930
134	MANUEL ANTONIO PARADA SOLER	2,843,598	SAN NICOLAS		HABITACION	4°22'52.5"	74°29'15.9"	992
135	MARCO ANTONIO RIOS	454,863	SAN NICOLAS	3138329710	HABITACION	4°22'55.6"	74°29'06.6"	1257

LISTADO DE POSTULANTES "PROYECTO CONSTRUCCION DE HABITACIÓN-COCINA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ CUNDINAMARCA"								
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE C.C.	VEREDA	CELULAR	TIPO DE PROYECTO	COORDENADAS		ALTURA
						USR	USR	
136	LUCRECIA CRUZ ROA	21,116,282	ALTO ARGENTINA		HABITACIÓN COCINA	4°29'38.5"	74°25'57.0"	1502
137	LIBRADO CRUZ MARTINEZ	3,251,697	ALTO ARGENTINA	3102380122	BAÑO HABITACIÓN COCINA	4°29'39.5"	74°26'21.3"	1512
138	MARIA ADELAIDA ALONSO PINZON	20,497,628	ALTO ARGENTINA	3138796538	BAÑO HABITACIÓN COCINA	4°29'46.7"	74°26'11.0"	1438
139	LEONOR LOPEZ CUERVO	35,376,177	ALTO ARGENTINA	3143436958	BAÑO HABITACIÓN COCINA	4°30'02.2"	74°25'40.0"	1500
140	JOSE CELESTINO SILVA ALONSO	7,818,424	ALTO ARGENTINA	3132279255	BAÑO HABITACIÓN COCINA	4°29'31.7"	74°26'03.1"	1501

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	61
-----------------------------------	--	----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL		Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019		Edición: 001

141	MARIBEL MACETO RAYO	28,870,248	ALTO ARGENTINA	3114671379	BAÑO HABITACIÓN COCINA	4°29'34.3"	74°26'13.6"	1507
142	NELSY GONZALES ZABALETA	51,605,528	ALTO ARGENTINA	3134325114	BAÑO HABITACIÓN COCINA	4°29'27.4"	74°26'07.2"	1505
143	ISMAEL LEON CORTEZ	19,221,544	ALTO ARGENTINA	3138958981	HABITACIÓN COCINA	4°29'36.9"	74°25'34.4"	1629
144	LUIS ANTONIO VARGAS RELLES	457,812	ALTO ARGENTINA	3114788634	HABITACIÓN COCINA	4°29'35.6"	74°25'44.1"	1604
145	BLANCA LILIA GOMEZ MARTINEZ	39,634,073	ALTO ARGENTINA	3143309332	HABITACIÓN COCINA	4°29'44.9"	74°25'53.3"	1526
146	BLANCA ACENED CARDONA MONTES	38,175,106	ALTO ARGENTINA		HABITACIÓN COCINA	4°29'37.6"	74°25'55.8"	1517
147	BENJAMIN GOMEZ	3,248,997	ALTO ARGENTINA	3114444201	HABITACIÓN COCINA	4°29'45.4"	74°25'39.0"	1580
148	ANGELICA MARIA ROA MARTINEZ	35,379,472	ALTO ARGENTINA	3133632285	HABITACION COCINA	4°29'55.9"	74°25'28.0"	1556
149	EVANGELISTA LOPEZ BONILLA	14,208,556	ALTO ARGENTINA	3116555798	HABITACION COCINA	4°29'31.9"	74°25'20.6"	1684
150	EUDORO ROZO ROCHA	456,158	ALTO CEYLAN	3133024173	HABITACION COCINA	4°26'05.6"	74°27'28.1"	1521
151	ALEXANDER DUARTE RODRIGUEZ	80,659,400	ALTO CEYLAN	3118148650	HABITACION COCINA	4°25'57.7"	74°27'39.2"	1468
152	GUILLERMO BERMUDEZ HERNANDEZ	455,281	ALTO CEYLAN	3158866198	HABITACION COCINA	4°26'22.9"	74°27'45.0"	1348
153	JOSE JOAQUIN ELIZALDE ESPINEL	17,117,433	ALTO CEYLAN	3118027017	HABITACION COCINA	4°25'48.7"	74°27'22.5"	1564

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	62
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

154	ORFILIA BARRERO DE CAÑON	21,116,191	ALTO CEYLAN	3115251043	HABITACION COCINA	4°26'01.1"	74°27'36.7"	1461
155	SILDANA PIÑEROS DE CANTE	21,126,104	ALTO CEYLAN	3204216605	HABITACION COCINA	4°26'04.8"	74°27'14.2"	1599
156	NATALI MORENO ROZO	53,160,852	ALTO CEYLAN	3152831300 3144734815	HABITACION COCINA	4°26'18.0"	74°27'25.7"	1479
157	HECTOR CAÑON BARRERO	458,222	ALTO CEYLAN	3204139472	HABITACION COCINA	4°25'44.7"	74°27'34.7"	1602
158	PAULINA MORENO	21,118,753	ALTO PALMAR	3152420588	HABITACION COCINA	4°24'40.3"	74°27'30.1"	1673
159	JOSE FABIAN LANCHEROS MORENO	1,078,826,583	ALTO PALMAR	3187571065	HABITACION COCINA	4°24'33.1"	74°27'35.2"	1609
160	MIRIAM MARLEN MORA DE RODRIGUEZ	21,117,301	ALTO PALMAR	3167178856	HABITACION COCINA	4°24'38.9"	74°27'40.7"	1566
161	TITO DANIEL BERMUDEZ MORALES	455,661	AMERICAS	3187769327	HABITACION COCINA	4°26'42.0"	74°27'32.5"	1481
162	GUSTAVO LEON LOMBANA	456,686	AMERICAS	3202547690	HABITACION COCINA	4°26'38.6"	74°27'34.5"	1424
163	MARIA NUBIA PIÑEROS CALDERON	21,119,037	AMERICAS	3504941351	HABITACION COCINA	4°26'56.5"	74°27'42.2"	1346
164	MARIA ELENA ROMERO AREVALO	21,012,181	ARABIA	3143215765	HABITACION COCINA	4°27'36.7"	74°27'05.7"	1373
165	LUZ ALEYDA AGUILAR	51,741,959	ARABIA	3192321163	HABITACION COCINA	4°28'31.4"	74°28'38.7"	1033
166	JOSE VICENTE ROA JIMENEZ	458,471	ARABIA	3118588480	HABITACION COCINA	4°28'25.1"	74°28'40.5"	1023

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	63
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

167	SANDRA GRISELA CASTILLO REINA	52,521,412	ARABIA	3155232100	HABITACION COCINA	4°28'22.0"	74°28'09.2"	1092
168	EMERSON PARRA PARRA	79,939,686	ARGENTINA	3167550481	HABITACION COCINA	4°29'38.7"	74°25'55.8"	1516
169	CRISTOBAL DAZA ORTIZ	6,633,587	BAJO ARGENTINA	3114758490	HABITACIÓN COCINA	4°29'51.7"	74°26'36.9"	1217
170	MARLEN SABOGAL ORTIZ	41,549,068	BAJO ARGENTINA	3193074655	HABITACIÓN COCINA	4°30'16.5"	74°26'51.3"	1172
171	LUIS GUILLERMO GIRALDO ZULUAGA	9,858,302	BAJO ARGENTINA	3108018815	HABITACIÓN COCINA	4°29'51.6"	74°26'21.2"	1350
172	CARLOS JULIO PINZON DUARTE	2,063,282	BAJO CEYLAN LA ESPERANZA	3132324493	HABITACION COCINA	4°25'34.9"	74°27'42.6"	1380
173	GIOVANNI TORRES HERNANDEZ	80,659,321	BAJO CEYLAN LA ESPERANZA	3112947051	HABITACION COCINA	4°25'28.9"	74°27'48.2"	1340
174	JORGE ENRIQUE MENDOZA TORRES	2,280,341	BAJO CEYLAN LA ESPERANZA	3502891842	HABITACION COCINA	4°25'31.5"	74°27'35.6"	1460
175	ISIDRO ROZO	456,897	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3102591564	HABITACION COCINA	4°26'12.1"	74°27'57.7"	1249
176	CRISTIAN DAVID ROZO RODRIGUEZ	1,078,827,119	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3138523340	HABITACION COCINA	4°26'12.3"	74°27'57.4"	1250
177	EDWIN GILBERTO AGUILAR TORRES	80,895,748	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3208720593	HABITACION COCINA	4°26'14.6"	74°28'00.3"	1272
178	ALIRIO ABREU PAEZ	79,580,127	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3212889520	HABITACION COCINA	4°26'27.3"	74°28'09.3"	1262
179	DANIEL EDUARDO CAMARGO MORENO	2,971,998	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3177357229	HABITACION COCINA	4°26'21.8"	74°27'56.8"	1315

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	64
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

180	JOSE NELSON REINA RIQUE	3,208,019	BAJO CEYLAN LAS PALMAS	3118945080	HABITACION COCINA	4°25'48.5"	74°28'37.5"	1085
181	RAUL EDUARDO VALBUENA GARCIA	1,073,721,391	BRASIL		HABITACION COCINA	4°23'49.7"	74°28'30.7"	1426
182	ANACLOVIS GARCIA GONZALES	21,118,188	BRASIL	3186416458	HABITACION COCINA	4°23'57.7"	74°28'19.7"	1493
183	ISMAEL PARRA RODRIGUEZ	2,841,697	BUENAVISTA	3204418158	HABITACION COCINA	4°26'49.4"	74°30'55.9"	773
184	JOSE ELIBERTO MANCERA BURGOS	80,439,124	BUENAVISTA	3214574945	HABITACION COCINA	4°27'35.0"	74°28'56.5"	1042
185	JORGE ENRIQUE VARGAS SUAREZ	456,652	BUENAVISTA	3133002615	HABITACION COCINA	4°27'27.7"	74°28'59.1"	1005
186	ERNERTO RODRIGUEZ GUZMAN	455,456	BUENAVISTA	3206066398	HABITACION COCINA	4°26'56.7"	74°28'15.8"	1159
187	PABLO MARTIN ROJAS	80,659,486	CALANDAIMA	3223675121	HABITACION COCINA	4°27'26.6"	74°30'14.5"	715
188	MARTA OLIMPIA CORREA LOPEZ	20,951,506	CALANDAIMA ALTA	3104821302	HABITACION COCINA	4°27'11.9"	74°27'24.5"	1369
189	LIGIA BERRIOS MANCERA	21,118,635	CALANDAIMA ALTA	3228643399	HABITACION COCINA	4°27'53.5"	74°29'49.7"	892
190	GUILLERMO DIAZ CAÑON	19,145,824	CALANDAIMA ALTA	3143061222	HABITACION COCINA	4°27'30.8"	74°27'12.1"	1371
191	ARLENA YISELIS VALENCIA LOPEZ	1,022,937,722	CALANDAIMA CENTRO	3142081292	HABITACION COCINA	4°27'28.1"	74°27'30.3"	1251
192	MARIA ANTONIA MORENO DE GONZALES	21,116,597	CALANDAIMA CENTRO	3193662256	HABITACION COCINA	4°27'29.7"	74°27'29.4"	1241

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	65
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

193	ANA DELINA ROA SILVA	35,376,408	CALIFORNIA ALTA	3133719721	HABITACIÓN COCINA	4°29'18.6"	74°26'09.1"	1603
194	VICENTE TURRIAGO AREVALO	80,385,559	CALIFORNIA ALTA	3133430782	HABITACIÓN COCINA	4°29'23.9"	74°26'09.9"	1525
195	MARCELIANO RINCON LOPEZ	17,308,345	CALIFORNIA ALTA	3214343779	BAÑO HABITACIÓN COCINA	4°29'32.5"	74°26'33.5"	1399
196	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ	455,346	CAPOTES	3224208244	HABITACIÓN COCINA	4°26'41.0"	74°32'00.0"	596
197	LILIA PRIETO DE LEIVA	21,115,988	CAPOTES		HABITACION COCINA	4°26'52.5"	74°31'57.2"	584
198	JEIMY CECILIA ALARCON BONILLA	1,078,826,217	CAPOTES	3102587574	HABITACION COCINA	4°26'49.5"	74°31'48.7"	438
199	KATHERIN LIZCETH BARRERA OLIVEROS	1,033,719,138	CAROLINA	3138007680	HABITACION COCINA	4°28'34.5"	74°29'38.5"	809
200	JOSE MANUEL MORENO MORENO	19,135,302	CAROLINA	3186262504	HABITACION COCINA	4°28'33.6"	74°28'57.6"	912
201	DOMICIANO CAMELO CASTIBLANCO	79,534,977	EL BRASIL		HABITACION COCINA	4°23'37.3"	74°28'46.3"	1373
202	CRISANTO FARFAN	3,206,664	EL BRASIL	3133498520	HABITACION COCINA	4°24'21.5"	74°28'40.8"	1412
203	LEIDY ALEXANDRA VARELA MERCHAN	1,078,827,086	FLORENCIA	3134364296	HABITACION COCINA	4°26'08.8"	74°29'38.7"	964
204	MARGOD MEDINA GONZALES	39,610,520	FLORENCIA	3114758490	HABITACION COCINA	4°26'08.6"	74°29'39.0"	912
205	BLANCA CECILIA ARIAS REINA	39,710,517	GLASGLOW	3193269863	HABITACION COCINA	4°27'49.0"	74°26'58.0"	1381

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	66
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

206	JOSE REINALDO VELANDIA VELASQUEZ	11,384,375	GLASGLOW	3213863648	HABITACION COCINA	4°26'59.2"	74°28'44.0"	1063
207	LUZ MARI GONZALEZ MARTINEZ	35,377,451	JAVA	3225740424	HABITACIÓN COCINA	4°30'25.4"	74°25'35.6"	1500
208	OVIDIO ESPITIA CABRA	3,248,269	JAVA	3123441663	HABITACIÓN COCINA	4°30'56.2"	74°25'01.5"	1790
209	LUIS DARIO CASTIBLANCO	224,680	JAVA	3185270074	HABITACIÓN COCINA	4°30'39.7"	74°25'17.1"	1615
210	ADONAI TORRES SARMIENTO	3,250,497	JAVA	3112581437	HABITACION COCINA	4°31'00.3"	74°24'42.4"	1903
211	JAHIR ORLANDO SANCHEZ CASTRO	1,070,328,745	JAVA	3114152745	HABITACION COCINA	4°30'04.4"	74°25'24.4"	1555
212	CELSO ESPITIA ROMERO	3,250,176	MARGARITAS	3204117058	HABITACION COCINA	4°30'20.3"	74°25'13.2"	1678
213	DIEGO FABIAN TELLEZ GOMEZ	1,120,864,431	MODELIA	3108192533	HABITACION COCINA	4°28'51.7"	74°27'17.5"	1271
214	ADONIAS CRUZ VARGAS	3,250,262	OLIVOS	3112425990	HABITACION COCINA	4°28'23.2"	74°26'59.7"	1336
215	JOSE ROSELINO VIRACACHA MORALES	19,134,780	OLIVOS	3194324153	HABITACION COCINA	4°28'27.8"	74°26'28.5"	1588
216	JAIME ROBAYO	3,005,291	PUEBLO DE PIEDRA	3115287493	HABITACION COCINA	4°28'56.1"	74°30'05.8"	604
217	JOSE MIGUEL ALFONSO DAZA	79,835,053	PUEBLO DE PIEDRA	3213460883	HABITACION COCINA	4°29'00.0"	74°29'34.8"	683
218	PEDRO BAUTISTA VELOZA	3,206,095	QUITASOL	3124476177	HABITACION COCINA	4°25'29.8"	74°33'03.5"	507

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	67
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

219	MARIA ELOISA RODRIGUEZ	34,500,753	ROBLAL	3232311377	HABITACION COCINA	4°26'24.8"	74°27'04.4"	1594
220	ALBILIA MORALES DE ALDANA	20,501,201	RUIDOSA	3108660804	HABITACIÓN COCINA	4°29'39.4"	74°27'58.0"	905
221	CESAR AURELIO MARTINEZ AROCA	1,070,326,045	RUIDOSA		HABITACION COCINA	4°29'33.4"	74°28'11.8"	812
222	CARLOS GERMAN PRIETO MONTAÑO	80,356,988	SALITRE	3108108002	HABITACION COCINA	4°25'51.0"	74°31'12.6"	609
223	LUZ MARINA GAITAN	21,011,975	VICTORIA BAJA	3202444360	HABITACION COCINA	4°23'11.8"	74°32'49.3"	811

Anexo 1. Fichas beneficiarios Viotá

6.4.2 SOLICITUD DE MODELO COCINA, HABITACIÓN Y HABITACIÓN-COINA

Se le solicito al contratista la realización de la construcción de los beneficios cocina, habitación y habitación-cocina bajo el oficio **Anexo 2. Construcción mejoramientos de vivienda en el municipio de Viotá – departamento Cundinamarca, en el marco del convenio SHVS-CDVI 029 – 2019** con fecha de 8 de noviembre del 2019, a lo cual el contratista emitió respuesta el día bajo el oficio **Anexo 3. CE-VIV-002** el día 13 de noviembre del 2019, en el cual solicito el listado de los beneficiarios aprobados para dar inicio a la ejecución de obra a lo cual se le dio respuesta bajo el oficio **Anexo 4. CM-CT-003** del 18 de noviembre del 2019, en el cual se emite el listado de los beneficiarios con los cuales es posible iniciar.

6.4.3 ELABORACIÓN MODELOS COCINA, HABITACIÓN Y HABITACIÓN-COCINA

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	68
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Se seleccionan los tres beneficiarios para la ejecución de los beneficios Reinel Leiva Prieto para el beneficio de cocina, Gilberto Bravo Cárdenas para el beneficio de habitación y Jeimy Cecilia Alarcón Bonilla para el beneficio de habitación – cocina, de la vereda de Capotes.

		
Reinel Leiva Prieto	Gilberto Bravo Cárdenas	Jeimy Cecilia Alarcón Bonilla

Se inició la ejecución de la obra habitación – cocina el día 29 del mes de noviembre del 2019.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	69
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

HABITACIÓN – COCINA MODELO – BENEFICIARIO JEIMY CECILIA ALARCÓN	
REGISTRO FOTOGRAFICO	DESCRIPCIÓN
	<p>El contratista realizó la nivelación preliminar del terreno, ya que el beneficiario no la realizó</p> <p>Excavación de área para vigas en concreto.</p>
	<p>Armado de estructura de viga en concreto y malla, la cual se deja amarrada a platina para la columna metálica la cual se solda.</p> <p>Se instala tubería Conduit para puntos eléctricos de habitación, pasillo y cocina, al igual que tubería de pvc para puntos hidráulicos de lavamanos y lavadero.</p>

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	70
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	<p>Fundida de vigas y placa</p>
	<p>Instalación de columnas y vigas metálicas Soldadura 70-18 Columnas y 60-10 para correas.</p>

Se inició la ejecución de la obra habitación el día 05 del mes de diciembre del 2019, donde solo se acopio material.

6.4.4 REUNIÓN

Se realizó reunión el día 04/12/2019 en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Viotá, en el cual, en presencia del representante de planeación del municipio, representante social, contratista del

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	71
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

proyecto e interventoría de beneficio de baños, se relacionó los casos, para estudiar, posible cambio, ya que en algunos casos no cumplen con los requisitos pertinentes, fallecimiento del beneficiario entre otros. En el Anexo 1. Fichas beneficiarios Viotá se relaciona los casos que se sugieren retirar al beneficiario.

6.5 ACTIVIDADES JURÍDICAS:

No se presentan actividades de índole financiero para el presente periodo.

6.6 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

6.6.1 DIFICULTADES ENCONTRADAS

- Al momento de iniciar la obra el beneficiario no tenía el terreno alistado según el compromiso que se adquiere al aceptar el beneficio el cual fue recordado en la socialización del día 19 de septiembre del 2019, lo que género que el equipo de construcción tuviera que alistar el terreno para dar inicio a la obra.

6.6.2 SOLUCIONES RECOMENDADAS

- Es necesario hacer seguimiento a los beneficiarios en el tema del alistado del sitio para el beneficio.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	72
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

7. MUNICIPIO 3 – JERUSALÉN

7.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ubicación del municipio de Jerusalén en el departamento de Cundinamarca - Colombia.



Veredas a Intervenir: La unión, La Libertad, Cerro del Gusano, La Victoria, Alto del Trigo, Gallinazo, Cafeto, Santuario, El Hatillo, Alto del Roble, La Buitrera, Los Aones, San José.



Ubicación exacta del casco urbano del municipio de Jerusalén.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	73
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

7.2 OBJETIVOS

7.2.1 OBJETIVO GENERAL

Ejecutar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato de construcción de 52 habitaciones de interés prioritario en zona rural del municipio de Jerusalén.

7.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ejercer el control de actividades técnicas, administrativas, financieras, legales y ambientales Para el cumplimiento del objeto y alcance del contrato de obra.
- Garantizar la aplicación de las normas técnicas y reglamentarias establecidas en el Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes (NSR-10) durante la ejecución de las obras.
- Exigir la calidad establecida en los materiales, ítems de construcción, especificaciones técnicas y medidas, las cuales son obligaciones del contratista adquiridas contractualmente.

7.3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	131 de 2019
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JERUSALÉN CUNDINAMARCA EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SHVS-CDCVI-026
ESTADO DEL CONTRATO EN EL SECOP I	CELEBRADO
CONTRATISTA	JAVIER JOSÉ TOVAR SÁNCHEZ
NIT	79374491-5

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	74
-----------------------------------	--	----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

LINK PROCESO SECOP I	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-205054
CORREO SECRETARÍA PLANEACIÓN	planeacion@jerusalen-cundinamarca.gov.co
TIPO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES
NÚMERO DE VIVIENDAS	52
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09-10-2019
FECHA ACTA DE INICIO	05-11-2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	05-03-2019
VALOR DEL CONTRATO	\$411.136.256
VALOR DE ADICIONES	N/A

7.7 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

El día 21 de noviembre se dio aprobación de inicio de obra al contratista mediante el oficio CONST-JERU-004 dejando constancia de la entrega completa de la documentación faltante correspondiente a las afiliaciones de los maestros de obra.

Se propuso hacer obra modelo de la habitación con el fin de inspeccionar mano de obra, materiales, acabados etc. y resolver dudas antes de ejecutar en masa las siguientes. Se realizó la obra en el predio más cercano al casco urbano del municipio.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	75
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

7.7.1 PREDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA HABITACIÓN MODELO

Beneficiario: LUIS EDUARDO SANDOVAL Cédula: 4.037.676	Vereda: Los Anones Coordenadas: 4°33'41" N – 74°42'05" 460 m altura
	

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	76
--	---	-----------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha:</p> <p>05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición:</p> <p>001</p>

7.7.2 EJECUCIÓN OBRA MODELO

Cimentación



<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>77</p>
--	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Placa y perfiles



Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	78
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Muros



Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	79
---	---	-----------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha:</p> <p>05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición:</p> <p>001</p>

Cubierta



<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>80</p>
--	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Puerta y Ventana



7.7.3 INSPECCIÓN DE OBRA MODELO

El día 29 de noviembre del 2019 la interventoría hizo la inspección de la obra modelo en donde se evidenció la existencia de bloques con fisuras y grietas, el antepecho aún estaba sin pintar, existían terminaciones sin acabar como en el marco de la ventana y “cuchillas” en los muros. Los muros se encontraban nivelados y el porche con la pendiente indicada en los planos. En la cubierta se encontró asimetría en la cumbrera dejándole la observación al ingeniero contratista y equipo de trabajo para modificarlo.

Por otro lado, se les advirtió el uso adecuado de los elementos de protección durante la obra: cascos, guantes, gafas, tapabocas etc.

Se solicitó el cambio de 13 bloques que se encontraban en mal estado y resanar los que tuvieran fisuras pequeñas. Se advirtió que esta interventoría no iba a avalar muros en el estado en el que se presentaron los de la obra modelo y se le sugirió al contratista cambiar de proveedor.

Se acordó pintar el antepecho que va pañetado de color blanco hueso para hacer juego con el color de la teja que va por dentro.

ANEXO 1- COPIA ACTA DE VISITA DE OBRA

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	81
---	---	-----------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

Registro fotográfico inspección de obra modelo

Bloque fisurado		
Asimetría cubierta		
Terminados en ventana		
Terminados en muros		

<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>82</p>
--	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Muros aplomados		
Verificación de áreas		

7.8 ACTIVIDADES JURÍDICAS

No se han realizado actividades adicionales

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	83
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

7.9 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

7.9.1 DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante la ejecución de la obra modelo se evidenció baja calidad de materiales como en los bloques, se entregó sin la terminación de pintura en el antepecho ubicado en la fachada principal, terminaciones en muros y ventana incompletos o con baja calidad de mano de obra.

7.9.2 SOLUCIONES RECOMENDADAS

Se sugiere cambio de proveedor del bloque para las construcciones posteriores, la entrega completa de cada unidad de habitación es decir con los acabados y terminaciones estipuladas en las especificaciones de obra, limpieza y calidad en la mano de obra.

7.9.3 MECANISMOS DE PREVENCIÓN

- Seguimiento con registro fotográfico de cada avance de obra por parte del contratista.
- Apoyo de inspección en obra por parte del supervisor del convenio de la Gobernación

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	84
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

8. MUNICIPIO 4 – CUCUNUBÁ

8.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ubicación del municipio de Jerusalén en el departamento de Cundinamarca - Colombia.



Veredas a Intervenir: La unión, La toma, Hato de Rojas, alto de Aire, Peñas, Buita, El Tablón, Pueblo Viejo, Atraviesas.



Ubicación exacta del casco urbano del municipio de Cucunubá.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	85
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

8.2 OBJETIVOS

8.2.1 OBJETIVO GENERAL

Ejecutar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato de construcción de siete (7) cocinas y nueve (9) habitaciones en zona rural del municipio de Cucunubá.

8.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ejercer el control de actividades técnicas, administrativas, financieras, legales y ambientales para el cumplimiento del objeto y alcance del contrato de obra.
- Garantizar la aplicación de las normas técnicas y reglamentarias establecidas en el Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes (NSR-10) durante la ejecución de las obras.
- Exigir la calidad establecida en los materiales, ítems de construcción, especificaciones técnicas y medidas, las cuales son obligaciones del contratista adquiridas contractualmente.

8.3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	120-03-02-115-2019-OB-SA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA (EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SHVS-CDCVI-027-2019).
ESTADO DEL CONTRATO EN EL SECOP I	CELEBRADO
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA. – COINGA LTDA.
NIT	800.154.507-5

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	86
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

LINK PROCESO SECOP I	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9935688
CORREO SECRETARÍA PLANEACIÓN	planeacion@cucunuba-cundinamarca.gov.co
TIPO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES
NÚMERO DE VIVIENDAS	16
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	07-11-2019
FECHA ACTA DE INICIO	
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	
VALOR DEL CONTRATO	\$123.873.975,45
VALOR DE ADICIONES	N/A
VALOR ACTUAL	\$123.873.975,45

8.4 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

- Siguiendo el proceso en el SECOP la licitación fue adjudicada a COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA. (COINGA LTDA.), representada legalmente por MILTON ALFONSO ROJAS GRANADOS, identificado con la cédula de ciudadanía 6.759.587 de Tunja en día 30 de octubre.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	87
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

- El día 15 de noviembre del 2019 mediante el oficio CONST-CUBA-01 se solicitó al representante legal de COINGA LTDA los documentos previos para inicio de obra. Hasta la fecha de la entrega de este informe siendo el 5 de diciembre el contratista no ha hecho la entrega de lo solicitado por lo cual se procederá a la segunda solicitud dando advertencia de incumplimiento.
- Para la socialización del proyecto con los beneficiarios se contactó previamente al contratista para que hiciera presentación de los planos explicando dimensiones, materiales etc para lo cual expresó que se iba hacer por parte del municipio y que el encargado era el ingeniero Jorge Vargas Secretario de Planeación.

El día 19 de noviembre siendo las 4:30 pm en la alcaldía de Cucunubá se realizó la reunión de socialización para la cual asistieron la alcaldesa Sandra Jara, secretario de planeación Jorge Vargas, el representante legal de COINGA LTDA ing. Milton Rojas, por parte de la interventoría la arq. Daniela Vargas y la asistente Social Diana Quintero y beneficiarios. Se hizo la presentación de la empresa CONSTRUMARCA y de la empresa COINGA LTDA sin embargo no se logró mostrar ningún tipo de planimetría ni documento referencia a los usuarios ya que no se tenía presentación de apoyo, compromiso adquirido por el secretario de planeación, ni documentación impresa. por lo tanto, es de importancia para esta interventoría resaltar que existe ausencia en conocimiento y falta de compromiso por parte del municipio con el proyecto para lo cual se solicita el apoyo continuo con el supervisor del convenio.

por parte de esta interventoría se indicaron pautas importantes al momento de hacer la visita y aspectos para tener en cuenta durante la ejecución de la obra al finalizar se resolvieron algunas dudas que tenían los usuarios y se firma asistencia.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	88
---	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Registro Fotográfico – Socialización



- Se realizaron visitas en conjunto con el director de la obra, guía por parte del municipio y la arquitecta inspectora. Se iniciaron el día 4 de diciembre del 2019 finalizando el día 5 de diciembre del 2019.

8.4.1 VISITA INICIAL A PREDIOS DE BENEFICIARIOS

Para cada una de las visitas se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	89
---	---	-----------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	<p>Fecha:</p> <p>05 Diciembre 2019</p>
	SHVS – CM – 035 -2019	<p>Edición:</p> <p>001</p>

- Que el lugar indicado por los usuarios cumpliera con las condiciones físicas adecuadas para realizar la obra.
- Que el predio cuente con servicios públicos prevaleciendo el suministro de agua y luz, para los usuarios que no contaban con ellos se les indicó adelantar el trámite con la entidad encargada de la conexión, así mismo se le iba informando al acompañante por parte del municipio para que estos casos tuvieran acompañamiento de **Servicios Públicos** y así poder agilizar el proceso.
- En los casos para que los usuarios superan los 60 años, se encuentran solos y/o tienen problemas de salud o su condición física no les permite realizar las actividades de excavación y nivelación del área a intervenir, se le indicó al municipio por medio del guía que se debe brindar el apoyo con el personal que dispongan para cumplir con lo acordado en la socialización y entregar el predio listo para construir la obra.
- Se verificaron medidas junto con el contratista, en los casos en que los usuarios no tenían un lugar definido junto con la interventoría se hizo la elección demarcando el área que los usuarios deben entregar listo, así mismo con los usuarios que aún no adelantan obras de alistamiento del terreno.

<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>90</p>
--	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

8.4.2 CONSOLIDADO TABLAS REGISTRO VISITA

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN CIFUENTES Cédula: 21.055.059	Vereda: Pueblo Viejo Coordenadas: 5°15'35" N – 73°47'16"
	
	Recomendaciones y compromisos. <ul style="list-style-type: none"> • Se solicita documentación para verificar el estado jurídico del predio. • Se indicaron especificaciones pertinentes para la construcción del mejoramiento como niveles, descapote y limpieza, se definió el área total indicando por puntos.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	91
--	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Beneficiario: LUIS EDUARDO VELASQUEZ Cédula: 79.160.729		Vereda: Peñas Coordenadas: 5°15'9" N – 73°47'13" O 8360 m altura
		
		Recomendaciones y compromisos. <ul style="list-style-type: none"> Se indicaron especificaciones pertinentes para la construcción del mejoramiento como niveles, descapote y limpieza, se definió el área total indicando por puntos.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	92
-----------------------------------	--	----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Beneficiario: LUIS CASTAÑO CORTES Cédula: 93.392.745	Vereda: Peñas Coordenadas:
	
	Recomendaciones y compromisos. <ul style="list-style-type: none"> Se indicaron especificaciones pertinentes para la construcción del mejoramiento como niveles, descapote y limpieza, se definió el área total indicando por puntos.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	93
--	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Beneficiario: ALEIDA LINARES Cédula: 20.984.911	Vereda: Alto de Aire Coordenadas:
	
	Recomendaciones y compromisos. <ul style="list-style-type: none"> Se indicaron especificaciones pertinentes para la construcción del mejoramiento como niveles, descapote y limpieza, se definió el área total indicando por puntos. Debe recortar el restante de viga en madera que interviene en el área para construir el mejoramiento.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	94
--	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Beneficiario: ROSA CALDERON DE CALDERON Cédula: 20.457.767	Vereda: Alto de Aire Coordenadas: 5°11'26" N – 73°49'28" O 9780 m altura
	
	Recomendaciones y compromisos. <ul style="list-style-type: none"> El área para construir el beneficio se encentra en óptimas condiciones, no es necesario hacer ningún tiempo de intervención previa por parte del usuario.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	95
--	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Beneficiario: LUIS EDUARDO AREVALO
Cédula: 11.330.902

Vereda: Atraviesas
 Coordenadas: 5°13'17" N – 73°45'5" O
 10090 m altura



Recomendaciones y compromisos.

- Se indicaron especificaciones pertinentes para la construcción del mejoramiento como niveles, descapote y limpieza, se definió el área total indicando por puntos.
- Se solicita apoyo con el municipio para la adecuación del área a intervenir.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	96
--	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Beneficiario: BLANCA LILIA POVEDA Cédula: 20.963.743	Vereda: Hato de Rojas Coordenadas: 5°13'19" N -73°43'48" O 9250 m altura
	
	Recomendaciones y compromisos. <ul style="list-style-type: none"> • Compromiso con el contratista: debe brindar asesoría con el maestro y la maquinaria pertinente para demoler el piso del área a intervenir. • Se debe tener en cuenta el tubo de desagüe existente. • El usuario debe brindar a apoyo al maestro y/o ingeniero contratista para la demolición indicada.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	97
--	---	----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Beneficiario: JUAN ESTEBAN BOLIVAR Cédula: 210972	Vereda: Hato de Rojas Coordenadas:
	
	Recomendaciones y compromisos. <ul style="list-style-type: none"> Se indicaron especificaciones pertinentes para la construcción del mejoramiento como niveles, descapote y limpieza, se definió el área total indicando por puntos.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	98
--	---	-----------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Beneficiario: MARIA HILDA CONTRERAS Cédula: 20.457.750	Vereda: La Toma Coordenadas: 5°13'58" N – 73°44'45" O 9940 m altura
	
	Recomendaciones y compromisos. <ul style="list-style-type: none"> • Se indicaron especificaciones pertinentes para la construcción del mejoramiento como niveles, descapote y limpieza, se definió el área total indicando por puntos. • El contratista debe suministrar planta eléctrica.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	99
--	---	-----------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

<p>Beneficiario: MARIA ROSALBA AREVALO Cédula: 39.739.071</p>	<p>Vereda: La Toma Coordenadas: 5°13'57" N – 73°44'56" O 9880 m altura</p>
	
	<p>Recomendaciones y compromisos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se indicaron especificaciones pertinentes para la construcción del mejoramiento como niveles, descapote y limpieza, se definió el área total indicando por puntos.

<p>Contrato SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>100</p>
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Beneficiario: MARIA ANUNCIACION BARRIHA
Cédula: 21.054.418

Vereda: La Toma
Coordenadas: 5°13'05" N – 73°45'29" E
8900 m altura



Recomendaciones y compromisos.

- Se indicaron especificaciones pertinentes para la construcción del mejoramiento como niveles, descapote y limpieza, se definió el área total indicando por puntos.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	101
--	---	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

Beneficiario: BARBARA AVELLO AREVALO Cédula: 20.457.693	Vereda: El Tablón Coordenadas: 5°15'39" N – 73°45'36" O 8740 m altura
	
	Recomendaciones y compromisos. <ul style="list-style-type: none"> • Se indicaron especificaciones pertinentes para la construcción del mejoramiento como niveles, descapote y limpieza, se definió el área total indicando por puntos. • Debe remover el tronco con raíces indicado el día de la visita.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	102
--	---	-----

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

<p>Beneficiario: JULI LILIANA SIERRA Cédula: 1.071.608.282</p>	<p>Vereda: Buita Coordenadas: 5°16'34" N – 73°45'20" O 8870 m altura</p>
	
	<p>Recomendaciones y compromisos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se indicaron especificaciones pertinentes para la construcción del mejoramiento como niveles y limpieza, se definió el área total indicando por puntos.

<p>Contrato SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>103</p>
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

8.5 ACTIVIDADES FINANCIERAS

GARANTIAS OTORGADAS AL CONTRATO

- **COMPAÑÍA ASEGURADORA: “LIBERTY SEGUROS S.A.”**

DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO PRINCIPAL: PÓLIZA 3102353 DE 2019/11/08 a 2023/01/08

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
Cumplimiento del Contrato	2019/11/08 a 2020/05/08	12.387.397,55
Salarios y Prestaciones Sociales	2019/11/08 a 2023/01/08	6.193.698,77
Estabilidad y Calidad de la Obra	2019/11/08 a 2021/11/08	37.162.192,64

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: PÓLIZA NO. 743429

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
Predios, Labores y Operaciones	2019/11/08 a 2020/01/08	165.623.200

8.6 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

- Siguiendo el proceso en el SECOP la licitación fue adjudicada a COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA. (COINGA LTDA.), representada legalmente por MILTON ALFONSO ROJAS GRANADOS, identificado con la cédula de ciudadanía 6.759.587 de Tunja el día 30 de octubre.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	104
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

8.7 ACTIVIDADES JURÍDICAS

No se presentan actividades de índole financiero para el presente periodo.

8.8 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

8.8.1 DIFICULTADES ENCONTRADAS

- Para el caso de la beneficiaria María del Carmen Cifuentes es pertinente que remitan a esta interventoría el folio de matrícula inmobiliaria del predio con el fin de verificar el estado jurídico ya que el día de la visita indicó que había heredado en vida y que ese predio solamente les pertenece a sus herederos.
- No se realizaron las visitas a los beneficiarios y beneficiarias que aún no han sido aprobados por la Gobernación de Cundinamarca.

8.8.2 SOLUCIONES RECOMENDADAS

- Entrega de Folio de matrícula inmobiliaria del predio de la señora María del Carmen Cifuentes identificada con número de cédula 21.055.059 de la vereda Pueblo Viejo.

8.8.3 MECANISMOS DE PREVENCIÓN

- Entregar y cumplir compromisos asumidos durante las visitas técnicas.
- Adelantar el proceso de aprobación del cambio de beneficiarios por parte de la Gobernación para realizar las visitas faltantes.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	105
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001



9. MUNICIPIO 5 – QUEBRADANEGRA

9.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ubicación del municipio de Quebradanegra en el departamento de Cundinamarca - Colombia.



Veredas a Intervenir:



Ubicación exacta del casco urbano del municipio de Cucunubá.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	106
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

9.2 OBJETIVOS

9.2.1 OBJETIVO GENERAL

Ejecutar la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato de construcción en zona rural del municipio de Quebradanegra.

9.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ejercer el control de actividades técnicas, administrativas, financieras, legales y ambientales para el cumplimiento del objeto y alcance del contrato de obra.
- Garantizar la aplicación de las normas técnicas y reglamentarias establecidas en el Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes (NSR-10) durante la ejecución de las obras.
- Exigir la calidad establecida en los materiales, ítems de construcción, especificaciones técnicas y medidas, las cuales son obligaciones del contratista adquiridas contractualmente.

9.3 INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	-
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
ESTADO DEL CONTRATO EN EL SECOP I	ADJUDICADO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIENDAS 2019
NIT	-
REPRESENTANTE LEGAL	ORLANDO GOMEZ SILVA

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	107
-----------------------------------	--	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

LINK PROCESO SECOP I	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9612677
CORREO SECRETARÍA PLANEACIÓN	planeacion@quebradanegra-cundinamarca.gov.co
TIPO DE VIVIENDA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES
NÚMERO DE VIVIENDAS	69
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	-
FECHA ACTA DE INICIO	-
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	-
VALOR DEL CONTRATO	\$871.573.536
VALOR DE ADICIONES	N/A
VALOR ACTUAL	\$871.573.536

9.4 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

- Por parte de la interventoría se hizo recopilación y revisión de los documentos que aparece en el SECOP I, encontrando que a la fecha el Municipio con resolución N°374 del 31 Octubre de 2019, publicó la apertura al proceso de Licitación Pública No LP-004 de 2019.

9.4.1 VISITA INICIAL A PREDIOS DE BENEFICIARIOS

Para cada una de las visitas se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

- Que el lugar indicado por los usuarios cumpliera con las condiciones físicas adecuadas para realizar la obra.
- Que el predio cuente con servicios públicos prevaleciendo el suministro de agua y luz, para los usuarios que no contaban con ellos se les indicó adelantar el trámite con la entidad encargada de la conexión, así mismo se le iba informando al acompañante por parte del

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	108
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

municipio para que estos casos tuvieran acompañamiento de **Servicios Públicos** y así poder agilizar el proceso.

- En los casos para que los usuarios superan los 60 años, se encuentran solos y/o tienen problemas de salud o su condición física no les permite realizar las actividades de excavación y nivelación del área a intervenir, se le indicó al municipio por medio del guía que se debe brindar el apoyo con el personal que dispongan para cumplir con lo acordado en la socialización y entregar el predio listo para construir la obra.

9.4.5 CONSOLIDADO TABLAS REGISTRO VISITAS

LISTADO DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL											
No.	APELLIDOS	NOMBRES	DOCUMENTO IDENTIDAD		SECTOR (URBANO O RURAL)	VEREDA	TELEFONO	TIPO DE BENEFICIO	COORDENADAS		APTO
			TIPO	NUMERO					LATITUD	LONGITUD	
1	ALFONSO TRIANA	RAUDEL	CC	1069944466	RURAL	AGUA FRIA	3125847473	HABITACIÓN Y COCINA	5° 5'49.20"N	74°28'6.40"O	SI
2	ARIZA CRUZ	MARIA OLINDA	CC	20847557	RURAL	VERBENA	3103363797	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'50.10"N	74°32'17.50"O	SI
3	AVILA BUITRAGO	JEAN NEUSAYER	CC	80281159	RURAL	LA UNON	3107718851	HABITACIÓN Y COCINA	5° 5'22.30"N	74°29'46.30"O	SI
4	BARAHONA MARTINEZ	JAIRO ALBERTO	CC	80282401	RURAL	CONCEPCION	3202965140	HABITACIÓN Y COCINA	5° 5'41.90"N	74°28'44.30"O	SI
5	BARRAGAN	MARIA DEL PILAR	CC	20843131	RURAL	CENTRO	3213022622	HABITACIÓN Y COCINA	5° 6'48.10"N	74°27'31.90"O	SI
6	BARRETO SALDAÑA	ISABEL	CC	20847765	RURAL	CENTRO	3132292565	HABITACIÓN Y COCINA	5° 7'24.70"N	74°28'32.50"O	NO
7	BELTRAN TRIANA	ISAIAS	CC	357953	RURAL	SANTA LUCIA	3214794521	HABITACIÓN Y COCINA	5° 6'59.40"N	74°32'2.60"O	SI
8	BENAVIDES BUITRAGO	JAIRO	CC	80275037	RURAL	NACEDEROS	3132772715	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'9.00"N	74°30'7.20"O	SI
9	BENAVIDES BUITRAGO	NIBARDO	CC	3245132	RURAL	NACEDEROS	3107503677	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'11.50"N	74°30'6.30"O	SI
10	BOHORQUEZ BEJARANO	JUAN DE LA CRUZ	CC	3142462	RURAL	CENTRO	3124445066	HABITACIÓN Y COCINA	5° 6'2.20"N	74°28'56.40"O	SI
11	BOHORQUEZ	MANUEL ANTONIO	CC	357469	RURAL	AGUA FRIA		HABITACIÓN Y COCINA	5° 5'37.6"N	74°28'37.4"O	SI
12	BUITRAGO MEDINA	EVELIO	CC	3138924	RURAL	HATO	3132703421	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'30.10"N	74°29'40.00"O	SI
13	BUSTOS GARZON	MARIA CORONA	CC	51937264	RURAL	SAN ISIDRO	3204312352	HABITACIÓN Y COCINA	5° 5'6.00"N	74°31'22.50"O	SI
14	CEPEDA GOMEZ	MARIA RESURRECCION	CC	41336143	RURAL	SANTA BARBARA	3118506516	HABITACIÓN Y COCINA	5° 8'12.00"N	74°28'54.70"O	SI
15	CIFUENTES MURILLO	JOSE NICOLAS	CC	80275595	RURAL	HATO	3223730311	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'45.76"N	74°28'47.75"O	SI
16	CORTES PAEZ	JOSE GREGORIO	CC	5911703	RURAL	VERBENA	3212350143	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'6.24"N	74°31'40.88"O	SI

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	109
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL		Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019		Edición: 001

17	DIAZ BELTRAN	MARIA ENRIQUETA	CC	20847753	RURAL	HATO	3212812059	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'21.40"N	74°29'49.20"O	SI
18	GARCIA SALDAÑA	GLORIA	CC	52654801	RURAL	CONCEPCION	3112610104	HABITACIÓN Y COCINA	5° 5'58.20"N	74°29'36.80"O	SI
19	GOMEZ CIFUENTES	MOISES	CC	357661	RURAL	HATO	3142751569	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'23.81"N	74°29'3.59"O	SI
20	GUASCA BOHORQUEZ	ABEL ANTONIO	CC	80279030	RURAL	SAN ISIDRO	3144531129	HABITACIÓN Y COCINA	5° 6'19.30"N	74°31'8.20"O	SI
21	GUASCA GARZON	JOSE ARMANDO	CC	79004135	RURAL	SAN ISIDRO	3132049616	HABITACIÓN Y COCINA	5° 5'51.80"N	74°31'32.00"O	SI
22	HERNANDEZ MEDINA	JOSE HERNANDO	CC	3224235	RURAL	CONCEPCION		HABITACIÓN Y COCINA	5° 7'11.00"N	74°29'52.20"O	SI
23	LINARES LINARES	JOSE FERNANDO	CC	357970	RURAL	CENTRO	3138156566	HABITACIÓN Y COCINA	5° 6'3.90"N	74°29'7.40"O	SI
24	MAHECHA ACOSTA	MARIA CECILIA	CC	41433125	RURAL	CENTRO	3145048872	HABITACIÓN Y COCINA	5° 7'5.00"N	74°28'57.50"O	SI
25	MAHECHA MEDINA	MARIA BEATRIZ	CC	20099536	RURAL	CONCEPCION	3178122966	HABITACIÓN Y COCINA	5° 7'37.20"N	74°29'48.50"O	SI
26	ALFONSO	JAVIER	CC	357632	RURAL	SAN MIGUEL	3112561919	HABITACIÓN Y COCINA	5° 6'18.10"N	74°27'38.00"O	SI
27	ROMERO	LEONARDO	CC	80278783	RURAL	SAN MIGUEL	3104286989	HABITACIÓN Y COCINA	5° 7'11.00"N	74°27'33.00"O	SI
28	MEJIA ORDOÑEZ	MILTON	CC	80251262	RURAL	HATO	3122352280	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'31.3"N	74°29'18.5"O	SI
29	MELO BELTRAN	GUSTAVO	CC	3245594	RURAL	PILONES	3107667266	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'50.00"N	74°28'36.10"O	SI
30	MELO CUBILLOS	ANA DORITA	CC	20843541	RURAL	AGUA FRIA	3227508352	HABITACIÓN Y COCINA	5° 6'5.60"N	74°28'12.60"O	SI
31	MORENO GARZON	JAIME ANTONIO	CC	1072745676	RURAL	VERBENA	3123136766	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'38.00"N	74°32'3.10"O	SI
32	MOYA ALBA	MILENA	CC	20769740	RURAL	SANTA BARBARA	3108723410	HABITACIÓN Y COCINA	5° 8'13.40"N	74°28'36.70"O	SI
33	OLAYA PEREZ	MARIA ELVIA	CC	20843245	RURAL	CENTRO	3123834874	HABITACIÓN Y COCINA	5° 7'14.70"N	74°28'50.30"O	SI
34	ORDOÑEZ	ALFREDO	CC	3233125	RURAL	SANTA LUCIA	3106770739	HABITACIÓN Y COCINA	5° 7'23.90"N	74°31'27.50"O	SI
35	ORDOÑEZ SALDAÑA	LUIS EDUARDO	CC	80278545	RURAL	SAN ISIDRO	3114964284	HABITACIÓN Y COCINA	5° 5'1.70"N	74°31'11.20"O	SI
36	ORDOÑEZ SANCHEZ	MARIA HERMINDA	CC	20847840	RURAL	HATO	3204207338	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'24.3"N	74°29'43.7"O	SI
37	OSTOS	JOSE	CC	357664	RURAL	LA UNON	3202260185	HABITACIÓN Y COCINA	5° 5'38.30"N	74°29'36.00"O	SI
38	OSTOS	JUAN ANTONIO	CC	80278747	RURAL	HATO	3118584857	HABITACIÓN Y COCINA	5° 5'44.60"N	74°29'34.10"O	SI
39	PAEZ	JORGE	CC	3243562	RURAL	VERBENA	3212790994	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'7.10"N	74°31'41.70"O	SI
40	PAEZ TRIANA	GERARDO	CC	357612	RURAL	SANTA LUCIA	3138559958	HABITACIÓN Y COCINA	5° 6'57.20"N	74°32'7.60"O	SI
41	PEREZ DAZA	MARHA LUCIA	CC	52848046	RURAL	CONCEPCION		HABITACIÓN Y COCINA	5° 7'01.9"N	74°29'49.3"O	NO
42	REYES GARZON	JOSE BAUTISTA	CC	3137492	RURAL	CENTRO	3216857193	HABITACIÓN Y COCINA	5° 7'27.1"N	74°28'33.3"O	SI
43	RIAÑO MEJIA	LEOVICELDO	CC	80282887	RURAL	HATO	3202925707	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'14.5"N	74°29'09.8"O	SI
44	RICO JIMENEZ	MAURA CAROLINA	CC	52655972	RURAL	SN ISIDRO	3114849611	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'34.70"N	74°29'2.60"O	SI
45	RODRIGUEZ NAVAS	ALEJANDRO	CC	1077973875	RURAL	HATO	3214856613	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'53.80"N	74°29'8.60"O	SI
46	RODRIGUEZ PULIDO	JOSE EFRAIN	CC	3138833	RURAL	HATO	3124105713	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'12.2"N	74°29'34.3"O	SI
47	ROJAS VIVAS	SANDRO REYNEL	CC	80278888	RURAL	VERBENA	3124231598	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'11.80"N	74°32'10.30"O	SI
48	ROMERO SASTRE	JOSE ARQUIMEDEZ	CC	79003913	RURAL	VERBENA	3112944721	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'30.10"N	74°31'52.10"O	SI
49	SABOGAL	BELARMNA	CC	21110878	RURAL	SAN ISIDRO	3124363933	HABITACIÓN Y COCINA	5° 5'40.10"N	74°31'10.04"O	SI
50	SABOYA SALDAÑA	CARLOS ARTURO	CC	79666347	RURAL	VERBENA	3209322971	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'18.10"N	74°31'44.00"O	SI
51	MORERA	MARIA DE LOS ANGELES	CC	20847582	RURAL	CONCEPCION	3203735990	HABITACIÓN Y COCINA	5° 6'38.00"N	74°29'53.30"O	SI

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	110
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

52	SALDAÑA ORDOÑEZ	LUZ MIREYA	CC	21112002	RURAL	HATO	3214631835	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'31.30"N	74°29'27.10"O	SI
53	SANCHES REYES	MARIA ELSA	CC	20843188	RURAL	CENTRO LA PLATANERA	3138789351	HABITACIÓN Y COCINA	5° 7'18.90"N	74°28'43.40"O	SI
54	SERRATO	JOSE JORGE	CC	357326	RURAL	LA PLATANERA	3115460165	HABITACIÓN Y COCINA	5° 7'25.90"N	74°30'55.90"O	SI
55	SUAREZ	LIBARDO	CC	12247043	RURAL	VERBENA	3204317936	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'27.50"N	74°32'31.00"O	NO
56	TRIANA BOHORQUEZ	GERARDO	CC	3233935	RURAL	CONCEPCION	3112683673	HABITACIÓN Y COCINA	5° 7'32.10"N	74°30'9.80"O	SI
57	VELASQUEZ	CUSTODIO	CC	3107886	RURAL	AGUA FRIA	3127201128	HABITACIÓN Y COCINA	5° 5'56.80"N	74°28'25.60"O	SI
58	VELASQUEZ MELO	MIGUEL ANGEL	CC	1069944400	RURAL	AGUA FRIA	3137508407	HABITACIÓN Y COCINA	5° 6'9.30"N	74°28'23.30"O	SI
59	VERGARA BEJARANO	FABIO NELSON	CC	1077967562	RURAL	VERBENA	3133062851	HABITACIÓN Y COCINA	5° 4'25.10"N	74°31'42.50"O	SI
60	VERGARA LINARES	JUAN JOSE	CC	79002498	RURAL	VERBENA	3112711849	HABITACIÓN Y COCINA	5° 3'56.40"N	74°32'2.70"O	SI
61	ALVAREZ	MANUEL ANTONIO	CC	80280674	RURAL	SAN MIGUEL	3118331705	PISOS	5° 6'57.60"N	74°27'11.60"O	SI
62	ALVAREZ TRIANA	NEUDIN	CC	3137353	RURAL	AGUA FRIA	3134628308	PISOS	5° 5'59.06"N	74°28'9.70"O	SI
63	BOLIVAR LAVERDE	JOSE VICENTE	CC	3245882	RURAL	SAN ISIDRO	3204349241	PISOS	5° 5'26.6"N	74°31'27.3"O	SI
64	GAITAN MARTINEZ	JOSE WILLIAM	CC	17671726	RURAL	AGUA FRIA	3103363704	PISOS	5° 5'16.20"N	74°31'15.05"O	SI
65	MEDINA MAHECHA	AGAPITO	CC	357367	RURAL	SAN MIGUEL	3229159300	PISOS	5° 7'14.50"N	74°28'53.00"O	SI
66	MEDINA ORDOÑEZ	JAZMIN	CC	20767832	RURAL	SAN MIGUEL	3229159300	PISOS	5° 6'48.70"N	74°27'56.00"O	SI
67	ORDOÑEZ GUTIERREZ	NELSY JOHANA	CC	52657264	RURAL	HATO	3203052774	PISOS	5° 4'11.60"N	74°29'32.80"O	SI
68	PARRA HERNANDEZ	LUIS JORGE	CC	80280183	RURAL	CONCEPCION	3228980743	PISOS	5° 6'37.40"N	74°29'45.60"O	SI
69	SILVA ALFONSO	LUIS CARLOS	CC	3246919	RURAL	SAN MIGUEL	3107607076	PISOS	5° 6'50.20"N	74°28'4.90"O	SI

1. RAUDEL ALFONSO TRIANA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	111
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001



Fotografía del predio.

Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).



Fotografía del predio.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	112
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

2. MARIA OLINDA ARIZA CREUZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	113
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Vivienda de difícil acceso de materiales.
---	--

3. JEAN NEUSAYER AVILA BUITRAGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	114
--	---	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001



Fotografía del predio.

Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).



Fotografía del predio.

El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	115
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

4. JAIRO ALBERTO BARAHONA MARTINEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	116
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Estructura en buen estado
---	--

5. MARIA DEL PILAR BARRAGAN

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	117
--	---	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001



Fotografía del predio.

Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).



Fotografía del predio.

Vivienda en peligro de colapso, este caso se debe catalogar como prioritario.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	118
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

6. ISABEL BARRETO SALDAÑA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	119
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Terreno en zona de riesgo, se recomienda no construir
---	--

7. ISAIAS BELTRAN TRIANA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	120
--	---	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio. Fácil acceso de materiales de construcción.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	121
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

8. JAIRO BENAVIDES BUITRAGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	122
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. La vivienda muestra serias afectaciones estructurales.
---	---

9. NIBARDO BENAVIDES BUITRAGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	123
-----------------------------------	--	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio. Terreno acto para la construcción del beneficio otorgado del presente contrato

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	124
--	---	-----

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha:</p> <p>05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición:</p> <p>001</p>

10. JUAN DE LA CRUZ BOHORQUEZ BEJARANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	<p>Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto</p>
	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>

<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>125</p>
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Vivienda existente nueva.
---	--

11. MANUEL ANTONIO BOHORQUEZ

No tenemos acceso al predio, no se encuentra personas habitando la vivienda actualmente

12. EVELIO BUITRAGO MEDINA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	126
-----------------------------------	--	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio. El terreno presenta en una de sus esquinas un desnivel el cual reduce considerablemente su área a construir.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	127
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

13. MARIA CORONA BUSTOS GARZON

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	128
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Cocina existente construida en madera y cubierta en teja de zinc
---	---

14. MARIA RESURECCION CEPEDA GOMEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	129
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio. Predio aledaño a una laguna artificial.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	130
--	---	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

15. JOSE NICOLAS CIFUENTES MURILLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	131
-----------------------------------	--	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Vivienda en zona de riesgo, el beneficiario sugiere que la construcción se realice en otro predio de su propiedad.
---	---

16. JOSE GREGORIO CORTES PAEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	132
-----------------------------------	--	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio. Se planteó derrumbar la estructura existente, para ser remplazada por el beneficio otorgado en el contrato.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	133
--	---	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

17. MARIA ENRIQUETA DIAZ BELTRAN

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	134
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Demolición parcial de la vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado por el presente contrato.
---	--

18. GLORIA GARCIA SALDAÑA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	135
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	136
---	---	------------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

19. MOISES GOMEZ CIFUENTES

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	<p>Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto</p>
	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>

<p>Contrato SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>137</p>
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. En el previo ya se encuentra construida una cocina otorgada por un beneficio anterior.
---	---

20. ABEL ANTONIO GUASCA BOHORQUEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	138
-----------------------------------	--	-----

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>
	<p>Fotografía del predio. Construcción del beneficio al constado de la carretera.</p>

<p>Contrato SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>139</p>
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

21. JOSE ARMANDO GUASCA GARZON

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	140
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.
---	--

22. JOSE HERNANDO HERNANDEZ MEDINA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	141
---	---	------------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

		<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>
		<p>Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.</p>

<p>Contrato SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>142</p>
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

23. JOSE FERNANDO LINARES LINARES

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	143
-----------------------------------	--	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.
---	--

24. MARIA CECILIA MAHECHA ACOSTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	144
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	145
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

25. MARIA BEATRIZ MAHECHA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	146
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio.
---	-------------------------------

26. JAVIER MEDINA ALFONSO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	147
-----------------------------------	--	-----

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha:</p> <p>05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición:</p> <p>001</p>

	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>
	<p>Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.</p>

<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>148</p>
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

27. LEONARDO MEDINA ROMERO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	149
---------------------------------------	--	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio.
---	-------------------------------

28. MILTON MEJIA ORDOÑEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	150
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	151
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

29. GUSTAVO MELO BELTRAN

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	152
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio.
---	-------------------------------

30. ANA DORITA MELO CUBILLOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	153
--	---	------------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>
	<p>Fotografía del predio. Se encuentran varias estructuras en el mismo predio.</p>

<p>Contrato SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>154</p>
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

31. JAIME ANTONIO MORENO GARZON

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	155
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Dificil acceso al predio, se recomienda que sea uno de los primeros beneficiarios el cual se ejecute actividades de obra.
---	--

32. MILENA MOYA ALBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	156
-----------------------------------	--	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio. Zona de pendiente alta, difícil nivelación del terreno.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	157
--	---	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

33. MARIA ELVIA OLAYA PEREZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	158
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Construcción en peligro de colapso, este caso se podría catalogar como prioritario.
---	--

34. ALFREDO ORDOÑEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	159
-----------------------------------	--	-----

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>
	<p>Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.</p>

<p>Contrato SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>160</p>
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

35. LUIS EDUARDO ORDOÑEZ SALDAÑA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	161
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.
---	--

36. MARIA HERMINDA ORDOÑEZ SANCHEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	162
-----------------------------------	--	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	163
--	---	------------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

37. JOSE OSTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	<p>Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto</p>
	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>

<p>Contrato SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>164</p>
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Estructura en muy mal estado, riesgo de colapso.
---	---

38. JUAN ANTONIO OSTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	165
---	---	------------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha:</p> <p>05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición:</p> <p>001</p>

	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>
	<p>Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.</p>

<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>166</p>
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

39. JORGE PAEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	167
-----------------------------------	--	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Dificultad de ingreso de materiales medio.
---	---

40. GERARDO PAEZ TRIANA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	168
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio. Estructura en alto riesgo de colapso. Considerar este caso como prioritario.

41. MARHA LUCIA PEREZ DAZA

El beneficiario es acogido por otro contrato el cual le corresponde la construcción de una vivienda, por la cual la señora Marha Lucia Pérez no necesita el beneficio actual.

42. JOSE BAUTISTA REYES GARZON

No se tiene acceso al predio, el beneficiario no se encuentra en el momento de la visita.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	169
--	--	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

43. LEOVICENDO RIAÑO MEJIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio. El predio no se encuentra estructuras existentes

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	170
--	---	-----

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha:</p> <p>05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición:</p> <p>001</p>

44. MAURA CAROLINA RICO JIMENEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	<p>Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto</p>
	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>

<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>171</p>
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.
---	--

45. ALEJANDRO RODRIGUEZ NAVAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	172
--	---	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	173
--	---	-----

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

46. JOSE EFRAIN RODRIGUEZ PULIDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	<p>Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto</p>
	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>

<p>Contrato SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>174</p>
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio.
---	-------------------------------

47. SANDRO REYNEL ROJAS VIVAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	175
---	---	------------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>
	<p>Fotografía del predio.</p>

<p>Contrato SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>176</p>
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

48. JOSE ARQUIMEDEZ ROMERO SASTRE

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”	177
---------------------------------------	--	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio.
---	-------------------------------

49. BELARMINA SABOGAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	178
--	---	-----

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha:</p> <p>05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición:</p> <p>001</p>

	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>
	<p>Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.</p>

<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>179</p>
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

50. CARLOS ARTURO SABOYA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	180
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio.
---	-------------------------------

51. MARIA DE LOS ANGELES SALDAÑA MORERA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	181
--	---	-----

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha:</p> <p>05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición:</p> <p>001</p>

	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>
	<p>Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.</p>

<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>182</p>
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

52. LUZ MIREYA SALDAÑA ORDOÑEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	183
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.
---	--

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	184
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

53. MARIA ELSA SANCHES REYES

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	185
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Predio listo para la ejecución de actividades de obra.
---	---

54. JOSE JORGE SERRATO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	186
-----------------------------------	--	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	187
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

55. LIBARDO SUAREZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	188
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Riesgo de deslizamiento alto, se recomienda no construir en la zona, reubicación del beneficiario.
---	---

56. GERARDO TRIANA BOHORQUEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	189
---	---	------------


<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>
	<p>Fotografía del predio. Riesgo de deslizamiento medio, la estructura presenta fallas</p>

<p>Contrato SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>190</p>
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

57. CUSTODIO VELASQUEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	191
--	---	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.
---	--

58. MIGUEL ANGEL VELASQUEZ MELO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	192
---	---	------------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>
	<p>Fotografía del predio. Predio listo para la construcción, fácil acceso al predio.</p>

<p>Contrato SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>193</p>
---	---	------------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	<p>Fecha:</p> <p>05 Diciembre 2019</p>
	SHVS – CM – 035 -2019	<p>Edición:</p> <p>001</p>

59. FABIO NELSON VERGARA BEJARANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	<p>Fotografía del predio.</p> <p>Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto</p>
	<p>Fotografía del predio.</p> <p>Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>

<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>194</p>
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Dificultad de acceso medio.
---	--

60. JUAN JOSE VERGARA LINARES

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	195
-----------------------------------	--	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio. El beneficiario propone la demolición parcial de su vivienda, para el posterior remplazo gracias al beneficio otorgado en el presente contrato.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	196
--	---	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

61. MANUEL ANTONIO ALVAREZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	197
--	---	-----

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. La vivienda presenta una seria dificultad de canalización de aguas lluvias, prioridad pisos.
---	---

62. NEUDIN ALVAREZ TRIANA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	198
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).
	Fotografía del predio. Vivienda lista para construcción de pisos, dificultad de acceso medio.

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	199
--	---	------------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	<p>Fecha:</p> <p>05 Diciembre 2019</p>
	SHVS – CM – 035 -2019	<p>Edición:</p> <p>001</p>

63. JOSE VICENTE BOLIVAR LAVARDE

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	<p>Fotografía del predio.</p> <p>Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto</p>
	<p>Fotografía del predio.</p> <p>Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>

<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>200</p>
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Fácil acceso al predio, la estructura necesita pisos en los exteriores.
---	--

64. JOSE WILLIAM GAITAN MARTINEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	201
---	---	------------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>
	<p>Fotografía del predio. Difícil acceso de los materiales de construcción, la estructura está en riesgo de deslizamiento de material en la parte posterior.</p>

<p>Contrato SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>202</p>
---	---	------------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha:</p> <p>05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición:</p> <p>001</p>

65. AGAPITO MEDINA MAHECHA

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	<p>Fotografía del predio.</p> <p>Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto</p>
	<p>Fotografía del predio.</p> <p>Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>

<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>203</p>
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Estructura afectada estructuralmente en riesgo bajo, se necesitan pisos en exteriores de la vivienda.
---	--

66. JAZMIN MEDINA ORDONEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	204
---	---	------------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha: 05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición: 001</p>

	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>
	<p>Fotografía del predio. En la vivienda no se encuentra habitada, es una estructura nueva en buenas condiciones, se necesitan pisos en exteriores del predio.</p>

<p>Contrato SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>205</p>
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

67. NELSY JOHANA ORDOÑEZ GUTIERREZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	206
---	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

	Fotografía del predio. Fácil acceso de los materiales de construcción, se necesitan pisos en el exterior de la vivienda.
---	--

68. LUIS JORGE PARRA HERNANDEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	207
---	---	------------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha:</p> <p>05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición:</p> <p>001</p>

	<p>Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).</p>
	<p>Fotografía del predio. Estructura en muy mal estado, daño en cubierta, baño existente fuera de funcionamiento, se necesita pisos tanto internamente como en el exterior de la vivienda.</p>

<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>208</p>
--	---	------------

CONSTRUMARCA S.A.S 	INFORME DE AVANCE MENSUAL	Fecha: 05 Diciembre 2019
	SHVS – CM – 035 -2019	Edición: 001

69. LUIS CARLOS SILVA ALFONSO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN
	Fotografía del predio. Se garantiza que las características del lote cumplan con las dimensiones de los planos del proyecto
	Fotografía del predio. Lugar donde se dispondrá el beneficio (habitación y cocina).

Contrato SHVS – CM – 035 -2019	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	209
---	---	------------

<p>CONSTRUMARCA S.A.S</p> 	<p>INFORME DE AVANCE MENSUAL</p>	<p>Fecha:</p> <p>05 Diciembre 2019</p>
	<p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>Edición:</p> <p>001</p>

	<p>Fotografía del predio.</p> <p>Vivienda con fallas estructurales, se necesitan pisos en habitaciones y corredor de la vivienda.</p>
---	--

9.5 ACTIVIDADES JURÍDICAS

- No se han realizado actividades adicionales

9.6 OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

9.6.1 DIFICULTADES ENCONTRADAS

- El beneficiario No.41 llamada **MARHA LUCIA PEREZ DAZA** con número de identificación 52.848.046, se encuentra inscrito en un nuevo proyecto de la alcaldía, el cual salió favorecida con la construcción de una vivienda, por esto el beneficiario no necesita los recursos generados para mejoramiento de vivienda del presente proyecto.
- El beneficiario No. 11 llamado **MANUEL ANTONIO BOHORQUEZ** con número de identificación 357.469, tenemos la dificultad que el predio no se encuentra habitado, y según información suministrada por los vecinos del sector, el beneficiario se radica en otra ciudad, por lo cual será innecesario el beneficio entregado por el presente proyecto.

9.6.2 DIFICULTADES ENCONTRADAS

- Se recomienda al municipio que revise estos dos casos, para de ser posible, solicitar el cambio de dichos beneficiarios.

<p>Contrato</p> <p>SHVS – CM – 035 -2019</p>	<p>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS URBANAS DE INTERESES PRIORITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."</p>	<p>210</p>
--	---	------------