

**ACTA DE AMPLIACION No.1 DE SUSPENSIÓN No.5**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                          |                                 |                                |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | <b>Contrato principal</b>                | <b>X</b>                        | <b>Interventoría</b>           | <b>Acta No.</b>   | <b>5</b> |
| <b>TIPO DE ACTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                          |                                 |                                |                   |          |
| <b>Identificación del Acta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Marque (X)</b>                                                                                                                      | <b>Identificación del Acta</b>           | <b>Marque (X)</b>               | <b>Identificación del Acta</b> | <b>Marque (X)</b> |          |
| Acta de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | Acta de Modificación de cantidad de obra |                                 |                                |                   |          |
| Acta de Suspensión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | Acta de Recibo Parcial                   |                                 |                                |                   |          |
| Acta de Reinicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | Acta de Fijación de Ítems no Previstos   |                                 |                                |                   |          |
| Acta de Ampliación de Suspensión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                      | Acta de obra adicional                   |                                 |                                |                   |          |
| Acta de Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | Acta de Reajuste                         |                                 |                                |                   |          |
| Acta de Comité Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | Acta de Recibo Final                     |                                 |                                |                   |          |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                          |                                 |                                |                   |          |
| <b>OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE FASE 1 DEL COMANDO DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – DEBOL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                          |                                 |                                |                   |          |
| <b>CONDICIONES INICIALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                          | <b>CONDICIONES ACTUALIZADAS</b> |                                |                   |          |
| <b>CONTRATO OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DENo. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023                                                                                                    |                                          |                                 |                                |                   |          |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA<br>NIT. 901.739.587-2<br>R. NATALIA TURBAY HADDAD<br>CC 52.868.754                                       |                                          |                                 |                                |                   |          |
| <b>INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO NIT.<br>901.749.423-6<br>R. EMIRO FÉLIX VANEGAS GÓMEZ C.C. 73.575.084                                 |                                          |                                 |                                |                   |          |
| <b>Fecha de Iniciación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 – Noviembre - 2023                                                                                                                  |                                          |                                 |                                |                   |          |
| <b>Fecha de Terminación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 – Junio - 2027                                                                                                                      |                                          |                                 |                                |                   |          |
| <b>Plazo de Ejecución</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUARENTA Y TRES (43) MESES.                                                                                                            |                                          |                                 |                                |                   |          |
| <b>Valor Total del contrato de obra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cuarenta mil ciento cincuenta y tres millones novecientos diez mil cuatrocientos treinta pesos con cero centavos (\$40.153.910.430,00) |                                          |                                 |                                |                   |          |
| <b>CDP No.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 820 de 29 de junio de 2022, 973 18 de julio de 2022.                                                                                   |                                          |                                 |                                |                   |          |
| <b>RP No.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10620 de octubre 5 de 2023                                                                                                             |                                          |                                 |                                |                   |          |
| <b>PARTES INVOLUCRADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                          |                                 |                                |                   |          |
| A los nueve (9) días del mes de enero de 2.026, se reunieron los señores EMIRO FÉLIX VANEGAS GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.575.084, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO y NATALIA TURBAY HADDAD, identificada con cedula de ciudadanía 52.868.754 en calidad de Representante legal del Consorcio UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA, identificado con Nit 901.739.587-2, con el fin de suspender el Contrato de obra No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                          |                                 |                                |                   |          |
| <b>CONSIDERANDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                          |                                 |                                |                   |          |
| Que el día 3 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una reunión virtual convocada por la Interventoría, en la cual participaron la Interventoría, el Contratista y el Supervisor del contrato. En dicha sesión se informó que se realizó la entrega a la Dirección de Logística y Facilitación Operativa DILOF el día 1 de diciembre del 100% de las observaciones subsanadas previamente formuladas por la Policía Nacional.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                          |                                 |                                |                   |          |
| Que la entrega física comprendió una memoria USB y un oficio soporte, radicado bajo el número INGI-50248-144.12.25 con asunto ENTREGA DE INFORMACIÓN SUBSANADA PARA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVISIÓN Y AVAL , documentación que fue recibida por la Arquitecta Janeth Solis, profesional delegada por la Policía Nacional. Durante la reunión se socializó que la DILOF requiere aproximadamente dos (2) semanas para la emisión del aval correspondiente, tras lo cual la documentación será remitida al Ministerio del Interior para su revisión, proceso que, dada la magnitud del proyecto, podrá tomar varias semanas adicionales. |                                                                                                                                        |                                          |                                 |                                |                   |          |
| Que el día 5 de diciembre de 2025 se desarrolló una reunión presencial en la Gobernación de Bolívar, con la participación de la Interventoría, el Contratista y el Supervisor del contrato, y con la asistencia virtual de la DILOF y el Ministerio del Interior. En dicha sesión se explicó que la DILOF se encuentra actualmente elaborando el acta de aval, la cual será remitida posteriormente al Ministerio del Interior para su revisión final.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                          |                                 |                                |                   |          |
| Que, a la fecha, la documentación técnica correspondiente al proyecto continúa en proceso de revisión y análisis por parte de la Policía Nacional, dentro del trámite requerido para la validación y emisión del respectivo aval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                          |                                 |                                |                   |          |

Que, en atención a que dicho proceso no ha culminado y que su resultado incide directamente en la normal ejecución del Contrato N° 3739 del 25 de agosto de 2023, se mantienen las circunstancias que dieron origen a la Suspensión N° 05.

Que, en consecuencia, y con el fin de evitar posibles afectaciones técnicas, administrativas y contractuales, las partes consideran procedente ampliar la Suspensión N° 05 por el término de dos (2) meses adicionales.


A la fecha no se tiene el aval de la DILOF y está pendiente la revisión por parte del Ministerio del Interior por lo tanto se avala la prórroga de suspensión No.5 por un término de dos (2) meses o antes si los hechos que motivaron a la suspensión son superados

#### ACUERDAN


- 1- Prorrogar la suspensión No. 5 del contrato No. 3739 del 25 de agosto 2023, por un periodo de dos (2) meses o antes si se superan las razones que dieron lugar a la suspensión.
- 2- Una vez vencido el plazo de suspensión y reiniciado el contrato, el contratista deberá actualizar las pólizas de cumplimiento y responsabilidad del contrato 3739 del 25 de agosto 2023.
- 3- Que el plazo de suspensión del contrato no se computará para efectos del plazo extintivo del contrato.

#### OBSERVACIONES

N/A



R. NATALIA TURBAY HADDAD  
C.C. 52.868.754  
UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA  
NIT. 901.739.587-2



CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO  
NIT. 901.749.423-6  
R. EMIRO FÉLIX VANEGAS GÓMEZ  
C.C. 73.575.084