

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT15
FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATOS DE OBRA	VERSIÓN	0

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No 094 de 2025 FRR suscrito entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
CONTRATISTA	AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar bajo el sistema de precios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Delegación Departamental de Amazonas y la Registraduría Especial de Leticia – Amazonas de conformidad con el estudio previo, las condiciones adicionales a la selección abreviada de menor cuantía No. 018 de 2025 y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del contrato
CIUDAD:	Leticia – Amazonas.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	6/10/2025
FECHA DE INICIO:	7/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
INFORME NRO.	No 01
PERIODO DE EJECUCIÓN:	07 de octubre al 05 de diciembre de 2025
FECHA PRESENTE INFORME:	05 de diciembre de 2025

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PORCENTAJE DE AVANCE
<ul style="list-style-type: none"> -nivel sótano: demoliciones, instalación de enchape y adecuación de espacio -nivel 3: cambio de cubierta, cambio de enchape y cambio de cielo raso, construcción de nuevos muros divisorios. -nivel patio: construcción de muro culata para traslado de condensadoras 	50%

RECOMENDACIONES:

En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025.



ALISANDRO OCTAVIO TARAPUES ROSERO

Ingeniero Director de interventoría