



**MEMORANDO**

**Bogotá, D.C.**

**PARA:** Subdirección de Gestión Contractual.

**DE:** Subdirección de Proyectos para la seguridad y la convivencia ciudadana.

**ASUNTO:** REMISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

**Ref.:** CONVENIO 1547-20 SANTIAGO DE TOLÚ– SUCRE.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar a su dependencia el siguiente informe de supervisión correspondiente al mes de febrero de 2026 del convenio 1547-20 Santiago de Tolú-Sucre.

| FEBRERO  |                                                                                                                        |                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ITE<br>M | DESCRIPCION                                                                                                            | CANTIDAD DE FOLIOS     |
| 1        | Anexo 3 informe mensual de supervisión del periodo del mes de FEBRERO de 2026 1547-20 Santiago de Tolú-Sucre. (anexos) | Veintiséis (26) folios |

Atentamente,

**JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA**  
Supervisor del Convenio

Elaboró: Andrés del Río / Apoyo a la Supervisión 

|                                                                                                                     |         |                                                                                                         |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div> | PROCESO | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                           | VERSIÓN           | 7          |
|                                                                                                                     | FORMATO | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3 | PÁGINA            | 1 de 9     |
|                                                                                                                     |         |                                                                                                         | FECHA DE VIGENCIA | 31/08/2022 |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON            |
| CONVENIO No. 1547 de 2020, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU - SUCRE |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES FEBRERO DE 2026                 |

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| OBJETO:                                                                                                                     | “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PARA PROMOVER LOS “ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE”. |                                          |                    |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO:<br>(Si es urbano: Dirección exacta y barrio<br>Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar) | CRA 17ª # 4F-07                                                                                                                                                                                                   |                                          |                    |
| BENEFICIARIO:                                                                                                               | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ – SUCRE                                                                                                                                                                             |                                          |                    |
| VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO                                                                                            | APORTES MIN – FONSECON                                                                                                                                                                                            |                                          | \$3.932.690.243,00 |
|                                                                                                                             | APORTES MUNICIPIO- INICIAL                                                                                                                                                                                        |                                          | \$1.838.936.401,65 |
|                                                                                                                             | TOTAL, APORTES DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                       |                                          | \$6.538.665.865.11 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                                                                                           | 31/12/2020                                                                                                                                                                                                        |                                          |                    |
| FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO                                                                                   | 31/03/2022                                                                                                                                                                                                        | FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO | 30/04/2026         |
| SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO                                                                                           | JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA                                                                                                                                                                                        |                                          | DESDE: 10/05/2023  |
| SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)                                                                 | NOMBRE                                                                                                                                                                                                            | DESDE                                    | HASTA              |
|                                                                                                                             | ARQ. IVÁN DARIO GONZALEZ CUELLAR                                                                                                                                                                                  | 30/12/2020                               | 30/06/2021         |
|                                                                                                                             | LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA                                                                                                                                                                                | 1/07/2021                                | 12/07/2021         |
|                                                                                                                             | ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO                                                                                                                                                                              | 13 / 07 / 2021                           | 31/03/2022         |
|                                                                                                                             | JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA                                                                                                                                                                                         | 1/02/2022                                | 30/07/2022         |
|                                                                                                                             | ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO                                                                                                                                                                              | 1/08/2022                                | 28/09/2022         |
|                                                                                                                             | LUZ YOLIMA HERRERA MARTINEZ                                                                                                                                                                                       | 29/09/2022                               | 17/10/2022         |
|                                                                                                                             | ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO                                                                                                                                                                              | 18/10/2022                               | ACTUAL             |
|                                                                                                                             | ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO                                                                                                                                                                              | 05/01/2023                               | 15/01/2023         |
|                                                                                                                             | NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR                                                                                                                                                                                        | 16/01/2023                               | 3/02/2023          |
|                                                                                                                             | ING.REMBERTO ALEJANDRO MARTINEZ POLO                                                                                                                                                                              | 04/02/2023                               | 20/03/2023         |

|                                                                                                                     |         |                                                                                                         |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div> | PROCESO | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                           | VERSIÓN           | 7          |
|                                                                                                                     | FORMATO | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3 | PÁGINA            | 2 de 9     |
|                                                                                                                     |         |                                                                                                         | FECHA DE VIGENCIA | 31/08/2022 |

|                                                                                                          |                                                                    |                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                          | ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ                                      | 21/03/2023                                                                       | 5/05/2024  |
|                                                                                                          | EDGAR RICARDO PATIÑO                                               | 6/05/2024                                                                        | 9/05/2024  |
|                                                                                                          | JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA                                         | 10/05/2024                                                                       | 30/06/2025 |
|                                                                                                          | TITO LORENZO LOVO CARRETERO                                        | 01/07/2025                                                                       | 21/07/2025 |
|                                                                                                          | JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA                                         | 22/07/2025                                                                       | ACTUAL     |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN                                                                                   | NOMBRE                                                             | DESDE                                                                            | HASTA      |
|                                                                                                          | ARQ. MARIA JOSEFINA FERRER FERRER                                  | 24/02/2021                                                                       | 30/09/2022 |
|                                                                                                          | ARQ. MARIA JOSEFINA FERRER FERRER                                  | 25/11/2022                                                                       | 31/12/2022 |
|                                                                                                          | ARQ. MARIA JOSEFINA FERRER FERRER                                  | 1/02/2023                                                                        | 30/06/2023 |
|                                                                                                          | ARQ. MARIA JOSEFINA FERRER FERRER                                  | 11/07/2023                                                                       | 31/12/2023 |
|                                                                                                          | ARQ. MARIA JOSEFINA FERRER FERRER                                  | 11/01/2024                                                                       | 11/09/2024 |
|                                                                                                          | ARQ. DANIEL SUAREZ ESTRADA                                         | 12/09/2024                                                                       | 31/12/2024 |
|                                                                                                          | ING JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA                                     | 1/01/2025                                                                        | 6/02/2025  |
|                                                                                                          | ING ANDRÉS FELIPE DEL RÍO                                          | 7/02/2025                                                                        | ACTUAL     |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO                                                     | No.52620<br>No.4021<br>No.18922<br>No. 4923<br>No.17524<br>No.6525 | 29/12/2020<br>12/01/2021<br>16/01/2022<br>16/01/2023<br>16/01/2024<br>10/01/2025 |            |
| REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO                                                                          | No. 84120<br>No.4021<br>No.10422<br>No. 3323<br>No.9624<br>No.6525 | 31/12/2020<br>12/01/2021<br>16/01/2022<br>16/01/2023<br>16/01/2024<br>10/01/2025 |            |
| COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)                                                                   | N/A                                                                |                                                                                  |            |
| REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL                                                                 | No.                                                                |                                                                                  |            |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL                                                                    | CO1.WRT.6682923<br>09/04/2021                                      |                                                                                  |            |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO                                                | 09/04/2021                                                         |                                                                                  |            |
| FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA ACLARACIÓN, PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN        | FECHA: 31/08/2022                                                                |            |
|                                                                                                          | SEGUNDA PRORROGA Y SEGUNDA MODIFICACION                            | FECHA: 30/11/2022                                                                |            |

|                                                                                                                     |         |                                                                                                         |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div> | PROCESO | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                           | VERSIÓN           | 7          |
|                                                                                                                     | FORMATO | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3 | PÁGINA            | 3 de 9     |
|                                                                                                                     |         |                                                                                                         | FECHA DE VIGENCIA | 31/08/2022 |

|                                                                                              |                                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario) | TERCERA PRÓRROGA, TERCERA MODIFICACIÓN Y PRIMERA ADICION                       | FECHA: 07/09/2023 |
|                                                                                              | CUARTA PRÓRROGA, CUARTA MODIFICACIÓN Y SEGUNDA ADICIÓN                         | FECHA: 28/06/2024 |
|                                                                                              | QUINTA PRÓRROGA, QUINTA MODIFICACIÓN                                           | FECHA: 27/12/2024 |
|                                                                                              | SUSPENSIÓN 01                                                                  | FECHA: 28/11/2024 |
|                                                                                              | REINICIO 01                                                                    | FECHA: 26/12/2024 |
|                                                                                              | SUSPENSIÓN 02                                                                  | FECHA: 15/08/2025 |
|                                                                                              | AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 02                                                | FECHA: 12/12/2025 |
|                                                                                              | PÓLIZA N°3003081 PREVISORA SEGUROS 4TA PRORROGA 4TA MODIFICACION Y 2DA ADICION |                   |
|                                                                                              | - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DESDE 18/03/2021 HASTA 31/05/2025                  |                   |
|                                                                                              | - CALIDAD DEL SERVICIO DESDE 18/03/2021 HASTA 31/05/2025                       |                   |
| PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)                                           |                                                                                |                   |
| VALOR DE ESTUDIOS DISEÑOS                                                                    | \$ 180.761.427                                                                 |                   |
| VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS DISEÑOS                                                      | \$64.134.154                                                                   |                   |
| VALOR DE OBRA                                                                                | \$ 4.323.522.912                                                               |                   |
| ADICION OBRA                                                                                 | \$1.723.190.416.98                                                             |                   |
| VALOR INTERVENTORIA DE OBRA                                                                  | \$239.037.338                                                                  |                   |
| VALOR INTERVENTORIA                                                                          | \$79.28.454.67                                                                 |                   |

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

| CONCEPTO           | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PORCENTAJ E DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| PRIMER DESEMBOLSO  | 1). UN PRIMER DESEMBOLSO, por la suma de \$393.269.024 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO. | NO APLICA                     | 09/07/2021    | \$ 393.269.024  |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | 2). UN SEGUNDO DESEMBOLSO, por la suma de \$2.359.614.146 M/L previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, junto con la presentación de A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado,                                                                             | 30%                           | 23/12/2022    | \$2.359.614.146 |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|
|                                                                                                              | rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |                   |
| TERCER DESEMBOLSO                                                                                            | 3). UN TERCER DESEMBOLSO, por la suma de \$ 786.538.049 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. | 60%  | 23/09/2024     | \$ 786.538.049    |
| CUARTO DESEMBOLSO                                                                                            | 4). UN CUARTI DESEMBOLSO, por la suma de \$393.269.024 M/L, previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.                                                                          | 100% | DD/MM/AAA<br>A | \$ 215.180.000,00 |
| TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | \$3.539.421.219   |
| TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                | \$3.435.922.609,8 |

3. PÓLIZA INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA PREVISORA SEGUROS

| PÓLIZA No. | AMPAROS              | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             |
|------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|
|            |                      |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| No.3003081 | Cumplimiento         | \$925.338.881,00   | 18/03/2021   | 18/12/2022  |
|            | Calidad del servicio | \$925.338.881,00   | 18/03/2021   | 18/12/2022  |

PÓLIZA PRIMERA ACLARACIÓN, PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA PREVISORA SEGUROS

|                                                                                                                     |         |                                                                                                         |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div> | PROCESO | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                           | VERSIÓN           | 7          |
|                                                                                                                     | FORMATO | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3 | PÁGINA            | 5 de 9     |
|                                                                                                                     |         |                                                                                                         | FECHA DE VIGENCIA | 31/08/2022 |

| PÓLIZA No. | AMPAROS              | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             |
|------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|
|            |                      |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| No.3003081 | Cumplimiento         | \$925.338.881,00   | 18/03/2021   | 19/08/2023  |
|            | Calidad del servicio | \$925.338.881,00   | 18/03/2021   | 19/08/2023  |

PÓLIZA SEGUNDA PRORROGA Y SEGUNDA MODIFICACION DEL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA PREVISORA SEGUROS

| PÓLIZA No. | AMPAROS              | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             |
|------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|
|            |                      |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| No.3003081 | Cumplimiento         | \$925.338.881,00   | 18/03/2021   | 31/05/2024  |
|            | Calidad del servicio | \$925.338.881,00   | 18/03/2021   | 31/05/2024  |

PÓLIZA TERCERA PRÓRROGA, TERCERA MODIFICACIÓN Y PRIMERA ADICION DEL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA PREVISORA SEGUROS

| PÓLIZA No. | AMPAROS              | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             |
|------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|
|            |                      |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| No.3003081 | Cumplimiento         | \$1.131.176.132,00 | 18/03/2021   | 31/12/2024  |
|            | Calidad del servicio | \$1.131.176.132,00 | 18/03/2021   | 31/12/2024  |

PÓLIZA CUARTA PRÓRROGA, CUARTA MODIFICACIÓN Y SEGUNDA ADICIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA PREVISORA SEGUROS

| PÓLIZA No. | AMPAROS              | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             |
|------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|
|            |                      |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| No.3003081 | Cumplimiento         | \$1.269.976.964,00 | 18/03/2021   | 31/05/2025  |
|            | Calidad del servicio | \$1.269.976.964,00 | 18/03/2021   | 31/05/2025  |

PÓLIZA QUINTA PRÓRROGA DEL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA PREVISORA SEGUROS

| PÓLIZA No. | AMPAROS              | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             |
|------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|
|            |                      |                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| No.3003081 | Cumplimiento         | \$1.269.976.964,00 | 18/03/2021   | 01/03/2026  |
|            | Calidad del servicio | \$1.269.976.964,00 | 18/03/2021   | 01/03/2026  |

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- *Contrato de ejecución de Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Santiago de Tolú – Sucre.*

|                                                                                                             |         |                                                                                                         |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <br>MINISTERIO DEL INTERIOR | PROCESO | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                           | VERSIÓN           | 7          |
|                                                                                                             | FORMATO | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3 | PÁGINA            | 6 de 9     |
|                                                                                                             |         |                                                                                                         | FECHA DE VIGENCIA | 31/08/2022 |

| DESCRIPCIÓN                                             | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | VALOR                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| No. del contrato<br>LP-OP- 03-2021                      | "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | \$ 4,323,522,912                               |
| Link de Consulta:                                       | <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22626&amp;g-recaptcha-response=03AGdBq26HV63yRC_qv_ot9PftBbKxrDVZalzcdES3jdB2xgFJbp3x4dfK9ovEJI_kU2z3SXTqO1jTXHEaHR2lYMKl_KTuo0NW5GJrqfODxyqS6WV3zcbFP_iwbJNkgxO_d67j3ZweZ_YDiSboAATJvCnmRP7_FwzAS4yfkt-rediLNWyo34fX8e3lfulqivOxzJHPQcXLNZAZlhWbct2sDJC57BlclR9ft27-OjE9hxWDPdBoyeU2TK3xAywW5F0aDqiGnM7jPtrY8FM1pgd3AtDcdArHQd9zH8O272s8jTd2YUNPhgJQ1mGilvJy3NXmvc3iOZeiPxWfGDsoG8NVvmtBX476m8wueqv-yPI6meovX7mJs8QK2kufF6vj85h2h-FaAfBiWYRmRg3ZwTPKHp1g8k45pOEpavLuBgoze0s0al7insTDjzxsFfhUBSppzzl42OGNX1ECP8JAH4x3keUVfWKJ-L7r_QBhv7p0QkxWYZlqFWz6cAnpAVlsm7mkFlhQGloMABa4_GywV-tiR24uaigZuZEWg">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22626&amp;g-recaptcha-response=03AGdBq26HV63yRC_qv_ot9PftBbKxrDVZalzcdES3jdB2xgFJbp3x4dfK9ovEJI_kU2z3SXTqO1jTXHEaHR2lYMKl_KTuo0NW5GJrqfODxyqS6WV3zcbFP_iwbJNkgxO_d67j3ZweZ_YDiSboAATJvCnmRP7_FwzAS4yfkt-rediLNWyo34fX8e3lfulqivOxzJHPQcXLNZAZlhWbct2sDJC57BlclR9ft27-OjE9hxWDPdBoyeU2TK3xAywW5F0aDqiGnM7jPtrY8FM1pgd3AtDcdArHQd9zH8O272s8jTd2YUNPhgJQ1mGilvJy3NXmvc3iOZeiPxWfGDsoG8NVvmtBX476m8wueqv-yPI6meovX7mJs8QK2kufF6vj85h2h-FaAfBiWYRmRg3ZwTPKHp1g8k45pOEpavLuBgoze0s0al7insTDjzxsFfhUBSppzzl42OGNX1ECP8JAH4x3keUVfWKJ-L7r_QBhv7p0QkxWYZlqFWz6cAnpAVlsm7mkFlhQGloMABa4_GywV-tiR24uaigZuZEWg</a> |                                          |                                                |
| Adicional en valor<br>(adjuntar celdas si es necesario) | 15/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | \$ 1.029.186.256,38                            |
|                                                         | 03/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | \$ 694.004.160,06                              |
| Nombre contratista                                      | CONSORCIO CONSTRU-ALCALDIA 2021<br>R.L NILSON JOSE MONTERROSA YEPEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | NIT. 901.500.811 – O<br>C.C. No. 1.102.828.159 |
| Fecha de Acta de inicio del contrato                    | 09/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | Duración 11 meses                              |
| Prórrogas,<br>Suspensiones<br>Reinicios                 | SUSPENSIÓN No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05/04/2022                               |                                                |
|                                                         | REINICIO No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10/08/2022                               |                                                |
|                                                         | SUSPENSIÓN No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09/11/2022                               |                                                |
|                                                         | PRÓRROGA 1 A LA<br>SUSPENSION No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08/02/2023                               |                                                |
|                                                         | REINICIO No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20/02/2023                               |                                                |
|                                                         | PRÓRROGA Y ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15/05/2023                               |                                                |
|                                                         | SUSPENSIÓN No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23/10/2023                               |                                                |
|                                                         | PRÓRROGA 1 A LA<br>SUSPENSION No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21/11/2023                               |                                                |
|                                                         | PRÓRROGA 2 A LA<br>SUSPENSION No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24/01/2024                               |                                                |
|                                                         | PRÓRROGA 3 A LA<br>SUSPENSION No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/03/2024                               |                                                |
|                                                         | REINICIO No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/04/2024                               |                                                |
|                                                         | PRÓRROGA Y ADICION No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03/04/2024                               |                                                |
|                                                         | PRÓRROGA No. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/06/2024                               |                                                |
|                                                         | SUSPENSIÓN No. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24/10/2024                               |                                                |
| Fecha Inicial de terminación del contrato               | 09/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha Actual de terminación del contrato | 28/11/2026                                     |
| VALOR TOTAL                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | \$6.046.713.328,44                             |

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA               | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, COMPAÑÍA DE SEGUROS CEN REGION CARIBE                |
| PÓLIZA No.                         | No. CRC-100004633 Aprobada: 23/07/2021                                                |
| FECHA DE LA PÓLIZA                 | Cumplimiento del Contrato: 23/07/2021<br>Estabilidad y Calidad de la Obra: 23/07/2021 |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No | No. CRC-100001456 Aprobada: 23/07/2021                                                |
| FECHA DE LA PÓLIZA                 | 23/07/2021                                                                            |

|                                                                                                                 |                |                                                                                                                |                          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL INTERIOR</b> | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                           | <b>VERSIÓN</b>           | <b>7</b>          |
|                                                                                                                 | <b>FORMATO</b> | <b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3</b> | <b>PÁGINA</b>            | <b>7 de 9</b>     |
|                                                                                                                 |                |                                                                                                                | <b>FECHA DE VIGENCIA</b> | <b>31/08/2022</b> |

➤ **Contrato de ejecución de Interventoría de Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Santiago de Tolú – Sucre.**

| DESCRIPCIÓN                                             | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | VALOR                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| No. del contrato<br>ST-CM-003-2021                      | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU DEPARTAMENTO DE SUCRE".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | \$ 303,171,492                           |
| Link de Consulta:                                       | <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12027015&amp;g-recaptcha-response=03AGdBq24ggCp85-4dTml6lInzkFkJmOIoUnT2LI6OH2kxoD36cr5i08hPmqY_YjISWCuySsPMWAW1deCoixNSu8RfO8_ije1SveqCS467ybUbTt9hMieMCas0Smdl6D3yyitHCaG7nB9sFyi2wS4BVJba-TwZyn0b1_ijy6GAdZVlj7MtXAe2lik2ZP13Blb8lqepEtxlbofpGQDk-49XZy7EzvJczKpAQpRtP7xrBuca2VWC9rSWEiF8BmfK-EWAMV0c7dZBKpgyBtTFwqlp-94ztSIHJWm-91hoCcvePEeqWV6ExE5OBzRGnJS5eQJCGiHqn7GgR_eCga4ToynQ-APKIKBewYquSeAF9VtrURuyzRa0GyPHJ78fCHhhqfWT6z2WBtgtGtNvPFnAoUM85qtrrSc8T2C5qLjsgEHjdTKcOKLdiosc85L_kQEp_GgB6rRLUskiwMn-7m7C2JBSeNPQRwd-2lZzT-UuADjmc2MpgQ8i3sm84d9sn_3B8S-jOA3Pmj7D8">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12027015&amp;g-recaptcha-response=03AGdBq24ggCp85-4dTml6lInzkFkJmOIoUnT2LI6OH2kxoD36cr5i08hPmqY_YjISWCuySsPMWAW1deCoixNSu8RfO8_ije1SveqCS467ybUbTt9hMieMCas0Smdl6D3yyitHCaG7nB9sFyi2wS4BVJba-TwZyn0b1_ijy6GAdZVlj7MtXAe2lik2ZP13Blb8lqepEtxlbofpGQDk-49XZy7EzvJczKpAQpRtP7xrBuca2VWC9rSWEiF8BmfK-EWAMV0c7dZBKpgyBtTFwqlp-94ztSIHJWm-91hoCcvePEeqWV6ExE5OBzRGnJS5eQJCGiHqn7GgR_eCga4ToynQ-APKIKBewYquSeAF9VtrURuyzRa0GyPHJ78fCHhhqfWT6z2WBtgtGtNvPFnAoUM85qtrrSc8T2C5qLjsgEHjdTKcOKLdiosc85L_kQEp_GgB6rRLUskiwMn-7m7C2JBSeNPQRwd-2lZzT-UuADjmc2MpgQ8i3sm84d9sn_3B8S-jOA3Pmj7D8</a> |                                          |                                          |
| Adicional en valor<br>(adjuntar celdas si es necesario) | 03/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | \$ 79.228.454,67                         |
|                                                         | 28/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | \$ 36.517.530,00                         |
|                                                         | 13/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | \$ 73.035.060,00                         |
| Nombre contratista                                      | J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S.<br>R.L JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | NIT. 900.709.237-8<br>C.C. 1.102.831.446 |
| Fecha de Acta de inicio del contrato                    | 9/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | Duración 11 meses                        |
| Prórrogas,<br>Suspensiones<br>Reinicios                 | SUSPENSIÓN No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05/04/2022                               |                                          |
|                                                         | REINICIO No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10/08/2022                               |                                          |
|                                                         | SUSPENSIÓN No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 09/11/2022                               |                                          |
|                                                         | PRÓRROGA A LA<br>SUSPENSION No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/02/2023                               |                                          |
|                                                         | REINICIO No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20/02/2023                               |                                          |
|                                                         | PRÓRROGA No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17/07/2023                               |                                          |
|                                                         | SUSPENSIÓN No.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23/10/2023                               |                                          |
|                                                         | PRÓRROGA 1 A LA<br>SUSPENSION No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24/11/2023                               |                                          |
|                                                         | PRÓRROGA 2 A LA<br>SUSPENSION No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24/01/2024                               |                                          |
|                                                         | PRÓRROGA 3 A LA<br>SUSPENSION No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/03/2024                               |                                          |
|                                                         | REINICIO No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/04/2024                               |                                          |
|                                                         | PRÓRROGA No. 3 Y<br>ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/04/2024                               |                                          |
|                                                         | PRÓRROGA No. 4 Y<br>ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28/06/2024                               |                                          |
|                                                         | PRÓRROGA No. 5 Y<br>ADICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13/08/2024                               |                                          |
|                                                         | SUSPENSIÓN No.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24/10/2024                               |                                          |
| Fecha Inicial de terminación del contrato               | 09/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha Actual de terminación del contrato | 28/11/2025                               |
| VALOR TOTAL                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | \$491.940.684,67                         |

|                                                                                                                     |         |                                                                                                         |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div> | PROCESO | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                           | VERSIÓN           | 7          |
|                                                                                                                     | FORMATO | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3 | PÁGINA            | 8 de 9     |
|                                                                                                                     |         |                                                                                                         | FECHA DE VIGENCIA | 31/08/2022 |

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S. A                  |
| PÓLIZA No.           | No. 75-44-101114327 Aprobada: 14/07/2021 |
| FECHA DE LA PÓLIZA   | Cumplimiento del Contrato: 14/07/2021    |

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

|                                        |                       |                   |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | FEBRERO - 2026        |                   |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA       | X                     | CORTE: 31/07/2025 |
| INFORME FINANCIERO                     | X                     | CORTE: 28/02/2026 |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA            | X<br>\$191.145.287,68 | CORTE: 28/02/2026 |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO               | X                     |                   |
| OTROS                                  |                       |                   |

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: |        |
| % PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA                     | 100%   |
| % EJECUTADO DE OBRA                                   | 99.20% |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>JUSTIFICACION DE AVANCE MUNICIPIO:</b></p> <p><b>PERIODO:</b> FEBRERO 2026<br/><b>VIGENCIA:</b> 30-04-2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>JUSTIFICACION DE AVANCE MINISTERIO:</b></p> <p>1. Que el 4 de febrero de 2026, se llevó a cabo comité técnico de seguimiento a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1547 de 2020, en el cual se analizó la situación presentada con el proceso de nacionalización del equipo del sistema de bombeo, el cual se encuentra en el puerto de Cartagena adelantando trámites ante la autoridad aduanera para su homologación a la certificación RETIE, situación que ha generado retrasos en su liberación debido a la necesidad de realizar ensayos técnicos para validar el cumplimiento normativo. En dicho espacio se advirtió el riesgo de declaratoria de abandono del equipo en bodegas aduaneras, frente a lo cual el contratista informó la radicación de un derecho de petición solicitando prórroga del término para subsanar las observaciones formuladas por la autoridad aduanera, estimándose respuesta para el 15 de febrero de 2026. Así mismo, el contratista propuso como alternativa la instalación de un nuevo equipo suministrado por proveedor nacional, lo cual implicaría ajustes técnicos menores sin afectar el presupuesto del convenio. Finalmente, el Ministerio del Interior informó que el último desembolso del convenio se encuentra respaldado mediante reserva presupuestal, condicionada principalmente a los trámites asociados al proceso de nacionalización del equipo de bombeo.</p> <p>2. Que el 5 de febrero de 2026, se solicitó al ente territorial la remisión del informe mensual correspondiente al mes de enero de 2026.</p> <p>3. Que el 10 de febrero de 2026, el ente territorial remitió el informe mensual correspondiente al mes de enero de 2026.</p> <p>4. Que el 18 de febrero de 2026, se llevó a cabo comité técnico de seguimiento a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1547 de 2020, en el cual el contratista de obra informó sobre el riesgo de pérdida del equipo de bombeo ante la autoridad aduanera, toda vez que el plazo para su nacionalización se encontraba próximo a vencer y la solicitud de ampliación del término presentada mediante derecho de petición fue negada por la autoridad aduanera. En este contexto, el contratista manifestó que se encontraba gestionando una alternativa con proveedor nacional para el suministro del equipo (alternativa 2), lo cual implicaría modificaciones técnicas menores dentro del marco presupuestal del convenio; no obstante, la interventoría señaló la necesidad de verificar las</p> |

|                                                                                                                     |         |                                                                                                         |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div> | PROCESO | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                           | VERSIÓN           | 7          |
|                                                                                                                     | FORMATO | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3 | PÁGINA            | 9 de 9     |
|                                                                                                                     |         |                                                                                                         | FECHA DE VIGENCIA | 31/08/2022 |

certificaciones RETIE y UL correspondientes, así como elaborar un informe técnico que describa los espacios y equipos involucrados. Así mismo, el Ministerio del Interior reiteró que el último desembolso del convenio se encuentra respaldado mediante reserva presupuestal, e instó al ente territorial y al contratista a actuar con diligencia para culminar las actividades pendientes del convenio y evitar la materialización de riesgos financieros adicionales.

JUSTIFICACION DE AVANCE:


Según los reportes dados por la supervisión del municipio y en las comunicaciones realizadas, se reporta un avance de 99.20% (según informe de interventoría con corte a 30 de julio de 2025), en el cual, menciona la finalización de actividades de obra física exceptuando lo correspondiente a suministro e instalación de sistema de bombeo de red contra incendios. Cabe aclarar, que los contratos derivados se encuentran suspendidos desde el 29 de julio de 2025.

La finalización del suministro e instalación del sistema de bombeo RCI se ha visto afectada por dificultades en el proceso de nacionalización del equipo importado, el cual se encuentra en trámite ante la autoridad aduanera, situación que ha generado retrasos asociados a la homologación de certificaciones técnicas requeridas para su cumplimiento normativo. Ante el riesgo de pérdida del equipo en aduanas, el contratista ha planteado como alternativa el suministro de un nuevo equipo por parte de un proveedor nacional, propuesta que se encuentra en proceso de evaluación técnica por parte de la interventoría, la cual ha solicitado la verificación de certificaciones RETIE y UL, así como la presentación de un informe técnico detallado. En paralelo, el Ministerio del Interior ha informado que el último desembolso del convenio se encuentra respaldado mediante reserva presupuestal, condicionado a la superación de las situaciones descritas y a la finalización de las actividades pendientes del proyecto.

- Anexos
- 1. Correos
  - 2. Actas de reunión
  - 3. Informe mensual de febrero 2026.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12/04/2021 | 11/05/2021 | 14/07/2021 | 23/08/2021 | 28/04/2023 | 25/05/2023 |
| 28/08/2023 | 7/12/2023  | 24/02/2024 | 22/04/2024 | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
| 18/09/2024 | 31/10/2024 | 30/11/2024 | 19/05/2025 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA<br/>Supervisor del Convenio 1547-20<br/>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana</div> | <div></div> <div>ING. ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES<br/>Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión<br/>Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Outlook

---

**ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL SEGUIMIENTO CONV 1547-20 (04-02-2026)**

---

**Desde** Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>

**Fecha** Mié 4/02/2026 10:06

**Para** 2463\_JO <planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co>

**CC** Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

 1 archivo adjunto (106 KB)

2602024 -SANTIAGO DE TOLU-1547-20.pdf;

Cordial saludo,

Remito acta de reunión virtual realizada el 4 de febrero de 2026.

Sin más que agregar, agradezco la atención prestada

**ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES**

Profesional de apoyo a la supervisión.

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Ministerio del Interior

E-mail: [andres.delrio@mininterior.gov.co](mailto:andres.delrio@mininterior.gov.co)

PBX: +571 - 2427400 ext. 2800

Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia

[www.mininterior.gov.co](http://www.mininterior.gov.co)



---

**Re: SOLICITUD DE REMISIÓN DEL INFORME DEL MES DE ENERO DE 2026 CONV. 1547-2020**

---

Desde planeacion santiago detolu-sucres.gov.co <planeacion@santiagodetolu-sucres.gov.co>

Fecha Mar 10/02/2026 9:45

Para Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

60. INFORME ENERO 2026.pdf; INFORME FINANCIERO ENERO 2026.pdf;

Buenos días,

Adjunto envío los informes de supervisión y financiero correspondientes al mes de enero de 2026.

El jue, 5 feb 2026 a las 15:35, Andres Felipe Del Rio Cervantes

(<[andres.delrio@mininterior.gov.co](mailto:andres.delrio@mininterior.gov.co)>) escribió:

Cordial saludo,

Dentro del contexto del **Convenio 1547 de 2020**, suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior - Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON y el Municipio de **SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE** cuyo de objeto: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PARA PROMOVER LOS "ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE"**, la Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana del Ministerio del Interior, en calidad de supervisor del convenio en mención solicita a usted, dar cabal y estricto cumplimiento a las obligaciones del municipio establecidas por mutuo acuerdo entre las partes dentro del articulado del convenio.

Lo anterior en cumplimiento de las siguientes cláusulas:

**"CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

(...) **"23)** Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

**24)** Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen

**27)** Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO- FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el

*cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto". (...)*

En virtud de lo anterior, **se solicita la obligación de remitir los siguientes informes dentro de los plazos establecidos:**

- **Informe de supervisión y financiero correspondiente al mes de enero 2026:** con plazo máximo hasta el viernes 13 de febrero de 2026.

Agradecemos su pronta gestión y cumplimiento de lo estipulado en el convenio, garantizando así el correcto desarrollo del proyecto dentro del marco contractual establecido.

Atentamente,



**ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES**

Profesional de apoyo a la supervisión.

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Ministerio del Interior

E-mail: [andres.delrio@mininterior.gov.co](mailto:andres.delrio@mininterior.gov.co)

PBX: +571 - 2427400 ext. 2800

Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia

[www.mininterior.gov.co](http://www.mininterior.gov.co)

--

Cordialmente,

**RICARDO AUGUSTO SALGADO MEDINA**

Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

Municipio De Santiago de Tolú - Departamento de Sucre

Carrera 2 No 15-43 Palacio Municipal

Colombia

Tel: (605) 2860183



---

**ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL SEGUIMIENTO CONV 1547-20 (18 DE FEBRERO DE 2026)**

---

**Desde** Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>

**Fecha** Mié 18/02/2026 15:52

**Para** 2463\_JO <planeacion@santiagodetolu-sucre.gov.co>

**CC** Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

 1 archivo adjunto (140 KB)

260218 -SANTIAGO DE TOLU-1547-20.pdf;

Cordial saludo,

Remito acta de reunión virtual realizada el 18 de febrero de 2026.

Sin más que agregar, agradezco la atención prestada

**ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES**

Profesional de apoyo a la supervisión.

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Ministerio del Interior

E-mail: [andres.delrio@mininterior.gov.co](mailto:andres.delrio@mininterior.gov.co)

PBX: +571 - 2427400 ext. 2800

Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia

[www.mininterior.gov.co](http://www.mininterior.gov.co)

|                                                                                                   |                |                                                                               |                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>PROCESO</b> | <b>GESTION DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                          | <b>VERSIÓN</b>           | <b>4</b>          |
|                                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>ANEXO 7.<br/>ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | <b>PÁGINA</b>            | <b>1 de 2</b>     |
|                                                                                                   |                |                                                                               | <b>FECHA DE VIGENCIA</b> | <b>06/09/2023</b> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No.                               | 20260218                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA                                  | 18/02/2026                                                                                                                                                                                                      |
| CIUDAD                                 | Bogotá D.C – Reunión Virtual                                                                                                                                                                                    |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO              | 1547-20                                                                                                                                                                                                         |
| OBJETO:                                | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PARA PROMOVER LOS “ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE. |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | 99%                                                                                                                                                                                                             |
| MOTIVO:                                | Reunión de seguimiento a la ejecución contractual del convenio 1547-20                                                                                                                                          |

#### PARTES

| <b>Ministerio del Interior</b>                                                                | <b>Contratista/Convenido</b>                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nombre: Andrés Felipe del Río Cervantes<br>Cargo: Apoyo a la Supervisión del Convenio 1547-20 | Nombre: María Fernanda Vergara<br>Cargo: Apoyo supervisión convenio    |
|                                                                                               | Nombre: Carlos Mario Gómez Pérez<br>Cargo: Representante Interventoria |
|                                                                                               | Nombre: José Vargas<br>Cargo: Representante Contratista de obra        |

#### DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 3:00 PM del 18 de febrero de 2026, se inició el comité técnico de seguimiento y control de forma Virtual del convenio No. 1547 de 2020, que tiene como objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PARA PROMOVER LOS “ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE”. Se establece el siguiente orden del día.

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento
  - 2.1 Contextualización suministro e instalación de sistema de bombeo
3. Compromisos
4. Lectura, aprobación y firma del acta.

#### 1. Presentación de los asistentes

Se procedió a la presentación de los representantes del Municipio, contratos derivados, y Ministerio del Interior, se registra en la parte superior de esta acta.

#### 2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento

Toma la palabra el ingeniero José, quien informa sobre la posible pérdida del equipo de bombeo en aduanas, toda vez que el plazo para su nacionalización se encuentra próximo a vencer. Al respecto, señala que, mediante derecho de petición, se solicitó la ampliación del término; sin embargo, la autoridad aduanera negó dicha solicitud.

|                                                                                                   |                |                                                                               |                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>PROCESO</b> | <b>GESTION DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                          | <b>VERSIÓN</b>           | <b>4</b>          |
|                                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>ANEXO 7.<br/>ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | <b>PÁGINA</b>            | <b>2 de 2</b>     |
|                                                                                                   |                |                                                                               | <b>FECHA DE VIGENCIA</b> | <b>06/09/2023</b> |

En atención a lo anterior, el contratista de obra manifiesta que se encuentra gestionando una alternativa con un proveedor nacional (alternativa 2), lo cual implicaría la realización de modificaciones técnicas menores, manteniéndose dentro del marco presupuestal del convenio, según lo expuesto. No obstante, la interventoría presentó observaciones, destacando la necesidad de: (i) verificar y aportar las certificaciones RETIE y UL correspondientes, y (ii) elaborar un informe técnico que contenga la descripción física de los espacios y equipos involucrados.

Finalmente, en relación con el último desembolso, el Ministerio del Interior informa que existe una reserva presupuestal, derivada principalmente de los trámites y tiempos asociados a terceros dentro del proceso de nacionalización del equipo de bombeo. En consecuencia, solicita al ente territorial y al contratista actuar con diligencia y adelantar oportunamente las actividades finales del convenio, con el fin de evitar la materialización de riesgos financieros adicionales.

Se deja constancia de que la presente acta recoge los puntos principales abordados en el comité, sin constituir una relatoría detallada del desarrollo completo de la sesión.

### 3. COMPROMISOS

| RESPONSABLE | ACCIONES                                                  | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Municipio   | Remisión de informe de alternativa 2 de la bomba RCI      | 24 de febrero de 2026     |
| Municipio   | Remisión de concepto de aduanas frente abandono de equipo | 27 de febrero de 2026     |

### 5. Lectura, aprobación y firma del acta.

Una vez leída la presente acta, esta es aprobada por todos los asistentes y se procede a diligenciar el formulario corrobora la aprobación del acta leída en esta reunión virtual.

<https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=pjIK3NK6KqEdZ1PgbFomC2TohBIHrPg2&id=DIf3xAjrAU2wI6cd2U6IO27BznsJkIxJhUttXSS6vThUREFZQIMySjVXU1k5UDFGTDhLWENNSUhNVy4u>

| Id | Start time       | Completion time  | Email     | Name | NOMBRE COMPLETO         | CÉDULA     | ENTIDAD / EMPRESAS      | CARGO                      | CORREO ELECTRÓNICO               |                          |
|----|------------------|------------------|-----------|------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1  | 18/02/2026 15:45 | 18/02/2026 15:46 | anonymous |      | Andrés Felipe del Río C | 1018465378 | Ministerio del Interior | Contratista                | andres.delrio@mininterior.gov.co |                          |
| 2  | 18/02/2026 15:45 | 18/02/2026 15:46 | anonymous |      | Maria Vergara           | 1102825116 | Alcaldia de Santiago de | Profesional universitari   | obras@santigodetolu-sucre.gov.co |                          |
| 3  | 18/02/2026 15:45 | 18/02/2026 15:47 | anonymous |      | Carlos Mario Gómez Pe   | 92558103   | de Corozal              | JCH CONSTRUCCIONES         | Director de Interventor          | cmgparquitecto@yahoo.com |
| 4  | 18/02/2026 15:46 | 18/02/2026 15:47 | anonymous |      | Jose David Vargas De A  | 1100688970 | consorcio constru       | alcali Contratista de obra |                                  | Dearce1@hotmail.com      |

|                                                                                                   |                |                                                                  |                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>PROCESO</b> | <b>GESTION DE BIENES Y SERVICIOS</b>                             | <b>VERSIÓN</b>           | <b>4</b>          |
|                                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>ANEXO 7.</b>                                                  | <b>PÁGINA</b>            | <b>1 de 3</b>     |
|                                                                                                   |                | <b>ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | <b>FECHA DE VIGENCIA</b> | <b>06/09/2023</b> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA No.                               | 20260204                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA                                  | 04/02/2026                                                                                                                                                                                                      |
| CIUDAD                                 | Bogotá D.C – Reunión Virtual                                                                                                                                                                                    |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO              | 1547-20                                                                                                                                                                                                         |
| OBJETO:                                | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PARA PROMOVER LOS “ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE. |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | 99%                                                                                                                                                                                                             |
| MOTIVO:                                | Reunión de seguimiento a la ejecución contractual del convenio 1547-20                                                                                                                                          |

#### PARTES

| <b>Ministerio del Interior</b>                                                                | <b>Contratista/Convenido</b>                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nombre: Andrés Felipe del Río Cervantes<br>Cargo: Apoyo a la Supervisión del Convenio 1547-20 | Nombre: Ricardo Salgado Medina<br>Cargo: Supervisor del convenio Municipio |
| Nombre: Jenny Paola Lavao Pastrana<br>Cargo: Supervisora del Convenio 1547-20                 | Nombre: María Fernanda Vergara<br>Cargo: Apoyo supervisión convenio        |
| Nombre: Angie Vannessa Vanega<br>Cargo: Apoyo jurídico a la Supervisión del Convenio 1547-20  | Nombre: Jefferson Chavez<br>Cargo: Representante Interventoria             |
|                                                                                               | Nombre: José Vargas<br>Cargo: Representante Contratista de obra            |

#### DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 9:15 AM del 4 de febrero de 2026, se inició el comité técnico de seguimiento y control de forma Virtual del convenio No. 1547 de 2020, que tiene como objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PARA PROMOVER LOS “ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLÚ DEPARTAMENTO DE SUCRE”. Se establece el siguiente orden del día.

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento
  - 2.1 Contextualización suministro e instalación de sistema de bombeo
3. Compromisos
4. Lectura, aprobación y firma del acta.

#### 1. Presentación de los asistentes

Se procedió a la presentación de los representantes del Municipio, contratos derivados, y Ministerio del Interior, se registra en la parte superior de esta acta.

#### 2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento

|                                                                                                   |                |                                                                               |                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  <b>Interior</b> | <b>PROCESO</b> | <b>GESTION DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                          | <b>VERSIÓN</b>           | <b>4</b>          |
|                                                                                                   | <b>FORMATO</b> | <b>ANEXO 7.<br/>ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | <b>PÁGINA</b>            | <b>2 de 3</b>     |
|                                                                                                   |                |                                                                               | <b>FECHA DE VIGENCIA</b> | <b>06/09/2023</b> |

Toma la palabra el ingeniero José, quien informa sobre los retrasos presentados en el proceso de nacionalización del equipo ante la autoridad aduanera. Señala que la bomba se encuentra actualmente en el puerto de Cartagena, y que continúan los trámites de nacionalización, los cuales han resultado complejos debido a que los dispositivos deben cumplir con la certificación RETIE. No obstante, el proveedor cuenta con certificaciones ISO 9001 y CE, las cuales deben ser homologadas al RETIE, circunstancia que ha generado retrasos, en razón a la necesidad de adelantar ensayos técnicos que avalen su cumplimiento. En este sentido, se ha solicitado la liberación temporal del equipo para la realización de dichos ensayos, solicitud que ha sido denegada por la autoridad portuaria; sin embargo, el trámite de liberación temporal continúa en curso.

Actualmente, se advierte el riesgo de que, debido al tiempo de permanencia del equipo en las bodegas aduaneras, este pueda ser declarado en abandono. Frente a esta situación, el contratista de obra manifiesta que ya se interpuso un derecho de petición, con el fin de solicitar la prórroga del término y subsanar las observaciones formuladas por la autoridad aduanera. Dicho lo anterior, se estima que la autoridad aduanera remita respuesta a las solicitudes presentadas el 15 de febrero.

Como alternativa, el contratista de obra propone la instalación de un nuevo equipo suministrado por un proveedor colombiano, lo cual implicaría la realización de modificaciones técnicas menores, manteniéndose dentro del marco presupuestal del convenio, según lo expuesto.

Finalmente, en relación con el último desembolso, el Ministerio del Interior informa que se encuentra una reserva presupuestal, derivada principalmente de los trámites y tiempos asociados a terceros en el proceso de nacionalización del equipo de bombeo.

Se deja constancia de que la presente acta recoge los puntos principales abordados en el comité, sin constituir una relatoría detallada del desarrollo completo de la sesión.

### 3. COMPROMISOS

| <b>RESPONSABLE</b> | <b>ACCIONES</b>                                             | <b>FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Municipio</b>   | <b>Presentación de respuesta aduanera</b>                   | <b>16 de febrero de 2026</b>     |
| <b>Municipio</b>   | <b>Remisión de informe de alternativa 2 de la bomba RCI</b> | <b>17 de febrero de 2026</b>     |
| <b>Municipio</b>   | <b>Remisión de informe mensual de enero 2026</b>            | <b>10 de febrero de 2026</b>     |

### 5. Lectura, aprobación y firma del acta.

Una vez leída la presente acta, esta es aprobada por todos los asistentes y se procede a diligenciar el formulario corrobora la aprobación del acta leída en esta reunión virtual.

<https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=pjIK3NK6KqEdZ1PgbFomC2TohBIHrPg2&id=D1f3xAjrAU2wI6cd2U6IO27BznsJkIxJhUttXSS6vThUQzY1Vk5MWVIFNE5EVFkwWFBaWU1aQ0NIUi4u>

|                                                                                                   |         |                                                           |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  <b>Interior</b> | PROCESO | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS                             | VERSIÓN           | 4          |
|                                                                                                   | FORMATO | ANEXO 7.                                                  | PÁGINA            | 3 de 3     |
|                                                                                                   |         | ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | FECHA DE VIGENCIA | 06/09/2023 |

|                                                                                        |    |                 |                  |           |  |                          |               |                          |                           |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------|-----------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| APROBACIÓN DEL ACTA DEL COMITÉ 1547-20 (6 DE FEBRERO 2020)                             |    |                 |                  |           |  |                          |               |                          |                           |                                         |
| Search for tools, help, and more (Alt + Q)                                             |    |                 |                  |           |  |                          |               |                          |                           |                                         |
| File Home Insert Share Page Layout Formulas Data Review View Automate Help Draw ArcGIS |    |                 |                  |           |  |                          |               |                          |                           |                                         |
| F39                                                                                    |    |                 |                  |           |  |                          |               |                          |                           |                                         |
|                                                                                        |    |                 |                  |           |  |                          |               |                          |                           |                                         |
| 1                                                                                      |    |                 |                  |           |  |                          |               |                          |                           |                                         |
| 2                                                                                      | 1  | 04/02/2026 9:57 | 04/02/2026 9:58  | anonymous |  | Andrés Felipe del Río C  | 10184485378   | Ministerio del Interior  | Contratista               | andres.delrio@mininterior.gov.co        |
| 3                                                                                      | 2  | 04/02/2026 9:57 | 04/02/2026 9:58  | anonymous |  | Florella Delgado Ramírez | 1003426319    | Ministerio del Interior  | Contratista               | Florelladelgado@gmail.com               |
| 4                                                                                      | 3  | 04/02/2026 9:58 | 04/02/2026 9:58  | anonymous |  | Angie Vanessa Venegas    | 1010180000    | Ministerio del Interior  | Contratista               | Angie.venegas@mininterior.gov.co        |
| 5                                                                                      | 4  | 04/02/2026 9:57 | 04/02/2026 9:59  | anonymous |  | Ricardo Salgado          | 89529074      | Alcaldía Santiago de Tó  | Secretario de planeación  | planeacion@santagodedetoly-tocre.gov.co |
| 6                                                                                      | 5  | 04/02/2026 9:57 | 04/02/2026 9:59  | anonymous |  | JOSE DAVID VARGAS        | 1100688970    | CONSORCIO CONSTRU        | ARCHO TECNICO             | INGJOSEVARGAS02@GMAIL.COM               |
| 7                                                                                      | 6  | 04/02/2026 9:57 | 04/02/2026 9:59  | anonymous |  | Jefferson Chaves         | 1103833446    | Interventor / I.O.A. CDA | Representante legal       | achaves26@gmail.com                     |
| 8                                                                                      | 7  | 04/02/2026 9:58 | 04/02/2026 9:59  | anonymous |  | Diego Fernando Pineda    | 1.110.585.448 | Ministerio del Interior  | Contratista               | dopinoda.men@gmail.com                  |
| 9                                                                                      | 8  | 04/02/2026 9:58 | 04/02/2026 9:59  | anonymous |  | JUAN FRANCISCO RIVERA    | 1109493380    | MININTERIOR              | Apoyo a la supervisión    | Francisco.rivera@mininterior.gov.co     |
| 10                                                                                     | 9  | 04/02/2026 9:58 | 04/02/2026 9:59  | anonymous |  | Jenny Paola Luvao Roth   | 1018420931    | Ministerio               | Supervisora               | jenny.luvao@mininterior.gov.co          |
| 11                                                                                     | 10 | 04/02/2026 9:59 | 04/02/2026 10:00 | anonymous |  | Maria Vergara            | 1102825116    | Alcaldía Santiago de Tó  | Profesional Universitario | cdmra@sanctagodedetoly-tocre.gov.co     |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/>Santiago de Tolú</div> | <b>FORMATO</b><br><b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b><br><b>CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL</b><br><b>MINISTERIO - FONSECON</b><br><b>ANEXO 3</b> | <b>Código: BS-</b><br><b>P3-F3</b>         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | <b>Versión: 5</b>                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | <b>Vigente Desde:</b><br><b>17/12/2018</b> |

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON                                                         |
| Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. <b>1547 de 2020</b> , MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ -SUCRE |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE <b>FEBRERO DE 2026</b>                                                    |

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| OBJETO:                                                                                                                     | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para para promover los “Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal de Santiago de Tolú departamento de Sucre.” |                                          |                     |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO:<br>(Si es urbano: Dirección exacta y barrio<br>Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar) | Carrera 17ª No. 4F-07 Urbanización Tolunuevo,<br>Zona urbana de Santiago de Tolú, Sucre                                                                                                                           |                                          |                     |
| BENEFICIARIO:                                                                                                               | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE                                                                                                                                                              |                                          |                     |
| VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO                                                                                            | APORTES MIN – FONSECON                                                                                                                                                                                            |                                          | \$ 3.932.690.243    |
|                                                                                                                             | APORTES ENTIDADES PÚBLICAS                                                                                                                                                                                        |                                          | \$ 3.833.985.543,13 |
|                                                                                                                             | TOTAL, APORTES DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                       |                                          | \$ 7.766.663.934,13 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                                                                                           | 29-DICIEMBRE-2020                                                                                                                                                                                                 |                                          |                     |
| FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO                                                                                   | 31-MARZO-2022                                                                                                                                                                                                     | FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO | 30-AGO-2025         |
| SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO                                                                                           | Arq. RICARDO SALGADO MEDINA                                                                                                                                                                                       |                                          | DESDE: ENERO-2024   |
| SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)                                                                 | NOMBRE                                                                                                                                                                                                            | DESDE                                    | HASTA               |
|                                                                                                                             | Arq. JUAN CARLOS VITOLA                                                                                                                                                                                           | ENE - 2021                               | DIC - 2023          |
|                                                                                                                             | Arq. _____                                                                                                                                                                                                        |                                          |                     |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN                                                                                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                            | DESDE                                    | HASTA               |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                     |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                     |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO                                                                        | No. 196                                                                                                                                                                                                           | 29-ABR-2021                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 226                                                                                                                                                                                                           | 19-MAY-2021                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 10193                                                                                                                                                                                                         | 13-MAR-2023                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 10271                                                                                                                                                                                                         | 10-MAY-2023                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 24000097                                                                                                                                                                                                      | 14-FEB-2024                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 24000167                                                                                                                                                                                                      | 20-MAR-2024                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 24000464                                                                                                                                                                                                      | 13-AGO-2024                              |                     |
| REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO                                                                                             | No. 24000575                                                                                                                                                                                                      | 24-OCT-2024                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 0473                                                                                                                                                                                                          | 26-JUL-2021                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 0474                                                                                                                                                                                                          | 26-JUL-2021                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 100357                                                                                                                                                                                                        | 16-MAY-2023                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 100356                                                                                                                                                                                                        | 16-MAY-2023                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 24000428                                                                                                                                                                                                      | 30-ABR-2024                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 24000431                                                                                                                                                                                                      | 02-MAY-2024                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 24000840                                                                                                                                                                                                      | 23-JUL-2024                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 24001060                                                                                                                                                                                                      | 24-SEP-2024                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 24001427                                                                                                                                                                                                      | 24-DIC-2024                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 24001433                                                                                                                                                                                                      | 24-DIC-2024                              |                     |
|                                                                                                                             | No. 25000678                                                                                                                                                                                                      | 27-JUN-2024                              |                     |
| COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)                                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                               |                                          |                     |
| REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL                                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                               |                                          |                     |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL                                                                                       | No. _____                                                                                                                                                                                                         | 09-ABRIL-2021                            |                     |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO                                                                   | 09-ABRIL-2021                                                                                                                                                                                                     |                                          |                     |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/>Santiago de Tolú</div> | <b>FORMATO</b><br><b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b><br><b>CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL</b><br><b>MINISTERIO - FONSECON</b><br><b>ANEXO 3</b> | <b>Código: BS-</b><br><b>P3-F3</b>         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | <b>Versión: 5</b>                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | <b>Vigente Desde:</b><br><b>17/12/2018</b> |

|                                                                                                                    |                                         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO</b><br>(adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA                        | <b>FECHA:</b> 30/08/2021 |
|                                                                                                                    | SEGUNDA PRÓRROGA                        | <b>FECHA:</b> 30/11/2022 |
|                                                                                                                    | TERCERA PRÓRROGA                        | <b>FECHA:</b> 05/09/2023 |
|                                                                                                                    | CUARTA PRÓRROGA                         | <b>FECHA:</b> 28/06/2024 |
|                                                                                                                    | QUINTA PRÓRROGA                         | <b>FECHA:</b> 27/12/2024 |
| <b>FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO</b> (adjuntar casillas si es necesario)                | SUSPENSIÓN No. 01                       | <b>FECHA:</b> 28/11/2024 |
|                                                                                                                    | REINICIO No. 01                         | <b>FECHA:</b> 27/12/2024 |
|                                                                                                                    | SUSPENSIÓN No. 02                       | <b>FECHA:</b> 15/08/2025 |
|                                                                                                                    | AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 02 | <b>FECHA:</b> 15/12/2025 |
| <b>PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN</b><br>(Vigencia nueva del amparo)                                                       | <b>FECHA:</b> DD/MM/AAAA                |                          |
|                                                                                                                    | <b>FECHA:</b> DD/MM/AAAA                |                          |
|                                                                                                                    | <b>FECHA:</b> DD/MM/AAAA                |                          |
| <b>VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>                                                                                 |                                         | \$180.761.427,00         |
| <b>VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>                                                                   |                                         | \$64.134.154,00          |
| <b>CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)</b>                                                                          |                                         | \$0                      |
| <b>VALOR DE OBRA</b>                                                                                               |                                         | \$4.142.761.485,00       |
| <b>VALOR INTERVENTORÍA</b>                                                                                         |                                         | \$239.037.338,00         |
| <b>VALOR ADICIONAL INTERVENTORÍA</b>                                                                               |                                         | \$342.966.171,34         |
| <b>VALOR ADICIONAL DE OBRA</b>                                                                                     |                                         | \$ 2.797.015.210,79      |

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO                  | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>PRIMER DESEMBOLSO</b>  | 1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO.<br>2. CUENTA DE COBRO.<br>3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD.<br>4. A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO                                                                                                                                                                           | NO APLICA                    | 09/07/2021    | \$393.269.024   |
| <b>SEGUNDO DESEMBOLSO</b> | 1. CUENTA DE CORBO<br>2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD.<br>3. A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. C. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra | 30%                          | 23/12/2022    | \$2.359.614.146 |
| <b>TERCER DESEMBOLSO</b>  | 1. CUENTA DE CORBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60%                          | 23/09/2024    | \$ 786.538.049  |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/>Santiago de Tolú</div> | <b>FORMATO</b><br><b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b><br><b>CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL</b><br><b>MINISTERIO - FONSECON</b><br><b>ANEXO 3</b> | <b>Código: BS-</b><br><b>P3-F3</b>         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | <b>Versión: 5</b>                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | <b>Vigente Desde:</b><br><b>17/12/2018</b> |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------|
|                                                                                                                    | 2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD.<br>3. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP |      |            |                    |
| <b>CUARTO DESEMBOLSO</b>                                                                                           | 1. CUENTA DE CORBO<br>2. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD.<br>3. A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.                                                                   | 100% | DD/MM/AAAA | \$ 393.269.024     |
| <b>TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |            | \$3.539.421.219,00 |
| <b>TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME</b> (según información de contratación derivada) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |            | \$ 0,00            |

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

| PÓLIZA No. | AMPAROS              | VALORES<br>ASEGURADOS | VIGENCIAS    |             |
|------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
|            |                      |                       | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 3003081    | Cumplimiento         | \$ 1.269.976.964,00   | 18/03/2021   | 01/03/2026  |
|            | Calidad del servicio | \$ 1.269.976.964,00   | 18/03/2021   | 01/03/2026  |

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ *Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción*

| DESCRIPCIÓN                                                           | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | VALOR                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| No. del contrato                                                      | LP-OP-03-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | \$4.323.522.912,00                       |            |
| Link de Consulta:                                                     | <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22626&amp;q-recaptcha-response=03AGdBq25d0SEn_R1lhQLAijLv96sTsol-BMZw7Q6Hy6Flv7S2y2j_qf2AGg_e0-n74FvoJs_oFY9eALVl8TS9ZE6VRmHCQZ58iHxX7oaj8cv838uADfnQepnW4-V9KFYqf0thhfoKwb4bFCAWXCbWgPiikRjIj0ZwlLOGPONfPUpic-F_NasiyCGfPY3DqweOpQ5kl4jAy4jbO9O5DR4USHn9Vj327BI-2T4ms-5-DZ9chCxuvCdmTOXMNRkvz4j6W-KWsxufkMihvnkDDzosM2nwkG-EcJ26MegMkNextyFhbTQ5xDgvcKGGPR9yb8tPi7UYdogoZ9U7J3IBKmOOohHojiVDB-UETulhQde_eEuBMub-jwlrUEdJqVQ_gvC6SILqSShs64mb2cWUuee0TDoYaTCFYVo8uKP6ISa9OZwC5_Zol5COasxhYBqUr8vdV3a74n36yJesP0V_l-eINE1cJEFh_nSaNYq">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-22626&amp;q-recaptcha-response=03AGdBq25d0SEn_R1lhQLAijLv96sTsol-BMZw7Q6Hy6Flv7S2y2j_qf2AGg_e0-n74FvoJs_oFY9eALVl8TS9ZE6VRmHCQZ58iHxX7oaj8cv838uADfnQepnW4-V9KFYqf0thhfoKwb4bFCAWXCbWgPiikRjIj0ZwlLOGPONfPUpic-F_NasiyCGfPY3DqweOpQ5kl4jAy4jbO9O5DR4USHn9Vj327BI-2T4ms-5-DZ9chCxuvCdmTOXMNRkvz4j6W-KWsxufkMihvnkDDzosM2nwkG-EcJ26MegMkNextyFhbTQ5xDgvcKGGPR9yb8tPi7UYdogoZ9U7J3IBKmOOohHojiVDB-UETulhQde_eEuBMub-jwlrUEdJqVQ_gvC6SILqSShs64mb2cWUuee0TDoYaTCFYVo8uKP6ISa9OZwC5_Zol5COasxhYBqUr8vdV3a74n36yJesP0V_l-eINE1cJEFh_nSaNYq</a> |            |                                          |            |
| Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)                  | 15/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | \$1.029.186.256,38                       |            |
|                                                                       | 03/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | \$694.004.160,06                         |            |
|                                                                       | 24/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | \$1.073.824.793,81                       |            |
| Nombre contratista                                                    | CONSORCIO CONSTRU -ALCALDÍA 2021<br>R/L NILSON JOSÉ MONTERROZA YÉPEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | NIT: 901.500.811-0<br>C.C. 1.102.828.159 |            |
| Fecha de Acta de inicio del contrato                                  | 09/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 11 meses                                 |            |
| Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario) | SUSPENSIÓN No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05/04/2022 | PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN 3         | 01/03/2024 |
|                                                                       | REINICIO No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/08/2022 | REINICIO No. 3                           | 01/04/2024 |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/>Santiago de Tolú</div> | <b>FORMATO</b><br><b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b><br><b>CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL</b><br><b>MINISTERIO - FONSECON</b><br><b>ANEXO 3</b> | <b>Código: BS-</b><br><b>P3-F3</b>         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | <b>Versión: 5</b>                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | <b>Vigente Desde:</b><br><b>17/12/2018</b> |

|                                              |                                                                        |                                                |                                    |            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
|                                              | SUSPENSIÓN No. 2                                                       | 09/11/2022                                     | OTROSI No. 4<br>PRÓRROGA Y ADICION | 03/04/2024 |
|                                              | OTROSI No. 2<br>PRÓRROGA                                               | 08/02/2023                                     | OTROSI No. 5<br>PRÓRROGA           | 28/06/2024 |
|                                              | REINICIO No. 2                                                         | 20/02/2023                                     | SUSPENSIÓN No. 4                   | 24/10/2024 |
|                                              | OTROSI No. 3<br>PRÓRROGA Y ADICION                                     | 15/05/2023                                     | OTROSI No. 6<br>PRÓRROGA Y ADICION | 23/12/2024 |
|                                              | SUSPENSIÓN No. 3                                                       | 23/10/2023                                     | REINICIO No. 4                     | 30/12/2024 |
|                                              | PRÓRROGA No. 1 A LA<br>SUSPENSIÓN 3                                    | 24/11/2023                                     | OTROSI No. 7<br>PRÓRROGA           | 27/06/2025 |
|                                              | PRÓRROGA No. 2 A LA<br>SUSPENSIÓN 3                                    | 24/01/2024                                     | SUSPENSIÓN No. 5                   | 29/07/2025 |
| Fecha Inicial de<br>terminación del contrato | 09/07/2021                                                             | Fecha Actual de<br>terminación del<br>contrato | 30/07/2025                         |            |
| VALOR TOTAL CONTRATADO:                      |                                                                        |                                                | \$4.323.522.912,00                 |            |
| VALOR ADICIONAL:                             |                                                                        |                                                | \$2.797.015.210,79                 |            |
| COMPAÑÍA<br>ASEGURADORA                      | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, Compañía de seguros CEN REGION CARIBE |                                                |                                    |            |
| PÓLIZA DE<br>CUMPLIMIENTO No.                | No. CRC-100004633 <b>Aprobada:</b> 23/07/2021                          |                                                |                                    |            |
| FECHA DE LA PÓLIZA                           | Cumplimiento del Contrato: 23/07/2021                                  |                                                |                                    |            |
|                                              | Estabilidad y Calidad de la Obra: 23/07/2021                           |                                                |                                    |            |
| PÓLIZA DE<br>RESPONSABILIDAD CIVIL<br>No.    | No. CRC-100001456 <b>Aprobada:</b> 23/07/2021                          |                                                |                                    |            |
| FECHA DE LA PÓLIZA                           | 23/07/2021                                                             |                                                |                                    |            |

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños

| DESCRIPCIÓN                                                           | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | VALOR                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| No. del contrato                                                      | ST-CM-003-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | \$303.159.640,00                         |            |
| Link de Consulta:                                                     | <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12027015&amp;q-recaptcha-response=03AGdBo2580um7-Ey0iisf1dTB5x4SOlqkYAwWlqvV6Jir8VcPuvSCMWP0oCOoFKB7_jwyV4A8sEldWdyrooRTBWOIEfJ7nKTthcueemXi2mdT-3wT1NrGvjc167dyRO0ZARizZrEIzIuqBZ7yUDMmaTywluFXyeleGoPJLq_vFuJ8I6CaN4QS4b3XpDrVWB10Od3_DpqY24x2ExK0UHRGuJ73iQJHjQzPC6jh1eG4Sxu0BRGWnD1hady6sQ7sJn4ggcH9WUhxvEtuhI5-Jb9WuG4QGpYFFiQ4S66RqLAcNwReHnZEgve5qODJnVvEha36PPFY1QApaGdZsSipUGHRnS7znoUE7PHokEJEDu4h5UIvmnF-Ncl-4PKLHSiOr7yYr1sO1QDmq39IWHclL1KXYRecPPM_NsoqfslcRuwQJnYiGMNhm_id3QoV2iOoGitoL5LiGMnQKwZsJ2X6AXUzdCIBOglinwA9PtaR42iC9Tfzw9Q">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12027015&amp;q-recaptcha-response=03AGdBo2580um7-Ey0iisf1dTB5x4SOlqkYAwWlqvV6Jir8VcPuvSCMWP0oCOoFKB7_jwyV4A8sEldWdyrooRTBWOIEfJ7nKTthcueemXi2mdT-3wT1NrGvjc167dyRO0ZARizZrEIzIuqBZ7yUDMmaTywluFXyeleGoPJLq_vFuJ8I6CaN4QS4b3XpDrVWB10Od3_DpqY24x2ExK0UHRGuJ73iQJHjQzPC6jh1eG4Sxu0BRGWnD1hady6sQ7sJn4ggcH9WUhxvEtuhI5-Jb9WuG4QGpYFFiQ4S66RqLAcNwReHnZEgve5qODJnVvEha36PPFY1QApaGdZsSipUGHRnS7znoUE7PHokEJEDu4h5UIvmnF-Ncl-4PKLHSiOr7yYr1sO1QDmq39IWHclL1KXYRecPPM_NsoqfslcRuwQJnYiGMNhm_id3QoV2iOoGitoL5LiGMnQKwZsJ2X6AXUzdCIBOglinwA9PtaR42iC9Tfzw9Q</a> |            |                                          |            |
| Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)                  | 03/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | \$79.228.454,67                          |            |
|                                                                       | 28/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | \$36.517.530,00                          |            |
|                                                                       | 13/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | \$73.035.060,00                          |            |
|                                                                       | 24/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | \$129.840.106,67                         |            |
|                                                                       | 27/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | \$24.345.020,00                          |            |
| Nombre contratista                                                    | J.CH CONSTRUCCIONES S.A.S.<br>R/L JEFFERSON KLAUS CHÁVEZ BENÍTEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | NIT. 900.709.237-8<br>C.C. 1.102.831.446 |            |
| Fecha de Acta de inicio del contrato                                  | 09/08/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 11 MESES                                 |            |
| Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario) | SUSPENSIÓN No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05/04/2022 | REINICIO No. 3                           | 01/04/2024 |
|                                                                       | REINICIO No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/08/2022 | OTROSI No. 3<br>PRÓRROGA Y ADICIÓN       | 03/04/2024 |
|                                                                       | SUSPENSIÓN No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09/11/2022 | OTROSI No. 4<br>PRÓRROGA Y ADICIÓN       | 28/06/2024 |
|                                                                       | OTROSI No. 1<br>PRÓRROGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08/02/2023 | OTROSI No. 5<br>PRÓRROGA Y ADICIÓN       | 13/08/2024 |
|                                                                       | REINICIO No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20/02/2023 | SUSPENSION No. 4                         | 24/10/2024 |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <div>Alcaldía de<br/>Santiago de Tolú</div> | <b>FORMATO</b><br><b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA</b><br><b>CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL</b><br><b>MINISTERIO - FONSECON</b><br><b>ANEXO 3</b> | <b>Código: BS-</b><br><b>P3-F3</b>         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | <b>Versión: 5</b>                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | <b>Vigente Desde:</b><br><b>17/12/2018</b> |

|                                              |                                                 |                                                |                                    |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
|                                              | OTROSI No. 2<br>PRÓRROGA                        | 17/07/2023                                     | OTROSI No. 6<br>PRÓRROGA Y ADICIÓN | 23/12/2024 |
|                                              | SUSPENSION No. 3                                | 23/10/2023                                     | REINICIO No. 4                     | 30/12/2024 |
|                                              | PRÓRROGA No. 1 A LA<br>SUSPENSIÓN 3             | 24/11/2023                                     | OTROSI No. 7<br>PRÓRROGA Y ADICIÓN | 27/06/2025 |
|                                              | PRÓRROGA No. 2 A LA<br>SUSPENSIÓN 3             | 24/01/2024                                     | SUSPENSION No. 5                   | 29/07/2025 |
|                                              | PRÓRROGA No. 3 A LA<br>SUSPENSIÓN 3             | 01/03/2024                                     |                                    |            |
| Fecha Inicial de terminación<br>del contrato | 09/07/2021                                      | Fecha Actual de<br>terminación del<br>contrato | 30/07/2025                         |            |
| VALOR TOTAL CONTRATADO:                      |                                                 |                                                | \$303.159.640,00                   |            |
| VALOR ADICIONAL:                             |                                                 |                                                | \$342.966.171,34                   |            |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA                         | SEGUROS DEL ESTADO S.A                          |                                                |                                    |            |
| PÓLIZA No.                                   | No. 75-44-101114327 <b>Aprobada:</b> 14/07/2021 |                                                |                                    |            |
| FECHA DE LA PÓLIZA                           | Cumplimiento del Contrato: 14/07/2021           |                                                |                                    |            |
|                                              | Calidad del Servicio: 14/07/2021                |                                                |                                    |            |

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

Enviado:

|                                        |                     |                    |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | ENERO 2026          | 2026               |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA       | JULIO 2025          | 2025               |
| INFORME FINANCIERO                     | FEBRERO 2026        | 2026               |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA            | \$ 191.145.287,68 * | Corte: 28-FEB-2026 |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO               | x                   | x                  |
| OTROS                                  | x                   | x                  |

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| <i>La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PORCENTAJE (%)</b> |
| <b>% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100%</b>           |
| <b>% EJECUTADO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>99.20%</b>         |
| <div><div>- Para el mes de FEBRERO de 2026 se mantiene el porcentaje de ejecución del 99.20% de acuerdo al informe de interventoría No. 110 de fecha 30 de julio de 2025, debido a que los contratos permanecen suspendidos.</div><div>- A lo largo del mes de febrero se han realizado comités técnicos de seguimiento de manera virtual con el objetivo de hacer seguimiento al avance del proceso de suministro e instalación del sistema de bombeo de la red contraincendios.</div></div> |                       |
| <b>JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:</b> El convenio se encuentra suspendido desde el 15 de agosto de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 15/12/2022 | 25/05/2023 | 25/08/2023 | 13/09/2023 | 07/12/2023 | 24/02/2024 |
| 22/04/2024 | 30/05/2024 | 27/06/2024 | 18/09/2024 | 31/10/2024 | 30/11/2024 |
| 19/05/2025 |            |            |            |            |            |

8. SUPERVISOR

|                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><br/><b>ARQ. RICARDO SALGADO MEDINA</b><br/>Elaboró-Supervisor del Convenio<br/>Secretario de Planeación e Infraestructura</div> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

INFORME FINANCIERO DEL 31 DE ENERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE

CUENTA ( AHORROS) No.: 50700000555

DEL BANCO:

Bancolombia

**VALOR CONVENIO**

\$ 7.766.663.934.13

VALOR APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR  
VALOR APOORTE MUNICIPIO

\$ 3,932,690,243.00

\$ 3.833.985.543,13

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

\$ 393.269.024.00

FECHA DE GIRO

GIRO 1

\$ 393.269.024.00

10.00%

\$ 2 359.614.146,00

23/12/2022

GIRO 2

\$ 2.359.614.146,00

60.00%

\$ 786,538,049.00

23/09/2024

GIRO 3

\$ 786.538.049.00

20.00%

**TOTAL GIRADO MINISTERIO  
DEL INTERIOR**

\$ 3.539.421.219.00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 50700000555 A LA FECHA (1)

\$ 3.539.421.219,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

|                        |  |
|------------------------|--|
| VALOR TOTAL PAGADO (2) |  |
|------------------------|--|

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

| FECHA RENDIMIENTOS<br>GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---------------------------------|------------------------------|
| 31/07/2021                      | \$ 98.889,32                 |
| 31/08/2021                      | \$ 133.324,94                |
| 30/09/2021                      | \$ 129.067,15                |
| 31/10/2021                      | \$ 133.413,86                |
| 30/11/2021                      | \$ 129.153,25                |
| 31/12/2021                      | \$ 133.502,85                |
| 31/01/2022                      | \$ 133.548,10                |
| 28/02/2022                      | \$ 126.663,00                |
| 31/03/2022                      | \$ 133.634,27                |
| 30/04/2022                      | \$ 129.366,62                |
| 31/05/2022                      | \$ 133.723,42                |
| 30/06/2022                      | \$ 129.452,89                |
| 31/07/2022                      | \$ 133.812,61                |
| 31/08/2022                      | \$ 133.857,97                |
| 30/09/2022                      | \$ 129.583,15                |
| 31/10/2022                      | \$ 133.947,25                |
| 30/11/2022                      | \$ 129.669,59                |
| 1/12/2022                       | \$ 4.323,05                  |
| 22/12/2022                      | \$ 42.212,18                 |
| 31/12/2022                      | \$ 416.130,66                |
| 16/01/2023                      | \$ 739.952,00                |
| 18/01/2023                      | \$ 92.123,68                 |
| 19/01/2023                      | \$ 45.886,56                 |
| 23/01/2023                      | \$ 137.183,20                |
| 26/01/2023                      | \$ 182.921,81                |
| 31/01/2023                      | \$ 223.712,52                |
| 12/02/2023                      | \$ 536.991,09                |
| 15/02/2023                      | \$ 78.965,74                 |
| 19/02/2023                      | \$ 105.012,89                |
| 28/02/2023                      | \$ 235.616,24                |

[illegible][illegible]

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)  
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)  
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)  
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)  
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)  
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)  
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO X DEVOLVER (INFORME FINAL)

### OBSERVACIONES

La diferencia en el informe financiero y el saldo actual de la cuenta en el extracto bancario se presenta en términos de deducciones de impuestos, los cuales no se reflejan en este mes.

FIRMA

**DANIEL PUERTA POLO**  
Tesorero General  
TESORERO MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLÚ

\$ 3,539,421,219.00  
\$ 3,435,922,609.78  
\$ 12,987,316.34  
\$ 0.00  
\$ 12,987,316.34  
\$ 116,405,925.56  
\$ 0.00

CONSTRUCCION NUEVA SEDE ALCALDIA  
CR 2 15 39 SC CTR  
TOLU SUCRE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/01/31      HASTA: 2026/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO      50700000555

SUCURSAL SANTIAGO DE TOLU

Importante: La semana pasada hicimos un mantenimiento y no salió como esperábamos, lo sentimos. Por esto, algunas compras o retiros pueden verse con un cero (0), ¡tranquilidad! todas las transacciones fueron aplicadas correctamente.

| RESUMEN        |                             |          |                |                         |                |
|----------------|-----------------------------|----------|----------------|-------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR |                             | \$       | 14,155,473.61  | SALDO PROMEDIO          | \$ 77,363,609  |
| TOTAL ABONOS   |                             | \$       | 176,989,814.07 | CUENTAS X COBRAR        | \$ .00         |
| TOTAL CARGOS   |                             | \$       | .00            | VALOR INTERESES PAGADOS | \$ 8,204.07    |
| SALDO ACTUAL   |                             | \$       | 191,145,287.68 | RETEFUENTE              | \$ .00         |
| FECHA          | DESCRIPCIÓN                 | SUCURSAL | DCTO.          | VALOR                   | SALDO          |
| 18/02          | ABONO INTERESES AHORROS     |          |                | 349.02                  | 14,155,822.63  |
| 19/02          | ABONO OPERACIONES CONTABLES |          |                | 176,981,610.00          | 191,137,432.63 |
| 28/02          | ABONO INTERESES AHORROS     |          |                | 7,855.05                | 191,145,287.68 |
|                | FIN ESTADO DE CUENTA        |          |                |                         |                |