

Código Localidad	Localidad	Número Contrato	Vigencia	Tipo De Contrato	Objeto Contrato	Valor Contrato	Valor Adición Total Contrato	Valor Final Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato	Plazo Contrato (meses)	PRORROGA (TIEMPO)	Nombre Contratista Obra	Proyecto POAI	Estado General Contrato	Porcentaje Avance Físico Contrato	Porcentaje De Ejecución Financiera
4	SAN CRISTÓBAL	492	2024	Obra	"CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, PARA EL SECTOR LA COLMENA CON FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS A DESARROLLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ DC"	\$15.560.742.587	\$4.403.501.354	\$19.964.243.941	12/06/2024	30/09/2025	15		CONSORCIO PRO COLMENA	1866 - SAN CRISTÓBAL PREPARADA ANTE EMERGENCIAS	Terminado	100%	90%
4	SAN CRISTÓBAL	1138	2024	Obra	"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - BOGOTÁ D.C."	\$2.219.281.166		\$2.219.281.166	24/02/2025	11/10/2025	6	N/A	UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT	1872 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO LOCAL.	Terminado	100%	51%
4	SAN CRISTÓBAL	1141	2024	Obra	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"	\$1.142.351.380		\$1.142.351.380	20/02/2025	04/08/2025	4		APPIANTICA SAS	1863 - SAN CRISTÓBAL CONSTRUYE ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN	Terminado	100%	45%
4	SAN CRISTÓBAL	1146	2024	Obra	"CONTRATAR, A PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO VILLA JAVIER, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS E INGENIERILES DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 640 DE 2022"	\$1.705.070.998		\$1.705.070.998	15/09/2025	14/04/2026	7	N/A	METSAP SAS	1872 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO LOCAL.	En ejecución	46%	0%
4	SAN CRISTÓBAL	1137	2024	Obra	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL"	\$5.765.124.928		\$5.765.124.928	05/02/2025	29/05/2026	7	N/A	CONSORCIO OBRAS JOT	1871 - OBRAS PARA LA MOVILIDAD EN SAN CRISTÓBAL	Suspendido	50%	30%
4	SAN CRISTÓBAL	1136	2024	Obra	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"	\$10.791.127.273		\$10.791.127.273	24/02/2025	23/06/2026	12	4 meses	CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL	1871 - OBRAS PARA LA MOVILIDAD EN SAN CRISTÓBAL	En ejecución	28%	28%

FECHA DE RADICACION ULTIMO INFORME PRESENTADO	FECHA DEL ULTIMO PAGO	DIAS DE TRAMITE	MOTIVO DE DEMORAS (SUPERIORES A 30 DIAS)	Link Secop	Categoría Inversión	Corresponde a una iniciativa de Presupuestos Participativos MARQUE SI O NO	ID INICIATIVA	No DE VOTOS
				https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.6272016&AwardContractDetailId=4510842&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&IsModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation	Obra de Mitigación			
20/11/2025	16/12/2025	26	N/A	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7145003&AwardContractDetailId=5278828&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&IsModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation	Salón Comunal	NO	N/A	N/A
				https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	Parque			
25/11/2025	EN REVISION AREA DE LIQUIDACIONES	107	<p>Trazabilidad – Acta de obra N.º 1</p> <p>2 de diciembre de 2025: La supervisión devuelve el acta de pago al contratista con observaciones para subsanar.</p> <p>16 de diciembre de 2025: Una vez subsanadas las primeras observaciones, el acta es nuevamente presentada; sin embargo, la supervisión la devuelve nuevamente con nuevas observaciones.</p> <p>Posteriormente: El contratista realiza las respectivas subsanaciones; no obstante, persisten observaciones por parte de la supervisión, por lo que el acta vuelve a ser devuelta para ajustes.</p> <p>Durante este periodo: Se decide no continuar con el trámite del acta, teniendo en cuenta que el contrato presentaba un Balance de Mayores y Menores Cantidades y un No Previsto (NP), los cuales debían ser aprobados previamente antes de tramitar la cuenta.</p> <p>18 de febrero de 2026: El acta es nuevamente presentada y devuelta con observaciones, debido a que los ajustes realizados al Balance y al NP generaban modificaciones en la información del acta.</p> <p>24 de febrero de 2026: El contratista subsanó las observaciones y radicó nuevamente el acta, la cual fue remitida al área de liquidaciones para revisión.</p> <p>3 de marzo de 2026: El área de liquidaciones devuelve el trámite, indicando que el contratista no había cargado en SECOP las evidencias ni el acta correspondiente.</p> <p>4 de marzo de 2026: La interventoría del contrato de obra solicita no continuar con la gestión del acta N.º 1146, debido a que el Balance de Mayores y Menores Cantidades y el NP aún no habían sido aprobados. Estos documentos también se encontraban en proceso de revisión, con varias observaciones.</p> <p>Posteriormente: El Balance y el NP fueron ajustados y finalmente aprobados.</p> <p>12 de marzo de 2026: Se tramita ante el área de liquidaciones de la Alcaldía Local de San Cristóbal el Acta de Obra N.º 1, quedando a la espera de observaciones por parte de dicha área.</p>	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7181039&AwardContractDetailId=5307102&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&IsModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation	Salón Comunal	NO	N/A	N/A
				https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7119789&AwardContractDetailId=5275458&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&IsModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation	Malla Vial			
23/02/2026				https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7027820&AwardContractDetailId=5271642&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&IsModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation	Malla Vial			