

 ALCALDÍA DE BARRANQUILLA 	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS.		 UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 4		
			Páginas: 1 de 41

REPUBLICA DE COLOMBIA.

**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA.**

**INFORME MENSUAL DE OBRA
No. 4 DEL 01 AL 31 DE ENERO
2026.**

**CONTRATO DE OBRA No. SA-007-2025 CUYO OBJETO ES
“EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD
Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE
EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA LOTE 4”**

**INTERVENTOR: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A EDUBAR
S.A.**

**ENTIDAD CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.**

ENTIDAD CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATO DE OBRA No. SA-007-2025 CUYO OBJETO ES "EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA LOTE 4"
SUPERVISIÓN	DIEGO ANDRES RODAS OVALLE DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
NOMBRE DOCUMENTO	INFORME MENSUAL DE OBRA No. 4

Elaboró:	Ing. Jesús Navarro Noguera	
Aprobó:	Ing. Álvaro Henríquez	
Responsable:		

Contenido

INTRODUCCION.....	4
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.	7
1.1 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	7
1.2 LOCALIZACIÓN.	7
Figura 1. Localización del Proyecto Mejoramiento Vivienda.	8
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO.....	8
AVANCE DEL PERIODO.....	12
UBICACIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS.	12
BARRIOS SAN PEDRO ALEJANDRINO, LA PAZ, CORDIALIDAD, LIPAYA, CALIFORNIA Y EVARISTO SOURDIS.	12
ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA.....	13
CONTRATO DE OBRA MÓDULO IV.	13
INFORMACIÓN GENERAL.....	13
Tabla 1. Información General del Contrato de Obra Módulo IV.....	14
PÓLIZAS DE GARANTÍA.	14
Tabla 2. Póliza de Seguro de Cumplimiento	14
Tabla 3. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.	15
PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO.	15
Tabla 4. Personal Adscrito Lote IV.	15
AVANCE DEL CONTRATO:.....	16
Tabla 5. Avance del Contrato Lote IV.	16
.....	17
Grafica 1. Histograma Lote IV.....	17
Tabla 6. Avance del periodo Lote IV.....	17
ACTAS GENERADAS AL CONTRATO DE OBRA.	18
Actas Generales.	18
Tabla 7. Actas Generadas al Contrato Lote IV.....	18
ACTIVIDADES DESARROLLADAS.....	18
Tabla 8. Viviendas finalizadas - Lote IV.	20
CONCLUSIONES.....	21
ANEXOS:	22
1. REGISTRO FOTOGRAFICO:	22

 ALCALDÍA DE BARRANQUILLA 	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS.	 UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 4	Páginas: 4 de 41

INTRODUCCION.

De acuerdo a lo establecido en los Estudios previos...” En Barranquilla cada vez más ciudadanos tienen acceso a vivienda propia. Sin embargo, lograr que los ciudadanos tengan acceso a vivienda de calidad, requiere mucho más que simplemente generar unidades y ponerlas al mercado. Por lo anterior, desde la administración se realizarán esfuerzos por el mejoramiento cualitativo de la vivienda, que complementen la estrategia de más unidades de vivienda.

Para lograr estos propósitos, el Plan de Gobierno inscrito por el Alcalde, “Barranquilla Imparable”, comprende en su Capítulo 07. Vivienda – Mejoramiento de Viviendas y Titulación de predios: “Preservar el arraigo de los habitantes a sus territorios debe ser una opción para nuestras comunidades. Creemos que los programas de Mejoramiento de vivienda y la Titulación de predios, que trabajaremos de la mano con el Ministerio de vivienda serán vitales para que podamos ayudar a los hogares barranquilleros a mejorar cualitativamente el estado de sus viviendas.”

Por su parte, el Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, contiene el Reto “Barranquilla una ciudad equitativa”, el cual buscará focalizar de manera diferencial la inversión social para mejorar la calidad de vida de los barranquilleros. Específicamente, entre otros objetivos, se aunarán esfuerzos para disponer de una mayor accesibilidad y mejoramiento de viviendas con mejores servicios públicos domiciliarios. Dentro de este reto, se encuentra la política “Vivienda digna para todos” en la que se busca promover las condiciones para que los ciudadanos puedan acceder a viviendas dignas y de calidad, con espacios, equipamientos y servicios públicos adecuados. Por esto se dará prioridad a las condiciones para el desarrollo de unidades de vivienda VIP y VIS en sectores estratégicos de la ciudad y al mejoramiento de viviendas y servicios públicos en diferentes sectores.

 <div>ALCALDÍA DE BARRANQUILLA</div> 	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS.		 <div>UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS</div>
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 4		

Teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad presentada en las viviendas en diferentes barrios y la falta de recursos por parte de los habitantes de estos para ejecutar las obras necesarias para una mejor calidad de vida, el Distrito ha desarrollado el programa de Mejoramiento de Viviendas que busca proporcionar a las familias más vulnerables la posibilidad de mejorar sus viviendas y condiciones de vida, realizando el mejoramiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias, pisos, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas entre otros, mitigando de esta manera los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. Con el mejoramiento de vivienda se intervienen las situaciones de riesgo de las familias que habitan en viviendas indignas, previniendo desastres, enfermedades, y /o problemas psico - sociales, además de defender el arraigo de las familias, mejorando el tejido social.

En el programa de mejoramiento de viviendas, se encuentra el proyecto del mismo nombre el cual busca aumentar la cobertura y el número de beneficios de subsidio para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población vulnerable en los diferentes barrios de las localidades del Distrito, de escasos recursos económicos que presentan deficiencias en la estructura de sus viviendas por falta de acompañamiento técnico y recursos necesarios. En este proyecto, el Distrito de Barranquilla aspira a mejorar 20.000 unidades de vivienda.

En razón de lo anterior y como estrategia para articular una correcta ejecución del proyecto, visto desde un punto macro y no sólo desde la particularidad de cada una de las viviendas a mejorar, se ha propuesto la posibilidad de generar una verdadera Gerencia de Proyectos que se encargue de evaluar y priorizar las necesidades de intervención de las unidades de vivienda en sectores estratégicos de la ciudad y de esta manera articular con todos los actores, en procura del desarrollo. Esto se fundamenta en que si bien, las intervenciones que se realizan aisladamente generan progreso en las comunidades, sólo a través de una articulación de todos los actores en sus aspectos humanos y sociales se puede generar el verdadero impacto social que una cuantiosa inversión de recursos amerita, lo cual sólo puede garantizarse contando con un articulador de todas estas situaciones. Por todo lo expuesto, surge la necesidad para el Distrito de Barranquilla de garantizar una verdadera Gerencia para la ejecución del programa de Mejoramiento de Vivienda - ETAPA 4”.

 ALCALDÍA DE BARRANQUILLA 	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS.	 UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 4	
Páginas: 6 de 41		

EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, después de un proceso Licitatorio a principios del año 2025, Adjudico el Contrato SELECCIÓN ABREVIADA No SA-007-2025, a la UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS, NIT. 901.973.221-1, cuyo OBJETO ES “EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA LOTE 4”.

En el cumplimiento de este Contrato dirigido a unas 1.000 familias localizadas en los barrios donde se encuentra la población más vulnerable de Barranquilla, debido a que la condición de sus viviendas no es la óptima para su desarrollo como personas, generando problemas de salubridad, higiene, convivencia y en general, bajo desarrollo social para las familias.

Los espacios con mayor urgencia y necesidad de intervención son los baños y cocinas, sala – comedor, alcobas, considerados prioridad en el tema de saneamiento básico, lo cual conlleva a las buenas prácticas de aseo, higiene y alimentación.

El presente informe expone las actividades que se llevaron a cabo en las viviendas que conforman el programa de vivienda Digna, ubicadas en el Suroccidente en los barrios de San Pedro Alejandrino, La Paz, Cordialidad, California, Evaristo Sourdis, cuyas actividades se realizaron en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de Enero del 2026**, según las actividades contenidas en el contrato de obra **SA- 007-2025**, el cual enmarca actividades de carácter técnico, administrativo, ambiental, social y financiero, ejecutadas por la **UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS**, con el objetivo de presentar el cumplimiento de las actividades contratadas, que se ejecutaron en cada vivienda asignada.

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 4	
		Páginas: 7 de 41

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

1.1 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

Los proyectos de mejoramiento de viviendas se ejecutan en todo el territorio nacional, va direccionada principalmente a la población más pobre y vulnerable del país; el Distrito en coherencia con esta política y consientes de la situación relacionada con el déficit habitacional, la falta de calidad y dignificación de la vivienda, ha venido realizando intervenciones de mejoramientos en la Ciudad, algunos de ellos con el apoyo de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el DPS (Departamento de Protección Social). Este programa de mejoramiento de viviendas, tiene como finalidad aumentar la cobertura y el número de beneficiarios con subsidios para mejorar sus condiciones de habitabilidad de su población vulnerable, en los diferentes barrios de las Localidades del Distrito, Sin embargo, aunque en el Plan de Desarrollo la meta es entregar 20.000 unidades de vivienda, con el presupuesto aprobado en vigencias futuras por el Concejo Distrital, se cubrirá una intervención inicial de 13.270 unidades aproximadamente, para lo cual, mediante diagnósticos se priorizaran las viviendas que serán objeto de Intervención.

1.2 LOCALIZACIÓN.

Las obras del presente Contrato SA-007-2025, se desarrollan en diferentes Localidades del Suroccidente del Distrito de Barranquilla, Específicamente en los Barrios San Pedro Alejandrino, Cordialidad, California, El Pueblo, Evaristo Sourdis, La Manga, Por Fin, Las Malvinas, La Pradera, La Paz, Lipaya, El Bosque, 7 de Agosto, Ciudad Modesto, La Esmeralda, Los Olivos 2, Los Olivos 1, San Pedro, Los Rosales, Carlos Meisel, La Gloria, El Romance, Edén 2000, El Golfo, Buena Esperanza, Los Ángeles 3, Me Quejo, Los Ángeles 2, Cuchilla de Villate, El Valle, Kalamary, La Ceiba, El Edén 1, La Libertad, Las Estrellas, Nueva Colombia, San Felipe.

Figura 1. Localización del Proyecto Mejoramiento Vivienda.



CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO.

El plan de mejoramiento de viviendas realizado por el Distrito de Barranquilla tiene una cobertura que incluye todas las localidades de la ciudad de Barranquilla, de acuerdo con el listado de postulantes que se han inscrito hasta la fecha, el distrito tiene un total de 13.270 viviendas en proceso de ejecución, distribuidas en 12 módulos que llevarán a cabo cada una de las actividades contratadas, que consisten en:

1. Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
2. Piso Baño y Vivienda.
3. Acabados en paredes de baños, Suministro e Instalación de Aparatos.
4. Adecuación de Cocina y Acabados en Paredes.
5. Puertas, Ventanas y Otros.
6. Adecuación Instalaciones Eléctricas.
7. Socialización, Publicidad Institucional y Levantamiento de la Vivienda.

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD
1	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	
1.1	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND
1.2	PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	UND
1.3	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UND
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	ML
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	ML
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	ML
1.7	REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND
1.8	EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	ML
1.9	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3
2	PISO BAÑO Y VIVIENDA	
2.1	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2
2.2	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	M2
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	M2
2.4	PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	M2
2.5	ENCHAPE EN CERAMICA DIMENSIONES VARIABLES , MAYOR O IGUAL A 50X 50CM	M2
2.6	ZÓCALO EN BALDOSA DE CERÁMICA DE 0.10 X 0.20 METROS	ML
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	UND
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	UND

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD
3	ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	
3,01	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO	M2
3,02	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	M2
3,03	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2
3,04	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2
3,05	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2
3,06	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM	M2
3,07	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	UND
3,08	DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	UND
3,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UND
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UND
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	UND
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	UND
3,13	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	UND
3,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	UND
3,15	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	ML
3,16	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø="2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML
3,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML

4	ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES	
4,01	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	M2
4,02	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2
4,03	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2
4,04	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR O IGUAL A 30 CMX 40 CM	M2
4,05	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	ML
4,06	DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	UND
4,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UND
4,08	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2
4,09	FILOS O CARTERA	ML
4,1	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	ML
4,11	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML
4,13	VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	ML
4,14	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2" , ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	ML
4,15	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).	M3
4,16	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG
4,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UND

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD
5	PUERTAS, VENTANAS Y OTROS	
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	M2
5,02	DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	UND
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	UND
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	UND
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	ML
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS+ REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, LLAVE Y MUROS DE SOPORTE	UND
5,08	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2
5,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	M2
5,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	ML
5,11	PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA	M2

6	ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS	
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp	UND
6,2	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.	UND
6,3	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	UND
6,4	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.	UND
6,5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML
6,6	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML
6,7	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND
6,8	DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	GL
6,9	CERTIFICACIÓN RETIE	UND
7	SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA	
7,1	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	UND
7,2	SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	UND
7,3	LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	UND
7,4	ASEO GENERAL	M2

Seguido de un proceso de Selección Abreviada No SA-007-2025, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, asigna 1.000 viviendas, al lote IV – UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNA, ubicadas en el Suroccidente de Barranquilla, los barrios que se encuentran seleccionados para la ejecución de este Módulo IV son: Barrios San Pedro Alejandrino, Cordialidad, California, El Pueblo, Evaristo Sourdis, La Manga, Por Fin, Las Malvinas, La Pradera, La Paz, Lipaya, El Bosque, 7 de Agosto, Ciudad Modesto, La Esmeralda, Los Olivos 2, Los Olivos 1, San Pedro, Los Rosales, Carlos Meisel, La Gloria, El Romance, Edén 2000, El Golfo, Buena Esperanza, Los Ángeles 3, Me Quejo, Los Ángeles 2, Cuchilla de Villate, El Valle, Kalamary, La Ceiba, El Edén 1, La Libertad, Las Estrellas, Nueva Colombia, San Felipe.

El presente proyecto cuenta con un plazo de ejecución contractual hasta el 3 de febrero de 2027, para esto, lote IV cuenta con un presupuesto total para inversión de \$ 23.520.095.400,00. Hasta la fecha se han realizado 225 diagnósticos, de los cuales, se finalizaron y entregaron 200 levantamientos a la entidad contratante, durante el presente periodo se inició la ejecución de obras en veintidós (22) viviendas; igualmente durante el periodo se finalizaron cuarenta y cuatro (44) viviendas, dejando un consolidado de sesenta y tres (63), viviendas intervenidas, discriminadas de la siguiente manera, en el siguiente cuadro:

AVANCE DEL PERIODO

ENERO 2026.				
BARRIO	LEVANTAMIENTOS TECNICOS	EJECUCION	TERMINADAS	TOTAL INTERVENIDAS
CORDIALIDAD	28,00	12,00	8,00	12,00
EL PUEBLO	44,00	17,00	17,00	17,00
EVARISTO SOURDIS	44,00	5,00	0,00	5,00
CALIFORNIA	13,00	15,00	9,00	15,00
EL ROMANCE	5,00	0,00	0,00	0,00
ESMERALDA	12,00	0,00	0,00	0,00
LA PAZ	20,00	0,00	0,00	0,00
SAN PEDRO ALEJANDRINO	34,00	14,00	10,00	14,00
CONSOLIDADO	200,00	63,00	44,00	63,00

La población objeto de estudio, fue estipulada por la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Secretaría de Obras Públicas, de esta forma tenemos que la ejecución del presente proyecto, a cargo de la UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS, le corresponde la ejecución de 1.000 viviendas inscritas, verificadas y seleccionadas por la Secretaría de Obras Publicas Distritales.

UBICACIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS.



BARRIOS SAN PEDRO ALEJANDRINO, LA PAZ, CORDIALIDAD, LIPAYA, CALIFORNIA Y EVARISTO SOURDIS.

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 4	
Páginas: 13 de 41		

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA.

- El día 03 días del mes de octubre de 2025, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, firma Acta de Inicio el Contrato de obra No SA-007-2025.

CONTRATO DE OBRA MÓDULO IV.

INFORMACIÓN GENERAL.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO IV	
CONTRATO No.:	No SA-007-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS
SUPERVISOR:	DIEGO ANDRES RODAS OVALLE DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
OBJETO:	"EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA LOTE 4". (MÓDULO IV).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 23.520.095.400,00
FECHA DE INICIO:	03 DE OCTUBRE 2025
PLAZO INICIAL:	16 MESES
FECHA DE TERMINACION:	03 DE FEBRERO 2027

Tabla 1. Información General del Contrato de Obra Módulo IV.

PÓLIZAS DE GARANTÍA.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL							
COMPañÍA ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.						
PÓLIZA No.:	96793						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/08/2025						
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)						VALOR ASEGURADO
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del Contrato	05	08	25	05	06	27	\$ 4.704.019.080,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	05	08	25	05	02	30	\$ 2.352.009.540,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	05	02	27	05	02	29	\$ 4.704.019.080,00

Tabla 2. Póliza de Seguro de Cumplimiento

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							
COMPañÍA ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.						
PÓLIZA No.:	27296 – 27865						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/08/2025						
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)						VALOR ASEGURADO
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Responsabilidad Civil Extracontractual	05	08	25	05	03	27	\$1.176.004.770,00

Tabla 3. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO.

El Contratista cuenta con un personal administrativo los cuales se relacionan a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO
1	Hugo Vergara Sotelo	Director de obra
2	Jesús Navarro Noguera	Residente de Obra 1
3	Cesar Vergara Sotelo	Residente de Obra 2
4	Jhoana Boss de la Hoz	Profesional Área Social 1
5	Tibisay Navilla Rodríguez Orozco	Sisoma
6	Gil Ibáñez	Área Administrativa

Tabla 4. Personal Adscrito Lote IV.


AVANCE DEL CONTRATO:

Para el Inicio de actividades de acuerdo a la programación presentada a la Interventoría Edubar S.A., a corte de 31 del mes de enero 2026, se han realizado 225 diagnósticos, en las cuales se ha realizado la inspección ocular en el sitio, de las condiciones actuales que presenta cada una, a la fecha se han entregado oficialmente 200 levantamientos, a la entidad contratante; del mismo modo en cumplimiento del Cronograma de actividades del contrato, se iniciaron las actividades de obra en veintidós (22) viviendas más, durante el presente periodo se entregaron a la Interventoría y recibidas a satisfacción por los postulantes cuarenta y cuatro (44) viviendas, a la fecha durante la ejecución del contrato, se encuentran intervenidas sesenta y tres (63) viviendas.

Los avances del contrato durante la ejecución del programa de mejoramiento, han reflejado los siguientes porcentajes, el avance programado acumulado a la fecha es de 11,40%, frente a un ejecutado durante el periodo de 3,00%, en virtud de lo anterior el porcentaje de avance ejecutado acumulado a la fecha, es de 5,70%.

MES	INICIO	FIN	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% AVANCE EJECUTADO EN EL PERIODO	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
1	3/10/2025	31/10/2025	0%	0%	0%	0%
2	1/11/2025	30/11/2025	4,50%	4,50%	1,30%	1,30%
3	1/12/2025	31/12/2025	1,50%	6,00%	1,40%	2,70%
4	1/01/2026	31/01/2026	5,40%	11,40%	3,00%	5,70%

Tabla 5. Avance del Contrato Lote IV.



Grafica 1. Histograma Lote IV.

AVANCE DEL CONTRATO EN EL PERIODO LOTE IV.							
Periodo	No Semana	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Programado	Programado acumulado	% Ejecutado en el Periodo	% Ejecutado Acumulado
MES 1	SEMANA 1	3/10/2025	5/10/2025	LEVANTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
	SEMANA 2	6/10/2025	12/10/2025	LEVANTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
	SEMANA 3	13/10/2025	19/10/2025	LEVANTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
	SEMANA 4	20/10/2025	26/10/2025	LEVANTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
	SEMANA 5	27/10/2025	2/11/2025	LEVANTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
MES 2	SEMANA 6	3/11/2025	9/11/2025	SOCIALIZACIONES	0,00	0,00	0,00
	SEMANA 7	10/11/2025	16/11/2025	1,50	1,50	0,40	0,40
	SEMANA 8	17/11/2025	23/11/2025	1,50	3,00	0,40	0,80
	SEMANA 9	24/11/2025	30/11/2025	1,50	4,50	0,50	1,30
MES 3	SEMANA 10	1/12/2025	7/12/2025	1,50	6,00	0,45	1,75
	SEMANA 11	8/12/2025	14/12/2025	0,00	6,00	0,35	2,10
	SEMANA 12	15/12/2025	21/12/2025	0,00	6,00	0,30	2,40
	SEMANA 13	22/12/2025	28/12/2025	0,00	6,00	0,20	2,60
	SEMANA 14	29/12/2025	4/01/2026	0,00	6,00	0,10	2,70
MES 4	SEMANA 15	5/01/2026	11/01/2026	0,00	6,00	0,00	2,70
	SEMANA 16	12/01/2026	18/01/2026	1,80	7,80	1,20	3,90
	SEMANA 17	19/01/2026	25/01/2026	1,80	9,60	1,00	4,90
	SEMANA 18	26/01/2026	1/02/2026	1,80	11,40	0,80	5,70

Tabla 6. Avance del periodo Lote IV.

ACTAS GENERADAS AL CONTRATO DE OBRA.

Actas Generales.

A la fecha se han generado las siguientes actas:

ACTA	FECHAS
ACTA DE INICIO	03 DE OCTUBRE 2025

Tabla 7. Actas Generadas al Contrato Lote IV.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

A continuación, se describen las actividades desarrolladas durante el periodo:

- Levantamientos.
- Socializaciones Individuales.
- Demoliciones de plantillas, muros y mesones
- Plantillas en concreto.
- Fundida de mesones.
- Instalación de cerámica en muros y pisos.
- Pañetes.
- Levante de muros.
- Instalación de puertas y ventanas.
- Estuco y pintura sobre muros.
- Instalación de aparatos Hidrosanitarios.
- Instalaciones eléctricas en general.

En condiciones generales, a la fecha se han entregado oficialmente 200 levantamientos, a la entidad contratante; del mismo modo en cumplimiento del Cronograma de actividades del contrato, se iniciaron las actividades de obra en veintidós (22) viviendas más, durante el presente periodo se entregaron a la Interventoría y recibidas a satisfacción por los postulantes cuarenta y cuatro (44) viviendas, a la fecha durante la ejecución del contrato, se encuentran intervenidas sesenta y tres (63) viviendas.

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 4	Páginas: 19 de 41

Tabla 8. Viviendas finalizadas - Lote IV.

No.	Nombre Y Apellido	Identificación	Dirección	Barrio	Modulo
1	Ana Mercado Villalba Bolaño	32884683	C 119 11J 18 MZ 3 LT 3	El Pueblo	Lote 4
2	Carmen Elena Orozco Millares	22473156	K 10A 117 44 MZ 46 LT 19	El Pueblo	Lote 4
3	Catalina Isabel Perez Monterrosa	22434712	K 10D 115 53	El Pueblo	Lote 4
4	Cesar Augusto Pantoja González	72016621	K 10B 115 64	El Pueblo	Lote 4
5	Denis Maria Gonzales Florez	32758559	K 10A 117 23	El Pueblo	Lote 4
6	Doris Lucia Gonzalez De Mejia	33170057	K 10A 117 18	El Pueblo	Lote 4
7	Ernestina Perez Celis	63295158	K 10D 115 23	El Pueblo	Lote 4
8	Evis Marzal Arias	1051734110	K 10A 117 38	El Pueblo	Lote 4
9	Jairo Samuel Barraza Reales	72169538	K 10J 118 33	El Pueblo	Lote 4
10	Luz Elena Gonzalez Vasquez	32892288	K 10H 115 69	El Pueblo	Lote 4
11	Maryuris Ramirez Martinez	1046698055	K 10A 117 34	El Pueblo	Lote 4
12	Meyvis Rosa Caballero Baute	32615148	C 117 10E 23	El Pueblo	Lote 4
13	Nila Ester Herrera Charris	22432838	K 10A 117 57 MZ 50 LC 4	El Pueblo	Lote 4
14	Pedro Juan Rosales Rosales	5113252	K 10 D 115 54 MZ 43 LT 21	El Pueblo	Lote 4
15	Raquel Aminta Carmona Berdejo	22417937	C 119 10E 22 MZ 37 LT 2	El Pueblo	Lote 4
16	Rina Del Carmen Cuesta Padilla	22437633	K 10A 117 24	El Pueblo	Lote 4
17	Yaneth Cecilia Guerrero Barrios	22522860	K 10B 115 18	El Pueblo	Lote 4
18	Ana Florentina Molina Gonzalez	34961499	C 94 6 D 03 MZ 8 LT 1	California	Lote 4
19	Angelina Mercedes Orozco Ariza	22426249	K 6A 94 19	California	Lote 4
20	Bertha Mercedes Castellar Ramirez	32728467	K 6 D 94 19 MZ 7 LT 5	California	Lote 4
21	Cindy Paola Melo Ramirez	1047224245	C 93 6B 39 Mz 5 Lo 9	California	Lote 4
22	Donny Maria Coronell Viloría	32678470	C 94 6E 04 APTO 2	California	Lote 4
23	Gisell Yudic Torres Castañeda	1129570811	K 6D 94 28	California	Lote 4
24	Ismael Antonio Lopez Payares	6699010	C 94 6D 12 MZ 9 LT2	California	Lote 4
25	Nerida Del Carmen Gamboa Perez	1041850927	K 6E2 94 69 Mz12 LT 17	California	Lote 4
26	Sandra Jacqueline Macias Sierra	32737126	C 94 6E 12	California	Lote 4
27	Arneis Mariela Varilla Velasquez	32747087	C 99C 6E 75	Cordialidad	Lote 4
28	Eduvin Dominguez Blanco	32675050	C 99B2 6H 04	Cordialidad	Lote 4
29	Eleisis Maria Arrieta Machuca	32834231	C 99A 6H 09	Cordialidad	Lote 4
30	Eliana Patricia Gonzalez Barrios	1048068420	C 99 6H 09	Cordialidad	Lote 4
31	Flor Omaira Torres Arroyo	22241422	C 99B 6H 70 MZ 25B LT 13	Cordialidad	Lote 4
32	Keller Maria Meza Ricardo	32624161	C 99A 6H 16 Mz.25A Lt.21	Cordialidad	Lote 4
33	Rita Margarita Peralta Torres	22461017	C 99 6E 69	Cordialidad	Lote 4
34	Stefany Patricia Escamilla Morales	1047228627	C 99D 6C 19	Cordialidad	Lote 4
35	Ana Pajaro Pedraza	22456185	K 6P 102A 99	San Pedro Alejandrino	Lote 4
36	Dolfaida Dominguez Baquero	49672610	K 6M 101 03	San Pedro Alejandrino	Lote 4
37	Elzaida Beatriz Campo Marin	32689260	K 6 L 3 102 39	San Pedro Alejandrino	Lote 4
38	Gladys Margoth Paternina Castro	32647208	K 6P 102A 15	San Pedro Alejandrino	Lote 4
39	Jovanis Cordoba Murillo	72192659	K 6P 101 19	San Pedro Alejandrino	Lote 4
40	Ledis Padilla Reyes	22432030	K 6P 102A 173	San Pedro Alejandrino	Lote 4
41	Luz Estela Herrera Buelvas	32742956	K 6 L3 101 03	San Pedro Alejandrino	Lote 4
42	Maria Gissella Alandete Morales	22476912	K 6 L3 101 108	San Pedro Alejandrino	Lote 4
43	Vilma Rosa Echeverría Pinto	22501916	K 6P 102A 03	San Pedro Alejandrino	Lote 4
44	Yony Francisco Ferreira Ducont	72147617	K 6P 101 03	San Pedro Alejandrino	Lote 4

 ALCALDÍA DE BARRANQUILLA 	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS.	 UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 4	Páginas: 21 de 41

CONCLUSIONES.

Como resultado del proceso del inicio del Contrato de Obra No **SA-007-2025**, durante el periodo, la **UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS**, ha realizado 225 diagnósticos, a la fecha, se han entregado oficialmente 200 levantamientos, a la entidad contratante, distribuidos en los barrios de La Paz, San Pedro Alejandrino, Esmeralda, El Romance, California, Evaristo Sourdis, Cordialidad y El Pueblo; de acuerdo a la programación presentada, se iniciaron las actividades de obra en veintidós (22) viviendas más, durante el presente periodo se entregaron a la Interventoría y recibidas a satisfacción por los postulantes cuarenta y cuatro (44) viviendas, a la fecha durante la ejecución del contrato, se encuentran intervenidas sesenta y tres (63) viviendas.

El porcentaje de avance ejecutado durante el periodo es de 3,00%; el porcentaje de avance programado acumulado a la fecha, según la programación es de 11,40%; el porcentaje de avance acumulado en el presente periodo es de 5,70%, en virtud de lo anterior, la Union temporal seguirá implementando medidas que conlleven a mejorar el rendimiento, tanto en las aperturas, como en los cierres de viviendas, para poder equilibrar el desfase que se presenta a la fecha.


ANEXOS:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO:

Ana Mercado Villalba Bolaño	32884683	C 119 11J 18 MZ 3 LT 3	El Pueblo
-----------------------------	----------	------------------------	-----------

<p align="center">ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p> 	<p align="center">ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p align="center">ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p> 	<p align="center">ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p align="center">ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p> 	<p align="center">ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p align="center">ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p> 	<p align="center">ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 




Carmen Elena Orozco Millares	22473156	K 10A 117 44 MZ 46 LT 19	El Pueblo
------------------------------	----------	--------------------------	-----------



Catalina Isabel Perez Monterrosa	22434712	K 10D 115 53	El Pueblo
----------------------------------	----------	--------------	-----------



Denis Maria Gonzales Florez	32758559	K 10A 117 23	El Pueblo
-----------------------------	----------	--------------	-----------

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	
	
	
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	

Doris Lucia Gonzalez De Mejia	33170057	K 10A 117 18	El Pueblo
-------------------------------	----------	--------------	-----------



Ernestina Perez Celis	63295158	K 10D 115 23	El Pueblo
-----------------------	----------	--------------	-----------



Luz Elena Gonzalez Vasquez	32892288	K 10H 115 69	El Pueblo
----------------------------	----------	--------------	-----------



Nila Ester Herrera Charris	22432838	K 10A 117 57 MZ 50 LC 4	El Pueblo
----------------------------	----------	-------------------------	-----------



ANA PAJARO PEDRAZA	22456185	FEMENINO	K 6P 102A 99	SAN PEDRO ALEJANDRINO
--------------------	----------	----------	--------------	-----------------------

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	

GLADYS MARGOTH PATERNINA CASTRO	32647208	FEMENINO	K6P 102A 15	SAN PEDRO ALEJANDRINO
---------------------------------	----------	----------	-------------	-----------------------

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	

JOVANIS CORDOBA MURILLO	72192659	MASCULINO	K6P 10119	SAN PEDRO ALEJANDRINO
-------------------------	----------	-----------	-----------	-----------------------

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	


LUZ ESTELA HERRERA BUELVAS	32742956	FEMENINO	K 6 L3 101 03	SAN PEDRO ALEJANDRINO
----------------------------	----------	----------	---------------	-----------------------

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	


VILMA ROSA ECHEVERRÍA PINTO	22501916	FEMENINO	K 6P 102A 03	SAN PEDRO ALEJANDRINO
-----------------------------	----------	----------	--------------	-----------------------

<p style="text-align: center;">ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p> 	<p style="text-align: center;">ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p style="text-align: center;">ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p> 	<p style="text-align: center;">ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p style="text-align: center;">ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p> 	<p style="text-align: center;">ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p style="text-align: center;">ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p> 	<p style="text-align: center;">ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p style="text-align: center;">ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p> 	<p style="text-align: center;">ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 

LEDIS PADILLA REYES	22432030	FEMENINO	K 6P 102A-173	SAN PEDRO ALEJANDRINO
---------------------	----------	----------	---------------	-----------------------

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA

DOLFAIDA DOMINGUEZ BAQUERO	49672610	FEMENINO	K 6M 101.03	SAN PEDRO ALEJANDRINO
----------------------------	----------	----------	-------------	-----------------------

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	

ELZAIDA BEATRIZ CAMPO MARIN	32689260	FEMENINO	K 6 L 3 102 39	SAN PEDRO ALEJANDRINO
-----------------------------	----------	----------	----------------	-----------------------

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
	


ARNEIS MARIELA VARILLA VELASQUEZ	32747087	FEMENINO	C 99C 6E 75	CORDIALIDAD
----------------------------------	----------	----------	-------------	-------------

<p>ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p>  <p>+10.9470N -74.8311W 74° E 99c-29 Carretera de la Cordialidad Suroccidente Barranquilla Atlántico #Cordialidad</p>	<p>ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p>ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p> 	<p>ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p>ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p>  <p>+10.9470N -74.8310W 74° SW # 99B-39 Carrera 69 Suroccidente Barranquilla Atlántico #Cordialidad</p>	<p>ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p>ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p>  <p>+10.9470N -74.8311W 74° E 99c-29 Carretera de la Cordialidad Suroccidente Barranquilla Atlántico #Cordialidad</p>	<p>ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p>ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p>  <p>+10.9470N -74.8311W 74° E 99c-29 Carretera de la Cordialidad Suroccidente Barranquilla Atlántico #Cordialidad</p>	<p>ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 

EDUVIN DOMINGUEZ BLANCO	32675050	FEMENINO	C99B26H04	CORDIALIDAD
-------------------------	----------	----------	-----------	-------------

<p>ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p>  <p>+10.9473N -74.8312W 42° N 95° E #Cordialidad</p>	<p>ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p>ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p>  <p>+10.9473N -74.8312W 42° N 2° N #Cordialidad</p>	<p>ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p>ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p>  <p>+10.9473N -74.8312W 42° N 6h-16 Calle 99b 2 Suroccidente Barranquilla Atlántico #Cordialidad</p>	<p>ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p>ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p>  <p>+10.9473N -74.8312W 302° NW 6h-16 Calle 99b 2 Suroccidente Barranquilla Atlántico #Cordialidad</p>	<p>ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 
<p>ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA</p>  <p>+10.9473N -74.8312W 302° NW 6h-16 Calle 99b 2 Suroccidente Barranquilla Atlántico #Cordialidad</p>	<p>ACTIVIDAD FINALIZADA</p> 

ELIANA PATRICIA GONZALEZ BARRIOS	1048068420	FEMENINO	C996H09	CORDIALIDAD
----------------------------------	------------	----------	---------	-------------

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
 <p>10.9474N 74.8300W 86° E # 6H-15 Calle 99b Suroccidente Barranquilla Atlántico #Cordialidad</p>	
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
 <p>10.9474N 74.8300W 10° N # 6H-9 Calle 99b Suroccidente Barranquilla Atlántico</p>	

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
 <p>10.9473N 74.8300W 261° W # 6H-9 Calle 99b Suroccidente Barranquilla Atlántico #Cordialidad</p>	
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA	ACTIVIDAD FINALIZADA
 <p>10.9474N 74.8300W 288° W # 6H-15 Calle 99b Suroccidente Barranquilla Atlántico #Cordialidad</p>	