
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				1/08/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 40 del 22/08/2025 al 28/08/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 136 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA								
DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 3,6 km de corredor vial, realizando la construcción de 136,0 ml de placa huella y 1 alcantarilla.								
CONVENIO SOLIDARIO:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: JHON FRANQUI UL MESTIZO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2915-2024		VALOR INICIAL: \$ 203.847.517.00		CONTRATO No. 3649-2024				
FECHA DE INICIO: 18/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 203.847.517.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025				
SUSPENSIÓN N°1 20/12/2024 15/03/2025				PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025				
AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1 16/03/2025 20/03/2025				PRORROGA N° 2 1/09/2025 16/07/2025				
PRORROGA N°1 2/04/2025 16/07/2025				PRORROGA N° 3 17/07/2025 31/10/2025				
PRORROGA N°2 17/07/2025 31/10/2025								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203.847.517						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203.847.517						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 951.262.912					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 570.942.592					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203.847.517.00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
Observaciones: A la fecha ya hay orden de inicio de actividades de obra y teniendo en cuenta la prórroga N2 la cual adiciono tiempo hasta el 31 de octubre del 2025, se tiene un programado acumulado del 10% un programado ejecutado del 0% para un atraso del 0%								
INTERVENTORÍA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 951.262.912.00 62.49%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 951.262.912.00 62.49%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 78.490.928.25 5.16%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 78.490.928.25 5.16%								
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A								
PERIODO FACTURADO: N/A								
VALOR FACTURA: \$ N/A								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El valor programado corresponde al Plan de Cargas de Interventoría aprobado, elaborado con base en la Prórroga No. 3. Este contempla los costos asociados a la aprobación del ingreso del equipo de interventoría, conformado por el Director de Interventoría, Residentes Técnicos, Profesional Financiero, Ingenieros Auxiliares, Profesional Ambiental, Auxiliar Administrativo, Inspector SISO, Profesional Social e Inspectores de Obra.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML	136	Prog	136.00			136.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND	1	Prog	1.00			1.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: No hay actividades programadas						TRAMO Y/O SECTOR 2:		
Ejecutado: No hay actividades ejecutadas								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:								
Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A		
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						VERTIMIENTOS: SI NO N/A		
EMISIONES: SI NO N/A						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A		
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:		



	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA</div> <div>1 DE 2</div>
FECHA		8/09/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 41 del 29/08/2025 al 4/09/2025 Último Informe Semanal NO  
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 136 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 3,6 km de corredor vial, realizando la contrucción de 136,0 ml de placa huella y 1 alcantarilla.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: JHON FRANQUI UL MESTIZO				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No.	2915-2024	VALOR INICIAL:	\$ 203.847.517,00	CONTRATO No.	3649-2024	VALOR INICIAL:	\$ 1.522.205.504,00
FECHA DE INICIO:	18/09/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 203.847.517,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.522.205.504,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	\$ -
SUSPENSIÓN N°1	20/12/2024 15/03/2025			PRORROGA N° 1	1/01/2025 31/05/2025		
AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1	16/03/2025 20/03/2025			PRORROGA N° 2	1/06/2025 16/07/2025		
PRORROGA N°1	2/04/2025 16/07/2025			PRORROGA N° 3	17/07/2025 31/10/2025		
PRORROGA N°2	17/07/2025 31/10/2025						

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203.847.517			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 14.269.326			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 189.578.191			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 1.037.892.714		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 484.312.790		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)  
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203.847.517,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 14.269.326,19 7.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 14.269.326,19 7.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 14.269.326,19 7.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 14.269.326,19 7.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 14.269.326,19 7.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 14.269.326,19 7.00%

Observaciones: A la fecha ya hay orden de inicio de actividades de obra y teniendo en cuenta la prorroga N2 la cual adiciono tiempo hasta el 31 de octubre del 2025, se tiene un programado acumulado del 7% un programado ejecutado del 7% para un atraso del 0%

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 1.037.892.713,80 68.18%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 1.037.892.713,80 68.18%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 86.629.801,80 5.69%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 86.629.801,80 5.69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al Plan de Cargas de Interventoría aprobado, elaborado con base en la Prórroga No. 3. Este contempla los costos asociados a la aprobación del ingreso del equipo de interventoría, conformado por el Director de Interventoría, Residentes Técnicos, Profesional Financiero, Ingenieros Auxiliares, Profesional Ambiental, Auxiliar Administrativo, Inspector SISO, Profesional Social e Inspectores de Obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 7.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	136
Alcantarillas	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	136,00			136,00	
Ejec	0,00			0,00	0,0%
Prog	1,00			1,00	
Ejec	0,00			0,00	0,0%

\* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: No hay actividades programadas Ejecutado: No hay actividades ejecutadas

TRAMO Y/O SECTOR 2 :

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES	DISPONIBLE	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	ZONAS DE DEPÓSITO: SI ____ NO ____ N/A ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ N/A ____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI ____ NO ____ N/A ____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI ____ NO ____ N/A ____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI ____ NO ____ N/A ____ VERTIMENTOS: SI ____ NO ____ N/A ____ EMISIONES: SI ____ NO ____ N/A ____ OTROS (Especificar cual) SI ____ NO ____ N/A ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:



<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

**CONVENIO No. 4324-2024**  
**RESGUARDO INDÍGENA DE**  
**PANIQUITA**

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME SEMANAL

CÓDIGO  
VERSIÓN  
PÁGINA  
1 DE 2

FECHA

11/08/2025  
(Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 37 del 1/08/2025 al 7/08/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL RESGUARDO INDIGENA COLONIAL PANIQUITA DEL MUNICIPIO DE TOTORO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 127 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Totoro del departamento de Cauca en la vereda La Primavera. La intervención contempla la construcción de alcantarillas y placa huella , en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA PANIQUITA REPRESENTANTE LEGAL: HAROL OVEIDO GOLONDRINO COMETA CONVENIO No.: 4324-2024 VALOR INICIAL: \$ 207,441,988.00 FECHA DE INICIO: 13/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 207,441,988.00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 207,441,988.00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 SUSPENSIÓN N°1: 23/12/2024 15/03/2025 AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1: 15/03/2025 30/04/2025 PRORROGA N°1: 11/05/2025 16/07/2025 PRORROGA N°2: 17/07/2025 31/10/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES CONTRATO No.: 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00 FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2025 VALOR ANTICIPO: \$ - PRORROGA N° 1: 1/01/2025 31/05/2025 PRORROGA N° 2: 1/06/2025 16/07/2025 PRORROGA N° 3: 17/07/2025 31/10/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 207,441,988			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 207,441,988			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 715,790,127		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 806,415,377		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)  
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 207,441,988.00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00% INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00% AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00% OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - % (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00% AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00% INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00% INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 715,790,127.25 47.02% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 715,790,127.25 47.02% INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 78,490,928.25 5.16% INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 78,490,928.25 5.16% RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A PERIODO FACTURADO: N/A VALOR FACTURA: \$ N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)  
Observaciones: El valor programado corresponde al Plan de Cargas de Interventoría aprobado, elaborado con base en la Prórroga No. 3. Este contempla los costos asociados a la aprobación del ingreso del equipo de interventoría, conformado por el Director de Interventoría, Residentes Técnicos, Profesional Financiero, Ingenieros Auxiliares, Profesional Ambiental, Auxiliar Administrativo, Inspector SISO, Profesional Social e Inspectores de Obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00% Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	127
Alcantarillas	UND	1

\* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	127.00			127.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	1.00			1.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: NIA Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:




















IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO OBSERVACIONES:


PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A OBSERVACIONES:


P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																								
ESTADO: No aplica.																										
V. GESTIÓN SOCIAL																										
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>11</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>11</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	<table><tr><td>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</td><td>.....</td></tr><tr><td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td><td>.....</td></tr><tr><td>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:</td><td>.....</td></tr><tr><td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td><td>.....</td></tr></table>		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	.....	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	.....	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	.....	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	.....
	OBRA	INTER																								
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11																								
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11																								
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0																								
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0																								
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	.....																									
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	.....																									
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	.....																									
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	.....																									
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11																										
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																										
<p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</b></p> <p>*El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.</p> <p>*Se radicaron las hojas de vida para aprobación; sin embargo, quedan pendientes por subsanar las correspondientes al Residente y al Maestro de Obra. Así mismo, está pendiente la entrega de los diseños para su revisión.</p> <p>*Se entregan los diseños para su aprobación y revisión de cantidades. Se avanza en la recolección de cotizaciones para la elaboración del plan de compras. Se programa comité de seguimiento para la próxima semana.</p> <p>*Se agrupan las hojas de vida del residente de obra y del maestro de obra, completando así el equipo requerido. Se programa comité para el 20 de mayo a las 3:30 p.m., con el objetivo de viabilizar las cantidades finales y el plan de compras elaborado.</p> <p>*Se realizan modificaciones en la ubicación del tramo a construir en placa huella, debido a que los recursos disponibles no cubren la totalidad del tramo vial inicialmente seleccionado. No obstante, el nuevo tramo se mantiene dentro del mismo corredor vial. El 5 de junio se lleva a cabo un comité, en el cual se acuerda que para</p> <p>*Se realiza el ajuste del Plan de Compras con base en las cotizaciones actualizadas, de acuerdo con la modificación de cantidades y el alcance actualizado del proyecto, en concordancia con la meta física establecida. Paralelamente, se avanza con la solicitud de prórroga conforme a los requerimientos de INVIAS</p> <p>*El 18 de junio de 2025, la OAC envía la solicitud de prórroga No. 2, con el fin de contar con el tiempo necesario para cumplir con el 100% del objeto contractual</p> <p>*El 19 de junio de 2025, la interventoría emite concepto favorable frente a la solicitud de adición de tiempo, y remite el requerimiento a la supervisión del convenio INVIAS para su respectiva aprobación.</p> <p>*Se realiza la revisión del Plan de Compras; sin embargo, persisten algunas observaciones que deben ser subsanadas. Se solicita realizar las modificaciones correspondientes y remitir nuevamente el documento. Asimismo, se requiere la entrega completa de todas las cotizaciones</p> <p>*Se reitera la solicitud de entrega del Plan de Compras No. 1 con sus respectivas cotizaciones. Adicionalmente, se solicita adelantar el diligenciamiento de los documentos necesarios para la solicitud de pagos a proveedores, los cuales deben ser tramitados ante la entidad bancaria.</p> <p>*Se hace entrega de los documentos correspondientes a la asociación de cuentas y a la solicitud de pagos a proveedores para su revisión. Una vez avalados, se remite el requerimiento a la entidad bancaria con el fin de continuar con el trámite.</p> <p>*Se está a la espera de la respuesta por parte de la entidad bancaria respecto a los pagos. No obstante, a la fecha persisten inconvenientes relacionados con los ajustes topográficos, lo cual ha generado retrasos en la continuidad de las actividades en obra.</p> <p>*La representante legal de la OAC manifiesta que, debido a dificultades de orden público, no le ha sido posible desplazarse para realizar los trámites relacionados con la solicitud de pagos ante la entidad bancaria.</p>																										
<p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</b></p> <p>*A la fecha de elaboración del presente documento, aún no se ha dado inicio a las actividades en campo. Se llevó a cabo, junto con el residente de obra, un comité con el propósito de validar el plan de compras y gestionar ante la entidad bancaria la asociación de cuentas y la solicitud de pagos.</p>																										
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																										
<p>*Entrega de la documentación correspondiente a la solicitud de asociación de cuentas y a la aprobación de pagos a proveedores</p> <p>*Inicio de las actividades en obra.</p>																										
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																										
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>							N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A											
																										
N/A	N/A	N/A																								
																										
N/A	N/A	N/A																								
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																								
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>		<p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</p> <p>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</p>																								

Original: Informe mensual de Interventoría, Activo de Gestión del R004S.


Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO				
			VERSIÓN				
			PÁGINA	1 DE 2			
			FECHA	18/08/2025 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL							
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3						
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 38 del 8/08/2025 al 14/08/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A			
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA COLONIAL PANIQUITA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 127 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO							
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Totoro del departamento del Cauca en la vereda La Primavera. La intervención contempla la construcción de alcantarillas y placa huella, en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.							
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:							
CONTRATISTA:	RESGUARDO INDIGENA PANIQUITA		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL:	HAROL OVEIDO GOLONDRINO COMETA		REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAMES			
CONVENIO No.	4324-2024	VALOR INICIAL:	\$ 207.441.988,00	CONTRATO No.	3649-2024	VALOR INICIAL:	\$ 1.522.205.504,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 207.441.988,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.522.205.504,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	\$ -
SUSPENSIÓN N°1	23/12/2024 15/03/2025			PRORROGA N° 1	1/01/2025 31/05/2025		
AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1	15/03/2025 30/04/2025			PRORROGA N° 2	1/06/2025 16/07/2025		
PRORROGA N°1	11/05/2025 16/07/2025			PRORROGA N° 3	17/07/2025 31/10/2025		
PRORROGA N°2	17/07/2025 31/10/2025						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:							
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 207.441.988					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 207.441.988					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 794.281.056				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 727.924.448				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)							
CONVENIOINTERVENTORÍA							
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 207.441.988,00							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%							
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %							
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%							
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%							
Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco							
INTERVENTORÍA							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 794.281.055,50 52.18%							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 794.281.055,50 52.18%							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 78.490.928,25 5.16%							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 78.490.928,25 5.16%							
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A							
PERIODO FACTURADO: N/A							
VALOR FACTURA: \$ -							
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							
Observaciones: El valor programado corresponde al Plan de Cargas de Interventoría aprobado, elaborado con base en la Prórroga No. 3. Este contempla los costos asociados a la aprobación del ingreso del equipo de interventoría, conformado por el Director de Interventoría, Residentes Técnicos, Profesional Financiero, Ingenieros Auxiliares, Profesional Ambiental, Auxiliar Administrativo, Inspector SISO, Profesional Social e Inspectores de Obra.							
III. AVANCE FÍSICO							
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%							
Meta Física Ejecutada % 0.00%							
MAQUINARIA Y EQUIPO							
Meta Física (Programa de Obra)							
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %							
Prog 127,00 127,00							
Ejec 0,00 0,00 0,0%							
Prog 1,00 1,00							
Ejec 0,00 0,00 0,0%							
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A							
Ejecutado:							
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:							
Ejecutado:							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL							
FUENTES DE MATERIALES							
DISPONIBLE							
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							
OBSERVACIONES:							
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL							
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A							
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A							
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A							
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A							
VERTIENTOS: SI NO N/A							
EMISIONES: SI NO N/A							
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A							
OBSERVACIONES:							



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO				
			VERSIÓN				
			PÁGINA	1 DE 2			
			FECHA	25/08/2025 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL							
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3						
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 39 del 15/08/2025 al 21/08/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A			
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL PANIQUITA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 127 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO							
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Totoro del departamento del Cauca en la vereda La Primavera. La intervención contempla la construcción de alcantarillas y placa huella, en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.							
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:							
CONTRATISTA:	RESGUARDO INDÍGENA PANIQUITA		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL:	HAROL OVEIDO GOLONDRINO COMETA		REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAMES			
CONVENIO No.	4324-2024	VALOR INICIAL:	\$ 207.441.988,00	CONTRATO No.	3649-2024	VALOR INICIAL:	\$ 1.522.205.504,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 207.441.988,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.522.205.504,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	\$ -
SUSPENSIÓN N°1	23/12/2024 15/03/2025			PRORROGA N° 1	1/01/2025 31/05/2025		
AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1	15/03/2025 30/04/2025			PRORROGA N° 2	1/06/2025 16/07/2025		
PRORROGA N°1	11/05/2025 16/07/2025			PRORROGA N° 3	17/07/2025 31/10/2025		
PRORROGA N°2	17/07/2025 31/10/2025						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:							
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 207.441.988					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 207.441.988					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 872.771.984				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 649.433.520				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)							
CONVENIOINTERVENTORÍA							
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 207.441.988,00							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%							
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %							
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%							
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%							
Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco							
INTERVENTORÍA							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 872.771.983,75 57.34%							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 872.771.983,75 57.34%							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 78.490.928,25 5.16%							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 78.490.928,25 5.16%							
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A							
PERIODO FACTURADO: N/A							
VALOR FACTURA: \$ -							
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							
Observaciones: El valor programado corresponde al Plan de Cargas de Interventoría aprobado, elaborado con base en la Prórroga No. 3. Este contempla los costos asociados a la aprobación del ingreso del equipo de interventoría, conformado por el Director de Interventoría, Residentes Técnicos, Profesional Financiero, Ingenieros Auxiliares, Profesional Ambiental, Auxiliar Administrativo, Inspector SISO, Profesional Social e Inspectores de Obra.							
III. AVANCE FÍSICO							
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%							
Meta Física Ejecutada % 0.00%							
MAQUINARIA Y EQUIPO							
Meta Física (Programa de Obra)							
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %							
Prog 127,00 127,00							
Ejec 0,00 0,00 0,0%							
Prog 1,00 1,00							
Ejec 0,00 0,00 0,0%							
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A							
Ejecutado:							
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:							
Ejecutado:							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL							
FUENTES DE MATERIALES							
DISPONIBLE							
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							
OBSERVACIONES:							
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL							
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A							
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A							
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A							
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A							
VERTIENTOS: SI NO N/A							
EMISIONES: SI NO N/A							
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A							
OBSERVACIONES:							



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO				
			VERSIÓN				
			PÁGINA	1 DE 2			
FECHA				1/09/2025 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL							
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3						
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 40 del 22/08/2025 al 28/08/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A			
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA COLONIAL PANIQUITA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 127 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA							
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO							
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Totoro del departamento del Cauca en la vereda La Primavera. La intervención contempla la construcción de alcantarillas y placa huella, en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.							
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:							
CONTRATISTA:	RESGUARDO INDIGENA PANIQUITA		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL:	HAROL OVEIDO GOLONDRINO COMETA		REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAMES			
CONVENIO No.	4324-2024	VALOR INICIAL:	\$ 207,441,988.00	CONTRATO No.	3649-2024	VALOR INICIAL:	\$ 1,522,205,504.00
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 207,441,988.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 1,522,205,504.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	\$ -
SUSPENSIÓN N°1	23/12/2024 15/03/2025			PRORROGA N° 1	1/01/2025 31/05/2025		
AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1	15/03/2025 30/04/2025			PRORROGA N° 2	1/06/2025 16/07/2025		
PRORROGA N°1	11/05/2025 16/07/2025			PRORROGA N° 3	17/07/2025 31/10/2025		
PRORROGA N°2	17/07/2025 31/10/2025						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:							
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 207,441,988					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 4,148,840					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,293,148					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 951,262,912				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 570,942,592				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)							
CONVENIOINTERVENTORIA							
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 207,441,988.00							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 4,148,839.76 2.00%							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 4,148,839.76 2.00%							
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %							
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 4,148,839.76 2.00%							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 4,148,839.76 2.00%							
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 4,148,839.76 2.00%							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 4,148,839.76 2.00%							
Observaciones: A la fecha ya hay orden de inicio de actividades de obra y teniendo en cuenta la prórroga N2 la cual adiciono tiempo hasta el 31 de octubre del 2025, se tiene un programado acumulado del 2% un programado ejecutado del 2% para un atraso del 0%							
Observaciones: El valor programado corresponde al Plan de Cargas de Interventoría aprobado, elaborado con base en la Prórroga No. 3. Este contempla los costos asociados a la aprobación del ingreso del equipo de interventoría, conformado por el Director de Interventoría, Residentes Técnicos, Profesional Financiero, Ingenieros Auxiliares, Profesional Ambiental, Auxiliar Administrativo, Inspector SISO, Profesional Social e Inspectores de Obra.							
III. AVANCE FÍSICO							
Meta Física Programada % 2.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%							
Meta Física Ejecutada % 2.00%							
MAQUINARIA Y EQUIPO							
Meta Física (Programa de Obra)							
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %							
Prog 127.00 127.00							
Ejec 0.00 0.00 0.0%							
Prog 1.00 1.00							
Ejec 0.00 0.00 0.0%							
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Inicio a la figuración del acero de refuerzo							
Ejecutado: Inicio a la figuración del acero de refuerzo							
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:							
Ejecutado:							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL							
FUENTES DE MATERIALES							
DISPONIBLE							
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							
OBSERVACIONES:							
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL							
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A							
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A							
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A							
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A							
VERTIENTOS: SI NO N/A							
EMISIONES: SI NO N/A							
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A							
OBSERVACIONES:							

P.A.G.A.I. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:

ESTADO:  
No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:  
  
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:  
  
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:  
  
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:  
11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

\*El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.  
\*Se radicaron las hojas de vida para aprobación; sin embargo, quedan pendientes por subsanar las correspondientes al Residente y al Maestro de Obra. Así mismo, está pendiente la entrega de los diseños para su revisión.  
\*Se entregan los diseños para su aprobación y revisión de cantidades. Se avanza en la recolección de cotizaciones para la elaboración del plan de compras. Se programa comité de seguimiento para la próxima semana.  
\*Se aprueban las hojas de vida del residente de obra y del maestro de obra, completando así el equipo requerido. Se programa comité para el 29 de mayo a las 3:30 p.m., con el objetivo de visibilizar las cantidades finales y el plan de compras elaborado.  
\*Se realizan modificaciones en la ubicación del tramo a construir en placa huella, debido a que los recursos disponibles no cubren la totalidad del tramo vial inicialmente seleccionado. No obstante, el nuevo tramo se mantiene dentro del mismo corredor vial. El 5 de junio se lleva a cabo un comité, en el cual se acuerda que para  
\*Se realiza el ajuste del Plan de Compras con base en las cotizaciones actualizadas, de acuerdo con la modificación de cantidades y el alcance actualizado del proyecto, en concordancia con la meta física establecida. Paralelamente, se avanza con la solicitud de prórroga conforme a los requerimientos de INVIAS  
\*El 16 de junio de 2025, la OAC envía la solicitud de prórroga No. 2, con el fin de contar con el tiempo necesario para cumplir con el 100% del objeto contractual  
\*El 19 de junio de 2025, la interventoría emite concepto favorable frente a la solicitud de adición de tiempo, y remite el requerimiento a la supervisión del convenio INVIAF para su respectiva aprobación.  
\*Se realiza la revisión del Plan de Compras; sin embargo, persisten algunas observaciones que deben ser subsanadas. Se solicita realizar las modificaciones correspondientes y remitir nuevamente el documento. Asimismo, se requiere la entrega completa de todas las cotizaciones  
\*Se reitera la solicitud de entrega del Plan de Compras No. 1 con sus respectivas cotizaciones. Adicionalmente, se solicita adelantar el diligenciamiento de los documentos necesarios para la solicitud de pagos a proveedores, los cuales deben ser tramitados ante la entidad bancaria.  
\*Se hace entrega de los documentos correspondientes a la asociación de cuentas y la solicitud de pagos a proveedores para su revisión. Una vez avalados, se remite el requerimiento a la entidad bancaria con el fin de continuar con el trámite.  
\*Se está a la espera de la respuesta por parte de la entidad bancaria respecto a los pagos. No obstante, a la fecha persisten inconvenientes relacionados con los ajustes topográficos, lo cual ha generado retrasos en la continuidad de las actividades en obra.  
\*La representante legal de la OAC manifiesta que, debido a dificultades de orden público, no le ha sido posible desplazarse para realizar los trámites relacionados con la solicitud de pagos ante la entidad bancaria.  
\*A la fecha de elaboración del presente documento, aún no se ha dado inicio a las actividades en campo. Se llevó a cabo, junto con el residente de obra, un comité con el propósito de validar el plan de compras y gestionar ante la entidad bancaria la asociación de cuentas y la solicitud de pagos.  
\*Se mantiene el inconveniente con la OAC y la representante legal. Aunque se ha realizado el requerimiento correspondiente, a la fecha no se evidencia un avance significativo en el proceso  
\*Se da inicio al proceso de afiliación del personal, requisito previo para el comienzo de las actividades en obra

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**  
\*Se cuenta con el Plan de Compras No. 1 aprobado, así como con la solicitud de asociación de cuentas y la aprobación de pagos en trámite ante la entidad bancaria. Actualmente, se está a la espera del desembolso para dar inicio a las actividades de obra, de igual manera se menciona que el resguardo adelante el trámite de

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Firma

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoria. Activo de Gestión del BNAIS.

Copias: Unidad Ejecutora de Operación de Socorro + Subcomité de Vigilancia + Dirección Troncal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO				
			VERSIÓN				
			PÁGINA	1 DE 2			
FECHA				8/09/2025 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACIÓN GENERAL							
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3						
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 41 del 29/08/2025 al 4/09/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A			
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA COLONIAL PANIQUITA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 127 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA							
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO							
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Totoro del departamento del Cauca en la vereda La Primavera. La intervención contempla la construcción de alcantarillas y placa huella, en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.							
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:							
CONTRATISTA:	RESGUARDO INDIGENA PANIQUITA		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL:	HAROL OVEIDO GOLONDRINO COMETA		REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAMES			
CONVENIO No.	4324-2024	VALOR INICIAL:	\$ 207.441.988.00	CONTRATO No.	3649-2024	VALOR INICIAL:	\$ 1.522.205.504.00
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 207.441.988.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.522.205.504.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2025	VALOR ANTICIPO:	\$ -
SUSPENSIÓN N°1	23/12/2024 15/03/2025			PRORROGA N° 1	1/01/2025 31/05/2025		
AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1	15/03/2025 30/04/2025			PRORROGA N° 2	1/06/2025 16/07/2025		
PRORROGA N°1	11/05/2025 16/07/2025			PRORROGA N° 3	17/07/2025 31/10/2025		
PRORROGA N°2	17/07/2025 31/10/2025						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:							
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 207.441.988					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 20.744.199					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 186.697.789					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 1.037.892.714				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 484.312.790				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)							
CONVENIOINTERVENTORIA							
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):\$ 207.441.988.00							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:\$ 20.744.198.80 10.00%							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$ 14.520.939.16 7.00%							
AVANCE O ATRASO DE OBRA:\$ (6.223.259.64) -3.00%							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:\$ - %							
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$ 20.744.198.80 10.00%							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$ 14.520.939.16 7.00%							
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:\$ (6.223.259.64) -3.00%							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$ 16.595.359.04 8.00%							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$ 10.372.099.40 5.00%							
Observaciones: A la fecha ya hay orden de inicio de actividades de obra y teniendo en cuenta la prórroga N2 la cual adiciono tiempo hasta el 31 de octubre del 2025, se tiene un programado acumulado del 10% un programado ejecutado del 7% para un atraso del 3%							
Observaciones: El valor programado corresponde al Plan de Cargas de Interventoría aprobado, elaborado con base en la Prórroga No. 3. Este contempla los costos asociados a la aprobación del ingreso del equipo de interventoría, conformado por el Director de Interventoría, Residentes Técnicos, Profesional Financiero, Ingenieros Auxiliares, Profesional Ambiental, Auxiliar Administrativo, Inspector SISO, Profesional Social e Inspectores de Obra.							
III. AVANCE FÍSICO							
Meta Física Programada % 10.00% Avance o Atraso Físico % -3.00%							
Meta Física Ejecutada % 7.00%							
MAQUINARIA Y EQUIPO							
Meta Física (Programa de Obra)							
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada							
Avance FísicoTramo y/o sector 1Tramo y/o sector 2Tramo y/o sector (n)Total%							
Prog. 127.00127.00							
Ejec. 0.000.00 0.0%							
Prog. 1.001.00							
Ejec. 0.000.00 0.0%							
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Inicio a la figuración del acero de refuerzo y extendido de sub base granular							
Ejecutado: Extendido de material sub base granular							
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:							
Ejecutado:							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL							
FUENTES DE MATERIALES							
DISPONIBLE							
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							
OBSERVACIONES:							
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL							
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A							
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A							
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A							
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A							
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A							
VERTIENTOS: SI NO N/A							
EMISIONES: SI NO N/A							
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A							
OBSERVACIONES:							




Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RIVIAS.  
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	
--	--	--	---

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		
---	--	--	------------------------------	--	--

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025				PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZÚ DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																											
CONVENIO No. 2059-2024				CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU																											
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3649-2024				INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																											

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA DE CONCRETO		2 SACOS	VEREDA ASNAZÚ SECTRO LAS PALMAS - MUNICIPIO DE SUAREZ- CAUCA	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	
VIBRADOR DE CONCRETO	DIMACRO	ELLECTRICO	VEREDA ASNAZU SECTRO LAS PALMAS - MUNICIPIO DE SUAREZ- CAUCA	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JUAN DAVID PEDRA TIMBO

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.: 161037-0526569 TLM

Firma


Nombre: GERMAN PÉREZ PINTO

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.:168202-365002 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		
---	--	--	------------------------------	--	--

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		
--	--	--

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:	AGOSTO/2025	PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONVENIO No.	2038-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA
CONTRATO INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
mezcladora de concreto	Motor disel	2 sacos	VEREDA LA TURBINA	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	
vibrador de concreto	bosch		VEREDA LA TURBINA	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	
Placa vibratoria tipo rana		19 KN	VEREDA LA TURBINA	A	I	A	A	A	A		A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%	CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R			
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I			


REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.


NOTAS:  
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.  
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.  
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.  
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.  
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma




Nombre: GUSTAVO ADOLFO LOSADA MANCHOLA  
Residente de Obra  
Matricula Profesional No.: 161037-0547098 TLM

Firma



Nombre: GERMAN PÉREZ PINTO  
Residente de Interventoría  
Matricula Profesional No.:168202-365002 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: interventor, Dirección territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4													
																			VERSIÓN	1													
																			PÁGINA														

FECHA																		31/08/2025 (Día / Mes / Año)													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES																		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA													

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																	
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025																		PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CALDONO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL															
CONVENIO No. 4185-2024																		CONTRATISTA: CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES															
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3649-2024																		INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR															

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CHANGLIN		VEREDA LAS MERCEDES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
RETRO ESCAVADORA	NEW HOLLAND		VEREDA LAS MERCEDES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
VIBRO COMPACTADOR	NEW HOLLAND		VEREDA LAS MERCEDES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
VOLQUETA DE 7M3	CHEVROLET	7	VEREDA LAS MERCEDES	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: EDYMER SANDOVAL ZAPE

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.: 76202-69753 VLL

Firma

Nombre: GERMAN PÉREZ PINTO

Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.:168202-365002 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	
--	--	--	---

### 4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---



FECHA: 31-08-2025  
(Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No: 2631-2024		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025		PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
NOMBRE ARL:	COLMENA	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

[illegible]

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA (Disponibilidad del personal requerido):

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato indicando mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que no se cumpla con la dedicación contractual, el interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adoptará o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a sus cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio.
5. El interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de
7. El interventor debe señalar con un (\*) continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: LILIANA MARIA MAYA GUEVARA  
Ingeniero Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 19202-094978 CAU

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS  
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONVENIO No: 4185-2024

CONTRATISTA: CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CALDONO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	Dixon Chocue Peña	1.060.105.963	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CABILDO RESGUARDO INDIGENA LAS MERCEDES	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Asociación Indígena del Cauca	80000535	\$ 178,000	Porvenir	80000535	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800		
2	Milton Aleimar Gueitio Gueitio	1061804295	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CABILDO RESGUARDO INDIGENA LAS MERCEDES	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Nueva EPS	80000535	\$ 178,000	Porvenir	80000535	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800		
3	Carlos Olmes Trochez Ulcue	1062328405	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X																													CABILDO RESGUARDO INDIGENA LAS MERCEDES	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Nueva EPS	80000535	\$ 178,000	Porvenir	80000535	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800		
4	Jean Carlos Ventura Coronel	5090597	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																CABILDO RESGUARDO INDIGENA LAS MERCEDES	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Nueva EPS	80000535	\$ 178,000	Porvenir	80000535	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800	
5	Bernardo Chocue Gueitio	1058728136	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CABILDO RESGUARDO INDIGENA LAS MERCEDES	\$ 806.650	\$ 56,200	V	Asociación Indígena del Cauca	80000535	\$ 100,900	Colpensiones	80000535	\$ 129,100	\$ 32,300	\$ 16,200	\$ 24,200	
6	Yelson Alexander Otero Chocue	1061791683	Ayudante de obra	\$ 1.423.500														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CABILDO RESGUARDO INDIGENA LAS MERCEDES	\$ 806.650	\$ 56,200	V	Asociación Indígena del Cauca	80000535	\$ 100,900	Colpensiones	80000535	\$ 129,100	\$ 32,300	\$ 16,200	\$ 24,200	
7	Arquimedes Viluche Campo	76299651	Ayudante de obra	\$ 1.423.500														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CABILDO RESGUARDO INDIGENA LAS MERCEDES	\$ 806.650	\$ 56,200	V	EPS Mallamás	80000535	\$ 100,900	Porvenir	80000535	\$ 129,100	\$ 32,300	\$ 16,200	\$ 24,200	
8	Harol Rodríguez Ipia	10488058	Maestro de obra	\$ 3.500.000	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X			X	X	X	X	Harol Rodríguez Ipia	\$ 1.423.500	\$ -	V	Asmet Salud	80190505	\$ 178,000	Porvenir	80190505	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -	La OAC cancela riesgos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

- NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio
5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de
7. El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.




Firma  
Nombre: Edymer Sandoval Zapate  
Ingeniero Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 76202-69753



Firma  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA	31-08-2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No:	2059-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	AGOSTO/2025	PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AZNÁZU DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No:	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
NOMBRE ARL:	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	COMFACAUCA

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31													
1	BALANTA OMAR	1.067.466.317	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Asmel Salud EPS SAS	9491477635	\$ 178,000	Parvenir	9491477635	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28.500	\$ 42.800			
2	CARABU SILVIA	1.067.466.378	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Nuevo EPS movilidad	9491477635	\$ 178,000	Parvenir	9491477635	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28.500	\$ 42.800		
3	CHARRUPI JUAN	1.067.465.884	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Nuevo EPS movilidad	9491477635	\$ 178,000	Colpensiones	9491477635	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28.500	\$ 42.800		
4	LUCUMI WALTER	1.067.461.133	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Nuevo EPS	9491477635	\$ 178,000	Colfondos	9491477635	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28.500	\$ 42.800		
5	MONTEÑO FAVIO	1.067.462.985	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Asmel Salud EPS SAS	9491477635	\$ 178,000	Parvenir	9491477635	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28.500	\$ 42.800		
6	ZUÑIGA LADY	1.067.468.564	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Nuevo EPS	9491477635	\$ 178,000	Parvenir	9491477635	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28.500	\$ 42.800	
7	JAVIER RICARDORICO SANDOVAL	1.067.469.431	Mostrero de obra	\$ 2.700.000	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAVIER RICARDORICO SANDOVAL	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Nueva EPS		\$ 178,000	Parvenir		\$ 227,800	\$ -	\$ -	\$ -		

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):**

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará tendientes a adelantar tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. En el evento en que el Contratista no cumpla con el pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociado a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de

7. El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma  
Nombre: JUAN DAVID SIEDRA TITIMBO  
Ingeniero Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 161037-0526569 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Firma  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

FECHA31-08-2025  
(Día / Mes / Año)

CONVENIO No: 2038-2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	DIVA LUCUMI IBARRA	1.003.372.419	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Asmet Salud EPS SAS	9491225598	\$ 178,000	Colpensiones	9491225598	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28.500	\$ 42,800		
2	JOSE DEIFER BATERO VALENCIA	1.067.464.713	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Asmet Salud EPS SAS	9491225598	\$ 178,000	Colpensiones	9491225598	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28.500	\$ 42,800		
3	LAURA VANESA GOMEZ VALENCIA	1.110.362.587	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Asmet Salud EPS SAS	9491225598	\$ 178,000	Colpensiones	9491225598	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28.500	\$ 42,800		
4	ARCESIO GOMEZ ULCUE	10.472.647	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Asmet Salud EPS SAS	9491225598	\$ 178,000	Proteccion	9491225598	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28.500	\$ 42,800		
5	ERVINSON JIMENEZ ARROLLAVE	1.061.689.804	Ayudante de obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA	\$ 1.423.500	\$ 99,100	V	Asmet Salud EPS SAS	9491225598	\$ 178,000	Colpensiones	9491225598	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28.500	\$ 42,800		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

- NOTAS:
- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
  - Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
  - En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
  - El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio
  - El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
  - El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de
  - El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

GUSTAVO ADOLFO LOSADA MANCHOLA  
Ingeniero Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 161037-0547098 TLM

Firma

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

FECHA: 31-08-2025  
(Día / Mes / Año)

CONVENIO No: 2631-2024

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024

NOMBRE ARL: POSITIVA

CONTRATISTA: RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CORINTO

PROYECTO: AUNAR ESPERANZAS ENTRE EL INSITU NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CORINTO DEL MUNICIPIO DE CORINTO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PEREJULADA EN EL MUNICIPIO DE CORINTO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

- NOTAS:
- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
  - Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
  - En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
  - El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio
  - El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
  - El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de
  - El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.



Firma  
Nombre: Aleyda Lucia Rodriguez  
Ingeniero Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 19202-49112 CAU



Firma  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

FECHA  
4/08/2025  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 2039-2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA ESPERANZA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO-2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 3649-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

NOMBRE ARL: ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CUETIA JHON	1,062,299,165	OBRERO	\$ 1,423,500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC LA ESPERANZA	1,423,500	\$ 99,100	V	AIC	9491121376	\$ 178,000	PORVENIR	9491121376	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800					
2	DAGUA FABIAN	76,002,911	MAESTRO	\$ 2,700,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC LA ESPERANZA	2,700,000	\$ 188,000	V	AIC	9491121376	\$ 337,500	PORVENIR	9491121376	\$ 432,000	\$ 108,000	\$ 54,000	\$ 81,000					
3	MESTIZO GENTIL	10,484,710	OBRERO	\$ 1,423,500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC LA ESPERANZA	-	\$ 99,100	V	AIC	9491121376	\$ 178,000	PORVENIR	9491121376	\$ -	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800					
4	MONTOYA EDUAR	1,062,325,413	OBRERO	\$ 1,423,500														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC LA ESPERANZA	711,750	\$ 49,600	V	AIC	9491121376	\$ 89,000	PORVENIR	9491121376	\$ 113,900	\$ 28,500	\$ 14,300	\$ 21,400					
5	PASSU DUBER	1,061,440,184	OBRERO	\$ 1,423,500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC LA ESPERANZA	1,423,500	\$ 99,100	V	AIC	9491121376	\$ 178,000	PORVENIR	9491121376	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800					
6	UL ROLANDO	1,067,532,492	OBRERO	\$ 1,423,500														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC LA ESPERANZA	711,750	\$ 49,600	V	AIC	9491121376	\$ 89,000	PORVENIR	9491121376	\$ 113,900	\$ 28,500	\$ 14,300	\$ 21,400					
7	UL ROLANDO	1,067,532,492	OBRERO	\$ 1,423,500														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC LA ESPERANZA	711,750	\$ -	V	AIC	9491121376	\$ 89,000	PORVENIR	9491121376	\$ 113,900	-	-	-					
8	VITONAS ALIRIO	4,784,554	OBRERO	\$ 1,423,500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	JAC LA ESPERANZA	1,423,500	\$ 99,100	V	AIC	9491121376	\$ 178,000	COLPENSIONES	9491121376	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800					


OBSEERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 5/09/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:  
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.  
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".  
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.  
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.  
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.  
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.  
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.  
8. El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma  
Nombre: ANDERSON ESTIVEN NARVAEZ MUÑOZ  
Director de Obra  
Matrícula Profesional No.:19202-384962CAU

Firma  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEP-MN-IN-15-FR-6

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

1/08/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONVENIO No:

3238-2024

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MONTERREDONDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

AGOSTO/2025

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ. TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

3649-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

NOMBRE ARL:

POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Carlos Ivan Cuchillo Cuchillo	1061501175	Ayudante	\$ 1,423,500													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE MONTERREDONDO	\$ 711,750	\$ 89,000	V	AIC	9490945910	\$ 178,000	PORVENIR	9490945910	\$ 28,500	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800				
2	Jhon Edinson Cuchillo Tunubala	1061503914	Ayudante	\$ 1,423,500													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE MONTERREDONDO	\$ 711,750	\$ 89,000	V	AIC	9490945910	\$ 178,000	PORVENIR	9490945910	\$ 28,500	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800				
3	David Andres Cuchillo Ullune	1061501055	Ayudante	\$ 1,423,500													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE MONTERREDONDO	\$ 711,750	\$ 89,000	V	MALLAMAS	9490945910	\$ 178,000	PORVENIR	9490945910	\$ 28,500	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800				
4	Diego Edinson Cuchillo Calambas	76003288	Ayudante	\$ 1,423,500													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE MONTERREDONDO	\$ 711,750	\$ 89,000	V	AIC	9490945910	\$ 178,000	PORVENIR	9490945910	\$ 28,500	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800				
5	Cristian Diomedes Cuchillo Muelas	1064433205	Ayudante	\$ 1,423,500													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE MONTERREDONDO	\$ 711,750	\$ 89,000	V	AIC	9490945910	\$ 178,000	PORVENIR	9490945910	\$ 28,500	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800				
6	Jorge Enrique Gambuel Yalanda	76003205	Maestro de Obra	\$ 6.682.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jorge Enrique Gambuel Yalanda	\$ 2.673.000	\$ -	V	SOS	76003205	\$ 334,200	COLPENSIONES	76003205	\$ 427,700	\$ -	\$ -	\$ -	El sistema de Riesgo lo paga la Junta		
7	Alexander Diaz Diaz	10544035	Ing. Residente	\$ 4.083.333	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Alexander Diaz Diaz	\$ 1.640.000	\$ 114,200	V	NUEVA EPS	33965285	\$ 205,000	PROTECCION	33965285	\$ 262,400	\$ -	\$ -	\$ -	El sistema de Riesgo lo paga la Junta			
8	Juliana Yasmin Yule pasu	1061500795	Contador	\$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Juliana Yasmin Yule pasu	\$ 1.423.500	\$ 7,500	I	AIC	34165345	\$ 178,000	PROTECCION	34165345	\$ 227,800	\$ -	\$ -	\$ -				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: ALEXANDER DIAZ DIAZ

Ingeniero Residente de Obra

Matrícula Profesional No.:19202-62725 CAU

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARIAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 01-08-2025  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No: 2297-2024  
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024  
NOMBRE ARL: SURA  
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA  
PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL  
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR  
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA		Valor ICBF
1	ANGOLA HURTADO BEATRIZ	25365322	Ayudante de obra	\$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491614472	\$ 57,000	COLPENSIONES	9491614472	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -			
2	BANGUERO GONZALEZ JOHN ALEXANDER	76143194	Ayudante de obra	\$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	NUEVA EPS	9491614472	\$ 57,000	PORVENIR	9491614472	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -			
3	GONZALIAS VASQUEZ ALEICER	76143020	Ayudante de obra	\$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491614472	\$ 57,000	PORVENIR	9491614472	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -			
4	QUÍÑONEZ ABONIA PAULA FERNANDA	1234194943	Ayudante de obra	\$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	NUEVA EPS	9491614472	\$ 57,000	PORVENIR	9491614472	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -			
5	QUINTERO GUAZA JHON ALEXANDER	1149686942	Ayudante de obra	\$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	S.O.S	9491614472	\$ 57,000	PORVENIR	9491614472	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -			
6	QUINTERO ZAPATA NOE	1149686123	Ayudante de obra	\$1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	S.O.S	9491614472	\$ 57,000	PORVENIR	9491614472	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ -	\$ -			
7	VERGARA GUAZA MARLON YESID	1062288095	Ayudante de obra	\$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	S.O.S	9491614472	\$ 57,000	PORVENIR	9491614472	\$ 76,000	\$ 19,000	\$ -	\$ -			


OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

- NOTAS:
- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
  - Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
  - En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
  - El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de
  - El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
  - El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos
  - El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma  
Nombre: JUAN DAVID DIAZ DIAZ  
Ingeniero Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 19202-384959 CAU

Firma  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

FECHA: 01-08-2025  
(Día / Mes / Año)

CONVENIO No:	4085-2024	CONTRATISTA:	RESGUARDO INDÍGENA CXAYU'CE FXIW
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	AGOSTO/2025	PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA CXAYU'CE FIW DEL MUNICIPIO DE CAJIBO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
NOMBRE ARL:	POSITIVA	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	COMFACAUCA

## VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
																																						Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA		Valor ICBF
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
1	MUSSE MUMUCUE CLAUDIO GENTIL	76343812	Ayudante de obra	\$ 1,423,500												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RESGUARDO INDIGENA CXAYU'CE FXIW	\$ 711,750	\$ 49,600	V	A.I.C	34671342	\$ 89,000	PORVENIR	34671342	\$ 113,900	\$ 28,500	\$ 14,300	\$ 21,400					
2	MUMUCUE CASTRO MANUEL ANDRES	1007201392	Ayudante de obra	\$ 1,423,500												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RESGUARDO INDIGENA CXAYU'CE FXIW	\$ 711,750	\$ 49,600	V	ASMET SALUD	34671342	\$ 89,000	COLPENSIONES	34671342	\$ 113,900	\$ 28,500	\$ 14,300	\$ 21,400				
3	MUMUCUE DAGUA YINA ALEJANDRA	1060798540	Ayudante de obra	\$ 1,423,500												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RESGUARDO INDIGENA CXAYU'CE FXIW	\$ 711,750	\$ 49,600	V	A.I.C	34671342	\$ 89,000	COLPENSIONES	34671342	\$ 113,900	\$ 28,500	\$ 14,300	\$ 21,400				
4	LECTAMO TENORIO NICHOLAS FABIAN	1061781822	Ayudante de obra	\$ 1,423,500												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RESGUARDO INDIGENA CXAYU'CE FXIW	\$ 711,750	\$ 49,600	V	A.I.C	34671342	\$ 89,000	PORVENIR	34671342	\$ 113,900	\$ 28,500	\$ 14,300	\$ 21,400			
5	PETE YANDI LUIS HOBER	1061812881	Ayudante de obra	\$ 1,423,500												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RESGUARDO INDIGENA CXAYU'CE FXIW	\$ 711,750	\$ 49,600	V	A.I.C	34671342	\$ 89,000	PROTECCIÓN	34671342	\$ 113,900	\$ 28,500	\$ 14,300	\$ 21,400			
6	MUMUCUE CASTRO DEYANIRA	1062077774	Ayudante de obra	\$ 1,423,500												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RESGUARDO INDIGENA CXAYU'CE FXIW	\$ 711,750	\$ 49,600	V	A.I.C	34671342	\$ 89,000	PORVENIR	34671342	\$ 113,900	\$ 28,500	\$ 14,300	\$ 21,400			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... 3/09/2025 ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:


1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantó o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Contrato o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de
5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos
7. El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato a prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: Anyela Suarez Fernandez  
Nombre: ANYELA SUAREZ FERNANDEZ  
Ingeniero Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 19202-128892 CAU

Firma

---

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No:	4173-2024	CONTRATISTA:	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA YAQUIVA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	AGOSTO/2025	PROYECTO:	<p>ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA COLONIAL YAQUIVA DEL MUNICIPIO DE INZÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE INZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL</p>
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
NOMBRE ARL:	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:	COMFACAUCA

## VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
																																						Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA		Valor ICBF
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
1	CHANTRE MILLER	4690967	Ayudante de obra	\$ 1.623,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA YAOQUIA	\$ 1.623,500	\$ 113,000	V	Nueva EPS	9490987256	\$ 203,000	Porvenir	9490987256	\$ 259,800	\$ 65,000	\$ 32,500	\$ 48,800					
2	EMBUS YERSON	1081420104	Ayudante de obra	\$ 1.623,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA YAOQUIA	\$ 1.623,500	\$ 113,000	V	A.I.C	9490987256	\$ 203,000	Proteccion	9490987256	\$ 259,800	\$ 65,000	\$ 32,500	\$ 48,800				
3	MORALES OSEAS	1061221032	Ayudante de obra	\$ 1.623,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA YAOQUIA	\$ 1.623,500	\$ 113,000	V	A.I.C	9490987256	\$ 203,000	Porvenir	9490987256	\$ 259,800	\$ 65,000	\$ 32,500	\$ 48,800				
4	PENCUE CARLOS	1002939382	Ayudante de obra	\$ 1.623,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA YAOQUIA	\$ 1.623,500	\$ 113,000	V	A.I.C	9490987256	\$ 203,000	Proteccion	9490987256	\$ 259,800	\$ 65,000	\$ 32,500	\$ 48,800				
5	RAMIREZ JOSÉ	76245522	Ayudante de obra	\$ 1.623,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA YAOQUIA	\$ 1.623,500	\$ 113,000	V	A.I.C	9490987256	\$ 203,000	Porvenir	9490987256	\$ 259,800	\$ 65,000	\$ 32,500	\$ 48,800				
6	RIVERA OSCAR	76245342	Ayudante de obra	\$ 0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA YAOQUIA	\$ 0	\$ 113,000	V	EMSSANAR	9490987256	\$ 203,000	EMSSANAR	9490987256	\$ -	\$ 65,000	\$ 32,500	\$ 48,800				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha 28/08/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato indicando mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación contractual, el personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las actividades que adelantó o planea adelantarse tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de la seguridad social y el número de afiliación de cada uno de ellos.
7. El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

---

Nombre:HERNEY RIVERA CALAMBAS  
Ingeniero Residente de Obra  
Matricula Profesional No.: 091037-0618299

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No: 2042-2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HEROICA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA HEROICA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razon Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	MOSQUERA TAQUINAS WILSON MARINO	1059841276	ayudante	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA LA HEROICA	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100	V	A.I.C	89066762	\$ 178,000	Colpensiones	89066762	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800			
2	MOSQUERA SOLARTE JOHN WILMER	10632653	ayudante	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA LA HEROICA	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100	V	A.I.C	89066762	\$ 178,000	Proteccion	89066762	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800		
3	IBITO CUSPIAN ABRAHAM	10633021	ayudante	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA LA HEROICA	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100	V	ASMET SALLUD	89066762	\$ 178,000	Porvenir	89066762	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800		
4	BISCUNDA ZULETA DARWIN YEFFREY	1065442405	ayudante	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA LA HEROICA	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100	V	ASMET SALLUD	89066762	\$ 178,000	Porvenir	89066762	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800		
5	TALAGA TROMPETA MARIA IDALI	1114727762	ayudante	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA LA HEROICA	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100	V	A.I.C	89066762	\$ 178,000	Proteccion	89066762	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800		
6	QUITUMBO CHILHUEZO LUIS HERNANDO	4660568	ayudante	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA LA HEROICA	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100	V	A.I.C	89066762	\$ 178,000	Colpensiones	89066762	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800		
7	CHILHUESO TALAGA JOSE ANTONIO	76235443	ayudante	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA LA HEROICA	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100	V	ASMET SALLUD	89066762	\$ 178,000	Porvenir	89066762	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.


- NOTAS:
- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
  - Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
  - En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
  - El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión.
  - El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
  - El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social.
  - El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

ALEXANDER VELAZCO SARRIA  
Ingeniero Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 25202-376908

Firma

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO  
VERSIÓN  
PÁGINA

FECHA

01-08-2025  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No: 2427-2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO-GARCÍA ARRIBA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO – GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	GOMEZ JOSE	18521553	Ayudante de obra	\$ 1,423,500										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 806,650	\$ 56,200	V	ASMET SALUD EPS SAS		\$ 100,900	PORVENIR		\$ 129,100	\$ 32,300	\$ 16,200	\$ 24,200					
2	GUAINAS JANIER	10347911	Ayudante de obra	\$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	AIC		\$ 178,000	colpensiones		\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800					
3	LATIN CORNELIO	10632510	Ayudante de obra	\$ 1,423,500																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 474,500	\$ 33,100	V	AIC		\$ 59,400	colpensiones		\$ 76,000	\$ 19,000	\$ 9,500	\$ 14,300					
4	OCAMPO MARTHA	1002858997	Ayudante de obra	\$ 1,423,500						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1,138,800	\$ 79,300	V	ASMET SALUD EPS SAS		\$ 142,400	colpensiones		\$ 182,300	\$ 45,600	\$ 22,800	\$ 34,200					
5	POSCUE ADRIANA	48680170	Ayudante de obra	\$ 1,423,500						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1,138,800	\$ 79,300	V	AIC		\$ 142,400	colpensiones		\$ 182,300	\$ 45,600	\$ 22,800	\$ 34,200					
6	TROCHEZ ALVARO	10753462	Ayudante de obra	\$ 1,423,500					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1,138,800	\$ 79,300	V	AIC		\$ 142,400	proteccion		\$ 182,300	\$ 45,600	\$ 22,800	\$ 34,200					
7	VALLEJO SANDRA	25530917	Ayudante de obra	\$ 1,423,500					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1,138,800	\$ 79,300	V	AIC		\$ 142,400	Porvenir		\$ 182,300	\$ 45,600	\$ 22,800	\$ 34,200					
8	ZULETA GILDARDO	10633227	Ayudante de obra	\$ 1,423,500					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1,138,800	\$ 79,300	V	ASMET SALUD EPS SAS		\$ 142,400	colpensiones		\$ 182,300	\$ 45,600	\$ 22,800	\$ 34,200					

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:  
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.  
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".  
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.  
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de  
5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.  
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos  
7. El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma  
Nombre: LUIS EDUARDO TORRES LASSO  
Interventor Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 19202-24776 CAU

Firma  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

FECHA01-08-2025  
(Día / Mes / Año)

CONVENIO No: 2488-2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	CASAMACHIN RAMOS JOHN FREDY	1067528330	Ayudante de obra	\$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	A.I.C	9490827988	\$ 178,000	COLPENSIONES	9490827988	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800		
2	IPIA NOSCUE EYVER NORBERTO	1059843635	Oficial de obra	\$ 1,740,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES	\$ 1,740,000	\$ 121,200	V	A.I.C	9490827988	\$ 217,500	PORVENIR	9490827988	\$ 278,400	\$ 69,600	\$ 34,800	\$ 52,200		
3	JUMBE CAMPO KENETH STIR	1059841142	Ayudante de obra	\$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	A.I.C	9490827988	\$ 178,000	COLPENSIONES	9490827988	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800		
4	MORENO MENA JUAN CAMILO	1002976795	Ayudante de obra	\$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	A.I.C	9490827988	\$ 178,000	PROTECCION	9490827988	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800		
5	MOSQUERA DAGUA HORACIO	76210098	Ayudante de obra	\$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	ASMET SALUD SAS	9490827988	\$ 178,000	COLPENSIONES	9490827988	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

- NOTAS:
- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
  - Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
  - En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantó o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
  - El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de
  - El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
  - El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos
  - El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.



Firma  
Nombre: ELIAS MAURICIO GOMEZ A  
Ingeniero Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 1920252403 CAU



Firma  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA

FECHA01-08-2025  
(Día / Mes / Año)

CONVENIO No: 2040-2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	RIVERA DAGUA REINALDO	4693627	Ayudante de obra	\$ 1,423,500																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	\$ 521,950	\$ 36,400	V	A.I.C	34521888	\$ 65,300	COLPENSIONES	34521888	\$ 83,600	\$ 20,900	\$ 10,500	\$ 15,700		
2	DAGUA RIVERA GERARDO	4784835	Oficial de obra	\$ 1,423,500																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	\$ 521,950	\$ 36,400	V	A.I.C	34521888	\$ 65,300	COLFONDOS	34521888	\$ 83,600	\$ 20,900	\$ 10,500	\$ 15,700		
3	YULE IPÍA ISMAEL	4784896	Ayudante de obra	\$ 1,423,500																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	\$ 521,950	\$ 36,400	V	A.I.C	34521888	\$ 65,300	COLFONDOS	34521888	\$ 83,600	\$ 20,900	\$ 10,500	\$ 15,700		
4	TAQUINAS DAGUA DIOCELINA	1061500442	Ayudante de obra	\$ 1,423,500																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	\$ 521,950	\$ 36,400	V	A.I.C	34521888	\$ 65,300	COLPENSIONES	34521888	\$ 83,600	\$ 20,900	\$ 10,500	\$ 15,700		
5	BAICUE DAGUA JOSE BERNARDO	1061502764	Ayudante de obra	\$ 1,423,500																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	\$ 521,950	\$ 36,400	V	A.I.C	34521888	\$ 65,300	COLPENSIONES	34521888	\$ 83,600	\$ 20,900	\$ 10,500	\$ 15,700		
6	DAGUA RAMOS EDINSON	1061502891	Ayudante de obra	\$ 1,423,500																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	\$ 521,950	\$ 36,400	V	EMSSANAR	34521888	\$ 65,300	PORVENIR	34521888	\$ 83,600	\$ 20,900	\$ 10,500	\$ 15,700		
7	RIVERA MEDINA IVAN MARINO	1067522266	Ayudante de obra	\$ 1,423,500																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	\$ 521,950	\$ 36,400	V	AIC	34521888	\$ 65,300	COLPENSIONES	34521888	\$ 83,600	\$ 20,900	\$ 10,500	\$ 15,700		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha 2/09/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

- NOTAS:
- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
  - Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
  - En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
  - El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio.
  - El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
  - El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de
  - El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

  
Nombre: LUIS FERNANDO POTO RAMOS  
Ingeniero Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 061037-0700073 CAU

  
Firma  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA

FECHA: 01-08-2025  
(Día / Mes / Año)

CONVENIO No: 2031-2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAVEREDA SOTO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	MESA FRAY	1067525453	Ayudante de obra	\$ 1,423,500																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	\$ 474,500	\$ 33,100	V	A.I.C	9491822998	\$ 59,400	COLPENSIONES	9491822998	\$ 76,000	\$ 19,000	\$ 9,500	\$ 14,300	
2	MESA MARCELINO	1067526315	Oficial de obra	\$ 1,423,500																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	\$ 474,500	\$ 33,100	V	A.I.C	9491822998	\$ 59,400	PROTECCION	9491822998	\$ 76,000	\$ 19,000	\$ 9,500	\$ 14,300	
3	MESA OMAIRA	34602951	Ayudante de obra	\$ 1,423,500																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	\$ 474,500	\$ 33,100	V	A.I.C	9491822998	\$ 59,400	COLPENSIONES	9491822998	\$ 76,000	\$ 19,000	\$ 9,500	\$ 14,300	
4	CHAGUENDO EDUAR	1062282836	Ayudante de obra	\$ 1,423,500																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	\$ 474,500	\$ 33,100	V	A.I.C	9491822998	\$ 59,400	COLPENSIONES	9491822998	\$ 76,000	\$ 19,000	\$ 9,500	\$ 14,300	
5	MESA ANA	25734494	Ayudante de obra	\$ 1,423,500																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	\$ 474,500	\$ 33,100	V	A.I.C	9491822998	\$ 59,400	COLPENSIONES	9491822998	\$ 76,000	\$ 19,000	\$ 9,500	\$ 14,300	
6	ORTEGA JHON	1114061890	Ayudante de obra	\$ 1,423,500																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	\$ 474,500	\$ 33,100	V	NUEVA EPS	9491822998	\$ 59,400	PORVENIR	9491822998	\$ 76,000	\$ 19,000	\$ 9,500	\$ 14,300	
7	PEREA PABLO	10545791	Ayudante de obra	\$ 2,500,000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	\$ 833,333	\$ 58,100	V	S.O.S	9491822998	\$ 104,200	COLFONDOS	9491822998	\$ 133,400	\$ 33,400	\$ 16,700	\$ 25,000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha 16/09/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

- NOTAS:
- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
  - Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
  - En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
  - El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio.
  - El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
  - El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de
  - El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

  
Nombre: LUIS FERNANDO POTO RAMOS  
Ingeniero Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 061037-0700073 CAU

  
Firma  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

FECHA31-08-2025  
(Día / Mes / Año)

CONVENIO No: 4307-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	GARCES ACUE JONH FABIO	1059063622	Ayudante de obra	\$ 1,423,500	X																												JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO	\$ 47,450	\$ 3,400	V	A.I.C.	9491583397	\$ 6,000	PORVENIR	9491583397	\$ 7,600	\$ 1,900	\$ 1,000	\$ 1,500			
2	MARTINEZ RENDON JAVIER	10500066	Ayudante de obra	\$ 1,423,500	X																												JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO	\$ 47,450	\$ 3,400	V	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	9491583397	\$ 6,000	COLPENSIONES	9491583397	\$ 7,600	\$ 1,900	\$ 1,000	\$ 1,500			
3	MEDINA GARCIA ELKYN ERWINN	1059840143	Ayudante de obra	\$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491583397	\$ 178,000	PROTECCION	9491583397	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800			
4	MESA YATAQUE FAUSTO	1059062488	Ayudante de obra	\$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	A.I.C.	9491583397	\$ 178,000	COLPENSIONES	9491583397	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800			
5	PANTOJA OTERO AULIO IVAN	16882019	Oficial	\$ 1,700,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO	\$ 1,700,000	\$ 118,400	V	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	9491583397	\$ 212,500	PROTECCION	9491583397	\$ 272,000	\$ 68,000	\$ 34,000	\$ 51,000			
6	TAQUINAS PEÑA HOLVER GABRIEL	1059064981	Ayudante de obra	\$ 1,423,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO	\$ 1,423,500	\$ 99,100	V	A.I.C.	9491583397	\$ 178,000	COLPENSIONES	9491583397	\$ 227,800	\$ 57,000	\$ 28,500	\$ 42,800			
7	JULIO PENAGOS	4711678	Ayudante de obra	\$ 1,423,500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO	\$ 1,281,150	\$ 89,200	V	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	9491583397	\$ 160,200	-	9491583397	-	\$ 51,300	\$ 25,700	\$ 38,500			
8	JAIR DAGUA	1082157780	Ayudante de obra	\$ 1,423,500					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO	\$ 1,186,250	\$ 82,600	V	SANITAS	9491583397	\$ 148,300	COLPENSIONES	9491583397	\$ 189,800	\$ 47,500	\$ 23,800	\$ 35,600			


OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.


- NOTAS:
- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
  - Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
  - En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
  - El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio
  - El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
  - El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de
  - El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.



Firma  
Nombre: LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO  
Ingeniero Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 25202-379837



Firma  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

31-08-2025  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No: 4274-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARAQUEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidades, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación		Valor SENA
1	ARENAS CRISTIAN	1059066415	Ayudante de obra	\$ 1,423,500									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO	\$ 949,000	\$ 66,100	V	ASMET	9491584325	\$ 118,700	PORVENIR	9491584325	\$ 151,900	\$ 38,000	\$ 19,000	\$ 28,500	
2	CASAMACHIN ATANAEL	4713151	Ayudante de obra	\$ 1,423,500								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO	\$ 949,000	\$ 66,100	V	A.I.C	9491584325	\$ 118,700	COLPENSIONES	9491584325	\$ 151,900	\$ 38,000	\$ 19,000	\$ 28,500	
3	CUETIA JOSÉ	10346683	Oficial	\$ 1,700,000								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO	\$ 1,133,333	\$ 78,900	V	A.I.C	9491584325	\$ 141,700	COLPENSIONES	9491584325	\$ 181,400	\$ 45,400	\$ 22,700	\$ 34,000	
4	MELO VÍCTOR	1059063516	Ayudante de obra	\$ 1,423,500								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO	\$ 949,000	\$ 66,100	V	SALUD TOTAL	9491584325	\$ 118,700	PORVENIR	9491584325	\$ 151,900	\$ 38,000	\$ 19,000	\$ 28,500	
5	PIITO KIARA	1059065170	Ayudante de obra	\$ 1,423,501								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO	\$ 949,001	\$ 66,100	V	A.I.C	9491584325	\$ 118,700	COLPENSIONES	9491584325	\$ 151,900	\$ 38,000	\$ 19,000	\$ 28,500	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:  
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.  
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".  
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.  
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio  
5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.  
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de  
7. El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma  
Nombre: MIGUEL DAVID SANTOS SILVA  
Ingeniero Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 041037 - 0664289

Firma  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

FECHA31-08-2025  
(Día / Mes / Año)

CONVENIO No: 4314-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA		Valor ICBF
1	DAGUA EDWARD	1059067287	Ayudante de obra	\$ 1.423.500					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO	\$ 1.281.150	\$ 89.200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9491583840	\$ 160.200	PORVENIR	9491583840	\$ 205.000	\$ 51.300	\$ 25.700	\$ 38.500		
2	ISOTO JOSÉ	10631343	Ayudante de obra	\$ 1.423.500					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO	\$ 1.281.150	\$ 89.200	V	A.I.C.	9491583840	\$ 160.200	PORVENIR	9491583840	\$ 205.000	\$ 51.300	\$ 25.700	\$ 38.500		
3	MESA DARWIN	1002859031	Oficial	\$ 1.700.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO	\$ 963.333	\$ 67.100	V	A.I.C.	9491583840	\$ 120.500	PORVENIR	9491583840	\$ 154.200	\$ 38.600	\$ 19.300	\$ 28.900		
4	PACHO MAYERLINER	1059064138	Ayudante de obra	\$ 1.423.500										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO	\$ 1.281.150	\$ 89.200	V	A.I.C.	9491583840	\$ 160.200	PROTECCION	9491583840	\$ 205.000	\$ 51.300	\$ 25.700	\$ 38.500		
5	TAPIA GUILLERMO	1059062803	Ayudante de obra	\$ 1.423.501					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO	\$ 1.281.151	\$ 89.200	V	NUEVA E.P.S.	9491583840	\$ 160.200	PORVENIR	9491583840	\$ 205.000	\$ 51.300	\$ 25.700	\$ 38.500	
6	TENORIO JHON	16537997	Ayudante de obra	\$ 1.423.501					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO	\$ 1.281.151	\$ 89.200	V	NUEVA E.P.S.	9491583840	\$ 160.200	PROTECCION	9491583840	\$ 205.000	\$ 51.300	\$ 25.700	\$ 38.500	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

- NOTAS:
- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
  - Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
  - En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
  - El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio
  - El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
  - El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de
  - El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO  
Ingeniero Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 25202-379837


Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDICUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO

Durante este periodo, las OAC se encuentran realizando relaciones según los extractos y los pagos realizados a través de sus planes de compra, se han realizado reuniones de seguimiento con la subdirección financiera para verificar su diligenciamiento, sin embargo, tienen plazo máximo de entrega el mes de septiembre, una vez se reciba por parte de los contadores contratados, se enviará el registro.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE				CÓDIGO	
	ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS				VERSIÓN	
					PÁGINA	

Acta ☐ No. \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No. \_\_\_\_\_  
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO: \_\_\_\_\_

VÍA INTERVENIDA: \_\_\_\_\_

CONTRATISTA: \_\_\_\_\_

INTERVENTOR: \_\_\_\_\_

CONTRATO No. \_\_\_\_\_  
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL: \_\_\_\_\_

FECHA DE SUSPENSIÓN: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ADICIONES: \$ \_\_\_\_\_

FECHA DE REANUDACIÓN: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACUMULADO: \_\_\_\_\_

PLAZO (MESES): \_\_\_\_\_

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(Día) (Mes) (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
(Día) (Mes) (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT, así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO \$ \_\_\_\_\_

VALOR IVA \$ \_\_\_\_\_

TOTAL PAGOS \$ \_\_\_\_\_

PAGOS ACUMULADOS

VALOR IVA ACUMULADO

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: No aplica

Nombre: REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Firma: No aplica

Nombre: REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matrícula Profesional No.: \_\_\_\_\_

Firma: No aplica

Nombre: Ingeniero residente del proyecto

Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica

Matrícula Profesional No. \_\_\_\_\_

Original: Archivo Gestión del INVÍAS.

Costa: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	
--	--	--	---




4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS																				CÓDIGO											
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																				VERSIÓN											
	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				PÁGINA											
FECHA																												31/08/2025 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																		
CONVENIO No: 2631-2024														CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA																		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025														PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024														INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																		
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	23	24	24	24	24	24	24	24	741
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: LILIANA MARIA MAYA GUEVARA</div><div>Residente de Obra</div><div>Matrícula Profesional No.:19202-094978 CAU</div></div> <div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: GERMAN PÉREZ PINTO</div><div>Residente de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 168202-365002 STD</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS																				CÓDIGO											
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																				VERSIÓN											
	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				PÁGINA											
FECHA																												31/08/2025 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																		
CONVENIO No: 2038-2024														CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA																		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025														PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024														INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																		
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	20	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	738
Lluvias moderadas	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: GUSTAVO ADOLFO LOSADA MANCHOLA Residente de Obra Matrícula Profesional No.:161037-0547098 TLM</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: GERMAN PÉREZ PINTO Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 168202-365002 STD</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO														
																					VERSIÓN														
																					PÁGINA														
																				FECHA		31/08/2025 (Día / Mes / Año)													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA															
CONVENIO No: 4185-2024																				CONTRATISTA: CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES															
																				AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CALDONO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA															
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025																				PROYECTO: PAZ TOTAL															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024																				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR															
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																			
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total			
Seco	24	22	24	24	23	23	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	22	24	24	735			
Lluvias moderadas	0	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	9			
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																			
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																			
OBSERVACIONES:																																			
 Firma Nombre: EDYMER SANDOVAL ZAPE Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 76202-69753 VLL																 Firma Nombre: GERMAN PÉREZ PINTO Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 168202-365002 STD																			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31/08/2025  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No: 4085-2024 CONTRATISTA: RESGUARDO INDÍGENA CXAYU'CE FXIW  
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL RESGUARDO INDIGENA CXAYU'CE FIW DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO  
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025 PROYECTO: DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco	24	22	24	24	24	24	22	22	22	24	24	24	23	24	24	24	24	22	24	24	22.5	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	729.5
Lluvias moderadas	0	2	0	1	1.5	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	15	
Lluvias intensas	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
Total horas	24	24	24	26	25.5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.




NOTA:  
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma  
Nombre: JHON JAIRO LEDEZMA SOLANO  
Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 19202-128892 CAU

Firma  
Nombre: MARYORY ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ  
Residente de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-331774 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	31/08/2025 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONAL			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																													
CONTRATO DE OBRA No: 2039-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA ESPERANZA																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025			PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	22	23	24	24	24	24	22	22	23	24	24	24	22	23	23	24	24	24	22	23	23	24	24	24	22	23	24	22	24	24	723
Lluvias moderadas	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	17
Lluvias intensas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
Firma: Nombre: ANDERSON ESTIVEN NARVAEZ MUÑOZ Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 19202-384962CAU																																
Firma: Nombre: MARYORY ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 68202-331774 STD																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONAL			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																													
CONTRATO DE OBRA No: 2488-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-25			PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	22	23	24	24	24	24	22	22	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	736
Lluvias moderadas	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Lluvias intensas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div> Firma Nombre: ELIAS MAURICIO GOMEZ A Residente de Obra Matrícula Profesional No.:1 9202524-03 CAU</div><div> Firma Nombre:MARYORY ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 68202-331774 STD</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO											
																					VERSIÓN											
																					PÁGINA											
																				FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA												
CONVENIO No: 2297-2024																				CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA												
																				AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO/2025																				PROYECTO: PAZ TOTAL												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024																				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	22	23	24	24	23	22	24	23	24	24	24	23	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	733
Lluvias moderadas	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: JUAN DAVID DIAZ DIAZ Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 19202-384959 CAU</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: MARYORY ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 68202-331774 STD</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO											
																					VERSIÓN											
																					PÁGINA											
																				FECHA		31/07/2025 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA												
CONVENIO No: 2040-2024																				CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO/2025																				PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024																				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	22	22	24	24	24	24	23	22	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	24	24	24	22	24	732
Lluvias moderadas	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	9
Lluvias intensas	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div>Firma</div> <div>Luis Fernando Poto Ramos</div> <div>Nombre: LUIS FERNANDO POTO RAMOS</div> <div>Residente de Obra</div> <div>Matrícula Profesional No.: 061037-0700073 CAU</div>																<div>Firma</div> <div>Maryory Alejandra Castro Vasquez</div> <div>Nombre: MARYORY ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ</div> <div>Residente de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-331774 STD</div>																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31/07/2025  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No: 3238-2024 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO/2025  
PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco	22	22	23	24	24	24	24	23	22	23	24	24	24	23	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	22	24	728	
Lluvias moderadas	2	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	13
Lluvias intensas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	


EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:  
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma  
Nombre: ALEXANDER DIAZ DIAZ  
Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 19202-62725 CAU

Firma  
Nombre: MARYORY ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ  
Residente de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-331774 STD





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31/07/2025  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No: 2042-2024 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HEROICA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO/2025  
PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA HEROICA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	22	23	24	24	24	22	22	23	24	24	24	23	22	23	24	24	24	24	24	22	23	22	24	24	24	24	24	24	23	24	726
Lluvias moderadas	0	2	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	


EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:  
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma  
Nombre: ALEXANDER VELAZCO SARRIA  
Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 25202-376908

Firma  
Nombre: MARYORY ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ  
Residente de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-331774 STD





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31/08/2025  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No: 4173-2024 CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA  
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL YAQUIVA DEL MUNICIPIO DE INZÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE INZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA  
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025 PROYECTO: CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	23	24	24	24	23	24	24	22	22	24	21	22	24	24	23	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	22	24	23	24	24	22	726
Lluvias moderadas	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	16
Lluvias intensas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.


NOTA:  
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma  
Nombre:HERNEY RIVERA CALAMBAS  
Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 091037-0618299

Firma  
Nombre: MARYORY ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ  
Residente de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-331774 STD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO												
																					VERSIÓN												
																					PÁGINA												
																				FECHA		31/08/2025 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA													
CONVENIO No: 2031-2024																				CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025																				PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024																				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco	24	24	24	24	24	24	22	24	23	24	24	24	23	24	23	24	24	24	24	24	23	23	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	735
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																	
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																	
OBSERVACIONES:																																	
Firma <u>Anyela Suarez Fernandez</u> Nombre: ANYELA SUAREZ FENANDEZ Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 061037-0600171 CAU																Firma <u>Maryory Alejandra Castro Vasquez</u> Nombre: MARYORY ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 68202-331774 STD																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																	



PÁGINA

(Día / Mes / Año)

**DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA****CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TACUEYO**

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR**

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO


EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Nombre: YEFHERSON GALLO ARCILA  
Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 061037-0707923 CAU

Nombre: MARYORY ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ  
Residente de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-331774 STD



PÁGINA

31/08/2025  
(Día / Mes / Año)

**DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA**

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

[illegible]

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

  
Firma

---

Nombre: LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO  
Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.: 25202-379837

Firma

---

Nombre: GERMAN PÉREZ PINTO  
Residente de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 168202-365002 STD



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31/08/2025  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No: 4274-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO  
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARAQUEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL  
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025 PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco										24	24	24	24	24	24	24	23	23	23	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	523
Lluvias moderadas										0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Lluvias intensas										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:  
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Miguel Santos S.  
Nombre: MIGUEL DAVID SANTOS SILVA  
Residente de Obra  
Matrícula Profesional No.:041037 - 0664289

Firma  
Nombre: GERMAN PÉREZ PINTO  
Residente de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 168202-365002 STD


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS																				CÓDIGO											
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE																				VERSIÓN											
	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				PÁGINA											
FECHA																												31/08/2025 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																		
CONVENIO No: 4314-2023														CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO																		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025														PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024														INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																		
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco					24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	23	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	643
Lluvias moderadas					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Lluvias intensas					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO</div><div>Residente de Obra</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-379837</div></div> <div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: GERMAN PÉREZ PINTO</div><div>Residente de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 168202-365002 STD</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO											
																					VERSIÓN											
																					PÁGINA											
																				FECHA		31/08/2025 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA												
CONVENIO No: 2631-2024																				CONTRATISTA: RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CORINTO												
																				AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CORINTO DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CORINTO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO/2025																						PROYECTO: PAZ TOTAL.										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3649-2024																				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	22	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	740
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: Aleyda Lucia Rodriguez Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 19202-49112 CAU</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: GERMAN PÉREZ PINTO Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 168202-365002 STD</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 10 de 2025</div>	

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo no se realiza reporte de ensayos, una vez se realicen se diligenciará el siguiente formato y se anexarán los resultados que se encuentran en laboratorios:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS						CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE						VERSIÓN	
	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						PAGINA	

FECHA									
(Día / Mes / Año)									

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA				
-------------------	---------------------------------	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--

CONVENIO No.:					CONTRATISTA:				
---------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:					PROYECTO:				
--------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:					INTERVENTOR:				
--------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:  
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.  
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.  
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la  
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.  
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certific  
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultad

Firma	No Aplica	Firma	No Aplica
Nombre:		Nombre:	
Residente de Obra		Director de Interventoría	
Matrícula Profesional No.:		Matrícula Profesional No.:	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial.


<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIÁS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	
--	--	--	---

#### 4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

Se validaron las garantías de los convenios de obra suscritos dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría, y se encuentran a la fecha en actualización para la prórroga con tiempo de ejecución actualizado hasta el 31 de octubre de la presente anualidad.

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																									
			VERSIÓN																																																									
			PÁGINA																																																									
			FECHA	7	5	2025																																																						
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 2090-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:																																																												
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																												
FECHA DE INICIO: 17/09/2024																																																												
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																												
VALOR INICIAL: \$ 201,035,600.00																																																												
VALOR ACUMULADO: \$ 201,035,600.00 (Incluye adiciones)																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																												
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,103,560.00</td><td>28</td><td>6</td><td>2024</td><td colspan="3">31/10/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,051,780.00</td><td>28</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,207,120.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,103,560.00	28	6	2024	31/10/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,051,780.00	28	6	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,207,120.00	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,103,560.00	28	6	2024	31/10/2025																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,051,780.00	28	6	2024	31	12	2027																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,207,120.00	31	12	2024	31	12	2029																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031375																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																												
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																												
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td><td>28</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	28	6	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	28	6	2024	31	12	2024																																																				
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006491																																																												
OTRAS PÓLIZAS No.																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																												

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: ..... 1 .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,103,560.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,051,780.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,207,120.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	12	2024	24/01/2026		
Día	Mes	Año			
23	12	2024	24	3	2028
24	3	2025	24	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .... CCS-100031375 .....

Certificado de modificación o anexo No.: ..... 1 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: ..... 1 .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
28	6	2024	24	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. .... CCS-100006491 .....

OTRAS PÓLIZAS No. ....

Certificado de modificación o anexo No. .... 1 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... 2 ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,103,560.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,051,780.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,207,120.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	3	2025	16/07/2026		
Día	Mes	Año			
21	3	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .... CCS-100031375 .....

Certificado de modificación o anexo No.: ..... 2 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... 2 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
28	6	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** ..... CCS-100006491 .....

**OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** ..... 2 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....  
.....

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....  
.....

**OBSERVACIONES:**


**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

  
Firma .....


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	3	5	2025																																																			
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 2059-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AZNAZÚ DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																									
FECHA DE INICIO: 6/09/2024																																																									
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																									
VALOR INICIAL: \$ 202,870,939.00																																																									
VALOR ACUMULADO: \$ 202,870,939.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																									
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,287,093.90</td><td>26</td><td>6</td><td>2024</td><td colspan="3">31/10/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,143,546.95</td><td>26</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,574,187.80</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,287,093.90	26	6	2024	31/10/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,143,546.95	26	6	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,574,187.80	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Cumplimiento	10%	\$ 20,287,093.90	26	6	2024	31/10/2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,143,546.95	26	6	2024	31	12	2027																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,574,187.80	31	12	2024	31	12	2029																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031358																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000.00</td><td>26</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	26	6	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	26	6	2024	31	12	2024																																																	
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006483																																																									
OTRAS PÓLIZAS No.																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																									



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO							
			VERSIÓN							
			PÁGINA							
Otros	N.R			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006483 OTRAS PÓLIZAS No.										
Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)										
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A										
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:										
OBSERVACIONES:										
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).										
<div>Firma</div> <div>Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 6820203281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

FECHA			29	6	2025
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	2915-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA
--------------	-----------	--------------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	18/09/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 203,847,517.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 203,847,517.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento	10%	\$ 20,384,752.00	Desde: 2 8 2024 Hasta: 31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,192,376.00	Desde: 2 8 2024 Hasta: 31 12 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,769,504.00	Desde: 31 12 2024 Hasta: 31 12 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100032320
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Desde: 2 8 2024 Hasta: 31 12 2024
Otros	N.R		Desde: Día Mes Año Hasta: Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100006696	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

**MODIFICACIÓN No.:**  **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,384,752.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,192,376.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,769,504.00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
20	12	2024		27/03/2026		
Día	Mes	Año				
20	12	2024		27	3	2028
27	3	2025		27	3	2030

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100032320

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** \_\_\_\_\_

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
2	8	2024		27	3	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100006696

OTRAS PÓLIZAS No. \_\_\_\_\_

**Certificado de modificación o anexo No.** 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

<b>Razón Social Compañía Aseguradora:</b>	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
---	---------------------------------

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	1
----------------	---------------	---

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,384,752.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,192,376.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,769,504.00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
1	4	2025		16/07/2026		
Día	Mes	Año				
1	4	2025		16	7	2028
16	7	2025		16	7	2030

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100032320

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	1
----------------	---------------	---

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
2	8	2024		16	7	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100006696

OTRAS PÓLIZAS No.

**Certificado de modificación o anexo No.** 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> <b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b> <b>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</b> <b>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA</b>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA			27	6	2025
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA
---	------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 2031-2024	CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO
--------------------------------	--

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SOTO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 18/09/2024	
PLAZO INICIAL: 31/12/2024	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025	(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 204,710,738.00	
VALOR ACUMULADO: \$ 204,710,738.00	(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3649-2024	INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL SUR
---	---------------------------------------

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 20,471,073.80	Desde			Hasta		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,235,536.90	25	6	2024	31	10	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,942,147.60	25	6	2024	31	12	2027
			31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-1000031377	
Certificado de modificación o anexo No.: 0	(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8/07/2024	

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	Desde			Hasta		
Otros			25	6	2024	31	12	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006492	OTRAS PÓLIZAS No. ....
Certificado de modificación o anexo No.: 0	(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8/07/2024	

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: .....	PRÓRROGA No.: .....	MODIFICACIÓN No.: .....	SUSPENSIÓN No.: 1
----------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 20,471,073.80	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			20	10	2024	27	1	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,235,536.90	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			20	12	2024	27	3	2028
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,942,147.60
---------------------------------	-----	------------------

27	3	2025
----	---	------

27	3	2030
----	---	------

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-1000031377  
**Certificado de modificación o anexo No.:** 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL S.A.  
**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** \_\_\_\_\_

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** \_\_\_\_\_ **PRÓRROGA No.:** \_\_\_\_\_ **MODIFICACIÓN No.:** \_\_\_\_\_ **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100006492 **OTRAS PÓLIZAS No.** \_\_\_\_\_  
**Certificado de modificación o anexo No.** 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL S.A.  
**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** \_\_\_\_\_

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** \_\_\_\_\_ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** \_\_\_\_\_ **SUSPENSIÓN No.:** \_\_\_\_\_

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,471,073.80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,235,536.90
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,942,147.60

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	4	2025	16	7	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
1	4	2025	16	7	2028
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
16	7	2025	16	7	2030

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-1000031377  
**Certificado de modificación o anexo No.:** 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
**Razón Social Compañía Aseguradora:** \_\_\_\_\_  
**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** \_\_\_\_\_

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** \_\_\_\_\_ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** \_\_\_\_\_ **SUSPENSIÓN No.:** \_\_\_\_\_

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100006492 **OTRAS PÓLIZAS No.** \_\_\_\_\_  
**Certificado de modificación o anexo No.** 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL S.A.  
**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA			

FECHA		18	6	2025
		(Mes)	(Día)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	4399-2024	CONTRATISTA:	RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CORINTO
--------------	-----------	--------------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CORINTO DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CORINTO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	11/12/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/06/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 200,515,630.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 200,515,630.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO	
---	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,051,563.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,025,781.50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,103,126.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	12	2024	31/12/2025		
Día	Mes	Año			
20	12	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		435-4- 994000058964
Certificado de modificación o anexo No.:		0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:		

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO	
---------------------------------	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLLV	\$ 260,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	12	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	435-74-994000014931	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:		0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--


A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	1	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:	1
----------------	---------------	---	-------------------	-----------------	---

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,051,563.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,025,781.50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,103,126.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	12	2024	17/07/2026		
Día	Mes	Año			
20	12	2024	17	7	2028
31	12	2024	17	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		435-4- 994000058964
Certificado de modificación o anexo No.:		1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	12	2024	17	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000014931 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

  
Firma  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	10 (Día)	8 (Mes)	2025 (Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 2038-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA																																																						
OBJETO DEL CONVENIO:																																																									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																									
FECHA DE INICIO: 2/09/2024																																																									
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																									
VALOR INICIAL: \$ 201,874,214.00																																																									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,874,214.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																									
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,187,421.40</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td colspan="3">31/10/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,093,710.70</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,374,842.80</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,187,421.40	25	6	2024	31/10/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,093,710.70	25	6	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,374,842.80	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Cumplimiento	10%	\$ 20,187,421.40	25	6	2024	31/10/2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,093,710.70	25	6	2024	31	12	2027																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,374,842.80	31	12	2024	31	12	2029																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031379																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000.00</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	25	6	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	25	6	2024	31	12	2024																																																	
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006493																																																									
OTRAS PÓLIZAS No.																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																									
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																									
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1																																																									
MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,187,421.40</td><td>21</td><td>12</td><td>2024</td><td colspan="3">2/03/2026</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,093,710.70</td><td>21</td><td>12</td><td>2024</td><td>30</td><td>4</td><td>2028</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,374,842.80</td><td>30</td><td>4</td><td>2025</td><td>30</td><td>4</td><td>2030</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,187,421.40	21	12	2024	2/03/2026			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,093,710.70	21	12	2024	30	4	2028	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,374,842.80	30	4	2025	30	4	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Cumplimiento	10%	\$ 20,187,421.40	21	12	2024	2/03/2026																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,093,710.70	21	12	2024	30	4	2028																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,374,842.80	30	4	2025	30	4	2030																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031379																																																									

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	30	4	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006493 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,187,421.40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,093,710.70
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,374,842.80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	4	2025	18/05/2026		
Día	Mes	Año			
30	4	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031379

Certificado de modificación o anexo No. 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006493 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,187,421.40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
15	7	2025	31/10/2026		
Día	Mes	Año			

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,093,710.70
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,374,842.80

15	7	2025
31	10	2025

31	10	2028
31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031379

Certificado de modificación o anexo No.: 3  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: \_\_\_\_\_ PRÓRROGA No.: 3 MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: \_\_\_\_\_

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	31	10	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006493 OTRAS PÓLIZAS No. \_\_\_\_\_

Certificado de modificación o anexo No. 3  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:


- NOTAS:
- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
  - El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma \_\_\_\_\_

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																					
			VERSIÓN																																																					
			PÁGINA																																																					
			FECHA		1082025 (Día)(Mes)(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																					
CONVENIO No. 2039 DE 2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA ESPERANZA																																																					
OBJETO DEL CONTRATO:																																																								
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																								
FECHA DE INICIO: 25/06/2024																																																								
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																								
VALOR INICIAL: \$ 209,387,835.00																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 209,387,835.00 (Incluye adiciones)																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3649-2024																																																								
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,938,783.50</td><td>24</td><td>6</td><td>2024</td><td colspan="3">31/10/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>0%</td><td>\$ -</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,469,391.75</td><td>24</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 41,877,567.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,938,783.50	24	6	2024	31/10/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	\$ -	Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,469,391.75	24	6	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,877,567.00	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																					
			Desde			Hasta																																																		
Cumplimiento	10%	\$ 20,938,783.50	24	6	2024	31/10/2025																																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	\$ -	Día	Mes	Año																																																			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,469,391.75	24	6	2024	31	12	2027																																																
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,877,567.00	31	12	2024	31	12	2029																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031396																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td>\$ 260,000,000.00</td><td>24</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	24	6	2024	31	12	2024	Otros																										
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																					
			Desde			Hasta																																																		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	24	6	2024	31	12	2024																																																
Otros																																																								
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006496																																																								
OTRAS PÓLIZAS No.																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																																								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																								
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																								
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																								
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1																																																								
MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																								
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,938,783.50</td><td>23</td><td>12</td><td>2024</td><td colspan="3">28/02/2026</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>0%</td><td>\$ -</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,469,391.75</td><td>23</td><td>12</td><td>2024</td><td>30</td><td>4</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,938,783.50	23	12	2024	28/02/2026			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	\$ -	Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,469,391.75	23	12	2024	30	4	2028									
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																					
			Desde			Hasta																																																		
Cumplimiento	10%	\$ 20,938,783.50	23	12	2024	28/02/2026																																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	\$ -	Día	Mes	Año																																																			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,469,391.75	23	12	2024	30	4	2028																																																

Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,877,567.00
---------------------------------	-----	------------------

30	4	2025
----	---	------

30	4	2030
----	---	------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100031396

Certificado de modificación o anexo No.:

1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

1

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
24	6	2024	30	4	2025
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100006496

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

2

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,938,783.50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	\$ -
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,469,391.75
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,877,567.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	4	2025	16/05/2026		
Día	Mes	Año			
29	4	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100031396

Certificado de modificación o anexo No.:

2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

2

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
24	6	2024	16	7	2025
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100006496

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,938,783.50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	\$ -
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,469,391.75
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,877,567.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
15	7	2025	31/10/2026		
Día	Mes	Año			
15	7	2025	31	10	2028
31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031396  
Certificado de modificación o anexo No.: 3  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL  
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	


VIGENCIA					
Desde			Hasta		
24	6	2024	31	10	2025
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006496 OTRAS PÓLIZAS No.:  
Certificado de modificación o anexo No.: 3  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL  
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

- NOTAS:
- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
  - El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma  
Nombre:MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.:6820203281 STD  
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA			

FECHA		26	6	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	2040-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS
--------------	-----------	--------------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	2/09/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 203,658,720.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 203,658,720.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO	
---	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,365,872.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,182,936.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,731,744.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	31/10/2025		
Día	Mes	Año			
25	6	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		CCS-100031373
Certificado de modificación o anexo No.:		0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:		COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:		

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO	
---------------------------------	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 26,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.		CCS-100006490	OTRAS PÓLIZAS No.		
Certificado de modificación o anexo No.:		0	(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:		COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A			
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:					

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	1	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
----------------	---------------	---	-------------------	-----------------

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,365,872.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,182,936.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,731,744.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	12	2024	2/03/2026		
Día	Mes	Año			
21	12	2024	30	4	2028
30	4	2025	30	4	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		CCS-100031373
Certificado de modificación o anexo No.:		1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)		
Razón Social Compañía Aseguradora:		COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... 1 ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	30	4	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. .... CCS-100006490 ..... OTRAS PÓLIZAS No. ....

Certificado de modificación o anexo No. .... 1 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....  
.....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... 2 ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,365,872.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,182,936.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,731,744.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	4	2025	18/05/2026		
Día	Mes	Año			
30	4	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .... CCS-100031373 .....  
.....

Certificado de modificación o anexo No.: ..... 2 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....  
.....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... 2 ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. .... CCS-100006490 ..... OTRAS PÓLIZAS No. ....

Certificado de modificación o anexo No. .... 2 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....  
.....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....


**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA			

FECHA		8	7	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	2233-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO
--------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	2/09/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 200,551,500.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 200,551,500.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento	10%	\$ 20,055,150.00	Desde: 5 7 2024 Día Mes Año Hasta: 31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,027,575.00	Desde: 5 7 2024 Día Mes Año Hasta: 31 12 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,110,300.00	Desde: 31 12 2024 Día Mes Año Hasta: 31 12 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100031580
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Desde: 5 7 2024 Día Mes Año Hasta: 31 12 2024
Otros	N.R		Desde: Día Mes Año Hasta: Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100006551	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

<p align="center"><b>GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES</b></p>	
--	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,055,150.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,027,575.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,110,300.00

VIGENCIA						
Desde			Hasta			
23	12	2024	30/04/2026			
Día	Mes	Año				
23	12	2024	30	4	2028	
30	4	2025	30	4	2030	

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100031580

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** \_\_\_\_\_

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: \_\_\_\_\_ PRÓRROGA No.: \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: \_\_\_\_\_

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
5	7	2024		30	4	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100006551

OTRAS PÓLIZAS No. \_\_\_\_\_

**Certificado de modificación o anexo No.** .....1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

<b>Razón Social Compañía Aseguradora:</b>	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
---	---------------------------------

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	2	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
----------------	---------------	---	-------------------	-----------------

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,055,150.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,027,575.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,110,300.00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
30	4	2025		16/07/2026		
Día	Mes	Año				
30	4	2025		16	7	2028
16	7	2025		16	7	2030

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100031580

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
5	7	2024		30	4	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100006551

OTRAS PÓLIZAS No.

**Certificado de modificación o anexo No.** 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																												
			VERSIÓN																																																												
			PÁGINA																																																												
			FECHA	29 (Día)	6 (Mes)	2025 (Año)																																																									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																												
CONVENIO No. 3908-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO																																																												
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																															
FECHA DE INICIO: 13/12/2024																																																															
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																															
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																															
VALOR INICIAL: \$ 201,158,485.00																																																															
VALOR ACUMULADO: \$ 201,158,485.00 (Incluye adiciones)																																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,115,849.00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,057,924.50</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,231,698.00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20,115,849.00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,057,924.50	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,231,698.00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>23</td><td>9</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>23</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			23	9	2024	31/12/2025			Día	Mes	Año				23	9	2024	31	12	2027	31	12	2024	31	12	2029	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																													
Cumplimiento	10%	\$ 20,115,849.00																																																													
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R																																																														
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,057,924.50																																																													
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,231,698.00																																																													
VIGENCIA																																																															
Desde			Hasta																																																												
23	9	2024	31/12/2025																																																												
Día	Mes	Año																																																													
23	9	2024	31	12	2027																																																										
31	12	2024	31	12	2029																																																										
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033986																																																															
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																															
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																															
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																															
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																															
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Otros	N.R		<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>23</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			23	9	2024	31	12	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																								
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																													
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00																																																													
Otros	N.R																																																														
VIGENCIA																																																															
Desde			Hasta																																																												
23	9	2024	31	12	2024																																																										
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																										
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007106			OTRAS PÓLIZAS No.																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																															
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																															
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																															

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,115,849.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,057,924.50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,231,698.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	12	2024	27/03/2026		
Día	Mes	Año			
20	12	2024	27	3	2028
27	3	2025	27	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033986

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	9	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007106 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,115,849.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	\$ -
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,057,924.50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,231,698.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	4	2025	16/07/2026		
Día	Mes	Año			
1	4	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033986

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	9	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007106 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA		

FECHA				26	6	2025
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	2102-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES
--------------	-----------	--------------	---------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	2/9/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 200,859,010.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 200,859,010.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento	10%	\$ 20,085,901.00	Desde: 2 7 2024 Hasta: 31/10/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,042,950.50	Desde: 4 7 2024 Hasta: 31 12 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,171,802.00	Desde: 31 12 2024 Hasta: 31 12 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100031490
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Desde: 2 7 2024 Hasta: 31 12 2024
Otros	N.R		Desde: Día Mes Año Hasta: Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100006525	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,085,901.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,042,950.50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,171,802.00

VIGENCIA						
Desde			Hasta			
21	12	2024	02/03/2026			
Día	Mes	Año				
21	12	2024	30	4	2028	
30	4	2025	30	4	2030	

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100031490

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** \_\_\_\_\_

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: \_\_\_\_\_ PRÓRROGA No.: \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: \_\_\_\_\_

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
2	7	2024		30	4	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100006525

OTRAS PÓLIZAS No. \_\_\_\_\_

**Certificado de modificación o anexo No.** .....1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

<b>Razón Social Compañía Aseguradora:</b>	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
---	---------------------------------

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: \_\_\_\_\_ PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: \_\_\_\_\_

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,085,901.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,042,950.50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,171,802.00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
29	4	2025		18/05/2026		
Día	Mes	Año				
29	4	2025		16	7	2028
16	7	2025		16	7	2030

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** **COMPañÍA MUNDIAL DE**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

<b>Razón Social Compañía Aseguradora:</b>	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
---	---------------------------------

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
2	7	2024		30	4	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100006525

OTRAS PÓLIZAS No.

**Certificado de modificación o anexo No.** 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).




Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																									
			VERSIÓN																																																									
			PÁGINA																																																									
			FECHA	20	5	2025																																																						
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 2042-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA HEROICA																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:																																																												
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA HEROICA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																												
FECHA DE INICIO: 17/09/2024																																																												
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (incluye prórrogas y suspensiones)																																																												
VALOR INICIAL: \$ 200,290,536.00																																																												
VALOR ACUMULADO: \$ 200,290,536.00 (incluye adiciones)																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																												
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,029,053.60</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td colspan="3">31/10/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,014,526.80</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,058,107.20</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,029,053.60	25	6	2024	31/10/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,014,526.80	25	6	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,058,107.20	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,029,053.60	25	6	2024	31/10/2025																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,014,526.80	25	6	2024	31	12	2027																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,058,107.20	31	12	2024	31	12	2029																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031420																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/09/2024																																																												
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																												
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000.00</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	25	6	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	25	6	2024	31	12	2024																																																				
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006503																																																												
OTRAS PÓLIZAS No.																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/09/2024																																																												
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																												
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																												
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,029,053.60</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td colspan="3">31/10/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,029,053.60	25	6	2024	31/10/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																					
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,029,053.60	25	6	2024	31/10/2025																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,014,526.80
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,058,107.20

25	6	2024
31	12	2024

31	12	2027
31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .... CCS-100031420 .....

Certificado de modificación o anexo No.: ..... 1 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: ..... 1 .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. .... CCS-100006503 ..... OTRAS PÓLIZAS No. ....

Certificado de modificación o anexo No.: ..... 1 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... 1 ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,029,053.60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,014,526.80
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,058,107.20

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	4	2025	16/07/2026		
Día	Mes	Año			
1	4	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .... CCS-100031420 .....

Certificado de modificación o anexo No.: ..... 2 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... 1 ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. .... CCS-100006503 ..... OTRAS PÓLIZAS No. ....

Certificado de modificación o anexo No.: ..... 2 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	3	5	2025																																																			
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 2065-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA TOMA																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024																																																									
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																									
VALOR INICIAL: \$ 202,387,366.00																																																									
VALOR ACUMULADO: \$ 202,387,366.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																									
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,238,737.00</td><td>27</td><td>6</td><td>2024</td><td colspan="3">31/10/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,119,368.30</td><td>27</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,477,474.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,238,737.00	27	6	2024	31/10/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,119,368.30	27	6	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,477,474.00	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Cumplimiento	10%	\$ 20,238,737.00	27	6	2024	31/10/2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,119,368.30	27	6	2024	31	12	2027																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,477,474.00	31	12	2024	31	12	2029																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031367																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td><td>27</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	27	6	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	27	6	2024	31	12	2024																																																	
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006487																																																									
OTRAS PÓLIZAS No.																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																									

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: .....

MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: \_\_\_\_\_ 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,238,737.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,119,368.30
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,477,474.00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
20	12	2024		27/01/2026		
Día	Mes	Año				
20	12	2024		27	3	2028
27	3	2025		27	3	2030

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100031367

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
27	6	2024		27	3	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100006487

OTRAS PÓLIZAS No.

**Certificado de modificación o anexo No.** 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

<b>Razón Social Compañía Aseguradora:</b>	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
---	---------------------------------

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	1
----------------	---------------	---

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,238,737.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,119,368.30
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,477,474.00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
1	4	2025		16/05/2026		
Día	Mes	Año				
1	4	2025		16	7	2028
16	7	2025		16	7	2030

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100031367

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	6	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006487 OTRAS PÓLIZAS No.:

Certificado de modificación o anexo No. 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.  
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por

  
Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																									
			VERSIÓN																																																									
			PÁGINA																																																									
			FECHA	27	6	2025																																																						
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 2330-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECER																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:																																																												
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																												
FECHA DE INICIO: 17/09/2024																																																												
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																												
VALOR INICIAL: \$ 199,954,248.00																																																												
VALOR ACUMULADO: \$ 199,954,248.00 (Incluye adiciones)																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																												
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 19,995,424.80</td><td>17</td><td>7</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 9,997,712.40</td><td>17</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 39,990,849.60</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 19,995,424.80	17	7	2024	31/12/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,997,712.40	17	7	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 39,990,849.60	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 19,995,424.80	17	7	2024	31/12/2025																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,997,712.40	17	7	2024	31	12	2027																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 39,990,849.60	31	12	2024	31	12	2029																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031867																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/07/2024																																																												
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																												
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td><td>17</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	17	7	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	17	7	2024	31	12	2024																																																				
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006590																																																												
OTRAS PÓLIZAS No.																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/07/2024																																																												
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																												
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																												
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 19,995,424.80</td><td>20</td><td>12</td><td>2024</td><td>27</td><td>3</td><td>2026</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 19,995,424.80	20	12	2024	27	3	2026	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																					
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 19,995,424.80	20	12	2024	27	3	2026																																																				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,997,712.40	20	12	2024	27	3	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 39,990,849.60	27	3	2025	27	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031867

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:  PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:  SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00	17	7	2024	27	3	2025
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006590

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:  PRÓRROGA No.: 1

MODIFICACIÓN No.:  SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 19,995,424.80	19	6	2025	16	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,997,712.40	19	6	2024	16	7	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 39,990,849.60	16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031867

Certificado de modificación o anexo No.: 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:  PRÓRROGA No.: 1

MODIFICACIÓN No.:  SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00	17	7	2024	16	7	2025
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006590

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		27	6	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	2297-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA
--------------	-----------	--------------	--

**OBJETO DEL CONTRATO:**  
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO:	2/09/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 200,914,634.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 200,914,634.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,091,463.40	23	12	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.	N.A.						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,045,731.70	23	12	2024	30	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,182,926.80	30	4	2025	30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100031637
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	11	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100006559	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL S.A.		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	1	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
----------------	---------------	---	-------------------	-----------------

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento		\$ 20,091,463.40	23	12	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10,045,731.70
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 40,182,926.80

23	12	2024
30	4	2025
Día	Mes	Año

30	4	2028
30	4	2030
Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031637

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	7	2024	30	4	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006559 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 20,091,463.40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10,045,731.70
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 40,182,926.80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	4	2025	16	7	2026
Día	Mes	Año			
29	4	2024	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031637

Certificado de modificación o anexo No.: 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	7	2024	16	7	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006559

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNIDIAL S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																												
		VERSIÓN																																																												
		PÁGINA																																																												
		FECHA	10 (Día)	5 (Mes)	2025 (Año)																																																									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																												
CONVENIO No. 4274-2023		CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO																																																												
OBJETO DEL CONTRATO:																																																														
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARAQUEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																														
FECHA DE INICIO: 18/12/2023																																																														
PLAZO INICIAL: 31/12/2023																																																														
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																														
VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00																																																														
VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00 (Incluye adiciones)																																																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																														
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40,165,636.00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,041,409.00</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60,248,454.00</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 40,165,636.00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,041,409.00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,248,454.00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>18</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>18</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			18	11	2023	31/10/2024			Día	Mes	Año				18	11	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																												
Cumplimiento	20%	\$ 40,165,636.00																																																												
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R																																																													
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,041,409.00																																																												
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,248,454.00																																																												
VIGENCIA																																																														
Desde			Hasta																																																											
18	11	2023	31/10/2024																																																											
Día	Mes	Año																																																												
18	11	2023	31	12	2026																																																									
31	12	2023	31	12	2028																																																									
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773																																																														
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																														
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																														
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 7/12/2023																																																														
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																														
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000,000.00</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td></tr></tbody></table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	Otros	N.R		<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>18</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			18	10	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																								
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																												
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00																																																												
Otros	N.R																																																													
VIGENCIA																																																														
Desde			Hasta																																																											
18	10	2023	31	12	2023																																																									
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																									
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459		OTRAS PÓLIZAS No.																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																														
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																														
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 7/12/2023																																																														



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO			
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN			
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA			

Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
-------	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

20/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No. 3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,165,636.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,041,409.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,248,454.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	6	2024	30/06/2025		
Día	Mes	Año			
30	6	2024	31	8	2027
31	8	2024	31	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

30/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No. 3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	31	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

30/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No. 4

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,165,636.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,041,409.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,248,454.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	8	2024	31/08/2025		
Día	Mes	Año			
30	8	2024	31	10	2027
31	10	2024	31	10	2029


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

30/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

4

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	31	10	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005459

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

30/10/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,165,636.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,041,409.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,248,454.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	10	2024	4/12/2025		
Día	Mes	Año			
30	10	2024	4	12	2027
4	12	2024	4	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.:

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	4	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005459

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

4/12/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

5

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,165,636.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
4	12	2024	28/02/2026		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,041,409.00	4	12	2024	30	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,248,454.00	30	4	2024	30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.:

6

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

5

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	30	4	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005459

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

6

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

6

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,165,636.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,041,409.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,248,454.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	4	2025	17/05/2026		
Día	Mes	Año			
25	4	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.:

7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

6

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005459

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.


7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			
OBSERVACIONES:			
<b>NOTAS:</b> 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).			
<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 6820203281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>			

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> <b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b> <b>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</b> <b>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA</b>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

	FECHA	15	5	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)	

**UNIDAD EJECUTORA:** ..... **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** .....

---

**CONTRATO DE OBRA No.** ..... **CONTRATISTA:** LA JAC DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA .....

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO - GARCIA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

---

**FECHA DE INICIO:** ..... **PLAZO INICIAL:** ..... **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** .....  
 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** \$ ..... **VALOR ACUMULADO:** \$ .....  
 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** ..... **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR .....

---

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 20,022,365.10	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			17	7	2024	31	12	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,011,182.55	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,044,730.20	17	7	2024	31	12	2027
			31	12	2024	31	12	2029

---

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** ..... **Certificado de modificación o anexo No.:** .....  
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ..... **Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** ..... 16/07/2024 .....

---

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	\$ 260,000,000.00	Desde			Hasta		
Otros			17	7	2024	31	12	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

---

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....  
**Certificado de modificación o anexo No.:** .....  
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ..... **Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** ..... 16/07/2024 .....

---

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10	\$ 20,022,365.10	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			21	12	2024	30	4	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	\$ 10,011,182.55	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	\$ 40,044,730.20	21	12	2024	30	4	2028
			30	4	2025	30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031918

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	\$ 284,700.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
17	7	2024	30	4	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006595 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10	\$ 20,022,365.10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	\$ 10,011,182.55
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	\$ 40,044,730.20

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	4	2025	16	7	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	4	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031918

Certificado de modificación o anexo No.: 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.									
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		2		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
Seguro			% Asegurado		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			100		\$ 284,700.00				
Otros									
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.			CCS-100006595		OTRAS PÓLIZAS No.				
Certificado de modificación o anexo No.			2						
			(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)						
Razón Social Compañía Aseguradora:			COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS						
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:									
OBSERVACIONES:									
NOTAS:									
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.									
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).									
									
Firma									
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS									
Director de Interventoría									
Matrícula Profesional No.:									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor y Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA		

FECHA				1	5	2025
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	3554-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS
--------------	-----------	--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	11/12/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 206,276,926.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 206,276,926.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento	10%	\$ 20,627,693.00	Desde: 9/9/2024 Hasta: 31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,313,846.50	Desde: 9/9/2024 Hasta: 31/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,255,386.00	Desde: 31/12/2024 Hasta: 31/12/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100033522
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Desde: 9/9/2024 Hasta: 31/12/2024
Otros	N.R		Desde: Hasta:

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100006986	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,627,693.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,313,846.50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,255,386.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	12	2024	27/03/2026		
Día	Mes	Año			
20	12	2024	27	3	2028
27	3	2025	27	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033522

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	9	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006986 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,627,693.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	\$ -
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,313,846.50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,255,386.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	12	2024	16/07/2026		
Día	Mes	Año			
20	12	2024	16	7	2028
27	3	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033522

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	9	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006986 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		26	06	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4085-2024 CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA CXAYU'CE FIW

**OBJETO DEL CONTRATO:**  
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA CXAYU'CE FIW DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 45608  
PLAZO INICIAL: 31-12-2024  
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16-07-2025  
(Incluye prórrogas y suspensiones)  
VALOR INICIAL: \$ 202,079,995.00  
VALOR ACUMULADO: \$ 202,079,995.00  
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	20,207,999
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	10,103,991
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	40,405,999

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
08	10	24	31	12	2025
08	10	24	31	12	2027
31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034539  
Certificado de modificación o anexo No.: 0  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)  
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	260,000,000
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
08	10	24	31	12	24
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007219 OTRAS PÓLIZAS No.  
Certificado de modificación o anexo No.: 0  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)  
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1  
AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN No. 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,207,999.50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	#¡VALOR!

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
12	5	2025	16/07/2026		
Día	Mes	Año			

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,103,999.75
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,415,999.00

12	5	2025
16	7	2025

16	7	2028
16	7	2030

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** CCS-100034539  
**Certificado de modificación o anexo No.:** 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1  
**AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMLV	\$ 284,700,000.00
Otros		


VIGENCIA					
Desde			Hasta		
8	10	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100007219 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....  
**Certificado de modificación o anexo No.** 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma   
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA		20	7	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 2488 de 2024 CONTRATISTA: Junta de Accion Comunal de Carrizales

**OBJETO DEL CONTRATO:**  
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

FECHA DE INICIO: 6/09/2024  
PLAZO INICIAL: 31/12/2024  
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025  
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$199.333.458.00  
VALOR ACUMULADO: \$199.333.458  
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVAL ZONA SUR

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	19.933.345.80	19	7	2024	31	12	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	9.966.672.90	19	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	39.866.691.60	16	7	2025	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS100031949  
Certificado de modificación o anexo No.: 0  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)  
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 6/08/2024

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		#####	19	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS - 100006600 OTRAS PÓLIZAS No.   
Certificado de modificación o anexo No.: 0  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)  
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 6/08/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	19.933.345.80	20	12	2024	27/03/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	9.966.672.90	20	12	2024	27	3	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	39.866.691.60	27	3	2025	27	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS- 100031949

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		#####	19	7	2024	27	3	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS - 100006600 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	19.933.345.80	1	4	2025	16/07/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	9.966.672.90	1	4	2025	16	7	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	39.866.691.60	16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS- 100031949

Certificado de modificación o anexo No.: 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		284.700.000	19	7	2024	16	7	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100006600 OTRAS PÓLIZAS No.   
Certificado de modificación o anexo No. 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	19.933.345.80
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	9.966.672.90
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	39.866.691.60

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
15	7	2025	31/10/2026		
15	7	2025	31	10	2025
31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS- 100031949  
Certificado de modificación o anexo No.: 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		284.700.000
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
19	7	2024	31	10	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100006600 OTRAS PÓLIZAS No.   
Certificado de modificación o anexo No. 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.  
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA		

FECHA				29	6	2025
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	4314-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO
--------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	21/12/2023
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 199,394,125.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 199,394,125.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
---	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39,878,826.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,969,706.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59,818,237.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	31/10/2024		
Día	Mes	Año			
9	11	2023	31	12	2026
31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100025592
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	20/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
---------------------------------	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 232,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	31	12	2023
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100005392	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	20/12/2023		



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO			
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN			
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA			

Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
-------	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005392

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

28/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39,878,826.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,969,706.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59,818,237.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	7	2024	30/06/2025		
Día	Mes	Año			
31	7	2024	31	8	2027
31	8	2024	31	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

31/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	31	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005392

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

31/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39,878,826.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,969,706.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59,818,237.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	8	2024	31/08/2025		
Día	Mes	Año			
31	8	2024	31	10	2027
31	10	2024	31	10	2029


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No. 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

31/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	31	10	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005392

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

31/10/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39,878,826.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,969,706.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59,818,237.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	10	2024	4/10/2025		
Día	Mes	Año			
31	10	2024	4	12	2027
4	12	2024	4	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.:

6

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

3

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	4	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005392

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

4/12/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

4

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39,878,825.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
4	12	2024	28/02/2026		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,969,706.25	4	12	2024	30	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59,818,237.50	30	4	2024	30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.:

7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

4

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	30	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005392

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

9

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

5

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39,878,825.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,969,706.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59,818,237.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	4	2025	17/05/2026		
Día	Mes	Año			
30	4	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.:

8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

5

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005392

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.


10

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			
OBSERVACIONES:			
<b>NOTAS:</b> 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).			
<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 6820203281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	10	5	2025																																																			
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 2554-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024																																																									
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																									
VALOR INICIAL: \$ 201,052,567.00																																																									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,052,567.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																									
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,105,256.70</td><td>19</td><td>7</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,052,628.35</td><td>19</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,210,513.40</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,105,256.70	19	7	2024	31/12/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,052,628.35	19	7	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,210,513.40	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Cumplimiento	10%	\$ 20,105,256.70	19	7	2024	31/12/2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,052,628.35	19	7	2024	31	12	2027																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,210,513.40	31	12	2024	31	12	2029																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032028																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td><td>19</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	19	7	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	19	7	2024	31	12	2024																																																	
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006618																																																									
OTRAS PÓLIZAS No.																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																									

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,105,256.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,052,628.35
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,210,513.40

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	12	2024	24/03/2026		
Día	Mes	Año			
23	12	2024	24	3	2028
24	3	2025	24	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032028

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
19	7	2024	24	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006618 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,105,256.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,052,628.35
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,210,513.40

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	3	2025	31/05/2026		
Día	Mes	Año			
21	3	2024	31	5	2028
31	5	2025	31	5	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032028

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
19	7	2024	31	5	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006618 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	24 (Día)	6 (Mes)	2025 (Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 2631-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024																																																									
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																									
VALOR INICIAL: \$ 199,476,926.00																																																									
VALOR ACUMULADO: \$ 199,476,926.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 19,947,692.60</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 9,973,846.30</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 39,895,385.20</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 19,947,692.60	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,973,846.30	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 39,895,385.20	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>23</td><td>7</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>23</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></thead></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			23	7	2024	31/12/2025			Día	Mes	Año				23	7	2024	31	12	2027	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																							
Cumplimiento	10%	\$ 19,947,692.60																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,973,846.30																																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 39,895,385.20																																																							
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
23	7	2024	31/12/2025																																																						
Día	Mes	Año																																																							
23	7	2024	31	12	2027																																																				
31	12	2024	31	12	2029																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032081																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000.00</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	Otros	N.R		<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>23</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></thead></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			23	7	2024	31	12	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00																																																							
Otros	N.R																																																								
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
23	7	2024	31	12	2024																																																				
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006634			OTRAS PÓLIZAS No.																																																						
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																									



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
Otros		N.R			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006634 OTRAS PÓLIZAS No.											
Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)											
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A											
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:											
OBSERVACIONES:											
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).											
<div>Firma</div> <div>Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 6820203281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA		27	6	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE OBRA No.	2858-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO
----------------------	-----------	--------------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	

FECHA DE INICIO:	19/09/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 199,144,088.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 199,144,088.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL	
---	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,014,708.80	30	7	2024	31	12	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,007,354.40	30	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,029,417.60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100032302
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	12/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL	
---	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	30	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100006692	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL SA		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	12/08/2024		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:	1
----------------	---------------	-------------------	-----------------	---

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,014,708.80	20	12	2024	27/03/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,007,354.40	20	12	2024	27	3	2028
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,029,417.60	27	3	2025	27	3	2030
---------------------------------	-----	------------------	----	---	------	----	---	------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032302

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: \_\_\_\_\_ PRÓRROGA No.: \_\_\_\_\_ MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	7	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006692 OTRAS PÓLIZAS No. \_\_\_\_\_

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: \_\_\_\_\_ PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: \_\_\_\_\_

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,014,708.80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,007,354.40
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,029,417.60

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	4	2025	16/07/2026		
Día	Mes	Año			
1	4	2025	16	7	2028
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032302

Certificado de modificación o anexo No.: 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: \_\_\_\_\_ PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: \_\_\_\_\_

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	7	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006692 OTRAS PÓLIZAS No. \_\_\_\_\_

Certificado de modificación o anexo No.: 2  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	5	5	2025																																																			
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 2919-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																									
FECHA DE INICIO: 17/9/2024																																																									
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/7/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																									
VALOR INICIAL: \$ 200,201,271.00																																																									
VALOR ACUMULADO: \$ 200,201,271.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																									
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td rowspan="2">Cumplimiento</td><td rowspan="2">10%</td><td rowspan="2">\$ 20,020,128.00</td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>2</td><td>8</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,010,064.00</td><td>2</td><td>8</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,040,256.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Cumplimiento	10%	\$ 20,020,128.00	Desde			Hasta			2	8	2024	31/12/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,010,064.00	2	8	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,040,256.00	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,020,128.00	Desde			Hasta																																																			
			2	8	2024	31/12/2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,010,064.00	2	8	2024	31	12	2027																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,040,256.00	31	12	2024	31	12	2029																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032312																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td rowspan="2">Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td rowspan="2">200 SMMLV</td><td rowspan="2">\$ 260,000,000.00</td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>2</td><td>8</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Desde			Hasta			2	8	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Desde			Hasta																																																			
			2	8	2024	31	12	2024																																																	
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006695																																																									
OTRAS PÓLIZAS No.																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																									
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																									
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1																																																									
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td rowspan="2">Cumplimiento</td><td rowspan="2">10%</td><td rowspan="2">\$ 20,020,128.00</td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>20</td><td>12</td><td>2024</td><td colspan="3">27/3/2026</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,010,064.00</td><td>20</td><td>12</td><td>2024</td><td>27</td><td>3</td><td>2028</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,040,256.00</td><td>27</td><td>3</td><td>2025</td><td>27</td><td>3</td><td>2030</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Cumplimiento	10%	\$ 20,020,128.00	Desde			Hasta			20	12	2024	27/3/2026			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,010,064.00	20	12	2024	27	3	2028	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,040,256.00	27	3	2025	27	3	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,020,128.00	Desde			Hasta																																																			
			20	12	2024	27/3/2026																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,010,064.00	20	12	2024	27	3	2028																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,040,256.00	27	3	2025	27	3	2030																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032312																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																									

Razón Social Compañía Aseguradora:COMPañía Mundial de Seguros S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
2	8	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006695

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:COMPañía Mundial de Seguros S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

FECHA			27	6	2025
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No. 3238-2024 CONTRATATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MONTERREDONDO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 13/12/2024  
PLAZO INICIAL: 31/12/2024  
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025  
(Incluye prórrogas y suspensiones)  
VALOR INICIAL: \$ 201,254,129.00  
VALOR ACUMULADO: \$ 201,254,129.00  
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,125,143.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,062,706.50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,250,826.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	8	2024	31	12	2025
20	8	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032818  
Certificado de modificación o anexo No.: 0  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)  
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS  
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 7/10/2024

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	8	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006777 OTRAS PÓLIZAS No.   
Certificado de modificación o anexo No.: 0  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)  
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS  
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 7/10/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,125,143.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,062,706.50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,250,826.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	3	2025	31	5	2026
21	3	2025	31	5	2028
31	5	2025	31	5	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032818  
Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)  
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000	20	8	2024	31	5	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006777 OTRAS PÓLIZAS No. ....

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,125,143.00	28	5	2025	16	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,062,706.50	28	5	2025	16	7	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,250,826.00	16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032818

Certificado de modificación o anexo No.: 2  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000	20	8	2024	16	7	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006777 OTRAS PÓLIZAS No. ....

Certificado de modificación o anexo No.: 2  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	10	7	2025																																																			
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 3977-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																									
FECHA DE INICIO: 12/12/2024																																																									
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																									
VALOR INICIAL: \$ 189,933,159.00																																																									
VALOR ACUMULADO: \$ 189,933,159.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																									
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 18,993,315.90</td><td>27</td><td>9</td><td>2024</td><td colspan="3">31/01/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 9,496,657.95</td><td>27</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 37,986,631.80</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 18,993,315.90	27	9	2024	31/01/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,496,657.95	27	9	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 37,986,631.80	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Cumplimiento	10%	\$ 18,993,315.90	27	9	2024	31/01/2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,496,657.95	27	9	2024	31	12	2027																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 37,986,631.80	31	12	2024	31	12	2029																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034096																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMLLV</td><td>\$ 260,000.00</td><td>27</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLLV	\$ 260,000.00	27	9	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLLV	\$ 260,000.00	27	9	2024	31	12	2024																																																	
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007125																																																									
OTRAS PÓLIZAS No.																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																									
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 18,993,315.90</td><td>20</td><td>12</td><td>2024</td><td colspan="3">27/03/2026</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 9,496,657.95</td><td>20</td><td>12</td><td>2024</td><td>27</td><td>3</td><td>2028</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 37,986,631.80</td><td>27</td><td>3</td><td>2025</td><td>27</td><td>3</td><td>2030</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 18,993,315.90	20	12	2024	27/03/2026			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,496,657.95	20	12	2024	27	3	2028	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 37,986,631.80	27	3	2025	27	3	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Cumplimiento	10%	\$ 18,993,315.90	20	12	2024	27/03/2026																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,496,657.95	20	12	2024	27	3	2028																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 37,986,631.80	27	3	2025	27	3	2030																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034096																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 1																																																									

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	9	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-10007125

OTRAS PÓLIZAS No. ....

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: 1 ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 18,993,315.90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,496,657.95
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 37,986,631.80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
26	6	2025	31/10/2026		
Día	Mes	Año			
26	6	2025	31	10	2028
31	10	2025	31	10	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034096

Certificado de modificación o anexo No. 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: 1 ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	9	2024	31	10	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007125

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	29 (Día)	6 (Mes)	2025 (Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 3654-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUINTERO MUNICIPIO CALOTO																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUINTERO DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																									
FECHA DE INICIO: 12/12/2024																																																									
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																									
VALOR INICIAL: \$ 201,092,636.00																																																									
VALOR ACUMULADO: \$ 201,092,636.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,109,264.00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,054,632.00</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,218,528.00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20,109,264.00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,054,632.00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,218,528.00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th><th colspan="3"></th></tr></thead><tbody><tr><td>12</td><td>9</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>12</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año				12	9	2024	31/12/2025			12	9	2024	31	12	2027	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																							
Cumplimiento	10%	\$ 20,109,264.00																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,054,632.00																																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,218,528.00																																																							
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
Día	Mes	Año																																																							
12	9	2024	31/12/2025																																																						
12	9	2024	31	12	2027																																																				
31	12	2024	31	12	2029																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033675																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Otros	N.R		<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr></thead><tbody><tr><td>12</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>12</td><td>9</td><td>2024</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	12	9	2024	31	12	2024	12	9	2024				31	12	2024									
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00																																																							
Otros	N.R																																																								
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
12	9	2024	31	12	2024																																																				
12	9	2024																																																							
31	12	2024																																																							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007031			OTRAS PÓLIZAS No.																																																						
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																									

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,109,264.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,054,632.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,218,528.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	12	2024	27/03/2026		
Día	Mes	Año			
20	12	2024	27	3	2028
27	3	2025	27	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033675

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
12	9	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007031 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,109,264.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	\$ -
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,054,632.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,218,528.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
12	5	2025	16/07/2026		
Día	Mes	Año			
12	5	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033675

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
12	9	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007031 OTRAS PÓLIZAS No.:

Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																						
		VERSIÓN																																																						
		PÁGINA																																																						
		FECHA	27	6	2025																																																			
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 3913-2024		CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																								
FECHA DE INICIO: 5/12/2024 PLAZO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/7/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 201.785.173.00 VALOR ACUMULADO: \$ 201.785.173.00 (Incluye adiciones)																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,178,518.00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,089,259.00</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,357,036.00</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20,178,518.00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,089,259.00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,357,036.00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>24</td><td>9</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>24</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			24	9	2024	31/12/2025			Día	Mes	Año				24	9	2024	31	12	2027	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,178,518.00																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,089,259.00																																																						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,357,036.00																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
24	9	2024	31/12/2025																																																					
Día	Mes	Año																																																						
24	9	2024	31	12	2027																																																			
31	12	2024	31	12	2029																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033989																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																								
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td></tr></tbody></table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Otros	N.R		<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>24</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			24	9	2024	31	12	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00																																																						
Otros	N.R																																																							
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
24	9	2024	31	12	2024																																																			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007108		OTRAS PÓLIZAS No.																																																						
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																								

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: \_\_\_\_\_

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,178,518.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,089,259.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,357,036.00

VIGENCIA						
Desde			Hasta			
24	9	2024	31/12/2025			
Día	Mes	Año				
24	9	2024	31	12	2027	
31	12	2024	31	12	2029	

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** **CCS-100033989**

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....1.....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
24	9	2024		31	12	2024
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** CCS-100007108

OTRAS PÓLIZAS No. \_\_\_\_\_

**Certificado de modificación o anexo No.** 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: ..... 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,178,518.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	\$ -
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,089,259.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,357,036.00

VIGENCIA						
Desde			Hasta			
24	9	2024	27/3/2026			
Día	Mes	Año				
24	9	2024	31	12	2027	
31	12	2024	31	12	2029	

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** **CCS-100033989**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
24	9	2024	27	3	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ....CCS-100007108..... OTRAS PÓLIZAS No. ....

Certificado de modificación o anexo No. ....2.....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma \_\_\_\_\_

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																						
		VERSIÓN																																																						
		PÁGINA																																																						
		FECHA	1	5	2025																																																			
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 3943-2024		CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA BELALCAZAR																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL BELALCAZAR DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																								
FECHA DE INICIO: 5/12/2024 PLAZO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/7/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 202.263.678.00 VALOR ACUMULADO: \$ 202.263.678.00 (Incluye adiciones)																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,226,368.00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,113,184.00</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,452,736.00</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20,226,368.00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,113,184.00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,452,736.00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>9</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>26</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			26	9	2024	31/12/2025			Día	Mes	Año				26	9	2024	31	12	2027	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,226,368.00																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,113,184.00																																																						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,452,736.00																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
26	9	2024	31/12/2025																																																					
Día	Mes	Año																																																						
26	9	2024	31	12	2027																																																			
31	12	2024	31	12	2029																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034213																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																								
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td></tr></tbody></table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Otros	N.R		<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			26	9	2024	31	12	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00																																																						
Otros	N.R																																																							
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
26	9	2024	31	12	2024																																																			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007148		OTRAS PÓLIZAS No.																																																						
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																								
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																								
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																								
ADICIONAL No.: PRÉRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:																																																				
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,226,368.00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20,226,368.00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>9</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			26	9	2024	31/12/2025			Día	Mes	Año																					
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,226,368.00																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R																																																							
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
26	9	2024	31/12/2025																																																					
Día	Mes	Año																																																						

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,113,184.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,452,736.00

26	9	2024
31	12	2024

31	12	2027
31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .... CCS-100034213 .....

Certificado de modificación o anexo No.: ..... 1 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
26	9	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. .... CCS-100007148 ..... OTRAS PÓLIZAS No. ....

Certificado de modificación o anexo No. .... 1 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,226,368.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,113,184.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,452,736.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	12	2024	27/3/2026		
Día	Mes	Año			
20	12	2024	27	3	2028
27	3	2025	27	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .... CCS-100034213 .....

Certificado de modificación o anexo No.: ..... 3 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: ..... 1 .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
26	9	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año


PÓLIZA DE SEGURO RCE No. .... CCS-100007148 ..... OTRAS PÓLIZAS No. ....

Certificado de modificación o anexo No. .... 2 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.									
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		1		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA		
Cumplimiento			10%		\$ 20,226,368.00		Desde		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			N.R		\$ -		Hasta		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%		\$ 10,113,184.00		16/7/2026		
Estabilidad y/o Calidad de Obra			20%		\$ 40,452,736.00		Día Mes Año		
							12 5 2025		
							12 12 2025		
							16 7 2025		
							16 7 2028		
							16 7 2030		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100007148									
Certificado de modificación o anexo No. 4 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:									
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.									
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		1		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
Seguro			% Asegurado		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			200 SMMLV		\$ 284,700,000.00		Desde		
Otros			N.R				Hasta		
							26 9 2024		
							16 7 2025		
							Día Mes Año		
							Día Mes Año		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007148									
OTRAS PÓLIZAS No.									
Certificado de modificación o anexo No. 3 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:									
OBSERVACIONES:									
NOTAS:									
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.									
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).									
Firma									
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS									
Director de Interventoría									
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor y Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	27	6	2025																																																			
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 4097-2024			CONTRATISTA: RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																									
FECHA DE INICIO: 13/12/2024																																																									
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/7/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																									
VALOR INICIAL: \$ 202,904,727.00																																																									
VALOR ACUMULADO: \$ 202,904,727.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,290,472.70</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,145,236.35</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,580,945.40</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20,290,472.70	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,145,236.35	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,580,945.40	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>9</td><td>10</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			9	10	2024	31/12/2025			Día	Mes	Año				9	10	2024	31	12	2027	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																							
Cumplimiento	10%	\$ 20,290,472.70																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,145,236.35																																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,580,945.40																																																							
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
9	10	2024	31/12/2025																																																						
Día	Mes	Año																																																							
9	10	2024	31	12	2027																																																				
31	12	2024	31	12	2029																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034457																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 15/11/2024																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Otros	N.R		<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>9</td><td>10</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			9	10	2024	31	12	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00																																																							
Otros	N.R																																																								
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
9	10	2024	31	12	2024																																																				
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007203																																																									
OTRAS PÓLIZAS No.																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 15/11/2024																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																									
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1			MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.: 1																																																				
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,290,472.70</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,145,236.35</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,580,945.40</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20,290,472.70	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,145,236.35	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,580,945.40	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>13</td><td>5</td><td>2025</td><td colspan="3">16/7/2026</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>13</td><td>5</td><td>2025</td><td>16</td><td>7</td><td>2028</td></tr><tr><td>16</td><td>7</td><td>2025</td><td>16</td><td>7</td><td>2030</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			13	5	2025	16/7/2026			Día	Mes	Año				13	5	2025	16	7	2028	16	7	2025	16	7	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																							
Cumplimiento	10%	\$ 20,290,472.70																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,145,236.35																																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,580,945.40																																																							
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
13	5	2025	16/7/2026																																																						
Día	Mes	Año																																																							
13	5	2025	16	7	2028																																																				
16	7	2025	16	7	2030																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034457																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 1																																																									

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRORROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	10	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007203 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

FECHA			28	6	2025
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	4102-2024	CONTRATISTA:	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS
--------------	-----------	--------------	---------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	

FECHA DE INICIO:	11/12/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/06/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 203,590,312.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 203,590,312.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento	10%	\$ 20,359,031.20	Desde: 11/10/2024 Hasta: 31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,179,515.60	Desde: 11/10/2024 Hasta: 31/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,718,062.40	Desde: 31/12/2024 Hasta: 31/12/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100034534
Certificado de modificación o anexo No.:	0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	Desde: 11/10/2024 Hasta: 31/12/2024
Otros	N.R		

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100007217	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0		
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA		

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00	11	10	2024	16	7	2025
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007217 OTRAS PÓLIZAS No. \_\_\_\_\_

Certificado de modificación o anexo No. 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

NOTAS:


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

  
Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA		

FECHA				15	5	2025
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	4307-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO
--------------	-----------	--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	18/12/2023
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 201,225,865.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 201,225,865.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
---	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,245,174.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,061,293.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,367,759.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	31/10/2024		
Día	Mes	Año			
10	11	2023	31	12	2026
31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100025677
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	11/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
---------------------------------	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 232,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	10	2023	31	12	2023
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100005433	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	11/12/2023		



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO			
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN			
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA			

Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
-------	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

28/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No. 3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,245,174.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,061,293.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,367,759.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	6	2024	30/06/2025		
Día	Mes	Año			
30	6	2024	30	8	2027
30	8	2024	30	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

27/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No. 3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	30	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

27/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No. 4

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,245,174.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,061,293.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,367,759.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	8	2024	31/08/2025		
Día	Mes	Año			
30	8	2024	31	10	2027
31	10	2024	31	10	2029


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

30/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

4

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	31	10	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

30/10/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,245,174.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,061,293.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,367,759.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	10	2024	4/10/2025		
Día	Mes	Año			
31	10	2024	4	12	2027
4	12	2024	4	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.:

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	4	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

4/12/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

5

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,245,173.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
4	12	2024	28/02/2026		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,061,293.25	4	12	2024	30	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,367,759.50	30	4	2024	30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.:

8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

5

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	30	4	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

6

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,245,173.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,061,293.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,367,759.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	4	2025	16/05/2026		
Día	Mes	Año			
29	4	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.:

9

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

6

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.


9

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			
OBSERVACIONES:			
<b>NOTAS:</b> 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).			
<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 6820203281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>			

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> <b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b> <b>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</b> <b>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA</b>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

	FECHA	27 (Día)	6 (Mes)	2025 (Año)
--	-------	-------------	------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4173-2024 CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA

**OBJETO DEL CONTRATO:**  
 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL YAQUIVA DEL MUNICIPIO DE INZÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE INZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 13/12/2024  
 PLAZO INICIAL: 31/12/2024  
 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025  
 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 216,310,784.00  
 VALOR ACUMULADO: \$ 216,310,784.00  
 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 21,631,078.40	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			18	10	2024	31/12/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,815,539.20	Día	Mes	Año			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 43,262,156.80	18	10	2024	31	12	2027
			31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034810  
 Certificado de modificación o anexo No.: 1  
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMLV	\$ 260,000,000.00	Desde			Hasta		
Otros			18	10	2024	31	12	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007299 OTRAS PÓLIZAS No. ....  
 Certificado de modificación o anexo No.: 0  
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... PRÓRROGA No.: ..... MODIFICACIÓN No.: ..... SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 21,631,078.40	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			20	12	2024	27/03/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,815,539.20	Día	Mes	Año			
			20	12	2024	27	3	2028

Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 43,262,156.80	27	3	2025	27	3	2030
---------------------------------	-----	------------------	----	---	------	----	---	------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034810

Certificado de modificación o anexo No.: 2  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: \_\_\_\_\_ PRÓRROGA No.: \_\_\_\_\_ MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMLV	\$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	10	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007299

OTRAS PÓLIZAS No. \_\_\_\_\_

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: \_\_\_\_\_ PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: \_\_\_\_\_

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 21,631,078.40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,815,539.20
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 43,262,156.80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
12	5	2025	16/07/2026		
Día	Mes	Año			
12	5	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034810

Certificado de modificación o anexo No.: 3  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: \_\_\_\_\_ PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: \_\_\_\_\_

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMLV	\$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	10	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007299

OTRAS PÓLIZAS No. \_\_\_\_\_

Certificado de modificación o anexo No.: 2  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:  
N/A

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

FECHA			28	6	2025
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No. 4185-2024 CONTRATISTA: CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CALDONO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 23/10/2024  
PLAZO INICIAL: 31/12/2024  
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025  
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 201.091.017.00  
VALOR ACUMULADO: \$ 201.091.017.00  
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,109,101.70	21	10	2024	31/12/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,054,550.85	21	10	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,218,203.40	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034802

Certificado de modificación o anexo No.: 0  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 260,000.00	21	10	2024	31	12	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007295 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0  
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.


ADICIONAL No.: PRORROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSION No.: 1


Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,109,101.70	20	12	2024	27/03/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,054,550.85	20	12	2024	27	3	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,218,203.40	27	3	2025	27	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034802

Certificado de modificación o anexo No.: 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....											
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES											
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.											
ADICIONAL No.: .....			PRÓRROGA No.: .....			MODIFICACIÓN No.: .....			SUSPENSIÓN No.: ..... 1 .....		
Seguro			% Asegurado			Valor Asegurado (\$)			VIGENCIA		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			200 SMMLV			\$ 284,700,000.00			Desde: 21 10 2024 Hasta: 27 3 2025		
Otros			N.R.						Día Mes Año Día Mes Año		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. .... CCS-100007295 .....											
OTRAS PÓLIZAS No. ....											
Certificado de modificación o anexo No. .... 1 .....											
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)											
Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. ....											
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....											
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES											
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.											
ADICIONAL No.: .....			PRÓRROGA No.: ..... 1 .....			MODIFICACIÓN No.: .....			SUSPENSIÓN No.: ..... 1 .....		
Amparo			% Amparo			Valor Asegurado (\$)			AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. .... 1 .....		
Cumplimiento			10%			\$ 20,109,101.70			Desde: 12 5 2025 Hasta: 16/07/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			N.R.						Día Mes Año		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			5%			\$ 10,054,550.85			12 2 2025 16 7 2028		
Estabilidad y/o Calidad de Obra			20%			\$ 40,218,203.40			16 7 2025 16 7 2030		
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. .... CCS-100034802 .....											
Certificado de modificación o anexo No.: ..... 2 .....											
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)											
Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. ....											
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....											
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES											
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.											
ADICIONAL No.: .....			PRÓRROGA No.: ..... 1 .....			MODIFICACIÓN No.: .....			SUSPENSIÓN No.: ..... 1 .....		
Seguro			% Asegurado			Valor Asegurado (\$)			VIGENCIA		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			200 SMMLV			\$ 284,700,000.00			Desde: 21 10 2024 Hasta: 16 7 2025		
Otros			N.R.						Día Mes Año Día Mes Año		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. .... CCS-100007295 .....											
OTRAS PÓLIZAS No. ....											
Certificado de modificación o anexo No. .... 2 .....											
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)											
Razón Social Compañía Aseguradora: ..... COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. ....											
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....											
OBSERVACIONES:											
NOTAS:											
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.											
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).											
Firma: 											
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS											
Director de Interventoría											
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD											
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.											
Copias: Interventor y Dirección Territorial.											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	5	7	2025																																																			
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 4324-2024			CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA PANIQUITA																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL PANIQUITA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																									
FECHA DE INICIO: 13/12/2024																																																									
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																									
VALOR INICIAL: \$ 207,441,988.00																																																									
VALOR ACUMULADO: \$ 207,441,988.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,744,198.80</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,372,099.40</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 41,488,397.60</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20,744,198.80	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,372,099.40	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,488,397.60	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>22</td><td>11</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>22</td><td>11</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></thead></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			22	11	2024	31/12/2025			Día	Mes	Año				22	11	2024	31	12	2027	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																							
Cumplimiento	10%	\$ 20,744,198.80																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,372,099.40																																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,488,397.60																																																							
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
22	11	2024	31/12/2025																																																						
Día	Mes	Año																																																							
22	11	2024	31	12	2027																																																				
31	12	2024	31	12	2029																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100036117																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Otros	N.R		<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>22</td><td>11</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></thead></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			22	11	2024	31	12	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00																																																							
Otros	N.R																																																								
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
22	11	2024	31	12	2024																																																				
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007376																																																									
OTRAS PÓLIZAS No.																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																									
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1			MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.: 1																																																				
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,744,198.80</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,372,099.40</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 41,488,397.60</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20,744,198.80	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,372,099.40	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,488,397.60	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>9</td><td>5</td><td>2025</td><td colspan="3">16/07/2026</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>9</td><td>5</td><td>2025</td><td>16</td><td>7</td><td>2028</td></tr><tr><td>16</td><td>7</td><td>2025</td><td>16</td><td>7</td><td>2030</td></tr></thead></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			9	5	2025	16/07/2026			Día	Mes	Año				9	5	2025	16	7	2028	16	7	2025	16	7	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																							
Cumplimiento	10%	\$ 20,744,198.80																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,372,099.40																																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,488,397.60																																																							
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
9	5	2025	16/07/2026																																																						
Día	Mes	Año																																																							
9	5	2025	16	7	2028																																																				
16	7	2025	16	7	2030																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100036117																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 1																																																									

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRORROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
22	11	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007376 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma  
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	
--	--	--	---

#### 4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, no se ha recibido el plan de calidad de ninguno de los convenios asociados a esta interventoría.

#### 4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

##### 4.9.1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo, no se desarrollan reuniones de comité con las juntas de acción comunal asociados a los convenios, se realizan comités virtuales para hacer seguimiento operativo en los ámbitos técnicos, legales y administrativos.

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025	

## 5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. del contrato de interventoría	3649-2024
Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3
Contratista	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
NIT	901.866.224-8
Consorcio conformado por:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA. con Nit. 804002667-8, con un porcentaje de participación 50% y, por ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S. con NIT. 901264150-8, con un porcentaje de participación del 50%
Representante Legal	MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES
Valor del contrato de interventoría	\$ 1,522,205,504.00
Suscripción convenio	12/09/2024
Fecha orden de inicio	28/11/2024
Fecha de terminación inicial	31/12/2024
Prorroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 31/05/2025
Prorroga No. 2	Desde 01/06/2025 hasta 16/07/2025
Prorroga No. 3	Desde 17/07/2025 hasta el 31/10/2025
Fecha de terminación final	31 de octubre de 2025
Supervisor	Jorge Alonso Ortega Rojas

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	

## 5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En cumplimiento de las funciones asignadas, durante el periodo reportado se desarrollaron diversas actividades de gestión técnica, administrativa y social relacionadas con los convenios en seguimiento. A continuación, se describen las principales acciones ejecutadas:

### Componente técnico

A la fecha del presente informe, se encuentran en ejecución 33 convenios, a los cuales se les realiza seguimiento permanente a las actividades de obra desarrolladas, como se detalla en los informes semanales y como se muestra a continuación:

- **CONVENIO No. 4274-2023, Caraqueño, Miranda, Cauca**

Durante el periodo de agosto, en el Convenio No. 4274-2023 en la vereda Caraqueño, se realizó el 11 de agosto un comité operativo con el contador para la revisión de los formatos financieros. Las actividades en obra estaban proyectadas para iniciar el 1 de agosto sin embargo se suspendieron temporalmente debido a que la maquinaria prevista para su ejecución, perteneciente a la Alcaldía, aun no se encontraba disponible.

El 10 de agosto se dio inicio con el personal en obra, realizando la figuración del acero y el acopio de materiales correspondiente a la huella y a las vigas riostra y paulatinamente con de la maquinaria se ejecutó la excavación y el perfilamiento del tramo, con el fin de nivelar la placa huella existente con la nueva a construir. Posteriormente, se realizó el riego y la compactación de la subbase, y se inicia la fundición del concreto ciclópeo logrando un avance físico del 41%

- **CONVENIO No. 4307-2023, El Horno, Miranda, Cauca**

Durante el periodo de agosto, en el marco del Convenio No. 4307-2023 en la vereda El Horno, el día 11 de agosto se realizó una reunión con participación del ingeniero y contador de la JAC y del equipo de interventoría para efectuar un balance de obra, verificar el alcance físico y proyectar las metas restantes. En este comité se estableció una proyección aproximada de 100 metros lineales de placa huella y una alcantarilla, se programó la nómina, los pagos pendientes y el próximo plan de compras.

Se continuó con la construcción de la alcantarilla, alcanzando su culminación total, y se dio inicio a la fundición de la placa huella, logrando a la fecha 90 metros lineales construidos. Se mantienen las actividades de fundición y se espera culminar en el siguiente periodo.

Es de resaltar que este convenio fue suscrito en 2023, por lo que se han optimizado los recursos disponibles para cumplir con el alcance inicial en metros lineales de placa huella. Sin embargo, el incremento en los costos de materiales y mano de obra desde ese año ha impactado el desarrollo del proyecto.

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 4314-2023, Monterredondo, Miranda, Cauca**

Durante agosto, en el Convenio No. 4314-2023 en la vereda Monterredondo, se dio inicio a la obra el 5 de agosto con la instalación del geotextil y la colocación de material granular. Se finalizó la instalación del filtro desde el K0+000 hasta el K0+135 y se ejecutó el perfilamiento del tramo, el riego y la compactación de la subbase, mientras se avanzaba en la figuración del acero.

Posteriormente se inició la fundición de la placa huella, logrando la ejecución de 40 metros lineales de concreto ciclópeo en la franja central y 40 metros lineales en las huellas. Se continúa con las actividades de figuración de acero, reportando al final del mes un avance físico en obra del 46 %.

- **CONVENIO No. 2059-2024, Asnazú, Suarez, Cauca**

Durante agosto, en el Convenio No. 2059-2024 en la vereda Asnazú, se continuó con la fundición de la placa huella. El 25 de agosto se realizó un comité operativo para el balance de la obra, en el cual se verificaron los recursos disponibles, el alcance real del proyecto y se definió el último plan de compras.

En obra se logró un alcance acumulado de 120 metros lineales de placa huella completamente construidos y se continúa con la fundición, alcanzando un avance físico del 95,4 %

- **CONVENIO No. 2038-2024, La Turbina, Suarez, Cauca**

En el Convenio No. 2038-2024 en la vereda La Turbina, se registró un avance del 62 % en la ejecución de la obra. Se continúa con la construcción de la placa huella y durante este periodo se completó la fundición de 70 metros lineales totalmente terminados.

El 19 de agosto de 2025 se realizó una visita por parte del ingeniero residente con el objetivo de verificar el ancho de la placa, el cual se ajustó a 3,90 metros. Con el apoyo del diseñador geométrico se definió la disposición de las placas para garantizar la correcta ejecución de la estructura.

- **CONVENIO No. 2039-2024, La Esperanza, Jambaló, Cauca.**

En el Convenio No. 2039-2024 en la vereda La Esperanza, se registra un avance del 50 % en la ejecución de la obra. En este periodo se continuó con la construcción de las alcantarillas N.º 1, N.º 2 y N.º 3, las cuales se encuentran construidas en su totalidad, mientras que para las alcantarillas N.º 4, N.º 5 y N.º 6 se realizaron las actividades de excavación e instalación de tubería.

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center"><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>			
<p align="right">Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>			

- **CONVENIO No. 2040-2024, Ullucos Picacho, Jambaló, Cauca.**

Para el Convenio No. 2040-2024, se reporta un avance físico del 40 %. Se inició la excavación de las alcantarillas N.º 2 y 3, seguida de la instalación del solado de limpieza, la colocación de tubería y el relleno estructural. Asimismo, se realizó la instalación del acero de refuerzo para la caja de encole y su respectiva fundición. Para la alcantarilla N.º 4 se cuenta con la instalación de la tubería y se inició la instalación del acero de refuerzo para las cajas de encole y descole. Durante este periodo se presentaron inconvenientes para la ejecución de las labores debido a fallas en la maquinaria amarilla, lo que retrasó las actividades programadas.

- **CONVENIO No. 3238-2024, Monterredondo, Jambaló, Cauca.**

Durante agosto, en el Convenio No. 3238-2024 en la vereda Monterredondo, municipio de Jambaló, se continuó con la construcción de las alcantarillas. Se completó la construcción de la alcantarilla N.º 2 y se ejecutó la construcción total de las alcantarillas N.º 3 y 4. Para la alcantarilla N.º 5 se realizó la instalación de la tubería y, en las estructuras de encole y descole, se avanzó con la instalación del acero de refuerzo.

A la fecha, el proyecto registra un avance físico aproximado del 84 %.

- **CONVENIO No. 2090-2024, La Paila, Padilla, Cauca**

Durante el mes de agosto, en la vereda La Paila, municipio de Padilla, se iniciaron las actividades de figuración del acero de refuerzo para las vigas riostras y las huellas. Sin embargo, se presentaron inconvenientes con el suministro de material, ya que el proveedor manifestó no contar con disponibilidad de transporte hacia el frente de trabajo, a pesar de que ya se había realizado el pago correspondiente.

Asimismo, se mantiene el inconveniente relacionado con los costos del transporte, lo que ha impactado la meta física del proyecto, reduciéndola. La OAC y la interventoría se encuentran en proceso de concertación. Por lo tanto, se continúa con la figuración del acero de refuerzo, en espera de la maquinaria necesaria para iniciar el extendido y la compactación de la subbase granular, registrándose un avance físico aproximado del 5 %.

- **CONVENIO No. 2554-2024, El Chamizo, Padilla, Cauca**

Durante el mes de agosto, en la vereda El Chamizo, municipio de Padilla, se realizó el 4 de agosto un comité para la revisión del Plan de Compras No. 1, en el cual se efectuaron observaciones y se definieron compromisos para la subsanación de la documentación, requisito previo para el inicio de las actividades en campo.

<p align="center"><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p align="center"><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	

A lo largo del mes no se registró avance en obra debido a la falta de concertación con el maestro inicialmente aprobado para la ejecución. El maestro manifestó su negativa a continuar bajo contrato de prestación de servicios, situación que obligó a la Junta a postular un nuevo candidato y enviar su hoja de vida para revisión. En reunión virtual del 24 de agosto se acordó la entrega de la documentación del nuevo maestro de obra y la radicación definitiva del Plan de Compras No. 1 con sus respectivas solicitudes de pago.

Al cierre del mes se logró solucionar el inconveniente con el maestro de obra y se obtuvo la aprobación del Plan de Compras No. 1. Actualmente, se está a la espera de la llegada del material al sitio de la obra, por lo que se registra un avance del 2%.

- **CONVENIO No. 2102-2024, Lo Robles, Timbío, Cauca**

Durante el mes de agosto, en la vereda Lo Robles, municipio de Timbío, se dio inicio a las actividades de obra, logrando un avance físico aproximado del 46 %. Se inició con el extendido y compactación de la subbase granular y se avanzó en la figuración del acero de refuerzo para las vigas riostras.

Posteriormente, se dio inicio al proceso de fundición de aproximadamente 48 metros lineales de concreto ciclópeo y de concreto de 3.000 PSI en la huella correspondiente a estos tramos. Hacia el cierre del mes se continuó con la fundición de concreto ciclópeo en un tramo adicional de 20 metros lineales, alcanzando un total acumulado de 68 metros lineales ejecutados.

- **CONVENIO No. 2631-2024, La Martica, Timbío, Cauca.**

Durante el mes de agosto, en la vereda La Martica, municipio de Timbío, se alcanzó un avance físico del 79,3 %. Se continuó con la construcción de la placa huella en la franja izquierda, logrando la fundición de 100 metros lineales en este costado y completando así un total acumulado de 100 metros lineales de placa huella ejecutada. Se proyecta mantener este ritmo en el siguiente periodo para avanzar en la meta establecida.

El 29 de agosto se llevó a cabo un comité operativo de seguimiento con el fin de atender inconvenientes presentados en el pago de nómina, derivados de la conducta inapropiada de un trabajador, situación que fue resuelta durante la reunión. Asimismo, el representante de la veeduría manifestó su intención de renunciar al proyecto; esta solicitud fue trasladada a la profesional social para su análisis y se espera que en el próximo periodo se encuentre solucionada.

- **CONVENIO No. 2233-2024, El Trébol Uno, Puracé, Cauca**

Durante el mes de agosto, en la vereda El Trébol Uno, municipio de Puracé, se dio inicio al acopio de materiales en la zona de intervención. Sin embargo, a la fecha del presente informe

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	
--	--	--	--	--

no se han adelantado actividades en campo debido a dificultades para el ingreso de la maquinaria al sitio de obra.

Actualmente se adelantan labores de mantenimiento de la vía, por lo que se está a la espera de la disponibilidad de la maquinaria para dar inicio a las actividades programadas.

- **CONVENIO No. 3908-2024, Chapio Paguimbio, Puracé, Cauca**

En la vereda Chapio Paguimbio, municipio de Puracé, se continuó con el proceso de acondicionamiento del tramo a intervenir y con el acopio de materiales en el sitio de obra. Sin embargo, a la fecha aún no se cuenta con todo el material requerido en campo, situación que, junto con inconvenientes en el transporte y la disponibilidad de maquinaria, ha impedido el inicio de las actividades de obra.

Adicionalmente, se presentaron retrasos en la realización de los exámenes médicos del personal, los cuales se encuentran en proceso de solución para dar continuidad al cronograma establecido.

- **CONVENIO No. 2297-2024, Cabañita, Guachené, Cauca**

Durante el mes de agosto, en la vereda Cabañita, municipio de Guachené, se registró un avance físico aproximado del 99 %. Se avanzó en el proceso de terminación de la placa huella, ejecutando la fundición de bordillos y alcanzando un total acumulado de 131 metros lineales intervenidos, superando la meta física inicial de 125 metros lineales gracias a la optimización de los recursos.

Al cierre del mes, se reporta la finalización de las actividades de obra correspondientes a este convenio, quedando a la espera de que el último concreto fundido alcance la resistencia requerida para su habilitación. Asimismo, se espera la programación de la socialización final y se avanza en la recopilación de la documentación necesaria para iniciar el proceso de liquidación del convenio.

La socialización final se ha visto retrasada por problemas sociales presentados en el sector, lo que obligó a aplazar la entrega por razones de seguridad. Se espera que en el próximo periodo se pueda reanudar este trámite y continuar con el proceso de liquidación.

- **CONVENIO No. 2330-2024, Nuevo Amanecer, Buenos Aires, Cauca.**

Durante el mes de agosto, en la vereda Nuevo Amanecer, municipio de Buenos Aires, se registró un avance físico aproximado del 29 %. Se dio inicio a la excavación de vigas riostra, instalación de acero de refuerzo y encofrado para concreto ciclópeo en una longitud de 20 metros lineales.

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	

De igual manera, se inició la excavación de la alcantarilla No. 1 y la instalación del acero de refuerzo para la caja, así como el extendido y compactación del material granular de la subbase. Paralelamente, se avanzó en la figuración del acero de refuerzo.

- **CONVENIO No. 2042-2024, La Heroica, Corinto, Cauca.**

Durante el mes de agosto, en la vereda La Heroica, municipio de Corinto, se registró un avance físico significativo en la ejecución de la obra. Se dio inicio al extendido y compactación de la subbase granular, así como a la excavación de las vigas riostra, instalación del acero de refuerzo y formaleta para la fundición de concreto ciclópeo y concreto reforzado de 3.000 psi. Al cierre del mes, se reporta un total acumulado de 60 metros lineales intervenidos, avanzando paralelamente en la figuración de acero con el fin de completar el tramo proyectado, logrando un avance físico aproximado del 64 %.

- **CONVENIO No. 2427-2024, Rionegro, Corinto, Cauca.**

Durante el mes de agosto, en la vereda Rionegro, municipio de Corinto, se registró un avance físico aproximado del 61 %. Se inició con la excavación de las vigas riostras, el encofrado de la franja central y la fundición de concreto ciclópeo en tramos de 20 metros lineales. Posteriormente, se avanzó con la fundición de concreto de 3.000 psi para la placa huella, alcanzando un total acumulado de 60 metros lineales de vía intervenida. De manera paralela, se continuó con la figuración del acero de refuerzo para las vigas riostras y las labores de excavación correspondientes, con el fin de completar el tramo proyectado

- **CONVENIO No. 2488-2024, Carrizales, Corinto, Cauca.**

Durante el mes de agosto, en la vereda Carrizales, municipio de Corinto, se continuó con la figuración del acero de refuerzo y se realizó el extendido y compactación de la subbase granular. Posteriormente, se realizaron las excavaciones para vigas riostras, encofrado y fundición de concreto ciclópeo y de 3.000 psi, alcanzando un total acumulado de 65 metros lineales de placa huella construida y una alcantarilla. Paralelamente, se proyecta iniciar la fundición de bordillos y cunetas con el fin de completar la sección transversal del tramo intervenido. Alcanzando a la fecha un avance físico del 57.8%.

- **CONVENIO No. 4399-2024, Resguardo indígena Páez De Corinto, Corinto, Cauca.**

Durante el mes de agosto, en el Resguardo Indígena Páez de Corinto, municipio de Corinto, se dio inicio a la obra el 1 de agosto, registrando a la fecha un avance físico del 41,4 %. Se iniciaron las labores con el figurado de acero de refuerzo para las vigas riostras, así como con la instalación y compactación de la subbase granular. Posteriormente, se avanzó con la fundición

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	
---	--	--	--

de la placa huella, alcanzando un total de 80 metros lineales con un ancho de 4,10 m, quedando pendiente la fundición de cunetas y bordillos en el lateral izquierdo. Durante este periodo también se realizó el comité operativo para la aprobación del Plan de Compras N.º 3. La obra avanza sin contratiempos.

- **CONVENIO No. 2031-2024, Soto, Toribío, Cauca.**

Durante el mes de agosto, en la vereda Soto, municipio de Toribío, se dio inicio a la obra con la figuración del acero de refuerzo para las vigas riostras. Posteriormente, se realizó el extendido y la compactación de la subbase granular, y se comenzó la fundición de concreto ciclópeo en la franja central, correspondiente a un tramo de 30 metros lineales. Sin embargo, las condiciones climáticas y la falta de disponibilidad de la mezcladora retrasaron parcialmente las actividades programadas. A la fecha, el proyecto registra un avance físico aproximado del 22 %.

- **CONVENIO No. 2858-2024 ,Tacueyó, Toribío, Cauca.**

Durante el mes de agosto, en la vereda Tacueyó, municipio de Toribío, se dio inicio a la obra superando las dificultades iniciales relacionadas con la maquinaria. Se avanzó en la figuración del acero de refuerzo para las vigas riostras y en las actividades de perfilación y mantenimiento del tramo de vía a intervenir.

Aunque inicialmente se presentaron retrasos por la falta de maquinaria para el extendido de la subbase granular, se logró iniciar el extendido y compactación del material. A la fecha, el proyecto registra un avance físico aproximado del 10 %.

- **CONVENIO No. 2915-2024 ,La Pila, Toribío, Cauca.**

Durante el mes de agosto, en la vereda La Pila, municipio de Toribío, se inició con la figuración del acero de refuerzo, manteniéndose a la espera de la disposición de la maquinaria amarilla suministrada por la Alcaldía Municipal.

El 15 de agosto se remitió un oficio solicitando la aprobación de los costos de transporte. De manera paralela, se adelantó el trámite de solicitud de pagos y la asociación de cuentas para el desembolso correspondiente a los materiales. Se aprobaron las solicitudes de pago del Plan de Compras No. 2 y actualmente se está a la espera del pago por parte de la entidad bancaria para dar continuidad a la ejecución de la obra.

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center"><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>			
<p align="right">Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>			

- **CONVENIO No. 3554-2024 , El Socorro – Valles Hondos, Caloto, Cauca.**

Durante el mes de agosto, en el sector El Socorro – Valles Hondos, municipio de Caloto, se cuenta con orden de inicio de actividades. Se presentaron demoras en el Plan de Compras No. 1 debido al alto costo de las cotizaciones relacionadas con el transporte de materiales, situación que generó retrasos en la continuidad del proceso. La OAC presentó una solicitud sustentando, con base en las condiciones del terreno y las dificultades de acceso al sitio de la obra, las razones del elevado costo del transporte.

El 15 de agosto de 2025, la interventoría radicó ante la entidad contratante una solicitud en atención al requerimiento presentado por la OAC, exponiendo la problemática relacionada con el transporte de material hacia la zona de obra. En comité realizado entre INVÍAS y la interventoría se expuso el inconveniente y, como resultado, se acordó continuar con el trámite del Plan de Compras No. 1 y otorgar aval al proceso.

A la fecha ya se cuenta con la aprobación del Plan de Compras No. 1, se ha iniciado el acopio de materiales y se registra un avance físico aproximado del 2 %.

- **CONVENIO No. 3654-2024 , Quintero, Caloto, Cauca.**

Durante el mes de agosto, en la vereda Quintero, municipio de Caloto, no ha sido posible iniciar el extendido del material debido a la falta de disponibilidad de la maquinaria por parte del proveedor, situación que ha generado retrasos en la ejecución. Paralelamente, se efectuó la verificación topográfica en campo, incluyendo niveles, contranivelación y revisión del ancho de la vía, así como la localización y replanteo del tramo a intervenir.

Asimismo, se adelanta el proceso de afiliación del personal y se continúa con el despacho de materiales. A la fecha, el proyecto registra un avance físico aproximado del 3 %.

- **CONVENIO No. 3977-2024 ,Monterredondo, Cajibío, Cauca**

Durante el mes de agosto, en la vereda Monterredondo, municipio de Cajibío, la ingeniera residente del proyecto presentó su renuncia el 15 de agosto de 2025, conforme a lo expuesto en la reunión realizada en esa fecha. La JAC presentó un nuevo residente, cuya hoja de vida fue aprobada. Al cierre del periodo se aprobó el Plan de Compras N.º 1 y se está a la espera de la llegada de los materiales.

Asimismo, se realizó la localización y replanteo del tramo a intervenir, obteniendo un avance físico aproximado del 2 %.

<p align="center"><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p align="center"><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center"><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	
--	---	--	--

- **CONVENIO No. 4085-2024, Resguardo Indígena Cxayuce Fxiw, Cajibío, Cauca.**

Durante el mes de agosto, en el Resguardo Indígena Cxayuce Fxiw, municipio de Cajibío, se continuaron con las actividades de obra. A pesar de la renuncia del maestro de obra, la ejecución no se detuvo. Al cierre del mes se alcanzó un total acumulado de 110 metros lineales intervenidos. Paralelamente, se avanzó en la programación de la socialización para la entrega del proyecto a la comunidad. A la fecha, el convenio registra un avance físico aproximado del 94%.

- **CONVENIO No 4097, Resguardo Indígena Chimborazo, Morales, Cauca.**

Durante el mes de agosto, en el Resguardo Indígena Chimborazo, municipio de Morales, la ejecución de la obra presentó retrasos debido a inconvenientes con el transporte del material, ocasionados por las condiciones climáticas y las dificultades de acceso al sitio de trabajo.

Adicionalmente, persiste el inconveniente relacionado con el costo del transporte, lo que ha afectado la meta física del proyecto. No obstante, la OAC y la interventoría lograron la aprobación del Plan de Compras y se dio inicio al acopio de material en el sitio, quedando a la espera de la disponibilidad de la maquinaria para iniciar el extendido y la compactación de la subbase granular.

- **CONVENIO No. 4173-2024, Resguardo Indígena Yaquiva, Inzá, Cauca.**

Durante el mes de agosto, en el Resguardo Indígena Yaquiva, municipio de Inzá, se avanzó en la construcción de las alcantarillas. Se ejecutó la instalación del acero de refuerzo para las cajas de encole y descole, así como el encofrado de las estructuras.

Se completó la fundición de la caja de encole de la alcantarilla No. 2 y se continuó con la instalación del acero de refuerzo para los cabezales de entrada y salida de las alcantarillas No. 3, 4 y 5. Logrando un avance físico del 69%.

- **CONVENIO No. 4185-2024, Cabildo Indígena Las Mercedes, Caldono.**

Durante el mes de agosto, en el Cabildo Indígena Las Mercedes, municipio de Caldono, se continuó con la construcción de la placa huella. A la fecha se han completado 72 metros lineales de placa huella y la construcción de dos alcantarillas. Adicionalmente, se dio inicio a la instalación de formaleta, avanzando hasta el K0+086, logrando un avance físico aproximado del 89,4 %, se espera culminar en el siguiente periodo.

<p align="center"><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p align="center"><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	

- **CONVENIO No. 4324-2024, Resguardo Indígena de Paniquita, Totoró.**

Durante el mes de agosto, en el Resguardo Indígena de Paniquita, municipio de Totoró, la ejecución del convenio No. 4324-2024 presentó avances limitados. No obstante, se dio inicio al proceso de afiliación del personal, requisito previo para las labores en obra. Se aprobó el Plan de Compras N.º 1 y se iniciaron actividades de campo, incluyendo la figuración del acero de refuerzo y el extendido y compactación del material de subbase granular, logrando un avance físico aproximado del 7 %.

- **CONVENIO No. 2065-2024, Junta de Acción Comunal La Toma, Santander de Quilichao.**

Durante el mes de agosto, en la vereda La Toma, municipio de Santander de Quilichao, se dio inicio a la ejecución de la obra. Las actividades realizadas incluyen la figuración del acero de refuerzo y el extendido y compactación de la subbase granular.

Paralelamente, se inició la construcción de la alcantarilla, realizando la excavación, instalación de tubería, relleno estructural y encofrado de las obras de entrada y salida.

Adicionalmente, se continuó con la fundición de concreto ciclópeo y de 3.000 PSI, alcanzando un total de 20 metros lineales de placa huella ejecutados durante el periodo. Al cierre del mes, el proyecto registra un avance físico aproximado del 43 %.

- **CONVENIO No. 4102-2024, Resguardo Indígena de Canoas, Santander de Quilichao.**

Durante el mes de agosto, en el Resguardo Indígena de Canoas, municipio de Santander de Quilichao, se realizaron los contratos de personal, los exámenes de ingreso, las afiliaciones y la entrega de dotación.

Se había programado el inicio de obra para el 13 de agosto de 2025; sin embargo, el comité técnico del resguardo aún no había aprobado la afiliación a la ARL de los trabajadores, lo que impidió el inicio de las actividades.

Durante el periodo, se llevaron a cabo labores de riego y compactación de la subbase, contando con materiales disponibles en obra. El 27 de agosto, el gobernador gestionó ante el ARL la afiliación del personal, la cual se espera concretar durante los primeros días de septiembre.

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

De este modo, se presenta a continuación el avance físico de los 36 convenios asignados a esta interventoría:

				AGOSTO				
MUNICIPIO	No.	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN	01-07	08-14	15-21	22-28	29-04
				semana 37	semana 38	semana 39	semana 40	semana 41
MIRANDA	1	4274-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO	0.00%	5.00%	10.00%	15.00%	41.00%
	2	4307-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO	44.20%	52.20%	67.20%	78.70%	90.70%
	3	4314-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	6.00%	11.00%	19.00%	31.00%	46.00%
SUÁREZ	4	2059-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU	70.90%	78.90%	80.90%	89.90%	95.40%
	5	2038-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA	35.00%	41.00%	47.00%	52.00%	62.00%
JAMBALÓ	6	2039-2024	JUANTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA	30.00%	38.00%	44.00%	45.00%	50.00%
	7	2040-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	22.00%	23.00%	24.00%	32.00%	40.00%
	8	3238-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	32.00%	44.00%	60.00%	75.00%	84.00%
PADILLA	9	2090-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PAILA	4.00%	4.00%	5.00%	5.00%	5.00%
	10	2554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%
	11	2919-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TIMBIO	12	2102-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES	10.00%	22.00%	35.00%	42.00%	46.00%
	13	2631-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA	51.00%	56.00%	64.00%	69.00%	79.30%
PURACÉ	14	2233-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%
	15	3908-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO PAGUMBIO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%
GUACHENE	16	2297-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	80.00%	88.00%	96.00%	99.00%	99.00%
BUENOS AIRES	17	2330-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE	11.00%	13.00%	15.00%	27.00%	29.00%
CORINTO	18	2042-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA	40.00%	45.00%	50.00%	52.00%	64.00%
	19	2427-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA	24.00%	32.00%	41.00%	53.00%	61.00%
	20	2488-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES	25.00%	31.00%	37.00%	49.00%	57.80%
	21	4399-2024	RESGUARDO INDIGENA PAEZ DE CORINTO	10.10%	12.00%	22.00%	30.00%	41.40%
TORIBIO	22	2031-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	7.00%	9.00%	14.00%	17.00%	22.00%
	23	2858-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TACUEYO	1.00%	2.00%	4.00%	5.00%	10.00%
	24	2915-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.00%
CALOTO	25	3554-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO-VALLES HONDOS	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	2.00%
	26	3654-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUINTERO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%
PAEZ	27	3913-2024	CABILDO INDÍGENA DE LAME	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	28	3943-2024	RESGUARDO INDIGENA DE BELALCAZAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAJIBIO	29	3977 -2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%
	30	4085-2024	RESGUARDO INDIGENA CXAYUCE FXIW	70.00%	71.00%	73.00%	88.00%	94.00%
MORALES	31	4097-2024	RESGUARDO INDIGENA CHIMBORAZO	1.00%	2.00%	3.00%	4.00%	13.00%
INZÁ	32	4173-2024	RESGUARDO INDIGENA YAQUIVA	22.00%	32.00%	42.00%	64.00%	69.00%
CALDONO	33	4185-2024	RESGUARDO INDIGENA LAS MERCEDES	54.60%	61.40%	68.90%	73.90%	89.40%
TOTORÓ	34	4324-2024	RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	7.00%
SANTANDER DE QUILICHAO	35	2065-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TOMA	10.00%	16.00%	21.00%	35.00%	43.00%
	36	4102-2024	RESGUARDO INDIGENA DE CANOAS	0.00%	0.00%	0.00%	8.00%	13.00%
				TOTAL AVANCE				1380.10%
				NUMERO DE OAC ASIGNADAS				36
				PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO				38.34%

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center"><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>			
<p align="right">Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>			

De manera general, durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades:

Los días 14, 22 y 27 de agosto se llevaron a cabo comités de seguimiento operativo con la participación del supervisor del contrato de interventoría, los apoyos a la supervisión y el equipo de interventoría. El objetivo de estas reuniones fue revisar el estado de cada uno de los convenios, evaluar el avance de las obras y tomar decisiones oportunas para garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras.

Se brindó acompañamiento continuo a cada una de las OAC, incluyendo la aprobación de los planes de compras conforme al avance de las obras y la revisión del estado de ejecución de los convenios, con el apoyo de los inspectores de obra vinculados al contrato.

Desde el área social y de seguridad y salud en el trabajo, se avanzó en la presentación y verificación de la documentación social inicial, la cual se encuentra detallada en el respectivo informe anexo a este documento. Se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad en los frentes de obra, garantizando la correcta implementación de los protocolos de prevención y la protección del personal y de la comunidad.

Se llevaron a cabo actividades de control y supervisión técnica, administrativa y financiera, con el fin de asegurar la correcta ejecución de los recursos y la calidad de los trabajos contratados.

En términos generales, se puede afirmar que la interventoría ha mantenido un acompañamiento constante y sistemático a todos los convenios, asegurando la continuidad de las obras, la resolución oportuna de inconvenientes presentados y el cumplimiento de los estándares técnicos, sociales y de seguridad exigidos por el contrato.

### **Componente financiero**

Durante el mes de agosto se continuó con la remisión de solicitudes de transferencia para el pago de pólizas y se efectuó la revisión de las retenciones aplicadas, así como de las solicitudes de pago de retenciones en la fuente correspondientes a los periodos de julio y agosto.

Se realizó seguimiento a los pagos remitidos al banco, evidenciando que en la sede AV Villas – Centro se han presentado demoras significativas en la ejecución de los desembolsos. Para mitigar esta situación, se brindó apoyo mediante llamadas continuas y requerimientos a la entidad bancaria.

Se identificó que estas demoras han generado impactos negativos en:

El suministro oportuno de materiales esenciales para el desarrollo de las actividades del proyecto.

La generación y actualización de pólizas por parte de las aseguradoras, ya que en varios casos no se envían oportunamente los soportes de pago o son expedidos sin el timbre bancario que respalda la transacción.

<p align="center"><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p align="center"><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	

El cumplimiento en los pagos de retenciones correspondientes.

El pago puntual de la nómina del personal vinculado a los proyectos en ejecución.

El día 11 de agosto se participó en un comité virtual con el apoyo a la supervisión del contrato de interventoría y la profesional contable designada por el INVIAS, Dra. Nelfi Yasmin Torres. El objetivo fue realizar seguimiento a los convenios con un avance superior al 50 %. En este comité se invitó a los contadores de las OAC correspondientes y se revisó la documentación de cada convenio, realizando las correcciones necesarias y solicitando los documentos faltantes. Se programó un próximo comité con el fin de revisar el avance financiero y asegurar la completa regularización de los pagos y soportes contables.

### 5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo, se realiza el informe por parte profesional social y SST, el cual está anexo en el presente informe. Teniendo en cuenta que los especialistas se encuentran finalizado las actas de aprobación final de estudios y diseños, se presentaran en periodo posterior a este como anexos.

### 5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para el presente informe

### 5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica para el presente informe

### 5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

Para los convenios suscritos, se recibió por parte de la empresa INGEOX-R SAS, consultor de INVIAS, el levantamiento topográfico correspondiente. Sin embargo, los planos entregados no son compatibles con el Sistema de Información Geográfica (SIG), por lo cual se solicitó realizar el ajuste de coordenadas de carteras, planos topográficos y de diseño, asegurando el cumplimiento de los parámetros establecidos. Actualmente, se recibieron, después de reiteraciones y oficiar a la entidad contratante, unos ajustes a finalizar el mes, del componente topográfico y estudios de suelos. Sin embargo, es preciso resaltar que, teniendo en cuenta que los convenios debían iniciar y no se tenía topografía y diseños, se estableció un monto del presupuesto contractual de cada convenio, para realizarlos a la realidad de donde se desarrollan los proyectos, tema que se puso en conocimiento de la entidad contratante.

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---



Av. 10N #16-03  
PIEDECUUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias  
Impresas: 1


Versión No.: 001

Fecha de realización:  
Septiembre 10 de 2025



6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

MEP/INI-IN-15-FR-5

VERSION

1

PÁGINA

FECHA

1/09/2025  
(del Mes / año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:

AGOSTO 2024

CONTRATO INTERVENTORÍA No.

3649-2024

CONVENIO No.

PROYECTO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO

INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

CONTRATISTA:

JAC BARRIO NUEVO AMANECER, RESGUARDO INDÍGENA CXAYU/CE FXIW, CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES, JAC CARRIZALES, JAC RIONEGRO-GARCÍA ARRIBA, JAC LA HEROICA, JAC LA CABANITA, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA, JAC MONTERREDONDO, JAC ULLUCOS, JAC LA ESPERANZA, RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO, JAC CORREGIMIENTO DE LA PAILA, JAC EL CHAMIZO, JAC VEREDA LA UNIÓN, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAJE, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA BELALCAZAR, JAC EL TREBOL UNO, JAC LA TOMA, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS, JAC LA TURBINA, JAC ASHAZI, JAC SOTO, JAC LA PILA, JAC TACUEYO, RESGUARDO INDÍGENA PANQUITA, JAC QUINTERO, JAC EL SOCORRO - VALLES HONDOS, JAC MONTERREDONDO, JAC CHAPIO Y PAGUMBIO, JAC DE LOS ROBLES, JAC LA MARTICA, JAC MONTERREDONDO, JAC CARAQUENO, JAC EL HORNO, RESGUARDO INDÍGENA PAEZ DE CORINTO.

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A
Motocicleta	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A

CONVENCIONES:

ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).  
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.  
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.  
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.  
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.


Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS  
Supervisor del Contrato de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



Fecha de realización:  
Septiembre 10 de 2025

Para este periodo, se presenta el control de aportes legales y seguridad social, mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORÍA.

**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS**  
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS  
APROBÓ

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Av. 10N #16-03  
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias  
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:  
Septiembre 10 de 2025

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Para este periodo, se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT, con la salvedad de que este, se encuentra sujeto a modificaciones considerando que aún no se da aprobación al acta de costos del presente periodo.

PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
BOMBA DE MOVIMIENTO CARRETERA PÚBLICA  
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA: 10/09/2025

REVISADO POR: JAVIER B. GARCÍA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOGOTÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3649-2024

EXTRUCCION: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

DES INFORME MENSUAL: 000000000

PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NACIONAL N° 10 ENTRE EL KM 10+000 Y EL KM 10+500 EN LA ZONA DE LA PIEDRECUESTA, SANTANDER

CONVENIO: 000000000

OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NACIONAL N° 10 ENTRE EL KM 10+000 Y EL KM 10+500 EN LA ZONA DE LA PIEDRECUESTA, SANTANDER

RELACION DE INGRESOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Ítem	Descripción	Proyecto Subproyecto-Producto	Recurso No.	Forma de Financiamiento (Planos o Proyecto)	Indicador de Ingresos Principales o No. de Aduana	Valor	Saldo de Acto Anterior
1001	100000	10-000-000-10-10-000-000-000	10	100000	CONTRATO PRESUPUESTAL	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
						\$ 1.000.000,00	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO						\$ 1.000.000,00	

RESUMEN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Medio de Ejecución	Valor Acta en IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado (CONVENIO 000000000)	Valor Total Pagado (CONVENIO 000000000)	Saldo Activo por Aduana	No. de Registro y Fecha	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Realización Contable por Pago 000000	Observaciones
1	100000-000000	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	100000-000000	\$ 1.000.000,00	100000-000000	
2	100000-000000	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	100000-000000	\$ 1.000.000,00	100000-000000	
3	100000-000000	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	100000-000000	\$ 1.000.000,00	100000-000000	
4	100000-000000	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	100000-000000	\$ 1.000.000,00	100000-000000	
5	100000-000000	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	100000-000000	\$ 1.000.000,00	100000-000000	
6	100000-000000	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	100000-000000	\$ 1.000.000,00	100000-000000	
7	100000-000000	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	100000-000000	\$ 1.000.000,00	100000-000000	
8	100000-000000	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	100000-000000	\$ 1.000.000,00	100000-000000	
9	100000-000000	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	100000-000000	\$ 1.000.000,00	100000-000000	
10	100000-000000	\$ 1.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	100000-000000	\$ 1.000.000,00	100000-000000	
TOTAL		\$ 10.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00		\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00	

Saldo de Acto Anterior por el contrato de interventoría según relación entre el acta y facturas:

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO		
VALOR BASE	IVA	TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
IVA (CONTRATO DE INTERVENTORÍA)	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
VALOR TOTAL	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00

Notas:

1. El responsable de interventoría debe reportar el contrato de interventoría al momento de reportar el acta de interventoría.

2. Esta forma de diligencia por acta.

Marco Antonio Solano Vargas  
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Jorge Alonso Ortega Rojas  
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS

BOGOTÁ, D.C. 10 de Septiembre de 2025

BOGOTÁ, D.C. 10 de Septiembre de 2025

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS  
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS  
APROBÓ

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDICUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

<div></div>	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA</div> <div>SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-13</div>
		<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>
		<div>PÁGINA</div> <div></div>

<div>FECHA</div> <div>19/07/2025</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>																																																				
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</div>	<div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>CAUCA</div>																																																			
<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:</div> <div>3649-2024</div>	<div>INTERVENTOR:</div> <div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div>																																																			
<div>OBJETO DEL CONTRATO:</div> <div>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.</div>																																																				
<div>FECHA DE INICIO:</div> <div>28/11/2024</div>																																																				
<div>PLAZO INICIAL:</div> <div>31/12/2024</div>																																																				
<div>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:</div> <div>31/10/2025</div> <div>(Incluye prórrogas y suspensiones)</div>																																																				
<div>VALOR INICIAL:</div> <div>\$</div> <div>1,522,205,504.00</div>																																																				
<div>VALOR ACUMULADO:</div> <div>\$</div> <div>1,522,205,504.00</div> <div>(Incluye adiciones)</div>																																																				
<div>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</div> <div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div>																																																				
<div>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL</div>																																																				
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 152,220,550.40</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>100%</td><td>\$ 255,832,858.00</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 304,441,100.80</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 456,661,651.20</td></tr></table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 255,832,858.00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80	Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20	<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>12</td><td>9</td><td>2024</td><td>1</td><td>7</td><td>2025</td></tr><tr><td>12</td><td>9</td><td>2024</td><td>1</td><td>7</td><td>2025</td></tr><tr><td>12</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			12	9	2024	1	7	2025	12	9	2024	1	7	2025	12	9	2024	31	12	2027	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																		
Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40																																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 255,832,858.00																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80																																																		
Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20																																																		
VIGENCIA																																																				
Desde			Hasta																																																	
12	9	2024	1	7	2025																																															
12	9	2024	1	7	2025																																															
12	9	2024	31	12	2027																																															
31	12	2024	31	12	2029																																															
<div>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.</div> <div>96-44-101191911</div>																																																				
<div>Certificado de modificación o anexo No.:</div> <div>0</div> <div>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</div>																																																				
<div>Razón Social Compañía Aseguradora:</div> <div>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</div>																																																				
<div>Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:</div> <div>1/10/2024</div>																																																				
<div>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES</div>																																																				
<div>A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.</div>																																																				
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 152,220,550.40</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>100%</td><td>\$ 255,832,858.00</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 304,441,100.80</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 456,661,651.20</td></tr></table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 255,832,858.00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80	Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20	<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>28</td><td>11</td><td>2024</td><td>16</td><td>9</td><td>2025</td></tr><tr><td>28</td><td>11</td><td>2024</td><td>16</td><td>9</td><td>2025</td></tr><tr><td>28</td><td>11</td><td>2024</td><td>17</td><td>3</td><td>2028</td></tr><tr><td>18</td><td>3</td><td>2025</td><td>18</td><td>3</td><td>2030</td></tr></table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			28	11	2024	16	9	2025	28	11	2024	16	9	2025	28	11	2024	17	3	2028	18	3	2025	18	3	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																		
Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40																																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 255,832,858.00																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80																																																		
Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20																																																		
VIGENCIA																																																				
Desde			Hasta																																																	
28	11	2024	16	9	2025																																															
28	11	2024	16	9	2025																																															
28	11	2024	17	3	2028																																															
18	3	2025	18	3	2030																																															
<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS</div> <div>APROBÓ</div>																																																			

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03  
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias  
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:  
Septiembre 10 de 2025



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101191911

Certificado de modificación o anexo No.: 3  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 31/12/2025

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 255,832,858.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80
Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
12	9	2024	16	1	2026
12	9	2024	16	1	2026
12	9	2024	16	7	2028
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101191911

Certificado de modificación o anexo No.: 9  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/05/2025

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 255,832,858.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80
Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
12	9	2024	1	5	2026
12	9	2024	31	10	2028
12	9	2024	31	10	2028
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101191911

Certificado de modificación o anexo No.: 11  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: Pendiente por aprobar

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma   
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD

Firma   
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS  
Supervisor Contrato de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: 1 (para el Archivo de Gestión del INVIAS) y 1 (para el Archivo de Gestión del INVIAS).

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS  
APROBÓ

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	
--	--	--	---

### 6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el proyecto no se requiere plan de calidad, sin embargo, se cumple con los estándares mínimos y se realiza seguimiento Estricto en el desarrollo de cada convenio y para el contrato de Interventoría. Se entrega un trabajo acorde con la calidad definida en los documentos del Contrato, ejecutando y controlando el desarrollo de las obras bajo modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Normatividad aplicable.

Para la verificación de la calidad de las obras ejecutadas, se realizan los ensayos conforme a la norma INVIAS y al plan de inspección y ensayo adicionalmente se cuenta con los certificados de calidad de los materiales usados en las obras, así como los certificados de calibración de los equipos de inspección, seguimiento y medición.

### 6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL


#### 6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No aplica.

#### 6.6.2 PLAN DE CARGAS

El plan de cargas se tiene actualizado a la última acta modificatoria, realizada para la solicitud de prórroga al Contrato de Interventoría.

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---



<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	
--	--	--	--

# 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante este periodo, la interventoría logró avances significativos en los aspectos técnicos, administrativos y financieros de los convenios, alcanzando un avance global acumulado en obra del 24,07%, generando un porcentaje acumulado global, de acuerdo al avance de los 36 convenios, del 38,34% lo que evidencia un progreso importante.

Para este periodo se logró llegar a un % que da vísperas de recibo de obra para el próximo periodo, cumpliendo con las obligaciones y deberes contractuales, obras como Cabañita, Cxayuce Fxiw, Las Mercedes, El Horno, Asnazu y La Martica, superan el 80% de ejecución total, mejorando el panorama del desarrollo de los proyectos.

Al iniciar otros frentes de trabajo, se ha evidenciado que algunos alcances variaron debido a factores como la necesidad de permisos para la construcción de alcantarillas, ajustes en los precios de los materiales y situaciones técnicas en campo. Estas variaciones están siendo registradas y documentadas para garantizar su trazabilidad y control, garantizando un seguimiento puntual con las partes involucradas (INVIAS, Interventoría y JAC/RI)

Con todos los convenios se han realizado actividades; sin embargo, algunos aún no presentan ejecución debido a retrasos en los desembolsos bancarios, documentación incompleta al momento de enviar el Plan de Compras, afectaciones de orden social, vías en mal estado, bloqueos por condiciones climáticas y dificultades logísticas para el transporte de materiales. Además, algunas obras se encuentran en zonas muy apartadas, por lo que la única maquinaria disponible es la suministrada por la Alcaldía, debiendo esperar su disponibilidad. También se presentan demoras relacionadas con las afiliaciones al ARL, factores que no dependen directamente de la interventoría. Sin embargo, se trabaja en equipo para lograr dar inicio a las mismas con la mayor celeridad posible, buscando alternativas para superar los imprevistos.

Se brindó apoyo en la revisión y actualización de pólizas de cada convenio de acuerdo a la última prórroga tramitada, con la aseguradora, por parte de la interventoría, así como en la gestión de solicitudes de desembolso a proveedores, lo que permitió dar continuidad a los procesos necesarios para iniciar las obras.

Continúan en suspensión los convenios No. 3943-2024 y No. 3913-2024 por cambio de gobernador del resguardo, y se está a la espera de la actualización de la documentación para poder dar inicio a la obra y por condiciones climáticas que impiden el ingreso a la vereda donde se desarrollará el proyecto.

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center"><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>	
--	---	--	--

Por la parte social, se ha trabajado con cada convenio en las obras de participación comunitaria y se ha realizado la radicación ante la subdirección de sostenibilidad en espera de su aprobación por no objeción de las propuestas presentadas por cada Junta de Acción Comunal o Resguardo Indígena. A la fecha ya se encuentran en organización de planes de compra para tramitación de los desembolsos y pagos de este componente, con el fin de que las juntas vayan ejecutando a la par del proyecto y se cumplan los tiempos contractuales.

Es preciso resaltar que, se han presentado reiteradas demoras importantes en la gestión bancaria por parte del banco AV VILLAS, lo que retrasa los desembolsos para proveedores, trabajadores por nomina o pagos de retenciones en caso de los convenios que ya han facturado, y, por ende, afectación en el inicio o la continuidad de las obras. Se presentan reiteraciones por correo, comités con INVIAS, medios de comunicación, y oficios remitidos, para que se implementen mecanismos que agilicen estos trámites, logrando respuestas más efectivas y rápidas ante solicitudes de extractos, movimientos y pagos, pero a la fecha no ha sido satisfactorio el proceso.

De manera general, se espera que en el siguiente periodo se realice el recibo de once (11) obras ejecutadas a satisfacción e inicio a la totalidad de convenios pendientes y que se logre solucionar los inconvenientes registrados durante este periodo.

Para los convenios que ya se encuentran en ejecución, se espera que las actividades continúen sin contratiempos, garantizando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y la calidad de los trabajos y, para los que no, se espera superar las causas de retraso y suspensiones.

Teniendo en cuenta las reiteraciones realizadas por el equipo de interventoría a la entidad contratante, INVIAS, se realiza notificación de la dificultad de trabajar con los estudios y la topografía entregada para los convenios, lo cual ocasionó un sobrecosto dentro de los mismos, destinando recursos de los presupuestos para poder dar cumplimiento con este componente y garantizar el correcto proceso constructivo de las placa huellas y obras de drenaje; posterior a esto el INVIAS no entrega durante este mes un paquete de correcciones de topografía y estudios de suelos, los cuales ya habían sido elaborados por las juntas y verificados y aprobados por el equipo de especialistas e ingenieros de interventoría.

La interventoría continuará realizando un seguimiento constante y riguroso, asegurando que cada etapa del proyecto se ejecute de manera eficiente y conforme a los estándares requeridos, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos administrativos, financieros y técnicos de los convenios, entregando proyectos para la comunidad funcionales, estéticos, con estabilidad y sello de calidad.

<p align="center"><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p align="center"><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS APROBÓ</p>
---	--

<div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025	

8 ANEXOS

8.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

		CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR								
		CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA								
OBJETO DEL PROYECTO: Contrato de Interventoría No. 3649 de 2024 – INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
CONSECUTIVO No	FECHA (DD-MM-AA)	ENTIDAD	PERSONA	REMITENTE (QUIEN FIRMA)	RADICACION		QUIEN RECIBE / QUIEN CONFIRMA / No. RADICACION	FECHA DE RADICADO (DD-MM-AA)	ASUNTO	LUGAR DE UBICACIÓN NOMBRE DE ARCHIVO Y/O CARPETA
					CORREO	PERSONAL				
180	5/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	5/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 2090-2024 JAC La Paila	ARCHIVO DIGITAL
181	05/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	5/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social JAC La Paila	ARCHIVO DIGITAL
182	5/8/2025	JAVIER PAZ SUAREZ & CIA LTDA	Tesorería	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Tesorería	5/8/2025	AUTORIZACION PARA REALIZAR CONSULTAS SOBRE PÓLIZAS Y SOPORTES DE PAGO CONVENIOS SOLIDARIOS	
183	5/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	5/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 2038-2024 JAC La Turbina	ARCHIVO DIGITAL
184	05/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	5/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social JAC La Turbina	ARCHIVO DIGITAL
185	6/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU	Rocio Caicedo Díaz	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Rocio Caicedo Díaz	6/8/2025	Notificación de aprobación para la ejecución de la OPC	ARCHIVO DIGITAL
186	6/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA	Wilson Danilo Mosquera Bonilla	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Wilson Danilo Mosquera Bonilla	6/8/2025	Notificación de aprobación para la ejecución de la OPC	ARCHIVO DIGITAL
187	6/8/2025	RESGUARDO INDIGENA CANOAS	Robinson Campo	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Robinson Campo	6/8/2025	Notificación de aprobación para la ejecución de la OPC	ARCHIVO DIGITAL
188	6/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA	Maira Yuliana Ortiz Gonzalez	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Maira Yuliana Ortiz Gonzalez	6/8/2025	Notificación de aprobación para la ejecución de la OPC	ARCHIVO DIGITAL
189	6/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIO NEGRO – GARCÍA ARRIBA	Rosmira Zuleta Trochez	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Rosmira Zuleta Trochez	6/8/2025	Notificación de aprobación para la ejecución de la OPC	ARCHIVO DIGITAL
190	6/8/2025	RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FXIW	Leidy Tatiana Pacho Campo	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Leidy Tatiana Pacho Campo	6/8/2025	Notificación de aprobación para la ejecución de la OPC	ARCHIVO DIGITAL

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025	

191	8/8/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION	Juan Esteban Ulabarry Mina	Marco Antonio Solano Vargas	X		Juan Esteban Ulabarry Mina	8/8/2025	Notificación de aprobación para la ejecución de la OPC	ARCHIVO DIGITAL
192	9/8/2025	INVIAS TERRITORIAL CAUCA	Luis Eduardo Ledezma Ramos - Jorge Alonso Ortega	Maria Elmra Pinto Jaimes	X		Luis Eduardo Ledezma Ramos - Jorge Alonso Ortega	12/8/2025	REPUESTA COMUNICACIÓN 2025S-VCAU-055872 – REQUERIMIENTOS INTERVENTORÍA	ARCHIVO DIGITAL
193	11/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO	JHON ALVARO GRISALES MEZA	Maria Elmra Pinto Jaimes	X		JHON ALVARO GRISALES MEZA	11/8/2025	REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES – PLAN DE COMPRAS PARA	ARCHIVO DIGITAL
194	11/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO	Fabian Bonilla Rivera	Maria Elmra Pinto Jaimes	X		Fabian Bonilla Rivera	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 4274-2023	ARCHIVO DIGITAL
195	11/8/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO	MILTON VLADIMIR GUAUÑA	Maria Elmra Pinto Jaimes	X		MILTON VLADIMIR GUAUÑA	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 3908-2024	ARCHIVO DIGITAL
196	11/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO	Monica Yulieth Ambuila Ararat	Maria Elmra Pinto Jaimes	X		Monica Yulieth Ambuila Ararat	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 2554-2024	ARCHIVO DIGITAL
197	11/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO	Eyder Taquinas Rivera	Maria Elmra Pinto Jaimes	X		Eyder Taquinas Rivera	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 4307-2024	ARCHIVO DIGITAL
198	11/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA	Jhon Franqui UL Mestizo	Maria Elmra Pinto Jaimes	X		Jhon Franqui UL Mestizo	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 2915-2023	ARCHIVO DIGITAL
199	11/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES	Ricardo Alfaro Ramos Hurtado	Maria Elmra Pinto Jaimes	X		Ricardo Alfaro Ramos Hurtado	11/8/2025	:REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 2102-2023	ARCHIVO DIGITAL
200	11/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO	Edinson Casamachin Florez	Maria Elmra Pinto Jaimes	X		Edinson Casamachin Florez	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 4314-2023	ARCHIVO DIGITAL
201	11/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECEER	Wilver Eduardo Luna Rodriguez	Maria Elmra Pinto Jaimes	X		Wilver Eduardo Luna Rodriguez	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 2330-2024	ARCHIVO DIGITAL
202	11/8/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL TACUEYO	JHON ALVARO GRISALES MESA	Maria Elmra Pinto Jaimes	X		JHON ALVARO GRISALES MESA	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 2858-2024	ARCHIVO DIGITAL
203	11/8/2025	RESGUARDO INDIGENA DE BELALCAZAR	Pedro Jesus Castaño Urbano	Maria Elmra Pinto Jaimes	X		Pedro Jesus Castaño Urbano	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 3943-2024	ARCHIVO DIGITAL

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p> <p>Av. 10N #16-03 PIDECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025	

204	11/8/2025	CABILDO INDÍGENA DE LAME	Jesus Albeiro Tengano Perdomo	Marco Antonio Solano Vargas	X		Jesus Albeiro Tengano Perdomo	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 3913-2024	ARCHIVO DIGITAL
205	11/8/2025	RESGUARDO INDIGENA PAEZ DE CORINTO	Juan Carlos Yatacue Ortega	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Juan Carlos Yatacue Ortega	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 4399 - 2024	ARCHIVO DIGITAL
206	11/8/2025	RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA	Harol Oviedo Goloondrino Cometa	Marco Antonio Solano Vargas	X		Harol Oviedo Goloondrino Cometa	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 4324-2024	ARCHIVO DIGITAL
207	12/8/2025	INVIAS TERRITORIAL CAUCA	Luis Eduardo Ledezma Ramos	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Luis Eduardo Ledezma Ramos	12/8/2025	RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025S-VCAU-057137 ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN PARA	ARCHIVO DIGITAL
208	13/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	13/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 3238-2024 JAC Monterredondo Jambalo	ARCHIVO DIGITAL
209	13/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	13/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social JAC AC Monterredondo Jambalo	ARCHIVO DIGITAL
210	12/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Luis Eduardo Ledezma Ramos	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Luis Eduardo Ledezma Ramos	13/2/2025	Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento – Convenio Solidario No. 2919-2024	ARCHIVO DIGITAL
211	15/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	15/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 2233-2024 JAC Trebol Uno	ARCHIVO DIGITAL
212	15/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	15/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social JAC Trebol Uno	ARCHIVO DIGITAL
213	15/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO	Fabian Bonilla Rivera	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Fabian Bonilla Rivera	15/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 4274-2023	ARCHIVO DIGITAL
214	15/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CHAPIO Y PAGUIMBIO	MILTON VLADIMIR GUAUÑA	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		MILTON VLADIMIR GUAUÑA	15/8/2025	: REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 3908-2024	ARCHIVO DIGITAL
215	15/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO	Monica Yulieth Ambuilu Ararat	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Monica Yulieth Ambuilu Ararat	15/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 2554-2024	ARCHIVO DIGITAL

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025	

216	15/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA	Jhon Franqui UL Mestizo	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Jhon Franqui UL Mestizo	15/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 2915- 2023	ARCHIVO DIGITAL
217	15/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES	Ricardo Alfaro Ramos Hurtado	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Ricardo Alfaro Ramos Hurtado	15/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 2102- 2023	ARCHIVO DIGITAL
218	15/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO	Edinson Casamachin Florez	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Edinson Casamachin Florez	15/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 4314- 2023	ARCHIVO DIGITAL
219	15/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECEER - MUNCHIQUE	Wilver Eduardo Luna Rodríguez	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Wilver Eduardo Luna Rodriguez	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 2330- 2024	ARCHIVO DIGITAL
220	15/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO	JHON ALVARO GRISALES MESA	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		JHON ALVARO GRISALES MESA	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 2858- 2024	ARCHIVO DIGITAL
221	15/8/2025	RESGUARDO INDÍGENA DE BELALCAZAR	Pedro Jesus Castaño Urbano	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Pedro Jesus Castaño Urbano	11/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 3943- 2024	ARCHIVO DIGITAL
222	15/8/2025	RESGUARDO INDÍGENA PANQUIITA	Harol Oviedo Goloondrino Cometa	Marco Antonio Solano Vargas	X		Harol Oviedo Goloondrino Cometa	15/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OPC CONVENIO 4324- 2024	ARCHIVO DIGITAL
223	15/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Luis Eduardo Ledezma Ramos	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Luis Eduardo Ledezma Ramos	15/8/2025	Solicitud de información técnica y estudios previos – Formulación de presupuestos iniciales	ARCHIVO DIGITAL
224	15/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Luis Eduardo Ledezma Ramos	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Luis Eduardo Ledezma Ramos	15/8/2025	Solicitud de aprobación de precios de transporte y requerimiento de documentación previa — Estudios y formulación de SOLICITUD DE	ARCHIVO DIGITAL
225	15/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Jorge Alonso Ortega Rojas	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Jorge Alonso Ortega Rojas	15/8/2025	REQUERIMIENTO POR NO ENVIO DE PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN	ARCHIVO DIGITAL
226	19/8/2025	RESGUARDO INDIGENA DE CANOAS	Robinson Campo	Marco Antonio Solano Vargas	X		Robinson Campo	19/8/2025	Requerimiento para inicio de obra Convenio Solidario No. 4102-2024	ARCHIVO DIGITAL
227	19/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Sandra Milena Acosta Gómez	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Sandra Milena Acosta Gómez	19/8/2025	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE RADICADOS ACTAS DE COSTOS ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y	ARCHIVO DIGITAL

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025	

228	19/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Luis Eduardo Ledezma Ramos	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Luis Eduardo Ledezma Ramos	19/8/2025	REPUESTA COMUNICACION 2025S-VCAU-059640 – documentos anexos presunto incumplimiento convenio 2019-2024 – Vereda La	ARCHIVO DIGITAL
229	20/08/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SOTO	Marly Leslie Noscue Campo	Marco Antonio Solano Vargas	X		Marly Leslie Noscue Campo	20/8/2025	REQUERIMIENTO DE INICIO DE LABORES Y ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL PROYECTO PARA EL INICIO DE ENTREGA DEL PLAN DE COMPRAS Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS	ARCHIVO DIGITAL
230	20/8/2025	RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA	Harol Oviedo Goloondrino Cometa	Marco Antonio Solano Vargas	X		Harol Oviedo Goloondrino Cometa	20/8/2025	REQUERIMIENTO URGENTE DE ENTREGA DEL PLAN DE COMPRAS Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS	ARCHIVO DIGITAL
231	21/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU	Rocio Caicedo Díaz	Marco Antonio Solano Vargas	X		Rocio Caicedo Díaz	21/8/2025	REQUERIMIENTO DE CITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO SOLIDARIO 2059 DE 2024 – LUNES 25 DE	ARCHIVO DIGITAL
232	21/8/2025	BANCO AV VILLAS	Olga Ximena Alegría Cerón Gerente Oficina Popayán Centro	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Olga Ximena Alegría Cerón Gerente Oficina Popayán Centro	21/8/2025	REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN SOPORTES DE PAGO PENDIENTES DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS.CTO. DE	ARCHIVO DIGITAL
233	21/8/0205	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	21/8/0205	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 3554-2024 JAC El Socorro-Valles Hondos	ARCHIVO DIGITAL
234	21/8/0205	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	21/8/0205	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social JAC El Socorro-Valles Hondos	ARCHIVO DIGITAL
235	22/8/2025	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO, HORNO, MONTERREDONDO - MIRANDA	JORGE HERANDO ARANGO SALINAS	Marco Antonio Solano Vargas	X		JORGE HERANDO ARANGO SALINAS	25/8/2025	REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS – FORMATOS FINANCIEROS	ARCHIVO DIGITAL
236	22/8/2025	ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL Y RESGUARDOS INDIGENAS	RL Juntas de Acción Comunal y Resguardos Indigenas	Marco Antonio Solano Vargas	X		RL Juntas de Acción Comunal y Resguardos Indigenas	22/8/2025	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS INVIAS – LOTE	ARCHIVO DIGITAL
237	22/8/2025	ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL Y RESGUARDOS INDIGENAS	RL Juntas de Acción Comunal y Resguardos Indigenas	Marco Antonio Solano Vargas	X		RL Juntas de Acción Comunal y Resguardos Indigenas	22/8/2025	RECORDATORIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE CARGAR LAS PÓLIZAS AL SECOP DE ACUERDO CON LINEAMIENTOS DEL INVIAS	ARCHIVO DIGITAL
238	25/8/0205	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	25/8/0205	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 4307-2023 JAC El Horno	ARCHIVO DIGITAL
239	25/8/0205	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	25/8/0205	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social JAC El Horno	ARCHIVO DIGITAL

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025	

240	25/8/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PAILA	Anyela Maria Viafara Chara	Marco Antonio Solano Vargas	X		Anyela Maria Viafara Chara	25/8/2025	SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACION E INICIO DE EJECUCION DE OBRA	ARCHIVO DIGITAL
241	25/8/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO	Monica Yulieth Ambuilu Ararat	Marco Antonio Solano Vargas	X		Monica Yulieth Ambuilu Ararat	25/8/2025	SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACION E INICIO DE EJECUCION DE OBRA.	ARCHIVO DIGITAL
242	25/8/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL CHAPIO PAGUIMBIO	MILTON VLADIMIR GUAUÑA	Marco Antonio Solano Vargas	X		MILTON VLADIMIR GUAUÑA	25/8/2025	SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACION E INICIO DE EJECUCION DE OBRA.	ARCHIVO DIGITAL
243	25/8/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL TREBOL UNO	IRLEY CALAMBAS HOLL	Marco Antonio Solano Vargas	X		IRLEY CALAMBAS HOLL	25/8/2025	SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACION E INICIO DE EJECUCION DE OBRA.	ARCHIVO DIGITAL
244	25/8/2025	RESGUARDO INDIGENA CHIMBORAZO	MARIA RUTH CRUCES SANCHEZ	Marco Antonio Solano Vargas	X		MARIA RUTH CRUCES SANCHEZ	25/8/2025	SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACION E INICIO DE EJECUCION DE OBRA.	ARCHIVO DIGITAL
245	25/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	25/8/0205	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 2039-2024 JAC La Esperanza	ARCHIVO DIGITAL
246	25/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elmira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	25/8/0205	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social JAC La	ARCHIVO DIGITAL
247	25/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	25/8/0205	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 4399-2024 RI Páez De Corinto	ARCHIVO DIGITAL
248	25/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elmira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	25/8/0205	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social RI Páez De Corinto	ARCHIVO DIGITAL
249	26/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	26/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 3908-2024 JAC Vereda Chapio	ARCHIVO DIGITAL
250	26/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elmira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	26/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social JAC Chapio Paguimbio	ARCHIVO DIGITAL
251	26/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	26/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 3654-2024 JAC Quintero	ARCHIVO DIGITAL

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025	

252	26/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elmira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	26/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social JAC Quintero	ARCHIVO DIGITAL
253	26/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	26/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 2330-2024 JAC Nuevo Amanecer - Munchique	ARCHIVO DIGITAL
254	26/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elmira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	26/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social JAC Nuevo Amanecer - Munchique	ARCHIVO DIGITAL
255	26/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Luis Eduardo Ledezma Ramos	Maria Elmira Pinto Jaimes	X		Luis Eduardo Ledezma Ramos	26/8/2025	Respuesta comunicación 2025S-VCAU-061648 solicitud de radicación oportuna del Plan de Gestión Social.	ARCHIVO DIGITAL
256	27/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	27/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 4314-2023 JAC Monterredondo Miranda	ARCHIVO DIGITAL
257	27/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elmira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	27/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social JAC Monterredondo Miranda	ARCHIVO DIGITAL
258	27/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	27/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 2330-2024 JAC De Los Robles	ARCHIVO DIGITAL
259	27/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elmira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	27/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social JAC De Los Robles	ARCHIVO DIGITAL
260	28/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	28/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 4274-2023 JAC Caraqueño	ARCHIVO DIGITAL
261	28/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elmira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	28/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social JAC Caraqueño	ARCHIVO DIGITAL
262	28/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	28/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 2919-2024 JAC Vereda La Unión	ARCHIVO DIGITAL
263	28/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elmira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	28/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social JAC Vereda La Unión	ARCHIVO DIGITAL
264	28/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	28/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 2233-2024 JAC Vereda La Pila	ARCHIVO DIGITAL

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025	

265	28/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	28/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Socia JAC Vereda La Pila	ARCHIVO DIGITAL
266	28/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	28/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 2858-2024 JAC Tacueyó	ARCHIVO DIGITAL
267	28/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	28/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Socia JAC Tacueyó	ARCHIVO DIGITAL
268	29/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	29/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 3977 -2024 JAC JAC Monterredondo ( Cajibío)	ARCHIVO DIGITAL
269	29/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	29/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Socia JAC JAC Monterredondo ( Cajibío)	ARCHIVO DIGITAL
270	29/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	29/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 4324-2024 RI Paniquita	ARCHIVO DIGITAL
271	29/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	29/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Socia RI Paniquita	ARCHIVO DIGITAL
272	29/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	29/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 2554-2024 JAC El Chamizo	ARCHIVO DIGITAL
273	29/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	29/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Socia JAC El Chamizo	ARCHIVO DIGITAL
274	29/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Marco Antonio Solano Vargas	X		Martha Helena Romero Moreno	29/8/2025	Oficio entrega social, etapa inicial convenio 4097-2024 RI Chimbrazo	ARCHIVO DIGITAL
275	29/8/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Maria Elira Pinto Jaimes	X		Martha Helena Romero Moreno	29/8/2025	Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Socia RI	ARCHIVO DIGITAL

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p></div>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025	

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR										
CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA										
OBJETO DEL PROYECTO: Contrato de Interventoría No. 3649 de 2024 – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
01/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	2025S-VCAU-054847	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	CONSORCIO INTERVAL SUR	Citación a reunión con el Intermediario de la Aseguradora Javier Paz y Compañía	X		CON-SUR-25-182		ARCHIVO DIGITAL
04/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	2025S-VCAU-055169	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	CONSORCIO INTERVAL SUR	Solicitud de Aclaración de Personal Contratado y Aprobado del Contrato de Interventoría 3649-2024	X		PENDIENTE		ARCHIVO DIGITAL
04/08/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SOCORRO VALLES HONDO	-	MIYER LANDI AUSECHA ORDOÑEZ	CONSORCIO INTERVAL SUR	Convenio 3554 de 2024 y problemática de transporte.	X				ARCHIVO DIGITAL
05/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	2025S-VBOG-055490	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS	Respuesta al oficio 2025E-VUVRAZ-070125 del 1 de julio de 2025. CCPT Etapa de inicio. Convenio 4085-2024. Interventoría 3649-2024.		X			ARCHIVO DIGITAL
05/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	2025S-VBOG-055504	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS	Respuesta al oficio 2025E-VUVRAZ-077796 del 17 de julio de 2025. CCPT Etapa de inicio. Convenio 2427-2024. Interventoría 3649-2024. JAC La Merced, Cauca.		X			ARCHIVO DIGITAL
05/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	2025S-VBOG-055513	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS	Respuesta al oficio 2025E-VUVRAZ-072343 del 4 de julio de 2025. CCPT Etapa de inicio. Convenio 2631-2024. Interventoría 3649-2024. JAC La Merced, Cauca.		X			ARCHIVO DIGITAL
05/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	-	MAURICIO HERNAN CÉSPEDES SOLANO	-	RESOL 02593 DE 10-7-2025 EMERGENCIA PAEZ CAUCA		X			ARCHIVO DIGITAL
05/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	2025S-VCAU-055872	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Reiteración de requerimientos pendientes - Contrato de Interventoría No. 3649-2024	X		CON- SUR-25-192		ARCHIVO DIGITAL
05/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	2025S-VBOG-055881	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS	Respuesta al oficio 2025E-VUVRAZ-078629 del 18 de julio de 2025. CCPT Etapa de inicio. Convenio 2297-2024. Interventoría 3649-2024. JAC La Merced, Cauca.		X			ARCHIVO DIGITAL
06/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	2025S-VBOG-055983	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS	Respuesta al oficio 2025E-VUVRAZ-075407 del 11 de julio de 2025. CCPT Etapa de inicio. Convenio 4102-2024. Interventoría 3649-2024. RESGUARDO INDIGENA		X			ARCHIVO DIGITAL

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025	

06/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVÍAS	2025S-VBOG-055984	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS	Respuesta al oficio 2025E-VUVRAZ-078918 del 21 de julio de 2025. CCPT Etapa de inicio. Convenio 2059-2024. Interventoría 3649-2024. IAC		X			ARCHIVO DIGITAL
06/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVÍAS	2025S-VCAU-056161	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Requerimiento radicación Plan de Gestión Ambiental Inicial		X			ARCHIVO DIGITAL
11/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVÍAS	2025S-VCAU-057137	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Acompañamiento y gestión para actualización de las pólizas- Convenios a cargo	X		CON-SUR-25-207		ARCHIVO DIGITAL
11/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVÍAS	2025S-VCAU-057134	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Pago Sueldos y vehículo Edgar Julián Cerón Ordoñez		X			ARCHIVO DIGITAL
11/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVÍAS	2025S-VCAU-057326	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Avance físico y financiero convenios con 0%		X			ARCHIVO DIGITAL
12/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVÍAS	2025S-VCAU-057469	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Requerimiento del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PGA) - CI 3649-2024		X			ARCHIVO DIGITAL
12/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVÍAS	2025S-VCAU-057493	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Respuesta al Oficio No. CON-SUR-25-191 - Manifestación de Imposibilidad de Cumplimiento - Convenio No. 2919-2024	X		CON-SUR-25-210		ARCHIVO DIGITAL
15/08/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL RIONEGRO	--	ROSMIRA TROCHEZ	CONSORCIO INTERVIAL Atte. Ing. Alejandra Castro	Solicitud de cambio en el acabado del concreto ciclopeo		X			ARCHIVO DIGITAL
19/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVÍAS	2025S-VCAU-059640	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Solicitud entrega de documentos anexos presunto incumplimiento convenio 2919-2024	X		CON-SUR-25-228		ARCHIVO DIGITAL
19/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVÍAS	2025S-VCAU-059633	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Solicitud entrega informes y acta parcial de costos atrasada mes Julio-2025 cto 3649-2024		X			ARCHIVO DIGITAL
25/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVÍAS	2025S-VCAU-061648	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Solicitud de radicación oportuna del Plan de Gestión Social	X		CON-SUR-25-255		ARCHIVO DIGITAL
2708/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZÚ	-	ROCIO CAICEDO DIAZ	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Solicitud de intervención alcantarilla proyectada		X			ARCHIVO DIGITAL

**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA  
REVISÓ

**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS**  
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS  
APROBÓ

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



**CON-SUR-25- 180**

Popayán, Cauca, 05 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 2090-2024 en el municipio de Padilla, Corregimiento La Paila

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).

Fichas Programas del PGS (6 Fichas).

  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta de evento de cierre Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 220

Popayán, 15 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO**  
**JHON ALVARO GRISALES MESA**  
**Representante Legal**  
Toribío, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 2858-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de reiterar por segunda vez la solicitud de REMISIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) correspondiente al convenio en referencia; solicitud que se encuentra contenida en el oficio número **CON-SUR-25- 202**, de fecha 11 de agosto de 2025 y la cual en reiteradas ocasiones, se ha solicitado mediante diferentes acciones y medios como correo electrónico y/o WhatsApp, en donde se ha realizado el envío de información en la que se da a conocer el oficio remitido por INVIAS a la interventoría, fechado 10 de junio de 2025, como recordatorio para la entrega de la información en cuestión, con el fin de garantizar la presentación oportuna del radicado inicial del componente social como establece contractualmente en su convenio solidario.

Con lo anterior, también se han realizado solicitudes vía telefónica y brindado apoyo adicional mediante el envío de ejemplos de propuestas OPC por parte del equipo de interventoría.

Considerando que no se ha recibido respuesta a las solicitudes enviadas, y que el plazo para su recepción ha vencido, nos permitimos notificar que se establecen **DOS (2) DÍAS CALENDARIO** a partir de la fecha de recepción del presente oficio, para la entrega completa de la propuesta de OPC puesto que la información solicitada es necesaria para

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

realizar la oportuna radicación del Plan de Gestión Social, evitando así un inicio de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Agradecemos de antemano su atención y la oportuna gestión, y quedamos atentos a la entrega dentro del plazo establecido.

Atentamente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

CC. Archivo  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Jazmine Eugenia Narváez – Profesional Social

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 180

Popayán, Cauca, 05 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 2090-2024 en el municipio de Padilla, Corregimiento La Paila

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).

Fichas Programas del PGS (6 Fichas).

  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta de evento de cierre Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 220

Popayán, 15 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO**  
**JHON ALVARO GRISALES MESA**  
**Representante Legal**  
Toribío, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 2858-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de reiterar por segunda vez la solicitud de REMISIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) correspondiente al convenio en referencia; solicitud que se encuentra contenida en el oficio número **CON-SUR-25- 202**, de fecha 11 de agosto de 2025 y la cual en reiteradas ocasiones, se ha solicitado mediante diferentes acciones y medios como correo electrónico y/o WhatsApp, en donde se ha realizado el envío de información en la que se da a conocer el oficio remitido por INVIAS a la interventoría, fechado 10 de junio de 2025, como recordatorio para la entrega de la información en cuestión, con el fin de garantizar la presentación oportuna del radicado inicial del componente social como establece contractualmente en su convenio solidario.

Con lo anterior, también se han realizado solicitudes vía telefónica y brindado apoyo adicional mediante el envío de ejemplos de propuestas OPC por parte del equipo de interventoría.

Considerando que no se ha recibido respuesta a las solicitudes enviadas, y que el plazo para su recepción ha vencido, nos permitimos notificar que se establecen **DOS (2) DÍAS CALENDARIO** a partir de la fecha de recepción del presente oficio, para la entrega completa de la propuesta de OPC puesto que la información solicitada es necesaria para

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

realizar la oportuna radicación del Plan de Gestión Social, evitando así un inicio de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Agradecemos de antemano su atención y la oportuna gestión, y quedamos atentos a la entrega dentro del plazo establecido.

Atentamente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

CC. Archivo  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Jazmine Eugenia Narváez – Profesional Social

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 27 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 256**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 4314-2023 en el municipio de Miranda, vereda Monterredondo

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).

Fichas Programas del PGS (6 Fichas).

  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta de evento de cierre Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, 22 de agosto de 2025



## COMUNICADO DE INTERÉS GENERAL

CON-SUR-25-237

Señores

**ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL Y RESGUARDOS INDIGENAS  
CONVENIOS SOLIDARIOS INVIAS - LOTE 3  
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

Departamento del Cauca.

**REFERENCIA:** Contrato 3649-2024; **OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

**ASUNTO:** RECORDATORIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE CARGAR LAS PÓLIZAS AL SECOP DE ACUERDO CON LINEAMIENTOS DEL INVIAS.

Respetados señores:

En atención a los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, y conforme a las disposiciones legales que rigen la contratación pública en Colombia, nos permitimos recordar que las Organizaciones de Acción Comunal y los Resguardos Indígenas actúan como entidades contratantes para los convenios solidarios derivados del programa caminos comunitarios por la Paz, deben cumplir con la responsabilidad de cargar de manera oportuna dentro de los tiempos establecidos contractualmente en el contrato y de forma correcta, las garantías actualizadas a la plataforma SECOP II (Sistema Electrónico para la Contratación Pública).

La correcta publicación de estas garantías en SECOP II es un requisito indispensable para dar cumplimiento a la normatividad vigente, garantizar la transparencia del proceso contractual, y permitir el adecuado seguimiento por parte de los entes de control y la ciudadanía.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a las entidades contratantes:

- a) Verificar que las pólizas exigidas en los contratos cumplan con las condiciones y fechas establecidas de acuerdo a las actas de inicio, suspensiones, prórrogas y/o cualquier modificación aplicada al contrato inicial del convenio.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

- b) Realizar el cargue de dichas pólizas con su debido soporte de pago al SECOP II dentro de los plazos establecidos.
- c) Asegurar que la información cargada sea completa, clara y verificable, una vez realizado este proceso, notificar por correo a la entidad contratante (INVIAS) Interventoría de su actualización en la plataforma para dar tramitación de su aprobación por la entidad contratante.


La omisión de este deber podría acarrear consecuencias administrativas y contractuales, por lo cual se hace un llamado a la responsabilidad en el cumplimiento de esta obligación.

En caso tal de tener claridad sobre el ingreso a la plataforma, usuario, contraseña y proceso de cargue de documentos en la Plataforma de SECOP II, remitirse con la entidad contratante INVIAS para tener una atención oportuna y claridad en cualquiera duda persistente.

Agradecemos su atención y compromiso con la transparencia y la legalidad en los procesos contractuales.

Atentamente,

Firma:



**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría

CC: Archivo  
C.C. Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (director territorial Cauca).  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: María Bautista – Profesional de Apoyo técnico administrativo.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 13 de agosto de 2032

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 209**

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Monterredondo, municipio de Jambaló, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 05 de agosto de 2025

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 181**

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**


En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:


Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Corregimiento La Paila, municipio de Padilla, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:   
**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciointervialsur@gmail.com](mailto:Consortciointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, 05 de agosto de 2025

Señores

**JAVIER PAZ SUAREZ & CIA LTDA**

**Att: Dpto. Tesorería**

Cra. 7 No. 2 - 56 Centro, Oficina 01

Ciudad.

CON-SUR-25-182

**REFERENCIA: Contrato 3649-2024; OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CONSULTAS SOBRE PÓLIZAS Y SOPORTES DE PAGO CONVENIOS SOLIDARIOS LOTE 3 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

Yo, **MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.309.110 de Bucaramanga, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR** me permito autorizar de manera expresa a **LISETH MELISA LEMOS ENRÍQUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.730.211 de Popayán y **MARIA ALEXANDRA BAUTISTA BAYONA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.678.317, para que en mi nombre y representación ya sea acudiendo personalmente a la oficina o mediante otros canales de comunicación, como el teléfono, WhatsApp o correo electrónico con el fin de:

- Consultar el estado de las pólizas emitidas,
- Solicitar información sobre los soportes de pago,
- Verificar cualquier otro dato relacionado con los convenios solidarios suscritos.

Esta autorización se otorga únicamente con fines informativos y administrativos, y estará vigente a partir de la fecha de emisión de la presente carta hasta una nueva directriz.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier inquietud adicional.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal/Profesional Financiero  
Interventoría

C.C. Archivo  
C.C. Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor de Interventoría)

Proyectó: Ing. María Bautista (Profesional Apoyo Administrativo)

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciointervialsur@gmail.com](mailto:Consortciointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 11 de agosto de 2025

Señores  
**RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CORINTO**  
**JUAN CARLOS YATACUE ORTEGA**  
**Representante Legal**  
Corinto, Cauca

**CON-SUR-25- 205**

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 4399-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA PAEZ DE CORINTO DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CORINTO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Consorcio Intervial Zona Sur, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

En cumplimiento de las funciones adelantadas bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, a través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios mediante la firma de Convenios Solidarios para la ejecución de obras de mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial terciaria y sus condiciones de transitabilidad, con participación directa de los Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, pequeñas empresas, organizaciones sociales y la comunidad en general, el cual tiene como propósito favorecer el desarrollo de la economía rural y popular, mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de las economías locales, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia las obras comunitarias y el tejido social en los territorios intervenidos.

En el marco del Convenio **No. 4399-2024**, **se reitera la solicitud** de remitir la información completa referente a las obras de participación comunitaria (OPC) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social expuestos en la socialización inicial del convenio.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDICUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950


# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

La oportuna entrega de la documentación solicitada resulta fundamental para el avance óptimo de la ejecución del contrato. Es de vital importancia que la información sea remitida en los plazos estipulados, a fin de evitar retrasos en los procesos.

Siendo así, nos permitimos establecer **un plazo máximo de entrega** en su totalidad hasta el día **miércoles, 13 de agosto de 2025**; con los anexos específicos previamente notificados por los profesionales sociales del equipo de interventoría, los cuales deben estar proporcionados según los lineamientos establecidos por la entidad contratante INVIAS.

Agradecemos de antemano su atención y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en espera de su entrega dentro del tiempo establecido.

Cordialmente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**



**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ C.**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 05 de agosto de 2029

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 183**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 2038-2024 en el municipio de Suárez, Vereda La Turbina

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad
  - 2.4 Aclaración Cotización

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).
- Fichas Programas del PGS (6 Fichas).
- 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta OPC Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 11 de agosto de 2025

Señores

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA  
WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA

Representante Legal

La Martica, Cauca

CON-SUR-25- 186

**REFERENCIA: Convenio 2631-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**Asunto:** NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OPC PRESENTADA PARA EL "CONSTRUCCIÓN DEL PISO PRIMARIO PARA EL CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA."

Cordial saludo,

En relación con el contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda La Martica, municipio de Timbío Cauca, en el marco del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, en relación al componente social nos permitimos informar que se recibió comunicación por parte de la entidad contratante: INVIAS, en el cual se manifiesta que, luego de revisar los documentos radicados correspondientes a la etapa inicial, la Subdirección de Sostenibilidad emitió concepto de No Objeción, es decir, la propuesta fue aprobada para su ejecución.

Teniendo en cuenta lo anterior y para continuar con el proceso, se solicita con prontitud, realizar la entrega del **Plan de Compras para OPC**, ajustado **exactamente al valor** estipulado en el presupuesto inicial como PAGA (Gestión ambiental y social) por valor **\$ 4.587.455**, el cual es el mismo que se estableció en la propuesta presentada para la "Construcción del piso primario para el centro de integración comunal de la vereda La Martica. Las dimensiones del piso serán de 11 metros de largo por 6 metros de ancho."

Por otra parte, es preciso notificar que, en caso de haberse proyectado apoyo en refrigerios, este también deberá estar contemplado en dicho plan de compras si se cubre con el monto presupuestal asignado.

Cabe recordar que, para los planes de compra a presentar se deben adjuntar los **respectivos soportes**, es decir, cotizaciones organizadas, soportes para proveedor (Rut, Cédula, Certificación bancaria, pre-factura o cuenta de cobro, etc.), plan de compras con respectiva verificación previa del contador aprobado y encargado (retenciones si aplica) y firmado en original por las partes, oficios de

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

asociación/inscripción de cuentas y oficio de solicitud de transferencia, como ya se han aprobado los planes de compra en la ejecución de las obras contractuales.

*Finalmente, se solicita su apoyo con la entrega de:*

- Registro fotográfico del **antes, durante y después** de la ejecución de la OPC.
- Listados de asistencia.
- Videos de ser posible.
- Y demás soportes que evidencien la participación de la comunidad en la ejecución.

Agradecemos su atención y celeridad en el trámite.

Atentamente,




JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN

Profesional Social

CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR

**INTERVENTORÍA – LOTE 3 CAUCA**



**VoBo. Aprobación**

Marco A. Solano Vargas.

Director de Interventoría

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciintervialsur@gmail.com](mailto:Consortciintervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 11 de agosto de 2025

Señores

RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FXIW

LEIDY TATIANA PACHO CAMPO

Representante Legal

El Rosario, Cauca

**REFERENCIA: Convenio 4085-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL RESGUARDO INDIGENA CXAYU'CE FIW DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OPC PRESENTADA PARA EL "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CASA DE SALUD DEL RESGUARDO CXAYUCE FXIW."

Cordial saludo,

En relación con el contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda El Rosario, municipio de Cajibío Cauca, en el marco del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, en relación al componente social nos permitimos informar que se recibió comunicación por parte de la entidad contratante: INVIAS, en el cual se manifiesta que, luego de revisar los documentos radicados correspondientes a la etapa inicial, la Subdirección de Sostenibilidad emitió concepto de No Objeción, es decir, la propuesta fue aprobada para su ejecución.

Teniendo en cuenta lo anterior y para continuar con el proceso, se solicita con prontitud, realizar la entrega del **Plan de Compras para OPC**, ajustado **exactamente al valor** estipulado en el presupuesto inicial como PAGA (Gestión ambiental y social) por un valor de **\$ 4.608.064** el cual es el mismo que se estableció en la propuesta presentada para: "Mejoramiento integral de la Casa de Salud del Resguardo Cxayuce Fxiw, mediante la rehabilitación de los acabados en muros internos y externos que han sido afectados por la humedad. Asimismo, se contempla la reparación y adecuación de los canales de drenaje pluvial, con el fin de mitigar filtraciones futuras y evitar el deterioro progresivo de la infraestructura, contribuyendo así a la salubridad, funcionalidad y bienestar de la población usuaria."

Por otra parte, es preciso notificar que, en caso de haberse proyectado apoyo en refrigerios, este también deberá estar contemplado en dicho plan de compras si se cubre con el monto presupuestal asignado.

Cabe recordar que, para los planes de compra a presentar se deben adjuntar los **respectivos soportes**, es decir, cotizaciones organizadas, soportes para proveedor (Rut, Cédula, Certificación bancaria, pre-factura o cuenta de cobro, etc.), plan de compras con respectiva verificación previa del contador

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

aprobado y encargado (retenciones si aplica) y firmado en original por las partes, oficios de asociación/inscripción de cuentas y oficio de solicitud de transferencia, como ya se han aprobado los planes de compra en la ejecución de las obras contractuales.

Finalmente, se solicita su apoyo con la entrega de:


- Registro fotográfico del **antes, durante y después** de la ejecución de la OPC.
- Listados de asistencia.
- Videos de ser posible.
- Y demás soportes que evidencien la participación de la comunidad en la ejecución.

Agradecemos su atención y celeridad en el trámite.

Atentamente,



**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**  
**INTERVENTORÍA – LOTE 3 CAUCA**



**VoBo. Aprobación**  
Marco A. Solano Vargas.  
Director de Interventoría

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 05 de Agosto de 2025

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 184**

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la Vereda La Turbina, municipio de Suárez, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría

**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social

**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 15 de agosto de 2038

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 211**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 2233-2024 en el municipio de Puracé, vereda El Trébol Uno

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).
- Fichas Programas del PGS (6 Fichas).
  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).

3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta de evento de cierre Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 08 de agosto de 2025

Señores

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**

Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

Director Territorial Regional Cauca

Carrera 9 No. 25N – 06

Popayán, Cauca

**CON-SUR-25-191**

**REFERENCIA:** Contrato 3649-2024; **OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

**Convenio Solidario No. 2919-2024, OBJETO:** “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE PADILLA DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

**ASUNTO:** Traslado a INVIAS – Manifestación de Imposibilidad de Cumplimiento – Convenio Solidario No. 2919-2024.

Cordial saludo,

En atención a las funciones de seguimiento, control y verificación asignadas a esta Interventoría en el marco del contrato de interventoría de la referencia, nos permitimos dar traslado oficial al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) de la manifestación remitida por el representante legal del Organismo de Acción Comunal (OAC) ejecutor del Convenio Solidario No. 2919-2024, relativa a la imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual, dejando a su vez trazabilidad de las actuaciones realizadas por parte de esta Interventoría.

## 1. Información general del convenio

A continuación mencionamos el perfil del contrato

<b>No. del Convenio</b>	2919-2024
<b>ID Secop</b>	SPSC-CD-CS-657-2024
<b>Resguardo indígena</b>	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN
<b>NIT</b>	817.004.810-1
<b>Objeto del Convenio</b>	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

	DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 200.201.271
Representante legal del Resguardo indígena	JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA
Fecha suscripción Convenio	2 de agosto de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde el 20/12/2024 hasta el 15/03/2025
Ampliación suspensión No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 20/03/2025
Reanudación No. 1	21/03/2025
Prórroga No. 1	Desde el 02/04/2025 hasta el 16/07/2025
Prórroga No. 2	Desde el 17/07/2025 hasta el 31/10/2025
Fecha de terminación vigente	31/10/2025
Avance etapa alistamiento (%)	0%
Avance etapa obras de mejoramiento (%)	0%
Actividades Ejecutadas	Etapa 1 Alistamiento: No Superada. Etapa 2 – Obras de mejoramiento: No ha iniciado.
Actividades pendientes por ejecutar	Etapa 1 Alistamiento: Culminar la etapa. Etapa 2 – Obras de mejoramiento: Iniciar la etapa de ejecución.

## 2. Actuaciones realizadas por la Interventoría

- **06 de mayo de 2025:** Socialización inicial del proyecto con levantamiento de acta y registro de asistencia.
- **14 de mayo de 2025:** Emisión de oficio CON-SUR-25-116, Aprobación hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido.
- **05 de junio de 2025:** Emisión de oficio CON-SUR-25-138, Revisión y aprobación de hojas de vida personal y de campo idóneo mínimo requerido.
- **10 de junio de 2025:** Emisión del oficio CON-SUR-25-0139 solicitando la entrega del Plan de Compras y documentación técnica.
- **23 de julio de 2025:** Emisión del oficio CON-SUR-25-0172 reiterando requerimiento de información técnica y administrativa.
- **25 de julio de 2025:** Se recibe respuesta por correo electrónico del representante legal del OAC, en la cual manifiesta la **imposibilidad de continuar con la ejecución del convenio**.
- **28 de julio de 2025:** Se emite el oficio CON-SUR-25-0178, trasladando el contenido del correo al área competente dentro del Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

## 3. Contenido de la manifestación del representante legal

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciointervialsur@gmail.com](mailto:Consortciointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Mediante comunicación electrónica del 25 de julio de 2025, el representante legal del OAC manifiesta las siguientes situaciones:

- Su ingreso a una Escuela de Formación de la Policía Nacional le ha restringido el uso de medios de comunicación, afectando su capacidad de gestión del convenio.
- Imposibilidad de realizar trámites bancarios por motivos de seguridad institucional.
- Intención de retiro del proyecto debido a las limitaciones impuestas por su situación actual.
- Reconocimiento de la imposibilidad de delegar funciones, a pesar de haber intentado ceder el poder al vicepresidente del OAC.
- Agradecimiento por el acompañamiento brindado y solicitud de orientación sobre los pasos a seguir.

#### 4. Observaciones de la Interventoría

Tras múltiples intentos de comunicación por parte de la profesional social del proyecto y vía WhatsApp con el representante legal, y ante la manifestación clara de **desistimiento de ejecución** por parte del OAC, esta Interventoría concluye que:

- **No se ha cumplido ninguna de las etapas previstas en el convenio**, ni se ha iniciado físicamente la obra.
- **No se ha remitido información técnica ni administrativa completa** a pesar de los requerimientos.
- Se configura un **incumplimiento del objeto contractual por parte del OAC**, en los términos del convenio suscrito.

#### 5. Solicitud de aplicación de cláusulas contractuales

De acuerdo con lo previsto en el Convenio Solidario No. 2919-2024, esta Interventoría considera procedente la aplicación de las siguientes cláusulas:

#### Cláusula décima sexta – Multas.

- I. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra imputable al OAC: multa del **0,5%** del valor del convenio por cada día calendario de atraso.
- II. Por no mantener, renovar o adicionar garantías en los términos establecidos: multa del **1%** del valor del convenio por cada día de atraso.
- III. Por no entregar la información requerida por el Interventor o Supervisor: multa del **0,2%** del valor del convenio por cada día de atraso.

#### Cláusula décima octava – Causales de Terminación.

- IV. Por incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del OAC.

#### 6. Conclusión y traslado

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

En consecuencia, se traslada formalmente esta situación al Instituto Nacional de Vías (INVIAS), a fin de que se tomen las decisiones que correspondan en derecho, con base en los antecedentes contractuales, los hechos descritos y la manifestación expresa de desistimiento por parte del OAC.

Esta Interventoría queda atenta a cualquier instrucción adicional y a colaborar con el seguimiento y cierre del presente proceso.

Cordialmente,

Firma:

  
**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal

Anexos:

Anexo 1: Oficio 20250514\_CON-SUR-25-116\_Aceptacion de Hoja de Vida JAC LA UNION  
Anexo 2: Oficio 20250605\_CON-SUR-25-138\_Aceptacion de Hoja de Vida JAC LA UNION  
Anexo 3: Oficio 20250610\_CON-SUR-25-0139\_Solicitud de remisión del Plan de Compras y documentación técnica en el marco del Convenio No. 2919-2024  
Anexo 4: Oficio 20250723\_CON-SUR-25-0172\_Requerimiento de información - Convenio Solidario No. 2919-2024  
Anexo 5: Respuesta del RL al Oficio 20250723\_CON-SUR-25-0172\_Requerimiento de información - Convenio Solidario No. 2919-2024  
Anexo 6: Acta de Reunión JAC LA UNIÓN  
Anexo 7: Listado de Asistencia JAC LA UNIÓN  
Anexo 8: Registro Fotografico JAC LA UNIÓN  
Anexo 9: Evidencias conversaciones vía WhatsApp con RL JAC LA UNIÓN

C.C. Archivo  
C.C. Juan Esteban Ulabarry Mina (Representante Legal – Juan de Acción Comunal La Unión)  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: María Bautista – Profesional de Apoyo técnico administrativo.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 239

Popayán, Cauca, 25 de agosto de 2026

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda El Horno, municipio de Miranda, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 11 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU**  
**ROCIO CAICEDO DIAZ**  
**Representante Legal**  
Vereda Asnazu, Cauca

CON-SUR-25- 185

**REFERENCIA: Convenio 2059-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AZNAZÚ DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**Asunto:** NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OPC PRESENTADA PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD Y DEL ESPACIO EDUCATIVO CONTIGUO"

Cordial saludo,

En relación con el contrato de obra para el mejoramiento vial en la Vereda Asnazu, municipio de Suárez Cauca, en el marco del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, en relación al componente social nos permitimos informar que se recibió comunicación por parte de la entidad contratante: INVIAS, en el cual se manifiesta que, luego de revisar los documentos radicados correspondientes a la etapa inicial, la Subdirección de Sostenibilidad emitió concepto de No Objeción, es decir, **la propuesta fue aprobada para su ejecución.**

Teniendo en cuenta lo anterior y para continuar con el proceso, se solicita con prontitud, realizar la entrega del **Plan de Compras para OPC**, ajustado **exactamente al valor** estipulado en el presupuesto inicial como PAGA (Gestión ambiental y social) por un valor de **\$4.621.517**, el cual es el mismo que se estableció en la propuesta presentada para *"Permitir el adecuado aprovechamiento del espacio deportivo por parte de la comunidad, mediante el mejoramiento de la infraestructura del puesto de salud y del espacio educativo contiguo"*; para lo cual, se propuso la construcción de un cerramiento perimetral en ladrillo a la vista, con tubería galvanizada de 2 ½" y malla de 2", así como la instalación de una malla de impacto en la zona del arco, con el fin de proteger la cubierta y la estructura del colegio.

Por otra parte, es preciso notificar que, en caso de haberse proyectado apoyo en refrigerios, este también deberá estar contemplado en dicho plan de compras si se cubre con el monto presupuestal asignado.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR


Cabe recordar que, para los planes de compra a presentar se deben adjuntar los **respectivos soportes**, es decir, cotizaciones organizadas, soportes para proveedor (Rut, Cédula, Certificación bancaria, pre-factura o cuenta de cobro, etc.), plan de compras con respectiva verificación previa del contador aprobado y encargado (retenciones si aplica) y firmado en original por las partes, oficios de asociación/inscripción de cuentas y oficio de solicitud de transferencia, como ya se han aprobado los planes de compra en la ejecución de las obras contractuales.


Finalmente, se solicita su apoyo con la entrega de:

- Registro fotográfico del **antes, durante y después** de la ejecución de la OPC.
- Listados de asistencia.
- Videos de ser posible.
- Y demás soportes que evidencien la participación de la comunidad en la ejecución.

Agradecemos su atención y celeridad en el trámite.

Atentamente,

  
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**  
**INTERVENTORÍA – LOTE 3 CAUCA**

  
**VoBo. Aprobación**  
Marco A. Solano Vargas.  
Director de Interventoría

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, 9 de agosto de 2025



**Señores**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
Dirección territorial INVIAS Cauca

**Atn.: Luis Eduardo Ledezma**

Director Territorial Cauca

**Atn.: Jorge Alonso Ortega**

Supervisor de Interventoría

Ciudad.

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024; OBJETO:** “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”


**ASUNTO:** REPUESTA COMUNICACIÓN 2025S-VCAU-055872 – REQUERIMIENTOS INTERVENTORÍA

Cordial saludo,

En atención a las solicitudes realizadas por su parte, a través de la comunicación radicado No. 2025S-VCAU-055872, nos permitimos dar respuesta a cada uno de sus requerimientos:

- 1. Incumplimiento y desistimiento del Convenio 2919-2024 Junta de Acción Comunal, Vereda La Unión, en el Municipio de Padilla, donde el RL JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA manifiesta desistir de la ejecución del convenio:***  
Nos permitimos remitir a ustedes, en cumplimiento al ítem “8.4 FACULTADES Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA (...) Subíndice 45. Atención de Procesos Administrativos y/o Judiciales”, el **ANEXO 1.** como soporte de la trazabilidad que se radicó para continuación de la tramitación de incumplimiento, como entidad contratante.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



**2. Entregar actas e informes atrasados del mes de mayo y junio de 2025:** Nos permitimos notificar que los informes han sido revisados por el profesional de apoyo: Ing. Juan Daniel el cual ha realizado observaciones y requerimientos para su radicación completa, esto en modo presencial en las instalaciones de INVIAS, territorial Cauca, de la cual ha participado nuestra profesional, Ing Valeria Piamba, la cual hace parte del equipo de trabajo de Interventoría.

Sin embargo, se notifica que, a más tardar, el día martes 11 de agosto, serán radicados los informes con su totalidad de observaciones subsanadas y requerimientos para su revisión final y posterior firma, con el fin de poder, también, subirlos a la plataforma SECOP II.


**3. Entrega balance de topografías que no son acordes o están mal georreferenciadas en los convenios:** Se adjunta matriz resumen de las observaciones, ya socializadas desde el inicio de cada convenio solidario y del contrato de interventoría, correspondientes a los estudios entregados por la entidad para la ejecución de cada convenio.

En este ítem, es preciso aclarar que, para poder avanzar con los convenios y avalar su inicio de ejecución, se destinaron recursos del mismo convenio para poder realizar una actualización de los tramos viales a intervenir con los diseños correspondientes y reales, pues aunque se notificó y puso en conocimiento a la entidad contratante de los errores del paquete entregado, no se había atendido el requerimiento y precisaba iniciar las obras. **ANEXO 2.**

**4. Realizar proceso de suspensión convenio 3943-2024 – Resguardo Indígena BELALCAZAR, Municipio PAEZ:** Nos permitimos remitir soporte de la tramitación del proceso de suspensión del convenio solidario para continuidad por la entidad contratante, toda vez el retraso en su envío se presentó por problemas en la

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

comunicación con el representante legal del convenio para la tramitación de la solicitud y, que no contábamos con la resolución emitida para la emergencia declarada en la vía de acceso al Municipio.



5. **Apoyo de la territorial para solucionar los retrasos en los pagos por parte del Banco Av Villas y gestión de las pólizas de los convenios por parte de la aseguradora Javier Paz y compañía:** En atención a su manifiesto en donde el banco da a conocer falencias en el envío de información, nos permitimos notificar que cada cambio o requerimiento, que NO se notifica con anticipación por el banco y es diferente a las condiciones y los requerimientos iniciales de tramitación de pago, se han acatado, sin embargo, hemos radicado soportes de las reiteradas quejas no sólo en la demora en envío de soportes de pagos, en los pagos retrasados de las retenciones para la DIAN o en la atención para realización de los pagos emitidos por el correo institucional de la interventoría previa revisión de los Representantes Legales, sino que TAMBIÉN son reiteradas las quejas, molestias y requerimientos realizados por las contadores y representantes de las juntas, pues NO se recibe respuesta oportuna en menos de 5 u 8 días hábiles por parte de los profesionales

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

encargados del Banco AV VILLAS, aun cuando requieren con suma urgencia consolidar temas financieros y contables bajo los formatos INVIAS previamente establecidos para el convenio e indispensables para los cierres financieros y liquidaciones de cada uno; lo anterior nos preocupa, porque a la fecha NO se han enviado los extractos solicitados, ni movimientos bancarios que han requerido los contadores y mucho menos se responden llamadas, correos ni mensajes por el WhatsApp asignado para la atención a ellos.

Finalmente, con relación al personal encargado y permitido, que hace parte del equipo de interventoría, nos permitimos notificar que a través del oficio CON-SUR-25-182 del día martes 5 de agosto, se les socializó nombres, cargo y autorización del personal permitido para atender los requerimientos y consultas sobre PÓLIZAS Y SOPORTES DE PAGOS DE LOS CONVENIOS bajo la supervisión de nuestra interventoría, dado que la carga laboral técnico-administrativa con los convenios es alta y, nos importa la organización, trazabilidad pero sobre todo, garantizar el cumplimiento contractual adecuadamente, tenemos dos profesionales encargadas, de las cuales una está ubicada en la ciudad de Popayán de planta en las instalaciones de oficina de la Interventoría.



# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Atentos a cualquier inquietud y agradeciendo su amable colaboración,

Atentamente,

Firma:   
**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
Interventoría

CC. Archivo  
C.C. Ing. Yira Elizabeth Copete Mosquera - Apoyo a la Supervisión INVIAS  
C.C. Ing. Sandra Milena Acosta Gómez – Subdirección Vías Regionales INVIAS  
C.C. Ing. Mónica Alexandra Díaz Jaime – Coordinadora Zona Sur Occidente INVIAS

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 187

Popayán, Cauca, 11 de agosto de 2025

Señores  
RESGUARDO INDIGENA DE CANOAS  
ROBINSON CAMPO  
Representante Legal  
Páez, Cauca

**REFERENCIA: Convenio 4102-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OPC PRESENTADA PARA "FORTALECER EL ESPACIO COMUNITARIO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CANOAS."

Cordial saludo,

En relación con el contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Páez, municipio de Santander de Quilichao Cauca, en el marco del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, en relación al componente social nos permitimos informar que se recibió comunicación por parte de la entidad contratante: INVIAS, en el cual se manifiesta que, luego de revisar los documentos radicados correspondientes a la etapa inicial, la Subdirección de Sostenibilidad emitió concepto de No Objeción, es decir, la propuesta fue aprobada para su ejecución.

Teniendo en cuenta lo anterior y para continuar con el proceso, se solicita con prontitud, realizar la entrega del **Plan de Compras para OPC**, ajustado **exactamente al valor** estipulado en el presupuesto inicial como PAGA (Gestión ambiental y social) por un valor de **\$ 4.698.499** el cual es el mismo que se estableció en la propuesta presentada para "Fortalecer el espacio comunitario del Resguardo Indígena de Canoas. Con este fin, se busca renovar y consolidar la sede principal como un punto de encuentro fundamental para la comunidad."

Por otra parte, es preciso notificar que, en caso de haberse proyectado apoyo en refrigerios, este también deberá estar contemplado en dicho plan de compras si se cubre con el monto presupuestal asignado.

Cabe recordar que, para los planes de compra a presentar se deben adjuntar los **respectivos soportes**, es decir, cotizaciones organizadas, soportes para proveedor (Rut, Cédula, Certificación bancaria, pre-factura o cuenta de cobro, etc.), plan de compras con respectiva verificación previa del contador aprobado y encargado (retenciones si aplica) y firmado en original por las partes, oficios de

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR


asociación/inscripción de cuentas y oficio de solicitud de transferencia, como ya se han aprobado los planes de compra en la ejecución de las obras contractuales.

Finalmente, se solicita su apoyo con la entrega de:

- Registro fotográfico del **antes, durante y después** de la ejecución de la OPC.
- Listados de asistencia.
- Videos de ser posible.
- Y demás soportes que evidencien la participación de la comunidad en la ejecución.

Agradecemos su atención y celeridad en el trámite.

Atentamente,



JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN

Profesional Social

CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR

INTERVENTORÍA – LOTE 3 CAUCA



**VoBo. Aprobación**

Marco A. Solano Vargas.

Director de Interventoría

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciintervialsur@gmail.com](mailto:Consortciintervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 189

Popayán, Cauca, 11 de agosto de 2025

Señores  
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA  
ROSMIRA ZULETA TROCHEZ  
Representante Legal  
Rionegro, Cauca

**REFERENCIA:** Convenio 2427-2024: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO – GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OPC PRESENTADA PARA EL "MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN LA VEREDA RIO NEGRO MEDIANTE EL ENCERRAMIENTO DEL PARQUE EN MAYA ESLABONADA."

Cordial saludo,

En relación con el contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Rionegro, municipio de Corinto Cauca, en el marco del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, nos permitimos informar que se recibió comunicación por parte de la entidad contratante: INVIAS, en el cual se manifiesta que, luego de revisar los documentos radicados correspondientes a la etapa inicial, la Subdirección de Sostenibilidad emitió concepto de No Objeción, es decir, **la propuesta fue aprobada para su ejecución.**

Teniendo en cuenta lo anterior y para continuar con el proceso, se solicita con prontitud, realizar la entrega del **Plan de Compras para OPC**, ajustado **exactamente al valor** estipulado en el presupuesto inicial como PAGA (Gestión ambiental y social) por un valor de **\$ 4.545.290**, el cual es el mismo que se estableció en la propuesta presentada para "Mejoramiento del parque infantil ubicado en la vereda Rio Negro mediante el encerramiento del parque en maya eslabonada"

Por otra parte, es preciso notificar que, en caso de haberse proyectado apoyo en refrigerios, este también deberá estar contemplado en dicho plan de compras si se cubre con el monto presupuestal asignado.

Cabe recordar que, para los planes de compra a presentar se deben adjuntar los **respectivos soportes**, es decir, cotizaciones organizadas, soportes para proveedor (Rut, Cédula, Certificación bancaria, pre-factura o cuenta de cobro, etc.), plan de compras con respectiva verificación previa del contador aprobado y encargado (retenciones si aplica) y firmado en original por las partes, oficios de

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER  
Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)  
Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR


asociación/inscripción de cuentas y oficio de solicitud de transferencia, como ya se han aprobado los planes de compra en la ejecución de las obras contractuales.


Finalmente, se solicita su apoyo con la entrega de:

- Registro fotográfico del **antes, durante y después** de la ejecución de la OPC.
- Listados de asistencia.
- Videos de ser posible.
- Y demás soportes que evidencien la participación de la comunidad en la ejecución.

Agradecemos su atención y celeridad en el trámite.

Atentamente,

  
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**  
**INTERVENTORÍA – LOTE 3 CAUCA**

  
**VoBo. Aprobación**  
Marco A. Solano Vargas.  
Director de Interventoría

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 188

Popayán, Cauca, 11 de agosto de 2025

Señores

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA

MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ

Representante Legal

Cabañita, Cauca

**REFERENCIA: Convenio 2297-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OPC PRESENTADA PARA "MEJORAR LAS CONDICIONES EN QUE SE GESTIONA LA BASURA EN LA VEREDA CABAÑITA, CON INSTALACIÓN DE 13 CANASTAS PARA RESIDUOS."

Cordial saludo,

En relación con el contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Cabañita, municipio de Guachené Cauca, en el marco del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, en relación al componente social nos permitimos informar que se recibió comunicación por parte de la entidad contratante: INVIAS, en el cual se manifiesta que, luego de revisar los documentos radicados correspondientes a la etapa inicial, la Subdirección de Sostenibilidad emitió concepto de No Objeción, es decir, la propuesta fue aprobada para su ejecución.

Teniendo en cuenta lo anterior y para continuar con el proceso, se solicita con prontitud, realizar la entrega del **Plan de Compras para OPC**, ajustado **exactamente al valor** estipulado en el presupuesto inicial como PAGA (Gestión ambiental y social) por un valor de **\$ 4.630.867**, el cual es el mismo que se estableció en la propuesta presentada para "Mejorar las condiciones en que se gestiona la basura en la vereda Cabañita, especialmente frente a la problemática generada por la acción de los animales. Para ello, se plantea la instalación de 13 canastas para residuos, como medida para mitigar la dispersión de basura ocasionada cuando el camión recolector no llega a tiempo." Por otra parte, es preciso notificar que, en caso de haberse proyectado apoyo en refrigerios, este también deberá estar contemplado en dicho plan de compras si se cubre con el monto presupuestal asignado.

Cabe recordar que, para los planes de compra a presentar se deben adjuntar los **respectivos soportes**, es decir, cotizaciones organizadas, soportes para proveedor (Rut, Cédula, Certificación bancaria, pre-factura o cuenta de cobro, etc.), plan de compras con respectiva verificación previa del contador aprobado y encargado (retenciones si aplica) y firmado en original por las partes, oficios de asociación/inscripción de cuentas y oficio de solicitud de transferencia, como ya se han aprobado los planes de compra en la ejecución de las obras contractuales.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Finalmente, se solicita su apoyo con la entrega de:

- Registro fotográfico del **antes, durante y después** de la ejecución de la OPC.
- Listados de asistencia.
- Videos de ser posible.
- Y demás soportes que evidencien la participación de la comunidad en la ejecución.



Agradecemos su atención y celeridad en el trámite.

Atentamente,

JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN  
Profesional Social  
CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR  
INTERVENTORÍA – LOTE 3 CAUCA

**VoBo. Aprobación**  
Marco A. Solano Vargas.  
Director de Interventoría

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 11 de agosto de 2025

Señores

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CHAPIO Y PAGUIMBIO**

**MILTON VLADIMIR GUAUÑA CALAPSU**

**Representante Legal**

Puracé, Cauca

**CON-SUR-25- 195**

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 3908-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Consorcio Intervial Zona Sur, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

En cumplimiento de las funciones adelantadas bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, a través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios mediante la firma de Convenios Solidarios para la ejecución de obras de mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial terciaria y sus condiciones de transitabilidad, con participación directa de los Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, pequeñas empresas, organizaciones sociales y la comunidad en general, el cual tiene como propósito favorecer el desarrollo de la economía rural y popular, mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de las economías locales, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia las obras comunitarias y el tejido social en los territorios intervenidos.

En el marco del Convenio **No. 3908-2024**, **se reitera la solicitud** de remitir la información completa referente a las obras de participación comunitaria (OPC) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social expuestos en la socialización inicial del convenio.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950


# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

La oportuna entrega de la documentación solicitada resulta fundamental para el avance óptimo de la ejecución del contrato. Es de vital importancia que la información sea remitida en los plazos estipulados, a fin de evitar retrasos en los procesos.

Siendo así, nos permitimos establecer **un plazo máximo de entrega** en su totalidad hasta el día **miércoles, 13 de agosto de 2025**; con los anexos específicos previamente notificados por los profesionales sociales del equipo de interventoría, los cuales deben estar proporcionados según los lineamientos establecidos por la entidad contratante INVIAS.

Agradecemos de antemano su atención y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en espera de su entrega dentro del tiempo establecido.

Cordialmente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**



**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ C.**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 11 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO**  
**FABIAN BONILLA RIVERA**  
**Representante Legal**  
Miranda, Cauca

CON-SUR-25- 194

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 4274-2023:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARAQUEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Consorcio Intervial Zona Sur, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

En cumplimiento de las funciones adelantadas bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, a través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios mediante la firma de Convenios Solidarios para la ejecución de obras de mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial terciaria y sus condiciones de transitabilidad, con participación directa de los Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, pequeñas empresas, organizaciones sociales y la comunidad en general, el cual tiene como propósito favorecer el desarrollo de la economía rural y popular, mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de las economías locales, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia las obras comunitarias y el tejido social en los territorios intervenidos.

En el marco del Convenio **No. 4274-2023**, **se reitera la solicitud** de remitir la información completa referente a las obras de participación comunitaria (OPC) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social expuestos en la socialización inicial del convenio.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

La oportuna entrega de la documentación solicitada resulta fundamental para el avance óptimo de la ejecución del contrato. Es de vital importancia que la información sea remitida en los plazos estipulados, a fin de evitar retrasos en los procesos.

Siendo así, nos permitimos establecer **un plazo máximo de entrega** en su totalidad hasta el día **miércoles, 13 de agosto de 2025**; con los anexos específicos previamente notificados por los profesionales sociales del equipo de interventoría, los cuales deben estar proporcionados según los lineamientos establecidos por la entidad contratante INVIAS.

Agradecemos de antemano su atención y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en espera de su entrega dentro del tiempo establecido.

Cordialmente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**



**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ C.**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 11 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO**  
**MÓNICA YULIETH AMBUILA ARARAT**  
**Representante Legal**  
Padilla, Cauca

CON-SUR-25- 196

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 2554-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Consorcio Intervial Zona Sur, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

En cumplimiento de las funciones adelantadas bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, a través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios mediante la firma de Convenios Solidarios para la ejecución de obras de mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial terciaria y sus condiciones de transitabilidad, con participación directa de los Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, pequeñas empresas, organizaciones sociales y la comunidad en general, el cual tiene como propósito favorecer el desarrollo de la economía rural y popular, mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de las economías locales, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia las obras comunitarias y el tejido social en los territorios intervenidos.

En el marco del Convenio **No. 2554-2024**, **se reitera la solicitud** de remitir la información completa referente a las obras de participación comunitaria (OPC) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social expuestos en la socialización inicial del convenio.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDICUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

La oportuna entrega de la documentación solicitada resulta fundamental para el avance óptimo de la ejecución del contrato. Es de vital importancia que la información sea remitida en los plazos estipulados, a fin de evitar retrasos en los procesos.

Siendo así, nos permitimos establecer **un plazo máximo de entrega** en su totalidad hasta el día **miércoles, 13 de agosto de 2025**; con los anexos específicos previamente notificados por los profesionales sociales del equipo de interventoría, los cuales deben estar proporcionados según los lineamientos establecidos por la entidad contratante INVIAS.

Agradecemos de antemano su atención y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en espera de su entrega dentro del tiempo establecido.

Cordialmente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**



**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ C.**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 221

Popayán, 15 de agosto de 2025

Señores  
**RESGUARDO INDÍGENA DE BELALCAZAR**  
**PEDRO JESUS CASTAÑO URBANO**  
**Representante Legal**  
Páez, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 3943-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL BELALCAZAR DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de reiterar por segunda vez la solicitud de REMISIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) correspondiente al convenio en referencia; solicitud que se encuentra contenida en el oficio número **CON-SUR-25- 203**, de fecha 11 de agosto de 2025 y la cual en reiteradas ocasiones, se ha solicitado mediante diferentes acciones y medios como correo electrónico y/o WhatsApp, en donde se ha realizado el envío de información en la que se da a conocer el oficio remitido por INVIA a la interventoría, fechado 10 de junio de 2025, como recordatorio para la entrega de la información en cuestión, con el fin de garantizar la presentación oportuna del radicado inicial del componente social como establece contractualmente en su convenio solidario.

Con lo anterior, también se han realizado solicitudes vía telefónica y brindado apoyo adicional mediante el envío de ejemplos de propuestas OPC por parte del equipo de interventoría.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Considerando que no se ha recibido respuesta a las solicitudes enviadas, y que el plazo para su recepción ha vencido, nos permitimos notificar que se establecen **DOS (2) DÍAS CALENDARIO** a partir de la fecha de recepción del presente oficio, para la entrega completa de la propuesta de OPC puesto que la información solicitada es necesaria para realizar la oportuna radicación del Plan de Gestión Social, evitando así un inicio de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Agradecemos de antemano su atención y la oportuna gestión, y quedamos atentos a la entrega dentro del plazo establecido.

Atentamente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

CC. Archivo  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Jazmine Eugenia Narváez – Profesional Social

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 197

Popayán, 11 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO**  
**EYDER TAQUINAS RIVERA**  
**Representante Legal**  
Miranda, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 4307-2023:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Consorcio Intervial Zona Sur, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

En cumplimiento de las funciones adelantadas bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, a través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios mediante la firma de Convenios Solidarios para la ejecución de obras de mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial terciaria y sus condiciones de transitabilidad, con participación directa de los Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, pequeñas empresas, organizaciones sociales y la comunidad en general, el cual tiene como propósito favorecer el desarrollo de la economía rural y popular, mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de las economías locales, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia las obras comunitarias y el tejido social en los territorios intervenidos.

En el marco del Convenio **No. 4307-2023**, **se reitera la solicitud** de remitir la información completa referente a las obras de participación comunitaria (OPC) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social expuestos en la socialización inicial del convenio.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

La oportuna entrega de la documentación solicitada resulta fundamental para el avance óptimo de la ejecución del contrato. Es de vital importancia que la información sea remitida en los plazos estipulados, a fin de evitar retrasos en los procesos.

Siendo así, nos permitimos establecer **un plazo máximo de entrega** en su totalidad hasta el día **miércoles, 13 de agosto de 2025**; con los anexos específicos previamente notificados por los profesionales sociales del equipo de interventoría, los cuales deben estar proporcionados según los lineamientos establecidos por la entidad contratante INVIAS.

Agradecemos de antemano su atención y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en espera de su entrega dentro del tiempo establecido.

Cordialmente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**



**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ C.**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, agosto 25 de 2025

Señores

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO**

MONICA YULIETH AMBUILA ARARAT

Representante Legal.

Padilla, Cauca

CON-SUR-25-241

**REFERENCIA: Contrato 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAJ CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACION E INICIO DE EJECUCION DE OBRA.

Cordial saludo,

En atención a la ejecución del convenio en mención, el cual contempla dos etapas, me permito recordar lo siguiente:

1. **Etapas de alistamiento:** corresponde a la entrega del plan de compras con sus respectivos costos, cantidades de ejecución, cronograma y programa de inversión. Así mismo, por parte de la junta se debe presentar la relación del personal a vincular para la ejecución de las obras. Esta etapa tiene un plazo máximo de quince (15) días.
2. **Etapas de obras de mejoramiento:** inicia una vez culminada la etapa de alistamiento, con la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución de Obras entre la junta, el Supervisor y/o la Interventoría. En esta etapa, la junta se obliga a ejecutar la totalidad de las obras objeto del convenio, disponiendo los frentes de trabajo necesarios para garantizar su cumplimiento.

Hasta la fecha, la interventoría ha apoyado la formulación del plan de compras, el cual ya fue aprobado. No obstante, persiste la ausencia del maestro de obra en el sitio y, aunque se recibió una propuesta, el ingeniero residente no ha remitido la información solicitada para que la interventoría pueda evaluarla. Además, a pesar de las reiteradas solicitudes realizadas por WhatsApp, aún no se ha entregado la documentación correspondiente a los contratos de personal, ni las evidencias de los exámenes médicos de ingreso, ni la formalización de la vinculación del personal.

Como consecuencia de lo anterior, no ha sido posible dar inicio a la Etapa 2 – Obras de Mejoramiento, lo que está retrasando el cumplimiento del objeto contractual. Cabe recordar que esta etapa debía iniciarse de forma inmediata una vez culminado el alistamiento y que su plazo ya se encuentra vencido; adicionalmente, la finalización del convenio está prevista

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

The logo features a stylized blue road with a white dashed line curving upwards, enclosed within a light blue circular swoosh.

para el 31 de octubre de 2025, por lo que el retraso actual compromete el cumplimiento oportuno del contrato.

Por lo tanto, se requiere de manera formal y urgente que la junta de acción comunal gestione y remita, a la mayor brevedad posible, la documentación y la vinculación del personal pendientes, ***so pena de iniciar una acción de posible incumplimiento.***

Atentamente,

Firma: \_\_\_\_\_

**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo  
Aprobó: Marco A. Solano V.  
Proyectó: Ing. Daniel Mañunga.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 11 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PILA**  
**JHON FRANKI UL MESTIZO**  
**Representante Legal**  
Toribío, Cauca

**CON-SUR-25- 198**

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 2915-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Consorcio Intervial Zona Sur, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

En cumplimiento de las funciones adelantadas bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, a través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios mediante la firma de Convenios Solidarios para la ejecución de obras de mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial terciaria y sus condiciones de transitabilidad, con participación directa de los Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, pequeñas empresas, organizaciones sociales y la comunidad en general, el cual tiene como propósito favorecer el desarrollo de la economía rural y popular, mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de las economías locales, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia las obras comunitarias y el tejido social en los territorios intervenidos.

En el marco del Convenio **No. 2915-2024**, **se reitera la solicitud** de remitir la información completa referente a las obras de participación comunitaria (OPC) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social expuestos en la socialización inicial del convenio.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

La oportuna entrega de la documentación solicitada resulta fundamental para el avance óptimo de la ejecución del contrato. Es de vital importancia que la información sea remitida en los plazos estipulados, a fin de evitar retrasos en los procesos.

Siendo así, nos permitimos establecer **un plazo máximo de entrega** en su totalidad hasta el día **miércoles, 13 de agosto de 2025**; con los anexos específicos previamente notificados por los profesionales sociales del equipo de interventoría, los cuales deben estar proporcionados según los lineamientos establecidos por la entidad contratante INVIAS.

Agradecemos de antemano su atención y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en espera de su entrega dentro del tiempo establecido.

Cordialmente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**



**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ C.**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, agosto 15 de 2025



**CON-SUR-25-223**

Señores

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**

Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

Director Territorial Regional Cauca (E)

Carrera 9 No. 25N – 06

Popayán, Cauca

**REFERENCIA:** Contrato 3649-2024; **OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3."

**Convenio Solidario No. 3554-2024, OBJETO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

**ASUNTO:** Solicitud de información técnica y estudios previos – Formulación de presupuestos iniciales

Cordial saludo,

En desarrollo de las funciones de interventoría asignadas y con base en la visita técnica de inspección realizada en el área de intervención del Convenio Solidario No. 3554-2024 que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. se identificaron condiciones particulares que inciden de manera directa en los costos de ejecución, especialmente en lo relacionado con el transporte de materiales.

## **Condiciones de acceso**

La vía de acceso presenta una topografía de alta complejidad, con pendientes longitudinales pronunciadas y radios de curvatura reducidos. Carece de estructura de pavimento y de obras de drenaje adecuadas, lo que provoca saturación de la subrasante y pérdida acelerada de capacidad portante. Existen tramos donde solo es posible el tránsito de motocicletas o caballos, siendo inviable el ingreso de vehículos de gran capacidad. Las alcantarillas artesanales y la vegetación invasiva limitan la transitabilidad, particularmente en temporada de lluvias.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



## **Oferta y costos de transporte en la zona**

En el área de influencia existe una oferta limitada de prestadores de transporte dispuestos a cubrir la ruta hasta el sitio de obra. La demanda concentrada en la temporada de ejecución eleva los costos, registrándose actualmente un valor promedio de cotización de \$1.000.000 por viaje, con capacidad máxima de 5 m<sup>3</sup> por desplazamiento, debido a que no es posible el ingreso de volquetas de mayor tonelaje. Estos costos superan ampliamente las tarifas de zonas con acceso convencional, estando plenamente justificados por las restricciones técnicas mencionadas.

Se evidencia que los valores presupuestados para la ejecución de las actividades presentan diferencias significativas frente a las condiciones reales de mercado y a la topografía y estado actual del tramo vial objeto de intervención.

Durante la revisión de las cotizaciones obtenidas en el área de influencia, se evidenció que los valores reales no guardan correspondencia con los consignados en los documentos iniciales utilizados para estimar el alcance del convenio. En otras palabras, se constató que los valores unitarios contemplados en la elaboración del presupuesto del proyecto resultan inferiores a los precios que, a la fecha del presente documento, han sido cotizados en la zona.

Esta situación genera impactos directos en la programación y en la viabilidad económica de las actividades, afectando de manera significativa la meta física inicial establecida para el convenio. La verificación se realizó mediante la actualización del presupuesto, en la cual se recalcularon los valores unitarios tomando como referencia las cotizaciones reales del mercado local, con el propósito de determinar el alcance efectivo de la ejecución del proyecto.

No obstante, se observó que, al ajustar los valores a las condiciones reales de mercado, la meta física se redujo en aproximadamente un 50 % respecto al alcance inicial. Esta reducción ha retrasado la aprobación del Plan de Compras No. 1 y, en consecuencia, ha pospuesto el inicio de la ejecución de la obra.

En este sentido, la interventoría solicita al INVIAS remitir los requerimientos técnicos, estudios previos y criterios que se tuvieron en cuenta para la elaboración de los presupuestos iniciales, a fin de establecer los fundamentos sobre los cuales se fijaron los valores unitarios y totales en la formulación del proyecto. Esto permitirá verificar si las condiciones comerciales y técnicas reales de la zona, así como las particularidades topográficas y el estado de la vía, fueron consideradas adecuadamente en la etapa de planeación.

La interventoría considera que, para otorgar el aval correspondiente a los valores presentados para la ejecución de la obra, es indispensable contar previamente con los estudios y soportes elaborados por el INVIAS, que respalden los precios de referencia iniciales y permitan una comparación objetiva con los valores vigentes en el mercado.

En este sentido, se resalta que el convenio fue estructurado con valores ajustados al año 2024 y que, si bien se reconoce que el año de ejecución será 2025 y que ello implica un

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

ajuste, no se justifica el incremento tan significativo observado frente a los precios actuales de mercado en la zona de intervención.

Por lo anterior, se considera imprescindible contar con el concepto y la aprobación expresa de la entidad contratante, a fin de garantizar transparencia, trazabilidad y coherencia entre la planeación y la ejecución, y de esta manera dar continuidad a las actividades de obra en condiciones técnicas y económicas acordes con la realidad del proyecto.

Sin otro particular,

Cordialmente,

Firma:   
**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal

CC. Archivo  
C.C. Marden Cruz Vargas (Representante Legal – Juan de Acción Comunal de la vereda el Socorro)  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: María Bautista – Profesional de Apoyo técnico administrativo.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 11 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES**  
**RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO**  
**Representante Legal**  
Timbío, Cauca

CON-SUR-25- 199

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 2102-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Consorcio Intervial Zona Sur, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

En cumplimiento de las funciones adelantadas bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, a través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios mediante la firma de Convenios Solidarios para la ejecución de obras de mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial terciaria y sus condiciones de transitabilidad, con participación directa de los Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, pequeñas empresas, organizaciones sociales y la comunidad en general, el cual tiene como propósito favorecer el desarrollo de la economía rural y popular, mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de las economías locales, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia las obras comunitarias y el tejido social en los territorios intervenidos.

En el marco del Convenio **No. 2102-2024**, **se reitera la solicitud** de remitir la información completa referente a las obras de participación comunitaria (OPC) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social expuestos en la socialización inicial del convenio.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950


# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

La oportuna entrega de la documentación solicitada resulta fundamental para el avance óptimo de la ejecución del contrato. Es de vital importancia que la información sea remitida en los plazos estipulados, a fin de evitar retrasos en los procesos.

Siendo así, nos permitimos establecer **un plazo máximo de entrega** en su totalidad hasta el día **miércoles, 13 de agosto de 2025**; con los anexos específicos previamente notificados por los profesionales sociales del equipo de interventoría, los cuales deben estar proporcionados según los lineamientos establecidos por la entidad contratante INVIAS.

Agradecemos de antemano su atención y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en espera de su entrega dentro del tiempo establecido.

Cordialmente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**



**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ C.**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 25 de agosto de 2030

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 245**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 2039-2024 en el municipio de Jambaló, vereda La Esperanza

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad
  - 2.4 Certificado Consulta Previa

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).

Fichas Programas del PGS (6 Fichas).

- 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.

- 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).

- 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.

3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta OPC Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER  
Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)  
Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 11 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO**  
**EDISON CASAMACHIN FLOREZ**  
**Representante Legal**  
Miranda, Cauca

**CON-SUR-25- 200**

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 4314-2023:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Consorcio Intervial Zona Sur, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

En cumplimiento de las funciones adelantadas bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, a través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios mediante la firma de Convenios Solidarios para la ejecución de obras de mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial terciaria y sus condiciones de transitabilidad, con participación directa de los Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, pequeñas empresas, organizaciones sociales y la comunidad en general, el cual tiene como propósito favorecer el desarrollo de la economía rural y popular, mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de las economías locales, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia las obras comunitarias y el tejido social en los territorios intervenidos.

En el marco del Convenio **No. 4314-2024**, **se reitera la solicitud** de remitir la información completa referente a las obras de participación comunitaria (OPC) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social expuestos en la socialización inicial del convenio.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950


# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

La oportuna entrega de la documentación solicitada resulta fundamental para el avance óptimo de la ejecución del contrato. Es de vital importancia que la información sea remitida en los plazos estipulados, a fin de evitar retrasos en los procesos.

Siendo así, nos permitimos establecer **un plazo máximo de entrega** en su totalidad hasta el día **miércoles, 13 de agosto de 2025**; con los anexos específicos previamente notificados por los profesionales sociales del equipo de interventoría, los cuales deben estar proporcionados según los lineamientos establecidos por la entidad contratante INVIAS.

Agradecemos de antemano su atención y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en espera de su entrega dentro del tiempo establecido.

Cordialmente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**



**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ C.**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 11 de agosto de 2025

Señores

CON-SUR-25- 201

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE**

**WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ**

**Representante Legal**

Buenos Aires, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 2330-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Consorcio Intervial Zona Sur, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

En cumplimiento de las funciones adelantadas bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, a través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios mediante la firma de Convenios Solidarios para la ejecución de obras de mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial terciaria y sus condiciones de transitabilidad, con participación directa de los Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, pequeñas empresas, organizaciones sociales y la comunidad en general, el cual tiene como propósito favorecer el desarrollo de la economía rural y popular, mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de las economías locales, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia las obras comunitarias y el tejido social en los territorios intervenidos.

En el marco del Convenio **No. 2330-2024**, **se reitera la solicitud** de remitir la información completa referente a las obras de participación comunitaria (OPC) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social expuestos en la socialización inicial del convenio.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

La oportuna entrega de la documentación solicitada resulta fundamental para el avance óptimo de la ejecución del contrato. Es de vital importancia que la información sea remitida en los plazos estipulados, a fin de evitar retrasos en los procesos.

Siendo así, nos permitimos establecer **un plazo máximo de entrega** en su totalidad hasta el día **miércoles, 13 de agosto de 2025**; con los anexos específicos previamente notificados por los profesionales sociales del equipo de interventoría, los cuales deben estar proporcionados según los lineamientos establecidos por la entidad contratante INVIAS.

Agradecemos de antemano su atención y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en espera de su entrega dentro del tiempo establecido.

Cordialmente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**



**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ C.**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 15 de agosto de 2038

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 212**

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda El Trébol Uno, municipio de Puracé, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 11 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO**  
**JHON ALVARO GRISALES MESA**  
**Representante Legal**  
Toribío, Cauca

**CON-SUR-25- 202**

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 2858-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Consorcio Intervial Zona Sur, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

En cumplimiento de las funciones adelantadas bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, a través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios mediante la firma de Convenios Solidarios para la ejecución de obras de mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial terciaria y sus condiciones de transitabilidad, con participación directa de los Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, pequeñas empresas, organizaciones sociales y la comunidad en general, el cual tiene como propósito favorecer el desarrollo de la economía rural y popular, mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de las economías locales, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia las obras comunitarias y el tejido social en los territorios intervenidos.

En el marco del Convenio **No. 2858-2024**, **se reitera la solicitud** de remitir la información completa referente a las obras de participación comunitaria (OPC) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social expuestos en la socialización inicial del convenio.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

La oportuna entrega de la documentación solicitada resulta fundamental para el avance óptimo de la ejecución del contrato. Es de vital importancia que la información sea remitida en los plazos estipulados, a fin de evitar retrasos en los procesos.

Siendo así, nos permitimos establecer **un plazo máximo de entrega** en su totalidad hasta el día **miércoles, 13 de agosto de 2025**; con los anexos específicos previamente notificados por los profesionales sociales del equipo de interventoría, los cuales deben estar proporcionados según los lineamientos establecidos por la entidad contratante INVIAS.

Agradecemos de antemano su atención y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en espera de su entrega dentro del tiempo establecido.

Cordialmente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**



**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ C.**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 203

Popayán, 11 de agosto de 2025

Señores  
**RESGUARDO INDÍGENA DE BELALCAZAR**  
**PEDRO JESUS CASTAÑO URBANO**  
**Representante Legal**  
Páez, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 3943-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL BELALCAZAR DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Consorcio Intervial Zona Sur, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

En cumplimiento de las funciones adelantadas bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, a través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios mediante la firma de Convenios Solidarios para la ejecución de obras de mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial terciaria y sus condiciones de transitabilidad, con participación directa de los Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, pequeñas empresas, organizaciones sociales y la comunidad en general, el cual tiene como propósito favorecer el desarrollo de la economía rural y popular, mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de las economías locales, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia las obras comunitarias y el tejido social en los territorios intervenidos.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

En el marco del Convenio **No. 3943-2024**, **se reitera la solicitud** de remitir la información completa referente a las obras de participación comunitaria (OPC) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social expuestos en la socialización inicial del convenio.

La oportuna entrega de la documentación solicitada resulta fundamental para el avance óptimo de la ejecución del contrato. Es de vital importancia que la información sea remitida en los plazos estipulados, a fin de evitar retrasos en los procesos.

Siendo así, nos permitimos establecer **un plazo máximo de entrega** en su totalidad hasta el día **miércoles, 13 de agosto de 2025**; con los anexos específicos previamente notificados por los profesionales sociales del equipo de interventoría, los cuales deben estar proporcionados según los lineamientos establecidos por la entidad contratante INVIAS.

Agradecemos de antemano su atención y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en espera de su entrega dentro del tiempo establecido.

Cordialmente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**



**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ C.**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 11 de agosto de 2025

Señores  
**CABILDO INDÍGENA DE LAME**  
**JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO**  
**Representante Legal**  
Páez, Cauca

CON-SUR-25- 204

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 3913-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Consorcio Intervial Zona Sur, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

En cumplimiento de las funciones adelantadas bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, a través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios mediante la firma de Convenios Solidarios para la ejecución de obras de mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial terciaria y sus condiciones de transitabilidad, con participación directa de los Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, pequeñas empresas, organizaciones sociales y la comunidad en general, el cual tiene como propósito favorecer el desarrollo de la economía rural y popular, mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de las economías locales, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia las obras comunitarias y el tejido social en los territorios intervenidos.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

En el marco del Convenio **No. 3913-2024**, se reitera la solicitud de remitir la información completa referente a las obras de participación comunitaria (OPC) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social expuestos en la socialización inicial del convenio.

La oportuna entrega de la documentación solicitada resulta fundamental para el avance óptimo de la ejecución del contrato. Es de vital importancia que la información sea remitida en los plazos estipulados, a fin de evitar retrasos en los procesos.


Siendo así, nos permitimos establecer un plazo máximo de entrega en su totalidad hasta el día miércoles, 13 de agosto de 2025; con los anexos específicos previamente notificados por los profesionales sociales del equipo de interventoría, los cuales deben estar proporcionados según los lineamientos establecidos por la entidad contratante INVIAS.

Agradecemos de antemano su atención y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en espera de su entrega dentro del tiempo establecido.

Cordialmente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**



**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ C.**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

CON-SUR-25- 206

Popayán, 11 de agosto de 2025

Señores  
**RESGUARDO INDÍGENA PANIQUITA**  
**HAROL OVIEDO GOLONDRINO COMETA**  
**Representante Legal**  
Totoró, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 4324-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL PANIQUITA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Consorcio Intervial Zona Sur, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

En cumplimiento de las funciones adelantadas bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, a través del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios mediante la firma de Convenios Solidarios para la ejecución de obras de mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial terciaria y sus condiciones de transitabilidad, con participación directa de los Organismos de Acción Comunal, comunidades étnicas, pequeñas empresas, organizaciones sociales y la comunidad en general, el cual tiene como propósito favorecer el desarrollo de la economía rural y popular, mediante la generación de empleo local, la activación y articulación de las economías locales, así como el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia las obras comunitarias y el tejido social en los territorios intervenidos.

En el marco del Convenio **No. 4324-2024**, **se reitera la solicitud** de remitir la información completa referente a las obras de participación comunitaria (OPC) de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Social expuestos en la socialización inicial del convenio.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

La oportuna entrega de la documentación solicitada resulta fundamental para el avance óptimo de la ejecución del contrato. Es de vital importancia que la información sea remitida en los plazos estipulados, a fin de evitar retrasos en los procesos.

Siendo así, nos permitimos establecer **un plazo máximo de entrega** en su totalidad hasta el día **miércoles, 13 de agosto de 2025**; con los anexos específicos previamente notificados por los profesionales sociales del equipo de interventoría, los cuales deben estar proporcionados según los lineamientos establecidos por la entidad contratante INVIAS.

Agradecemos de antemano su atención y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en espera de su entrega dentro del tiempo establecido.

Cordialmente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**



**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ C.**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 13 de agosto de 2032

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 208**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 3238-2024 en el municipio de Jambaló, vereda Monterredondo

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).
- Fichas Programas del PGS (6 Fichas).
  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).

3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta de evento de cierre Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, agosto 12 de 2025



CON-SUR-25-210

Señores,  
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**  
Atte.: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS  
Director Territorial Regional Cauca  
Carrera 9 No. 25N – 06  
Popayán, Cauca

**REFERENCIA: Contrato 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 2919-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** Respuesta comunicación 2025S-VCAU-057493 Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento – Convenio Solidario No. 2919-2024.

En cumplimiento de lo solicitado por la Dirección Territorial en el radicado 2025S-VCAU-057493, mediante el cual se requiere a esta interventoría diligenciar la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio y la lista de chequeo correspondiente, remito la presente solicitud formal de inicio de proceso sancionatorio por presunto incumplimiento imputable a la Junta de Acción Comunal Vereda La Unión, ejecutora del Convenio Solidario No. 2919-2024. La presente petición se funda en los hechos, actuaciones y evidencias registradas en el expediente de interventoría cuya trazabilidad se anexa y que fueron trasladadas previamente a la Entidad para su conocimiento y decisión.

El Convenio Solidario No. 2919-2024, suscrito el 2 de agosto de 2024 y con orden de inicio del 17 de septiembre de 2024 por un valor de doscientos millones doscientos un mil doscientos setenta y un pesos (\$200.201.271), establece en su cláusula décima sexta las causales y porcentajes aplicables a las multas por incumplimiento contractual, y dispone además límites y reglas para su imposición conforme a los párrafos allí descritos. En la documentación contractual se consignan, entre otras, las siguientes sanciones: multa del 0,5% del valor del convenio por cada día calendario de atraso imputable al OAC por incumplimiento del cronograma; multa del 1% por día por no mantener o adicionar garantías; multa del 0,2% por día por la no entrega de la información solicitada por

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciointervialsur@gmail.com](mailto:Consortciointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

interventoría; y multa del 0,3% por día por no iniciar la ejecución en la fecha pactada. Además, el parágrafo sexto de la cláusula establece que el monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del convenio.

Los hechos que dan origen a la solicitud de inicio de procedimiento sancionatorio se describen con detalle en el oficio de traslado de esta interventoría y en los documentos anexos que se entregan como soporte. En síntesis, la interventoría certifica que la Etapa de Alistamiento no ha sido superada y que la Etapa de Obras no ha iniciado físicamente, que a la fecha no se ha remitido el Plan de Compras ni la documentación técnica completa exigida, a pesar de los requerimientos formales practicados mediante oficio CON-SUR-25-0139 del 10 de junio de 2025 y del reiterno mediante oficio CON-SUR-25-0172 del 23 de julio de 2025. La manifestación de imposibilidad de cumplimiento remitida por el representante legal del OAC con fecha 25 de julio de 2025 se trasladó a INVÍAS el 28 de julio de 2025 y forma parte del expediente. Los antecedentes y cronología de actuaciones se consignan en el oficio de traslado que se anexa.

Con fundamento en las cláusulas contractuales citadas y en la evidencia documental aportada, esta interventoría *propone la cuantificación estimada* de las multas por causal, de *forma ilustrativa y sujeta a la validación definitiva* que efectúe la Unidad Ejecutora en el procedimiento sancionatorio. El valor del convenio que sirve de base de cálculo es \$200.201.271 (doscientos millones doscientos un mil doscientos setenta y un pesos). Para efectos de referencia y transparencia, se presentan a continuación los cálculos aritméticos utilizados:

El 0,5% diario del valor del convenio equivale aproximadamente a \$1.001.006 por día

El 0,3% diario equivale aproximadamente a \$600.604 por día

El 0,2% diario equivale aproximadamente a \$400.403 por día

Y el 1% diario equivale aproximadamente a \$2.002.013 por día.

A efectos de realizar la tasación de multas de manera preliminar, se considerarán como días de incumplimiento los transcurridos entre la orden de inicio y la fecha de esta solicitud, de acuerdo a las siguientes fechas:

La orden de inicio del convenio es el 17/09/2024 y las suspensiones son: suspensión inicial desde el 20/12/2024 hasta el 15/03/2025, seguida de una ampliación hasta el 20/03/2025 teniendo como reanudación 21/03/2025, lo que significa que la junta de acción comunal tenía 15 días para iniciar y terminar con la etapa de alistamiento, lo cual no sucedió y por ende se empieza a contar los días desde el 6/04/2025 lo que nos arroja un total de días de incumplimiento de 129 días.

Bajo ese supuesto aritmético simple, los acumulados serían los siguientes:

Causal	% diario	Multa diaria (COP)	Días efectivos	Subtotal (COP)	Tope 5% (COP)	Aplicado (COP)
Atraso en cronograma	0.50%	1.001.006	129	129.129.774	10.010.064	10.010.064

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

(0.5% diarios)						
No iniciar en fecha pactada (0.3% diarios)	0.30%	600.604	129	73.874.292	10.010.064	10.010.064
No entrega de información (0.2% diarios)	0.20%	400.403	129	51.651.987	10.010.064	10.010.064
No mantener garantías (1.0% diarios)	1.00%	2.002.013	129	258.259.677	10.010.064	10.010.064

Total estimado de multas aplicables (sumatoria de 'Aplicado (COP)' por causal. respetando topes):  
\$40.040.256

No obstante, lo anterior, y conforme al párrafo sexto de la cláusula décima sexta del Convenio, debe tenerse presente que **“el monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del convenio”**. En consecuencia, el tope máximo aplicable por cada causal es el cinco por ciento del valor del Convenio, es decir, aproximadamente diez millones diez mil sesenta y cuatro pesos (\$10.010.064), valor que deberá ser tenido en cuenta por la Unidad Ejecutora al momento de liquidar la sanción correspondiente. Esta limitación es de obligatorio cumplimiento contractual y condiciona la imposición definitiva de multas acumuladas por cada causal.

Con base en lo anterior y a fin de dar cumplimiento inmediato a la solicitud contenida en el radicado 2025S-VCAU-057493, esta interventoría solicita formalmente que la Unidad Ejecutora ordene el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio y tenga en cuenta, como cuantificación estimada inicial a efectos del expediente, el tope máximo permitido por cada causal (5% del valor del convenio = \$10.010.064 COP), sin perjuicio de que la Entidad determine en el trámite sancionatorio la causal o las causales concretas a imponer y realice el cálculo definitivo teniendo en cuenta suspensiones, prórrogas, periodos de tolerancia, plazos de corrección otorgados y demás circunstancias de hecho y de derecho que correspondan.

Anexo a la presente se adjunta la documentación soporte requerida por el Manual de Interventoría para el inicio del PAS: la solicitud completa (Formato ACPA-FR-2 debidamente diligenciada), la lista de chequeo (FR-PAS ACPA-FR-3), el oficio de traslado con relación de hechos y anexos, copia de los oficios de requerimiento emitidos por la interventoría (CON-SUR-25-0139, CON-SUR-25-0172, CON-SUR-25-0178), la manifestación del representante legal del OAC del 25 de julio de 2025, los registros fotográficos, las

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIDECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciointervialsur@gmail.com](mailto:Consortciointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

evidencias de comunicaciones (WhatsApp y correo), acta de socialización y hojas de vida aprobadas. Todos estos documentos constan en el expediente de interventoría que se remite como anexo.

Por lo anterior, y en uso de las facultades que me competen como interventoría del contrato de referencia, solicito a la Dirección Territorial que, en aplicación de lo dispuesto por el Manual de Interventoría y por la normativa aplicable, admita la presente solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio, ordenar la práctica de las diligencias de ley, y notificar a esta interventoría las instrucciones para la remisión formal del expediente a la Unidad Ejecutora, así como las medidas inmediatas que la Entidad estime procedentes. Esta interventoría queda a disposición para aportar el cálculo definitivo, para la elaboración del acta de inicio del procedimiento sancionatorio y para participar en las actuaciones que se requieran.

Sin otro particular,



**MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

C.C. Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director territorial Cauca).

C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Daniel Mañunga – Profesional de Apoyo técnico.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciintervialsur@gmail.com](mailto:Consortciintervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, agosto 25 de 2025



Señores  
**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PAILA**  
**ANYELA MARIA VIAFARA CHARA**  
Representante Legal.  
Padilla, Cauca

**REFERENCIA: Contrato 3649-2024:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACION E INICIO DE EJECUCION DE OBRA.

Cordial saludo,

En atención a la ejecución del convenio en mención, el cual contempla dos etapas, me permito recordar lo siguiente:

- 1. Etapa de alistamiento:** corresponde a la entrega del plan de compras con sus respectivos costos, cantidades de ejecución, cronograma y programa de inversión. Así mismo, por parte de la junta se debe presentar la relación del personal a vincular para la ejecución de las obras. Esta etapa tiene un plazo máximo de quince (15) días.
- 2. Etapa de obras de mejoramiento:** inicia una vez culminada la etapa de alistamiento, con la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución de Obras entre la junta, el Supervisor y/o la Interventoría. En esta etapa, la junta se obliga a ejecutar la totalidad de las obras objeto del convenio, disponiendo los frentes de trabajo necesarios para garantizar su cumplimiento.

Hasta la fecha, la interventoría ha apoyado la formulación del plan de compras, el cual ya fue aprobado. No obstante, hasta la fecha no se ha recibido los documentos de asociación de cuentas y solicitud de giro para empezar con el trámite de pagos

Como consecuencia de lo anterior, no ha sido posible dar inicio a la Etapa 2 – Obras de Mejoramiento, lo que está retrasando el cumplimiento del objeto contractual. Cabe recordar que esta etapa debía iniciarse de forma inmediata una vez culminado el alistamiento y que su plazo ya se encuentra vencido; adicionalmente, la finalización del convenio está prevista para el 31 de octubre de 2025, por lo que el retraso actual compromete el cumplimiento oportuno del contrato.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Por lo tanto, se requiere de manera formal y urgente que la junta de acción comunal gestione y remita, a la mayor brevedad posible, la documentación y la vinculación del personal pendientes, ***so pena de iniciar una acción de posible incumplimiento.***

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo  
Aprobó. Marco A. Solano V.  
Proyectó: Ing. Daniel Mañunga.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 13 de agosto de 2025

Señores  
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**  
**Att: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos**  
**Director Territorial Cauca (E)**  
Departamento del Cauca.

**REFERENCIA: Contrato 3649-2024; OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

**ASUNTO: RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025S-VCAU-057137 ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS - CONVENIOS A CARGO.**

Cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada por su parte, a través de la comunicación radicado No. 2025S-VCAU-057137, y en cumplimiento de las funciones asignadas, me permito confirmar la recepción de su solicitud respecto al acompañamiento y gestión para la actualización de las pólizas correspondientes a los convenios mencionados.

Entendemos la importancia de esta gestión para mitigar riesgos contractuales y dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos, así como a los requerimientos del Instituto Nacional de Vías y demás entes de control. En este sentido, informamos que ya se adelantaron las acciones necesarias para revisar el estado actual de las pólizas y verificar su vigencia y conformidad con la normatividad vigente.

Los convenios 2488-2024, 3977-2024 y 4173-2024, ya cuenta con anexo correspondiente a la extensión del plazo siendo este el 31 de octubre de 2025, fueron adelantadas por ellos solicitada previamente por la interventoría, asimismo los días 6 y 8 de agosto se hicieron las solicitudes pertinentes ante la Aseguradora de los cuales han respondido con el cupón de pago y se inició trámite de pago en banco para las siguientes: 2039-2024, 2554-2024 y 4185-2024, los convenios restantes se encuentran en trámite de emisión de cupón de pago para su correspondiente pago por la entidad bancaria y posterior entrega de garantías actualizadas para suministrar a la entidad contratante (INVIAS) y sean subidas a la plataforma Secop II.

A raíz de esto, se pone en conocimiento que, aunque la póliza se genera al momento de solicitarla, la aseguradora no envía la copia hasta recibir el pago. Esto provoca un retraso en la obtención de

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

los documentos, ya que es necesario esperar la emisión de la carta, la aprobación del pago por los Representante Legales de los convenios, su envío al banco, la respuesta del banco y el posterior envío correspondiente. En total, este trámite puede tomar entre una y tres semanas aproximadamente.

Agradezco de antemano su atención a esta solicitud.

Atentamente,

Firma: 

**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**

Director de Interventoría

CC. Archivo

C.C. Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (director territorial Cauca).

C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: María Bautista – Profesional de Apoyo técnico administrativo.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, 19 de agosto de 2025



Señores  
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**  
**ING. JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS**  
**Supervisor de Interventoría**  
Territorial del Cauca.

**REFERENCIA:** Contrato 3649-2024; **OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

**ASUNTO: SOLICITUD DE REQUERIMIENTO POR NO ENVIO DE PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC).**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos poner en conocimiento la situación que se presenta con algunas Organizaciones Sociales que suscribieron convenio en el marco del **PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**, el cual se ejecuta con la supervisión y acompañamiento de nuestro equipo de trabajo.

A pesar de las reiteradas solicitudes del envío de la información concerniente a la propuesta de Obras con Participación Comunitaria realizadas vía telefónica/WhatsApp, y correo electrónico en el cual se realizó el envío de información en la que se da a conocer el oficio remitido por el Instituto Nacional de Vías a la interventoría, fechado 10 de junio de 2025. Además de oficios dirigidos por parte de la interventoría con fecha de 11 de agosto y 15 de agosto como recordatorio para la entrega de la información en cuestión, con el fin de garantizar la radicación oportuna de la entrega inicial que corresponde al Plan de Gestión Social.

Esta situación, como es de esperarse, ha comenzado a afectar la oportuna radicación de la entrega inicial del Plan de Gestión Social, generando retrasos que podrían comprometer el cronograma establecido contractualmente.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

En este sentido, hacemos la solicitud de requerimiento por parte del Instituto Nacional de Vías – Territorial Cauca, entidad contratante, para gestionar y agilizar el envío de la información requerida, o en su defecto, analizar alternativas que permitan mitigar el impacto que estas demoras están ocasionando, con en el cumplimiento de las metas del proyecto.


A continuación se enlista las organizaciones sociales que no han remitido la información o lo han realizado de manera parcial.

N° de Contrato	Organización Social
4274-2023	OAC CARAQUEÑO
3908-2024	OAC CHAPIO Y PAGUIMBIO
2554-2024	OAC EL CHAMIZO
2915-2024	OAC LA PILA
4314-2023	OAC MONTERREDONDO
2858-2024	OAC TACUEYO
3943-2024	RESGUARDO INDIGENA BELALCAZAR*
4324-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE PANIQUITA

\*Convenio suspendido

Agradezco de antemano su apoyo y colaboración a esta solicitud.

Atentamente,



Firma: \_\_\_\_\_  
**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal/Profesional Financiero  
Interventoría

C.C. Archivo  
C.C. Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
C.C. Laura Fernanda Botero (Profesional Social Territorial Cauca)

Proyectó: Jazmine Eugenia Narváez (Profesional Social)

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

CON-SUR-25- 215

Popayán, 15 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO**  
**MÓNICA YULIETH AMBUILA ARARAT**  
**Representante Legal**  
Padilla, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 2554-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de reiterar por segunda vez la solicitud de REMISIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) correspondiente al convenio en referencia; solicitud que se encuentra contenida en el oficio número **CON-SUR-25- 196**, de fecha 11 de agosto de 2025 y la cual en reiteradas ocasiones, se ha solicitado mediante diferentes acciones y medios como correo electrónico y/o WhatsApp, en donde se ha realizado el envío de información en la que se da a conocer el oficio remitido por INVIAS a la interventoría, fechado 10 de junio de 2025, como recordatorio para la entrega de la información en cuestión, con el fin de garantizar la presentación oportuna del radicado inicial del componente social como establece contractualmente en su convenio solidario.

Con lo anterior, también se han realizado solicitudes vía telefónica y brindado apoyo adicional mediante el envío de ejemplos de propuestas OPC por parte del equipo de interventoría.

Considerando que no se ha recibido respuesta a las solicitudes enviadas, y que el plazo para su recepción ha vencido, nos permitimos notificar que se establecen **DOS (2) DÍAS CALENDARIO** a partir de la fecha de recepción del presente oficio, para la entrega

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDICUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

completa de la propuesta de OPC puesto que la información solicitada es necesaria para realizar la oportuna radicación del Plan de Gestión Social, evitando así un inicio de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Agradecemos de antemano su atención y la oportuna gestión, y quedamos atentos a la entrega dentro del plazo establecido.

Atentamente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

CC. Archivo  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Jazmine Eugenia Narváez – Profesional Social

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

CON-SUR-25- 213

Popayán, 15 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO**  
**FABIAN BONILLA RIVERA**  
**Representante Legal**  
Miranda, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 4274-2023:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARAQUEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de reiterar por segunda vez la solicitud de REMISIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) correspondiente al convenio en referencia; solicitud que se encuentra contenida en el oficio número **CON-SUR-25- 194**, de fecha 11 de agosto de 2025 y la cual en reiteradas ocasiones, se ha solicitado mediante diferentes acciones y medios como correo electrónico y/o WhatsApp, en donde se ha realizado el envío de información en la que se da a conocer el oficio remitido por INVIAS a la interventoría, fechado 10 de junio de 2025, como recordatorio para la entrega de la información en cuestión, con el fin de garantizar la presentación oportuna del radicado inicial del componente social como establece contractualmente en su convenio solidario.

Con lo anterior, también se han realizado solicitudes vía telefónica y brindado apoyo adicional mediante el envío de ejemplos de propuestas OPC por parte del equipo de interventoría.

Considerando que no se ha recibido respuesta a las solicitudes enviadas, y que el plazo para su recepción ha vencido, nos permitimos notificar que se establecen **DOS (2) DÍAS CALENDARIO** a partir de la fecha de recepción del presente oficio, para la entrega

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

completa de la propuesta de OPC puesto que la información solicitada es necesaria para realizar la oportuna radicación del Plan de Gestión Social, evitando así un inicio de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Agradecemos de antemano su atención y la oportuna gestión, y quedamos atentos a la entrega dentro del plazo establecido.

Atentamente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

CC. Archivo  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Jazmine Eugenia Narváez – Profesional Social

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 222

Popayán, 15 de agosto de 2025

Señores  
**RESGUARDO INDÍGENA PANIQUITA**  
**HAROL OVIEDO GOLONDRINO COMETA**  
**Representante Legal**  
Totoró, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 4324-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL PANIQUITA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de reiterar por segunda vez la solicitud de REMISIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) correspondiente al convenio en referencia; solicitud que se encuentra contenida en el oficio número **CON-SUR-25- 206**, de fecha 11 de agosto de 2025 y la cual en reiteradas ocasiones, se ha solicitado mediante diferentes acciones y medios como correo electrónico y/o WhatsApp, en donde se ha realizado el envío de información en la que se da a conocer el oficio remitido por INVIA a la interventoría, fechado 10 de junio de 2025, como recordatorio para la entrega de la información en cuestión, con el fin de garantizar la presentación oportuna del radicado inicial del componente social como establece contractualmente en su convenio solidario.

Con lo anterior, también se han realizado solicitudes vía telefónica y brindado apoyo adicional mediante el envío de ejemplos de propuestas OPC por parte del equipo de interventoría.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Considerando que no se ha recibido respuesta a las solicitudes enviadas, y que el plazo para su recepción ha vencido, nos permitimos notificar que se establecen **DOS (2) DÍAS CALENDARIO** a partir de la fecha de recepción del presente oficio, para la entrega completa de la propuesta de OPC puesto que la información solicitada es necesaria para realizar la oportuna radicación del Plan de Gestión Social, evitando así un inicio de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Agradecemos de antemano su atención y la oportuna gestión, y quedamos atentos a la entrega dentro del plazo establecido.

Atentamente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

CC. Archivo  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Jazmine Eugenia Narváez – Profesional Social

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 214

Popayán, 15 de agosto de 2025

Señores

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CHAPIO Y PAGUIMBIO**

**MILTON VLADIMIR GUAUÑA CALAPSU**

**Representante Legal**

Puracé, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 3908-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de reiterar por segunda vez la solicitud de REMISIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) correspondiente al convenio en referencia; solicitud que se encuentra contenida en el oficio número **CON-SUR-25- 195**, de fecha 11 de agosto de 2025 y la cual en reiteradas ocasiones, se ha solicitado mediante diferentes acciones y medios como correo electrónico y/o WhatsApp, en donde se ha realizado el envío de información en la que se da a conocer el oficio remitido por INVIAS a la interventoría, fechado 10 de junio de 2025, como recordatorio para la entrega de la información en cuestión, con el fin de garantizar la presentación oportuna del radicado inicial del componente social como establece contractualmente en su convenio solidario.

Con lo anterior, también se han realizado solicitudes vía telefónica y brindado apoyo adicional mediante el envío de ejemplos de propuestas OPC por parte del equipo de interventoría.

Considerando que no se ha recibido respuesta a las solicitudes enviadas, y que el plazo para su recepción ha vencido, nos permitimos notificar que se establecen **DOS (2) DÍAS CALENDARIO** a partir de la fecha de recepción del presente oficio, para la entrega

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

completa de la propuesta de OPC puesto que la información solicitada es necesaria para realizar la oportuna radicación del Plan de Gestión Social, evitando así un inicio de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Agradecemos de antemano su atención y la oportuna gestión, y quedamos atentos a la entrega dentro del plazo establecido.

Atentamente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

CC. Archivo  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Jazmine Eugenia Narváez – Profesional Social

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 216

Popayán, 15 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PILA**  
**JHON FRANKI UL MESTIZO**  
**Representante Legal**  
Toribío, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 2915-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de reiterar por segunda vez la solicitud de REMISIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) correspondiente al convenio en referencia; solicitud que se encuentra contenida en el oficio número **CON-SUR-25- 198**, de fecha 11 de agosto de 2025 y la cual en reiteradas ocasiones, se ha solicitado mediante diferentes acciones y medios como correo electrónico y/o WhatsApp, en donde se ha realizado el envío de información en la que se da a conocer el oficio remitido por INVIAS a la interventoría, fechado 10 de junio de 2025, como recordatorio para la entrega de la información en cuestión, con el fin de garantizar la presentación oportuna del radicado inicial del componente social como establece contractualmente en su convenio solidario.

Con lo anterior, también se han realizado solicitudes vía telefónica y brindado apoyo adicional mediante el envío de ejemplos de propuestas OPC por parte del equipo de interventoría.

Considerando que no se ha recibido respuesta a las solicitudes enviadas, y que el plazo para su recepción ha vencido, nos permitimos notificar que se establecen **DOS (2) DÍAS CALENDARIO** a partir de la fecha de recepción del presente oficio, para la entrega completa de la propuesta de OPC puesto que la información solicitada es necesaria para

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

realizar la oportuna radicación del Plan de Gestión Social, evitando así un inicio de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Agradecemos de antemano su atención y la oportuna gestión, y quedamos atentos a la entrega dentro del plazo establecido.

Atentamente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

CC. Archivo  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Jazmine Eugenia Narváez – Profesional Social

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, 19 de agosto de 2025



**Señores**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
Dirección territorial INVIAS Cauca

**Atn.: Luis Eduardo Ledezma**

Director Territorial Cauca

**Atn.: Jorge Alonso Ortega**

Supervisor de Interventoría  
Ciudad.

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024; OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

**ASUNTO:** REPUESTA COMUNICACIÓN 2025S-VCAU-059640 – documentos anexos presunto incumplimiento convenio 2919- 2024 – Vereda La Unión, Padilla.

Cordial saludo,

En atención al requerimiento de los documentos pendientes como anexos, de acuerdo a la lista de chequeo generada para el proceso de incumplimiento del convenio 2919-2024, nos permitimos adjuntar a la presente comunicación los documentos faltantes para dar continuidad al trámite.



Atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

Firma:   
**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
Interventoría

CC. Archivo  
C.C. Ing. Yira Elizabeth Copete Mosquera - Apoyo a la Supervisión INVIAS  
C.C. Ing. Sandra Milena Acosta Gómez – Subdirección Vías Regionales INVIAS  
C.C. Ing. Mónica Alexandra Díaz Jaime – Coordinadora Zona Sur Occidente INVIAS

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

CON-SUR-25- 217

Popayán, 15 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES**  
**RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO**  
**Representante Legal**  
Timbío, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 2102-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de reiterar por segunda vez la solicitud de REMISIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) correspondiente al convenio en referencia; solicitud que se encuentra contenida en el oficio número **CON-SUR-25- 199**, de fecha 11 de agosto de 2025 y la cual en reiteradas ocasiones, se ha solicitado mediante diferentes acciones y medios como correo electrónico y/o WhatsApp, en donde se ha realizado el envío de información en la que se da a conocer el oficio remitido por INVIAS a la interventoría, fechado 10 de junio de 2025, como recordatorio para la entrega de la información en cuestión, con el fin de garantizar la presentación oportuna del radicado inicial del componente social como establece contractualmente en su convenio solidario.

Con lo anterior, también se han realizado solicitudes vía telefónica y brindado apoyo adicional mediante el envío de ejemplos de propuestas OPC por parte del equipo de interventoría.

Considerando que no se ha recibido respuesta a las solicitudes enviadas, y que el plazo para su recepción ha vencido, nos permitimos notificar que se establecen **DOS (2) DÍAS CALENDARIO** a partir de la fecha de recepción del presente oficio, para la entrega completa de la propuesta de OPC puesto que la información solicitada es necesaria para

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

realizar la oportuna radicación del Plan de Gestión Social, evitando así un inicio de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Agradecemos de antemano su atención y la oportuna gestión, y quedamos atentos a la entrega dentro del plazo establecido.

Atentamente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

CC. Archivo  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Jazmine Eugenia Narváez – Profesional Social

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 218

Popayán, 15 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO**  
**EDISON CASAMACHIN FLOREZ**  
**Representante Legal**  
Miranda, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 4314-2023:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de reiterar por segunda vez la solicitud de REMISIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) correspondiente al convenio en referencia; solicitud que se encuentra contenida en el oficio número **CON-SUR-25- 200**, de fecha 11 de agosto de 2025 y la cual en reiteradas ocasiones, se ha solicitado mediante diferentes acciones y medios como correo electrónico y/o WhatsApp, en donde se ha realizado el envío de información en la que se da a conocer el oficio remitido por INVIAS a la interventoría, fechado 10 de junio de 2025, como recordatorio para la entrega de la información en cuestión, con el fin de garantizar la presentación oportuna del radicado inicial del componente social como establece contractualmente en su convenio solidario.

Con lo anterior, también se han realizado solicitudes vía telefónica y brindado apoyo adicional mediante el envío de ejemplos de propuestas OPC por parte del equipo de interventoría.

Considerando que no se ha recibido respuesta a las solicitudes enviadas, y que el plazo para su recepción ha vencido, nos permitimos notificar que se establecen **DOS (2) DÍAS CALENDARIO** a partir de la fecha de recepción del presente oficio, para la entrega

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

completa de la propuesta de OPC puesto que la información solicitada es necesaria para realizar la oportuna radicación del Plan de Gestión Social, evitando así un inicio de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Agradecemos de antemano su atención y la oportuna gestión, y quedamos atentos a la entrega dentro del plazo establecido.

Atentamente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

CC. Archivo  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Jazmine Eugenia Narváez – Profesional Social

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 21 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCION COMUNAL ASNAZU**  
Att: ROCIO CAICEDO DIAZ  
Representante Legal  
Suárez, Cauca

**REFERENCIA: Contrato 3649-2024; OBJETO:** “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

**Convenio Solidario No. 2059-2024, OBJETO:** “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZÚ DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

**ASUNTO:** REQUERIMIENTO DE CITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONVENO SOLIDARIO 2059 DE 2024 – LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos convocar al comité de seguimiento del Convenio Solidario No. 2059 de 2024, el cual se llevará a cabo el día lunes 25 de agosto de 2025 a las 10:00 a.m.


Durante este espacio, se desarrollarán los siguientes puntos:

- Informe contable: La contadora presentará el saldo actualizado del convenio.
- Avance físico del proyecto: El residente socializará las cantidades de materiales adquiridos y ejecutados, las cuales serán validadas con base en los diseños técnicos establecidos.
- El objetivo principal de la reunión es verificar el estado actual del proyecto y definir la última compra necesaria, con base en los hallazgos de la visita de campo realizada por la interventoría.

Agradecemos de antemano su participación y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Se recuerda que la asistencia del representante de la veeduría y del tesorero de la OAC es de carácter obligatorio.

Quedamos atentos a su confirmación.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría

CC. Archivo  
Proyectó: María Bautista – Profesional de Apoyo técnico administrativo.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 15 de agosto de 2025

Señores

CON-SUR-25- 219

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE**

**WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ**

**Representante Legal**

Buenos Aires, Cauca

**REFERENCIA: CONTRATO 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 2330-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) PARA EL CONVENIO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted con el fin de reiterar por segunda vez la solicitud de REMISIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (OPC) correspondiente al convenio en referencia; solicitud que se encuentra contenida en el oficio número **CON-SUR-25- 201**, de fecha 11 de agosto de 2025 y la cual en reiteradas ocasiones, se ha solicitado mediante diferentes acciones y medios como correo electrónico y/o WhatsApp, en donde se ha realizado el envío de información en la que se da a conocer el oficio remitido por INVIAS a la interventoría, fechado 10 de junio de 2025, como recordatorio para la entrega de la información en cuestión, con el fin de garantizar la presentación oportuna del radicado inicial del componente social como establece contractualmente en su convenio solidario.

Con lo anterior, también se han realizado solicitudes vía telefónica y brindado apoyo adicional mediante el envío de ejemplos de propuestas OPC por parte del equipo de interventoría.

Considerando que no se ha recibido respuesta a las solicitudes enviadas, y que el plazo para su recepción ha vencido, nos permitimos notificar que se establecen **DOS (2) DÍAS CALENDARIO** a partir de la fecha de recepción del presente oficio, para la entrega

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

completa de la propuesta de OPC puesto que la información solicitada es necesaria para realizar la oportuna radicación del Plan de Gestión Social, evitando así un inicio de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Agradecemos de antemano su atención y la oportuna gestión, y quedamos atentos a la entrega dentro del plazo establecido.

Atentamente,



**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

CC. Archivo  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Jazmine Eugenia Narváez – Profesional Social

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, agosto 15 de 2025



Señores  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**  
Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS  
Director Territorial Regional Cauca (E)  
Carrera 9 No. 25N – 06  
Popayán, Cauca

**REFERENCIA:** Contrato 3649-2024; **OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

**Convenio Solidario No. 2915-2024, OBJETO:** " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

**ASUNTO:** Solicitud de aprobación de precios de transporte y requerimiento de documentación previa — Estudios y formulación de presupuestos iniciales

Cordial saludo,

En desarrollo de las funciones de interventoría asignadas y con base en la visita técnica de inspección realizada en el área de intervención del Convenio Solidario No. 2915-2024 que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. se identificaron condiciones particulares que inciden de manera directa en los costos de ejecución, especialmente en lo relacionado con el transporte de materiales.

## **Oferta y costos de transporte en la zona**

En el área de influencia existe una oferta limitada de prestadores de transporte dispuestos a cubrir la ruta hasta el sitio de obra. La demanda concentrada en la temporada de ejecución eleva los costos, registrándose actualmente un valor promedio de cotización de \$640.000 por viaje. Estos costos superan ampliamente las tarifas de zonas con acceso convencional, estando plenamente justificados por las restricciones técnicas mencionadas.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

The logo features a stylized road winding through a landscape, with a blue arc above it.

Se evidencia que los valores presupuestados para la ejecución de las actividades presentan diferencias significativas frente a las condiciones reales de mercado y a la topografía y estado actual del tramo vial objeto de intervención.

Durante la revisión de las cotizaciones obtenidas en el área de influencia, se evidenció que los valores reales no guardan correspondencia con los consignados en los documentos iniciales utilizados para estimar el alcance del convenio. En otras palabras, se constató que los valores unitarios contemplados en la elaboración del presupuesto del proyecto resultan inferiores a los precios que, a la fecha del presente documento, han sido cotizados en la zona.

Esta situación genera impactos directos en la programación y en la viabilidad económica de las actividades, afectando de manera significativa la meta física inicial establecida para el convenio. La verificación se realizó mediante la actualización del presupuesto, en la cual se recalcularon los valores unitarios tomando como referencia las cotizaciones reales del mercado local, con el propósito de determinar el alcance efectivo de la ejecución del proyecto.

No obstante, se observó que, al ajustar los valores a las condiciones reales de mercado, la meta física se reduce drásticamente con respecto al alcance inicial. Esta reducción ha retrasado la aprobación del Plan de Compras No. 1 y, en consecuencia, ha pospuesto el inicio de la ejecución de la obra.

En este sentido, la interventoría solicita al INVIAS remitir los requerimientos técnicos, estudios previos y criterios que se tuvieron en cuenta para la elaboración de los presupuestos iniciales, a fin de establecer los fundamentos sobre los cuales se fijaron los valores unitarios y totales en la formulación del proyecto. Esto permitirá verificar si las condiciones comerciales y técnicas reales de la zona, así como las particularidades topográficas y el estado de la vía, fueron consideradas adecuadamente en la etapa de planeación.

La interventoría considera que, para otorgar el aval correspondiente a los valores presentados para la ejecución de la obra, es indispensable contar previamente con los estudios y soportes elaborados por el INVIAS, que respalden los precios de referencia iniciales y permitan una comparación objetiva con los valores vigentes en el mercado.

En este sentido, se resalta que el convenio fue estructurado con valores ajustados al año 2024 y que, si bien se reconoce que el año de ejecución será 2025 y que ello implica un ajuste, no se justifica el incremento tan significativo observado frente a los precios actuales de mercado en la zona de intervención.

Por lo anterior, se considera imprescindible contar con el concepto y la aprobación expresa de la entidad contratante, a fin de garantizar transparencia, trazabilidad y coherencia entre la planeación y la ejecución, y de esta manera dar continuidad a las actividades de obra en condiciones técnicas y económicas acordes con la realidad del proyecto.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Sin otro particular,

Cordialmente,

Firma:   
**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal

CC. Archivo  
C.C. JHON FRANQUI UL MESTIZO (Representante Legal – Juan de Acción Comunal de la Pila)  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: María Bautista – Profesional de Apoyo técnico administrativo.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, Agosto 19 de 2025

Señores  
**RESGUARDO INDIGENA DE CANOAS**  
ROBINSON CAMPO  
Representante Legal.  
Santander de Quilichao, Cauca



**REFERENCIA: Contrato 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**ASUNTO:** Requerimiento para inicio de obra Convenio Solidario No. 4102-2024

Cordial saludo,

En atención a la ejecución del convenio en mención, el cual contempla dos etapas, me permito recordar lo siguiente:

1. **Etapas de alistamiento:** corresponde a la entrega del plan de compras con sus respectivos costos, cantidades de ejecución, cronograma y programa de inversión. Así mismo, por parte del Cabildo Indígena se debe presentar la relación del personal a vincular para la ejecución de las obras. Esta etapa tiene un plazo máximo de quince (15) días.
2. **Etapas de obras de mejoramiento:** inicia una vez culminada la etapa de alistamiento, con la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución de Obras entre el Cabildo Indígena, el Supervisor y/o la Interventoría. En esta etapa, el Cabildo Indígena se obliga a ejecutar la totalidad de las obras objeto del convenio, disponiendo los frentes de trabajo necesarios para garantizar su cumplimiento.

Hasta la fecha, la interventoría ha brindado apoyo para la formulación del plan de compras, el cual ya fue aprobado, y se han realizado transferencias solicitadas desde el día 25 de julio, como consta en los extractos bancarios. Por tanto, desde esa fecha se cuenta con los materiales e insumos requeridos.

No obstante, y pese a las reiteradas solicitudes realizadas vía WhatsApp, aún no se ha recibido la documentación correspondiente a los contratos de personal, la evidencia de exámenes médicos de ingreso (ya cancelados) ni la formalización de la vinculación del personal. En consecuencia, no ha sido posible dar inicio a la Etapa

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR


The logo features a stylized road with a dashed white line curving upwards and to the right, set against a light blue circular background.

2 – Obras de Mejoramiento, situación que retrasa el cumplimiento del objeto contractual.

Es importante reiterar que esta etapa debía iniciarse de manera inmediata una vez culminado el alistamiento y que su plazo ya se encuentra vencido, teniendo en cuenta además que la finalización del convenio está prevista para el 31 de octubre de 2025.

Por lo anterior, se requiere de manera formal y urgente que el Cabildo Indígena realice las gestiones pendientes para dar inicio a la obra a la mayor brevedad posible.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo  
Aprobó. Marco A. Solano V.  
Proyectó: Ing. Germán Pérez.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 234

Popayán, Cauca, 21 de agosto de 2049

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda El Socorro-Valles Hondos, municipio de Caloto, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciointervialsur@gmail.com](mailto:Consortciointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, 20 de agosto de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SOTO**  
Att: MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO  
Representante Legal  
Toribio, Cauca



**REFERENCIA: Contrato 3649-2024; OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

**Convenio Solidario No. 2031-2024, OBJETO:** “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

**ASUNTO:** REQUERIMIENTO POR RETRASOS SIGNIFICATIVOS DE INICIO DE LABORES Y ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL PROYECTO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN REPRESENTATIVA DE AVANCE DEL PROYECTO

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Solidario No. 2031-2024, suscrito con la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Soto, nos permitimos manifestar que, si bien el plan de compras ya fue aprobado y el pasado 30 de julio se realizaron los pagos correspondientes al proyecto para materiales, personal y todo lo correspondiente al 50% de lo necesario para la ejecución de la obra, a la fecha NO se ha dado inicio a las labores de ejecución, justificando el mismo en agente externos que se han comprendido por parte del equipo de interventoría, sin embargo, a la fecha ya se debieron dar inicio a las actividades preliminares y que conllevan tiempo del personal para su ejecución, sin necesidad de la maquinaria, como lo son:

- Figurado de acero,
- Armado de formaleta,
- Organización del frente de trabajo, demarcaciones
- Acondicionamiento del sitio y otros preparativos en tramo a ejecutar,

Se solicita de manera INMEDIATA al contratista presentar plan de contingencia para mitigar el impacto de los últimos 15 días no laborados y dar inicio a dichas actividades, con el fin de no retrasar el cronograma previsto y avanzar en el cumplimiento de los objetivos del convenio. Se les recuerda que a la fecha el plazo máximo de ejecución es el 31 de octubre de la presente anualidad, fecha para

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



la cual debe estar recibida a satisfacción la obra junto con su liquidación en el ámbito técnico administrativo, desde el mes de julio se realizó dicha prórroga, pero no se ha avanzado con temas de ejecución del proyecto.

Adicionalmente, en relación con la maquinaria necesaria para el desarrollo de actividades posteriores, se informa que si para el día viernes 22 de agosto no se ha solucionado su disponibilidad o gestión, deberá adelantarse con carácter urgente el trámite correspondiente con alquiler, a fin de no generar mayores afectaciones al desarrollo del proyecto.

Agradecemos su atención y compromiso con el cumplimiento de los términos del convenio, en beneficio de la comunidad de la Vereda de Soto.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría

CC. Archivo  
C.C. Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (director territorial Cauca).  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Ing Alejandra Castro – Residente de Interventoría

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, 19 de agosto de 2025



Señores

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

**Att: Ing. Sandra Milena Acosta Gómez**

**Sugerente del Programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total- PC**

Subdirección de Vías Regionales

Departamento del Cauca.

**REFERENCIA: Contrato 3649-2024; OBJETO:** “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

**ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE RADICADOS ACTAS DE COSTOS ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025, POR RETRASO EN SU TRAMITABILIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN REFERENCIA.**

Atento saludo,

En atención a los retrasos considerables en la tramitación de los radicados y aprobaciones de las actas de costos No.3, No. 4, No. 5, No. 6 y No. 7 correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de la presente anualidad, pues hemos tenido reiterados inconvenientes en su tramitación satisfactoria y a la fecha no tenemos soporte de No. de radicado y su fecha correspondiente, aún cuando se han realizado todos los tramites y cumplimiento de requerimientos solicitados por los gestores y profesionales de apoyo del proyecto asignados por la subdirección, nos permitimos solicitar nos remitan los datos correspondientes a las respectivas radicaciones en mención.

Entendemos claramente los tiempos de cada proceso interno establecido, sin embargo, a la fecha no contamos con claridad sobre el estado de las actas que se encuentran desde hace más de 15 días en la subdirección; por ello, quisiéramos solicitar información clara y puntual sobre el estado de las mismas y el No. de radicación con su fecha correspondiente hasta el mes de abril y, para el mes de mayo, solicitamos aval para facturar, pues a pesar de estar con las firmas correspondientes de la territorial Cauca y enviada para tramitación de pago, aun no avalan emitir factura electrónica y se encuentra en pre factura desde planta central.

Como empresa tenemos una solvencia económica, la cual garantiza la ejecución del contrato y cumplimiento de todo lo que su desarrollo acarrea, sin embargo., han pasado a

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

la fecha 10 meses desde el inicio del mismo y no se ha logrado recibir un primer pago; cabe precisar que este contrato no cuenta con anticipo, pero a la fecha, ya se requiere contar con pagos para evitar avanzar a un desequilibrio económico representativo.

Agradecemos se suministre la información solicitada de manera puntual y clara, en aras de hacer seguimiento al proceso administrativo de los pagos.

Adjuntamos copia de las facturas emitidas para cada acta de costos, con el fin de facilitar su revisión.

- Factura FE 7 – ACTA DE COSTOS No. 3 (ENERO 2025)
- Factura FE 8 – ACTA DE COSTOS No. 4 (FEBRERO 2025)
- Factura FE 9 – ACTA DE COSTOS No. 5 (MARZO 2025)
- Factura FE 10 – ACTA DE COSTOS No. 6 (ABRIL 2025)
- Prefactura FE 11 – ACTA DE COSTOS No. 7 (MAYO 2025)

Atentamente,

Firma:

  
**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal/Profesional Financiero  
Interventoría

C.C. Archivo  
C.C. William Molano Rodríguez (Subdirector Vías Regionales)  
C.C. Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca)  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor de Interventoría)

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 28 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 264**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 2915-2024 en el municipio de Toribio, vereda La Pila

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).

Fichas Programas del PGS (6 Fichas).

  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta OPC Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, 20 de agosto de 2025

Señores  
**RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITÁ**  
Att: HAROLD OVIDEO GOLONDRINO COMETA  
Representante Legal  
Totoró, Cauca



**REFERENCIA: Contrato 3649-2024; OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

**Convenio Solidario No. 4324-2024, OBJETO:** “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA, DEL MUNICIPIO DE TOTORO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”

**ASUNTO:** REQUERIMIENTO URGENTE DE ENTREGA DEL PLAN DE COMPRAS Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CONTRACTUALES.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Solidario No. 4324-2024, suscrito con el Resguardo Indígena Paniquita, nos permitimos expresar nuestra preocupación debido al retraso en el inicio de actividades, a pesar del tiempo transcurrido desde el desembolso de los recursos a las cuentas de las Organizaciones de Acción Comunal (OAC) y del Resguardo Indígena (RI).

A pesar de las reiteradas solicitudes realizadas en comités y por otros medios de comunicación, no se ha recibido una respuesta satisfactoria ni acciones concretas que evidencien el inicio del proyecto. Durante la semana inmediatamente anterior, se adquirió el compromiso por parte del Resguardo de iniciar actividades preliminares tales como:

- Replanteo de la vía,
- Figurado de acero,
- Construcción de la alcantarilla,

previa aprobación del plan de compras. Sin embargo, a la fecha dichas labores no han dado inicio.

Por lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta ejecución del convenio, se solicita de manera formal que el plan de compras completo sea entregado a más tardar hoy, 20 de agosto de 2025, a las 6:00 p. m., con el fin de proceder al trámite de desembolso correspondiente.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Se recuerda que la no presentación oportuna del plan de compras constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas, más aún considerando el amplio tiempo transcurrido desde la transferencia de recursos. Esta situación puede acarrear consecuencias contractuales y administrativas.

Agradecemos su atención y disposición para resolver esta situación con la celeridad que exige el compromiso adquirido con la comunidad beneficiaria.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría

CC. Archivo  
C.C. Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (director territorial Cauca).  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: María Bautista – Profesional de Apoyo técnico administrativo.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, 21 de agosto de 2025

Señores

**BANCO AV VILLAS**

**Att: Dra. Olga Ximena Alegría Cerón**

Gerente Oficina Popayán Centro

Ciudad.

CON-SUR-25-232

**REFERENCIA: Contrato 3649-2024; OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

**ASUNTO:** REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN SOPORTES DE PAGO PENDIENTES DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS CTO. DE INTERVENTORÍA 3649 DE 2024.

Respetada Dra.,

Nos dirigimos a usted muy respetuosamente con el fin de solicitarle la remisión de los soportes de pago pendientes, correspondientes a operaciones realizadas con los Convenios Solidarios asociados a esta Interventoría, ya que a la fecha aún no hemos recibido varios de ellos, situación que nos dificulta la conciliación contable y financiera de nuestras operaciones.

Cabe señalar que hemos enviado en reiteradas oportunidades solicitudes de envío de los soportes más antiguos, sin haber recibido respuesta o solución satisfactoria hasta el momento. Por tal motivo, solicitamos su amable gestión para que se nos remitan a la mayor brevedad los documentos faltantes, o en su defecto, se nos informe sobre el estado actual del trámite y los motivos de la demora.

De igual manera, solicitamos se atiendan con prontitud las solicitudes presentadas por los presidentes y contadores de los Convenios Solidarios, relacionadas con la entrega de extractos bancarios y la información correspondiente a los rendimientos financieros

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta, en beneficio de mantener una adecuada gestión.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal/Profesional Financiero  
Interventoría

CC. Archivo  
C.C. Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor de Interventoría)  
C.C. Ing. Yira Elizabeth Copete Mosquera (Apoyo a la Supervisión).  
C.C. Ing. Sandra Milena Acosta Gómez (Subdirección de Vías Regionales)  
C.C. Ing. Mónica Alexandra Díaz Jaime (Coordinadora Zona Sur Occidente)

Proyectó: Ing. María Bautista (Profesional Apoyo Administrativo)

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciintervialsur@gmail.com](mailto:Consortciintervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 21 de agosto de 2049

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 233**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 3554-2024 en el municipio de Caloto, vereda El Socorro-Valles Hondos

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).

Fichas Programas del PGS (6 Fichas).

  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta de OPC de evento Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, 25 de agosto de 2025

Señor;  
**JORGE HERANDO ARANGO**  
**Contador**  
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL  
Miranda, Cauca



**REFERENCIA:** Contrato 3649-2024; **OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

**Convenios Solidarios No. 4274-2023, 4307-2023 y 4314-2023**

**ASUNTO:** REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS – FORMATOS FINANCIEROS REQUERIDOS POR INVIAS

Cordial saludo,

En mi calidad de director de Interventoría, me permito manifestarle la preocupación frente al incumplimiento de los compromisos adquiridos por usted, en calidad de profesional contable contratado por las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Horno, Monterredondo y Caraqueño del municipio de Miranda.

Tal como se acordó en la reunión sostenida con INVIAS en días pasados, usted debía entregar debidamente diligenciados los formatos financieros, junto con sus respectivos soportes (extractos bancarios y demás documentos requeridos), a más tardar el 15 de agosto de 2025. A la fecha de hoy, 25 de agosto de 2025, dicha documentación no ha sido entregada, a pesar de las reiteradas solicitudes efectuadas a través de distintos medios y de haberse enfatizado en los comités la importancia de contar con esta información para garantizar un balance real de la obra y un seguimiento riguroso a las transferencias realizadas, pagos de retenciones y demás obligaciones.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR




Por lo anterior, de manera formal y definitiva, se le solicita realizar la entrega completa de los formatos financieros con todos sus soportes a más tardar el día jueves 28 de agosto de 2025.

Agradecemos su atención a este requerimiento y esperamos su pronta y efectiva respuesta, en beneficio del cumplimiento de los compromisos adquiridos y del adecuado desarrollo administrativo y financiero de los convenios en mención.

Sin otro particular, quedamos atentos.

Atentamente,

Firma:



**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**

Director de Interventoría

CC. Archivo

C.C. Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (director territorial Cauca).

C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: María Bautista – Profesional de Apoyo técnico administrativo.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, Agosto 22 de 2025



CON-SUR-25-236

Señores

**ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL Y RESGUARDOS INDIGENAS  
CONVENIOS SOLIDARIOS INVIAS - LOTE 3  
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

Departamento del Cauca.

**REFERENCIA: Contrato 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**ASUNTO:** Medidas preventivas y de seguridad en el marco de la ejecución de los convenios solidarios.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones de interventoría asignadas en el marco del convenio de la referencia y con ocasión de la ejecución de proyectos de mejoramiento y/o mantenimiento de vías regionales, nos permitimos informar y enfatizar en la necesidad de implementar de manera rigurosa las medidas preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con el fin de evitar incidentes y accidentes que puedan afectar a trabajadores, miembros de la comunidad o usuarios de las vías.

Es importante recordar que todos los actores involucrados, contratistas, interventoría, juntas de acción comunal y comunidad en general somos solidarios frente a las consecuencias derivadas de un accidente que ocurra por no aplicar las medidas preventivas.

Riesgos asociados a las actividades constructivas:

- Riesgos viales: accidentes ocasionados por tránsito de maquinaria pesada, vehículos y motocicletas en áreas de obra.
- Riesgos de caídas: al trabajar en excavaciones, bordes de placa huella o alcantarillas abiertas.
- Riesgos por manipulación de materiales: cortes, golpes, lesiones músculo-esqueléticas al cargar y transportar materiales de construcción.
- Riesgos de atrapamiento: en excavaciones sin sistemas de protección adecuados.
- Riesgos de salud: exposición a polvo, material particulado.
- Riesgos eléctricos y mecánicos: derivados de la operación de herramientas y maquinaria en condiciones inadecuadas.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Medidas preventivas mínimas a implementar:

- Instalación de señalización preventiva y restrictiva, visible en los accesos y alrededores de la zona de obra.
- Control del tránsito vehicular y peatonal mediante la demarcación con cinta peligro y/o tela de cerramiento verde.
- Delimitación física de excavación, alcantarillas y estructuras abiertas con cintas peligro o barreras.
- Uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP): casco, botas, camisa, pantalón, guantes, gafas y protección auditiva según la actividad.
- Organización y almacenamiento adecuado de materiales, evitando obstrucciones o riesgos de caída.
- Verificación del estado técnico de la maquinaria y herramientas antes de su uso.
- Supervisión permanente de las actividades por parte del maestro e ingeniero residente.
- Apoyo comunitario mediante la vigilancia solidaria para advertir y prevenir situaciones de riesgo.

En concordancia con lo anterior, solicitamos el registro fotográfico de la instalación y cumplimiento de las medidas mencionadas, utilizando los materiales aprobados dentro de los planes de compra, tanto para las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo como para las ambientales.

De igual forma, reiteramos que el éxito del proyectos no solo mide con la entrega física de las obras, sino también con el cumplimiento estricto de las normas de seguridad y la prevención de riesgos. En este sentido, exhortamos a todos los actores a mantener una actitud responsable, preventiva y solidaria durante la ejecución de las actividades.

Atentamente,

Firma: 


**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría

c.c Archivo

C.C. Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director territorial Cauca).

C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Revisó: Ing. Alejandra Castro Vásquez

Vo.Bo. Inspector SST – Ing. Johan Alejandro Suárez 

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciointervialsur@gmail.com](mailto:Consortciointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 25 de agosto de 2026

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 238**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 4307-2023 en el municipio de Miranda, vereda El Horno

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).
- Fichas Programas del PGS (6 Fichas).
  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta de evento de cierre Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, agosto 25 de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCION COMUNAL CHAPIO PAGUIMBIO**  
**MILTON VLADIMIR GUAUÑA CALAPSU**  
Representante Legal.  
Puracé, Cauca



**REFERENCIA: Contrato 3649-2024:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACION E INICIO DE EJECUCION DE OBRA.

Cordial saludo,

En atención a la ejecución del convenio en mención, el cual contempla dos etapas, me permito recordar lo siguiente:

- 1. Etapa de alistamiento:** corresponde a la entrega del plan de compras con sus respectivos costos, cantidades de ejecución, cronograma y programa de inversión. Así mismo, por parte de la junta se debe presentar la relación del personal a vincular para la ejecución de las obras. Esta etapa tiene un plazo máximo de quince (15) días.
- 2. Etapa de obras de mejoramiento:** inicia una vez culminada la etapa de alistamiento, con la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución de Obras entre la junta, el Supervisor y/o la Interventoría. En esta etapa, la junta se obliga a ejecutar la totalidad de las obras objeto del convenio, disponiendo los frentes de trabajo necesarios para garantizar su cumplimiento.

Hasta la fecha, la interventoría ha apoyado la formulación del plan de compras, el cual ya fue aprobado. No obstante, hasta la fecha no se ha recibido los documentos de asociación de cuentas y solicitud de giro para empezar con el trámite de pagos

Como consecuencia de lo anterior, no ha sido posible dar inicio a la Etapa 2 – Obras de Mejoramiento, lo que está retrasando el cumplimiento del objeto contractual. Cabe recordar que esta etapa debía iniciarse de forma inmediata una vez culminado el alistamiento y que su plazo ya se encuentra vencido; adicionalmente, la finalización del convenio está prevista para el 31 de octubre de 2025, por lo que el retraso actual compromete el cumplimiento oportuno del contrato.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Por lo tanto, se requiere de manera formal y urgente que la junta de acción comunal gestione y remita, a la mayor brevedad posible, la documentación y la vinculación del personal pendientes, **so pena de iniciar una acción de posible incumplimiento.**

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo  
Aprobó. Marco A. Solano V.  
Proyectó: Ing. Daniel Mañunga.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 26 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 253**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 2330-2024 en el municipio de Buenos Aires, vereda Munchique

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).

Fichas Programas del PGS (6 Fichas).

  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta OPC Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 25 de agosto de 2058

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 247**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 4399-2024 en el municipio de Corinto, vereda Chicharronal

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
    - 2.2.1 Certificado Consulta Previa RI PAEZ DE CORINTO
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).

Fichas Programas del PGS (6 Fichas).

- 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
  - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
- 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
- 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta OPC Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, agosto 25 de 2025

Señores  
**JUNTA DE ACCION COMUNAL TREBOL UNO**  
**IRLEY CALAMBAS HOLL**  
Representante Legal.  
Puracé, Cauca

**REFERENCIA: Contrato 3649-2024:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACION E INICIO DE EJECUCION DE OBRA.

Cordial saludo,

En atención a la ejecución del convenio en mención, el cual contempla dos etapas, me permito recordar lo siguiente:

1. **Etapas de alistamiento:** corresponde a la entrega del plan de compras con sus respectivos costos, cantidades de ejecución, cronograma y programa de inversión. Así mismo, por parte de la junta se debe presentar la relación del personal a vincular para la ejecución de las obras. Esta etapa tiene un plazo máximo de quince (15) días.
2. **Etapas de obras de mejoramiento:** inicia una vez culminada la etapa de alistamiento, con la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución de Obras entre la junta, el Supervisor y/o la Interventoría. En esta etapa, la junta se obliga a ejecutar la totalidad de las obras objeto del convenio, disponiendo los frentes de trabajo necesarios para garantizar su cumplimiento.

Hasta la fecha, la interventoría ha apoyado la formulación del plan de compras, el cual ya fue aprobado. No obstante, hasta la fecha no se ha recibido los documentos de asociación de cuentas y solicitud de giro para empezar con el trámite de pagos

Como consecuencia de lo anterior, no ha sido posible dar inicio a la Etapa 2 – Obras de Mejoramiento, lo que está retrasando el cumplimiento del objeto contractual. Cabe recordar que esta etapa debía iniciarse de forma inmediata una vez culminado el alistamiento y que su plazo ya se encuentra vencido; adicionalmente, la finalización del convenio está prevista para el 31 de octubre de 2025, por lo que el retraso actual compromete el cumplimiento oportuno del contrato.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Por lo tanto, se requiere de manera formal y urgente que la junta de acción comunal gestione y remita, a la mayor brevedad posible, la documentación y la vinculación del personal pendientes, ***so pena de iniciar una acción de posible incumplimiento.***

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo  
Aprobó. Marco A. Solano V.  
Proyectó: Ing. Daniel Mañunga.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, agosto 25 de 2025

Señores  
**RESGUARDO INDIGENA CHIMBORAZO**  
**MARIA RUTH CRUCES SANCHEZ**  
Representante Legal.  
Morales, Cauca

CON-SUR-25-244

**REFERENCIA: Contrato 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACION E INICIO DE EJECUCION DE OBRA.

Cordial saludo,

En atención a la ejecución del convenio en mención, el cual contempla dos etapas, me permito recordar lo siguiente:

1. **Etapas de alistamiento:** corresponde a la entrega del plan de compras con sus respectivos costos, cantidades de ejecución, cronograma y programa de inversión. Así mismo, por parte de la junta se debe presentar la relación del personal a vincular para la ejecución de las obras. Esta etapa tiene un plazo máximo de quince (15) días.
2. **Etapas de obras de mejoramiento:** inicia una vez culminada la etapa de alistamiento, con la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución de Obras entre la junta, el Supervisor y/o la Interventoría. En esta etapa, la junta se obliga a ejecutar la totalidad de las obras objeto del convenio, disponiendo los frentes de trabajo necesarios para garantizar su cumplimiento.

Hasta la fecha, la interventoría ha apoyado la formulación del plan de compras, el cual ya fue aprobado. No obstante, hasta la fecha no se ha recibido los documentos de asociación de cuentas y solicitud de giro para empezar con el trámite de pagos

Como consecuencia de lo anterior, no ha sido posible dar inicio a la Etapa 2 – Obras de Mejoramiento, lo que está retrasando el cumplimiento del objeto contractual. Cabe recordar que esta etapa debía iniciarse de forma inmediata una vez culminado el alistamiento y que su plazo ya se encuentra vencido; adicionalmente, la finalización del convenio está prevista para el 31 de octubre de 2025, por lo que el retraso actual compromete el cumplimiento oportuno del contrato.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Por lo tanto, se requiere de manera formal y urgente que la junta de acción comunal gestione y remita, a la mayor brevedad posible, la documentación y la vinculación del personal pendientes, ***so pena de iniciar una acción de posible incumplimiento.***

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo  
Aprobó. Marco A. Solano V.  
Proyectó: Ing. Daniel Mañunga.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, agosto 27 de 2025



CON-SUR-25-231

Señores,  
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**  
Atte.: Ing. **OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO**  
Subdirector Vías Regionales  
Calle 25G No. 73B – 90  
Complejo Empresarial Central Point

**REFERENCIA: Contrato 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 3943-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL BELALCAZAR DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** Aval Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 convenio solidario No. 3943-2024.

**MARIA ELVIRA PINTO JAMES**, actuando en calidad de representante legal del Contrato de interventoría No. **3649-2024** y dando cumplimiento a las obligaciones contraídas por parte de la interventoría con relación al convenio No. **3943-2024**, nos dirigimos a usted con el propósito de notificar aval a la ampliación No. 1 de la suspensión No. 2 para el convenio solidario, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:

El convenio cuenta con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y se encuentra actualmente en etapa de obras de mejoramiento. Sin embargo, por causas ajenas a la voluntad de las partes se presenta una condición de fuerza mayor, ya que por las condiciones climáticas vividas en la zona, el municipio de Páez quedo incomunicada generando traumatismos en el convenio a desarrollar, en consecuencia esta interventoría da Aval a la ampliación No. 1 de la Suspensión No. 2 del convenio 3943-2024 hasta el 30 de septiembre de 2025, con el fin de evitar contratiempos en la adquisición de insumos requeridos para la ejecución de la Etapa II y asegurar el cumplimiento adecuado de las actividades proyectadas.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciintervialsur@gmail.com](mailto:Consortciintervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

The logo of the Consorcio Inter Vial Zona Sur is located in the top right corner. It features a stylized blue and grey graphic that resembles a road or a bridge, with a blue arc above it.

Lo anterior en cumplimiento del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021, buscando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la consecución del interés general, que en este caso se traduce en el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del corredor objeto de intervención.

## 1. JUSTIFICACIONES A LA PRÓRROGA DE LA INTERVENTORÍA

### 1.1 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

La suspensión del convenio resulta legalmente procedente, conforme al inciso 3 del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que señala: “en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”.

El Manual de Contratación del INVIAS, adoptado por Resolución No. 3990 del 2 noviembre de 2023, dispone en su numeral 4.4.2 las condiciones de procedencia y procedimiento para suspensión del convenio así: “La suspensión del contrato o convenio es una medida excepcional que se utiliza ante la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del mismo; la suspensión del contrato o convenio, conlleva necesariamente la suspensión simultánea del contrato de interventoría.”

Conforme a lo anterior, la suspensión resulta procedente ante la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan la ejecución temporal del convenio. La fuerza mayor ha sido entendida por la jurisprudencia como “el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, etc. Desde este punto de vista, los elementos de la fuerza mayor son la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Con todo, como indica la jurisprudencia, el evento también debe ser externo al deudor” . Además, y en armonía con el contenido del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, y la expresa remisión allí contenida, es dable señalar que la normatividad aplicable a los contratos estatales incluye las disposiciones comerciales y civiles en lo que no se encuentre expresamente regulado allí.

En este sentido, el artículo 64 del Código Civil asimila la fuerza mayor y el caso fortuito a imprevistos que no es posible resistir: “Artículo 64. Fuerza mayor o caso fortuito. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”

Finalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado los separa como hechos distintos, en principio definiendo el caso fortuito como un suceso interno que se da dentro del campo de actividad de quien produce el daño, mientras que la fuerza mayor lo identifica como un acaecimiento externo a la actividad de quien lo produce; y señala, en términos generales, que la irresistibilidad es el criterio fundamental determinante de la fuerza mayor; mientras que la imprevisibilidad, lo es del caso fortuito. (Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

The logo features a stylized blue road with a white dashed line curving upwards and to the right, set against a light blue circular background.

Servicio Civil, concepto 1792 del 12 de diciembre de 2006 v.et. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2002, radicado:13.477.)

De allí que pueda señalarse que los elementos necesarios para la ocurrencia de eventos de fuerza mayor y caso fortuito, los constituya la imprevisibilidad e irresistibilidad en la ocurrencia del hecho generador.

El criterio previsto en el Manual de Contratación vigente, se encuentra respaldado por la jurisprudencia del Consejo de Estado que señala respecto de la suspensión de convenios o contratos lo siguiente: “La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que la suspensión del contrato puede producirse por razones de fuerza mayor y caso fortuito, o en procura de la satisfacción del interés público y de la continuidad normal en la ejecución de lo contratado. La suspensión, sus condiciones y los términos en los que se acuerda durante la ejecución del contrato estatal tiene fundamento legal en el principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes (artículo 1602 del Código Civil y artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993), en el principio de la primacía del interés general (artículo 2º de la Constitución Política, artículo 3º de la Ley 80 de 1993), y de conservación del contrato (numeral 9º del artículo 4 y numeral 2º del artículo 5 de la Ley 80 de 1993)” (...) “las partes contratantes al decidir sobre la suspensión deberán: (i) ponderar que la naturaleza y contenido del contrato estatal de que se trate admita la posibilidad de suspenderlo; (ii) verificar que lo que se pacte no esté prohibido expresamente en la ley ni resulte contrario al orden público y a las buenas costumbres; (iii) garantizar que la suspensión tenga por objeto la consecución del interés general y el cumplimiento de los fines estatales; y (iv) demostrar y justificar que su ocurrencia obedece a razones de fuerza mayor, o caso fortuito, o que procura la satisfacción del interés público.”

En este sentido, basta recordar el pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto emitido el 05 de julio de 2016, señaló que al no existir un referente legal vigente sobre la suspensión de la ejecución del contrato, conforme a la jurisprudencia y a juicio de la Sala, las cláusulas pactadas al respecto en los contratos y las actas de suspensión suscritas de común acuerdo por las partes ante la ocurrencia de una suspensión de facto, son expresión, por una parte, de la autonomía de la voluntad de los contratantes, y por otra, del principio de la primacía del interés general y de conservación del contrato, consistentes en que la contratación estatal debe estar orientada a la consecución de los fines estatales.

Con base en lo expuesto, la interventoría da su concepto favorable teniendo en cuenta que se cumple con los requisitos previstos por el Manual de Contratación de la entidad y la jurisprudencia del Consejo de Estado, por las siguientes razones:

a. Al evaluar y ponderar la naturaleza y contenido del convenio se concluye que es un negocio jurídico sometido al estatuto general de contratación de la administración pública, cuyo objeto corresponde a actividades de mantenimiento y mejoramiento de una vía regional, lo que significa que es susceptible de ser suspendido.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



b. Las causas por las cuales se suspende no están expresamente prohibidas por la Ley, ni son contrarias al orden público y las buenas costumbres, en razón a que la suspensión se genera por la ocurrencia de circunstancias que impiden o dificultan la ejecución por motivos de orden técnico, jurídico y/o económico, por un hecho sobreviniente, imprevisible e irresistible, ajeno por completo a la voluntad de las partes.

c. El objeto que persigue la suspensión se orienta a la consecución y prevalencia del interés general y el cumplimiento de los fines estatales, traducido en la posibilidad de interrumpir la ejecución de las obligaciones y de esta manera mitigar el impacto producido por la imposibilidad de ejecutar las obligaciones por la presencia de hechos sobrevinientes que se tornaban como imprevisibles al momento del perfeccionamiento del convenio.

d. Es objetivamente demostrable que por la indisponibilidad de recursos nación para el giro de los recursos del desembolso, no es posible continuar con la etapa de ejecución y de esta manera cumplir los fines del contrato.

Todas estas circunstancias han resultado ser imprevisibles e irresistibles para las partes y conllevan una imposibilidad material de desarrollar el convenio.

Así las cosas, buscando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la consecución del interés general, que es este caso se traduce en el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del corredor objeto de intervención descrito en el alcance del convenio, y reconociendo el interés público que comportan las obras de infraestructura vial convenidas, se hace necesario la ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del convenio hasta el 30 de septiembre de 2025 o hasta tanto se superen las causales que dan origen a la misma.

## 1.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la ejecución del convenio se han presentado diversas situaciones que han afectado el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento del cronograma establecido. Uno de los factores determinantes fue la entrega de insumos técnicos esenciales, como los estudios de topografía y suelos, que tuvieron que ser corregidos por los respectivos contratistas debido a que se presentaron inconvenientes especialmente en la georreferenciación, que ocasionaron demoras en el diseño geométrico del tramo a intervenir. Esta situación generó un desfase significativo en la programación inicial, afectando el avance de la Etapa I.

A pesar de haber culminado satisfactoriamente la Etapa I e iniciado la Etapa II, las adversas condiciones climáticas han imposibilitado completamente el acceso a la zona de ejecución, suspendiendo actividades críticas como el acarreo de materiales pétreos (arena, triturado), cemento y tubería para la construcción de alcantarillas, lo que hace inviable continuar con los trabajos hasta que mejoren las condiciones de acceso y clima para garantizar la seguridad, calidad de la obra y correcta ejecución del proyecto.

Por lo anterior, se hace necesario solicitar la ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de septiembre de 2025 o hasta que se resuelvan los inconvenientes presentados en la vía de acceso.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciointervialsur@gmail.com](mailto:Consortciointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Esta suspensión tiene como fin evitar contratiempos en la adquisición de insumos requeridos para la ejecución de la Etapa II del convenio y asegurar el cumplimiento adecuado de las actividades proyectadas.



## 2. SOLICITUD

Por lo anterior, solicitamos amablemente se realice la ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 al convenio, teniendo en cuenta el aval por parte de esta interventoría, luego de constatar y verificar la justificación aportada para el convenio solidario, con el fin de ejecutar las labores de la mejor manera, garantizando la calidad de la obra, recibo y entrega a satisfacción de los trabajos que se ejecuten. Por las razones expuestas, se solicita la ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del convenio hasta el 30 de septiembre de 2025 o hasta tanto se superen las causales que dan origen a la misma.

Sin otro particular,

**MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

C.C. Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director territorial Cauca).

C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Ing. Daniel Mañunga – Profesional de Apoyo técnico.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, agosto 27 de 2025



CON-SUR-25-232

Señores,  
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**  
Atte.: Ing. **OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO**  
Subdirector Vías Regionales  
Calle 25G No. 73B – 90  
Complejo Empresarial Central Point

**REFERENCIA: Contrato 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio 3943-2024:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL BELALCAZAR DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**ASUNTO:** Aval Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 2 convenio solidario No. 3913-2024.

**MARIA ELVIRA PINTO JAMES**, actuando en calidad de representante legal del Contrato de interventoría No. **3649-2024** y dando cumplimiento a las obligaciones contraídas por parte de la interventoría con relación al convenio No. **3913-2024**, nos dirigimos a usted con el propósito de notificar aval a la ampliación No. 2 de la suspensión No. 2 para el convenio solidario, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:

El convenio cuenta con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y se encuentra actualmente en etapa de obras de mejoramiento. Sin embargo, por causas ajenas a la voluntad de las partes se presenta una condición de fuerza mayor, ya que por las condiciones climáticas vividas en la zona el municipio de Paez quedo incomunicada generando traumatismos en el convenio a desarrollar, en consecuencia esta interventoría da Aval a la ampliación No. 2 de la Suspensión 2 del convenio 3913-2024 hasta el 30 de septiembre de 2025, con el fin de evitar contratiempos en la adquisición de insumos requeridos para la ejecución de la Etapa II y asegurar el cumplimiento adecuado de las actividades proyectadas.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciintervialsur@gmail.com](mailto:Consortciintervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Lo anterior en cumplimiento del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021, buscando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la consecución del interés general, que en este caso se traduce en el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del corredor objeto de intervención.

## 2. JUSTIFICACIONES A LA PRÓRROGA DE LA INTERVENTORÍA

### 2.1 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

La suspensión del convenio resulta legalmente procedente, conforme al inciso 3 del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que señala: “en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”.

El Manual de Contratación del INVIAS, adoptado por Resolución No. 3990 del 2 noviembre de 2023, dispone en su numeral 4.4.2 las condiciones de procedencia y procedimiento para suspensión del convenio así: “La suspensión del contrato o convenio es una medida excepcional que se utiliza ante la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del mismo; la suspensión del contrato o convenio, conlleva necesariamente la suspensión simultánea del contrato de interventoría.”

Conforme a lo anterior, la suspensión resulta procedente ante la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan la ejecución temporal del convenio. La fuerza mayor ha sido entendida por la jurisprudencia como “el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, etc. Desde este punto de vista, los elementos de la fuerza mayor son la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Con todo, como indica la jurisprudencia, el evento también debe ser externo al deudor” . Además, y en armonía con el contenido del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, y la expresa remisión allí contenida, es dable señalar que la normatividad aplicable a los contratos estatales incluye las disposiciones comerciales y civiles en lo que no se encuentre expresamente regulado allí.

En este sentido, el artículo 64 del Código Civil asimila la fuerza mayor y el caso fortuito a imprevistos que no es posible resistir: “Artículo 64. Fuerza mayor o caso fortuito. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”

Finalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado los separa como hechos distintos, en principio definiendo el caso fortuito como un suceso interno que se da dentro del campo de actividad de quien produce el daño, mientras que la fuerza mayor lo identifica como un acaecimiento externo a la actividad de quien lo produce; y señala, en términos generales, que la irresistibilidad es el criterio fundamental determinante de la fuerza mayor; mientras que la imprevisibilidad, lo es del caso fortuito. (Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

The logo features a stylized blue road with a white dashed line curving upwards and to the right, set against a light blue circular background.

Servicio Civil, concepto 1792 del 12 de diciembre de 2006 v.et. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2002, radicado:13.477.)

De allí que pueda señalarse que los elementos necesarios para la ocurrencia de eventos de fuerza mayor y caso fortuito, los constituya la imprevisibilidad e irresistibilidad en la ocurrencia del hecho generador.

El criterio previsto en el Manual de Contratación vigente, se encuentra respaldado por la jurisprudencia del Consejo de Estado que señala respecto de la suspensión de convenios o contratos lo siguiente: “La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que la suspensión del contrato puede producirse por razones de fuerza mayor y caso fortuito, o en procura de la satisfacción del interés público y de la continuidad normal en la ejecución de lo contratado. La suspensión, sus condiciones y los términos en los que se acuerda durante la ejecución del contrato estatal tiene fundamento legal en el principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes (artículo 1602 del Código Civil y artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993), en el principio de la primacía del interés general (artículo 2º de la Constitución Política, artículo 3º de la Ley 80 de 1993), y de conservación del contrato (numeral 9º del artículo 4 y numeral 2º del artículo 5 de la Ley 80 de 1993)” (...) “las partes contratantes al decidir sobre la suspensión deberán: (i) ponderar que la naturaleza y contenido del contrato estatal de que se trate admita la posibilidad de suspenderlo; (ii) verificar que lo que se pacte no esté prohibido expresamente en la ley ni resulte contrario al orden público y a las buenas costumbres; (iii) garantizar que la suspensión tenga por objeto la consecución del interés general y el cumplimiento de los fines estatales; y (iv) demostrar y justificar que su ocurrencia obedece a razones de fuerza mayor, o caso fortuito, o que procura la satisfacción del interés público.”

En este sentido, basta recordar el pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto emitido el 05 de julio de 2016, señaló que al no existir un referente legal vigente sobre la suspensión de la ejecución del contrato, conforme a la jurisprudencia y a juicio de la Sala, las cláusulas pactadas al respecto en los contratos y las actas de suspensión suscritas de común acuerdo por las partes ante la ocurrencia de una suspensión de facto, son expresión, por una parte, de la autonomía de la voluntad de los contratantes, y por otra, del principio de la primacía del interés general y de conservación del contrato, consistentes en que la contratación estatal debe estar orientada a la consecución de los fines estatales.

Con base en lo expuesto, la interventoría da su concepto favorable teniendo en cuenta que se cumple con los requisitos previstos por el Manual de Contratación de la entidad y la jurisprudencia del Consejo de Estado, por las siguientes razones:

a. Al evaluar y ponderar la naturaleza y contenido del convenio se concluye que es un negocio jurídico sometido al estatuto general de contratación de la administración pública, cuyo objeto corresponde a actividades de mantenimiento y mejoramiento de una vía regional, lo que significa que es susceptible de ser suspendido.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



b. Las causas por las cuales se suspende no están expresamente prohibidas por la Ley, ni son contrarias al orden público y las buenas costumbres, en razón a que la suspensión se genera por la ocurrencia de circunstancias que impiden o dificultan la ejecución por motivos de orden técnico, jurídico y/o económico, por un hecho sobreviniente, imprevisible e irresistible, ajeno por completo a la voluntad de las partes.

c. El objeto que persigue la suspensión se orienta a la consecución y prevalencia del interés general y el cumplimiento de los fines estatales, traducido en la posibilidad de interrumpir la ejecución de las obligaciones y de esta manera mitigar el impacto producido por la imposibilidad de ejecutar las obligaciones por la presencia de hechos sobrevinientes que se tornaban como imprevisibles al momento del perfeccionamiento del convenio.

d. Es objetivamente demostrable que por la indisponibilidad de recursos nación para el giro de los recursos del desembolso, no es posible continuar con la etapa de ejecución y de esta manera cumplir los fines del contrato.

Todas estas circunstancias han resultado ser imprevisibles e irresistibles para las partes y conllevan una imposibilidad material de desarrollar el convenio.

Así las cosas, buscando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la consecución del interés general, que es este caso se traduce en el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del corredor objeto de intervención descrito en el alcance del convenio, y reconociendo el interés público que comportan las obras de infraestructura vial convenidas, se hace necesario la ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del convenio hasta el 30 de septiembre de 2025 o hasta tanto se superen las causales que dan origen a la misma.

## 2.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la ejecución del convenio se han presentado diversas situaciones que han afectado el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento del cronograma establecido. Uno de los factores determinantes fue la entrega de insumos técnicos esenciales, como los estudios de topografía y suelos, que tuvieron que ser corregidos por los respectivos contratistas debido a que se presentaron inconvenientes especialmente en la georreferenciación, que ocasionaron demoras en el diseño geométrico del tramo a intervenir. Esta situación generó un desfase significativo en la programación inicial, afectando el avance de la Etapa I.

A pesar de haber culminado satisfactoriamente la Etapa I e iniciado la Etapa II, las adversas condiciones climáticas han imposibilitado completamente el acceso a la zona de ejecución, suspendiendo actividades críticas como el acarreo de materiales pétreos (arena, triturado) y cemento para la construcción de la placa huella, así como la instalación de subbase, lo que hace inviable continuar con los trabajos hasta que mejoren las condiciones de acceso y clima para garantizar la seguridad, calidad de la obra y correcta ejecución del proyecto.

Por lo anterior, se hace necesario solicitar la ampliación No. 2 a la Suspensión No. 2 del Convenio, hasta el 30 de septiembre de 2025 o hasta que se resuelvan los inconvenientes presentados en la vía de acceso.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Esta suspensión tiene como fin evitar contratiempos en la adquisición de insumos requeridos para la ejecución de la Etapa II del convenio y asegurar el cumplimiento adecuado de las actividades proyectadas.



## 3. SOLICITUD

Por lo anterior, solicitamos amablemente se realice la ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del convenio, teniendo en cuenta el aval por parte de esta interventoría, luego de constatar y verificar la justificación aportada para el convenio solidario, con el fin de ejecutar las labores de la mejor manera, garantizando la calidad de la obra, recibo y entrega a satisfacción de los trabajos que se ejecuten. Por las razones expuestas, se solicita la ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 del convenio hasta el 30 de septiembre de 2025 o hasta tanto se superen las causales que dan origen a la misma.

Sin otro particular,

**MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal  
CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

C.C. Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director territorial Cauca).

C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

Proyectó: Ing. Daniel Mañunga – Profesional de Apoyo técnico.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 246

Popayán, Cauca, 25 de agosto de 2030

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda La Esperanza, municipio de Jambaló, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 248

Popayán, Cauca, 25 de agosto de 2058

**Ingeniero**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Chicharronal, municipio de Corinto, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 26 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 249**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 3908-2024 en el municipio de Puracé, vereda Chapio Paguimbio

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).
- Fichas Programas del PGS (6 Fichas).
  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta OPC Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 26 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 250**

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**


En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:


Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Chapio Paguimbio, municipio de Puracé, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:   
**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 26 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 251**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 3654-2024 en el municipio de Caloto, vereda Quintero

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).
- Fichas Programas del PGS (6 Fichas).
- 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta OPC (Anexo 11).

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 26 de agosto de 2025

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 252**

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Quintero, municipio de Caloto, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría

**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social

**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 254

Popayán, Cauca, 26 de agosto de 2025

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Munchique, municipio de Buenos Aires, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 26 de agosto de 2025

Señores  
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**  
**ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**  
**DIRECTOR TERRITORIAL (E)**  
Popayán, Cauca

**CON-SUR-25-255**

**REFERENCIA:** Contrato 3649-2024; **OBJETO:** “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

**ASUNTO:** Respuesta comunicación 2025S-VCAU-061648 solicitud de radicación oportuna del Plan de Gestión Social.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada por su parte, a través de la comunicación radicado No. 2025S-VCAU-061648, nos permitimos dar respuesta:

Mediante el radicado CON-SUR-25-225 se expusieron ante la Territorial las dificultades presentadas con las Organizaciones Sociales para la oportuna entrega de los documentos requeridos para el Plan de Gestión Social. En este sentido, se solicitó el requerimiento por la no presentación de la propuesta de Obra con Participación Comunitaria (OPC), situación que está generando retrasos que comprometen el cronograma establecido contractualmente.

Es importante señalar que el jueves 21 de agosto se realizó un comité de seguimiento con la Coordinadora Social zona Suroccidente, durante el cual se revisó el estado actual de los convenios y se establecieron directrices orientadas al cumplimiento de la radicación del Plan de Gestión Social.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



En este contexto, y conforme a los compromisos asumidos, se tiene previsto realizar la radicación de la entrega inicial el 29 de agosto, según lo establecido en el comité de seguimiento social.

Atentamente,

Firma: \_\_\_\_\_

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal/Profesional Financiero  
Interventoría

C.C. Archivo  
C.C. Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).  
C.C. Laura Fernanda Botero (Profesional Social Territorial Cauca)

Proyectó: Jazmine Eugenia Narváez (Profesional Social)

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 27 de agosto de 2025

SEÑORES

**JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTEREDONDO.**

**JOSE NEMESIO MOSQUERA.**

Representante Legal.

Cajibío, Cauca

**REFERENCIA: Contrato 3649-2024:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

**Convenio Solidario 3977-2024 OBJETO:** “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTEREDONDO, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

**ASUNTO:** REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL Y DE CAMPO IDÓNEO MÍNIMO REQUERIDO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR SOLIDARIO, ANEXO TÉCNICO OAC – CONVENIO 3977-2024

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 3977-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la Junta de Acción Comunal Monteredondo, en el municipio de Cajibío.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO					
CARGO O ROL	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACIÓN Y/O NO ACEPTACIÓN	COMETARIOS
RESIDENTE DE OBRA	WILMERGERARDO HOYOS URBANO	1.061.729.260 DE POPAYÁN	19202-328578 CAU	ACEPTADO	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, Contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 3977 -2024, dando como resultado, la aprobación del profesional en ingeniería.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Proyecto: Ing. María Alexandra Bautista – Profesional de Apoyo Técnico Administrativo

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 257

Popayán, Cauca, 27 de agosto de 2025

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Monterredondo, municipio de Miranda, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 28 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 266**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 2858-2024 en el municipio de Toribio, vereda Tacueyó

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).
- Fichas Programas del PGS (6 Fichas).
  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta OPC Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



**CON-SUR-25- 258**

Popayán, Cauca, 27 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 2102-2024 en el municipio de Timbío, vereda De Los Robles

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).
- Fichas Programas del PGS (6 Fichas).
  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta de evento de cierre Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 27 de agosto de 2025

Ingeniera

MARTHA HELENA ROMERO MORENO

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

CON-SUR-25- 259

Cordial saludo,

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**


En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:


Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda De Los Robles, municipio de Timbío, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:   
MARIA ELVIRA PINTO JAIMES  
Representante Legal de Interventoría  
CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR

Firma:   
JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN  
Profesional Social  
CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 28 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 260**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 4274-2023 en el municipio de Miranda, vereda Caraqueño

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).

Fichas Programas del PGS (6 Fichas).

  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta OPC Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 28 de agosto de 2025

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 261**

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**


En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:


Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Caraqueño, municipio de Miranda, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:   
**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 28 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 262**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 2919-2024 en el municipio de Padilla, vereda La Unión

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).

Fichas Programas del PGS (6 Fichas).

  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta de OPC Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 28 de agosto de 2025

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 263**

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**


En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:


Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda La Unión, municipio de Padilla, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:   
**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 265

Popayán, Cauca, 28 de agosto de 2025

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda La Pila, municipio de Toribio, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciintervialsur@gmail.com](mailto:Consortciintervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 267

Popayán, Cauca, 28 de agosto de 2025

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Tacueyó, municipio de Toribio, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 29 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 268**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 3977 -2024 en el municipio de Cajibío, vereda Monterredondo

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).

Fichas Programas del PGS (6 Fichas).

  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta OPC Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 29 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 269**

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**


En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:


Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Monterredondo, municipio de Cajibío, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:   
**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**  
Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



**CON-SUR-25- 270**

Popayán, Cauca, 29 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 4324-2024 en el municipio de Totoró, vereda Paniquita Centro

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad
  - 2.4 Certificado Consulta Previa

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).
- Fichas Programas del PGS (6 Fichas).
  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta OPC Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 28 de agosto de 2025

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 271**

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Paniquita Centro, municipio de Totoró, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortciintervialsur@gmail.com](mailto:Consortciintervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 29 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 272**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 2554-2024 en el municipio de Padilla, vereda El Chamizo

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).

Fichas Programas del PGS (6 Fichas).

  - 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.
  - 3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta OPC Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 29 de agosto de 2025

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 273**

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda El Chamizo, municipio de Padilla, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría

**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social

**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, Cauca, 29 de agosto de 2025

Ingeniera

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**CON-SUR-25- 274**

Cordial saludo,

Respetuosamente nos permitimos realizar la entrega oficial de los Formatos y Anexos de SS de la Etapa Inicial del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total desarrollado mediante el convenio 4097-2024 en el municipio de Morales, vereda Chimborazo

Se anexan los siguientes documentos:

1. Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3FR-1.
2. Plan de Inversión Social versión 2 MASPS-MN1-IN-3-FR-5.
  - 2.1 Aclaración sobre inversión y afectación en el documento Plan de Gestion Social.
  - 2.2 Oficio de Solicitud de Intervención
  - 2.3 Acta de compromiso participación de la comunidad
  - 2.4 Certificado Consulta Previa

Anexos:

- 3.1 Plan de Gestión Social (Anexo 1).
- Fichas Programas del PGS (6 Fichas).
- 3.2.1 C1 Ficha Protocolo para el Servicio de Atención al Usuario - Anexo 6.
    - 3.2.1.1 Registro fotográfico PQR (Anexo 13).
  - 3.2.2 C2 Ficha Socializaciones - Anexo 9.
  - 3.2.3 C3 Ficha Participación Comunitaria Anexo 15.

---

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

3.2.4 C4 Ficha Contratación de mano de obra local - Anexo 17.



3.2.5 C5 Ficha inclusión social (Anexo 19).

3.2.6 Ficha C6. Obras con Participación Comunitaria

3.3 Ficha de Caracterización Socioeconómica (Anexo 2)

3.4 Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos (Anexo 3).

Soportes de socialización de inicio:

3.5.1 Acta de reunión (Anexo 11).

3.5.2 Listado de asistencia (Anexo 12).


3.5.3 Registro fotográfico (Anexo 13).


3.6 Acta conformación del Comité de Participación Comunitaria, buzón de sugerencias y propuesta OPC Anexo 11.

3.7 Propuesta obra con Participación Comunitaria

De antemano, agradezco su colaboración.

Atentamente,

Firma:   
**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
Director de Interventoría  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:   
**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**  
Profesional Social  
**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Anexo: 1 Carpeta digital  
Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).  
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

# CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25- 275

Popayán, Cauca, 29 de agosto de 2025

**Ingeniera**

**MARTHA HELENA ROMERO MORENO**

Subdirectora de Sostenibilidad

INVIAS

**Cordial saludo,**

**Asunto: Aclaración sobre afectación en el documento Plan de Gestión Social**

En el marco del Contrato de Interventoría No. 3649 -2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3 COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3., nos permitimos realizar la siguiente aclaración:

Con relación al documento **Plan de Gestión Social** del contrato de obra para el mejoramiento vial en la vereda Chimborazo, municipio de Morales, Cauca, dentro del *Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total*, es importante precisar que en dicho documento se establece expresamente que la ejecución de las obras no genera ningún tipo de afectación sobre territorios colectivos, ni sobre el patrimonio arqueológico o cultural de la Nación.

Esta aclaración se emite con el propósito de brindar información precisa y evitar confusiones respecto a la afectación de las actividades socioambientales del contrato mencionado.

Agradecemos su comprensión y atención a este importante asunto.

Atentamente,

Firma:

**MARIA ELVIRA PINTO JAIMES**

Representante Legal de Interventoría

**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Firma:

**JAZMINE EUGENIA NARVÁEZ CERÓN**

Profesional Social

**CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR**

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE  
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: [Consortiointervialsur@gmail.com](mailto:Consortiointervialsur@gmail.com)

Cel: 3168302950



<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 4307-2023, El Horno, Miranda, Cauca**

REGISTRO FOTOGRAFICO CONVENIO No. 4307-2023; JAC EL HORNO, MUN. MIRANDA,CAUCA
  

<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 4314-2023, Monterredondo, Miranda, Cauca**

**REGISTRO FOTOGRAFICO CONVENIO No. 4314-2023; JAC MONTERREDONDO, MUN. MIRANDA,CAUCA**






<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIÁS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- CONVENIO No. 2059-2024, Asnazú, Suarez, Cauca**

REGISTRO FOTOGRAFICO CONVENIO No. 4059-2024; JAC ASNAZÚ, MUN. SUÁREZ,CAUCA








<div> <div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div> </div>	<div> <div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS</div> <div>APROBÓ</div> </div>
--	---

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

• **CONVENIO No. 2038-2024, La Turbina, Suarez, Cauca**

REGISTRO FOTOGRAFICO CONVENIO No. 4059-2024; JAC LA TURBINA, MUN. SUÁREZ, CAUCA



<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b></div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- CONVENIO No. 2039-2024, La Esperanza, Jambaló, Cauca**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO CONVENIO No.2039 – 2024 JAC VEREDA LA ESPERANZA, MUN. JAMBALÓ, CAUCA**



<div> <div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div> </div>	<div> <div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div> </div>
--	---

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 2040-2024, Ullucos Picacho, Jambaló, Cauca**



<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 10 de 2025</div>	

• **CONVENIO No. 2039-2024, Monterredondo, Jambaló, Cauca**



<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 2090-2024, La Paila, Padilla, Cauca**

<div>REGISTRO FOTOGRAFICO CONVENIO No. 4090-2024; JAC LA PAILA, MUN. PADILLA, CAUCA</div> <div></div> <div></div>
---

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 2102-2024, Lo Robles, Timbío, Cauca**



<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 2631-2024, La Martica, Timbío, Cauca.**






<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- CONVENIO No. 2233-2024, El Trébol Uno, Puracé, Cauca

REGISTRO FOTOGRAFICO CONVENIO No.2233-2024; JAC TRÉBOL UNO,

MUN. PURACÉ,CAUCA

<div> <div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div> </div>	<div> <div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div> </div>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 2297-2024, Cabañita, Guachené, Cauca.**



<div> <div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div> </div>	<div> <div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div> </div>
--	---

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

• **CONVENIO No. 2330-2024, Nuevo Amanecer, Buenos Aires, Cauca.**



<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIÁS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 2042-2024, La Heroica, Corinto, Cauca.**



<div><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b></div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b></div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS</div> <div>APROBÓ</div>
--	---

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 2427-2024, Rionegro, Corinto, Cauca.**



<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- CONVENIO No. 2488-2024, Carrizales, Corinto, Cauca.



<div> <div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div> </div>	<div> <div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS</div> <div>APROBÓ</div> </div>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 4399-2024, Resguardo indígena Paez De Corinto, Corinto, Cauca.**

<div> <div>REGISTRO FOTOGRAFICO CONVENIO No.4399-2024; RI PAEZ DE CORINTO, MUN. CORINTO</div> <div>,CAUCA</div> </div>	
	
	
	

<div> <div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div> </div>	<div> <div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div> </div>
--	---

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

• **CONVENIO No. 2031-2024, Soto, Toribío, Cauca.**



<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 2858-2024 ,Tacueyó, Toribío, Cauca.**



<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 2915-2024 ,La Pila, Toribío, Cauca.**



<div> <div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div> </div>	<div> <div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div> </div>
--	---

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 4085-2024, Resguardo Indígena Cxayuce Fxiw, Cajibío, Cauca.**



<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
	<p>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</p>		

- **CONVENIO No. 4173-2024, Resguardo Indígena Yaquiva, Caldon.**



**MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS**  
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA  
REVISÓ

**JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS**  
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS  
APROBÓ

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 4185-2024, Resguardo Indígena Las Mercedes, Caldoño.**

REGISTRO FOTOGRAFICO CONVENIO No.4185-2024; RI LAS MERCEDES, MUN. CALDONO,CAUCA








<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 4324-2024, Resguardo Indígena de Paniquita, Totoró, Cauca.**



<p><b>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</b> DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p><b>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</b> SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 2065-2024, La Toma, Santander de Quilichao, Cauca.**





<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 10</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Septiembre 10 de 2025</div>	

- **CONVENIO No. 4102-2024, Resguardo Indígena de Canoas, Santander de Quilichao, Cauca.**

REGISTRO FOTOGRAFICO CONVENIO No.4102-2024; RI CANOAS, MUN. SANTANDER Q,CAUCA	
<div></div>	
<div></div>	<div></div>

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>POPAYÁN - CAUCA</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 12 de 2025</p>	
--	---	--	---

**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y  
AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL  
INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS  
PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA  
ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS  
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3**

**PERIODO:**

**DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

**INFORME EJECUTIVO – INSPECTOR SST**

**CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR  
INTERVENTORÍA CONVENIOS SOLIDARIOS  
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL  
LOTE 3 - CAUCA**

<p><b>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</b></p>  <p>POPAYÁN - CAUCA</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 12 de 2025</p>	
--	---	--	---

**TABLA DE CONTENIDO**

**1. DESCRIPCIÓN..... 3**

**2. LOCALIZACIÓN..... 5**

**3. INTRODUCCIÓN..... 6**

**4. OBJETIVO GENERAL..... 7**


**4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 7**

**5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONVENIO..... 8**

**5.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA ..... 10**

**5.2. SEGUIMIENTO INTERVENTORIA ..... 10**

**6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 10**

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>POPAYÁN - CAUCA</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Septiembre 12 de 2025</p>	

## 1. DESCRIPCIÓN

El programa “*Caminos Comunitarios de la Paz Total*” tiene como objetivo mejorar la transitabilidad de las vías rurales del país, contribuyendo al desarrollo productivo del campo colombiano y al bienestar de las comunidades rurales.



Este programa busca fortalecer la conectividad y la sostenibilidad de los corredores viales productivos en los municipios de Miranda, Suárez, Jambaló, Padilla, Timbío, Puracé, Guachené, Buenos Aires, Corinto, Páez, Toribío, Caloto, Cajibío, Morales, Inzá, Totoró, Santander de Quilichao y Caldono, en el departamento del Cauca.

Para la ejecución del proyecto, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) suscribió convenios solidarios y contratos con diversas Juntas de Acción Comunal y Resguardos de Cabildos Indígenas como organizaciones responsables de la ejecución de las obras.

La **Tabla 1** presenta la relación de convenios objeto de supervisión de interventoría, especificando municipios, No. de convenios asignados y organizaciones beneficiarias.

**Tabla 1 Listado de Convenios**

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN
MIRANDA	4274-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO
	4307-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO
	4314-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO
SUÁREZ	2059-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU
	2038-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA
JAMBALÓ	2039-2024	JUANTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA
	2040-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO
	3238-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO
PADILLA	2090-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PAILA
	2554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO
	2919-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION
TIMBIO	2102-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES
	2631-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA
PURACÉ	2233-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	

	3908-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO
GUACHENE	2297-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA
BUENOS AIRES	2330-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE
CORINTO	2042-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA
	2427-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA
	2488-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES
	4399-2024	RESGUARDO INDIGENA PAEZ DE CORINTO
TORIBIO	2031-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO
	2858-2024	JAC TACUEYO
	2915-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA
CALOTO	3554-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO-VALLES HONDOS
	3654-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUINTERO
PAEZ	3913-2024	CABILDO INDÍGENA DE LAME
	3943-2024	RESGUARDO INDIGENA DE BELALCAZAR
CAJIBIO	3977 -2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO
	4085-2024	RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FXIW
MORALES	4097-2024	RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO
INZÁ	4173-2024	RESGUARDO INDIGENA YAQUIVA
CALDONO	4185-2024	RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES
TOTORÓ	4324-2024	RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA
SANTANDER DE QUILICHAO	2065-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TOMA
	4102-2024	RESGUARDO INDIGENA DE CANOAS

Estos convenios establecen acciones orientadas al mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales, incluyendo trabajos de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, con el fin de optimizar las condiciones de transitabilidad, drenajes de las vías existentes y comunicación en los municipios inmersos en el programa.

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	

## 2. LOCALIZACIÓN

Las vías objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría corresponden a treinta y seis (36) convenios solidarios suscritos en los municipios de Miranda, Suárez, Jambaló, Padilla, Timbío, Puracé, Guachené, Buenos Aires, Corinto, Páez, Toribio, Caloto, Cajibío, Morales, Inzá, Totoró, Santander de Quilichao y Caldon, en el departamento del Cauca.



*Ilustración 1. Mapa Departamento del Cauca con Ubicación de Municipios - Ejecución de Convenios*

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	

### 3. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Interventoría dentro del marco contractual del proyecto de mejoramiento vial mediante la construcción de placa huella y alcantarillas, y conforme a la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se presenta el siguiente informe ejecutivo con el fin de documentar y evaluar las condiciones de seguridad observadas en los diferentes frentes de obra.

El informe tiene como propósito:

- Verificar el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y técnicos relacionados con la implementación del Sistema de Gestión en SST por parte de las Juntas de Acción Comunal y/o resguardos indígenas.
- Identificar riesgos, condiciones inseguras y desviaciones que puedan comprometer la integridad física de los trabajadores, usuarios de la vía y comunidad en general.
- Presentar hallazgos, evidencias y recomendaciones que fortalezcan la gestión preventiva.

Este documento contiene un análisis detallado de observaciones, registro fotográfico, hallazgos técnicos y recomendaciones para la mejora continua en SST en el marco de la ejecución contractual.

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	

#### 4. OBJETIVO GENERAL

Verificar y evaluar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en los diferentes frentes de obra del proyecto de mejoramiento vial mediante la construcción de placa huella y alcantarillas, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y técnicos, así como la implementación de medidas preventivas que protejan la integridad de los trabajadores, la comunidad y los usuarios de las vías.

##### 4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Constatar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de SST por parte de las Juntas de Acción Comunal y/o resguardos indígenas responsables de la ejecución de los convenios.
- Identificar riesgos, condiciones inseguras y desviaciones en los frentes de obra que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores y la comunidad.
- Verificar la entrega, uso y estado de los elementos de protección personal (EPP) y la aplicación de medidas de señalización y control en las zonas de trabajo.
- Revisar el cumplimiento de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral (ARL, EPS, AFP y CCF) de los trabajadores vinculados a las obras.
- Evaluar la gestión documental en materia de SST, incluyendo exámenes médicos ocupacionales, capacitaciones e inducciones.
- Formular hallazgos, evidencias y recomendaciones que permitan la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en la ejecución de los convenios solidarios.

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	

### 5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONVENIO

Se realiza seguimiento y acompañamiento a las Juntas que vienen ejecutando obra, así como a aquellas que iniciaron recientemente sus actividades constructivas.

Las actividades de verificación adelantadas por la interventoría abarcaron los siguientes aspectos, cuya aplicación es responsabilidad directa de cada Junta de Acción Comunal en sus frentes de obra:

- Implementación y mantenimiento de señalización preventiva en las zonas de intervención.
- Uso obligatorio, adecuado y permanente de los elementos de protección personal (EPP) por parte de todo el personal vinculado.
- Condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, garantizando entornos seguros.
- Manejo, almacenamiento y acopio temporal de materiales en condiciones seguras.
- Estado, funcionamiento y condiciones de seguridad de equipos y herramientas utilizados.
- Adopción de medidas preventivas frente a riesgos asociados a excavaciones, tránsito vehicular y manipulación de materiales.
- Participación en capacitaciones generales en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), organizadas por la interventoría, con el fin de reforzar prácticas seguras en la ejecución de actividades.



### ACCIDENTES LABORALES

Durante el periodo se presentaron cuatro (4) accidentes laborales, cuya atención y reporte ante la ARL estuvieron a cargo de las respectivas Juntas de Acción Comunal, como responsables directos de la gestión de SST en sus frentes de obra.

La interventoría verificó la notificación y atención médica de cada evento conforme a la Resolución 1401 de 2007.

A continuación, se presenta la incidencia de los cuatro (4) accidentes ocurridos durante este periodo.

Nombre	Descripción	Incapacidad
Jean Carlos Ventura Coronel	El 23 de julio de 2025, a las 4:30 p.m., el ayudante de obra, mientras desarrollaba sus labores diarias, se dirigió a tomar una plomada y, al pisar accidentalmente una tabla sintió un punzón, sufriendo una lesión en el pie derecho.	0 días
Bernardo Chocue Guetio	El 6 de agosto de 2025, a las 9:15 a.m., el ayudante de obra, en desarrollo de sus labores diarias, procedió a cargar un bulto de cemento. Durante la actividad presentó un fuerte dolor en la zona lumbar, lo que le impidió continuar con sus funciones, requiriendo la suspensión inmediata de la tarea.	7 días
Yeison Alexander Otero Chocue	El 14 de agosto de 2025, a las 11:30 a.m., el ayudante de obra, mientras realizaba labores de corte de varillas, sufrió una lesión en la rodilla	2 días

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	


	izquierda al ocasionarse un corte con una de ellas, lo que le generó una herida.	
Rolando UI Coicue	El 15 de agosto de 2025, en la Vereda la Esperanza del Municipio de Jambalo, mientras el ayudante de obra cumplía con sus labores de construcción de una alcantarilla, una motocicleta ignoró la señalización instalada en la zona y, al perder el control, cayó sobre el trabajador, ocasionándole lesiones.	21 días

Durante el periodo se verificaron actividades en los siguientes convenios que iniciaron ejecución:

- **Convenio 2059-2024** – Junta de Acción Comunal Asnazu.
- **Convenio 2631-2024** – Junta de Acción Comunal Vereda La Martica.
- **Convenio 2297-2024** – Junta de Acción Comunal Vereda La Cabañita.
- **Convenio 4085-2024** – Resguardo Indígena Cxayu'ce Fxiw.
- **Convenio 2038-2024** – Junta de Acción Comunal La Turbina.
- **Convenio 4185-2024** – Resguardo Indígena Las Mercedes.
- **Convenio 4307-2023** – Junta de Acción Comunal de la Vereda El Horno.
- **Convenio 2330-2024** – Junta de Acción Comunal del Barrio Nuevo Amanecer.
- **Convenio 2042-2024** – Junta de Acción Comunal de la Vereda La Heroica.
- **Convenio 2427-2024** – Junta de Acción Comunal de Rionegro – Garcia Arriba.
- **Convenio 2488-2024** – Junta de Acción Comunal Vereda Carrizales.
- **Convenio 4399-2024** – Cabildo Indígena Páez de Corinto.
- **Convenio 2031-2024** – Junta de Acción Comunal Vereda Soto.
- **Convenio 2858-2024** – Junta de Acción Comunal de Tacueyo.
- **Convenio 4173-2024** – Resguardo Indígena Yaquiva.
- **Convenio 2039-2024** – Junta de Acción Comunal La Esperanza.
- **Convenio 2040-2024** – Junta de Acción Comunal Ullucos Picacho.
- **Convenio 3238-2024** – Junta de Acción Comunal Monterredondo (Jambalo).
- **Convenio 4274-2023** – Junta de Acción Comunal de Caraqueño.
- **Convenio 4314-2023** – Junta de Acción Comunal de Monterredondo (Miranda).
- **Convenio 4097-2024** – Resguardo Indígena Chimborazo.
- **Convenio 2065-2024** – Junta de Acción Comunal Vereda La Toma.
- **Convenio 4102-2024** – Resguardo Indígena de Canoas.
- **Convenio 2102-2024** – Junta de Acción Comunal de Los Robles.
- **Convenio 3654-2024** – Junta de Acción Comunal Corregimiento de Quintero.

#### Principales hallazgos y verificaciones:

- Se verificó que las Juntas de Acción Comunal implementaron la señalización preventiva y la delimitación de áreas de trabajo, en cumplimiento de las medidas de SST. La interventoría constató su instalación y realizará seguimiento a su mantenimiento.
- Se validó la realización de exámenes médicos de ingreso, confirmando que el personal se encuentra sin restricciones para el desempeño de sus funciones.
- Se revisaron las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral (ARL, EPS, AFP y CCF), garantizando la cobertura de la totalidad del personal.
- Se verificó la compra e instalación de elementos de seguridad (cinta de peligro, tela de polipropileno y vallas de socialización), conforme a lo aprobado en los planes de compra.

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	

- Se constató la entrega y uso de EPP por parte de la totalidad de los trabajadores.
- Se comprobó el pago oportuno de salarios al personal vinculado a las obras.
- Se registraron cuatro (4) accidentes laborales en el periodo, cuya gestión fue responsabilidad de las Juntas de Acción Comunal. La interventoría verificó su atención, reporte a la ARL y seguimiento, conforme a la Resolución 1401 de 2007.

### 5.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

- Seguimiento documental al cumplimiento de requisitos legales en SST (afiliaciones, exámenes médicos de ingreso y registros de inducción).
- Inspecciones de campo en los frentes de obra para verificar la aplicación de medidas preventivas por parte de las juntas.
- Acompañamiento en la socialización de medidas de prevención con comunidades y Juntas de Acción Comunal.
- Registro fotográfico de las obras, señalización, uso de EPP y condiciones de trabajo.
- Retroalimentación inmediata a las JAC sobre aspectos a mejorar en cada frente de obra.
- Emisión de oficio a todos los convenios con el asunto **“Medidas preventivas y de seguridad en el marco de la ejecución de los convenios solidarios”**.
- Realización de reunión virtual con todas las Juntas, socializando las obligaciones en materia de SST, enfatizando en la importancia de la señalización, las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales, y la aplicación de medidas preventivas en obra.



### 5.2. SEGUIMIENTO INTERVENTORIA

- Revisión de planillas de seguridad social verificando la cobertura de todo el personal vinculado para el desarrollo de las actividades.
- Inducción en SST al personal propio.
- Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), acorde a los factores de riesgo identificados.
- Revisión y verificación de la documentación de los vehículos utilizados.
- Capacitación al personal en riesgos asociados a las actividades ejecutadas.
- Control de orden y aseo en los espacios de trabajo.

### 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### Conclusiones:

- Las Juntas de Acción Comunal, como responsables directas de la gestión de SST en sus frentes de obra, evidencian cumplimiento en aspectos básicos como afiliaciones, exámenes médicos de ingreso y entrega de EPP.
- Las medidas preventivas iniciales se implementaron conforme a lo aprobado en los planes de compra.
- Durante el periodo se presentaron cuatro (4) accidentes laborales, cuya atención y reporte estuvieron a cargo de las Juntas de Acción Comunal. La interventoría verificó la atención médica y el seguimiento al estado de salud de los trabajadores afectados.

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	

- La interventoría acompañó a las Juntas en la gestión de los accidentes, solicitando la aplicación de la Resolución 1401 de 2007 para garantizar la investigación de causas y la implementación de medidas correctivas y preventivas.

#### **Recomendaciones:**

1. Fortalecer la capacitación en el uso correcto de los EPP y en la identificación de riesgos en obra.
2. Mantener actualizados los registros de inducción en SST para todo el personal vinculado.
3. Garantizar la reposición oportuna de señalización y EPP en caso de desgaste o deterioro.
4. Implementar controles adicionales en excavaciones profundas mediante barreras físicas más robustas.
5. Continuar con la verificación periódica de afiliaciones y pagos de seguridad social.
6. Reforzar la participación comunitaria en la vigilancia solidaria de los frentes de obra.

**JOHAN ALEJANDRO SUAREZ PABÓN**  
**INSPECTOR SST**

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	

**CONVENIO 2297-2024 – JUNTA  
DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA  
LA CABAÑITA.**

Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025

[illegible]

Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025

[illegible]

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS									
		No. de Hoja		Fecha de Radicación					
1. Datos del Afiliado		2. Tipo de Afiliación		3. Registro		4. Fecha de Radicación			
A. Afiliación <input type="checkbox"/>		B. Cobertura <input type="checkbox"/>		C. Beneficiario <input type="checkbox"/>		D. Afiliado adicional <input type="checkbox"/>			
5. Tipo de Afiliado: A. Cobertura <input checked="" type="checkbox"/> C. Beneficiario <input type="checkbox"/>		B. Cobertura de Familia <input type="checkbox"/> D. Afiliado adicional <input type="checkbox"/>		6. Tipo de Cobertura: A. Dependiente <input type="checkbox"/> B. Independiente <input type="checkbox"/> C. Pensionado <input type="checkbox"/>		7. Código (registro por la EPS) <input type="text"/>			
8. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique a afiliado adicional)									
9. Apellidos y Nombres: <b>VERGARA</b>									
10. Tipo de Documento de Identidad: <b>CC</b>									
11. N° de Documento de Identidad: <b>1062288095</b>									
12. Nacionalidad: <b>COLOMBIANO</b>									
13. Lugar de nacimiento: <b>CAUCA</b>									
14. Fecha de nacimiento: <b>12-11-2006</b>									
9. DATOS COMPLEMENTARIOS									
15. Sexo biológico: <b>M</b>									
16. Sexo legal: <b>M</b>									
17. Estado civil: <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input checked="" type="checkbox"/>									
18. Ocupación: <b>STDER</b>									
19. Grupo de Población Especial: <input type="text"/>									
20. Ingresos Base de Cotización - IBC: <b>1.425.500</b>									
21. Tarifa contribución solidaria: <input type="text"/>									
22. Administradora de Riesgo Laboral - ARL: <b>SURA</b>									
23. Administradora de Pensiones: <b>PORVENIR</b>									
24. Residencia: <b>VDA CABANITA</b>									
25. Teléfono: <b>3170278235</b>									
26. Correo electrónico: <b>marievergara12@gmail.com</b>									
27. Dirección: <b>CAUCA</b>									
28. Municipio: <b>GUACHENE</b>									
29. Zona: <b>Cañadón</b>									
30. Tipo de vivienda: <b>Cañadón</b>									
10. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR									
31. Apellidos y Nombres: <b>VERGARA</b>									
32. Tipo de Documento de Identidad: <b>CC</b>									
33. N° de Documento de Identidad: <b>1062288095</b>									
34. Nacionalidad: <b>COLOMBIANO</b>									
35. Lugar de nacimiento: <b>CAUCA</b>									
36. Fecha de nacimiento: <b>12-11-2006</b>									
11. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS AFILIADOS ADICIONALES									
37. Apellidos y Nombres: <b>VERGARA</b>									
38. Tipo de Documento de Identidad: <b>CC</b>									
39. N° de Documento de Identidad: <b>1062288095</b>									
40. Nacionalidad: <b>COLOMBIANO</b>									
41. Lugar de nacimiento: <b>CAUCA</b>									
42. Fecha de nacimiento: <b>12-11-2006</b>									
43. Sexo biológico: <b>M</b>									
44. Sexo legal: <b>M</b>									
45. Estado civil: <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input checked="" type="checkbox"/>									
46. Ocupación: <b>STDER</b>									
47. Grupo de Población Especial: <input type="text"/>									
48. Ingresos Base de Cotización - IBC: <b>1.425.500</b>									
49. Tarifa contribución solidaria: <input type="text"/>									
50. Administradora de Riesgo Laboral - ARL: <b>SURA</b>									
51. Administradora de Pensiones: <b>PORVENIR</b>									
52. Residencia: <b>VDA CABANITA</b>									
53. Teléfono: <b>3170278235</b>									
54. Correo electrónico: <b>marievergara12@gmail.com</b>									
55. Dirección: <b>CAUCA</b>									
56. Municipio: <b>GUACHENE</b>									
57. Zona: <b>Cañadón</b>									
58. Tipo de vivienda: <b>Cañadón</b>									
12. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS AFILIADOS ADICIONALES									
59. Apellidos y Nombres: <b>VERGARA</b>									
60. Tipo de Documento de Identidad: <b>CC</b>									
61. N° de Documento de Identidad: <b>1062288095</b>									
62. Nacionalidad: <b>COLOMBIANO</b>									
63. Lugar de nacimiento: <b>CAUCA</b>									
64. Fecha de nacimiento: <b>12-11-2006</b>									
65. Sexo biológico: <b>M</b>									
66. Sexo legal: <b>M</b>									
67. Estado civil: <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input checked="" type="checkbox"/>									
68. Ocupación: <b>STDER</b>									
69. Grupo de Población Especial: <input type="text"/>									
70. Ingresos Base de Cotización - IBC: <b>1.425.500</b>									
71. Tarifa contribución solidaria: <input type="text"/>									
72. Administradora de Riesgo Laboral - ARL: <b>SURA</b>									
73. Administradora de Pensiones: <b>PORVENIR</b>									
74. Residencia: <b>VDA CABANITA</b>									
75. Teléfono: <b>3170278235</b>									
76. Correo electrónico: <b>marievergara12@gmail.com</b>									
77. Dirección: <b>CAUCA</b>									
78. Municipio: <b>GUACHENE</b>									
79. Zona: <b>Cañadón</b>									
80. Tipo de vivienda: <b>Cañadón</b>									
13. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS AFILIADOS ADICIONALES									
81. Apellidos y Nombres: <b>VERGARA</b>									
82. Tipo de Documento de Identidad: <b>CC</b>									
83. N° de Documento de Identidad: <b>1062288095</b>									
84. Nacionalidad: <b>COLOMBIANO</b>									
85. Lugar de nacimiento: <b>CAUCA</b>									
86. Fecha de nacimiento: <b>12-11-2006</b>									
87. Sexo biológico: <b>M</b>									
88. Sexo legal: <b>M</b>									
89. Estado civil: <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input checked="" type="checkbox"/>									
90. Ocupación: <b>STDER</b>									



Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No. de Radicado

Fecha de Radicado

1. Tipo de Trámite

A. Afiliación

B. Reporte de Muerte

2. Tipo de Afiliación

A. Individual

B. Colectiva

3. Individuo

A. Ciudadano o Ciudadana de Familia

B. Beneficiario o Beneficiaria Adicional

C. Intelectual

D. De otro

4. Régimen

A. Contributivo

B. Subsidiado

5. Correlación familiar

A. Si

B. No

6. Tipo de Afiliado

A. Colaborante

B. Colaborante de Familia

C. Tipo de Colaborante

D. Independiente

E. Pensionado

7. Código

A. Registro por la EPS

8. Datos básicos de identificación (del afiliado, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y Nombres

QUINTERO

ZAPATO

NOE

9. Tipo de Documento de Identidad

CC

10. N° de Documento de Identidad

1149686123

11. Sexo Identificado

Femenino

Masculino

12. Sexo Identificación

F

M

13. Sexo

14. Sexo

15. Fecha de nacimiento

16-04-1983

13. Nacionalidad

COLOMBIANO

14. País

COLOMBIA

15. Departamento

CAUCA

16. Municipio

CAOTO

17. Datos complementarios

17. Estado

18. Capacidad

19. Discapacidad

20. Clasificación

21. Grupo de Población Especial

22. Administración de Riesgos Laborales - ARL

SURA

23. Administración de Pensiones

PORVENIR

24. Ingreso Base de Cotización - IBC

1.423.500

25. Tipo de contribución solidaria

26. Residencia

VDA CABAÑITA

27. Teléfono fijo

3150384335

28. Correo electrónico

noequintero123@gmail.com

29. Datos de identificación de los miembros del núcleo familiar

29. Apellidos y Nombres

QUACHENE

30. Tipo de Documento de Identidad

31. N° de Documento de Identidad

32. Sexo biológico

33. Sexo identificación

34. Fecha de nacimiento

35. Nacionalidad

36. País

37. Departamento

38. Municipio

39. Datos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

39. Apellidos y Nombres

40. Tipo Documento

41. N° Documento de Identidad

42. Nacionalidad

43. Sexo biológico

44. Sexo identificación

45. Fecha de nacimiento

46. Tipo Documento

47. N° Documento de Identidad

48. Nacionalidad

49. Sexo biológico

50. Sexo identificación

51. Fecha de nacimiento

52. Tipo Documento

53. N° Documento de Identidad

54. Nacionalidad

55. Sexo biológico

56. Sexo identificación

57. Fecha de nacimiento

58. Tipo Documento

59. N° Documento de Identidad

60. Nacionalidad

61. Sexo biológico

62. Sexo identificación

63. Fecha de nacimiento

64. Tipo Documento

65. N° Documento de Identidad

66. Nacionalidad

67. Sexo biológico

68. Sexo identificación

69. Fecha de nacimiento

70. Tipo Documento

71. N° Documento de Identidad

72. Nacionalidad

73. Sexo biológico

74. Sexo identificación

75. Fecha de nacimiento

76. Datos complementarios del beneficiario

76. Pertenencia

77. Estado

78. Capacidad

79. Discapacidad

80. Clasificación

81. Grupo de Población Especial

82. Ingresos económicos

83. Datos de Beneficio

83. Departamento

84. Municipio / Distrito

85. Tipo de Beneficio

86. Valor de la APC del afiliado adicional

87. Datos de Beneficio

87. Departamento

88. Municipio / Distrito

89. Tipo de Beneficio

90. Valor de la APC del afiliado adicional

91. Datos de Beneficio

91. Departamento

92. Municipio / Distrito

93. Tipo de Beneficio

94. Valor de la APC del afiliado adicional

95. Datos de Beneficio

95. Departamento

96. Municipio / Distrito

97. Tipo de Beneficio

98. Valor de la APC del afiliado adicional

99. Datos de Beneficio

99. Departamento

100. Municipio / Distrito

101. Tipo de Beneficio

102. Valor de la APC del afiliado adicional

103. Datos de Beneficio

103. Departamento

104. Municipio / Distrito

105. Tipo de Beneficio

106. Valor de la APC del afiliado adicional

107. Datos de Beneficio

107. Departamento

108. Municipio / Distrito

109. Tipo de Beneficio

110. Valor de la APC del afiliado adicional

111. Datos de Beneficio

111. Departamento

112. Municipio / Distrito

113. Tipo de Beneficio

114. Valor de la APC del afiliado adicional

115. Datos de Beneficio

115. Departamento

116. Municipio / Distrito

117. Tipo de Beneficio

118. Valor de la APC del afiliado adicional

119. Datos de Beneficio

119. Departamento

120. Municipio / Distrito

121. Tipo de Beneficio

122. Valor de la APC del afiliado adicional

123. Datos de Beneficio

123. Departamento

124. Municipio / Distrito

125. Tipo de Beneficio

126. Valor de la APC del afiliado adicional

127. Datos de Beneficio

127. Departamento

128. Municipio / Distrito

129. Tipo de Beneficio

130. Valor de la APC del afiliado adicional

131. Datos de Beneficio

131. Departamento

132. Municipio / Distrito

133. Tipo de Beneficio

134. Valor de la APC del afiliado adicional

135. Datos de Beneficio

135. Departamento

136. Municipio / Distrito

137. Tipo de Beneficio

138. Valor de la APC del afiliado adicional

139. Datos de Beneficio

139. Departamento

140. Municipio / Distrito

141. Tipo de Beneficio

142. Valor de la APC del afiliado adicional

143. Datos de Beneficio

143. Departamento

144. Municipio / Distrito

145. Tipo de Beneficio

146. Valor de la APC del afiliado adicional

147. Datos de Beneficio

147. Departamento

148. Municipio / Distrito

149. Tipo de Beneficio

150. Valor de la APC del afiliado adicional

151. Datos de Beneficio

151. Departamento

152. Municipio / Distrito

153. Tipo de Beneficio

154. Valor de la APC del afiliado adicional

155. Datos de Beneficio

155. Departamento

156. Municipio / Distrito

157. Tipo de Beneficio

158. Valor de la APC del afiliado adicional

159. Datos de Beneficio

159. Departamento

160. Municipio / Distrito

161. Tipo de Beneficio

162. Valor de la APC del afiliado adicional

163. Datos de Beneficio

163. Departamento

164. Municipio / Distrito

165. Tipo de Beneficio

166. Valor de la APC del afiliado adicional

167. Datos de Beneficio

167. Departamento

168. Municipio / Distrito

169. Tipo de Beneficio

170. Valor de la APC del afiliado adicional

171. Datos de Beneficio

171. Departamento

172. Municipio / Distrito

173. Tipo de Beneficio

174. Valor de la APC del afiliado adicional

175. Datos de Beneficio

175. Departamento

176. Municipio / Distrito

177. Tipo de Beneficio

178. Valor de la APC del afiliado adicional

179. Datos de Beneficio

179. Departamento

180. Municipio / Distrito

181. Tipo de Beneficio

182. Valor de la APC del afiliado adicional

183. Datos de Beneficio

183. Departamento

184. Municipio / Distrito

185. Tipo de Beneficio

186. Valor de la APC del afiliado adicional

187. Datos de Beneficio



<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



**ASMET SALUD EPS SAS**  
NIT: 900.935.126  
**HACE CONSTAR**

Que el(la) señor(a) ALEICER GONZALIAS VASQUEZ identificado(a) con CC 78143020, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios en Salud PBS, de ASMET SALUD EPS SAS por JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA NI 900091124 en calidad de Dependiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha inicio relación laboral	Fecha fin relación laboral
09/jun./2025	
Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura
09/jul./2025	

**Informacion beneficiarios:**

No hay beneficiarios en el grupo familiar.

El presente certificado se expide a solicitud de el(la) interesado(a) a los 20 días del mes de jul. de 2025.

**Observaciones**

**Con destino a: Solicitud del Interesado**

Información sujeta a verificación por parte de ASMET SALUD EPS SAS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 018000913876 - Documento no válido como autorización de traslado - No es válido para aclarar situación de duplicidad en el SGSSS. Semanas de cotización según LEY 1122/07.

Cordialmente,

Vigilado Supervisado

ASMET SALUD EPS S.A.S NIT  
900935126

[www.asmet.salud.org.co](http://www.asmet.salud.org.co)

SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO  
**018000913876**

Sede Nacional: Cra. 4 No. 18N-46  
Teléfono: (57) (2) 8312000  
Popayán - Colombia

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



ASMET SALUD EPS SAS

NIT: 900.935.126

**HACE CONSTAR**

Que el(la) señor(a) JOSE DUBAN BLANDON MERA identificado(a) con CC 1002946123, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios en Salud PBS, de ASMET SALUD EPS SAS por JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA NI 900091124 en calidad de Dependiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha inicio relación laboral	Fecha fin relación laboral
09/jun./2025	
Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura
09/jul./2025	

**Información beneficiarios:**

No hay beneficiarios en el grupo familiar.


El presente certificado se expide a solicitud de el(la) interesado(a) a los 20 días del mes de jul. de 2025.

**Observaciones**

**Con destino a: Solicitud del Interesado**

Información sujeta a verificación por parte de ASMET SALUD EPS SAS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 018000913876 - Documento no válido como autorización de traslado - No es válido para aclarar situación de duplicidad en el SGSSS. Semanas de cotización según LEY 1122/07.

Cordialmente,


**ASMET SALUD EPS S.A.S NIT**  
**900935126**

[www.asmetasalud.org.co](http://www.asmetasalud.org.co)

SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO  
**018000913876**


Sede Nacional: Cra. 4 No. 18N-46  
Teléfono: (57) (2) 8312000  
Popayán - Colombia

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	





**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1**  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias  
Impresas: 1

Versión No.: 001





Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025



<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>POPAYÁN - CAUCA</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 12 de 2025</p>	
---	---	--	---



Guachene Cauca, 30 Julio de 2025

### PAZ Y SALVO



En el municipio de Guachene Cauca a los 30 días del mes de Julio del 2025 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CABAÑITA con Nit 900.091.124-9, y JOSE DUBAN BLANDON MERA identificado con la cedula de ciudadanía numero 1.002.946.123

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacion los valores liquidados y declara que el empleador no le adeuda ningun otro concepto y valor relacionadp con el contrato de trabajo del cual se declara su terminacion.

Nombre del trabajador: Jose Duban Blandon

Cedula: 1.002.946.123

Firma: Jose D. Blandon M

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>POPAYÁN - CAUCA</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 12 de 2025</p>	
---	---	--	---

Guachene Cauca, 30 Julio de 2025

### PAZ Y SALVO

En el municipio de Guachene Cauca a los 30 dias del mes de Julio del 2025 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CABAÑITA con Nit 900.091.124-9, y JUAN DAVID BONILLA identificado con la cedula de ciudadanía numero 1.061.430.902

Con la firma de la presente paz y salvo el trabajador afirma haber recibido a satisfacion los valores liquidados y declara que el empleador no le adeuda ningun otro concepto y valor relacionadp con el contrato de trabajo del cual se declara su terminacion.


Nombre del trabajador: Juan David Bonilla Mina

Cedula: 1061430902

Firma: JUAN DAVID BONILLA

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	

# **CONVENIO 2059-2024 – JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU.**

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



ASMET SALUD EPS SAS

NIT: 900.935.126

**HACE CONSTAR**

Que el(la) señor(a) FAVIO NELSON MONTAÑO CAICEDO identificado(a) con CC 1067462985, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios en Salud PBS, de ASMET SALUD EPS SAS por JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU NI 901658851 en calidad de Dependiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha inicio relación laboral	Fecha fin relación laboral
16/jun./2025	
Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura
16/jul./2025	

**Informacion beneficiarios:**

No hay beneficiarios en el grupo familiar.

El presente certificado se expide a solicitud de el(la) interesado(a) a los 16 días del mes de jul. de 2025.

**Observaciones**

**Con destino a: Solicitud del Interesado**

Información sujeta a verificación por parte de ASMET SALUD EPS SAS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 018000913876 - Documento no válido como autorización de traslado - No es válido para aclarar situación de duplicidad en el SGSSS. Semanas de cotización según LEY 1122/07.

Cordialmente,

visita  
vitalicio

ASMET SALUD EPS S.A.S NIT  
900935126

[www.asmet salud.org.co](http://www.asmet salud.org.co)

SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO  
**018000913876**

Sede Nacional: Cra. 4 No. 18N-46  
Teléfono: (57) (2) 8312000  
Popayán - Colombia

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS  
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT. 800.224.808-8

**CERTIFICA QUE:**

**FAVIO NELSON MONTAÑO CAICEDO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.067.462.985**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 1 de Agosto del 2025.

Cordialmente,


Gerencia de Clientes



**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JUAN GABRIEL CHARRUPI CAICEDO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1067465884**, se encuentra afiliado/a desde **15/07/2025** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 16 de julio de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya  
Dirección de Afiliaciones

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

NO956

14 Julio 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512



513

514

515

516

**Radicado para Estudio**  
Código N 0956

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS  
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

**FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT: 800.144.331-3

**CERTIFICA QUE:**

**LADY VANNESSA ZUÑIGA CAICEDO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.067.468.564**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir** y al **Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 1 de Agosto del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



ASMET SALUD EPS SAS  
NIT: 900.935.126  
**HACE CONSTAR**

Que el(la) señor(a) OMAR YECID BALANTA TRUJILLO identificado(a) con CC 1067466317, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios en Salud PBS, de ASMET SALUD EPS SAS por JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU NI 901658851 en calidad de Dependiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha inicio relación laboral	Fecha fin relación laboral
16/jun./2025	
Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura
16/jul./2025	

**Informacion beneficiarios:**

No hay beneficiarios en el grupo familiar.

El presente certificado se expide a solicitud de el(la) interesado(a) a los 16 días del mes de jul. de 2025.

**Observaciones**

**Con destino a: Solicitud del Interesado**

Información sujeta a verificación por parte de ASMET SALUD EPS SAS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 018000913876 - Documento no válido como autorización de traslado - No es válido para aclarar situación de duplicidad en el SGSSS. Semanas de cotización según LEY 1122/07.

Cordialmente,



visitado Suplente

ASMET SALUD EPS S.A.S NIT  
900935126

[www.asmetosalud.org.co](http://www.asmetosalud.org.co)

SERVICIO DE ATENCIÓN GRATUITO  
**018000913876**

Sede Nacional: Cra. 4 No. 18N-46  
Teléfono: (57) (2) 8312000  
Popayán - Colombia

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS  
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.806-8

**CERTIFICA QUE:**

**SILVIA DANIELA CARABALI CAICEDO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.067.466.378**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 1 de Agosto del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes





**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025

[illegible]

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



## COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

### CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) WALTER LUCUMI IBARRA identificado(a) con C.C No. 1.067.461.133, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 01 de agosto del 2025.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional [www.colfondos.com.co](http://www.colfondos.com.co) opción PQR's, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 601 748 48 88, Barranquilla 605 386 98 88, Bucaramanga 607 698 58 88, Cali 602 489 98 88, Cartagena 605 694 98 88, Medellín 604 604 28 88 y en el resto del país 01 800 05 10000.



Juan Perea Ruiz  
Gerente Cuentas y Recaudo



**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1**  
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024**

No. Copias  
Impresas: 1

Versión No.: 001



Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025

**DR. ANA VICTORIA CARRERA**  
Medicina Ocupacional

Carrera 12 # 12-75, Jamundí - Valle del Cauca  
Teléfono : 3137013403  
[edipgca@gmail.com](mailto:edipgca@gmail.com)

**CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL**

Fecha Emisión: 2025-06-14	Realizado en: JAMUNDÍ (Valle del Cauca)	Tipo Evaluación - Entorno: Pre-Ingreso Riesgo para COVID-19, Osteomuscular	Código Servicio No: 1067462985	
Nombre y Apellido: FAVIO MELSON MONTAÑO CAICEDO		Identificación: CC: 1067462985	Sexo: MASCULINO	
Fecha Nacimiento: 22-01-1981	Edad: 44 años	Tipo Sangre - Rh +: B+	Peso: 75.8 kilogramos	
Dirección Residencia: VEREDA LOMA LINDA		Talla: 186 centímetros	Índice Masa Corporal: 27.5	
Cargo o Empleado: OBRERO		Empresa Contratante: JAC ASNAZU	Empresa Usaria: JAC ASNAZU	

(\*) Foto registrada según documento de identidad suministrado por el usuario

Certificado emitido de acuerdo con la Evaluación Médica Ocupacional realizada el 14-06-2025. Para emitir el concepto médico ocupacional se analizaron los siguientes exámenes complementarios:

Exámenes complementarios RIESGO CON ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR

**CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL**

**Pre ingreso:** Condiciones de salud acordes con los requerimientos del perfil del cargo.

**Trabajo seguro en alturas:** NO SE EVALUA

**Espacios confinados:** NO SE EVALUA

**Riesgo para COVID-19:** Riesgo Comunitario

**Osteomuscular:** Sin patología osteomuscular aparente

**Restricciones Médicas:** Acto sin Restricciones

**RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE SST**

- Realizar periódicamente todos los exámenes definidos según perfilograma de la empresa.
- Inducción y capacitación periódica, acorde a las funciones y riesgos del cargo.
- Capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable.
- Capacitación en higiene postural.
- Capacitar en manejo adecuado de cargas.
- Permitir al trabajador realizar una pausa activa cada 2 horas durante la jornada laboral.
- Dotar al trabajador de Elementos de Protección Personal adecuados para el riesgo.
- Socializar protocolo de bioseguridad definido por la empresa para la prevención al contagio por Covid-19.
- Entregar al trabajador las recomendaciones médicas generadas a partir de la evaluación ocupacional realizada.

**Otras Recomendaciones:** USO DE ELEMENTOS DE BIENESTAR. USO OBLIGATORIA DE AYUDA VISUAL FORMULADA, SE RECOMIENDA ASISTENCIA CON EPS POR CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL MEDICIÓN FUERA DE RANGOS (160/91).

Ana Victoria Carrera  
 Firma Escaneada  
 Registro No.: 54378  
 LSST.: 1733



POPAYÁN - CAUCA

**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1**  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias  
Impresas: 1

Versión No.: 001



Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025

**DR. ANA VICTORIA CARRERA**  
Medicina Ocupacional

Carrera 12 # 12-70, Jamundí - Valle del Cauca  
Teléfono : 3191813469  
solp2027@gmail.com

**CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL**

Fecha Emisión: 2025-09-14	Realizado en: JAMUNDÍ (Valle del Cauca)	Tipo Evaluación - Entero: Pre-Ingreso Riesgo Osteomuscular		Orden, Semestre No: 1067489431	
Nombres y Apellidos: JAVIER RICARDO RICO SANDOVAL			Identificación: CC 1067489431	Sexo: MASCULINO	
Fecha Nacimiento: 17-09-1998	Edad: 28 años	Tipo Sangre - Rh +: B+	Peso: 70.5 kilogramos	Talla: 1.75 centímetros	
Dirección Residencia: VEREDA ASNAZU			Teléfono: 3105336414	Indice Masa Corporal: 25	
Cargo o Empleado: OBRERO		Empresa Contratante: JAC ASNAZU	Empresa Usaria: JAC ASNAZU		

(\*) Valor repetido según documento de identidad suministrado por el usuario

Certificado emitido de acuerdo con la Evaluación Médica Ocupacional realizada el 14-09-2025. Para emitir el concepto médico ocupacional se analizaron los siguientes exámenes complementarios:

Exámenes complementarios FÍSICO CON ÉNFASIS EN OSTEOMUSCULAR

**CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL**

**Pre ingreso:** Condiciones de salud acordes con los requerimientos del perfil del cargo.

**Trabajo seguro en alturas:** NO SE EVALUA

**Espacios confinados:** NO SE EVALUA

**Riesgo para COVID-19:** Riesgo Comunitario



**Osteomuscular:** Sin patología osteomuscular aparente

**Restricciones Médicas:** Acto sin Restricciones

**RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE SST**

- \* Realizar periódicamente todos los exámenes definidos según perfilograma de la empresa.
  - \* Inducción y capacitación periódica, acordes a las funciones y riesgos del cargo.
  - \* Capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable.
  - \* Capacitación en higiene postural.
  - \* Capacitar en manejo adecuado de cargas.
  - \* Permitir al trabajador realizar una pausa activa cada 2 horas durante la jornada laboral.
  - \* Dotar al trabajador de Elementos de Protección Personal adecuados para el riesgo.
  - \* Socializar protocolo de bioseguridad definido por la empresa para la prevenir el contagio por Covid-19.
  - \* Entregar al trabajador las recomendaciones médicas generadas a partir de la evaluación ocupacional realizada.
- Otras Recomendaciones:** USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. USO OBLIGATORIA DE AYUDA VISUAL FORMULADA.

Firma Especialista  
Registro No. 164378  
L. 567 - 1720

 <p>POPAYÁN - CAUCA</p>	<p align="center"><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Septiembre 12 de 2025	

**DR. ANA VICTORIA CARRERA**  
Medicina Ocupacional

Carrera 12 # 12-70, Jamundi - Valle del Cauca  
Teléfono: 3137013403  
[avc2021@gmail.com](mailto:avc2021@gmail.com)

### CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL

Fecha Emisión: 2025-06-14	Realizado en: JAMUNDI (Valle del Cauca)	Tipo Evaluación - Entidad: Pre-Ingreso Riesgo Osteomuscular		Orden Servido No: 10472651
Nombres y Apellidos: JUAN GABRIEL CHARRUPÍ CAICEDO			Identificación: CC 1057465884	Sexo: MASCULINO
Fecha nacimiento: 27-03-1990	Edad: 35 años	Tipo Sangre - Rh +: B+	Peso: 65.8 kilogramos	Talla: 1.64 centímetros
Dirección Residencial: VEREDA ASNAZU			Teléfono: 3004020263	
Cargo o denominación: OBRERO		Empresa Contratante: JAC ASNAZU	Empresa Usaria: JAC ASNAZU	

(\*) Valor registrado según documento de identidad presentado por el usuario

Certificado emitido de acuerdo con la Evaluación Médica Ocupacional realizada el 14-08-2025. Para emitir el concepto médico ocupacional se analizaron los siguientes exámenes complementarios:

Exámenes complementarios: FÍSICO CON ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR

#### CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

**Pre ingreso:** Condiciones de salud acordes con los requerimientos del perfil del cargo.

**Trabajo seguro en alturas:** NO SE EVALUA

**Espacios confinados:** NO SE EVALUA

**Riesgo para COVID-19:** Riesgo Comunitario



**Osteomuscular:** Sin patología osteomuscular aparente

**Restricciones Médicas:** Acto sin Restricciones

#### RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE SST

- Realizar periódicamente todos los exámenes definidos según profesiograma de la empresa.
  - Inducción y capacitación periódica, acordes a las funciones y riesgos del cargo.
  - Capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable.
  - Capacitación en higiene postural.
  - Capacitar en manejo adecuado de cargas.
  - Permitir al trabajador realizar una pausa activa cada 2 horas durante la jornada laboral.
  - Dotar al trabajador de Elementos de Protección Personal adecuados para el riesgo.
  - Entregar al trabajador las recomendaciones médicas generadas a partir de la evaluación ocupacional realizada.
- Otras Recomendaciones:** USO DE ELEMENTOS DE BIENESTAR Y SEGURIDAD.

  
Firma Especialista  
Registro No.: 94376  
LSST: 1733

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>POPAYÁN - CAUCA</p>	<p align="center"><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Septiembre 12 de 2025</p>	

**DR. ANA VICTORIA CARRERA**  
Medicina Ocupacional

Carrera 12 # 12-70, Jamundí - Valle del Cauca  
Teléfono : 3137013403  
[colca2021@gmail.com](mailto:colca2021@gmail.com)

### CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL

Fecha Emisión: 2025-06-14	Realización en: JAMUNDÍ (Valle del Cauca)	Tipo Evaluación - Rolario: Pre-Ingreso Riesgo Osteomuscular		Orden Servicio No: 76234959
Nombre y Apellidos: OMAR YECID BALANTA TRUJILLO		Identificación: CC 1097466317		Sexo: MASCULINO
Fecha Nacimiento: 01-01-1994	Edad: 21 años	Grupo Sanguíneo - Rh: O+	Peso: 46.1 kilogramos	Talla: 1.65 centímetros
Dirección Residencia: VEREDA LAS PALMAS		Teléfono: 3137805174		Índice Masa Corporal: 16.1
Cargo o Descripción: OBRERO	Empresa Contratante: JAC ASNAZU	Empresa Usante: JAC ASNAZU		

(\*) Valor registrado según documento de identidad suministrado por el usuario

Certificado emitido de acuerdo con la Evaluación Médica Ocupacional realizada el 14-06-2025. Para emitir el concepto médico ocupacional se analizaron los siguientes exámenes complementarios:

Exámenes complementarios FÍSICO CON ENFASIS EN ORTEOMUSCULAR

#### CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

**Pre ingreso:** Condiciones de salud acordes con los requerimientos del perfil del cargo.

**Trabajo seguro en alturas:** NO SE EVALUA

**Espacios confinados:** NO SE EVALUA

**Riesgo para COVID-19:** Riesgo Comunitario

**Osteomuscular:** Sin patología osteomuscular aguda

**Restricciones Médicas:** Acto sin Restricciones



#### RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE SST

- \* Realizar periódicamente todos los exámenes definidos según profesigramas de la empresa.
- \* Inducción y capacitación periódica, acorde a las funciones y riesgos del cargo.
- \* Capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable.
- \* Capacitación en higiene postural.
- \* Capacitar en manejo adecuado de cargas.
- \* Permitir al trabajador realizar una pausa activa cada 2 horas durante la jornada laboral.
- \* Dotar al trabajador de Elementos de Protección Personal adecuados para el riesgo.

- \* Entregar al trabajador las recomendaciones médicas generadas a partir de la evaluación ocupacional realizada.

**Otras Recomendaciones:** USO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD; SE RECOMIENDA ASISTIR A NUTRICIONISTA PARA CONTROL DE PESO Y CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL (118/81), EVITAR EL TABACO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

  
 Ana Victoria Carrera  
 Firma Especialista  
 Registro No: 64378  
 C.E.S.T.: 1735

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>POPAYÁN - CAUCA</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Septiembre 12 de 2025</p>	

**DR. ANA VICTORIA CARRERA**  
Medicina Ocupacional

Camara 12 # 12-70, Jamundí - Valle del Cauca  
Teléfono : 3137013409  
silvix2021@gmail.com

### CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL

Fecha Emisión: 2025-09-14	Realizado en: JAMUNDÍ (Valle del Cauca)	Tipo Empleado - Estatus: Pre-Ingreso Riesgo Osteomuscular		Orden Servicio No: 1067466378	
Nombre y Apellidos: SILVIA DANIELA CARABALI CAICEDO			Identificación: CC 1067466378		Sexo: FEMENINO
Fecha Nacimiento: 03-11-1993	Edad: 31 años	Tipo Sangre - Rh +: O+	Peso: 93 kilogramos	Talla: 1.65 centímetros	Índice Masa Corporal: 34.2
Dirección Residencia: BARRO BELEN - SUAREZ			Teléfono: 3004920263		
Cargo a desempeñar: OBRERO		Empresa Contratante: JAC ASNAZU	Empresa Usadora: JAC ASNAZU		



(\*) Verificar según documento de identidad suministrado por el usuario

Certificado emitido de acuerdo con la Evaluación Médico Ocupacional realizada el 14-06-2025. Para emitir el concepto médico ocupacional se analizaron los siguientes exámenes complementarios:

Exámenes complementarios FÍSICO CON ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR

#### CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

**Pre ingreso:** Condiciones de salud acordes con los requerimientos del perfil del cargo.

**Trabajo seguro en alturas:** NO SE EVALUA

**Espacios confinados:** NO SE EVALUA

**Riesgo para COVID-19:** Riesgo Comunitario

**Osteomuscular:** Sin patología osteomuscular aparente



**Restricciones Médicas:** Acto sin Restricciones

#### RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE SST

- Realizar periódicamente todos los exámenes definidos según profesigramas de la empresa.
- Inducción y capacitación periódica, acorde a las funciones y riesgos del cargo.
- Capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable.
- Capacitación en higiene postural.
- Capacitar en manejo adecuado de cargas.
- Permitir al trabajador realizar una pausa activa cada 2 horas durante la jornada laboral.
- Dotar al trabajador de Elementos de Protección Personal adecuados para el riesgo.
- Entregar al trabajador las recomendaciones médicas generadas a partir de la evaluación ocupacional realizada.

**Otras Recomendaciones:** USO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD. SE RECOMIENDA ASISTIR A NUTRICIONISTA PARA CONTROL DE PESO Y CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL (134/94).

  
Firma Especialista  
Registro No.: 64378  
LSST: 1733

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>POPAYÁN - CAUCA</p>	<p align="center"><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p align="right">Fecha de realización: Septiembre 12 de 2025</p>	

**DR. ANA VICTORIA CARRERA**  
Medicina Ocupacional

Carrera 12 # 12-70, Jamundí - Valle del Cauca  
Teléfono : 3137019408  
[avc2021@gmail.com](mailto:avc2021@gmail.com)

### CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL

Fecha Emisión: 2025-09-14	Realizado en: JAMUNDÍ (Valle del Cauca)	Tipo Evaluación - Entidad: Pre-Ingreso Riesgo Osteomuscular		Orden Servicio No: 1067461133	
Nombres y Apellidos: WALTER LUCUMI BARRA		Identificación: CC 1067461133		Sexo: MASCULINO	
Fecha Nacimiento: 05-06-1986	Educación: 39 años	Tipo Sangre - Rh: O+	Peso: 80.0 kilogramos	Talla: 1.65 centímetros	
Dirección Residencia: VEREDA LAS PALMAS		Teléfono: 3233712530		Índice Masa Corporal: 29.4	
Cargo a desempeñar: OBRERO	Empresa Contratada: JAC ASNAZU	Empresa Usaria: JAC ASNAZU			

(\*) Valor registrado según documento de identidad suministrado por el usuario

Certificado emitido de acuerdo con la Evaluación Médica Ocupacional realizada el 14-09-2025. Para emitir el concepto médico ocupacional se analizaron los siguientes exámenes complementarios:

Exámenes complementarios FÍSICO CON ENFASIS EN OSTEO MUSCULAR

#### CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

**Pre ingreso:** Condiciones de salud acordes con los requerimientos del perfil del cargo

**Trabajo seguro en alturas:** NO SE EVALUA

**Espacios confinados:** NO SE EVALUA

**Riesgo para COVID-19:** Riesgo Comunitario

**Osteomuscular:** Sin patología osteomuscular aparente

**Restricciones Médicas:** Acto sin Restricciones

#### RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE SST

- Realizar periódicamente todos los exámenes definidos según perfilograma de la empresa.
  - Inducción y capacitación periódica, acorde a las funciones y riesgos del cargo.
  - Capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable.
  - Capacitación en higiene postural.
  - Capacitar en manejo adecuado de cargas.
  - Permitir al trabajador realizar una pausa activa cada 2 horas durante la jornada laboral.
  - Dotar al trabajador de Elementos de Protección Personal adecuados para el riesgo.
  - Entregar al trabajador las recomendaciones médicas generadas a partir de la evaluación ocupacional realizada.
- Otras Recomendaciones:** USO DE ELEMENTOS DE BIOSSEGURIDAD. USO OBLIGATORIA DE AYUDA VISUAL FORMULADA.

  
 Firma Especialista  
 Registro No.: 64378  
 LSST.: 1733



**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1**  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias  
Impresas: 1



Versión No.: 001

Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025



Camara 1 de # 17-21 Suarez - Cauca  
Teléfono : 3137013403  
[haseq@gmail.com](mailto:haseq@gmail.com)

**CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL**

Fecha Emisión: <b>2025-09-10</b>	Realizado en: <b>SUAREZ (CAUCA)</b>	Tipo Intervención - Evento: <b>INGRESO</b>	Orden Servicio No: <b>1057465554</b>
Nombre y Apellidos: <b>LADY VANNESSA ZUÑIGA CAICEDO</b>		Identificación: <b>CC. 1067468584</b>	Sexo: <b>FEMENINO</b>
Fecha Nacimiento: <b>25-03-1998</b>	Edad: <b>27 años</b>	Tipo Sangre - Rh: <b>O+</b>	Peso: <b>66 kilogramos</b>
Dirección Realización: <b>SUAREZ CAUCA. ASNAZU</b>		Talla: <b>170 centímetros</b>	Índice Masa Corporal: <b>24.9</b>
Cargos o actividades: <b>AYUDANTE DE OBRA</b>		Supervisor/Coordinador: <b>JAC ASNAZU</b>	Supervisor Usuario: <b>JAC ASNAZU</b>
Teléfono: <b>3168433536</b>			

(\*) Valor registrado según los datos de identidad suministrados por el usuario

Certificado emitido de acuerdo con la Evaluación Médica Ocupacional realizada el 10-09-2025. Para emitir el concepto médico ocupacional se analizaron los siguientes exámenes complementarios:

Exámenes complementarios FÍSICO CON ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR

**CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL**

Reflexo: SIN EVALUAR

Trecho seguro en alturas: SIN EVALUAR.

Espacios confinados: SIN EVALUAR.

Riesgo para COVID-19: Riesgo Comunitario

Osteomuscular: Sin patología osteomuscular aparente

Restricciones Médicas: Sin restricciones.

**RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE SST**

- Realizar periódicamente todos los exámenes definidos según profesigrama de la empresa.
- Inducción y capacitación periódica, acorde a las funciones y riesgos del cargo.
- Capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable.
- Capacitación en higiene postural.
- Capacitar en manejo adecuado de cargas.
- Permitir al trabajador realizar una pausa activa cada 2 horas durante la jornada laboral.
- Dotar al trabajador de Elementos de Protección Personal adecuados para el riesgo.
- Socializar protocolo de bioseguridad definido por la empresa para la prevención al contagio por Covid-19.
- Entregar al trabajador las recomendaciones médicas generadas a partir de la evaluación ocupacional realizada.

Otras Recomendaciones: USO DE ELEMENTOS DE BIOSSEGURIDAD, CONTROL MEDICO CON OTORRINOLARINGÓLOGO POR LESIÓN EN TIMPANO DE OÍDO IZQUIERDO.

Se anexa documento con Recomendaciones Médico Laborales para el trabajador.

Firma Especialista

**DRA. ANA VICTORIA CARRERA**

R.M. 764373


Licencia Ocupacional 1325

*ANA VICTORIA CARRERA*

**Dr. ANA VICTORIA CARRERA**


Registro No.: 764373

LSST - 1325



# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA											
Identificación	de	Nombre Social	Código de Comercio	Nacional Privada	Dirección	Código Departamento	Teléfono	Extensión Billa	de		
01-00000001	1	SA de CV	01-00000001	Privada	100000000	01	01-00000001	01			
DATOS GENERALES DE LA LEONARDA											
Periodo	Inicio	Fin	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015
RESUMEN DE PAGO											
DESCRIPCION	CODIGO	IMP	IVA	AFILIADO	VALOR LIQUIDADO	INTERESSES MORA	SALDO E INCAPACITADO	VALOR A PAGAR			
AP (ADMINISTRACION) 1				9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11001	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11002	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11003	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
AM (ADMINISTRACION) 1				9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11001	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11002	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11003	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11004	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11005	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11006	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11007	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11008	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11009	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11010	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11011	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11012	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11013	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11014	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11015	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11016	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11017	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11018	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11019	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11020	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11021	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11022	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11023	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11024	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11025	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11026	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11027	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11028	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11029	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11030	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11031	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11032	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11033	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11034	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11035	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11036	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11037	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11038	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11039	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11040	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11041	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11042	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11043	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11044	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11045	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11046	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11047	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11048	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11049	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11050	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11051	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11052	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11053	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11054	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11055	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11056	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11057	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11058	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11059	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11060	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11061	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11062	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11063	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11064	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11065	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11066	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11067	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11068	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11069	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11070	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11071	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11072	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11073	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11074	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11075	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11076	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11077	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11078	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11079	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11080	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11081	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11082	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11083	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11084	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11085	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11086	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11087	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11088	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11089	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11090	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11091	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11092	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11093	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11094	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000	10.000			130.000
CONTRIBUCION	11095	100.000	0	9	100.000	10.000	10.000				



# Resumen General de Pago

CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN DE: 00000000000000000000											
CÓDIGO OPERACIÓN											

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



POPAYÁN - CAUCA

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias  
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025





RAZÓN SOCIAL:	JASPER RICHARD RICO SARDUYAL
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007488430
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	8
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-08
FECHA DE PAGO:	2025-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	NED01
PERIODO PENSIÓN:	2025-06
PERIODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33800801
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PRE):	33800801
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	BT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	BO	FONDO SOLICITADO	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
078001	00100001	SUBSISTENCIA	1	01	\$ 600.000	00	00	\$ 600.000	\$ 600.000
078001	00100002	ALIMENTOS	1	01	\$ 600.000	00	00	\$ 600.000	\$ 600.000
078001	00100003	RENTAS	1	01	\$ 600.000	00	00	\$ 600.000	\$ 600.000
Total a pagar					00	00	00	\$ 600.000	\$ 600.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 11/09/2025



RAZÓN SOCIAL:	JASPER RICHARD RICO SARDUYAL
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007488430
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	8
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-07
FECHA DE PAGO:	2025-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	NED01
PERIODO PENSIÓN:	2025-07
PERIODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33802143
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PRE):	33802143
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	BT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	BO	FONDO SOLICITADO	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
078001	00100001	SUBSISTENCIA	1	01	\$ 1.000.000	00	00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
078001	00100002	ALIMENTOS	1	01	\$ 1.000.000	00	00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
078001	00100003	RENTAS	1	01	\$ 1.000.000	00	00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
Total a pagar					00	00	00	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 08/08/2025



**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1**  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias  
Impresas: 1



Versión No.: 001

Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025

**ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN**

CONVENIO No. 3032-2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024

NOMBRE: Lady Victoria Zúñiga Casado

CARGO: Obrero

Declaro recibir la Dotación y EPP descrita a continuación y declaro que estoy consciente de:

- Cada elemento de protección personal es una herramienta de trabajo que me ofrece seguridad y protección a mi integridad física, previniendo accidentes de trabajo o futuras enfermedades laborales.
- Los elementos de protección personal son de uso obligatorio.

DESCRIPCIÓN	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBO	RECIVO Primera Vía Repetición	MOTIVO DE REPETICIÓN
PANTALÓN	3	01/09/25	Lady Zúñiga	✓	
CAMISA	3	01/09/25	Lady Zúñiga	✓	
CASCOS	3	01/09/25	Lady Zúñiga	✓	
TAPE OÍDOS	3	01/09/25	Lady Zúñiga	✓	
BOTAS DE SEGURIDAD	3	01/09/25	Lady Zúñiga	✓	
GUANTES	3	01/09/25	Lady Zúñiga	✓	

**ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN**

CONVENIO No. 3032-2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024

NOMBRE: Silvia Pamela Paraboli Casado

CARGO: Obrero

Declaro recibir la Dotación y EPP descrita a continuación y declaro que estoy consciente de:

- Cada elemento de protección personal es una herramienta de trabajo que me ofrece seguridad y protección a mi integridad física, previniendo accidentes de trabajo o futuras enfermedades laborales.
- Los elementos de protección personal son de uso obligatorio.

DESCRIPCIÓN	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBO	RECIVO Primera Vía Repetición	MOTIVO DE REPETICIÓN
CAMISA	3	01/09/25	Silvia paraboli		
PANTALÓN	3	01/09/25	Silvia paraboli		
CASCOS	3	01/09/25	Silvia paraboli		
BOTAS	2	01/09/25	Silvia paraboli		
TAPAS OÍDOS	2	01/09/25	Silvia paraboli		
BOTAS DE SEGURIDAD	3	01/09/25	Silvia paraboli		

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Septiembre 12 de 2025	

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

CONVENIO No. 2023-2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024

NOMBRE: Omar Yeis Bolaño T

CARGO: OBREGO

Declaro recibir la Dotación y EPP descrita a continuación y declaro que estoy consciente de:

- Cada Elemento de protección personal es una herramienta de trabajo que me ofrece seguridad y protección a mi integridad física, previniendo accidentes de trabajo o futuras enfermedades laborales.
- Los elementos de protección personal son de uso obligatorio.

DESCRIPCIÓN	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	MOTIVO		MOTIVO DE REPOSICIÓN
				Preventivo	Reposición	
<u>CAMISA</u>	<u>3</u>	<u>21/09/25</u>	<u>Omar y B.T</u>			
<u>PANTALON</u>	<u>3</u>	<u>21/09/25</u>	<u>Omar y B.T</u>			
<u>CASCOS</u>	<u>3</u>	<u>21/09/25</u>	<u>Omar y B.T</u>			
<u>GUANTES</u>	<u>2</u>	<u>21/09/25</u>	<u>Omar y B.T</u>			
<u>BATA GUANTES</u>	<u>3</u>	<u>21/09/25</u>	<u>Omar y B.T</u>			
<u>TAPA OÍDOS</u>	<u>3</u>	<u>21/09/25</u>	<u>Omar y B.T</u>			

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

CONVENIO No. 2023-2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024

NOMBRE: WALTER LUCOMI

CARGO: OBREGO

Declaro recibir la Dotación y EPP descrita a continuación y declaro que estoy consciente de:

- Cada Elemento de protección personal es una herramienta de trabajo que me ofrece seguridad y protección a mi integridad física, previniendo accidentes de trabajo o futuras enfermedades laborales.
- Los elementos de protección personal son de uso obligatorio.

DESCRIPCIÓN	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	MOTIVO		MOTIVO DE REPOSICIÓN
				Preventivo	Reposición	
<u>CAMISA</u>	<u>3</u>	<u>21/09/25</u>	<u>WALTER</u>			
<u>PANTALON</u>	<u>3</u>	<u>21/09/25</u>	<u>WALTER</u>			
<u>CASCOS</u>	<u>3</u>	<u>21/09/25</u>	<u>WALTER</u>			
<u>TAPA OÍDOS</u>	<u>3</u>	<u>21/09/25</u>	<u>WALTER</u>			
<u>GUANTES</u>	<u>2</u>	<u>21/09/25</u>	<u>WALTER</u>			
<u>BATA GUANTES</u>	<u>3</u>	<u>21/09/25</u>	<u>WALTER</u>			



#### ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

CONVENIO No. 1036-2024 CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 9649-2024

NOMBRE: Guion Gabriel Chomay Caicedo

DATE	RECEIVED
------	----------

Declaro recibir la Dotación y ERP descrita a continuación y declaro que estoy consciente de:

- Cada elemento de protección personal es una herramienta de trabajo que me ofrece seguridad y protección a mi integridad física, previniendo accidentes de trabajo o futuras enfermedades laborales.
- Los elementos de protección personal son de uso obligatorio.

DESCRIPCIÓN	CANT.	PECHAS DE ENTREGA	NÚMERO DE RECIBOS	MOTIVO		MOTIVO DE REPOSICIÓN
				Primer Vot	Reposición	
BATERIAS	1	11/07/2013	PANTALON			
CAMISAS	1	11/07/2013	CAMISA			
CASCO	1	11/07/2013	CASCO			
TAPE OJOS	1	11/07/2013	TAPE OJOS			
BOTA BATA	1	11/07/2013	BOTA BATA			
GUANTES	2	11/07/2013	GUANTES			

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

CONVENIO No. 2032-2014 CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 3649-2014

NOMBRE: One Round Trip

CARGO: 1500000

Declaro recibir la Dotación y EPP descrita a continuación y declaro que estoy consciente de:

- Cada elemento de protección personal es una herramienta de trabajo que nos ofrece seguridad y protección a la integridad física, previniendo accidentes de trabajo a futuro e enfermedades laborales.
- Los elementos de protección personal son de uso obligatorio:

[illegible]

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

CONVENIO No. 3032-2024      CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024

NOMBRE	<u>Fabio Montaño</u>
CARGO	<u>OPERARIO</u>

Declaro recibir la Dotación y EPP descrita a continuación y declaro que estoy consciente de:

- Cada Elemento de protección personal es una herramienta de trabajo que me ofrece seguridad y protección a mi integridad física, previniendo accidentes de trabajo o futuras enfermedades laborales.
- Los elementos de protección personal son de uso obligatorio.

DESCRIPCIÓN	CANT.	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	REPOSICIÓN		MOTIVO DE REPOSICIÓN
				Primer Voz	Reposición	
CAMISA	1	21/09/25	Fabio - M			
PANTALON	1	21/09/25	Fabio - M			
BOTA PUNTERA	1	21/09/25	Fabio - M			
CASCOS	1	21/09/25	Fabio - M			
TAPE OJOS	1	21/09/25	Fabio - M			
CORREA CINTURA	1	21/09/25	Fabio - M			

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	

**CONVENIO 4185-2024 –  
RESGUARDO INDÍGENA LAS  
MERCEDES.**

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



PREVENTSALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-09-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuario:

REGUARDO INDIGENA LAS MERCEDES

Nombre:

CARLOS OLMES TROCHEZ ULCUE

Fecha de nacimiento:

1997-06-19

Edad:

28 años

Estado civil:

Unión libre

Dirección actual:

CERRO ALTO CALDONO

Teléfono:

3146909031

Ocupación:

OBRERO

Responsable\*\*:

CARLOS TROCHEZ (EL)

Acompañante:

El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.

Actividad económica:

Documento:

Lugar de nacimiento:

Identidad de Género:

No, hijos vivos:

Municipio:

Escuela:

EPS:

Teléfono:

Servicio:

CC 1062328405

Popayán (Cauca)

Masculino

0

CALDONO

Secundaria\_incompleta

Nueva EPS

3146909031



\*\* La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la Historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna: Covid-19 - Dosis 2 - No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:

NO APLICA.

Audiometría:

NO APLICA.

Espirometría computarizada:

NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a CARLOS OLMES TROCHEZ ULCUE con documento de identificación No. 1062328405 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de OBRERO del sector económico Servicios

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEO MUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades graves o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

EXAMEN OSTEO MUSCULAR POR MEDICO ESPECIALISTA EN SST PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEO MUSCULAR: El resultado es normal.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEO MUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



SANDRA PATRICIA MEZA CASTRO

MEDICO ESPECIALISTA S.O.

TP 190053

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA CANO




Firma para identificación de usuario

CARLOS OLMES TROCHEZ ULCUE

Documento: 1062328405



Escanee el código si desea verificar datos

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



PREVENTSALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-06-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usaria: RESGUARDO INDIGENA LAS MERCEDES

Nombre: DIXON CHOCUE PEÑA

Fecha de nacimiento: 1994-06-01

Edad: 31 años

Estado civil: Casado

Dirección actual: LAS MERCEDES

Teléfono: 3144327486

Ocupación: OFICIAL DE OBRA

Responsable\*\*: DIXON (EL)

Acompañante: El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.

Actividad económica: Documento: CC 1060105963

Lugar de nacimiento: Popayán (Cauca)

Identidad de Género: Masculino

No. hijos vivos: 3

Municipio: CALDONO

Escolaridad: Secundaria\_incomplete

EPS: AIC

Teléfono: 3144327486

Services: CC 1060105963

Popayán (Cauca)

Masculino

3

CALDONO

Secundaria\_incomplete

AIC

3144327486



\*\* La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna: Covid-19 - Dosis 1 - No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: NO APLICA.

Audiometría: NO APLICA.

Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a DIXON CHOCUE PEÑA con documento de identificación No. 1060105963 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de OFICIAL DE OBRA del sector económico Servicios

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y al examen realizado se clasifica como NO CASO.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

EXAMEN OSTEOMUSCULAR POR MEDICO ESPECIALISTA EN SST PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: El resultado es normal.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



SANDRA PATRICIA MEZA CASTRO  
MEDICO ESPECIALISTA S.O.  
TP 190055  
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL  
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO



Firma para identificación de usuario  
DIXON CHOCUE PEÑA  
Documento: 1060105963



Índice del



Escanee el código si desea verificar datos

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



PREVENTSALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-09-28

I. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuario: RESGUARDO INDIGENA LAS MERCEDES

Nombre: HAROL RODRIGUEZ IPSA

Fecha de nacimiento: 1972-04-17

Edad: 53 años

Estado civil: Casado

Dirección actual: CAMPO ALEGRE

Teléfono: 3113093365

Ocupación: MAESTRO DE OBRA

Responsable\*\*: HAROL (EL)

Acompañante: El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.

\*\* La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la misma suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.

Actividad económica: Documenta:

Lugar de nacimiento: Popayán (Cauca)

Identidad de Género: Masculino

No. hijos vivos: 4

Municipio:

Educación: Primaria\_completa

EPS: ASMET

Teléfono: 3113093365

Servicios: C.C. 10488058

Popayán (Cauca)

Maskulin

A

Primaria\_completa

ASMET

3113093365



INMUNIZACIONES: Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: NO APLICA.

Audiometría: NO APLICA.

Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a HAROL RODRIGUEZ IPSA con documento de identificación No. 10488058 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de MAESTRO DE OBRA del sector económico Servicios sin restricciones

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

ENFASIS OSTEOMUSCULAR: SIN EVIDENCIA DE ALTERACIONES

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO : NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.




LUIS ANGEL PARAJUNGA ZUÑIGA  
MEDICO  
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI  
REGISTRO: 1061724090  
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES



Firma para identificación de acuerdo  
HAROL RODRIGUEZ IPSA  
Documento: 10488058



Escanee el código si desea verificar datos

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



PREVENTSALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-09-28

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuario: RESGUARDO INDOGENA LAS MERCEDES

Nombre: JEAN CARLOS VENTURA CORONEL

Fecha de nacimiento: 2004-05-05

Edad: 11 años

Estado civil: Soltero

Dirección actual: VEREDA LAS MERCEDES

Teléfono: 3159576132

Ocupación: AYUDANTE DE OBRA

Responsable\*\*: JEAN CARLOS (E.L.)

Acompañante: El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.

Actividad económica: Servicios

Documento: CC 5090597

Lugar de nacimiento: Popayán (Cauca)

Identidad de Género: Masculino

No. hijos vivos: 1

Municipio: Secundaria\_incompleta

Escolaridad: Nueva EPS

EPS: 3159576132

Teléfono: 3159576132



\*\* La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: NO APLICA.

Audiometría: NO APLICA.

Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a JEAN CARLOS VENTURA CORONEL con documento de identificación No. 5090597 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AYUDANTE DE OBRA del sector económico Servicios sin restricciones

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

I. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

ENFASIS OSTEOMUSCULAR: SIN EVIDENCIA DE ALTERACIONES

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO : NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



LUIS ANGEL PARAMEJA ZUÑIGA

MEDICO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

REGISTRO 1061724098

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES



Firma para identificación de usuario

JEAN CARLOS VENTURA CORONEL

Documento: 5090597



Escanen el código si desean verificar datos

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



PREVENTSALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-06-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usaria:

RESGUARDO INDIGENA LAS MERCEDES

Nombre:

MILTON ALEJMAR GUETIO GUETIO

Fecha de nacimiento:

1997-10-08

Edad:

27 años

Estado civil:

Unión libre

Dirección actual:

VEREDA CERRO ALTO

Teléfono:

3164916365

Ocupación:

OBRERO VIAL

Responsable\*\*:

MILTON ALEJMAR (EL)

Acompañante:

El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.

Actividad económica:

Documento:

Lugar de nacimiento:

Identidad de Género:

No. hijos vivos:

Municipio:

Educación:

EPS:

Teléfono:

Servicios:

CC 1061804295

CALDINO (Cauca)

Masculino

2

POPAYAN

Secundaria completa

Nueva EPS

3103868105



\*\* La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna: Covid-19 - Dosis 1 - No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:

NO APLICA.

Audiometría:

NO APLICABLE.

Espirometría computarizada:

NO APLICABLE.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a MILTON ALEJMAR GUETIO GUETIO con documento de identificación No. 1061804295 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de OBRERO VIAL del sector económico Servicios

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas.

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

EXAMEN OSTEOMUSCULAR POR MEDICO ESPECIALISTA EN SST PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: El resultado es normal.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de lesiones que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



SANDRA PATRICIA MEZA CASTRO

MEDICO ESPECIALISTA S.O.

TP 190055

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO



Firma para identificación de usuario

MILTON ALEJMAR GUETIO GUETIO

Documento: 1061804295




Índice del



Escanees el código si desea verificar datos

Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025

## We



<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE

CÓDIGO IPS: 161370754738

NIT: 900145579-1

DIRECCIÓN: CALLE 8 CARRERA 14 ESQUINA

INCAPACIDAD

jueves, 07/08/25 03:25:08 PM

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nro. Historia clínica: 1058720136

Identificación: CC-368726136 Fecha Nac.: 15/febrero/2007

Edad: 18 Años Sexo: Masculino Estado Civil: SOLTERO(A) Ocupación: Personas que realizan trabajos via. Teléfono: 3134515040

Grú. Poblacional: INDIGENA Dirección: CERRO ALTO Barrio: CERRO ALTO Municipio: CALDONGO

Departamento: Cauca Tipo Usuario: Tipo Afiliado: Beneficiario Tipo Contrato: EVENTO

Contrato: CONT-URG Entidad del Paciente: 14-28 ARL SURA NIT 899803750-5

Entidad que cubre el servicio: ARL SURA NIT 899803750-5

DATOS DE LA INCAPACIDAD

Fecha Inicio: jueves, 07/08/25 Fecha Fin: miércoles, 13/08/25 Días: 7 SIETE

Grupo de servicio: ATENCIÓN INMEDIATA Modalidad de servicio: PRIMARIO

Tipo Contingencia: LABORAL

Incapacidad retroactiva: Vigencias o internación del paciente

Diagnóstico definitivo: S03.3 Diagnósticos relacionados: S03.3

Fecha Hora Solicitud: jueves, 07/08/25 01:44:40 PM Profesional: DMVELASCO - GUIDO M. MUÑOZ VELASCO

Causa que motiva la atención: INCIDENTE DE TRABAJO

Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE

CÓDIGO IPS : 191370754728

NIT : 980145579-1

DIRECCION : CALLE 5 CARRERA 14 ESQUINA

INCAPACIDAD

viernes, 15/08/25 02:40:45 PM

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nro. Historia clínica: 1061791683

Nombre y Apellidos: OTERO CHOCUE YEISON ALEXANDER

Identificación: CC1061791683

Fecha Nac.: 27/junio/1996

Edad: 29 Años

Sexo: Masculino

Estado Civil: UNION LIBRE

Ocupación: Personas que realizan trabajos va

Telefono: 3206134574

Grú. Poblacional: NINGUNO

Dirección: LAS MERCEDES

Barrio: LAS MERCEDES

Municipio: CALDÓN

Departamento: Cauca

Tipo Usuario:

Tipo Afiliado: Beneficiario

Tipo Contrato: EVENTO

Contrato: CONT-URG

Entidad del Paciente: 14-28 ARL SURA NIT 890903790-5

Entidad que cubre el servicio: ARL SURA NIT 890903790-5

DATOS DE LA INCAPACIDAD

Fecha Inicio: viernes, 15/08/25

Fecha Final: sábado, 16/08/25

Días: 2

DOS

Promoga: ☐

Grupo de servicios: ATENCIÓN INMEDIATA

Modalidad de servicio: INTRAMURAL

Tipo Contingencia: LABORAL

Incapacidad retroactiva: Urgencias o internación del paciente

Diagnóstico definitivo: S810

Fecha Hora Solicitud: viernes, 15/08/25 02:37:57 PM

Profesional: OMVELASCO - GUIDO MUNOZ VELASCO

Causa que motiva la atención: ACCIDENTE DE TRABAJO

**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1**  
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024**

No. Copias  
Impresas: 1



Versión No.: 001

Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025

	<b>SuAporte I</b>		<b>AUTOLICENCIADO</b> <b>CONSULTORA</b>
	Fecha creación soporte: 2022-09-06 04:11:22 PM	Tipo Planilla: E-PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS	Numero Planilla: 40000000
	Periodo Calificación: agosto de 2021	Periodo Servicio: septiembre de 2020	Referencia pago (P#): 000428523
<b>PAGADO 02/08/2021</b>			

### IL GATONE DEL ASSISTANTE

<b>Nombre Social</b>	RESERVA INDIGENA LAS MERCEDES	<b>Denominación</b>	CL 8 40 - O VIEJA LAS MERCEDES
<b>Documento</b>	MIR00010794	<b>Teléfono</b>	3733791098
<b>Tipo de Empresa</b>	EMPRESA	<b>Forma Presentación</b>	UNICO
<b>Tipo Persona</b>	AFROICA	<b>Departamento</b>	C.N.M.C.A.
<b>Ciudad</b>	CALDONES	<b>Matrícula</b>	CL 33340888
<b>Representante Legal</b>	CHOLEE SUBITO FLORA AYBIE	<b>ABP</b>	ABP SURTA
<b>Total Afiliados</b>	0		


#### B. DETAILLE DES APOURVANTS

[illegible]**RETOTALATION**[illegible]

Entrepreneurship: Costa Rica +1 506 2222 4444; Colombia +1 506 2222 4444; Ecuador +1 506 2222 4444; El Salvador +1 506 2222 4444; Guatemala +1 506 2222 4444; Honduras +1 506 2222 4444; Mexico +1 506 2222 4444; Nicaragua +1 506 2222 4444; Panama +1 506 2222 4444; Paraguay +1 506 2222 4444; Peru +1 506 2222 4444; Puerto Rico +1 506 2222 4444; Uruguay +1 506 2222 4444; Venezuela +1 506 2222 4444.



© 2006 The Authors  
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

	<b>SuAporte I</b>		<small>ALTA ADSCRIPCION CONSOLIDADA</small>	
	Fecha creación soporte: 2020-09-05 04:35:41 PM	Tipo Producto: PLANILLA DE RESERVACIONES	Numero Producto: 401 90000	
	Periodo Contratación: agosto-09-2020	Periodo Servicio: agosto-09-2020	Referencia pago (PSE): 0000007128	
<b>PAGADO 03/09/2020</b>				

## L. SWITON DEL. APPOINTMENT

Asesor Social	MARCE RODRIGUEZ S.N.	Dirección	CD 245 A - 254 VEREDA CHIRIQUALEGRE
Documento	001048606	Teléfono	34 3000005
Tipo de Empresa	INDIVIDUENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CAUCA
Ciudad	CALDORO	Municipio	
Representante Legal		ASP	INSTRUMENTO ASP
Total Afiliados	1		

#### B. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Nombres		Papeles		Salud		Pensiones		Cobos		Pasados		Total	
Apellido	Nombre	Sexo	Primer	Segundo	Primer	Segundo	Primer	Segundo	Primer	Segundo	Primer	Segundo	Primer	Segundo	Primer	Segundo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

## REFERENCES

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	

**CONVENIO 2330-2024 – JUNTA  
DE ACCIÓN COMUNAL DEL  
BARRIO NUEVO AMANECER.**



**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1**  
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024**

No. Copias  
Impresas: 1



Versión No.: 001

Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025



Carrera 1 aa # 17-31 Suarez - Cauca  
Teléfono : 3137013403  
hsegi2@gmail.com

**CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL**

Fecha Emisión: 2025-07-23	Realizado en: SUAREZ (CAUCA)	Tipo Evaluación - Entidad: INGREGO		Orden Servicio No. 16931812
Nombre y Apellidos: ANGEL ANDRES LOPEZ BENITES		Identificación: CC.		Sexo: MASCULINO
Fecha Nacimiento: 11-05-1980	Edad: 45 años	Tipo Sangre - Rh: B+	Peso: 62 kilogramos	Talla: 170 centímetros
Dirección Residencia: BUENOS AIRES -VEREDA MUNCHIQUE		Teléfono: 3054543221		Índice Masa Corporal: 24.2
Cargo a desempeñar: AYUDANTE DE OBRA	Empresa Contratante: JAC NUEVO AMANECER	Empresa Vinculada: JAC NUEVO AMANECER		

(\*) Nota: emitido según documento de identidad presentado por el evaluado.

Certificado emitido de acuerdo con la Evaluación Médica Ocupacional realizada el 23-07-2025. Para emitir el concepto médico ocupacional se analizaron los siguientes exámenes complementarios:

Exámenes complementarios FÍSICO CON ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR.

**CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL**

**Retiro:** se retira en condiciones óptimas.

**Trabajo seguro en alturas:** SIN EVALUAR.

**Espacios confinados:** SIN EVALUAR.

**Riesgo para COVID-19:** Riesgo Comunitario.

**Osteomuscular:** Sin patología osteomuscular aparente.

**Restricciones Médicas:** Sin restricciones.

**RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE SST**

- Realizar periódicamente todos los exámenes definidos según perfilograma de la empresa.
  - Inducción y capacitación periódica, acordes a las funciones y riesgos del cargo.
  - Capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable.
  - Capacitación en higiene postural.
  - Capacitar en manejo adecuado de cargas.
  - Permitir al trabajador realizar una pausa activa cada 2 horas durante la jornada laboral.
  - Dotar al trabajador de Elementos de Protección Personal adecuados para el riesgo.
  - Socializar protocolo de bioseguridad definido por la empresa para la prevenir el contagio por Covid-19.
  - Entregar al trabajador las recomendaciones médicas generadas a partir de la evaluación ocupacional realizada.
- Otras Recomendaciones:** USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. CONTROL DE PESO.

Se anexa documento con Recomendaciones Médico Laborales para el trabajador.

Firma Especialista

DR. ANA VICTORIA CARRERA  
R.M. 764373  
Licencia Ocupacional 1326

*ANA VICTORIA CARRERA*

Dr. ANA VICTORIA CARRERA  
Registro No.: 764373  
L88T.: 1326



**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1**  
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024**

No. Copias  
Impresas: 1



Versión No.: 001

Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025



Carrera 1 de # 47-21 Suarez - Cauca  
Teléfono : 3137013403  
[hsepo@gmail.com](mailto:hsepo@gmail.com)

**CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL**

Realizado el: 28-07-23	Realizado en: SUAREZ (CAUCA)	Tipo Evaluación - Método: INGRESO		Orden Servicio No: 25328928	
Nombre y Apellido: MICHAEL ALEXANDER DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ			Identificación: CG: 25328928		Sexo: FEMENINO
Fecha Nacimiento: 20-06-1978	Etnia: 48 años	Tipo Sangre - Rh +: B+	Peso: 65 kilogramos	Talla: 157 centímetros	Índice Masa Corporal: 26.2
Dirección Residencia: BUENOS AIRES - VEREDA MUNCHIQUE			Teléfono: 3054543221		
Cargo o desempeño: AYUDANTE DE OBRA		Empresa Contratante: JAC NUEVO AMANECER	Empresa Usaria: JAC NUEVO AMANECER		

(\*) Valiéndose según documento de identidad presentado por el usuario

Certificado emitido de acuerdo con la Evaluación Médica Ocupacional realizada el 23-07-2025. Para emitir el concepto médico ocupacional se analizaron los siguientes exámenes complementarios:

Exámenes complementarios FÍSICO CON ÉNFASIS EN OSTEOMUSCULAR

**CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL**

Retina: se retira en condiciones óptimas

Trabajo seguro en alturas: SIN EVALUAR.

Espacios confinados: SIN EVALUAR.

Riesgo para COVID-19: Riesgo Comunitario

Osteomuscular: Sin patología osteomuscular aparente

Restricciones Médicas: Sin restricciones.

**RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE SST**

- Realizar periódicamente todos los exámenes definidos según perfilograma de la empresa.
  - Inducción y capacitación periódica, acorde a las funciones y riesgos del cargo.
  - Capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable.
  - Capacitación en higiene postural.
  - Capacitar en manejo adecuado de cargas.
  - Permitir al trabajador realizar una pausa activa cada 2 horas durante la jornada laboral.
  - Dotar al trabajador de Elementos de Protección Personal adecuados para el riesgo.
  - Socializar protocolo de bioseguridad definido por la empresa para la prevención al contagio por Covid-19.
  - Entregar al trabajador las recomendaciones médicas generadas a partir de la evaluación ocupacional realizada.
- Otras Recomendaciones: USO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD. CONTROL DE PEBD.

Se anexa documento con Recomendaciones Médico Laborales para el trabajador.

Firma Especialista

DR. ANA VICTORIA CARRERA  
R.M. 754373  
Licencia Ocupacional 1326

*Ana Victoria Carrera*

Dr. ANA VICTORIA CARRERA  
Registro No.: 754373  
LSEST : 1326



**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1**  
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024**

No. Copias  
Impresas: 1



Versión No.: 001

Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025



Carrera 1 aa # 17-25 Suarez - Cauca  
Teléfono : 3137013403  
hsqp2@gmail.com

**CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL**

Fecha Emisión 2025-07-23	Realizado en SUAREZ (CAUCA)	Tipo Evaluación - Entidad INGRESO		Orden Servicio No. 76337210
Nombre y Apellidos <b>PANOR RECALLEGA BALANTA</b>			Identificación CC 76337210	Sexo <b>MASCULINO</b>
Fecha nacimiento 25-12-1972	Edad 52 años	Tipo Sangre - RH + A+	Peso 56 kilogramos	Talla 159 centímetros
Dirección Realización BUENOS AIRES -VEREDA MUNCHIQUE			Teléfono 3054543221	Índice Masa Corporal 26.8
Cargo o descripción AYUDANTE DE OBRA	Empresa Contratista JAC NUEVO AMANECER	Empresa Demandante JAC NUEVO AMANECER		

(\*) Ver apéndice según documento de identidad presentado por el sujeto.

Certificado emitido de acuerdo con la Evaluación Médica Ocupacional realizada el 23-07-2025. Para emitir el concepto médico ocupacional se analizaron los siguientes exámenes complementarios:

Exámenes complementarios RISCO-CONENFAS® EN OSTEOMUSCULAR

**CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL**

**Ratificación:** se ratifica en condiciones óptimas

**Trabajo seguro en alturas:** SIN EVALUAR.

**Espacios confinados:** SIN EVALUAR.

**Riesgo para COVID-19:** Riesgo Comunitario

**Osteomuscular:** Sin patología osteomuscular aparente

**Restricciones Médicas:** Sin restricciones.

**RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE SST**

- \* Realizar periódicamente todos los exámenes definidos según profeslograma de la empresa.
- \* Inducción y capacitación periódica, acorde a las funciones y riesgos del cargo.
- \* Capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable.
- \* Capacitación en higiene postural.
- \* Capacitar en manejo adecuado de cargas.
- \* Permitir al trabajador realizar una pausa activa cada 2 horas durante la jornada laboral.
- \* Dotar al trabajador de Elementos de Protección Personal adecuados para el riesgo.
- \* Socializar protocolo de bioseguridad definido por la empresa para la prevenir el contagio por Covid-19.
- \* Entregar al trabajador las recomendaciones médicas generadas a partir de la evaluación ocupacional realizada.

**Otras Recomendaciones:** USO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD CONTROL DE PESO.

Se anexa documento con Recomendaciones Médico Laborales para el trabajador.

Firma Especialista

**DR. Ana Victoria CARRERA**

R.M. 754373

Licencia Ocupacional 1326

*Ana Victoria Carrera*

**DR. ANA VICTORIA CARRERA**

Registro No.: 754373

LSST : 1326



**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1**  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias  
Impresas: 1



Versión No.: 001

Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025



Carrera 1 de # 17-21 Suarez - Cauca  
Teléfono : 3137013400  
hscauc@gmail.com

**CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL**

Fecha Emisión 2025-07-23		Realizado en SUAREZ (CAUCA)		Tipo Evaluación - Entero INGRESO		Orden Servicio No. 1143941895	
Nombres y Apellidos MARISOL BLANDON CTERO				Identificación CC. 1143941895		Sexo FEMENINO	
Fecha Nacimiento 25-05-1991		Edad 34 años		Tipo Sangre - Rh + A+		Peso 71 kilogramos	
Dirección Residencia BUENOS AIRES / VEREDA MUNCHIQUE		Talla 158 centímetros		Índice Masa Corporal 29.9		Firma 3054543221	
Cargo o Descripción AYUDANTE DE OBRA		Empresa Contratista JAG NUEVO AMANECER		Empresa Contratista JAG NUEVO AMANECER			

(\*) Este certificado según documento de identidad suministrado por el sujeto.

Certificado emitido de acuerdo con la Evaluación Médica Ocupacional realizada el 23-07-2025. Para emitir el concepto médico ocupacional se analizaron los siguientes exámenes complementarios:

Exámenes complementarios FÍSICO CON ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR

**CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL**

**Retino:** se retira en condiciones óptimas

**Trabajo seguro en alturas:** SIN EVALUAR.

**Espacios confinados:** SIN EVALUAR.

**Riesgo para COVID-19:** Riesgo Comunitario

**Osteomuscular:** Sin patología osteomuscular aparente

**Restricciones Médicas:** Sin restricciones.

**RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE SST**



- Realizar periódicamente todos los exámenes definidos según profesigrama de la empresa.
  - Inducción y capacitación periódica, acordes a las funciones y riesgos del cargo.
  - Capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable.
  - Capacitación en higiene postural.
  - Capacitar en manejo adecuado de cargas.
  - Permitir al trabajador realizar una pausa activa cada 2 horas durante la jornada laboral.
  - Dotar al trabajador de Elementos de Protección Personal adecuados para el riesgo.
  - Socializar protocolo de bioseguridad definido por la empresa para la prevenir el contagio por Covid-19.
  - Entregar al trabajador las recomendaciones médicas generadas a partir de la evaluación ocupacional realizada.
- Otras Recomendaciones: USO DE ELEMENTOS DE BIODSEGURIDAD. CONTROL DE PESO.

Se anexa documento con Recomendaciones Médico Laborales para el trabajador.

Firma Especialista

Dr. Ana Victoria CARRERA  
R.M. 754373  
Licencia Ocupacional 1326

*Ana Victoria Carrera*  
Dr. ANA VICTORIA CARRERA  
Registro No.: 754373  
L5ST.: 1326

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>POPAYÁN - CAUCA</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</b></p> <p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Septiembre 12 de 2025</p>	



Carrera 1 de A 17-21 Suarez - Cauca

Teléfono : 3120913400

[hseq@gmail.com](mailto:hseq@gmail.com)

### CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL

Fecha Emisión 2025-07-23	Realizado en SUAREZ (CAUCA)	Tipo Evaluación - Entero INGRESO	Orden Servicio No. 1006179726
Nombre y Apellidos: <b>MICHAEL ALEXANDER DOMINGUEZ RODRIGUEZ</b>		Identificación: CC 1036179726	Sexo: MASCULINO
Fecha Nacimiento: 11-04-2000	Edad: 25 años	Tipo Sangre - Rh +: O+	Peso: 55 kilogramos
Dirección Residencia: BUENOS AIRES - VEREDA MUNCHIQUE		Talla: 150 centímetros	Índice Masa Corporal: 25.2
Código a Identificar: AYUDANTE DE OBRA		Número Único: JAC NUEVO AMANECER	

(\*) Refer legítimos según documento de identidad suministrado por el usuario

Certificado emitido de acuerdo con la Evaluación Médica Ocupacional realizada el 23-07-2025. Para emitir el concepto médico ocupacional se analizaron los siguientes exámenes complementarios:

Exámenes complementarios FISICO CON ENFASIS EN OSTEO MUSCULAR

#### CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

**Retiro:** se retira en condiciones óptimas

**Trabajo seguro en alturas:** SIN EVALUAR.

**Espacios confinados:** SIN EVALUAR.

**Riesgo para COVID-19:** Riesgo Comunitario

**Osteomuscular:** Sin patología osteomuscular aparente

**Restricciones Médicas:** Sin restricciones.

#### RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE SST

- Realizar periódicamente todos los exámenes definidos según programa de la empresa.
- Inducción y capacitación periódica, acorde a las funciones y riesgos del cargo.
- Capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable.
- Capacitación en higiene postural.
- Capacitar en manejo adecuado de cargas.
- Permitir al trabajador realizar una pausa activa cada 2 horas durante la jornada laboral.
- Dotar al trabajador de Elementos de Protección Personal adecuados para el riesgo.
- Socializar protocolo de bioseguridad definido por la empresa para la prevención al contagio por Covid-19.
- Entregar al trabajador las recomendaciones médicas generadas a partir de la evaluación ocupacional realizada.

**Otras Recomendaciones:** USO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, CONTROL DE PESO.

Se anexa documento con Recomendaciones Médicas Laborales para el trabajador.

Firma Especialista

**Dr. Ana Victoria Carrera**  
R.M. 764373  
Licencia Ocupacional 1326

  
**Dr. ANA VICTORIA CARRERA**  
Registro No.: 764373  
LSSST: 1326



**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1**  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias  
Impresas: 1

Versión No.: 001



Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025





<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	



<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>POPAYÁN - CAUCA</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Septiembre 12 de 2025</div>	

**CONVENIO 2042-2024 – JUNTA  
DE ACCIÓN COMUNAL DE LA  
VEREDA LA HEROICA.**

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>POPAYÁN - CAUCA</p>	<p><b>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1</b> CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Septiembre 12 de 2025</p>	
---	---	--	---





**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1**  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias  
Impresas: 1

Versión No.: 001



Fecha de realización:  
Septiembre 12 de 2025

