

**CONTRATISTA DE OBRA
VEGA FORERO INGENIERIA SAS**



CONTRATO No IENSC-MC-O-07 del 28 de noviembre 2025

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACION INTEGRAL A TRAVÉS DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

INFORME DE OBRA

ACTA No ____

PERIODO DEL 19/12 AL 23/12/2025 Y DEL 2/03 AL 20/03/2026

1. INTRODUCCION

El presente informe de obra se elabora con el fin de dejar constancia del desarrollo, ejecución y culminación de las actividades correspondientes al contrato cuyo objeto es MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACION INTEGRAL A TRAVÉS DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, durante el periodo comprendido entre el 19 de diciembre al 23 diciembre de 2025, fecha que se realiza suspensión del contrato; y del 2 de marzo; fecha en que se reinicia; al 20 de marzo de 2026

1. OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo **documentar y evidenciar de manera técnica, administrativa y financiera el desarrollo, ejecución y culminación de las actividades** realizadas en el marco del contrato de *MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA*, verificando el cumplimiento del objeto contractual, las especificaciones técnicas, los plazos establecidos y la adecuada inversión de los recursos públicos, así como dejar soporte del avance físico y de las condiciones finales de la obra ejecutada.

2. OBLIGACIONES:

1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con el anexo 1 "Condiciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento" de la invitación pública y propuesta técnico-económica presentada.
2. Realizar el mantenimiento de acuerdo con las características y condiciones señaladas en el presupuesto según oferta económica.
3. Realizar todas las gestiones en los aspectos técnicos, administrativos y económicos que se requieran para cumplir con el objeto del contrato.
4. Suscribir el acta de inicio con el supervisor una vez legalizado el contrato para su ejecución.
5. Constituir la póliza única de cumplimiento con los amparos exigidos.
6. Cumplir con las obligaciones ante al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo previsto por la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.
7. Suscribir el acta de liquidación, previa acta de entrega para tramitar el respectivo pago.
8. Las demás que por naturaleza del objeto contractual surjan.

3. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO.

El municipio de Coyaima, ubicado en el sur del departamento del Tolima, forma parte de la región del valle alto del río Magdalena y se encuentra dentro del área de influencia del valle del río Saldaña. Cuenta con una extensión aproximada de 667 km² y una población cercana a los 35.000 habitantes, distribuida mayoritariamente en el sector rural, lo que evidencia una marcada vocación agropecuaria, con actividades productivas orientadas principalmente a cultivos de pancoger, ganadería extensiva y economías propias de comunidades indígenas, predominantes en el territorio.

Desde el punto de vista geográfico, Coyaima se caracteriza por presentar altitudes que oscilan entre los 300 y 900 m s. n. m., con un relieve mayormente plano a ligeramente ondulado, propio de zonas de valle interandino. Estas condiciones generan un clima cálido seco, con temperaturas promedio entre los 26°C y 30°C, así como periodos de baja precipitación, lo cual incide directamente en las condiciones del suelo y en los criterios técnicos para el desarrollo de infraestructura. Los suelos predominantes corresponden a inceptisoles y entisoles, con niveles

variables de fertilidad, susceptibles a procesos de erosión y compactación, lo que constituye un factor determinante en la planificación constructiva.

En términos hidrológicos, el municipio se encuentra influenciado por el río Saldaña y múltiples fuentes hídricas menores de carácter estacional, con un régimen de escorrentía que responde a las condiciones climáticas de la región. Esta situación implica la necesidad de considerar adecuadamente el manejo de aguas lluvias, drenajes y abastecimiento hídrico en el diseño y ejecución de proyectos de infraestructura.

Particularmente, la vereda Chinchín, ubicada en el sector de Buenos Aires del municipio de Coyaima, corresponde a un asentamiento rural con características propias de dispersión poblacional, limitado acceso a infraestructura y predominio de actividades agrícolas de subsistencia. En esta zona se localiza la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, escenario de intervención del presente proyecto, la cual cumple un papel fundamental en el desarrollo social y educativo de la comunidad. Su localización en un entorno rural con condiciones climáticas exigentes y limitaciones en servicios básicos resalta la importancia de las obras ejecutadas, orientadas a mejorar las condiciones físicas, funcionales y de confort del espacio educativo.



4. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

Ítem	Descripción
Entidad contratante	Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen
NIT entidad	809010059-1
Contratista	Vega Forero Ingeniería S.A.S
NIT	900.999.942-5
Representante legal	Jaime Alejandro Vega Forero
Tipo de contrato	Obra
Número de contrato	IENSC-MC-O-07
Fecha del contrato	28 de noviembre de 2025

Objeto	Mejoramiento de infraestructura educativa en el marco del plan de formación integral a través del proyecto del centro de interés: aula TIC segura y confortable, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen
Modalidad de selección	Mínima cuantía
Valor inicial del contrato	\$26.298.893,57
Valor adición	\$2.023.278,68
Valor total del contrato	\$28.322.172,25
Plazo inicial	Treinta (30) días calendario
Fecha de inicio	19 de diciembre de 2025
Fecha de suspensión	23 de diciembre de 2025
Fecha de reinicio	02 de marzo de 2026
Fecha final del contrato	27 de marzo de 2026
CDP	No. 007 del 11 de noviembre de 2025
RP	No. 007 del 28 de noviembre de 2025
Supervisor	Norma Faliria Rojas García – Docente
Póliza	Póliza No CHU 100063653 - Cumplimiento

5. ESTADO DE POLIZAS

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No	CHU 100063653		
ASEGURADORA:	Seguros Mundial.		
ANEXO:	Anexo 0: Legalización de contrato		
TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	28/11/2025	28/04/2026	\$ 2' 817.224,44
Prestaciones sociales	28/11/2025	28/12/2028	\$ 1' 408.612,22
Calidad de servicio	28/11/2025	28/04/2026	\$ 5' 634.448,88
Estabilidad de obra.	28/11/2025	28/12/2028	\$ 5' 634.448,88
ANEXO:	Anexo 2: Acta de inicio		

TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo
	Desde	Hasta	
Cumplimento	19/12/2025	19/05/2026	\$ 2' 817.224,44
Prestaciones sociales	19/12/2025	18/01/2029	\$ 1' 408.612,22
Calidad de servicio	19/12/2025	19/05/2026	\$ 5' 634.448,88
Estabilidad de obra.	19/12/2025	18/01/2029	\$ 5' 634.448,88
ANEXO:	Anexo 3: Acta de reinicio		
TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo
	Desde	Hasta	
Cumplimento	23/12/2025	25/07/2026	\$ 2' 817.224,44
Prestaciones sociales	23/12/2025	25/03/2029	\$ 1' 408.612,22
Calidad de servicio	23/12/2025	25/07/2026	\$ 5' 634.448,88
Estabilidad de obra.	23/12/2025	25/03/2029	\$ 5' 634.448,88
ANEXO:	Anexo 4: Acta de Adición No 1		
TIPO DE AMPARO	Vigencia del Amparo		Monto del Amparo
	Desde	Hasta	
Cumplimento	02/03/2026	25/07/2026	\$ 2' 832.217,23
Prestaciones sociales	02/03/2026	25/03/2029	\$ 1' 416.108,61
Calidad de servicio	02/03/2026	25/07/2026	\$ 5' 664.434,45
Estabilidad de obra.	02/03/2026	25/03/2029	\$ 5' 664.434,45

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo reportado se desarrollaron las siguientes actividades principales:

- SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA 3/8" PARA REJA DE SEGURIDAD, INC CORTE, ARMADO CON ESPACIAMIENTO DE 0.2m ENTRE VARILLAS, COLOCACION Y ANCLAJE DE LA REJA EN EL PERIMETRO DE TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMO ACUSTICA DE TIPO ACERO GALVANIZADO
- DESMONTE DE TEJA EXISTENTE

Las actividades se ejecutaron cumpliendo con las condiciones de calidad, seguridad y técnicas establecidas por la entidad contratante y bajo la supervisión designada.

7. AVANCE FISICO DE LA OBRA.

ITEM	DESCRIPCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE CHENCHE BUENOS AIRES Y SEDE PRINCIPAL AULA DE INFORMATICA (RECURSOS FORMACION INTEGRAL)	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACION
1	AULA DE INFORMATICA SEDE CHENCHE BUENOS AIRES				
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA 3/8" PARA REJA DE SEGURIDAD, INC CORTE, ARMADO CON ESPACIAMIENTO DE 0.2m ENTRE VARILLAS, COLOCACION Y ANCLAJE DE LA REJA EN EL PERIMETRO DE TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR, TRANSPORTE E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION.	M2	60,4	53.69	Se realiza la elaboración de reja con espacios de 20x20 cm, anclando sobre muros. Se hace necesario una correa de soporte, se sigue trabajando para terminar con la instalación total
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMO ACUSTICA DE TIPO ACERO GALVANIZADO	M2	81.84	80	Se realiza instalación de teja de acuerdo a situación real, una vez desmontada la teja se observa que no es necesario realizar instalación de tejas de 5.20m, sino de 5m. incluyendo en el área total instalada. Se hace además el acondicionamiento del flanche existente.
INP 1	DESMONTE DE TEJA EXISTENTE	M2	81.84	81,84	Se realiza desmonte de teja existente, que se encontraba en mal estado, con deformaciones evidentes.

8. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Con corte al 20 de marzo de 2026, la obra correspondiente al contrato se encuentra ejecutada en un 57% de avance financiero y en un 70% de avance físico sobre el contrato inicial.

9. CONCLUSIONES

- Se hace necesario realizar las acciones correspondientes a la solicitud de balance para poder continuar con las actividades.



JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO
R.L DE VEGA FORERO INGENIERIA SAS

Vbo

ARISALI AGUJA MALAMBO
RECTORA

NORMA FALIRIA ROJAS GARCIA
SUPERVISION.



@vegaforeroingenieria



www.vegaforeroingenieria.com



@vegaforeroingenieria



+57) 321 211 84 47



Vegaforeroingenieria@gmail.com



Cra 6 No 7-35 El Pital, Huila

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se anexa el registro fotográfico:











ACTA PARCIAL DE OBRA														
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACION INTEGRAL A TRAVÉS DEL PROYENTO DEL CENTRO DE INTERES: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.														
COYAIMA TOLIMA														
CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN NIT: 809010059-1			NUMERO DE CONTRATO	IENSC-MC-O-07	FECHA DE ACTA DE INICIO	19/12/2025	FECHA DE REINICIO	2/03/2026	VALOR ADICION	\$ 2.023.278,68	VALOR PRESTENTE ACTA	\$ 14.990.369,33	FECHA PRESENTE ACTA	
CONTRATISTA: VEGA FORERO INGENIERIA SAS 900.999.942-5			NIT:	FECHA DE SUSCRIPCION	28/11/2025	FECHA SUSPENSION	23/12/2025	VALOR INICIAL	\$ 26.298.893,57	VALOR ACTUAL	\$ 28.322.172,25	VALOR POR EJECUTAR	\$ 13.331.802,92	20/03/2026
ITEM	DESCRIPCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE CHENCHE BUENOS AIRES Y SEDE PRINCIPAL AULA DE INFORMATICA (RECURSOS FORMACION INTEGRAL)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta de balance No 1)				PRESENTE ACTA		ACUMULADAS			
1	AULA DE INFORMATICA SEDE CHENCHE BUENOS AIRES													
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA 3/8" PARA REJA DE SEGURIDAD, INC CORTE, ARMADO CON ESPACIAMIENTO DE 0.2m ENTRE VARILLAS, COLOCACION Y ANCLAJE DE LA REJA EN EL PERIMETRO DE TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR, TRANSPORTE E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION.	M2	60,4	\$ 141.906,31	\$ 8.571.140,87	60,4	\$ 141.906,31	\$ 8.571.140,87	53,69	\$ 7.619.515,62	53,69398898	\$ 7.619.515,62		
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE. TORNILLERIA, ACCESORIOS, PERFILES DE SOPORTE EN ESTRUCTURA METALICA (CORREAS, ANGULARES PERIMETRALES, PERFILES DE AMARRE) MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE AREA	M2	60,4	\$ 85.626,56	\$ 5.171.843,95	60,4	\$ 85.626,56	\$ 5.171.843,95	0,00	\$ -	0	\$ -		
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA CAL.20 PARA VENTANA DE 2mx1.5m, INCLUYE CERRADURAS	M2	21	\$ 74.149,09	\$ 1.557.130,94	21	\$ 74.149,09	\$ 1.557.130,94	0,00	\$ -	0	\$ -		
1.4	REFORZAMIENTO DE GABINETE TIPO BOVEDA ROBUSTO DE 1.5mX1mX1M CON ESTRUCTURA METALICA, PUERTAS REFORZADAS TIPO CAJA FUERTE. EN LAMINA CAL. 16	GLOBAL	1	\$ 1.764.000,03	\$ 1.764.000,03	1	\$ 1.764.000,03	\$ 1.764.000,03	0,00	\$ -	0	\$ -		
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMO ACUSTICA DE TIPO ACERO GALVANIZADO	M2	60,4	\$ 56.722,71	\$ 3.426.051,66	81,84	\$ 56.722,71	\$ 4.642.186,56	80,00	\$ 4.537.816,77	80	\$ 4.537.816,77		
INP 1	DESMONTE DE TEJA EXISTENTE	M2				81,84	\$ 6.000,00	\$ 491.040,00	81,84	\$ 491.040,00	81,84	\$ 491.040,00		
2	AULA DE INFORMATICA SEDE PRINCIPAL													
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ETERBOARD LISTONES CRUDO DE 1,22mX2,44mX0,14mm (INC ACCESORIOS)	M2	1,925	\$ 202.625,25	\$ 390.053,62	1,925	\$ 202.625,25	\$ 390.053,62	0	\$ -	0	\$ -		
COSTO DIRECTO DE OBRA (A)					\$ 20.880.221,08	\$ 22.587.395,98			\$ 12.648.372,39		\$ 12.648.372,39			
ITEM	DESCRIPCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE LAS PALMAS (RECURSOS FORMACION INTEGRAL)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
1	MESON													
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN CONCRETO E=10cm, CONCRETO DE 3000PSI	M2	3,15	\$ 83.910,52	\$ 264.318,12	3,15	\$ 83.910,52	\$ 264.318,12	0,00	\$ -	0	\$ -		
1.2	CONSTRUCCION DE MURO EN TOLETE COMUN E=0.15m	M2	1,45	\$ 142.877,88	\$ 206.458,53	1,445	\$ 142.877,88	\$ 206.458,53	0,00	\$ -	0	\$ -		
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA PARED, CALIDAD PRIMERA	M2	6,3	\$ 84.070,50	\$ 529.644,15	6,3	\$ 84.070,50	\$ 529.644,15	0,00	\$ -	0	\$ -		
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA COCINA 0.5x0.35m CON SU RESPECTIVA GRIFERIA	UND	1	\$ 272.099,03	\$ 272.099,03	1	\$ 272.099,03	\$ 272.099,03	0,00	\$ -	0	\$ -		
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2".	UND	1	\$ 37.386,09	\$ 37.386,09	1	\$ 37.386,09	\$ 37.386,09	0,00	\$ -	0	\$ -		
COSTO DIRECTO DE OBRA (B)					\$ 1.309.905,93	\$ 1.309.905,93			\$ -		\$ -			
COSTO DIRECTO DE OBRA (A+B)					\$ 22.190.127,02	\$ 23.897.301,91			\$ 12.648.372,39		\$ 12.648.372,39			
			A	13,52%	\$ 2.999.260,20	\$ 3.230.005,24			\$ 1.709.578,32		\$ 1.709.578,32			
			I	1%	\$ 221.901,27	\$ 238.973,02			\$ 126.483,72		\$ 126.483,72			
			U	4%	\$ 887.605,08	\$ 955.892,08			\$ 505.934,90		\$ 505.934,90			
COSTO TOTAL DE MEJORAMIENTO					\$ 26.298.893,57	\$ 28.322.172,25			\$ 14.990.369,33		\$ 14.990.369,33			

JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO
R.L VEGA FORERO INGENIERIA SAS

ARISALI AGUJA MALAMBO
RECTORA

NORMA FALIRIA ROJAS GARCIA
SUPERVISION



**PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES LEGALES**

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO identificado con cedula de ciudadanía No. 1'094.914.167 de Pitalito, Huila , en mi condición de contadora de VEGA FORERO INGENIERIA S.A.S. identificada con el NIT 900.999.942 – 5, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud —EPS— los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales —ARP— las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF— y el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—.

En constancia, se firma en Pitalito – Huila, a los 14 días del mes de abril de 2026

JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO
R.L. VEGA FORERO INGENIERIA S.A.S



+(57) 321 211 84 47



@vegaforeroingenieria



Vegaforeroingenieria@gmail.com



Cra 6 No 7-35 El Pital, Huila

RAZÓN SOCIAL :	VEGA FORERO INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900999942
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-30
FECHA DE PAGO:	2025-12-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35622258
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35622258
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 53.200	\$ 53.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 159.600	\$ 161.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 98.800	\$ 100.100
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 20.900	\$ 21.200
Subtotal Salud		4	10	\$ 0	\$ 0	\$ 4.400	\$ 332.500	\$ 336.900
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 113.900	\$ 115.400
230301	800224808	PORVENIR	7	\$ 0	\$ 0	\$ 13.200	\$ 1.048.000	\$ 1.061.200
Subtotal Pensión		2	8	\$ 0	\$ 0	\$ 14.700	\$ 1.161.900	\$ 1.176.600
14-11	890903790	ARL SURA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 6.200	\$ 486.900	\$ 493.100
Subtotal ARL		1	10	\$ 0	\$ 0	\$ 6.200	\$ 486.900	\$ 493.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 4.200	\$ 332.500	\$ 336.700
Subtotal CCF		1	10	\$ 0	\$ 0	\$ 4.200	\$ 332.500	\$ 336.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 29.500	\$ 2.313.800	\$ 2.343.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/01/2026

RAZÓN SOCIAL :	VEGA FORERO INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900999942
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-13
FECHA DE PAGO:	2025-12-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35839423
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35839423
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.900	\$ 58.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 1.900
Subtotal Salud		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.800	\$ 60.800
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.000	\$ 243.000
Subtotal Pensión		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.000	\$ 243.000
14-11	890903790	ARL SURA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.300	\$ 14.300
Subtotal ARL		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.300	\$ 14.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.800	\$ 60.800
Subtotal CCF		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.800	\$ 60.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 378.900	\$ 378.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/02/2026
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	VEGA FORERO INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900999942
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-10
FECHA DE PAGO:	2026-02-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36285079
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36285079
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600	\$ 429.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

10/03/2026

RAZÓN SOCIAL :	VEGA FORERO INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900999942
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-10
FECHA DE PAGO:	2026-03-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36601786
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36601786
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 70.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600	\$ 429.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/04/2026

RAZÓN SOCIAL :	VEGA FORERO INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900999942
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-17
FECHA DE PAGO:	2026-04-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37102755
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37102755
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 70.100	\$ 70.300
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 70.100	\$ 70.300
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 280.200	\$ 281.000
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 280.200	\$ 281.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.200	\$ 9.300
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.200	\$ 9.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 70.100	\$ 70.300
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 70.100	\$ 70.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 429.600	\$ 430.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2026
----------------------------------	------------



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
93458e3abd328b8ce4a79d290d285ca98b0eecf5428f44cc1586e1d9b1ca45698ede4df431141592c0aeab8c7004bee5

Número de Factura: FEVF-9

Fecha de Emisión: 23/04/2026

Fecha de Vencimiento: 23/04/2026

Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VEGA FORERO INGENIERIA SAS

Nombre Comercial: VEGA FORERO INGENIERIA SAS

Nit del Emisor: 900999942

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4330

País: Colombia

Departamento: Huila

Municipio / Ciudad: Pital

Dirección: CR 6 7 35

Teléfono / Móvil: 3212118447

Correo: vegaforeroingenieria@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 809010059

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Coyaima

Dirección: VDA CHENCHE BUENOS AIRES MCP COYAIMA

Teléfono / Móvil: 3138154333

Correo: arisali.aguja@sedtolima.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	NSC1	COSTO DIRECTO CONTRATO No IENSC MC O 07	NIU	1,00	\$ 12.648.372,39	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.648.372,39
2	NSC2	ADMINISTRACION CONTRATO No IENSC MC O 07	NIU	1,00	\$ 1.709.578,32	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.709.578,32
3	NSC3	IMPREVISTOS CONTRATO IENSC MC O 07	NIU	1,00	\$ 126.483,72	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 126.483,72
4	NSC4	UTILIDAD CONTRATO No IENSC MC O 07	NIU	1,00	\$ 505.934,90	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 505.934,90

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:Acta parcial No 1 del contrato IENSC-MC-O-07 de 28 de noviembre de 2025 cuyo objeto es Mejoramiento de infraestructura educativa en el marco del plan de formación integral a través del proyecto del centro de interés: aula TIC segura y confortable, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen

Datos Totales



Documento generado el:
23/04/2026 08:59:20
Documento validado por la
DIAN:
23/04/2026 08:59:21
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	14990369.33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14990369.33
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	14990369.33
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 14990369.33

Valores informativos


ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00


MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	14.990.369,33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.990.369,33
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	14.990.369,33
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 14.990.369,33


Valores informativos


ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103572756 Rango desde: 6 Rango hasta: 20 Vigencia: 2027-12-23

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141177854995			
				 (415)7707212489984(8020) 000014117785499 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 9 9 9 9 4 2		5		Impuestos y Aduanas de Neiva		1 3	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
VEGA FORERO INGENIERIA SAS							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Huila		Pital		5 4 8	
41. Dirección principal							
CR 6 7 35							
42. Correo electrónico vegaforeroingenieria@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				3 2 1 2 1 1 8 4 4 7			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código		1		2		51. Código	
7 1 1 2		2 0 1 6 0 8 1 6		4 3 3 0		2 0 1 7 1 0 1 3	
				4 2 9 0 4 6 6 3			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre VEGA FORERO JAIME ALEJANDRO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141177854995			
 (415)7707212489984(8020) 000014117785499 5							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 9 9 9 9 4 2		5		Impuestos y Aduanas de Neiva		1 3	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional	
72. Número		0 0 0 0 0				1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 1 6 0 8 0 9				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 1 6 0 8 1 7				1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 2 8 5 6 1 1				85. Extranjero	
78. Departamento		4 1				0 %	
79. Ciudad/Municipio		5 5 1				86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 1 6 0 8 0 9				87. Extranjero privado	
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 6 0 8 1 6		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141177854995			
				 (415)7707212489984(8020) 000014117785499 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 9 9 9 9 4 2		5		Impuestos y Aduanas de Neiva		1 3	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 2 2 6			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 0 9 4 9 1 4 1 6 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VEGA		105. Segundo apellido FORERO		106. Primer nombre JAIME		107. Otros nombres ALEJANDRO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141177854995			
 (415)7707212489984(8020) 000014117785499 5							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 9 9 9 9 4 2		5		Impuestos y Aduanas de Neiva		1 3	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		3 6 2 9 0 0 4 6		1 9 3 7 3 4 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	SANDOVAL		ORTIZ		PAOLY		EUGENIA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 1 6 0 8 1 6							

Certificado Bancario

Martes, 14 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VEGA FORERO INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 900999942, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45368182811	2016/11/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CHENCHE BUENOS AIRES - COYAIMA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL	CODIGO: FOR-EC-06	VERSIÓN: 2 Vigente desde: 15/01/2024	
	INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN

No. (1) PARCIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IENSC-MC-O-07	Fecha:	28 de noviembre 2025
Objeto del contrato: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERÉS: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.			
Contratista:	VEGA FORERO INGENIERÍA SAS		
C.C. o NIT. No.:	900999942-5		
Valor inicial del contrato:	VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS \$ 26.298.893,57 M/CTE., INCLUYE AIU		
Valor Adición No. 1:	DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS \$ 2.023.278,68 M/CTE. – INCLUYE AIU		
Valor Adición No. 2:	ONCE MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS \$ 11.126.127,75 M/CTE. – INCLUYE AIU		
Valor total del contrato:	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS \$ 39.448.300,00 M/CTE. - INCLUYE AIU		
Plazo inicial de ejecución:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
Prorroga No. 1	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
Plazo total de ejecución:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO		
CDP (No. y Fecha):	007 del 11/11/2025		
RP (No. y Fecha):	007 del 28/11/2025		
CDP Adición 1 (No. y Fecha):	2026:0004 del 02/03/2026		
RP Adición 1 (No. y Fecha):	2026:0004 del 02/03/2026		
CDP Adición 2 (No. y Fecha):	2026:0005 del 16/04/2026		
RP Adición 2 (No. y Fecha):	2026:0005 del 16/04/2026		
Fecha legalización:	18/12/2025		
Fecha Inicio:	19/12/2025		
Fecha Suspensión 1:	23/12/2025		
Fecha Reinicio 1:	02/03/2026		
Fecha Adición y Modificatoria No. 1:	02/03/2026		
Fecha Prorroga No. 1:	27/03/2026		
Fecha Adición y Modificatoria No. 2:	16/04/2026		

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CHENCHE BUENOS AIRES - COYAIMA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRACTUAL	CODIGO: FOR-EC-06	VERSIÓN: 2 Vigente desde: 15/01/2024	
	INFORME DE SUPERVISIÓN			

Fecha de finalización del plazo del contrato:	26/04/2026
---	------------

PERIODO DE PAGO:	DESDE: 19-12-2025	HASTA: 20-03-2026
------------------	-------------------	-------------------

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros de la Institución Educativa, tomando como base el informe parcial recibido con un valor a pagar de \$ 14.990.369,33 M/CTE. - INCLUYE AIU.

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución parcial de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron cumplidas a satisfacción.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud - Pensión), caja de compensación familiar y ARL, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, la supervisión hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide a los (23) días del mes de abril 2026.



NORMA FALIRIA ROJAS GARCÍA ROMERO
Supervisora del Contrato