




INFORME PORMENORIZADO DE ACTIVIDADES

INFORME MENSUAL No. 8



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CAR-CM-0974-2025

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTÁ)

CONTRATANTE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

CONTRATISTA DE OBRA

FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL -
CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR

CUNDINAMARCA COLOMBIA 2025

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN					
VERSIÓN	PERIODO COMPRENDIDO		ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	1-Oct-2025	31-Oct-2025	Consortio Microcuenca Tejar	Director de interventoría	Supervisor del contrato



TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	5
3.	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	6
4.	ALCANCE.....	8
4.1.	ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA	8
4.2.	ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	8
5.	DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS	9
5.1.	CONTRATO DE OBRA	9
5.2.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10
6.	ASPECTOS TÉCNICOS	11
6.1.	RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO	11
6.2.	PLAN DE TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA	17
6.3.	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORÍA	23
7.	ASPECTO SOCIAL	26
8.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	30
8.1.	ACTAS DE COMITÉ	30
8.2.	CONTROL DE CORRESPONDENCIA	35
9.	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INTERVENTORÍA	51
10.	ASPECTOS FINANCIEROS	54
10.1.	CONTRATO DE OBRA	54
10.2.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	54
10.3.	ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	55
10.4.	ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	55
10.5.	ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA	56
10.6.	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA INTERVENTORÍA	56
11.	ASPECTOS JURÍDICOS	57
11.1.	ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA	57
11.2.	PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA	57
11.3.	ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	57
11.4.	PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	57
11.5.	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS DE LA INTERVENTORÍA	59
12.	SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES GENERALES CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	60
12.1.	OBLIGACIONES GENERALES	60
12.2.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	61
13.	SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES GENERALES CONTRATISTA DE OBRA	66
13.1.	OBLIGACIONES GENERALES	66
13.2.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	67
14.	RECOMENDACIONES	70
15.	CONCLUSIONES	71
15.1.	CONCLUSIONES TÉCNICAS	71
15.2.	CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS	71
15.3.	CONCLUSIONES FINANCIERAS Y CONTABLES	72
15.4.	CONCLUSIONES JURÍDICAS	72
15.5.	CONCLUSIONES SOCIALES	72



1. INTRODUCCIÓN

El Plan nacional de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas (MADS, 2015), tiene por objeto orientar y promover la restauración ecológica, la recuperación y la rehabilitación de áreas disturbadas de Colombia en un marco amplio de conservación de la biodiversidad y la adaptación a los cambios globales. La adopción de los principios del enfoque ecosistémico, así como lo adoptado en relación con el tema en los tratados internacionales ambientales de los que Colombia es país signatario; el reconocimiento de la diversidad cultural y multiétnica de la Nación, respetando los derechos, conocimientos y tradiciones de los pueblos y comunidades en cuanto al uso, manejo, preservación, protección y restauración de los ecosistemas y demás recursos naturales renovables; promueve la construcción de conocimiento e investigación desde las experiencias y lecciones aprendidas en procesos de restauración. Según el Artículo 2, numeral 2, del Acuerdo CAR 028 de 2017, corresponde a la Dirección de Recursos Naturales (DRN), entre otras funciones la de: "Proponer a la Dirección General, a partir del conocimiento del estado de los recursos naturales (agua, aire) la biodiversidad (fauna, flora, suelo) y los ecosistemas del territorio CAR, las políticas, estrategias y programas para su conservación, manejo y uso sostenible".

En este marco la DRN ha incluido metas y actividades de intervención en el PGAR 2024 - 2035 y en el PAC 2024 – 2027 para incidir positivamente en el territorio y liderar una implementación sistémica y holística mediante procesos participativos generados mediante restauración ecológica, planificación agroecológica, mejoramientos de suelo y gestión socioambiental; de manera que responda a la complejidad de la realidad y genere un impacto en el territorio CAR.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la limitación de recursos para atender la vasta jurisdicción de la CAR, exige un esfuerzo para seleccionar y priorizar las microcuencas de tercer y cuarto orden, con base en criterios de la política nacional, enmarcados en lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) "Colombia potencia mundial de la vida", la misionalidad de la autoridad ambiental y las funciones de la DRN.

En este sentido el proyecto Manejo Integral de Microcuencas de tercer y cuarto orden se articula con lineamientos estratégicos y metas globales del PND como el ordenamiento territorial alrededor del agua con justicia ambiental, con el fin de disminuir la inequidad en los territorios, mejorar los ecosistemas, su conectividad, proteger las fuentes hídricas a través de procesos de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas, cuyo deterioro empobrece la calidad ambiental y de vida de los habitantes.

Las prácticas productivas convencionales que impactan negativamente los territorios en su conjunto deterioran el estado de los ecosistemas, alteran las fuentes y el ciclo hídrico con el uso de fertilizantes químicos y plaguicidas, así como prácticas de ganadería extensiva, la alta demanda de agua, la tala indiscriminada el uso de maquinaria e implementos que degraden suelo; conforman un sistema insostenible complejo que requiere una mirada sistémica y compleja para abordar las soluciones.

Otro orientador del proyecto articulado al PND es el pilar de la participación incidente y el fortalecimiento de los territorios campesinos como agentes de cambio mediante el fortalecimiento de los procesos organizativos locales con capacidad de acción y gestión territorial con mujeres y jóvenes.

La principal problemática ambiental de las microcuencas radica en la baja conectividad ecosistémica y la degradación de hábitats naturales debido a las prácticas agropecuarias predominantes. La transformación del paisaje para la ganadería y la agricultura ha generado una estructura paisajística con escasos conectores ecológicos, lo que impide el paso de especies a través del gradiente altitudinal y afecta la biodiversidad. Además, los pocos bosques riparios y la presencia de pastos limpios en grandes extensiones contribuyen a la erosión del suelo y a la sedimentación en cuerpos de agua, deteriorando aún más los ecosistemas acuáticos y reduciendo la calidad del agua.

La menor cobertura de zonas naturales conlleva a disminuir los procesos propios del sistema como son el ciclado de nutrientes, la polinización, la retención de agua en los suelos, entre otros, lo que resulta en la pérdida progresiva de importantes servicios ecosistémicos como la regulación hídrica en crecientes, la regulación climática, la captura de carbono y el suministro de agua para los habitantes.




La conexión ecosistémica en los bosques altoandinos está muy relacionada con el área, es decir, parches mayores de vegetación nativa, pueden albergar más individuos, especies y relaciones tróficas. Parches pequeños y/o poco conectados entre sí, como los que se evidencian en las microcuencas priorizadas, indican una pérdida de la biodiversidad. En lo pertinente a la fragmentación del hábitat, la erosión laminar y la baja conectividad ecosistémica dentro de los sistemas de producción, son considerados como una amenaza a la biodiversidad, la productividad y calidad del suelo y, la calidad del agua. Se requieren acciones para restaurar la conectividad ecosistémica, promover la conservación del suelo, enriquecer con árboles las cercas artificiales, fomentar prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles.

Aspectos como la escasez de agua en época seca, plantean la necesidad de enseñanza del ensilaje. La baja disponibilidad de mano de obra, el sobrepastoreo y la inseguridad alimentaria por la baja productividad agrícola son causas del problema en el componente de uso sostenible cuya solución debe integrar especialmente los árboles en los sistemas de producción. La función ecológica del suelo es vital en la retención de agua, así como en los procesos de fijación y captura de carbono, por esta razón, es necesario que se definan acciones para frenar o mitigar la interacción de factores naturales y antrópicos que activan y desencadenan procesos productores de cambios negativos en las propiedades del suelo. De ahí que, para la conservación de la microcuenca es necesario considerar el diagnóstico y monitoreo del recurso suelo y con los resultados obtenidos, definir las estrategias, medidas y acciones para su conservación y manejo.

Teniendo en cuenta que los ecosistemas han sido altamente transformados, predominando los agroecosistemas, el proyecto plantea una intervención integral con perspectiva de cuenca para lo cual se plantean los siguientes ejes de trabajo:

- Restauración ecológica con áreas de importancia ambiental como las rondas de los cursos y cuerpos de agua y la creación de corredores biológicos.
- Rehabilitación ecológica (estructura y composición) mediante la participación de las comunidades en el cambio de prácticas hacia el uso sostenible por medio del desarrollo de metodologías.
- Estrategias sociales que busca la transformación de la percepción cultural y las relaciones de los actores locales con el sistema natural que serán expresados a partir de los cambios en los modos de vida actual de la población.









Ilustración 3 – Microcuenca el Tejar, Municipio de Chocontá



Fuente: Anexo técnico



4. ALCANCE

4.1. ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Implementar acciones integrales de restauración ecológica en áreas de importancia ambiental en la microcuenca El Tejar en el municipio de Chocontá, mediante un enfoque participativo que involucre a las comunidades locales y actores clave en el proceso, a través de una intervención integral con perspectiva de cuenca para lo cual se plantean tres ejes de trabajo:

- Restauración ecológica con áreas de importancia ambiental como las rondas de los cursos y cuerpos de agua y la creación de corredores biológicos.
- Rehabilitación ecológica (estructura y composición) mediante la participación de las comunidades en el cambio de prácticas hacia el uso sostenible por medio del desarrollo de metodologías.
- Estrategias sociales que busca la transformación de la percepción cultural y las relaciones de los actores locales con el sistema natural que serán expresados a partir de los cambios en los modos de vida actual de la población.

El proyecto realizará una caracterización de la microcuenca desde el enfoque de socioecosistemas (relación simbiótica e histórica de los ecosistemas y el sistema cultural con el que se relaciona) y planteará la construcción de planes de vida y acuerdos socioambientales frente a la rehabilitación ecológica y el uso sostenible de los ecosistemas que será implementados con la vinculación directa de los actores locales mediante el acompañamiento y fortalecimiento organizativo.

4.2. ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Las actividades a realizar corresponden al seguimiento y control técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico al contrato que tiene por objeto “Implementar acciones integrales con enfoque participativo para la restauración en áreas de importancia ambiental en microcuencas priorizadas (Quebrada El Tejar - Chocontá)”. Aunado a lo anterior, la interventoría a realizar debe contemplar lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Artículo 83.



5. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

Se presenta a detalle la estructura contractual y administrativa de los contratos de obra e interventoría del proyecto.

5.1. CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 – Datos Generales Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. CAR-LP-0975-2025	
Contratista	EDUARDO JOSÉ GÓMEZ LONDOÑO REP. LEG./
No. Identificación	Nit. 900.012.693-0 C.C. 94.233.140 de Bogotá D.C
Entidad Contratante	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Dirección de Recursos Naturales
Objeto	IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTÁ)"
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	No. 25600052 de fecha 02 de enero de 2025 No. 25601165 de fecha 17 de enero de 2025
Valor del contrato	\$ COP 3.723.759.112
	Tres Mil Setecientos veintitrés Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento doce Pesos M/Cte.
Fecha suscripción contrato	5 de febrero del 2025
Fecha de inicio	17 de marzo del 2025
Fecha de terminación	16 de abril del 2026
Plazo del contrato	Trece (13) meses
Forma de pago	Pagos parciales de acuerdo al avance de las actividades contratadas, conforme al avance de ejecución del contrato, a los meses proyectados de ejecución hasta completar el 95%, previa presentación del informe correspondiente al cual deberá anexar todos los comprobantes y documentos soporte, necesarios para sustentar las actividades realizadas, y aprobación de la interventoría del contrato. Un (1) último pago del cinco por ciento (5%) se cancelará, previa suscripción del acta de terminación y liquidación del contrato con la respectiva acreditación de los pagos de Seguridad Social y Parafiscales, y aprobación de la interventoría del contrato.
Supervisor(es)	Consortio microcuenca tejar

Fuente: Contrato de obra



5.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Los datos del contrato de interventoría se describen a continuación. Se menciona que se presentara actualización de información una vez se realice alguna modificación o acto legal jurídico. Para el periodo del presente informe no se suscribe ningún acto legal jurídico.

Tabla 2 – Datos Generales Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CAR-CM-0974-2025	
Contratista	Consorcio Microcuenca Tejar REP. LEG./ Juan Carlos Aragón Pinzón
No. Identificación	Nit. 901912669-9 C.C. 80.021.002
Entidad Contratante	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Dirección de Recursos Naturales
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTÁ)
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	No. 25600053 de fecha 02 de enero de 2025 No. 25601166 de fecha 17 de enero de 2025
Valor del contrato	\$ COP 398.949.600.00
	Trescientos Noventa y Ocho Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Pesos M/Cte.
Fecha suscripción contrato	5 de febrero del 2025
Fecha de inicio	5 de marzo del 2025
Fecha de terminación	4 de abril de 2026
Plazo del contrato	Trece (13) meses
Forma de pago	Pagos parciales mensuales, hasta completar el 95%, de acuerdo con el informe de actividades desarrolladas por el contratista de acuerdo con el cronograma de actividades previsto, previa aprobación de la supervisión del informe de interventoría el cual debe contener como mínimo: a) Informe pormenorizado de las actividades de seguimiento y control desarrolladas por la interventoría al contrato objeto de esta interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero y ambiental, atendiendo lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato. b) Informe administrativo y financiero del contrato de interventoría. c) Relación del personal que participa en la ejecución del proyecto, tanto del contrato objeto de la interventoría como del contrato de interventoría, registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones, certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal de interventoría y certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL. Último pago del cinco por ciento (5%) que se cancelará, previa suscripción del acta de terminación y liquidación del contrato con la respectiva acreditación de los pagos de Seguridad Social y Parafiscales, y aprobación de la supervisión
Supervisor(es)	Sebastián Saldarriaga Rivera Director de Recursos Naturales

Fuente: Contrato interventoría



6. ASPECTOS TÉCNICOS

6.1. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO


A continuación, se presenta el avance obra en ejecución de actividades desarrolladas hasta la fecha por parte del contratista de obra. De acuerdo con el plan de contingencia y en atención a los requerimientos establecidos por la CAR respecto al ajuste del cronograma, se procede a realizar el seguimiento técnico y financiero a las actividades programadas en el nuevo cronograma presentado.

Tabla 3 – Avance de Obra

SEMANA	DESDE	HASTA	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE(+)/ATRASSO(-)
30	29 Sep 2025	05 Oct 2025	11.56%	9.05%	-2.51%
31	06 Oct 2025	12 Oct 2025	16.58%	11.19%	-5.39%
32	13 Oct 2025	19 Oct 2025	21.60%	11.50%	-10.10%
33	20 Oct 2025	26 Oct 2025	31.64%	11.88%	-19.77%
34	27 Oct 2025	02 Nov 2025	36.66%	18.78%	-17.89%

Fuente: informes semanales mes octubre.

Tabla 4 Avance programado vs ejecutado



Fuente: informes semanales mes octubre

Adicionalmente la interventoría ha dado seguimiento al avance programado contra el ejecutado en referencia a los capítulos establecidos en la oferta económica. Esto con base al cronograma de obra avalado por la interventoría mediante el comunicado CAR-CM-0974-2025 – 032 del 23 de abril de 2025.



Tabla 5 Avance Según Programación

ÍTEM	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%AVANCE CAP	%AVANCE GEN
CAPITULO 1	GESTIÓN INTEGRAL	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
CAPITULO 2	GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TERRITORIAL	31,33%	13,58%	-17,75%	-0,50%
CAPITULO 3	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	29,79%	10,53%	-19,26%	-12,53%
CAPITULO 4	USO SOSTENIBLE	38,44%	18,74%	-19,70%	-4,86%
TOTAL, AVANCE (%)					-17,89%

Durante el presente periodo se evidenció un avance significativo en las actividades desarrolladas en las áreas de intervención de los predios vinculados. Se realizaron labores de siembra en las zonas destinadas a rehabilitación ecológica, así como la instalación de cercas con alambre para el aislamiento de áreas protegidas. Así mismo, se avanzó en la implementación de perchas artificiales y la construcción de refugios para anfibios, reptiles y mamíferos, con el fin de favorecer la fauna local. De igual manera, se adelantó la instalación de bebederos complementarios, la implementación de sistemas silvopastoriles, la adecuación de tanques zamorano y la construcción de cubiertas para el manejo de abonos, contribuyendo así al fortalecimiento integral de las prácticas de conservación y sostenibilidad en los predios intervenidos.

Siembra de área de rehabilitación: 8,52 Ha

Aislamiento cercado alambre: 6202,5 m

Perchas artificiales: 10

Refugios para anfibios y reptiles: 9

Refugio para mamíferos: 7

Valla instalada: 1

Plan de vida familiar evaluación: 7

Plan de vida familiar planificación: 7

Bebedero complementario: 24

Sistema silvopastoril: 6

Tanque Zamorano: 6

Cubierta de abonos: 9

Tabla 6 Siembra de Áreas de Rehabilitación

ítem	Descripción	Registro Fotográfico
3.1.1.1	Trazado.	



3.1.1.2	Ahoyado	
3.1.1.5	Siembra	

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

Tabla 7 Aislamiento Cerca Alambre de Púas

ítem	Descripción	Registro Fotográfico
3.3.1.1	Trazado.	



3.3.1.2	Ahoyado	
3.3.1.5	Hincado de postes	

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

Tabla 8 Restauración Ecológica

ítem	Descripción	Registro Fotográfico
3.8	Perchas artificiales.	




3.9	Refugio de anfibios y reptiles	
3.10	Refugio para mamíferos pequeños	
3.11	Valla	

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar



Tabla 9 Actividades Uso Sostenible

ítem	Descripción	Registro Fotográfico
4.2	Bebederos complementarios	
4.3	Sistema Silvopastoril	
4.6	Cercado Eléctrico	



4.8.1	Cubierta de abonos	
4.9	Cosecha de agua lluvia	

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

6.2. PLAN DE TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA

El Plan de Trabajo de la Interventoría tiene como propósito establecer el enfoque y las actividades necesarias para el adecuado seguimiento y control del contrato de interventoría asociado al proyecto de restauración ecológica en la microcuenca El Tejar.

Así mismo La interventoría técnica se encargará de verificar que la ejecución de las actividades esté en estricta concordancia con las especificaciones técnicas y metodológicas definidas en el contrato. Esto incluirá el seguimiento y control de los procesos de restauración ecológica y la integración de prácticas sostenibles en los agroecosistemas de la microcuenca.



El desarrollo de la interventoría contempla establecer los límites, responsabilidades y acciones específicas que se desarrollarán a lo largo del proceso de interventoría, cubriendo tanto el aspecto técnico como administrativo, social, de calidad y el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

La metodología propuesta para el desarrollo de la interventoría tiene como propósito asegurar la correcta ejecución y cumplimiento integral de todas las obligaciones contractuales, con especial énfasis en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales, ambientales, de calidad y en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La interventoría velará por que se realicen las actividades del contratista de obra a través de un seguimiento y monitoreo continuo mediante la realización de comités semanales.

La interventoría velará por que las actividades de la gestión social se alineen con los objetivos del contrato y las expectativas de las comunidades involucradas, garantizando que se cumpla con los principios de participación y bienestar comunitario.

La interventoría velará por que las actividades de la gestión social se alineen con los objetivos del contrato y las expectativas de las comunidades involucradas, garantizando que se cumpla con los principios de participación y bienestar comunitario.

Avalar los informes técnicos que el contratista presente, los cuales deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos y con la información necesaria solicitada con antelación.

Realización de visitas periódicas a obra por parte de los profesionales de la interventoría para inspeccionar el avance de la ejecución, asegurando que se cumpla con los estándares de calidad establecidos.

Elaboración de informes periódicos (semanales y mensuales) sobre el progreso del proyecto, incluyendo registros fotográficos y demás soportes de avance, para presentar a la CAR.

Tabla 10 Plan de trabajo

Fase	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Cumplimiento
Fase Inicial: Revisión y Coordinación	Revisión del contrato, pliego de condiciones y documentos anexos	Interventoría	05-mar-2025	15-mar-2025	Revisado durante los tiempos establecidos de la interventoría.
	Identificación de requisitos y condiciones iniciales	Interventoría, Contratista	05-mar-2025	15-mar-2025	Revisado durante los tiempos establecidos de la interventoría.
	Revisión de la documentación técnica del contratista	Interventoría	05-mar-2025	15-mar-2025	A la fecha se ha surtido la etapa de gestión integral correspondiente a la fase inicial de Revisión y Coordinación
	Coordinación inicial con la CAR y el contratista	Interventoría, CAR	05-mar-2025	20-mar-2025	El día 10 de marzo de 2025 la Corporación citó a una reunión virtual entre las partes (Contratista, Interventoría y



					Supervisión) con el fin de presentar el proyecto, objetivos, retos y las actividades a desarrollar por cada uno de los objetivos planteados en el estudio previo del proceso.
	Validación de capacidades del contratista (recursos, personal, equipamiento)	Interventoría	05-mar-2025	20-mar-2025	A la fecha se ha surtido la etapa de gestión integral correspondiente a la fase inicial de Revisión y Coordinación
Fase de Ejecución Gestión Integral	Seguimiento al cronograma de actividades y a los entregables	Interventoría	05-mar-2025	05-jun-2025	Mediante las actas de comité realizadas en el presente periodo y el seguimiento al cronograma del contratista de obra se ha llevado a cabo la certificación de la verificación a los entregables por parte del contratista de obra. (ANEXO 5 – Actas de Comité) (ANEXO 7 – Productos Obra)
	Seguimiento y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto	Interventoría	05-mar-2025	05-jun-2025	Se ha verificado que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades de obra
	Seguimiento y control de la ejecución financiera del proyecto (presupuesto, pagos, facturación)	Interventoría	05-mar-2025	05-jun-2025	se ha dado seguimiento al flujo de inversión del contratista de obra permitiendo el control financiero del proyecto.
	Control y validación de la documentación administrativa (reportes, informes, contratos)	Interventoría	05-mar-2025	05-jun-2025	Se ha solicitado al contratista de obra la entrega del informe mensual, a lo cual el contratista ha enviado a la documentación correspondiente en las fechas establecidas por la interventoría (ANEXO 5 – Correspondencia Enviada Oficio 262)



	Realización de informes periódicos de seguimiento y avance del proyecto	Interventoría	05-mar-2025	05-jun-2025	La interventoría ha realizado informes semanales y mensuales dando seguimiento y avance del proyecto. (ANEXO 2- Informes semanales)
	Revisión del cumplimiento de normas ambientales, de seguridad y calidad	Interventoría, Contratista	05-mar-2025	05-jun-2025	A la fecha la interventoría ha realizado visita de campo verificando que el contratista cumpla con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo 1: Implementar acciones de restauración y/o rehabilitación ecológica en los ecosistemas de la microcuenca para la mitigación del riesgo y el restablecimiento de los servicios ecosistémicos.	Revisión y aval del documento plan de trabajo componente de restauración	Interventoría	17-mar-2025	25-abr-2025	A la fecha la interventoría ha realizado la entrega del plan de trabajo de restauración ajustado del contratista de obra
	Revisión y aval del documento de diagnóstico biótico (componentes de flora y fauna)	Interventoría	28-abr-2025	13-jun-2025	Por parte de la interventoría se ha avalado la documentación del diagnóstico biótico, todo lo anterior relacionado en el informe de interventoría No 6
	Verificación de la instalación de una (01) valla informativa del proyecto según especificaciones técnicas	Interventoría	02-May-2025	13-Jun-2025	La valla informativa se encuentra instalada según el modelo aprobado por la supervisión.
	Seguimiento al registro filmico (una hora) por medio de uso de dron, donde se registre el estado físico y ambiental actual de la zona de intervención.	Interventoría	28-Abr-2025	16-May-2025	el contratista de obra realizo la entrega del registro filmico en el acta de cobro No 1, todo relacionado en el informe de interventoría No 6.
	Revisión y aval del documento con la propuesta de diseños florísticos para las áreas de rehabilitación (rondas hídricas) y	Interventoría	1-May-2025	10-Jun-2025	Por parte de la interventoría se ha entregado el documento ajustado de la propuesta de diseños florísticos, esto mediante el comunicado CAR-CM-0974-2025-249



	las de enriquecimiento (subpáramo) priorizados y la propuesta de tratamientos de fauna				
	Seguimiento a la instalación del aislamiento con cerca de alambre de púas:50.120metros lineales	Interventoría	26-May- 2025	31-Ago- 2025	Se ha dado seguimiento a la instalación de alambre de púas donde el contratista de obra lleva una cantidad de xxxx m instalados
	Seguimiento a la firma de acuerdos socioambientales	Interventoría	05-May- 2025	31-Jul- 2025	S ha dado seguimiento a la firma de acuerdos socio ambientales para cada uno de los predios vinculados al proyecto
	Revisión y aval del documento del plan de monitoreo de las acciones de rehabilitación ecológica participativa.	Interventoría	12-May- 2025	15-Dic- 2025	Se ha realizado la aprobación del plan de monitoreo de acciones de rehabilitación por parte de la Corporación, todo relacionado en el informe de interventoría No 6
Objetivo 2: Impulsar acciones participativas en usos sostenible del suelo de acuerdo con su capacidad potencial	Revisión y aval documento Plan de trabajo del componente de agroecosistemas.	Interventoría	17-Mar- 2025	30-Abr- 2025	Por parte de la interventoría se ha entregado ajustado el plan de trabajo del componente de agroecosistemas
	Seguimiento en la realización del diagnóstico in situ de las áreas afectadas por erosión, a partir de estudios y zonificación existente, para identificar y priorizar las áreas susceptibles de recuperación y	Interventoría	02-May- 2025	21-Jun- 2025	Ya se dispone de la información cartográfica de medios públicos.



	conservación de suelos.				
	Verificación de la implementación de 25 hectáreas en sistemas silvopastoriles	Interventoría	05-May-2025	30-Nov-2025	A la fecha del presente informe el contratista de obra ha realizado la implementación de los sistemas silvopastoriles en los predios La Cordobesa, El Porvenir y El Arenal
	Revisar la elaboración de informes mensuales y uno final.	Interventoría	30-Abr-2025	01-Mar-2026	Se ha realizado la entrega del informe mensual de actividades del contratista de obra mediante el comunicado EPTEJAR-094
Objetivo 3. Articular y fortalecer los procesos sociales con la gestión integral del territorio desde una visión de microcuenca.	Revisión del documento con la metodología y plan de trabajo del componente de gestión integral de la microcuenca	Interventoría	17-Mar-2025	19-Abr-2025	Por parte de la interventoría se ha entregado el documento ajustado de la metodología y plan de trabajo de la gestión integral mediante el comunicado CAR-CM-0974-2025-249
	Revisión del informe con las actividades de validación del proyecto con las instituciones locales y las comunidades de la microcuenca realizadas	Interventoría	01-May-2025	10-May-2025	La interventoría mediante el comunicado CAR-CM-0974-2025-249 ha entregado el producto ajustado de la validación del proyecto con las instituciones y comunidades de la microcuenca.
	Revisión documento con la caracterización comunitaria de la microcuenca en lo ecosistémico, económico y social.	Interventoría	26-May-2025	31-May-2025	Se recibió el documento correspondiente a la caracterización comunitaria de la microcuenca.
	Revisión documento con la caracterización de actores y conflictos ambientales	Interventoría	30-Abr-2025	07-Jun-2025	Por parte de la interventoría se ha avalado el documento de caracterización de actores y conflictos ambientales mediante el comunicado CAR-CM-0974-2025-235



	Revisión del informe de avance con la ejecución del plan de formación para la adaptación al cambio climático de un 100% (en este porcentaje se incluye el simulacro)	Interventoría	12-May-2025	31-Dic-2025	El informe de avance con la ejecución del plan de formación para la adaptación al cambio climático se encuentra en recopilación de datos e información para su estructuración.
	Seguimiento a la entrega de cartilla digital textos, diagramación, ilustración y edición.	Interventoría	01-Abr-2025	07-Mar-2026	La cartilla digital, textos, diagramación, ilustración y edición, está en proceso de recopilación de datos para su estructuración.
	Seguimiento al plan de vida de la microcuenca formulado a la luz de la valoración comunitaria de la ejecución del proyecto.	Interventoría	05-Ene-2025	07-Mar-2026	El contratista de obra ha generado la estructura del plan de vida el cual hace parte de los anexos de informe de actividades del contratista de obra esto relacionado en el informe No 6 de interventoría
	Revisión y seguimiento a la elaboración de informes de avances mensuales y uno final	Interventoría	30-Abr-2025	01-Mar-2026	Se ha realizado la entrega del acta de cobro No 03 del contratista de obra, a lo cual la interventoría ha realizado la revisión del informe y anexos de la cuenta.

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

6.3. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORÍA

Se relacionan a continuación las actividades técnicas a desarrollar por parte de la interventoría con base a lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato de interventoría No. CAR-CM-0974-2025



Tabla 11 Seguimiento a las actividades técnicas

Actividad	Justificación
Revisar todos y cada uno de los documentos del proceso contractual del contrato de obra correspondiente objeto de la presente interventoría, con el fin de tener el conocimiento completo y detallado de todos los aspectos técnicos para el adecuado desarrollo del proyecto, alcance del objeto contractual, especificaciones técnicas de cada uno de sus componentes: restauración, reconversión de sistemas productivos y de gestión del territorio, además de los aspectos financieros, jurídicos y demás componentes que lo conforman.	Se lleva a cabo la revisión de cada uno de los documentos del proceso contractual, solicitando la documentación pertinente a la CAR y al contratista de obra para llevar el debido seguimiento al objeto contractual.
Verificar el cumplimiento del objeto contratado y las especificaciones técnicas, la propuesta técnica, económica y el cronograma propuesto por el contratista, solicitando e este los ajustes a que haya lugar	Por parte de la interventoría se ha verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en la ejecución de actividades de restauración y uso sostenible
Establecer protocolos específicos para validar la calidad en la cadena de valor de cada una de las actividades de obra.	Se ha presentado la metodología de trabajo a la interventoría en el plan de trabajo
Autorizar el inicio de las actividades del contrato de obra correspondiente objeto de la presente interventoría, exigiendo lo especificado en las obligaciones del contrato. Verificando el adecuado diligenciamiento y firma los documentos correspondientes.	A la fecha se han ejecutado actividades que comprende restauración y uso sostenible, en las cuales la interventoría ha exigido el cumplimiento de las especificaciones técnicas
Verificar la idoneidad y exigir la disponibilidad del personal ofrecido en la propuesta técnica, que sea acorde a los requerimientos del contrato.	Se recibió la documentación correspondiente a los profesionales vinculados por el contratista de obra.
Realizar seguimiento: al programa de trabajo y equipo propuesto, para la adecuada ejecución de las actividades de los diferentes componentes del contrato de obra correspondiente objeto de la presente interventoría, actuando en el caso de establecer posibles incumplimientos, tomando las medidas correctivas acordes al caso.	Por medio de los informes semanales se ha dado seguimiento al avance de las actividades por parte del contratista, estableciendo las recomendaciones y observaciones pertinentes para el cumplimiento de los componentes del contrato.
Rechazar los informes presentados por el contratista que no cumplan las especificaciones técnicas, así como cada uno de los componentes exigidos dentro de los productos del contrato.	La interventoría ha llevado a cabo la revisión de cada uno de los informes presentados por el contratista de obra, emitiendo las observaciones correspondientes en los casos en que ha sido necesario.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y solicitudes, técnicas que genere el contratista y que sean de su competencia, informando de manera oportuna a la Corporación las determinaciones adoptadas, para garantizar el adecuado alcance.	Se evaluarán y estudiarán cada una de las sugerencias, reclamaciones y solicitudes técnicas que genere el contratista para así notificar de manera oportuna a la Corporación.
Verificar y aprobar al contratista las actividades que resultaren necesarias para la correcta ejecución del contrato de obra correspondiente objeto de la presente interventoría, así como las modificaciones de cantidades a que haya lugar de acuerdo con el procedimiento que se tiene establecido.	Se verificarán y aprobarán cada una de las actividades propuestas por el contratista con el fin de dar correcta ejecución del contrato, modificando las cantidades de obra.
Realizar la aprobación de los procedimientos para la ejecución de las actividades, tomando como base las recomendaciones impartidas por los profesionales de su propuesta.	Se han estado ejecutando por parte del contratista de obra actividades de restauración y uso sostenible, en caso de que se generen propuestas que optimicen el avance en estas actividades se realizara la debida aprobación



Actividad	Justificación
Verificar que las actividades implementadas sean ejecutadas integralmente acorde con la propuesta técnica resultante del contrato de obra correspondiente objeto de la presente interventoría	En las visitas realizadas por la interventoría en las zonas de trabajo se ha verificado que cada actividad ejecutada cumpla con las especificaciones técnicas
Mantener en los sitios de trabajo los profesionales y el personal de apoyo propuesto, para las actividades de seguimiento de interventoría de acuerdo con la propuesta económica, los cuales deberán estar debidamente identificados con los logotipos de la entidad acorde con la imagen institucional previa aprobación de la Oficina de Comunicaciones de la Corporación.	La interventoría mantendrá y supervisará que los profesionales y personal de trabajo estarán debidamente identificados con los logotipos de la entidad acorde con la imagen institucional.
Exigir el cumplimiento al contratista de la normativa ambiental vigente, conforme a los lineamientos establecidos por la Corporación.	La interventoría le exigirá al contratista el cumplimiento de la normativa ambiental vigente partiendo de los lineamientos establecidos por la Corporación
Verificar y exigir el cumplimiento de la normativa de seguridad industrial establecida por parte de la Corporación, durante la ejecución de las actividades a realizar.	Se exigirá y verificará por parte de la interventoría el cumplimiento de la normativa de seguridad industrial establecida por parte de la Corporación, durante la ejecución de las actividades
Verificar y asegurar la correcta disposición de residuos sólidos, líquidos y peligrosos, según la normativa ambiental vigente	Se ha realizado visitas por parte de la profesional SST de la interventoría en las zonas de trabajo, verificando la correcta disposición de residuos
Aprobar el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato.	Se ha aprobado el Sistema de Gestión SST del contratista de obra, a lo cual la interventoría ha verificado su cumplimiento por medio de visitas en las zonas de intervención
Coordinar con el contratista las reuniones de socialización, suscribiendo las respectivas actas y verificar en todo momento que no se presenten afectaciones ambientales a los predios circunvecinos de las acciones e implementaciones.	Como interventoría se coordinarán reuniones junto con el contratista para la socialización de las actas, verificando que no se presenten afectaciones ambientales en predios circunvecinos en el desarrollo de las actividades.
Verificar que cada uno de los recursos naturales involucrados en la implementación, seguimiento y monitoreo participativo sean manejados de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.	Todo recurso natural involucrado en la implementación, seguimiento y monitoreo del objeto contractual, la interventoría llevará a cabo la debida verificación dando lugar al debido manejo con base a la normativa ambiental vigente.

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar



7. ASPECTO SOCIAL

Se llevó a cabo la jornada intergeneracional en el auditorio de la I.E.D. Santiago de Chocontá.

El profesional Orlando Salcedo dio apertura al evento con una explicación sobre los objetivos del proyecto y el proceso de acercamiento a los predios vinculados. Posteriormente, se desarrolló un espacio de participación en el cual el profesional Orlando Salcedo formuló preguntas a los asistentes acerca de las especies nativas del municipio, siendo las respuestas corroboradas por la profesional de la CAR, María Fernanda Monguí.

Al ingreso de la jornada, a cada participante se le entregaron stickers de diferentes colores, los cuales fueron utilizados para una actividad grupal en la que los asistentes fueron divididos según el color del sticker. A cada grupo se le asignó el nombre de una especie nativa del municipio de Chocontá. En las distintas estaciones, los participantes compartieron sus experiencias y aprendizajes relacionados con la ejecución del proyecto, promoviendo el intercambio de saberes entre los grupos.

Finalmente, cada participante registró lo aprendido en una ficha bibliográfica, la cual fue socializada de manera colectiva para dar cierre a la jornada.

2.1.4. Jornada intergeneracional, puesta en común de la visión del territorio (JP Tipo 6)





25 octubre 2025

Se lleva a cabo jornada de "Actividades lúdicas a partir del foco comunitario y reappropriación de la microcuenca" a cargo del profesional Santiago Montaña, realizador audiovisual quien inicia el taller con una actividad donde los participantes interactúan y se integran.

Mediante ayudas audiovisuales, el profesional realiza presentación de su trayectoria profesional y da a conocer que es realizador audiovisual, indaga a los participantes ¿qué esperan del curso?, muchos de los asistentes manifiestan aprender el aspecto técnico, la forma adecuada de capturar registros fotográficos y que el proceso o la foto tenga una esencia; se observa participación activa de los jóvenes quienes rescatan la importancia de que al tomar una fotografía, esta refleje el sentido humano.

El profesional expone la ley de composición y explica uno a uno de estos, tales como:

- Regla de tercios
- Líneas de composición
- Enmarcado
- Curvas
- Espiral Dorada
- Repetición
- Profundidad
- Color
- Regla del espacio
- Espacio negativo
- Yuxtaposición

De acuerdo con lo explicado, solicitó a los participantes tomar algunas fotografías aplicando lo explicado. Cada uno de los asistentes realiza el ejercicio y es socializada y analizada cada una de las fotografías.

Continúa dando explicación frente a los tipos de planos fotográficos: el general, americano, medio corto, primer plano y primerísimo primer plano; se desarrolla actividad similar a la efectuada anteriormente, en esta ocasión focalizando los planos. Los asistentes se dirigen fuera del salón y hacen algunas tomas para después ser socializadas.



Se da cierre al taller con la pregunta ¿Qué se llevan del taller? y la comunidad aporta algunas apreciaciones. La señora Nayiber Sarmiento de la comunidad resalta la importancia de la jornada y enfoca a la toma de fotografías en animales.

2.3.3. Actividades lúdicas a partir del foco comunitario y reapropiación de la microcuenca (exposiciones fotográficas, audiovisuales, capacitación, registro audiovisual)





ACTIVIDADES LÚDICAS A PARTIR DEL FOCO COMUNITARIO Y REAPROPIACIÓN DE LA MICROCUECA

El profesional Santiago Montaña realiza actividad para romper el hielo donde se integran todos los asistentes, suministra tarjetas para el ejercicio de integración.

El profesional da inicio a la explicación técnica frente a los tipos de luz que se pueden utilizar para la toma de fotografía, indica que el horario menos adecuado para la toma de fotografías es el medio día por la puesta del sol, la mejor iluminación es en la mañana y después de las 2:00 pm y la luz del atardecer al ser cálido y suave es la mejor, sin embargo, manifiesta que en campo hay que adaptarse a las condiciones. El profesional enfatiza en lo que se pretende transmitir con cada fotografía, no perder esta importancia.

Se evidencia participación activa por parte de los asistentes.

El profesional solicita a los participantes tomar 3 fotografías capturar 3 fotografías con 3 tipos de luz con 3 tipos de composición, estos, vistos en la clase anterior. Se suministra un tiempo de 20 minutos y se socializan estas imágenes.

Luego se da a conocer a los participantes la terminología y componentes de la narrativa visual.

2.3.3. Actividades lúdicas a partir del foco comunitario y reapropiación de la microcuenca (exposiciones fotográficas, audiovisuales, capacitación, registro audiovisual)





8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El presente capítulo detalla las actividades de carácter administrativo que se han desarrollado durante el periodo del presente informe, con el ánimo de mantener a la Corporación informada sobre los pormenores del proyecto en el aspecto administrativo.

8.1. ACTAS DE COMITÉ

Las actas de comité que se relacionan a continuación han sido producto del seguimiento y control que la interventoría ha llevado a cabo con el contratista de obra y que, como parte de sus obligaciones contractuales, ha manifestado su interés y ha puesto en conocimiento a la entidad contratante las novedades surgidas durante el periodo contractual. Las actas de los comités llevados a cabo hasta la fecha entre las partes (Obra, Interventoría y Supervisión), se relacionan a continuación.

Tabla 12 – Actas de comité

No.	FECHA	TEMAS TRATADOS
1	03 – Abr - 2025	Seguimiento a la programación
2	11 – Abr - 2025	Seguimiento de actividades
3	14 – Abr - 2025	Presentación del proyecto por parte de la CAR
4	24 – Abr - 2025	Seguimiento de actividades
5	25 – Abr - 2025	Socialización del proyecto ante la alcaldía municipal de Chocontá
6	30 – Abr - 2025	Retroalimentación de la socialización
7	07 – May - 2025	Seguimiento de actividades
8	08 – May - 2025	Socialización proyecto con instituciones
9	08 – May - 2025	Socialización proyecto con actores sociales
10	15 – May - 2025	Seguimiento de actividades
11	22 – May - 2025	Seguimiento de actividades
12	23 – May - 2025	Recorrido a los viveros
13	04 – Jun - 2025	Socialización con gestión del riesgo, cuerpo de bomberos, emisora, secretario de cultura y turismo y con la comunidad.
14	06 – Jun - 2025	Seguimiento a la programación, Seguimiento a entregables del mes 3, Seguimiento a los planes y demás.
15	11 – Jun - 2025	Socialización proyecto con gestión del riesgo de desastres, socialización plan de emergencias, socialización informes de viviendas en estado de riesgo, socialización plan de emergencias festival del pan chocontano.
16	16 – Jun - 2025	Socialización avances del proyecto.
17	17 – Jun - 2025	Acompañamiento levantamiento con Dron.
18	18 – Jun - 2025	Taller lúdico escuelas sede tejar y retiro de indios
19	19 – Jun - 2025	Taller lúdico escuelas retiro de blancos bajo y chingacio alto, visita a predios
20	21 – Jun - 2025	Revisión acuerdo socioambientales
21	24 – Jun - 2025	Revisión acta parcial No 01
22	26 – Jun - 2025	Seguimiento de actividades
23	03 – Jul - 2025	Seguimiento a compromisos, cronograma y revisión de acta parcial No. 1
24	08 – Jul - 2025	Revisión Acuerdos Socioambientales.
25	08 – Jul - 2025	Acompañamiento visitas y georeferenciación.
26	09 – Jul - 2025	Revisión acuerdos Socioambientales.
27	09 – Jul - 2025	Visita a predios.
28	11 – Jul - 2025	Visita a predios vereda Retiro de Indios.



29	16 – Jul – 2025	Taller cartografía social.
30	17 – Jul – 2025	Revisión avances.
31	17 – Jul – 2025	Visita a predios y georeferenciación.
32	21 – Jul – 2025	Visita a predios y firma de acuerdos socioambientales vereda retiro de indios.
33	22 – Jul – 2025	Visita a predios y delimitación de áreas en vereda Chingacio.
34	24 – Jul – 2025	Seguimiento avance productos.
35	28 – Jul – 2025	Seguimiento actas parciales de obra.
36	01 – Ago – 2025	Revisión uso de imagen institucional
37	05 – Ago – 2025	Presentación metodología de compras y adquisición de insumos Presentación propuesta metodología de acto protocolario y firma de acuerdos socio ambientales
38	06 – Ago – 2025	Revisión material vegetal vivero la cabaña Revisión material vegetal vivero Nativo Revisión material vegetal vivero al verde vivo
39	08 – Ago – 2025	Acto protocolario 21 agosto 2025 Plan de contingencia – seguimiento actividades Visitas viveros Chiquinquirá
40	11 – Ago – 2025	Visita a Predios
41	12 – Ago – 2025	Visita vivero Arrayan Visita Vivero El Roble
42	14 – Ago – 2025	Seguimiento a compromisos Reunión logística para revisión jornada acto protocolario Jornada acto protocolario 21 de agosto 2025
43	14 – Ago – 2025	Taller revisión y análisis de eventos históricos 2.1.2. Diagnostico territorial comunitario de la microcuenca
44	19 – Ago – 2025	Presentación antropólogas del equipo Identificación mapa de actores sociales Identificación conflictos socio ambientales Claridades jornada firma acuerdos socioambientales
45	19 – Ago – 2025	Flujo conceptual para la restauración Retroalimentación visita viveros
46	21 – Ago – 2025	2.4.1. Acuerdos socioambientales con propietarios en zonas a intervenir Evento protocolario firma acuerdos socio ambientales
47	26 – Ago – 2025	Revisión componente de restauración
48	29 – Ago – 2025	Seguimiento al cronograma Revisión componente social Seguimiento actividades de campo
49	02 – Sep – 2025	Presentación diseño por predio para objetivo 1 y 2
50	02 – Sep – 2025	Avance Proyecto
51	04 – Sep – 2025	Seguimiento al Cronograma
52	02 – Sep – 2025	Avance del Proyecto
53	10 – Sep – 2025	Seguimiento al cronograma y productos
54	12 – Sep – 2025	Revisión Propuesta Metodológica Jornada de Intercambio Intergeneracional
55	16 – Sep – 2025	Revisión Modelo de Cartilla con Comunidades
56	18 – Sep – 2025	Visita a predios, Recepción de materiales, Reunión Verificación, Procesos
57	18 – Sep – 2025	Seguimiento Actividades de Campo
58	19 – Sep – 2025	Visita a campo y revisión de avance de obra
59	23 – Sep – 2025	Avance Proyecto
60	26 – Sep – 2025	Revisión Avance Actividades de Obra



61	26 – Sep – 2025	Revisión Itinerario Comité Fondo de Adaptación
62	29 – Sep – 2025	Visita Técnica y Comité en Campo
63	30 – Sep – 2025	Retroalimentación Comité de Campo
64	01 – Oct – 2025	Revisión metodológica encuentro intergeneracional
65	02 – Oct – 2025	Revisión de predios
66	16 – Oct – 2025	2.1.4 Jornada intergeneracional
67	17 – Oct – 2025	Visita de verificación inicial por parte del equipo SST de la CAR
68	22 – Oct – 2025	Visita a campo y comité de seguimiento
69	24 – Oct – 2025	Metodología jornadas lúdicas a partir del foco comunitario
70	24 – Oct – 2025	Revisión de avance de actividades en campo
71	25 – Oct – 2025	2.3.3 Actividades lúdicas a partir del foco comunitario
72	28 – Oct – 2025	Diagnostico para áreas de enriquecimiento en zonas de subpáramo
73	29 – Oct – 2025	Seguimiento a cronograma – avance por objetivos

Comité No 64





Comité No 66



Comité No 67



Comité No 68





Comité No 69

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Usar formato como tabla Estilos de celda Celdas Edición

26 participativo

ACTA DE REUNION

Concepto o Tema de la Reunión		DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES	
Comité de Seguimiento SST Contrato de Obra No. 0975-2025		Hoja De 4	
Fecha	D M A	Lugar	Acta No
17 10 2025	Horas	9:00 a.m.	Comunicado por Interventoría

TEMAS A TRATAR

Metodología: jornadas lúdicas a partir del foco comunitario

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Luisa Vargas expresa que las metodologías están enviándose muy encima de las jornadas a efectuar, desde inventoriar se le informa que este tema se trató en el comité que se llevó a cabo en campo, quedando esta información en acta. La profesional Lina Tamayo inicia indagando que aporta al proceso el programa de formación y que se espera resalta la importancia, manifiesta que es clave conocer el planeamiento de la comunidad, tener acercamientos previos sobre lo que las personas y conocer lo que ellas esperan de este proceso, resalta la importancia de sostener el interés en la comunidad, señalar que dentro de las horas se plantea un espacio de co creación participativa.

ACTA DE REUNION Hoja2

Introducir Accesibilidad: es necesario investigar





Comité No 72



Comité No 73



Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

8.2. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

La correspondencia que a continuación se relaciona se ha generado en el transcurso de la ejecución del proyecto; se menciona la correspondencia enviada de la interventoría u otra entidad.

Tabla 13 – Correspondencia Enviada

No.	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
1	07 de febrero del 2025	Solicitud Documentación Inicial para el Desarrollo de los Contratos de Obra e Interventoría	CAR
2	07 de febrero del 2025	Solicitud Documentación Inicial Para el Desarrollo del Proyecto	CONTRATISTA DE OBRA
3	08 de marzo del 2025	Solicitud Documentación Inicial Para el Desarrollo del Proyecto	CONTRATISTA DE OBRA



4	11 de marzo del 2025	Entrega de Pólizas Actualizadas a Acta de Inicio	CAR
5	13 de marzo del 2025	Presentación Designación como Interventor del Contrato de Obra No. 0975-2025	CONTRATISTA DE OBRA
6	17 de marzo del 2025	Entrega Informe Semanal de Interventoría No. 1	CAR
7	17 de marzo del 2025	Entrega Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	CAR
8	18 de marzo del 2025	Entrega Acta de Inicio y Compromiso de Confidencialidad Contratos de Obra e Interventoría	CAR
9	21 de marzo del 2025	Reiteración Solicitud Documentación Inicial Para el Desarrollo del Proyecto	CONTRATISTA DE OBRA
10	25 de marzo del 2025	Entrega Informe Semanal de Interventoría No. 2	CAR
11	31 de marzo del 2025	Entrega Informe Semanal de Interventoría No. 3	CAR
12	31 de marzo del 2025	Entrega Plan de Trabajo de Interventoría	CAR
13	31 de marzo del 2025	Reiteración Solicitud Documentación Inicial Para el Desarrollo del Proyecto	CONTRATISTA DE OBRA
14	31 de marzo del 2025	Citación Comité de Seguimiento	CONTRATISTA DE OBRA
15	01 de abril del 2025	Solicitud Documentación Inicial Faltante - Contratista.	CONTRATISTA DE OBRA
16	02 de abril de 2025	Respuesta Radicado 20252017506 Ajuste Pólizas - Supervisión	CAR
17	02 de abril de 2025	Observaciones Documentación Inicial - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
18	03 de abril de 2025	Citación Comité Seguimiento y Entrega Compromisos - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
19	04 de abril de 2025	Reporte Tiempos Entrega Contratista Obra - Supervisión	CAR
20	07 de abril de 2025	Entrega Informe Semanal No. 4 - Supervisión	CAR
21	07 de abril de 2025	Entrega Informe Mensual Interventoría No. 1 - Supervisión	CAR
22	08 de abril de 2025	Traslado y Solicitud Información - Supervisión	CAR
23	08 de abril de 2025	Seguimiento Avances Mes 1 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
24	08 de abril de 2025	Re Agendamiento Comité - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
25	09 de abril de 2025	Respuesta Comunicado CAR No 20252016778 Observaciones SGSST - Supervisión	CAR



26	09 de abril de 2025	Solicitud de Cronograma Mensual Actividades Sociales	CONTRATISTA DE OBRA
27	12 de abril de 2025	Citación Comité Seguimiento Actividades y Compromisos Adquiridos- Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
28	12 de abril de 2025	Citación Comité con la Dirección Regional de Chocontá	CONTRATISTA DE OBRA
29	14 de abril de 2025	Entrega Acta Presentación con DRAG - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
30	14 de abril de 2025	Observaciones Plan trabajo Gestión Integral y Plan Gestión Social - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
31	21 de abril de 2025	Respuesta a Solicitud Aclaración - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
32	23 de abril de 2025	Aval y Entrega Cronograma Contratista de Obra - Contratista - Supervisión	CAR
33	23 de abril de 2025	Observaciones Flujo Inversión - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
34	23 de abril de 2025	Observaciones Plan Agroecosistemas y Restauración- Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
35	23 de abril de 2025	Aval y Entrega Plan Gestión Integral de Obra - Contratista - Supervisión	CAR
36	23 de abril de 2025	Entrega Hojas Vida Interventoría - Supervisión	CAR
37	24 de abril de 2025	Citación Comité Seguimiento Entrega Compromisos y Acta Comité- Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
38	26 de abril de 2025	Entrega Acta Comité Socialización 25 - Abr - 2025 Contratista - Supervisión	CONTRATISTA DE OBRA
39	26 de abril de 2025	Entrega Presentación Socialización Comunitaria 25 - Abril - 2025 Supervisión - Contratista	CAR
40	26 de abril de 2025	Solicitud Información Interna Sobre Proyecto De Sistemas Silvopastoriles - Supervisión	CAR
41	28 de abril de 2025	Solicitud información Cartográfica Requerida - Supervisión	CAR
42	28 de abril de 2025	Observaciones Hojas Vida Obra - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
43	30 de abril de 2025	Observaciones Plan Trabajo - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
44	02 de mayo de 2025	Solicitud Aprobación Imagen Institucional - Supervisión	CAR
45	02 de mayo de 2025	Aceptación Socialización Instituciones y Comunidades Locales - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA



46	02 de mayo de 2025	Observaciones Planes de Trabajo - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
47	05 de mayo de 2025	Entrega Plan de Trabajo Corregido - Supervisión	CAR
48	05 de mayo de 2025	Observaciones Plan SST - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
49	05 de mayo de 2025	Aval Flujo Inversión - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
50	05 de mayo de 2025	Citación Comité Seguimiento - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
51	07 de mayo de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos Comité 7 y Citación Comité 8 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
52	10 de mayo de 2025	Seguimiento Plan Gestion Social - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
53	12 de mayo de 2025	Entrega Acta Parcial Interventoría No.1 - Supervisión	CAR
54	12 de mayo de 2025	Aval Parcial Hojas Vida Obra - Contratista - Supervisión	CAR CONTRATISTA DE OBRA
55	13 de mayo de 2025	Respuesta a Remisión Documentación Cuenta 1 CTO 0975-2025 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
56	20 de mayo de 2025	Respuesta a Solicitud Información Cartográfica - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
57	20 de mayo de 2025	Traslado Solicitud Aclaración Forma Pago - Supervisión	CAR
58	20 de mayo de 2025	Observaciones Informe Mensual No.1 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
59	20 de mayo de 2025	Traslado Solicitud Acceso SAE - Supervisión	CAR
60	20 de mayo de 2025	Observaciones Planes Trabajo y Propuesta Acuerdos y Plan Vida - Contratista	CAR CONTRATISTA DE OBRA
61	21 de mayo de 2025	Entrega Acta Compromiso Buen Uso Información Cartográfica Digital - Supervisión	CAR
62	21 de mayo de 2025	Entrega Diseño Imagen Institucional y Valla y Solicitud Reunión - Supervisión	CAR
63	21 de mayo de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos Comité 10 y Citación Comité 11 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
64	23 de mayo de 2025	Presentación Formatos y Lineamientos HSE - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
65	26 de mayo de 2025	Observaciones Imagen Institucional Obra - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
66	27 de mayo de 2025	Aval Valla Informativa - Contratista - Supervisión	CAR CONTRATISTA DE OBRA
67	27 de mayo de 2025	Información Sobre Programa Entornos Sostenibles - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA



68	29 de mayo de 2025	Traslado Respuesta Acceso SAE - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
69	29 de mayo de 2025	Respuesta Socialización Posibles Beneficiarios - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
70	29 de mayo de 2025	Respuesta Forma de Pago Contrato 0975-2025 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
71	31 de mayo de 2025	Entrega Informe Mensual Interventoría No. 2 - Supervisión	CAR
72	31 de mayo de 2025	Entrega Informe Mensual Interventoría No. 3 - Supervisión	CAR
73	31 de mayo de 2025	Entrega Acta Parcial Interventoría No.2 - Supervisión	CAR
74	31 de mayo de 2025	Entrega Acta Parcial Interventoría No.3 - Supervisión	CAR
75	03 de junio de 2025	Entrega Cartografía Solicitada - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
76	04 de junio de 2025	Citación Comité Seguimiento - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
77	05 de junio de 2025	Citación Comité Seguimiento - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
78	06 de junio de 2025	Solicitud Aclaración Modelo Valla - Supervisión	CAR
79	06 de junio de 2025	Observaciones Planes Trabajo - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
80	06 de junio de 2025	Aval y Entrega Plan Trabajo Agroecosistemas - Contratista - Supervisión	CAR CONTRATISTA DE OBRA
81	09 de junio de 2025	Observaciones Acta Parcial Obra No.1 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
82	10 de junio de 2025	Entrega Acta Comité Socialización 10 junio 2025 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
83	12 de junio de 2025	Entrega Acta Comité Socialización 11 junio 2025 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
84	12 de junio de 2025	Solicitud Corrección Egreso y Devolución Saldo a Favor - Supervisión	CAR
85	13 de junio de 2025	Reiteración Entrega Hoja Vida Especialista Riesgos - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
86	13 de junio de 2025	Aclaración Modelo Valla - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
87	13 de junio de 2025	Entrega Acta Comité Socialización 16 junio 2025 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
88	16 de junio de 2025	Respuesta Actividades Programadas - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA



89	17 de junio de 2025	Solicitud Listado Predios - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
90	18 de junio de 2025	Observaciones Acta Parcial Obra No.1 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
91	19 de junio de 2025	Entrega Acta Talleres y Visitas Predios 18 y19 junio 2025 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
92	20 de junio de 2025	Solicitud Cronograma de Actividades Sociales y Técnicas - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
93	20 de junio de 2025	Solicitud Reunión Revisión Acuerdos Socio Ambientales - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
94	20 de junio de 2025	Aval y Entrega Plan Trabajo Agroecosistemas - Contratista - Supervisión	CONTRATISTA DE OBRA
95	21 de junio de 2025	Citación Comité Seguimiento - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
96	21 de junio de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
97	24 de junio de 2025	Aval y Entrega Plan Gestión Integral - Contratista - Supervisión	CAR CONTRATISTA DE OBRA
98	24 de junio de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
99	26 de junio de 2025	Aval y Entrega Plan Trabajo y Plan Restauración - Contratista	CAR CONTRATISTA DE OBRA
100	26 de junio de 2025	Solicitud Informe Socializaciones - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
101	26 de junio de 2025	Solicitud Cambio Profesional - Supervisión	CAR
102	26 de junio de 2025	Aval SG SST - Contratista - Supervisión	CAR CONTRATISTA DE OBRA
103	26 de junio de 2025	Entrega Diseño Prendas Institucionales - Supervisión	CAR
104.	27 de junio de 2025	Traslado Observaciones Valla Informativa - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
105.	01 de julio de 2025	Remisión Informe Socializaciones - Supervisión	CAR
106.	01 de julio de 2025	Observaciones Acuerdos Socioambientales - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
107.	01 de julio de 2025	Entrega Informe Mensual Interventoría No. 4 - Supervisión	CAR
108.	02 de julio de 2025	Aval Hoja Vida - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
109.	02 de julio de 2025	Observaciones Acta Parcial Obra No.1 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
110.	03 de julio de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
111.	03 de julio de 2025	Aval y Entrega Modelo Acuerdos Socioambientales - Contratista - Supervisión	CAR CONTRATISTA DE OBRA



112.	03 de julio de 2025	Aval Valla Informativa - Contratista - Supervisión	CAR CONTRATISTA DE OBRA
113.	07 de julio de 2025	Reporte Actividades Semana 30 Jun - 6 Jul 2025 - Supervisión	CAR
114.	08 de julio de 2025	Entrega Acta Comité Compromisos y Citación Próximo Comité - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
115.	08 de julio de 2025	Remisión Observaciones Acuerdos Socioambientales - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
116.	08 de julio de 2025	Observaciones Acta Parcial Obra No.1 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
117.	08 de julio de 2025	Acta Parcial Obra No.1 con Observaciones - Supervisión	CAR
118.	08 de julio de 2025	Entrega Acta Parcial Interventoría No.4 - Supervisión	CAR
119.	08 de julio de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
120.	09 de julio de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
121.	11 de julio de 2025	Entrega Modelo Acuerdo Socioambiental - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
122.	12 de julio de 2025	Citación Comité Seguimiento - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
123.	14 de julio de 2025	Observaciones Acta Parcial No. 1 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
124.	14 de julio de 2025	Entrega Actas Reunión No. 27 y No. 28 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
125.	15 de julio de 2025	Reporte Actividades Semana 07 Jul - 13 Jul 2025 - Supervisión	CAR
126.	15 de julio de 2025	Observaciones Plan Contingencia - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
127.	18 de julio de 2025	Entrega Actas Reunión No. 29 y No. 30 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
128.	19 de julio de 2025	Solicitud Cronograma de Actividades Sociales y Técnicas - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
129.	19 de julio de 2025	Remisión Aprobación Valla Informativa - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
130.	19 de julio de 2025	Solicitud Carpeta Predios Seleccionados y Acuerdos Socioambientales - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
131.	19 de julio de 2025	Citación Comité Seguimiento - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
132.	19 de julio de 2025	Citación Comité SST - Contratista - Supervisión	CAR
133.	21 de julio de 2025	Reporte Actividades Semana 14 Jul - 20 Jul 2025 - Supervisión	CAR
134.	22 de julio de 2025	Entrega Actas Reunión No. 28 y No. 31 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
135.	23 de julio de 2025	Entrega Actas Reunión No. 32 y No. 33 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA



136.	24 de julio de 2025	Solicitud Cronograma de Actividades Sociales y Técnicas - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
137.	25 de julio de 2025	Remisión Documentación Vivero - Supervisión	CAR
138.	28 de julio de 2025	Entrega Acta Reunión SST - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
139.	28 de julio de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
140.	28 de julio de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
141.	30 de julio de 2025	Reporte Actividades Semana 21 Jul - 27 Jul 2025 - Supervisión	CAR
142	04 de agosto de 2025	Reporte Actividades Semana 28 Jul - 03 Ago 2025	CAR
143	04 de agosto de 2025	Entrega Acta Parcial Interventoría No.5	CAR
144	04 de agosto de 2025	Respuesta Visita Vivero Chiquinquirá	CONTRATISTA DE OBRA
145	06 de agosto de 2025	Entrega Acta Comité	CONTRATISTA DE OBRA
146	06 de agosto de 2025	Respuesta EPTEJAR-056	CONTRATISTA DE OBRA
147	06 de agosto de 2025	Traslado Observaciones Prendas Institucionales	CONTRATISTA DE OBRA
148	06 de agosto de 2025	Observaciones Caracterización Diseños y Escenarios y Barreras Restauración	CONTRATISTA DE OBRA
149	06 de agosto de 2025	Aval Propuesta Diseño Florísticos Áreas Rehabilitación	CONTRATISTA DE OBRA CAR
150	08 de agosto de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos	CONTRATISTA DE OBRA
151	08 de agosto de 2025	Observaciones Metodología Jornada Intergeneracional	CONTRATISTA DE OBRA
152	08 de agosto de 2025	Traslado Observaciones Acto Protocolario	CONTRATISTA DE OBRA
153	11 de agosto de 2025	Reporte Actividades Semana 04 Ago - 10 Ago 2025	CAR
154	11 de agosto de 2025	Observaciones Caracterización Actores y Conflictos Socioambientales	CONTRATISTA DE OBRA
155	12 de agosto de 2025	Concepto Jornada Firma Acuerdos Socioambientales	CAR
156	12 de agosto de 2025	Aval y Entrega Cronograma y Flujo Ajustados	CONTRATISTA DE OBRA CAR
157	13 de agosto de 2025	Entrega Modelo Prenda Institucional Contrato Obra 0975 2025	CAR
158	13 de agosto de 2025	Entrega Compromisos Comité Comunicaciones	CAR
159	13 de agosto de 2025	Observaciones Matriz Riesgos	CONTRATISTA DE OBRA
160	13 de agosto de 2025	Entrega Modelos Invitación Acto Protocolario	CAR
161	14 de agosto de 2025	Entrega Modelo Invitación Acto Protocolario	CONTRATISTA DE OBRA



162	15 de agosto de 2025	Entrega Acuerdos Socioambientales	CAR
163	15 de agosto de 2025	Solicitud Entregables Componente Social	CONTRATISTA DE OBRA
164	15 de agosto de 2025	Reiteración Observaciones Metodología Jornada Intergeneracional	CONTRATISTA DE OBRA
165	15 de agosto de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos	CONTRATISTA DE OBRA
166	19 de agosto de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos	CONTRATISTA DE OBRA
167	19 de agosto de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos	CONTRATISTA DE OBRA
168	19 de agosto de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos	CONTRATISTA DE OBRA
169	19 de agosto de 2025	Reporte Actividades Semana 11 Ago - 17 Ago 2025	CAR
170	22 de agosto de 2025	Entrega Acta Comité	CONTRATISTA DE OBRA
171	23 de agosto de 2025	Reporte Actividades Semana 18 Ago - 24 Ago 2025	CAR
172	25 de agosto de 2025	Solicitud Prorroga y Adición CTO 0974 2025	CAR
173	25 de agosto de 2025	Solicitud Cronograma Actividades Sociales	CONTRATISTA DE OBRA
174	25 de agosto de 2025	Solicitud Entrega Informe Mensual	CONTRATISTA DE OBRA
175	26 de agosto de 2025	Observaciones Actores, Conflictos y Cartilla	CONTRATISTA DE OBRA
176	26 de agosto de 2025	Entrega Acta Comité	CAR
177	26 de agosto de 2025	Solicitud Afiliaciones Personal	CONTRATISTA DE OBRA
178	29 de agosto de 2025	Entrega Acta Comité	CONTRATISTA DE OBRA
179	29 de agosto de 2025	Solicitud Banco Imágenes	CONTRATISTA DE OBRA
180	30 de agosto de 2025	Entrega Acta Parcial e Informe Interventoría No.6	CAR
181	01 de septiembre de 2025	Reporte Actividades Semana 25 Ago - 31 Ago 2025	CAR
182	01 de septiembre de 2025	Concepto Metodología Encuentro Intergeneracional	CAR
183	03 de septiembre de 2025	Entrega Acta Reunión Técnica	CONTRATISTA DE OBRA
184	04 de septiembre de 2025	Entrega Acta Comité	CONTRATISTA DE OBRA
185	05 de septiembre de 2025	Solicitud Banco Imágenes	CONTRATISTA DE OBRA
186	05 de septiembre de 2025	Solicitud Personal Ofertado en Campo	CONTRATISTA DE OBRA
187	05 de septiembre de 2025	Respuesta Programación Semanal	CONTRATISTA DE OBRA
188	05 de septiembre de 2025	Solicitud Documentación Profesional SST	CONTRATISTA DE OBRA
189	05 de septiembre de 2025	Citación Comité Comunicaciones	CONTRATISTA DE OBRA
190	05 de septiembre de 2025	Observaciones Anexos 3	CONTRATISTA DE OBRA
191	06 de septiembre de 2025	Entrega Acta Comité	CAR
192	06 de septiembre de 2025	Reporte Actividades Semana 01 Sep - 07 Sep 2025	CAR



193	08 de septiembre de 2025	Observaciones Documentos Gestión Riesgo	CONTRATISTA DE OBRA
194	08 de septiembre de 2025	Observaciones Documentos Componente Biotico	CONTRATISTA DE OBRA
195	09 de septiembre de 2025	Reiteración Solicitud Cronograma y Cartilla	CONTRATISTA DE OBRA
196	09 de septiembre de 2025	Citación Comité Social	CONTRATISTA DE OBRA
197	10 de septiembre de 2025	Solicitud Modelo Presentación Información Cartografica	CAR
198	10 de septiembre de 2025	Entrega Acta Comité	CONTRATISTA DE OBRA
199	10 de septiembre de 2025	Reiteración Solicitud Entrega Informe Mensual	CONTRATISTA DE OBRA
200	10 de septiembre de 2025	Observaciones Propuesta Jornada Intergeneracional	CONTRATISTA DE OBRA
201	12 de septiembre de 2025	Entrega Acta Comité	CONTRATISTA DE OBRA
202	12 de septiembre de 2025	Observaciones Hoja Vida Profesional SST	CONTRATISTA DE OBRA
203	12 de septiembre de 2025	Observaciones Plan Contingencia	CONTRATISTA DE OBRA
204	15 de septiembre de 2025	Reporte Actividades Semana 08 Sep - 14 Sep 2025	CAR
205	15 de septiembre de 2025	Observaciones Mapa Actores y Conflictos	CONTRATISTA DE OBRA
206	16 de septiembre de 2025	Observaciones SG SST	CONTRATISTA DE OBRA
207	16 de septiembre de 2025	Entrega Acta Reunión	CONTRATISTA DE OBRA
208	16 de septiembre de 2025	Solicitud Manual Identidad Fondo Adaptación	CAR
209	17 de septiembre de 2025	Observaciones Cronograma Ajustado y Matriz	CONTRATISTA DE OBRA
210	20 de septiembre de 2025	Entrega Acta Comité No. 56	CONTRATISTA DE OBRA
211	22 de septiembre de 2025	Entrega Acta Comité No. 57 y Compromisos	CONTRATISTA DE OBRA
212	22 de septiembre de 2025	Solicitud Aclaración Especificación Tecnica Alambre	CAR
213	22 de septiembre de 2025	Reporte Actividades Semana 15 Sep - 21 Sep 2025	CAR
214	23 de septiembre de 2025	Observaciones Visita Componente SST	CONTRATISTA DE OBRA
215	24 de septiembre de 2025	Solicitud Entrega Productos Finales	CONTRATISTA DE OBRA
216	24 de septiembre de 2025	Reiteración Observaciones SG SST	CONTRATISTA DE OBRA
217	24 de septiembre de 2025	Observaciones Plan Intensificación	CONTRATISTA DE OBRA
218	24 de septiembre de 2025	Entrega Lineamientos Información Cartografica	CONTRATISTA DE OBRA
219	24 de septiembre de 2025	Citación Comité SST	CONTRATISTA DE OBRA
220	24 de septiembre de 2025	Entrega Itinerario Comité Campo	CAR
221	24 de septiembre de 2025	Citación Comité Seguimiento	CONTRATISTA DE OBRA
223	26 de septiembre de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos	CONTRATISTA DE OBRA



224	29 de septiembre de 2025	Solicitud Adición CTO 0974 2025	CAR
225	29 de septiembre de 2025	Reporte Actividades Semana 22 Sep - 28 Sep 2025	CAR
226	30 de septiembre de 2025	Citación Comité Cobros	CONTRATISTA DE OBRA
227	02 de octubre de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos	CONTRATISTA DE OBRA
228	03 de octubre de 2025	Solicitud Aplicación Formato Inspección Ambiental	CONTRATISTA DE OBRA
229	03 de octubre de 2025	Entrega Acta Visita Campo	CONTRATISTA DE OBRA
230	03 de octubre de 2025	Entrega Acta Parcial e Informe Interventoría No.7	CAR
231	06 de octubre de 2025	Observaciones Visita Campo	CONTRATISTA DE OBRA
232	07 de octubre de 2025	Reiteración Entrega Acta Parcial Obra No. 2	CONTRATISTA DE OBRA
233	07 de octubre de 2025	Reporte Actividades Semana 29 Sep - 05 Oct 2025	CAR
234	08 de octubre de 2025	Entrega Propuesta Jornada Intergeneracional	CONTRATISTA DE OBRA
235	10 de octubre de 2025	Aval Mapa Actores y Conflictos	CONTRATISTA DE OBRA
236	10 de octubre de 2025	Entrega Circular Pagos Nov Dic 2025	CONTRATISTA DE OBRA
237	14 de octubre de 2025	Reporte Actividades Semana 06 Oct - 12 Oct 2025 y Solicitud	CAR
238	14 de octubre de 2025	Alcance Citación Comité SST	CONTRATISTA DE OBRA
239	14 de octubre de 2025	Observaciones Informe HSE	CONTRATISTA DE OBRA
240	16 de octubre de 2025	Entrega Informe Mensual HSE	CAR
241	17 de octubre de 2025	Entrega Acta Comité	CONTRATISTA DE OBRA
242	18 de octubre de 2025	Entrega Acta Comité	CONTRATISTA DE OBRA
243	18 de octubre de 2025	Propuesta Horarios Comités	CAR
244	20 de octubre de 2025	Citación Comité Campo	CONTRATISTA DE OBRA
245	20 de octubre de 2025	Llamado Atención Presunto No Implementación Plan Contingencia	CONTRATISTA DE OBRA
246	21 de octubre de 2025	Alcance Aval Mapa Actores y Conflictos	CONTRATISTA DE OBRA
247	21 de octubre de 2025	Aval Validación Proyecto Comunidades	CONTRATISTA DE OBRA
248	21 de octubre de 2025	Aval Plan Pedagógico Experiencial	CONTRATISTA DE OBRA
249	21 de octubre de 2025	Entrega Productos Ajustados	CAR
250	21 de octubre de 2025	Reporte Actividades Semana 13 Oct - 19 Oct 2025 y Solicitud	CAR
251	21 de octubre de 2025	Horarios Citaciones Próximos Comités	CONTRATISTA DE OBRA
252	23 de octubre de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos	CONTRATISTA DE OBRA
253	24 de octubre de 2025	Observaciones Actividades Lúdicas	CONTRATISTA DE OBRA
254	24 de octubre de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos	CONTRATISTA DE OBRA
255	25 de octubre de 2025	Observaciones Acta Acuerdo	CONTRATISTA DE OBRA
256	27 de octubre de 2025	Entrega Acta Comité No. 70	CONTRATISTA DE OBRA



257	27 de octubre de 2025	Entrega Acta Comité No. 71	CONTRATISTA DE OBRA
258	27 de octubre de 2025	Traslado Orientaciones Selección Áreas Restauración	CONTRATISTA DE OBRA
259	27 de octubre de 2025	Aval Cambio Profesional Social	CONTRATISTA DE OBRA - CAR
260	27 de octubre de 2025	Citación Comité CAR	CONTRATISTA DE OBRA
261	27 de octubre de 2025	Reiteración Entrega Formato Inspección Ambiental	CONTRATISTA DE OBRA
262	27 de octubre de 2025	Solicitud Entrega Informe Octubre Acta Parcial 3	CONTRATISTA DE OBRA
263	27 de octubre de 2025	Reporte Actividades Semana 20 Oct - 26 Oct 2025 y Solicitud	CAR
264	27 de octubre de 2025	Solicitud Informe Jornada Intergeneracional	CONTRATISTA DE OBRA
265	27 de octubre de 2025	Entrega Shapes Información Cartográfica	CAR
266	28 de octubre de 2025	Observaciones Diagnóstico Acueductos	CONTRATISTA DE OBRA
267	28 de octubre de 2025	Observaciones Diagnóstico Territorial	CONTRATISTA DE OBRA
268	28 de octubre de 2025	Solicitud Gestión Riesgo	CONTRATISTA DE OBRA
269	28 de octubre de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos	CONTRATISTA DE OBRA
270	30 de octubre de 2025	Entrega Acta Comité y Compromisos	CONTRATISTA DE OBRA

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

La correspondencia que a continuación se relaciona se ha generado en el transcurso de la ejecución del proyecto; se menciona la correspondencia recibida de la interventoría u otra entidad.

Tabla 14 – Correspondencia Recibida

No.	FECHA	ASUNTO	EMISOR
1	22 de febrero del 2025	Respuesta a Solicitud Documentación Inicial	CAR
2	06 de marzo del 2025	Designación como Interventor CTO 0975-2025	CAR
3	21 de marzo del 2025	Respuesta Solicitud Documentación Inicial	CAR
4	28 de marzo del 2025	Respuesta Solicitud Documentación Inicial	CONTRATISTA DE OBRA
5	31 de marzo del 2025	Respuesta Solicitud Documentación Inicial	CONTRATISTA DE OBRA
6	31 de marzo del 2025	Observaciones SG-SST	CAR
7	31 de marzo del 2025	Información Imagen Institucional	CAR
8	01 de abril de 2025	Observaciones Polizas - Supervisión	CAR
9	02 de abril de 2025	Solicitud Información - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
10	04 de abril de 2025	Respuesta Compromisos Acta Comité 03 - abril 2025- contratista	CONTRATISTA DE OBRA



11	07 de abril de 2025	Respuesta Solicitud Documentación Inicial - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
12	09 de abril de 2025	Entrega Plan Trabajo y Cronograma	CONTRATISTA DE OBRA
13	11 de abril de 2025	Entregables Primer Mes	CONTRATISTA DE OBRA
14	12 de abril de 2025	Protocolo Trabajo y Plan Gestión Social	CONTRATISTA DE OBRA
15	15 de abril de 2025	Respuesta a Solicitud Aclaración - Supervisión	CAR
16	16 de abril de 2025	Entrega Hojas Vida Obra - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
17	21 de abril de 2025	Ajuste Cronograma - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
18	23 de abril de 2025	Observaciones Plan Trabajo Interventoría - Supervisión	CAR
19	23 de abril de 2025	Observaciones Informe Mensual No.1 - Supervisión	CAR
20	25 de abril de 2025	Aprobación SG SST - Supervisión	CAR
21	25 de abril de 2025	Solicitud Información Cartográfica - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
22	25 de abril de 2025	Aprobación SG SST Interventoría - Supervisión	CAR
23	29 de abril de 2025	Entrega Cronograma V2 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
24	30 de abril de 2025	Información Socializaciones Chocontá - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
25	02 de mayo de 2025	Observaciones Planes Trabajo Obra - Supervisión	CAR
26	05 de mayo de 2025	Aprobación Hojas Vida Interventoría - Supervisión	CAR
27	07 de mayo de 2025	Respuesta Cumplimiento Compromisos CAR UPS DCASC - Supervisión	CAR
28	07 de mayo de 2025	Entrega Presentación Jornada Socialización Jueves 8 Mayo - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
29	08 de mayo de 2025	Observaciones Plan Trabajo Interventoría - Supervisión	CAR
30	10 de mayo de 2025	Entrega Subsanación Hojas Vida - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
31	12 de mayo de 2025	Entrega Cuenta Acta Parcial No.1 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
32	15 de mayo de 2025	Respuesta Observaciones Cuenta 1 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
33	15 de mayo de 2025	Propuesta Prendas Institucionales - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
34	15 de mayo de 2025	Solicitud Acceso SAE - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
35	16 de mayo de 2025	Observaciones Imagen Institucional - Supervisión	CAR
36	16 de mayo de 2025	Entrega Planes Trabajo Corregidos - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA



37	20 de mayo de 2025	Entrega Propuesta Diseño Valla Informativa - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
38	21 de mayo de 2025	Entrega Cronograma Visitas Mayo - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
39	21 de mayo de 2025	Entrega Acta Compromiso Firmada - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
40	26 de mayo de 2025	Subsanación Valla Informativa - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
41	27 de mayo de 2025	Información Predios Programa Entornos Sostenibles - Supervisión	CAR
42	27 de mayo de 2025	Respuesta Valla Informativa - Supervisión	CAR
43	27 de mayo de 2025	Respuesta Traslado y Solicitud Acceso SAE - Supervisión	CAR
44	28 de mayo de 2025	Entrega Viveros Visitados - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
45.	28 de mayo de 2025	Respuesta Aval Hojas Vida Obra - Supervisión	CAR
46.	28 de mayo de 2025	Socialización Posibles Beneficiarios y Acuerdos Socioambientales - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
47.	28 de mayo de 2025	Acceso Información Cartográfica CTO 975 2025 - Supervisión	CAR
48.	28 de mayo de 2025	Entrega Planes Trabajo Acuerdos y Planes Monitoreo	CONTRATISTA DE OBRA
49.	29 de mayo de 2025	Respuesta Aclaración Forma Pago Contrato Obra - Supervisión	CAR
50.	05 de junio de 2025	Entrega Observaciones SGSST - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
51.	06 de junio de 2025	Entrega Acta Parcial Obra No.1 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
52.	09 de junio de 2025	Invitación Reunión Gestión Riesgo - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
53.	10 de junio de 2025	Observaciones Valla Informativa - Supervisión	CAR
54.	11 de junio de 2025	Respuesta Solicitud Aclaración Modelo Valla - Supervisión	CAR
55.	11 de junio de 2025	Relación de visitas a las sedes de la IED Rufino Cuervo - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
56.	13 de junio de 2025	Actividades programadas del 16 al 20 de Junio - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
57.	13 de junio de 2025	Envío de anexos y planes - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
58.	13 de junio de 2025	Respuesta Observaciones Acta Parcial de Cobro No. 1 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
59.	18 de junio de 2025	Respuesta Comunicado No. 089 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA



60.	20 de junio de 2025	Respuesta Solicitud Matriz Predios - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
61.	20 de junio de 2025	Respuesta Observaciones Valla Informativa - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
62.	24 de junio de 2025	Entrega Modelo Acuerdos Socioambientales - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
63.	26 de junio de 2025	Observaciones Valla Informativa - Supervisión	CAR
64.	27 de junio de 2025	Entrega Acta Parcial 1 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
65.	27 de junio de 2025	Entrega Informe Socializaciones - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
66.	01 de julio de 2025	Aprobación Cambio Profesional - Supervisión	CAR
67.	02 de julio de 2025	Entrega Acuerdos Socioambientales - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
68.	03 de julio de 2025	Entrega Compromisos Comité 03 Jul - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
69.	03 de julio de 2025	Respuesta Solicitud Corrección Egreso - Supervisión	CAR
70.	03 de julio de 2025	Entrega Compromisos Comité 03 Jul - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
71.	04 de julio de 2025	Entrega Acta Parcial 1 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
72.	08 de julio de 2025	Observaciones Acuerdos Socioambientales - Supervisión	CAR
73.	08 de julio de 2025	Entrega Modelo Acuerdo Socioambiental - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
74.	10 de julio de 2025	Entrega Modelo Acuerdo Socioambiental - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
75.	11 de julio de 2025	Entrega Plan Contingencia - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
76.	14 de julio de 2025	Entrega Modelo Acuerdo Socioambiental - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
77.	14 de julio de 2025	Respuesta Observaciones Acta Parcial 1 - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
78.	15 de julio de 2025	Subsanación Prendas Institucionales - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
79.	15 de julio de 2025	Aprobación Valla Informativa - Supervisión	CAR
80.	22 de julio de 2025	Entrega Carpeta Predios Seleccionados y Acuerdos Socioambientales - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
81.	22 de julio de 2025	Entrega Cronograma Ajustado - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
82.	24 de julio de 2025	Documentación Vivero - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
83.	24 de julio de 2025	Subsanación Plan Contingencia - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
84.	24 de julio de 2025	Remisión Documentos Vivero - Contratista	CONTRATISTA DE OBRA
85.	30 de julio de 2025	Remisión Propuesta Jornada Intercambio Intergeneracional	CONTRATISTA DE OBRA



86	31 de julio de 2025	Documentación Acta Parcial No. 2	CONTRATISTA DE OBRA
87	31 de julio de 2025	Respuesta Prendas Institucionales Contratista	CAR
88	01 de agosto de 2025	Certificado y Programación Visita Vivero	CONTRATISTA DE OBRA
89	04 de agosto de 2025	Respuesta Facturación Acta Parcial No. 2	CAR
90	05 de agosto de 2025	Entrega Cronograma Ajustado y Propuesta Jornada Firma Acuerdos	CONTRATISTA DE OBRA
91	11 de agosto de 2025	Observaciones Jornada Firmas Acuerdos Socioambientales	CAR
92	11 de agosto de 2025	Entrega Cronograma Ajustado y Propuesta Jornada Firma Acuerdos V2	CONTRATISTA DE OBRA
93	11 de agosto de 2025	Respuesta Prendas Institucionales	CONTRATISTA DE OBRA
94	12 de agosto de 2025	Entrega Compromisos Comunicaciones	CONTRATISTA DE OBRA
95	13 de agosto de 2025	Entrega Flyer Invitación	CONTRATISTA DE OBRA
96	15 de agosto de 2025	Entrega Flyer Ajustado	CONTRATISTA DE OBRA
97	15 de agosto de 2025	Entrega Matriz Riesgos	CONTRATISTA DE OBRA
98	15 de agosto de 2025	Solicitud Documentación para Tramite Prorroga Contrato 0974	CAR
99	20 de agosto de 2025	Documento Firma Simbólica Acuerdos Socioambientales	CAR
100	26 de agosto de 2025	Observaciones Prediseño y Estructura Cartilla	CAR
101	26 de agosto de 2025	Observaciones Actores y Conflictos	CAR
102	29 de agosto de 2025	Respuesta Obervaciones Jornada Intergeneracional	CONTRATISTA DE OBRA
103	01 de septiembre de 2025	Envío Documentos Comité	CONTRATISTA DE OBRA
104	01 de septiembre de 2025	Envío Documentos Gestión Riesgo	CONTRATISTA DE OBRA
105	02 de septiembre de 2025	Programación 1 - 12 Septiembre	CONTRATISTA DE OBRA
106	03 de septiembre de 2025	Respuesta Solicitud Corrección Egreso	CAR
107	03 de septiembre de 2025	Entrega Subsanción SG SST	CONTRATISTA DE OBRA
108	05 de septiembre de 2025	Entrega Documentos Profesional SST	CONTRATISTA DE OBRA
109	08 de septiembre de 2025	Entrega Documentos Caracterización Conflictos	CONTRATISTA DE OBRA
110	10 de septiembre de 2025	Programación Actividades	CONTRATISTA DE OBRA
111	10 de septiembre de 2025	Observaciones Jornada Intergeneracional	CAR
112	10 de septiembre de 2025	Envío Plan Contingencia	CONTRATISTA DE OBRA
113	10 de septiembre de 2025	Entrega Actores y Conflictos	CONTRATISTA DE OBRA
114	12 de septiembre de 2025	Respuesta Solicitud Modificatorio	CAR
115	12 de septiembre de 2025	Entrega Afiliaciones Personal	CONTRATISTA DE OBRA



116	12 de septiembre de 2025	Compras Material Vegetal	CAR
117	15 de septiembre de 2025	Respuesta Aval Componente Biotico	CAR
118	15 de septiembre de 2025	Entrega Informe Mensual	CONTRATISTA DE OBRA
119	15 de septiembre de 2025	Entrega Jornada Intergeneracional V2	CONTRATISTA DE OBRA
120	16 de septiembre de 2025	Entrega Cronograma	CONTRATISTA DE OBRA
121	17 de septiembre de 2025	Estado Actual Documentos	CAR
122	17 de septiembre de 2025	Entrega Plan Intensificación	CONTRATISTA DE OBRA
123	19 de septiembre de 2025	Entrega Cronograma y Matriz Social	CONTRATISTA DE OBRA
124	19 de septiembre de 2025	Visita SST Obra	CAR
125	22 de septiembre de 2025	Respuesta Solicitud Modelo Presentación Cartografía	CAR
126	23 de septiembre de 2025	Presentación Itinerario Comité Campo	CONTRATISTA DE OBRA
127	06 de octubre de 2025	Citación Reunión DRN	CAR
128	06 de octubre de 2025	Solicitud Formato Aplicación Ambiental	CAR
129	06 de octubre de 2025	Cartografía Estado Actual Predios	CONTRATISTA DE OBRA
130	06 de octubre de 2025	Entrega Jornada Intergeneracional V3	CONTRATISTA DE OBRA
131	07 de octubre de 2025	Radicación Pagos Nov Dic	CAR
132	07 de octubre de 2025	Respuesta Aval Actores y Caracterización Conflictos	CAR
133	07 de octubre de 2025	Entrega Informe Mensual HSE	CONTRATISTA DE OBRA
134	07 de octubre de 2025	Respuesta Solicitud Prórroga y Adición CTO Interventoría	CAR
135	07 de octubre de 2025	Entrega Acta Parcial Cobro No 02	CONTRATISTA DE OBRA
136	15 de octubre de 2025	Entrega Documentos	CONTRATISTA DE OBRA
137	16 de octubre de 2025	Respuesta Acta Parcial 7	CAR
138	16 de octubre de 2025	Respuesta Acta Parcial 7	CAR
139	17 de octubre de 2025	Respuesta Solicitud Adición	CAR
140	18 de octubre de 2025	Citación Selección Áreas Restauración RFP Cuchilla El Choque	CAR
141	18 de octubre de 2025	Solicitud Cambio Profesionales	CONTRATISTA DE OBRA
142	19 de octubre de 2025	Entrega Fichas Seguridad	CONTRATISTA DE OBRA
143	23 de octubre de 2025	Entrega Acta Acuerdo	CONTRATISTA DE OBRA
144	24 de octubre de 2025	Entrega Compromisos	CONTRATISTA DE OBRA
145	24 de octubre de 2025	Orientaciones Selección Áreas Restauración Ecológica	CAR
146	24 de octubre de 2025	Observaciones Actividades Lúdicas	CAR

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

9. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INTERVENTORÍA

Se detallan a continuación las actividades a realizar por la interventoría definidas en las especificaciones técnicas del proceso del cual se derivó el contrato de interventoría No. CAR-CM-0974-2025.



Tabla 15 Seguimiento a las actividades administrativas

ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN
Verificar que el contratista cumpla con la constitución de las garantías contractuales establecidas y exigir con la debida anticipación su renovación o modificación. En caso de que la Corporación autorice prorrogas, la Interventoría exigirá la ampliación de las garantías.	La interventoría se asegurará de que el contratista de obra cumpla con las garantías contractuales mediante a solicitud de entrega de pólizas actualizadas, cada vez que se presente una modificación o renovación en estas
Verificar que el contratista mantenga durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal ofrecido en la propuesta.	Mediante el comunicado CAR- CM-0974-2025 – 259, la interventoría ha avalado el cambio de profesionales en los cargos de profesional social I y profesional II.
Solicitar copia de las planillas de pago de salarios con identificación y cargo de los trabajadores y verificar su pago.	La interventoría ha solicitado al contratista que en la entrega del informe mensual se adjunte las planillas de pago
Verificar el cumplimiento de normativas de seguridad y salud ocupacional para el personal en obra	La interventoría ha realizado visitas a las zonas de intervención verificando que se cumpla con el Sistema de Gestión SST
Exigir al contratista en tiempo, lugar y modo, los informes, documentos y demás evidencias que sean requeridas para garantizar la correcta ejecución del contrato.	Como interventoría se le ha exigido al contratista de obra la documentación requerida permitiendo garantizar la correcta ejecución del contrato
Realizar seguimiento al cronograma de trabajo y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en el programa de trabajo del contratista.	La interventoría ha realizado el seguimiento a los entregables de parte del contratista y se ha notificado a través de los informes semanales.
Asegurar la aplicación adecuada de los procedimientos de trabajo, instructivos, formatos y demás documentos aplicables al sistema de gestión documental de la Corporación.	Se ha verificado por parte de la interventoría la aplicación de los procedimientos adecuados al sistema de gestión documental
Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral, de seguridad social vigentes y verificar que se apliquen las normas de seguridad industrial.	Se verificará mes a mes por parte de la interventoría la documentación referente a la seguridad social y una vez en obra se solicitará las afiliaciones del personal de mano de obra.
Solicitar a la Corporación a través del DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES - DRN o cualquier otra dependencia la intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud así lo ameriten.	En caso de que sea requerido se solicitara de parte de la interventoría la intervención de parte de la DRN
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y solicitudes de tipo administrativo que realice el contratista, informando de manera oportuna a la Corporación las determinaciones adoptadas que sean de su competencia.	La interventoría esta puesta a responder dirigiendamente las sugerencias, reclamaciones y solicitudes para lo cual se han abierto canales de comunicación oficial como correo electrónico y adicionalmente los comités periódicos.
Emitir concepto sobre las modificaciones que resulten durante la ejecución de las actividades y someterlas a consideración de la Corporación con la respectiva justificación técnica y el análisis de beneficio.	En caso de que se presenten modificaciones, la interventoría cumplirá con su obligación de notificar a la corporación de manera oportuna.
Suscribir las actas de iniciación, suspensión, reinicio, recibo final, liquidación, actas de comité, actas con la comunidad y las demás que se requieran durante el desarrollo del objeto contractual.	A la fecha se han suscrito las actas de comité y de visita desarrolladas en el presente periodo
Colaborar con la Corporación en la solución de las reclamaciones que puedan surgir con ocasión de posibles perjuicios causados a terceros durante la ejecución del respectivo contrato.	En caso de que se presenten perjuicios causados por terceros, la interventoría colaborará con la corporación durante la ejecución del contrato para la mitigación y resolución de dichos inconvenientes.



ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN
Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista, que puedan causar perjuicio a la Corporación en razón de la ejecución del contrato y colaborar en la solución de los mismos.	En caso de que se presenten hechos imputables al contratista, la interventoría informará oportunamente a la corporación sobre dichos eventos, en el marco de la ejecución del contrato.
Presentar solicitud debidamente motivada y sustentada técnica, económica y legal, con recomendación a la Corporación de las solicitudes de adiciones, prorrogas, suspensiones y reiniciación de actividades (en caso de requerirse).	La adición del contrato No CAR-CM-0974-2025 se continua en tramite por parte de la Supervisión.

Fuente: Consorcio Microcuencia Tejar



10. ASPECTOS FINANCIEROS

En este capítulo se realiza el seguimiento al ámbito financiero del contrato de obra, con el fin de velar por el bienestar económico del contrato y que no se presente un desequilibrio económico que ponga en riesgo el alcance contractual. Adicionalmente, se presentan de manera detallada los aspectos financieros y contables referentes a las formas de pago, pagos de cuentas de cobro de los contratos de obra e interventoría, junto con el seguimiento al flujo de caja, cronograma y balance del contratista de obra.

10.1. CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato de obra No. CAR-LP-0975-2025, en la cláusula décima primera se pacta la siguiente forma de pago:

Tabla 16 – Requisitos Actas de Cobro Parciales Contrato de Obra

PAGO	PORCENTAJE A PAGAR	REQUISITOS
1	Hasta el 95%	Previa presentación del informe correspondiente al cual deberá anexar todos los comprobantes y documentos soporte, necesarios para sustentar las actividades realizadas, y aprobación de la interventoría del contrato.
2	5%	Previa suscripción del acta de terminación y liquidación del contrato con la respectiva acreditación de los pagos de Seguridad Social y Parafiscales, y aprobación de la interventoría del contrato.

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

10.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato de interventoría No. CAR-CM-0974-2025, la forma de pago establecida en la cláusula séptima es la siguiente:

PAGO	PORCENTAJE A PAGAR	REQUISITOS
1	Hasta el 95%	<ul style="list-style-type: none">- Informe pormenorizado de las actividades de seguimiento y control desarrolladas por la interventoría al contrato objeto de esta interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero y ambiental, atendiendo lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato.- Informe administrativo y financiero del contrato de interventoría. Relación del personal que participa en la ejecución del proyecto, tanto del contrato objeto de la interventoría como del contrato de interventoría, registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones, certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal de interventoría y certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL.
2	5%	Previa suscripción del acta de terminación y liquidación del contrato con la respectiva acreditación de los pagos de Seguridad Social y Parafiscales, y aprobación de la supervisión.

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar



10.3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se presentan los datos relevantes sobre el estado financiero de los contratos de obra y de interventoría a la fecha:

Tabla 17 – Control de Pagos Contrato de Obra

Descripción	Valor	Porcentaje	Saldo por Ejecutar
Valor Inicial del Contrato de Obra	\$ 3.723.759.112,00	100%	-
Cuenta No 1	\$ 259.546.010,00	6.97%	3.464.213.102,00

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

Tabla 18 – Control de Pagos Contrato de Interventoría

Descripción	Valor	Porcentaje	Saldo por Ejecutar
Valor Inicial del Contrato de Obra	\$ 398.949.600,00	100%	-
Cuenta No 1	\$ 19.947.480,00	5%	\$ 379.002.120,00
Cuenta No 2	\$ 19.947.480,00	5%	\$ 359.054.640,00
Cuenta No 3	\$ 31.915.968,00	8%	\$ 327.138.672,00
Cuenta No 4	\$ 31.915.968,00	8%	\$ 295.222.704,00
Cuneta No 5	\$ 31.915.968,00	8%	\$ 263.306.736,00

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

10.4. ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presenta por parte de la interventoría el informe y solicitud de pago No.8 correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, lo anterior, conforme con la cláusula séptima del contrato de interventoría No. 0974-2025, se establece que: “ La Corporación cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, será cancelado al contratista de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES MENSUALES, hasta completar el 95%, de acuerdo con el informe de actividades desarrolladas por el contratista de acuerdo con el cronograma de actividades previsto, previa aprobación de la supervisión del informe de interventoría ...”

A la fecha la interventoría ha generado el trámite respectivo de las cuentas de cobro de cada uno de los periodos, los cuales se presentan a continuación:

Tabla 19 Cuentas de cobro

Cuenta	Periodo		Porcentaje	Valor	Observaciones
	Desde	Hasta			
1	5 de marzo de 2025	31 de marzo de 2025	5%	\$ 19.947.480,00	Aprobado por la Corporación
2	1 de abril de 2025	30 de abril de 2025	5%	\$ 19.947.480,00	Aprobado por la Corporación
3	1 de mayo de 2025	31 de mayo de 2025	8%	\$ 31.915.968,00	Aprobado por la Corporación
4	1 de junio de 2025	30 de junio de 2025	8%	\$ 31.915.968,00	Aprobado por la Corporación
5	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	8%	\$ 31.915.968,00	Aprobado por la Corporación
6	1 de agosto de 2025	31 de agosto de 2025	8%	\$ 31.915.968,00	En tramite
7	1 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2025	8%	\$ 31.915.968,00	En tramite
8	1 de octubre de 2025	31 de octubre de 2025	8%	\$ 31.915.968,00	Presente cuenta
Total, acumulado			58%	\$ 231.390.768,00	

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar



10.5. ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta por parte del contratista de obra la solicitud de pago No.3 correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, lo anterior, conforme con la cláusula decima primera del contrato de obra No. 0975-2025, se establece que: “La Corporación cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana, será cancelado al contratista de la siguiente manera: **PAGOS PARCIALES DE ACUERDO AL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS**, conforme al avancede ejecución del contrato, a los meses proyectados de ejecución hasta completar el 95%, previa presentación del informe correspondiente al cual deberá anexar todos los comprobantes y documentos soporte...”

A la fecha el contratista de obra ha generado el trámite respectivo de las siguientes cuentas de cobro:

Tabla 20 Cuentas de cobro

Cuenta	Periodo		Porcentaje	Valor	Observaciones
	Desde	Hasta			
1	17 de marzo de 2025	30 de abril de 2025	6.97%	\$ 259.546.010,00	Aprobado por la Corporación
2	1 de mayo de 2025	30 de septiembre de 2025	4.13%	\$ 153.626.882,00	En tramite
3	1 de octubre de 2025	31 de octubre de 2025	15.13%	\$ 563.585.012,00	Presente cuenta en revisión
Total, acumulado			26.23%	\$ 976.757.904,00	

Fuente. EPRODESA

10.6. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA INTERVENTORÍA

Se detallan a continuación las actividades a realizar por la interventoría definidas en las especificaciones técnicas del proceso del cual se derivó el contrato de interventoría No. CAR-CM-0974-2025.

Tabla 21 Seguimiento a las actividades financieras

ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN
Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecución de las actividades del contrato de obra correspondiente objeto de la presente interventoría, a través de un análisis mensual del presupuesto ejecutado, detallando cada partida y comparando con los costos previstos para asegurar el uso eficiente de los recursos	La interventoría por medio de los informes semanales ha reportado a la corporación el control presupuestal y de ejecución de las actividades del contrato de obra.
Ejercer control sobre las inversiones del contratista, velando porque éste destine los recursos necesarios para el desarrollo del contrato de manera adecuada y dentro de los tiempos estipulados en el cronograma.	A través de los comités de seguimiento al contrato, se ha mantenido control y seguimiento sobre el flujo de inversiones y las actividades ejecutadas.
Tramitar los pagos del contrato, de acuerdo con lo pactado en la minuta	A la fecha el contratista de ha dado respuesta a la solicitud de entrega de la cuenta de cobro correspondiente al mes de octubre
Velar porque todos los desembolsos entregados al contratista se utilicen única y exclusivamente en los gastos que deba incurrir con ocasión de la ejecución de este.	Mediante a las actividades ejecutadas por el contratista se realizarán los pagos
Verificar y exigir mensualmente los pagos del personal vinculado al Contrato y los pagos de Seguridad Social y Parafiscales de acuerdo con la normativa vigente.	La interventoría ha dado seguimiento a los pagos del personal vinculado al contrato y los pagos de seguridad social y parafiscales.
Aprobar la ejecución del presupuesto de costos de imprevistos, de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato.	La interventoría ha dado seguimiento a las actividades establecidas en el flujo de inversión y en el cronograma de actividades del contratista de obra.
De presentarse actividades adicionales, mayores cantidades que no estén contemplados en los imprevistos; realizar un balance financiero a fin de determinar los alcances del proyecto y recomendar la posible suscripción de contratos modificatorios que no afecten el presupuesto oficial ni el objeto del proyecto.	Se continua el tramite respectivo de la adición del contrato de interventoría No CAR-CM-0974-2025

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar



11. ASPECTOS JURÍDICOS

En este capítulo se realiza seguimiento jurídico y legal al contrato de obra e interventoría, en el cual se observa las fechas de iniciación de los contratos, actos jurídicos y se verifica las vigencias de las pólizas.

11.1. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones legales que se han realizado al contrato de obra:

Tabla 22 – Relación de Modificaciones Contrato de Obra

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Suscripción de Contrato	5 de febrero del 2025
2	Acta de Inicio	5 de marzo del 2025

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

11.2. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona la trazabilidad de las pólizas expedidas por la aseguradora Sura, entregadas por el contratista de obra, para las cuales se verifican los amparos y vigencias correspondientes.

Tabla 23 – Pólizas Contrato de Obra

No. DE PÓLIZA	NOMBRE DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
4207711	Calidad del servicio	5-FEB-2025	5-MAR-2027	\$744.751.822,00
	Cumplimiento del contrato	5-FEB-2025	5-JUL-2026	\$744.751.822,00
	Estabilidad de la obra	5-MAR-2025	5-ABR-2031	\$744.751.822,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5-FEB-2025	5-MAR-2029	\$372.375.911,00
013000999083	RCE	17-MAR-2025	16-ABR-2026	\$569.400.000,00

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

11.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones legales que se han realizado al contrato de interventoría:

Tabla 24 – Relación de Modificaciones Contrato de Interventoría

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Suscripción de Contrato	5 de febrero del 2025
2	Acta de inicio	5 de marzo del 2025

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

11.4. PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Las pólizas fueron expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, para lo cual a la fecha se han presentado las expedidas para los actos de firma de contrato y acta de inicio; pólizas expedidas de la siguiente manera:



Tabla 25 – Pólizas Iniciales Contrato de Interventoría

PÓLIZAS INICIALES				
NO. PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
11-44-101247847	Cumplimiento del contrato	05-FEB-2025	05-MAY-2026	\$79.789.920,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	05-FEB-2025	05-ENE-2029	\$39.894.960,00
	Calidad del servicio	05-FEB-2025	05-FEB-2030	\$79.789.920,00

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

Tabla 26 – Pólizas Actualizadas Acta de Inicio Contrato de Interventoría

PÓLIZAS ACTA DE INICIO				
NO. PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
11-44-101247847	Cumplimiento del contrato	05-MAR-2025	02-JUN-2026	\$79.789.920,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	05-MAR-2025	02-FEB-2029	\$39.894.960,00
	Calidad del servicio	05-MAR-2025	02-FEB-2031	\$79.789.920,00

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

Tabla 27 – Pólizas Modificadorias Contrato de Interventoría

PÓLIZAS MODIFICACIONES				
NO. PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
11-44-101247847	Cumplimiento del contrato	05-MAR-2025	04-AGO-2026	\$79.789.920,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	05-MAR-2025	04-ABR-2029	\$39.894.960,00
	Calidad del servicio	05-MAR-2025	04-ABR-2031	\$79.789.920,00

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar



11.5. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS DE LA INTERVENTORÍA

Tabla 28 Seguimiento a las actividades jurídicas

ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN
Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el contrato de obra objeto de interventoría	La interventoría ha realizado los debidos procesos y actividades, permitiendo verificar el cumplimiento del objeto contractual del contratista.
Verificar que todos los documentos legales y normativos están vigentes y cumplen con las regulaciones nacionales, departamentales o municipales	Como interventoría se ha verificado la legalidad de cada uno de los documentos y que estos presente cumplimiento y vigencia con las regulaciones nacionales, departamentales y municipales.
Emitir concepto a la CORPORACIÓN con un (1) mes de anticipación respecto de la realización de adiciones, prórrogas, modificaciones u otra situación de carácter jurídico y técnico que se presente durante la ejecución del contrato de obra objeto de interventoría. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación jurídica y técnica respectiva. En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato principal, por incumplimiento en la ejecución de la misma dentro del plazo, sin que la Interventoría haya tomado las medidas necesarias para corregir los atrasos o solicitado oportunamente las sanciones del caso o no se haya cumplido el objeto contractual en el tiempo estipulado, la Interventoría permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación y cumplimiento del objeto contractual, sin que la CAR deba efectuar erogación alguna por éste concepto.	Se continua el trámite respectivo de la adición del contrato de interventoría No CAR-CM-0974-2025 por parte de la Corporación.
Informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento del contratista en relación con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando y emitiendo del concepto del procedimiento a seguir y la tasación de la multa respectiva en caso de que aplique.	La interventoría ha realizado el acompañamiento a los avances del contratista, solicitando la documentación pertinente y emitiendo las debidas observaciones para ser subsanadas a cabalidad en los tiempos establecidos
Adelantar todas las actuaciones correspondientes hasta la liquidación definitiva tanto del contrato de obra como el de interventoría.	La interventoría conforme a las obligaciones contractuales que le competen seguirá dando seguimiento a las solicitudes del contratista y la entidad contratante hasta que se dé alcance al objeto del contrato de obra e interventoría

Fuente: Consorcio Microcuencia Tejar



12. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES GENERALES CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Se detallan a continuación las actividades a realizar por la interventoría definidas en las especificaciones técnicas del proceso del cual se derivó el contrato de interventoría No. CAR-CM-0974-2025.

12.1. OBLIGACIONES GENERALES

OBLIGACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca o maneje por causa o con ocasión de la ejecución del contrato, estipuladas en el formato TIC-MN-04 MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN adoptado mediante resolución 3293 del 15 de octubre de 2019. Podrá consultar en el siguiente link https://www.car.gov.co/vercontenido/2303 Si aplica).	Como interventoría se mantendrá la total reserva y confidencialidad sobre toda la información manejada y conocida para la debida ejecución del contrato.
Cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad).	La interventoría realiza la revisión de los requisitos del sistema HSEQ y le hace envío al contratista de obra de los formatos y lineamientos requeridos por la corporación para el informe HSE
Ejecutar las actividades objeto del proceso contractual, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades, unidades y valores unitarios establecidos en los Pliegos de Condiciones, así como en la propuesta y aceptados por la CAR. (Cuando Aplique)	Se ha dado seguimiento a los entregables de parte del contratista de obra y se han hecho los requerimientos pertinentes y necesarios con el fin de que el contratista desarrolle las debidas subsanaciones.
Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal mínimo requerido por la Corporación y ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la Corporación. Solamente se aceptarán dichas modificaciones por personal de iguales o superiores condiciones de formación académica y experiencia a las ofrecidas en la propuesta. (Cuando Aplique)	La interventoría ha realizado visitas en las zonas de intervención, verificando la ejecución de actividades con base al anexo técnico y que se cumpla con el personal mínimo requerido
Prestar el servicio, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta presentada, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta el supervisor designado por la Corporación.	La interventoría se encargará de que los requerimientos efectuados por la Corporación sean desarrollados a conformidad de acuerdo con la propuesta presentada.
Poner a disposición de la Corporación el personal y equipo para el desarrollo de las actividades, que garantice la óptima calidad del servicio.	La interventoría junto con el personal y equipo de trabajo estará a disposición de la Corporación para el desarrollo de las actividades cumpliendo con una óptima calidad del servicio.
Garantizar el suministro permanente de los materiales, herramientas y equipos necesarios para cumplir la programación propuesta, de tal manera que el proceso no sufra atrasos por este motivo.	La interventoría ha verificado y garantizado el suministro de materiales para la ejecución de actividades en las zonas de intervención
Realizar las actividades propias objeto del contrato, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta presentada y acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta la Supervisión designado por la Corporación.	La interventoría llevara a cabo la ejecución de las actividades del objeto contractual a conformidad con los requerimientos que efectúe la Corporación

Fuente: Consorcio Microcuena Tejar



12.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

OBLIGACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Presentar dentro de los diez (10) días siguientes al inicio del contrato un plan de trabajo detallado (cronograma), que refleje las actividades, fases, productos, tiempos y responsables de su ejecución para dar cumplimiento al objeto del contrato; así como los protocolos de trabajo que se implementarán en virtud de la ejecución del contrato.	Mediante el comunicado CM-0974-2025 – 047, la interventoría ha emitido el plan de trabajo corregido, dando respuesta a las observaciones planteadas por la Supervisión
Entregar toda la información que la Entidad Contratante le requiera y realizar el seguimiento administrativo, jurídico, técnico, financiero y ambiental del contrato resultante de la Licitación Pública cuyo objeto corresponde a Implementar acciones integrales de restauración ecológica en áreas de importancia ambiental en la microcuenca priorizada El Tejar, de acuerdo con las especificaciones señaladas por la Corporación.	A la fecha se ha cumplido con la obligación contractual
Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de carácter técnico a la implementación de acciones para Integrar prácticas sostenibles en agroecosistemas de las áreas de influencia del proyecto, realizadas por el contratista.	Se ha dado seguimiento a la entrega de la documentación técnica por parte del contratista de obra. A la fecha el contratista de obra ha realizado la entrega de la documentación técnica pertinente permitiendo realizar la debida revisión por parte de la interventoría
Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de carácter técnico a la articulación de los procesos sociales con la gestión ambiental del territorio, realizados por el contratista.	Se ha dado seguimiento a la entrega de la documentación que comprende el componente social del proyecto.
Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de carácter técnico, referidas al cumplimiento de normas y especificaciones del contrato y actividades, y de carácter administrativo, relacionadas con el control de uso de recursos humanos, técnicos, presupuestales, tiempos de ejecución, ejerciendo de esta manera la Interventoría técnica, administrativa financiera, jurídica y ambiental, conforme lo plasmado en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Corporación.	Por medio de los comités de seguimiento se ha verificado los avances del contratista de obra en cada una de las actividades programadas
Tener conocimiento completo y detallado del proyecto y vigilar la ejecución del contrato, con el fin de cumplir lo dispuesto en la respectiva minuta y demás especificaciones técnicas previstas para el contrato en mención. De igual manera la Interventoría se encargará de realizar las especificaciones técnicas que resulten de la inclusión de nuevos ítems, de variación a los ya existentes y en general los que requieran dentro de la etapa de ejecución de las actividades. En la práctica es el contratista quien propone las especificaciones, para revisión de la Interventoría y posterior aprobación de la CAR.	<p>Durante el desarrollo del contrato de interventoría a la fecha de corte del presente informe, se ha construido la metodología para la realización del seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista de obra.</p> <p>Adicionalmente, se ha realizado la entrega de reportes de actividades semanales a corte del mes de Octubre de 2025, evidenciando el avance del proyecto.</p>
Cumplir con los requerimientos técnicos señalados en los estudios previos donde se establecen los objetivos, especificaciones técnicas, la metodología, procedimiento y demás aspectos técnicos para el correcto desarrollo de la interventoría.	Se informa que se ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el marco del seguimiento técnico del contrato de obra, incluyendo: la revisión de los documentos contractuales; la verificación del cumplimiento del objeto, cronograma y especificaciones técnicas; la validación de la idoneidad del personal y equipos; así como el control riguroso de aspectos



OBLIGACIÓN	JUSTIFICACIÓN
	ambientales, de seguridad y salud en el trabajo socializaciones, igualmente, se han solicitado semanalmente los cronogramas de actividades de la semana para hacer acompañamiento y validación en cada una de las actividades propuestas por el contratista de obra.
Verificar que las actividades implementadas sean acordes con los lineamientos de las Guías Técnicas para la restauración ecológica de los ecosistemas de Colombia publicadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás documentos técnicos referentes a esta temática.	Por medio de los comités de seguimiento se ha verificado los avances del contratista de obra en cada una de las actividades programadas. Así mismo se verificará cada actividad desarrollada tomando de referencia las Guías Técnicas para la Restauración Ecológica de los Ecosistemas de Colombia, publicadas por el Ministerio de Ambiente, con el fin de que se lleve de manera idónea la restauración del territorio.
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Sistema de Gestión para la ejecución de las actividades contractuales.	Por parte de la interventoría se ha generado visita en las zonas de trabajo evidenciando que se cumpla con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Organizar y poner al servicio del proyecto los recursos humanos y técnicos necesarios para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro del estricto parámetro de calidad y cumplimiento en tiempo y costos.	Asistencia a reuniones propuestas por la CAR de manera presencial y virtual
Revisar y aprobar la programación de actividades y el flujo de caja presentado por el contratista, el cual deberá estar ajustado a los términos y presupuesto previsto en el contrato y remitirlo para conocimiento del supervisor.	Por parte de la interventoría se ha revisado y aprobado la programación de actividades presentada por el contratista de obra, así mismo el seguimiento a cada actividad realizada se ha llevado a cabo con base al flujo de inversión avalado por la interventoría
Verificar que, durante la ejecución del contrato, tanto de interventoría como al cual ejerce la interventoría, se mantenga el personal mínimo requerido presentado en la propuesta y en caso fortuito o de fuerza mayor, autorizar el reemplazo por otro de igual o superior perfil al presentado, previa evaluación de cumplimiento de los requisitos e informar al supervisor, siguiendo lo previsto en las disposiciones que al respecto rigen en la Entidad. El interventor se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado al proyecto siempre que existan causas fundadas para hacerlo.	Se ha realizado la entrega de los documentos de cada uno de los profesionales vinculados al proyecto, en caso de que se realice un cambio se llevara a cabo el debido proceso y se notificara a la Supervisión
Mantener en los sitios de trabajo los profesionales y el personal de apoyo propuesto para las actividades de seguimiento de interventoría de acuerdo con la propuesta económica, debidamente identificados con los logotipos de la entidad acorde con la imagen institucional previa aprobación de la Oficina de Comunicaciones.	Asistencia a reuniones propuestas por la CAR de manera presencial y virtual
Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta tanto el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.	A la fecha del presente informe se están ejecutando actividades de restauración y uso sostenible, en caso de que se implementen trabajos de manera incorrecta la interventoría suspenderá la ejecución de actividades hasta que se desarrolle de manera idónea
Velar porque durante la ejecución de las actividades no se ocasionen daños a terceros y si esto llegare a suceder, informar a la Corporación y al contratista para que se	La interventoría ha realizado visitas a las zonas de trabajo, revisando el avance de obra, verificando que en la ejecución de estas no se generen daños a terceros



OBLIGACIÓN	JUSTIFICACIÓN
tomen las medidas necesarias y evitar el riesgo de futuras reclamaciones ante la Corporación.	
Verificar y autorizar todos los informes y demás soportes necesarios para el trámite de las órdenes de pago del contratista.	El contratista de obra ha realizado la entrega de la cuenta de cobro No 2 del periodo del 01 de mayo de 2025 al 30 de septiembre de 2025
Elaborar las actas mensuales o parciales de recibo contractual, las Actas de fijación de Precios, de Modificación de Cantidades, de Suspensión y/o Reiniciación (cuando haya lugar para aprobación y firma del ordenador del gasto), el Acta de Recibo Final y el acta de liquidación del contrato de obra e interventoría, enviarlas para conocimiento del supervisor. Cuando exista modificación de cantidades, el interventor deberá previamente elaborar un informe técnico detallado que justifique dichas modificaciones, con el objeto de solicitar su autorización y reconocimiento ante la CORPORACIÓN siguiendo lo previsto en las disposiciones que al respecto rigen en la Entidad.	No aplica para el presente mes, toda vez que a la fecha de corte del presente informe no se han generado actas mensuales o parciales de recibo contractual, así mismo no se han presentado modificaciones para ser autorizadas por la Corporación, adicionalmente el acta de recibo final y el acta de liquidación del contrato de obra e interventoría se presentara en la fase de cierre del contrato.
Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, resolviendo aquellas que fueren de su competencia o dando traslado únicamente de las que no le competen, a la CORPORACIÓN, y solucionar conjuntamente con el contratista los problemas que puedan afectar la ejecución contractual.	A la fecha del presente informe se están ejecutando las actividades de restauración y uso sostenible, en caso de que se presenten sugerencias, reclamaciones y consultas por parte del contratista de obra, se trasladaran a la corporación las que le competen
Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones necesarias para el desarrollo de las actividades.	Por parte de la interventoría se han realizado observaciones a la documentación emitida por el contratista de obra
Organizar el archivo propio del contrato, tanto de interventoría como al cual ejerce la interventoría, especialmente en lo relativo a carteras, actas, correspondencia y demás documentos, de tal manera que se pueda verificar en cualquier momento, en el desarrollo de la ejecución del contrato.	La interventoría cuenta con el archivo documental del contrato de obra e interventoría organizado de manera sistemática con el fin de albergar allí la información del contrato de tal manera que se pueda verificar en cualquier momento, en el desarrollo de la ejecución del contrato.
Verificar en todo momento y durante la ejecución de los trabajos la vigencia de todas las garantías que amparan tanto el contrato objeto de interventoría como el de obra.	La interventoría ha remitido a la Corporación las pólizas del contrato de referencia
Emitir concepto a la CORPORACIÓN con un (1) mes de anticipación respecto de la realización de adiciones, prorrogas, modificaciones u otra situación de carácter jurídico y técnico que se presente durante la ejecución del contrato de obra objeto de interventoría. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación jurídica y técnica respectiva. En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato principal, por incumplimiento en la ejecución de la misma dentro del plazo, sin que la Interventoría haya tomado las medidas necesarias para corregir los atrasos o solicitado oportunamente las sanciones del caso o no se haya cumplido el objeto contractual en el tiempo estipulado, la Interventoría permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación y cumplimiento del objeto contractual, sin	Se continua en trámite la adición al contrato de interventoría No CAR-CM-0974-2025



OBLIGACIÓN	JUSTIFICACIÓN
que la CAR deba efectuar erogación alguna por éste concepto.	
Informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento del contratista en relación con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando y emitiendo del concepto del procedimiento a seguir y la tasación de la multa respectiva en caso de que aplique.	Durante el desarrollo del contrato de interventoría a la fecha de corte del presente informe, se ha realizado el seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista de obra
Adelantar todas las actuaciones correspondientes hasta la liquidación definitiva tanto del contrato de obra como el de interventoría.	Se ha estado trabajando de forma continua en el proceso contractual con el fin de llevar a buen puerto las liquidaciones de obra e interventoría.
Constituir a favor de la CORPORACIÓN las garantías estipuladas en el contrato y mantenerlas actualizadas.	La interventoría ha remitido a la Corporación las pólizas del contrato de referencia.
Presentar ante la Supervisión de la CAR los productos de acuerdo con las actividades planteadas, en los plazos establecidos o cada que la Entidad lo solicite.	Se ha realizado la entrega de informes semanales con el fin de reportar las actividades desarrolladas a corte del 31 de octubre de 2025.
Reconocer y aceptar que entre el CONTRATANTE y los dependientes del INTERVENTOR no existe vínculo laboral alguno y, por lo tanto, no surge en cabeza de la CAR, la obligación de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATISTA - INTERVENTOR. Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA - INTERVENTOR son ajenas a las actividades propias de la Corporación, ésta no será solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación o acción del personal del CONTRATISTA - INTERVENTOR que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendrá indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagará el valor de la indemnización a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.	Se deja constancia que la relación que vincula a las partes solo rige exclusivamente por el presente contrato, a lo cual no genera ni podrá interpretarse como generadora de un vínculo laboral entre ellas.
Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato.	Mediante la entrega de las cuentas parciales de interventoría realizará los pagos correspondientes. El contratista de obra ha realizado la entrega de la cuenta de cobro No 2 del periodo del 01 de mayo de 2025 al 30 de septiembre de 2025
Realizar seguimiento al contrato de los requisitos contenidos, en el Documento de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el protocolo de bioseguridad de prevención contra el COVID-19, y los demás planes aplicables al contrato, así como verificar el certificado expedido por el ICA y la idoneidad del vivero forestal que suministrará el material vegetal a utilizar.	Por parte de la interventoría se ha generado visita en las zonas de trabajo evidenciando que se cumpla con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Aportar mensualmente las investigaciones de las causas de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales generadas durante la ejecución del contrato suscrito, así como las medidas correctivas implementadas para velar porque estos eventos no se repitan.	Por parte de la interventoría se ha generado visita en las zonas de trabajo evidenciando que se cumpla con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo



OBLIGACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Identificar y corregir (Controles correctivos y/o preventivos) las situaciones de trabajo que puedan dañar la salud de los trabajadores e impactar negativamente al medio ambiente.	Por parte de la interventoría se ha generado visita en las zonas de trabajo evidenciando que se cumpla con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Mantener la información técnica del proyecto de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.	Se ha mantenido estricta confidencialidad en lo que respecta al desarrollo de los contratos de obra e interventora.
Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.	<p>El 31 de marzo de 2025 se recibe por parte de la interventoría la notificación de la Corporación en la cual se informa sobre la imagen institucional de los contratistas de la CAR.</p> <p>Se ha verificado que el personal de obra este adecuadamente identificado con las piezas graficas autorizadas</p> <p>Por parte de la interventoría se ha dado seguimiento a la estructura y diseño de la valla informativa.</p>

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar



13. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES GENERALES CONTRATISTA DE OBRA

Se presentan a continuación los listados de obligaciones generales y específicas junto con el respectivo seguimiento y control como parte de las obligaciones contractuales de la interventoría.

13.1. OBLIGACIONES GENERALES

OBLIGACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca o maneje por causa o con ocasión de la ejecución del contrato, estipuladas en el formato TIC-MN-04 MANUAL DE POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN adoptado mediante resolución 3293 del 15 de octubre de 2019. Podrá consultar en el siguiente link https://www.car.gov.co/vercontenido/2303 Si aplica).	Como interventoría se velará que el contratista de obra mantenga la total reserva y confidencialidad sobre toda la información manejada y conocida para la debida ejecución del contrato.
El contratista debe cumplir con todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad).	La interventoría ha realizado visitas verificando los requisitos exigidos en el sistema HSEQ
Ejecutar las actividades objeto del proceso contractual, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades, unidades y valores unitarios establecidos en los Pliegos de Condiciones, así como en la propuesta y aceptados por la CAR. (Cuando Aplique)	Se ha iniciado con las intervenciones en los predios vinculados al proyecto, a lo cual la interventoría ha verificado que estas se ejecuten con base a las especificaciones técnicas
Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal mínimo requerido por la Corporación y ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la Corporación e interventoría. Solamente se aceptarán dichas modificaciones por personal de iguales o superiores condiciones de formación académica y experiencia a las ofrecidas en la propuesta. (Cuando Aplique)	La interventoría mediante el comunicado CAR-CM-0974-2025-259 ha avalado el cambio de los profesionales en el cargo profesional social I y profesional social II
Prestar el servicio, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta presentada, acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta el supervisor designado por la Corporación.	La interventoría verificara que el contratista cumpla con los requerimientos efectuados por la Corporación sean desarrollados a conformidad de acuerdo con la propuesta presentada.
Poner a disposición de la Corporación el personal y equipo para el desarrollo de las actividades, que garantice la óptima calidad del servicio.	La interventoría dará seguimiento al personal y equipo de trabajo del contratista para que este se encuentre a disposición de la Corporación para el desarrollo de las actividades cumpliendo con una óptima calidad del servicio.
Garantizar el suministro permanente de los materiales, herramientas y equipos necesarios para cumplir la programación propuesta, de tal manera que el proceso no sufra atrasos por este motivo.	En las visitas a campo realizadas por la interventoría se ha verificado y garantizado el suministro de materiales en la ejecución de actividades en las zonas de intervención
Realizar las actividades propias objeto del contrato, de conformidad con los requerimientos que le efectúe la Corporación y de acuerdo con la propuesta presentada y acatando las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato imparta la Interventoría designado por la Corporación.	La interventoría realizara el seguimiento y control de la ejecución de actividades del objeto contractual de obra a conformidad con los requerimientos que efectué la Corporación



OBLIGACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Será de cargo del contratista la remuneración, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su personal a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, estar al día en sus pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato. (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena).	La interventoría verificará que el contratista de obra realice los correspondientes pagos prestacionales periódicamente como lo indica la y será objeto de revisión en los informes y en las cuentas
Garantizar la dotación permanente de elementos de protección para todo el personal que lo requiera según la Ley. (Cuando Aplique)	Se ha verificado que se garantice la dotación de elementos de protección al personal de obra en la ejecución de actividades.
Permitir el acceso al área objeto del contrato del personal vinculado a la Interventoría, así como de funcionarios de la CAR o de entidades de carácter municipal, departamental o nacional que tengan vínculos con el proyecto.	La interventoría se encargará de garantizar que se facilite el acceso al personal de la CAR y a las demás entidades vinculadas al proyecto.
Mantener comunicación directa y constante con la Interventoría, con el fin de garantizar la acción oportuna ante imprevistos y la atención a las inquietudes y quejas que se susciten con relación a la ejecución del contrato.	La interventoría se asegurará que el contratista mantenga los canales de comunicación abiertos y hasta el momento del presente informe se ha realizado como se estipula.
Informar inmediatamente las situaciones que requieran la atención de la Interventoría o de la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de tomar las medidas correctivas oportunamente.	La interventoría está presta a atender e informar a la Corporación cualquier situación que requiera atención de la interventoría o la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Cuidar de no interferir las zonas, que no estén incluidas dentro de las áreas objeto del Contrato.	La interventoría velará por que no se realicen intervenciones fuera del área objeto de intervención ni sin la debida aprobación.
Proponer alternativas de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar con la Interventoría la aplicación cuando sea del caso.	La interventoría ha informado al contratista de obra que, en caso de requerirse, se informe oportunamente, para dar pronta solución.
Al finalizar el contrato, los contratistas deberán anexar al acta de liquidación, los PAZ Y SALVO por concepto de salarios del personal con visto bueno de la Interventoría.	Como interventoría se ha solicitado al contratista desde el primer comunicado los paz y salvos de los pagos al personal para que estos se anexasen en el acta de liquidación
Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.	La interventoría solicitará al contratista la documentación pertinente para el cumplimiento del contrato.

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

13.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

OBLIGACIÓN	SOPORTE
Presentar una vez suscrita el acta de inicio el plan de trabajo junto con el cronograma de actividades, el plan de contingencia ambiental y el plan de gestión social acorde a las necesidades del proyecto, para la aprobación y verificación por parte de la Interventoría.	La interventoría ha avalado el plan de trabajo del contratista de obra junto con el cronograma de actividades
Adelantar y ejecutar cada una de las actividades y acciones descritas en el Anexo denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS	A través del cronograma de actividades y el flujo de inversión presentados por el contratista de obra, se ha realizado el seguimiento correspondiente a la ejecución de cada una de las actividades planificadas.



OBLIGACIÓN	SOPORTE
Implementar acciones de restauración de los ecosistemas altoandinos.	La interventoría en las visitas de campo ha verificado la ejecución de actividades correspondientes a la restauración de los ecosistemas.
Integrar prácticas sostenibles en los agroecosistemas de la microcuenca El Tejar	La interventoría ha verificado la ejecución de las actividades de uso sostenible por parte del contratista de obra en los predios vinculados al proyecto
Articular los procesos sociales con la gestión ambiental del territorio.	Se han realizado diferentes jornadas pedagógicas permitiendo articular procesos sociales con la gestión ambiental del territorio vinculado al objetivo tres del proyecto
Cambiar o reemplazar los insumos y materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, atendiendo el requerimiento que para el efecto realice la Interventoría del contrato.	La interventoría ha solicitado el cambio de materiales que no han cumplido con las especificaciones técnicas
Garantizar durante toda la ejecución del contrato que el vivero que proveerá el material vegetal a establecer en las zonas objeto de intervención, cuente con la debida Certificación o resolución expedida por el ICA, conforme a lo establecido en la Resolución ICA 2457 de 2010. Sin embargo, en el evento en el cual en el área de influencia se encuentren viveros comunitarios o municipales que cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la CAR, el contratista podrá adquirir especies de estos viveros, sin superar el 30% del total de individuos arbóreos. Deberá presentar certificado de sanidad del material del vivero, origen de las semillas y también el uso de micorrizas durante la etapa de siembra.	La interventoría verifico que los viveros que suministran el material vegetal para las implementaciones cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas.
Garantizar el adecuado manejo y disposición final de los residuos generados en campo durante la ejecución de actividades, tales como empaques de insumos, alambre residual, bolsas, entre otros.	Por parte de la interventoría se ha verificado la adecuada disposición de residuos.
Atender las visitas programadas por la Interventoría del contrato al (los) vivero(s) ofertado(s), en aras de verificar la disponibilidad de los mismos y la calidad del material vegetal.	Se realizó acompañamiento por parte de la interventoría y Supervisión en la visita de los viveros donde se verifico que el material vegetal cumpla con las especificaciones técnicas.
Realizar el mantenimiento, monitoreo, seguimiento y evaluación a las estrategias y acciones implementadas, de acuerdo con las actividades y acciones descritas en el Anexo denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS	La interventoría ha verificado que se dé cumplimiento a las especificaciones técnicas en el desarrollo de las actividades.
Presentar para aprobación de la Interventoría informes mensuales de ejecución del contrato en los cuales se discriminen y detallen las diferentes actividades desarrolladas, los soportes documentales, registros fotográficos y videos de sobrevuelo.	Se han solicitado por parte de la interventoría la entrega del informe de actividades mensuales al contratista de obra
Tener en cuenta los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación (NTC GP 10000).	La interventoría se acoge a la normativa NTC GP 10000
Remitir para revisión y aprobación de la CAR toda la cartografía generada durante la ejecución del contrato en formato shapefile y/o en Geodatabase junto con los metadatos correspondientes.	La interventoría estará atenta a la solicitud y revisión de la cartografía entregada por el contratista de obra.



OBLIGACIÓN	SOPORTE
Contar con los debidos protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo producido por virus y enfermedades que estipule el gobierno central y la CAR.	La interventoría garantizará que se cuenten con todos los protocolos de bioseguridad y que se implementen según el SG- SST
Salvaguardar todos los bienes de la Corporación que se le asigne. En caso de pérdida o daño por mal manejo o descuido, deberá responder por el valor total del bien garantizando las especificaciones técnicas de este.	La interventoría dará seguimiento continuo a la actividad y reportará las acciones pertinentes en caso de que se presente alguna novedad relacionada con los bienes de la Corporación.
Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones del pliego de condiciones, la oferta presentada, de la Ley y de la naturaleza del Contrato.	La interventoría estará presta a cualquier disposición que la corporación considere pertinente.



14. RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista de obra implementar una ampliación de los frentes de trabajo, con el propósito de optimizar el rendimiento de las actividades ejecutadas y mitigar los atrasos evidenciados en el cronograma del proyecto.

Esta medida permitirá avanzar de manera simultánea en diferentes sectores de intervención, mejorar la eficiencia en la ejecución y garantizar el cumplimiento oportuno de los plazos contractuales establecidos. Adicionalmente, se sugiere realizar un ajuste al plan de trabajo y a la programación de recursos humanos y técnicos, asegurando la disponibilidad del personal, materiales y equipos necesarios para sostener el incremento de los frentes de trabajo.

- Se recomienda al contratista llevar un control adecuado en la adquisición del material vegetal destinado a las actividades de restauración y uso sostenible, verificando que cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas, con el fin de que lleve a cabo de manera idónea las implementaciones.



15. CONCLUSIONES

15.1. CONCLUSIONES TÉCNICAS

- Para el presente periodo se evidencia que el contratista de obra presenta un atraso del 17.89% frente a un avance programado del 36.66% y un avance ejecutado del 18.78%, esto relacionado a la no ejecución de las actividades establecidas en el cronograma de obra.
- Se ha llevado el seguimiento por parte de la interventoría al avance programado contra el ejecutado en referencia a los capítulos establecidos en la oferta económica, a lo cual se evidencia un atraso del 17.75% para las actividades de fortalecimiento territorial, un atraso del 19.26% para actividades de restauración ecológica y un atraso del 19.70% para actividades de uso sostenible.

ÍTEM	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%AVANCE CAP	%AVANCE GEN
CAPITULO 1	GESTIÓN INTEGRAL	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
CAPITULO 2	GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TERRITORIAL	31,33%	13,58%	-17,75%	-0,50%
CAPITULO 3	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	29,79%	10,53%	-19,26%	-12,53%
CAPITULO 4	USO SOSTENIBLE	38,44%	18,74%	-19,70%	-4,86%
TOTAL, AVANCE (%)					-17,89%

- Las actividades desarrolladas en los predios vinculados reflejan el cumplimiento de las especificaciones técnicas y metodológicas definidas en el contrato, garantizando la adecuada implementación de las acciones de conservación y rehabilitación ecológica como de prácticas sostenibles.
- La interventoría ha mantenido la verificación constante del cumplimiento de las normas de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental, garantizando la ejecución segura y responsable de las actividades en campo.

15.2. CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS

- Se ha mantenido informada a la Corporación sobre el estado del proyecto a través de las citaciones a comités de seguimiento
- Se desarrollaron múltiples comités de seguimiento y coordinación, en los cuales se abordaron los avances técnicos, administrativos, financieros y sociales, evidenciando una comunicación permanente entre la CAR, la interventoría y el contratista de obra.
- Se han dejado abiertos los canales de comunicación oficial para lo que se considere técnicamente pertinente para la Corporación y para el contratista de obra con el fin de atender solicitudes y requerimientos de las partes.



15.3. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

- Las cuentas de cobro de interventoría se han ido generando de acuerdo con los informes de actividades presentados por la interventoría, por lo tanto se han presentado ocho cuentas de las cuales han sido aprobadas cinco cuentas de cobro por parte de la Corporación, dos continúan en trámite y se ha radicado la presente cuenta correspondiente al mes de octubre, lo que indica una correcta gestión y cumplimiento con los plazos establecidos.
- Se ha realizado el trámite por parte del contratista de obra de tres cuentas de cobro, correspondiente a las actividades ejecutadas, a lo cual se ha aprobado la cuenta No 1 por parte de la Corporación, se continua en trámite la cuenta No 2 y está en revisión la cuenta No 3 correspondiente a las actividades ejecutadas en el mes de octubre

15.4. CONCLUSIONES JURÍDICAS

- Se continua el trámite de la adición al contrato de interventoría No CAR-CM-1174-2025 por parte de la supervisión por un valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$COP 99.266.350,00)

15.5. CONCLUSIONES SOCIALES

- Por medio de la jornada intergeneracional permitió la interacción de niños, jóvenes y adultos, fomentando la comunicación y el aprendizaje conjunto, lo cual contribuye a la cohesión social y a la construcción colectiva de la visión del territorio.
- Las metodologías lúdicas, como el uso de stickers, dinámicas grupales y ejercicios prácticos de fotografía, facilitaron el aprendizaje activo y la apropiación de conceptos técnicos y ambientales de manera accesible y atractiva para la comunidad.
- Las actividades permitieron reflexionar sobre la importancia de capturar, a través de la imagen, la esencia del entorno natural y humano, contribuyendo a la sensibilización ambiental desde una perspectiva creativa.
- La disposición y el entusiasmo de la comunidad reflejan una apropiación positiva del proceso, evidenciando el impacto social de las estrategias implementadas para fortalecer el vínculo entre los habitantes y la microcuenca.



Juan Carlos Aragón Pinzón
CC. 80.021.002 de Almeida Boyacá
Representante Legal
Consortio Microcuenca Tejar