


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| <div><div>CONSORCIO MICROCUENCA<br/>TEJAR<br/>Nit. 901.912.669-9</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>República de Colombia<br/>Departamento de Cundinamarca<br/>Consorcio Microcuenca Tejar<br/>Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR<br/>Dirección de Recursos Naturales</div> | <div><div>CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL<br/>DE CUNDINAMARCA</div></div> |                               |        |
| REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANA N° 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |        |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA <div>CAR-CM-0974-2025</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |        |
| Semanal No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30                                                                                                                                                                                            | De: 29 Septiembre 2025                                                                                                                                    |                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               | A: 5 Octubre 2025                                                                                                                                         |                               |        |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |        |
| REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |        |
| DESCRIPCIÓN CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |        |
| Contratista de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                               |        |
| Contrato No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAR - LP- 0975-2025                                                                                                                                                                           | Fecha de iniciación:                                                                                                                                      | lunes, 17 de marzo de 2025    |        |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$3.723.759.112,00                                                                                                                                                                            | Fecha de Terminación                                                                                                                                      | jueves, 16 de abril de 2026   |        |
| Adición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0,00                                                                                                                                                                                        | Plazo Total (En días)                                                                                                                                     | 395,00                        |        |
| Valor total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$3.723.759.112,00                                                                                                                                                                            | Días Transcurridos                                                                                                                                        | 202,00                        | 51,14% |
| Plazo total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Trece (13) Meses                                                                                                                                                                              | Días Faltantes Terminación                                                                                                                                | 193,00                        | 48,86% |
| Interventor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                               |        |
| Contrato No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAR - CM - 0974 - 2025                                                                                                                                                                        | Fecha de iniciación:                                                                                                                                      | miércoles, 5 de marzo de 2025 |        |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$398.949.600,00                                                                                                                                                                              | Fecha de Terminación                                                                                                                                      | sábado, 4 de abril de 2026    |        |
| Adición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$0,00                                                                                                                                                                                        | Plazo Total (En días)                                                                                                                                     | 395                           |        |
| Valor total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$398.949.600,00                                                                                                                                                                              | Días Transcurridos                                                                                                                                        | 214,00                        | 54,18% |
| Plazo total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Trece (13) Meses                                                                                                                                                                              | Días Faltantes Terminación                                                                                                                                | 181,00                        | 45,82% |
| ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |        |
| CONTROL DE CORRESPONDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |        |
| Correspondencia enviada: Durante el periodo de referencia, se generó la siguiente correspondencia enviada a cada una de las partes interesadas, referidas a continuación:<br><br>224. Solicitud Adición CTO 0974 2025 - Supervisión<br>225. Reporte Actividades Semana 22 Sep - 28 Sep 2025 - Supervisión<br>226. Citación Comité Cobros - Contratista<br>227. Entrega Acta Comité y Compromisos - Contratista<br>228. Solicitud Aplicación Formato Inspección Ambiental - Contratista<br>229. Entrega Acta Visita Campo - Contratista<br>230. Entrega Acta Parcial e Informe Interventoría No.7- Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |        |
| Correspondencia recibida: Durante el periodo de referencia, se ha recibido la siguiente correspondencia oficial.<br><br>No se recibió correspondencia en la presente semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |        |
| COMITES DE SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |        |
| La jornada inició con la socialización del proyecto ante los representantes del Fondo de Adaptación, presentando sus lineamientos, objetivos y delimitación de la zona de intervención. Se verificó la instalación de la valla informativa y se realizaron visitas a predios priorizados. En el predio del señor Horacio Galeano y la señora Diana Valverde se constató el desarrollo de prácticas agrícolas limpias y el avance del sistema silvopastoril, implementándose cercados, refugios de fauna y una siembra simbólica de árboles. En el predio La Cordobeza, de la señora Susana Quevedo, se verificó la implementación de cercas vivas, bebederos y franjas silvopastoriles, destacándose el manejo sostenible y la participación comunitaria. Durante el comité en campo se revisaron avances técnicos, cronogramas y acuerdos socioambientales, identificándose 16 predios en proceso de cuantificación. La interventoría emitió observaciones para fortalecer la gestión de recursos y optimizar tiempos de ejecución. Finalmente, se resaltó la relevancia de los planes de vida de los propietarios y se acordó consolidar la información de hectáreas implementadas para presentarla en el próximo comité. |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                               |        |
| COMPROMISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | RESPONSABLE                                                                                                                                               |                               |        |
| Envío matriz consolidada con áreas de intervención concertadas, 02 de octubre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | Contratista de obra                                                                                                                                       |                               |        |
| Envío acta parcial de obra, 03 de octubre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               | Contratista de obra                                                                                                                                       |                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                               |        |



República de Colombia  
Departamento de Cundinamarca  
Consortio Microcuenca Tejar  
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR  
Dirección de Recursos Naturales



## REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANA Nº 30

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CAR-CM-0974-2025

Semanal No.

---

30

De

---

29

Septiembre

202

A:

Octubre

2025

DD

MES

AN

MES

AÑO

## OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)

## COMITES DE SEGUIMIENTO


Durante la reunión de retroalimentación se abordaron los tres objetivos del proyecto de manera técnica y secuencial.

En el Objetivo 1, la CAR reiteró la necesidad de fortalecer las acciones de restauración y enriquecimiento, realizar la caracterización del subpáramo y planificar una salida técnica conjunta para dicho fin. Se evidenció la siembra de robles y se recomendó revisar su ubicación paisajística y suspender nuevas compras. Asimismo, se sugirió instalar tutores al momento de la siembra, reducir el uso del hidrolretenedor y mezclar adecuadamente los insumos para emular la estratificación del suelo, evitando el contacto directo del abono con las raíces. Se insistió en atender zonas hídricas, reforzar la planeación frente a la temporada de lluvias y considerar los patrones estructurales de la microcuenca en los diseños florísticos. Se recomendó incluir especies pioneras en bordes de caminos y fortalecer el registro de visitas y soportes técnicos. Se informó la existencia de 18 predios priorizados con algunos casos de resistencia a la concertación, por lo que se acordó continuar con visitas individualizadas.

En el Objetivo 2, la CAR reconoció el avance del componente social e instó a fortalecer el técnico, particularmente en la implementación de abonos verdes y coberturas, con una meta de 31 hectáreas. Se recomendó revisar las especies arbóreas priorizando árboles robustos, definir metodologías para el uso de abonos verdes y mulching, e integrar las prácticas al presupuesto contractual. Se resaltó la importancia de articular la oferta institucional con las solicitudes comunitarias respecto a especies frutales como el agraz, siempre que exista equivalencia económica y disponibilidad de material vegetal. La interventoría solicitó al contratista sustentar la metodología de implementación y realizar acercamientos comunitarios para garantizar la ejecución de coberturas y abonos verdes.

En el Objetivo 3, se reconoció la generación de espacios de diálogo y confianza con la comunidad, destacando la articulación entre actores. Se recomendó fortalecer la coherencia entre los criterios técnicos y comunitarios, así como justificar desde lo técnico las acciones concertadas. En el predio del señor Horacio se observó la fragmentación del aljibe por el acceso a maquinaria, sugiriendo planificar intervenciones con acompañamiento de profesionales biólogo y restaurador para garantizar sostenibilidad. Finalmente, se acordó realizar una salida conjunta entre la CAR, la interventoría y el contratista para revisar en campo las implementaciones y definir acciones técnicas correctivas.

| COMPROMISOS                                  | RESPONSABLE                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Visita a campo                               | CAR-Obra-Interventoría 02 Oct. 2025<br>8:30 a.m. Parque de Chocontá |
| Reunión revisión propuesta intergeneracional | CAR-Obra-Interventoría 01 Oct. 2025<br>4:00 p.m.                    |



## SEGUIMIENTO ACTIVIDADES TECNICAS

Se ha realizado revisión del avance de actividades en los predios El Porvenir, donde se evidencio la instalación y adecuación de postes de madera de cercado para sistema silvopastoril y en el área establecida para restauración, así mismo se evidencio la instalación del alambre de púas para el cerramiento de la zona de restauración

A la fecha se están realizando intervenciones en los siguientes predios:

| NÚM | OBJETIVO | Nombre del predio | PROPIETARIO                                  | Vereda           | COORDENADAS                 |
|-----|----------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 7   | 1        | EL SALVIO         | Camila Ibarnegaray                           | RETIRO DE INDIOS | 5°09'14.1" N, 73°38'48.7" W |
| 8   | 1        | LA CORDOBESA      | Susana Quevedo                               | RETIRO DE INDIOS | 5°09'01.7" N, 73°38'51.1" W |
| 9   | 1 y 2    | EL PORVENIR       | Diana Patricia Valverde<br>(Horacio Galeano) | RETIRO DE INDIOS | 5°09'07.8" N, 73°38'45.2" W |



CONSORCIO MICROCUENCA  
TEJAR  
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia  
Departamento de Cundinamarca  
Consorcio Microcuenca Tejar  
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR  
Dirección de Recursos Naturales



### REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANA N° 30

#### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CAR-CM-0974-2025

Semanal No.

30

De:

29

Septiembre

2025

DD

MES

AÑO

A:

5

Octubre

2025

DD

MES

AÑO

#### OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)



#### SEGUIMIENTO AL AVANCE FINANCIERO


En atención a la solicitud de la Dirección de Recursos Naturales (DRN - CAR) se presentó por parte del contratista de obra el cronograma de actividades para el periodo 2025/2026, el cual por parte de la interventoría se debe dar seguimiento

##### AVANCE FINANCIERO :

|                       | DATOS FINANCIEROS   | %       |
|-----------------------|---------------------|---------|
| PRESUPUESTO           | \$ 3.723.759.112,00 | 100,00% |
| PRESUPUESTO EJECUTADO | \$ 254.452.332,66   | 6,83%   |
| SALDO POR EJECUTAR    | \$ 3.469.306.779,34 | 93,17%  |
| PAGADO ACUMULADO      | \$ 259.546.010,00   | 6,97%   |
| POR PAGAR             | \$ 3.464.213.102,00 | 93,03%  |

##### AVANCE FISICO :

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| PROGRAMADO                               | 11,56% |
| EJECUTADO                                | 9,05%  |
| AVANCE/ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA | -2,51% |



ING. JUAN CARLOS ARAÚZ PINZÓN  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR