



Cajicá, 27 de octubre de 2025

CAR-CM-0974-2025 - 263

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR

SEBASTIÁN SALDARRIAGA RIVERA

Supervisión

Email: sau@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTÁ)”

ASUNTO: Entrega Reporte Actividades Contrato de Obra CAR-LP-0975 – 2025 y Solicitud

Estimados Señores:

Cordial Saludo;

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables se remite el reporte de actividades correspondiente al periodo del 20 de octubre de 2025 al 26 de octubre de 2025.

Adicionalmente se presenta el porcentaje programado contra el ejecutado en referencia a los capítulos establecidos en la oferta económica. Esto con base al cronograma de obra avalado por la interventoría mediante el comunicado CAR-CM-0974-2025 – 032 del 23 de abril de 2025.

Tabla 1 Avance Según Programación

ÍTEM	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%AVANCE CAP	%AVANCE GEN
CAPITULO 1	GESTIÓN INTEGRAL	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
CAPITULO 2	GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TERRITORIAL	31,33%	11,38%	-19,95%	-0,60%
CAPITULO 3	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	25,93%	3,50%	-22,43%	-14,59%
CAPITULO 4	USO SOSTENIBLE	28,27%	9,72%	-18,55%	-4,58%
TOTAL, AVANCE (%)					-19,77%

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar

Tabla 2 Avance Financiero

AVANCE FINANCIERO:		
	DATOS FINANCIEROS	%
PRESUPUESTO	\$ 3.723.759.112,00	100,00%
PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 442.251.174,75	11,88%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 3.281.507.937,25	88,12%
PAGADO EN ACTA No.1	\$ 259.660.203,00	6,97%
PAGADO EN ACTA No.2	\$ 153.626.882,00	4,13%
PAGADO ACUMULADO	\$ 413.287.085,00	11,10%
POR PAGAR	\$ 3.310.472.027,00	88,90%

Fuente: Consorcio Microcuenca Tejar



CONSORCIO
MICROCUEENCA
TEJAR

Nit. 901.912.669-9

Solicitud

Se solicita a la Corporación indicar las acciones pertinentes a seguir, toda vez que, a la fecha, se registra un atraso del 19.77% en la ejecución del contrato de obra.

Se anexa:

1. **Reporte de actividades:** Correspondiente al periodo del 20 de octubre de 2025 al 26 de octubre de 2025 en cuatro (4) folios
2. **Registro fotográfico:** Correspondiente al periodo del 20 de octubre de 2025 al 26 de octubre de 2025 en carpeta comprimida

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico consorciomicrocuencatejar@gmail.com

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Aragón Pinzón
R.L. Consorcio Microcuenca Tejar
CC. Luisa Fernanda Vargas Hernández
Apoyo a Supervisión
Email: lvargash@car.gov.co



Consorcio Microcuena Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com>

CAR-CM-0974-2025 - 263. Reporte Actividades Semana 20 Oct - 26 Oct 2025 y Solicitud - Supervisión

1 mensaje

Consorcio Microcuena Tejar <consorciomicrocuencatejar@gmail.com>
Para: sau@car.gov.co
CC: Luisa Fernanda del Socorro Vargas Hernandez <lvargash@car.gov.co>

27 de octubre de 2025, 2:23 p.m.

Cajicá, 27 de octubre de 2025

CAR-CM-0974-2025 - 263

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR

SEBASTIÁN SALDARRIAGA RIVERA

Supervisión

Email: sau@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. CAR – CM – 0974 - 2025

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTÁ)”

ASUNTO: Entrega Reporte Actividades Contrato de Obra CAR-LP-0975 – 2025 y Solicitud

Estimados Señores:

Cordial Saludo;

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables se remite el reporte de actividades correspondiente al periodo del 20 de octubre de 2025 al 26 de octubre de 2025.

Adicionalmente se presenta el porcentaje programado contra el ejecutado en referencia a los capítulos establecidos en la oferta económica. Esto con base al cronograma de obra avalado por la interventoría mediante el comunicado CAR-CM-0974-2025 – 032 del 23 de abril de 2025.

-SE ANEXA OFICIO COMPLETO-

3 archivos adjuntos



263. Reporte Actividades Semana 20 Oct - 26 Oct 2025 y Solicitud - Supervisión.pdf
257K



33. Informe Semana 33.pdf
700K



24. Registro Fotográfico Semana 33.rar
21558K