

Fecha 2020-07-27 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1646-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Nelsy Yolanda Vargas Pedraza - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.35%
% EJECUTADO	1.57%
% VARIACIÓN	-0.78%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PUENTES NORTE 2025	Contratista	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1646-2019	Contrato No.	IDU-1649-2019
Valor Inicial	\$ 36.860.405.793,00	Valor Inicial	\$ 3.025.690.048,00
Total Contrato	\$ 36.860.405.793,00	Total Contrato	\$ 3.025.690.048,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	630 días	Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	630 días	Plazo Actualizado	630 días
Fecha de Iniciación	2020-02-04	Fecha de Iniciación	2020-02-04
Fecha de Terminación Actual	2022-01-20	Fecha de Terminación Actual	2022-01-20
No. Empleos generados	28	No. Empleos generados	20

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	48,00	32,00	\$ 557.482.235,00	\$ 217.040.849,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
TOPOGRAFIA	100.0	50.0	-50.0
DISEÑO GEOMETRICO	2.0	31.0	29.0
URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO.	0.0	9.0	9.0
GEOTECNIA	84.0	23.0	-61.0
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	38.0	16.0	-22.0
ESTUDIOS AMBIENTALES -SST- FORESTAL	68.0	46.0	-22.0

PAVIMENTOS	41.0	26.0	-15.0
Plan de Gestión Social	33.0	33.0	0.0
Transito y transporte	78.0	32.0	-46.0
Diseño de redes de acueducto	34.0	11.0	-23.0
Redes etb, epm, condensa , Gas natural y telecom	62.0	66.0	4.0
Aprobaciones de terceros y armonización	0.0	0.0	0.0
Presupuesto y programación	8.0	10.0	2.0