

BALANCE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCIÓN CAR

CONSIDERACIONES GENERALES

El proyecto con radicado No. 2024050100018 denominado “**MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCIÓN CAR**”, fue registrado en el BPPI-CAR el 14 de agosto de 2024, por valor de **SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE** (\$68.758.396.378).

El 25 de agosto de 2024, se actualizó en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, el proyecto “**MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCIÓN CAR**”, se actualizó principalmente en: reducción del valor del proyecto, por la no ejecución de recursos en las actividades de Producto Servicio de restauración de ecosistemas, en la actividad Operación y mantenimiento de la maquinaria por valor **DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO M/CTE** (\$19,801,607,878).

De esta manera, el valor del proyecto actualizado el 25 de agosto de 2024, descendió a la suma de **CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTO SEIS MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE** (\$47.738.506.026).

En la solicitud de ajuste del 11 de septiembre de 2024 se requirió reducir el valor a **MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE** (\$1.695.400.790) esto debido a un ajuste en la ejecución de la actividad “Operación y mantenimiento de la maquinaria”, teniendo en cuenta que se requieren repuestos para la maquinaria de la corporación en la vigencia 2024 por valor de **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE** (\$298.885.651), por otra parte, se determinó reducir la ejecución en la vigencia 2025, teniendo en cuenta que no se contratara interventoría para esa actividad por valor de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE** (\$199.428.644).

De esta manera, el valor del proyecto actualizado el 11 de septiembre de 2024, descendió a la suma de: **CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE** (\$46.043.105.236).

En la solicitud del 29 de octubre de 2024 se requirió hacer un ajuste para la adición del contrato de interventoría vigente del año 2021, el cual realiza la supervisión a las actividades que desarrolla el contrato de mantenimiento y operación de la maquinaria de la corporación también vigente de 2021, el cual, requiere aumentar en \$351.112.974 debido a que es necesario una adición en tiempo de ejecución de 1.5 meses de la interventoría a la supervisión de la ejecución de las actividades de la operación y mantenimiento de la maquinaria como ya se había mencionado.

De esta manera, el valor del proyecto actualizado el 29 de octubre de 2024, ascendió a la suma de: **CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE** (\$46.394.218.210).

En la solicitud del 6 de diciembre de 2024 se requirió actualizar el proyecto para adicionar recursos a la actividad “Suministro de herramientas y elementos para el mantenimiento de los parques”, el cual está por valor de \$989.978.769 para la vigencia 2024, dicha actividad se ejecutará en la vigencia 2025 por valor de \$3.055.714.752.

De esta manera, el valor del proyecto actualizado el 6 de diciembre de 2024, ascendió a la suma de: **CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE** (\$48.459.935.952).

El 16 de diciembre de 2024, se actualizó en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, se actualizó principalmente en: adicionar recursos a la actividad “Suministro de herramientas y elementos para el mantenimiento de los parques”, por un ajuste al presupuesto se requiere adicionar \$1.333.704. Por otra parte, se requirió adicionar recursos a la actividad “Operación y mantenimiento de la maquinaria” para la adición de recursos a la interventoría por 15 días adicionales, por un valor de \$107.407.897, quedando como valor total del proyecto por: **CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES**

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$48.568.677.553)

El 18 de junio de 2025, se actualizó en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, se actualizó principalmente en: adicionar recursos a la actividad **“Mejorar los ecosistemas de los parques CAR”**, se requirió adicionar \$3.511.611.935.

En la actividad “Operación y mantenimiento de la maquinaria” se requirió adicionar \$2.958.286.982. Así mismo en la actividad “Suministro de combustible para la maquinaria”, se requirió adicionar \$303.756.004 en la actividad “Mantenimiento y operación de las estaciones de bombeo” se requirió adicionar \$3.138.122.142. quedando como valor total del proyecto por: **CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS M/CTE (\$58.480.454.616,00)**

El 14 de agosto de 2025, se actualizó en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, se actualizó principalmente en adicionar recursos a la actividad Mantenimiento y operación de las estaciones de bombeo quedando como valor total del proyecto por **CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$58.945.009.229).**

El 10 de octubre de 2025, se actualizó en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, se actualizó principalmente en adición de dos actividades: “Servicios especializados para la atención de emergencias en los parques” por un valor de \$ 1.000.000.000, “Suministro y ensamble de tecnología sostenible para implantación de embarcaderos en los parques” por un valor de \$ 725.960.771.000. Quedando un valor total del proyecto de **SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 60.670.970.000)**

El 10 de enero de 2026, se actualizo en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. Se actualizo principalmente en: Disminución del valor del proyecto,(acuerdo 27/ Reestructuración) en \$ - 12.552.937.825, inclusión de dos nuevas actividades PAC: 06.7.2 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución de actividades de proyecto asociadas a la Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental y 03.7.1 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución del proyecto asociadas a la Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental,

inclusión de actividad BPPI: Mantenimiento y operación de la infraestructura de los parques y adición de recursos a las actividades BPPI: Mantenimiento y operación de la infraestructura de los parques por valor de \$ 223.416.325 y Mantenimiento y operación de las estaciones de bombeo por valor de \$ 442.891.400. Quedando un valor total del proyecto de **CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$48.784.339.900)**

El día 04 de febrero de 2026 se realizó la actualización en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. La actualización consistió principalmente en la adición del valor del proyecto, de acuerdo con la última revisión efectuada. En este sentido, se incorporaron recursos a la actividad BPPI denominada “Operación y mantenimiento de la maquinaria”, por valor de **OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$8.554.219.085)** frente a la última actualización.

Como resultado, el monto total ajustado del proyecto asciende a **CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$57.338.558.985).**

La ejecución que se ha presentado en cada uno de los productos y actividades derivadas es la siguiente:

Producto: Infraestructura ecoturística mejorada

Actividad: Mejorar los ecosistemas de los parques de la CAR.

Esta actividad se está desarrollando a través del contrato No. 1330-2025 que tiene por objeto la “Prestación de servicios para adelantar labores de ornato, mantenimiento y embellecimiento de los parques ecoturísticos de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, para el año 2025”.

Este contrato fue adjudicado el 20 de diciembre de 2024 con la empresa ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE S.A.S., siendo suscrito entre las partes el día 13 de febrero de 2025. Posteriormente, se suscribió el acta de inicio con fecha 10 de marzo de 2025, estableciéndose como fecha estimada de terminación el día 9 de noviembre de 2025, con una duración total de ocho (8) meses.

El valor total del contrato asciende a la suma de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE** (\$4.444.247.296,00), valor que incluye todos los costos directos, indirectos, el AIU y los impuestos aplicables. A la fecha, se han desarrollado las siguientes actividades principales:

- Poda general en los parques Puente Sopo, Rio Neusa, Embalse del Neusa, Embalse del Hato y Juan Pablo II: Esta actividad comprende la poda de césped y arbustos, ejecutada de mensualmente y programada en todas las zonas verdes de los parques. Su objetivo principal es mejorar la apariencia estética general del entorno, controlar el crecimiento excesivo del material vegetal, y prevenir la proliferación de plagas y enfermedades fitosanitarias. La poda oportuna permite mantener un paisaje armónico y ordenado, contribuyendo a la generación de espacios más agradables, seguros y saludables para los visitantes.
- Labores de conservación y mantenimiento a la infraestructura y zonas verdes: Estas actividades comprenden la ejecución periódica de acciones preventivas y correctivas orientadas a mantener tanto el componente vegetal como la infraestructura física en condiciones óptimas de funcionamiento y presentación.
 - Dentro de estas acciones se destacan:
- Conservación de jardines y zonas verdes en buen estado botánico y ornamental, mediante riego, control de malezas y fertilización.
- Mantenimiento rutinario de la infraestructura física de los parques, incluyendo:
 - Intervenciones en sistemas hidráulicos y sanitarios (revisión, ajustes y correcciones menores).
 - Revisión y reparación de elementos del sistema eléctrico (iluminación, tomas, cableado).
 - Limpieza profunda de fachadas, senderos y mobiliario urbano.
 - Pintura y resane de superficies, pisos y estructuras de uso común.
 - Reparaciones menores de obra civil para preservar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones.

Estas labores buscan garantizar la continuidad operativa y la calidad en la prestación de servicios ecoturísticos, asegurando un entorno adecuado para la recreación, contemplación y educación ambiental de

los visitantes.

La ejecución del contrato avanza de manera normal y conforme al cronograma establecido, sin presentar a la fecha novedades significativas que afecten su desarrollo técnico o administrativo.

Esta actividad a la fecha cuenta con un estado de ejecución física del **100%** y una ejecución financiera del **95%**.

Actividad: Suministro de herramientas y elementos para el mantenimiento de los parques.

- El Contrato No.2718 de 2025 que tiene como objeto el “SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y NECESIDADES DE LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR”, por un valor de **TRES MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS** (\$3.057.048.456, 00)

M/CTE, se suscribió el 18 de febrero de 2025, con fecha de inicio del 27 de mayo de 2025, un plazo de ejecución de 07 meses y fecha de terminación del 31 de diciembre de 2025.

Esta actividad a la fecha cuenta con un estado de ejecución física del **62.16%** y una ejecución financiera del **16.24%**

Actividad: Servicios especializados para la atención de emergencias en los parques.

Esta actividad se está desarrollando a través de 4 contratos y a la fecha se ha desarrollado la siguiente actividad:

Disponibilidad exclusiva de unidades bomberiles que estén en sitio por turnos en caso de presentarse una emergencia, Atención y control de incendios forestales y estructurales, actividades relacionadas en las operaciones de búsqueda y rescate en áreas naturales de difícil acceso de personas en las áreas de los Parques, en la prestación de primeros auxilios, atención primer respondiente para personas que se encuentren en los Parques, estabilización de personas que requieran atención primaria afectadas por accidentes; acompañamiento en eventos de afluencia masiva, actividades de evacuación y control de situaciones en

caso de emergencia que comprometan la salud y seguridad de los visitantes de los Parques CAR.

El contrato No. 3788-2025 que tiene por objeto “Prestar servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades de prevención y atención de emergencias en el área de la jurisdicción CAR, parque Embalse Neusa Y Parque Rio Neusa” por un valor de **CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE** (\$430.000.000), con un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES, con fecha de inicio de 18 de diciembre 2025 y fecha de terminación de 17 octubre de 2026 y fecha de suscripción 03 de diciembre de 2025; contratista CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COGUA, CUNDINAMARCA.

Esta actividad a la fecha cuenta con un estado de ejecución física del **24%** y financiero **14%**

El contrato No. 3789-2025 que tiene por objeto “Prestar servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades de prevención y atención de emergencias en el área de la jurisdicción CAR, parque laguna cacique de Guatavita.” por un valor **de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE** (\$250.000.000), con un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES, con fecha de inicio de 29 de diciembre 2025 y fecha de terminación de 28 octubre de 2026 y fecha de suscripción 03 de diciembre de 2025; contratista CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SESQUILE, CUNDINAMARCA.

Esta actividad a la fecha cuenta con un estado de ejecución física del **21%** y una ejecución financiera del **0%**

El contrato No. 3790-2025 que tiene por objeto “Prestar servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades de prevención y atención de emergencias en el área de la jurisdicción CAR, parque embalse el Hato.” por un valor de **CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE** (\$170.000.000), con un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES, con fecha de inicio de 19 de diciembre 2025 y fecha de terminación de 18 octubre de 2026 y fecha de suscripción 03 de diciembre de 2025; contratista CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SIMIJACA

Esta actividad a la fecha cuenta con un estado de ejecución física del **20%** y una ejecución financiera del **20%**

El contrato No. 3791-2025 que tiene por objeto “Prestar servicios de apoyo a

la gestión para adelantar las actividades de prevención y atención de emergencias en el área de la jurisdicción CAR, parque puente Sopo.” por un valor **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE** (\$150.000.000) , con un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES, con fecha de inicio de 22 de diciembre 2025 y fecha de terminación de 21 octubre de 2026 y fecha de suscripción 04 de diciembre de 2025; contratista CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SOPO

Esta actividad a la fecha cuenta con un estado de ejecución física del **23%** y una ejecución financiera del **23%**

Actividad: Suministro y ensamble de tecnología sostenible para implantación de embarcaderos en los parques

Esta actividad actualmente está sin ejecución, a la fecha se encuentra en estado precontractual.

Esta actividad a la fecha cuenta con un estado de ejecución física del **0%** y una ejecución financiera del **0%**

Actividad: Mantenimiento y operación de la infraestructura de los parques

Esta actividad a la fecha cuenta con un estado de ejecución física del **16%** y una ejecución financiera del **16%**

Producto: Servicio de restauración de ecosistemas

Actividad: Operación y mantenimiento de la maquinaria

Esta actividad se desarrolla a través de las adiciones No. 4 y No. 5 al Contrato No. 2523 del 2021, cuyo objeto es realizar la “Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato cuyo objeto corresponde a la operación y mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el banco de maquinaria pesada, de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - car, para la asistencia técnica y operativa en la jurisdicción car y la operación de la infraestructura de los sistemas hidráulicos”.

· El Contrato No. 2523 del 2021 suscribió la adición No. 4, de fecha 01 de noviembre de 2024, por un valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS**

PESOS M/CTE (\$351.073.956), debido a que las labores de la maquinaria pesada ejecutadas a través del Contrato de Obra No. 2221 de 2021,

requerían de continuidad en los frentes de trabajo, Tagua, La W, Móvil (río Suarez, isla el santuario, río Ubaté, Guatancuy, recolección de buchón), El Túnel al río Suarez, predio Los Camacho y puntos de emergencia por gestión del riesgo; con el fin de realizar actividades de limpieza y mantenimiento de cauces, estabilización de taludes, y apoyo a la atención de emergencias ambientales, las cuales por la naturaleza del contrato, requerían del control y la verificación de los trabajos realizados por el contratista de operación.

El contrato No. 2523 del 2021 suscribió la adición No. 5 de fecha 16 de diciembre de 2024, por un valor de **CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE**

PESOS M/CTE (\$107.407.897), debido a que el Contrato de Obra No. 2221 de 2021, tenía fecha de terminación del 16 de diciembre de 2024, por lo tanto, fue necesario realizar su adición, para garantizar la continuidad de las actividades de seguimiento y control efectuadas por la interventoría.

Este contrato a la fecha se encuentra terminado, con un a ejecución física del **100%** y una ejecución financiera del **95%**

El contrato No. 1884 de 2025 que tiene como objeto la “Operación del banco de maquinaria pesada, de propiedad de la corporación autónoma regional de Cundinamarca - CAR, para la asistencia técnica y operativa en la jurisdicción car y la operación de la infraestructura de los sistemas hidráulicos y demás actividades de apoyo para el cumplimiento de las metas de la corporación”, por un valor de **DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE - PESOS M/CTE.** (\$16,517,249,957.00), el cual se suscribió el 28 de febrero de 2025, con fecha de inicio del 12 de marzo de 2025 y un plazo de ejecución de 09 meses, con fecha de terminación del 13 de diciembre de 2025.

Este contrato se compone por las siguientes actividades:

· Sistema Hidráulico Fúquene – Cucunubá, el cual tiene como objetivo Regular niveles hídricos para controlar inundaciones y conservar ecosistemas. Por medio de las actividades de Retiro de capa vegetal y mantenimiento de los canales (380 kilómetros), Estabilización de taludes donde se requiera, Maniobra de apertura de Compuertas: Tolón, Cubio, Cartagena, Madrón 1 y 2

- Sistema Hidráulico La Ramada, el cual tiene como objetivo Regular niveles hídricos para controlar inundaciones y conservar ecosistemas. Por medio de las actividades de Retiro de capa vegetal y mantenimiento de los canales (130 kilómetros), Estabilización de taludes donde se requiera, Estaciones de bombeo (operación 24/7): Chicú, Tabaco, Mondoñedo, Isla, Pino, La Ramada.
- Apoyo a Municipios y Atención de Emergencias, el cual tiene como objetivo Prestar apoyo operativo con el banco de maquinaria a los Municipios de la jurisdicción CAR que se vean afectados por fuentes hídricas o fenómenos de cambio climático.

Este contrato a la fecha cuenta con un estado de ejecución física del **96%** y una ejecución financiera del **62%**.

- El Contrato No.1440 de 2025 que tiene como objeto el “mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el banco de maquinaria pesada, de propiedad de la corporación autónoma regional de Cundinamarca - CAR.”, por un valor de **SEIS MIL CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS - PESOS M/CTE.** (\$6,112,811,462.00), se suscribió el 18 de febrero de 2025, con fecha de inicio del 14 de marzo de 2025, un plazo de ejecución de 09 meses y fecha de terminación del 13 de diciembre de 2025.

Actualmente, el Banco de Maquinaria dispone de ochenta y cuatro (84) equipos principales, quince (15) equipos de apoyo y cincuenta y nueve (59) equipos menores. En el marco de este contrato, se registra un avance físico que incluye la generación de 618 solicitudes de intervención, de las cuales 512 han requerido uno o más insumos o repuestos para restablecer la operatividad del equipo. De estas, se han aprobado 332 cotizaciones para su intervención.

Este contrato a la fecha cuenta con un estado de ejecución física del **79%** y una ejecución financiera del **57%**

Actividad: Suministro de combustible para la maquinaria

Con el objetivo de alcanzar los objetivos relacionados en el acápite anterior, se suscribieron los diferentes contratos para el desarrollo de las actividades determinadas para obtener los productos relacionados,

cuya ejecución para la actividad de “Suministro de combustible para la maquinaria” es la siguiente con cada uno de sus porcentajes de ejecución:

ACTIVIDAD CADENA DE VALOR	CONTRATO	OBJETO	DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA	2024CSU2788	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE MOTOR, ACPM), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN Y POR LOS QUE ES RESPONSABLE. PROCESO AMPARADO CON VIGENCIAS FUTURAS SEGÚN RESOLUCIÓN DGEN NO. 20247000506 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/C (\$3.420.978.320) PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 9 meses FECHA SUSCRIPCIÓN: 7 de octubre de 2024 FECHA DE INICIACIÓN: 18 de octubre 2024 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 17 de agosto 2025 PRORROGA No1: tres meses y quince días a partir del 18 de agosto de 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 02 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto oficial VALOR PAGADO: SETECIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS (\$720.819.842) con recursos de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL – DIA y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO (\$8.649.898) con recursos de la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL – DESCA

Esta actividad a la fecha cuenta con un estado de ejecución física del 84% y una ejecución financiera del 72%.

Actividad: Operación y mantenimiento de la planta de compostaje

El Contrato No. 2681 de 2025 que tiene como objeto el “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EXTRAÍDO DE LA LAGUNA DE FÚQUENE, CUNDINAMARCA, PARA LA OBTENCIÓN DE ABONO ORGÁNICO MINERAL (FASE II).”, por un valor de **CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS. M/CTE.** (\$5.818.214.996,00), se suscribió el 16 de junio de 2025, con fecha de inicio del 11 de julio de 2025, un plazo de ejecución de 15 meses y fecha de terminación del 10 de octubre de 2026.

A la fecha, se han desarrollado las siguientes actividades:

Hangar No. 1

Desmonte cerca existente (incluye retiro de varas de madera y tela verde). Instalación de cerca en tela verde H=2.10 m. - Instalación de la guaya o cable de acero galvanizado de 3/16" de diámetro. Instalación de manguera para forrar la guaya., Instalación del CODO ADAPTADOR EN TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2".

Hangar No. 2

Desmonte cerca existente (incluye retiro de varas de madera y tela verde). Instalación de cerca en tela verde H=2.10 m.

Hangar No. 3

Desmonte cerca existente (incluye retiro de varas de madera y tela verde). Instalación de cerca en tela verde H=2.10 m.

Zona de descarga

Desmonte cerca existente (incluye retiro de varas de madera y tela verde). Instalación de cerca en tela verde H=2.10 m.

Patio de maniobra

Desmonte cerca existente (incluye retiro de varas de madera y tela verde). Instalación de cerca en tela verde H=2.10 m

- Zona de almacenamiento de insumos y herramientas

Ya se realizó la instalación de un (1) contenedor (Ancho 2.40 m x Largo 5.00 m x Alto 2.50 m) para la zona de almacenamiento de insumos y herramientas.

- Zona de almacenamiento de residuos peligrosos – RESPEL

Ya se realizó la instalación de un (1) contenedor (Ancho 2.40 m x Largo 5.00 m x Alto 2.50 m) para la zona de almacenamiento de residuos peligrosos – RESPEL.

- Se inició producción de las 8 pilas del lote No1.

Esta actividad a la fecha cuenta con un estado de ejecución física del **53%** y una ejecución financiera del **45%**.

Producto: Servicio de monitoreo hidrológico

Actividad: Mantenimiento y operación de las estaciones de bombeo

Contrato 3112 de 2025 con objeto “Mantenimiento correctivo del equipo electromecánico y reconstrucción del cerramiento para la estación de bombeo el pino, asociada al sistema hidráulico de manejo ambiental y control de inundaciones de la Ramada” con fecha de suscripción de 1 septiembre de 2025, suspensión 19 diciembre de 2025, fecha de reinicio 19 febrero de 2026.

Esta actividad a la fecha cuenta con un estado de ejecución física del 64,09% y una ejecución financiera del 64,09%

A continuación, se presente el balance según cadena de valor del proyecto de fecha 28 de febrero de 2026:

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	PROYECTO RADICADO BPPI-CAR 14 DE AGOSTO DE 2024	PROYECTO ACTUALIZADO BPPI-CAR			PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN PROYECTO
					Febrero 02 DE 2026			
					VALOR TOTAL	AVANCE DEL PROYECTO		
						% FÍSICO	% FINANCIERO	
Mejorar y rehabilitar el estado de los ecosistemas as en la jurisdicción n CAR	Mejorar los ecosistemas de los parques de la CAR	Infraestructura ecoturística mejorada	Mejorar los ecosistemas de los parques de la CAR	\$ 14.039.279.602	\$ 4.997.953.712	100%	95%	\$ 4.997.953.712
			Suministro de herramientas y elementos para el mantenimiento de los parques	\$ 989.997.010	\$ 3.057.048.456	62.16%	16.24%	\$ 3.057.048.456
			Servicios especializados para la atención de emergencias en los parques	\$0	\$1.000.000.000	22%	14,25%	\$1.000.000.000
			Suministro y ensamble de tecnología sostenible para implantación de embarcaderos en los parques	\$0	\$ 725.960.771	0%	0%	\$ 725.960.771
			Mantenimiento y operación de la infraestructura de los parques	\$0	\$ 223.416.325	16%	16%	\$ 223.416.325
	Mejorar los ecosistemas del complejo lagunar Fúquene	Servicio de restauración de ecosistemas	Operación y mantenimiento de la maquinaria	\$ 41.712.632.670	\$ 30.077.234.026	92%	71%	\$ 1.800.000.000
			Suministro de combustible para la maquinaria	\$ 3.237.009.720	\$ 3.540.765.724	84%	72%	\$ 3.540.765.724

			Operación y mantenimiento de la planta de compostaje	\$ 5.986.515.325	\$ 5.986.515.325	53%	45%	\$ 5.986.515.325
	Regular los niveles de componentes hídricos de los sistemas hidráulicos	Servicio de monitoreo hidrológico	Mantenimiento y operación de las estaciones de bombeo		\$ 7.729.664.646	64,09%	64,09%	\$ 332.932.953
TOTAL, PRESUPUESTO				\$ 68.758.396.378	\$ 57.338.558.985	54.81%	43.73%	\$59.471.491.938

El proyecto se está ejecutando a través de 9 actividades de proyecto, dentro de las cuales se están ejecutando 10 contratos (actividad- Servicios especializados para la atención de emergencias en los parques se ejecuta a través de 4 contratos).

Cordialmente,

YACIR ANTONIO RAMIREZ LUENGAS
DIRECTOR
Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental

Vo.Bo. Victor Parra- Contratista DIA
Vo.Bo. Camila Barreto- Contratista DIA
Vo.Bo. Claudia Nuñez- Directora Operativa

Elaboro: Karol Tatiana Anzola Pinilla / Contratista DIA *Karol Tatiana Anzola Pinilla*