



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA 29 5 2020
(Día) (Mes) (Año)

ADICIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
- El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 2288 DE 2019
CONTRATISTA: NOVA SARMIENTO CONSTRCCIONES
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ATENCIÓN DEL SITIO CRITICO DE LA VA CON CÓDIGO 24350 EN LA VA JUJUARO - ARRAYANES - PUERTO GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2289 DE 2019

INTERVENTOR: FERNANDO FERREIRA TOVAR

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: ~~HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019~~
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE 12 DE 2019
(Día) (Mes) (Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	15-ene-20	15-ene-20	14-abr-20

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		28-dic-19	28-dic-19	12-ene-20	13-ene-20
2		24-mar-20	24-mar-20	13-abr-20	14-abr-20
2	1	14-abr-20	14-abr-20	27-abr-20	28-abr-20
2	2	28-abr-20	28-abr-20	11-may-20	12-may-20



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	29	5	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03-jun-20
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 499.454.504,00 50% EN SMMLV: \$ 284,49
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 499.454.504,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. SA-MET-INV-018 de fecha 29-may-20 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:
Prorroga No 2 del contrato 2288 de 2019, por un mes, desde el 4 de junio de 2020 hasta el 3 de julio de 2020

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Terminar las actividades de cimentacion para el puente tipo bailey del contrato 2288 de 2019

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de Marzo de 2019 la obra presenta un avance físico ejecutado del 30
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 60%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: \$ 284.485.745,03 Inversión Ejecutada acumulada: \$ 108.443.768,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): \$ 108.443.768,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: \$ - Valor amortizado: \$ - Saldo por amortizar: \$ -
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Marzo de 2020 \$ 108.443.768,00 Último mes facturado: mar-20
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 391.010.736,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-12-FR-1

| VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

FECHA

29

5

2020

(Día)

(Mes)

(Año)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

La interventoría ha revisado la justificación que expresa el contratista de obra mediante el oficio SA-MET-INV-018, relacionada con la variación de rendimientos asociados a la implementación de medidas para prevención de contagio y propagación del COVID-19, conceptúa viable y justificada la solicitud de prórroga del contrato de obra.

JURÍDICA:

Una vez revisadas las justificaciones del contratista al interventor y al supervisor del contrato de interventoría y teniendo en cuenta que a la fecha el mismo se encuentra vigente, con sus garantías debidamente actualizadas, jurídicamente se considera viable realizar prorroga solicitada.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)


Se realizara una re distribución de recursos para el contrato de interventoría lo que garantiza la concordancia con la ejecución del contrato de obra cumpliendo con el plazo establecido.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

No hay solictud de recursos adicionales

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

No hay afectacion a las condiciones iniciales del contrato en los aspectos ambientales, sociales o prediales



MINFRA-MN-IN-12-FR-1

1

DE

2020

(Año)

OFICIOS No. SA-MET-INV-018 Y No. CFFT-2289-041-2020

N/A

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Nombre: JUAN CARLOS NOVA SARMIENTO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No.: 25202-095662 CND

Nombre: LUISA FERNANDA OLAYA RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No.: 25202-276784 CND

Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 52202-107846 NRÑ

Nombre: JAIME ANDRES LEON ORTIZ
Director Territorial
Matrícula No. 25202-46537 CND

Nombre: N/A
Gestor Técnico de Proyecto

Nombre: N/A
Abogado Unidad Ejecutora

Nombre: N/A
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.