


 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE															
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$		43.957.340.080		Anticipo:		\$		11.018.850.024		% del Anticipo		25%	
Pagos o Desembolsos Programados		Desembolsos Realizados		Amortización del anticipo		Solicitudes de Legalizaciones									
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones	
23/12/2019	\$ 11.018.850.024	Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso	28/02/2020	37628420	25%	\$11.018.850.024		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/05/2020	\$ 3.672.950.008	Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.			0%		20%	15/05/2020	\$ 2.203.770.005	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/09/2020	\$ 3.672.950.008	Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.			0%		50%	15/09/2020	\$ 5.509.425.012	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/12/2020	\$ 7.526.740.016	Tercero desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.			0%		30%	15/12/2020	\$ 3.305.655.007	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/03/2021	\$ 11.922.450.024	Cuarto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/06/2021	\$ 1.806.960.000	Quinto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/09/2021	\$ 1.806.960.000	Sexto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/12/2021	\$ 1.626.120.000	Séptimo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/03/2022	\$ 903.360.000	Octavo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
TOTAL		\$ 43.957.340.080.00	ACUMULADOS		25%	\$11.018.850.024	100%	TOTAL	\$ 11.018.850.024	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -		
SALDO POR GIRAR:			\$32.938.490.056		75%	ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ 11.018.850.024	100%	SALDO POR LEGALIZAR:			\$ 11.018.850.024	100%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:															
PERIODO:		31/03/2020		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 1.227.894,00		ACUMULADO:		\$ 1.227.894,00		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ 1.227.894,00	
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:															
PERIODO:		mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -					
EJECUCIÓN CONTRACTUAL															
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio						(%) Avance mes		(%) Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo					
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.						0,61%		3,03%		Se realizó comité fiduciario N°1 el día 07 de abril de 2020 en conjunto con la interventoría el operador con el fin de atender todas las inquietudes existentes. En el comité se dio aprobación al Reglamento del comité Fiduciario, contrato de mandato, contrato de comodato y se dio aprobación a la utilización No.1 correspondiente al anticipo.					

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;	0,61%	3,03%	El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría No. 874 de 2019. Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo N° 4 del 30 de abril de 2020 con Acta N° 7-UTITAC en donde se hizo el seguimiento y suspensión de las actividades del contrato de aporte. La Supervisión realizó Mesa de trabajo para la revisión de indicadores con los operadores entre los días 14 y 15 de abril de 2020. La supervisión realizó mesa de trabajo para revisar lineamientos para la aprobación de los Planes de Instalación y Puesta en Servicio el 27 de abril de 2020. La Supervisión Realizó observaciones al informe de operación N°4 el día 20 de abril de 2020.		
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.	0,61%	3,03%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. El día 27 de abril de 2020 la supervisión realizó mesa de trabajo con la interventoría para revisión de adelantos de metas y pago de opex. El día 28 de abril de 2020 la supervisión realizó Comité operativo N°4 del contrato de interventoría 874 de 2019. El día 30 de abril de 2020 la supervisión realizó Comité Operativo N°4 del contrato de aporte 861 de 2019.		
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0,61%	3,03%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.		
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,61%	3,03%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato		
* Obligaciones Unión Temporal ITAC		Total	3,03%	15,15%	
		Ponderación	80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta;	0,03%	0,152%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: *Entrega de documento de Cambio de prestador del servicio de energía eléctrica de la región Caribe con radicado 201017051 del 04 de abril de 2020. *Entrega de informes de ejecución. Durante el presente periodo mediante radicado N° 201017943 del Ministerio TIC, el 06 de abril del 2020, el contratista entregó el informe No. 4 correspondiente a marzo de 2020. *Entrega de las subsanaciones del Plan de desarrollo del Sistema de Información con comunicado comunicado PIO-UTITAC-C&M-005-20 RM 201020543 del 23 de abril de 2020. *Entrega de documentos de Sistema de Información con Radicado PIO-UTITAC-C&M-005-20 RM 201020543 del día 23 de abril de 2020. * El operador presentó la subsanación del Plan de Instalación y Puesta en Servicio el 23 de abril de 2020 con comunicado PIO-UTITAC-C&M-005-20. *El operador entregó la subsanación a las observaciones del Plan de Comercialización el 23 de abril de 2020 con comunicado PIO-UTITAC-C&M-005-20. *El operador entregó el Plan de Mantenimiento el 28 de abril den 2020 con comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-020-2020- RM 201021638. * El 30 de abril del 2020 se realizó el Comité Operativo N°4.		
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	0,03%	0,152%	Durante el presente periodo se realizó el Comité Fiduciario N°1 el día 07 de abril del 2020 en el que se aprobó la primera utilización de los respectivos recursos.		
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.	0,06%	0,303%	El Operador realizó comité fiduciario el día 07 de abril de 2020.		
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	0,06%	0,303%	El Operador realizó comité fiduciario el día 07 de abril de 2020.		
5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.	0,00%	2,188%	Se llevaron a cabo las siguientes actividades: *Se entregó el informe de actividades del mes de marzo con radicado N° 20203641447112 del Ministerio TIC, el 06 de abril del 2020. *Entrega de las subsanaciones del Plan de desarrollo del Sistema de Información con comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-009-20 RM 201019497 del 17 de abril de 2020. *Entrega de documentos de Sistema de Información con Radicado 201020324 el día 22 de abril de 2020. * El operador presentó la subsanación del Plan de Instalación y Puesta en Servicio el 20 de abril de 2020 con comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-010-2020 RM 201019626. *El operador entregó la subsanación a las observaciones del Plan de Comercialización el 20 de abril de 2020 con PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-010-2020 RM 201019626. *El operador entregó el Plan de Mantenimiento el 24 de abril den 2020 con comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-012-2020- RM 201020961. * El 30 de abril del 2020 se realizó el Comité Operativo N°4.		
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.	0,00%	0,000%	No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en la etapa de planeación.		
7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;	0,15%	0,758%	Se llevaron a cabo las siguientes actividades: *Se entregó el informe de actividades del mes de marzo con radicado N° 20203641447112 del Ministerio TIC, el 06 de abril del 2020. *Entrega de las subsanaciones del Plan de desarrollo del Sistema de Información con comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-009-20 RM 201019497 del 17 de abril de 2020. *Entrega de documentos de Sistema de Información con Radicado 201020324 el día 22 de abril de 2020. * El operador presentó la subsanación del Plan de Instalación y Puesta en Servicio el 20 de abril de 2020 con comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-010-2020 RM 201019626. *El operador entregó la subsanación a las observaciones del Plan de Comercialización el 20 de abril de 2020 con PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-010-2020 RM 201019626. *El operador entregó el Plan de Mantenimiento el 24 de abril den 2020 con comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-012-2020- RM 201020961. * El 30 de abril del 2020 se realizó el Comité Operativo N°4.		
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;	0,00%	0,000%	No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en la etapa de planeación.		

 El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;		0,03%	0,152%	Durante el presente periodo el Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 participó en el comité operativo N°4 del 30 de abril de 2020 y realizó todas las actividades destinadas por el operador.	
10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.		0,03%	0,152%	Se presentó el informe de actividades del mes de marzo con radicado N° 201017943 del Ministerio TIC, el 06 de abril del 2020.	
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.		0,03%	0,152%	Se llevaron a cabo las siguientes actividades: *Se entregó el informe de actividades del mes de marzo con radicado N° 20203641447112 del Ministerio TIC, el 06 de abril del 2020. *Entrega de las subanaciones del Plan de desarrollo del Sistema de Información con comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-009-20 RM 201019497 del 17 de abril de 2020. *Entrega de documentos de Sistema de Información con Radicado 201020324 el día 22 de abril de 2020. * El operador presentó la subanación del Plan de Instalación y Puesta en Servicio el 20 de abril de 2020 con comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-010-2020 RM 201019626. *El operador entregó la subanación a las observaciones del Plan de Comercialización el 20 de abril de 2020 con PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-010-2020 RM 201019626. *El operador entregó el Plan de Mantenimiento el 24 de abril del 2020 con comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-012-2020- RM 201020961. * El 30 de abril del 2020 se realizó el Comité Operativo N°4.	
Total		0,4%	4,31%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas				3,4%	

 El futuro digital es de todos		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)		Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo		
Total			0%	0%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero					0.0%		
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.							
Entregables		Ponderación	20%	Total de Entregables	Observaciones por parte del Supervisor		
Productos o Servicio a entregar				Entregable	Fecha entrega		
Plan de Inversión del anticipo				1.0	4/01/2020		
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico.				1.0	29/01/2020		
Informe detallado de Ingeniería y Operación				1.0	28/02/2020		
Plan de instalación y puesta en servicio				1.0	30/03/2020		
Plan de mantenimiento				1.0	28/04/2020		
10% instalación accesos				0.0	31/08/2020		
40% instalación accesos				0.0	30/11/2020		
50% instalación accesos				0.0	28/02/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M1				1.0	5/01/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M2				1.0	5/02/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M3				1.0	5/03/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M4				1.0	6/04/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M5				0.0	5/05/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M6				0.0	5/06/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M7				0.0	5/07/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M8				0.0	5/08/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M9				0.0	5/09/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M10				0.0	5/10/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M11				0.0	5/11/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M12				0.0	5/12/2020		
Informe Mensual de Seguimiento M13				0.0	5/01/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M14				0.0	5/02/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M15				0.0	5/03/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M16				0.0	5/04/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M17				0.0	5/05/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M18				0.0	5/06/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M19				0.0	5/07/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M20				0.0	5/08/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M21				0.0	5/09/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M22				0.0	5/10/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M23				0.0	5/11/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M24				0.0	5/12/2021		
Informe Mensual de Seguimiento M25				0.0	5/01/2022		
Informe Mensual de Seguimiento M26				0.0	5/02/2022		
Informe Mensual de Seguimiento M27				0.0	5/03/2022		
Informe Mensual de Seguimiento M28				0.0	5/04/2022		
Informe Mensual de Seguimiento M29				0.0	5/05/2022		
Informe Mensual de Seguimiento M30				0.0	5/06/2022		
Informe Mensual de Seguimiento M31				0.0	5/07/2022		
Informe Mensual de Seguimiento M32				0.0	5/08/2022		
Informe Mensual de Seguimiento M33				0.0	5/09/2022		
Informe Final				0.0			
		Porcentaje de Avance	21.4%				
% Acumulado Avance Entregables					4.3%		
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					7.7%		
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)		SI		NO	Número de contratos derivados a la fecha		
Causas		TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
(i) La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría. Aspectos Técnicos -- Revisó: Raúl Hernán Chaparro Ronderos / Jessica Trujillo Aspectos Financieros -- Revisó: Miguel Felipe Zarate / Oscar Méndez Aspectos Jurídicos -- Revisó: Alejandra Vargas / Margarita Hernández							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Nombre Supervisor:	MARÍA ALEJANDRA OLIVARES HERNÁNDEZ		Firma del Supervisor:	 María Alejandra Olivares Firmado digitalmente por María Alejandra Olivares Fecha: 2020.05.18 17:30:58 -05'00'			
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.							

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios