

	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL					Código: GJC-FR-15
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO					Versión: 04
						Vigencia: 27/08/2024
Fecha del informe	16 de abril de2026	Periodo de informe	05 de febrero al 30 de marzo de 2026		Informe No.	1 de 1
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
Nombre del supervisor	JUAN CAMILO LOZANO RUIZ		Cargo del supervisor		SUPERVISOR DEL PROYECTO	
Nombre del contratista	METALICAS JEP S.A.S		Número de identificación		890323667-8	
Contrato N°	2026-0157		Fecha de suscripción del contrato		30 DE ENERO DE 2026	
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUÉ) DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038 DE 2025 (FONDECÚN 25-012) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN					
Contrato interadministrativo o dependencia	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NÚMERO 038 DE 2025 (FONDECUN 25-012)					
Fecha acta de inicio	05 DE FEBRERO DE 2026		Fecha terminación		30 DE MARZO 2026	
Valor del contrato	\$ 460.054.141,00		CDP N°		20260037 de 09/01/2026	
Plazo de ejecución	HASTA 30 DE MARZO 2026		RP N°		20260203 DE 30/01/2026 Se descuenta de este \$460.054.141,00	
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA		No. Póliza		420-47 -99000050412	
Amparo	Cumplimiento Salarios y Prestaciones Sociales Calidad del servicio Calidad del bien		Valor asegurado		\$360,000,000.00 \$90,000,000.00 \$360,000,000.00 \$360,000,000.00	
Vigencia desde	2/03/2026		Vigencia hasta		30/03/2029	
Valor Adición 1	N/A	CDP No.	N/A	RP No.		
Fecha de suspensión	N/A	Fecha de reinicio	N/A	Fecha de ejecución final	N/A	
Prorroga No.1	N/A	Cesión	N/A	Suspensión	N/A	
Prorroga No.2	N/A	Cesión	N/A	Suspensión	N/A	
Terminación anticipada	N/A					
CESIÓN DE CONTRATO (SI APLICA)						
Nombre del contratista que recibe la cesión	N/A	Valor de la cesión	N/A	Plazo de ejecución	N/A	N/A
RP N°	N/A	Aseguradora	N/A	No. Póliza	N/A	N/A
PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO						
Orden de Pago No.	Concepto		Fecha		Valor	
Total					\$ -	
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACIÓN						
CONCEPTO			Ejecutado			
Valor inicial del Contrato			\$ 460.054.141,00			
Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones)			\$ -			
Valor total del contrato			\$ 460.054.141,00			
Valor ejecutado en el presente informe			\$ 460.054.141,00			
Valor pagos realizados al contratista			\$ -			
Saldo pendiente por liberar			\$ -			
Saldo pendiente por ejecutar			\$ -			

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Durante el periodo comprendido entre el 05 de febrero al 30 de marzo de 2026, el contratista dio cumplimiento a las actividades asignadas, conforme a lo estipulado en el Contrato N.° 2026-0157

ANEXOS (SI APLICA)

EL CONTRATISTA ADJUNTO A LA CUENTA LOS ANEXOS DE SOPORTE


CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo, el señor METALICAS JEP SAS , identificado Nit, 890323667-8, cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No. 2026-0157 en el marco del objeto "ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SEDES DE META (VILLAVICENCIO) Y TOLIMA (IBAGUÉ) DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 038 DE 2025 (FONDECÚN 25-012) SUSCRITO ENTRE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN" , correspondiente al periodo comprendido del 05 de febrero al 30 de marzo de 2026,

METALICAS JEP SAS presenta los soportes de pago de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Por lo anterior, se considera cumple con los requisitos para efectuar el pago No. 1 de 1 del contrato en mención, por el valor de CCUATROCIENTOS SESENTA MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS MTCE (\$460.054.141,00).

La presente se expide en Bogotá D.C., a los dieciseis(16) día del mes de abril de 2026


JUAN CAMILO LOZANO RUIZ
SUPERVISOR DEL PROYECTO