

|                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                    | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                               |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |

## INFORME TRIMESTRAL PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO

### CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2806257 de 2021 SUSCRITO CON LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE.

#### PERIODO DEL INFORME:

Desde: 01-10-2025

Hasta: 31-12-2025

#### 1. GENERALIDADES:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD CONTRATANTE:        | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONTRATISTA:                | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. – NIT 900.958.564 – 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBJETO DEL CONVENIO:        | Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud el Tunal”.                                                                                                                                                                                               |
| VALOR INICIAL DEL CONVENIO: | Cien mil noventa y dos millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos (\$100.092.959.400) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PLAZO INICIAL:              | Cuarenta y tres (43) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SUPERVISOR                  | Claudia Esperanza Amezquita Sandoval – Director de Infraestructura y tecnología. <b>PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 13/08/2024.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SUPERVISORES ANTERIORES     | <p>Oscar Hernando Bernal Ovalle – Director (E) de Infraestructura y tecnología. <b>PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 20/03/2024 al 13/08/2024.</b></p> <p>Adriana María Ceballos Calle – Directora de Infraestructura y tecnología. <b>PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 12/10/2023 al 19/03/2024</b></p> <p>Jorge Emilio Mercado González – Asesor de despacho. <b>PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 13/04/2022 al 10/11/2023</b></p> <p>Adriana María Ceballos Calle – Directora de Infraestructura y tecnología. <b>PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 01/04/2022 al 12/04/2022.</b></p> |
| NOVEDADES CONTRACTUALES:    | <b>Modificación No. 1 (Del 20/04/2024):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Modificó la cláusula segunda – alcance del objeto del convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el plazo de ejecución de la fase de construcción del convenio en un término de en cinco (5) meses y cinco (5) días calendario, con el fin de ampliar la fase de construcción a veintitrés (23) meses y 5 días calendario.</p> <p>Autorizar el uso de excedentes, por valor de mil seiscientos cuarenta y siete millones doscientos veinticuatro mil novecientos treinta y cuatro pesos M/Cte. (\$1.647.224.934,00), resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoría</p> <p><b><u>Modificación No. 2 (Del 22/11/2024):</u></b></p> <p>Modificar la cláusula segunda – alcance del objeto del convenio interadministrativo no. 2806257-2021, respecto a prorrogar el plazo de ejecución de la fase de construcción del convenio en un término de once (11) meses, con el fin de ampliar la fase de construcción a treinta y cuatro (34) meses.</p> <p>Modificar la cláusula séptima del convenio – plazo del convenio: prorrogar el plazo del convenio interadministrativo por catorce (14) meses y trece (13) días, es decir del trece (13) de abril del 2025 hasta el veintiséis (26) de junio de 2026, conforme con lo anterior quedara así: clausula séptima: plazo del convenio: el plazo de ejecución para el presente convenio es de cincuenta y siete (57) meses y trece (13) días.</p> <p>Autorizar el uso de excedentes por valor de cuatro mil ciento cuarenta y cuatro millones trescientos sesenta y tres mil noventa y cuatro pesos Mcte. - (\$4.144.363.094) resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoría de obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoría, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del año 2025.</p> <p><b><u>Modificación No. 3 (Del 07/11/2025):</u></b></p> <p>Modificar la cláusula sexta, en el sentido de adicionar el párrafo décimo segundo, el cual quedará así: <i>“PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO mediante convenio tesoral: sin perjuicio de lo establecido en los párrafos quinto a décimo de esta cláusula, las partes podrán suscribir un convenio tesoral con la Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Tesorería, para la administración de los recursos de que trata el presente convenio en la cuenta única distrital, sin que se afecte o se realicen descuentos una vez allí depositados. Dichos recursos deberán ser girados a la cuenta que para el efecto defina la Secretaría Distrital de Hacienda a través de la Dirección Distrital de Tesorería”.</i></p> <p><b><u>Modificación No. 4 (Del 20/12/2025):</u></b></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                   | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                   | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|                                                                                                                                       | <p>Modificar, para todos los efectos, la cláusula segunda – alcance del objeto del convenio interadministrativo No. 2806257-2021, en el sentido de admitir la inversión en edificios previstos para las siguientes etapas que hacen parte del complejo USS Tunal, armonizado con el proyecto actual, y con el objeto del convenio, para lo cual su primer inciso quedará así:</p> <p><i>“cláusula segunda. - alcance del objeto: a través de este convenio se aunarán esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. conviene precisar que, pese a que la obra contempla tres etapas, mediante el plan distrital de desarrollo 2020-2024, se priorizaron recursos inicialmente para la primera de ellas, sin perjuicio que de las necesidades identificadas se puedan ejecutar actividades de las etapas posteriores y en general en cualquier espacio del complejo acorde con el proyecto de inversión y el objeto del convenio.”</i></p> <p>Modificar la cláusula segunda – alcance del objeto del convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el plazo de ejecución de la fase de construcción del convenio en un término de tres (03) meses y nueve (9) días calendario, con el fin de ampliar la fase de construcción a treinta y siete (37) meses y nueve (9) días calendario.</p> <p>Prorrogar el plazo del convenio interadministrativo No. 2806257-2021 por once (11) meses y cinco (5) días calendario, es decir del veintisiete (27) de junio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2027.</p> <p>Autorizar el uso de excedentes por valor de mil ciento noventa y tres millones setecientos setenta y un mil quinientos diez pesos m/cte. (\$1.193.771.510) resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoría de obra, para respaldar parte del valor de la mayor permanencia del personal de la interventoría, hasta el 31 de mayo de 2026.</p> <p>Adicionar al valor del convenio la suma de veintitrés mil ochenta y seis millones trescientos treinta y un mil seiscientos treinta y un pesos m/cte. (\$23.086.331.631) valor que corresponde al necesario, para la ejecución de las siguientes actividades sustentadas y soportadas según solicitud de la subred sur:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción Modificadorio No. 4</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo restante de la adición al contrato de interventoría a realizar no cubierto con la autorización de uso de excedentes</td><td>\$ 485.226.872,00</td></tr> <tr> <td>Valor asociados para la ejecución de obra del Resonador</td><td>\$ 3.374.668.953,00</td></tr> <tr> <td>Valor asociado a la Modernización de la Subestación Eléctrica</td><td>\$ 2.778.633.953,00</td></tr> <tr> <td>Valor asociados para la ejecución del componente de dotación equipos biomédicos</td><td>\$ 15.269.953.224,00</td></tr> <tr> <td>Costos asociados a la adición de la interventoría para adecuaciones de RM y Subestación eléctrica y la liquidación (Período 1, 2 y 3)</td><td>\$ 1.177.848.629,00</td></tr> <tr> <td><b>Total Modificadorio No. 4</b></td><td><b>\$ 23.086.331.631,00</b></td></tr> </tbody> </table> | Descripción Modificadorio No. 4 | Valor | Saldo restante de la adición al contrato de interventoría a realizar no cubierto con la autorización de uso de excedentes | \$ 485.226.872,00 | Valor asociados para la ejecución de obra del Resonador | \$ 3.374.668.953,00 | Valor asociado a la Modernización de la Subestación Eléctrica | \$ 2.778.633.953,00 | Valor asociados para la ejecución del componente de dotación equipos biomédicos | \$ 15.269.953.224,00 | Costos asociados a la adición de la interventoría para adecuaciones de RM y Subestación eléctrica y la liquidación (Período 1, 2 y 3) | \$ 1.177.848.629,00 | <b>Total Modificadorio No. 4</b> | <b>\$ 23.086.331.631,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Descripción Modificadorio No. 4                                                                                                       | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |
| Saldo restante de la adición al contrato de interventoría a realizar no cubierto con la autorización de uso de excedentes             | \$ 485.226.872,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |
| Valor asociados para la ejecución de obra del Resonador                                                                               | \$ 3.374.668.953,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |
| Valor asociado a la Modernización de la Subestación Eléctrica                                                                         | \$ 2.778.633.953,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |
| Valor asociados para la ejecución del componente de dotación equipos biomédicos                                                       | \$ 15.269.953.224,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |
| Costos asociados a la adición de la interventoría para adecuaciones de RM y Subestación eléctrica y la liquidación (Período 1, 2 y 3) | \$ 1.177.848.629,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |
| <b>Total Modificadorio No. 4</b>                                                                                                      | <b>\$ 23.086.331.631,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |

|                                                                                   |                                                                                                                             |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br><b>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                |          |  |
|                                                                                   | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR</b><br><b>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                                           |                |          |                                                                                     |
|                                                                                   | Código:                                                                                                                     | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                                      | <p>Parágrafo primero: los recursos que aquí se adicionan por concepto de dotación adicional y actividades de obra adicionales, así como su costo adicional de interventoría, la subred solo podrá adicionarlos a los contratos derivados una vez se alcance el 70% de avance físico de construcción de la obra certificado por interventoría, y previo aval del comité operativo del convenio interadministrativo, de conformidad con la solicitud de la subred.</p> |                          |  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>              | 13 de septiembre del 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b> | 12 de abril de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:</b>   | <p>Modificadorio No. 2: 26 de junio de 2026.</p> <p>Modificadorio No. 4: 31 de mayo de 2027.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |  |
| <b>PLAZO FINAL:</b>                  | Sesenta y ocho (68) meses y dieciocho (18) días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |  |
| <b>VALOR FINAL:</b>                  | Valor Inicial: (Incluye valor aporte Subred Sur por \$991.019.400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 100.092.959.400       |  |
|                                      | Valor indexación Vigencias Futuras 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$3.565.504.131          |  |
|                                      | Valor indexación Vigencias Futuras 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$2.578.551.214          |  |
|                                      | Valor inicial con indexaciones de Vigencias Futuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$105.245.995.345</b> |  |
|                                      | Valor Modificadorio No. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$23.086.331.631         |  |
|                                      | <b>Valor total Convenio (Ciento veintinueve mil trescientos veintitrés millones trescientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y seis pesos m/cte., incluye los aportes de la Subred Sur ESE).</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>\$128.332.326.976</b> |  |

**OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES:** Se está dando cumplimiento de las mismas.

**ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.**

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                |          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p align="center"><b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br/><b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br/><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br/><b>CONTROL DOCUMENTAL</b></p> |                |          |  |
|                                                                                                                                                       | <p align="center"><b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b></p>                                                        |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Código:                                                                                                                                              | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| OBLIGACIONES<br>(Las estipuladas en la minuta del contrato)                                                                                                                                                                                  | AVANCE ACTIVIDADES<br>(Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVIDENCIAS O SOPORTE<br>(Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan) |                          |                                             |                    |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|------------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|------------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|---------------|------------|--------|-------|------------|--------|-----------------|------------|--------|------------------|------------|--------|-------|------------|--------|-----------------|-------|--|-------------------|-------------|--------------|---------------|----------|------|-------|--------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----|------------|----------------------|--------------------------------------|-----|---------------------|---------------|------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----|------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS realizando todos los trámites administrativos, financieros y logísticos que permitan ejecutar las fases precontractual, contractual y post-contractual para el desarrollo del proyecto.</p> | <p>Que la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud ha realizado los siguientes giros al convenio a corte del presente informe:</p> <table><tr><th>Estado</th><th>Planilla</th><th>Valor</th></tr><tr><td>28/09/2021</td><td>110217</td><td>\$23.610.024.440</td></tr><tr><td>15/06/2022</td><td>205269</td><td>\$6.487.805.450</td></tr><tr><td>15/06/2022</td><td>205268</td><td>\$56.955.328.560</td></tr><tr><td>14/12/2022</td><td>225077</td><td>\$1.708.659.857</td></tr><tr><td>14/12/2022</td><td>225078</td><td>\$194.634.165</td></tr><tr><td>14/12/2022</td><td>225079</td><td>\$800</td></tr><tr><td>14/12/2022</td><td>225076</td><td>\$1.662.209.309</td></tr><tr><td>24/04/2023</td><td>301684</td><td>\$12.048.781.000</td></tr><tr><td>24/04/2023</td><td>301685</td><td>\$550</td></tr><tr><td>18/08/2023</td><td>312284</td><td>\$2.578.551.214</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$105.245.995.345</td></tr></table> <p>Ahora bien, concordante con lo establecido en la Cláusula sexta del convenio y conforme a la proyección de los recursos frente al desarrollo de las Fases, los desembolsos de los aportes del FFDS fueron ejecutados de la siguiente forma:</p> <table><tr><th>No. de Pago</th><th>valor pagado</th><th>Fecha de giro</th><th>Vigencia</th><th>Fase</th><th>Valor</th></tr><tr><td rowspan="4">Primer giro 110217</td><td rowspan="4">23.610.024.440</td><td rowspan="4">30/09/2021</td><td rowspan="4">Contratada vigencia 2021</td><td>Proyección Estudios y Diseños</td><td>1.400.730.000</td></tr><tr><td>Proyección Interventoría Estudios y Diseños</td><td>7.324.123.000</td></tr><tr><td>Fase construcción (Obras edificio A)</td><td>14.625.171.440</td></tr><tr><td>Fase Construcción (Obras edificio A)</td><td>6.487.805.450</td></tr><tr><td>Segundo giro 205268</td><td>6.487.805.450</td><td>17/06/2022</td><td>Vigencia Futura 2022</td><td>Fase Construcción (Obras edificio A)</td><td>6.487.805.450</td></tr><tr><td>Tercer giro 205269</td><td>56.955.328.560</td><td>17/06/2022</td><td>Vigencia Futura 2022</td><td>Fase construcción (Obras edificio A)</td><td>56.955.328.560</td></tr><tr><td>Cuarto giro 225077</td><td>1.708.659.857</td><td>18/12/2022</td><td>Vigencia Futura 2022</td><td>Fase construcción (Obras edificio A)</td><td>1.708.659.857</td></tr><tr><td>Quinto giro 225078</td><td>194.634.165</td><td>18/12/2022</td><td>Indización IE 2022</td><td>IPC 2021 5.62%</td><td>\$3.565.604.131</td></tr><tr><td>Sexto giro 225079</td><td>800</td><td>18/12/2022</td><td>Vigencia Futura 2023</td><td>Fase Construcción (Obras edificio A)</td><td>800</td></tr><tr><td>Séptimo giro 225076</td><td>1.662.209.309</td><td>18/12/2022</td><td>Vigencia Futura 2023</td><td>Fase Construcción (Obras edificio A)</td><td>1.662.209.309</td></tr><tr><td>Octavo giro 301684</td><td>12.048.781.000</td><td>25/04/2023</td><td>Vigencia Futura 2023</td><td>Fase Construcción (Obras edificio A)</td><td>12.048.781.000</td></tr><tr><td>Octavo giro 301685</td><td>550</td><td>25/04/2023</td><td>Indización IE 2023</td><td>IPC 2021 5.62%</td><td>2.578.551.704</td></tr><tr><td>Noveno giro 312284</td><td>2.578.551.214</td><td>22/08/2023</td><td>Indización IE 2023</td><td>IPC 2022 13.12%</td><td>2.578.551.214</td></tr><tr><td>Total, a la fecha</td><td>\$ 105.245.995.345</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 105.245.995.345</td></tr></table> <p>Se realizó el trámite correspondiente, a través del modificatorio No. 3, para la inclusión en el marco del Convenio Interadministrativo lo referente al Acuerdo Tesoral, de recursos entre la Subred Sur E.S.E. y la SDH, en su CUD, el 07/11/2025.</p> <p>Se realizó el Modificación No. 4 el 20/12/2025; donde, se modificó la cláusula segunda – alcance del objeto del convenio interadministrativo No. 2806257-2021, así mismo se prorrogó el plazo de ejecución de la fase de construcción del convenio en un término de tres (03) meses y nueve (9) días calendario, con el fin de ampliar la fase de construcción a treinta y siete (37) meses y nueve (9) días calendario. Se Prorrogó el plazo del convenio interadministrativo No. 2806257-2021 por once (11) meses y cinco (5) días calendario, es decir del veintisiete (27) de junio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2027. Se Autorizó el uso de excedentes por valor de mil ciento noventa y tres millones setecientos setenta y un mil quinientos diez pesos m/cte. (\$1.193.771.510) resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoría de obra, para respaldar parte del valor de la mayor permanencia del personal de la interventoría, hasta el 31 de mayo de 2026. <b>Se Adicionó al valor del convenio la suma de veintitrés mil ochenta y seis millones trescientos treinta y un mil seiscientos treinta y un pesos m/cte. (\$23.086.331.631) valor que corresponde al necesario, para la ejecución de las siguientes actividades sustentadas y soportadas según solicitud de la subred sur:</b></p> | Estado                                                                             | Planilla                 | Valor                                       | 28/09/2021         | 110217 | \$23.610.024.440 | 15/06/2022 | 205269 | \$6.487.805.450 | 15/06/2022 | 205268 | \$56.955.328.560 | 14/12/2022 | 225077 | \$1.708.659.857 | 14/12/2022 | 225078 | \$194.634.165 | 14/12/2022 | 225079 | \$800 | 14/12/2022 | 225076 | \$1.662.209.309 | 24/04/2023 | 301684 | \$12.048.781.000 | 24/04/2023 | 301685 | \$550 | 18/08/2023 | 312284 | \$2.578.551.214 | TOTAL |  | \$105.245.995.345 | No. de Pago | valor pagado | Fecha de giro | Vigencia | Fase | Valor | Primer giro 110217 | 23.610.024.440 | 30/09/2021 | Contratada vigencia 2021 | Proyección Estudios y Diseños | 1.400.730.000 | Proyección Interventoría Estudios y Diseños | 7.324.123.000 | Fase construcción (Obras edificio A) | 14.625.171.440 | Fase Construcción (Obras edificio A) | 6.487.805.450 | Segundo giro 205268 | 6.487.805.450 | 17/06/2022 | Vigencia Futura 2022 | Fase Construcción (Obras edificio A) | 6.487.805.450 | Tercer giro 205269 | 56.955.328.560 | 17/06/2022 | Vigencia Futura 2022 | Fase construcción (Obras edificio A) | 56.955.328.560 | Cuarto giro 225077 | 1.708.659.857 | 18/12/2022 | Vigencia Futura 2022 | Fase construcción (Obras edificio A) | 1.708.659.857 | Quinto giro 225078 | 194.634.165 | 18/12/2022 | Indización IE 2022 | IPC 2021 5.62% | \$3.565.604.131 | Sexto giro 225079 | 800 | 18/12/2022 | Vigencia Futura 2023 | Fase Construcción (Obras edificio A) | 800 | Séptimo giro 225076 | 1.662.209.309 | 18/12/2022 | Vigencia Futura 2023 | Fase Construcción (Obras edificio A) | 1.662.209.309 | Octavo giro 301684 | 12.048.781.000 | 25/04/2023 | Vigencia Futura 2023 | Fase Construcción (Obras edificio A) | 12.048.781.000 | Octavo giro 301685 | 550 | 25/04/2023 | Indización IE 2023 | IPC 2021 5.62% | 2.578.551.704 | Noveno giro 312284 | 2.578.551.214 | 22/08/2023 | Indización IE 2023 | IPC 2022 13.12% | 2.578.551.214 | Total, a la fecha | \$ 105.245.995.345 |  |  |  | \$ 105.245.995.345 | <p>Link convenio Interadministrativo: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>La información se soporta con el seguimiento, control y supervisión al convenio interadministrativo, por parte de la SDS.</p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <p>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT: <a href="#">INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</a></p> <p>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT: <a href="#">INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</a></p> <p>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT: <a href="#">INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</a></p> |
| Estado                                                                                                                                                                                                                                       | Planilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor                                                                              |                          |                                             |                    |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28/09/2021                                                                                                                                                                                                                                   | 110217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$23.610.024.440                                                                   |                          |                                             |                    |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/06/2022                                                                                                                                                                                                                                   | 205269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$6.487.805.450                                                                    |                          |                                             |                    |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/06/2022                                                                                                                                                                                                                                   | 205268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$56.955.328.560                                                                   |                          |                                             |                    |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14/12/2022                                                                                                                                                                                                                                   | 225077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$1.708.659.857                                                                    |                          |                                             |                    |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14/12/2022                                                                                                                                                                                                                                   | 225078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$194.634.165                                                                      |                          |                                             |                    |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14/12/2022                                                                                                                                                                                                                                   | 225079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$800                                                                              |                          |                                             |                    |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14/12/2022                                                                                                                                                                                                                                   | 225076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$1.662.209.309                                                                    |                          |                                             |                    |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24/04/2023                                                                                                                                                                                                                                   | 301684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$12.048.781.000                                                                   |                          |                                             |                    |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24/04/2023                                                                                                                                                                                                                                   | 301685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$550                                                                              |                          |                                             |                    |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18/08/2023                                                                                                                                                                                                                                   | 312284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$2.578.551.214                                                                    |                          |                                             |                    |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$105.245.995.345                                                                  |                          |                                             |                    |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No. de Pago                                                                                                                                                                                                                                  | valor pagado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de giro                                                                      | Vigencia                 | Fase                                        | Valor              |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Primer giro 110217                                                                                                                                                                                                                           | 23.610.024.440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/09/2021                                                                         | Contratada vigencia 2021 | Proyección Estudios y Diseños               | 1.400.730.000      |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                          | Proyección Interventoría Estudios y Diseños | 7.324.123.000      |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                          | Fase construcción (Obras edificio A)        | 14.625.171.440     |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                          | Fase Construcción (Obras edificio A)        | 6.487.805.450      |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Segundo giro 205268                                                                                                                                                                                                                          | 6.487.805.450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17/06/2022                                                                         | Vigencia Futura 2022     | Fase Construcción (Obras edificio A)        | 6.487.805.450      |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tercer giro 205269                                                                                                                                                                                                                           | 56.955.328.560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/06/2022                                                                         | Vigencia Futura 2022     | Fase construcción (Obras edificio A)        | 56.955.328.560     |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cuarto giro 225077                                                                                                                                                                                                                           | 1.708.659.857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18/12/2022                                                                         | Vigencia Futura 2022     | Fase construcción (Obras edificio A)        | 1.708.659.857      |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quinto giro 225078                                                                                                                                                                                                                           | 194.634.165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18/12/2022                                                                         | Indización IE 2022       | IPC 2021 5.62%                              | \$3.565.604.131    |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sexto giro 225079                                                                                                                                                                                                                            | 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18/12/2022                                                                         | Vigencia Futura 2023     | Fase Construcción (Obras edificio A)        | 800                |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Séptimo giro 225076                                                                                                                                                                                                                          | 1.662.209.309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18/12/2022                                                                         | Vigencia Futura 2023     | Fase Construcción (Obras edificio A)        | 1.662.209.309      |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Octavo giro 301684                                                                                                                                                                                                                           | 12.048.781.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25/04/2023                                                                         | Vigencia Futura 2023     | Fase Construcción (Obras edificio A)        | 12.048.781.000     |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Octavo giro 301685                                                                                                                                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25/04/2023                                                                         | Indización IE 2023       | IPC 2021 5.62%                              | 2.578.551.704      |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Noveno giro 312284                                                                                                                                                                                                                           | 2.578.551.214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22/08/2023                                                                         | Indización IE 2023       | IPC 2022 13.12%                             | 2.578.551.214      |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Total, a la fecha                                                                                                                                                                                                                            | \$ 105.245.995.345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                          |                                             | \$ 105.245.995.345 |        |                  |            |        |                 |            |        |                  |            |        |                 |            |        |               |            |        |       |            |        |                 |            |        |                  |            |        |       |            |        |                 |       |  |                   |             |              |               |          |      |       |                    |                |            |                          |                               |               |                                             |               |                                      |                |                                      |               |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |               |            |                      |                                      |               |                    |             |            |                    |                |                 |                   |     |            |                      |                                      |     |                     |               |            |                      |                                      |               |                    |                |            |                      |                                      |                |                    |     |            |                    |                |               |                    |               |            |                    |                 |               |                   |                    |  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p align="center"><b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b></p> |                |          |  |
|                                                                                                                                                           | <p align="center"><b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b></p>                               |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                           | Código:                                                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|                                                                                                                                       | <table><tr><th>Descripción Modificadorio No. 4</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Saldo restante de la adición al contrato de interventoría a realizar no cubierto con la autorización de uso de excedentes</td><td>\$ 485.226.872,00</td></tr><tr><td>Valor asociados para la ejecución de obra del Resonador</td><td>\$ 3.374.668.953,00</td></tr><tr><td>Valor asociado a la Modernización de la Subestación Eléctrica</td><td>\$ 2.778.633.953,00</td></tr><tr><td>Valor asociados para la ejecución del componente de dotación equipos biomédicos</td><td>\$ 15.269.953.224,00</td></tr><tr><td>Costos asociados a la adición de la interventoría para adecuaciones de RM y Subestación eléctrica y la liquidación (Periodo 1, 2 y 3)</td><td>\$ 1.177.848.629,00</td></tr><tr><td><b>Total Modificadorio No. 4</b></td><td><b>\$ 23.086.331.631,00</b></td></tr></table> <p>Parágrafo primero: los recursos que aquí se adicionan por concepto de dotación adicional y actividades de obra adicionales, así como su costo adicional de interventoría, <b>la subred sólo podrá adicionarlos a los contratos derivados una vez se alcance el 70% de avance físico de construcción de la obra certificado por interventoría, y previo aval del comité operativo del convenio interadministrativo, de conformidad con la solicitud de la Subred.</b></p> | Descripción Modificadorio No. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor | Saldo restante de la adición al contrato de interventoría a realizar no cubierto con la autorización de uso de excedentes | \$ 485.226.872,00 | Valor asociados para la ejecución de obra del Resonador | \$ 3.374.668.953,00 | Valor asociado a la Modernización de la Subestación Eléctrica | \$ 2.778.633.953,00 | Valor asociados para la ejecución del componente de dotación equipos biomédicos | \$ 15.269.953.224,00 | Costos asociados a la adición de la interventoría para adecuaciones de RM y Subestación eléctrica y la liquidación (Periodo 1, 2 y 3) | \$ 1.177.848.629,00 | <b>Total Modificadorio No. 4</b> | <b>\$ 23.086.331.631,00</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Descripción Modificadorio No. 4                                                                                                       | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |  |
| Saldo restante de la adición al contrato de interventoría a realizar no cubierto con la autorización de uso de excedentes             | \$ 485.226.872,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |  |
| Valor asociados para la ejecución de obra del Resonador                                                                               | \$ 3.374.668.953,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |  |
| Valor asociado a la Modernización de la Subestación Eléctrica                                                                         | \$ 2.778.633.953,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |  |
| Valor asociados para la ejecución del componente de dotación equipos biomédicos                                                       | \$ 15.269.953.224,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |  |
| Costos asociados a la adición de la interventoría para adecuaciones de RM y Subestación eléctrica y la liquidación (Periodo 1, 2 y 3) | \$ 1.177.848.629,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |  |
| <b>Total Modificadorio No. 4</b>                                                                                                      | <b>\$ 23.086.331.631,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |  |
| 2. Adelantar las fases de preconstrucción, construcción y alistamiento - puesta en funcionamiento.                                    | <p>Se dio inicio al contrato "llave en mano" el 20 de mayo del 2022. En los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se esperaba la finalización de los estudios y diseños. El estado de la fase 1 (estudios y diseños) se encuentra recibida a satisfacción y aprobada por parte de la interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del 2023, suscrita por las partes interesadas, con algunas consideraciones u observaciones.</p> <p>Así mismo, en la etapa de construcción, los atrasos en la ejecución persisten, con un incremento mes a mes.</p> <p>El día lunes 27 de noviembre del año 2023, la Dirección de Infraestructura y Tecnología, realizó visita al lugar de la obra, en donde se pudo evidenciar que no se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> |       |                                                                                                                           |                   |                                                         |                     |                                                               |                     |                                                                                 |                      |                                                                                                                                       |                     |                                  |                             |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p align="center"><b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b></p> |                |          |  |
|                                                                                                                                                           | <p align="center"><b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b></p>                               |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                           | Código:                                                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>adelantaba ningún tipo de trabajo, movimiento o labor en sitio, en la etapa de cimentación según compromisos adquiridos, adicional que el lugar de la obra en el día de dicha visita, no se contaba con ningún tipo de personal operativo y de vigilancia privada.</p> <p>Se establece que el contratista no cumplió con el plan de contingencia planteado a 30 de noviembre del 2023.</p> <p>Aunado a lo anterior, la Subred Sur establece que al día viernes 15 de diciembre del 2023, se contaría con un cesionario, el cual continuaría con la ejecución de la obra.</p> <p>Así mismo, la Subred Sur inició el proceso de posible incumplimiento y caducidad del contrato derivado de obra "llave en mano".</p> <p>El 21 de diciembre del 2023, dado que no se conseguía un oferente que cumpliera con las condiciones del Pliego y que plazo de los contratos terminaba el 19 de enero del 2024, se realizó la suspensión de ambos contratos por un término 2 meses, desde el 21 de diciembre 2023 hasta el 20 de febrero del 2024.</p> <p>El 18 de enero del 2024, se presentan las empresas LT. BULDINGS S.A.S, CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S. y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S.</p> <p>El 14 de febrero del 2024, se solicita la conformación del comité de verificación y revisión de los documentos enviados los cuales cumplen con los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos quienes dan al analizar los documentos dan fe de su cumplimiento.</p> <p>El 26 de febrero se firmó la cesión del contrato de obra tipo llave en mano No. 5008-2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, el cual está conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%).</p> <p>El Convenio se encuentra en ejecución de la Fase II- Construcción:</p> <p>Fecha de Suscripción de Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoría de Obra No. 5009 de 2022, el 21/04/2022.</p> <p>Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y de Interventoría de obra No 5009 de 2022, el 20/05/2022</p> <p>Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución:</p> <p>Obra Llave en mano con No. 5008-2022, hasta el día 25 de agosto del 2025, de acuerdo con la prórroga No. 5.</p> <p>Obra Llave en mano con No. 5008-2022, Desde el 26 de agosto de 2025 hasta el día 31 de mayo del 2026, de acuerdo con la prórroga No. 6.</p> <p>Interventoría con No. 5009-2022 hasta el 22 de diciembre del 2025, conforme a la prórroga No. 11 del mencionado contrato.</p> | <p>La información se soporta con el seguimiento, control y supervisión al convenio interadministrativo, por parte de la SDS.</p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <p>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</a></p> <p>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</a></p> <p>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</a></p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |  |
|                                                                                                                                                      | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                               |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | <b>Código:</b>                                                                                            | <b>SDS-CON-FT-071</b> | <b>Versión:</b> |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se solicitó información mediante radicados:</p> <p>2025-EE-21655 del 11/03/2025, con la Solicitud de información Convenio Interadministrativo No. 2806257-2021, servicio de Urgencias de la USS Tunal. (Plan de Contingencia finalización de estructura y de obra negra y redes técnicas).</p> <p>2025-EE-16951 del 27/02/2025, con la Solicitud de Respuesta radicado CTSF-621- 2025 del 04 de febrero de 2025 CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA Interventoría contrato derivado No. 5009- 2022, Convenio interadministrativo No. 2806257-2021 Urgencias Tunal.</p> <p>Desde la supervisión se realizó proceso de radicación de procesos a la Sub-dirección de contratación, en el marco del CV mediante radicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tramitó el Modificadorio No. 1 (con fecha del 20/04/2024), donde se aprobó la modificación de prorrogar el plazo de ejecución de la fase de construcción y autorizar el uso de excedentes.</li> <li>• Se tramitó el Modificadorio No. 2 (con fecha del 22/11/2024), donde se aprobó la modificación de prorrogar el plazo de ejecución de la fase de construcción, prorrogar el plazo del convenio y autorizar el uso de excedentes y autorizar la adición del convenio interadministrativo.</li> <li>• 2025-IE-10055 del 20/03/2025, Solicitud de trámite para modificación inclusión para la administración tesimal de los recursos del convenio 2806257-2021 Urgencias tunal, Rad No. 2025300-005432-1 del 28 de febrero de 2025.</li> <li>• Se tramitó el Modificadorio No. 3 (con fecha del 07/11/2025), donde se aprobó el acuerdo Tesimal).</li> <li>• Se tramitó el Modificadorio No. 4 (con fecha del 20/12/2025), donde se aprobó prorrogar el plazo de la fase de construcción, se prorrogó el plazo del convenio, el uso de excedentes y se adicionó el valor del Convenio interadministrativo.</li> </ul> <p>Desde la supervisión se realiza asistencia a los comités de obra para el control y avance del proyecto, las cuales se ejecutaron en los meses de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Octubre de 2025.</li> <li>- Noviembre de 2025.</li> <li>- Diciembre de 2025.</li> </ul> <p>Se continua a la espera de la matriz final validada por parte de la Subred Sur E.S.E, con la definición del listado de equipo biomédicos, incluyendo el detalle de los costos unitarios, fichas técnicas y la cantidad de cada equipo.</p> <p>Con respecto al avance del proyecto, el cual tiene como fecha contractual de entrega el día 31 de mayo de 2026, al corte del mes de diciembre de 2025, se realiza de manera permanente el seguimiento y control al reporte del avance del cronograma de obra, el cual presenta atrasos y es necesario implementar un plan de contingencia por parte del contratista, para mitigar los atrasos presentados a la fecha.</p> <p>Las actividades que presentan atrasos al cierre del presente informe son:</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                       |                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br><b>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |  |
|                                                                                                                                                      | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR</b><br><b>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                                           |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | <b>Código:</b>                                                                                                              | <b>SDS-CON-FT-071</b> | <b>Versión:</b> |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampostería Fachada</li> <li>- Mampostería Interior</li> <li>- Pañetes</li> <li>- Muros Secos</li> <li>- Enchapes</li> <li>- Fosos Ascensores</li> <li>- Red Contra incendio</li> <li>- Redes gases medicinales</li> <li>- Redes eléctricas y complementarias</li> <li>- Impermeabilización Cubiertas</li> <li>- Redes Suministro A.F. y A.C.</li> <li>- Afinado de Pisos</li> <li>- Equipos de construcción</li> <li>- Dotación y equipos biomédicos. Mobiliario fijo y no fijo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las actividades, productos, responsables y cronograma requeridos en el cumplimiento del objeto contractual y presentarlo a aprobación del comité operativo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio.</p> | <p>El 22 de junio de 2022 se realizó Comité Operativo extraordinario del Convenio, para presentación del Plan de trabajo, se socializó respecto a los ajustes propuestos; sin embargo, se decide que una vez el contratista de obra entregue el cronograma del proyecto, se presentará nuevamente el plan de trabajo ante el Comité Operativo, para su aprobación. En el informe No. 20, se anexó plan de trabajo para revisión y aprobación en Comité Operativo. Sin embargo, debido a que el PMA tuvo que ser actualizado conforme a los requerimientos recibidos, para cubrir el área en m2 de espacio asistencial. Debido a esto la huella del edificio a diseñar por el consorcio tuvo que ser replanteada; huella que fue aprobada por la entidad mediante oficio 2022030000209701 con fecha 27 de septiembre de 2022.</p> <p>El 28 de marzo del 2023 la Subred Sur, envía ajuste a plan de trabajo, para presentar y socializar en el comité operativo del convenio Subred Sur el 29 de marzo de 2023.</p> <p>Dado que no se cumplieron los compromisos pactados con la Subred Sur (terminar los cimientos y sótano al 30 de noviembre de 2023), el Contratista manifestó la intención de ceder el contrato de obra, para esto se iniciaron las evaluaciones de los posibles cesionarios del contrato, una vez se realicen y aprueben dichas evaluaciones se procederá con la actualización del plan de trabajo teniendo como punto de partida la programación de obra que entregue el cesionario a quien se le adjudique el contrato.</p> <p>El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratación de la Subred Sur, se aprobó la cesión del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobación se realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 en SECOP 2, se dio reinicio a éste, Contrato el día 21 de febrero de 2024.</p> <p>Con esto el día 27 de febrero de 2024, se presentó a la</p> | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/> Repositorio DIYT:<br/> <a href="#">INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</a></li> <li>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/> Repositorio DIYT:<br/> <a href="#">INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</a></li> <li>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/> Repositorio DIYT:<br/> <a href="#">INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</a></li> </ul> |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                       |                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br><b>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |  |
|                                                                                                                                                      | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                                                 |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | <b>Código:</b>                                                                                                              | <b>SDS-CON-FT-071</b> | <b>Versión:</b> |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>interventoría la programación y el porcentaje de ajuste al valor del contrato para su evaluación y posterior aprobación. En el mes de marzo 2024, se iniciaron las actividades de verificación del estado de las obras ejecutadas por el consorcio anterior, en cuanto a las excavaciones de las vigas de cimentación, estado y capacidad del suelo, estado y distribución del acero, estado de los diseños, verificación del talud, levantamiento de ejes y verificación de los mismos, junto a lo anterior se realizó la entrega de las hojas de vida de los profesionales y programación de obra. En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se presenta y aprueba el Plan de Trabajo del Convenio 2806257-2021, en este mes se adelantaron las actividades de fundida de vigas y zapatas de cimentación, armado de acero, formaleta.</p> <p>Dentro del comité del 29 de mayo del 2024 se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio, donde se explicó que tanto la fase de obra como la fase de dotación están en ejecución.</p> <p>Dentro del comité del 26 de junio del 2024 se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio el cual fue aprobado en el mes de abril del 2024, donde se explicó que tanto la fase de obra como la fase de dotación están en ejecución.</p> <p>En julio 2024 se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio el cual fue aprobado en el mes de abril del 2024, donde se explicó que tanto la fase de obra como la fase de dotación están en ejecución. El seguimiento al plan de trabajo se viene haciendo con el que se avaló en el mes de abril 2024, no se ha presentado un plan de trabajo nuevo hasta que no se haga efectivo el uso de excedentes para la adición al contrato de interventoría.</p> <p>En el mes de septiembre 2024, se realizó el Comité Operativo extraordinario, el 16 de septiembre del 2024 con el fin de autorizar el uso de excedentes del Convenio 2806257-21, para adicionar el contrato 5009-2022, en este Comité, se dio aval por los supervisores del Convenio a la solicitud realizada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur el día 13 de septiembre del 2024. En este mismo mes, se realizó el Comité Operativo el día 25 de septiembre del 2024, donde se dio parte del avance en la ejecución de los contratos derivados.</p> <p>El comité de octubre se reprogramó para el día 1 de noviembre 2024, donde se socializó el avance de los contratos derivados y se expuso la solicitud de adición al convenio 2806257-21, con las condiciones solicitadas por la Secretaría Distrital de Salud En noviembre 2024, al actualizar el proyecto, en el componente dotación equipos biomédicos extracontractuales, con radicado No.2024ER42012 del 26/11/2024, se realizó Plan de trabajo de este componente.</p> <p>A corte del 22 de noviembre del 2024 se ajustan las etapas del convenio, respecto a prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de ONCE (11) MESES, y PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo por CATORCE (14) MESES Y TRECE (13) DÍAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025 HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara así: CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecución para el presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DÍAS, y se realizó la actualización del documento modificatorio y CV con los ajustes aprobados con las firmas respectivas entre las partes.</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |                                                                                                                             |                       |                 |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br><b>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |  |
|                                                                                   | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR</b><br><b>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                                           |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>Código:</b>                                                                                                              | <b>SDS-CON-FT-071</b> | <b>Versión:</b> |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>El Contratista presentó una solicitud de reprogramación teniendo en cuenta las supuestas afectaciones por la suspensión del contrato de obra e interventoría, sin embargo, la Interventoría conceptuó que el tiempo suspendido no generó afectaciones importantes como para realizar una reprogramación 1.5 meses. El Contratista manifestó que daría alcance a su solicitud, frente al concepto emitido por la Interventoría A diciembre de 2024 el Plan de Trabajo del Convenio se encuentra vigente y debidamente aprobado por el Comité Operativo.</p> <p>En enero y febrero 2025, continúa vigente el último Plan de Trabajo del Convenio, debidamente aprobado por el Comité Operativo.</p> <p>En el mes de marzo 2025, se hacen ajustes a las actividades corriendo las fechas de entrega, sin alterar el plan de contingencia; sin embargo, es evidente el atraso que llevan y la necesidad de solicitar una prórroga, tema que se ha tomado en los comités de seguimiento.</p> <p>En el mes de abril 2025, permaneció estable de acuerdo a lo reportado en el mes de marzo 2025; sin embargo, se evidenció nuevamente el atraso que llevan y la necesidad de solicitar una prórroga, tema que se llevó a cabo en los comités de seguimiento. Igualmente, en el mes de abril de 2025, la interventoría remite lo pertinente mediante el documento denominado <i>desempeño ambiental, SST y social informe anual de seguimiento</i>.</p> <p>En el mes de mayo 2025, Se continúa manteniendo una constante en las actividades críticas, debido al no inicio oportuno por parte del contratista de obra conforme a las fechas del plan de contingencia, los avances durante este mes de mayo 2025. Así mismo, en el mes de mayo 2025, se tiene pendiente el cronograma que incluya la compra de equipos biomédicos contractuales detallando las actividades para que el biomédico realice seguimiento como lo solicita la SDS.</p> <p>El reporte de control de programación al corte del 24 de junio de 2025; indica que, durante el mes se ha tenido un incremento significativo en el atraso del proyecto frente al plan de contingencia, llegando a acumular 17,33 semanas incluyendo el control de la fase de construcción y la fase de dotación. En comparación con el mes de mayo de 2025, cuyo atraso reportado fue de 13,5 semanas, se puede concluir que en el mes se presentó un atraso de -3,83 semanas.</p> <p>Para el mes de julio de 2025 se realiza control de programación sobre el plan de contingencia presentado por el contratista el 12 de diciembre 24, el cual, a corte del 29 de julio de 2025 reporta un avance físico esperado del 83,36% y un % físico ejecutado del 45,26%, presentando una desviación de -38,10%, que en términos de costos representa un atraso de \$34.027'954.169 que no se han ejecutado conforme con el plan de contingencia.</p> <p>En el mes de agosto de 2025, se realiza control de programación sobre el plan de contingencia presentado por el contratista el 12 de diciembre de 2024, el cual, a corte del 26 de agosto de 2025 debía reportar un avance físico esperado del 100% y un % físico ejecutado del 46,04%, presentando una desviación de -53,96%, cuyo porcentaje en semanas es de 24 semanas de atraso; sin embargo, debido a la prórroga No. 6 los porcentajes de avance de obra se reajustaron de acuerdo con la nueva programación, por consiguiente, el porcentaje 46,04% es</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |  |
|                                                                                                                                                      | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                               |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | <b>Código:</b>                                                                                            | <b>SDS-CON-FT-071</b> | <b>Versión:</b> |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  | <p>con el que comienzan la nueva programación que esta desde el 26/08/2025 a fecha final 31/05/2026.</p> <p>En el mes de septiembre 2025, se realiza control de la nueva programación, el cual, a corte del 30 de septiembre de 2025 reporta un avance físico esperado del 48,02 % y un % físico ejecutado del 48%, presentando una desviación de -0,02%.</p> <p>Para el mes de octubre de 2025 con fecha de corte de 28 de octubre de 2025, se reporta un avance físico esperado del 55,43% y un % físico ejecutado del 49,24% presentando una desviación del -6,19%.</p> <p>Para el mes de noviembre de 2025, con corte al día 25 de noviembre de 2025, se reporta un avance físico esperado del 61,59% contra un %ejecutado del 49,60%, presentando una desviación del -12%.</p> <p>Para el mes de diciembre de 2025, con corte al día 30 de diciembre, se reporta un avance físico esperado del 68,85% contra un porcentaje ejecutado del 49,73%, presentando una desviación del -19,12%.</p> <p>Se modifica plan de trabajo del convenio acorde con el modificatorio 4 del 22 de diciembre de 2025.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>4. Incorporar las Directrices Anticorrupción de MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) en sus pliegos de licitación y acatar todas las normas y documentos de desempeño establecidos por dicha Entidad.</p> | <p>Las directrices se incorporaron en el proceso de contratación, según lo establecido en los informes mensuales por la Subred Sur. Así mismo, se determina por parte de la Subred Sur que las normas de desempeño se incorporaron en la ejecución de los contratos.</p> <p>Para el año 2025, se encuentran los informes de desempeño, entregados por la interventoría del proyecto y revisados, presentados y aprobados por la Subred Sur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Link convenio Interadministrativo: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT: <a href="#">INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</a></li> <li>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT: <a href="#">INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</a></li> <li>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT: <a href="#">INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</a></li> </ul> |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |  |
|                                                                                                                                                      | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                               |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | <b>Código:</b>                                                                                            | <b>SDS-CON-FT-071</b> | <b>Versión:</b> | <b>4</b>                                                                            |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Adelantar los procesos de selección de los contratistas, en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo, que se requieran para el logro del objeto y alcance del convenio, previo concepto técnico favorable del comité operativo de seguimiento al proceso contractual en lo que respecta a los pliegos, evaluaciones y recomendaciones a la Gerente de conformidad con las normas que en materia de contratación apliquen. Se debe tener en cuenta lo señalado en el Decreto 2090 de 1989 el artículo 1.1.4 Propiedad intelectual del proyecto arquitectónico "El anteproyecto y proyecto arquitectónico son de propiedad intelectual del arquitecto, y, por consiguiente, solamente pueden usarse en la construcción del edificio para el cual fueron elaborados. Ninguna persona podrá desarrollar anteproyectos ni cambiar proyectos, so pena de violar las disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, excepto en el caso que el anteproyecto haya sido elaborado directamente por la entidad contratante. No se podrán utilizar anteproyectos y proyectos en obras diferentes a aquellas para las cuales fueron contratados".</p> | <p>Se llevó a cabo el proceso de adjudicación del contrato "Llave en mano" por medio de la EGAT.</p> <p>Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial (Convocatoria Abierta CA 003 de 2021), se declaró desierto y debido a que el proceso de interventoría, es accesorio del proceso de obra: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", mediante la Resolución 0059 del 21 de enero de 2022 se suspende temporalmente la Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la EGAT), para contratar la Interventoría.</p> <p>Posteriormente, se adelantó un segundo proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6 de abril de 2022, se emitió la Resolución de adjudicación No. 385 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021, culminando con la Resolución No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022.</p> <p>El día lunes 27 de noviembre del año 2023, la Dirección de Infraestructura y Tecnología, realizó visita al lugar de la obra, en donde se pudo evidenciar que no se adelantaba ningún tipo de trabajo, movimiento o labor en sitio, en la etapa de cimentación según compromisos adquiridos, adicional que el lugar de la obra en el día de dicha visita, no se contaba con ningún tipo de personal operativo y de vigilancia privada.</p> <p>Se establece que el contratista no cumplió con el plan de contingencia planteado a 30 de noviembre del 2023.</p> <p>Aunado a lo anterior, la Subred Sur establece que al día viernes 15 de diciembre del 2023, se contaría con un cesionario, el cual continuaría con la ejecución de la obra.</p> <p>Así mismo, la Subred Sur inició el proceso de posible incumplimiento y caducidad del contrato derivado de obra "llave en mano".</p> <p>El 21 de diciembre del 2023, dado que no se conseguía un oferente que cumpliera con las condiciones del Pliego y que plazo de los contratos terminaba el 19 de enero del 2024, se realizó la suspensión de ambos contratos por un término 2 meses, desde el 21 de diciembre 2023 hasta el 20 de febrero del 2024.</p> <p>El 18 de enero del 2024, se presentan las empresas LT. BULDINGS S.A.S, CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S. y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S.</p> <p>El 14 de febrero del 2024, se solicita la conformación del comité de verificación y revisión de los documentos enviados los cuales cumplen con los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos quienes dan al analizar los documentos dan fe de su cumplimiento.</p> <p>El 26 de febrero se firmó la cesión del contrato de obra tipo llave en mano No. 5008-2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, el cual está conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%).</p> | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/> Repositorio DIYT:<br/> <a href="#">INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</a></li> <li>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/> Repositorio DIYT:<br/> <a href="#">INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</a></li> <li>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/> Repositorio DIYT:<br/> <a href="#">INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</a></li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |  |
|                                                                                                                                                      | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                               |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | <b>Código:</b>                                                                                            | <b>SDS-CON-FT-071</b> | <b>Versión:</b> |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 5009-2022, se encuentran vigentes hasta el 31 de mayo de 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>6. Adelantar el proceso de selección de la interventoría requerida y designar el supervisor necesario y adecuado para el correcto seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de los contratos que se celebren en desarrollo del presente convenio, de conformidad con las normas que sobre contratación se apliquen y en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo.</b></p> | <p>Se adelantó proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6 de abril de 2022, se emitió la Resolución de adjudicación No. 385 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021, culminando con la Resolución No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022.</p> <p>Se firma el contrato No. 5009 de 2022 del 21 de abril de 2022.</p> <p>Actualmente el contrato derivado de Interventoría No. 5009-2022, tienen su vigencia hasta el mes de abril del 2026.</p> <p>Etapas finalizadas.</p> | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</a></li> <li>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</a></li> <li>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</a></li> </ul> |
| <p><b>7. Descalificar del proceso de selección a cualquier proveedor que se encuentre en la Lista de Empresas e Individuos No Elegibles de la WBG (World Bank Group). (<a href="https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms">https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms</a>).</b></p>                                                                                                           | <p>Se llevaron a cabo los procesos de adjudicación del contrato "Llave en mano" e Interventoría por medio de la EGAT.</p> <p>Actualmente el contrato derivado de Interventoría No. 5009-2022, tienen vigencia de ejecución: hasta el 31 de mayo de 2026.</p> <p>Así mismo, el contrato derivado de Obra Llave en mano con No. 5008-2022, tienen vigencia de ejecución: hasta el 31 de mayo de 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p>                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>8.</b> Presentar a la SDS para revisión y aprobación los procesos de contratación y ejecución para proyectos que se encuentren en y/o por encima cinco (5) millones de dólares (US\$5.000.000). Para lo cual la Subred presentará los estudios previos, análisis de sector y los demás documentos inherentes al proceso de selección. Sin dicha aprobación la Subred no podrá publicar los documentos precontractuales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Entre la Subred Sur y la Secretaría Distrital de Salud-FFDS, se validó y se dio Vo.Bo. a lo establecido en el presente numeral.</p> <p>Etapas finalizadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> |
| <p><b>9.</b> La Subred notificará y garantizará a la SDS que el proceso de contratación se completó de acuerdo con la normatividad vigente y los estándares de desempeño (Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales; Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales; Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación; Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad; Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos; Norma de Desempeño 7: Pueblos Indígenas; Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultura) que harán parte integral del presente convenio, y que el adjudicatario ha aceptado acatarlas.</p> | <p>El proceso de contratación se encuentra debidamente surtido, notificado a la SDS y publicado en el SECOP II, atendiendo la normatividad para este tipo de contratación.</p> <p>Etapas finalizadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> |
| <p><b>10.</b> Proporcionar mensualmente a la SDS un informe consolidado de adquisición y contratación derivada con todos los soportes necesarios (contratos, actas de corte, facturas, soporte de pago, soporte del pago de los aportes al sistema general de seguridad social de los empleados, soporte de SENA-Fondo de apoyo de la industria a la construcción) y demás documentos necesarios e inherentes a la ejecución.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Se radican mensualmente los informes del convenio, en el cual se encuentra toda la información relacionada con contratos derivados y actividades ejecutadas en cada periodo.</p> <p>Los informes del convenio mensual, para los meses de octubre (No. 49), noviembre (No. 50) y diciembre (No.51) del año 2025, estos dos últimos se encuentran en subsanación por parte de la Subred Sur, para las observaciones realizadas, previa revisión del equipo Técnico y Biomédico de la SDS - DiyT.</p> | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</a></li> <li>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</a></li> <li>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>11.</b> Cumplir con la normatividad que regula la construcción para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entre ellas los estándares de habilitación de acuerdo con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, "por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud" y /o demás normas que la deroguen, modifiquen adicionen o complementen.</p> | <p>Los ajustes a los estudios y diseños se deben adelantar cumpliendo la normatividad vigente.</p> <p>Los estudios y diseños que se vienen ejecutando, cumplen con los estándares de habilitación de acuerdo con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social.</p> <p>El día 24 de octubre del 2023 se firmó el acta de cierre de los diseños donde se aclara que los únicos trámites pendientes son los correspondientes por entidades externas.</p> <p>Para el año 2025, se continua con el ajuste de diseños técnicos LEED y con el diseño BIM, los cuales no han llegado al 100% de su entrega.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>12.</b> Realizar las acciones necesarias que permitan garantizar la sujeción de las diferentes fases, para el proceso de adecuación, reforzamiento y reorganización de los servicios de la UMES en la edificación actual como de las intervenciones a ejecutar, conforme a la normatividad vigente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>El proyecto durante su etapa precontractual se sujetó a la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y a los manuales de contratación de la EGAT. Así mismo durante las siguientes etapas continuará realizando las acciones que sean necesarias para continuar garantizando la sujeción de las diferentes fases.</p> <p>El estado de la fase 1 del contrato llave en mano No. 5008-2022 (estudios y diseños) se encuentra recibida a satisfacción y aprobada por parte de la interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del año 2023, suscrita por las partes interesadas.</p> <p>A la fecha no se han registrado modificaciones que deriven en la actualización y/o elaboración de planes de trabajo del mencionado CV.</p> <p>Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 5009-2022, tienen vigencia de ejecución hasta el 31 de mayo de 2026.</p> <p>En el componente de dotación equipos biomédicos, la Subred presentó documentación con el listado de los 269 equipos aprobados de acuerdo con el valor de dotación del contrato de obra, para dar inicio al proceso de adquisición de equipos.</p> | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</a></li> <li>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</a></li> <li>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</a></li> </ul> |
| <p><b>13.</b> Abrir una cuenta única para el manejo de los recursos del convenio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE abre cuenta única para el convenio.</p> <p>El 17 de septiembre de 2021, se realiza apertura de la cuenta de ahorros única con No. 0550004800460919 Davivienda, para recursos del presente convenio.</p> <p>El 07 de noviembre de 2025, se suscribe el documento de convenio tesorero, para que los recursos sean girados a la Subred Sur, desde la Secretaría Distrital de Hacienda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Anexos al informe mensual:<br/><br/>2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. No hacer unidad de caja con los recursos girados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | El Convenio en ejecución posee una cuenta exclusiva para el mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Link convenio Interadministrativo:<br><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15. Mantener separada la contabilidad de los recursos desembolsados a través del presente convenio por parte de la Secretaría Distrital de Salud de la contabilidad propia de la Subred - Fondo Financiero Distrital de Salud y reembolsar al Fondo Financiero Distrital de Salud los saldos no ejecutados al finalizar el plazo de ejecución del convenio. | <p>El Convenio en ejecución posee una cuenta exclusiva para el mismo.</p> <p>Para el mes de marzo de 2025 según la certificación de la cuenta de ahorros única con No. 0550004800460919 del banco Davivienda, esta tiene un saldo de \$75,133,951,722.36 y con una Ganancia Intereses Adicionales de \$ 225,934,198.26, para un total de Rendimientos financieros acumulados de \$8.035.170.422,36.</p> <p>Para el mes de noviembre de 2025 según certificaciones de la cuenta de ahorros única con No. 0550004800460919 del banco Davivienda, se realizó un traslado a la cuenta del Acuerdo Tesoral (Banco de Occidente) de la Secretaría Distrital de Hacienda, el valor de \$53.189.359.451 y con un total de Rendimientos financieros acumulados de \$9.343.092.453,94.</p> | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><b>INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</b></li> <li>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><b>INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</b></li> <li>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><b>INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</b></li> </ul> <p>Anexos al informe mensual:<br/><b>2025</b></p> |
| 16. Invertir los recursos destinados en el presente convenio de forma exclusiva para el cumplimiento de su objeto, de tal manera que conlleven al desarrollo de las acciones requeridas para el logro de los objetivos establecidos en el presente convenio y de conformidad con lo establecido en el proyecto de inversión viabilizado y aprobado.         | <p>Los recursos destinados para el convenio No. 2806257- 2021 se han invertido en forma exclusiva para dar cumplimiento al objeto del mencionado convenio.</p> <p>Así mismo, el Convenio en ejecución tuvo una cuenta exclusiva para el mismo (No. 0550004800460919 del banco Davivienda).</p> <p>En el mes de noviembre de 2025, se realizó la modificación No. 3 al convenio, donde se creó un convenio tesoral, para que los recursos sean vigilados y manejados por la Secretaría Distrital de Hacienda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17. Presentar al Comité Operativo los informes de seguimiento de ejecución del convenio dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, durante la ejecución del mismo.                                                                                                                                                                       | <p>Se presentaron los informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2025.</p> <p>Se radican mensualmente los informes del convenio, en el cual se encuentra toda la información relacionada con contratos derivados y actividades ejecutadas en cada periodo – Octubre No. 49, noviembre No. 50 y diciembre No. 51 de 2025.</p> <p>Al cierre del presente informe, sólo se encuentra aprobado el informe No. 49, correspondiente al mes de octubre de 2025, los otros dos están en proceso de subsanación de observaciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><b>INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</b></li> <li>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><b>INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</b></li> <li>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><b>INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</b></li> </ul>                                                   |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                |          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p align="center"><b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br/><b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br/><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br/><b>CONTROL DOCUMENTAL</b></p> |                |          |  |
|                                                                                                                                                       | <p align="center"><b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b></p>                                                        |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Código:                                                                                                                                              | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anexos al informe mensual:<br>2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18. Informar al FONDO dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización del convenio sobre la ejecución a través de quienes ejerzan la vigilancia y control de seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contraídas y reintegrar los valores no ejecutados dentro del plazo anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No aplica para el presente periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y control de la ejecución del convenio por parte del FONDO dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación del convenio, el informe final, respecto al desarrollo, ejecución y alcance del objeto, especificando los compromisos u obligaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No aplica para el presente periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20. Designar el responsable del seguimiento a la ejecución del convenio que se encargue de coordinar las acciones propias de la ejecución y presentar los informes de requeridos por EL FONDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, designa responsable del seguimiento a la ejecución del Convenio CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante oficio con N° de radicado 202103000036053 a la Médica Especialista de Gestión de Proyectos Doctora María Elena Restrepo.</p> <p>Por parte de la Subred Sur, se designa el responsable – supervisor del mencionado convenio, los cuales se referencia a continuación:</p> <p>Dr. Gloria Polania - Jefe Oficina de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, quién estuvo en el cargo hasta el mes de octubre de 2024.</p> <p>Doctora Sugely Oliva Ramírez murillo como la nueva Jefe Oficina de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE., desde el mes de octubre de 2024, hasta el mes de febrero de 2025.</p> <p>Ingeniero Fredy Corredor como el nuevo Jefe (E) Oficina de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, desde el 20 de marzo de 2025 hasta el 06 de noviembre de 2025.</p> <p>Dr. Nicolás Suarez Casallas como el nuevo Jefe Oficina de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, desde el 07 noviembre de 2025 en adelante.</p> | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Anexos a los informes presentados por la Subred Sur a la SDS, meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025:</p> <p>Obligación Específica No 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21. Cumplir con las normas legales de protección al medio ambiente vigente en Colombia, así como con los procedimientos establecidos por la Empresa Social del Estado , relacionadas con el deber de protección al medio ambiente y de los recursos naturales, en especial con la Resolución 1115 de 2012 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente y demás normas que apliquen, igualmente implementar las medidas necesarias para la mitigación del impacto ambiental negativo generado por la ejecución de las obras tales como ruidos, material particulado, manejo de escombros, señalización, emisión de gases, seguridad industrial y seguridad ocupacional entre otros. | <p>En Estudios Previos y Pliegos de Condiciones, se han tenido en cuenta las normas legales vigentes en Colombia, referentes a la protección al medio ambiente, así como con los procedimientos establecidos por la Empresa Social del Estado, relacionadas con el deber de protección al medio ambiente, obligación incluida en pliegos del contrato de consultoría para los estudios y diseños faltantes, y para el componente de obra.</p> <p>Para el cumplimiento de las normas de protección de medio ambiente, el proyecto por medio de la Subred sur, realizó la apertura del PIN ambiente No. 21768 ante la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA. Así mismo, referente a los trámites para el manejo de individuos arbóreos ubicados en espacio público, con la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA, el radicado No. Forest2025ER92135.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>22.</b> Acatar las recomendaciones y aprobaciones del comité operativo contractual.                       | <p>Desde la supervisión se realiza asistencia a los comités operativos de seguimiento de proyectos de la Subred Sur, en donde se trata del CV 2806257 desde el 13 de septiembre 2021.</p> <p>Para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, se realizaron los comités operativos en las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nov 10 de 2025 – Comité correspondiente al mes de octubre de 2025.</li> <li>- Dic 1 de 2025 - Comité correspondiente al mes de noviembre de 2025.</li> <li>- Dic 29 de 2025 - Comité correspondiente al mes de diciembre de 2025.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a> </p> <p>Link de actas de comité operativo año 2025:</p> <p><a href="#">2025</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>23.</b> Adelantar todos los trámites que se requieran para la ejecución del objeto del presente convenio. | <p>Se gestionó ante Curaduría No 1 la revalidación de la Licencia y el 31 de enero de 2023 la Curaduría Urbana 1, emitió el acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual concede Revalidación de la Licencia de Construcción aprobada mediante Acto Administrativo 11001-1-20-0270 del 24 de enero de 2020.</p> <p>En el mes de septiembre 2023, se pagaron las expensas de la licencia y se estuvo a la espera de la emisión de la licencia, a la cual se realizó una modificación y revalidación ante la Curaduría Urbana No1. La modificación consistió en la actualización de los diseños arquitectónicos, debido a la articulación del sótano y los pisos 1 y 2 con los estudios y diseños de los pisos 3,4 y 5.</p> <p>El 3 de octubre 2023, la Curaduría Urbana No 1, expide Licencia con fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023 (Modificación de Licencia Vigente No. 11001-1-23-2576, con No de Radicación 11001-1-23-0069 y fecha de Radicación 07 de febrero 2023.</p> <p>Esta última licencia tiene vigencia hasta el 17 de abril del 2025.</p> <p>Para el último trimestre, se tienen los siguientes avances con respecto a los trámites antes las diferentes Entidades:</p> <p><b>En octubre de 2025:</b></p> <p>Renovación factibilidad ENEL y aprobación definitiva de energía eléctrica: En reunión con Enel y el Contratista de Obra, realizada el 22 de octubre de 2025, se requirió presentar diseño Serie 1 (Redes de media tensión), lo cual, en reuniones anteriores no había sido requerido. En mesa de trabajo con la Interventoría, realizada el 22 de octubre de 2025, el Consorcio Hospital se comprometió a realizar la entrega de los diseños ajustados para el 12 de noviembre de 2025.</p> <p>Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se cuenta con concepto técnico de redes. Se tramitará cuando el proyecto cuente con un avance del 70% según consultó el Consorcio Hospital con la EAAB.</p> <p>Definitiva Gas Natural:<br/>         En reunión del 22 de octubre de 2025 con el grupo de diseño del Consorcio Hospital, se presentaron las correcciones a las observaciones emitidas por VANTI. La Interventoría solicitó su entrega para revisión, previo a la radicación a la Entidad.</p> | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a> </p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>             Repositorio DIYT:<br/> <b>INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</b> </li> <li>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>             Repositorio DIYT:<br/> <b>INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</b> </li> <li>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>             Repositorio DIYT:<br/> <b>INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</b> </li> </ul> <p>Anexos al informe mensual:<br/> <b>2025</b> </p> |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                       |                 |  |
|                                                                                                                                                    | <p>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</p>                               |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | <p>Código:</p>                                                                                            | <p>SDS-CON-FT-071</p> | <p>Versión:</p> |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Se programó una reunión con VANTI para el 27 de octubre de 2025, con el fin de revisar el diseño ajustado con la subsanación de las observaciones al diseño emitidas el 29 de septiembre de 2025. Dicha reunión se reprogramó para el 07 de noviembre.</p> <p>Inventario forestal:</p> <p>Ante la no respuesta por parte de la SDA, una vez agotado el tiempo de respuesta inicial, el 06 de octubre de 2025 el Consorcio Hospital radicó derecho de petición a la SDA solicitando emitir Auto de inicio para la revisión del informe de tratamiento silvicultural para tala de 26 individuos.</p> <p>El 29 de octubre de 2025 la SDA, remite respuesta a derecho de petición 2025ER234130 del 06 de octubre de 2025</p> <p>PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la Secretaría de Movilidad desde el 18 de julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de julio de 2026.</p> <p>Licencia de Construcción: Licencia de Construcción: Se cuenta con licencia LIC: 11001-1-23-2576, revalidada por 1 año hasta el 17 de abril de 2026.</p> <p>Plan de Regularización y Manejo PRM:</p> <p>El 21 de octubre de 2025 se adelantó reunión con el IDU, donde se realizó la verificación de las etapas a seguir en correspondencia con los trámites con las demás entidades, de acuerdo con lo indicado en el formato FO-CI-7 1 versión 7. Asimismo, se definió la aplicación del MANUAL DE GESTIÓN MANUAL "INTERVENCIÓN DE URBANIZADORES Y/O TERCEROS" EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS Y DE MOVILIDAD versión 6. El 30 de octubre de 2025 el Consorcio Hospital remite como informativo a la Interventoría y Subred, documento con la trazabilidad de las gestiones ante las diferentes entidades que intervienen en el PRM. Sin embargo, a la fecha solamente se ha tenido acercamiento de consulta con la Curaduría para concepto formal de que no se requiere licencia urbanística para ejecutar el urbanismo, reuniones con IDU y acercamiento con Movilidad para la solicitud del PMT. La Interventoría ha venido reiterando de manera constante en comités de obra que no se han adelantado las gestiones de consulta con las demás entidades, requisito indispensable para poder radicar el diseño de Urbanismo para revisión y aprobación por parte del IDU, lo cual, afectará notablemente el cronograma de ejecución de estas actividades.</p> <p>Respecto al acuerdo tesorero en el mes de octubre se realizan subsanaciones de observaciones al documento final.</p> <p><b>En noviembre de 2025:</b></p> <p>Renovación factibilidad ENEL y aprobación definitiva de energía eléctrica: El Consorcio Hospital no ha realizado la entrega de los diseños ajustados, incluyendo el diseño del proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es necesario para adelantar la radicación ante ENEL para aprobación de la Subestación eléctrica del proyecto.</p> <p>Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se cuenta con concepto técnico de redes. Se tramitará cuando el proyecto cuente con un avance del 70% según consultó el Consorcio Hospital con la EAAB. Se</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |  |
|                                                                                                                                                      | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                               |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | <b>Código:</b>                                                                                            | <b>SDS-CON-FT-071</b> | <b>Versión:</b> |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>encuentra pendiente que el Consorcio hospital presente los diseños ajustados incluyendo las conexiones a red pública de acueducto y alcantarillado, así como los requisitos de redes para urbanismo.</p> <p>SDA: se inició el acto administrativo de trámite ambiental, se anexa documento.</p> <p>PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la Secretaría de Movilidad desde el 18 de julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de julio de 2026.</p> <p>Licencia de Construcción: Licencia de Construcción: Se cuenta con licencia LIC: 11001-1-23-2576, revalidada por 1 año hasta el 17 de abril de 2026.</p> <p>Plan de Regularización y Manejo PRM: El 11 de noviembre se realizó reunión virtual con el IDU para aclaración de inquietudes y revisión de avance en recopilación documentos para radicación.</p> <p>Se solicita además por parte del IDU como adicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Concepto de movilidad donde indique que el estudio de tránsito realizado en 2020 para PRM continua vigente</li> <li>-Radicación de diseño señalización vertical y horizontal ante Subdirección de Señalización</li> </ul> <p>Bomberos: Para el mes de noviembre no hubo respuesta del cuerpo oficial de bomberos de Bogotá.</p> <p><b>En diciembre de 2025:</b></p> <p>Enel: El Consorcio Hospital no ha realizado la entrega de los diseños ajustados, incluyendo el diseño del proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es necesario para adelantar la radicación ante ENEL para aprobación de la Subestación eléctrica del proyecto.</p> <p>Definitiva acueducto y alcantarillado: Continúa pendiente a la fecha, que el Consorcio hospital presente los diseños ajustados incluyendo las conexiones a red pública de acueducto y alcantarillado, así como los requisitos de redes para urbanismo.</p> <p>Definitiva Gas Natural:</p> <p>02 diciembre Consorcio Hospital remitió por correo carta de aprobación del diseño por parte de VANTI. Pendiente entrega del diseño firmado versión final con memorias de cálculo sellado por VANTI, carta de aprobación firmada por VANTI, disponibilidad del servicio actualizada.</p> <p>Inventario Forestal:</p> <p>La Subred remitió el 18 de diciembre el Auto No.0417 de 2025 con notificación de inicio del Acto administrativo ambiental. (Fecha Auto 30 junio de 2025). Fecha notificación 04 nov 2025).</p> <p>PMT:</p> <p>Se cuenta con PMT aprobado por la Secretaría de Movilidad desde el 18 de julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de julio de 2026.</p> <p>PRM:</p> <p>La Interventoría ha venido reiterando de manera constante en comités de obra que no se han adelantado las gestiones de consulta con las demás entidades, requisito indispensable para poder radicar el diseño de Urbanismo para revisión y aprobación por parte del IDU, lo cual, afectará notablemente el cronograma de ejecución de estas actividades.</p> <p>Bomberos:</p> <p>El 11 de diciembre se emitió respuesta por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos dejando 3 recomendaciones y</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>observaciones principales, acorde con el tipo de edificación hospitalaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Recomendación de incorporar tomas de bomberos 1 ½" (Gabinete tipo 1).</li> <li>* Revisar y ajustar caudal equipo bombeo que cumpla NFPA14 y NTC 1669 Sistemas de protección deben ser autosuficientes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>24.</b> Analizar y de ser el caso acatar las observaciones que le formule la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud en el marco del comité operativo, acatado las observaciones realizadas por parte de la subsanando de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución del convenio interadministrativo.</p> | <p>En el marco de los Comités Operativos, para la ejecución del Convenio Interadministrativo, la Subred Sur ha acatado las observaciones realizadas por parte de la SDS- Secretaria Distrital de Salud.</p> <p>Para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, se realizaron los comités operativos en las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nov 10 de 2025 – Comité correspondiente al mes de octubre de 2025.</li> <li>- Dic 1 de 2025 - Comité correspondiente al mes de noviembre de 2025.</li> <li>- Dic 29 de 2025 - Comité correspondiente al mes de diciembre de 2025.</li> </ul>                                                                                                                       | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link de actas de comité operativo año 2025:<br/><a href="#">2025</a></p>                                                                  |
| <p><b>25.</b> Asistir a las reuniones de coordinación planteadas por la Secretaría Distrital de Salud de acuerdo con las fechas y sitios que se programen.</p>                                                                                                                                                                                    | <p>A la fecha, la Subred Sur, ha asistido a las reuniones virtuales y presenciales que programó la Secretaría Distrital de Salud.</p> <p>El último miércoles de cada mes, se asiste a Comité de Convenios de Infraestructura y dotación de la Subred Sur, de forma virtual, y se acatan las recomendaciones que correspondan.</p> <p>Para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, se realizaron los comités operativos en las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nov 10 de 2025 – Comité correspondiente al mes de octubre de 2025.</li> <li>- Dic 1 de 2025 - Comité correspondiente al mes de noviembre de 2025.</li> <li>- Dic 29 de 2025 - Comité correspondiente al mes de diciembre de 2025.</li> </ul> | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link de actas de comité operativo año 2025:<br/><a href="#">2025</a></p>                                                                  |
| <p><b>26.</b> Atender los requerimientos u observaciones que le presente la Secretaría Distrital de Salud por conducto del supervisor.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>Con respecto a lo anterior, desde la supervisión de la SDS se solicitó información mediante radicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se remite el comunicado No. 2025-EE-117752 del 21/11/2025, con asunto: "traslado Pregunta concejal Jose cuesta Novoa infraestructura Hospitalaria vs Infraestructura Verde" y se recibe respuesta con radicado No. 2025300-031310-1 del 25/11/2025 con asunto: "Respuesta Pregunta Concejal José Cuesta Novoa infraestructura Hospitalaria vs Infraestructura Verde".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link correspondencia enviada y recibida meses octubre, noviembre y diciembre de 2025:<br/><a href="#">Obligación Específica No 26</a></p> |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |  |
|                                                                                                                                                      | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                               |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | <b>Código:</b>                                                                                            | <b>SDS-CON-FT-071</b> | <b>Versión:</b> |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>27. Solicitar y adelantar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar.</b></p> | <p>Se gestionó ante Curaduría No 1 la revalidación de la Licencia y el 31 de enero de 2023 la Curaduría Urbana 1, emitió el acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual concede Revalidación de la Licencia de Construcción aprobada mediante Acto Administrativo 11001-1-20-0270 del 24 de enero de 2020.</p> <p>En el mes de septiembre 2023, se pagaron las expensas de la licencia y se estuvo a la espera de la emisión de la licencia, a la cual se realizó una modificación y revalidación ante la Curaduría Urbana No1. La modificación consistió en la actualización de los diseños arquitectónicos, debido a la articulación del sótano y los pisos 1 y 2 con los estudios y diseños de los pisos 3,4 y 5.</p> <p>El 3 de octubre 2023, la Curaduría Urbana No 1, expide Licencia con fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023 (Modificación de Licencia Vigente No. 11001-1-23-2576, con No de Radicación 11001-1-23-0069 y fecha de Radicación 07 de febrero 2023.</p> <p>Esta última licencia tiene vigencia hasta el 17 de abril del 2025.</p> <p>Para el último trimestre, se tienen los siguientes avances con respecto a los trámites antes las diferentes Entidades:</p> <p><b>En octubre de 2025:</b></p> <p>Renovación factibilidad ENEL y aprobación definitiva de energía eléctrica: En reunión con Enel y el Contratista de Obra, realizada el 22 de octubre de 2025, se requirió presentar diseño Serie 1 (Redes de media tensión), lo cual, en reuniones anteriores no había sido requerido. En mesa de trabajo con la Interventoría, realizada el 22 de octubre de 2025, el Consorcio Hospital se comprometió a realizar la entrega de los diseños ajustados para el 12 de noviembre de 2025.</p> <p>Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se cuenta con concepto técnico de redes. Se tramitará cuando el proyecto cuente con un avance del 70% según consultó el Consorcio Hospital con la EAAB.</p> <p>Definitiva Gas Natural:<br/>En reunión del 22 de octubre de 2025 con el grupo de diseño del Consorcio Hospital, se presentaron las correcciones a las observaciones emitidas por VANTI. La Interventoría solicitó su entrega para revisión, previo a la radicación a la Entidad.</p> <p>Se programó una reunión con VANTI para el 27 de octubre de 2025, con el fin de revisar el diseño ajustado con la subsanación de las observaciones al diseño emitidas el 29 de septiembre de 2025. Dicha reunión se reprogramó para el 07 de noviembre.</p> <p>Inventario forestal:</p> <p>Ante la no respuesta por parte de la SDA, una vez agotado el tiempo de respuesta inicial, el 06 de octubre de 2025 el Consorcio Hospital radicó derecho de petición a la SDA solicitando emitir Auto de inicio para la revisión del informe de tratamiento silvicultural para tala de 26 individuos.</p> <p>El 29 de octubre de 2025 la SDA, remite respuesta a derecho de petición 2025ER234130 del 06 de octubre de 2025</p> | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <p>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</a></p> <p>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</a></p> <p>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</a></p> <p>Anexos al informe mensual:</p> <p><a href="#">2025</a></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la Secretaría de Movilidad desde el 18 de julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de julio de 2026.</p> <p>Licencia de Construcción: Licencia de Construcción: Se cuenta con licencia LIC: 11001-1-23-2576, revalidada por 1 año hasta el 17 de abril de 2026.</p> <p>Plan de Regularización y Manejo PRM:</p> <p>El 21 de octubre de 2025 se adelantó reunión con el IDU, donde se realizó la verificación de las etapas a seguir en correspondencia con los trámites con las demás entidades, de acuerdo con lo indicado en el formato FO-CI-7 1 versión 7. Asimismo, se definió la aplicación del MANUAL DE GESTIÓN MANUAL "INTERVENCIÓN DE URBANIZADORES Y/O TERCEROS" EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS Y DE MOVILIDAD versión 6. El 30 de octubre de 2025 el Consorcio Hospital remite como informativo a la Interventoría y Subred, documento con la trazabilidad de las gestiones ante las diferentes entidades que intervienen en el PRM. Sin embargo, a la fecha solamente se ha tenido acercamiento de consulta con la Curaduría para concepto formal de que no se requiere licencia urbanística para ejecutar el urbanismo, reuniones con IDU y acercamiento con Movilidad para la solicitud del PMT. La Interventoría ha venido reiterando de manera constante en comités de obra que no se han adelantado las gestiones de consulta con las demás entidades, requisito indispensable para poder radicar el diseño de Urbanismo para revisión y aprobación por parte del IDU, lo cual, afectará notablemente el cronograma de ejecución de estas actividades.</p> <p>Respecto al acuerdo tesorero en el mes de octubre se realizan subsanaciones de observaciones al documento final.</p> <p><b>En noviembre de 2025:</b></p> <p>Renovación factibilidad ENEL y aprobación definitiva de energía eléctrica: El Consorcio Hospital no ha realizado la entrega de los diseños ajustados, incluyendo el diseño del proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es necesario para adelantar la radicación ante ENEL para aprobación de la Subestación eléctrica del proyecto.</p> <p>Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se cuenta con concepto técnico de redes. Se tramitará cuando el proyecto cuente con un avance del 70% según consultó el Consorcio Hospital con la EAAB. Se encuentra pendiente que el Consorcio hospital presente los diseños ajustados incluyendo las conexiones a red pública de acueducto y alcantarillado, así como los requisitos de redes para urbanismo.</p> <p>SDA: se inició el acto administrativo de trámite ambiental, se anexa documento.</p> <p>PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la Secretaría de Movilidad desde el 18 de julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de julio de 2026.</p> <p>Licencia de Construcción: Licencia de Construcción: Se cuenta con licencia LIC: 11001-1-23-2576, revalidada por 1 año hasta el 17 de abril de 2026.</p> <p>Plan de Regularización y Manejo PRM: El 11 de noviembre se realizó reunión virtual con el IDU para aclaración de</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                |          |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                |          |  |
|                                                                                                                                                    | <p>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</p>                               |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | Código:                                                                                                   | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>inquietudes y revisión de avance en recopilación documentos para radicación.</p> <p>Se solicita además por parte del IDU como adicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Concepto de movilidad donde indique que el estudio de tránsito realizado en 2020 para PRM continua vigente</li> <li>-Radicación de diseño señalización vertical y horizontal ante Subdirección de Señalización</li> </ul> <p>Bomberos: Para el mes de noviembre no hubo respuesta del cuerpo oficial de bomberos de Bogotá.</p> <p><b>En diciembre de 2025:</b></p> <p>Enel: El Consorcio Hospital no ha realizado la entrega de los diseños ajustados, incluyendo el diseño del proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es necesario para adelantar la radicación ante ENEL para aprobación de la Subestación eléctrica del proyecto.</p> <p>Definitiva acueducto y alcantarillado: Continúa pendiente a la fecha, que el Consorcio hospital presente los diseños ajustados incluyendo las conexiones a red pública de acueducto y alcantarillado, así como los requisitos de redes para urbanismo.</p> <p>Definitiva Gas Natural:</p> <p>02 diciembre Consorcio Hospital remitió por correo carta de aprobación del diseño por parte de VANTI. Pendiente entrega del diseño firmado versión final con memorias de cálculo sellado por VANTI, carta de aprobación firmada por VANTI, disponibilidad del servicio actualizada.</p> <p>Inventario Forestal:</p> <p>La Subred remitió el 18 de diciembre el Auto No.0417 de 2025 con notificación de inicio del Acto administrativo ambiental. (Fecha Auto 30 junio de 2025). Fecha notificación 04 nov 2025).</p> <p>PMT:</p> <p>Se cuenta con PMT aprobado por la Secretaría de Movilidad desde el 18 de julio de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de julio de 2026.</p> <p>PRM:</p> <p>La Interventoría ha venido reiterando de manera constante en comités de obra que no se han adelantado las gestiones de consulta con las demás entidades, requisito indispensable para poder radicar el diseño de Urbanismo para revisión y aprobación por parte del IDU, lo cual, afectará notablemente el cronograma de ejecución de estas actividades.</p> <p>Bomberos:</p> <p>El 11 de diciembre se emitió respuesta por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos dejando 3 recomendaciones y observaciones principales, acorde con el tipo de edificación hospitalaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Recomendación de incorporar tomas de bomberos 1 ½" (Gabinete tipo 1).</li> <li>* Revisar y ajustar caudal equipo bombeo que cumpla NFPA14 y NTC 1669 Sistemas de protección deben ser autosuficientes.</li> </ul> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |  |
|                                                                                                                                                      | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                               |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | <b>Código:</b>                                                                                            | <b>SDS-CON-FT-071</b> | <b>Versión:</b> |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>28. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.</b></p>               | <p>Por parte de la Subred sur, se maneja alta rotación del personal técnico para el control de los proyectos (Nuevo Gerente y Coordinador de proyectos), con respecto al personal para el control de los equipos biomédicos (cambios recurrentes del biomédico exclusivo para este Convenio Interadministrativo).</p> <p>El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, designa responsable del seguimiento a la ejecución del Convenio CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante oficio con N° de radicado 202103000036053 a la Médica Especialista de Gestión de Proyectos Doctora María Elena Restrepo.</p> <p>Por parte de la Subred Sur, se designa el responsable – supervisor del mencionado convenio, los cuales se referencia a continuación:</p> <p>Dr. Gloria Polania - Jefe Oficina de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, quién estuvo en el cargo hasta el mes de octubre de 2024.</p> <p>Doctora Suguey Oliva Ramírez murillo como la nueva Jefe Oficina de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE., desde el mes de octubre de 2024, hasta el mes de febrero de 2025.</p> <p>Ingeniero Fredy Corredor como el nuevo Jefe (E) Oficina de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, desde el 20 de marzo de 2025 hasta el 06 de noviembre de 2025.</p> <p>Dr. Nicolás Suarez Casallas como el nuevo Jefe Oficina de Desarrollo Institucional - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, desde el 07 noviembre de 2025 en adelante.</p> | <p>Link convenio Interadministrativo: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Anexos a los informes presentados por la Subred Sur a la SDS, meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025:</p> <p>Obligación Específica No 28</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>29. Reportar en caso de cualquier anomalía o novedad, la situación de forma inmediata, al supervisor del convenio, por escrito.</b></p> | <p>Dado que no se cumplieron los compromisos pactados con la Alcaldía Mayor de Bogotá (terminar los cimientos y sótano al 30 de noviembre de 2023), el Contratista manifestó la intención de ceder el contrato de obra, el día 28 de noviembre de 2023 iniciando las evaluaciones de los posibles cesionarios del contrato, una vez se realicen y aprueben dichas evaluaciones se procederá con la actualización del plan de trabajo teniendo como punto de partida la programación de obra que entregue el cesionario a quien se le adjudique el contrato.</p> <p>Aunado a lo anterior, la Subred Sur establece que al día viernes 15 de diciembre del 2023 se contaría con un cesionario, el cual continuaría con la ejecución de la obra.</p> <p>Así las cosas, los contratos derivados están suspendidos desde el día jueves 21 de diciembre del 2023.</p> <p>El 21 de diciembre del 2023, dado que no se conseguía un oferente que cumpliera con las condiciones del Pliego y que plazo de los contratos terminaba el 19 de enero del 2024, se realizó la suspensión de ambos contratos por un término 2 meses, desde el 21 de diciembre 2023 hasta el 20 de febrero del 2024.</p> <p>El 18 de enero del 2024 se presentan las empresas LT. BULDINGS S.A.S, CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S. y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S.</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>Link convenio Interadministrativo: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT: <b>INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</b></li> <li>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT: <b>INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</b></li> <li>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT: <b>INFORME No 51 DICIEMBRE 2025</b></li> </ul> |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |  |
|                                                                                                                                                      | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                               |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | <b>Código:</b>                                                                                            | <b>SDS-CON-FT-071</b> | <b>Versión:</b> |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>El 14 de febrero del 2024 se solicita la conformación del comité de verificación y revisión de los documentos enviados los cuales cumplen con los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos quienes dan al analizar los documentos dan fe de su cumplimiento.</p> <p>El 26 de febrero de 2024 se firmó la cesión del contrato de obra tipo llave en mano 5008 -2022.</p> <p>Al cierre del presente informe los contratos derivados de Obra Llave en mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución:</p> <p>Obra Llave en mano con No. 5008-2022 hasta el 31 de mayo de 2026.</p> <p>Interventoría con No. 5009-2022 hasta el 31 de mayo de 2026.</p> <p>Durante el último trimestre No. IV de 2025, por parte de la interventoría se ha reiterado la necesidad al Consorcio, para gestionar los recursos de materiales y personal, para las actividades que están presentando atraso en la reprogramación; que al no tener respuesta inmediata han generado el incremento del atraso en la programación de obra la cual debería estar en un avance del 68,85% contra lo ejecutado para el mes de diciembre con un 49,73% presentando una desviación del -19,12%.</p> | <p>(2).docx</p> <p>Anexos al informe mensual:</p> <p>2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>30. Llevar debidamente organizado y actualizado de conformidad con las normas archivísticas, el archivo documental (físico y digital), de todos los antecedentes y demás actuaciones desarrolladas en ejecución del convenio y del proyecto objeto del mismo</p> | <p>La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE establece en los informes mensuales que cuenta con un Archivo Gestión de Proyectos - Desarrollo Institucional, donde reposa toda la documentación física y documental del convenio, en las carpetas destinadas, para los informes mensuales, así como una carpeta que contiene los anexos a cada obligación general y específica.</p> <p>En el mes de diciembre de 2025, se genera carpeta específica para el componente de dotación equipos biomédicos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Link convenio Interadministrativo: <a href="https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <p>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><b>INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</b></p> <p>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><b>INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</b></p> <p>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><b>INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</b></p> <p>Anexos al informe mensual:</p> <p>2025</p> |
| <p>31. Proyectar y presentar oportunamente, las respuestas a los requerimientos que en relación con el convenio y el proyecto objeto del mismo, se formulen por los organismos de control o por cualquier otra autoridad o persona natural o jurídica.</p>          | <p>En el periodo evaluado, respecto al radicado 2023REE111176 del 30 de agosto de 2023, se continúa con los mismos avances presentados en el mes de noviembre 2023, cuando se realizó mesa de trabajo en la cual participó el personal asistencial de la Subred, en la cual se definió la dotación total de equipos biomédicos contractuales y no contractuales, se adjunta acta.</p> <p>El 2 de enero de 2024 se remitió respuesta a solicitud hecha por Contraloría, relacionada con avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, con corte 31 de diciembre de 2023.</p> <p>Durante los meses de febrero 2024 a septiembre 2024, se ha dado respuesta a la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Link convenio Interadministrativo: <a href="https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <p>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><b>INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</b></p> <p>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><b>INFORME No 50 Noviembre</b></p>                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: | 4                                                                                   |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Durante los meses de febrero 2024 a octubre 2024, se ha dado respuesta a la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, en octubre 2024 se entregó a la entidad de control el día 4 de este mes, con recibido 1-2024-24681.</p> <p>El 25 de noviembre de 2024 mediante el oficio CTSF-584-OB-2024, la Interventoría de obra, da traslado al oficio recibido del Consorcio Hospital, el día 18 de noviembre de 2024, para solicitud de información biomédica del proyecto. La Subred se encuentra en revisión de lo correspondiente para emitir respuesta</p> <p>En diciembre de 2024 se entregaron las fichas mensuales que solicita la Contraloría de Bogotá D.C., respecto a la ejecución de los contratos derivados. Se adjuntan.</p> <p>El 5 de febrero de 2025, se entregaron las fichas, respuesta a la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, mediante el Agilsalud No. 2025300-002752-1.</p> <p>El 8 de enero de 2025, se entregaron las fichas, respuesta a la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, mediante el Agilsalud No. 2025300-000251-1.</p> <p>El 8 de enero de 2025, se dio respuesta a la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, mediante el ágilsalud No 2024300-034886-1.</p> <p>El 10 de marzo de 2025, se entregaron las fichas, respuesta a la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, mediante el Agilsalud No 2025300-006032-1.</p> <p>El 1 de abril de 2025, se entregaron las fichas, respuesta a la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, mediante el Agilsalud No 2025300-008432-1.</p> <p>El 5 de junio de 2025, se entregaron las fichas, respuesta a la solicitud de Contraloría del 28 de mayo de 2025, frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, mediante el Agilsalud No 2025300-014527-1.</p> <p>El 3 de julio de 2025, se entregaron las fichas, respuesta a la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, mediante el Agilsalud No. 2025300-017408-1.</p> <p>El 31 de julio de 2025, se entregaron las fichas, respuesta a la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, mediante el radicado de contraloría radicado 1-2025-18894.</p> <p>El 4 de septiembre de 2025, se entregaron las fichas, respuesta a la solicitud de Contraloría con No. de radicado 2-2025-18300 del 27 de agosto de 2025, frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, mediante el Agilsalud de la Subred No. 2025300-023470-1.</p> <p>El 01 de octubre de 2025, se entregaron las fichas, respuesta a la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, mediante el Agilsalud de la Subred No. 2025300-026263-1.</p> <p>El 31 de octubre de 2025, se entregaron las fichas,</p> | <p><a href="#">2025.docx</a></p> <p>Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025. Repositorio DIYT:</p> <p><a href="#">INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</a></p> <p>Anexos al informe mensual:</p> <p><a href="#">Obligación Específica No 31</a></p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>respuesta a la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, mediante el Agilsalud de la Subred No. 2025300-029177-1.</p> <p>El 03 de diciembre de 2025, se entregaron las fichas, respuesta a la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra mediante Agilsalud de la Subred No 2025300-032477-1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>32.</b> Dar estricto cumplimiento a la normatividad aplicable para el logro del objeto contractual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>La Subred Sur ha dado cumplimiento a la normatividad aplicable para el logro del objeto contractual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</a></li> <li>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</a></li> <li>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</a></li> </ul> <p>Anexos al informe mensual:<br/><a href="#">2025</a></p> |
| <p><b>33.</b> Contar, en caso de requerirse, con el concepto técnico favorable de la Secretaría Distrital de Salud, adelantar los trámites y demás requisitos exigidos para la ejecución de la obra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Posiblemente se presente como actividad futura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>No aplica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>34.</b> Deberá contar con los estudios respectivos que exige las normas legales vigentes de acuerdo con numeral III. Aspecto Legal del Sector del análisis del sector, el cual hace parte integral del estudio previo y demás normativa vigente que se encuentre al momento de la ejecución de los estudios y diseños y adicionalmente con: a) Programa médico arquitectónico b) Certificado de tradición del inmueble objeto de la obra actualizado, c) Los permisos y respuestas a las consultas previas emitidas por las entidades competentes tales como Planeación, Empresa de Teléfonos de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá y/o Codensa, Gas Natural (en caso que aplique), Curadurías Urbanas y demás (en caso que aplique), d) Cuadro General de Áreas, e) Planos arquitectónicos actualizados (Localización, plantas, fachadas y cortes, detalles constructivos), f) Lista de materiales que se van a utilizar y precios de mercado, g) Planos de ingeniería</p> | <p>Para adelantar el proceso de contratación se dio cumplimiento a esta obligación, toda vez que se cuenta con los Estudios, Diseños, Licencia y Permisos necesarios para dar inicio a la ejecución del proyecto.</p> <p>El contrato es de tipo llave en mano e incluye la totalidad de obligaciones descritas en este numeral.</p> <p>El proyecto durante su etapa precontractual se sujetó a la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y a los manuales de contratación de la EGAT. Así mismo durante las siguientes etapas continuará realizando las acciones que sean necesarias para continuar garantizando la sujeción de las diferentes fases.</p> <p>El estado de la fase 1 del contrato llave en mano No. 5008-2022 (estudios y diseños) se encuentra recibida a satisfacción y aprobada por parte de la interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del año 2023, suscrita por las partes interesadas.</p> <p>A la fecha no se han registrado modificaciones que</p> | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |  |
|                                                                                                                                                      | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                               |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | <b>Código:</b>                                                                                            | <b>SDS-CON-FT-071</b> | <b>Versión:</b> |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| como: Planos eléctricos, planos de red contra incendio, planos de red de voz y datos, planos CCTV, y planos de redes hidrosanitarias.                                                                                       | <p>deriven en la actualización y/o elaboración de planes de trabajo del mencionado CV.</p> <p>Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución:</p> <p>Obra Llave en mano con No. 5008-2022 hasta el día 31 de mayo del 2026.</p> <p>Interventoría con No. 5009-2022 hasta el día 31 de mayo del 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>35.</b> Dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento – Plan de Regularización y Manejo – según Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021- PRM. | <p>La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE ha establecido en los informes que ha dado cumplimiento a lo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento - Plan de Regularización y Manejo, Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM, al contratar y ejecutar las obras contempladas en dicho instrumento de planeamiento mediante el contrato derivado de obra.</p> <p><b>En octubre de 2025:</b><br/>El 30 de octubre de 2025 el Consorcio Hospital remite como informativo a la Interventoría y Subred, documento con la trazabilidad de las gestiones ante las diferentes entidades que intervienen en el PRM. Sin embargo, a la fecha solamente se ha tenido acercamiento de consulta con la Curaduría, para concepto formal de que no se requiere licencia urbanística para ejecutar el urbanismo, reuniones con IDU y acercamiento con Movilidad para la solicitud del PMT. La Interventoría ha venido reiterando de manera constante en comités de obra que no se han adelantado las gestiones de consulta con las demás entidades, requisito indispensable para poder radicar el diseño de Urbanismo para revisión y aprobación por parte del IDU, lo cual, afectará notablemente el cronograma de ejecución de estas actividades.</p> <p><b>En noviembre de 2025:</b><br/>Respecto al PRM el 11 de noviembre de 2025 se sostuvo reunión virtual con el IDU para aclaración de inquietudes y revisión de avance en recopilación documentos para radicación. Consorcio Hospital continúa sin evidenciar gestiones con demás entidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Curaduría • Movilidad (PMT, señalización, pompeyano, estabilización vía V-5) Pendiente radicación de ajustes observaciones.</li> <li>• Transmilenio (Paradero actual y nuevo) • UAESP (alumbrado Público) • EAAB (Manejo drenaje vías) • DADEP (Espacio Público) • Jardín Botánico (Concepto Paisajismo) • Secretaría Distrital de Ambiente (Tala de árboles) IDU solicitó en reunión del 11 de noviembre como adicionales: - Concepto Movilidad donde indique que el estudio de Tránsito realizado en 2020 para PRM continúa vigente. Radicación de diseño señalización vertical y horizontal ante Subdirección de Señalización. La Interventoría ha venido reiterando de manera constante en comités de obra que, no se han adelantado las gestiones de consulta con las demás entidades, requisito indispensable para poder radicar el diseño de Urbanismo para revisión y aprobación por parte del IDU, lo cual, afectará notablemente el cronograma de ejecución de estas actividades.</li> </ul> <p><b>En diciembre de 2025:</b><br/>Respecto al PRM La Interventoría ha venido reiterando de manera constante en comités de obra que no se han adelantado las gestiones de consulta con las demás entidades, requisito indispensable para poder radicar el diseño de Urbanismo para revisión y aprobación por parte del IDU, lo cual, afectará notablemente el cronograma de ejecución de estas actividades.</p> | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><b>INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</b></li> <li>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><b>INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</b></li> <li>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><b>INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</b></li> </ul> <p>Anexos al informe mensual:<br/>Obligación Específica No 35</p> |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>36.</b> Socializar del proyecto a la comunidad en general, conforme a lo señalado en el Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>La Subred Sur anexa documento de soporte de reunión con la Veeduría del proyecto según lo siguiente:</p> <p>El 10 de octubre 2025, se realizó Mesa de Diálogo seguimiento avances de obras El Tunal, con la Veeduría Ciudadana.</p> <p>El 12 de noviembre 2025, se realizó Recorrido de obras y seguimiento avance de obras, con la Veeduría de Obras Tunal.</p> <p>El 10 de diciembre 2025, se realizó Mesa de Diálogo seguimiento avances de obras El Tunal, con la Veeduría Ciudadana.</p> | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <p>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</a></p> <p>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</a></p> <p>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</a></p> <p>Anexos al informe mensual:<br/><a href="#">Obligación Específica No 36</a></p> |
| <b>37.</b> Adelantar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, para que no se presenten conductas que atenten o promuevan la violencia de género, incluyendo acoso sexual; de igual forma implementará mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados. | <p>La Subred Sur establece que, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2025, no se han presentado sucesos a reportar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <p>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</a></p> <p>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</a></p> <p>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 51 DICIEMBRE 2025</a></p>                                                                                            |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |  |
|                                                                                                                                                      | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                               |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | <b>Código:</b>                                                                                            | <b>SDS-CON-FT-071</b> | <b>Versión:</b> |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>38.</b> Desarrollar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso; de igual forma implementará mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados. | La Subred Sur establece que, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2025, no se han presentado sucesos a reportar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>(2).docx</p> <p>Link convenio Interadministrativo:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Así mismo, la información reposa en los Informes mensuales presentados por la Subred Sur a la SDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensual No. 49 del mes de octubre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 49 Octubre 2025 APROBADO Final.pdf</a></li> <li>- Mensual No. 50 del mes de noviembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 50 Noviembre 2025.docx</a></li> <li>- Mensual No. 51 del mes de diciembre 2025.<br/>Repositorio DIYT:<br/><a href="#">INFORME No 51 DICIEMBRE 2025 (2).docx</a></li> </ul> |
| <b>39.</b> Recibir la totalidad de documentos que garanticen el paz y salvo y liquidación de obligaciones contraídas por la Subred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el trimestre IV de 2025, no se adelantaron trámites que garanticen el paz y salvo y liquidación de los contratos derivados. Proceso aún no iniciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>40.</b> La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur deberá presentar ante la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC de la Subsecretaría Corporativa el proyecto de inversión actualizado del equipamiento tecnológico para su revisión y aprobación y adelantar los procesos de contratación correspondientes.                                                                                   | <p>El estado de la fase 1 (estudios y diseños) se encuentra recibida a satisfacción y aprobada por parte de la interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del 2023, suscrita por las partes interesadas.</p> <p>Dentro del alcance del contrato No. 5008-2022 llave en mano, se encuentra incluido en el capítulo de equipos, el suministro por parte de este contratista de la totalidad de equipos de cómputo y de tecnología TIC, por un valor de \$ 2.387.659.409.</p> <p>En este trimestre no se adelantaron contratos derivados, por lo tanto, no aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado.</p> <p>El proyecto no cuenta con la actualización del componente TIC, el cual permanece pendiente a la espera de la revisión y ajuste del cronograma dentro del componente general de dotación, de acuerdo con el avance de la obra.</p> | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>41.</b> Estructurar y presentar la implementación del "Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5 de la Circular No.028 del 2017 – Plan de Contingencia – Traslado o Cierre de Servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>La Subred ejecutó el plan de contingencia el cual se presentó a la Secretaría Distrital de Salud / Dirección de Infraestructura y Tecnología en el mes de abril del 2022.</p> <p>Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de Salud, ajustado de acuerdo a observaciones por parte de SDS, radicado para su revisión y aval, con No. 2022ER17191 del 25 de abril de 2022. Actualmente el Plan de Contingencia se encuentra en ejecución.</p> <p>El 15 de junio de 2022, la SDS mediante el radicado No. 2022EE71012, da respuesta al radicado 2022ER17191 del 25 de abril de 2022 en mención, en el cual registran que las observaciones fueron subsanadas, y cuya respuesta está incluida en el informe No 12 de seguimiento al Convenio 2806257 de 2021.</p> <p>Para el trimestre IV del año 2025, no se estructuraron, ni se presentaron, para su implementación planes de contingencia.</p>                                                                       | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>42.</b> Recibir la totalidad de documentos que garanticen el paz y salvo y liquidación de obligaciones contraídas por la Subred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>En el trimestre IV de 2025, no se adelantaron trámites que garanticen el paz y salvo y liquidación de los contratos derivados. Proceso aún no iniciado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>43.</b> Adelantar consulta ante la EGAT de manera previa al inicio de cada fase y de ser el caso suscribir contrato interadministrativo con la EGAT (Entidad de Gestión Administrativa y Técnica) con el fin de adelantar objeto y alcance del convenio en cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>El 29/10/2021 se realiza suscripción del contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-Contractual. (Acuerdo de adhesión No. 7801 de 2021 al Acuerdo marco Interadministrativo No. 7407 de 2021, celebrado entre la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.), cuyo objeto consiste en: "REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR LA OBRA LLAVE EN MANO Y LA INTERVENTORÍA DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."</p> <p>Contrato ejecutado, finalizado y liquidado entre las partes, por valor de \$ 1.723.193.348.</p> <p>Adicional la entidad EGAT, está en proceso de liquidación.</p> | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>44.</b> Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecución del presente convenio, mujeres conforme al porcentaje indicado en el artículo 3° del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, para lo cual se deberá remitir a la supervisión una manifestación semestral bajo juramento del facultado, donde se indique el personal vinculado, para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del convenio en los porcentajes indicados. | <p>La Subred instruyó al contratista e interventor, para que adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta obligación, la cual es revisada diariamente y registrada en el reporte que entrega la interventoría a la Subred Sur, cumpliendo con la contratación de personal femenino en los equipos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a> </p> <p>Link del contrato de obra:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a> </p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/> <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a> </p> |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                |          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p align="center"><b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br/><b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br/><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br/><b>CONTROL DOCUMENTAL</b></p> |                |          |  |
|                                                                                                                                                       | <p align="center"><b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b></p>                                                        |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Código:                                                                                                                                              | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45. Garantizar el reporte establecido en el parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.                                                                                                                                                                                                                                                                          | La Subred instruyó al contratista e interventor, para que adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta obligación, la cual es revisada diariamente y registrada en el reporte que entrega la interventoría a la Subred Sur, cumpliendo con la contratación de personal femenino en los equipos. | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> |
| 46. Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco de la ejecución del presente convenio. En caso de ser testigo de alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de manera inmediata a la supervisión quien dará traslado a la autoridad competente. | <p>La Subred instruyó al contratista e interventor para que adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento de esta obligación.</p> <p>La Subred establece que, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2025 no se han presentado sucesos a reportar.</p>                                  | <p>Link convenio Interadministrativo:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2209631&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de obra:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901207&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> <p>Link del contrato de interventoría:<br/><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.2901132&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a></p> |
| 47. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No aplica para el presente periodo                                                                                                                                                                                                                                                                             | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

*Si en el contrato/convenio se presentan procesos internos o situaciones y otras novedades presentadas durante el desarrollo del contrato/convenio, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de otro documento escrito, que ameriten alguna explicación, se introducirá en este acápite.*

#### PAGOS REALIZADOS A LA SUBRED:

Se deja constancia que el Fondo Financiero Distrital de Salud ha realizado giros a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, a la fecha de expedición del presente informe, recursos por concepto de la ejecución del presente convenio por la suma de CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/TCE (\$105.245.995.345).

#### Relación de pagos:

| CONCEPTO          | FECHA      | ORDEN  | VALOR GIRADO              |
|-------------------|------------|--------|---------------------------|
| GIRO # 01         | 28/08/2021 | 110217 | 23.610.024.440            |
| GIRO # 02         | 15/06/2022 | 205269 | 6.487.805.450             |
| GIRO # 03         | 15/06/2022 | 205268 | 56.955.328.560            |
| GIRO # 04         | 14/12/2022 | 225077 | 1.708.659.857             |
| GIRO # 05         | 14/12/2022 | 225078 | 194.634.165               |
| GIRO # 06         | 14/12/2022 | 225079 | 800                       |
| GIRO # 07         | 14/12/2022 | 225076 | 1.662.209.309             |
| GIRO # 08         | 24/04/2023 | 301684 | 12.048.781.000            |
| GIRO # 09         | 24/04/2023 | 301685 | 550                       |
| GIRO # 10         | 18/08/2023 | 312284 | 2.578.551.214             |
| <b>TOTAL GIRO</b> |            |        | <b>\$ 105.245.995.345</b> |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                |          |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                |          |  |
|                                                                                                                                                    | <p>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</p>                               |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | Código:                                                                                                   | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

Anticipo y forma de amortización: N.A.

## CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes \_\_ Certificación del Revisor Fiscal X Representante Legal \_\_, presentadas por la Subred integrada de Servicios de Salud Sur ESE para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:

| Nº | Descripción del Riesgo                         | ¿Se materializó el riesgo?<br>(Marque con una X) |    | Observaciones<br>(Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializó el riesgo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                | SI                                               | NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1  | Incumplimiento en el cronograma de actividades | X                                                |    | <p>Materialización del riesgo, por la no ejecución de los contratos derivados. El contrato de obra se cedió; sin embargo, se sigue a la espera que cumpla con el cronograma de obra pactado y con corte a finales mes de diciembre de 2024 (según implementación del plan de contingencia presentado por el Consorcio Hospital el 12 de diciembre de 24 y aprobado por la Interventoría del proyecto).</p> <p>Se tiene con fecha de corte al día 25 de marzo de 2025 un avance programado de 49.81% y un avance ejecutado del 34.88%, lo que se evidencia que en la ejecución del mencionado plan de contingencia ya se cuenta con un atraso del 14.93%.</p> <p>La interventoría está en la ejecución y ajustes finales de un informe, en donde se advierte un posible incumplimiento por falta de personal en obra, lo cual va en contra de la programación; otro aspecto es el retraso en las actividades de redes sanitarias, por parte de la Secretaria Distrital de salud, se solicita se comparta el mencionado informe.</p> |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p align="center"><b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b></p> |                |          |  |
|                                                                                                                                                           | <p align="center"><b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b></p>                               |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                           | Código:                                                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|    |                                                                                                                                                                                                                       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                       |   |   | <p><i>Para el trimestre IV-2025 (octubre, noviembre y diciembre de 2025), no se cuenta con un avance significativo en la ejecución de las actividades, se ha dejado la trazabilidad y los reportes en los comités de reunión técnicos de obra semanal, donde el contratista disminuyó considerablemente el personal y cuenta con pocos insumos en obra, para poder continuar con la ejecución. Se plantea la presentación de un plan de contingencia, para el mes de enero de 2026, que permita mitigar los atrasos.</i></p> <p><i>Al corte del mes de diciembre de 2025, se tenía programado un avance del 68,85% frente a un ejecutado del 49,73% con una desviación del -19,12%.</i></p> <p><i>En cuanto al PRM, se mantiene la solicitud de que se allegue el estado, avance y tramites que se han realizado la fecha.</i></p>                                                                                         |
| 2  | Interferencia de terceros en la ejecución del convenio                                                                                                                                                                |   | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | Dificultad para conseguir los recursos financieros necesarios para la puesta en funcionamiento del proyecto.                                                                                                          |   | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4  | Necesidad de aclarar inconsistencia, replantear, rediseñar o recalcular elementos, que hagan parte del Diseño constructivo dentro del convenio.                                                                       |   | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Cambios en la reglamentación vigente sobre contratación estatal                                                                                                                                                       |   | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6  | No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en los procesos de contratación derivada del convenio.                                                                                                        |   | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7  | Cambio en las políticas públicas que afecten la ejecución del proyecto.                                                                                                                                               |   | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | Riesgos de la Naturaleza (por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.)                                                                                                                   | X |   | <p><i>El talud colindante a la zona de la unidad renal, esta verticalizado, con socavaciones y desprendimientos considerables, aún con la presencia de los 36 micropilotes construidos en esta zona para el control de este talud.</i></p> <p><i>Este control del talud mencionado, al inicio de las activadas ejecutadas por el contratista Cesionario, este último realizó la instalación de trinchas para el control del talud, pero según lo mencionado, este continua con el desprendimiento de material de la zona.</i></p> <p><i>Para el trimestre IV-2025 (octubre, noviembre y diciembre de 2025), el terreno de la zona de la Unidad Renal, sigue presentando socavaciones y desprendimientos considerables, desde la Subred Sur, interventoría y SDS se le han realizado llamados de atención, para que se tomen las medidas necesarias, para el mejoramiento y solución de lo presentado en esta zona.</i></p> |
| 9  | Comiso, embargos, demandas y en general acciones que son originadas en actuación de una autoridad competente en ejercicio de sus funciones administrativas dentro de la ejecución del convenio por parte de la subred |   | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | Mayor valor de las actividades derivadas del convenio                                                                                                                                                                 |   | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | Fenecimiento de los recursos soporte del convenio por demoras en los procesos de contratación derivados del convenio                                                                                                  |   | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                |          |  |
|                                                                                                                                                           | <p>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</p>                               |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                           | Código:                                                                                                   | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|    |                                                                                                                                                                                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Cambio del personal asignado al convenio                                                                                                                                                | X |   | Cambio recurrente de referente biomédico, y cambios del equipo de trabajo técnico (gerente y coordinador de proyectos), lo cual afecta las actividades de Revisión, definición de equipos biomédicos y control del avance de ejecución requeridos para el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | Incremento en impuestos y demás que afectan las actividades                                                                                                                             |   | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | Imposibilidad técnica en el desarrollo de las inversiones proyectadas a través del convenio                                                                                             | X |   | <p>Materialización del riesgo, por la no ejecución de los contratos derivados.</p> <p>El contrato de obra se cedió, sin embargo, se sigue a la espera que cumpla con el cronograma de obra pactado y con corte a finales mes de diciembre de 2024 (según implementación del plan de contingencia presentado por el Consorcio Hospital el 12 de diciembre-24 y aprobado por la Interventoría del proyecto) indica.</p> <p>Al corte del mes de diciembre de 2025, se tenía programado un avance del 68,85% frente a un ejecutado del 49,73% con una desviación del -19,12%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | Dificultades en la ejecución oportuna del convenio debido a la emergencia social, económica y sanitaria, y las directrices que sobre el tema determine el Gobierno Nacional y Distrital |   | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | Incumplimiento en la ejecución de los contratos derivados.                                                                                                                              | X |   | <p>Materialización del riesgo, por la no ejecución de los contratos derivados.</p> <p>Para el trimestre IV-2025 (octubre, noviembre y diciembre de 2025), no se cuenta con un avance significativo en la ejecución de las actividades, se ha dejado la trazabilidad y los reportes en los comités de reunión técnicos de obra semanal, donde el contratista disminuyó considerablemente el personal y cuenta con pocos insumos en obra, para poder continuar con la ejecución. Se plantea la presentación de un plan de contingencia, para el mes de enero de 2026, que permita mitigar los atrasos.</p> <p>Al corte del mes de diciembre de 2025, se tenía programado un avance del 68,85% frente a un ejecutado del 49,73% con una desviación del -19,12%.</p> <p>En cuanto al PRM, se mantiene la solicitud de que se allegue el estado, avance y trámites que se han realizado la fecha.</p> |
| 17 | Demandas provenientes de los contratistas (contratos derivados) a la Subred.                                                                                                            |   | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 | Demoras en la liquidación de los contratos derivados del convenio.                                                                                                                      |   | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                    | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

❖ *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2026.

  
**Claudia Esperanza Amézquita Sandoval.**  
 Director de Infraestructura y Tecnología.  
 Supervisor del convenio.

Elaboró: Johanna Gómez – Referente Técnico - Contratista DIYT 

Revisión componente Infraestructura: Johanna Gómez – Referente Técnico - Contratista DIYT   
 Revisión componente Dotación: Gloria Stella Garrido Lozano. (Contratista) 