

# INFORME DE INTERVENTORIA No 02 ENERO 2026

**CONTRATO DE CONSULTORIA No. C-061  
DE 2025**

**OBJETO:** “CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO TÉCNICO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS”.

**PERIODO: ENERO 2026**

**INFORME MENSUAL NO 01 DE INTERVENTORÍA.**

**PERIODO:** DEL 15 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. C -061 DE 2025**

**CONTRATISTA:** CONSORCIO JUDICIAL DRCI 2025.  
R. RENZO PEREZ MALDONADO

**OBJETO:** CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO TÉCNICO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. OA-041 DE 2025**

**CONTRATISTA:** VERMEZA SAS  
R. JAIME ORLANDO VERA

**OBJETO:** “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO TÉCNICO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS”

**SUPERVISORA:** ING. MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON

## Contenido

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>2. LOCALIZACIÓN .....</b>                                                                     | <b>6</b>  |
| 2.1. ALCANCE.....                                                                                | 6         |
| 2.1.1. ASPECTOS PARA RESALTAR – PALACIO DE JUSTICIA DE CÚCUTA: .....                             | 6         |
| 2.1.2. ASPECTOS PARA RESALTAR – PALACIO DE JUSTICIA DE PAMPLONA: .....                           | 6         |
| 2.1.3. ASPECTOS PARA RESALTAR – EDIFICIO TEMIS: .....                                            | 7         |
| <b>3. REVISION Y SEGUIMIENTO DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.....</b>                      | <b>7</b>  |
| 3.1. GENERALIDADES .....                                                                         | 7         |
| 3.2. GARANTIAS DEL CONTRATO.....                                                                 | 8         |
| 3.2.1. PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO No 01 .....                                   | 8         |
| 3.2.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE PRORROGA No 01 .....                                   | 9         |
| 3.3. IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES.....                                                       | 10        |
| 3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS.....                                                                  | 10        |
| 3.6. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.....                  | 11        |
| 3.7. PERSONAL PROFESIONAL.....                                                                   | 11        |
| 3.7.1. PAGO SALARIALES Y LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL .....                                          | 12        |
| 3.8. PERMISOS Y LICENCIAS .....                                                                  | 12        |
| <b>4. REVISION Y SEGUIMIENTO DE ASPECTOS TÉCNICOS.....</b>                                       | <b>13</b> |
| 4.1. CONDICIONES CONTRACTUALES .....                                                             | 13        |
| 4.2. PROGRAMACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO .....                                                   | 20        |
| 4.3. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONSULTORIA.....              | 21        |
| <b>5. EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES.....</b>                                            | <b>22</b> |
| <b>6. REVISION Y SEGUIMIENTO DE ASPECTOS FINANCIEROS .....</b>                                   | <b>24</b> |
| 6.1. ESTADO FINANCIERO.....                                                                      | 25        |
| <b>7. REVISION Y SEGUIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .....</b> | <b>25</b> |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 7.1. SEGUIMIENTO AL PGAS.....                          | 25        |
| 7.1.1. ACCIONES AMBIENTALES EJECUTADAS.....            | 25        |
| 7.2. SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... | 27        |
| <b>8. RECOMENDACIONES .....</b>                        | <b>28</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabla 1.</b> Información general de los contratos de Consultoría C-061 de 2025 e Interventoría AO-041-2025. ....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7  |
| <b>Tabla 2.</b> Pólizas Actualizadas Según Reinicio No 01.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
| <b>Tabla 3.</b> Pólizas actualizadas según prórroga No.01.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
| <b>Tabla 4.</b> Actos Administrativos Contrato de Consultoría No. C-061-2025.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| <b>Tabla 5.</b> Personal profesional del Consultoría No. C-061-2025, periodo: diciembre 2025 ....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 |
| <b>Tabla 6.</b> Seguimiento a los compromisos laborales del consultor - Consultoría No. C-061-2025. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 |
| <b>Tabla 7.</b> Condiciones contractuales iniciales del Contrato de Consultoría No. C-061-2025..                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 |
| <br>Anexo. 2. Actos administrativos.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 |
| Anexo. 4 Planillas de seguridad Social.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 |
| Esta inducción permitió que el equipo técnico conociera y aplicara las directrices institucionales en materia ambiental y de seguridad laboral, garantizando que las actividades de inspección, levantamiento de información y diagnóstico se realizaran conforme a los protocolos y buenas prácticas establecidos por la entidad. Ver Anexo. 5 Listado de asistencia de capacitaciones ..... |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 |

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe No. 01 del Contrato de Interventoría No. AO-041-2025. En este informe, se presentan las actuaciones adelantadas por la firma VERAMEZA S.A.S., identificada con NIT 900542772-8, en calidad de contratista de interventoría. El periodo reportado, comprende, desde el 15 de enero de 2026, hasta el 31 de enero de 2026; y detalla las actividades de seguimiento, control y verificación, adelantada por el equipo interventor, a la ejecución del Contrato de Consultoría No. C-061 de 2025.

La consultoría objeto de seguimiento, tiene como finalidad la realización de estudios, diagnósticos, diseños técnicos y presupuesto para la implementación de sistemas de redes contra incendios en diferentes sedes administrativas y judiciales a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, en el marco del diagnóstico técnico del Plan Maestro de Infraestructura Física y en cumplimiento de la normativa nacional vigente en materia de protección contra incendios, seguridad humana y condiciones de evacuación en edificaciones.

En este contexto, la interventoría tiene como propósito verificar, controlar y evaluar la adecuada ejecución del contrato de consultoría, garantizando que las actividades desarrolladas y los productos entregados por el contratista se ajusten a los requerimientos técnicos, contractuales y normativos establecidos por la entidad contratante, así como a los estándares técnicos aplicables en materia de protección contra incendios y seguridad humana.

En consecuencia, el presente informe expone las actuaciones adelantadas por la interventoría respecto a la ejecución del Contrato de Consultoría No. C-061 de 2025, incluyendo las actividades de seguimiento, revisión técnica y acompañamiento al desarrollo de los productos contractuales. En este sentido, se presentan los controles efectuados por la interventoría con el fin de verificar la consistencia técnica, la suficiencia documental y el cumplimiento del marco normativo aplicable.

De igual manera, se analiza que las soluciones técnicas propuestas en el marco de la consultoría respondan adecuadamente a las condiciones físicas, funcionales y operativas de las edificaciones objeto de estudio, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones de seguridad para usuarios, funcionarios y visitantes de las sedes de la Rama Judicial, así como a la mejora de los sistemas de protección contra incendios en dichas infraestructuras.

## 2. LOCALIZACIÓN

El contrato de consultoría C-061 de 2025, comprende la intervención de tres inmuebles ubicados en el departamento de Norte de Santander: el Palacio de Justicia de Cúcuta, situado en la Avenida Gran Colombia 3E-45 Urbanización El Rosetal, con un área de 12.860 m<sup>2</sup> distribuidos en 4 pisos; el Palacio de Justicia de Pamplona, ubicado en la Carrera 7 No. 6-59, con un área de 5.300 m<sup>2</sup> y 4 pisos; y el Edificio Temis – Cúcuta, localizado en la Calle 7A No. 3E-103, con un área de 2.966 m<sup>2</sup> también distribuidos en 4 niveles. En conjunto, los inmuebles suman un total de 21.126 m<sup>2</sup> objeto de estudio e intervención.

### 2.1. ALCANCE

La consultoría objeto de seguimiento tiene como propósito la realización de estudios, diagnósticos, diseños técnicos y presupuesto de las redes contra incendios para diferentes sedes administrativas y judiciales a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, en el marco del diagnóstico técnico del Plan Maestro de Infraestructura Física, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente en materia de seguridad contra incendios y protección de la vida humana en edificaciones.

En este contexto, la interventoría tiene como finalidad verificar, controlar y evaluar la correcta ejecución del contrato de consultoría, garantizando que las actividades desarrolladas y los productos entregados por el contratista se ajusten a los requerimientos técnicos, normativos y contractuales establecidos por la entidad contratante, así como a los estándares técnicos aplicables en materia de sistemas de protección contra incendios y seguridad humana.

#### 2.1.1. Aspectos Para Resaltar – Palacio de Justicia de Cúcuta:

El Palacio de Justicia de Cúcuta es una edificación institucional que concentra despachos judiciales y entidades del sector justicia, generando un alto flujo de usuarios, funcionarios y visitantes, lo que incrementa los riesgos en materia de seguridad humana y protección estructural ante emergencias como incendios. En el marco del Plan Maestro de Infraestructura Física se evidenció que el inmueble no cuenta con un sistema de redes contra incendios que cumpla con la NSR-10, Título J, ni con estándares internacionales como los de la NFPA, especialmente en diseño hidráulico, cobertura, materiales, detección y señalización.

#### 2.1.2. Aspectos Para Resaltar – Palacio de Justicia de Pamplona:

En el marco del Plan Maestro de Infraestructura Judicial y el Plan Anual de Necesidades 2025, priorizó la intervención de la red contra incendios del Palacio de Justicia de Pamplona, tras evidenciarse deficiencias técnicas significativas en la inspección realizada. Los resultados

reflejan un bajo índice de cumplimiento general del 39%, con afectaciones en la continuidad del servicio (36%), seguridad de las personas (38%) y cumplimiento normativo (51%), lo que indica incumplimientos parciales frente a la normativa técnica vigente y posibles riesgos para los ocupantes.

### 2.1.3. Aspectos Para Resaltar – Edificio Temis:

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, presenta deficiencias críticas en su sistema de protección contra incendios, evidenciadas en los informes del Plan Maestro de Infraestructura, incluyendo fallas en las redes existentes y ausencia total del sistema en algunos sectores. Esta situación genera un riesgo significativo para la seguridad de funcionarios y usuarios, así como para la integridad estructural del inmueble, además de incumplimientos frente a la normativa técnica vigente en materia de seguridad, salud y protección contra incendios.

## 3. REVISION Y SEGUIMIENTO DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

### 3.1. GENERALIDADES

**Tabla 1.** Información general de los contratos de Consultoría C-061 de 2025 e Interventoría AO-041-2025.

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. AO-041-2025. |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD CONTRATANTE:                       | LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CÚCUTA                                                                                                                                                         |
| UNIDAD EJECUTORA                           | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA                                                                                                                                                                                                      |
| INTERVENTOR EXTERNO:                       | VERAMEZA S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                |
| SUPERVISORA CTO. INTERVENTORIA             | ING. MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON.                                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATO DE CONSULTORIA No: C-061-2025     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETO DEL CONTRATO:                       | CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO TÉCNICO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, CON |

|                                              |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. |
| CONTRATISTA:                                 | CONSORCIO JUDICIAL DRCI 2025.                                                                                                                                          |
| REPRESENTANTE:                               | RENZO PEREZ MALDONADO                                                                                                                                                  |
| NIT. No:                                     | 9 0 1 9 9 9 1 2 9 -7                                                                                                                                                   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                  | DOSCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$270.552.450) M/CTE.                                                        |
| PLAZO CONTRACTUAL:                           | UN (01) MES                                                                                                                                                            |
| VALOR DEL ANTICIPO:                          | N.A.                                                                                                                                                                   |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:                 | No. 2125 – VIGENCIA 2025                                                                                                                                               |
| FECHA INICIO:                                | 05/12/2025                                                                                                                                                             |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:                   | 16/12/2025                                                                                                                                                             |
| ACTA DE REINICIO No. 01:                     | 15/01/2025                                                                                                                                                             |
| ACTA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No.01: | 23/01/2026                                                                                                                                                             |
| PERIODO DEL INFORME:                         | DEL 15 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026                                                                                                                         |

### 3.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

De conformidad con el Contrato de Consultoría No. C-061-2025, el contratista **CONSORCIO JUDICIAL DRCI 2025**, identificado con NIT No. 901999129-7, constituyó la correspondiente garantía única ante la aseguradora **Solidaria de Colombia**, en cumplimiento de los amparos exigidos en la minuta contractual, conforme a los valores asegurados y plazos de vigencia allí establecidos, así:

#### 3.2.1. Pólizas Actualizadas Según Acta de Reinicio No 01

Las pólizas fueron ajustadas conforme al Acta de Reinicio No 01 del Contrato de Consultoría No. C-061-2025, por parte de la Aseguradora Solidaria de Colombia. A continuación, se presenta el detalle de la información general de la póliza.

**Tabla 2.** Pólizas Actualizadas Según Reinicio No 01.

| Anexo | FECHA EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA                                             | ENTIDAD ASEGURADORA               | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO  | DESDE      | HASTA      |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------|
| 2     | 16/01/2026       | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 475-47-994000074098 | \$27,055,245.00  | 05/12/2025 | 07/09/2026 |
|       |                  | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                    |                                   |                     | \$54,110,490     | 05/12/2025 | 10/03/2027 |
|       |                  | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |                                   |                     | \$54,110,490     | 05/12/2025 | 10/03/2029 |
|       |                  | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                              |                                   | 475-74-994000012877 | \$350,181,000.00 | 14/02/2026 | 10/03/2026 |

**Nota:** La póliza de anexo 2 hacen parte del presente informe y se incorporan como anexos para los fines pertinentes. Las pólizas fueron debidamente cargadas al SECOP II para aprobación de la entidad contratante.

### 3.2.2. Pólizas Actualizadas Según Acta de Prorroga No 01

Las pólizas fueron ajustadas conforme al Acta de Prorroga No 01 del Contrato de Consultoría No. C-061-2025, por parte de la Aseguradora Solidaria de Colombia. A continuación, se presenta el detalle de la información general de la póliza

**Tabla 3.** Pólizas actualizadas según prórroga No.01.

| Anexo | FECHA EXPEDICION | NOMBRE / TIPO DE POLIZA                                             | ENTIDAD ASEGURADORA               | NUMERO DE LA POLIZA | VALOR ASEGURADO  | DESDE      | HASTA      |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------|
| 3     | 02/02/2026       | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                           | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 475-47-994000074098 | \$27,055,245.00  | 05/12/2025 | 24/09/2026 |
|       |                  | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                    |                                   |                     | \$54,110,490     | 05/12/2025 | 27/03/2027 |
|       |                  | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |                                   |                     | \$54,110,490     | 05/12/2025 | 27/03/2029 |
|       |                  | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                              |                                   | 475-74-994000012877 | \$350,181,000.00 | 10/03/2026 | 27/03/2026 |

**Nota:** La póliza de anexo 3 hacen parte del presente informe y se incorporan como anexos para los fines pertinentes. Las pólizas fueron debidamente cargadas al SECOP II para aprobación de la entidad contratante

### 3.3. IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES

Con corte a la fecha del presente informe, no se registra la imposición de multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento en contra del consultor.

### 3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de consultoría con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

**Tabla 4.** Actos Administrativos Contrato de Consultoría No. C-061-2025.

| FECHA      | ACTO ADMINISTRATIVO     | MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                             | SUSCRITA POR                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/01/2026 | ACTA DE PRORROGA No. 01 | Las restricciones para acceder a las diferentes dependencias han retrasado el proceso de levantamiento de información, y por ende compromete la entrega de los estudios y diseños en el plazo establecido. | YULY MARIBELL FIGUEREDO DE RONDÓN, EN CALIDAD DE DIRECTORA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (ENTIDAD CONTRATANTE); JAIME ORLANDO VERA ORTEGA, REPRESENTANTE LEGAL DE VERAMEZA S.A.S. (INTERVENTORÍA) |

**Nota:** Los actos administrativos previamente referidos hacen parte integral del presente informe y se incorporan como anexos para los fines pertinentes.

*Véase el Anexo. 1. Soportes actos administrativos.*

### 3.5. VALOR Y TIEMPOS CONTRACTUALES

A continuación, se presenta el resumen comparativo del valor y plazo del Contrato de Consultoría No. C-061-2025, con el propósito de evidenciar las condiciones contractuales iniciales y actuales, y verificar si durante su ejecución se generaron modificaciones que afectaran el equilibrio económico o el término de ejecución del contrato.

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| VALOR CONTRATO DE CONSULTORIA           | \$ 270.552.450                 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA | \$ 270.552.450                 |
| PLAZO INICIAL                           | UN (01) MES                    |
| PLAZO FINAL                             | UN (01) MES y (15) QUINCE DIAS |

### 3.6. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El consultor vinculó laboralmente el personal requerido para la ejecución del contrato, conforme al alcance establecido, realizando previamente su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y al Sistema General de Riesgos Laborales. Previo al ingreso del personal a las instalaciones objeto de estudio, la Interventoría verificó las respectivas afiliaciones, así como el cumplimiento en el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, de conformidad con las planillas de pago presentadas por el contratista.

### 3.7. Personal Profesional

Durante el período objeto del presente informe, el personal profesional vinculado en la ejecución del Contrato de Consultoría No. C-061-2025 se mantuvo conforme al equipo aprobado por la Interventoría, en cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. En la tabla 5, se detalla el personal profesional vinculado a la ejecución del contrato de consultoría C-061 de 205, durante el mes de enero de 2026

**Tabla 5.** Personal profesional del Consultoría No. C-061-2025, periodo: enero de 2026

| IDENTIFICACION | NOMBRE                       | CARGO          | ENERO 2026<br>PLANILLA No. |
|----------------|------------------------------|----------------|----------------------------|
| 37396910       | NEYLA YAJAIRA POSADA AULI    | DIRECTORA      | 36202210                   |
| 88248537       | NELSON JAVIER CELY CALIXTO   | ESPECIALISTA   | 36202210                   |
| 17591047       | DELIO RAMSES SUAVITA CORDERO | ARQUITECTO     | 36202210                   |
| 1090365717     | EDWIN ALEXIS PRETELL PATIÑO  | PRESUPUESTADOR | 36202210                   |

*Véase el Anexo. 2 Planillas de pago de seguridad Social*

**Tabla 6.** Seguimiento a los compromisos laborales del consultor - Consultoría No. C-061-2025.

| ACTIVIDAD                                                                                                                       | SEGUIMIE<br>NTO |    | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------|
|                                                                                                                                 | SI              | NO |               |
| El contratista cumple con las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal. | X               |    |               |
| El contratista ha entregado a la Interventoría copia de las afiliaciones del personal.                                          | X               |    |               |
| El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.                                    | X               |    |               |
| Los reportes de tiempo de las planillas de pago de                                                                              | X               |    |               |

| ACTIVIDAD                                                                      | SEGUIMIENTO |    | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|
|                                                                                | SI          | NO |               |
| salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.                   |             |    |               |
| Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente. | X           |    |               |

### 3.7.1. Pago salariales y liquidación del personal

Durante el periodo objeto del presente informe, el contratista de consultoría realizó los pagos salariales correspondientes al personal vinculado a la ejecución del Contrato de Consultoría No. C-061 de 2025, de conformidad con las condiciones establecidas en los respectivos contratos laborales o modalidades de vinculación aplicables.

La interventoría efectuó el seguimiento y verificación del cumplimiento de estas obligaciones laborales, constatando que los pagos se realizaron de manera oportuna y en concordancia con las disposiciones legales vigentes en materia laboral. De igual manera, se verificó el cumplimiento de las obligaciones asociadas al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo salud, pensión y riesgos laborales, conforme a la normativa aplicable.

En caso de presentarse finalización de vínculos laborales durante la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar la liquidación de las prestaciones sociales y demás obligaciones laborales correspondientes, en cumplimiento de la legislación laboral colombiana. Durante el periodo reportado no se evidenciaron reclamaciones laborales ni incumplimientos asociados al pago de salarios o liquidaciones del personal vinculado al contrato.

### 3.8. PERMISOS Y LICENCIAS

Durante la ejecución del Contrato de Consultoría No. C-061 de 2025 no ha sido necesario tramitar permisos ni licencias ante autoridades competentes, en razón a que las actividades desarrolladas corresponden exclusivamente a estudios, diagnósticos y diseños técnicos, las cuales no implican intervención física directa sobre los inmuebles objeto de estudio.

En consecuencia, las actividades adelantadas en el marco del contrato se han limitado a inspecciones técnicas, levantamiento de información, análisis y elaboración de documentos técnicos, sin que ello requiera la gestión de permisos o autorizaciones de carácter urbanístico, ambiental o constructivo ante entidades externas.

#### 4. REVISION Y SEGUIMIENTO DE ASPECTOS TÉCNICOS

##### 4.1. CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de consultoría C-061 de 2025, contempla las siguientes actividades a desarrollar.

**Tabla 7.** Condiciones contractuales iniciales del Contrato de Consultoría No. C-061-2025

| ITEM       | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAN-TIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>PALACIO DE JUSTICIA DE CÚCUTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |               |
| <b>1,1</b> | <b>Caracterización de la sede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                |               |
| 1,1,1      | Levantamiento de planos arquitectónicos (plantas y cortes) de las áreas del Palacio de Justicia de Cúcuta, con identificación de zonas críticas y elementos relevantes para el diseño del sistema RCI.                                                                                                                                                                                              | 1,00      | \$ 14.280.000  | \$ 14.280.000 |
| 1,1,2      | Clasificación del riesgo por áreas, de acuerdo con la normatividad aplicable (NSR-10, NFPA 101, NFPA 13), incluyendo ocupación, carga combustible, y criticidad funcional.                                                                                                                                                                                                                          | 1,00      | \$ 3.570.000   | \$ 3.570.000  |
| 1,1,3      | Evaluación técnica del sistema actual (si lo hay), determinando su estado, funcionalidad, y pertinencia de renovación o rediseño.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00      | \$ 3.570.000   | \$ 3.570.000  |
| <b>1,2</b> | <b>Sistema de detección y alarma contra incendios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                |               |
| 1,2,1      | Estudio de necesidad de sistema de detección y alarma, incluyendo tipo de sensores (humo, calor, gas), ubicación óptima, sistema de alarma sonora y visual, y panel de control central. Se debe proporcionar: Plano con la distribución de los detectores, diámetro de la superficie vigilada por cada detector, tipo de detector y pendiente; todo dentro del marco normativo de la NFPA Y SMR-10. | 1,00      | \$ 14.280.000  | \$ 14.280.000 |
| <b>1,3</b> | <b>Sistema de abastecimiento de agua para la red contra incendios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                |               |
| 1,3,1      | Análisis hidráulico y diseño de sistema de abastecimiento de agua, considerando fuentes disponibles (red municipal, tanques elevados o subterráneos), requerimientos de presión, caudal y autonomía mínima, de conformidad con normas NFPA Y NSR-10                                                                                                                                                 | 1,00      | \$ 8.211.000   | \$ 8.211.000  |
| <b>1,4</b> | <b>Depósito de almacenamiento de agua</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |               |

| ITEM  | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                           | CAN-TIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 1,4,1 | Cálculo de capacidad de almacenamiento según el riesgo determinado de conformidad con el Reglamento NSR-10 y normas complementarias, dimensionamiento de tanque o cisterna, definición de materiales, ubicación y detalles técnicos de construcción e interconexión.  | 1,00      | \$ 4.641.000   | \$ 4.641.000  |
| 1,5   | <b>Red hidráulica contra incendios (red húmeda y seca si aplica)</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                |               |
| 1,5,1 | Diseño hidráulico de la red contra incendios (tubería, gabinetes, válvulas, puntos de conexión, accesorios), cumpliendo con NFPA 14 y otras normas pertinentes.                                                                                                       | 1,00      | \$ 45.220.000  | \$ 45.220.000 |
| 1,6   | <b>Sistema de bombeo contra incendios</b>                                                                                                                                                                                                                             |           |                |               |
| 1,6,1 | Dimensionamiento y especificación técnica del sistema de bombeo (eléctrico, diésel o combinado), con sus tableros de control, características técnicas, caudal y presión de servicio. Se debe aportar la ficha técnica de los equipos.                                | 1,00      | \$ 5.593.000   | \$ 5.593.000  |
| 1,7   | <b>Sistema eléctrico</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |               |
| 1,7,1 | Calculo y diseño eléctrico del sistema. Capacidad de la subestación o recomendación de adaptaciones. Conveniencia de y maniobra de su conexión a generador eléctrico; incluyendo los diseños eléctricos de la nueva red contraincendios que se instalaría en la sede. | 1,00      | \$ 14.280.000  | \$ 14.280.000 |
| 1,8   | <b>Sistema de señalización y rutas de evacuación</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                |               |
| 1,8,1 | Diseño gráfico y ubicación estratégica de señalética fotoluminiscente, planos de evacuación, extintores y puntos de encuentro, conforme a normativas nacionales.                                                                                                      | 1,00      | \$ 2.975.000   | \$ 2.975.000  |
| 1,9   | <b>Planos y especificaciones de obra</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |                |               |
| 1,9,1 | Entrega de plano general con la nueva red contraincendios, consolidando todos los ítems mencionados anteriormente en AutoCAD.                                                                                                                                         | 1,00      | \$ 5.950.000   | \$ 5.950.000  |
| 1,9,2 | Elaboración de memorias técnicas que sustenten los diseños realizados, incluyendo fórmulas, software empleado (ej. AutoSprink, Epanet), caudales, presiones, pérdidas de carga y potencia requerida.                                                                  | 1,00      | \$ 6.426.000   | \$ 6.426.000  |
| 1,9,3 | Especificaciones técnicas de materiales, equipos, procedimientos constructivos,                                                                                                                                                                                       | 1,00      | \$ 3.689.000   | \$ 3.689.000  |

| ITEM       | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAN-TIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
|            | normativas aplicables, y criterios de aceptación.                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |              |
| 1,9,4      | Elaboración de presupuesto de implementación, discriminado por ítems, cantidades, precios unitarios y totales, con soporte de análisis de precios unitarios (APUs).                                                                                                                                    | 1,00      | \$ 8.568.000   | \$ 8.568.000 |
| 1,9,5      | Propuesta de programación técnica para la implementación del sistema, con actividades, duración estimada y secuencia lógica de ejecución.                                                                                                                                                              | 1,00      | \$ 4.760.000   | \$ 4.760.000 |
| 1,9,6      | Documento final con todo el material técnico del proyecto: diagnóstico, diseños, memorias, planos, presupuesto y cronograma, con respaldo fotográfico y conclusiones.                                                                                                                                  | 1,00      | \$ 5.474.000   | \$ 5.474.000 |
| 1,9,7      | Estimación de costos de mantenimiento, preventivo y correctivos del sistema a implementar, según su periodicidad anuales, y proyección de su vida útil, según su índice de deterioro, en cumplimiento de las normas aplicables.                                                                        | 1,00      | \$ 6.188.000   | \$ 6.188.000 |
| <b>2</b>   | <b>EDIFICIO TEMIS – CÚCUTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |              |
| <b>2,1</b> | <b>Caracterización de la sede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |              |
| 2,1,1      | Levantamiento de planos arquitectónicos (plantas y cortes) de las áreas del Palacio de Justicia de Cúcuta, con identificación de zonas críticas y elementos relevantes para el diseño del sistema RCI.                                                                                                 | 1,00      | \$ 4.046.000   | \$ 4.046.000 |
| 2,1,2      | Clasificación del riesgo por áreas, de acuerdo con la normatividad aplicable (NSR-10, NFPA 101, NFPA 13), incluyendo ocupación, carga combustible, y criticidad funcional.                                                                                                                             | 1,00      | \$ 1.071.000   | \$ 1.071.000 |
| 2,1,3      | Evaluación técnica del sistema actual (si lo hay), determinando su estado, funcionalidad, y pertinencia de renovación o rediseño.                                                                                                                                                                      | 1,00      | \$ 952.000     | \$ 952.000   |
| <b>2,2</b> | <b>Sistema de detección y alarma contra incendios</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |              |
| 2,2,1      | Estudio de necesidad de sistema de detección y alarma, incluyendo tipo de sensores (humo, calor, gas), ubicación óptima, sistema de alarma sonora y visual, y panel de control central. Se debe proporcionar: Plano con la distribución de los detectores, diámetro de la superficie vigilada por cada | 1,00      | \$ 3.332.000   | \$ 3.332.000 |

| ITEM  | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                           | CAN-TIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
|       | detector, tipo de detector y pendiente; todo dentro del marco normativo de la NFPA Y SMR-10.                                                                                                                                                                          |           |                |               |
| 2,3   | <b>Sistema de abastecimiento de agua para la red contra incendios</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                |               |
| 2,3,1 | Análisis hidráulico y diseño de sistema de abastecimiento de agua, considerando fuentes disponibles (red municipal, tanques elevados o subterráneos), requerimientos de presión, caudal y autonomía mínima, de conformidad con normas NFPA Y NSR-10                   | 1,00      | \$ 2.142.000   | \$ 2.142.000  |
| 2,4   | <b>Depósito de almacenamiento de agua</b>                                                                                                                                                                                                                             |           |                |               |
| 2,4,1 | Cálculo de capacidad de almacenamiento según el riesgo determinado de conformidad con el Reglamento NSR-10 y normas complementarias, dimensionamiento de tanque o cisterna, definición de materiales, ubicación y detalles técnicos de construcción e interconexión.  | 1,00      | \$ 1.547.000   | \$ 1.547.000  |
| 2,5   | <b>Red hidráulica contra incendios (red húmeda y seca si aplica)</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                |               |
| 2,5,1 | Diseño hidráulico de la red contra incendios (tubería, gabinetes, válvulas, puntos de conexión, accesorios), cumpliendo con NFPA 14 y otras normas pertinentes.                                                                                                       | 1,00      | \$ 13.090.000  | \$ 13.090.000 |
| 2,6   | <b>Sistema de bombeo contra incendios</b>                                                                                                                                                                                                                             |           |                |               |
| 2,6,1 | Dimensionamiento y especificación técnica del sistema de bombeo (eléctrico, diésel o combinado), con sus tableros de control, características técnicas, caudal y presión de servicio. Se debe aportar la ficha técnica de los equipos.                                | 1,00      | \$ 1.309.000   | \$ 1.309.000  |
| 2,7   | <b>Sistema eléctrico</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |               |
| 2,7,1 | Calculo y diseño eléctrico del sistema. Capacidad de la subestación o recomendación de adaptaciones. Conveniencia de y maniobra de su conexión a generador eléctrico; incluyendo los diseños eléctricos de la nueva red contraincendios que se instalaría en la sede. | 1,00      | \$ 6.188.000   | \$ 6.188.000  |
| 2,8   | <b>Sistema de señalización y rutas de evacuación</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                |               |

| ITEM  | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                     | CAN-TIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| 2,8,1 | Diseño gráfico y ubicación estratégica de señalética fotoluminiscente, planos de evacuación, extintores y puntos de encuentro, conforme a normativas nacionales.                                                                | 1,00      | \$ 1.106.700   | \$ 1.106.700 |
| 2,9   | <b>Planos y especificaciones de obra</b>                                                                                                                                                                                        |           |                |              |
| 2,9,1 | Entrega de plano general con la nueva red contraincendios, consolidando todos los ítems mencionados anteriormente en AutoCAD.                                                                                                   | 1,00      | \$ 1.636.250   | \$ 1.636.250 |
| 2,9,2 | Elaboración de memorias técnicas que sustenten los diseños realizados, incluyendo fórmulas, software empleado (ej. AutoSprink, Epanet), caudales, presiones, pérdidas de carga y potencia requerida.                            | 1,00      | \$ 1.666.000   | \$ 1.666.000 |
| 2,9,3 | Especificaciones técnicas de materiales, equipos, procedimientos constructivos, normativas aplicables, y criterios de aceptación.                                                                                               | 1,00      | \$ 1.130.500   | \$ 1.130.500 |
| 2,9,4 | Elaboración de presupuesto de implementación, discriminado por ítems, cantidades, precios unitarios y totales, con soporte de análisis de precios unitarios (APUs).                                                             | 1,00      | \$ 3.927.000   | \$ 3.927.000 |
| 2,9,5 | Propuesta de programación técnica para la implementación del sistema, con actividades, duración estimada y secuencia lógica de ejecución.                                                                                       | 1,00      | \$ 1.309.000   | \$ 1.309.000 |
| 2,9,6 | Documento final con todo el material técnico del proyecto: diagnóstico, diseños, memorias, planos, presupuesto y cronograma, con respaldo fotográfico y conclusiones.                                                           | 1,00      | \$ 2.142.000   | \$ 2.142.000 |
| 2,9,7 | Estimación de costos de mantenimiento, preventivo y correctivos del sistema a implementar, según su periodicidad anuales, y proyección de su vida útil, según su índice de deterioro, en cumplimiento de las normas aplicables. | 1,00      | \$ 2.499.000   | \$ 2.499.000 |
| 3     | <b>PALACIO DE JUSTICIA DE PAMPLONA</b>                                                                                                                                                                                          |           |                |              |
| 3,1   | <b>Caracterización de la sede</b>                                                                                                                                                                                               |           |                |              |
| 3,1,1 | Levantamiento de planos arquitectónicos (plantas y cortes) de las áreas del Palacio de Justicia de Cúcuta, con identificación de zonas críticas y elementos relevantes para el diseño del sistema RCI.                          | 1,00      | \$ 5.831.000   | \$ 5.831.000 |

| ITEM  | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAN-TIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 3,1,2 | Clasificación del riesgo por áreas, de acuerdo con la normatividad aplicable (NSR-10, NFPA 101, NFPA 13), incluyendo ocupación, carga combustible, y criticidad funcional.                                                                                                                                                                                                                          | 1,00      | \$ 1.309.000   | \$ 1.309.000  |
| 3,1,3 | Evaluación técnica del sistema actual (si lo hay), determinando su estado, funcionalidad, y pertinencia de renovación o rediseño.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00      | \$ 1.190.000   | \$ 1.190.000  |
| 3,2   | <b>Sistema de detección y alarma contra incendios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                |               |
| 3,2,1 | Estudio de necesidad de sistema de detección y alarma, incluyendo tipo de sensores (humo, calor, gas), ubicación óptima, sistema de alarma sonora y visual, y panel de control central. Se debe proporcionar: Plano con la distribución de los detectores, diámetro de la superficie vigilada por cada detector, tipo de detector y pendiente; todo dentro del marco normativo de la NFPA Y SMR-10. | 1,00      | \$ 4.998.000   | \$ 4.998.000  |
| 3,3   | <b>Sistema de abastecimiento de agua para la red contra incendios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                |               |
| 3,3,1 | Análisis hidráulico y diseño de sistema de abastecimiento de agua, considerando fuentes disponibles (red municipal, tanques elevados o subterráneos), requerimientos de presión, caudal y autonomía mínima, de conformidad con normas NFPA Y NSR-10                                                                                                                                                 | 1,00      | \$ 2.737.000   | \$ 2.737.000  |
| 3,4   | <b>Depósito de almacenamiento de agua</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |               |
| 3,4,1 | Cálculo de capacidad de almacenamiento según el riesgo determinado de conformidad con el Reglamento NSR-10 y normas complementarias, dimensionamiento de tanque o cisterna, definición de materiales, ubicación y detalles técnicos de construcción e interconexión.                                                                                                                                | 1,00      | \$ 2.023.000   | \$ 2.023.000  |
| 3,5   | <b>Red hidráulica contra incendios (red húmeda y seca si aplica)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |               |
| 3,5,1 | Diseño hidráulico de la red contra incendios (tubería, gabinetes, válvulas, puntos de conexión, accesorios), cumpliendo con NFPA 14 y otras normas pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00      | \$ 17.850.000  | \$ 17.850.000 |
| 3,6   | <b>Sistema de bombeo contra incendios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |               |


| ITEM  | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                           | CAN-TIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| 3,6,1 | Dimensionamiento y especificación técnica del sistema de bombeo (eléctrico, diésel o combinado), con sus tableros de control, características técnicas, caudal y presión de servicio. Se debe aportar la ficha técnica de los equipos.                                | 1,00      | \$ 1.666.000   | \$ 1.666.000 |
| 3,7   | <b>Sistema eléctrico</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |              |
| 3,7,1 | Calculo y diseño eléctrico del sistema. Capacidad de la subestación o recomendación de adaptaciones. Conveniencia de y maniobra de su conexión a generador eléctrico; incluyendo los diseños eléctricos de la nueva red contraincendios que se instalaría en la sede. | 1,00      | \$ 7.735.000   | \$ 7.735.000 |
| 3,8   | <b>Sistema de señalización y rutas de evacuación</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                |              |
| 3,8,1 | Diseño gráfico y ubicación estratégica de señalética fotoluminiscente, planos de evacuación, extintores y puntos de encuentro, conforme a normativas nacionales.                                                                                                      | 1,00      | \$ 1.309.000   | \$ 1.309.000 |
| 3,9   | <b>Planos y especificaciones de obra</b>                                                                                                                                                                                                                              |           |                |              |
| 3,9,1 | Entrega de plano general con la nueva red contraincendios, consolidando todos los ítems mencionados anteriormente en AutoCAD.                                                                                                                                         | 1,00      | \$ 2.142.000   | \$ 2.142.000 |
| 3,9,2 | Elaboración de memorias técnicas que sustenten los diseños realizados, incluyendo fórmulas, software empleado (ej. AutoSprink, Epanet), caudales, presiones, pérdidas de carga y potencia requerida.                                                                  | 1,00      | \$ 2.142.000   | \$ 2.142.000 |
| 3,9,3 | Especificaciones técnicas de materiales, equipos, procedimientos constructivos, normativas aplicables, y criterios de aceptación.                                                                                                                                     | 1,00      | \$ 1.309.000   | \$ 1.309.000 |
| 3,9,4 | Elaboración de presupuesto de implementación, discriminado por ítems, cantidades, precios unitarios y totales, con soporte de análisis de precios unitarios (APUs).                                                                                                   | 1,00      | \$ 4.760.000   | \$ 4.760.000 |
| 3,9,5 | Propuesta de programación técnica para la implementación del sistema, con actividades, duración estimada y secuencia lógica de ejecución.                                                                                                                             | 1,00      | \$ 1.547.000   | \$ 1.547.000 |
| 3,9,6 | Documento final con todo el material técnico del proyecto: diagnóstico, diseños, memorias, planos, presupuesto y                                                                                                                                                      | 1,00      | \$ 2.618.000   | \$ 2.618.000 |



| ITEM        | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                     | CAN-TIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
|             | cronograma, con respaldo fotográfico y conclusiones.                                                                                                                                                                            |           |                |                |
| 3,9,7       | Estimación de costos de mantenimiento, preventivo y correctivos del sistema a implementar, según su periodicidad anuales, y proyección de su vida útil, según su índice de deterioro, en cumplimiento de las normas aplicables. | 1,00      | \$ 2.618.000   | \$ 2.618.000   |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                 |           |                | \$ 270.552.450 |

## 4.2. PROGRAMACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Con el fin de garantizar el control y seguimiento a las actividades desarrolladas, el consultor presentó a la Interventoría el cronograma detallado de actividades y productos a desarrollar, el cual sirvió de base para efectuar el seguimiento semanal del avance técnico mediante la herramienta de control Curva S. De acuerdo, con lo reportado en la curva S del contrato de consultoría C-061 de 2025, la ejecución de actividades obedece a lo planeado para el periodo del presente informe. A continuación, se presentan las salidas del modelo de seguimiento:

### 1.1.1.





#### 4.3. IMPREVISTOS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONSULTORIA

Durante el periodo de ejecución del presente informe, los imprevistos que se han presentado tienen que ver con la imposibilidad de acceder a algunas áreas de los edificios, en horas determinadas para adelantar los trabajos de caracterización y recolección de información de importancia.

## 5. EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Durante el periodo informado se adelantaron las siguientes actividades por parte del consultor, en cumplimiento del contrato de consultoría C-061 de 2025. El avance físico de las actividades desarrolladas es del 73%. A continuación, se presentan las actividades ejecutadas durante las semanas 5 y 6.

| ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS                                                                                                                                                                                                          | SEMANA 5  |           |           | SEMANA 6  |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | 23/1/2026 | 24/1/2026 | 25/1/2026 | 26/1/2026 | 27/1/2026 | 28/1/2026 | 29/1/2026 | 30/1/2026 | 31/1/2026 |
| <b>ETAPA EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>PALACIO DE JUSTICIA DE CÚCUTA</b>                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Red hidráulica contra incendios (red húmeda y seca si aplica)</b>                                                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Diseño hidráulico de la red contra incendios (tubería, gabinetes, válvulas, puntos de conexión, accesorios), cumpliendo con NFPA 14 y otras normas pertinentes.                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Sistema de bombeo contra incendios</b>                                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Dimensionamiento y especificación técnica del sistema de bombeo (eléctrico, diésel o combinado), con sus tableros de control, características técnicas, caudal y presión de servicio. Se debe aportar la ficha técnica de los equipos. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Sistema de señalización y rutas de evacuación</b>                                                                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Diseño gráfico y ubicación estratégica de señalética fotoluminiscente, planos de evacuación, extintores y puntos de encuentro, conforme a normativas nacionales.                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Planos y especificaciones de obra</b>                                                                                                                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Entrega de plano general con la nueva red contraincendios, consolidando todos los ítems mencionados anteriormente en AutoCAD.                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Elaboración de memorias técnicas que sustenten los diseños realizados, incluyendo fórmulas, software empleado (ej. AutoSprink, Epanet), caudales, presiones, pérdidas de carga y potencia requerida.                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Especificaciones técnicas de materiales, equipos, procedimientos constructivos, normativas aplicables, y criterios de aceptación.                                                                                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Elaboración de presupuesto de implementación, discriminado por ítems, cantidades, precios unitarios y totales, con soporte de análisis de precios unitarios (APUs).                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Propuesta de programación técnica para la implementación del sistema, con actividades, duración estimada y secuencia lógica de ejecución.                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Documento final con todo el material técnico del proyecto: diagnóstico, diseños, memorias, planos, presupuesto y cronograma, con respaldo fotográfico y conclusiones.                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estimación de costos de mantenimiento, preventivo y correctivos del sistema a implementar, según su periodicidad anuales, y proyección de su vida útil, según su índice de deterioro, en cumplimiento de las normas aplicables.        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>EDIFICIO TEMIS - CÚCUTA</b>                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Red hidráulica contra incendios (red húmeda y seca si aplica)</b>                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño hidráulico de la red contra incendios (tubería, gabinetes, válvulas, puntos de conexión, accesorios), cumpliendo con NFPA 14 y otras normas pertinentes.                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Sistema de bombeo contra incendios</b>                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensionamiento y especificación técnica del sistema de bombeo (eléctrico, diésel o combinado), con sus tableros de control, características técnicas, caudal y presión de servicio. Se debe aportar la ficha técnica de los equipos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Sistema de señalización y rutas de evacuación</b>                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño gráfico y ubicación estratégica de señalética fotoluminiscente, planos de evacuación, extintores y puntos de encuentro, conforme a normativas nacionales.                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Planos y especificaciones de obra</b>                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de plano general con la nueva red contraincendios, consolidando todos los ítems mencionados anteriormente en AutoCAD.                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de memorias técnicas que sustenten los diseños realizados, incluyendo fórmulas, software empleado (ej. AutoSprink, Epanet), caudales, presiones, pérdidas de carga y potencia requerida.                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones técnicas de materiales, equipos, procedimientos constructivos, normativas aplicables, y criterios de aceptación.                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de presupuesto de implementación, discriminado por ítems, cantidades, precios unitarios y totales, con soporte de análisis de precios unitarios (APUs).                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta de programación técnica para la implementación del sistema, con actividades, duración estimada y secuencia lógica de ejecución.                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento final con todo el material técnico del proyecto: diagnóstico, diseños, memorias, planos, presupuesto y cronograma, con respaldo fotográfico y conclusiones.                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estimación de costos de mantenimiento, preventivo y correctivos del sistema a implementar, según su periodicidad anuales, y proyección de su vida útil, según su índice de deterioro, en cumplimiento de las normas aplicables.        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PALACIO DE JUSTICIA DE PAMPLONA</b>                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Red hidráulica contra incendios (red húmeda y seca si aplica)</b>                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Diseño hidráulico de la red contra incendios (tubería, gabinetes, válvulas, puntos de conexión, accesorios), cumpliendo con NFPA 14 y otras normas pertinentes.                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Sistema de bombeo contra incendios</b>                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensionamiento y especificación técnica del sistema de bombeo (eléctrico, diésel o combinado), con sus tableros de control, características técnicas, caudal y presión de servicio. Se debe aportar la ficha técnica de los equipos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Sistema de señalización y rutas de evacuación</b>                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño gráfico y ubicación estratégica de señalética fotoluminiscente, planos de evacuación, extintores y puntos de encuentro, conforme a normativas nacionales.                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Planos y especificaciones de obra</b>                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de plano general con la nueva red contraincendios, consolidando todos los ítems mencionados anteriormente en AutoCAD.                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de memorias técnicas que sustenten los diseños realizados, incluyendo fórmulas, software empleado (ej. AutoSprink, Epanet), caudales, presiones, pérdidas de carga y potencia requerida.                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones técnicas de materiales, equipos, procedimientos constructivos, normativas aplicables, y criterios de aceptación.                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de presupuesto de implementación, discriminado por ítems, cantidades, precios unitarios y totales, con soporte de análisis de precios unitarios (APUs).                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta de programación técnica para la implementación del sistema, con actividades, duración estimada y secuencia lógica de ejecución.                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento final con todo el material técnico del proyecto: diagnóstico, diseños, memorias, planos, presupuesto y cronograma, con respaldo fotográfico y conclusiones.                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estimación de costos de mantenimiento, preventivo y correctivos del sistema a implementar, según su periodicidad anuales, y proyección de su vida útil, según su índice de deterioro, en cumplimiento de las normas aplicables.        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6. REVISION Y SEGUIMIENTO DE ASPECTOS FINANCIEROS

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Consultoría No. C-061-2025, el pago del valor contractual fue pactado bajo la modalidad de contra entrega, es decir, una vez se lleve a cabo la presentación y aprobación de la totalidad de los productos contractuales establecidos en el alcance del contrato.

En consecuencia, el reconocimiento y desembolso del valor contractual se efectuará una vez se verifique la entrega y aprobación del informe final, la certificación de cumplimiento expedida

por la Interventoría, la suscripción del acta de recibo final a satisfacción, la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, la vigencia de las pólizas correspondientes y el cumplimiento de los demás requisitos contractuales exigidos.

## 6.1. Estado Financiero

En atención a la modalidad de pago contra entrega, y con corte a la fecha del presente informe, no se ha efectuado ningún pago al contratista, por cuanto el reconocimiento económico está condicionado a la aprobación y recibo final de los productos contractuales.

| ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESCRIPCIÓN                    | VALORES INICIALES     | POR PAGAR             |
| Valor total del contrato       | \$ 270.552.450        |                       |
| Valor pagado                   | \$ 0                  |                       |
| Saldo pendiente por pagar      |                       | \$ 270.552.450        |
| <b>SUMAS IGUALES</b>           | <b>\$ 270.552.450</b> | <b>\$ 270.552.450</b> |

## 7. REVISION Y SEGUIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### 7.1. SEGUIMIENTO AL PGAS

Dado que el contrato corresponde a actividades de consultoría y no implicó intervención física directa sobre los inmuebles, los impactos ambientales asociados fueron mínimos y controlables.

#### 7.1.1. Acciones Ambientales Ejecutadas

Durante la ejecución contractual se implementaron las siguientes medidas:

##### 7.1.1.1. Inducción ambiental

El personal profesional vinculado a la ejecución del contrato recibió inducción previa sobre los lineamientos del Plan de Gestión Ambiental y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Rama Judicial, antes del desarrollo de las actividades en las sedes objeto de estudio.

Esta inducción permitió que el equipo técnico conociera y aplicara las directrices institucionales en materia ambiental y de seguridad laboral, garantizando que las actividades de inspección,

levantamiento de información y diagnóstico se realizaran conforme a los protocolos y buenas prácticas establecidos por la entidad. Ver Anexo. 3 Listado de asistencia de capacitaciones

#### **7.1.1.2. Uso eficiente de recursos**

Durante la ejecución de las actividades del contrato se promovió el uso racional y eficiente de los recursos, adoptando medidas orientadas a reducir el consumo de insumos y minimizar posibles impactos ambientales. En este sentido, se implementaron las siguientes acciones:

- Priorización del manejo digital de la información técnica y administrativa, con el fin de reducir el uso de documentos impresos.
- Optimización y minimización del consumo de papel, privilegiando la revisión, almacenamiento y circulación de documentos en formato digital.
- Promoción del uso racional de los recursos de energía y agua durante las visitas técnicas, procurando el adecuado aprovechamiento de estos recursos en las sedes objeto de estudio.

Estas medidas contribuyeron al desarrollo responsable de las actividades contractuales, en concordancia con los principios de eficiencia en el uso de recursos y buenas prácticas ambientales aplicables a las labores de consultoría.

#### **7.1.1.3. Manejo adecuado de residuos**

Las actividades desarrolladas en el marco del contrato no generaron residuos peligrosos. Los residuos ordinarios eventualmente generados durante las visitas técnicas a las sedes objeto de estudio fueron dispuestos de manera adecuada, conforme a los lineamientos de manejo de residuos establecidos en cada una de las sedes judiciales y a las prácticas de gestión ambiental aplicables.

En consecuencia, no se evidenciaron situaciones que implicaran la generación de impactos ambientales significativos asociados al manejo de residuos durante la ejecución de las actividades contractuales.

#### **7.1.1.4. Cumplimiento normativo**

Se dio cumplimiento a la normatividad ambiental vigente a nivel nacional, regional y local, así como a los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental institucional.

#### 7.1.1.5. Seguimiento y Verificación

La Interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el contrato, verificando la adopción de medidas orientadas a prevenir impactos ambientales negativos durante el desarrollo de las actividades de consultoría. En este sentido, se revisaron y validaron los siguientes aspectos:

- Inducción del personal en relación con las buenas prácticas ambientales aplicables al desarrollo de las actividades del contrato.
- Aplicación de buenas prácticas ambientales, especialmente en lo relacionado con el uso racional de recursos como papel, energía y agua en las actividades desarrolladas en oficina.
- Control y prevención de impactos ambientales, teniendo en cuenta que las actividades del contrato corresponden principalmente a labores técnicas de diagnóstico, análisis y elaboración de documentos, las cuales presentan una baja generación de impactos ambientales.
- Ausencia de requerimientos por parte de autoridades ambientales, así como la no identificación de incumplimientos en materia ambiental durante el periodo de ejecución del contrato.

En consecuencia, se evidenció que el desarrollo de las actividades contractuales se realizó en concordancia con las disposiciones ambientales aplicables, sin que se presentaran situaciones que generaran afectaciones ambientales o requerimientos por parte de las autoridades competentes.

#### 7.2. SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante la ejecución del Contrato de Consultoría No. C-061 de 2025, las actividades desarrolladas por el equipo técnico se llevaron a cabo en cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando que las labores adelantadas se ejecutaran bajo condiciones adecuadas de seguridad y bienestar para el personal vinculado al proyecto.

Las actividades desarrolladas en el marco del contrato correspondieron principalmente a labores técnicas de diagnóstico, inspección de edificaciones, levantamiento de información en campo, análisis de datos y elaboración de documentos técnicos, incluyendo informes, memorias de cálculo, planos y especificaciones asociadas a los estudios y diseños de los sistemas de protección contra incendios.

Dichas actividades se realizaron bajo condiciones de trabajo controladas, aplicando medidas preventivas orientadas a mitigar los riesgos laborales asociados tanto a las visitas técnicas a las edificaciones como a las actividades de análisis y desarrollo de productos en oficina. En este último caso, se adoptaron medidas para prevenir riesgos ergonómicos derivados de jornadas prolongadas de trabajo en escritorio y uso continuo de equipos de cómputo, promoviendo pausas activas, adecuada organización del puesto de trabajo y condiciones ergonómicas apropiadas.

Adicionalmente, durante las visitas técnicas a las sedes objeto de estudio se mantuvieron las medidas básicas de seguridad y autocuidado, garantizando el desarrollo ordenado de las inspecciones y el adecuado desplazamiento del personal dentro de las instalaciones, en coordinación con el personal administrativo y de vigilancia de las edificaciones.

En consecuencia, durante el periodo de ejecución del contrato no se registraron incidentes, accidentes laborales ni situaciones que comprometieran la integridad del personal, evidenciándose el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el desarrollo de las actividades contractuales.

## 8. RECOMENDACIONES

La Interventoría recomienda al contratista de consultoría mantener la adecuada articulación técnica y administrativa en el desarrollo de las actividades contractuales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los productos establecidos en el Contrato de Consultoría No. C-061 de 2025 y en el cronograma de trabajo definido para el proyecto. En este sentido, se formulan las siguientes recomendaciones:

- Continuar con el desarrollo oportuno de las actividades técnicas previstas en el cronograma, asegurando que los productos asociados a cada fase del proceso cumplan con los tiempos establecidos y con los estándares de calidad requeridos.
- Fortalecer la revisión interna de los productos técnicos antes de su entrega a la interventoría, garantizando la coherencia entre memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas y presupuestos asociados a los sistemas de protección contra incendios.
- Verificar que las soluciones técnicas propuestas se ajusten a la normativa vigente, particularmente a las disposiciones aplicables en materia de protección contra incendios, seguridad humana y evacuación en edificaciones, así como a los lineamientos del Plan Maestro de Infraestructura Física de la Rama Judicial.

- Mantener una adecuada coordinación técnica con la interventoría, facilitando los procesos de revisión, aclaración de observaciones y ajuste de los productos cuando sea necesario.
- Consolidar de manera ordenada la información técnica generada durante el desarrollo de la consultoría, incluyendo memorias, planos, especificaciones y presupuestos, con el fin de facilitar su revisión y posterior implementación por parte de la entidad.

La Interventoría considera que la aplicación de estas recomendaciones permitirá optimizar el proceso de desarrollo de los estudios y diseños, garantizando que los productos finales del contrato cumplan con los requerimientos técnicos, normativos y contractuales establecidos por la entidad contratante.



**JAIME ORLANDO VERA**  
Representante de la Interventoría.



### **Contrato de Interventoría No. OA-041 DE 2025**

**OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO TÉCNICO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS”**



### **Contrato de Interventoría No. OA-041 DE 2025**

**OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO TÉCNICO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS”**

**AMPLIACIÓN DE POLIZA DE  
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

**NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS**  
**4752693533**

**PÓLIZA No: 475 -74 - 994000012877 ANEXO:3**

|                                                                 |     |      |                       |                      |     |                 |       |                                     |     |      |       |                    |     |     |       |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------|----------------------|-----|-----------------|-------|-------------------------------------|-----|------|-------|--------------------|-----|-----|-------|------|
| AGENCIA EXPEDIDORA: <b>SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA.</b> |     |      |                       | COD. AGE: <b>475</b> |     | RAMO: <b>74</b> |       | PAP:                                |     |      |       |                    |     |     |       |      |
| DIA                                                             | MES | AÑO  | VIGENCIA DE LA PÓLIZA | DIA                  | MES | AÑO             | HORAS | DIA                                 | MES | AÑO  | HORAS | DIA                | MES | AÑO | HORAS |      |
| 02                                                              | 02  | 2026 |                       | 10                   | 03  | 2026            | 23:59 | 27                                  | 03  | 2026 | 23:59 | 17                 |     | 02  | 02    | 2026 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN                                             |     |      |                       | VIGENCIA DESDE       |     |                 |       | VIGENCIA HASTA                      |     |      |       | FECHA DE IMPRESIÓN |     |     |       |      |
| MODALIDAD FACTURACIÓN: <b>ANUAL</b>                             |     |      |                       |                      |     |                 |       | TIPO DE IMPRESIÓN: <b>IMPRESION</b> |     |      |       |                    |     |     |       |      |

|                                    |                    |     |      |       |                |     |      |       |                |     |     |       |       |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------|-----|------|-------|----------------|-----|------|-------|----------------|-----|-----|-------|-------|--|--|--|
| TIPO DE MOVIMIENTO <b>PRORROGA</b> | DIA                | MES | AÑO  | HORAS | DIA            | MES | AÑO  | HORAS | DIA            | MES | AÑO | HORAS | DIA   |  |  |  |
|                                    | 10                 | 03  | 2026 | 23:59 | 27             | 03  | 2026 | 23:59 | 17             |     |     |       |       |  |  |  |
|                                    | VIGENCIA DEL ANEXO |     |      |       | VIGENCIA HASTA |     |      |       |                |     |     |       |       |  |  |  |
|                                    | VIGENCIA DESDE     |     |      |       | A LAS          |     |      |       | VIGENCIA DESDE |     |     |       | A LAS |  |  |  |

|                                             |                               |                     |                             |                      |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| DATOS DEL TOMADOR                           |                               | IDENTIFICACIÓN: NIT |                             | <b>901.999.129-7</b> |  |
| NOMBRE: <b>CONSORCIO JUDICIAL DRCI 2025</b> | CIUDAD: <b>ARAUCA, ARAUCA</b> |                     | TELÉFONO: <b>3156697915</b> |                      |  |
| DIRECCIÓN: <b>CALLE 17 NO. 12-69</b>        |                               |                     |                             |                      |  |

|                                                                                                            |                                           |                     |                             |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO                                                                         |                                           | IDENTIFICACIÓN: NIT |                             | <b>800.165.874-0</b> |  |
| ASEGURADO: <b>RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA</b> | CIUDAD: <b>CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER</b> |                     | TELÉFONO: <b>6075755302</b> |                      |  |
| DIRECCIÓN: <b>CL 16 LALIBERTAD 12 6 APTO PI</b>                                                            |                                           |                     |                             |                      |  |
| BENEFICIARIO: <b>TERCEROS AFECTADOS</b>                                                                    | IDENTIFICACIÓN: NIT                       |                     | <b>001-</b>                 |                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| ASEGURADO: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADM NIT : 800165874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| ITEM: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER CIUDAD: CÚCUTA |
| DIRECCION: " CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO TÉCNICO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES CONTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| ACTIVIDAD: CONTRATO DE CONSULTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE        |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 350,181,000.00                               |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350,181,000.00                                  |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350,181,000.00                                  |
| RCE PATRONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350,181,000.00                                  |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350,181,000.00                                  |
| DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| OBJETO DEL SEGURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. C-061 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO TÉCNICO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. |                                                 |
| ASEGURADOS:CONSORCIO JUDICIAL DRCI 2025 NIT: 901999129-7/LA NACIÓNCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CÚCUTA, NIT. 800.165.874-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |

|                        |                |                    |               |                |
|------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|
| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA:   | GASTOS EXPEDICION: | IVA:          | TOTAL A PAGAR: |
| \$ ***350,181,000.00   | \$ *****16,310 | \$ ****5,000.00    | \$ *****4,049 | \$ *****25,359 |

|                          |       |                  |                 |
|--------------------------|-------|------------------|-----------------|
| INTERMEDIARIO            |       | COASEGURO CEDIDO |                 |
| NOMBRE                   | CLAVE | %PART            | VALOR ASEGURADO |
| EVA YOSANI MEDINA TORRES | 5079  | 100.00           |                 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

|                         |                                                 |                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                         |                                                 |                      |
| <b>FIRMA ASEGURADOR</b> | (415)7701861000019(8020)00000000007000475269353 | <b>FIRMA TOMADOR</b> |

|                                                                        |         |             |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá | CLIENTE | MARMEDINA 0 |
| CADF257A0808FA7F58                                                     |         |             |

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA. COD. AGENCIA: 475 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000012877 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

|               |                                                                                          |                 |     |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------------|
| NOMBRE:       | CONSORCIO JUDICIAL DRCI 2025                                                             | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 901.999.129-7 |
| ASEGURADO:    | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 800.165.874-0 |
| BENEFICIARIO: | TERCEROS AFECTADOS                                                                       | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 001-          |

TEXTO ITEM 1

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS/CONSORCIO JUDICIAL DRCI 2025 NIT: 901999129-7/LA NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CÚCUTA, NIT. 800.165.874-0  
CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA, SEGUN PRORROGA NO. 01 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2026.  
LA VIGENCIA RIGE A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO 05/12/2025 HASTA 27/03/2026

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL**  
**DATOS DE LA PÓLIZA**

|             |                              |        |   |                     |                 |               |   |
|-------------|------------------------------|--------|---|---------------------|-----------------|---------------|---|
| No. POLIZA: | 994000012877                 | ANEXO: | 3 | TIPO DE MOVIMIENTO: | 0               | PAGINA:       | 3 |
| TOMADOR:    | CONSORCIO JUDICIAL DRCI 2025 |        |   |                     | IDENTIFICACION: | 901.999.129-7 |   |

## ASEGURADOS

| ITEM | ASEGURADO                       | C.C. ó NIT  | UBICACION DEL PREDIO              | CIUDAD | VALOR ASEGURADO     | PRIMA SIN IVA       | PRIMA CON IVA |
|------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1    | RAMA JUDICIAL<br>DIRECCION SECC | 800165874-0 | " CONTRATAR LA<br>CONSULTORÍA PAR | CÚCUTA | 350,181,000.00      | 16,310              | 20,359        |
|      |                                 |             |                                   |        | PRIMA TOTAL SIN IVA | PRIMA TOTAL CON IVA |               |
|      |                                 |             |                                   |        | 16,310              | 20,359              |               |

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**4752693517**

**PÓLIZA No: 475- 47- 994000074098**

**ANEXO: 3**

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA.**

COD. AGENCIA: 475 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

|                     |     |      |
|---------------------|-----|------|
| DIA                 | MES | AÑO  |
| 02                  | 02  | 2026 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN |     |      |

|                    |     |      |
|--------------------|-----|------|
| DIA                | MES | AÑO  |
| 02                 | 02  | 2026 |
| FECHA DE IMPRESIÓN |     |      |

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: **CONSORCIO JUDICIAL DRCI 2025**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.999.129-7**

DIRECCIÓN: **CALLE 17 NO. 12-69**

CIUDAD: **ARAUCA, ARAUCA**

TELÉFONO: **3156697915**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.874-0**

BENEFICIARIO: **RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.165.874-0**

**AMPAROS**

**GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE CONSULTORIA**

| DESCRIPCION AMPAROS                                | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CONTRATO                                           |                |                |                |
| CUMPLIMIENTO                                       | 05/12/2025     | 24/09/2026     | 27,055,245.00  |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND      | 05/12/2025     | 27/03/2029     | 54,110,490.00  |
| CALIDAD DEL SERVICIO                               | 05/12/2025     | 27/03/2027     | 54,110,490.00  |
| POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA: |                |                |                |

**UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS**

NIT 900597433 - CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA S A S - PART: 50.00%  
NIT 900745331 - CONSULTORIAS SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS CIGAN SAS ZOMAC - PART: 50.00%

**BENEFICIARIOS**  
NIT 800165874 - RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA:**

**OBJETO DE LA GARANTIA**

|                                                       |                                       |                                              |                              |                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| VALOR ASEGURADO TOTAL:<br><b>\$ ***135,276,225.00</b> | VALOR PRIMA:<br><b>\$ *****14,869</b> | GASTOS EXPEDICION:<br><b>\$*****5,000.00</b> | IVA:<br><b>\$ *****3,775</b> | TOTAL A PAGAR:<br><b>\$ *****23,644</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|

|                          |       |        |                                  |       |                 |
|--------------------------|-------|--------|----------------------------------|-------|-----------------|
| NOMBRE INTERMEDIARIO     | CLAVE | %PART  | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
| EVA YOSANI MEDINA TORRES | 5079  | 100.00 |                                  |       |                 |

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: <https://www.solidaria.com.coww.digitalclient/#login>

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)00000000007000475269351

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá  
CADF257A0808FA7F59

CLIENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA. COD. AGENCIA: 475 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000074098 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

|               |                                                                                          |                 |     |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------------|
| NOMBRE:       | CONSORCIO JUDICIAL DRCI 2025                                                             | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 901.999.129-7 |
| ASEGURADO:    | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 800.165.874-0 |
| BENEFICIARIO: | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA | IDENTIFICACIÓN: | NIT | 800.165.874-0 |

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. C-061 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO TÉCNICO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, SEGUN PRORROGA NO. 01 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2026.



### **Contrato de Interventoría No. OA-041 DE 2025**

**OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO TÉCNICO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS”**

ACTA DE REUNIÓN

| Consecutivo Acta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA      | HORA INICIO       | HORA FINAL | LUGAR          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------------|
| 015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23/01/2026 | 04:00 PM          | 04:30 PM   | Sala de Juntas |
| TEMA DE LA REUNION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                   |            |                |
| PRORROGA 1 CONTRATO C-061 DE 2025, CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO TÉCNICO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. |            |                   |            |                |
| RESPONSABLES DE LA REUNIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                   |            |                |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |            |                |
| JOSE BLADIMIR CAMARGO VILLAMIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Líder del proceso |            |                |

CONVOCADOS / ASISTENTES

| NOMBRES Y APELLIDOS              | DEPENDENCIA                                 | ASISTIO LIDER |    | DELEGO |    |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----|--------|----|
|                                  |                                             | SI            | NO | SI     | NO |
| MARTHA RUTH DEVIA CADENA         | Coordinadora Grupo de Inventarios y Almacén | X             |    |        |    |
| EDWIN RODRIGO VILLOTA SORIANO    | Coordinador Área de Asistencia Legal (AF)   | X             |    |        |    |
| MARIA CONCEPCION DURAN CAICEDO   | Coordinadora Área financiera                | X             |    |        |    |
| MORELA CACERES DELGADO           | Coordinadora SG-SST                         | X             |    |        |    |
| GENNY KATERINE L. BAYONA         | P.U G011                                    | X             |    |        |    |
| JOSE BLADIMIR CAMARGO VILLAMIZAR | Líder del proceso                           | X             |    |        |    |

| AGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JUSTIFICACIÓN | RESPONSABLE                     | TIEMPO ESTIMADO |
| CONTRATO C-061 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRORROGA 01   | JUNTA SECCIONAL DE CONTRATACIÓN | 30 MINUTOS      |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                 |                 |
| En la ciudad de San José Cúcuta, se reunieron los integrantes de la Junta Seccional de Contratación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, con el fin de analizar la viabilidad de suscribir la prórroga 01 del contrato del asunto.<br>Se inicia la reunión dando lectura a la solicitud allegada el día 23 de enero de 2026 por parte del contratista y la solicitud de prórroga por parte del Área logística administrativa y el Supervisor del contrato, en la que se requiere ampliar el plazo de ejecución hasta el 09 de febrero de 2026, en aras |               |                                 |                 |



de garantizar la ejecución del 100% de las actividades que hacen parte del alcance del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

El contrato fue suspendido el día 22 de diciembre de 2025 y se reinició el día 15 de enero de 2026, por lo que la nueva fecha de terminación actual es el día 23 de enero de 2026.

Así las cosas, el día 23 de enero, el Supervisor del Contrato solicitó la prórroga 1 del presente contrato contada a partir del 23 de enero de 2026 hasta el 09 de febrero de 2026, debido a la imposibilidad de acceder de manera simultánea o prolongada a todas las áreas administrativas y despachos judiciales ha impedido completar la caracterización física de los espacios.

Los Integrantes de la Junta indican que teniendo en cuenta lo manifestado por el contratista La imposibilidad de acceder de manera simultánea o prolongada a todas las áreas administrativas y despachos judiciales ha impedido completar la caracterización física de los espacios, se considera viable prorrogar el contrato hasta el 09 de febrero de 2026.

RECOMENDACIÓN:

La Junta Seccional de Contratación recomiendan a la Directora Seccional dar publicidad a la presente Acta y suscribir la prórroga No.1 al contrato C-061 DE 2025.

No se manifestó objeción alguna a lo antes mencionado, y de esta manera se dio por concluida la reunión, en constancia, firman quienes intervinieron.


| COMPROMISOS |                                    |                   |            |
|-------------|------------------------------------|-------------------|------------|
| Nº          | TEMA                               | RESPONSABLE       | ENTREGA    |
| 1           | PUBLICACIÓN DE ACTA Y PRORROGA N°1 | Líder del proceso | 23/01/2026 |


En constancia firman,

CONVOCADOS / ASISTENTES

  
**MARTHA RUTH DEVIA CADENA**  
Coordinadora Grupo de Inventarios y Almacén

  
**EDWIN RODRIGO VILLOTA SORIANO**  
Coordinador Asistencia Legal (AF)

  
**MARIA CONCEPCION DURAN CAICEDO**  
Coordinadora Área Financiera

  
**MORELA CACERES DELGADO**  
Coordinador Bienestar y SST

  
**JOSE BLADIMIR CAMARGO VILLAMIZAR**  
Líder del proceso

  
**GENNY KATERINE L. BAYONA**  
P.U. G011



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial  
Cúcuta - Norte de Santander

### PRORROGA NO.1

### CONTRATO C-061 DE 2025

Entre los suscritos a saber, **YULY MARIBELL FIGUERO DE RONDON**, mayor de edad, vecina de Cúcuta, identificada con cédula de ciudadanía número 51.937.099 expedida en Bogotá, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA** identificada con NIT 800.165.874-0, quien obra en virtud de la delegación contenida en la Resolución No.8909 del 09 de diciembre de 2024, emanada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en su calidad de Directora Seccional de Administración Judicial de Cúcuta-Norte de Santander, según nombramiento realizado mediante Resolución 0151 del 21 de enero de 2025 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Acta de Posesión de fecha 22 de enero de 2025, y la empresa **CONSORCIO JUDICIAL DRCI 2025, identificado con NIT 9 0 1 9 9 9 1 2 9 - 7** representada legalmente por **RENZO PEREZ MALDONADO**, quien se identifica C.C. No. 17.593.171 y quien se denominará **EL CONTRATISTA**, y la empresa **VERAMEZA S.A.S** identificada con NIT 900542772-8 representada legalmente por **JAIME ORLANDO VERA ORTEGA** identificado con la CC N° 91511927 de Bucaramanga, en su calidad de interventoría, hemos convenido suscribir la presente **PRORROGA NO.1** al Contrato C-061 DE 2025 previas las siguientes

### CONSIDERACIONES

Que La Nación Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Norte de Cúcuta-Norte de Santander suscribió con ELCONTRATISTA el contrato No. C-061 DE 2025, cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO TÉCNICO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.

Que el plazo de ejecución del contrato inició el 05 de diciembre de 2025 según Acta de Inicio, pactándose como fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2025.

Que la ejecución del contrato se suspendió el 22 de diciembre de 2025, y se reanudó el 15 de enero de 2026, por lo que la fecha actual de terminación es del día 23 de enero de 2026.

Que el día 23 de enero, se recibió oficio por parte del contratista solicitando prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el día 09 de febrero de 2026, la cual fue avalada por la interventoría, la Supervisión, la Coordinadora del área logística y administrativa y puesta en consideración de la Junta Seccional de Contratación.

Que la Junta Seccional de Contratación recomendó prorrogar el contrato en los términos propuestos por la Supervisión, mediante Acta N°015 del 23 de enero de 2026.

Palacio de Justicia Bloque C, Oficina 201 Tel. 5 755276 [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co)



SC5780-4-17



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial  
Cúcuta - Norte de Santander

Definidos estos antecedentes, las partes, de común acuerdo, proceden a suscribir la presente **PRORROGA NO.1** al Contrato C-061 de 2025 que se registró por las siguientes

### CLÁUSULAS

**CLÁUSULA PRIMERA- PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato hasta el día nueve (09) de febrero de 2026, manteniéndose en este periodo todas las demás condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato original.

**CLAUSULA SEGUNDA:** El contratista deberá ampliar la cobertura de las pólizas que amparan la ejecución del contrato conforme a la prórroga pactada.

**CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLAUSULAS:** las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato, se mantienen sin modificación alguna.

**CLAUSULA CUARTA:** la presente prórroga se entiende perfeccionada con la firma de las partes.

Para constancia se firma en Cúcuta, a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2026.


EL CONTRATANTE,

  
**YULY MARIBELL FIGUEREDO DE RONDON**  
Directora Seccional


  
**EDWIN RODRIGO VILLOTA SORIANO**  
VB. Coordinador Asistencia Legal (AF)


EL CONTRATISTA,

  
**CONSORCIO JUDICIAL DRCI 2025**  
**RL RENZO PEREZ MALDONADO**  
CC. 17.593.171

  
**VERAMEZA S.A.S**  
NIT 900542772-8

**RL. JAIME ORLANDO VERA ORTEGA**  
CC N° 91511927 de Bucaramanga,

Proyectó:   
Jose Bladimir Camargo Villamizar





### **Contrato de Interventoría No. OA-041 DE 2025**

**OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO TÉCNICO Y PRESUPUESTO DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS DE DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS”**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |              |                              |            |        |                  |                             |          |                        |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|------------|--------|------------------|-----------------------------|----------|------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV           | RAZÓN SOCIAL                 | CLASE      | CÓDIGO | ARL              | F. PRESENTACIÓN             | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA        |
| NI 901999129                  | 7            | CONSORCIO JUDICIAL DRCI 2025 | B          | 0      | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA                       | 7020     | Jurídica               |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN    |                              | TELÉFONO   |        |                  | EMAIL                       |          | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 54-1                          | CLL 17 12 69 |                              | 3156697915 |        |                  | CONSORCIODRCI2025@GMAIL.COM |          | S                      |



| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-01                           | 2026-02            | 36202210          | E               | 2026-02-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 1.157.200  | 0              | BANCOLOMBIA     |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 4                                 | 36202210           | 2026-02-09        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| EMPLEADO |               |                              |           |                      | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | DÍAS |     |      | PENSIÓN |     |                     |         |         | SALUD |       |                          | CCF     |        |                  | RIESGOS |        | TARIFA  | PARAF  | SENA    | ICBF | ESAP | MIN  | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |      |         |
|----------|---------------|------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|---------|-----|---------------------|---------|---------|-------|-------|--------------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|---------|--------|---------|------|------|------|-----------|----------------|-------|------------------------|---------------------|------|---------|
| N.       | ID            | EMPLEADO                     | SALARIO   | MODALIDAD DE SALARIO | ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EP'S | CCF     | ARL | NOMBRE              | IBC     | Cot     | FNSOL | FNSUB | NOMBRE                   | IBC     | Cot    | NOMBRE           | IBC     | Cot    | IBC     | Cot.   | ARL     | IBC  | Cot. | Cot. |           |                |       |                        |                     | Cot. | Cot.    |
| 1        | CC 17591047   | SUAVITA CORDERO DELIO RAMSES | 1.750.905 |                      | F         | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |      |      | 16  | 16   | 16      | 16  | PORVENIR-230301     | 933.816 | 149.500 | 0     | 0     | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 933.816 | 37.400 | COMFANORTE-CCF37 | 933.816 | 37.400 | 933.816 | 65.000 | 0,06960 | 0    | 0    | 0    | 0         | 0              | 01    | 0                      | 289.300             | S    | 5711001 |
| 2        | CC 37396910   | POSADA AULI NEYLA YAJAIRA    | 1.750.905 |                      | F         | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |      |      | 16  | 16   | 16      | 16  | COLPENSION ES-25-14 | 933.816 | 149.500 | 0     | 0     | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 933.816 | 37.400 | COMFANORTE-CCF37 | 933.816 | 37.400 | 933.816 | 65.000 | 0,06960 | 0    | 0    | 0    | 0         | 0              | 01    | 0                      | 289.300             | S    | 1701001 |
| 3        | CC 88248537   | CELY CALIXTO NELSON JAVIER   | 1.750.905 |                      | F         | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |      |      | 16  | 16   | 16      | 16  | COLPENSION ES-25-14 | 933.816 | 149.500 | 0     | 0     | SANITAS-EPS005           | 933.816 | 37.400 | COMFANORTE-CCF37 | 933.816 | 37.400 | 933.816 | 65.000 | 0,06960 | 0    | 0    | 0    | 0         | 0              | 01    | 0                      | 289.300             | S    | 5711001 |
| 4        | CC 1090365717 | PRETELL PATIÑO EDWIN ALEXIS  | 1.750.905 |                      | F         | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |      |      | 16  | 16   | 16      | 16  | PORVENIR-230301     | 933.816 | 149.500 | 0     | 0     | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 933.816 | 37.400 | COMFANORTE-CCF37 | 933.816 | 37.400 | 933.816 | 65.000 | 0,06960 | 0    | 0    | 0    | 0         | 0              | 01    | 0                      | 289.300             | S    | 5711001 |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |              |                              |            |        |                  |                             |          |                        |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|------------|--------|------------------|-----------------------------|----------|------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV           | RAZÓN SOCIAL                 | CLASE      | CÓDIGO | ARL              | F. PRESENTACIÓN             | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA        |
| NI 901999129                  | 7            | CONSORCIO JUDICIAL DRCI 2025 | B          | 0      | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA                       | 7020     | Jurídica               |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN    |                              | TELÉFONO   |        |                  | EMAIL                       |          | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 54-1                          | CLL 17 12 69 |                              | 3156697915 |        |                  | CONSORCIODRCI2025@GMAIL.COM |          | S                      |



| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                   |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERÍODO PENSIÓN                   | PERÍODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-01                           | 2026-02            | 36202210          | E               | 2026-02-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 1.157.200  | 0              | BANCOLOMBIA     |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 4                                 | 36202210           | 2026-02-09        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| TOTALES IBC |           |             |           |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 3.735.264   | 3.735.264 | 3.735.264   | 3.735.264 | 0         |

| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 2) |        |           |    | 4         | 598.000         | 0         | 0              | 0                                  | 598.000       |
| COLPENSIONES            | 25-14  | 900336004 | 7  | 2         | 299.000         | 0         | 0              | 0                                  | 299.000       |
| PORVENIR                | 230301 | 800224808 | 8  | 2         | 299.000         | 0         | 0              | 0                                  | 299.000       |
| EPS(Administradoras: 2) |        |           |    | 4         | 149.600         | 0         | 0              | 0                                  | 149.600       |
| NUEVA E.P.S. S.A.       | EPS037 | 900156264 | 2  | 3         | 112.200         | 0         | 0              | 0                                  | 112.200       |
| SANITAS                 | EPS005 | 800251440 | 6  | 1         | 37.400          | 0         | 0              | 0                                  | 37.400        |

| SUBSISTEMA              | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| ARP(Administradoras: 1) |        |           |    | 4         | 260.000         | 0         | 0              | 0                                  | 260.000       |
| POSITIVA                | 14-23  | 860011153 | 6  | 4         | 260.000         | 0         | 0              | 0                                  | 260.000       |
| CCF(Administradoras: 1) |        |           |    | 4         | 149.600         | 0         | 0              | 0                                  | 149.600       |
| COMFANORTE              | CCF37  | 890500516 | 3  | 4         | 149.600         | 0         | 0              | 0                                  | 149.600       |
| Gran Total              |        |           |    |           | 1.157.200       | 0         | 0              | 0                                  | 1.157.200     |

ASOPAGOS  
S.a.

PAGADO