

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1709-90

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 120-

FECHA DE INFORME: Dic.07/2020

Contrato No.	Valor contrato (\$)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
120-CNT1709-90	475,880,130.00	Oct.11/2017	Jul.03/2018
Código BPC			

Objeto del contrato:

Realizar Estudios básicos de Amenaza, implementación de Sistemas de Alertas Tempranas - SAT-, acciones de mitigación y apoyo a Consejos Municipales de Gestión del Riesgo -CMGRD, en los municipios de la jurisdicción corporativa.

NIT / CC	Contratistas
830010893	GEOCING S.A.S

NIT / CC	Interventores
98505982	JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
120-CNT1709-90-A1	Dic.29/0018	Otrosí de adición y modificación al contrato 120-CNT1709-90 cuyo objeto es: Realizar Estudios básicos de Amenaza, implementación de Sistemas de Alertas Tempranas - SAT-, acciones de mitigación y apoyo a Consejos Municipales de Gestión del Riesgo -CMGRD, en los municipios de la jurisdicción corporativa.
120-CNT1709-90-O2	Abr.06/2018	Otrosí de Prórroga al contrato 120-CMT1709-90 cuyo objeto es: Realizar Estudios básicos de Amenaza, implementación de Sistemas de Alertas Tempranas - SAT-, acciones de mitigación y apoyo a Consejos Municipales de Gestión del Riesgo -CMGRD, en los municipios de la jurisdicción corporativa.

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
4140330	28-DEC-17	15-JAN-18
4140820	22-MAR-18	02-APR-18

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor (\$) Desembolso	TOTAL (\$)
OPP 233346	Jul.03/2018	92,646,743.00	439,792,107.00
OPP 233315	Jun.29/2018	5,205,774.00	
OPP 230990	Mar.20/2018	106,325,707.00	
OPP 230990	Mar.20/2018	24,293,612.00	
OPP 230990	Mar.20/2018	21,615,034.00	
OPP 229153	Dic.21/2017	48,881,993.00	
OPP 229153	Dic.21/2017	57,000,000.00	
OPP 228923	Dic.15/2017	33,384,966.00	
OPP 228923	Dic.15/2017	50,438,278.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, con financiación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Realizar Estudios básicos de Amenaza, implementación de Sistemas de	100.00	DOCUMENTOS	1.00	0.93	92.50

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1709-90

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 120-

FECHA DE INFORME: Dic.07/2020

mitigación y apoyo a Consejos Municipales de Gestión del Riesgo –CMGRD.					
Actividad: Realización de los estudios básicos de amenazas Naturales en un (1) municipio de la jurisdicción corporativa.	20.00	DOCUMENTOS	1.00	1.00	20.00
Actividad: Implementación de Sistemas de Alertas Tempranas ante inundaciones y/o avenidas torrenciales en seis (6) microcuencas priorizadas en igual número de municipios.	20.00	SISTEMAS DE ALERTA	6.00	6.00	20.00
Actividad: Apoyo a quince (15) Consejos Municipales de Gestión del Riesgo –CMGRD, con la actualización y complementación de sus PMGRD	20.00	DOCUMENTOS	15.00	15.00	20.00
Actividad: Realizar el Diseño y posterior materialización de cuatro (4) acciones de mitigación del riesgo,	20.00	DISEÑOS	4.00	2.50	12.50
Actividad: Implementación de acciones para la reducción del riesgo asociado a Incendios de la cobertura vegetal de los Ecosistemas Estratégicos en 12 municipios de las cuencas de los ríos Grande, Chico, Guadalupe y Porce, en la jurisdicción de CORANTIOQUIA	20.00	ACCIONES	3.00	3.00	20.00

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA

92.50

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución
----------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera
--------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Sep.26/2017	120-CNT1709-90*GEOCING S.A.S.	REALIZAR ESTUDIOS BASICOS DE AMENAZA, IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ALERTAS TEMPRANAS-SAT-, ACCIONES DE MITIGACION Y APOYO A CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTION DEL RIESGO - CMGRD EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACIÓN/VALOR \$441.174.970/LJZULUAGA	8
CONTRATO	Oct.04/2017	APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 120-CNT1709-90		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.05/2017	180-COE1710-33097*SEGUROS DEL ESTADO S A	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 120-CNT1709-90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.05/2017	180-COI1710-27346*SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S./APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 120-CNT1709-90/JASANCHEZ	2

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1709-90

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 120-

FECHA DE INFORME: Dic.07/2020

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	Oct.11/2017	120-ACT1710-4055*ACTA	INICIO EL 11-10-2017/JMVALENCIA	1
CONTRATO	Oct.11/2017	REGISTRO PRESUPUESTAL N-194874 CONTRATO 120-CNT1709-90		3
MEMORANDO	Oct.12/2017	120-MEM1710-6889*SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS	JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE/DESIGNACION SUPERVISION CONTRATO./OPOSADA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.17/2017	180-COE1711-38173*GEOCING S.A.S	JOSPE MANUEL MORALES OÑATE/SOLICITUD DE INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE LA RELALIZACIÓN DEL CONTRATO 120-CNT1709-90	2
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.29/2017	180-COE1711-39714*GEOCING S.A.S.	JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE/CNT1709-90/ENVÍO ESTUDIOS BÁSICOS EN BETANCIA Y CRONOGRAMA AJUSTADO/ANEXA 176 PÁGINAS+2 CD	1
MEMORANDO	Nov.29/2017	120-MEM1711-8133*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	ORLANDO ZULUAGA ARCILA/SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE LAS AEROFOTOGRAFÍAS Y CARTOGRAFÍA BASE PERTENECIENTES A AL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE BETANIA/JMVALENCIA	1
INFORME TÉCNICO	Dic.04/2017	120-IT1712-13444*GEOCING S.A.S	INFORME DE EJECUCIÓN N°. 1/120-CNT1709-90/GEOCING S.A.S/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.13/2017	180-COE1712-41537*GEOCING S.A.S	JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE/INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO 120-CNT1709-90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.13/2017	180-COE1712-41553*GEOCING S.A.S.	JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE/SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIALISTA EN RIESGOS DEL CONTRATO 120-CNT1709-90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.14/2017	170-COE1712-41718*GEOCING S.A.S	FACTURA DE VENTA 721 POR VALOR DE \$83.823.244 DEL CONTRATO 120-CNT1709-90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.14/2017	180-COE1712-41719*GEOCING S.A.S	JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE/ENTREGA DE INFORME DE CONTRATO 120-CNT1709-90	1
INFORME TÉCNICO	Dic.14/2017	120-IT1712-13993*GEOCING S.A.S	INFORME DE EJECUCIÓN N°2 DEL CONTRATO 120-CNT1709-90/JMVALENCIA	3
CONSTANCIA	Dic.14/2017	120-CON1712-3024*GEOCING S.A.S	DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°1 DEL CONTRATO 120-CNT1709-90/JMVALENCIA	1
ACTA	Dic.15/2017	090-ACT1712-4884*ACTA	ACTA ENTREGA DE INFORMACIÓN A GEOCING, 15 DE DICIEMBRE DE 2017/JDUQUE	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2017	180-COE1712-42657*GEOCING	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 120-CNT1709-90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2017	170-COE1712-42691*GEOCING S.A.S.	FACTURA POR VALOR DE \$105.881.993 SEGUNDO PAGO CONTRATO 120-CNT1709-90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2017	180-COE1712-42702*GEOCING S.A.S.	JOSE MANUEL MORALES OÑATE/SOPORTES DE PAGO Y SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATO 120-CNT1709-90	1
INFORME TÉCNICO	Dic.21/2017	120-IT1712-14428*GEOCING S.A.S	INFORME DE EJECUCIÓN N°3 DE CONTRATO 120-CNT1709-90/JMVALENCIA	1
CONSTANCIA	Dic.21/2017	120-CON1712-3125*GEOCING S.A.S	DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°2 DEL CONTRATO 120-CNT1709-90/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.26/2017	180-COE1712-43086*GEOCING S.A	JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE/SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EL CONTRATO 120-CNT1709-90	1
CONTRATO	Dic.26/2017	OTROSÍ DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO 120-CNT1709-90		1
MEMORANDO	Dic.28/2017	090-MEM1712-8757*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE/REMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL CONTRATO 120-CNT1709-90/JDUQUE	1
CONTRATO	Dic.29/2017	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 120-CNT1709-90		1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1709-90

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 120-

FECHA DE INFORME: Dic.07/2020

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Ene.03/2018	SOLICITUD NO. 33412 ELABORACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO 120- CNT1709-90		2
CONTRATO	Ene.03/2018	REGISTRO PRESUPUESTAL N- 197097 OTROSÍ CONTRATO 120- CNT1709-90		2
CONTRATO	Ene.09/2018	SOLICITUD NO. 33385 ELABORACIÓN OTROSÍ CONTRATO 120- CNT1709-90		15
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.30/2018	180-COE1801- 2762*GEOCING S.A.S	JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE/APROBACIÓN DE LOS SITIOS DE BATIMETRÍAS BETANIA DEL CONTRATO 120- CNT1709-90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.31/2018	180-COE1801- 3176*GEOCING S.A.S	JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE/APROBACIÓN DE SITIOS BATIMETRÍAS BETANIA DEL CONTRATO 120-CNT1709-90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2018	180-COE1802- 3565*GEOCING S.A.S	JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE/INFORME DE AVANCE MENSUAL DEL CONTRATO 120-CNT1709-90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.19/2018	040-COI1802- 3576*VARIOS DESTINATARIOS	INVITACIÓN A TALLER MUNICIPAL DE ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PMGRD - CORANTIOQUIA/120- CNT1709-90/GEOCING S.A.S. /JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.15/2018	180-COE1803- 8925*GEOCING S.A.S	JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE/INFORME DE AVANCE MENSUAL DEL CONTRATO 120-CNT1709-90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.15/2018	170-COE1803- 8950*GEOCING S.A.S	FACTURA DE VENTA 751 POR VALOR DE \$24.293.612 DEL CONTRATO 120-CNT1709-90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.15/2018	180-COE1803- 8953*GEOCING S.A.S	JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE/ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO 120-CNT1709- 90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.15/2018	170-COE1803- 8956*GEOCING S.A.S	FACTURA DE VENTA GESS 750 POR VALOR DE \$127.940.741 DEL CONTRATO 120-CNT1709-90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.15/2018	180-COE1803- 8957*GEOCING S.A.S	JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE/ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO 120-CNT1709- 90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.15/2018	180-COE1803- 8985*GEOCING S.A.S	JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE/SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO 120-CNT1709-90	1
INFORME TÉCNICO	Mar.20/2018	120-IT1803- 2765*GEOCING S.A.S	INFORME DE EJECUCIÓN N°4 DEL CONTRATO 120-CNT1709- 90/JMVALENCIA	1
CONSTANCIA	Mar.20/2018	120-CON1803- 625*GEOCING S.A.S	DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°3 DEL CONTRATO 120- CNT1709-90/JMVALENCIA	1
CONSTANCIA	Mar.20/2018	120-CON1803- 626*GEOCING S.A.S	DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°4 DEL CONTRATO 120- CNT1709-90/JMVALENCIA	1
CONTRATO	Mar.23/2018	SOLICITUD N- 33505 ELABORACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO 120- CNT1709-90	SIN ANEXOS	2
CONTRATO	Abr.02/2018	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 120- CNT1709-90 DEL 2017		1
CONTRATO	Abr.10/2018	SOLICITUD N- 33511 ELABORACIÓN DE OTROSÍ CONTRATO 120- CNT1709-90	SIN ANEXOS	8

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1709-90

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 120-

FECHA DE INFORME: Dic.07/2020

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Abr.12/2018	OTROSÍ N°2 DE PRÓRROGA AL CONTRATO 120-CNT1709-90 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017		1
INFORME TÉCNICO	May.18/2018	120-IT1805-4933*GEOCING S.A.S	INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN N°. 5 DEL CONTRATO 120-CNT1709-90/GEOCING S.A.S/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.23/2018	180-COE1805-16520*GEOCING S.A.S.	JOSE MANUEL MORALES OÑATE/INFORME DE AVANCE MENSUAL CONTRATO 120-CNT1709-90	49
MEMORANDO	Jun.07/2018	120-MEM1806-4519*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	PAULA ANDREA ARTEAGA VÁSQUEZ/SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE LA CARTOGRAFÍA ENTREGADA POR EL PROYECTO CARTOANTIOQUIA PERTENECIENTE AL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE BETANIA, CONTRATO 120-CNT1709-90/JMVALENCIA	1
CONTRATO	Jun.15/2018	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO NO. 120-CNT1709-90		4
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.18/2018	180-COE1806-19311*GEOCING S.A.S.	JOSE MANUEL MORALES OÑATE/INFORME DE AVANCE CONTRATO 120-CNT1709-90	1
INFORME TÉCNICO	Jun.27/2018	120-IT1806-6468*GEOCING S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONTRATO 120-CNT1709-90/JMVALENCIA	1
CONSTANCIA	Jun.27/2018	120-CON1806-1498*GEOCING S.A.S	DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°5 DEL CONTRATO 120-CNT1709-90/JMVALENCIA	1
CONSTANCIA	Jun.27/2018	120-CON1806-1499*GEOCING S.A.S	DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°6 DEL CONTRATO 120-CNT1709-90/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.28/2018	170-COE1806-20470*GEOCING S.A.S	FACTURA DE VENTA GESS 770 POR VALOR DE \$92.646.743 DEL CONTRATO 120-CNT1709-90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.28/2018	170-COE1806-20472*GEOCING S.A.S	FACTURA DE VENTA GESS 771 POR VALOR DE \$5.205.774 DEL CONTRATO 120-CNT1709-90	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.10/2018	180-COE1809-28760*GEOCING S.A.S.	JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE/120-CNT1709-90/INFORME FINAL CONTRATO/ANEXA 4 DCTOS Y UNA USB	1
MEMORANDO	Ene.21/2020	120-MEM2001-552*SUBDIRECCION FINANCIERA	SUBDIRECCION FINANCIERA/CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ/MEMORANDO DE ACLARACION DE PAGOS CON RECURSO DE EPM SEGUN EL CONTRATO 120-CNT1709-90 CUYO OBJETO ES REALIZAR ESTUDIOS BASICOS DE AMENAZA, IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ALERTAS TEMPRANAS-SAT Y GESTION DEL RIESGO/JMVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2020	180-COE2010-29803*GEOCING S.A.S.	JOSÉ MANUEL MORALES ONATE/ENTREGA DE INFORME FINAL CONTRATO 120-CNT1709-90/ANEXA 761 PÁGINA, 24 PLANOS Y UN CD, UBICADOS CAD CENTRAL	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Objeto del contrato: "Realizar Estudios básicos de Amenaza, implementación de Sistemas de Alertas Tempranas - SAT-, acciones de mitigación y apoyo a Consejos Municipales de Gestión del Riesgo -CMGRD, en los municipios de la jurisdicción corporativa"

Contrato: N° 120-CNT1709-90 de 2017.

Valor inicial del contrato: \$441.174.970

Valor del Otrosí N°1: \$ 34.705.160

Valor total contrato incluyendo Otrosí N°1: \$475.880.130

Aporte de CORANTIOQUIA: \$475.880.130

Plazo contractual: cinco (5) meses

Fecha de suscripción del contrato: 26 de septiembre de 2017.

Fecha de aprobación de la garantía: 4 de octubre de 2017

Fecha de inicio: 11 de octubre de 2017, según acta N°120-ACT1710-4055 radicada el 11 de octubre de 2017.

Fecha Prorroga por dos (2) meses más: 6 de abril de 2018

Fechas de suspensión: El 28 de diciembre de 2017 se firma acta de suspensión por un tiempo de 19 días calendario, el 22 de marzo de 2018 se firmó una suspensión por un tiempo de 12 días calendario y el día 8 de junio de 2018 se firmó una nueva suspensión por un tiempo de 15 días hábiles.

Fecha de terminación Incluyendo suspensiones y Otrosí: 3 de julio de 2018.

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA**

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 120-CNT1709-90

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 120-

FECHA DE INFORME: Dic.07/2020

EJECUCIÓN FINANCIERA: La ejecución financiera alcanzó un porcentaje del 92,417% (incluyendo la ejecución financiera del 100% del Otrosí N°1, el cual se enmarcaba en el convenio N° 040-COV1703-8, suscrito entre CORANTIOQUIA y Empresas Públicas de Medellín el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos entre EPM y CORANTIOQUIA para desarrollar acciones de conservación y preservación en ecosistemas de interés en las cuencas de los ríos Grande, Chico, Guadalupe y Porce")

Pago N°1. Orden de pago N°228923 del 15-12-2017. \$ 83.823.244

Pago N°2. Orden de pago N°229153 del 21-12-2017. \$105.881.993

Pago N°3. Orden de pago N°230990 del 20-03-2018. \$152.234.353

Pago N°4. Orden de pago N°233315 del 29-06-2018. \$ 5.205.774

Pago N°5. Orden de pago N°233346 del 03-07-2018. \$ 92.646.743

TOTAL, RECURSOS EJECUTADOS Y PAGADOS: \$ 439.792.107

TOTAL, RECURSOS NO EJECUTADOS Y NO PAGADOS: \$ 36.088.023

EJECUCIÓN FÍSICA: La ejecución física alcanzó un porcentaje total del 92,50% (incluyendo la ejecución del 100% del Otrosí N°1, el cual se enmarcaba en el convenio N° 040-COV1703-8, suscrito entre CORANTIOQUIA y Empresas Públicas de Medellín el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos entre EPM y CORANTIOQUIA para desarrollar acciones de conservación y preservación en ecosistemas de interés en las cuencas de los ríos Grande, Chico, Guadalupe y Porce") representada en lo siguiente:

ALCANCE 1. Realización de los estudios básicos de amenazas Naturales en un municipio de la jurisdicción corporativa de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1077 de 2015, compilatorio del Decreto 1807 del 19 de septiembre de 2014: Este alcance se ejecutó en un 100% y los estudios se realizaron en el Municipio de Betania, este producto surtió un proceso de varias versiones presentadas por el contratista y corregidas por el supervisor y por personal del grupo de trabajo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Subdirección de Ecosistemas, desde la primera versión final presentada por el contratista mediante el documento con radicado N°180-COE1809-28760, del 10 septiembre de 2018, hasta la versión definitiva aprobada por la Supervisión, la cual se entregó mediante el documento N° 180-COE2010-29803 del 14 de octubre de 2020

ALCANCE 2. Implementación de Sistemas de Alertas Tempranas ante inundaciones y/o avenidas torrenciales en seis (6) microcuencas priorizadas en igual número de municipios: Este alcance se ejecutó al 100% según quedó consignado en el Informe de ejecución N°6 con radicado 120-IT1806-6468 del 27 de junio de 2018.

ALCANCE 3. Apoyo a quince (15) Consejos Municipales de Gestión del Riesgo -CMGRD, con la actualización y complementación de sus PMGRD: Este alcance se ejecutó al 100% según quedó consignado en el Informe de ejecución N°6 con radicado 120-IT1806-6468 del 27 de junio de 2018

ALCANCE 4. Realizar el Diseño y posterior materialización de cuatro (4) acciones de mitigación del riesgo: De este alcance se realizó la selección de los sitios a intervenir y se realizó la propuesta de intervención, pero por inconvenientes en la ejecución y de común acuerdo entre las partes solo se hace un reconocimiento del 60% del alcance, ya que las acciones nunca se implementaron.

ALCANCE 5. Implementación de acciones para la reducción del riesgo asociado a Incendios de la cobertura vegetal de los Ecosistemas Estratégicos en 12 municipios de las cuencas de los ríos Grande, Chico, Guadalupe y Porce, en la jurisdicción de CORANTIOQUIA: Este alcance corresponde a lo estipulado en el Otrosí N 1 y fue ejecutado en un 100%.

El contratista radicó los soportes de pago a la seguridad social, acompañada de la respectiva certificación bancaria y los soportes de pago a la seguridad social de todos sus empleados, para el tiempo que duró la ejecución del contrato

NOTAS:

" Los recursos no ejecutados fueron liberados de la respectiva reserva presupuestal.

" La Corporación y el contratista quedaron a paz y salvo por todo concepto.

J. V. M.

JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín

INFORME TÉCNICO

GEOCING S.A.S.

Fecha: 09-dic-2020 08:59 AM Pág: 6

Anexos: ninguno

Archivar en: 120-CNT1709-90/GEOCING S.A.S./120-CM1708-33/SECOP II

Radicado por: María Emilse Ayala García



120-IT2012-12381

Favor citar este número al responder