

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No 002
CONTRATO No. 142-2026
Periodo (10 DE ABRIL DE 2026 AL 09 DE MAYO DE 2026).

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MESETAS – META 892.099.317-1
CONTRATISTA	IVAN DANIEL ESQUIVEL ESCAMILLA
CC	1.124.244.729
OBJETO	“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DE REFORESTACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA CON ESPECIES FORESTALES PROTECTORA PRODUCTORAS EN AREAS DE RECARGA HIDRICA ZONA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS META”
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
CONDICIONES INICIALES	
SUPERVISOR	SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$16.620.00.00
FECHA DE INICIO	10 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE JULIO DE 2026
CDP No.	800014 DE 03 DE MARZO DE 2026
RP No.	800014 DE 03 DE MARZO DE 2026
MODIFICACIONES	
CESIÓN	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las siguientes son las obligaciones específicas ejecutadas por el contratista en el presente periodo:

ACTIVIDADES A COBRAR EN EL PERIODO

Ítem	Descripción	Unidad	Cant	V/Unitario	V/Total
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DE REFORESTACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA CON ESPECIES FORESTALES PROTECTORA PRODUCTORAS EN AREAS DE	ACTIVIDAD	1	\$4.155.000.00	\$4.155.000.00



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

RECARGA HIDRICA ZONA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS META				
			VALOR	\$4.155.000.00

3. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

OBLIGACION CONTRACTUAL	GESTIÓN/OBSERVACIÓN
1. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DE REFORESTACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA CON ESPECIES FORESTALES PROTECTORA PRODUCTORAS EN AREAS DE RECARGA HIDRICA ZONA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS META	El contratista cumplió cabalmente la obligación

4. VERIFICACIÓN DE POLIZAS EXIGIDAS:

Aseguradora: xxxxxxxx

No. DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
xx	ANTICIPO	xx	xx
x	CUMPLIMIENTO	xx	xx
x	CALIDAD DEL SERVICIO	xx	xx
x	SALARIOS	xx	xx
x	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	xx	xx
x	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	xx	xx

5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO:	ABRIL DE 2026
IBC (Ingreso base de cotización)	1.750.905
NUMERO DE PLANILLA	6014908218
SALUD	\$ 280.700
PENSIÓN	\$ 219.300
ARL	\$ 9.300
SENA, ICBF, COFREM	N/A
VALOR TOTAL PAGADO	\$509.300

6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

A continuación, se presente el balance financiero de ejecución del contrato a la fecha:

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Código Postal: 505001
Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co





Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$16.620.000.00	10 DE MARZO DE 2026	100 %
ANTICIPO	\$ 0		0%
VALOR ADICION AL CONTRATO	\$ 0		0%
PRIMER PAGO REALIZADO	\$ 4.155.000.00	09 DE ABRIL DE 2026	25%
SEGUNDO PAGO AUTORIZADO CON ESTA CUENTA	\$ 4.155.000.00	12 DE MAYO DE 2026	25%
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	\$8.310.000.00	12 DE MAYO DE 2026	50%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$16.620.000.00	10 DE MARZO DE 2025	100%

RUBRO	VALOR QUE RESPALDA EL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL 002
001A-32.02.0900.2025.50330-0002	\$16.620.000,00	\$4.155.000,00	\$4.155.000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$16.620.000.00	\$4.155.000,00	\$4.155.000.00

OBSERVACIONES: N/A.

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el PERIODO comprendido entre **10 DE ABRIL DE 2026 Y EL 09 DE MAYO DE 2026**, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas, recibo a satisfacción el informe de actividades con sus respectivos soportes (anexos al presente informe) y el cumplimiento del pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al valor de **CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.155.000.00)**

La presente se expide a los doce (12) días del mes de mayo de 2026.

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor