

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025	Versión: 01
	<p>CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.</p>	

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL
DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS
PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

INFORME MENSUAL MES 3
CONTRATO FDLUSA-CTO-459-2025

CONTRATISTA
CONTRERAS S.A.S.

INTERVENTORÍA
SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S.

		
LAURA GERALDINE CONTRERAS CABALLERO	ING. LUIS ERNESTO OTALORA	CARLOS SALAMANCA
REPRESENTANTE LEGAL	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025	Versión: 01
	<p align="center"> CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C. </p>	

ÍNDICE

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3
2.	INTRODUCCIÓN	4
3.	ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.....	5
4.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS.....	12
5.	REGISTRO FOTOGRAFICO	16
6.	CLIMA	19
7.	CONCLUSIÓN GENERAL	22

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025	Versión: 01
	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.	

1. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 31 de marzo de 2026, el Contrato de Obra No. FDLUSA-CTO-459-2025, se inició con las actividades de campo, para los parques 1 MARGARITAS (Calle 148 con carrera 17 código 01 – 006) y parque 2 SAN PATRICIO (entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18 código 01 – 061), según lo establecido en cronograma de actividades, aprobado por interventoría.

En el marco de esta etapa, se realizan actividades, las cuales se ejecutan de acuerdo a presupuestos aprobado y establecidos en la fase de diagnóstico. adicional a esto, se continua con mesas de trabajo con interventoría en la verificación y cuantificación de actividades, se evidencian actividades nuevas las cuales junto con interventoría se analizas y se hace entrega de APU nuevos para su verificación y aprobación.

Se realizaron comité de obras semanales en terreno, en el cual se evidencia las actividades ejecutadas, y se presentan las observaciones y sugerencias por parte de la entidad contratante e interventoría. Se dio respuestas a todos lo solicitado por interventoría a lo largo de este periodo, dando cumplimiento a los solicitado.

Tabla 1. Información general del contrato de obra

CONTRATO No	FDLUSA-CTO-459-2025
CONTRATISTA	CONCRECOL S.A.S
NIT	901.649.389-4
REPRESENTANTE LEGAL	LAURA CONTRERAS CABALLERO
DIRECCIÓN	Calle 94 A 13 OFC 203
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.673.337.178,00
ADICIÓN No.1 AL CONTRATO	\$ 816.513.036,00
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.489.850.214,00
PLAZO INICIAL CONTRATO	5 meses
PLAZO ADICIÓN AL CONTRATO	2,5 meses
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO	7.5 Meses
FECHA INICIO DEL CONTRATO	30 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN 1 DEL CONTRATO	30 de mayo de 2026

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025	Versión: 01		
	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.			
<table><tr><td>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO MÁS ADICIÓN</td><td>14 de agosto de 2026</td></tr></table>			NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO MÁS ADICIÓN	14 de agosto de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO MÁS ADICIÓN	14 de agosto de 2026			

Tabla 2. Información del contrato de interventoría

CONTRATO No	FDLUSA-CIN-477-2025
CONTRATISTA	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS
NIT	900.389.180-2
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO BARRETO ESQUIVEL
DIRECCIÓN	Carrera 11 # 96 – 43 oficinas 503.
VALOR INICIAL	\$ 229.160.041
ADICIÓN No 1	\$ 108.020.156,00
VALOR TOTAL	330.180.197,00
PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	14 de agosto de 2026
PLAZO FINAL	7.5 meses

A la fecha de corte del presente informe se ha habilitado 2 frentes de obra, los cuales son PARQUE 1 “MARGARITAS” Y PARQUE 2 “SAN PATRICIO”, estas actividades de ejecución se iniciaron el día 17 de marzo, bajo verificación y control por parte de interventoría y supervisión del la entidad contratante, las actividades ejecutadas en este periodo, se desarrollaron de acuerdo al anexo técnico del contrato y al diagnóstico presentado y aprobado.

2. INTRODUCCIÓN

En desarrollo del Contrato de Obra No. FDLUSA-CTO-459-2025, cuyo objeto es “Contratar a precios unitarios fijos, a monto agotable, el diagnóstico, mejoramiento, mantenimiento y/o dotación de los parques de proximidad de la localidad de Usaquén en Bogotá D.C.”, durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 31 de marzo 2026 se adelantaron las actividades correspondientes al inicio de actividades como cerramiento, demolición, desmonte y reinstalación de adoquín, fundida de placas de concreto, instalación de baranda metálica M83 en parque San Patricio, colocación de placa de concreto en zona de parque infantil, se inició con la excavación e instalación de subbase y base en sendero parque San Patricio e instalación de bordillo en parque Las Margaritas.

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025	Versión: 01
	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.	

Así mismo, se culminó la radicación de productos contractuales iniciales tales como observaciones el diagnóstico técnico, observaciones al plan de Manejo de Tránsito (PMT), Plan de Calidad, Plan de Gestión Social y Plan de Manejo Ambiental (PMA), los cuales, a la fecha de cierre del presente contrato, ya se encuentran aprobado por parte de la interventoría.

El presente informe consolida la gestión adelantada en la fase de obra con relación al inicio de las actividades, conforme a los requisitos contractuales previos a la habilitación de frentes.

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Durante el periodo reportado, el contrato avanzó en la consolidación técnica de los productos correspondientes a la fase diagnóstica, incluyendo su presentación final ante la Interventoría y la atención de observaciones preliminares formuladas en el marco del proceso de revisión.

Por otro lado, se realizaron diversas entregas de oficios por medio de correo electrónico tanto de contratista como de interventoría los cuales a continuación se relacionan detalladamente en el siguiente cuadro:

FECHA DE ENTREGA	DEPENDENCIA	NUMERO DE OFICIO	ASUNTO	DESCRIPCIÓN
3/03/2026	CONTRECOL SAS	OF-CS-USQ-076	Respuesta oficio SPLI-USA-477-0094 – Observaciones Plan de Gerencia V2	Se presentan ajustes al Plan de Gerencia, incluyendo actualización de programación del Parque 2 y verificación de coherencia entre presupuesto y cronograma, garantizando trazabilidad y consistencia documental.
3/03/2026	CONTRECOL SAS	OF-CS-USQ-077	Respuesta a observaciones – Presupuestos finales versión 4	Se remiten presupuestos ajustados (APUs e ítems no previstos), incorporando mejoras en insumos, unidades y coherencia con el diagnóstico actualizado y el presupuesto consolidado.

	<p align="center">Contrato FDLUSA-LP 459 -2025</p> <p align="center">CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.</p>	<p align="right">Versión: 01</p> <div align="center">    </div>
---	--	--

3/03/2026	CONTRECOL SAS	OF-CS-USQ-078	Respuesta a observaciones – Diagnóstico final versión 7	Se entrega diagnóstico técnico actualizado incorporando ajustes de coherencia, homologación entre fichas e inventarios, estandarización de codificación y consistencia con el presupuesto.
3/03/2026	CONTRECOL SAS	OF-CS-USQ-079	Respuesta a observaciones – Topografía final versión 5	Se remite información topográfica ajustada conforme a observaciones de interventoría, incluyendo planos actualizados de los parques en formatos editables y PDF, garantizando coherencia técnica con el alcance contractual.
9/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0116	Concepto a los documentos de ingreso de personal – plantilla mínima	La interventoría evalúa el personal presentado, indicando cuáles cumplen y cuáles no, señalando faltantes en documentos como ARL, inducciones y soportes contractuales.
10/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0117	Apremio No. 1 por no remisión de informes semanales No. 5, 6 y 7	La interventoría requiere la entrega inmediata de los informes semanales faltantes, completos y conforme a lo solicitado en comités de seguimiento.
12/03/2025	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0118	Apremio No. 1 por no remisión completa y oportuna del informe mensual No. 2	Se solicita la entrega urgente del informe mensual No. 2 con todos los componentes (técnico, ambiental, social y SST), conforme a obligaciones contractuales.
10/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0119	Reiteración de observaciones a la remisión del presupuesto de obra	Se reiteran inconsistencias en los presupuestos (errores en nomenclatura de ítems, incoherencias entre memorias, planos y cantidades, y ajustes de áreas no realizados), solicitando correcciones integrales.
10/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0120	Observaciones a informes semanales – componente ambiental	Se solicita incluir inventario de sumideros e inventario forestal con registro fotográfico en los informes semanales ambientales.
10/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0123	Apremio No. 1 por no remisión completa y oportuna del presupuesto general y detallado de los 9 parques	La interventoría requiere la entrega urgente del presupuesto completo (general y detallado), indicando incumplimiento de la etapa de diagnóstico y solicitando ajuste conforme a observaciones previas.

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025		Versión: 01
	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.		

10/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0124	Apremio No. 1 por no remisión de documentación de plantilla mínima aprobada	Se solicita la entrega urgente de la documentación del personal mínimo requerido (hojas de vida y soportes), como requisito previo del contrato.
10/03/2025	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0125	Apremio No. 2 por no remisión completa y oportuna del informe mensual No. 2	Se reitera el incumplimiento en la entrega del informe mensual No. 2 y se solicita su radicación urgente con todos los componentes (técnico, ambiental, social y SST), advirtiendo posibles acciones administrativas.
13-mar	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0128	Radicación de documentos aprobados ante la entidad en físico – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025	Se remiten para radicación en físico los documentos aprobados por interventoría (SG-SST, PMA, PMT, Plan Social, RCD, Calidad y Programa de Gerencia), indicando cantidad de folios por cada uno.
12/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0129	Observaciones al presupuesto de los 9 parques y presupuesto general – Radicado OF-CS-USQ-083	La interventoría realiza mesa de trabajo para aclarar observaciones al presupuesto de los 9 parques y general; el contratista se compromete a subsanar y radicar los ajustes en el menor tiempo posible.
3/03/2026	CONTREROL SAS	OF-CS-USQ-080	Respuesta a observaciones sobre documentos de ingreso del personal y validación de plantilla mínima.	Este documento es una comunicación oficial emitida el 3 de marzo de 2026, mediante la cual el contratista responde a las observaciones técnicas realizadas sobre la documentación del personal vinculado al proyecto de los parques de Usaquén. El objetivo es subsanar inconsistencias administrativas para formalizar el ingreso del equipo de trabajo.
6/03/2026	CONTREROL SAS	OF-CS-USQ-081	Respuesta a observaciones – radicado SPLI-USA-477-0112 – presupuestos finales versión 5	Se remite versión ajustada del presupuesto incorporando precisiones técnicas y estructurales discutidas en mesa de trabajo y comités, adjuntando archivos editables y PDF para revisión y aprobación.
10/03/2026	CONTREROL SAS	OF-CS-USQ-082	Respuesta a oficio SPLI-USA-477-0117 – remisión informes semanales	Se remiten los informes semanales No. 5, 6 y 7 con sus respectivos soportes, atendiendo el apremio por no entrega oportuna y reiterando el compromiso con las obligaciones contractuales.
10/03/2026	CONTREROL SAS	OF-CS-USQ-083	Respuesta a oficio SPLI-USA-477-0119 – presupuestos finales versión 13	Se informa la corrección y ajuste del presupuesto incorporando observaciones de interventoría (codificación de ítems, áreas y consistencia documental), remitiendo nueva versión actualizada con evidencias y link de soporte.

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025		Versión: 01
	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.		

10/03/2026	CONTRECOL SAS	OF-CS- USQ-084	Remisión / respuesta a observaciones (según contenido del oficio)	Se atienden requerimientos de interventoría mediante la remisión de información ajustada y/o aclaraciones técnicas, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y continuar el proceso de revisión.
10/03/2026	CONTRECOL SAS	OF-CS- USQ-085	Respuesta a observaciones de interventoría	Se da respuesta a observaciones formuladas por la interventoría, incorporando ajustes y precisiones en los documentos remitidos, garantizando coherencia técnica y trazabilidad de la información.
12/03/2026	CONTRECOL SAS	OF-CS- USQ-086	Remisión de Informe de Inventario de Sumideros – Parques No. 1 y No. 2 – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025	Entrega formal del informe técnico detallado sobre el levantamiento y diagnóstico de sumideros en los parques de proximidad de la localidad de Usaquén. Este documento incluye el registro de campo realizado para el componente forestal del proyecto y se remite a la interventoría de SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S para su revisión y validación técnica, cumpliendo con los compromisos del comité de obra del 11 de marzo de 2026.
11/03/2026	CONTRECOL SAS	OF-CS- USQ-086	Respuesta a oficio SPLI-USA-477-0101 – informe mensual No. 1	Se remite nuevamente el informe mensual No. 1 con ajustes en presentación, organización y soportes documentales, incluyendo anexos de PMT, ambiental, social, SST y calidad para revisión de interventoría.
11/03/2026	CONTRECOL SAS	OF-CS- USQ-087	Remisión de información / respuesta a requerimiento	Se remite información solicitada por la interventoría con sus respectivos soportes, atendiendo requerimientos contractuales y dando continuidad al proceso de seguimiento del proyecto.
11/03/2026	CONTRECOL SAS	OF-CS- USQ-088	Respuesta a observaciones / requerimiento de interventoría	Se presentan aclaraciones y ajustes frente a observaciones realizadas, reiterando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la disposición para atender requerimientos adicionales.
12/03/2026	CONTRECOL SAS	OF-CS- USQ-089	Remisión de información técnica / administrativa	Se remite documentación solicitada por la interventoría, incluyendo soportes técnicos y administrativos, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos y mantener la trazabilidad del proyecto.
12/03/2026	CONTRECOL SAS	OF-CS- USQ-090	Respuesta a oficios SPLI-USA-477-0118 y SPLI-USA-477-0125 – Entrega de Informe Mensual No. 2 (Contrato FDLUSA-CTO-459-2025).	Este documento es una comunicación formal de cumplimiento emitida por el contratista en respuesta a requerimientos previos relacionados con los tiempos de entrega de la documentación contractual. El objetivo central es la radicación oficial del Informe Mensual No. 2, correspondiente al proyecto de diagnóstico, mantenimiento y dotación de parques de proximidad en la

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025		Versión: 01
	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.		

				localidad de Usaquén, Bogotá.
12/03/2026	CONTRECOL SAS	OF-CS-USQ-091	Presentación de personal de mano de obra no calificada – Proyecto Parques Usaquén	Remisión formal del listado y soportes documentales del personal de mano de obra no calificada que se vinculará a las actividades del proyecto. El envío incluye la verificación de cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo (SST), tales como contratos laborales, afiliaciones a seguridad social (ARL, EPS, Pensión), exámenes médicos ocupacionales y planillas correspondientes para su validación por parte de la interventoría.
12/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0130	Respuesta a su comunicado OF-CS-USQ-088 – Observaciones a la hoja de vida inspector de obra	Se presentan observaciones a la hoja de vida del inspector de obra, indicando que no cumple con requisitos (antecedentes COPNIA, soporte de retiro del profesional anterior, entre otros), y se establece que debe tramitarse como cambio formal de personal con justificación y equivalencia técnica.
12/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0131	Visto bueno remisión oficios OF-CS-USQ-085 y OF-CS-USQ-089 – Inventario forestal y de sumideros	Se otorga visto bueno y aprobación a los inventarios forestales y de sumideros, solicitando que en adelante se incluya registro fotográfico de las intervenciones dentro de los informes mensuales del componente ambiental.
19/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0133	Observaciones informe mensual No. 2 – comunicado OF-CS-USQ-090	La interventoría identifica inconsistencias en los componentes ambiental, SST y técnico, incluyendo errores de contenido, falta de soportes, duplicidad de información y desorganización del documento, solicitando su corrección conforme a los requerimientos contractuales.
13/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0134	Respuesta oficio OF-CS-USQ-091 – Observaciones presentación mano de obra no calificada	Se realiza evaluación del personal presentado, evidenciando múltiples inconsistencias (documentos vencidos, errores en cargos, falta de afiliaciones, ausencia de inducciones y EPP), concluyendo que el personal no cumple y solicitando la subsanación en un plazo máximo de dos (2) días.
16/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0135	Respuesta a oficio OF-CS-USQ-096 – Presentación mano de obra no calificada	La interventoría evalúa la documentación del personal de obra no calificada remitida por el contratista, identificando inconsistencias en los soportes de ingreso y afiliaciones, emitiendo observaciones y condicionando su aprobación al cumplimiento total de los requisitos exigidos.
17/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0136	Observaciones remisión actas de espacio público	Se identificó que el acta del parque Autopista Norte Sector I no cuenta con la firma del líder comunitario, lo cual afecta su validez. Se solicita completar este requisito para garantizar soporte ante posibles reclamaciones.

	<p align="center">Contrato FDLUSA-LP 459 -2025</p> <p align="center">CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.</p>	<p align="right">Versión: 01</p> 
---	--	--

17/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0137	Respuesta al oficio OF-CS-USQ-087 – Documentos personal especialista forestal contractual	La interventoría revisa la documentación del personal forestal remitida por el contratista y concluye que NO CUMPLE, debido a inconsistencias como falta de cédula, certificaciones vencidas y ausencia de dedicación definida, solicitando la subsanación y entrega completa de los documentos.
19/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0138	Respuesta oficio OF-CS-USQ-094 – Documentos ingreso de personal mínimo (forestal, SST y residente de obra)	Se realiza revisión de la documentación del personal mínimo exigido en obra, evidenciando inconsistencias y documentación incompleta, por lo cual se emite concepto de no cumplimiento y se solicita la subsanación de los requisitos para su aprobación.
24/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0142	Respuesta a observaciones – Remisión hoja de vida inspector de obra	El contratista da respuesta a las observaciones formuladas por la interventoría respecto a la hoja de vida del inspector de obra, remitiendo los soportes ajustados y aclaraciones correspondientes para dar cumplimiento a los requisitos del contrato.
20/03/2026	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA	SPLI-USA-477-0143	Solicitud de visto bueno – Levantamiento topográfico e informe general de diagnóstico	El contratista solicita a la interventoría la revisión y aprobación del levantamiento topográfico y del informe general de diagnóstico, como parte de los entregables iniciales del contrato, con el fin de avanzar a la siguiente fase del proyecto.

En este contexto, el estado actual para el presente contrato, para el periodo a evaluar, se caracteriza por encontrarse en etapa obra y ajuste de los productos técnicos radicados, instancia previa a la definición definitiva del alcance físico de las intervenciones, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.

TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	228 DIAS (7.5 MESES)
TIEMPO PROGRAMACIÓN A LA FECHA A 31 DE MARZO DE 2026.	91 DÍAS
% PROGRAMADO A LA FECHA 31 DE MARZO DE 2026.	6,696%
% EJECUTADO A LA FECHA 31 DE MARZO DE 2026.	2,733%
% POR EJECUTAR A LA FECHA 31 DE MARZO DE 2026.	97,267%

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025	Versión: 01
	<p align="center">CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.</p>	

Adicional a lo anterior en el presente mes a evaluar el cual comprende desde el 01 al 31 de marzo de 2026, se realizaron los siguientes comités de obra.

NÚMERO DE COMITÉ	FECHA DE COMITÉ
#7	02 DE MARZO DE 2026
#8	11 DE MARZO DE 2026
#9	18 DE MARZO DE 2026
#10	25 E MARZO DD 2026

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025	Versión: 01
	<p style="text-align: center;">CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.</p>	

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se relacionan las actividades realizadas diarias durante el periodo del 01 de marzo al 31 de marzo del 2026. ANEXO ESCANEO DE BITÁCORA REALIZADA EN OBRA.

PARQUE 1 MARGARITAS

Se inician actividades de obra el día 19 de marzo del 2026

Día 1 (19-03-2026)

- ✓ Se realiza instalación de campamento y cerramiento en lona de zonas a intervenir.

Día 2 (20-03-2026)

- ✓ Se inician actividades de retiro de adoquín existentes en senderos peatonales de zona de parque infantil.

Día 3 (21-03-2026)

- ✓ No se realiza actividad en el día de hoy, debido a permiso del personal de este frente por fallecimiento de un familiar.

Día 4 (24-03-2026)

- ✓ Se continua con actividades de desmonte de adoquín existente en senderos peatonales zona 1 parque infantil.
- ✓ Se realiza demolición de piso de caucho del área de parque infantil.

Día 5 (25-03-2026)

- ✓ Se continua con actividades de desmonte de adoquín existente en senderos peatonales zona 1 parque infantil.
- ✓ Se continua con demolición de piso de caucho del área de parque infantil.

Día 6 (26-03-2026)

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025	Versión: 01
	<p style="text-align: center;">CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.</p>	

- ✓ Se continua con actividades de desmonte de adoquín existente en senderos peatonales zona 1 parque infantil.

Día 7 (27-03-2026)

- ✓ Se continua con actividades de desmonte de adoquín existente en senderos peatonales zona 1 parque infantil.
- ✓ Se realiza demolición de asfalto existente en área de parque infantil.

Día 8 (28-03-2026)

- ✓ Se culmina con actividad de demolición de asfalto existente en área de parque infantil.
- ✓ Se inicia actividad de nivelación y compactación de material existente en área de parque infantil.

Día 9 (30-03-2026)

- ✓ Se continúa con actividad de nivelación y compactación de material existente en área de parque infantil.

Día 10 (31-03-2026)

- ✓ Se culmina con actividad de nivelación y compactación de material existente en área de parque infantil.

PARQUE 2 SAN PATRICIO

Día 1 (17-03-2026)

- ✓ Se inician actividades de obra, con instalación de campamento e instalación de cerramiento en las áreas a intervenir
- ✓ Se inicia actividad de retiro de adoquín existente en zonas de parque infantil.

Día 2 (18-03-2026)

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025	Versión: 01
	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.	

- ✓ se continua con el retiro de adoquín existente en zonas de parque infantil.

Día 3 (19-03-2026)

- ✓ se realiza demolición de asfalto existente en área de parque infantil.
- ✓ se continua con el retiro de adoquín existente en zonas de parque infantil.

Día 4 (20-03-2026)

- ✓ se culmina con la actividad de demolición de asfalto existente en área de parque infantil.
- ✓ Se inicia actividad de excavación de material existente en rotonda de parque infantil.
- ✓ Se realiza desmonte de rodaderos de parque infantil.

Día 5 (21-03-2026)

- ✓ Se continúa con actividad excavación de material existente en rotonda de parque infantil.

Día 6 (24-03-2026)

- ✓ Se culmina con actividad de excavación de material existente en rotonda de parque infantil.
- ✓ Se realiza nivelación y compactación de material existente en área de parque infantil.
- ✓ Se inicia actividad de descapote en zona de ubicación de sendero nuevo.
- ✓ Se realiza instalación de malla contra impacto h=5mts

Día 7 (25-03-2026)

- ✓ Se culmina con actividad de nivelación y compactación de material existente en área de parque infantil.
- ✓ Se culmina con actividad de instalación de malla contra impacto h=5mts

Día 8 (26-03-2026)

- ✓ Se culmina con actividad de descapote para zona de ubicación sendero nuevo.

	<p align="center">Contrato FDLUSA-LP 459 -2025</p> <p align="center">CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.</p>	<p align="right">Versión: 01</p> 
---	--	--

- ✓ Se realiza fundida de placa de piso de área de rotonda de parque infantil.

Día 9 (27-03-2026)

- ✓ Se culmina con actividad de fundida de placa de piso de área de rotonda de parque infantil.
- ✓ Se continua con actividad de desmonte de adoquín existente en zona de parque infantil.

Día 10 (28-03-2026)

- ✓ Se inicia con actividad de reinstalación de adoquín existente en zona de parque infantil.
- ✓ Se realiza desmonte de bancas existente en zona de adoquín de parque infantil.

Día 11 (30-03-2026)

- ✓ Se continúa con actividad de reinstalación de adoquín existente en zona de parque infantil.
- ✓ Se realiza actividad de lijado de parques infantiles

Día 12 (31-03-2026)

- ✓ Se continúa con actividad de reinstalación de adoquín existente en zona de parque infantil.
- ✓ Se realiza excavación mecánica para sendero nuevo.
- ✓ Se realiza instalación de geotextil en zona de sendero nuevo.
- ✓ Se realiza instalación y compactación de subbase granular para sendero nuevo.
- ✓ Se realiza instalación y compactación de base granular para sendero nuevo.
- ✓ Se realiza toma de densidades para subbase y base.
- ✓ Se culmina con actividad de lijado de parques infantiles.

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025	Versión: 01
	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

		
Se inician actividades de adecuación de campamento y cerramiento perimetral en lona PARQUE 1 MARGARITAS.		
		
Se inician actividades de adecuación de campamento y cerramiento perimetral en lona PARQUE 2 SAN PATRICIO.		
		
Retiro de adoquín existente en zona de parque infantil en parque 2 san patricio.		

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025	Versión: 01
	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.	



. Demolición de pavimento asfáltico existente en zona de parque infantil PARQUE 2 SAN PATRICIO.



desmante de rodaderos existentes en parque infantil (2 unidades) PARQUE 2 SAN PATRICIO.



Excavación de material existente para conformación de placa para rotonda de parque infantil.
PARQUE 2 SAN PATRICIO.

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025	Versión: 01
	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.	



retiro de adoquín existente en sendero de parque alrededor de parque infantil - zona 1. PARQUE 1 MARGARITA.



demolición de piso de caucho en zona de parque infantil. PARQUE 1 MARGARITAS.



FUNDIDA DE PLACA DE PISO DE ZONA DE PARQUE INFANTIL. PARQUE 1 MARGARITAS.

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025		Versión: 01
	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.		



EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA SENDERO NUEVO Y INSTALACION DE GEOTEXTIL.



INSTALACIÓN DE MATERIAL SUBBASE Y BASE PARA SENDERO NUEVO.

6. CLIMA.

A continuación, se describe la relación de clima presentado durante el presente mes de 01 de marzo al 31 de marzo del 2026.

PARQUE 1 MARGARITAS															
CLIMA	DÍAS														
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO			5												
NUBLADO				8	8			5.5	5.5	8	3	5		6	8
LLUVIA LEVE											5				
LLUVIA FUERTE.								2.5	2.5					2	

PARQUE 2 SAN PATRICIO

	Contrato FDLUSA-LP 459 -2025													Versión: 01
	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.													

CLIMA	DÍAS	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO				8	5								5			4
NUBLADO		6	1	8					4	4	8	4			6	4
LLUVIA LEVE												4				
LLUVIA FUERTE.		2	7						4	4					2	

TOTAL, HRS SOLEADO = 21

TOTAL, HRS NULADO = 91

TOTAL, HRS LLUVIA LEVE = 9

TOTAL, HRS LLUVIA FUERTE = 21

7. CONCLUSIONES GENERALES

- En el mes de marzo se dio inicio a la etapa de ejecución de obra, esta etapa se inicio en los parques Margaritas y San Patricio.
- Se aprobó el componente de diagnóstico del proyecto, el cual cuenta con la elaboración de esquemas de todos los parques, presupuesto detallado de cada parque, programación y ejecución del proyecto.
- En el periodo del mes de marzo, se presentaron múltiples precipitaciones en la zona de ejecución de obra, las cuales impidieron una constante ejecución del proyecto.
- Para el mes de abril de 2026, se pretende la culminación del parque San Patricio, en parque Margaritas continuar con la instalación de bordillo, reinstalación de adoquín culminar con las actividades en zona de parque infantil e iniciar con la excavación de cancha múltiple. Se iniciará con logística para apertura de obra en un nuevo parque el cual por programación es parque Villa Magdala ubicado en la calle 159 carrera 19, Código 01-200.