

		INFORME SUPERVISIÓN					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:		01 de abril de 2026					
PERIODO DEL INFORME		01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026					
NOMBRE DEL PROYECTO:		CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VEINTEAVA Y VIGESIMOPRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					
CONTRATO O CONVENIO MARCO:		223004					
CLIENTE:		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio					
SUPERVISORES ANTERIORES	NOMBRE SUPERVISOR	No. CONTRATO	FECHA INICIO SUPERVISIÓN	FECHA FINAL SUPERVISIÓN			
	Daniel Aristides Heredia Useche	2024609	25 de julio de 2024	06 de diciembre de 2024			
	Elkin Jose Doria Plaza	2024674	4 de septiembre de 2024	2 de noviembre de 2024			
	Elkin Jose Doria Plaza	2024674	10 de diciembre de 2024	26 de diciembre de 2024			
	Alvaro de la Candelaria Viloria Romero		27 de diciembre de 2024	Hasta nueva reasignación, cierre y/o liquidación			
	Jaher Enrique Mendoza Tirado	2025450	6 de marzo de 2025	27 de junio de 2026			
	Leidy Tatiana Tirado Parra (Supervisora Social)	2025499	11 de Julio de 2025	17 de septiembre de 2025			
	Daniel Aristides Heredia Useche	2024448	17 de julio de 2025	26 de julio de 2025			
	Daniel Aristides Heredia Useche	2024448	28 de julio de 2025	26 de agosto de 2025			
	Carlos Andres Bravo		28 de julio de 2025	Hasta nueva reasignación, cierre y/o liquidación			
	Carlos Andres Bravo		28 de agosto de 2025	Hasta nueva reasignación, cierre y/o liquidación			
	Luis Alfredo Valencia Restrepo	2025762	27 de noviembre de 2025	13 de enero de 2026			
SUPERVISIÓN ACTUAL	Daniel Aristides Heredia Useche	2025857	08 de enero de 2026	17 de enero de 2026			
	Daniel Aristides Heredia Useche	2026073	15 de febrero 2026	27 de julio 2026			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA (OBJETO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR)							
NÚMERO DEL CONTRATO OBRA:		2240065					
OBJETO CONTRACTUAL:		CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VEINTEAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					
CONTRATISTA:		CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA S.A.S.					
PLAZO INICIAL:		SEIS (6) MESES					
VALOR INICIAL:		\$ 2.580.962.013,99					
FECHA DE INICIO:		29 DE JULIO DE 2024					
NOVEDADES CONTRACTUALES (Organizadas Cronológicamente)	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN	
	1	Suspensión	27 de diciembre de 2024	Cuarenta y cinco (45) días	N.A.	N.A.	
	2	Prórroga a la suspensión	10 de febrero de 2025	Tres (3) meses	N.A.	N.A.	
	3	Suspensión	12 de mayo de 2025	Treinta (30) días	N.A.	N.A.	
	4	Suspensión	11 de junio de 2025	Quince (15) mes	N.A.	N.A.	
	5	Prórroga	28 de julio de 2025	Cuatro (4) meses	N.A.	N.A.	
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):		DIEZ (10) MESES					
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDO ADICIONES Y/O REDUCCIONES):		\$ 2.580.962.013,99					

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025					
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	100%					
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	14,85%					
ESTADO DEL CONTRATO OBRA:	En liquidación					
NÚMERO DEL CONTRATO OBRA:	2240070					
OBJETO CONTRACTUAL:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VIGESIMOPRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.					
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO					
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES					
VALOR INICIAL:	\$ 2.580.962.013,99					
FECHA DE INICIO:	29 DE JULIO DE 2024					
NOVEDADES CONTRACTUALES (Organizadas Cronológicamente)	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
	1	Suspensión	27 de diciembre de 2024	Cuarenta y cinco (45) días	N.A.	N.A.
	2	Prórroga a la suspensión	10 de febrero de 2025	Tres (3) meses	N.A.	N.A.
	3	Reinicio	12 de marzo de 2025	N.A.	N.A.	N.A.
	4	Terminación Anticipada	12 de marzo de 2025	N.A.	N.A.	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	SEIS (6) MESES					
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDO ADICIONES Y/O REDUCCIONES):	\$ 2.580.962.013,99					
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	12 DE MARZO DE 2025					
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	100%					
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	0,00%					
ESTADO DEL CONTRATO OBRA:	En liquidación					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (OBJETO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR ENTERRITORIO)						
NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	2240131					
OBJETO CONTRACTUAL:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VEINTEAVA Y VIGESIMOPRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.					
CONTRATISTA:	PABLO ANDRES MONTILLA SACANAMBUY					
PLAZO INICIAL:	SEIS PUNTO CINCO (6,5) MESES					
VALOR INICIAL:	\$ 570.182.128,04					
FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2024					
NOVEDADES CONTRACTUALES	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
	1	Suspensión	28 de diciembre de 2024	Cuarenta y cinco (45) días	N.A.	N.A.
	2	Prórroga a la suspensión	10 de febrero de 2025	Tres (3) meses	N.A.	N.A.
	3	Suspensión	12 de mayo de 2025	Treinta (30) días	N.A.	N.A.
	4	Prórroga a la suspensión	11 de junio de 2025	Quince (15) días	N.A.	N.A.
	5	Reinicio	26 de junio de 2025	N.A.	N.A.	N.A.
	6	Adición	12 de agosto de 2025	Tres punto Cinco (3,5) meses	\$ 35.088.130,96	Modificación de Prórroga y Adición

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	DIEZ (10) MESES						
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	\$ 605.270.259,00						
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025						
ESTADO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	En liquidación						
DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)							
FASE 1							
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:							
VALOR DE LA FASE O ETAPA							
PLAZO DE EJECUCIÓN:							
FECHA DE INICIO:							
FECHA DE TERMINACIÓN:							
FASE 2							
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:							
VALOR DE LA FASE O ETAPA							
PLAZO DE EJECUCIÓN:							
FECHA DE INICIO:							
FECHA DE TERMINACIÓN:							
BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATOS							
CONTRATO OBRA - 2240065							
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$ 2.580.962.013,99						
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$ 0,00						
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	\$ 2.580.962.013,99						
ANTICIPO GIRADO	\$ 489.588.343,00						
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	\$ 0,00						
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ 489.588.343,00						
% EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%						
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$ 2.580.962.013,99						
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$ 0,00						
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	\$ 2.580.962.013,99						
ANTICIPO GIRADO	\$ 0,00						
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	\$ 0,00						
ANTICIPO POR AMORTIZAR	\$ 0,00						
% EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%						
CONTRATO INTERVENTORÍA - 2240131							
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$ 605.270.259,00						
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$ 175.440.654,75						
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	\$ 429.829.604,25						
% EJECUCIÓN FINANCIERA	28,99%						
RELACIÓN DE GARANTÍAS							
CONTRATO DE OBRA - 2240065							
Ultima póliza aprobada	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	96-45-101083706	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	29 de julio de 2024 hasta 28 de marzo de 2026	\$ 774.288.604	18 de julio de 2025	28 de julio de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	96-45-101083706	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	29 de julio de 2024 hasta 28 de marzo de 2026	\$ 516.192.403	18 de julio de 2025	28 de julio de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	96-45-101083706	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29 de julio de 2024 hasta 28 de julio de 2028	\$ 129.048.101	18 de julio de 2025	28 de julio de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	96-45-101083706	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días	\$ 258.096.201	18 de julio de 2025	28 de julio de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	96-45-101083706	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Si ampara 3 años, 0 meses y -1 días	\$ 774.288.604	18 de julio de 2025	28 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	96-40-101066965	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23 de julio de 2024 hasta 28 de julio de 2025	\$ 774.288.604	18 de julio de 2025	28 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101234415	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	23 de julio de 2024 hasta 28 de julio de 2025	\$ 774.288.604	18 de julio de 2025	28 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101234415	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23 de julio de 2024 hasta 28 de julio de 2025	\$ 387.144.302	18 de julio de 2025	28 de julio de 2025

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101234415	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	23 de julio de 2024 hasta 28 de julio de 2025	\$ 774.288.604	18 de julio de 2025	28 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101234415	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	23 de julio de 2024 hasta 28 de julio de 2025	\$ 387.144.302	18 de julio de 2025	28 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101234415	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	GASTOS MEDICOS	23 de julio de 2024 hasta 28 de julio de 2025	\$ 200.000.000	18 de julio de 2025	28 de julio de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101234415	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23 de julio de 2024 hasta 28 de julio de 2025	\$ 387.144.302	18 de julio de 2025	28 de julio de 2025

CONTRATO DE OBRA - 2240070							
Última póliza aprobada	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	65-45-101086354	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	29 de julio de 2024 hasta 29 de septiembre de 2025	\$ 516.192.403	30 de agosto de 2024	12 de septiembre de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	65-45-101086354	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	29 de julio de 2024 hasta 29 de septiembre de 2025	\$ 774.288.604	30 de agosto de 2024	12 de septiembre de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	65-45-101086354	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29 de julio de 2024 hasta 29 de enero de 2028	\$ 129.048.101	30 de agosto de 2024	12 de septiembre de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	65-45-101086354	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Si ampara 3 años, 0 meses y -1 días	\$ 774.288.604	30 de agosto de 2024	12 de septiembre de 2024
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	65-45-101086354	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días	\$ 258.096.201	30 de agosto de 2024	12 de septiembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101076099	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29 de julio de 2024 hasta 29 de enero de 2025	\$ 774.288.604	26 de agosto de 2024	12 de septiembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101076099	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29 de julio de 2024 hasta 29 de enero de 2025	\$ 774.288.604	26 de agosto de 2024	12 de septiembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101076099	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	29 de julio de 2024 hasta 29 de enero de 2025	\$ 774.288.604	26 de agosto de 2024	12 de septiembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101076099	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	29 de julio de 2024 hasta 29 de enero de 2025	\$ 774.288.604	26 de agosto de 2024	12 de septiembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101076099	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29 de julio de 2024 hasta 29 de enero de 2025	\$ 774.288.604	26 de agosto de 2024	12 de septiembre de 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101076099	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	GASTOS MEDICOS	29 de julio de 2024 hasta 29 de enero de 2025	\$ 774.288.604	26 de agosto de 2024	12 de septiembre de 2024


CONTRATO DE INTERVENTORÍA - 2240131							
Última póliza aprobada	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	85-45-101081019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	23 de julio 2024 hasta el 27 de julio de 2026	\$ 181.581.078	13 de agosto de 2025	3 de septiembre de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	85-45-101081019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23 de julio 2024 hasta el 27 de noviembre de 2028	\$ 60.527.026	13 de agosto de 2025	3 de septiembre de 2025
CUMPLIMIENTO PARTICULAR	85-45-101081019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	13 de febrero 2025 hasta el 13 de febrero de 2028	\$ 181.581.078	13 de agosto de 2025	3 de septiembre de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059745	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29 de julio de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025	\$ 355.875.000	13 de agosto de 2025	3 de septiembre de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059745	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29 de julio de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025	\$ 355.875.000	13 de agosto de 2025	3 de septiembre de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059745	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29 de julio de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025	\$ 355.875.000	13 de agosto de 2025	3 de septiembre de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059745	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	29 de julio de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025	\$ 355.875.000	13 de agosto de 2025	3 de septiembre de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059745	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	29 de julio de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025	\$ 355.875.000	13 de agosto de 2025	3 de septiembre de 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059745	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIAL ES	29 de julio de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025	\$ 355.875.000	13 de agosto de 2025	3 de septiembre de 2025



RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	85-40-101059745	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	29 de julio de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025	\$ 355.875.000	13 de agosto de 2025	3 de septiembre de 2025
VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)							
FECHA DE LA VISITA:							
PROYECTO:							
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:							
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:							
REUNIONES DE SEGUIMIENTO							

FECHA:			
ASUNTO:			
PARTICIPANTES:			
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:			
FECHA:			
ASUNTO:			
PARTICIPANTES:			
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:			
Link Drive con las actas de reunión del periodo:			
APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA			
INFORME MENSUAL			
CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	PERIODO INFORME APROBADO	RADICADO DE INTERVENTORÍA	COMUNICADO DE APROBACIÓN
INFORME MENSUAL No. 1	29 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	202461010266112	202533010003421
INFORME MENSUAL No. 2	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Correo Electrónico	Oficio Supervisor
INFORME MENSUAL No. 3	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 29 DE OCTUBRE DE 2024	Correo Electrónico	Oficio Supervisor
INFORME MENSUAL No. 4	30 DE OCTUBRE DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024	202561010176972	202531010020491
INFORME MENSUAL No. 5	30 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DEL 26 DE JUNIO DE 2024 AL 27 DE JUNIO DE 2025	202561010214132	202531010026231
OBSERVACIONES:	Se adelantará el debido proceso orientado a la consolidación, organización y verificación de los informes que hacen parte de la ejecución contractual, toda vez que, a la fecha, dichos documentos no reposan en el repositorio documental institucional dispuesto para el seguimiento y control de la supervisión. Es importante señalar que en el repositorio no se evidencia la existencia de informes semanales, situación que genera preocupación desde el punto de vista del control y la trazabilidad documental, al no contarse con los soportes periódicos de seguimiento correspondientes a la ejecución del contrato.		
RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS			
FECHA	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
20/03/2025	202621010006731	Reiteración de requerimiento de información del radicado No. 202521010007641 del 26 de noviembre de 2026 del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Municipio de Puerto Tejada, Cauca – Contratista CONSTRUIRÉ S.A.S. – Orden de Trabajo No. 2240065.	JAVIER MONTERROSA CONSORCIO INTER EQUILIBRIO
18/03/2025	202621010006201	Solicitud de información de acuerdo al pronunciamiento frente a la objeción presentada por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL S.A. de la reclamación – Incumplimiento de las Obligaciones – Orden de Trabajo No. 2240065.	JAVIER MONTERROSA CONSORCIO INTER EQUILIBRIO
18/03/2025	202621010006161	Requerimiento de información para análisis de ejecución contractual – Orden de Trabajo No. 2240070 – En el marco de reclamación administrativa.	JAVIER MONTERROSA CONSORCIO INTER EQUILIBRIO
10/03/2026	202640010000843	REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES JUDICIALES			
FECHA	RADICADO	ASUNTO	ESTADO
20 de octubre de 2025	202522000266999	Proceso de Incumplimiento Contractual Contrato de Obra No. 2240065	Radicado
RESPUESTAS A ENTES DE CONTROL			
FECHA	RADICADO	ASUNTO	
MES DE MARZO 2026		Durante el mes se atendió la Auditoría Financiera adelantada por la Contraloría, en el marco de la cual se solicitó información relacionada con el seguimiento y ejecución del Contrato No. 2240070. En atención a dicho requerimiento, fueron remitidos los informes mensuales previamente aprobados, así como la solicitud y consolidación de las cuentas parciales correspondientes, con el fin de soportar técnica, administrativa y financieramente la ejecución contractual objeto de revisión.	
COMPONENTE SOCIAL			
Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, en el municipio de Puerto Tejada, desde el componente social se adelantaron acciones orientadas al seguimiento, verificación y consolidación de la información en el marco del Plan de Gestión Social (PGS), con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos y la adecuada documentación del proceso.			
Como parte de esta gestión, se elaboró el Informe Bimestral No. 12 del componente social, el cual contiene el desarrollo detallado de las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, así como el análisis de los avances alcanzados en cada una de las líneas de intervención del PGS. Este informe incluye el componente descriptivo de la gestión social realizada, junto con la recopilación, revisión y organización de los soportes correspondientes, tales como listados de asistencia, registros fotográficos, actas de reunión, material divulgativo y demás evidencias que dan cuenta de la ejecución de las actividades en el territorio.			

COMPONENTE AMBIENTAL
Dentro del informe Mensual No. 5 del mes de Diciembre de 2024 se encuentra todo lo relacionado al Componente Ambiental.
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN
En el marco de las funciones de supervisión y conforme a lo establecido en la respectiva Orden de Trabajo y Orden de Servicio del contrato objeto de seguimiento, se realizó la revisión integral de la información contenida en la carpeta digital dispuesta para el proyecto, con el propósito de verificar el estado documental del contrato y la existencia de los soportes requeridos dentro del expediente contractual. Durante dicha revisión se efectuó la validación de los documentos técnicos, administrativos y contractuales asociados a la ejecución del contrato, identificando los soportes existentes y aquellos documentos pendientes de incorporación, con el fin de garantizar la completitud, trazabilidad y adecuada organización del expediente contractual conforme a los lineamientos institucionales de gestión documental. Así mismo, se realizó el análisis de las comunicaciones externas remitidas al contratista, mediante las cuales se han efectuado requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, particularmente en lo concerniente a la entrega de información, presentación de soportes y atención de compromisos derivados de la ejecución contractual. Lo anterior permitió verificar las actuaciones adelantadas por la supervisión frente al seguimiento del cumplimiento contractual y dejar constancia de las gestiones realizadas para asegurar la correcta ejecución del objeto contratado. En consecuencia, la supervisión continúa efectuando el seguimiento documental correspondiente, orientado a la subsanación de los documentos faltantes y al cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, garantizando el adecuado soporte administrativo del contrato y su posterior proceso de cierre y liquidación.

Elaboró:


Nombre: Daniel Aristides Heredia Useche
Supervisor

VoBo	Nombre	Firma
Gestor Convenio	Angelica Yulieth Sanchez Suescun	
Apoyo Técnico a la Supervisión	N/A	
Apoyo Financiero	N/A	
Apoyo Jurídico	Ana Milena Potes Mazuera	
Apoyo Social (cuando aplique)	Nikolle Daniela Niño Acosta	
Apoyo Ambiental (cuando aplique)	N/A	