

<div>Fecha</div> <div>2026-04-27</div> <div>AAAA MM DD</div>	<div></div> <div>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS</div> <div>DTINI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO E INNOVACIÓN</div>	<div></div> <div>ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO</div>
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES ET-IC-01, A PARTIR DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-2406-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Stefania Olivera Rios - Apoyo Principal, Ana Maria Ramirez Preciado - Apoyo Principal, Jonathan Christian Sanchez Avila - Apoyo Principal, Ricardo Martinez Montealegre - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	85.56%
% EJECUTADO	84.28%
% VARIACIÓN	-1.28%

ESTADO DEL CONTRATO

En términos de ejecución, se reporta un avance del 84.3% frente a un 85.5% programado. Principalmente en el mes de abril se ejecuta el tiempo de prórroga del contrato, con las siguientes actividades:

- Aprobación del informe de ensayos No 7
- Desarrollo de mesas técnicas de trabajo internas y externas para la definición técnica de actualización de propiedades y parámetros de las especificaciones técnicas
- Continuidad en la ejecución de ensayos de laboratorio y muestreo de materiales.
- Continuidad en las visitas de campo para la recopilación de información externa
- Retroalimentación de los documentos de Especificaciones Técnicas

La diferencia entre lo programado y lo ejecutado radica especialmente en actividades de laboratorio y su ciclo de análisis.

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	
Contrato No.	
Valor Inicial	
Total Contrato	
Valor Pagado	
Plazo Inicial	días
Plazo Actualizado	días
Fecha de Iniciación	
Fecha de Terminación Actual	
No. Empleos generados	
OBSERVACIONES	-

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE)
2.Etapa Preliminar	100.0	100.0	0.0	No Aplica
2.2 Recopilación y análisis de información	100.0	100.0	0.0	No Aplica
2.3 Definición del plan de trabajo, muestreo de materiales, recopilación de información, ensayos y calidad	100.0	100.0	0.0	No Aplica
2.4 Gestiones de muestreo para la adquisición de materiales	100.0	100.0	0.0	No Aplica
2.5 Informe de avance de la Etapa Preliminar	100.0	100.0	0.0	Aprobado
2.6 Informe final de la Etapa Preliminar	100.0	100.0	0.0	Aprobado
3.2 ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES	99.52	92.89	-6.63	No Aplica
3.3 FORTALECER DE ESPECIFICACIONES	100.0	88.98	-11.02	No Aplica
3.4 CREACIÓN DE NUEVAS ESPECIFICACIONES	98.72	66.6	-32.12	No Aplica
3.5 Retroalimentación del Redacción Especificaciones técnicas	43.26	10.21	-33.05	No Aplica
3.6 Socialización y transferencia de conocimientos	0.0	0.0	0.0	No Aplica
3.7 Informe de Avance N°1	100.0	100.0	0.0	Aprobado
3.8 Informe de Avance N°2	100.0	100.0	0.0	Aprobado
3.9 Informe final de consultoría	49.53	42.5	-7.03	
3.10 Informes de muestreo y ensayo	97.36	95.63	-1.73	
Capítulo 1. Aspectos Generales	97.32	91.58	-5.74	
Capítulo 2. Materiales Básicos	98.86	97.11	-1.75	
Capítulo 3. Excavaciones, rellenos y subdrenes	95.42	94.3	-1.12	
Capítulo 4. Subrasante	99.16	92.95	-6.21	
Capítulo 5. Subbases y Bases granulares	96.91	96.54	-0.37	
Capítulo 6. Riegos y Mezclas asfálticas	98.76	96.7	-2.06	
Capítulo 7. Actividades de Conservación de Pavimentos asfálticos	97.64	94.99	-2.65	
Capítulo 8. Concreto Hidráulico	95.53	93.94	-1.59	
Capítulo 9. Actividades de conservación de pavimentos en concreto hidráulico	92.13	85.37	-6.76	
Capítulo 10. Espacio Público	98.03	98.1	0.07	
Capítulo 11. Ciclorrutas	100.0	88.89	-11.11	
Capítulo 12. Obras varias para estructuras de puentes vehiculares y peatonales	97.24	97.02	-0.22	
Capítulo 13. Actividades de conservación en puentes vehiculares y peatonales	96.06	94.53	-1.53	
Capítulo 14. Sistemas Urbanos de drenaje sostenible	95.76	93.86	-1.9	

METAS FÍSICAS			
META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA

EN QUÉ SE TRABAJA	
TIPO DE ELEMENTO	EN QUÉ SE TRABAJA

