



REPORTE REGISTRO DE EVENTOS DE RIESGO OPERACIONAL GESTIÓN DEL RIESGO

Fecha de Registro del Evento: 23-04-2026

Proceso reportante: GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Área de trabajo reportante: GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1

SubProceso Reportante:

Id Evento: 202600118

Fecha de inicio: 20-02-2026

5:59 PM

Fecha finalización: 28-04-2026

5:59 PM

Fecha de Descubrimiento: 20-02-2026

5:59 PM

Número de veces: 1

Convenio: 216144

Contrato: 2250356 ; 2250291

¿El evento reportado corresponde a un riesgo previamente identificado?: Si

Código del Riesgo: ROPEGG-7
ROPEGG-12
ROPEGG-17

Descripción del Evento	Acciones Adelantadas	Proceso Afectado	Productos/salidas afectadas	Pérdida estimada	Divisa	¿Hubo desembolso de recursos?
Impacto económico para la Sociedad por el uso de recursos de contingencias, pago de gastos procesales, sentencias judiciales entre otros, impacto reputacional y operativo para la Sociedad debido a incumplimiento o retrasos en la ejecución o entrega de productos o servicios en las condiciones pactadas por causa de retrasos o incumplimiento por parte del cliente, consultor, interventor, contratista, Sociedades territoriales u otros, de sus obligaciones contractuales respecto a plazos, cantidad y calidad de los productos y/o servicios contratados, pérdidas para la Sociedad, menores utilidades, deterioro de la imagen por investigaciones de entes de control debido a sobrecostos en la ejecución del negocio o proyecto, por causa de suspensión de los contratos e impacto económico para la Sociedad por reducción en las utilidades de las líneas de negocio debido a aprobación de prórroga sin cuota de gerencia o de gestión. por causa de demoras en la suscripción de contratos derivados por falta de oferentes que quieran contratar con la Sociedad, convocatorias fallidas, retrasos imputados a procesos de gestión al interior de la Sociedad y el cliente no tiene recursos.	En el marco del Contrato Interadministrativo No. 216144, suscrito entre USPEC y ENTerritorio S.A., cuyo plazo de ejecución tiene como fecha de vencimiento el 28 de abril del 2026, se presenta la necesidad prorrogar el contrato interadministrativo por un término de nueve (9) meses, con el fin de culminar el proyecto que se encuentran pendientes para entregar al cliente USPEC y que corresponde a: ERON CUCUTA (contratos suspendidos), cuya finalidad de prórroga del convenio 216144 es garantizar la terminación de las obras pendientes en el COCUC Cúcuta y efectuar la entrega total del proyecto a satisfacción del cliente. Dado que el proyecto en mención constituye el único, de un total de 158 proyectos ejecutados de la línea de mantenimiento y obras nuevas, que aún no ha sido finalizado ni entregado en su totalidad, debido a que la ejecución de la obra se encuentra paralizada debido a inconsistencias críticas entre los diseños originales y la realidad del terreno, destacando un error en la clasificación del suelo y fallas estructurales que incumplen la norma NSR-10, señalados mediante comunicado CIP-058-026 - radicado ENTerritorio S.A 202651010023782 de fecha 19/02/2026 - mediante el cual la interventoría manifiesta que continuar con los planos actuales representa un riesgo de	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Gerencia de Proyectos	2813488246	Peso Colombiano	

		inestabilidad y un posible detrimento patrimonial, por lo que se ha propuesto una suspensión técnica para realizar nuevos estudios de geotecnia y rediseños integrales que garanticen la seguridad y viabilidad del proyecto. por lo anterior se requiere de un mayor plazo para la ejecución de las obras y motiva la solicitud de una prórroga al C.I. 216144 . Debido al incumplimiento contractual del contratista de obra e interventoría encargados de la ejecución parcial del proyecto del Complejo Carcelario y Penitenciario COCUC Cúcuta, quienes, pese a las prórrogas previamente concedidas, no cumplieron con el objeto contractual en su totalidad, se declaró fallido el proceso de contratación INA-055-2025 para la terminación de obras de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física del complejo, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 216144, suscrito con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ¿ INPEC. Adicionalmente, mediante comunicado CIP-058-029 del 31 de marzo de 2026, el contratista de obra e interventoría informó a ENTerritorio S.A. la existencia de errores en la clasificación del suelo y fallas estructurales que incumplen la norma NSR-10, situación que impide la continuidad de la obra. En este contexto, y considerando que el contrato interadministrativo finaliza el 28 de abril de 2026, los contratos en ejecución no podrán ser finalizados al 100% dentro del plazo vigente, lo que conlleva a la existencia de obras inconclusas, la materialización de riesgos reputacionales para ENTerritorio S.A., la posible interposición de demandas por incumplimientos contractuales por parte de los contratistas derivados, así como eventuales incumplimientos frente al cliente USPEC, entre otros * Suspensión de los contratos de Obra e interventoría 2250356 y 2250291 a partir del 20 de febrero hasta el 20 de marzo de 2026. * Prórroga a la suspensión No. 01, contratos de Obra e interventoría 2250356 y 2250291 a partir del 20 de marzo hasta el 20 de abril de 2026. * Suspensión No. 02 de los contratos de Obra e interventoría 2250356 y 2250291 a partir del 21 de abril hasta el 27 de abril de 2026.				
--	--	---	--	--	--	--

¿El evento afectó la Imagen de la Entidad?:

SI

Calificación Impacto Reputacional: Mayor

¿El evento está amparado por un seguro?: SI

¿El evento se puede recuperar por otro medio diferente al seguro?: NO

Descripción:

¿El evento tuvo un

SI

Calificación Impacto Operacional: Moderado

Tipo de pérdida: Tipo A - Generan pérdidas y afectan el estado de resultados de la Entidad

impacto
operacional?:

Usuario que registró:	Valentina Vidales Zafra / CONTRATISTA	Firma Responsable de aprobar:	Carlos Andres Bravo / FUNCIONARIO	Fecha de Aprobación:	2026-04- 24 15:56:25
-----------------------	--	----------------------------------	---	----------------------	----------------------------