

|                                                                                   |                                                                                                            |             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA<br>ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO<br>NIT. 890680236 - 7 |             |                                  |
|                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO:                                                                                        |             | ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA |
|                                                                                   | PROCESO:                                                                                                   |             | CONTRATACIÓN                     |
|                                                                                   | SUBPROCESO:                                                                                                |             | COBRO CONTRATISTAS               |
|                                                                                   | Código: F29                                                                                                | Versión: 03 | Fecha: 05/02/2024                |
| Página 1 de 11                                                                    |                                                                                                            |             |                                  |

### ACTA DE SUPERVISION Y VIGILANCIA No.02

|                                 |                                                                                                                                                                                                               |     |      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| CONTRATO No.                    | No.003- 2025                                                                                                                                                                                                  |     |      |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN:           | 27 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                         |     |      |
| CONTRATISTA:                    | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S.<br>NIT. 900.354.156-4                                                                                                                                  |     |      |
| OBJETO:                         | REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SEDE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA. |     |      |
| SUPERVISOR:                     | JHONA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                |     |      |
| DEPENDENCIA/ÁREA:               | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                                           |     |      |
| VALOR DEL CONTRATO:             | TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS (\$38.084.037,00) M/CTE.                                                                                                                   |     |      |
| ADICIÓN:                        | CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE. (\$5.895.230,17)                                                                                       |     |      |
| VALOR DEL CONTRATO CON ADICION: | CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$43.979.267,18) M/CTE.                                                                     |     |      |
| PLAZO DE EJECUCION:             | UN MES Y VEINTISEIS (26) DIAS                                                                                                                                                                                 |     |      |
| FECHA DE INICIO:                | DIA                                                                                                                                                                                                           | MES | AÑO  |
|                                 | 04                                                                                                                                                                                                            | 12  | 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN:           | DIA                                                                                                                                                                                                           | MES | AÑO  |
|                                 | 31                                                                                                                                                                                                            | 03  | 2026 |
| VALOR A PAGAR:                  | DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 16.251.712,17).                                                                                     |     |      |
| PERIODO INFORMADO:              | DESDE                                                                                                                                                                                                         |     |      |
|                                 | DÍA                                                                                                                                                                                                           | MES | AÑO  |
|                                 | 10                                                                                                                                                                                                            | 12  | 2025 |
|                                 | HASTA                                                                                                                                                                                                         |     |      |
|                                 | DÍA                                                                                                                                                                                                           | MES | AÑO  |
|                                 | 30                                                                                                                                                                                                            | 03  | 2026 |

|                                                                                   |                                                                                                            |                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA<br>ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO<br>NIT. 890680236 - 7 |                                  |                   |
|                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO:                                                                                        | ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA |                   |
|                                                                                   | PROCESO:                                                                                                   | CONTRATACIÓN                     |                   |
|                                                                                   | SUBPROCESO:                                                                                                | COBRO CONTRATISTAS               |                   |
|                                                                                   | Código: F29                                                                                                | Versión: 03                      | Fecha: 05/02/2024 |

## INFORME DE SUPERVISIÓN

- De acuerdo con las condiciones establecidas del contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las obras realizadas durante la ejecución fueron:

EL presente informe tiene como objetivo mostrar el avance de obra para el periodo de ejecución del 27 de febrero, al 30 de marzo del 2026 del Contrato 003 de 2025 que tiene por objeto:

**“REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SEDE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA”** Este informe presenta a las partes interesadas del proyecto, los aspectos técnicos y el avance físico en obra, para verificar el cumplimiento de ellas y su desarrollo.

- ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA Y ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL
- CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)
- PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
- CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL
- ESMALTE SOBRE MADERA LLENA Y ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL
- SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO
- PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI
- REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
- DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M
- MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M
- FILOS O DILATACIONES S/MURO
- VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO
- VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM
- REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO
- LIMPIEZA MANUAL DE PISO CON AGUA Y CEPILLO

El Contrato No.003-2025 registro un avance de obra del 100%.



|                                                                                   |                                                                                                            |                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA<br>ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO<br>NIT. 890680236 - 7 |                                  |                |
|                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO:                                                                                        | ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA |                |
|                                                                                   | PROCESO:                                                                                                   | CONTRATACIÓN                     |                |
|                                                                                   | SUBPROCESO:                                                                                                | COBRO CONTRATISTAS               |                |
| Código: F29                                                                       | Versión: 03                                                                                                | Fecha: 05/02/2024                | Página 3 de 11 |


### REGISTRO FOTOGRAFICO #1

#### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 003-2025

**OBJETO:** “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SESE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA

#### DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA:

ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA Y  
ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL




### REGISTRO FOTOGRAFICO #2

#### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 003-2025

**OBJETO:** “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SESE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA

#### DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA: CIELO RASO EN PVC



|                                                                                   |                                                                                                            |                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA<br>ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO<br>NIT. 890680236 - 7 |                                  |                   |
|                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO:                                                                                        | ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA |                   |
|                                                                                   | PROCESO:                                                                                                   | CONTRATACIÓN                     |                   |
|                                                                                   | SUBPROCESO:                                                                                                | COBRO CONTRATISTAS               |                   |
|                                                                                   | Código: F29                                                                                                | Versión: 03                      | Fecha: 05/02/2024 |


Página 4 de 11

### REGISTRO FOTOGRAFICO #3

#### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 003-2025

**OBJETO:** “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SESE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA

**DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA:**  
PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM



### REGISTRO FOTOGRAFICO #4

#### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 003-2025


**OBJETO:** “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SESE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA

**DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA:**  
CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL





|                                                                                   |                                                                                                            |                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA<br>ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO<br>NIT. 890680236 - 7 |                                  |                   |
|                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO:                                                                                        | ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA |                   |
|                                                                                   | PROCESO:                                                                                                   | CONTRATACIÓN                     |                   |
|                                                                                   | SUBPROCESO:                                                                                                | COBRO CONTRATISTAS               |                   |
|                                                                                   | Código: F29                                                                                                | Versión: 03                      | Fecha: 05/02/2024 |
|                                                                                   |                                                                                                            |                                  | Página 5 de 11    |

| REGISTRO FOTOGRAFICO #5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA</b><br/>No. 003-2025</p> <p><b>OBJETO:</b> “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SESE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA</p> <p><b>DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA:</b></p> <p>ESMALTE SOBRE MADERA LLENA Y ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL</p> |  |

| REGISTRO FOTOGRAFICO #6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA</b><br/>No. 003-2025</p> <p><b>OBJETO:</b> “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SESE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA</p> <p><b>DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA:</b></p> <p>SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA</p> |  |

|                                                                                   |                                                                                                            |                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA<br>ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO<br>NIT. 890680236 - 7 |                                  |                   |
|                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO:                                                                                        | ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA |                   |
|                                                                                   | PROCESO:                                                                                                   | CONTRATACIÓN                     |                   |
|                                                                                   | SUBPROCESO:                                                                                                | COBRO CONTRATISTAS               |                   |
|                                                                                   | Código: F29                                                                                                | Versión: 03                      | Fecha: 05/02/2024 |

Página 6 de 11


### REGISTRO FOTOGRAFICO #7

#### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 003-2025

**OBJETO:** "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SESE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA

#### DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA:

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO



### REGISTRO FOTOGRAFICO #8

#### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 003-2025

**OBJETO:** "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SESE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA

#### DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA:

PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI







REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO  
NIT. 890680236 - 7

|                     |                                  |                   |                |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| NOMBRE DEL FORMATO: | ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA |                   |                |
| PROCESO:            | CONTRATACIÓN                     |                   |                |
| SUBPROCESO:         | COBRO CONTRATISTAS               |                   |                |
| Código: F29         | Versión: 03                      | Fecha: 05/02/2024 | Página 7 de 11 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO #9**


**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

No. 003-2025

**OBJETO:** "REALIZAR EL  
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO  
ADECUACIONES Y DOTACIONES  
LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE  
LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE  
FAMILIA EN LA SESE B DE LA  
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE  
APULO CUNDINAMARCA

**DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA:**

REFUERZO MALLA  
ELECTROSOLDADA



**REGISTRO FOTOGRAFICO #10**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

No. 003-2025

**OBJETO:** "REALIZAR EL  
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO  
ADECUACIONES Y DOTACIONES  
LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE  
LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE  
FAMILIA EN LA SESE B DE LA  
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE  
APULO CUNDINAMARCA

**DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA:**

DEMOLICIÓN MUROS EN  
MAMPOSTERÍA 0.25 M



|                                                                                   |                                                                                                            |                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA<br>ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO<br>NIT. 890680236 - 7 |                                  |                   |
|                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO:                                                                                        | ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA |                   |
|                                                                                   | PROCESO:                                                                                                   | CONTRATACIÓN                     |                   |
|                                                                                   | SUBPROCESO:                                                                                                | COBRO CONTRATISTAS               |                   |
|                                                                                   | Código: F29                                                                                                | Versión: 03                      | Fecha: 05/02/2024 |


Página 8 de 11

### REGISTRO FOTOGRAFICO #11

#### **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** **No. 003-2025**

**OBJETO:** “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SESE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA

**DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA:**  
MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M



### REGISTRO FOTOGRAFICO #12

#### **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** **No. 003-2025**

**OBJETO:** “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SESE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA

**DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA:**  
FILOS O DILATACIONES S/MURO







REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO  
NIT. 890680236 - 7

|                     |                                  |                   |                |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| NOMBRE DEL FORMATO: | ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA |                   |                |
| PROCESO:            | CONTRATACIÓN                     |                   |                |
| SUBPROCESO:         | COBRO CONTRATISTAS               |                   |                |
| Código: F29         | Versión: 03                      | Fecha: 05/02/2024 | Página 9 de 11 |


**REGISTRO FOTOGRAFICO #13**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**  
**No. 003-2025**

**OBJETO:** “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SESE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA

**DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA:**

VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO  
REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO




**REGISTRO FOTOGRAFICO #14**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**  
**No. 003-2025**

**OBJETO:** “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICNA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SESE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA

**DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA:**

VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM



|                                                                                   |                                                                                                            |                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA<br>ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO<br>NIT. 890680236 - 7 |                                  |                   |
|                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO:                                                                                        | ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA |                   |
|                                                                                   | PROCESO:                                                                                                   | CONTRATACIÓN                     |                   |
|                                                                                   | SUBPROCESO:                                                                                                | COBRO CONTRATISTAS               |                   |
|                                                                                   | Código: F29                                                                                                | Versión: 03                      | Fecha: 05/02/2024 |

| REGISTRO FOTOGRAFICO #15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA</b><br/>No. 003-2025</p> <p><b>OBJETO:</b> “REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SESE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO CUNDINAMARCA</p> <p><b>DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA:</b><br/>LIMPIEZA MANUAL DE PISO CON AGUA Y CEPILLO</p> |  |

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ASPECTOS FAVORABLES:                         | SI CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS |
| ASPECTOS NO FAVORABLES:                      | N/A                                        |
| REQUERIMIENTOS A LOS ASPECTOS NO FAVORABLES: | N/A                                        |

2. Verificación del cumplimiento del pago de Aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 (Salud, Pensión, ARL) para el presente periodo, es así:

.... “Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, todo ello de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003”.



|                                                                                   |                                                                                                            |                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA<br>ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO<br>NIT. 890680236 - 7 |                                  |                   |
|                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO:                                                                                        | ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA |                   |
|                                                                                   | PROCESO:                                                                                                   | CONTRATACIÓN                     |                   |
|                                                                                   | SUBPROCESO:                                                                                                | COBRO CONTRATISTAS               |                   |
|                                                                                   | Código: F29                                                                                                | Versión: 03                      | Fecha: 05/02/2024 |

Por lo anterior, el suscrito Supervisor **JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ**, hace constar que una vez revisada y verificada la información presentada por el contratista cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato de acuerdo al periodo informado.

Se expide en Apulo, a los veinte (20) días del mes de abril del 2026

  
**ING. JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ**  
 Secretaria de Desarrollo Sostenible  
 Supervisor COP No.003-2025

Proyectó: Christian Camilo Calderón López – profesional de apoyo SDS  
 Revisó: ing. Johana Paola Casallas Rodríguez – secretaria desarrollo sostenible  
 Aprobó: ing. Johana Paola Casallas Rodríguez – Secretaria Desarrollo Sostenible